Fecha 2026-05-25 AA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE OBRA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1

ALCANCE: Conservación de la malla vial arterial no troncal, que incluye las actividades de diagnóstico, diseños de alternativas de intervención y las estrategias de intervención por Conservación programada: mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, rehabilitación y/o reconstrucción dentro de la zona objeto del contrato, así como actividades especiales (incluye actividades de conservación por reacción) sobre cualquiera de los elementos de la malla vial arterial no troncal, sin importar si se encuentran priorizados inicialmente o no.

Se contempla la ejecución de actividades de conservación programada: diagnósticos, diseños de alternativas de intervención (en caso de requerirse según la estrategia de intervención), productos elaborados por el contratista y debidamente aprobados por la interventoría, y la ejecución de actividades de la conservación programada de la malla vial arterial no troncal (mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, rehabilitación y reconstrucción así como reparaciones puntuales, actividades de atención inmediata, atención de actividades de mejoramiento, atención de eventos por parte del SIRE, entre otras, sobre cualquiera de los elementos de la malla vial arterial no troncal, actividades que serán priorizadas por la Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura según lo establecido en el procedimiento para la priorización de actividades especiales en los contratos de conservación de infraestructura.

CONTRATO No. IDU-1537-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Angela Patricia Ahumada Manjarres - Apoyo Principal; Yenifer Salas Tocarruncho - Apoyo Principal,

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	12.28%
% EJECUTADO	0.0%
% VARIACIÓN	-12.28%

ESTADO DEL CONTRATO

Acorde a obligaciones y plazo definidos en Cláusula 14, numeral 14.2. Obligaciones para ejecución de actividades previas, 14.2.1. Obligaciones del componente técnico, del contrato de obra IDU-1537-2025, el contratista presenta a la Interventoría (Contrato IDU-1549-2025), para su respectiva aprobación:

- Se remitió a interventoría para aprobación el plan de contingencia por el atraso que se presenta, situando sus actividades en diagnóstico e inicio de obra en la Av. Agoberto Mejía.
- Se remitió a interventoría para aprobación los diagnósticos de la Avenida Agoberto Mejía entre la Cra 80 entre calle 43 sur y calle 58 sur, costado occidental y oriental , los de Transversal 78L entre calle 66 y calle 68 sur, Calle 69 B sur entre Transv 77I a Cra 68C,Transv 80A entre calle 66 sur y calle 65D sur,Av. Cra. 80 entre calle 13A y calle 16 C Bis, están en revisión de Interventoría.
- Se remitió a interventoría para aprobación los diagnósticos de la Avenida Bosa entre Cra 92 y Cra 106.
- Se remitieron hojas de vida del personal operativo del contratista para verificación por parte de interventoría.
- Se encuentra en trámite de solicitud de PMT ante SDM:

  - PMT para parqueos en la Avenida Agoberto Cra 80 en calles 58 sura calle 43 sur, en específico calle 57B sur, calle 54 sur, calle 42 c sur, calle 41 b sur.

Se encuentra en implementación de un Plan de Contingencia, aprobado por la interventoría, con reporte de avance programado financiero del 5,47% y ejecutado del 2,09% presenta un atraso de 3,36% en avance financiero, en cuanto al avance físico el porcentaje programado es 3,51% y el ejecutado es 0,0%.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO VIAS OCM 011	**Contratista**	CONSORCIO CAUCE VIAL
Contrato No.	IDU-1537-2025	**Contrato No.**	IDU-1549-2025
Valor Inicial	$ 51.127.264.471,00	**Valor Inicial**	$ 7.619.929.139,00
Total Contrato	$ 51.127.264.471,00	**Total Contrato**	$ 7.619.929.139,00
Valor Pagado	$ 20.450.905.788,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	750 días	**Plazo Inicial**	750 días
Plazo Actualizado	750 días	**Plazo Actualizado**	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-22	**Fecha de Iniciación**	2026-01-22
Fecha de Terminación Actual	2028-02-22	**Fecha de Terminación Actual**	2028-02-22
No. Empleos generados	40	**No. Empleos generados**	35

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO CAUCE VIAL
Contrato No.	IDU-1549-2025
Valor Inicial	$ 7.619.929.139,00
Total Contrato	$ 7.619.929.139,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-22
Fecha de Terminación Actual	2028-02-22
No. Empleos generados	35

OBSERVACIONES -

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

NOVEDADES

REGISTRO FOTOGRÁFICO