Fecha 2026-05-25 AA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1

ALCANCE: Conservación de la malla vial arterial no troncal, que incluye las actividades de diagnóstico, diseños de alternativas de intervención y las estrategias de intervención por Conservación programada: mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, rehabilitación y/o reconstrucción dentro de la zona objeto del contrato, así como actividades especiales (incluye actividades de conservación por reacción) sobre cualquiera de los elementos de la malla vial arterial no troncal, sin importar si se encuentran priorizados inicialmente o no.

El alcance del objeto a ejecutar consiste en: i) Realizar el control y seguimiento integral (Técnico, Administrativo, Jurídico, Financiero, Contable, Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, y de Patrimonio Arqueológico y Bienes de Interés Cultural-BIC) a las actividades derivadas del contrato de obra cuyo objeto es "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1", ii) Ejercer la representación del IDU ante el Contratista de Obra en los casos y para los efectos específicamente previstos en el Contrato de Interventoría así como en el Contrato de Obra, iii) Ejercer todas las actividades definidas en el Contrato de Interventoría, las que el IDU le asigne, siempre que sean coherentes con el objeto contratado, las que se prevean en el pliego de condiciones, sus anexos, capítulos y apéndice, así como la normatividad vigente que aplica a este tipo de proyectos, y las que se desprendan del Contrato de Obra, Anexos, sus Apéndices, y Capítulos, y las que se deriven de la naturaleza del objeto del Contrato de Interventoría, cumpliendo con el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de contratos del IDU vigente a la suscripción del contrato o el documento que lo reemplace.

CONTRATO No. IDU-1549-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Yenifer Salas Tocarruncho - Apoyo Principal, Angela Patricia Ahumada Manjarres - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	12.28%
% EJECUTADO	0.0%
% VARIACIÓN	-12.28%

ESTADO DEL CONTRATO

Acorde a obligaciones y plazo definidos en Cláusula 13, numerales 13.2. Obligaciones para ejecución de actividades previas, 13.2.1. Obligaciones del componente técnico, del contrato de Interventoría IDU-1549-2025, la interventoría presenta a la entidad:

- La Interventoría aprobó y viene realizando seguimiento a la implementación del plan de contingencia por el atraso que se presenta.
- La interventoría indicó la aprobación de los diagnósticos de la Avenida Agoberto Mejía entre la Cra 80 entre calle 43 sur y calle 58 sur, costado occidental y oriental , los de Transversal 78L entre calle 66 y calle 68 sur, Calle 69 B sur entre Transv 77I a Cra 68C,Transv 80A entre calle 66 sur y calle 65D sur,Av. Cra. 80 entre calle 13A y calle 16 C Bis, están en revisión de Interventoría.
- Se encuentra en verificación los diagnósticos de la Avenida Bosa entre Cra 92 y Cra 106, por parte de interventoría.
- Se encuentra en tramite de revisión hojas de vida del personal operativo del contratista.
- Se encuentra en ajuste y verificación de interventoría la subsanación de las observaciones emitidas a la maquinaria del contrato de obra 1537 de 2025.
- tramitaron PMT ante SDM:
  - PMT para parqueos en la Avenida Agoberto Cra 80 en calles 58 sura calle 43 sur, en específico calle 57B sur, calle 54 sur, calle 42 c sur, calle 41 b sur.

Dado que se presenta un atraso superior al 5% se presenta la implementación de un Plan de Contingencia, el cual se encuentra aprobado por la interventoría.

Se adelanta inventarios de daños, deflectometrías para análisis estructural, apiques, toma de volúmenes vehiculares para cálculo de TPD, necesarios para los informes de diagnósticos y diseño de alternativa de intervención, en los corredores priorizados.

La interventoría remitió el Informe mensual de Interventoría No 02 v1 con radicado IDU No. 202652600649902, generándose observaciones emitidas con oficio STCSV 202638600644881 de 11/05/2026, las cuales se encuentran en ajuste por interventoría.

Interventoría remitió el informe mensual No. 1 Verión 2, con radicado IDU No. 202652600683132, generándose observaciones remitidas a interventoría bajo oficio STCSV 202638600709071 de 20/05/2026.

Mediante el radicado 202652600782762 de 15/05/2026, se remitió el Informe mensual de Interventoría No 03 v1 para revisión de la Entidad.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO VIAS OCM 011	**Contratista**	CONSORCIO CAUCE VIAL
Contrato No.	IDU-1537-2025	**Contrato No.**	IDU-1549-2025
Valor Inicial	$ 51.127.264.471,00	**Valor Inicial**	$ 7.619.929.139,00
Total Contrato	$ 51.127.264.471,00	**Total Contrato**	$ 7.619.929.139,00
Valor Pagado	$ 20.450.905.788,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	750 días	**Plazo Inicial**	750 días
Plazo Actualizado	750 días	**Plazo Actualizado**	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-22	**Fecha de Iniciación**	2026-01-22
Fecha de Terminación Actual	2028-02-22	**Fecha de Terminación Actual**	2028-02-22
No. Empleos generados	40	**No. Empleos generados**	35

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO CAUCE VIAL
Contrato No.	IDU-1549-2025
Valor Inicial	$ 7.619.929.139,00
Total Contrato	$ 7.619.929.139,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-22
Fecha de Terminación Actual	2028-02-22
No. Empleos generados	35

OBSERVACIONES -

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

NOVEDADES

REGISTRO FOTOGRÁFICO