Fecha 2026-05-25 AA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE OBRA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C GRUPO 6

ALCANCE Conservación espacio público y ciclorrutas

Validación de los tramos preseleccionados de Espacio Público y la Red de Ciclorrutas que hacen parte del proyecto de conservación, grupo 6, ii) Elaboración de diagnósticos en los tramos preseleccionados y/o priorizados de corredores viales que hacen parte de la malla vial arterial troncal, malla vial intermedia y malla vial local, iii) Elaboración de diseños de alternativas de intervención (sobre cualquiera de los elementos que como producto de las dos (2) actividades anteriores haya obtenido como resultado rehabilitación o reconstrucción y iv) Ejecución de estrategias de intervención para la conservación de espacio público, red ciclorrutas y malla vial (mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, rehabilitación y reconstrucción); así como actividades especiales definidas en los contratos de conservación de infraestructura vial y espacio público, de acuerdo con el procedimiento IDU PR-CI-14,1 eventos SIRE, entre otros que no puedan ser previsibles y afectan la seguridad de los actores de la movilidad sobre cualquier área de espacio público, red de ciclorrutas y malla vial de las localidades de la ciudad, sin importar si se encuentran priorizados inicialmente o no. Todas las actividades que se ejecuten serán pagadas a precios unitarios y los recursos presupuestales deberán invertirse a monto agotable. Todas las actividades que se ejecuten serán pagadas a precios unitarios y los recursos presupuestales deberán invertirse a monto agotable.

CONTRATO No. IDU-1558-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Gilberto Riano Rodriguez - Apoyo Principal, Yenifer Salas Tocarruncho - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	4.0%
% EJECUTADO	0.5%
% VARIACIÓN	-3.5%

ESTADO DEL CONTRATO

En contrato se encuentra en etapa de ejecución y etapa de diagnósticos, indicando lo siguiente:

Las actividades de obra se vienen adelantando en los siguientes corredores con actividades de espacio público:

– Carrera 95 A entre Calle 75 Sur y Canal Tintal
– Salitre TV 69F
– Calle 25 entre Carrera 68 B y Carrera 68 A

Presentando un avance acumulado discriminado acorde a las diferentes etapas señaladas con anterioridad:

- Diagnósticos del 32,60% (77.658,15 m2 de espacio público; 5,62 km de bicicarril; 1,77 Km-carril)
- Diseño 10,11% (2.834,03 m2)
- Obra Física 0,50% (521,76 m2 de espacio público)

Cumpliendo con el inicio de actividades y generando un impacto favorable en los impactos tanto financieros como físicos del contrato de obra.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO ESPACIO VITAL URBANO	**Contratista**	CONSORCIO INTERURBANISMO BOGOTA
Contrato No.	IDU-1558-2025	**Contrato No.**	IDU-1586-2025
Valor Inicial	$ 40.704.606.199,00	**Valor Inicial**	$ 7.578.061.962,00
Total Contrato	$ 40.704.606.199,00	**Total Contrato**	$ 7.578.061.962,00
Valor Pagado	$ 12.211.381.859,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	780 días	**Plazo Inicial**	750 días
Plazo Actualizado	780 días	**Plazo Actualizado**	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-22	**Fecha de Iniciación**	2026-01-22
Fecha de Terminación Actual	2028-03-22	**Fecha de Terminación Actual**	2028-02-22
No. Empleos generados	106	**No. Empleos generados**	33

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO INTERURBANISMO BOGOTA
Contrato No.	IDU-1586-2025
Valor Inicial	$ 7.578.061.962,00
Total Contrato	$ 7.578.061.962,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-22
Fecha de Terminación Actual	2028-02-22
No. Empleos generados	33

OBSERVACIONES -

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

NOVEDADES

REGISTRO FOTOGRÁFICO