Fecha 2026-05-25 AA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL**	ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 1

ALCANCE Conservación espacio público y ciclorrutas

CONTRATO No. IDU-1581-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Sergio Alejandro Diaz Suarez - Apoyo Principal, Maria Fernanda Leal Oviedo - Apoyo Principal, Sandra Constanza Perilla Moreno - Apoyo Principal, Nidia Yaneth Albarracin Sierra - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	12.0%
% EJECUTADO	9.0%
% VARIACIÓN	-3.0%

ESTADO DEL CONTRATO

El contrato de interventoría se encuentra en ejecución, a la fecha de corte se desarrolla el seguimiento a las actividades realizadas por el contratista de obra, relacionadas con la elaboración de los diagnosticos y diseños. Asi como, el seguimiento a las actividades de obra y los tramites corrrespondientes a solicitud del Plan de Manejo de Tránsito, la gestión social, el Manual Ambiental de Obra, entre otros.

A la fecha de corte no se cuenta con informes mensuales aprobados. Se encuentran en revision de la Entidad el informe mensual No. 1 en su tercera entrega.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO DISTRITO CAPITAL,
Contrato No.	IDU-1553-2025
Valor Inicial	$ 40.704.606.199,00
Total Contrato	$ 40.704.606.199,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	780 días
Fecha de Iniciación	2026-02-03
Fecha de Terminación Actual	2028-04-03
No. Empleos generados	30

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO DESARROLLO URBANO 016
Contrato No.	IDU-1581-2025
Valor Inicial	$ 7.578.061.962,00
Total Contrato	$ 7.578.061.962,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	780 días
Fecha de Iniciación	2026-02-03
Fecha de Terminación Actual	2028-04-03
No. Empleos generados	34

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO DESARROLLO URBANO 016
Contrato No.	IDU-1581-2025
Valor Inicial	$ 7.578.061.962,00
Total Contrato	$ 7.578.061.962,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	780 días

Fecha de Iniciación	2026-02-03
Fecha de Terminación Actual	2028-04-03
No. Empleos generados	34

OBSERVACIONES -