Fecha 2026-05-25 AA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL**	ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

Ejecutar a precios unitarios las obras y actividades necesarias para la conservación de puentes vehiculares en Bogotá D. C. Incluye superestructura, subestructura y accesos - Grupo 2

ALCANCE Conservación puentes vehiculares

CONTRATO No. IDU-1597-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Manuel Antonio Fragozo Crespo - Apoyo Principal, Manuel Antonio Fragozo Crespo - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	5.46%
% EJECUTADO	0.1%
% VARIACIÓN	-5.36%

ESTADO DEL CONTRATO

El mes de mayo de 2026 para el contrato IDU-1597-2025, se caracterizó por continuar en una fase de transición y gestión documental, aunque persistió el atraso en el inicio de las actividades físicas de obra por conservación programada, las cuales estaban previstas su inicio para el 17 de marzo de 2026. Al acercarse el fin de mes, el avance financiero acumulado se situó en apenas el 0,101%. Este rezago financiero se debe a que los únicos costos ejecutados hasta la fecha corresponden a gestiones de los componentes social, de seguridad y salud en el trabajo (SST), tránsito y avance en la entrega de las actividades diagnósticas, sin que se hayan iniciado físicamente las intervenciones en los puentes vehiculares priorizados hasta el momento.

En el componente técnico, las gestiones se han concentrado en la elaboración, revisión y subsanación de los diagnósticos y las estrategias de intervención resultantes. Se avanzó en la aprobación de otros diagnósticos de los puentes vehiculares preseleccionados, como el No.19 ubicado en la Glorieta Fucha PK - ID 24124598, el No. 16 PK - ID 24190062 ubicado en la Carrera 31 por Calle 38A Sur, el No.32 PK - ID 24119301 ubicado en la Av. Comuneros (Calle 6) por Carrera 37A y el No.37 PK - ID 24119305 ubicado en la Av. Ferrocarril del Sur por Diagonal 2 Sur (Costado
norte). Se aclaró en mesas de trabajo y comunicaciones escritas la posición conjunta para tratar las inconsistencias documentales entre el cronograma de la licitación pública y los anexos técnicos de obra e interventoría. Además, se siguieron reportaron dificultades logísticas en la toma de información debido a que muchas estructuras se encuentran sobre cuerpos de agua.

Respecto a la gestión social y de tránsito y transporte, se realizaron actividades de campo fundamentales para el arranque de las obras. El componente social, adelantó el volanteo para el inicio de actividades preliminares en los puentes vehiculares priorizados 1 y 2 (antes preseleccionados4 y 29). Por su parte, el componente de tránsito y transporte siguió gestionando los Planes de Manejo de Tránsito (PMT) en curso. También se realizó la mesa de trabajo con la SDM para precisar las metodologías de toma de información en vías arteriales de alto impacto.

En el componente ambiental y de actividades por reacción, se destacó la entrega aprobada del Plan de Manejo Ambiental de Obra (MAO-SST) y del PAI ambiental por parte del IDU. Se solicitaron nuevas intervenciones por actividades especiales en los puentes vehiculares de la Avda. 68 por Avda. Américas.

Administrativamente, se tramitaron temas asociados a los informes de inversión del anticipo 1 y 2 y se avanzó en la aprobación de hojas de vida del personal técnico y especialistas necesarios para la operación.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO INFRA PUENTES DC
Contrato No.	IDU-1597-2025
Valor Inicial	$ 60.002.314.288,00
Total Contrato	$ 60.002.314.288,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	780 días
Fecha de Iniciación	2026-02-17
Fecha de Terminación Actual	2028-04-17
No. Empleos generados	31

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO CONEXION BOGOTA 019
Contrato No.	IDU-1599-2025
Valor Inicial	$ 11.398.586.393,00
Total Contrato	$ 11.398.586.393,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	780 días
Fecha de Iniciación	2026-02-17
Fecha de Terminación Actual	2028-04-17
No. Empleos generados	26

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO CONEXION BOGOTA 019
Contrato No.	IDU-1599-2025
Valor Inicial	$ 11.398.586.393,00
Total Contrato	$ 11.398.586.393,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	780 días
Fecha de Iniciación	2026-02-17
Fecha de Terminación Actual	2028-04-17
No. Empleos generados	26

OBSERVACIONES -

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE