Fecha 2026-05-25 AA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA A LA BRIGADA DE REACCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PUNTUALES EN EL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 4

ALCANCE Conservación Brigada Reacción Espacio Público

CONTRATO No. IDU-1602-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Adolfo Cárdenas Mancipe - Apoyo Principal, Pablo Hernan Arcila Gallego - Apoyo Principal, Steven Hernando Bernal – Apoyo Social, Audrey Villamarín – Apoyo Ambiental, Camilo Niño – Apoyo Ambiental, Sofía Gutiérrez - Apoyo Ambiental, Kevin Julio - Apoyo Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.0%
% EJECUTADO	0.0%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

Los % del "ESTADO DEL CONTRATO", corresponden al contrato de obra 1767-2025 y sobre el cual la firma PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A.S - PIV INGENIERÍA S.A.S., a través de las obligaciones contractuales derivadas de la suscripción del contrato 1602-2025, ejerce la interventoría.

El contrato 1602-2025 de 2021, se encuentra en ejecución.

La firma PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A.S - PIV INGENIERÍA S.A.S, en calidad de firma interventora, se encuentra al día con la presentación al IDU de los informes semanales de interventoría, siendo este el último el No 18, el cual corresponde a la semana comprendida entre el 19 y el 25 de mayo de 2026.

En cuanto a los informes mensuales de interventoría, se informa que:

Aprobación del informe mensual de interventoría No. 1 con el radicado 202638600612391 de 5 de mayo de 2026, correspondiente al periodo comprendido entre el 16 de enero del 2026 y el 28 de febrero del 2026

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO ESPACIO PUBLICO 806	**Contratista**	PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A.S - P.I.V. INGENIERIA S.A.S.
Contrato No.	IDU-1567-2025	**Contrato No.**	IDU-1602-2025
Valor Inicial	$ 10.146.412.697,00	**Valor Inicial**	$ 1.676.323.733,00
Total Contrato	$ 10.146.412.697,00	**Total Contrato**	$ 1.676.323.733,00
Valor Pagado	$ 3.043.923.809,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	270 días	**Plazo Inicial**	270 días
Plazo Actualizado	270 días	**Plazo Actualizado**	270 días
Fecha de Iniciación	2026-01-16	**Fecha de Iniciación**	2026-01-16
Fecha de Terminación Actual	2026-10-16	**Fecha de Terminación Actual**	2026-10-16
No. Empleos generados	0	**No. Empleos generados**	0

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A.S - P.I.V. INGENIERIA S.A.S.
Contrato No.	IDU-1602-2025
Valor Inicial	$ 1.676.323.733,00
Total Contrato	$ 1.676.323.733,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	270 días

Plazo Actualizado	270 días
Fecha de Iniciación	2026-01-16
Fecha de Terminación Actual	2026-10-16
No. Empleos generados	0

OBSERVACIONES -

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

NOVEDADES

REGISTRO FOTOGRÁFICO