Fecha 2026-05-25 AA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 5

ALCANCE Conservación de la Malla Vial Arterial No Troncal

CONTRATO No. IDU-1559-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Wilson Alfonso Ramirez Morales - Apoyo Principal, Luis Fernando Leiva Sanchez - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	3.96%
% EJECUTADO	5.79%
% VARIACIÓN	1.83%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO CONSERVACION VIAL CIJ
Contrato No.	IDU-1544-2025
Valor Inicial	$ 51.126.686.666,00
Total Contrato	$ 51.126.686.666,00
Valor Pagado	$ 20.450.674.666,00
Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-15
Fecha de Terminación Actual	2028-02-15
No. Empleos generados	27

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO ST INTERVENTORES
Contrato No.	IDU-1559-2025
Valor Inicial	$ 7.618.038.489,00
Total Contrato	$ 7.618.038.489,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-15
Fecha de Terminación Actual	2028-02-15
No. Empleos generados	19

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO ST INTERVENTORES
Contrato No.	IDU-1559-2025
Valor Inicial	$ 7.618.038.489,00
Total Contrato	$ 7.618.038.489,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-15
Fecha de Terminación Actual	2028-02-15
No. Empleos generados	19

OBSERVACIONES El 20 de mayo de 2026 se realizó recorrido en la Av. Boyacá - Calle 138 entre Delegada Zona 1 EAAB, contratista e interventoría, verificando sitios pendientes de aclarar sobre las intervenciones ejecutadas por la EAAB y contratistas de la misma, quedando como compromiso revisar el pozo ubicado en el Calle 138 con Cra 73 y pozo ubicado en la Calle 138 con intersección de la Cra 54D, de igual forma de verificar las pólizas de los trabajos ejecutados. > Mediante el oficio 202638600682081 del 19/05/2026 se recibieron observaciones al PIE de Interventoría, las cuales fueron atendidas el 25/05/2026 mediante el radicado IDU No. 202652600828292 > En la presente semana el contratista continúo con las actividades de Acción por Reacción por la Av. Boyacá entre Cra 14U y Calle 74B Bis Sur, interviniendo a lo ancho de la calzada en los PK 293631 - CIV 5002573 y PK 607179 - CIV 5008379. > El Contratista radicó el 19/05/2026 el cronograma correspondiente a las obras de conservación programada de la Av. Boyacá tramos Sur – Intervención de pavimento rígido ajustado, el cual se encuentra en revisión de Interventoría. > El 20/05/2026 se recibió en la comunicación CCVCIJ-273 el concepto técnico y recomendaciones de intervención por reacción – Tercer paquete, información que se encuentra en revisión por parte de la especialista en pavimentos de Interventoría. > Se envió via correo a la Entidad la Respuesta al derecho de petición con radicado No. 202652600718482 ajustada de acuerdo con lo indicado el 21/05/2026. > Se recibió la comunicación CCVCIJ-278 con la respuesta al comunicado CSTI-1559-26-293 mediante el cual se hizo traslado del oficio IDU No. 202638600634181- Observaciones sobre los APUS presentados. Esta información se encuentra en verificación de Interventoría. > Mediante el oficio CSTI-1559-26-308 del 25/05/2026 se remitieron observaciones al Contratista respecto al Plan de Gerencia. > Con el oficio CSTI-1559-26-320 del 25/05/2026 se radicó la aprobación de los diseños de mezcla relacionados en la comunicación CCVCIJ-217 del Contratista. > Por parte de Interventoría se radicó la respuesta a la segunda entrega de los diagnósticos, correspondiente al 100% de la vigencia 2025, con observaciones mediante el oficio CSTI-1559-26-324 del 25/05/2026. > El porcentaje ejecutado a la fecha corresponde al 5,79% - $2.958.282.918 (Cronograma general de obra aprobado por la interventoría), contra el programado de 3,96% - $2.024.746.598, presentándose un avance de 1,83% ($933.556.320): > Avance del 12,97% - $249.901.080 en el rubro de DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS, con respecto al programado de 16,83% ($324.316.058), reflejado de la siguiente forma: - Avance del 100% - $138,066,895 en la “Elaboración y entrega de diagnósticos PRIMER 50% corredores vigencia 2025” los cuales fueron entregados por el Contratista por medio del comunicado CCVCIJ-115 del 13 de marzo de 2026 y observado por la Interventoría con el comunicado CSTI-1559-26-146 del 31 de marzo de 2026_Apremio No. 1 - Requerimiento de aprobación del 50% de diagnósticos de tramos vigencia 2025 y entrega de informe, presupuesto y cronograma actualizado. - Avance del 81% - $111.834.185 en la “Elaboración y entrega de diagnósticos SEGUNDO 50% corredores vigencia 2025” el cual corresponde a la elaboración por parte del Contratista de los apiques, FWD, PCI de la Av. Boyacá vigencia 2025. Para los diagnósticos vigencia 2025 se presenta un atraso del 3,86% equivalentes a $74.414.978. > Avance del 5,5% - $2.708.381.838 en las “OBRAS DE CONSERVACIÓN”, el cual corresponde a la toma de información (apiques, PCI, TPD), para los diagnósticos de la vigencia 2025. > Avance del 15% - $2,250.000.000 en las "OBRAS DE ACCIÓN POR REACCIÓN", el cual corresponde a los trabajos iniciados en la Av. Boyacá entre Cra 14F y Calle 74B Bis Sur (Barrio La Marichuela).

NOVEDADES

REGISTRO FOTOGRÁFICO