se levanto muro en ladrillo tolete de PN-28, se continua con la excavación mecánica en material común 0-6 m (área restringida) en la construcción en la cámara descarga, se evidencia lluvia de alta intensidad entre las 2pm hasta 3:40PM, se realizo la señalización de los puntos intervenidos en la obra hizo presencia, la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA.

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA.

DOMINGO 05 DE MAYO DE 2024.
ESTADO DE TIEMPO: lluvioso.

Se continua con la excavación mecánica en material común 0-6m (área restringida) en la construcción en la cámara de descarga, se evidencia lluvia de alta intensidad entre las 8 am, hasta las 11:40 am, se realizo la señalización de los puntos intervenidos. en la obra hizo presencia, la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA.

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA.

LUNES 06 MAYO DE 2024
ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

NK2

b) Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se continua realizando replanteo y localización de tuberias de alcantarillado: excavación mecánico en material común 0-2 m, Excavación manual en material común, Relleno zona de atraque de tubería con material base granular triturado (tamaño máximo 1 1/2") Se instala tubería PVC alcantarillado 12" en el TRP-63 que conecta el SL-17 con el PN-25, se instala tubería en el TRP-62 que conecta el SL-18 con el PN-25, Se continua con la Excavación mecánica en material común 0-6 m (área restringida) en la construcción de la cámara de descarga, se realiza relleno a nivel de sub base granular seleccionada o clasificado para la placa o losa de fondo N° 1 en la estructura de la cámara de descarga, Se realiza la señalización de los puntos intervenidos, en la obra hizo presencia, la comisión de topografia el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA.

INSPECTOR DE INTERVENTORIA

MARTES 07 MAYO DE 2024

ESTADO DE TIEMPO: Soleado

Se inicia la jornada con una charla Preoperacional por parte del profesional HSEQ, se continua en la construcción de la cámara de descarga, se continua realizando el relleno a nivel de sub base granular seleccionada o clasificada para la placa o losa de fondo N°1 en la estructura

de la cámara de descarga, se continua realizando el levanto de muro en ladrillo tolete de PN-27, se realizo la señalización de los puntos intervenidos, en la obra hno presencia, la comisión de topografia, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA.

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORIA.

MIERCOLES 08 MAYO DE 2024

ESTADO DE TIEMPO: Soleado y lluvioso

Se inicio la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, se continua con la construcción de la cámara de descarga, se continua con el figurado e instalación del Acero de refuerzo, Grado 60 para la Placa o losa de fondo N° 1 en la estructura de la camara de descarga. se continua levantando muro en ladrillo en tolete del PN-27, se realizo la señalización de los puntos intervenidos, se evidencia fuerte lluvia entre las 12:16 PM hasta las 2:30 PM, en la obra hno Presencia la comisión topografica, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinarias.

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA.

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORIA.

JUEVES 09 Mayo De 2024.

ESTADO DE TIEMPO: Nubado y Despejado

Se inicua la jornada con una charla Precperacional por parte del Profesional HSEQ, Se Continua realizando replanteo y localizacion de tubenas de alcantarillado, Excavación mecanica en materia Comun. 0-2m, Excavación manual en materia comun Relleno zona de atraque de tubena con material base granular triturado (tamaño máximo 1 1/2") se instala tubena PVC alcantarillado 12" en el TRP-54 y TRP-55 que conectan el SL-7 y el SL-2 con el DN-25, Se realizo la senalizacio de los puntos intervenidos, en la obra hizo presencia la comisión topografica, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORIA

VIERNES 10 DE MAYO DE 2024

ESTADO DEL TIEMPO: Nubado y Despejado

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se continua realizando replanteo y localización de tuberías de alcantarillado, Excavación mecánica en material común 0-2 m, Excavación manual en material común, Relleno zona de atraque de tubería con material base granular triturado (tamaño máximo 1 1/2"), Se instala Tubería PVC alcantarillado 12" en el TRP-138 que conecta el SL-72 con el SL-

NKB

TRP-139 que conectan el SL-73 con el SL-20, se realizó relleno en material seleccionado de la excavación compactado en los tramos intervenidos, se realizó la señalización de los tramos intervenidos, en la obra hito presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA — DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA — INSPECTOR DE INTERVENTORIA

SÁBADO 11 DE MAYO DE 2024

ESTADO DEL TIEMPO: Despejado y Soleado

No se realizaron actividades por acuerdo interno del personal directivo de la empresa, pero con mutuo acuerdo de reponer el tiempo en el transcurso de la siguiente semana.

RESIDENTE DE OBRA — DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA — INSPECTOR DE INTERVENTORIA

DOMINGO 12 DE MAYO DE 2024

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado y lluvioso

No se realizaron actividades por ser un día no laborable, se evidencia fuerte lluvia torrencial a partir de las 13:50 pm hasta las 17:20 pm.

RESIDENTE DE OBRA — DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA INSPECTOR DE INTERVENTORIA

LUNES 13 DE MAYO DE 2024
ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

No se realizaron actividades por ser un día no laborable.

RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA INSPECTOR DE INTERVENTORIA

MARTES 14 DE MAYO DE 2024
ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, se continua realizando replanteo y localización de tuberías de alcantarillado, Excavación mecánica en material común 0-2m, Excavación manual en material común, Relleno zona de atraque de tubería con material base granular triturado de 1 1/2", Se instala Tubería PVC alcantarillado 12" en el TRP-67 que conecta el SL-24 con el PN-26, Se inicia con la Fabricación de sardineles A-100, A-70, A-80 con alistamiento de las formaletas y la fundida, también se interviene el TRP-66 que conecta el SL-22 con el PN-26, el TRP-65 que conecta el SL-21 con el PN-26, Se realiza relleno en material seleccionado de la excavación compactado a los tramos intervenidos, Se realiza reparación de acometida PE+UAD de 1/2" para acueducto Ø=1/2", también se realiza reparación tubería de gas Polietileno PE-80 de 1/2", Se recibió material de triturado 3/4", Se realizó la señalización de los puntos intervenidos, en la obra

hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA — DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA — INSPECTOR DE INTERVENTORIA

MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2024

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se continua replanteo y localización de tuberias de alcantarillado, Excavación mecánica en material común 0-2m, Excavación manual en material común, Relleno zona de atraque de tuberia con material base granular triturado (tamaño máximo 1 1/2"), Se instala Tuberia PVC alcantarillado 12" en el TRP-56 que conecta el SL-3 con el PN-26, Se sigue con la fabricación de sardineles A-100, A-70 y A-80 alistamiento de formaleta y fundido, tambien se interviene TRP-57 que conecta el SL-4 con el PN-26, el TRP-80 que conecta el SL-23 con el PN-26, Se realiza relleno en material seleccionado de la excavación compactado a los tramos intervenidos, se realizo la señalización de los puntos intervenidos, en la obra hizo presencia la comisión de topografica, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA — DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA — INSPECTOR INTERVENTORIA.

JUEVES 16 DE MAYO DE 2024.

ESTADO DE TIEMPO: Soleado

Se inicia la jornada con una charla precperacional por parte del profesional HSEQ, Se recibió Compuerta chapaleta D.N. 60" (1500 mm), Según AWWA C-561, Cuerpo circular, obturador y y brazos en acero inoxidable, con tornillería y empaque, Se sigue con la fabricación de sardineles A-100, A-10 y A-80 alistamiento de formaletas y fundido, Se instala parrilla de acero de refuerzo Para la placa N°1 de estructura de cámara de descarga, Se realiza relleno en material seleccionado de la excavación compactado a los tramos intervenidos, Se realiza la señalización de los puntos intervenidos, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la Maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR INTERVENTORIA.

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA

VIERNES 17 DE MAYO DE 2024.

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado.

Se inicia la jornada con una charla precperacional por parte del profesional HSEQ, Se continua con la fabricación de Sardineles A-100, A-10 y A-80 alistamiento de formaletas y fundido, Se realizó la instalación de formaletas y Se fundió la placa N°1 de estructura de cámara de descarga, Se instala dilatación en cinta PVC-015, Se realizo la señalización de los puntos intervenidos, en la obra hizo presencia la comisión topografía el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA.

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORIA.

SÁBADO 18 DE MAYO DE 2024.

ESTADO DE TIEMPO: Lluvioso

Se inicia la jornada con lluvia frecuente de alta intensidad, se continua con la fabricación de sardineles A-100, A-10 y A-80 alistamiento de formaleta y fundido, se realizó ligurado de acero de refuerzo para placa de piso de los sumideros, la lluvia se presentó en un lapso de tiempo desde las 6:30 am hasta las 14:20 PM, se realizó la señalización de los puntos intervenidos en la obra hizo presencia la comisión de topografia, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA.

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORIA.

DOMINGO 19 DE MAYO DE 2024.

ESTADO DE TIEMPO: Soleado y Lluvioso

No se realizaron actividades por ser un dia no laborable se evidencia lluvia torrencial a partir de la 1:20 PM hasta las 18:40 pm.

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA.

INSPECTOR DE OBRA.

INSPECTOR INTERVENTORIA.

LUNES .20 DE MAYO DE 2024.

ESTADO DE TIEMPO: Nublado y Soleado.

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, se continua realizando replanteo y localizacion de tuberias de alcantarillado, Excavacion mecánica en material comun, Relleno zona de atraque de tuberia con material base granular triturado (tamaño maximo 1 1/2"), Se instala Tuberia PVC alcantarillado 12" en el TRP-59 que conecta el SL-6 con el PN-27, se continúa con la fabricación de sardineles A-100, A-10 y A-80 alistamiento de formaletas y fundida, tambien se interviene TRP-5E que conecta el SL-5 con el PN-27, TRP-68 que conecta el SL-25 con el PN-27, Se deja Constancia de que los tramos TRP-59 - TRP-6E Se modificaron por el motivo de la modulacion del acero de la via, Se realiza relleno en material seleccionado de la excavacion compactado a los tramos intervenidos, Se realiza reparacion de acometida PF+ UAD. de 1/2" para acueducto Ø = 1 1/2" tambien se realiza Reparacion tuberia de gas polietileno PE-80 de 1 1/2", se recubrió material tipo cemento, Se realizó la señalizacion de las partes intervenidas, en la obra hizo presencia la comision topografica, el maestro general, los oficiales los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA.

DIRECTOR INTERVENTORIA.

INSPECTOR DE OBRA.

INSPECTOR DE INTERVENTORIA.

MARTES 21 DE MAYO DE 2024.

ESTADO DE TIEMPO: Nublado y lluvioso.

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, se continua levantando muro con ladrillo tolete y pañete interno el (PN-39) pozo de inspección recto (sin cono truncado) H=1.5-2.0 m Ø y el (PN-37, PN-30 A) pozo de inspección (sin cono truncado) H=1.0-1.5 m Ø 1.50 m 1.50 m, Se continua con la fabricación de sardineles A-100, A-10 y A-80 alistamiento de formaletas y fundida, se cambio material de ciudo de rio clasificado, se realizo la señalización de los puntos intervenidos, en la obra hno presencia la comision de topografia, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORIA.

JUEVES 23 DE MAYO DE 2024

ESTADO DE TIEMPO: Soleado y lluvioso.

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, se continua realizando replanteo y localización de tuberias de alcantarillado, Excavación Mecánico en material común 0-2 m, Excavación manual en material común, Relleno zona de atraque de tuberia con material base granular triturado (tamaño maximo 1 1/2"), Se instala tuberia PVC alcantarillado 12" en el TRP-69 que conecta el SL-26 con el PN-27, Se deja constancia de que este tramo se modificó por el motivo de la modulación del acero de la via, Se continua con la fabricación de sardineles A-100, A-10 y A-80 alistamiento de formaletas y fundida, también se intervienen T29-T40 que conectan el SL-74 con el SL-26, los tramos

intervenidos están ubicados en la calle 4 con carrera 5. Se realiza relleno en material seleccionado de la excavación compactado a los tramos intervenidos, se realiza reparación de acometida Pf+UAO de 1/2" para acueducto Ø=1 1/2" también se realiza Reparación tubería de gas Polietileno PE-80 de 1/2" se construye a base de ladrillo tolete con pañete interno y externo el (PN-33) pozo de inspección recto (sin cono truncado) H=1.0 - 1.5 m @ 1.5 m 1.50 m, se realizó la señalización de los puntos intervenidos, se evidencia lluvia torrencial desde las 17:12 pm hasta las 21:30, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA.

INSPECTOR DE OBRA.

INSPECTOR INTERVENTORIA.

VIERNES 24 DE MAYO DE 2024

ESTADO DE TIEMPO: Soleado.

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, se continua realizando replanteo y localización de tuberías de alcantarillado, Excavación mecánica en material común 0-2 m, Excavación manual en material común, Relleno zona de atraque de tubería con material base granular triturado (tamaño máximo 1 1/2"), Se instala Tubería PVC alcantarillado 12" en el TAP-141 que conecta el SL-75 con el PN-27; se deja constancia de que este tramo se modificó por el motivo de la modulación del acero de la viga, se continúa con la fabricación de sardineles A-100, A-10 y A-80 alistamiento de formaletas y fundida, se realiza relleno en material seleccionado de la excavación compactado del tramo intervenido, se realiza.

reparación de acometida PF + UAD d 1 1/2" para acueducto ø = 1 1/2", tambien se realiza reparación tuberia de gas polietileno PE-80 de 1 1/2", se realiza señalización de los puntos intervenidos, en la obra hizo presencia la comisión de topografia, el maestro general, los oficiales los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA.

INSPECTOR DE OBRA.

INSPECTOR INTERVENTORIA.

SABADO 25 DE MAYO DE 2024

ESTADO DE TIEMPO: Soleado y lluvioso.

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del Profesional HSEQ, Se continua realizando replanteo y localización de tuberia de alcantarillado, Excavación mecánica en material común 0-2 m, Excavación manual en material común, Relleno zona de atraque de tuberia con material base granular triturado (tamaño maximo 1 1/2"), Se instala tuberia PVC alcantarillado 12" en el TRD-33 que corresponde al SL-42 con el PN-28; Se deja constancia de que este tramo se modificó por el motivo de la modulación del acero de la viga, Se continuó con la fabricación de sardineles A-100, A-70 y A-80 alistamiento de formaletas y fundida, Se realiza relleno en material seleccionado de la excavación compactado del tramo intervenido, Se realiza reparación de acometido PF+UAD de 1 1/2" para acueducto ø = 1 1/2, Se realizó la señalización de los puntos intervenidos, Se evidencia lluvia de baja intensidad con lapso de tiempo desde las 14:02 pm hasta las 17:20 PM, en la obra hizo presencia la comisión de topografia, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA.

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR - INTERVENTORIA.

DOMINGO 26 DE MAYO DE 2024

ESTADO DE TIEMPO: Soleado

Se continúa con la fabricación de sardineles A-100, A-10 y A-8 alistamiento de formaletas y fundida, en la obra hizo presencia el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA.

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA.

LUNES 27 DE MAYO DE 2024.

ESTADO DE TIEMPO: soleado y lluvioso

Se inicio la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSE, se toma prueba de alcoholimetria a todo el personal de la obra, se continua realizando replanteo y localización de tuberias de alcantarillado, Excavación mecánica en material común 0-2M, Excavación manual en material común, Relleno zona de atraque de tubería con material base granular triturado (diametro 1 1/2"), se instala tubería PVC alcantarillado 12" en el TRP-56 que conecta el SL-7 con el PN-28, se instala tubería PVC alcantarillado 12" en el TRP-61 que conecta el SL-8 con el SL-7, también. Se instala tubería PVC alcantarillado 12" en el TRP-64

que conecta el SL-45 con el PN-28 y el TRP-82 que conecta el SL-43 con el PN-28, se deja constancia. de que los tramos TRP-60, TRP-84 y TRP-82 se modificaron por el motivo de la modulación del acero de la via, estos tramos estan ubicados en la calle 4 con carrera 5ª, se realiza relleno en material seleccionado, de la excavación compactado del tramo intervenido, Se continúa con la fabricación de sardineles A-100, A-10 y A-80 alistamiento de formaletas y fundido, Se realiza reparación de acometida PF+UAD de 1/2" para acueducto. Ø=1/2", también se realiza Reparación tubería de gas polietileno PE-80 de 1/2", Se realizo la señalización de los puntos intervenidos, se evidencia. lluvia de baja. intensidad en un lapso de tiempo desde las 16:30pm hasta las 16:52 pm, en la obra hizo presencia la comisión topografia, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA.

INSPECTOR DE OBRA.

INSPECTOR INTERVENTORIA.

MARTES 28 DE MAYO DE 2024

ESTADO DE TIEMPO: Soleado y lluvioso.

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del Profesional HSEQ, Se continua realizando replanteo y localización de tuberias de alcantarillado Excavación mecánica en material común 0-2 m, Excavación manual en material común, Relleno zona de atraque de tubería con material base granular triturado (Tamaño maximo 1 1/2"), Se instala tubería PVC alcantarillado 12" en el TRP-85 que conecta el SL-44 con el PN-28, también se realiza instalación de tubería PVC alcantarillado

12" en los tramos CTRP-70 que conecta el SL-28 con el PN-24 y TRP-71 que conecta el SL-29 con el PN-24). estos tramos estan ubicados en la calle 3 con carrera 2 del centro poblado, Se realiza relleno en material seleccionado de la excavación compactado del tramo intervenido, Se deja constancia de que los tramos TRP-48, TRP-70, TRP-71 y TRP-85, Se modificó por el motivo de la modulación del acero de la via Se continúa con la fabricación de sardinel A-100, A-10 y A-80 alistamiento de formaletas y fundida, Se realiza reparación de acometida PF 1/2 UAD de 1/2" para acueducto Ø= 1/2", también Se realiza reparación tuberia gas de gas polietileno PE-80 de 1/2", Se realiza la señalización de los puntos intervenidos, Se evidencia lluvia de baja intensidad en un lapso de tiempo desde las 16:25 PM hasta las 16:45 PM, en la obra hizo presencia la comisión de topografia, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la Maquinar.

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA.

MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2024

ESTADO DE TIEMPO: Lluvioso

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se toma prueba de alcoholimetria a todo el personal de la obra, Se continua realizando replanteo y localización de tuberias de alcantarillado, excavación mecánica en material común 0-2 m, Excavación Manual en material común, Relleno zona de atraque de tuberia PVC alcantarillado 12" en los CTRP-73 que conecta.

el SL-32 con el PN-30, TRP-49 que conecta el SL-77 con el PN-30 y el TRP 72 que conecta el SL-30 con el PN-30), Estos tramos estan ubicados en la carrera 3 Con calle 3 del centro poblado, se realiza relleno en material seleccionado de la excavación compactado del tramo intervenido, se deja constancia de que los tramos TRP-74, TRP-49, y TRP-42 se modifica por el motivo de la modulación del acero de la via Se continua con la fabricación de sardineles A-100, A-10 y A-80 almacenamiento de formaletas y fundida, se evidencia lluvia intermitente de baja intensidad durante toda la jornada desde las 7:36 AM hasta las 4:45 PM, se recibio material de triturado 3/4", en la obra hizo presencia la comisión de topografia, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA

DIRECCIÓN DE INTERVENTORIA.

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA.

JUEVES 30 DE MAYO DE 2024

ESTADO DE TIEMPO: lluvioso y soleado.

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se toma prueba de alcoholimetria a todo el personal de la obra, se continua realizando replanteo y localización de tuberias de alcantarillado, Excavación Mecánica en material común 0-2m, Excavación manual en material común Relleno zona de atraque de tuberia con material base granular Triturado (Tamaño maximo 1 1/2") Se instala tuberia PVC 12" en los (TRP-73 que conecta el SL-31 con el PN-30 y TRP-75 que conecta el SL-33 con el PN-30) estos tramos estan ubicados en la carrera 3 con calle 3 del centro poblado, se realiza

Relleno en material seleccionado de la excavación contable del tramo intervenido, Se deja constancia de que los tramo. TRP-73 Y TRP-75 Se modificaron por el motivo de la modulación del acero de la via, Se continúa con la fabricación de sardineles A-100, A-70 y A-80 alistamiento de formaletas y fundido, Se realiza figurado de acero de refuerzo grado 60 para las parrillas placa de pisos de los sumideros Se evidencia lluvia intermitente de alta intensidad desde la 7:16 am hasta las 11:45 am, Se recibio de Material triturado 3/4" en la obra hizo Presencia la comisión topografica, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la Maquinarias.

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA.

INSPECTOR DE OBRA.

INSPECTOR INTERVENTORIA.

VIERNES 31 DE MAYO DE 2024

ESTADO DE TIEMPO: Soleado

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del Profesional HSEQ, Se apertura la excavación manual del SL-17, SL-18, SL-19 y SL-20, Se continua con la fabricación de sardineles A-100, A-70 y A-80 alistamiento de formaletas y fundida, Se construye el PN-30 con el ladrillo tolete con Pañete interno y externo, Se deja Constancia de que este pozo se modifico por el motivo de la modulación del acero de la via, realiza figurado de acero de refuerzo grado 60 para las parrillas placa de pise de los sumideros, Se recibio Material crudo de rio clasificado, en la obra hizo Presencia la comisión topografica, el maestro generalles oficiales, los ayudantes y operadores de la Maquinaria.

NKE

RESIDENTE DE OBRA — DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA — INSPECTOR INTERVENTORIA

SABADO 01 DE JUNIO DE 2024

ESTADO DE TIEMPO: Soleado

Se inicio la jornada con una charla preoperacional por parte de profesional HSEQ, se realiza excavación manual del SL-73 y SL-72, Se continua con la fabricación de Sardineles A-100, A-10 y A-80 Aislamiento de formaletas y fundido, se construye el pozo con ladrillo tolete con pañete interno y externo, se deja constancia de que este pozo se modificó por el motivo de la modelación del eje de la vía, se alza figurado de acero de refuerzo grado 60 para los pasillos placas de piso de los sumideros, en la obra hizo presencia la comisión topografica, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la Motoniveladora.

RESIDENTE DE OBRA — DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA — INSPECTOR DE INTERVENTORIA

DOMINGO 02 DE JUNIO DE 2024

ESTADO DE TIEMPO: Soleado

No se ejecutaron actividades por ser un dia no laborable.

RESIDENTE DE OBRA — DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA — INSPECTOR INTERVENTORIA

LUNES 03 DE JUNIO DE 2024

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado y lluvioso.

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, se realiza excavación manual del SL-17 y SL-30, realiza figurado de acero de refuerzo grado 60 para las parrillas placa de piso de los sumideros, se evidencia lluvia de baja intensidad en un lapso de tiempo desde las 13:04 pm hasta las 16:40 pm, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA — DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA — INSPECTOR DE INTERVENTORIA

MARTES 04 DE JUNIO DE 2024

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado.

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se instalan parrillas y se funden las placas de piso del SL-18 y SL-19, se continúa con la Fabricación de Sardineles A-10 y A-80 alistamiento de Formaletas y Fundida, realiza figurado de acero de refuerzo grado 60 para las parrillas placa de piso de

los sumideros, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudante y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORIA

MIERCOLES 05 DE JUNIO DE 2024
ESTADO DEL TIEMPO: Soleado.

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se construye muro en ladrillo tolete a los sumideros SL-18 y SL-72, Se instalan parrillas y se funden las placas de piso del SL-28, SL-10, SL-31, SL-30, SL-17, SL-33 y SL-32, Se continúa con la Fabricación de sardineles A-100, A-10 y A-80 alistamiento de Formaletas y Fundida, realiza Figurado de acero de refuerzo grado 60 para las parrillas placa de piso de los sumideros, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes, los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA

JUEVES 06 DE JUNIO DE 2024
ESTADO DEL TIEMPO: Soleado.

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se construye muro en ladrillo tolete a los sumideros SL-19, se realiza excavación mecánica y manual para el SL-22, SL-3 y SL-1, Se continúa con la fabricación de Sardineles A-100, A-10 y A-80 alistamiento de formaletas y fundida, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA

VIERNES 07 DE JUNIO DE 2024
ESTADO DEL TIEMPO: Soleado.

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se construye muro en ladrillo tolete a los sumideros SL-73, SL-30 y SL-32, se realiza excavación mecánica y manual para el SL-21, Se continúa con la fabricación de sardineles A-100, A-10 y A-80 alistamiento de formaletas y fundida, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA

SABADO 08 DE JUNIO DE 2024
ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso.

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, se continúa con la Fabricación de Sardineles A-100, A-10 y A-80 alistamiento de Formaletas y Fundida, Se realiza Figurado de acero de refuerzo, se evidencia lluvia torrencial de alta intensidad en un lapso de tiempo desde las 7:30 am hasta las 12:15 m, en la obra hizo presencia la comisión de topografia, el maestro general, los oficiales, los ayudantes, y los operadores de la maquirana.

RESIDENTE DE OBRA | DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA | INSPECTOR INTERVENTORIA

DOMINGO 09 DE JUNIO DE 2024
ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

No se ejecutaron actividades por ser un dia no laborable.

RESIDENTE DE OBRA | DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA | INSPECTOR INTERVENTORIA

LUNES 10 DE JUNIO DE 2024
ESTADO DEL TIEMPO: Soleado y lluvioso

No se ejecutaron actividades por ser un día no laborable, pero se evidencia lluvia de baja intensidad en un lapso de tiempo desde las 15:45 pm hasta las 16:12 pm.

RESIDENTE DE OBRA | DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA | INSPECTOR DE INTERVENTORIA

MARTES 11 DE JUNIO DE 2024

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado.

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, se continúa con la fabricación de sardineles A-10 y A-80 alistamiento de formaletas y fundida, se construye muro en ladrillo tolete a los Sumideros SL-33 y SL-30, Se instaló parrilla de acero de refuerzo y se fundió placa de piso de los sumideros SL-24, SL-23 y SL-4, Se realiza figurado de acero de refuerzo, Se recibio material tipo cemento, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA | DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA | INSPECTOR DE INTERVENTORIA

MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2024

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso y nubado.

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se continua con la Fabricación de Sardineles A-100, A-10 y A-80 alistamiento de Formaletas y Fundida, Se fundió placa de piso del Sumidero SL-3, Se realiza Figurado de acero de refuerzo, se evidencia lluvia en un lapso de tiempo desde las 9:29 am hasta las 11:25 am, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA — DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA — INSPECTOR INTERVENTORIA

JUEVES 13 DE JUNIO DE 2024

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso y Soleado.

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se continúa con la Fabricación de Sardineles A-100, A-10 y A-80 alistamiento de Formaletas y Fundida, Se construye muro en ladrillo tolete a los sumideros SL-11, SL-28 y SL-10, Se realiza Figurado de acero de refuerzos para placas de tapas de pozos, se evidencia lluvia en un lapso de tiempo desde las 13:45 pm hasta las 14:15 pm, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA — DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MKB

INSPECTOR DE OBRA INSPECTOR DE INTERVENTORIA

VIERNES 14 DE JUNIO DE 2024
ESTADO DEL TIEMPO: Soleado y lluvioso.

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, se Funde placa de cubierta para pozos en concreto de 4000 psi resistencia 280 kg/cm² con tapa basculante con llave de seguridad en 3 apoyos para pozo insp. en via (inc. marco y tapa) y su acero de refuerzo para el PN-1, se continúa con la Fabricación de Sardineles A-100, A-10 y A-80 alistamiento de Formaletas y Fundida, Se realiza Figurado de acero de refuerzo para placas de tapas de pozos, se evidencia lluvia en un lapso de tiempo desde las 14:00 pm hasta las 15:40 pm y se vuelve a evidenciar lluvia a las 18:15 pm hasta las 20:35 pm, en la obra hizo presencia la comisión de topografia, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA INSPECTOR INTERVENTORIA

SABADO 15 DE JUNIO DE 2024
ESTADO DE TIEMPO: Soleado y lluvioso.

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, se Funde placa de cubierta para pozos en concreto de 4000 psi resistencia 280 Kg/cm² con tapa basculante con llave de seguridad en 3

apoyos para pozo insp. en vía (inc. marco y tapa) y su acero de refuerzo para placas de tapas de pozos, Se construye muro en ladrillo tolete al sumidero SL-29, Se recibió material de arena triturada, Se evidencia lluvia en un lapso de tiempo desde las 14:26 pm hasta las 16:50 pm, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA INSPECTOR INTERVENTORIA

DOMINGO 16 DE JUNIO DE 2024

ESTADO DE TIEMPO : Soleado.

No Se ejecutaron actividades por ser un día no laborable, pero Se recibio material de arena triturada y cudo de rio clasificado.

RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA INSPECTOR INTERVENTORIA

LUNES 17 DE JUNIO DE 2024

ESTADO DEL TIEMPO : Soleado y Lluvioso

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se continúa con la Fabricación de sardineles A-100, A-10 y A-80

alistamiento de Formaletas y Fundida, Se realiza Figurado de acero de refuerzo para placas de piso de Sumideros, se construye muro en ladrillo tolete al sumidero SL-1, Se Funde placa de cobierta para pozos en concreto de 4000 psi resistencia 280 Kg/cm² con tapa basculante con llave de seguridad en 3 apoyos para pozo insp. en via Cinc. marco y tapa) y su acero de refuerzo para el PN-57. Se evidencia lluvia en un lapso de tiempo desde las 13:26 hasta las 16:09, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, la ayudantes y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA

MARTES 18 DE JUNIO DE 2024

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se continúa con la fabricación de sardineles A-100, A-70 y A-80 alistamiento de formaletas y fundida, Se realiza figurado de acero de refuerzo para placas de piso de sumideros, Se realiza figurado de sumideros, Se realizo excavación manual y mecánica de los sumideros SL-26, SL-6, SL-5, SL-25, SL-75, y SL-74, Se construye muro en ladrillo tolete al sumidero SL-1, Se funde placa de cobierta para pozos en concreto de 4000 psi resistentia 280 kg/cm² con Tapa bascolante con llave de seguridad en 3 apoyos para pozo insp. en via Cinc. marco y tapa) y su acero de refuerzo para el pz-639 se construye

el SL-22 y SL-21 con ladrillo tolete, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA — DIRECTOR DE INTERVENTORIA.

INSPECTOR DE OBRA — INSPECTOR INTERVENTORIA.

MIERCOLES 19 DE JUNIO DE 2024

ESTADO DE TIEMPO: Soleado y lluvioso

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se continúa con la fabricación de Sardineles A-100, A-70 y A-80 aislamiento de formaletas y fundida, Se realiza figurado de acero de refuerzo para placas de piso de Sumideros, Se realiza instalación de parrillas de acero de refuerzo y fundida de placa de piso de los sumideros SL-5, SL-25. y SL-75, Se recibió material tipo triturado 3/4" Se evidencia lluvia de baja intensidad en un lapso de tiempo desde las 16:26 hasta las 16:46, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA — DIRECTOR DE INTERVENTORIA.

INSPECTOR DE OBRA — INSPECTOR INTERVENTORIA

JUEVES 20 DE JUNIO DE 2024

ESTADO DE TIEMPO: Nublado y lluvioso

Se inicia jornada con una charla precoperacional por parte del profesional HSEQ, Se continua con la fabricación de sardineles A-100, A-70 y A-80 alistamiento de formaletas y fundida, Se realiza figurado de acero de refuerzo para placas de piso de sumideros, Se realiza instalación de parrillas de acero de refuerzo y fundida de placa de placa de piso de sumideros, Se realiza instalación de parrillas de acero de refuerzo de piso de sumider SL-6, Se construye con ladrillo tolete el SL-4, se evidencia lluvia torrencial de alta intensidad en un lapso de tiempo desde las 9:51 hasta las 10:40 en la obra hizo presencia la comisión topografica, el maestro general, los oficiales, los ayudante y los operadores de la maquinaria

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA.

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA.

VIERNES 21 DE JUNIO DE 2024

ESTADO DE TIEMPO: Nublado y soleado

Se inicia la jornada con una charla precoperacional por parte del profesional HSEQ, Se continua con la fabricación de sardineles A-100, A-70 y A-80 alistamiento de formaletas y fundida, Se realiza figurado de acero de refuerzo para placa de piso de sumideros. Se realiza instalación de parrillas de acero de refuerzo y fundida de placa de piso del sumidero SL-26, Se construye con ladrillo tolete el SL-24 y SL-23, Se recibio materia

de arena triturada, en la obra hizo presencia la comisión de topografia, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA — DIRECTOR INTERVENTORIA.

INSPECTOR DE OBRA — INSPECTOR INTERVENTORIA.

SABADO 22 DE JUNIO DE 2024
ESTADO DE TIEMPO: Soleado

Se inicia la jornada con una charla preoperacional lista, se continua con la fabricación de sardineles A-100, A-70 y A-80. alistamiento de formaletas y fundida, se realizo figurado de acero de refuerzo para placas de piso de sumideros, se recibio material de arena triturada y triturado 3/4" en la obra hizo presencia la comisión topografica, el maestro general, los oficiales, los ayudante y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA — DIRECTOR INTERVENTORIA.

INSPECTOR DE OBRA — INSPECTOR INTERVENTORIA.

DOMINGO 23 DE JUNIO DE 2024.
ESTADO DE TIEMPO: Nubado y soleado

No se ejecutaron actividades por ser un dia no laborable.

RESIDENTE DE OBRA — DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA — INSPECTOR INTERVENTORIA

LUNES 24 DE JUNIO DE 2024

ESTADO DE TIEMPO: Soleado

Se inicia la jornada con una charla Precaperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza instalación de placa de cubierta para pozos en concreto de 4000 PSI resistencia 280 kg/cm² con la tapa a los PZ-639, PN-1, PN-3, PN-37 y PN-39, se continua con la fabricación de saidinetes A-100, A-70 y A-80 alistamiento de formaleta y fundida, Se construye con ladrillo tolete el SL-25, Se realiza replanteo y localización de tuberias de alcantarillado Excavación mecánica en material común 0-2 m, Excavación en material común, Relleno zona de atraque de tuberia con material base granular triturado (tamaño maximo 1 1/2"), Se instala tuberia PVC alcantarillado 12" en el TRP-89 que conecta el SL-16 con el PN-33 y el TRP-88 que conecta el SL-15 con el PN-33, Se efectúa el relleno en material seleccionado en la excavación compactado en los tramos intervenidos, Se separa tuberia presion PVC RDE el 1 1/2", en la obra hace presencia la comisión topografica, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA — DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA — INSPECTOR INTERVENTORIA.

MARTES 25 DE JUNIO DE 2024

ESTADO DE TIEMPO: Soleado y Lluvioso

Se inicia la jornada con una charla precperacional por parte del profesional HSEQ, Se continua con la fabricación de sardineles A-100, A-10 y A-80 alistamiento de formaletas y fundida Se construye con ladrillo tolete el SL-5 y SL-26 se realiza replanteo y localización de tuberias de alcantarillado, Excavación mecanica en material común 0-2m, Excavación manual en material común, Relleno zona de atraque de tuberia con material base granular triturado (tamaño maximo) 1 1/2") se instala tuberia PVC alcantarillado 12" en el TRP-90 que conecta el SL-40 con el PN-33 en el TRP-93 que conecta el SL-41 con el PN-33 y el TRP-91 que conecta el SL-38 con el PN-33, Se efectua el relleno en material seleccionado de la excavación compactado en los tramos intervenidos, se reparo tuberia presión PVC RDE 21 11/2", se recibio material tipo triturado 3/4" Se presenta lluvia torrencial desde las 14:35 hasta las 15:30 en la obra hizo presencia la comisión de topografia, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA — DIRECTOR DE INTERVENTORIA.

INSPECTOR DE OBRA — INSPECTOR INTERVENTORIA.

MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2024.

ESTADO DE TIEMPO: Soleado y Lluvioso

Se inicia la jornada con una charla precperacional por parte del

Profesional HSEQ, Se continua con la fabricación de Sardinele A-100, A-10 y A-80 alistamiento de formaleta y fundida se construye con ladrillo tolete el SL-6, Se efectua Reparació de acometido domiciliaria alcantarillado Ø=6, Se presen se presenta lluvia torrencial desde las 19:35 hasta las 22:30, en la obra hizo presencia la comision topografic el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA

JUEVES 27 DE JUNIO DE 2024.

ESTADO DE TIEMPO: Soleado

Se inicia la jornada con una charla Preoperacional por parte del Profesional HSEQ, se continua con la fabricación de Sardineles A-100, A-10 y A-80 alistamiento de formaleta y fundida, se construye con ladrillo tolete el SL-75, se realiza replanteo y localización de tuberia de alcantarillo Excavacion mecánica en el material común 0-2 m, Excavación manual en material común, Relleno zona de atraque de tuber Con material base granular triturado, (tamaño maximo 1 1/2") Se instala tuberia Pvc alcantarillado 12" en el TZP-92. que conecta el SL-39 con el SL-38 Se efectúa el Relleno en material Seleccionado de la excavación compactado en el tramo intervenido, en la obra hizo presencia la comisión topografica, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR INTERVENTORIA.

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA

VIERNES 28 DE JUNIO DE 2024

ESTADO DE TIEMPO: Soleado y lluvioso

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, se continua con la fabricación de sardineles A-100, A-10 y A-80 alistamiento de formaletas y fundido se construye con ladrillo tolete el SL-74 se desarrolla reunión por parte de los contratista tanto de obra como de interventoría a la comunidad del centro poblado con el fin de brindar información y aclarar dudas sobre los niveles de la vía terminada con respecto a los niveles de las casas, se realiza replanteo y localización de tubería de alcantarillado, excavación mecánica en material común 0-2 excavación manual en material común en el TRP-129 se presenta lluvia de baja intensidad en un lapso de tiempo desde las 12:59 hasta las 13:32 en la obra hizo presencia la comisión topográfica, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA

SABADO 29 DE JUNIO DE 2024

ESTADO DE TIEMPO: Soleado y lluvioso.

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ se continúa con la fabricación de Sardineles A-100, A-10 y A-80 alistamiento de formaleta y fundida, Se realiza replanteo y localización de tubería de alcantarillado, Excavación mecanica en material común 0-2 m, Excavación manual en material común, Relleno en zona de atraque de tubería con material base granular triturado Clamaro matimo 1 1/2") Se instala tubería PVC alcantarillado 12" en el TRP-129 que conecta el SL-67 con el PN-34, Se efectua el relleno en el material seleccionado de la excavación compactado en el tramo intervenido, en la obra hizo Presencia la comisión de topografia, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA.

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA.

DOMINGO 30 JUNIO DE 2024

ESTADO DE TIEMPO: Soleado

No se ejecutaron actividades por ser un dia no laborable

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA.

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA.

No se ejecutaron actividades por ser un dia no laborable

RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA INSPECTOR INTERVENTORIA

MARTES 02 DE JULIO DE 2024.
ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se continua con la fabricación de sardineles A-100, A-10 y A-80 alistamiento de Formaletas y Fundida, Se realiza replanteo y localización de tuberia de alcantarillado, Excavación mecánica en material común 0-2 m, Excavación manual en material común, Relleno zona de atraque de tuberia con material base granular triturado (tamaño maximo 1 1/2"), Se instala tuberia PVC alcantarillado 12" en el TRP-123 que conecta el SL-66 con el PN-34, tambien se instala tuberia en el TRP-127. que conecta el SL-64 con el SL-66 y el TRP-130 que conecta el SL-65 con el PN-34, Se efectua el Relleno en material seleccionado de la excavación compactado en los tramos intervenidos, Se hizo reparación de tuberia de gas polietileno PE-80 de 1/2", reparación de tuberia presión PVC RDE 21 2", en la obra hizo presencia la comisión de topografia, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

NKB

INSPECTOR DE OBRA INSPECTOR INTERVENTORIA

MIERCOLES 3 DE JULIO DE 2024
ESTADO DEL TIEMPO: Soleado.

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ. se continúa con la fabricacio de cordineles A-100, A-10 y A-80 alistamiento de formaletas y Fundida, Se realiza replanteo y localización de tuberias de alcantarillado, Excavación mecanica en material común 0-2m, Excavación manual en material común, Relleno zona de atraque de tuberia con material base granular triturado (tamaño maximo 1 1/ Se instala tubería PVC alcantarillado 12" en el TRP-95 que conecta el SL-49 con el PN 34, tambien se instala tuberia en el TRP-94 que conecta el SL-48 con el PN-3 Se efectua el Relleno en material Seleccionado de la excavación compactado en los tramos intervenidos, se hizo reparación de tubería presión PVC RDE 21 2", se realiza excavación manual y mecanica para los SL-64, SL-66, SL-67, SL-65, SL-49, SL-48, tambien Se interviene con pañete interno el SL-18, en la obra hizo presencia la comisión de topografia, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA INSPECTOR INTERVENTORIA

JUEVES 4 DE JULIO DE 2024
ESTADO DEL TIEMPO: Soleado y lluvioso.

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se continúa con la Fabricación de Sardineles A-100, A-10 y A-80 alistamiento de Formaletas y Fundida, se evidencia lluvia intermitente entre las 13:20 horas hasta las 15:40, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA INSPECTOR INTERVENTORIA

VIERNES 5 DE JULIO DE 2024
ESTADO DEL TIEMPO: Soleado.

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se continua con la Fabricación de Sardineles A-100, A-10 y A-80 alistamiento de formaletas y fundida, se instala parrilla de acero de refuerzo para placa de piso y se funde en los SL-64, SL-65, SL-48, y SL-49, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales los ayudantes y los operadores de maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA INSPECTOR INTERVENTORIA

SABADO 6 DE JULIO DE 2024
ESTADO DEL TIEMPO: Soleado.

Se inica la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ. Se continua con la fabricación de Sardineles A-100, A-10 y A-80 alistamiento de Formaletas y fundidas, se recibio material tipo cundo de rio clasificado, en la obra hizo presencia la comisión de topografia, el maestro general, los Oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA INSPECTOR INTERVENTORIA

DOMINGO 7 DE JULIO DE 2024
ESTADO DEL TIEMPO: Soleado.

No se ejecutaron actividades por ser un dia no laborable.

RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA INSPECTOR INTERVENTORIA

LUNES 8 DE JULIO DE 2024
ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ. Se continua con la Fabricación de sardineles A-100, A-10 y A-80 alistamiento de Formaletas y Fundida, se instala parrilla de acero de refuerzo para placa de piso y se Funde en los SL-66, SL-67, Se recibio material tipo cemento, en la obra hizo presencia la comisión de topografia, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA

MARTES 9 DE JULIO DE 2024

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, se continua con la Fabricación de Sardineles A-100, A-10 y A-80 Alistamiento de Formaletas y Fundida, se instala parrilla de acero de refuerzo para placa de piso y se Funden en los SL-42 y SL-43, Se realiza excavación mecanica y manual de los Sumideros SL-43, SL-44, Se recibio material tipo Sub base. Se construye en mamposteria el Sumidero SL-65, en la obra hizo presencia la comisión de Topografia, el maestro general, los oficiales, los ayudantes, y los operadores de la maquinaria

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA INSPECTOR INTERVENTORIA

MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024
ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, se continua con la Fabricación de sardineles A-100, A-10 y A-80 Alistamiento de Formaletas y Fundida, se instala parrilla de acero de refuerzo para placa de piso y se funde en los SL-44 y SL-7, Se realiza excavación mecanica y manual de los Sumideros SL-7, se recibio material tipo sub base, se construye en mamposteria el Sumidero SL-49, en la obra hizo presencia la comisión de topografia, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA INSPECTOR INTERVENTORIA.

JUEVES 11 DE JULIO DE 2024
ESTADO DEL TIEMPO: Soleado.

Se inicia la jornada con una charla Preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se continua con la Fabricación de sardineles A-100, A-10 y A-80 alistamiento de Formaletas y Fundida, se instala parrilla de acero de refuerzo para placa de piso y se funde en los SL-45 y SL-8, se realiza excavación mecanica y manual de los Sumideros SL-40, SL-16 y SL-15, se

recibio material tipo sub base y triturado 3/4", en la obra hizo presencia la comisión de topografia, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria

RESIDENTE DE OBRA — DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA — INSPECTOR INTERVENTORIA

VIERNES 12 DE JULIO DE 2024
ESTADO DEL TIEMPO: Soleado y Lluvioso.

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ. Se continúa con la Fabricación de sardineles A-100, A-10 y A-80 alistamiento de Formaletas y Fundidas, se construye mamposteria del sumidero SL-48, Se instala parrilla de acero de refuerzo para placa de piso y se Funde en los SL-41, SL-40 y SL-16, Se realiza excavación mecanica y manual del sumidero SL-38, Se recibio material tipo sub base, se evidencia lluvia de baja intensidad entre las 12:20 hasta las 14:05, en la obra hizo presencia la comisión de topografia, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA — DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA — INSPECTOR INTERVENTORIA

SABADO 13 DE JULIO DE 2024
ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional en HSEQ, Se continua con la fabricación de Sardineles A-100, A-10 y A-80 alistamiento de Formaletas y Fundida, Se construye mamposteria del sumidero SL-48, se instala parrilla de acero de refuerzo para placa de piso y se Funde en los SL-38 y SL-39, Se realiza excavación mecanica y manual del sumidero SL-39, se recibio material tipo sub base, en la obra hizo presencia la comisión de topografia, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA | DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA | INSPECTOR INTERVENTORIA

DOMINGO 14 DE JULIO DE 2024
ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

No se ejecutaron actividades por ser un dia no laborable.

RESIDENTE DE OBRA | DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA | INSPECTOR INTERVENTORIA

LUNES 15 DE JULIO DE 2024
ESTADO DEL TIEMPO: lluvioso.

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ. Se continua con la Fabricación de Sardineles A-100, A-10 y A-80 Alistamiento de Formaletas y Fundida, se construye mampostena del Sumidero SL-66 y SL-64. Se evidencia lluvia de alta intensidad intermitente desde las 11:00 hasta las 20:00, Se recibio material tipo sub base y triturado 3/4", en la obra hizo presencia la comision de topografia, el maestro general, los Oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA INSPECTOR INTERVENTORIA.

MARTES 16 DE JULIO DE 2024
ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

Se mieia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesionel HSEQ, Se continua con la Fabricación de sardineles A-100, A-10 y A-80 alistamiento de Formaletas y Fundida, Se construye mampostena del Sumidero SL-67, Se recibio material tipo sub base y triturado 3/4", en la obra hizo presencia la comisión de topografia, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA INSPECTOR INTERVENTORIA

MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024.
ESTADO DEL TIEMPO: Soleado.

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, se continua con la Fabricacion de Sardineles A-100, A-10 y A-80 alistamiento de formaletas y Fundida, se construye mamposteria de Sumideros con pañete interno del SL-7 y SL-45, se apertura nuevamente la armada, hincada y plomada de poste de concreto 12 m x 1050 kgF y poste de Ferroconcreto de 10 m x 510 kgF en la carrera 6 del centro poblado, se recibio material tipo Sub base y triturado 3/4", en la obra hizo presencia la comision de topografia, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA INSPECTOR INTERVENTORIA

JUEVES 18 DE JULIO DE 2024
ESTADO DEL TIEMPO: Soleado.

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se continua con la Fabricacion de Sardineles A-100, A-10 y A-80 alistamiento de Formaletas y Fundida, se construye mamposteria de Sumideros con pañete interno del SL-8, se continua con la armada, hincada y plomada de

poste de concreto 12 m x 1050 KgF y poste de Ferroconcreto de 10 m x 510 KgF en la calle 3 y carrera 5 del centro poblado, Se recibio material tipo sub base y triturado 3/4", en la obra hizo presencia la comisión de topografia, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA — DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA — INSPECTOR INTERVENTORIA

VIERNES 19 DE JULIO DE 2024
ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se continua con la Fabricación de Sardineles A-100, A-10 y A-80 alistamiento de Formaletas y Fundida, Se construye mamposteria de Sumideros con pañete interno del SL-43, se realiza aplicación del pañete interno del SL-74, Se continua con la arrimada, hincada y plomada de poste de concreto 12 m x 1050 KgF y poste de Ferroconcreto de 10 m x 510 KgF en la calle 3 del centro poblado, se recibio material tipo Sub base, en la obra hizo presencia la comisión de topografia, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA — DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA — INSPECTOR INTERVENTORIA

SABADO 20 DE JULIO DE 2024.
ESTADO DEL TIEMPO: Soleado.

Se continua con la armada, hincada y plomada de poste de concreto 12 m x 1050 KgF y poste de Ferroconcreto de 10 m x 510 KgF en la calle 5 del Centro poblado, se recibio material tipo sub base, en la obra hizo presencia la comision de topografia, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA — DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA — INSPECTOR INTERVENTORIA

DOMINGO 21 DE JULIO DE 2024.
ESTADO DEL TIEMPO: Soleado.

No se ejecutaron actividades por ser un dia no laborable.

RESIDENTE DE OBRA — DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA — INSPECTOR INTERVENTORIA

LUNES 22 DE JULIO DE 2024
ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se continua con la fabricacion

de sardineles A-100, A-10 y A-80 alistamiento de formaleta y fundida, se realiza la aplicación del pañete interno del SL-66 y SL-67, se continúa con la armada, hincada y plomada de poste de concreto 12 m x 1050 kgf y poste de ferroconcreto de 10m x 510 kgf en la calle 4 del centro poblado, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA

MARTES 23 DE JULIO DE 2024

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, se continúa con la fabricación de sardineles A-100, A-10 y A-80 alistamiento de formaleta y fundida, se realiza excavación manual y mecánica del PN-31, se instala parrilla de acero de refuerzo para la placa de piso y se funde la placa del PN-31, se continúa con la armada, hincada y plomada de poste de concreto 12 m x 1050 kgf y poste de ferroconcreto de 10m x 510kgf en la calle 4 del centro poblado, se recibió material tipo Sub base, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA

MIERCOLES 24 DE JULIO DE 2024

ESTADO DEL TIEMPO: Nubado y Soleado

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se continúa con la fabricación de sardineles A-100, A-70 y A-80 alistamiento de formaletas y fundida, Se realiza replanteo y localización de tuberías de alcantarillao Excavación mecánica en material común 0-2m, Excavación manual en material común, Relleno zona de atraque de tubería con material base granular Enturado (Tamaño maximo 1 1/2"), se instala Tubería PUC alcantarillado 12" en los tramos TRP-79, TRP-77, TRP-76, TRP-52 que conectan los sumideros SL-36, SL-35, SL-34, SL-13 con el PN-31, se realiza relleno en material seleccionado de la excavación compactado del tramo intervenido, se realiza reparación de tubería de gas Polietileno PE-80 de 1/2", Se recibió material tipo sub base, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA

JUEVES 25 DE JULIO DE 2024

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se continúa con la fabricación de sardineles A-100, A-70 y A-80 alistamien

de formaletas y fundida, Se realiza replanteo y localización de tuberías de alcantarillado, Excavación mecánica en material común 0-2 m, Excavación manual en material común, Relleno zona de atraque de tubería con material base granular triturado (tamaño máximo 1 1/2"), Se instala Tubería PVC alcantarillado 12" en el TRP-78 y TRP-53 que conecta el SL-34 y SL-14 con el PN-31, Se realiza relleno en material Seleccionado de la Excavación compactado del tramo intervenido, Se realiza reparación de acometida domiciliaria alcantarillado Ø=6", Se recibió material tipo Sub base, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA — DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA — INSPECTOR INTERVENTORIA

VIERNES 26 DE JULIO DE 2024

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso y Soleado

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se continúa con la fabricación de Sardineles A-100, A-20 y A-80 alistamiento de formaletas y fundida, Se evidencia lluvia intermitente desde las 9:20 hasta las 11:30, Se recibió material tipo sub base y arena triturada, en la obra hizo presencia la comisión de topografía el maestro general, los oficiales, Los ayudantes y los operadores de la maquinaria

RESIDENTE DE OBRA — DIRECTOR INTERVENTORIA

NKB

INSPECTOR DE OBRA — INSPECTOR INTERVENTORIA.

SÁBADO — 27 DE JULIO DE 2024

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, se continúa con la fabricación de sardineles A-100, A-10 y A-80 alistamiento de formaletas y perdida, se recibió material tipo Subbase, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA — DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA — INSPECTOR INTERVENTORIA

DOMINGO — 28 DE JULIO DE 2024

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

No se ejecutaron actividades por ser un día no laborable.

RESIDENTE DE OBRA — DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA — INSPECTOR INTERVENTORIA

LUNES — 29 DE JULIO DE 2024

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se continúa con la fabricación de Sardineles A-100, A-70 y A-80 alistamiento de formaletas y fundida, Se realiza replanteo y localización de tuberías de alcantarillado, Excavación mecánica en material común 0-2m, Excavación manual en material común, Relleno zona de atraque de tubería con material base granular triturado 1 1/2", Se instala Tubería PVC alcantarillado 12" en el TRP-129, que conecta el SL-67 con el PN-34, Se efectúa el Relleno en material seleccionado de la excavación compactado en el tramo intervenido, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, también se apertura la armadura de acero de refuerzo para los muros N°1 y N°5 de la cámara de descarga, Se instalaron tornillos de ojo abierto y ojo cerrado para soporte de red eléctrica, Se evidencia presencia del maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA

MARTES 30 de Julio de 2024
Estado del tiempo: soleado

Se inicia la Jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, se continúa con la fabricación de sardineles A-100, A-70 y A-80 alistamiento de Formaletas y fundida, se continua la armadura de acero de refuerzo para muros N°.1 y N°.5 de la cámara de descarga, tambien se adelantaron actividades de instalación de tornillos de ojo abierto y ojo cerrado para

Soporte de red eléctrica, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, las ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra — Director de interventoría

Inspector de obra — Inspector interventoría

Miercoles 31 de Julio de 2024
estado del tiempo: Nublado y soleado

Se inicia la Jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, se continúa con la fabricación de sardineles A-100, A-70 y A-80 alistamiento de formaletas y fundida, se apertura con la instalación de caja tipo intemperie para acometidas (caja de distribución de acometidas) para red electrica, continua la armadura de acero de refuerzo para muros N°.1 y N°.2 de la camara de descarga, en la obra hizo Presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes, y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra — Director de interventoría

Inspector de obra — inspector interventoría

Jueves 1 de Agosto de 2024.
Estado del tiempo: Soleado y lluvioso.

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, se continúa con la fabricación de sardineles A-100, A-10 y A-80 alistamiento de formaletas y fundida, se apertura con la instalación de caja tipo intemperie para acometidas (caja de distribución de acometidas) para red eléctrica, continua la armadura de Acero de Refuerzo Grado 60 para muros N°.1 y N°.5 de la cámara de descarga, se evidencia lluvia de baja intensidad entre las 10:20 hasta las 11:36, se realiza montaje del cuerpo circular de la compuerta chapaleta D.N.60" (1500 mm), según AWWA C-561, se recibió material tipo cemento, en la obra hizo precensia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de Obra

Director de Interventoría

Inspector de obra

Inspector Interventoría

Viernes 2 de Agosto de 2024
Estado del tiempo: Soleado

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, se continúa con la fabricación de sardineles A-100, A-10 y A-80 alistamiento de formaletas y fundida, se continua con la instalación de caja tipo intemperie para acometidas (caja de distribución de acometidas) para red eléctrica, continua la armadura de Acero de Refuerzo Grado 60 para muros N°.1 y N°.5 de la cámara de

descarga, Se comienza con el montaje de la formaleta del muro N°.1, se recibió material tipo triturado 3/4" y sob bas. en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra — Director de Interventoría

Inspector de obra — Inspector Interventoría.

SÁBADO 3 de Agosto de 2024

Estado del tiempo: Soleado

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ. Se continúa con la fabricación de sardineles A-100, A-10 y A-80 alistamiento de formaletas y fundida, Se continua con la instalación de caja tipo intemperie para acometidas (caja de distribución de acometidas) para red eléctrica, continua la armadura de Acero de Refuerzo Grado 60 para muros N°.1 y N°.5 de la cámara de descarga, se continua con el montaje de la formaleta del muro N°.1 en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los Operadores de la maquinaria.

Residente de Obra — Director de Interventoría

Inspector de Obra — Inspector Interventoría

DOMINGO 11 de Agosto de 2024
Estado del tiempo: Soleado

No se ejecutaron actividades por ser un día no laborable.

Residente de obra | Director de Interventoría

Inspector de Obra | Inspector Interventoria

LUNES 5 de Agosto de 2024
Estado del tiempo: lluvioso y soleado.

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, y toma de la prueba de alcoholimetría, Se continúa con la fabricación de sardineles A-100, A-10 y A-80 alistamiento de formaletas y fundida, se continua con el montaje de la formaleta del muro N°1 y N°5, se realiza fundida de Muro 1 lateral derecho en dirección de la estructura y 5 en concreto 4000 psi impermeabilizado; resistencia 280 kg/cm² en la estructura de la cámara de descarga, se instala dilatación en Cinta PVC-015, se evidencia lluvia de baja intensidad en un lapso de tiempo desde las 11:00 hasta las 11:45, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de Obra | Director de Interventoria

Inspector de obra Inspector Interventoria.

MARTES 6 de Agosto de 2024
Estado del tiempo: Soleado

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, se continúa con la fabricación de Sardineles A-100, A-10 y A-80 alistamiento de formaletas y fundido, se realiza la desinstalada de las formaletas de los muros. fundidos, se continua con el montaje de la formaleta del muro N°. lateral izquierdo en dirección de la estructura de descarga, se continua con la instalación de caja tipo intemperie para acometidas (caja de distribución de acometidas) para red eléctrica, también se recibió material de sub base, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director de Interventoría

Inspector de obra Inspector Interventoría

MIÉRCOLES 7 de Agosto de 2024
Estado del tiempo: Soleado

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se continúa con la fabricación de sardineles A-100, A-10 y A-80 alistamiento de formaletas y fundida, se continua con el montaje de la formaleta del muro N°. y lateral izquierdo en dirección de la estructura de descarga y se realiza la fundida

de Muro en concreto 4000 psi impermeabilizado, resistencia 280 kg/cm², se instala Dilatación en Cinta pvc-075, se continua con la instalación de caja tipo intemperie para acometidas (caja de distribución de acometidas) para red eléctrica, se recibió material de arena triturada y triturado 3/4" en la obra hito presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director de Interventoría

Inspector de obra Inspector Interventoría.

JUEVES 8 de Agosto de 2024
Estado del tiempo: Soleado y lluvioso.

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ y toma de prueba de alcoholimetría, Se continua con la fabricación de sardineles A-100, A-10 y A-80 alistamiento de formaletas y fundida, Se continua con la instalación de caja tipo intemperie para acometidas (caja de distribución de acometidas) para red eléctrica, se presento lluvia de baja intensidad en una franja horaria desde las 15:15 hasta las 15:40, se recibió material de sub base, en la obra hito presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de Obra Director de Interventoría

Inspector de Obra Inspector Interventoría.

VIERNES 9 de Agosto de 2024.
Estado del tiempo: Nubado y Lluvioso

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ y toma de prueba de alcoholimetría, Se continúa con la fabricación de sardinele A-100, A-10 y A-80 alistamiento de formaletas y fundida, se continua con la instalación de caja tipo intemperie para acometidas (caja de distribución de acometidas) para red eléctrica, se presenta lluvia de baja intensidad en una franja horaria desde las 13:42 hasta las 16:40, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de Obra Director de Interventoría

Inspector de Obra Inspector Interventoría

SÁBADO 10 de Agosto de 2024
Estado del tiempo: Soleado

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ y toma de prueba de alcoholimetría, Se continúa con la fabricación de Sardineles A-100, A-10 y A-80 alistamiento de formaletas y fundida, se continua con la instalación de caja tipo intemperie para acometidas (caja de distribución de

acometidas) para red eléctrica, se realiza armadora de acero de refuerzo de la placa Superior N°4 en la estructura de la cámara de descarga, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de Obra Director de Interventoría

Inspector de Obra Inspector Interventoría.

DOMINGO 11 de Agosto de 2024
Estado del tiempo: Soleado.

No se ejecutaron actividades por ser un día no laborable.

Residente de Obra Director de Interventoría

Inspector de Obra Inspector Interventoría

LUNES 12 de Agosto de 2024
Estado del tiempo: Soleado y Lluvioso

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se construye mampostería de sumideros con pañete interno del SL-16 y SL-15, Se evidencia lluvia de baja intensidad desde las 11:01 hasta las 14:11 en la obra hizo presencia la comisión de

topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudante y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director de Interventoría

Inspectos de Obra Inspector Interventoría

MARTES 13 de Agosto de 2024
Estado del tiempo: Soleado

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, se realiza excavación mecánica y manual de los sumideros (SL-14, SL-13, SL-34, SL-35, SL-36 y SL-37), se instala la parrilla de acero de refuerzo y se funde placa de piso de los sumideros SL-13, SL-34, SL-14 y SL-35, se recibió material para la red de acueducto (tubería y accesorios también se recibió material de Sub base, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de Obra Director de Interventoría

Inspector de obra Inspector Interventoría.

MIÉRCOLES 14 de Agosto de 2024
Estado del tiempo: Soleado y lluvioso.

Se inicia la jornada con una charla preoperaci-

onal por parte del profesional HSEQ, Se construye mampostería de sumideros con pañete interno del SL-38 y SL-15, se realiza excavación mecánica y manual del sumidero (SL-2), se instala la parrillo de acero de refuerzo y se Funde placa de piso de los sumideros SL-2, SL-36 y SL-37, Se evidencia lluvia desde las 14:58 hasta las 15:05, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director de Interventoría.

Inspector de Obra Inspector Interventoría.

JUEVES 15 de Agosto de 2024
Estado del tiempo: Soleado

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ. Se construye mampostería de sumideros con pañete interno del SL-39, se realiza figurado de acero para muros y placas de la estructura de descarga, se recibe material de sub base, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director de Interventoría

Inspector de obra Inspector Interventoría.

VIERNES 16 de Agosto de 2024
Estado del tiempo: Soleado

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se apertura la tendida y tensionada de red trenzada de baja tersión 3Ø, 4H en cable aluminio XLPE (3X35+1X50mm2) por la carrera 2 y calle 4 hasta la carrera 3, Se recibió acero de refuerzo de 3/8, 1/2 y grafil, también se recibió material d. sub base, en la obra hizo presencia la comisió de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de Obra Director de Interventoría.

Inspector de Obra Inspector Interventoría.

SÁBADO 17 de Agosto de 2024
Estado del tiempo: Soleado.

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, se apertura la tendida y tensionada de red trenzada de baja tensión 3Ø, 4H en cable aluminio XLPE (3X35+1X50mm2) por la calle 4 entre carrera 3 y 6, se recibió material de sub base, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maes

tro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director de Interventoría.

Inspector de obra Inspector Interventoría.

DOMINGO 18 de Agosto de 2024
Estado del tiempo: Soleado y lluvioso.

Se realizó la tendida y tensionada de red trenzada de baja tensión 3 Ø, 4 H en cable aluminio XLPE (3 x 35 + 1 x 50 mm 2) por la calle 4 desde la entrada principal del centro poblado hasta la carrera 6, se evidencia lluvia torrencial desde las 14:20 hasta 16:15.

Residente de Obra Director Interventoría.

Inspector de Obra Inspector Interventoría.

LUNES 19 de Agosto de 2024
Estado del tiempo: Soleado.

Se realizó la tendida y tensionada de red trenzada de baja tensión 3 Ø, 4 H en cable aluminio XLPE (3 x 35 + 1 x 50 mm 2) por la calle 3 desde carrera 2 hasta la carrera 5.

Residente de obra Director de Interventoría

Inspector de Obra Inspector Interventoría.

MARTES 20 de Agosto de 2024
Estado del tiempo: Soleado.

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, se continúa la tendida y tensionada de red trenzado de baja tensión 3Ø, 4H en cable aluminio XLPE (3x35+7x50 mm2) por la calle 3 hasta la carrera 6, Excavación mecánica en material común O-6 (área restringida), se instala Sub base granular seleccionada o clasificada para la sección de la placa de fondo N°2 en la estructura de descarga, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director de Interventoría

Inspector de obra Inspector Interventoría.

MIÉRCOLES 21 de Agosto de 2024
Estado del tiempo: Soleado.

Se inicia la jornada con una charla preoperacion por parte del profesional HSEQ, Se continúa la

tendida y tensionada de red trenzado de baja tensión 3 Ø, 4 H en cable aluminio XLPE (3x35 + 1x50 mm2) por la carrera 6 y carrera 5, se continúa con la instalada de Sub base granular seleccionada o clasificada para la Sección de la placa de fondo N°2 en la estructura de descarga, se recibió material de Sub base, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra: Director de Interventoría

Inspector de obra Inspector Interventoría.

JUEVES 22 de Agosto de 2024
Estado del tiempo: Soleado.

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, se continúa la tendida y tensionada de red trenzada de baja tensión 3 Ø, 4 H en cable aluminio XLPE (3x35+1x50 mm2) por la carrera 4 y carrera 3, se continúa con la instalada de Sub base granular seleccionada o clasificada para la sección de la placa de fondo N°2 en la estructura de descarga, se instala dilatación en Cinta PVC-015, se recibió material de área triturada, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los

operadores de la maquinaria.

Residente de obra · Director de Interventoría.

Inspector de obra · Inspector Interventoría.

VIERNES 23 de Agosto de 2024

Estado del tiempo: Soleado.

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se instala parrill de acero de refuerzo y se funden placa de fondo N°2 y Muro N°6, Se instala Dilatación en Cinta PVC-015, se recibió material de Sub base, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinari

Residente de obra · Director de Interventoría

Inspector de obra · Inspector Interventoría.

SÁBADO 24 de Agosto de 2024

Estado del tiempo: Lluvioso y Soleado.

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, instalación de formaletas para muros N°2 lateral izquierdo y derecho en dirección de la estructura de descarga, se evidencia lluvia torrencial desde

las 07:20 hasta las 11:40, se recibió material de triturado 3/4"; en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de Obra Director de Interventoría

Inspector de Obra Inspector Interventoría.

DOMINGO 25 de Agosto de 2024
Estado del tiempo: Soleado.

NO se ejecutaron actividades por ser un día no laborable.

Residente de Obra Director de Interventoría.

Inspector de Obra Inspector Interventoría.

LUNES 26 de Agosto de 2024
Estado del tiempo: Soleado y lluvioso.

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza Prueba de alcoholimetría, Se continúa con la adecuación e instalación de formaletas para muros N°2 lateral izquierdo y derecho en dirección de la estructura de descarga, se realiza la fundida de Muro N°2 en concreto 4000 psi impermeabilizado,

resistencia 280 kg/cm², se instala Dilatación en Cinta PVC-015, Se realiza conexión de caja de acometida con la red trenzada, se evidencia lluvia intensa y constante desde las 20:20 hasta las 23:59, Se recibió material de sub base, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director de Interventoría.

Inspector de obra Inspector Interventoría.

MARTES 27 de Agosto de 2024
Estado del tiempo: lluvioso y Soleado.

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realita conexió de caja de acometida con la red trenzada, Se aplica Relleno en material seleccionado de la excavación compactado en la estructura de descarga, también se retira formaletas de los muros fundidos, se evidencia lluvia intensa y constante desde las 00:00 hasta las 09:25, se recibió material de sub base, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director de Interventoría

Inspector de obra Inspector Interventoría.

MIÉRCOLES 28 de Agosto de 2024.
Estado del tiempo: Lluvioso y Soleado.

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, Se construye mampostería de sumideros con pañete interno del SL-40 y SL-41, se continúa realizando conexión de caja de acometida con la red trenzada, Se aplica Relleno en material seleccionado de la excavación compactado en la estructura de descarga, también se retira formaletas de los muros fundidos, Se evidencia lluvia torrencial desde las 09:42 hasta las 10:52, se recibió material de sub base, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director de Interventoría.

Inspector de obra Inspector Interventoría.

JUEVES 29 de Agosto de 2024
Estado del tiempo: Soleado

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se construye mampostería de sumideros con pañete interno del SL-13 y SL-14, se continúa

realizando conexión de caja de acometida con la red trenzada, Se aplica Relleno en material seleccionado de la excavación compactado en la estructura de descarga, se recibió material de sub base, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de Obra Director Interventoría.

Inspector de obra Inspector Interventoría.

VIERNES 30 de Agosto de 2024
Estado del tiempo: Soleado.

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, Se continúa construyendo mampostería de sumideros con pañete interno del SL-36, SL-37, SL-34 y SL-35, se continúa realizando conexión de caja de acometida con la red trenzada, Se recibió material de sub base, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director Interventoría.

Inspector de Obra Inspector Interventoría.

SÁBADO 31 de Agosto de 2024
Estado del tiempo: Soleado.

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, se construye mampostería con pañete interno del PN-31, Se realiza Relleno con material seleccionado, se continúa realizando conexión de caja de acometida con la red trentada, se recibió material de Sub base, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de Obra Director de Interventoría.

Inspector de obra Inspector Interventoría.

DOMINGO 01 de Septiembre de 2024
Estado del tiempo: Lluvioso.

No se ejecutaron actividades por ser un día no laborable, se evidencia lluvia torrencial desde las 6:40 hasta las 12:20.

Residente de Obra Director de Interventoría.

Inspector de Obra Inspector Interventoría.

LUNES 02 de Septiembre de 2024
Estado del tiempo: Soleado.

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, se realiza prueba de alcoholimetría, se realiza Replanteo y localización de tuberías de alcantarillado, Excavación mecánica en material común 0-2 m (área restringida), Excavación manual en material común, Relleno zona de atraque en arena lavada de río, Reparación de acometida domiciliaria alcantarillado Ø = 6" en la carrera 2 con calle 3 y 4, Relleno en material seleccionado de la excavación compactado, se efectúa la optimización de red pluvial antiguas con los sumideros laterales de la obra en ejecución, se realiza señalización en cinta perimetral de todas los puntos intervenidos, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, las ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director de Interventoría.

Inspector de Obra Inspector. Interventoría.

MARTES 03 de Septiembre de 2024
Estado del tiempo: Soleado.

Se inicia la jornada con una charla preoperacional

por parte del profesional HSEQ, se realiza Replanteo y localización de tuberías de alcantarillado, Excavación mecánica en material común 0-2 m (área restringida) Excavación manual en material común, Relleno zona de atraque en arena lavada de río, Reparación de acometida domiciliaria alcantarillado Ø=6" por la calle 3 desde la carrera 2 hasta la 4, Relleno en material seleccionado de la excavación compactado, se efectúa la optimización de Red. pluvial antiguas con los sumideros laterales de la obra en ejecución, se realiza señalización en cinta perimetral de todos los puntos intervenidos, se realiza aplicación de pañete interior en sumideros (SL-38, SL-39), se realiza adecuación y ampliación del campamento, se recibió material de Sub base, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de Obra Director de Interventoría.

Inspector de obra Inspector Interventoría.

MIÉRCOLES 04 de de Septiembre de 2024
Estado del tiempo: Soleado.

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, se realiza prueba de alcoholimetría, se realiza Replanteo y localización de tuberías de alcantarillado, Excavación mecánica en material común 0-2 m (área restringida), excavación manual en material común,

Relleno zona de atraque en arena lavada de río, Reparación de acometida domiciliaria alcantarillado Ø=6" por la calle 4 entre carrera 2 y 3; Relleno en material seleccionado de la excavación compactado, se continúa con la red eléctrica Suministro y vestida de estructura de suspensión, LA 320 (L-3000), LA 321 (L-3002), LA 322 (L-3003), LA 324 (L-3005), LA 327 (L-3008) sin caja de distribución de acometidas, Estructura L3010 de transición de circuito secundario aéreo de red trenzada a red abierta. Suministro y vestida, se continúa realizando adecuación y ampliación del campamento, se recibió material de sub base, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de Obra — Director de Interventoría.

Inspector de Obra — Inspector Interventoría.

JUEVES 05 de Septiembre de 2024
Estado del tiempo: Soleado.

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza Replanteo y localización de tuberías de alcantarillado, Excavación mecánica en material común 0-2 m (área restringida), Excavación manual en material común, Relleno zona de atraque en arena lavada de río, Reparación de acometida domiciliaria alcantarillado Ø=6" por la carrera 5 entre calle 3 y 4;

también por la calle 3 entre carrera 4 y 5, Relleno en material seleccionado de la excavación compactado; se continúa con la red eléctrica Suministro y vestida de estructura de suspensión; LA 320 (L-3000), LA 321 (L-3002), LA 322 (L-3003), LA 324 (L-3005), LA 327 (L-3008) Sin caja de distribución de acometidas, Estructura L3010 de transición de Circuito secundario aéreo de red trenzado a red abierta. Suministro y vestida, Reparación Tubería presión PVC RDE 21 Y 1 1/2", se recibió material de sub base, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director de Interventoría.

Inspector de Obra Inspector Interventoría

VIERNES 06 de Septiembre de 2024
Estado del tiempo: Soleado.

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, Se realiza Replanteo y localización de tuberías de alcantarillado, Excavación mecánica en material común 0-2 m (área restringida), Excavación manual en material común, Relleno zona de atraque en arena lavada de río, Reparación de acometida domiciliaria alcantarillado Ø=6" por la carrera 6 entre calle 3 y 4, Relleno en material seleccionado

de la excavación compactado, se efectúa la optimización de red pluvial antiguas con los sumideros laterales de la obra en ejecución, se continúa con la red eléctrica Suministro y vestida de estructura de suspensión, LA 320 (L-3000, LA 321 (L-3002), LA 322 (L-3003), LA 324 (L-3005 LA 327 (L-3008) sin caja de distribución de acometidas, Estructura L3070 de transición de circuito secundario aéreo de red trenzada a red abierta. Suministro y vestida, Reparación Tubería presión PVC RDE 21 1 1/2", se recibió material de sub base, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales los ayudantes y los operadores de la maquinaria

Residente de Obra Director de Interventoría.

Inspector de obra Inspector Interventoría.

SÁBADO 07 de Septiembre de 2024
Estado del tiempo: Soleado.

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, Se realiza Replanteo y localización de tuberías de acueducto, Excavación mecánica en material común 0-2 m (área restringida), Excavación manual en material común, Relleno zona de atraque en arena lavada de río, Se instala Tubería presión PVC RDE 21 2", Acometida domiciliaria acueducto PF+UAD (L=1m) Ø = 1/2". Suministro e instal en el tramo (T-50),

Relleno en material seleccionado de la excavación compactado, se continúa con la red eléctrica Suministro y Vestida de estructura de Suspensión, LA 320 (L-3000), LA 327 (L-3002), LA 322 (L-3003), LA 324 (L-3005), LA 327 (L-3008) sin caja de distribución de acometidas, Estructura L 3070 de transición de circuito Secundario aéreo de red trenzada a red abierta. Suministro y Vestida, se recibió material de Sub base, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de Obra Director de Interventoría

Inspector de Obra Inspector Interventoría.

DOMINGO 08 de Septiembre de 2024
Estado del tiempo: Soleado.

No se ejecutaron actividades por ser un día no laborable.

Residente de Obra Director de Interventoría.

Inspector de Obra Inspector Interventoría.

LUNES 09 de Septiembre de 2024
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, se realiza Replanteo y localización de tuberías de acueducto, Excavación mecánica en material común 0-2 m (área restringida), Excavación manual en materia común, Relleno zona de atraque en arena lavada de río, Se instala Tubería presión PVC RDE 21 2", Acometida domiciliaria acueducto PF+UAD (L=1 m) Ø=1/2". Suministro e instal en el tramo (T-36), Relleno en material seleccionado de la excavación compactado, se realiza Reparación Tubería presión PVC RDE 21 1 1/2" se continúa con la red eléctrica Suministro y Vestida de estructura de suspensión, LA 320 (L-3000), LA 321 (L-3002), LA 322 (L-3003), LA 324 (L-3005), LA 327 (L-3008) sin caja de distribución de acometidas, Estructura L 3010 de transición de circuito secundario aéreo de red trenzada a red abierta. Suministro y Vestida, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de Obra Director de Interventoría

Inspector de Obra Inspector Interventoría.

MARTES 10 de Septiembre de 2024
Estado del tiempo: Soleado.

NKB

2100

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, se realiza Replanteo y localización de tuberías de acueducto, Excavación mecánica en material común 0-2 m (área restringida), Excavación manual en material común, Relleno zona de atraque en arena lavada de río, se instala Tubería presión PVC RDE 21 2", Acometida domiciliaria acueducto PF+UAD (L=1 m.) Ø=1/2": Suministro e instal en el tramo (T-49'), Relleno en material seleccionado de la excavación compactado, se realiza Reparación Tubería presión PVC RDE 21 1 1/2", Se recibió material de Sub base, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales; los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director / Interventoría.

Inspector de Obra Inspector Interventoría

MIÉRCOLES 11 de Septiembre de 2024
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, se realiza Replanteo y localización de tuberías de acueducto, Excavación mecánica en material común 0-2 m (área restringida), Excavación manual en material común, Relleno zona de atraque en arena lavada de río, se instala

Tubería presión PVC RDE 21 2", Acometida domiciliaria acueducto PF+UAD (L=1 m) Ø=1/2". Suministro e instal en el tramo (T-49'), Relleno en material seleccionado de la excavación compactado, Se realiza Reparación tubería de gas polietileno PE-80 de 1/2", se continúa con Desmonte, traslado y montaje de luminaria existente, incluye, cable encauchetado 3X12 AWG y conector, Suministro e instalación de Acometida Monofásica para usuario en cable antifraude, Desmantelamiento de red de baja tensión hilos 4 N° 2 ACSR por la carrera 2, se efectúa la optimización de red pluvial antiguas con los sumideros laterales de la obra en ejecución, se recibió material de sub base, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de Obra Director Interventoría.

Inspector de Obra Inspector Interventoría.

JUEVES 12 de Septiembre de 2024
Estado del tiempo: Lluvioso y Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza Replanteo y localización de tuberías de acueducto, Excavación mecánica en material común 0-2 m (área restringida), Excavación manual en material común; Relleno

Zona de atraque en arena lavada de río, se instala Tubería presión pvc RDE 21 2", Acometida domiciliaria acueducto PI + UAD (L= 1m) Ø = 1/2". Suministro e Instal en los tramos (T-49') y (T-51), Relleno en material seleccionado de la excavación compactado, se realiza Reparación tubería de gas polietileno PE-80 de 1/2", se instala Estructura L8040 de transición de circuito secundario aéreo de red trenzada a red abierta. Suministro y Vestida, se continúa con Desmonte, traslado y montaje de luminaria existente, incluye, cable encauchetado 3 X 12 AWG y conector, Suministro e instalación de Acometida Monofásica para usuario en cable antifraude, Desmantelamiento de red de baja tensión hilos 4 N° 2 ACSR por la calle 3 con carrera 3 y 2, se efectúa la optimización de red pluvial antiguas con los sumideros laterales de la obra en ejecución, se recibió material de Sub base, se evidencia lluvia de baja intensidad desde las 7:05 hasta las 7:38, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de Obra Director de Interventoría.

Inspector de Obra Inspector Interventoría.

VIERNES 13 de Septiembre de 2024
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, Se realiza Replanteo y localización de tuberías de acueducto, Excavación mecánica en material común 0-2 m (área restringida), Excavación manual en material común, Relleno zona de atraque en arena lavada de río, Se instala Tubería presión PVC RDE 21 2" y Tee de presión PVC 2", Acometida domiciliaria acueducto Pf+UAD (L=1 m) Ø=1/2". Suministro e Instal en el tramo (T-51), Relleno en material seleccionado de la excavación compactado, Se realiza Reparación tubería de gas polietileno PE-80 de 1/2", Reparación de acometida domiciliaria alcantarillado Ø=6, Se instala Estructura L3010 de transición de circuito secundario aéreo de red trenzada a red abierta. Suministro y Vestida, Se continúa con Desmonte, traslado y montaje de luminaria existente, incluye, cable encauchetado 3X12 AWG y conector, Suministro e instalación de Acometida Monofásica para usuario en cable antifraude, Desmontelamiento de red de baja tensión hilos 4 N° 2 ACSR por la calle 3 con carrera 3 y 2, Se reabió material de Sub base en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de Obra

Director/Jefe Interventoría.

Inspector de obra.

Inspector Interventoría.

SÁBADO 14 de Septiembre de 2024
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, se realiza prueba de alcoholimetría, se realiza Replanteo y localización de tuberías de acueducto, Excavación mecánica en material común 0-2m (área restringida), Excavación manual en material común, Relleno zona de atraque en arena lavada de río, Se instala Tubería presión PVC RDE 21 2" y Tee de presión PVC 2", Acometida domiciliaria acueducto PF+UAD (L=1m) Ø=1/2" Suministro e instal en el tramo (T-57), Relleno en material seleccionado de la excavación compactado, se realiza Reparación tubería de gas polietileno PE-80 de 1/2", Reparación de acometida domiciliaria alcantarillado Ø=6", se continúa con Desmonte, traslado y montaje de luminaria existente, incluye cable encauchetado 3x12 AWG y conector, Suministro e instalación de Acometida Monofásica para usuario en cable antifraude, Desmantelamiento de red de baja tensión hilos 4 N°2 ACSR por la calle 3 con carrera 3 y 2, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de Obra Director de Interventoría.

Inspector de Obra Inspector Interventoría.

DOMINGO 15 de Septiembre de 2024
Estado del tiempo: Soleado.

Se continúa con el Relleno zona de atraque en arena lavada de río, Se instala Tubería presión PVC RDE 21 2", Acometida domiciliaria acueducto PF + UAD (L=1 m) Ø=1/2", Suministro e instal en el tramo (T-51), Relleno en material seleccionado de la excavación compactado, Se realiza Reparación tubería de gas polietileno PE-80 de 1/2", se recibió material de Sub base, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y lo operadores de la maquinaria.

Residente de Obra Director/Jefe Interventoría

Inspector de Obra Inspector Interventoría.

LUNES 16 de Septiembre de 2024
Estado del tiempo: Soleado y lluvioso.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, Se realiza Replanteo y localización de tuberías de acueducto Excavación mecánica en material común 0-2 m (área restringida), Excavación manual en material común, Relleno zona de atraque en arena lavada de río, Se instala Tubería presión PVC RDE 21 2" y Tee de presión PVC 2", Acometida domiciliaria acueducto PF+UAD (L=1 m) Ø=1/2". Suministro

e instal en los tramos (T-52) y (T-37). Relleno en material seleccionado de la excavación compactado, se continúa con Desmonte, traslado y montaje de luminaria existente, incluye cable encauchetado 3 X 12 AWG y conector, Suministro e instalación de Acometida Monofásica para usuario en cable antifraude, también se realiza Retiro de poste de Ferro concreto por la carrera 2, Se evidencia lluvia de baja intensidad en un Lapso de tiempo desde las 13:08 hasta las 13:57, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de Obra Director ~~de~~ Interventoría.

Inspector de obra Inspector Interventoría.

MARTES 17 de Septiembre de 2024
Estado del tiempo: Soleado y lluvioso.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, se realiza Replanteo y localización de tuberías de acueducto, Excavación mecánica en material común 0-2 m (área restringida), Excavación manual en material común, Relleno zona de atraque en arena lavada de río, se instala Tubería presión PVC RDE 21 2". Suministro e Instal en los tramos (T-37) y (T-36.), Relleno en material seleccionado de la excavación compactado, se

realiza Reparación tubería de gas polietileno PE-80 de 1" y 3/4", se continúa con Desmonte traslado y montaje de luminaria existente, incluye, cable encauchetado 3X12 AWG y conector, Suministro e instalación de Acometida Monofásica para usuario en cable antifraude, se avanza con el figurado del acero de refuerzo para soporte del acero de transferencia de las juntas de dilatación de la vía; se recibió material de sub base, se evidencia lluvia de baja intensidad en un lapso de tiempo desde las 08:29 hasta las 9:20, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director ~~de~~ Interventoría.

Inspector de obra Inspector Interventoría.

MIÉRCOLES 18 de Septiembre de 2024
Estado del tiempo: Soleado

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, se realiza prueba de alcoholimetría, se realiza Replanteo y localización de tuberías de acueducto, Excavación mecánica en material común 0-2 m (área restringida), Excavación manual en material común, Relleno zona de atraque en arena lavada de río se trasladó Tubería presión PVC RDE 21 4" y Tee de presión PVC 4" con reducción a 2",

Acometida domiciliaria acueducto PF+UAD (L=1 m) Ø=1/2": Suministro, e instal en el tramo CT-A8), Se instala Válvula de compuerta elástica vástago no ascendente extremo jh Ø 2", Relleno en material seleccionado de la excavación compactado, se continúa con Desmonte, traslado y montaje de luminaria existente, incluye, cable encauchetado 3x12 AWG y conector, Suministro e instalación de Acometida Monofásica para usuario en cable antifraude, Desmantelamiento de red de baja tensión hilos 4 N° 2 ACSR por la carrera 4 con calle 3 y 4, Se hace Reparación de acometida domiciliaria alcantarillado Ø=6", Se avanza con el figurado del acero de refuerzo para soporte del acero de transferencia de las juntas de dilatación de la vía, Se evidencia lluvia de baja intensidad en un lapso de tiempo desde las 8:29 hasta las 9:20, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra

Director de Interventoría.

Inspector de Obra

Inspector Interventoría.

JUEVES 19 de septiembre de 2024
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ,

Se realiza Replanteo y localización de tuberías de acueducto, Excavación mecánica en material común 0-2 m (área restringida), Excavación manual en material común, Relleno zona de atraque en arena lavada de río, se trasladó Tubería presión PVC RDE 21 4", Acometida domiciliaria acueducto Pf+UAD (L=1 m) Ø=1/2". Suministro e instal en el tramo (T-48) Relleno en material seleccionado de la excavación compactado, Se continúa con desmonte, traslado y montaje de luminaria existente, incluye, cable encauchetado 3x12 AWG y conector, Suministro e instalación de Acometida Monofásica para usuario en cable antifraude, Desmantelamiento de red de baja tensión hilos 4 N° ACSR por la carrera 4 con calle 3 y 4, Se hace Reparación de acometida domiciliaria alcantarillado Ø=6", Se avanza con el figurado del acero de refuerzo para soporte del acero de transferencia de las juntas de dilatación de la vía Se recibió material de Sob base, se evidencia lluvia de baja intensidad en un lapso de tiempo desde las 8:29 hasta las 9:20, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra

Director de Interventoría

Inspector de obra

Inspector Interventoría

VIERNES 20 de Septiembre de 2024

Estado del tiempo: Soleado y lluvioso.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, se realiza prueba de alcoholimetría, Se realiza Replanteo y localización de tuberías de acueducto, Excavación mecánica en material común 0-2 m (área restringidal, Excavación manual en material común, Relleno zona de atraque en arena lavada de río, se trasladó Tubería presión PVC RDE 21 4", Acometida domiciliaria acueducto PFTUAD (L=1m) Ø=1/2". Suministro e instal en el tramo (T-48), Relleno en material seleccionado de la excavación compactado, se continúa con Desmonte, traslado y montaje de luminaria existente, incluye, cable encauchetado 3X12 AWG y conector, Suministro e instalación de Acometida Monofásica para usuario en cable antifraude, Se hace Reparación de acometida domiciliaria alcantarillado Ø=6", Se avanza con el figurado del acero de refuerzo para soporte del acero de transferencia de las juntas de dilatación de la vía. Se recibió material de Sub base y arena de río, Se evidencia lluvia de baja intensidad en un lapso de tiempo desde las 13:31 hasta las 14:20, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra

Director de Interventoría.

Inspector de obra Inspector Interventoría.

SÁBADO 21 de Septiembre de 2024
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, Se realiza Replanteo y localización de tuberías de acueducto, Excavación mecánica en material común 0-2 m (área restringida), Excavación manual en material común, Relleno zona de atraque en arena lavada de río, Se continúa con traslado de Tubería presión PVC RDE 21 4", Acometida domiciliaria acueducto PF+UAD (L=1m) Ø=1/2". Suministro e Instal en el tramo (T-48), Relleno en material seleccionado de la excavación compactado, Se continúa con Desmonte, traslado y montaje de luminaria existente, incluye, cable encauchetado 3X12 AWG y conector, Suministro e instalación de Acometida Monofásica para usuario en cable antifraude, Se hace Reparación de Acometida Domiciliaria alcantarillado Ø=6", Se avanza con el figurado del acero de refuerzo para soporte del acero de transferencia de las juntas de dilatación de la vía, Se recibió material de Sub base, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director Interventoría

Inspector de obra Inspector Interventoría.

DOMINGO 22 de Septiembre de 2024
Estado del tiempo: Soleado.

No se ejecutaron actividades por ser un día no laborable.

Residente de obra Director ~~de~~ Interventoría

Inspector de Obra Inspector Interventoría.

LUNES 23 de Septiembre de 2024
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, se realiza prueba de alcoholimetría, se realiza Replanteo y localización de tuberías de acueducto, Excavación mecánica en material común 0-2 m (área restringida), Excavación manual en material común, Relleno Zona de atraque en arena lavada de río, se continúa con traslado de Tubería presión PVC RDE 21 4", Acometida domiciliaria acueducto PF+UAD (L=1 m) Ø=1/2", Suministro e instal en el tramo CT-48), Relleno en material seleccionado de la excavación compactado, Se continúa con Desmonte, traslado y montaje de luminaria existente, incluye, cable encauchetado 3x12 AWG y conector, Suministro e instalación de Acometida Monofásica para usuario en cable antifraude, Se avanza con el Figurado del acero

de refuerzo para soporte del acero de transferencia de las juntas de dilatación de la vía, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director de Interventoría

Inspector de obra Inspector Interventoría.

MARTES 24 de Septiembre de 2024
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, se realiza Replanteo y localitación de tuberías de acueducto, Excavación mecánica en material común 0-2 m (área restringida), Excavación manual en material común, Relleno zona de atraque en arena lavada de río, Se continúa con traslado de Tubería presión PVC RDE 21 2", Acometido domiciliaria acueducto PF+UAD (L=1 m) Ø=1/2". Suministro e instal en el tramo (T-49), Instalación de Tee de presión pvc 2", Relleno en material Seleccionado de la excavación compactado, Se continúa con Desmantelamiento de red de baja tensión hilos 4N° 2ACSR por la calle 4 con carrera 3 y 4, Suministro e instalación de Acometida Monofásica para usuario en cable antifraude, Se avanza con el figurado del acero de refuerzo para soporte del acero de transferencia de las juntas de dilatación de la vía, Se recibió material de

Sub base y arena de río, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra

Director ~~Def~~ Interventoría.

Inspector de obra

Inspector Interventoría.

MIÉRCOLES 25 de Septiembre de 2024
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, Se continúa realizando Replanteo y localización de tuberías de acueducto, Excavación mecánica en material común 0-2 m (área restringida), Excavación manual en material común, Relleno zona de atraque en arena lavada de río, Se continúa con traslado de Tubería presión PVC RDE 21 2", Acometida domiciliaria acueducto PF+UAD (L=1 m) Ø=1/2". Suministro e Instal en el tramo (T-47), Relleno en material Seleccionado de la excavación compactado, se continúa con Desmantelamiento de red bajo tensión hilos 4 Nº 2 ACSR por la calle 4 con carrera 4 y 5, Suministro e instalación de Acometida Monofásica para usuario en cable antifraude, Se avanza con el figurado del acero de refuerzo para soporte del acero de transferencia de las juntas de dilatación de la vía, se realiza Reparación tubería de gas polietileno PE-80 de 1" y 3/4", en la obra

hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de Obra Director de Interventoría.

Inspector de Obra Inspector Interventoría.

JUEVES 26 de Septiembre de 2024
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, Se continúa realizando Replanteo y localización de tuberías de acueducto, Excavación mecánica en material común 0-2m (área restringida), Excavación manual en material común, Relleno zona de atraque en arena lavada de río, se continúa con traslado de Tubería presión PVC RDE 21 2", Acometida domiciliaria acueducto PFTUAD (L=1 m) Ø=1/2". Suministro e Instal en el tramo (T-46'), Relleno en material seleccionado de la excavación compactado, Se continúa con Desmantelamiento de red de baja tensión hilos 4 N°2 ACSR por la calle 4 con carrera 4 y 5, Suministro e instalación de Acometida Monofásica para usuario en cable anti fraude, Se avanta con el Figurado del acero de refuerzo para soporte del acero de transferencia de las juntas de dilatación de la vía, Se realiza Reparación tubería de gas Polietileno PE-80 de 1/2" y 3/4", Se recibió material de Sub base, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el ma-

estro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de Obra Director Interventoría.

Inspector de Obra Inspector Interventoría.

VIERNES 27 de Septiembre de 2024
Estado del tiempo: Soleado

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, Se continúa realizando Replanteo y localización de tuberías de acueducto, Excavación mecánica en material común 0-2 m (área restringida), Excavación manual en material común, Relleno zona de atroque en arena lavada de río. Se continúa con el traslado de Tubería presión pvc RDE 21 2", Acometida domiciliaria acueducto PF+UAD (L=7m) Ø=1)2". Suministro e instal en el tramo (T-46) y (T-39), instalación Tee de presión PVC 2", Relleno en material Seleccionado de la excavación compactado, Se continúa con Desmantelamiento de red de baja tensión hilos 4 N°2 ACSR por la carrera 4, Desmonte, traslado y montaje de luminaria existente, incluye, cable encauchetado 3X12 AWG y conector, Suministro e instalación de Acometida Monofásica para usuario en cable antifraude, se avanza con el Figurado del acero de refuerzo para soporte del acero de transferencia de las

juntas de dilatación de la vía, Se realiza Reparación tubería de gas polietileno PE-80 de 1/2" y 3/4", Se recibió material de Sub base, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director de Interventoría.

Inspector de Obra Inspector Interventoría.

SÁBADO 28 de Septiembre de 2024
Estado del tiempo: Soleado y lluvioso.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ. Se realiza prueba de alcoholimetría, se continúa realizando Replanteo y localización de tuberías de acueducto, Excavación mecánica en material común 0-2 m (área restringida), Excavación manual en material común. Relleno zona de atraque en arena lavada de río, Se continúa con traslado de Tubería presión PVC RDE 21 2", Acometida domiciliaria acueducto PF+UAD (L=1 m) Ø=1/2". Suministro e Instal en el tramo CT-39), Instalación Tee de presión PVC 2" Relleno en material seleccionado de la excavación compactado, Se continúa con Desmantelamiento de red de baja tensión hilos 4 N°2 ACSR por la carrera 4, Desmonte, traslado y montaje de luminaria existente, incluye, cable encauchetado 3x12 AWG y conector, Suministro e instalación de Acometida Monofásica

para usuario en cable antifraude, se avanza con el figurado del acero de refuerzo para soporte del acero de transferencia de las juntas de dilatación de la vía, Se reabió material de Sub base, se evidencia lluvia entre las 22:30 hasta las 23:50, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayodantes y los operadores de la maquinaria

Residente de Obra — Director de Interventoría

Inspector de Obra — Inspector Interventoría.

DOMINGO 29 de Septiembre de 2024
Estado del tiempo: Soleado.

No se ejecutaron actividades por ser un día no laborable.

Residente de obra — Director de Interventoría

Inspector de Obra — Inspector Interventoría.

LUNES 30 de Septiembre de 2024
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ. Se realiza prueba de alcoholimetría, Se continúa realizando Replanteo y localización de tube-

rías de acueducto, Excavación mecánica en material común 0-2 m (área restringida), Excavación manual en material común, Relleno zona de atraque en arena lavada de río, Se continúa con traslado de Tubería presión PVC RDE 21 2", Acometida domiciliaria acueducto PE+VAD (L=1 m) Ø=1/2". Suministro e Instal en el tramo (T-39'), Instalación Tee de presión pvc 2", Relleno en material seleccionado de la excavación compactado, Se continúa Suministro e instalación de Acometida Monofásica para usuario en cable antifraude, Se avanza con el figurado del acero de refuerzo para soporte del acero de transferencia de las juntas de dilatación de la vía, Se recibió el material Geomalla triaxial para refuerzo TX-5 y Geotextil tejido de alto modulo BX-90 (W6000), Se evidencia lluvia entre las 22:30 hasta las 23:50, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de Obra Director de Interventoría

Inspector de Obra Inspector Interventoría.

MARTES 01 de Octubre de 2024
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se continúa realizando Replanteo y localización de tuberías de acueducto, Excavación mecánica en material común

0-2 m (área restringida), Excavación manual en material común, Relleno zona de atraque en arena lavada de río, Se continúa con traslado de Tubería Presión PVC RDE 21 2", Acometida domiciliaria acueducto PFT UAD (L=1 m) Ø=1/2" Suministro e Instal en los tramos (CT-40) y (CT-46 Relleno en material seleccionado de la excavación compactado, Se continúa Suministro e instalación de Acometida Monofásica para usuario en cable antifraude, Se avanza con el figurado del acero de refuerzo para soporte del acero de transferencia de las juntas de dilatación de la vía, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director Interventoría.

Inspector de obra Inspector Interventoría.

MIÉRCOLES 02 de Octubre de 2024
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ Se realiza prueba de alcoholimetría, Se continúa realizando Replanteo y localización de tuberías de acueducto, Excavación mecánica en materia común 0-2 m (área restringida), Excavación manual en material común, Relleno zona de atraque en arena lavada de río, Se continúa

con traslado de Tubería presión PVC RDE 27 2"; Acometida domiciliaria acueducto PF+UAD (L=1m) Ø = 1/2". Suministro e Instal en los tramos (T-46), Relleno en material seleccionado de la excavación compactado, Reparación tubería de gas Polietileno PE-80 de 1/2", Se realiza reparación de tubo de alcantarillo PVC 60" en el emisario de descarga por medio del técnico Alci Acosta de PAVCO, Se apertura actividades de Replanteo y localización manual para obras complementarias, Excavación de cortes, canales y préstamo (Acarreo hasta 5 kms) también se adelantó capacitación teórico practica del manejo y uso de los Geotextiles por medio del profesional Juan Pablo de la empresa PROBIT, Se instaló Geotextil tejido de alto modulo BX-90 (W6000), Se continúa Suministro e instalación de Acometida Monofásica para osvario en cable antifraude, Se avanza con el Figurado del acero de refuerzo para soporte del acero de transferencia de las juntas de dilatación de la vía, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra. Director de Interventoría.

Inspector de obra Inspector Interventoría.

Jueves 03 de Octubre de 2024
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se continúa con el Replanteo y localización manual para obras complementarias, Excavación de cortes, canales y préstamo (Acarreo hasta 5 Kms), se compacta con el vibro compactador para realizar el sello de la subrasante, también continúo con la capacitación teórico práctica del manejo y uso de los Geotextiles por medio del profesional Juan Pablo de la empresa PROBIT, Se instaló Geomalla triaxial para refuerzo TX-5, Se rellena con sub base granular Seleccionada o clasificada hasta 25 cm, se continúa instalando Geotextil tejido de alto modulo BX-90 (W6000) y se aplica relleno de Sub base granular hasta los 5 cm, Se realiza Conformación vía urbana (incluye perfilada, escarificada, conformar, y cepeteada, se compacta para sellar material a nivel de sub base, estas actividades relacionadas con el capítulo de obras complementarias se han adelantado en la carrera 2, Se realiza protección en concreto a la tubería pvc alcantarillado 12" del TRP-70 que conecta el SL-28 con el PN-24, esta protección se realiza debido a que la tubería se encuentra dentro de la estructura de mejoramiento de la vía, Se continúa Suministro e instalación de Acometida Monofásica para usuario en cable antifraude, Se avanza con el figurado del acero de refuerzo para soporte del acero de transferencia de las juntas de dilatación de la vía, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director Interventoría

Inspector de obra Inspector Interventoría.

VIERNES 04 de Octubre de 2024
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, Se continúa con el Replanteo y localización manual para obras complementarias, Excavación de cortes, canales y préstamo (Acarreo hasta. 5kms), se compacta con el vibro compactador para realizar el Sello de la subrasante, Se instaló Geomalla triaxial para refuerzo TX-5, Se rellena con Sub base granular Seleccionada o clasificada hasta 25 cm, se continúa instalando Geotextil tejido de alto modulo BX-90 (w 6000) y se aplica relleno de Sub base granular hasta los 5 cm, Se realiza Conformación vía urbana (incluye perfilada, escarificada, conformar, y coneteada, Se compacta para sellar material a nivel de Sub base, Se instalan Sardinel Prefabricado A-10 (0.80 x 0.20 x 0.50) incluye mortero de pegue y nivelación de 0.03 m, Sardinel prefabricado (0.80 x 0.20 x 0.40) incluye mortero de pegue y nivelación de 0.03 m y Sardinel especial A-100 para rampa (0.6 x 0.20 x 0.5), estas actividades relacionadas con el capítulo de obras complementarias se han adelantado en la calle 3 entre carreras 2 y 3, Se continúa con Desmantelamiento de red de baja tensión hilos

4 N° 2 ACSR por la carrera 4, Desmonte, traslado y montaje de luminaria existente, incluye, cable encauchetado 3X12 AWG y conector, Suministro e instalación de Acometida Monofásica para usuario en cable antifraude, Retiro de poste de ferroconcreto por la calle 4 con carrera 6 y en la calle 3 con carrera 4, se avanza con el figurado del acero de refuerzo para soporte del acero de transferencia de las juntas de dilatación de la vía, en la obra hizo presencia la comision de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director de Interventoría.

Inspector de obra Inspector Interventoría.

SÁBADO 05 de octubre de 2024
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, Se continúa con el Replanteo y localización manual para obras complementarias, Excavación de cortes, canales y préstamo (Acarreo hasta 5 Kms), Se compacta con el Vibro compactador para realizar el sello de la subrasante, Se instaló Geomalla triaxial para refuerzo TX-5, Se rellena con Sub base granular seleccionada O

clasificada hasta 25 cm, Se continúa instalando Geotextil tejido de alto modulo Bx-90 (W6000) y se aplica relleno de Sub base granular hasta los 5 cm, Se realiza conformación vía Urbana (incluye perfilada, escarificada, conformar, y conteada, Se realiza riego con el carrotanque y se compacta para sellar material a nivel de Sub base, Se instalan Sardinel Prefabricado A-10 (0.80 x 0.20 x 0.50) incluye mortero de pegue y nivelación 0.03 y Sardinel especial A-100 para rampa (0.6 x 0.20 x 0.5), estas actividades relacionadas con el capítulo de obras complementarias se han adelantado en la calle 4 entre carrera 2 y 3, Se continúa con Desmantelamiento de red de baja tensión hilos 4 N° 2 ACSR por la carrera 4, Desmonte, traslado y montaje de luminaria existente, incluye, cable encauchetado 3 x 12 AWG y conector, Suministro e instalación de Acometida Monofásica para usuario en cable antifraude, Se avanza con el figurado del acero de refuerzo para soporte del acero de transferencia de las juntas de dilatación de la vía, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra

Director de Interventoría

Inspector de obra

Inspector Interventoría.

DOMINGO 06 de octubre de 2024

NKB

Estado del tiempo: Soleado.

No se ejecutaron actividades por ser un día no laborable.

Residente de obra Director de Interventoría

Inspector de obra Inspector Interventoría.

LUNES 07 de Octubre de 2024
ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

Se celebra el acta No. 5 de Suspensión No. 2, por un periodo de un mes.

Residente de obra Director de Interventoría

Inspector de obra Inspector de Interventoría

JUEVES 7 de Noviembre de 2024
Estado del tiempo: Soleado.

Se celebra el acta N°. 6 de Reinicio No. 2, Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, Se continua con el Replanteo y localización manual para Obras complementarias, Excavación de cortes, canales y préstamo (Acarreo hasta 5 Kms), Se compacta con el vibro compactador

para realizar el sello de la Subrasante, se continua instalando Geotextil tejido de alto modulo BX-90 (W6000) y se aplica relleno de sub base granular hasta los 5 cm, se realiza Conformación vía urbana (incluye perfilada, escarificada, conformar, y cuneteada, se realiza riego con el carrotanque y se compacta para sellar material a nivel de Sub base, Se instalan Sardinel prefabricado A-10 (0.80 X 0.20 X 0.50) incluye mortero de pegue y nivelación de 0.03 m, Sardinel prefabricado (0.80 X 0.20 X 0.40) Incluye mortero de pegue y nivelación 0.03 m y Sardinel especial A-100 para rampa (0.6 X 0.20 X 0.5), estas actividades relacionadas con el capitulo de Obras complementarias se han adelantado en la carrera 3, Se continúa con Desmantelamiento de red de baja tensión hilos 4 N° 2 ACSR por la carrera 4, Desmonte, traslado y montaje de luminaria existente, incluye, cable encauchetado 3X12 AWG y conector, Suministro e instalación de Acometida Monofásica para usuario en cable antifraude, Se avanza con el figurado del acero de refuerzo para soporte del acero transferencia de las juntas de dilatación de la vía, en la obra hizo presencia la comisión de topografia, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra

Director de Interventoría

NKB

2128

Inspector de Obra Inspector Interventoría.

VIERNES 8 de Noviembre de 2024
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, Se continua con el Beplanteo y localización manual para obras complementarias, Excavación de cortes, canales y préstamo (Acarreo hasta 5 kms), Se compacta con el vibro compactador para realizar el sello de la Subrasante, Se continua instalando Geotextil tejido de alto modulo BX-90 (W6000) y se aplica relleno de Sub base granular hasta los 5 cm, se realiza Conformación vía Urbana (incluye perfilada, escarificada, conformar, y cunetada, Se realiza riego con el carrotanque y se compacta para sellar material a nivel de sub base, Se instalan Sardinel Prefabricado A-10 (0.80 x 0.20 x 0.50) incluye mortero de pegue y nivelación de 0.03 m, Sardinel prefabricado (0.80 x 0.20 x 0.40) Incluye mortero de pegue y nivelación 0.03 m y Sardinel especial A-100 para rampa (0.6 x 0.20 x 0.5) estas actividades relacionadas con el capitulo de Obras complementarias se han adelantado en la calle 4 entre carrera 3 y 4, Se continúa con Desmantelamiento de red de baja tensión hilos 4 N° 2 ACSR por la calle 4 entre carrera 4 y 5, Desmonte, traslado y montaje de luminaria existente, incluye, cable encauchetado 3 x 12 AWG y conector, Suministro e

instalación de Acometida Monofásica para usuario en cable antifraude, Se avanza con el figurado del acero de refuerzo para soporte del acero de transferencia de las juntas de dilatación de la vía, también se realizó Inspección de la tubería sanitaria de los tramos que se encuentran en la carrera 2 y 3 y en la calle 3 y 4 entre las carreras mencionadas por medio de la prueba de espejo para descartar si la tubería tenía algún bloqueo por taponamiento, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director ~~de~~ Interventoría

Inspector de obra Inspector Interventoría.

SÁBADO 9 de Noviembre de 2024

Estado del tiempo: Soleado y lluvioso.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, Se continua con el Replanteo y localización manual para obras complementarias, Excavación de cortes, canales y préstamo CA carreo hasta 5 kms Se compacta con el vibro compactador para realizar el sello de la subrasante, Se continua instalando Geotextil tejido de alto modulo BX-90 (W6000) y se aplica relleno de

Sub base granular hasta los 5cm, Se realiza Conformación vía urbana (incluye perfilada, escarificada, conformar, y cunetcada, Se realiza riego con el carrotanque y se compacta para sellar material a nivel de sub base, Se instalan Sardinel prefabricado A-10 (0.80 x 0.20 x 0.50) incluye mortero de pegue y nivelación de 0.03 m, Sardinel prefabricado (0.80 x 0.20. x 0.40) Incluye mortero de pegue y nivelación 0.03 m y Sardinel especial A-100 para rampa (0.6 x 0.20 x 0.5), estas actividades relacionadas con el capitulo de obras complementarias se han adelantado en la carrera 4, Se continúa con Desmantelamiento de red de baja tensión hilos 4 N° 2 ACSR por la calle 3 entre carrera 4 y 5, Desmonte, traslado y montaje de luminaria existente, incluye, cable encauchetado 3 x 12 AWG y conector, Suministro e instalación de Acometida Monofásica para usuario en cable antifraude, se avanza con el figurado del acero de refuerzo para el soporte del acero de transferencia de las juntas de dilatación de la vía, Se evidencia lluvia de baja intensidad en un lapso de tiempo desde las 15:20 hasta las 16:10, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de Obra Director de Interventoría.

Inspector de Obra Inspector Interventoría.

DOMINGO 10 de Noviembre de 2024
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ Se realiza prueba de alcoholimetria; Se continua con el Replanteo y localización manual para obras complementarias, Excavación de Corte eandles y préstamo (Acarreo hasta 5 kms), se compacta con el vibro compactador para realizar el sello de la Subrasante, Se continua instalando Geotextil tejido alto modulo BX-90 (W6000) y se aplica relleno de sub base granular hasta los 5 cm, se realiza Conformación vía Urbana (incluye perfilada, escarificada, conformar, y conteada, Se realiza riego con el carrotanque y se compacta para sellar material a nivel de sub base, Se instalan Sardinel prefabricado A-10 (0.80 x 0.20 x 0.50) incluye mortero de pegue y nivelación de 0.03 m, Sardinel Prefabricado (0.80 x 0.20 x 0.40) Incluye mortero de pegue y nivelación 0.03 m. Sardinel especial A-100 para rampa (0.6 x 0.2 x 0.5), estas actividades relacionadas con el capitulo de obras complementarias se han adelantado en la calle 3 entre carrera 3 y 4, Se continúa con Desmantelamiento de red de baja tension hilos 4 N° 2 ACSR por la carrera 5, Desmonte, traslado y montaje de luminaria existente; incluye, cable encauchetado 3x12 AWG y conector, Suministro e instalación de Acometida Monofásica para usuario en cable antifraude, se

avanza con el figurado del acero de refuerzo para soporte del acero de transferencia de las juntas de dilatación de la vía, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director de Interventoría

Inspector de Obra Inspector Interventoría.

LUNES 11 de Noviembre de 2024
Estado del tiempo: Soleado

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, se realiza prueba de alcoholimetría; Se continua con el Replantea y localización manual para obras complementarias; Excavación de cortes, canales y préstamo (Acarreo hasta 5 kms), se compacta con el vibro compactador para realizar el sello de la subrasante, Se continua instalando Geotextil tejido de alto modulo BX-90 (W6000) y se aplica relleno de sub base granular hasta los 5cm, se realiza conformación vía Urbana (incluye perfilada, escarificada, conformar, y coneteada, se realiza riego con el carrotanque y se compacta para sellar material a nivel de sub base, Se instalan Sardinel prefabricado A-10 (0.80 x 0.20. x 0.50) incluye mortero de pegue y nivelación de 0.03 m, Sardinel pre-

fabricado (0.80 x 0.20 x 0.40) incluye mortero de pegue y nivelación 0.03 m y Sardinel especial A-100 para rampa (0.6 x 0.20 x 0.5), estas actividades relacionadas con el capítulo de obras complementarias se han adelantado en la calle 3 entre carrera 3 y 4, Se continúa con Desmantelamiento de red de baja tensión hilos AN° 2 ACSR por la carrera 6, Desmonte, traslado y montaje de luminaria existente, incluye, cable encauchetado 3 x 12 AWG y conector, Suministro e instalación de Acometida Mon fásica para usuario en cable antifraude, se avanza con el figurado del acero de refuerzo para soporte del acero de transferencia de las juntas de dilatación de la vía, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director de Interventoría.

Inspector de obra Inspector Interventoría.

MARTES 12 de Noviembre de 2024
Estado del tiempo: Lluvioso y Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, Se continua con el Replanteo y localización manual para obras

complementarias, Excavación de cortes, canales y préstamo (Acarreo hasta 5 Kms); Se compacta con el vibro compactador para realizar el sello de la subrasante, Se continua instalando Geotextil tejido de alto modulo BX-90 (W6000) y se aplica relleno de Sub base granular hasta los 5 cm, se realiza Conformación vía urbana (incluye perfilada, escarificada; conformar, y cuneteada, Se realiza riego con el carrotanque y se compacta para sellar material a nivel de sub base, estas actividades relacionadas con el capitulo de obras complementarias se han adelantado en la calle 3 entre carrera A y 5, Se continúa con Desmantelamiento de red de baja tensión hilos 4 N°2 ACSR por la calle A, Desmonte, traslado y montaje de luminaria existente, Incluye, cable encauchetado 3X12 AWG y conector, Suministro e instalación de Acometida Monofásica para usuario en cable antifraude, Se avanza con el figurado del acero de refuerzo para soporte del acero de transferencia de las juntas de dilatación de la vía, Se evidencia lluvia en un lapso de tiempo desde las 10:15 hasta las 10:45, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra

Director de Interventoría.

Inspector de obra

Inspector Interventoría.

MIÉRCOLES 13 de Noviembre de 2024
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preopera cional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, Se continua con el Replante y localización manual para obras complementaria Excavación de cortes, canales y préstamo (Acarreo hasta 5 kms), Se compacta con el Vibro compac tador para realizar el sello de la Subrasante, Se continua instalando Geotextil tejido de alto modulo BX-90 (W6000) y se aplica relleno de sub base granular hasta los 5 cm, se realiza Conformación vía urbana (incluye perfilada, escarifi cada, conformar, y cuneteada, Se realiza riego con el carrotanque y se compacta para sellar material a nivel de sub base, estas actividades relacionadas con el capitulo de obras complemen- tarias se han adelantado en la calle 3 entre carrera 4 y 5, Se avanza con el figurado del ace ro de refuerzo para soporte del acero de transferencia de las juntas de ditatación de la vía, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayu- dantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director de Interventoría

Inspector de Obra Inspector Interventoría.

JUEVES 14 de Noviembre de 2024

Estado del tiempo : Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, Se continua con el Replanteo y localización manual para obras complementarias, Excavación de cortes, canales y préstamo (Acarreo hasta 5 kms), Se compacta con el vibro compactador para realizar el sello de la subrasante, Se continua instalando Geotextil tejido de alto modulo BX-90 (W6000) y se aplica relleno de Sub base granular hasta los 5 cm, Se realiza conformación vía urbana (incluye perfilada, escarificada, conformar, y cuneteada, se realiza riego con el carrotanque y se compacta para sellar material a nivel de Sub base, estas actividades relacionadas con el capitulo de obras complementarias. se han adelantado en la calle 3 entre carrera 4 y 5; Se avanta con el figurado del acero de refuerzo para soporte del acero de transferencia de las juntas de dilatación de la vía, se realizó pruebas para determinar la densidad del material de mejoramiento de las vías e inspección a tubería de red sanitario mediante la prueba de espejo en los tramos de la carrero 2 y 3, calle 3 y 4, en la obra hito presencio la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de Obra

Director de Interventoría.

Inspector de Obra Inspector Interventoría.

YIERNES 15 de Noviembre de 2024
Estado del tiempo: Soleado y lluvioso.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, Se da apertura a la fundida de losa de pavimento en Concreto MR 41 kg/cm² e=0.18 m, Se instala Acero de Refuerzo Grado 60 y Acero de Transferencia lisc de 60000 Psi, Se realizan pruebas del cono de Slump para determinar la uniformidad de la mezcla y su asentamiento, Se vibra la mezcla con vibrador de concretos y Se corta con reg vibratoria, se flota y realiza el texturizado cor cepillo metálico y se aplica antisol, estas acti. vidades se realizaron en la carrera 2, se continua con el Replanteo y localización manual para obras complementarias, Excavació de cortes, canales y préstamo (Acarreo hasta 5kms), Se compacta con el Vibro compactado para realizar el sello de la subrasante, se continua instalando Geotextil tejido de alto modulo BX-90 (W6000) y se aplica relleno de Sub base granular hasta los 5 cm, Se realiza Conformación vía urbana (incluye perfilada, esca rificada, conformar, y cunteada, se realiza riego con el carrotanque y se compacta para Sellar material a nivel de Sub base, estas actividades relacionadas con el capítulo de obras complementaria Se han adelantado en la calle 3 entre carrer 4 Y 5, Se avanza con el Figurado del acero

de refuerzo para soporte del acero de transferencia de las juntas de dilatación de la vía, Se evidencia lluvia de baja intensidad en un lapso de tiempo desde las 15:15 hasta las 15:45, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de Obra Director de Interventoría.

Inspector de Obra Inspector Interventoría.

SÁBADO 16 de Noviembre de 2024
Estado del tiempo: Nubado y Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, Se continua con la fundida de Losa de Pavimento en Concreto MR 47 Kg/cm² e=0.18 m, Se instala Acero de Refuerzo Grado 60 y Acero de Transferencia liso de 60.000 psi, Se realizan pruebas del cono de Slomp para determinar la uniformidad de la mezcla y su asentamiento, se Vibra la mezcla con el Vibrador de concretos y se corta con regla vibratoria, Se flota y realiza el texturizado con cepillo metálico y se aplica antisol, estas actividades se realizaron en la carrera 2, Se continua con el Replanteo y localización manual para obras complementarias, Excavación de cortes, canales y préstamo (Acarreo hasta 5 kms), Se compacta con el Vibro compactador para realizar

el sello de la Subrasante, Se continua instalando Geotextil tejido de alto modulo BX-90 (WG6000 y se aplica relleno de Sub base granular hasta los 5 cm, Se realiza Conformación Vía urbana (incluye perfilada, escarificada, conformar, y cunetea da, se realiza riego con el carrotanque y se compacta para sellar material a nivel de Sub base, estas actividades relacionadas con el capitulo de obras complementarias se han adelan tado en la calle 3 entre carrera 4 y 5, Se avanza con el figurado del acero de refuerzo para soporte del acero de transferencia de las juntas de dilatación de la vía, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director Interventoría.

Inspector de obra Inspector Interventoría.

DOMINGO 17 de Noviembre de 2024
Estado del tiempo: Nobado y Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ. Se realizo prueba de alcoholimetria, Se continua con la fundida de losa de Pavimento en Concreto MR 41 K /cm²e=0.18 m, Se instala Acero de Refuerzo Grado 60 y Acero de Transferencia liso de 60000 Psi, Se real zan pruebas del cono de Slump para determinar la uniformidad de la mezcla y su asentamiento,

Se vibra la mezcla con el vibrador de concretos y se corta con regla vibratoria, se plota y realiza el texturizado con cepillo metálico y se aplica antisol, estas actividades se realizaron en la carrera 2, se continua con el Beplanteo y localización manual para obras complementarias, Excavación de cortes, canales y prestamo (Acarreo hasta 5 kms) se compacta con el vibro compactador para realizar el sello de la Subrasante, se continua instalando Geotextil tejido de alto modulo Bx-90 (w6000) y se aplica relleno de Sub base granular hasta los 5 cm, se realiza Conformación Vía urbana (incluye perfilada, escarificada, conformar, y cunteada, se realiza riego con el carrotanque y se compacta para sellar material a nivel de sub base, estas actividades relacionadas con el capitulo de obras complementarias se han adelantado en la calle 3 entre carrera 4 y 5, Se avanza con el figurado del acero de refuerzo para soporte del acero de transferencia de las juntas de dilatación de la vía, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director de Interventoria.

Inspector de obra Inspector Interventoria.

LUNES 18 de Noviembre de 2024
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetria, Se continua con la fundida de la Losa de pavimento en Concreto MR 41 Kg/cm² e=0.18 m, Se instala Acero de Refuerzo Grado 60 y Acero de Transferencia liso de 60000 Psi, Se realizan pruebas del cono de Slump para determinar la uniformidad de la mezcla y su asentamiento, se vibra la mezcla con vibrador de concretos y se corta con regla Vibratoria, se flota y realiza el texturizado con cepillo metálico y se aplica antisol, estas actividades se realizaron en la carrera 2, Se continua con el Replanteo y localizacion manual para obras complementarias, Excavación de cortes, canales y préstamo (Acarreo hasta 5 kms), se compacta con el vibro compactador para realizar el sello de la subrasante, Se continua instalando Geotextil tejido de alto modulo BX-90 (W6000) y se aplica relleno de Sub base granular hasta los 5 cm, Se realiza Conformación vía urbana (incluye perfilada, escarificada, conformar y cuneteada, Se realiza riego con el carrotanque y se compacta para sellar material a nivel de sub base, estas actividades relacionadas con el capítulo de obras complementarias se han adelantado en la calle 3 entre carrera 4 y 5, Se avanza con el figurado del acero de refuerzo para soporte del acero de transferencia de las juntas de dilatación de la vía, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director de Interventoría.

Inspector de obra Inspector Interventoría.

MARTES 19 de Noviembre de 2024
Estado del tiempo: Soleado y lluvioso.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, Se continua con la fundida de losa de pavimento en concreto MR 41 Kg/cm² e=0.18 m, Se instala Acero de Refuerzo Grado 60 y Acero de Transferencia liso de 60000 psi, Se realizan pruebas del cono de slump para determinar la uniformidad de la mezda y su asentamiento, se vibra la mezcla con vibrador de concretos y se corta con regla vibratoria, se flota y realiza el texturizado con cepillo metálico y se aplica antisol, estas actividades se realizaron en la carrera 2, Se continua con el Replanteo y localización manual para obras complementarias, Excavación de cortes, canales y préstamo (Acarreo hasta 5 Kms), Se compacta con el vibro compactador para realizar el sello de la Subrasante, Se continua instalando Geotextil tejido de alto modulo Bx-90 (W6000) y se aplica relleno de sub base granular hasta los 5 cm, Se realiza Conformación Vía urbana (incluye perfilada, escarificada, conformar, y cuneteada, Se realiza riego con el carrotanque y se compacta para Sellar material a nivel de sub base, estas actividades relacio-

nadas con el capítulo de obras complementarias se han adelantado en la calle 3 entre carrera 4 y 5, se avanza con el figurado del acero de refuerzo para soporte del acero de transferencia de las juntas de dilatación de la vía, Se evidencia lluvia en un lapso de tiempo desde las 13:37 hasta las 14:05, en la obra hizo presencia la comisión de topografía el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director Interventoría

Inspector de obra Inspector Interventoría.

MIÉRCOLES 20 de Noviembre de 2024
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, Se continua con la fundida de Losa de Pavimento en concreto MR 41 Kg/cm²e=0.18 m, Se instala Acero de Refuerzo Grado 60 y Acero de Transferencia liso de 60000 psi, Se realiza pruebas del cono de Slump para determinar la uniformidad de la mezcla y su asentamiento, se vibra la mezcla con vibrador de concretos y se corta con regla vibratoria, se flota y realiza el texturizado con cepillo metálico y se aplica antisol, estas actividades se realizaron en la carrera 2, Se continua con el Replanteo

y localización manual para obras complementarias, Excavación de cortes, canales y préstamo (Acarreo hasta 5 kms), Se compacta con el vibro compactador para realizar el sello de la Subrasante, se continua instalando Geotextil tejido de alto modolo BX-90 (W6000) y se aplica relleno de Sub base granular hasta los 5 cm, Se realiza conformación vía urbana (incluye perfilada, escarificada, conformar, y cunteada, Se realiza riego con el carrotanque y se compacta para sellar material a nivel de Sub base, estas actividades relacionadas con el capitulo de obras complementarias se han adelantado en la calle A entre carrera A y 5, Se avanza con el figurado del acero de refuerzo para soporte del acero de transferencia de las juntas de dilatación de la vía, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director de Interventoría.

Inspector de Obra Inspector Interventoría.

JUEVES 21 de Noviembre de 2024
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetria, Se continua con la fundida de Losa de Pavimento en Concreto MR 41 Kg/cm² C= 0.18 m, Se instala

Acero de Refuerzo Grado 60 y Acero de Transferencia liso de 60000 psi, se realizan pruebas del cono de Slump para determinar la uniformidad de la mezcla y su asentamiento, Se vibra la mezcla con vibrador de concretos y se corta con regla vibratoria, se flota y realiza el texturizado con cepillo metálico y se aplica antisol. estas actividades se realizaron en la carrera 2, Se continua con el Replanteo y localizacion manual para obras complementarias, Excavación de cortes, canales y préstamo (Acarreo hasta 5 kms), Se compacta con el vibro compactador para realizar el sello de la Subrasante, Se continua instalando Geotextil tejido de alto modulo BX-90 (W6000) y se aplica relleno de Sub base granular hasta los 5cm, Se realiza Conformacion vía urbana (incluye perfilada, escarificada, conformar, y cuneteada, Se realiza riego con el carrotanque y se compacta para sellar material a nivel de sub base, estas actividades relacionadas con el capítulo de obras complementarias Se han adelantado en la calle 4 entre carrera 4 y 5, también se adelantaron actividades eléctricas en los tramos de la carrera 3 y la carrera 5, Suministro, tendida y tensionada de red de media tension 30 en cable Semiaislado para red compacta (3 x N° 1/0), Suministro y Vestida de estructura LA464, LA461, Suministro y Vestida de estructura de arranque Trifásico (ICEL 730), Suministro y colocación de espaciadores de red compacta, Suministro, tendida y tensionada de cable mensajero en acero extrareforzado 3/8, Suministro e instalación de puesta a tierra para cable mensajero, Estructura R-550, con aislador

Suspensión Sintetico-polimerico para 15 KV, Suministro, transporte y montaje, Descargadores de sobre tensión (jgo/3) 15 KV cambio de red compacta abierta. Suministro e instalación, Desmonte, traslado y montaje de transformador de 45 KVA 13.2 KV/208-120V existente, incluye Suministro e instalación de estructura 717, puesta a tierra para descargadores de Sobretensión, con varilla de cobre de 5/8"x 2.4 m. Incluye: cable de cobre desnodo AWG N° 2, tubo metálico galvanizado IMC. 1/2", cinta bandit hebilla. Suministro e instalación, Se avanza con el Figurado del acero de refuerzo para soporte del acero de transferencia de las juntas de dilatación de la vía, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de Obra Director de Interventoría.

Inspector de Obra Inspector Interventoría

VIERNES 22 de Noviembre de 2024
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, Se continua con la Fundida de Losa de Pavimento en Concreto MR 41 Kg./cm² e=0.18 m, Se instala Acero de Refuerzo Grado 60 y Acero de Transferencia

liso de 60000 Psi; Se realizan pruebas del con de Slump para determinar la uniformidad de la mezcla y su asentamiento, Se vibra la mezcla con vibrador de concretos. y se corta con regla vibratoria, se flota y realiza el texturizado con cepillo metálico y se aplica antisol, estas actividades se realizaron en la carrera 2 y calle 3 entre kras 2 y 3, Se continua con el Replanteo y localización manual para obras complementarias, Excavación de cortes, canales y préstamo (Acarreo hasta 5 kms), Se compacta con el vibro compactador para realizar el sello de la subrasante; se continua instalando Geotextil tejido de alto modulo BX-90 (W6000) y se aplica relleno de Sub base granular hasta los 5 cm, se realiza Conformación vía urbana (incluye perfilada, escarificada, conformar, y cuneteada, se realiza riego con el carrotanque y se compacta para Sellar material a nivel de sub base, estas actividades relacionadas con el capitulo de obras complementarias se han adelantado en la calle 4 entre carrera 4 y 5, también se adelantaron actividades eléctricas en los tramos de la carrera 3 y la carrera 5, Suministro, tendida y tensionada de red de media tensión 30 en cable semiaislado para red compacta (3 x N° 1/0), Suministro y vestida de estructura LA464, LA461, Suministro y vestida de estructura de arranque Trifásico (ICEL 730), Suministro y colocación de espaciadores red compacta, Suministro, tendida y tensionada de cable mensajero en acero extrareforzado 3/8, Suministro e instalación de puesta a tierra para

cable mensajero, Estructura R-550, con aislador suspensión Sintetico-polimerico para 15 KV. Suministro, transporte y montaje, Descargadores de sobre tensión (jg013) 15 KV cambio red compacta abierta. Suministro e instalación, Desmonte, traslado y montaje de transformador de 45 KVA 13.2 KV/208-120 V existente, incluye suministro e instalación de estructura 777, puesta a tierra para descargadores de sobretensión, con Varilla de Cobre de 5/8"x 2.4 m. Incluye: Cable de cobre desnudo AWG N° 2, tubo metálico galvanizado IMC 1/2", Cinta bandit hebilla. Suministro e Instalación, Se avanza con el figurado del acero de refuerzo para soporte del acero de transferencia de las juntas de dilatación de la vía, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director de Interventoría

Inspector de Obra Inspector Interventoría

SÁBADO 23 de Noviembre de 2024
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ. Se realiza prueba de alcoholimetría, Se continua con la fundida de Losa de Pavimento

en Concreto MR 41 kg/cm² e = 0.18 m, Se instala Acero de Refuerzo Grado 60 y Acero de Transferencia liso de 60000 psi, Se realizan pruebas del cono de Slump para determinar la uniformidad de la mezcla y su asentamien Se vibra la mezcla con vibrador de Concretos y se corta con regla vibratoria, Se flota y se realiza el texturizado con cepillo metálico y se aplica antisol, estas actividades se realizaron en la calle 3 entre Kras 2 y 3, Se continua con el Replanteo y localización manual para obras complementarias, Excavación de cortes, canales y préstamo (Acarreo hasta 3kms), Se compacta con el vibro compactador para realizar el sello de la Subrasante, Se continua instalando Geotextil tejido de alto modulo BX-90 (WB000) y se aplica relleno de Sub base granular hasta los 5 cm, Se realiza Conformación vía urbana (incluye perfilada, escarificada, conformar, y cuneteada, Se realiza riego con el carrotanque y se compacta para sella material a nivel de Sub base, estas actividades relacionadas con el capítulo de obras complementarias se han adelantado en la calle 4 entre carrera 4 y 5, Se avanta con el figurado del acero de refuerzo para soporte del acero de transferencia de las juntas de dilatación de la vía, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de Obra Director Interventoría

Inspector de Obra Inspector Interventoría.

DOMINGO 24 de Noviembre de 2024
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcohdimetria, Se continua con la fundida de losa de pavimento en Concreto MR 41 Kg/cm² e=0.18 m, Se instala Acero de Refuerzo Grado 60 y Acero de Transferencia liso de 60000 psi, Se realizan pruebas del cono de Slump para determinar la uniformidad de la mezcla y su asentamiento, se vibra la mezcla con vibrador de concretos y se corta con regla vibratoria, se flota y realiza el texturizado con cepillo metálico y se aplica antisol, estas actividades se realizaron en la calle 3 y 4 entre Kras 2 y 3, se continua con el Replanteo y localización manual para obras complementarias, Excavación de cortes, canales y préstamo (Acarreo hasta 5 Kms), se compacta con el vibro compactador para realizar el sello de la Subrasante, Se continua instalando Geotextil tejido de alto modulo Bx-90 (w6000) y se aplica relleno de Sub base granular hasta los 5 cm, se realiza conformación vía urbana (incluye perfilada, escarificada, conformar, y aneteada) Se realiza riego con el carrotanque y se

compacta para sellar material a nivel de sub base, estas actividades relacionadas con el capítulo de obras complementarias. Se han adelantado en la calle 4 entre carrera 4 y 5, Se avanza con el figurado del acero de refuerto para soporte del acero de transferencia de las juntas de dilatación de la vía, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director de Interventoría.

Inspector de obra Inspector Interventoría.

LUNES 25 de Noviembre de 2024
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, Se continua con la fundida de Losa de pavimento en Concreto MR 41 kg/cm²e=0.18 m, Se instala Acero de Refuerzo Grado 60 y Acero de Transferencia liso de 60000 psi; Se realizan pruebas del cono de Slump para determinar la uniformidad de la mezcla y su asentamiento, Se vibra la mezcla con vibrador de concretos y se corta con regla vibratoria, Se flota y realiza el texturizado con cepillo metálico y se aplica antisol, estas actividades realizaron en la calle 3 y 4 entre Kras 2 y 3, Se continua con el Replanteo y

localización manual para obras complementarias, Excavación de cortes, canales y préstamo (Acarreo hasta 5 kms), Se compacta con el vibro compactador para realizar el sello de la subrasante, Se continua instalando Geotextil tejido de alto modulo BX-90 (W6000) y se aplica relleno de Sub base granular hasta los 5 cm, Se realiza Conformación vía urbana (incluye perfilada, escarificada, conformar, y cuneteada, Se realiza riego con el carrotanque y se compacta para sellar material a nivel de sub base, estas actividades relacionadas con el capitulo de obras complementarias se han adelantado en la carrera 5, Se avanza con el figurado del acero de refuerzo para soporte del acero de transferencia de las juntas de dilatación de la vía, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director de Interventoría.

Inspector de obra Inspector Interventoría.

MARTES 26 de Noviembre de 2024
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realita prueba de alcoholimetría, Se continua con la fundida de losa de pavimento en

Concreto MR 41 Kg/cm² e=0.48 m, Se instala Acero de Refuerzo Grado 60 y Acero de Transferencia liso de 60000 PSi, Se realizan pruebas del cono de Slump para determinar la uniformidad de la mezcla y su asentamiento, Se vibra la mezcla con vibrador de concretos y se corta con regla vibratoria, Se flota y realiza el texturizado con cepillo metálico y se aplica antisol, estas actividades se realizaron en la calle 3 entre Kras 2 y 3, Se continua con el Replante y localización manual para obras complementarias, Excavación de cortes, canales y préstamo (Acarreo hasta 5 kms), Se compacta con el vibro compactador para realizar el sello de la Subrasante, Se continua instalando Geotextil tejido de alto modulo BX-90 (W6000) y se aplica relleno de sub base granular hasta los 8cm, Se realiza Conformación vía urbana Cincuye perfilada, escarificada, conformar, y cuneteada, Se realiza riego con el carrotanque y se compacta para sellar material a nivel de sub base, estas actividades relacionadas con el capítulo de obras complementarias se han adelantado en la carrera 5, Se avanza con el figurado del acero de refuerzo para Soporte del acero de transferencia de las juntas de dilatación de la vía, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinar

Residente de Obra

Director de Interventoría.

Inspector de Obra Inspector Interventoría.

MIÉRCOLES 27 de Noviembre de 2024
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ; Se realiza prueba de alcoholimetría, Se continua con la fundida de losa de pavimento en Concreto MR 41 Kg/cm² e = 0.18m, Se instala Acero de Refuerto Grado 60 y Acero de Transferencia liso de 60.000 psi, Se realizan pruebas del cono de Slump para determinar la uniformidad de la mezcla y su asentamiento, se vibra la mezcla con vibrador de concretos y se corta con regla vibratoria, Se flota y realiza el texturizado con cepillo metálico y se aplica antisol, estas actividades se realizaron en la calle 3 y 4 entre Kras 2 y 3, Se continua con el Replanteo y localización manual para obras complementarias, Excavación de cortes, canales y préstamo (Acarreo hasta 3 kms), Se compacta con el vibro compactador para realizar el sello de la subrasante, Se continua instalando Geotextil tejido de alto modulo BX-90 (W6000) y se aplica relleno de Sub base granular hasta los 5 cm, Se realiza conformación vía urbana (incluye perfilada, escarificada, conformar, y cuneteada, Se realiza riego con el carrotanque y se compacta para sellar material a nivel de Sub base, estas actividades relacionadas

con el capítulo de obras complementarias se han adelantado en la carrera 5, también se instaló Sardinel Prefabricado A-10 (C 80 x 0.20 x 0.50) incluye mortero de pegue y nivelación de 0.03 m, Sardinel Prefabricado (0.80 x 0.20 x 0.40) incluye mortero de pegue y nivelación 0.03 m y Sardinel especial A-100 para rampa (0.6 x 0.20 x 0.5) en la calle 3 entre Kras 3 y 4, Se avanza con el figurado del acero de refuerzo para soporte del acero de transferencia de las juntas de dilatación de la vía, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra. Director de Interventoría.

Inspector de obra Inspector Interventoría.

JUEVES 28 de Noviembre de 2024
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, Se continua con la fundida de Losa de pavimento en Concreto MR 41 Kg/cm² e = 0.18 m, Se instala Acero de Refuerzo Grado 60 y Acero de Transferencia liso de 60000 psi, Se realizan pruebas del cono de Slump para determinar la Uniformidad de la mezcla y su asentamiento,

Se vibra la mezcla con vibrador de concretos y se corta con regla vibratoria, Se flota y realiza el texturizado con cepillo metálico y se aplica antisol, estas actividades se realizaron en la calle 4 entre Kras 2 y 3, Se continua con el Replanteo y localización manual para obras complementarias, Excavación de cortes, canales y préstamo (Acarreo hasta 5 kms), se compacta con el vibro compactador para realizar el sello de la subrasante, Se continua instalando Geotextil tejido de alto modulo BX-90 (W6000) y se aplica relleno de sub base granular hasta los 5 cm, se realiza conformación vía urbana (incluye perfilada, escarificada, conformar, y cuneteada, se realiza riego con el carrotanque y se compacta para sellar material a nivel de sub base, estas actividades relacionadas con el capítulo de obras complementarias se han adelantado en la carrera 5, también se instaló Sardinel prefabricado A-10 (0.80 x 0.20 x 0.50) incluye mortero de pegue y nivelación de 0.03 m, Sardinel prefabricado (0.80 x 0.20 x 0.40) Incluye mortero de pegue y nivelación 0.03 m y Sardinel especial A-100 para rampa (0.6 x 0.20 x 0.5) en la calle 3 entre Kras 3 y 4, Se avanza con el Figurado del acero de refuerzo para soporte del acero de transferencias de las juntas de dilatación de la vía, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, las ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director de Interventoría.

Inspector de obra Inspector Interventoría.

VIERNES: 29 de Noviembre de 2024
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, Se continu con la fundida de loso de pavimento en Concreto M R 41 kg/cm²e=0.18 m, Se instala Acero de Refuerzo Grado 60 y Acero de Transferencia liso de 60000 Psi, Se realizan pruebas del cono de Slump para determinar la uniformidad de la mezcla y su asentamiento, se vibra la mezcla con vibrador de concreto y se corta con regla vibratoria, Se flota y realiza el texturizado con cepillo metálico y se aplica antisol, estas actividades se realizaron en la calle 4 entre kras 2 y 3, Se continua con el Replanteo y localización manual para obras complementarias, Excavación de cortes, canales y préstamo (Acarreo hasta 5 kms), Se compacta con el vibro compactador para realizar el sello de la Subrasante, Se continua instalando Geotextil tejido de alto modulo BX-90 (W6000) y se aplica relleno de Sub base granular hasta los 5 cm, Se realiza Conformación vía urbana (incluye perfilada, escarificada, conformar, y cuneteada, Se realiza riego con el carrotanque y Se compacta para Sellar material a nivel de Sub base, estas acti-

vidades relacionadas con el capítulo de obras complementarias se han adelantado en la carrera 5, también se instaló Sardinel prefabricado A-10 (0.80 x 0.20 x 0.50) incluye mortero de pegue y nivelación de 0.03 m, Sardinel Prefabricado (0.80 x 0.20 x 0.40) incluye mortero de pegue y nivelación 0.03 m y Sardinel especial A-100 para rampa (0.6 x 0.20. 0.5) en la calle 3 entre kras 3 y 4, Se realizaron pruebas para determinar la densidad del material de mejoramiento de las vias en la kra 3 y 4 y calles 3 y 4, Se avanza con el figurado del acero de refuerzo para soporte del acero de transferencias de las juntas de dilatación de la vía, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director Interventoría.

Inspector de obra Inspector Interventoría.

SÁBADO 30 de Noviembre de 2024.
Estado del tiempo: Soleado y lluvioso.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, Se continua con la Fundida de losa de Pavimento en Concreto MR 41 Kg/cm² e = 0.18 m, Se instala Acero de Refuerzo Grado 60 y Acero de Transferencia liso de 60000 Psi, Se realizan pruebas del cono de

Slump para determinar la uniformidad de la mezcla y asentamiento, se vibra la mezcla con vibrador de concretos y se corta con regla vibratoria Se flota y realiza el texturizado con cepillo metálico y se aplica antisol, estas actividades se realizaron en la calle 4 entre Kras 2 y 3, Se continua con el Replanteo y localización manual para obras complementarias, Excavación de cortes, cancles y préstamo (Acarreo hasta 5 Kms), Se compacta con el vibro compactador para realizar el sello de la subrasante, Se continua instalando Geotextil tejido de alto modulo Bx-90 (W6000, y se aplica relleno de Sub base granular hasta los 5 cm, Se realiza Conformación vía urbana (incluye perfilada, escarificada, conformar, y cunetada, Se realiza riego con el carrotanque y se compacta para sellar material a nivel de Sub base estas actividades relacionadas con el capitulo de obras complementarias se han adelantado en la carrera 5, tambien se instaló Sardinel Prefabricado A-10 (0.80 x 0.20 x 0.50) incluye mortero de pegue y nivelación de 0.03 m, Sardinel Prefabricado (0.80 x 0.20 x 0.40) Incluye mortero de pegue y nivelación 0.03 m y Sardinel especial A-100 para rampa (0.6 x 0.20 x 0.5) en la calle 3 entre Kras 3 y 4, Se avanza con el Figurado del acero de refuerzo para soporte del acero de transferencia de las juntas de dilatación de la vía, Se evidencia llUVia fuerte en un lapso de tiempo desde las 15:30 hasta las 16:28, en la obra hizo presencia la comision de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de Obra Director Interventoría

Inspector de Obra Inspector Interventoría

DOMINGO 01 de Diciembre de 2024
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, Se continua con el Replanteo y localización manual para obras complementarias, Excavación de cortes, canales y préstamo (Acarreo hasta 5 kms), Se compacta con el vibro compactador para realizar el sello de la Subrasante Se continua instalando Geotextil tejido de alto modulo BX-90 (W6000) y se aplica relleno de Sub base granular hasta los 5 cm, Se realiza Conformación vía urbana (incluye perfilada, escarificado, conformar, y cuneteada, Se realiza riego con el carrotanque y se compacta para sellar material a nivel de sub base, estas actividades relacionadas con el capitulo de obras complementarias Se han adelantado en la carrera 5, también se instaló Sardinel Prefabricado A-10 (0.80 x 0.20 x 0.50) incluye mortero de pegue y nivelación 0.03 m, Sardinel Prefabricado (0.80 x 0.20 x 0.40 Incluye mortero de pegue y nivelación 0.03 m y Sardinel especial A-100 para rompa (0.6 x 0.20 x 0.5) en la calle A entre Kras 3 y 4, Se avanza con el figurado del acero de refuerzo para Soporte del acero de transferencias de las juntos de dilatación de la vía, en la obra hizo presencia

la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director de Interventoría.

Inspector de obra Inspector Interventoría

LUNES 02 de Diciembre de 2024
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, Se continua con la Fundido de losa de Pavimento en Concreto MR 41 Kg/cm² e=0.18 m, Se instala Acero de Refuerzo Grado 60 y Acero de Transferencia liso de 60000 Psi, Se realizan pruebas del cono de Slump para determinar la uniformidad de la mezcla y su asentamiento, se vibra la mezcla con vibrador de concretos y se corta con regla vibratoria, Se flota y se realiza el texturizado con cepillo metálico y se aplica ant sol, estas actividades se realizaron en la Kra 3, Se continua con el Replanteo y localización manual para obras complementarias, Excavación de cortes, canales y préstamo (Acarreo hasta 5 Kms), Se compacta con el vibro compactador para realizar el sello de la subrasante, Se continua instalando Geotextil tejido de alto modulo BX-90 (W6000) y se aplica relleno de Sub base granular hasta los 5 cm, Se realiza Conformación vía urbana (incluye perfilada, escarifi-

cada, conformar, y cunetcada, se realiza riego con el carrotanque y se compacta para sellar material a nivel de Sub base, estas actividades relacionadas con el capítulo de obras complementarias se han adelantado en la carrera 5, también se instaló Sardinel Prefabricado A-10 (0.80 x 0.20 x 0.50) incluye mortero de pegue y nivelación 0.03 m, Sardind Prefabricado (0.80 x 0.20 x 0.40) incluye mortero de pegue y nivelación 0.03 m y Sardinel especial A-100 para rampa (0.6 x 0.20 x 0.5) en la calle 4 entre Kras 3 y 4, Se avanza con el figurado del acero de refuerzo para soporte del acero de transferencia de las juntas de dilatación de la vía, en la Obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director de Interventoría.

Inspector de obra Inspector Interventoría.

MARTES 03 de Diciembre de 2024
Estado del tiempo: Soleado.

Se da, inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, Se continua con la fundida de losa de Pavimento en Concreto MR 41 Kg/cm² e=0.18 m, Se instala Acero de Refuerzo Grado 60 y Acero de Transferencia liso de 60000 psi, Se realizan pruebas del cono de slump

para determinar la uniformidad de la mezcla y su asentamiento, Se vibra la mezcla con vibrador de concretos y se corta con regla vibratoria, se flota y se realiza el texturizado con cepillo metálico y se aplica antisol, estas actividades se realizaron en la Kra 3, tambien se instaló Sardinel Prefabricado A-10 (0.80 x 0.20 x 0.50) incluye mortero de pegue y nivelación de 0.03 m, Sardinel Prefabricado (0.80 x 0.20 x 0.40) incluye mortero de pegue y nivelación 0.03 m y Sardinel especial A-100 para rampa (0.6 x 0.20 x 0.5) en la calle 4 entre Kras 3 y 4, Se continúa realizando Replanteo y localización de tuberías de acueducto Excavación mecánica en material común 0-2 m (área restringida), Excavacion manual en material común, Relleno zona de atraque en arena lavada de río, Se continua con traslado de Tubería Presión pvc RDE 24 2" y 3", Acometida domiciliaria acueducto PF+UAD (L=1 m) Ø=1/2". Suministro e Instal en los tramos (T-41, T45, T45, T43, 44), instalación Tee de presión PVC 2 y 3", Relleno en material Seleccionado de la excavación compactado, Se avanza con el figurado del acero de refuerzo para Soporte del acero de transferencia de las juntas de dilatación de la vía, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria

Residente de obra Director de Interventoría.

Inspector de obra Inspector Interventoría.

NKB

2164

MIÉRCOLES 04 de Diciembre de 2024.
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, Se continua con la fundida de Losa de pavimento en Concreto MR 41 Kg/cm²e = 0.18 m, Se instala Acero de Refuerto Grado 60 y Acero de Transferencia liso de 60000 psi; se realizan pruebas del cono de Slump para determinar la uniformidad de la mezcla y su asentamiento, se vibra la mezcla con vibrador de concretos y se corta con regla vibratoria, se flota y se realizo el texturizado con cepillo metálico y se aplica antisol, estas actividades se realizaron en la Kra 3, también se instaló Sardinel prefabricado A-10 (0.80 x 0.20 x 0.50) incluye mortero de pegue y nivelación de 0.03 m, Sardinel prefabricado (0.80 x 0.20 x 0.40) Incluye mortero de pegue y nivelación 0.03 m y Sardinel especial A-100 para rampa (0.6 x 0.20 x 0.5) en la calle 4 entre Kras 3 y 4, se continúa realizando Replanteo y localización de tuberías de acueducto, Excavación mecánica en material común 0-2 m (área restringida), Excavación manual en material común, Relleno zona de atraque en arena lavada de río, Se continua con traslado de Tubería presión PVC RDE 21 2" y 3", Acometida domiciliaria acueducto PF+UAD (L=1 m) Ø=1/2". Suministro e Instal en los tramos (T-41, T-45, T45, T43 y 44), Instalación Tee de presión PVC 2" y 3", Relleno en material Seleccionado de la excavación compactado, se

cuenta con el figurado del acero de refuerzo para soporte del acero de transferencia de las juntas de dilatación de la vía, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director Interventoría.

Inspector de obra Inspector Interventoría.

JUEVES 05 de Diciembre de 2024
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, Se continua con la fundido de losa de pavimento en concreto MR 41 Kg/cm² e=0.18 m, Se instala Acero de Refuerzo Grado 60 y Acero de Transferencia liso de 60000 psi, Se realizan pruebas del cono de Slump para determinar la uniformidad de la mezcla y su asentamiento, se vibra la mezcla con vibrado de concretos y se corta con regla vibratoria, se flota y se realiza el texturizado con cepillo metálico y se aplica antisol, estas actividades se realizaron en la Kra 3, también se instaló Sardinel Prefabricado A-10 (0.80 x 0.20 x 0.50) incluye mortero de pegue y nivelación de 0.03 m, Sardinel Prefabricado (0.80x0.20x0.40) incluye mortero de pegue y nivelación 0.03 m y Sardinel especial A-100 para rampa (0.6 x 0.20 x 0.5) en la Kra 4

Se continúa realizando Replanteo y localización de tuberías de acueducto, Excavación mecánica en material común 0-2 m (área restringida), Excavación manual en material común, Relleno zona de atraque en arena lavada de río, Se continua con traslado de Tubería presión PVC RDE 21 2" y 3", Acometida domiciliaria acueducto PF+UAD (L=1 m) Ø=1/2". Suministro e Instal en los tramos (T-47, T-45, T-45, T43, y 44), instalación Tee de Presión PVC 2" y 3", Relleno en material seleccionado de la excavación compactado, Se avanza con el figurado del acero de Refuerzo para soporte del acero de transferencia de las juntas de dilatación de la vía, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayodantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director de Interventoría

Inspector de obra Inspector Interventoría.

VIERNES 06 de Diciembre de 2024
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional: HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, se continua con la fundida de Losa de pavimento en Concreto MR 41 Kg/cm² e= 0.18 m, Se instala Acero de Refuerzo Grado 60 y Acero

de Transferencia liso de 60000 psi, Se realizan pruebas del cono de Slump para determinar la uniformidad de la mezcla y su asentamiento, Se vibra la mezcla con vibrador de concretos y se corta con regla vibratoria, se flota y se realiza el texturizado con cepillo metálico y se aplica antisol, estas actividades se realizaron en la calle 3 entre Kras 3 y 4, también se instaló Sardinel prefabricado A-10 (0.80 x 0.20 x 0.50) incluye mortero de pegue y nivelación de 0.03 m, Sardinel Prefabricado (0.80 x 0.20 x 0.40) incluye mortero de pegue y nivelación 0.03 m y Sardinel especial A-100 para rampa (0.6 x 0.20 x 0.5) en la Kra 4, Se continua realizando Replanteo y localización de tuberías de acueducto, Excavación mecánica en material común 0-2 (área restingida), Excavación manual en material comun Relleno zona de atraque en arena lavada de río, se continua con traslado de Tubería presión PVC RDE 21 2" y 3", Acometida domiciliaria acueducto PE + UAD (L=1 m) Ø=1/2", Suministro e Instal en los tramos (T-41, T-45, T-45, T-43 y A4), Instalación Tee de presión - PVC 2" y 3", Relleno en material seleccionado de la excavación compactado, se avanza con el Figurado del acero de refuerzo para soporte del acero de transferencia de las juntas de dilatación de la vía, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra

Director de Interventoría.

Inspector de Obra Inspector Interventoría.

SÁBADO 07 de Diciembre de 2024
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, se realiza prueba de alcoholimetría, Se continua con la fundida de losa de pavimento en Concreto MR 41 Kg/cm² e= 0.18 m, Se instala Acero de Refuerzo Grado 60 y Acero de Transferencia liso de 60000 psi, Se realizan pruebas del cono de Slump para determinar la uniformidad de la mezcla y su asentamiento, se Vibra la mezcla con vibrador de concretos y se corta con regla vibratoria, se Flota y se realiza el texturizado con cepillo metálico y se aplica antisol, estas actividades se realizaron en la calle 3 entre kras 3 y 4, también se instaló Sardinel Prefabricado A-10 (0.80 x 0.20 x 0.50) incluye mortero de pegue y nivelación de 0.03 m, Sardinel prefabricado (0.80 x 0.20 x 0.40) incluye mortero de pegue y nivelación 0.03 m y Sardinel especial A-100 para rampa (0.6 x 0.20 x 0.5) en la kra 4, Se continúa realizando Replanteo y localización de tuberías de acueducto, Excavación mecánica en material común 0-2 m (área restringida), Excavacion manual en material común, Relleno zona de atraque en arena lavada de río, Se continua con traslado de Tubería presión PVC RDE 21 2" y 3", Acometida domiciliaria acueducto PF+UAD (L=1 m) Ø1/2". Suministro e instal en los tramos (T-41, T-45,

T-45, T-43 y 44), instalación Tee de presión PVC 2" y 3", Relleno en material seleccionado de la excavación compactado, Se avanza con el Figurado del acero de refuerzo para soporte del acero de transferencias de las juntas de dilatación de la vía, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director de Interventoría

Inspector de obra Inspector Interventoría.

DOMINGO 08 de Diciembre de 2024
Estado del tiempo: Soleado

No se ejecutaron actividades por ser un día no laborable.

Residente de obra Director de Interventoría

Inspector de obra Inspector Interventoría

LUNES 09 de Diciembre de 2024
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, Se continua con la

MKB

fundida de losa de pavimento en Concreto MR 41 kg/cm² e= 0.18 m, Se instala Acero de Refuerzo Grado 60 y Acero de Transferencia liso de 60000 psi, se realizan pruebas del cono de slump para determinar la uniformidad de la mezcla y su asentamiento, se vibra la mezcla con vibrador de concretos y se corta con regla Vibratoria, Se floto y se realiza el texturizado con cepillo metálico y se aplica antisol, estas actividades se realizaron en la calle 4 entre Kras 3 y 4, también Se instaló Sardinel Prefabricado A-10 (0.80 x 0.20 x 0.50) incluye mortero de pegue y nivelación de 0.03 m, Sardinel prefabricado (0.80 x 0.20 x 0.40) incluye mortero de pegue y nivelación 0.03 m y Sardinel especial A-100 para rampa (0.6 x 0.20 x 0.5) en la Kra 4, Se continúa realizando Replanteo y localización de tuberías de acueducto, Excavación mecánica en material común 0-2 m (área restringida), Excavación manual en material común Relleno zona de atraque en arena lavada de río, Se continua con traslado de Tubería Presión PVC RDE 21 2" y 3", Acometida domiciliaria acueducto PF+UAD (L=1 m) Ø=1/2". Suministro e Instal en los tramos (T-41, T-45, T-45, T-43 y 44), Instalación Tee de presión PVC 2" y 3", Relleno en material seleccionado de la excavación compactado, Se avanza con el figurado del acero de refuerzo para soporte del acero de transferencia de las juntas de dilatación de la vía, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

NKB

Residente de obra Director de Interventoria

Inspector de obra Inspector Interventoria

MARTES 10 de Diciembre de 2024
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetria, Se continua con la Fundida de Losa de pavimento en Concreto MR 41 Kg/cm e=0.18 m, Se instala Acero de Refuerzo Grado 60 y Acero de Transferencia liso de 60000 psi, Se realizan pruebas del cono de Slomp para determinar la uniformidad de la mezcla y su asentamiento, se vibra la mezcla con vibrador de concretos y se corta con regla Vibratoria, Se flota y se realiza texturizado con cepillo metálico y se aplica antisol, estas actividades se realizaron en la calle 4 entre Kras 3 y 4, también se instaló Sardinel prefabricado A-10 (0.80 x 0.20 x 0.50) incluye mortero de pegue y nivelación de 0.03 m, Sardinel prefabricado (0.80 x 0.20 x 0.4 incluye mortero de pegue y nivelación 0.03 m y Sardinel especial A-100 para rampa (0.6 x 0.20 x 0.5) en la Kra 4, Se continúa realizando Replanteo y localización de tuberías de acueducto, Excavación mecánica en material común 0-2 m. (área restringida), Excavación manual en material común, Relleno zona de atraque en arena lavada de río, Se continua con traslado de Tuberia Presión PVC RDE 21 2" y 3", Acometida

domiciliaria acoedocto PF+UAD (L=1m) Ø=2" Suministro e instal en los tramos (T-41, T-45, T-45, T-43 y 44), Instalación Tee de presión PVC 2" y 3", Relleno en material Seleccionado de la excavación compactado, Se avanza con el Figurado del acero de refuerto para soporte del acero de transferencia de las juntas de dilatación de la vía, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria

Residente de obra

Director de Interventoría.

Inspector de obra

Inspector Interventoría.

MIÉRCOLES 11 de Diciembre de 2024
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, se continua con la Fundida de Losa de pavimento en Concreto MR 41 Kg/cm² e= 0.18 m, Se instala Acero de Refuerzo Grado 60 y Acero de Transferencia liso de 60000 psi, Se realizan pruebas del Cono Slump para determinar la uniformidad de la mezcla y su asentamiento, se vibra la mezcla con vibrador de concretos y se corta con regla vibratoria, se flota y se realiza el texturizado con cepillo metálico y se aplica antisol, estas actividades

Se realizaron en la Kra 4, Se avanza con el Figurado del acero de refuerzo para soporte del acero de transferencia de las juntas de dilatación de la vía se hizo inspección a tubería de red sanitaria mediante la prueba de espej en los tramos de la carrera 4, calle 3 y 4; en la obra hizo presencia la comisión de topografía el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director de Interventoría.

Inspector de obra Inspector Interventoría.

JUEVES 12 de Diciembre de 2024
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, Se continua con la Fundida de Losa de pavimento en concreto MR 41 Kg/cm² e=0.18 m Se instala Acero de Refuerzo Grado 60 y Acero de Transferencia liso de 60000 psi, Se realizan pruebas del cono de Slump para determinar la uniformidad de la mezcla y su asentamiento, Se vibro la mezcla con vibrador de concretos y se corta con regla vibratoria, se flota y se realiza el texturizado con cepillo metálico y se aplica antisol; estas actividades se realizaron en la Kra 4, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los opera-

dores de la maquinaria.

Residente de obra Director de Interventoría.

Inspector de Obra Inspector Interventoría.

VIERNES 13 de Diciembre de 2024
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ. Se realiza prueba de alcoholimetría, se continua con la fundida de Losa de pavimento en Concreto MR 44 kg/cm² e=0.18 m, Se instala Acero de Refuerzo Grado 60 y Acero de Transferencia liso 60000 psi, Se realizan pruebas del cono de Slump para determinar la uniformidad de la mezcla y su asentamiento, Se vibra la mezcla con vibrador de Concretos y se corta con regla vibratoria, se flota y se realiza el texturizado con cepillo metálico y se aplica antisol, estas actividades se realizaron en la Krа 4, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria se celebra Acta N° 9 de Suspensión N° 3 del Contrato con un plazo de suspensión de un (1) mes y quince (15) días.

Residente de Obra Director de Interventoría.

Inspector de obra Inspector Interventoría.

JUEVES 27 de febrero de 2025
Estado del tiempo: Soleado.

Se celebra Acta N° 11 de Reiniciación del Contrato, Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, Se continua con el Replanteo y localizació manual para obras complementarias, Excavación de cortes, canales y préstamo (Acarreo hasta 5 Kms), Se compacta con el Vibro compactador para realizar el sello de la Subrasante, se continua instalando Geotexti tejido de alto modulo BX-90 (W6000) y se instaló Geomalla triaxial para refuerzo TX-5, se rellena con sub base granular Seleccionado o clasificada hasta 25 cm; se realiza Conformación vía urbana (incluye perfilada, escarificada, conformar, y cuneteada, se realiza riego con el carrotanque y se compacta para sellar material a nivel de Sub base, estas actividades relacionadas con el capítulo de obras complementarias se han adelantado en la calle 3 entre Kras 5 y 6, también se instaló Sardinel prefabricado A-10 (0.80 x 0.20 x 0.50) incluye mortero de pegue y nivelación de 0.03 m; Sardinel prefabricado (0.80x0.20 x 0.40 Incluye mortero de pegue y nivelación 0.03 m y Sardinel especial A-100 para rampa (0.6 x 0.20 x 0.5) en la calle 3 entre

Kras 5 y 6, Se avanza con el figurado del acero de refuerzo para soporte del acero de transferencia de las juntas de dilatación de la vía, se levanta jarillón o dique de acuerdo a la autorización de ocupación de cauce provisional otorgada por Corporinoquia en la resolución 500.35.23.0499 del 26 de abril de 2023, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director de Interventoría.

Inspector de obra Inspector Interventoría.

VIERNES 28 de febrero de 2025
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, Se continua con el Replanteo y localización manual para obras complementarias, Excavación de Cortes, canales y préstamo (Acarreo hasta 5 Kms), Se compacta con el vibro compactador para realizar el sello de la subrasante, Se continua instalando Geotextil tejido de alto modulo BX-90 (W6000) y se instaló Geomalla triaxial para refuerzo TX-5, Se rellena con Sub base granular Seleccionada O clasificada

hasta 25 cm, Se realiza conformación Vía urbana (incluye perfilada, escarificada, conformar, y cunteada Se realiza riego con el carrotanque y se compacta para sellar material a nivel de sub base, estas actividades relacionadas con el capitulo de obras complementarias se han adelantado en la calle 3 entre Kras 5 y 6, también se instaló Sardinel prefabricado A-10 (0.80 X 0.20 X 0.50) incluye mortero de pegue y nivelación de 0.03 m, Sardinel prefabricado (0.80 X 0.20 X 0.40) incluye mortero de pegue y nivelación 0.03 m, y Sardinel especial A-100 para rampa (0.6 X 0.20 X 0.5) en la calle 3 entre Kras 5 y 6, Se avanza con el figurado del acero de refuerzo para soporte del acero de transferencia de las juntas de dilatación de la vía, Se levanta jarillón o dique de acuerdo a la autorización de ocupación de cauce provisional otorgada por Corporinoquia en la resolución 500.36.23.0499 del 26 de Abril de 2023, Se avanza con la red pluvial con Replanteo y localización de tuberías de alcantarillado, Excavación manual en material común, Excavación mecánica en material comun 0-2 m (área restringida), Relleno zona de atraque de tubería con material base granular triturado (tamaño máximo 1 1/2"), Se instala Tubería PVC alcantarillado 12" y 16" en los tramos TRP-87 TRP-86 TRP-124 y TRP-123, también se construyó pozo de Inspección PN-29, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director de Interventoría.

Inspector de obra Inspector Interventoría.

SÁBADO 1 de Marzo de 2025
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, se realiza prueba de alcoholimetría, se continua con el Replanteo y localización manual para obras complementarias, Excavación de cortes, canales y préstamo (Acarreo hasta 5 kms), se compacta con el vibro compactador para realizar el sello de la subrasante, se continua instalando Geotextil tejido de alto módulo BX-90 (W6000) y se instaló Geomalla triaxial para refuerzo TX-5, se rellena con Sub base granular seleccionada o clasificada hasta 25 cm. Se realiza conformación vía urbana (incluye perfilada, escarificada, conformar, y cunteada, se realiza riego con el carrotanque y se compacta para sellar material a nivel de sub base, estas actividades relacionadas con el capitulo de obras complementarias se han adelantado en la calle 4 entre Kras 5 y 6, también se instaló Sardinel prefabricado A-10 (0.80 x 0.20 x 0.50) incluye mortero de pegue y nivelación 0.03 m y Sardinel especial A-100 para rampa (0.6 x 0.20 x 0.5) en la calle 4 entre Kras 5 y 6, se avanza con el Figurado del acero de refuerzo para soporte del acero de transferencia de las

juntas de dilatación de la vía, se levanta jarillón o dique de acuerdo a la autorización de Ocupación de cauce provisional otorgada por Corporinoquia en la resolución 500.36.23.0499 del 26 de Abril de 2023, se avanza con la red pluvial con Replanteo y localización de tuberías de alcantarillado, Excavación manual en material común, Excavación mecánica en material común 0-2 m (área restringida), Relleno zona de atraque de tubería con material base granular triturado (tamaño máximo 1 1/2"), Se instala Tubería PVC alcantarillado 12" y 16" en los tramos TRP-87, TRP-86, TRP-124 y TRP-123, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director de Interventoría.

Inspector de obra Inspector Interventoría

DOMINGO 02 de Marzo de 2025

Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional. HSEQ, se realiza prueba de alcoholimetría, Se continua con el Replanteo y localización manual para obras complementarias, excavación de cortes, canales y préstamo (Acarreo hasta 5 kms), se compacta con el Vibro compactador para realizar el sello de la subrasante, Se continua instalando Geotexti

tejido de alto modulo BX-90 (W6000) y se instalo Geomalla triaxial para refuerzo TX-5, Se rellena con Sub base granular seleccionada o clasificado hasta 25 cm, Se realiza conformación vía urbana (incluye perfilada, escarificada, conformar, y cuneteada, Se realiza riego con el carrotanque y se compacta para sellar material a nivel de Sub base, estas actividades relacionadas con el capitulo de obras complementarias se han adelantado en la calle 4 entre Kras 5 y 6, también se instalo Sardinel prefabricado A-70 (0.80 x 0.20 x 0.50) incluye mortero de pegue y nivelación de 0.03 m, Sardinel prefabricado (0.80 x 0.20 x 0.40) incluye mortero de pegue y nivelación 0.03 y Sardinel especial A-100 para rampa (0.6 x 0.20 x 0.5 en la calle 4 entre Kras 5 y 6, Se avanza con el figurado del acero de refuerzo para soporte del acero de transferencia de las juntas de dilatación de la vía, Se levanta jarillón o dique de acuerdo a la autorización de Ocupación de cauce provisional otorgado por Corporinoquia en la resolución 500.36.23.0499 del 26 de abril de 2023, Se construyeron los Sumideros laterales SL-47, SL-46-SL-62 y SL-63 en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra

Director de Interventoría

Inspector de obra

Inspector Interventoría.

LUNES 03 de Marzo de 2025

Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetria, Se continua con el Replanteo y localización manual para obras complementarias, excavación de cortes, canales y préstamo (Acarreo hasta 5 kms), Se compacta con el vibro compactador para realizar el sello de la subrasante, se continua instalando Geotextil tejido de alto modulo BX-90 (W 6000) y se instaló Geomalla triaxial para refuerzo TX-5, se rellena con sub base granular seleccionada o clasificada hasta 25 cm, Se realiza Conformación vía urbano (incluye perfilada, escarificada, conformar, y ameteada, Se realiza riego con el carrotanque y se compacta para sellar material a nivel de sub base, estas actividades relacionadas con el capitulo de obras complementarias se han adelantado en la calle 4 entre Kras 5 y 6, también se instaló Sardinel prefabricado A-10 (0.80 x 0.20 x 0.50) incluye mortero de pegue y nivelación de 0.03 m, Sardinel prefabricado 0.80 x 0.20 x 0.40) incluye mortero de pegue y nivelación 0.03 m y Sardinel especial A-100 para rampa (0.6 x 0.20 x 0.5) en la calle 4 entre Kras 5 y 6, Se avanta con el figurado del acero de refuerzo para soporte del acero de transferencia de las juntas de dilatación de la vía, Se apertura la construcción de la obra de protección con Replanteo y localización manual para obras de protección, Manejo, Control y Extracción de agua,

Excavación de cortes, canales y préstamo en Rio, Excavación a mano en material común, perfilada mecanica de talod 1:1 o 45°; Se instala Geotextil No tejido 3000, se fundieron 10 costales del bolsacreto, en lo obra hizo presencia la comisión de topografia, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra. Director de Interventoria.

Inspector de obra Inspector Interventoria.

MARTES 04 de Marzo de 2025
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetria, se continua con el Replanteo y localización manual para obras complementarias, Excavación de cortes, canales y préstamo (Acarreo hasta 5kms), se compacta con el vibro compactador para realizar el sello de la subrasante, se continua instalando Geotextil tejido de alto modulo BX-90 (W6000) y se instaló Geomalla triaxial para refuerzo TX-5, Se rellena con Sub base granular seleccionada o clasificada hasta 25 cm, se realiza Conformación vía urbana (incluye perfilada, escarificada, conformar, y cuneteada, Se realiza riego con el carrotanque y se compacta

para Sellar material a nivel de Sub base, estas actividades relacionadas con el capitulo de obras complementarias se han adelantado en la Kra 6, también se instaló Sardinel prefabricado A-10 (0.80 x 0.20 x 0.50) incluye mortero de pegue y nivelación de 0.03 m, Sardine prefabricado (0.80 x 0.20 x 0.40) incluye mortero de pegue y nivelación 0.03 m y Sardinel especi A-100 para rampa (0.6 x 0.20 x 0.5) en la Kra 6, se avanza con el figurado del acero de refuerzo para soporte del acero de transferencia de las juntas de dilatación de la vía, se continua con el Replanteo y localización manual para obras de protección, Manejo, Control y extracción de agu Excavación de cortes, canales y préstamo en Rio, Excavación a mano en material común, perfilada mecánica de talud 1:1 o 45°, Se instala Geotex til No tejido 3000, se fundieron 7 costales del bolsacreto, en la obra hizo presencia la comisio de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director de Interventoria.

Inspector de obra Inspector Interventoría.

MIÉRCOLES 05 de Marzo de 2025

Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preopera cional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, Se continua con el Repla

teo y localización manual para obras complementarias, Excavación de cortes, canales y préstamo (Acarreo hasta 5 kms), se compacta con el vibro compactador para realizar el sello de la subrasante, se continua instalando Geotextil tejido de alto modulo BX-90 (W 6000) y se instaló Geomalla triaxial para refuerzo TX-5, se rellena con Sub base granular seleccionada o clasificada hasta 25 cm, se realiza Conformación vía urbana (incluye perfilada, escarificada, conformar, y cunteada, Se realiza riego con el carrotanque y se compacta para Sellar material a nivel de Sub base, estas actividades relacionadas con el capitulo de obras complementarias se han adelantado en la Kra 6, también se instaló Sardinel prefabricado A-10 (0.80x 0.20x0.50) incluye mortero de pegue y nivelación de 0.03 m, Sardinel prefabricado (0.80x 0.20x0.40) incluye mortero de pegue y nivelación 0.03 m y Sardinel especial A-100 para rampa (0.6x0.20x0.5) en la Kra 6, se avanza con el figurado del acero de refuerzo para soporte del acero de transferencia de las juntas de dilatación de la vía, Se continua con el Replanteo y localización manual para obras de protección, manejo, control y extracción de agua, Excavación de cortes, canales y préstamo en Río, Excavación a mano en material común, perfilada mecánica de talud 1:1.45°, Se instala Geotextil No tejido 3000, Se fundieron 5 costales de Solsacreto, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayuda-

tes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director de Interventoría.

Inspector de obra Inspector Interventoría.

JUEVES 06 de Marzo de 2025
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, Se continua con el Replanteo y localización manual para obras complementarias, Excavación de cortes, canales y préstamo (Acarreo hasta 5 Kms), Se compacta con el vibro compactador para realizar el sello de la subrasante se continua instalando Geotextil tejido de alto modulo BX-90 (W6000) y se instaló Geomalla triaxial para reperto TX-5, Se rellena con Sub base granular Seleccionada o clasificada hasta 25 cm. se realiza Conformación vía urban (incluye perfilada, escarificada, conformar, y coneteada, se realiza riego con el carrotanque y se compacta para sellar material a nivel de sub base, estas actividades relacionadas con el capitulo de obras complementarias se han adelantado en la Kra 6; también se instaló Sardinel Prefabricado A-10 (0.80x0.20x0.50) incluye mortero de pegue y nivelación de 0.03 m, Sardinel prefabricado (0.80 x 0.20 x 0.40) incluye mortero de pegue y nivelación 0.03 m y Sardinel

especial A-100 para rampa (0.6 x 0.20 x 0.5) en la Kra 6, se avanza con el figurado del acero de refuerzo para soporte del acero de transferencia de las juntas de dilatación de la vía, se continua con el Replanteo y localización manual para obras de protección, Manejo, control y extracción de agua, Excavación de cortes, canales y préstamo en Rio, Excavación a mano en material común, Perfilada mecánica de talud 1:1 o 45°, se instala Geotextil No tejido 3000, Se fundieron 15 costales del bolsacreto, en la obra hizo presencia la comisión de topografía el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director de Interventoría.

Inspector de Obra Inspector Interventoría.

VIERNES 07 de Marzo de 2025
Estado del tiempo: Soleado

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, Se continua con la fundida de losa de pavimento en concreto MR 41 kg/cm² e=0.18 m, se instala Acero de Refuerzo Grado 60 y Acero de Transferencia liso de 60000 psi, se realizan pruebas del cono de Slump para determinar la uniformidad de la mezcla y su asentami-

ento, se Vibra la mezcla con vibrador de concretos y se corta con regla vibratoria, se flota y se realiza el texturizado con cepillo metálico y se aplica antisol, estas actividades se realizaron en la calle 4 entre Kras 4 y 5, Se continua con el Replanteo y localización manual para obras de protección Manejo, control y extracción de agua, Excavación de cortes, canales y préstamo en Rio, Excavación a mano en material común, per filada mecánica de talud 1:1 o 45°, Se instala No tejido 3000, se fundieron 16 costales de bolsacreto, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director de Interventoría

Inspector de obra Inspector Interventoría

SÁBADO 08 de marzo de 2025
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla precoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, Se continua con la fundida de losa de pavimento en Concreto MR 41 Kg/cm² e= 0.18 m, Se instala Acero de Refuerzo Grado 60 y Acero de Transferencia liso de 60000 psi, Se realizan pruebas del cono de Slump

para determinar la uniformidad de la mezcla y su asentamiento, Se vibra la mezcla con el vibrador de concretos y se corta con regla vibratoria, Se flota y se realiza el texturizado con cepillo metálico y se aplica antisol; estas actividades se realizaron en la calle 4 entre Kras 4 y 5, Se continua con el Replanteo y localización manual para obras de protección, Manejo, Control y extracción de agua; Excavación de cortes, canales y préstamo en Rio, Excavación a mano en material común, perfilada mecánica de talud 1:1 o 45°, Se instala Geotextil No tejido 3000, Se fundieron 14 costales del bolsacreto, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra

Director de Interventoría.

Inspector de obra

Inspector Interventoría.

DOMINGO 09 de Marzo de 2025
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, Se continua con la fundida de Losa de pavimento en concreto MR 41 Kg/cm² e= 0.18 m, Se instala Acero de Refuerzo 60 y Acero de Transferencia

psi, Se realizan pruebas del cono de Slump para determinar la uniformidad de la mezcla y su asentamiento, Se vibra la mezcla con vibrador de concretos y se corta con regla vibratoria, se floto y se realiza el texturizado con cepillo metálico y se aplica antisol, estas actividades se realizaron en la calle 4 entre kras 445; se continua con el Replanteo y localizacion manual para obras de protección, Manejo control y extracción de agua, Excavación de cortes, canales y préstamo en Rio, Excavación a mano en material común, perfilada mecánica de talud 1:1 a 15°, Se instala Geotextil No Tejido 3000, Se fundieron 16 costales del bolsacreto, en la obra hizo presencia la comisión de topografía el maestro general, los oficiales, las ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Presidente de obra

Director de Interventoría.

Inspector de obra

Inspector Interventoría.

LUNES 10 de Marzo de 2025
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetria, Se continua con la fundida de Losa de Pavimento en concreto MR 41 Kg 1cm² e=0.18 m, Se instala Acero de Refuerzo Grado 60 y Acero de Transferencia liso de 60000 psi, Se realizan pruebas del cono de

NKB

Slump para determinar la uniformidad de la mezcla y su asentamiento, se vibra la mezcla con vibrador de concretos y se corta con regla vibratoria, se flota y se realiza el texturizado con cepillo metálico y se aplica antisol, estas actividades de realizaron en la calle 4 entre Kras 4 Y 5, Se continua con el Replanteo y localización manual para obras de protección, Manejo, control y extracción de agua, Excavación de cortes, canales y préstamo en Rio, Excavación a mano en material común, Perfilada mecánica de talud 1:1 o 45°, Se instala Geotextil No Tejido 3000, Se fundieron 21 costales del bolsacreto, en la obra hizo presencia la comisión de topografia, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director ~~de~~ Interventoría.

Inspector de obra Inspector Interventoría.

MARTES 11 de Marzo de 2025
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetria, Se continua con la fundida de Losa de Pavimento en Concreto MR 47 kg/cm² e=0.18m, Se instala Acero de Refuerzo Grado 60 y Acero de Transferencia liso de 60000 Psi, Se realizan pruebas del

cono de Slump para determinar la uniformidad de la mezcla y su asentamiento, Se vibra la mezcla con vibrador de concretos y se corta con regla vibratoria, se flota y se realiza el texturizado con cepillo metálico y se aplica antisol, estas actividades se realizaron en la xra s, Se continua con el Replanteo y localización manual para obras de protección, Manejo, control y extracción de agua, Excavación de cortes, canales y préstamo en Río, Excavación a mano en material común, perfilada mecánica de talud 1:1 o us; Se instala Geotextil No Tejido 3000, no se fundieron costales del bolsacreto por causa que se han presentado varios inconvenientes durante la construcción de las obras de protección debido la inestabilidad del talud al inicio de la estructura, ha sido indespensable colocar entibado para poder ejecutar las actividades de acuerdo a lo establecido en los planos de diseño, se presenta demasiado ingreso de agua al fondo de la excavación debido a que el nivel de cimentación esta mas de 2 metros por debajo del lecho del río y además el material encontrado es muy permeable, el pasado domingo en horas de la noche se presentó una creciente súbita del río lo que ocasionó el retiro inesperado de la maquinaria y las motobombas del área de trabajo, además el Jarillón fue erosionado por el cauce del río ocasionando daños en las excavaciones. Estos inconvenientes no previsibles han ocasionado atraso considerable durante la ejecución de las Obras de Protrección del talud aguas

arriba de la descarga del sistema de Alcantarillado Pluvial, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director de Interventoría.

Inspector de obra Inspector Interventoría.

MIÉRCOLES 12 de Marzo de 2025
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ. Se realiza prueba de alcoholimetría, Se continua con la fundida de losa de pavimento en Concreto MR 41 kg/cm² e= 0.18 m, Se instala Acero de Refuerzo Grado 60 y Acero de Transferencia liso de 60000 psi, Se realizan pruebas del cono de Slump para determinar la uniformidad de la mezcla y su asentamiento, se vibra la mezcla con vibrador de concretos y se corta con regla vibratoria, se flota y se realiza el texturizado con cepillo metálico y se aplica antisol, estas actividades se realizaron en la Kra 5, Se continua con el Replanteo y localización manual para obras de protección, Manejo, control y extracción de agua, Excavación de cortes, canales y préstamo en Rio, Excavación a mano en material común, Perfilada mecánica

de talud 1:1.45°, Se instala Geotextil NO Tejido 3000, Se fundieron 24 costales del bolsacreto, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director de Interventoria

Inspector de obra Inspector Interventoría.

JUEVES 13 de Marzo de 2025
Estado del tiempo: Soleado

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, Se continua con la fundida de losa de pavimento en concreto MR 41 kg/cm² e=0.18 m. Se instala Acero de Refuerzo Grado 60 y Acero de Transferencia liso de 60000 psi, Se realizan pruebas del cono de Slump para determinar la uniformidad de la mezcla y su asentamiento, se vibra la mezcla con vibrador de concretos y se corta con regla vibratoria, se flota y se realiza el texturizado con cepillo metálico y se aplica antisol, estas actividades se realizaron en la Kra 5, Se continua con el Replanteo y localización manual para obras de protección, Manejo, control y extracción de agua, Excavación de cortes, canales y préstamo en Río,

Excavación a mano en material común, perfilada mecánica de talud 1:1.45°, Se instala Geotextil No Tejido 3000, Se fundieron 31 costales del bolsacreto, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de Obra

Director de Interventoría.

Inspector de Obra

Inspector Interventoría.

VIERNES 14 de Marzo de 2025
Estado del tiempo: Soleado

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, Se continua con la fundida de losa de pavimento en concreto MR 41 Kg/cm²c=0.18 m, Se instala Acero de Refuerzo Grado 60 y Acero de Transferencia liso de 60000 psi, Se realizan pruebas del cono de Slump para determinar la uniformidad de la mezcla y su asentamiento, Se vibra la mezcla con vibrador de concretos y se corta con regla vibratoria, se flota y se realiza el texturizado con cepillo metálico y se aplica antisol, estas actividades de realizaron en la Kra 5, se continua con el Replanteo y localización manual para obras de protección, Manejo, control y extracción de agua, Excavación de cortes, Canales y préstamo en Rio, Excavación a mano en

material común, perfilada mecánica de talud 1:1.45; Se instala Geotextil NO Tejido 300 Se fundieron 36 costales del bolsacreto, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra — Director de Interventoría

Inspector de obra — Inspector Interventoría.

SÁBADO 15 de Marzo de 2025

Estado del tiempo: Nubado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, Se continua con la Fundida de Losa de pavimento en Concreto MR 47 kg/cm² e=0.18 m, Se instala Acero de Refuerzo Grado 60 y Acero de Transferencia liso de 60000 psi, Se realizan pruebas del cono de Slump para determinar la uniformidad de la mezcla y su asentamiento, Se vibra la mezcla con vibrador de concretos y se corte con regla vibratoria, Se flota y se realiza el texturizado con cepillo metálico y se aplica antisol, estas actividades se realizaron en la Calle 3 entre tras 4 y 5, Se continua con el Replanteo y localización manual para obras de protección, Manejo, control y extracción de agua, Excavación de cortes, canales y préstamo en Rio, Excavacion a mano en material

común, Perfilada mecánica de talud 1:1.45; Se instala Geotextil No Tejido 3000, se fundieron 36 costales del bolsacreto, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los oyudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra

Director de Interventoría.

Inspector de obra

Inspector Interventoría.

DOMINGO 16 de Marzo de 2025
Estado del tiempo: Lluvioso.

Se da inicio a la jornada con una charla precoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetria; Se continua con la fundido de losa de pavimento en Concreto MR 41. Kg/cm² e=0.18 m; Se instala Acero de Refuerzo Grado 60 y Acero de Transferencia liso de 60000 psi; Se realizan pruebas del cono de Slump para determinar la uniformidad de la mezcla y su asentamiento, Se vibra la mezcla con vibrador de concretos y se corta con regla vibratoria, se flota y se realiza el texturizado con cepillo metálico y se aplica antisol, estas actividades se realizaron en la calle 3 entre kras 4 y 5, Se continua con el Replanteo y localización manual para obras de protección, Manejo, Control y extracción de agua, Excavación de cortes, canales y préstamo en Rio, Excavación a mano en material común; Perfilada

mecánica de talud 1:1 o 45°, Se instala Geotextil No Tejido 3000, Se fundieron 36 costales del bolsacreto, Se evidencia lluvia torrencial desde las 07:00 hasta las 17:30, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director Interventoría.

Inspector de obra Inspector Interventoría.

LUNES 17 de Marzo de 2025
Estado del tiempo: Lluvioso.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcohol metría, Se continua con la fundida de losa de pavimento en Concreto MR 41 Kg/cm² e= 0.18 m, Se instala Acero de Refuerzo Grado 60 y Acero de Transferencia liso de 60000 psi, Se realizan pruebas del cono de Slump para determinar la uniformidad de la mezcla y su asentamiento, Se vibra la mezcla con vibrador de concretos y se corta con regla vibratoria se flota y se realiza el texturizado con cepillo metálico y se aplica antisol, estas actividades se realizaron en la Calle 3 entre tiras 245, Se continua con el Replanteo y localización manual para obras de protecaión, Manejo, control y

extracaón de agua, Excavación de cortes, canales y préstamo en Río, Excavación a mano en material común, Perfilado mecánica de talud 1:1 o 45°, Se instala Geotextil No Tejido 3000, Se fundieron 30 costales del bolsacreto, Se evidencia lluvia desde las 15:20 hasta las 19:30, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director Interventoría.

Inspector de obra Inspector Interventoría.

MARTES 18 de Marto de 2025
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con ma charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, Se continua con la fundida de losa de Pavimento en concreto MR 41 Kg/cm² e=0.18 m, Se instala Acero de Refuerzo Grado 60 y Acero de Transferencia liso de 60000 psi; Se realizan pruebas del cono de Slump para determinar la uniformidad de la mezcla y su asentamiento, Se vibra la mezda con vibrador de concretos y se corta con regla vibratoria, Se flota y se realiza el texturizado con cepillo metálico y se aplica antisol, estas actividades se realizaron en la calle 4 entre Kras

5 y 6, Se continua con el Replanteo y localización manual para obras de protección, Manejo Control y extracción de agua, Excavación de Cortes, canales y préstamo en Rio, Excavación a mano en material común; perfilada mecánica de talud 1:1.45°, Se instala Geotextil No Tejido 8000, Se fundieron 27 costales del bols. creto, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinar

Residente de obra Director de Interventoría

Inspector de Obra Inspector Interventoría.

MIÉRCOLES 19 de Marzo de 2025

Estado del tiempo:

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realizo prueba de alcoholimetría, Se continua con la fundida de Losa de Pavimento en Concreto MR 47 kg/cm²e=0.18m; Se instala Acero de Refuerzo Grado 60 y Acero de Transferencia liso de 60000 psi; Se realizan pruebas del cono de Slump para determinar la uniformidad de la mezcla y su asentamiento, Se vibra la mezcla con vibrador de concretos y se corta con regla vibratoria, Se flota y se realiza el texturizado con cepillo metálico y se aplica antisol, estas actividades se realizaron en la calle 4 entre Kras 5 y 6, Se continua con el

Replanteo y localización manual para obras de protección, Manejo, control y extracción de agua, Excavación de cortes, canales y préstamo en Río, Excavación a mano en material común, perfilada mecánica de talud 1:1.45; Se instala Geotextil No Tejido 3000, Se Fundieron 30 costales del bolsacreto, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director de Interventoría.

Inspector de obra. Inspector Interventoría.

JUEVES 20 de Marzo de 2025.
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, Se continua con la fundida de Losa de Pavimento en concreto, MR 41 kg/cm²e=0.18 m, Se instala Acero de Refuerzo Grado 60 y Acero de Transferencia liso de 60000 psi; Se realizan pruebas del cono de Slomp para determinar la uniformidad de la mezcla y su asentamiento, Se vibra la mezcla con vibrador de concretos y Se corta con regla vibratoria, Se flota y se realiza el texturizado con cepillo metálico y se aplica antisol, estas actividades se realizaron en

la calle 3 entre tras 5 y 6, Se continua con el Replanteo y localización manual para obras de protección, Manejo, Control y extiacción de agua; Excavación de Cortes, canales y prestamo en Rio, Excavación a mano en material común, Perfilada mecánica de talud 1:1.45°, Se instala Geotextil No Tejido 3000, Se fundieron 21 costales del bolsacreto; en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director de Interventoría

Inspector de obra Inspector Interventoría.

VIERNES 21 de Marzo de 2025
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realizo prueba de alcoholimetria, Se continua con la fundida de Losa de pavimento en Concreto MR 41 Kg/cm² e=0.18 m, Se instala Acero de Refuerzo Grado 60 y Acero de Transferencia liso de 60000 psi; Se realizan pruebas del cono de Slump para determinar la uniformidad de la mezcla y su asentamiento, se vibra la mezcla con vibrador de concretos y Se corta con regla vibratoria, Se flota y se realiza el texturizado con cepillo metálico y se aplica antisol

estas actividades se realizaron en la calle 3 entre Kras 5 y 6, Se continua con el Replanteo y localización manual para obras de protección, Manejo, control y extracción de agua, Excavación de cortes; canales y préstamo en Rio, Excavación a mano en material comun, perfilada mecánica de talud 1:1 o 45°, Se instala Geotextil No. Tejido 3000, se fundieron 33 costales del bolsacreto, en la obra hizo presencia la comisión de topografia, el maestro general; los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra

Director de Interventoría.

Inspector de Obra

Inspector Interventoría.

SÁBADO 22 de Marzo de 2025.
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetria, se continua con la fundida de losa de pavimento en Concreto MR 41 Kg/cm² e = 0.18 m, Se instala Acero de Refuerzo Grado 60 y Acero de Transferencia liso de 6.000 psi; Se realizan pruebas del cono de Slump para determinar la uniformidad de la mezcla y su asentamiento, Se vibra la mezcla con Vibrador de Concretos y se corta con regla vibratoria,

Se floto y se realiza el texturizado con cepill metálico y se aplica antisol, estas actividade se realizaron en la Calle 3 entre Kras 5 y 6, Se continua con el Replanteo y localización manual para obras de protección, Manejo, Control y extracción de agua, Excavación de Cortes, canales y préstamo en Rio, Excavación a mano en material comun, perfilade mecánica de talud 1:1 o 45; Se instala Geotextil No Tejido 3000, Se fundieron 27 costales del bolsacreto, en la obra hizo presencia la comisión de topografia, el maestro general, los oficiales, los ayodantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director de Interventoria.

Inspector de obra Inspector Interventeria.

DOMINGO 23 de Marzo de 2025
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetria, Se continu con la fundida de Losa de pavimento en Concreto MR 41 kg/cm² e=0.18 m; Se instala Acero de Refuerzo Grado 60 y Acero de Transferencia liso de 60000 psi, Se realizan pruebas del cono de Slump para determinar la uniformidad de la mezcla y su asentamiento, Se vibra la mezcla con vibrador de concretos y se corta con

regla vibratoria, Se flota y se realiza el texturizado con cepillo metálico y se aplica antisol, estas actividades se realizaron en la Kras 6, Se continua con el Preplanteo y localización manual para obras de protección, Manejo, Control y extracción de agua, Excavación de cortes, canales y préstamo en Rio, Excavación a mano en material común, perfilada mecánica de talud 1:1.45°, Se instala Geotextil No Tejido 3000, Se fundieron 21 costales del bolsacreto, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los oyodantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director de Interventoría

Inspector de obra Inspector Interventoría.

LUNES 24 de Marzo de 2025
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, Se continua con la Fundida de Losa de Pavimento en Concreto MR 41 kg/cm²e=0.18 m, Se instala Acero de Refuerzo Grado 60 y Acero de Transferencia liso de 60000 psi, Se realizan pruebas del cono de Slump para determinar la uniformidad de la mezcla y su asentamiento, se vibra la mezcla con Vibrador de Concretos y

Se corta con regla vibratoria, Se flota y se realiza el texturizado con cepillo metálico y se aplica antisol, estas actividades se realizaron en la Kra 6, Se continua con el Replanteo y localización manual para obras de protección, Manejo, Control y extiacción de agua, Excavación de cortes, canales y préstamo en Rio, Excavación a mano en material común, perfilada mecánica de talud 1:1 o 45°, Se instala Geotextil No Tejido 3000, Se fundieron 24 costales del bolsacreto, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de Obra Director de Interventoría.

Inspector de Obra Inspector Interventoría.

MARTES 25 de Marzo del 2025
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, se continua con la fundida de Losa de pavimento en Concreto MR 41 kg/cm² e=0.18 m, Se instala Acero de Refuerzo Grado 60 y Acero de Transferencia liso de 60000 psi, Se realizan pruebas del cono de Slump para determinar la uniformidad de la mezcla y su asentamiento,

se vibra la mezda con vibrador de Concretos y se corta con regla vibratoria, se flota y se realiza el texturizado con cepillo metálico y se aplica antisol, estas actividades se realizaron en la Krа 6, se continua con el Replanteo y localización manual para obras de protección, Manejo, control y extracción de agua, Excavación de cortes, canales y préstamo en Rio, Excavación a mano en material común, Perfilada mecánica de talud 1:1.45°, Se instala Geotextil No Tejido 3000, Se fundieron 33 costales del bolsacreto, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director de Interventoría

Inspector de obra Inspector Interventoría.

MIÉRCOLES 26 de Marzo de 2025
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetria, Se continua con la Fundida de Losa de Pavimento en Concreto MR 41 kg/cm²e=0.18m, Se instala Acero de Refuerzo Grado 60 y Acero de Transferencia liso de 60000 psi, Se realizan pruebas del cono de Slump para determinar la uni-

formidad de la mezcla y su asentamiento, Se vibra la mezcla con vibrador de concretos y se corta con regla vibratoria, Se flota y se realiza el texturizado con cepillo metálico y se aplica antisol, estas actividades se realizaron en la Krа 6; Se continua con el Replanteo y localización manual para obras de protección, Manejo, control y extracción de agua, Excavación de Cortes, canales y préstamo en Rio; Excavación a mano en material común, perfilada mecánica de talud 1:1 o 45°, Se instala Geotextil No Tejido 3000, se fundieron 30 costales del bolsacreto, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director de Interventoría

Inspector de obra Inspector Interventoría.

JUEVES 27 de Marzo de 2025
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, Se continua con la fundida de Losa de Pavimento en Concreto MR 41 Kg/cm² e=0.18 m, Se instala Acero de Refuerzo Grado 60 y Acero de Transferencia liso de 60000 psi; Se realizan pruebas del conc

de Slump para determinar la uniformidad de la mezcla y su asentamiento, Se vibra la mezcla con vibrador de Concretos y se corta con regla vibratoria, Se flota y se realiza el texturizado con Cepillo metálico y se aplica antisol, estas actividades se realizaron en la Krа 61 Se continua con el Replanteo y localización manual para obras de protección, Manejo, Control y Extracción de agua, Excavación de Cortes, canales y préstamo en Bio, Excavación a mano en material común, perfilada mecánica de Talud 1:1.45°, Se instala Geotextil No Tejido 30001 Se fundieron 24 costales del bolsacreto, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra

Director de Interventoría.

Inspector de obra

Inspector Interventoría.

VIERNES 28 DE MARZO DE 2025

ESTADO DEL TIEMPO : SOLEADO

SE DA INICIO A LA JORNADA CON UNA CHARLA PRECOPERACIONAL POR PARTE DEL PROFESIONAL HSEQ, SE REALIZA PRUEBA DE ALCOHOLIMETRIA, SE CONTINUA CON EL REPLANTEO Y LOCALIZACION MANUAL PARA OBRAS DE PROTECCION, MANEJO, CONTROL Y EXTRACCION DE AGUA, EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y

PRESTAMO EN RIO. EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMUN, PERFILADA MECANICA DE TALUD 1:1.45°, SE INSTALA GEOTEXTIL No. TEJIDO 3000, SE FUNDIERON 21 COSTALES DEL BOLSACRETO, SE CONTO CON LA PRESENCIA DE LA COMISIÓN TOPOGRAFICA, MAESTRO GENERAL, OFICIALES DE OBRA, AYUDANTES Y OPERADORES DE MAQUINARIA.

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA

SABADO 29 DE MARZO DE 2025

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO

SE DA INICIO A LA JORNADA CON UNA CHARLA PREOPERACIONAL POR PARTE DEL PROFESIONAL HSEQ, SE REALIZA PRUEBA DE ALCOHOLIMETRIA, SE CONTINUA CON EL REPLANTEO Y LOCALIZACIÓN MANUAL PARA OBRAS DE PROTECCIÓN, MANEJO, CONTROL Y EXTRACCIÓN DE AGUA, EXCAVACIÓN DE CORTES, CANALES Y PRESTAMO EN RIO, EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMUN, PERFILADA MECANICA DE TALUD 1:1 45°, SE INSTALA GEOTEXTIL No. TEJIDO 3000. SE FUNDIERON 15 COSTALES DE BOLSACRETO, SE CONTO CON LA PRESENCIA DE LA COMISIÓN TOPOGRAFICA, MAESTRO GENERAL, OFICIALES DE OBRA, AYUDANTE Y OPERADORES DE MAQUINARIA.

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVN.

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVN.

DOMINGO 30 DE MARZO DE 2025
ESTADO DEL TIEMPO : SOLEADO

SE DA INICIO A LA JORNADA CON UNA CHARLA PREOPERACIONAL POR PARTE DEL PROFESIONAL HSEQ, SE REALIZA PRUEBA DE ALCOHOLIMETRIA, SE CONTINUA CON EL REPLANTEO Y LOCALIZACIÓN MANUAL PARA OBRAS DE PROTECCIÓN, MANEJO, CONTROL Y EXTRACCIÓN DE AGUA, EXCAVACIÓN DE CORTES, CANALES Y PRESTAMO EN RIO, EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMUN, PERFILADA MECANICA DE TALUD 1:1 45°, SE INSTALA GEOTEXTIL No. TEJIDO 3000, NO SE FUNDIERON COSTALES DE BOLSACRETO, SE CONTO CON LA PRESENCIA DE LA COMISIÓN DE TOPOGRAFIA, MAESTRO GENERAL, OFICIALES DE OBRA, AYUDANTES Y OPERADORES DE MAQUINARIA

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORIA

LUNES 31 DE MARZO DE 2025
ESTADO DEL TIEMPO : SOLEADO

SE DA INICIO A LA JORNADA CON UNA CHARLA PREOPERACIONAL POR PARTE DEL PROFESIONAL HSEQ, SE REALIZA PRUEBA DE ALCOHOLIMETRIA, SE CONTINUA CON EL REPLANTEO Y LOCALIZACIÓN MANUAL PARA OBRAS DE PROTECCIÓN, MANEJO, CONTROL Y EXTRACCIÓN DE AGUA, EXCAVACIÓN DE CORTES, CANALES Y PRESTAMO EN RIO, EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMUN, PERFILADA MECANICA DE TALUD 1:1 45 SE INSTALA GEOTEXTIL No. TEJIDO 3000, SE FUNDIERON 24 COSTALES DE BOLSACRETO. EN OBRA HIZO PRESENCIA LA COMISIÓN DE TOPOGRAFIA, MAESTRO GENERAL,

OFICIALES DE OBRA, AUUDANTES U OPERADORES DE MAQUINARIA.

RESIDENTE DE OBRA | DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA | INSPECTOR DE INTERVENTORIA

MARTES 01 de Abril de 2025
Estado del tiempo: Soleado

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional #SEQ, Se realiza prueba de alcoholimetria, se continua con el Replanteo y localización manual para obras de protección, Manejo, Control y extracción de agua. Excavación de cortes, canales y préstamo en Río, Excavación a mano en material común, perfilada mecánica de talud 1:1 o 45°, Se instala Geotextil No Tejido 3000, Se funde concreto ciclópeo de resistencia 1500 psi, Acero de Refuerzo Grado 60, Se fundieron 24 costales de bolsacreto, en la obra hizo presencia la comisión de topografia, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de Obra | Director de Interventoria

Inspector de obra | Inspector Interventoria

MIÉRCOLES 02 de Abril de 2025
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, Se continua con el Replanteo y localización manual para obras de protección, Manejo, Control y extracción de agua; Excavación de cortes, canales y préstamo en Río, Excavación a mano en material común, Perfilado mecánica de talud 1:1 o 45°; Se instala Geotextil No Tejido 3000, Se funde concreto ciclópeo de resistencia 1500 psi; Acero de Refuerzo Grado 60, Se fundieron 20 costales del bolsacreto, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director de Interventoría.

Inspector de obra Inspector Interventoría.

JUEVES 03 de Abril de 2025
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, Se continua con el Replanteo y localización manual para obras de protección, Manejo, control y extracción de agua, Excavación de Cortes, canales y préstamo en Rio, Excava-

ción a mano en material común, perfilada mecánica de talud 1:1 o 45°, Se instala Geotextil N Tejido 3000, Se funde concreto ciclópeo de Resistencia 1500 psi, Acero de Refuerzo Grado 60, también en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, las ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra — Director de Interventoría

Inspector de obra — Inspector Interventoría.

VIERNES 04 de Abril de 2025
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con ma charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, Se continua con el Replanteo y localización manual para obras de protección, Manejo, Control y extracción de agua Excavación de cortes, canales y préstamo en Río, Excavación a mano en material común, perfilada mecánica de talud 1:1 o 45°, Se instala Geotextil No Tejido 3000, Se funde concreto ciclópeo de Resistencia 1500 psi, Acero de Refuerzo Grado 60, Se fundieron 22 costales del bolsacreto, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director de Interventoría.

Inspector de obra Inspector Interventoría.

SÁBADO 05 de Abril de 2025
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, Se continua con el Replanteo y localización manual para obras de protección, Manejo, Control y extracción de agua, Excavación de cortes, canales y prestamo en Río, Excavación a mano en material común, Perfilada mecánica de talud 1:1 o 45°, Se instala Geotextil No Tejido 3000, Se funde Concreto Ciclópeo de Resistencia 2500 psi, Acero de Refuerzo Grado 60, Se realizaron actividades en la estructura de descarga, Se instala Sub base granular seleccionada o clasificada, Geomalla Triaxial para refuerzo TX-5, Acero de Refuerzo Grado 60, placa o losa de fondo en concreto 4000 psi impermeabilizado, resistencia 280 Kg/cm², Dilatación en Cinta PVC-015, estas actividades se realizaron en la placa N° 2 y 3 de la estructura de descarga, tambien se en la obra hizo presencia la comision de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director Interventoría

Inspector de obra Inspector Interventoría.

DOMINGO 06 de Abril de 2025
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, Se continua con el Replanteo y localización manual para obras de protección, Manejo, Control y Extracción de agua, Excavación de Cortes, Canales y préstamo en Rio, Excavación a mano en material común, Perfilada mecánica de talud 1:1 o 45°, Se instala Geotextil No Tejido 3000, Se Funda Concreto ciclópeo de Resistencia 1500 psi, Acero de Refuerzo Grado 60, Se fundieron 10 costales del bolsacreto, Se realizaron actividades de la estructura de descarga, Se instala Sub base granular seleccionada o clasificada, Geomalla triaxial para refuerzo TX-5, Acero de Refuerzo Grado 60, placa o losa de fondo en Concreto 4000 psi impermeabilizado, resistencia 280 Kg/cm², Dilatación en Cinta PVC-015, estas actividades se realizaron en la placa N°2 y 3 de la estructura de descarga, también se en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra

Director de Interventoría

Inspector de obra

Inspector Interventoría.

LUNES 07 de Abril de 2025

Estado del tiempo: Soleado y Lluvioso.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ. Se realiza prueba de alcoholimetría, Se continua con el Replanteo y localización manual para obras de protección, Manejo, Control y extracción de agua, Excavación de cortes, canales y préstamo en Río, Excavación a mano en material común, perfilada mecánica de talud 1:1 o 45°, Se instala Geotextil No Tejido 3000, Se funde concreto ciclópeo de resistencia 1500 p Acero de Refuerzo Grado 60, Se fundieron 38 Costales del bolsacreto, Se realizaron en la actividades en la estructura de descarga, Se instala Sub base granular Seleccionada o clasificada, Geomalla triaxial para refuerzo TX-5, Acero de Refuerzo Grado 60, placa o losa de fondo en Concreto 4000 psi impermeabilizado resistencia 280 Kg/cm², Dilatación en Cinta PVC-015, estas actividades se realizaron en la placa N° 2 y 3 de la estructura de descarga, Se evidencia lluvia desde las 12:50 hasta la 14:30, también se en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director de Interventoría

Inspector de obra Inspector Interventoría.

MARTES 08 de Abril de 2025
Estado del tiempo:

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, Se continua con el Replanteo y localización manual para obras de protección, Manejo, Control y extracción de agua, Excavación de cortes, canales y prestamo en Río, Excavación a mano en material común, perfilada mecánica de talud 1:1 o 45: Se instala Geotextil NO Tejido 3000, Se Funde concreto ciclópeo de resistencia 1500 ps Acero de Refuerzo Grado 60, se fundieron 30 costales del bolsacreto, Se realizaron actividades en la estructura de descarga, Se instala Sub base granular seleccionada O clasificada, Geomalla triaxial para refuerzo Tx-5, Acero de Refuerzo Grado 60, placa o losa de Fondo en Concreto 4000 psi impermeabilizado, resistencia 280 kg/cm², Dilatación en Cinta PVC-015, estas actividades se realizaron en la placa Nº 2 y 3 de la estructura de descarga, también se en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra

Director de Interventoría

Inspector de obra

Inspector Interventoría.

MIÉRCOLES 09 de Abril de 2025
Estado del tiempo: Soleado y lluvioso.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, Se continua con el Replanteo y localización manual para obras de protección, Manejo, control y extracción de agua, Excavación de Cortes, canales y préstamo en Bío, Excavación a mano en material común, perfilada mecánica de talud 1:1 o 45°, Se instala Geotextil No Tejido 3000, Se funde concreto ciclópeo de resistencia 1500 psi; Acero de Refuerzo Grado 60, Se fundieron 18 costales dd bolsacreto, Se realizaron actividades en la estructura de descarga, Se arma acero de refuerzo de los muros N° 2, 3, 4, 7, 8 y 9 en la estructura de descarga, Se evidencia lluvia desde las 12:03 hasta las 13:12, también se en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra

Director Interventoría.

Inspector de obra Inspector Interventoría.

JUEVES 10 de Abril de 2025
Estado del tiempo: Nubado y lluvioso.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, se realiza prueba de alcoholimetría, se continua con el Replanteo y localitación manual para obras de protección, Manejo, Control y extracción de agua, Excavación de cortes, canales y préstamo en Río, Excavación a mano en material comun, perfilada mecánica de talud 1:1 45°, Se instala Geotextil No Tejido 3000, Se funde concreto ciclópeo de resistencia 1500 psi, Aeero de Refuerzo Grado 60, se fundieron 15 costales del bolsacreto, Se realizaron actividades en la estructura de descarga, se instala formaleta a los muros N° 2, 3, 4, 7, 8 y 9 en la estructura se descarga, Se evidencia lluvia desde las 11:44 hasta las 12:30, también se en la obra hizo presencia la comision de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director Interventoría.

Inspector de obra Inspector Interventoría