| EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P | NOMBRE: | ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CÓDIGO: | FT.GJ.07 | FECHA | Mayo 06 de 2022 | VERSIÓN | 4 |
| | RESPONSABLE: | GESTIÓN JURIDICA | | | PÁGINA | 1 de 2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha Actual: | 29/05/2026 | Acta No. | 7 |
| Nombre del CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL CONSTRUCCION PTAR NARIÑO 2025 | Cédula o NIT: | 901963950-1 |
| Nombre Representante Legal: | MIGUEL ANGEL OSPINA UPEGUI | Cédula o NIT: | 1.116.252.108 |
| Nombre del INTERVENTOR o SUPERVISOR: | ENERGY SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. | Cédula o NIT: | 901516933-0 |
| Nombre Representante Legal: | JUAN CAMILO QUESADA BALDION | Cédula o NIT: | 1.116.269.826 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Contrato | Obra Civil | X | Orden de Trabajo | | Interventoría | | No. CONTRATO | 100-10-10.4-5-2025 |
| | Consultoría | | Prestación Servicio | | Convenio Interadmin. | | Otro: | |
| Objeto del Contrato: | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN EL CORREGIMIENTO DE NARIÑO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TULUA VALLE DEL CAUCA | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de suscripción | 8 de julio de 2025<br>día - mes - año | Fecha de Inicio | 14 de julio de 2025<br>día - mes - año | Fecha Terminación | 31 de diciembre de 2025<br>día - mes - año | |
| Valor Inicial Contrato: | $ 4.255.375.783 | Adición Contrato: | $ 2.094.426.026,45 | Valor Final Contr.: | $ 6.349.801.809,44 | |
| Plazo Inicial: | 31/12/2025 | Plazo Final: | 25/08/2026 | Vr.Final Ejecución: | $ 6.349.801.809,44 | |

| | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO |
|---|---|
| 1 | SE VERIFICA LA INSTALACION DE MARCO TAPA - TAPA EN LAMINA ALFAJOR 2.5MM DIMENSION ENTRE 0.9X0.9 - 1.0X1.0 |
| 2 | SE VERIFICA LA INSTALACION MEDIO RELLENO FILTRO PERCOLADOR POLIPROP |
| 3 | SE VERIFICA LA INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO |
| 4 | SE VERIFICA LA INSTALACION LECHO DE PIEDRA REDONDA DIAMETRO 2" A 3" |
| 5 | SE VERIFICA LA LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO |
| 6 | SE VERIFICA LA CONSTRUCCION DE LA LOSA CAMARA DE INSPECCION CON SU RESPECTIVA TAPA |
| 7 | SE VERIFICA EL TRANSPORTE DE MEDIO RELLENO FILTRO PERCOLADOR POLIPROP |
| 8 | SE VERIFICA EL ACARREO DE MATERIALES PETREOS AGREGADOS |
| 9 | SE VERIFICA LA INSTALACION DE LA CINTA PVC V-15 |
| 10 | SE VERIFICA EL SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA |
| 11 | SE VERIFICA LA INSTALACION DE FORMALETA METÁLICA |
| 12 | SE VERICA EL RELLENO DE MATERIAL EN SITIO COMPACTADO |
| 13 | SE VERIFICA EL RESANE CORBATAS CONCRETO 4000 PSI |
| 14 | SE VERIFICA LA INSTALACION DE TUBERIA PVC NOVAFORT 12" |
| 15 | SE VERIFICA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y ACEITES EQUIPOS A GASOLINA |
| 16 | SE VERIFICA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y ACEITES EQUIPOS A DIESEL |
| 17 | SE VERIFICA LA INSTALACION DE MARCO TAPA - TAPA EN LAMINA ALFAJOR 2.5MM DIMENSION ENTRE 1.35 - 0.7 |
| 18 | SE VERIFICA LA IMPERMEABILIZACIÓN EXTERIOR EN MUROS TANQUE ENTERRADO 4000 PSI |
| 19 | SE VERIFICA LA IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR EN MUROS TANQUE ENTERRADO 4000 PSI |
| 20 | SE VERIFICA LA CONSTRUCCION DE LA VIGA DE CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI |

| EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P | NOMBRE: | ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CÓDIGO: | FT.GJ.07 | FECHA | Mayo 06 de 2022 | VERSIÓN | 4 |
| | RESPONSABLE: | GESTIÓN JURIDICA | | | PÁGINA | 2 de 2 |

| POLIZA UNICA DE CUMPLIMIENTO No. | 52-44101017540 | NOMBRE ASEGURADORA: | | SEGUROS DEL ESTADO SA | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLASE DE PÓLIZA | VALOR | VIGENCIA DESDE- HASTA | | SUSCRIPCIÓN | FECHA APROBACIÓN |
| | | (DÍA)-(MES)-(AÑO) | (DÍA)-(MES)-(AÑO) | (DÍA)-(MES)-(AÑO) | (DÍA)-(MES)-(AÑO) |
| CUMPLIMIENTO | $ 1.269.960.361,89 | 8/07/2025 | 25/02/2027 | 24/04/2026 | 28/04/2026 |
| MANEJO ANTICIPO | $ 1.276.612.734,90 | 8/07/2025 | 25/12/2026 | 24/04/2026 | 28/04/2026 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | $ 1.269.960.361,89 | 8/07/2025 | 25/08/2031 | 24/04/2026 | 28/04/2026 |
| SALARIOS Y PREST. | $ 634.980.180,94 | 8/07/2025 | 31/12/2030 | 24/04/2026 | 28/04/2026 |

| MODIFICACIONES CONTRATO | | | | CÓDIGO PRESUP. No | | 48011803 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (DÍA)-(MES)-(AÑO) | | (DÍA)-(MES)-(AÑO) | | | |
| OTROSI No. 1 (AMPL. PLAZO): | 29/12/2025 | AMPLIACIÓN PÓLIZA: | 30/12/2025 | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 1 | No | CDP6 20250006 |
| OTROSI No. 2 (AMPL. PLAZO): | 23/04/2026 | AMPLIACIÓN PÓLIZA: | 24/04/2026 | | Fecha | 16/06/2025 |
| ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1: | 27/03/2026 | | | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2 | No | CDP6 20250011 |
| ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2: | | | | | Fecha | 24/12/2025 |
| ACTA DE REINICIO No. 1: | 23/04/2026 | AMPLIACIÓN PÓLIZA: | 24/04/2026 | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 3 | No | CDP6 20260003 |
| ACTA DE REINICIO No. 2: | | AMPLIACIÓN PÓLIZA: | | | Fecha | 22/04/2026 |
| | | | | REGISTRO PRESUPUESTAL 1 | No | RP6 20250005 |
| | | | | | Fecha | 8/07/2025 |
| | | | | REGISTRO PRESUPUESTAL 2 | No | RP6 20250011 |
| | | | | | Fecha | 30/12/2025 |
| | | | | REGISTRO PRESUPUESTAL 3 | No | RP6 20260012 |
| | | | | | Fecha | 22/04/2026 |

| RESUMEN PRESENTE ACTA | | | RESUMEN DEL CONTRATO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Costos Directos presente acta | | $ 254.689.471 | Actividad | Valor | Vr. Ejecutado | Amortización Anticipo | Neto Pagado | Saldo Contrato | % |
| Administración | 31,50% | $ 80.227.183 | Vr. Inicial | $ 4.255.375.782,99 | | | | $ 4.255.375.782,99 | *100* |
| Imprevistos | 0 | | Adición | $ 2.094.426.026,45 | | | | $ 2.094.426.026,45 | 49% |
| Utilidad | 6% | $ 15.281.368 | vr. Total | $ 6.349.801.809,44 | | | | $ 6.349.801.809,44 | 100% |
| TOTAL AIU | | $ 95.508.552 | vr. Anticipo | $ 1.276.612.734,90 | | | $ 1.276.612.734,90 | $ 5.073.189.074,54 | 80% |
| BASE PARA INCREMENTO POR DISTANCIA | | $ 249.930.367 | Acta No. 1 | | $ 784.364.808,56 | $ 235.309.442,57 | $ 549.055.366 | $ 4.524.133.709 | 71% |
| Incremento por Distancia | | $ 4.998.607 | Acta No. 2 | | $ 822.004.015 | $ 246.601.204,44 | $ 575.402.810 | $ 3.948.730.898 | 62% |
| Subtotal Costos Indirectos | | $ 100.507.159 | Acta No. 3 | | $ 810.728.395 | $ 243.218.518,49 | $ 567.509.876 | $ 3.381.221.022 | 53% |
| | | | Acta No. 4 | | $ 839.645.798 | $ 251.893.739 | $ 587.752.059 | $ 2.793.468.963 | 44% |
| | | | Acta No. 5 | | $ 204.876.794 | $ 61.463.038 | $ 143.413.756 | $ 2.650.055.207 | 42% |
| | | | Acta No. 6 | | $ 588.090.255 | $ 176.427.076 | $ 411.663.178 | $ 2.238.392.029 | 35% |
| | | | Acta No. 7 | | $ 355.196.630 | $ 61.699.715 | $ 293.496.915 | $ 1.944.895.114 | 31% |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL COSTOS PRESENTE ACTA | | $ 355.196.630 | VR. TOTAL | | $ 4.404.906.695 | $ 1.276.612.735 | $ 4.404.906.695 | | |
| | | | Saldo | | $ 1.944.895.114 | $ - | $ 1.944.895.114 | | |
| | | | Sumas igual | | $ 6.349.801.809 | $ 1.276.612.735 | $ 6.349.801.809 | 1.944.895.114 | |
| A Facturar son: | | TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE | | | | | | $ | 355.196.630 |

**Observaciones sobre el desarrollo presente Acta :**

Certifica que recibió a satisfacción el informe del periodo de rendición del 27 de mayo de 2026 al 28 de mayo de 2026, por parte del contratista, relativo al Contrato de No.100-10-10.4-5-2025, en la cual se establece cual es la obligación del contratista dando así cumplimiento al objeto estipulado en el contrato suscrito. Finalmente certifico que el contratista UNION TEMPORAL CONSTRUCCION PTAR NARIÑO 2025 ha realizado a satisfacción el objeto para ella encomendadas, y presentó el pago de salud, pensión y riesgos con soporte Planilla Aportes en Línea pago seguridad social No. 9504709927 perteneciente al mes de abril de 2026, vigente a la fecha de la presente acta y por tanto, se puede proceder a cancelar el valor autorizado en el presente acta.

Como constancia se firma en Tuluá, a los veintiocho (28) días del mes de mayo de 2026, por quienes en ello intervienen:

Juan Camilo Quesada B.

**JUAN CAMILO QUESADA BALDION**
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA