

Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	unidad	cantidad	Costo unitario sin AIU o IVA	Costo total sin AIU o IVA	Costo unitario con AIU o IVA	Costo total con AIU o IVA	Duración	Comienzo	Fin
1			**SEDE BOLSA**						**$ 241.481.683,44**	**38 días**	**jue 6/11/25**	**mar 30/12/2**
2			INICIO DE ACTIVIDADES						$ 0,00	0 días	jue 6/11/25	jue 6/11/25
3		**1,**	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**						**$ 6.991.635,16**	**38 días**	**vie 7/11/25**	**mar 30/12/2**
4		1,1	Localización y replanteo.	M2	178,81	$ 5.124,00	$ 916.221,42	$ 6.696,56	$ 1.197.409,77	4 días	vie 7/11/25	mié 12/11/25
5		1,13	Desmonte de puerta metálicas. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	UN	4,00	$ 117.491,00	$ 469.964,00	$ 153.548,99	$ 614.195,95	2 días	sáb 27/12/25	mar 30/12/25
6		1,14	Desmonte de ventanería metálica. (Incluye vidrios, marcos, herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	M2	3,64	$ 15.480,00	$ 56.285,28	$ 20.230,81	$ 73.559,23	2 días	sáb 27/12/25	mar 30/12/25
7		1,20	Desmonte Canaleta Metálica. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)	ML	10,29	$ 7.360,00	$ 75.734,40	$ 9.618,78	$ 98.977,29	2 días	jue 13/11/25	mar 18/11/25
8		1,21	Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	5,00	$ 14.162,00	$ 70.810,00	$ 18.508,32	$ 92.541,59	3 días	mié 12/11/25	mar 18/11/25
9		1,22	Desmonte Cable UTP, normal y regulado. Equivalente a ml de tubería o canaleta. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	7,52	$ 2.508,00	$ 18.860,16	$ 3.277,71	$ 24.648,34	1 día	mié 12/11/25	jue 13/11/25
10		1,38	Desmonte de piso en vinilo incluye trasiego y retiro	M2	130,34	$ 8.403,00	$ 1.095.255,42	$ 10.981,88	$ 1.431.389,31	4 días	mar 18/11/25	sáb 22/11/25
11		1,51	Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	7,37	$ 11.389,00	$ 83.941,49	$ 14.884,28	$ 109.703,13	1 día	mar 18/11/25	mié 19/11/25
12		1,54	Demolición de guarda escoba. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	99,86	$ 6.177,00	$ 616.835,22	$ 8.072,72	$ 806.141,95	2 días	mar 18/11/25	jue 20/11/25
13		1,60	Demolición de muro en Drywall. (Incluye desmontes, retiro estructura, accesorios, acarreo, transporte y disposición final)	M2	128,01	$ 15.201,00	$ 1.945.878,49	$ 19.866,19	$ 2.543.068,60	3 días	vie 26/12/25	mar 30/12/25
14		**6,**	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO**			**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 1.051.529,92**	**2 días**	**sáb 22/11/25**	**mar 25/11/2**
15		6,1	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2	8,02	$ 97.295,00	$ 779.936,18	$ 127.154,84	$ 1.019.298,59	2 días	sáb 22/11/25	mar 25/11/25
16		6,2	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, ancho<50 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	ML	0,39	$ 63.237,00	$ 24.662,43	$ 82.644,44	$ 32.231,33	2 días	sáb 22/11/25	mar 25/11/25
17		**7,**	**ALISTADO DE PISOS, POYOS**			**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 8.804.699,23**	**10 días**	**vie 14/11/25**	**vie 28/11/25**
18		7,1	Afinado piso en mortero 1:3 e=4 cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2	7,59	$ 37.876,00	$ 287.478,84	$ 49.500,14	$ 375.706,10	5 días	sáb 22/11/25	vie 28/11/25
19		7,7	Nivelación de piso para instalación piso vinilo tipo Mástico (liquido + polvo) e= 3-8 mm (Suministro y aplicación. Incluye desbaste de superficie, reparación de fisuras y limpieza)	M2	137,19	$ 47.011,00	$ 6.449.608,33	$ 61.438,68	$ 8.428.993,13	5 días	sáb 22/11/25	vie 28/11/25
20			Inicio actividades cableado estructurado						$ 0,00	0 días	vie 14/11/25	vie 14/11/25
21			finalizacion instalacion tuberia pisos						$ 0,00	0 días	sáb 22/11/25	sáb 22/11/25
22		**11,**	**ENCHAPES Y ACABADOS**			$ 0,00	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 18.301.275,19**	**7 días**	**vie 28/11/25**	**mar 9/12/25**
23		11,12	Piso en cerámica 60x60 cm o similar. (Suministro e instalación.)	M2	156,99	$ 82.899,00	$ 13.014.612,45	$ 108.340,70	$ 17.008.797,01	7 días	vie 28/11/25	mar 9/12/25
24		11.16	Guardaescoba en Porcelanato Sellado. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes necesarios)	ML	28,99	$ 34.114,00	$ 988.964,86	$ 44.583,59	$ 1.292.478,18	7 días	vie 28/11/25	mar 9/12/25
25		**15,**	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS**			$ 0,00	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 10.206.281,11**	**8 días**	**mié 10/12/2**	**vie 19/12/25**
26		15,10	Divisiones piso techo en vidrio templado e=10 mm y perfil de aluminio. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	M2	12,19	$ 640.877,00	$ 7.809.534,86	$ 837.562,15	$ 10.206.281,11	8 días	mié 10/12/25	vie 19/12/25
27		**19,**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**			$ 0,00	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 24.766.747,48**	**27 días**	**vie 7/11/25**	**lun 15/12/25**



Proyecto: Cronograma_sede_bo
Fecha: mié 12/11/25

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual


Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	unidad	cantidad	Costo unitario sin AIU o IVA	Costo total sin AIU o IVA	Costo unitario con AIU o IVA	Costo total con AIU o IVA	Duración	Comienzo	Fin
28		19,22	Tubería EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	150,08	$ 20.552,00	$ 3.084.444,16	$ 26.859,41	$ 4.031.060,07	7 días	mar 25/11/25	jue 4/12/25
29		19,39	Salida interruptor sencillo. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	1,00	$ 96.511,00	$ 96.511,00	$ 126.130,23	$ 126.130,23	1 día	jue 4/12/25	vie 5/12/25
30		19,41	Salida interruptor triple tipo Luminex. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	1,00	$ 109.985,00	$ 109.985,00	$ 143.739,40	$ 143.739,40	1 día	jue 4/12/25	vie 5/12/25
31		19,54	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	UN	28,00	$ 158.969,00	$ 4.451.132,00	$ 207.756,59	$ 5.817.184,41	7 días	jue 4/12/25	lun 15/12/25
32		19,81	Lámpara Panel LED EFLIGHT 36W, 60x60 cm cool white 6000k, 100- 240V AC. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	28,00	$ 317.497,00	$ 8.889.916,00	$ 414.936,83	$ 11.618.231,22	5 días	vie 7/11/25	jue 13/11/25
33		19,92	Suministro e instalación de cable libre de halógenos No 12 x 4 lineas, fase, neutro, tierra y desnudo.	ML	159,75	$ 14.515,00	$ 2.318.771,25	$ 18.969,65	$ 3.030.402,15	5 días	jue 4/12/25	vie 12/12/25
34		**22.**	**ASEO Y VARIOS**			$ 0,00	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 784.485,67**	**3 días**	**lun 15/12/25**	**jue 18/12/25**
35		22.1	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	M2	178,81	$ 3.357,00	$ 600.264,50	$ 4.387,26	$ 784.485,67	3 días	lun 15/12/25	jue 18/12/25
36			**MOBILIARIO**						**$ 170.575.029,68**	**7 días**	**vie 19/12/25**	**mar 30/12/2**
37		**1.**	**OFICINAS / DESPACHOS JUDICIALES**						**$ 170.575.029,68**	**7 días**	**vie 19/12/25**	**mar 30/12/2**
38		1,3	PUESTO DE TRABAJO TIPO SECRETARIAL DE 1,50x1,50m. Suministro e instalación de puesto de trabajo en L de 1.5m x 1,50m x 0,75m de altura, la primera superficie será de 1,50m de largo x 0,60m de ancho, la segunda tendrá 0,90m de largo x 0,60m de ancho. Las s	UN	27,00	$ 1.224.007,00	$ 33.048.189,00	$ 1.456.568,33	$ 39.327.344,91	2 días	sáb 27/12/25	mar 30/12/25
39		1,7	SILLA TIPO EJECUTIVA. Silla ergonómica tipo ejecutiva con brazos graduables, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm estructura cromada, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevacion neumatica, sis	UN	2,00	$ 652.081,00	$ 1.304.162,00	$ 775.976,39	$ 1.551.952,78	2 días	sáb 27/12/25	mar 30/12/25
40		1,8	SILLA TIPO OPERATIVA. Silla ergonómica tipo operativa sin brazos, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevacion neumatica, sistema sincorcontacto y basculan	UN	43,00	$ 429.304,00	$ 18.460.072,00	$ 510.871,76	$ 21.967.485,68	2 días	sáb 27/12/25	mar 30/12/25
41		1,13	MUEBLE ARCHIVADOR METÁLICO PARA IMPRESORA. de 2 puertas de 0,90m de largo x 0,50m de ancho x 0,65m de alto con un entrepaño metalico interno reforzado,La superficie serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presi	UN	2,00	$ 1.016.858,00	$ 2.033.716,00	$ 1.210.061,02	$ 2.420.122,04	1 día	lun 29/12/25	mar 30/12/25
42		1,18	PANEL MEDIA ALTURA h=1,30m. Suministro e instalación de panel media altura de 1,30m de altura con espesor de 7cm a 8cm en paneles estructura en aluminio arquitectónico, o en acero cold rolled pintura electroestática, tableros en formica y cristal templado	M2	86,87	$ 967.589,00	$ 84.050.586,07	$ 1.151.430,91	$ 100.020.197,43	7 días	vie 19/12/25	mar 30/12/25



Proyecto: Cronograma_sede_bo
Fecha: mié 12/11/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	unidad	cantidad	Costo unitario sin AIU o IVA	Costo total sin AIU o IVA	Costo unitario con AIU o IVA	Costo total con AIU o IVA	Duración	Comienzo	Fin
43		1,19	MESA REDONDA r=0,50m. Suministro e instalación de mesa redonda de 0,50mt de radio, h= entre 0.72m y 0.75mt, la superficie será en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, en la parte superior de acue	UN	3,00	$ 533.211,00	$ 1.599.633,00	$ 634.521,09	$ 1.903.563,27	1 día	lun 29/12/25	mar 30/12/25
44		1,21	MESA SALA DE JUNTAS 2,10x1,10m. Suministro e instalación de mesa de juntas de 2.50m de largo x1,10m de ancho x 30cm de espesor. la superficie será en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuer	UN	1,00	$ 2.844.003,00	$ 2.844.003,00	$ 3.384.363,57	$ 3.384.363,57	2 días	sáb 27/12/25	mar 30/12/25
45			FIN ACTIVIDADES						$ 0,00	0 días	mar 30/12/25	mar 30/12/25



Proyecto: Cronograma_sede_bo
Fecha: mié 12/11/25

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual