

Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Costo unitario sin AIU o IVA	Costo total sin AIU o IVA	Costo unitario con AIU o IVA
1			**PALACIO DE JUSTICIA**					
2			**OFICINA COMUNICACIONES**					
3			INICIO EJECUCION					
4			**OBRAS GENERALES**					
5		**1**	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**					
6		1,1	Localización y replanteo.	m²	101,13	$ 5.124,00	$ 518.206,00	$ 6.696,56
7		1,5	Desmonte de piso laminado (Incluye desmonte piso, polietileno, jumbolon existentes, trasiego y disposición final)	m²	86,36	$ 29.556,00	$ 2.552.441,38	$ 38.626,74
8		1,8	Desmonte de aparatos sanitarios. aplica para lavamanos, orinal y sanitario. (Incluye trasiego y disposición final)	Und	2,00	$ 22.651,00	$ 45.302,00	$ 29.602,59
9		1,9	Desmonte de grifería de sanitario y orinal.	Und	2,00	$ 3.190,00	$ 6.380,00	$ 4.169,01
10		1,16	Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)	Und	24,00	$ 11.118,00	$ 266.832,00	$ 14.530,11
11		1,28	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)	m²	10,86	$ 13.724,00	$ 149.083,81	$ 17.935,90
12		1,60	Demolición de muro en Drywall. (Incluye desmontes, retiro estructura, accesorios, acarreo, transporte y disposición final)	m²	5,94	$ 15.201,00	$ 90.293,94	$ 19.866,19
13		1,64	Demolición de mesón en mármol. (Incluye machones, trasiego y disposición final)	m	3,48	$ 26.129,00	$ 90.928,92	$ 34.147,99
14		**6**	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO**					
15		6,1	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	m²	33,90	$ 97.295,00	$ 3.298.300,50	$ 127.154,84
16		6,3	Muro en Drywall una cara, e= 12 cm pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	m²	42,90	$ 53.780,00	$ 2.307.162,00	$ 70.285,08
17		6,6	Frescasa de 2 1/2" con foil de papel. (Suministro e instalación)	m²	42,90	$ 16.289,00	$ 698.798,10	$ 21.288,09
18		**9**	**CIELO RASOS**					
19		9,1	Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, pintura)	m²	86,36	$ 81.603,00	$ 7.047.194,28	$ 106.646,96
20		9,3	Dilatación plástica Drywall. (Suministro e instalación)	m	48,70	$ 12.541,00	$ 610.746,70	$ 16.389,83
21		**10**	**ESTUCO Y PINTURA**					
22		10,1	Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	m²	12,60	$ 7.356,00	$ 92.685,60	$ 9.613,56
23		10,4	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	m²	153,80	$ 16.648,00	$ 2.560.379,16	$ 21.757,27
24		10,5	Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	m²	14,77	$ 12.197,00	$ 180.193,60	$ 15.940,26
25		**11**	**ENCHAPES Y ACABADOS**					
26		11,20	Piso laminado tipo SPC con recubrimiento vinílico protegido 4mm + 1mm, de alta resistencia al tráfico comercial, incluye reforzamiento en polietileno. (Suministro e instalación)	m²	97,07	$ 146.051,00	$ 14.177.097,54	$ 190.874,05
27		**14**	**CARPINTERIA METÁLICA**					
28		14,9	Puerta marco en aluminio con vidrio templado e=6 mm. 0,90x2,00 m. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	Und	1,00	$ 1.524.085,00	$ 1.524.085,00	$ 1.991.826,69
29		**16**	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**					
30		16,5	Sanitario de piso línea institucional con válvula antivandálica tipo push. (Suministro e instalación. Incluye grifería, equipos, herrajes, accesorios necesarios)	Und	2,00	$ 980.439,00	$ 1.960.878,00	$ 1.281.335,73
31		**19**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**					
32		19,48	Salida toma doble polo a tierra en canaleta. (Suministro e instalación. Incluye caja, cable, toma, accesorios 3m)	Und	6,00	$ 92.677,00	$ 556.062,00	$ 121.119,57



Proyecto: Cronograma_sede_pa
Fecha: vie 7/11/25

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual


Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Costo unitario sin AIU o IVA	Costo total sin AIU o IVA	Costo unitario con AIU o IVA
33		19,63	Salidas para audio / microfono en tubo EMT de 1-1/4". Sin alambrar. (Suministro e instalación. Incluye cajas, tubería, terminales, accesorios necesarios)	Und	2,00	$ 97.523,00	$ 195.046,00	$ 127.452,81
34		19,81	Lámpara Panel LED EFLIGHT 36W, 60x60 cm cool white 6000k, 100- 240V AC. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	Und	22,00	$ 317.497,00	$ 6.984.934,00	$ 414.936,83
35		19,97	Troqueles eléctricos dobles, con pintura electrostática. (Suministro e instalación)	Und	10,00	$ 12.252,00	$ 122.520,00	$ 16.012,14
36		19,102	Troqueles eléctricos dobles, con pintura electrostática. (Suministro e instalación)	Und	75,48	$ 33.821,00	$ 2.552.809,08	$ 44.200,66
37		**20**	**CABLEADO ESTRUCTURADO**					
38		20,8	Canaleta metálica 12x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)	m	9,94	$ 96.396,00	$ 958.176,24	$ 125.979,93
39		20,20	Cable Cat 6A/7, UTP 500Mhz, 10G 4x2x23AWG, color azul.(Suministro e instalación)	m	146,94	$ 8.525,00	$ 1.252.663,50	$ 11.141,32
40		20,23	Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Azul. (Suministro e instalación)	Und	4,00	$ 50.198,00	$ 200.792,00	$ 65.603,77
41		20,24	Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Rojo. (Suministro e instalación)	Und	16,00	$ 50.198,00	$ 803.168,00	$ 65.603,77
42		20,25	Face plate sencillo, blanco marfil. (Suministro e instalación)	Und	6,00	$ 15.694,00	$ 94.164,00	$ 20.510,49
43		20,26	Face plate doble, blanco marfil. (Suministro e instalación)	Und	2,00	$ 16.976,00	$ 33.952,00	$ 22.185,93
44		**22**	**ASEO Y VARIOS**					
45		22,1	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	m^2	101,13	$ 3.357,00	$ 339.503,82	$ 4.387,26
46			**MOBILIARIOS**					
47		**1**	**MOBILIARIO**					
48		1,2	PUESTO DE TRABAJO EN L ESPECIAL DE 2,10x1,80m. Suministro e instalación de puesto de trabajo en L ESPECIAL para promiscuos, de 2,10m x 1,80m x 0,75m de altura, la primera superficie será de 1,50m de largo x 0,60m de ancho, la segunda tendrá 1,20m de largo	Und	1,00	$ 1.453.758,00	$ 1.453.758,00	$ 1.729.972,02
49		1,3	PUESTO DE TRABAJO TIPO SECRETARIAL DE 1,50x1,50m. Suministro e instalación de puesto de trabajo en L de 1.5m x 1,50m x 0,75m de altura, la primera superficie será de 1,50m de largo x 0,60m de ancho, la segunda tendrá 0,90m de largo x 0,60m de ancho. Las s	Und	13,00	$ 1.224.007,00	$ 15.912.091,00	$ 1.456.568,33
50		1,7	SILLA TIPO EJECUTIVA. Silla ergonómica tipo ejecutiva con brazos graduables, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm estructura cromada, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevacion neumatica, sis	Und	3,00	$ 652.081,00	$ 1.956.243,00	$ 775.976,39
51		1,8	SILLA TIPO OPERATIVA. Silla ergonómica tipo operativa sin brazos, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevacion neumatica, sistema sincorcontacto y basculan	Und	21,00	$ 429.304,00	$ 9.015.384,00	$ 510.871,76
52		1,9	SILLA TIPO INTERLOCUTORA. Silla tipo interlocutora sin brazos, espaldar en carcasa exterior en polipropileno e interno en malla. Asiento en carcasa exterior en polipropileno negro base o estructura patas en tubo cold rolled,el acabado será en paño hilat r	Und	2,00	$ 246.256,00	$ 492.512,00	$ 293.044,64



Proyecto: Cronograma_sede_pa
Fecha: vie 7/11/25

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual

Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Costo unitario sin AIU o IVA	Costo total sin AIU o IVA	Costo unitario con AIU o IVA
53		1,13	MUEBLE ARCHIVADOR METÁLICO PARA IMPRESORA. de 2 puertas de 0,90m de largo x 0,50m de ancho x 0,65m de alto con un entrepaño metalico interno reforzado,La superficie serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presi	Und	4,00	$ 1.016.858,00	$ 4.067.432,00	$ 1.210.061,02
54		1,17	DIVISIÓN PISO TECHO. Suministro e instalación de panel piso techo con espesor de 7cm a 8cm en paneles estructura en aluminio arquitectónico, o en acero cold rolled pintura electroestática, tableros en formica y cristal templado de 6mm con sand-blasting po	m²	13,97	$ 758.137,00	$ 10.589.657,62	$ 902.183,03
55		1,18	PANEL MEDIA ALTURA h=1,30m. Suministro e instalación de panel media altura de 1,30m de altura con espesor de 7cm a 8cm en paneles estructura en aluminio arquitectónico, o en acero cold rolled pintura electroestática, tableros en formica y cristal templado	m²	18,33	$ 967.589,00	$ 17.735.906,37	$ 1.151.430,91
56		1,21	MESA SALA DE JUNTAS 2,10x1,10m. Suministro e instalación de mesa de juntas de 2.50m de largo x1,10m de ancho x 30cm de espesor. la superficie será en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuer	Und	1,00	$ 2.844.003,00	$ 2.844.003,00	$ 3.384.363,57
57		**2**	**MANTENIMIENTO CARPINTERÍA**					
58		2,1	FACHADA PUERTA VENTANA EN VIDRIO MARCOS EN MADERA. Restauracion de módulo de fachada puerta ventana despachos en madera y vidrio a dos caras (interna y externa). Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmas	m²	37,47	$ 312.045,00	$ 11.691.764,47	$ 371.333,55
59		2,4	CENEFA Y PLAFÓN EN MADERA. Restauracion de cenefa en madera techo pared. Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauracion de areas afectadas, base en tintilla color por definir similar al e	m	17,09	$ 104.865,00	$ 1.792.142,85	$ 124.789,35
60		2,6	Mantenimiento de zocalo en madera de muros incluye desmonte y montaje)	m	38,84	$ 137.729,00	$ 5.349.394,36	$ 163.897,51
61		2,9	PUERTA TIPO BAÑO. Restauracion de puerta y marco en madera acseso a baño. Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauracion de areas afectadas, base en tintilla color por definir similar al	Und	2,00	$ 741.064,00	$ 1.482.128,00	$ 881.866,16
62			FIN PROYECTO					



Proyecto: Cronograma_sede_pa
Fecha: vie 7/11/25

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual