SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO
Periodo:	Del 16 del mes de Diciembre al 31 del mes de Diciembre de 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	5402 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2025

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1750 de 2025		
CONTRATISTA:	INGENIERIA OCIMACS S.A.S	NIT:	901.478.086-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ identificado con la cedula de ciudadanía 1.001.276.642		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD CRIHU TERRITORIO HUILA RIONEGRO EN EL MUNICIPIO DE NATAGA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
FECHA DE INICIO:	16/12/2025	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	00048 16/12/2025
VALOR INICIAL:	$1.231.773.585 M/CTE, INCLUIDO IVA.		
VALOR ADICIONES:	-		
ADICIÓN 1:	-		
VALOR ACTUAL:	$1.231.773.585		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0		

ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0
PLAZO INICIAL:	31 diciembre 2025
TOTAL PRÓRROGAS:	-
PRÓRROGA 1:	-
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 diciembre 2025

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
785925	2025	10	C-2402-0600-13-51102A-2402044-02	$1.231.773.585	$0.00	$1.231.773.585

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.	$0.000	$0.000	$0.000	$0.000

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

La suspensión del Contrato de Obra No.1750 de 2025 se origina en la imposibilidad material y temporal de iniciar la ejecución contractual, exclusivamente de la ejecución simultánea de una obra de placa huella desarrollada mediante convenio interadministrativo en el corredor de acceso al área de intervención del proyecto.

Dicha obra ocupa el trazado vial que constituye el único acceso operativo al sitio previsto para la ejecución del puente, lo cual impide física mente el ingreso de maquinaria, materiales, equipos técnicos y personal de obra, haciendo inviable el inicio efectivo de actividades contractuales mientras se adelantan dichas labores. En consecuencia, hasta tanto no se concluya la ejecución y se restablezcan las condiciones normales de tránsito y acceso en el corredor intervenido por el proyecto de placa huella, no es posible adelantar actividades constructivas, logísticas ni técnicas asociadas al Contrato de Obra No.1750 de 2025, razón por la cual la suspensión configura como una medida necesaria, razonable y

proporcional para garantizar la correcta ejecución del contrato una vez desaparezca la causa que la origina

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.231.773.585	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 1.231.773.585	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	-	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 0%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
29-12-2025	1		29 de diciembre 2025 hasta 1 de marzo de 2026	2 de marzo 2026

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS NOMBRE: Compañía Mundial de Seguros S.A. Póliza de Cumplimiento CHU-100060993				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	123.177.358,50	CHU-100060993-anexo 0	28/10/2025	30/06/2026
Buen Manejo Anticipo	369.532.075,50	CHU-100060993-anexo 0	28/10/2025	30/06/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	246.354.717,00	CHU-100060993-anexo 0	28/10/2025	31/12/2028
Estabilidad y/o calidad de la Obra	369.532.075,50	CHU-100060993-anexo 0	31/12/2025	31/12/2030
calidad	22.046.031,00	CHU-100060993-	31/12/2025	31/12/2030

		anexo 0		

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	284.700.000,00	CHU-100011489 anexo 1	28/10/2025	31/12/2028

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1751-2025		
CONTRATISTA:	AVGR INGENIERIA S.A.S	NIT:	901.715.571-1
INTEGRANTES(CONSORCIO	MIGUEL EDUARDO JOVEN GRAFE,		

O UNION TEMPORAL):			
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD CRIHU TERRITORIO HUILA RIONEGRO EN EL MUNICIPIO DE NATAGA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
FECHA DE INICIO:	16 de diciembre 2025	No. de Oficio o	000049
VALOR INICIAL:	$ 198.210.014		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	$ 0		
VALOR ACTUAL:	$ 198.210.014		
ANTICIPO OTORGADO No 1:	$ 0		
ANTICIPO OTORGADO No 2:	$ 0		
VALOR DE ANTICIPO	$ 0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0		
PLAZO INICIAL:	31 diciembre 2025		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 diciembre 2025		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
801825	2025	10	C-2402-0600-13-51102A-2402044-02	$198.210.014	$0.00	$198.210.014

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Mediante comunicación escrita OFI-004-CO de fecha 23/12/2025 el Interventor recibe solicitud del contratista con lo siguiente: Solicitamos formalmente la suspensión del contrato hasta el 01 de marzo de 2026, por motivos de la ejecución simultánea de una obra de placa huella mediante convenio interadministrativo en el corredor de acceso al área de intervención, la cual bloquea físicamente el ingreso de maquinaria, materiales, equipos técnicos y personal de obra, impidiendo el inicio efectivo de cualquier actividad contractual consagradas en el respectivo oficio con sus correspondientes anexos, esta interventoria avala la solictud del contratista mediante oficio PT-NATAGA-07 del 23 de diciembre de 2025.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $198.210.014 100%
Total, inversión ejecutada: $ 0 0%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
29/12/2025	1	…	29 de diciembre 2025 hasta 1 de marzo de 2026	2 de marzo 2026

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS NOMBRE: PREVISORA SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 19.821.001.40	Chu-100061471 anexo 0	29/10/2025	30/6/2026
Buen Manejo Anticipo	$ 59.463.004,20	Chu-100061471 anexo 0	29/10/2025	30/06/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 39.642.002,80	Chu-100061471 anexo 0	29/10/2025	31/12/2028
Calidad del Servicio	$ 59.463.004,20	Chu-100061471 anexo 0	31/12/2025	31/12/2030

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

La suspensión del Contrato de Obra No.1750 de 2025 se origina en la imposibilidad material y temporal de iniciar la ejecución contractual, exclusivamente de la ejecución simultánea de una obra de placa huella desarrollada mediante convenio interadministrativo en el corredor de acceso al área de intervención del proyecto.

Dicha obra ocupa el trazado vial que constituye el único acceso operativo al sitio previsto para la ejecución del puente, lo cual impide física mente el ingreso de maquinaria, materiales, equipos técnicos y personal de obra, haciendo inviable el inicio efectivo de actividades contractuales mientras se adelantan dichas labores. En consecuencia, hasta tanto no se concluya la ejecución y se restablezcan las condiciones normales de tránsito y acceso en el corredor intervenido por el proyecto de placa huella, no es posible adelantar actividades constructivas, logísticas ni técnicas asociadas al Contrato de Obra No.1750 de 2025, razón por la cual la suspensión configura como una medida necesaria, razonable y proporcional para garantizar la correcta ejecución del contrato una vez desaparezca la causa que la origina

6.1 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron.

6.2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron.

6.3 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se presentaron.

7 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron.

8 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

No se presentaron.

9 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

No se presentaron.

Cordialmente,



_____

JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA
C.C. 83241165 de la Argentina (Huila)
SUPERVISOR