Gobernación del Cesar - De: NIT.8901016912 GASES DEL CARIBE S.A.. - - Destino: SECRETARIA DE MINAS Y ENERGIA
Radicado:CR-000084-202608310-GobCesar IdControl: 310457 Fecha: 28-05-2026 10:03:32 Oficio: SOLICITUD Folios: 2 Anexos: 0

Gases del Caribe S.A. E.S.P.
NIT. 890.101.691-2

630- 26-002259

Valledupar, 27 de mayo de 2026

Doctor:
JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA
Secretario de infraestructura

Doctor:
CARLOS ARTURO RIOS VERA
Secretario de Minas y Energía

Supervisores del contrato de colaboración No. 2025 03 0226
Gobernación del Cesar
Calle 16 # 12 - 120 Edificio Alfonso López Michelsen Valledupar, Cesar.
Infraestructura@cesar.gov.co
minas@cesar.gov.co

Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO DE COLABORACIÓN PARA OTORGAR SUBSIDIOS. No. 2025 03 0226 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y GASES DEL CARIBE S.A. E.S.P.

Respetados señores cordial saludo,

De acuerdo con lo acordado en actas anteriores con relación a la extensión de plazo final del convenio en asunto, formalmente, por medio de la presente remito a su despacho la solicitud de prorroga en tiempo del CONTRATO DE COLABORACIÓN PARA OTORGAR SUBSIDIOS. No. 2025 03 0226 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y GASES DEL CARIBE S.A. E.S.P., CON NIT No. 890101691-2. proyecto - BPIN No 2025002200008, que en el alcance tiene como objeto, OTORGAR SUBSIDIOS A LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE GAS NATURAL PARA HOGARES DE ESTRATO 1 Y/O 2 EN LOS MUNICIPIOS DE VALLEDUPAR, EL PASO Y ASTREA, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

MOTIVO DE LA SOLICITUD DE PRORROGA

Se presentó una desviación en la ejecución del convenio, en lo que respecta al trámite para la obtención del permiso de uso de la zona de vía férrea de la

VIGILADO POR SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - NIT 890101691-2 - CYN REF. 73957 Junio 5 / 2019 - 250.000

Agencia Nacional de Infraestructura para el corregimiento de Potrerillo, como lo muestra la trazabilidad de la solicitud del permiso:

- 22 de julio de 2025: Radicación de la solicitud.
- 24 de diciembre de 2025: Emisión de la Resolución No. 20253040018905.
- 29 de diciembre de 2025: Actualización de pólizas.
- 6 de enero de 2026: Radicación en la ANI.
- 12 de febrero de 2026: Solicitud de actualización de pólizas por incumplimiento del ajuste por incremento del salario mínimo.
- 25 de febrero de 2026: Radicación de actualización de pólizas conforme a lo requerido.
- 19 de marzo de 2026: Impulso del trámite por parte de la Gobernación, a través del secretario de Minas y Energía, Carlos Arturo Ríos.
- 27 de marzo de 2026: Aprobación de pólizas.
- 15 de abril de 2026: Firma del acta de inicio.
- 20 de abril de 2026: Fecha de inicio de obra.
- 15 de mayo de 2026: Finalización de obra y Gasificado de la misma.

De conformidad con la Cláusula Novena, del contrato de colaboración mencionado en el asunto, solicitamos prórroga del contrato por tres (3) meses a partir de la fecha de terminación inicial 11 de junio de 2026, teniendo como nueva fecha de finalización el día 11 de septiembre de 2026, tiempo suficiente para culminar las instalaciones a los beneficiarios.

Con relación al avance de las conexiones contra los censos finales, encontramos el siguiente avance:

VIGILADO POR LA S.S.P. REG NUIR 2-8001000 - 4 CYM REF. 73957 Junio 5 / 2018 - 250.000

Gases del Caribe S.A. E.S.P.
NIT. 890.101.691-2

Municipio	Localidad	Usuarios	Ventas a 28/05/2026	Cobertura servicios suscritos	Servicios Conectados	Cobertura de servicios conectados
VALLEDUPAR	Urb El Porvenir (Área Urbana)	559	559	100,00%	559	100,00%
	Corregimiento Valencia de Jesus	51	51	100,00%	51	100,00%
	Corregimiento Aguas Blancas	95	95	100,00%	95	100,00%
	Corregimiento Mariangola	106	106	100,00%	106	100,00%
	Corregimiento Caracoli	21	21	100,00%	20	95,24%
	Corregimiento Los Venados	79	79	100,00%	79	100,00%
	Corregimento El Perro	7	7	100,00%	6	85,71%
	Corregimiento Guaimaral	40	40	100,00%	40	100,00%
	Corregimiento El Jabo	7	7	100,00%	7	100,00%
	Corregimiento Los Corazones	25	25	100,00%	24	96,00%
	Corregimiento Rio Seco	33	33	100,00%	33	100,00%
	Corregimiento La Vega Arriba	22	22	100,00%	22	100,00%
	Corregimeitno Patillal	61	61	100,00%	61	100,00%
	Corregimiento Alto de la Vuelta	7	7	100,00%	7	100,00%
	Corregimiento Badillo	13	13	100,00%	11	84,62%
	Corregimiento Guacoche	41	41	100,00%	41	100,00%
	Corregimiento Guacochito	28	28	100,00%	28	100,00%
	Corregimiento Las Raices	10	10	100,00%	10	100,00%
	Vereda las Casitas	19	19	100,00%	19	100,00%
	Corregimiento La Mina	44	44	100,00%	44	100,00%
	Corregimiento Atanquez	72	72	100,00%	72	100,00%
	Vereda El Mojao	7	7	100,00%	7	100,00%
	Vereda Ponton	5	5	100,00%	5	100,00%
	Vereda Los Haticos I	11	11	100,00%	10	90,91%
	Vereda Los Haticos II	3	3	100,00%	3	100,00%
	Vereda Rancho La Goya	11	11	100,00%	11	100,00%
	Vereda Ramalito	8	8	100,00%	8	100,00%
	Vereda El Cielo	4	4	100,00%	4	100,00%
	SubTotal Valledupar	**1389**	**1389**	**100,00%**	**1383**	**99,57%**
EL PASO	Área Urbana(Sectores Varios)	253	253	100,00%	253	100,00%
	Corregimiento El Carmen	16	16	100,00%	16	100,00%
	Corregimiento Cuatro Vientos	204	204	100,00%	204	100,00%
	Corregimiento La Loma	182	182	100,00%	182	100,00%
	Corregimiento El Vallito	7	7	100,00%	6	85,71%
	Corregimiento Potrerillo	414	134	32,37%	0	0,00%
	Subtotal El Paso	**1076**	**796**	**73,98%**	**661**	**61,43%**
ASTREA	Área Urbana(Sectores Varios)	70	70	100,00%	70	100,00%
	Corregimiento La Y	5	5	100,00%	5	100,00%
	Corregimiento Arjorna	130	130	100,00%	130	100,00%
	Subtotal Astrea	**205**	**205**	**100,00%**	**205**	**100,00%**
TOTAL USUARIOS CONVENIO GOB CESAR 2025		**2670**	**2390**	**89,51%**	**2249**	**84,23%**

En espera de una pronta y favorable respuesta,

Atentamente,

Martha Cecilia Vives Cabello
Jefe Dpto. de Ventas y Atención a Usuarios Zona Cesar

VIGILADO POR LA S.S.P. REG NUIR 2-8001000 - 4 CRM REF. 73957 Junio 5 / 2019 - 250.000