INFORME DE ACTIVIDADES CONVENIO SOLIDARIO CS N°006-2026			
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA NIT 901.048.955-4**		
DEPENDENCIA	Secretaría de Planeación		
FECHA DE CONTRATACIÓN	30/enero/2026	**PERIODO A COBRAR**	30 de enero de 2026 al 15 abril del 2026
NÚMERO DEL CONVENIO	CS N°006-2026	**NUMERO DEL INFORME**	01

OBJETO DEL CONTRATO

AUNAR ESFUERZOS CON LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE ACUEDUCTO VEREDA LA BALSA DEL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS – ANTIOQUIA DEL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS – ANTIOQUIA.

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATUAL

METAS PROGRAMADAS Y/O ALCANCE	• AUNAR ESFUERZOS CON LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE ACUEDUCTO VEREDA LA BALSA DEL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS – ANTIOQUIA DEL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS – ANTIOQUIA.

AVANCES

De acuerdo a las actividades planteadas dentro del convenio de solidaridad N°006-2026, me permito entregar informe de avances de actividades:

CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO		ACTA I	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANT**	**VALOR TOTAL**
1,1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**		**$6.079.205**
1.1.1	Localización, trazado y replanteo de tubería de redes de alcantarillado	3,00	$1.955.405
1.1.2	Desmonte y descapote e=0.20 manual incluye acarreo (distancia promedio 150m) del material sobrante hasta el punto de acopio para botada.	200,00	$4.123.800
1,2	**EXCAVACIONES**		**$4.639.980**
1,2,1	Excavación manual, en zonas de potreros y/o terrenos naturales no vehiculares, de material heterogéneo en brechas bajo cualquier grado de humedad de 0-2m; incluye bolas de roca hasta de 0,35m3, equipo de succión y todo lo necesario para su correcta ejecución.	57,00	$4.263.258

1,2,2	Excavación en roca con cemento demoledor no explosivo. Incluye desembombe. A cualquier profundidad y bajo cualquier grado de humedad.	2,00	$376.722
1,3	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS Y EQUIPOS**		**$6.742.000**
1,3,1	Sumnistro e Instalación de tubería PVC - P para acueducto incluye accesorios- Ø 50 mm (2")	100,00	$3.467.000
1,3,2	Sumnistro e Instalación de tubería PVC - P para acueducto incluye accesorios- Ø 38 mm (1 1/2")	100,00	$3.275.000
1,4	**SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA, ACCESORIOS Y EQUIPOS**		**$162.500.000**
1,4,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA, ACCESORIOS Y EQUIPOS	1,00	$162.500.000
1,5	**OBRAS EN CONCRETO Y ACERO**		**$31.734.180**
1,5,1	LOSA EN CONCRETO DE 28 MPA PARA APOYO DE PTARD DE 0,2 M (INCLUYE TRANSPORTES INTERNOS DE AGREGADOS)	15,00	$20.250.000
1,5,2	Acero de refuerzo FY=420 Mpa. Suministro e instalación.	1836,00	$11.484.180
	TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA CIVIL Y SUMINISTRO		**$ 211.695.365**
	APORTES JAC		**$ 8.467.815**
			$ 220.163.180

2

Ver Acta de Obra No1

REGISTRO FOTOGRAFICO


























	CONCLUSIONES
Como contratista se vienen ejecutando las actividades contenidas en el convenio, todo esto dentro del plazo previsto, según lo que se estipulo en el **CONVENIO SOLIDARIO N°006-2026,** y se procede a presentar la respectiva cuenta de cobro por valor **DOSCIENTOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/L ($211.695.365,00)**	
FIRMA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR	**ADIELA REYES COLLAZOS** Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial
CONTRATISTA	**OCTAVIO GOMEZ OQUENDO** Presidente J.A.C ASOCOMUNAL