SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
PATRICIA INES MORALES PADRON

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL PLAYON DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL" .
Periodo:	Del 1 al 31 del mes de diciembre de 2023.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	No.76228 del 12/12/2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

Centro Poblados	Tramo	Sector	Vereda	Longitud
Centro Poblado de Betania	1	Baticola	Betania	200 m
	2	La Chispiadora	Betania	200 m
	3	El Bosque	Betania	100 m
Centro Poblado San Pedro de la Tigra	4	Cajón 2	San Pedro	200 m
	5	Cajón 1	San Pedro	320 m
Vereda Laguna de la Esmeralda	6	Laguna	Laguna de la Esmeralda	300 m
Centro Poblado El Filo	7	El Filo	Santa Barbara	200 m
Total, Placa Huella a construir				***1520 m***

1. **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO**

1.1. **INFORMACIÓN GENERAL**

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	**009 del 2023** 1242 del 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLACA HUELLAS EL PLAYON 2022	NIT:	901.666.522-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JORGE LEONARDO BASTO ANAYA (100% de participación)		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL PLAYON DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL		
FECHA DE INICIO:	2/02/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	LP-EP-002-2022
VALOR INICIAL:	$2.687.206.759,00		
VALOR ADICIONES:	$0,00		
ADICIÓN 1:	$0,00		
ADICIÓN 2:	$0,00		
VALOR ACTUAL:	$2.687.206.759,00		
ANTICIPO	FIDUOCCIDENTE		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 537.441.352		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$537.441.352		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0.0		
PLAZO INICIAL:	31 de julio de 2023 (5 MESES)		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:	Hasta el 31 de julio de 2023		
PRÓRROGA 2:	Hasta el 30 de septiembre de 2023		
PRÓRROGA 3:	Hasta el 31 de diciembre de 2023		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	**31 de diciembre del 2023**		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Valor	Valor utilizado	Saldo Registro
2023	209522	C-2402-0600-12-0-2402041-02	13	$ 2.700.000.000,00	$2.687.206.759,00	$12.793.241

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de liquidación	$ 333.090.990	$ 0,0	$ 66.618.198	$ 266.472.792

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 10 para el periodo del 1 al 31 de diciembre 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 2.687.206.759,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 2.687.206.759,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA (INCLUYE IVA)	$ 2.687.206.759,00	100%

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 537.441.313,80
Amortizado	$ 537.441.313,80
Saldo	$ 0,000

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 100%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA FIJACION ITEMS NO PREVISTOS No.
N/A	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.	N.A	N.A.

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…..	….	….	….

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No.3
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _x_ O NO __

CONTROL DE PÓLIZAS CONFIANZA S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 537.441.351,80	96-40-101063219	1/02/2023	Hasta la liquidación del contrato
Buen Manejo Anticipo	$ 537.441.351,80	96-40-101063219	1/2/2023	Hasta la liquidación del contrato

Pago de Salarios	$ 537.441.351,80	96-40-101063219	1/2/2023	2/01/2024
Estabilidad y calidad de la obra	$ 806.162.027,70	96-40-101063219	Vigencia cinco (5) años a partir del acta de entrega y recibo definitivo de obra	
Calidad del servicio				

Garantía de RCE

CONTROL DE PÓLIZAS CONFIANZA				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 464.000.000,00	96-40-101063219	1/2/2023	02/01/2024

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. **INFORMACION GENERAL**

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	**1427 de 2022 /CMA-DEO-SVR-23-2022**		
CONTRATISTA:	ARM CONSULTING SAS	NIT:	NIT 822.007.239-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	ARM CONSULTING SAS con participación de 100%		
OBJETO:	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mejoramiento de vías rurales en el municipio del playón en el departamento de Santander del programa Colombia rural.		
FECHA DE INICIO:	12 de diciembre de 2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: DO-**GGP 15340**	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: GGP3
VALOR INICIAL:	$299.966.918,00		
VALOR ADICIONES:	$ 227.000,00		
ADICIÓN 1:	$157.000.000,00		
ADICIÓN 2:	$70.000.000,00		
VALOR ACTUAL:	$526.966.918,00		
ANTICIPO	FIDUOCCIDENTE		
ANTICIPO OTORGADO:	$126.036.520,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	0.0%		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$126.036.520,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre del 2022		
TOTAL PRÓRROGAS:	3		
PRÓRROGA 1:	Hasta el 31 de mayo del 2023		
PRÓRROGA 2:	Hasta el 31 de Julio del 2023		
PRÓRROGA 3:	Hasta el 30 de septiembre del 2023		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 31 de diciembre del 2023		

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Valor	Valor utilizado	Saldo octubre 2023
2022	1193222	C-2402-0600-12-0-2402041-02	13	$ 299.966.918	$ 299.966.918	$ 0,00
2023	944223	C-2402-0600-12-0-2402041-02	10	$ 157.000.000	$ 157.000.000	$ 0,000
2023	944224	C-2402-0600-12-0-2402041-02	10	$ 70.000.000	$ 70.000.000	$ 0,00
TOTAL				$ 526.966.918,00	$ 526.966.918,00	**$ 0,00**

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos No.12 diciembre de 2023	$44.124.730	$8.383.698.70	$0.0	$52.508.428.70

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 100%

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ 100%
Total inversión ejecutada: $ 100%

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9. **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA HASTA EL 31 DE DICIEMBBRE DE 2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _x_ O NO __

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 29.996.691,80	CSC-100026060	26/10/2022	1/7/2023
Buen Manejo Anticipo	$149.983.459,00	CSC-100026060	26/10/2022	1/7/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 5 9.993.383,60	CSC-100026060	26/10/2022	31/12/2025
Calidad del Servicio	$ 89.990.075,40	CSC-100026060	30/12/2022	31/12/2027

2.10. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
C.185/7.7/084/24	02 de enero de 2024	CONTRATISTA	Paz y Salvo suministro de materiales pétreos
C.185/7.7/085/24	02 de enero de 2024	CONTRATISTA	Entrega de residuos peligrosos
C.185/9.3/083/23	02 de enero de 2024	INVIAS	Entrega Informe trimestral social N°2, Contrato 009 de 2023 Colombia Rural, el Playón / Santander

2.12. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

La información suministrada en el presente informe es tomada del informe mensual de interventoría, ya que es la interventoría la responsable de adelantar la supervisión técnica, financiera, administrativa y ambiental del contrato de obra. La supervisión del contrato de interventoría únicamente le hace seguimiento administrativo al contrato de interventoría, conforme a lo establecido en el artículo 83 de la ley 1474 de 2011.

Como una de las principales observaciones, el contrato de obra cumplió con el objeto y alcance contractual, el convenio del INVIAS y el municipio se termino sin novedad.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

N/A

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

N/A

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

N/A

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron comisiones en el presente periodo.

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

La supervisión se adelanta únicamente de acuerdo con las actividades que presenta la interventoría pues es la responsable de la vigilancia y control de la ejecución del contrato de obra, conforme a lo establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011.

El acta de costos corresponde a los gastos efectivos en los que incurrió la firma Interventora de acuerdo con los soportes presentados.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

La supervisión se adelanta únicamente de acuerdo con las actividades que presenta la interventoría pues es la responsable de la vigilancia y control de la ejecución del contrato de obra, conforme a lo establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011.

El acta de costos corresponde a los gastos efectivos en los que incurrió la firma Interventora de acuerdo con los soportes presentados.

Cordialmente,



MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
C.C 91.499.912
M.P. 01105-0785 CPITVC
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1871 DE 2020