SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
RAUL ERNESTO VARGAS SOLANO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL PLAYON DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL" .
Periodo:	Del 01 al 31 de marzo de 2023.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	No.76228 del 12/12/2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

Centro Poblados	Tramo	Sector	Vereda	Longitud
Centro Poblado de Betania	1	Baticola	Betania	200 m
	2	La Chispiadora	Betania	200 m
	3	El Bosque	Betania	100 m
Centro Poblado San Pedro de la Tigra	4	Cajón 2	San Pedro	200 m
	5	Cajón 1	San Pedro	320 m
Vereda Laguna de la Esmeralda	6	Laguna	Laguna de la Esmeralda	300 m
Centro Poblado El Filo	7	El Filo	Santa Barbara	200 m
Total, Placa Huella a construir				***1520 m***

1. **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO**

1.1. **INFORMACIÓN GENERAL**

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	**009 del 2023** 1242 del 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLACA HUELLAS EL PLAYON 2022	NIT:	901.666.522-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JORGE LEONARDO BASTO ANAYA (100% de participación)		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL PLAYON DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL		
FECHA DE INICIO:	2/02/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	LP-EP-002-2022
VALOR INICIAL:	$2.687.206.759,00		
VALOR ADICIONES:	$0,00		
ADICIÓN 1:	$0,00		
ADICIÓN 2:	$0,00		
VALOR ACTUAL:	$2.687.206.759,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$		
SALDO POR AMORTIZAR:	$		
PLAZO INICIAL:	31 de julio de 2023 (CINCO MESES)		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	Hasta el 31 de julio de 2023 (UN MES)		
PRÓRROGA 2:			
PRÓRROGA 3:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2023		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Valor	Valor utilizado	Saldo Registro
2023	209522	C-2402-0600-12-0-2402041-02	13	$ 2.700.000.000,00	$0.0	$2.700.000.000,00

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

% Básico programado acumulado: 18%
% Básico ejecutado acumulado: 0,00%

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR CONTRATO DE OBRA	$ 2.687.206.759,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0.0	0%
TOTAL INVERSION CONTRATO DE OBRA (INCLUYE IVA)	$ 0.0	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA (INCLUYE IVA)	$ 0.0	0%

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ N.A
Amortizado	$ N.A
Saldo	$ N.A

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 18%
Meta física ejecutada %: 0%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA FIJACION ITEMS NO PREVISTOS No.
N/A	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.	N.A	N.A.

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	….	….	….	….

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-	PRORROGA No.01 HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023	APROBADO

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No.1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/06/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 14/08/2023 APROBACION EN SECOP II
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 31/09/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _x_ O NO __

CONTROL DE PÓLIZAS CONFIANZA S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 537.441.351,80	964410117865 Anexo No. 2	1/02/2023	Hasta la liquidación del contrato
Buen ManejoAnticipo	$ 537.441.351,80	964410117865 Anexo No. 2	1/2/2023	Hasta la liquidación del contrato
Pago de Salarios	$ 537.441.351,80	964410117865 Anexo No. 2	1/2/2023	2/01/2024
Estabilidad y calidad de la obra	$ 806.162.027,70	964410117865 Anexo No. 2	Vigencia cinco (5) años a partir del acta de entrega y recibo definitivo de obra	
Calidad del servicio	N/A			

Garantía de RCE

CONTROL DE PÓLIZAS CONFIANZA				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 464.000.000,00	96-40-101063219	1/2/2023	02/01/2024

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Correo electrónico	16-Mar -2023	ARM CONSULTING S.A.S.	Ajustes a estudios y diseños placa huellas el playón contrato no 009-2023
Correo electrónico	18-Mar -2023	ARM CONSULTING S.A.S.	Invitación a la socialización en San Pedro y Betania.
Correo electrónico	21-Mar -2023	ARM CONSULTING S.A.S.	Suspensión del comité de obra.
Correo electrónico	22-Mar -2023	Municipio el Playón, ARM CONSULTING S.A.S.	Solicitud de estudios y diseños, entrega de diseño de valla informativa del contrato de obra.
Correo electrónico	29-Mar -2023	Municipio el Playón, ARM CONSULTING S.A.S.	Entrega de documentos y reiteración de solicitud de ajustes a estudios y diseños y presupuesto PAGA.
Correo electrónico	29-Mar -2023	Municipio el Playón	Respuesta a solicitud de trámite a presunto

			incumplimiento contrato de obra 09 de 2023
Correo electrónico	30-Mar -2023	Municipio el Playón	Reiteración de solicitud de sitio donde se instalará la valla, definición de puntos definitivos de ejecución en los sectores laguna de la esmeralda y centro poblado el filo, desglose del valor correspondiente a obras de compensación ambiental y/o complementarias y complementación y ajuste a estudios y diseños y diseños preliminares a ajusta

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	**1427 de 2022 / CMA-DEO-SVR-23-2022**		
CONTRATISTA:	ARM CONSULTING SAS	NIT:	NIT 822.007.239-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	ARM CONSULTING SAS con participación de 100%		
OBJETO:	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mejoramiento de vías rurales en el municipio del playón en el departamento de Santander del programa Colombia rural.		
FECHA DE INICIO:	12 de diciembre de 2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: GGP3

		(el que aplique: DO-**GGP 15340**	
VALOR INICIAL:	$299.966.918,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN 2:			
VALOR ACTUAL:	$299.966.918,00		
ANTICIPO	FIDUOCCIDENTE		
ANTICIPO OTORGADO:	$126.036.520,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$29.000.000,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$82.158.520,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre del 2022		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	Hasta el 31 de mayo del 2023		
PRÓRROGA 2:			
PRÓRROGA 3:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 31 de mayo del 2023		
FECHA DE SUSPENSION	02 de enero del 2023		
NUEVA FECHA FINAL 1	**Hasta el 31 de julio del 2023**		

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Valor	Valor utilizado	Saldo
2022	1193222	C-2402-0600-12-0-2402041-02	13	$ 299.966.918	$ 184.594.685,09	$ 115.372.232,91
TOTAL				$ 299.966.918	$ 184.594.685,09	$ 115.372.232,91

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO
ACTA COSTOS No. 2 (marzo 2023)	$ 56.325.310	$ 10.701.808,90	$67.027.118,90

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 34.98%
Meta física ejecutada %: 34.98%

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ 34.98%
Total inversión ejecutada: $ 34.98%

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9. **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

TRÁMITE CONTRACTUAL: CONTRATO PRINCIPAL NUMERO 1427 DE 2023
CERTIFICADO No: 70991141-Anexo 2
FECHA TRÁMITE CONTRACTUAL: 09/03/2021
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 25/03/2021
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _x_ O NO __

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 29.996.691,80	CSC-100026060	26/10/2022	1/7/2023

Buen Manejo Anticipo	$149.983.459,00	CSC-100026060	26/10/2022	1/7/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 5 9.993.383,60	CSC-100026060	26/10/2022	31/12/2025
Calidad del Servicio	$ 89.990.075,40	CSC-100026060	30/12/2022	31/12/2027

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
C.185/7.1/014/23	02/03/2023	CONSORCIO PLACA HUELLAS EL PLAYON 2022	Seguimiento programación de obra contrato de Obra no. 009 de 2023
C.185/2/017/23	02/03/2023	IINVIAS, ING. MARLON	Solicitud de ingreso personal profesional Ambiental al contrato de interventoría No. 1427 de 2022
C.185/7.7/018/23	02/03/2023	CONSORCIO PLACA HUELLAS EL PLAYON 2022	Solicitud gestión social contractual del Contrato de obra no. 009 de 2023
C.185/11.1/016/23	02/03/2023	CONSORCIO PLACA HUELLAS EL PLAYON 2022	Solicitud documento PAGA del Contrato de obra no. 009 de 2023
C.185/7.7/020/23	08/03/2023	CONSORCIO PLACA HUELLAS EL PLAYON 2022	Incumplimiento en la entrega de presupuesto de provisión de ajuste de estudios y diseños del contrato de obra No. 009 de 2023
C.185/7.7/021/23	09/03/2023	CONSORCIO PLACA HUELLAS EL PLAYON 2022	Incumplimiento en la entrega del plan de adaptación de gestión ambiental (paga) del contrato de obra No. 009 de 2023
C.185/7.7/022/23	09/03/2023	CONSORCIO PLACA HUELLAS EL PLAYON 2022	Incumplimiento en la entrega de hojas de vida personal mínimo y equipo mínimo para la ejecución del contrato de obra no. 009 de 2023
C.185/7.7/023/23	10/03/2023	CONSORCIO PLACA HUELLAS EL PLAYON 2022	Reiteración de información de obra del contrato de obra no. 009 de 2023
C.185/11.1/024/23	15/03/2023	CONSORCIO PLACA HUELLAS EL PLAYON 2022	Observaciones documento del PAGA contrato de obra no. 009 de 2023
C.185/2/024/23	16/03/2023	ALCALDIA MUNICIPAL EL PLAYON	Solicitud de información del contrato de obra no. 009 de 2023

C.185/7.1/026/23	23/03/2023	CONSORCIO PLACA HUELLAS EL PLAYON 2022	Solicitud plan de contingencia contrato de obra no. 009 de 2023
C.185/7.7/027/23	24/03/2023	CONSORCIO PLACA HUELLAS EL PLAYON 2022	Respuesta a las hojas de vida del personal mínimo para el contrato de obra no. 009 de 2023
C.185/3/028/23	28/03/2023	ALCALDIA MUNICIPAL EL PLAYON	Solicitud inicio de trámite presunto incumplimiento contrato de obra 09 de 2023.
C.185/7.7/029/23	31/03/2023	CONSORCIO PLACA HUELLAS EL PLAYON 2022	respuesta a los formatos enviados el día 28 de marzo de 2023.

2.12. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A			

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

La información suministrada en el presente informe es tomada del informe mensual de interventoría, ya que es la interventoría la responsable de adelantar la supervisión técnica, financiera, administrativa y ambiental del contrato de obra. La supervisión del contrato de interventoría únicamente le hace seguimiento administrativo al contrato de interventoría, conforme a lo establecido en el artículo 83 de la ley 1474 de 2011.

-Se han presentado demoras por parte del contratista de obra en la entrega de los estudios y diseños de los sectores a intervenir.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

N/A

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

N/A

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

N/A

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron comisiones en el presente periodo.

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

La supervisión se adelanta únicamente de acuerdo con las actividades que presenta la interventoría pues es la responsable de la vigilancia y control de la ejecución del contrato de obra, conforme a lo establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011.

El acta de costos corresponde a los gastos efectivos en los que incurrió la firma Interventora de acuerdo con los soportes presentados.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

La supervisión se adelanta únicamente de acuerdo con las actividades que presenta la interventoría pues es la responsable de la vigilancia y control de la ejecución del contrato de obra, conforme a lo establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011.

Cordialmente,



MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
C.C 91.499.912
M.P. 01105-0785 CPITVC
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1427 de 2022