INFORME SEMANAL
(21 AL 27 DE NOVIEMBRE)

CONVENIO No:	CS 002-2025 del 04 de noviembre de 2025
RECURSOS:	**Rubro presupuestal:** **Alcaldía municipal de Los Andes** 2.3.16.2.3.2.02.02.005.000.24.2402.00 6.1.1.2.4.3.03 **Gobernación de Nariño** 2.3.16.2.3.2.02.02.005.007.24.2402.00 6.1.1.3.1.1.07
No. DE DISPONIBILIDAD:	2025000998 del 04 de noviembre de 2025.
No REGISTRO DE COMPROMISO:	2025001311 del 04 de noviembre de 2025.
MUNICIPIO Y/O ENTIDAD ESTATAL:	Municipio de Los Andes (N), Nit. 800019112-2
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	Organismo de Acción Comunal de la Vereda La Loma
SUPERVISOR:	**JORGE ENRIQUE LIBREROS R.** Secretario de Planeación y Obras Públicas
OBJETO DEL CONVENIO:	Aunar esfuerzos entre la junta de acción comunal de la vereda La Loma y el Municipio de Los Andes Departamento de Nariño para el mantenimiento de la red vial tramo Sotomayor- La Loma del Municipio de Los Andes Departamento de Nariño.
VALOR FINAL CONVENIO:	DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($252.793.944,81) M/CTE.
FECHA DE INICIACIÓN:	21 de noviembre de 2025

PLAZO INICIAL DE CONVENIO Y/O CONTRATO:	Dos (02) meses contados a partir de la firma del acta de inicio. Previa expedición del registro presupuestal y hasta el 31 de diciembre de 2025.
FECHA TERMINACIÓN INICIAL DEL CONVENIO:	31 de diciembre de 2025
FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO:	23 de diciembre de 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

El día 04 de noviembre se firma el CONVENIO SOLIDARIO CS-002-2025 el cual tiene por objeto "AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LOMA Y EL MUNICIPIO DE LOS ANDES DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TRAMO SOTOMAYOR- LA LOMA DEL MUNICIPIO DE LOS ANDES DEPARTAMENTO DE NARIÑO.", se da acta de inicio el día 21 de noviembre, lo cual a la fecha se registran 6 días de avance de obra y un porcentaje de avance de obra del 25%, en los cuales se realizó las dos actividades que están contempladas dentro del convenio, de la siguiente manera:

- Se dio inicio a la obra con limpieza de vía, levantando derrumbos y demás material con trabajos realizados con maquinaria amarilla.
- También se empezó con la ampliación y limpieza de cunetas con ayuda de la motoniveladora.
- En el presente informe se registra el suministro de material de recebo, realizando 65 viajes cada una con 7 m3 de material.

ITEM	DESCRIPCION	VALOR PARCIAL	PORCENTAJE	PORCENTAJE DE AVANCE
1	**MANTENIMIENTO VIAL**			
1.1	Conformación de calzada	$15.409.806,06	8.05%	2.68%
1.2	Suministro de material de recebo	$176.035.953,33	91.95%	22.99%

REGISTRO FOTOGRÁFICO:







Ruben Rodriguez

RUBEN ALBEIRO RODRIGUEZ YELA
R.L. OAC LA LOMA