diametro #2 a #5

Tiempo: Soleado toda la jornada

Residente obra.

Residente de interventoría

Agosto 1 - 2024

Actividades:

- Se realiza el montaje de la formaleta y respectivo vaciado de concreto de columnas de la unidad sanitaria 1.
- Se ejecuta el montaje de la formaleta y el armado del acero para las escaleras de 9.85 m de ancho dovcadas en la zona aledaña a la piedra de Bolivar.
- Se ejecuta la excavación mecánica para la instalación de la red de tubería de alcantarillado para aguas lluvias en zona Nor-occidental del proyecto.

Nota:

1. Durante el día se recibió la visita técnica y comité por parte de los especialistas estructurales & hidrosanitarios del ministerio de cultura y el contratista.

Personal en obra: Ingeniero residente de obra, ingeniero inspector, maestro de obra, dos (2) oficiales, once (11) ayudantes, un (1) almacenista, un (1) operador de maquinaria.

Equipo: Retroexcavadora, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, compactador (saltarin), formaleta metálica, herramienta menor.

Materiales: Cemento, arena gns, triturado, acero corrugado de diametro #2 a #5.

Tiempo: Soleado toda la jornada

Nota: Jornada completa sin energía.

Residente de Interventoría

Residente de obra

Agosto - 02 - 2024.

Actividades:

- Se ejecuta el montaje de la formaleta y posterior vacia-

Powered by CamScanner

do de las escaleras de 9.85m de ancho ubicadas en zona aledaña a la Piedra de Bolivar, con concreto de 3000 PSI

Se ejecuta el soldado de limpieza de 5cm de espesor para vigas de amarre de cimentación en unidad sanitaria 2.

Se realiza el vaciado de concreto para columnas de sección 0,30x0,30m, en unidad sanitaria 1.

Personal en obra: Ingeniero residente de obra, ingeniero inspecter, maestro de obra, dos (2) oficiales, once (11) ayudantes, un (1) almacenista, un (1) operador de maquinaria.

Equipo: Retroexcavadora, mezcladera de concreto, vibrador de concreto, compactador (saltarin), formaleta metálica, herramienta menor.

Materiales: cemento, arena gris, triturado, acero corrugado de diametro #2 a #5.

Tiempo: Soldado toda la jornada.

Residente de interventoria

Residente Obra

Agosto - 03 - 2024

Actividades:

Excavación manual para conformación de vigas de amarre en cimentación de unidad sanitaria 2.

Excavación mecánica para instalación de tubería de alcantarillado para red de aguas lluvias.

Personal en obra: Ingeniero residente de obra, ingeniero inspecter, maestro de obra, dos (2) oficiales, once (11) ayudantes, un (1) almacenista, un (1) operador de maquinaria.

Equipo: Retroexcavadora, mezcladera de concreto, vibrador de concreto, compactador (saltarin), formaleta metálica, herramienta menor

Materiales: cemento, arena gris, triturado, acero diametro #2 a #5.

Tiempo: Soldado toda la jornada

Residente de Interventoría.

Residente Obra.

Powered by CamScanner

Agosto 05 - 2024

Actividades:

- Excavación mecánica para instalación de tubería de alcantarillado para red de aguas lluvias.
- Se ejecuta el relleno de una capa de 10 cm de arena de peña lavada para conformar el atraque de tubería.
- Se realiza la instalación de tubería de alcantarillado para red de aguas lluvias de diametros 4, 6 y 8 pulgadas.
- Se ejecuta el relleno del material seleccionado de sitio.
- Se realiza la excavación manual para la conformación de la viga de amarre de cimentación en unidad sanitaria 2.
- Se ejecuta el solado de limpieza para vigas de amarre de cimentación en unidad sanitaria 2.

Personal en Obra: Ingeniero residente de obra, ingeniero inspector, un (1) maestro de obra, dos (2) oficiales, once (11) ayudantes, un (1) almacenista, un (1) operador de maquinaria.

Equipo: Retroexcavadora, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, compactador (Saltarin), formaleta metálica, herramienta menor.

Materiales: Cemento, arena gris, triturado, acero corrugado de diametro #2 a #5.

Tiempo: Mañana despejada, tarde con lluvia leve.

Nota: El día 2 de agosto se realizó la intervención a un predio aledaño con el fin de adecuar un acceso a la obra y transportar el material necesario para la ejecución del proyecto, dicha intervención se realizó sin previo aviso y consentimiento de la interventoria.

Residente Obra.

Residente de Interventoria

Agosto 06 - 2024.

Actividades:

- Excavación mecánica para conformación de rampa

de acceso adyacente a centro civico.

- Excavación mecánica para instalación de tubería de alcantarillado NOVAFORT para red de aguas lluvias en zona norte del proyecto
- Instalación de tubería de alcantarillado NOVAFORT de 8" de diametro en zona norte del proyecto.
- Relleno en arena de peña lavada para conformación de atraque de tubería.
- Relleno en zona norte del proyecto de material seleccionado de sitio.

Personal en Obra: Ingeniero residente de obra, ingeniero inspector de obra, un (1) maestro, dos (2) oficiales, once (11) ayudantes un (1) almacenista, un (1) operador de maquinaria.

Equipo: Retroexcavadora, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, compactador, (saltarin), formaleta metálica, herramienta menor.

Materiales: Cemento, arena gris, triturado, acero corrugado de diametro #2 a #5.

Tiempo: Mañana despejada, tarde con lluvia leve.

Residente obra.

Residente de Interventoría

Agosto 07 - 2024.

- Día festivo, No laboral.

Residente obra

Residente de Interventoría.

Agosto 08 - 2024.

Actividades:

- Excavación mecánica y manual en zona norte del proyecto Para instalación de tubería de alcantarillado para red de aguas lluvias.
- Relleno en arena de peña manual para instalación de tubería de alcantarillado para red de aguas lluvias.
- Instalación de tubería de alcantarillado NOVAFORT de 8" y 4" d diametro para red de aguas lluvias.

Powered by CamScanner

- Relleno en material seleccionado de sitio en zona de tubería para red de aguas lluvias.
- Se ejecuta el montaje de formaleta y vaciado en concreto de 3000 PSI para escalera ubicada en zona adyacente a piedra de Bolivar.
- Instalación de tubería sanitaria en Batería Sanitaria 1 de 2" y 4" en PVC.
- Se ejecuta el armado de acero para vigas acero en Batería Sanitaria 1.

Personal en Obra: Ingeniero residente de obra, ingeniero inspector de obra, residente SST, un (1) maestro, dos (2) oficiales, trece (13) ayudantes, un (1) almacenista, un (1) operador de maquinaria.

Equipo: Retroexcavadora, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, compactador (saltarín), formaleta metálica, herramienta menor.

Materiales: Cemento, arena gris, triturado, material granular B200, acero corrugado de diametro #2 a #5.

Tiempo: Soleado toda la jornada.

Residente obra.

Residente de Interventoría

Agosto 09 - 2024

Actividades:

- Excavación mecánica y manual para la instalación de tubería de alcantarillado para red de aguas lluvias.
- Relleno en arena de peña lavada para instalación de tubería de alcantarillado para red de aguas lluvias.
- Instalación de tubería NOVAFORT corrugada de 8 y 4 pulgadas para red de alcantarillado de aguas lluvias.
- Relleno en material seleccionado de sitio en zonas de tubería de alcantarillado
- Montaje de formaleta, armado de acero, vaciado de concreto para bordillos de rampa de acceso a centro cívico.

Personal de Obra: Ingeniero residente de obra, ingeniero

Powered by CamScanner

inspector de obra, residente SST, un (1) maestro, dos (2) oficiales, trece (13) ayudantes, un (1) almacenista, un (1) operado de maquinaria.

Equipo: Retroexcavadora, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, compactador (Saltarin), formaleta metálica, herramienta menor.

Materiales: Cemento, arena gris, triturado, material granular tipo B200, acero corrugado de diametro #2 a #5, tubería NOVAFORT en PVC.

Tiempo: Soleado toda la jornada.

Residente obra.

Residente de Interventoría

Agosto - 10 - 2024

Actividades:

- Excavación mecánica y manual para instalación de tubería de alcantarillado para red de aguas lluvias.
- Relleno de arena de peña lavada para atraque de tubería de alcantarillado.
- Instalación de tubería de alcantarillado de 8 y 4 pulgadas.
- Instalación de tubería conduit electrica.

Nota:

1. Día de comité con la veeduría ciudadana.

Personal en Obra: Ingeniero residente de obra, ingeniero inspector de obra, residente SST, un (1) maestro, dos (2) oficiales, trece (13) ayudantes, un (1) almacenista, un (1) operador de maquinaria

Equipo: Retroexcavadora, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, compactador (Saltarin), formaleta metálica, herramienta menor.

Materiales: Cemento, arena gris, triturado, material granular tipo B200, acero corrugado de diametro #2 a #5, tubería NOVAFORT en Pvc.

Tiempo: Despejado y fresco toda la jornada

Residente obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

Agosto 12 - 2024

Actividades:

- Excavación mecánica y manual para la instalación de la tubería de alcantarillado para la red de aguas lluvias.
- Se ejecuta el relleno de 10 cm de arena de peña lavada para el atraque de la tubería de aguas lluvias.
- Se realiza la instalación de la tubería NOVAFORT de 4" para red de aguas lluvias en zona adyacente a la Prado de Bolivar.
- Se ejecuta el montaje de formaleta y vaciado de concreto de 4000 PSI para columnas en unidad sanitaria 2
- Se realiza instalación de tubería electrica conduit Pvc de 3/4" y 1 1/2" para la red electrica en zona de gradenas y plazoleta ubicada en la zona superior del proyecto.

Personal en Obra: Residente de Obra, Residente SST, Ingeniero inspector de obra, un (1) maestro, dos (2) oficiales, diez (10) ayudantes de obra, dos (2) operarios personal electrico, un (1) operador de maquinaria.

Equipo: Retroexcavadora, mezcladera de concreto, vibrador de concreto, compactador (saltarín), formaleta metálica, herramienta menor.

Materiales: cemento, arena gris, triturado, material granular tipo B200, acero corrugado de diametro #2 a #5.

Tiempo: Despejado toda la jornada.

Residente obra.

Residente de Interventoría

Agosto 13 - 2024

Actividades:

- Montaje de formaleta y vaciado de concreto de 2500 PSI para bordillos en rampa de acceso a centro civico.
- Montaje de formaleta y vaciado de concreto de 4000 PSI para columnas en unidad sanitaria 2

Powered by CamScanner

- Instalación de tubería electrica conduit PVC de 3/4" y 1 1/2" para red eléctrica en zona de gradenas y plazoleta ubicada en la zona superior del proyecto (Oriente).

Personal en Obra: Residente de obra, Residente SST, Ingeniero inspector de obra, un (1) maestro, dos (2) oficiales, diez (10) ayudantes, dos (2) operarios de personal eléctrico, un (1) operador de maquinaria.

Equipo: Retroexcavadora, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, compactador (Saltarín), formaleta metálica, herramienta menor

Materiales: Cemento, arena gris, triturado, material granular Tipo B200, acero corrugado de diametro # 2 a # 5.

Tiempo: Despejado toda la jornada.

Residente Obra

Residente de Interventoría

Agosto 14 - 2024.

Actividades:

- Se ejecuta el montaje de la formaleta y respectivo armado de acero para el bordillo de la rampa de acceso al centro cívico
- Se realiza el armado y montaje de la formaleta para columnas en bateria sanitaria 2, se ejecuta la fundición de los elementos con concreto de f'c = 4000 PSI.
- Se realiza la instalación de la tubería electrica conduit en PVC de 2" para la red de iluminación de senderos.

Personal en Obra: Residente de obra, Residente SST, Ingeniero inspector de obra, un (1) maestro, dos (2) oficiales, diez (10) ayudantes, dos (2) operarios, de personal electrico, un (1) operador de maquinaria.

Equipo: Retroexcavadora, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, compactador (Saltarín), formaleta metálica, herramienta menor.

Materiales: Cemento, Arena gris, triturado, recebo B200, acero corrugado.

Tiempo: Soleado toda la jornada.

Residente obra

Residente de Interventoría.

Powered by CamScanner

15- Agosto - 2024.

Actividades:

- Se ejecuta la demolición de placas de contrapiso de dimension 30cm de ancho para la construcción y adecuación de carcamos.
- Se realiza la instalación de tubería en PVC conduit de 2" para red de iluminación de senderos.
- Se da inicio a la instalación de pavimento en adoquín para tráfico peatonal en la zona oriental del proyecto.
- Se ejecuta el armado de acero de las vigas aéreas en las Baterías sanitarias 1 y 2.
- Se realiza el montaje de la formaleta y armado de acero para las columnetas de la Batería sanitaria 1.

Personal en Obra: Residente de Obra, Residente SST, Ingeniero inspector de obra, un (1) maestro, dos (2) oficiales, diez (10) ayudantes, dos (2) operarios de personal eléctrico, un (1) operador de maquinaria.

Equipo: Retroexcavadora, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, compactador (saltarín), formaleta metálica, herramienta menor.

Materiales: Cemento, Arena gris, triturado, material granular tipo B200, acero corrugado de diametro #2 a #5.

Tiempo: Soleado toda la jornada.

Residente obra

Residente de Interventoría.

16- Agosto - 2024.

Actividades:

- Se ejecuta la demolición de placas de contrapiso de dimensiones 30cm de ancho por una longitud variable para la construcción y adecuación de carcamos.
- Se ejecuta la instalación de pavimento en adoquín para tráfico peatonal en zona oriental del proyecto.
- Se ejecuta el vaciado de la superficie de los car-

Powered by CamScanner

camos con concreto de baja resistencia.

- Se continúa con la instalación de tubería en Pvc conduit para la red electrica de iluminación de senderos. (2")
- Se ejecuta la fundición de un tramo del bordillo ubicado en la zona de la rampa de acceso al centro cívico.

Personal en Obra: Residente de obra, Residente SST, Ingeniero inspector de obra, un (1) maestro, dos (2) oficiales, diez (10) ayudantes, dos (2) operarios electricos, un (1) operador de maquinaria.

Equipo: Retroexcavadora, Mezcladora de concreto, vibrador de concreto tipo aguja, compactador (saltarin), formaleta metálica, herramienta menor.

Materiales: Cemento, arena gris, triturado, material granular tipo B200, acero corrugado de diametro #2 a #5.

Tiempo: Soleado toda la jornada.

Residente obra

Residente de Interventoría.

17 - Agosto - 2024.

Actividades:

- Se ejecuta la instalación de la tubería sanitaria de 2-4 pulgadas en la Bateria Sanitaria 2.
- Se realiza la instalación de tubería en Pvc conduit de 2" para la red de iluminación de senderos
- Continúa la instalación de adoquín para trafico peatonal en senderos.

Personal en Obra: Residente de obra, Residente SST, Ingeniero inspector de obra, un (1) maestro, dos (2) oficiales, diez (10) ayudantes, dos (2) operarios electricos, un (1) operador de maquinaria.

Equipo: Retroexcavadora, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, compactador (saltarin), formaleta metálica, herramienta menor.

Materiales: Cemento, arena gris, triturado, material granular tipo B200, acero corrugado de diametro #2 a #5.

Powered by CamScanner

Tiempo: Soleado toda la jornada.

Residente Obra

Residente de Interventoría.

19-Agosto-2024.

Día Festivo; No se ejecutaron actividades.

Residente Obra

Residente de Interventoría.

20-Agosto-2024

Actividades:

- Se ejecuta la excavación de zanjas para la instalación de red de aguas lluvias en zona adyacente a centro cívico.
- Se realiza el relleno con un espesor de 10 cm en las zanjas de tubería de red de aguas lluvias con arena de peña lavada.
- Se ejecuta la instalación de tubería de alcantarillado para red de aguas lluvias de 4 y 6 pulgadas de diametro en zona adyacente al occidente del centro cívico.
- Se ejecuta la instalación de adoquín para tráfico peatonal de color amarillo en zona Plaza Monumentos y Plaza Historia.
- Se realiza el relleno con material granular tipo B200 en rampa de acceso a centro civico y en rampa de acceso a Plaza Museo.
- Se ejecuta la instalación de tubería PVC conduit de 1 1/2" y 3/4" para red electrica.
- Se ejecuta el armado de acero para columnetas y vigas aereas en Batería sanitaria 2.

Personal en Obra: Residente de Obra, Residente SST, Ingeniero inspector de Obra, un (1) maestro, dos (2) oficiales nueve (9) ayudantes, cuatro (4) operarios electricos, un (1) operador de maquinaria.

Equipo: Retroexcavadora, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, compactador (Gallarín), formaleta metálica, herramienta

menor.

Materiales: Cemento, arena gns, triturado, recebo tipo B200, acero corrugado de diametro #2 a #5.

Tiempo: Soleado toda la jornada.

Residente obra

Residente de Interventoría

21- Agosto- 2024

Actividades:

- Se realiza la excavación de zanjas para la instalación de red de aguas lluvias en zona adyacente a centro cívico de dimensiones 0,7 m x 1.0 m.
- Se ejecuta la excavación mecánica y manual en zona adyacente a rampa de acceso a centro cívico.
- Se ejecuta el relleno de arena de peña lavada para atraque de tubería de aguas lluvias de 10 cm de espesor.
- Se realiza la instalación de tubería de aguas lluvias de 6" de diametro en zona adyacente a centro cívico.
- Se ejecuta la instalación del pavimento en adoquín en la zona de Plaza Monumentos y Plaza recreativa.
- Se realiza la instalación de tubería en PVC conduit para la red de electricidad en baja y media tensión.

Personal en Obra: Residente de Obra, Residente SST, Ingeniero inspector de obra, un (1) maestro, dos (2) oficiales, nueve (9) ayudantes, cuatro (4) operarios, electricos, un (1) operador de maquinaria

Equipo: Retroexcavadora, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, compactador (saltarín), formaleta metálica, herramienta menor

Materiales: Cemento, arena gns, triturado, recebo tipo B200, acero corrugado de diametro #2 a #5.

Tiempo: Soleado toda la jornada.

Residente obra.

Residente de interventoría.

22- Agosto- 2024

Actividades:

Powered by CamScanner

- Se ejecuta la instalación del pavimento en adoquín para tráfico peatonal en zona de plaza Recreativa.
- Se realiza la demolición de placa para la conformación de carcamos en zona occidental del proyecto.
- Se realiza la instalación de tubería PVC conduit para red electrica en media y baja tensión.

Personal en Obra: Residente de Obra, Residente SST, Ingeniero inspector de obra, un (1) maestro, dos (2) oficiales, nueve (9) ayudantes, un (1) almacenista, cuatro operarios electricos, un (1) vigilante, un (1) operador de maquinaria.
Equipo: Retroexcavadora, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, Polidora, vibro compactador, compactador tipo saltarín, formaleta metálica, herramienta menor.
Materiales: Cemento, arena gris, triturado, recebo tipo B200 acero corrugado de diametro #2 a #5.
Tiempo: Soleado toda la jornada

Residente Obra

Residente de Interventoría

23-Agosto-2024

Actividades:

- Excavación mecánica para zanjas de instalación de tubería de red de aguas lluvias, de dimensiones 0,7m * 1,0m
- Se ejecuta la instalación de adoquín para tráfico peatonal en Plaza Recreativa (Acceso),
- Se realiza la demolición de placa de contrapiso para la conformación de carcamos en la zona occidental del proyecto.

Personal en Obra: Residente de Obra, Residente SST, Ingeniero inspector de obra, un (1) maestro, dos (2) oficiales, nueve (9) ayudantes, un (1) almacenista, un (1) operador de maquinaria, cuatro operarios electricos.
Equipo: Retroexcavadora, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, Polidora, vibrocompactador, compactador tipo Saltarín, formaleta metálica, herramienta menor.

Powered by CamScanner

Materiales: Cemento, arena gris, triturado, recebo tipo B200, acero corrugado, diametro #2 a #5.
Tiempo: Soleado toda la jornada.

Residente Obra

Residente de Interventoría.

24 - Agosto - 2024

Actividades:

- Se ejecuta la instalación de pavimento en adoquín para tráfico peatonal en Plaza Recreativa.
- Se realiza la construcción de cajillas de inspección de red de aguas lluvias en zona de centro cívico y zona adyacente a Plaza Historia

Personal en Obra: Residente de Obra, Residente SST, Ingeniero inspector de obra, un (1) maestro, dos (2) oficiales, nueve (9) ayudantes, cuatro (4) operarios electricos, un (1) almacenista, un (1) operador de maquinaria, un (1) vigilante.
Equipo: Retroexcavadora, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, Polidora, vibrocompactador, compactador tipo saltarin, formaleta metálica, herramienta menor.
Materiales: Cemento, arena gris, triturado, recebo tipo B200, acero corrugado de diametro #2 a #5.
Tiempo: Soleado toda la jornada.

Residente Obra

Residente de Interventoría.

26 - Agosto - 2024

Actividades:

- Se ejecuta la instalación de pavimento en adoquín para tráfico peatonal en zona de rampas de acceso a plaza Museo.
- Se ejecuta la excavación mecánica en zona adyacente a rampa de acceso a centro cívico.
- Se ejecuta el armado de acero, montaje de formaleta y vaciado de concreto de 2500 PSI para bordillo en zona adyacente a Plaza Museo en centro cívico

Powered by CamScanner

Personal en Obra: Residente de Obra, Residente SST, Ingeni inspector de obra, un (1) maestro de obra, (2) oficiales, diez (10) ayudantes, un (1) almacenista, cuatro (4) operarios ele tricos, un (1) vigilante, un (1) operador de maquinaria.
Equipo: Retroexcavadora, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, Polidora, vibrocompactador, compactador tipo saltarín, formaleta metálica, herramienta menor.
Materiales: cemento, arena gris, triturado, recebo tipo B20 acero corrugado de diametro #2 a #5.
Tiempo: Soleado toda la jornada.

Residente Obra.

Residente Interventoría

27 - Agosto - 2024

Actividades:

- Se ejecuta la instalación de pavimento en adoquín para tráfico peatonal.
- Se realiza la instalación construcción de cajillas de inspección de red de aguas lluvias.
- Se ejecuta el armado de acero, montaje de formaleta y vaciado de concreto de 2500 PSI para bordillo ubicado en zona adyacente a centro cívico.
- Se realiza la construcción de viges de confinamiento en zonas de instalación de adoquín.

Personal en Obra: Residente de obra, Residente SST, Ingeniero inspector de obra, un (1) maestro, dos (2) oficiales, diez (10) ayudantes, un (1) almacenista, un (1) vigilante, un (1) operador de maquinaria, cuatro (4) operadores eléctricos.
Equipo: Retroexcavadora, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, Polidora, vibrocompactador, compactador tipo saltarín formaleta metálica, herramienta menor.
Materiales: Cemento, arena gris, triturado recebo tipo B200, acero corrugado, de diametro #2 a #5.
Clima: Soleado toda la jornada.

Residente Obra

R. interventoría

Powered by CamScanner

28-Ago-2024

Actividades:

- Se continúa con la ejecución de la instalación de pavimento en adoquín para tráfico peatonal en zona de mirador al occidente del proyecto.
- Se ejecuta la construcción de cajillas de inspección para redes de aguas lluvias.
- Se ejecuta la instalación de tubería PVC conduit eléctrica para acometidas en zona adyacente a centro cívico.
- Se ejecuta el armado de acero y montaje de formaleta para bordillo en zona adyacente a centro cívico.

Personal en Obra: Residente de obra, Residente SST, Ingeniero inspector de obra, un (1) maestro de obra, dos (2) oficiales, diez (10) ayudantes, un (1) almacenista, un (1) vigilante, un operador de maquinaria, cuatro operadores eléctricos.

Equipo: Retroexcavadora, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, Pulidora, vibrocompactador, compactador tipo saltarín, formaleta metálica, herramienta menor.

Materiales: Cemento, arena gris, triturado, recebo tipo B200, acero corrugado, diametro #2 a #5.

Clima: Soleado toda la jornada.

Residente de Interventoría

Residente Obra

29-Agosto-2024

Actividades:

- Se ejecuta la instalación de pavimento en adoquín para tráfico peatonal, en zona de mirador de plazoleta Recreativa.
- Se continúa con la construcción de cajas de inspección para red de tubería de aguas lluvias.
- Se ejecuta la fundición de las zanjas donde eventualmente se instalaran carcamos. para red de aguas lluvias.
- Se continúa con la instalación de tubería PVC conduit para iluminación exterior y acometidas eléctricas.
- Se ejecuta el armado de acero, montaje de formaleta y

Powered by CamScanner

postenar vaciado con concreto de 2500 PSI para bordillos en zona adyacente a plazoleta Recreativa.
Personal en Obra: Residente de obra, Residente SST, Ingeniero inspector de obra, un (1) maestro, dos (2) oficiales diez (10) ayudantes, un (1) almacenista, (1) vigilante, un (1) operador de maquinaria, cuatro (4) operadores electricos.
Equipo: Retroexcavadora, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, pulidora, vibrocompactador, compactador tipo saltarin, formaleta metálica, herramienta menor.
Materiales: Cemento, arena gris, triturado, recebo tipo B200 acero corrugado de diametro #2 a #5.
Clima: Soleado toda la jornada.

Residente obra

Residente de Interventoría

30 - Agosto - 2024

Actividades:

- Se ejecuta la compactación de material granular tipo B200, en zona de rampa de acceso a centro civico y rampa de acceso a Plaza recreativa.
- Se realiza la construcción de cajas de inspección para red de aguas lluvias.
- Se ejecuta la fundición en concreto pobre para la conformación de los corcamos.
- Se ejecuta dormidos de acero, conformación de formaleta y vaciado en concreto de 2500 PSI en zona frente a centro civico,

Personal en Obra: Residente de obra, Residente SST, Ingeniero inspector de obra, un (1) maestro, dos (2) oficiales, diez (10) ayudantes, un (1) almacenista, un (1) vigilante, un (1) operador de maquinaria, cuatro (4) operadores electricos
Equipo: Retroexcavadora, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, pulidora, vibrocompactador, compactador tipo saltarin, formaleta metálica, herramienta menor.
Materiales: Cemento, arena gris, triturado, recebo

Powered by CamScanner

tipo B200. acero corrugado #2 a #5.

Residente Obra.

Residente de Interventoria.

31 - Agosto - 2024

Actividades:

- Se ejecuta la construcción de cajas de inspección para red de tubería de aguas lluvias y sanitarias.
- Se ejecuta la instalación de pavimento en adoquín para tráfico peatonal.

Personal en Obra: Residente de Obra, Residente SST, Ingeniero inspector de obra, un (1) maestro de obra, dos (2) oficiales, diez (10) ayudantes, un (1) almacenista, un (1) vigilante, un (1) operador de maquinaria, cuatro (4) operadores electricos,

Equipo: Retro excavadora, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, polidora, vibrocompactador, compactador tipo saltarin, formaleta metálica, herramienta menor.

Materiales: Cemento, arena gris, triturado, recebo tipo B200 acero corrugado #2 a #5

Clima: Soleado toda la jornada.

Nota: Durante el día se recibió la visita de supervisión por parte del ministerio de las artes y culturas, de la veeduria ciudadana de Bombonà, de planeacion municipal y Umata por parte del municipio de consacà; Se realizó un recorrido de obra general y se ejecutó un comité donde se dejó un acta con los compromisos por parte de Obra e Interventoria.

Residente Obra.

Residente de Interventoria.

Powered by CamScanner