RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

PROYECTO : CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLIVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

FECHA: jueves, 8 de agosto de 2024

SOLICITA : CONSORCIO OBRAS CONSACA

CILINDRO No.	REFERENCIA	FECHA TOMA	FECHA ENSAYO	EDAD DIAS	DIAMETRO CM	AREA cm2	CARGA EN Kg	RESIST. kg/Cm2	RESIST. PSI	RESISTENCIA DE DISEÑO PSI	% DE CUMPLIMIETO	OBSERVACIONES
1	ESCALERAS	10-jul-24	17-jul-24	7	15,3	183,9	29568	160,8	**2286**	**3000**	**76**	
2		10-jul-24	17-jul-24	7	15,3	183,9	27568	149,9	**2131**	**3000**	**71**	
3		10-jul-24	24-jul-24	14	15,3	183,9	35693	194,1	**2759**	**3000**	**92**	
4		10-jul-24	24-jul-24	14	15,3	183,9	36025	195,9	**2785**	**3000**	**93**	
5		10-jul-24	7-ago-24	28	15,3	183,9	42021	228,5	**3249**	**3000**	**108**	
6		10-jul-24	7-ago-24	28	15,3	183,9	41653	226,5	**3220**	**3000**	**107**	

ELABORÓ: ING. JEISON ALEXANDER GOMEZ CH.

RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

PROYECTO : CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLIVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

FECHA: viernes, 9 de agosto de 2024

SOLICITA : CONSORCIO OBRAS CONSACA

CILINDRO No.	REFERENCIA	FECHA TOMA	FECHA ENSAYO	EDAD DIAS	DIAMETRO CM	AREA cm2	CARGA EN Kg	RESIST. kg/Cm2	RESIST. PSI	RESISTENCIA DE DISEÑO PSI	% DE CUMPLIMIETO	OBSERVACIONES
1	ESCALERAS	12-jul-24	19-jul-24	7	15,3	183,9	26598	144,6	**2056**	**3000**	**69**	
2		12-jul-24	19-jul-24	7	15,3	183,9	28565	155,3	**2208**	**3000**	**74**	
3		12-jul-24	26-jul-24	14	15,3	183,9	36000	195,7	**2783**	**3000**	**93**	
4		12-jul-24	26-jul-24	14	15,3	183,9	36456	198,2	**2818**	**3000**	**94**	
5		12-jul-24	9-ago-24	28	15,3	183,9	39698	215,8	**3069**	**3000**	**102**	
6		12-jul-24	9-ago-24	28	15,3	183,9	42356	230,3	**3275**	**3000**	**109**	

ELABORÓ: ING. JEISON ALEXANDER GOMEZ CH.

RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

PROYECTO : CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLIVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

FECHA: viernes, 16 de agosto de 2024

SOLICITA : CONSORCIO OBRAS CONSACA

CILINDRO No.	REFERENCIA	FECHA TOMA	FECHA ENSAYO	EDAD DIAS	DIAMETRO CM	AREA cm2	CARGA EN Kg	RESIST. kg/Cm2	RESIST. PSI	RESISTENCIA DE DISEÑO PSI	% DE CUMPLIMIETO	OBSERVACIONES
1	ZAPATAS	18-jul-24	25-jul-24	7	15,3	183,9	39683	215,7	**3068**	**4000**	**77**	
2		18-jul-24	25-jul-24	7	15,3	183,9	41254	224,3	**3189**	**4000**	**80**	
3		18-jul-24	1-ago-24	14	15,3	183,9	47500	258,2	**3672**	**4000**	**92**	
4		18-jul-24	1-ago-24	14	15,3	183,9	48738	265,0	**3768**	**4000**	**94**	
5		18-jul-24	15-ago-24	28	15,3	183,9	51580	280,4	**4005**	**4000**	**100**	
6		18-jul-24	15-ago-24	28	15,3	183,9	52369	284,7	**4049**	**4000**	**101**	

ELABORÓ: ING. JEISON ALEXANDER GOMEZ CH.

RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

PROYECTO : CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLIVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

FECHA: miércoles, 28 de agosto de 2024

SOLICITA : CONSORCIO OBRAS CONSACA

CILINDRO No.	REFERENCIA	FECHA TOMA	FECHA ENSAYO	EDAD DIAS	DIAMETRO CM	AREA cm2	CARGA EN Kg	RESIST. kg/Cm2	RESIST. PSI	RESISTENCIA DE DISEÑO PSI	% DE CUMPLIMIETO	OBSERVACIONES
1	VIGAS	30-jul-24	6-ago-24	7	15,3	183,9	40236	218,7	**3111**	**4000**	**78**	
2		30-jul-24	13-ago-24	14	15,3	183,9	46520	252,9	**3596**	**4000**	**90**	
3		30-jul-24	27-ago-24	28	15,3	183,9	52300	284,3	**4043**	**4000**	**101**	

ELABORÓ: ING. JEISON ALEXANDER GOMEZ CH.

RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

PROYECTO : CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLIVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

FECHA: viernes, 30 de agosto de 2024

SOLICITA : CONSORCIO OBRAS CONSACA

CILINDRO No.	REFERENCIA	FECHA TOMA	FECHA ENSAYO	EDAD DIAS	DIAMETRO CM	AREA cm2	CARGA EN Kg	RESIST. kg/Cm2	RESIST. PSI	RESISTENCIA DE DISEÑO PSI	% DE CUMPLIMIETO	OBSERVACIONES
1	COLUMNAS	1-ago-24	8-ago-24	7	15,3	183,9	43585	237,0	**3370**	**4000**	**84**	
2		1-ago-24	15-ago-24	14	15,3	183,9	48510	263,7	**3750**	**4000**	**94**	
3		1-ago-24	29-ago-24	28	15,3	183,9	53062	288,5	**4102**	**4000**	**103**	

ELABORÓ: ING. JEISON ALEXANDER GOMEZ CH.