Fecha 2026-05-25 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS STED - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA JORGE GAITÁN CORTES (CARRERA 33) EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 51 SUR (AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO) HASTA LA AVENIDA BOYACÁ (CALLE 56 SUR) EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN BOGOTÁ D.C.

ALCANCE Desarrollar las actividades de consultoría relacionadas con la elaboración de los estudios y diseños definitivos para la construcción del proyecto de infraestructura vial y de transporte del tramo: avenida Jorge Gaitán Cortes (carrera 33) en el tramo comprendido entre la calle 51 sur hasta la avenida Boyacá, localidad de Tunjuelito. El estudio no contempla el diseño completo de las intersecciones de la Av. Boyacá y de la Av. Congreso Eucarístico.

CONTRATO No. IDU-1535-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Chris Briggette Briceno Martinez - Apoyo Principal, Angelica Tatiana Lopez Higuera - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	16.34%
% EJECUTADO	13.95%
% VARIACIÓN	-2.39%

ESTADO DEL CONTRATO

Radicado Interventoría V1 202652600648822 de 24/04/2026
Radicado IDU V1 202623600619751 de 06/05/2026

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	GINPROCOL S.A.S.
Contrato No.	IDU-1521-2025
Valor Inicial	$ 4.577.821.612,00
Total Contrato	$ 4.577.821.612,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	420 días
Plazo Actualizado	420 días
Fecha de Iniciación	2026-02-17
Fecha de Terminación Actual	2027-04-16
No. Empleos generados	34

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	HORIZONTES CIVILES S.A.S.
Contrato No.	IDU-1535-2025
Valor Inicial	$ 2.362.950.442,00
Total Contrato	$ 2.362.950.442,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	420 días
Plazo Actualizado	420 días
Fecha de Iniciación	2026-02-17
Fecha de Terminación Actual	2027-04-16
No. Empleos generados	26

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	HORIZONTES CIVILES S.A.S.
Contrato No.	IDU-1535-2025
Valor Inicial	$ 2.362.950.442,00
Total Contrato	$ 2.362.950.442,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	420 días
Plazo Actualizado	420 días

Fecha de Iniciación	2026-02-17
Fecha de Terminación Actual	2027-04-16
No. Empleos generados	26

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Estudios y Diseñps	16,34	13,95	$ 748.002.336,35	$ 638.408.425,69

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
RAI TOPOGRAFIA	100.0	97.74	-2.26	Aprobado
RAI DISEÑO GEOMÉTRICO	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI TRANSITO	100.0	99.2	-0.8	Aprobado
RAI GEOTECNIA	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI REDES HIDROSANITARIAS	100.0	99.83	-0.17	Aprobado
RAI DISEÑO URBANO	100.0	99.2	-0.8	Aprobado
RAI REDES SECAS	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI ESTRUCTURAS	100.0	99.6	-0.4	Aprobado
RAI PAVIMENTOS	100.0	99.0	-1.0	Aprobado
RAI SOCIAL	100.0	100.0	0.0	Aprobado
ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN ALTERNATIVA FAC - Diseño Geométrico	86.51	63.0	-23.51	
ACTUALICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN ALTERNATIVA FAC - Redes Hidrosanitarias	88.15	55.02	-33.13	
ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN ALTERNATIVA FAC - Redes Secas	86.51	54.0	-32.51	
ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN ALTERNATIVA FAC - Geotecnia	86.51	54.0	-32.51	
ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN ALTERNATIVA FAC - Pavimentos	86.51	54.0	-32.51	
ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN ALTERNATIVA FAC - Social	75.15	55.0	-20.15	
ELABORACION ESTUDIOS Y DISEÑOS (Incluye aprobaciones de Interventoría) Diseño Geométrico	0.0	0.0	0.0	
ELABORACION ESTUDIOS Y DISEÑOS (Incluye aprobaciones de Interventoría) Tránsito	0.0	0.0	0.0	
ELABORACION ESTUDIOS Y DISEÑOS (Incluye aprobaciones de Interventoría) Diseño Urbano (Urbanismo, Arquitectura, Paisajismo Y Accesibilidad)	0.0	0.0	0.0	
ELABORACION ESTUDIOS Y DISEÑOS (Incluye aprobaciones de Interventoría) Redes Hidrosanitarias	0.0	0.0	0.0	
ELABORACION ESTUDIOS Y DISEÑOS (Incluye aprobaciones de Interventoría) Redes Secas	0.0	0.0	0.0	
ELABORACION ESTUDIOS Y DISEÑOS (Incluye aprobaciones de Interventoría) Estructuras	0.0	0.0	0.0	
ELABORACION ESTUDIOS Y DISEÑOS (Incluye aprobaciones de Interventoría) Geotecnia	0.0	0.0	0.0	
ELABORACION ESTUDIOS Y DISEÑOS (Incluye aprobaciones de Interventoría) Pavimentos	0.0	0.0	0.0	

ELABORACION ESTUDIOS Y DISEÑOS (Incluye aprobaciones de Interventoría) Ambiental - SST – Forestal	0.0	0.0	0.0	
ELABORACION ESTUDIOS Y DISEÑOS (Incluye aprobaciones de Interventoría) Social	0.0	0.0	0.0	
ELABORACION ESTUDIOS Y DISEÑOS (Incluye aprobaciones de Interventoría) Presupuesto	0.0	0.0	0.0	
ELABORACION ESTUDIOS Y DISEÑOS (Incluye aprobaciones de Interventoría) Programación	0.0	0.0	0.0	
TRÁMITES, APROBACIONES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES Diseño Urbano (Urbanismo, Arquitectura, Paisajismo Y Accesibilidad)	0.0	0.0	0.0	
TRÁMITES, APROBACIONES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES Tránsito	0.0	0.0	0.0	
TRÁMITES, APROBACIONES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES Redes Hidrosanitarias	0.0	0.0	0.0	
TRÁMITES, APROBACIONES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES Redes Secas	0.0	0.0	0.0	
TRÁMITES, APROBACIONES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES Ambiental - SST - Forestal	0.0	0.0	0.0	
TRÁMITES, APROBACIONES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES Social	0.0	0.0	0.0	
TRÁMITES, APROBACIONES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES Presupuesto	0.0	0.0	0.0	
TRÁMITES, APROBACIONES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES Programación	0.0	0.0	0.0	