FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO
PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
Versión: 6, Fecha: 15/07/2024, Código: GCT-F-27

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN
Periodo: 01 al 30 de abril de 2024

1. Datos del Convenio de Uso de Recursos

NÚMERO DEL CONVENIO	362 de 2025
OBJETO DEL CONVENIO	Aunar esfuerzos y establecer los términos y condiciones para el manejo y ejecución de los recursos de apoyo financiero de la nación al municipio Sucre del departamento de Sucre, en calidad de beneficiario, conforme con el acto administrativo de asignación de recursos, destinados para la ejecución del proyecto denominado: "Construcción De Unidades Sanitarias Rurales En El Municipio De Sucre Departamento De Sucre", en adelante el "PROYECTO"
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	03 de diciembre de 2024
BENEFICIARIO	Municipio de Sucre (Sucre)
NIT	800.104.062-6
VALOR DEL CONVENIO	No aplica
VALOR DEL PROYECTO	$3.988.025.253
PLAZO	18 meses
FECHA DE INICIO	27.Ene.2025
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	26.Agos.2026
ADICIÓN	No aplica
PRÓRROGA	No aplica
SUSPENSIÓN	No aplica
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	26.Agos.2026
FECHA TERMINACIÓN FINAL	26.Agos.2026
SIGEVAS	2-2020-134

2. Datos del Supervisor del Convenio

NOMBRE DEL SUPERVISOR	**CLAUDIA MILENA CASTAÑEDA BURGOS** Subdirectora de Proyectos DIDE -VASB		
DEPENDENCIA - MEMORANDO	Cláusula Décima Octava CUR 362-2025		
APOYO A LA SUPERVISIÓN	Ing. Cristian David Bolívar Buitrago		
SUPERVISORES ANTERIORES	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A

3. Información Física del Convenio

3.1. Proyecto(s) Viabilizado(s)

No. Comité Técnico VASB: 41	**Fecha:** 18/12/2024
Nombre del Proyecto	Construcción de unidades sanitarias rurales en el municipio de Sucre departamento de Sucre
Alcance del Proyecto	Suministro y construcción de 130 unidades sanitarias, que incluye: - Cimentación y desagües. - Estructuras, Mampostería y Pañetes. - Instalaciones hidráulicas, hidrosanitarias y eléctricas. - Pintura, enchapes, pisos, vidrios y cerraduras. - Cubierta y carpintería metálica. - Aparatos sanitarios y tanque de almacenamiento 500L. - Sistema de tratamiento de aguas residuales (Trampa grasas 250L, caja de distribución, pozo séptico y FAFA (2000L integrados) y campo de infiltración.
Impacto del Proyecto	Con la implementación del proyecto se logra beneficiar a una población actual de 650 habitantes y a una población futura de 736 habitantes al periodo de diseño. Impacto ambiental: - Eliminación de vectores de morbilidad. - Mejora de la calidad de vida de los beneficiarios. - Eliminación de descargas puntuales. - Disminución del impacto negativo en el medio ambiente.

4. Información financiera del convenio

4.1. Plan Financiero del Proyecto

COMPONENTES/ FUENTES	APORTE NACIÓN PGN 2024	TOTAL
Obra Civil y Suministros	$ 3.595.133.175	$ 3.595.133.175
Interventoría Obra Civil y Suministros	$ 314.695.504	$ 314.695.504
Seguimiento MVCT (2%)	$ 78.196.574	$ 78.196.574
TOTAL	**$ 3.988.025.253**	**$ 3.988.025.253**
% Participación	**100%**	**100%**

4.2. Disponibilidad Presupuestal y Esquema Fiduciario.

No. Resolución de Asignación – Fecha:	0742 del 31 de octubre de 2024
Valor de Asignación:	$3.988.025.253 incluido seguimiento del 2% por valor de 78,196,574
No. Certificado Disponibilidad Presupuestal – Fecha:	136624 – 2024-09-10
No. Registro Presupuestal – Fecha:	136824 - 2024-09-11
Esquema Fiduciario No. y Fecha:	-

Nombre Entidad Fiduciaria:	
Fideicomitente (Beneficiario):	Municipio de Sucre (Sucre)

4.3. Desembolsos

No.	CONCEPTO	FECHA SOLICITUD DESEMBOLSO	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR
1	Primer desembolso (30%)			
2	Segundo desembolso (20%)			
3	Tercer desembolso (30%)			
4	Cuarto desembolso (20%)			
TOTAL DESEMBOLSOS				

5. Información Contractual del Convenio

5.1. Plan de Contratación del Proyecto

ACTIVIDAD	VALOR	TIPO DE CONTRATACIÓN	EJECUTOR
Obra Civil y Suministros			
Int. Obra Civil y Suministros			
TOTAL			

5.2. Contratación del Proyecto

Contratación	Contratista	Valor Contrato	Período de Ejecución
Obra Civil y Suministros			
Interventoría OCS			
Subtotal			

5.3. Pagos Realizados

OBRA		INTERVENTORIA		TOTAL
No. Acta	Valor pagado	No. Acta	Valor pagado	

OBRA		INTERVENTORIA		TOTAL
No. Acta	**Valor pagado**	**No. Acta**	**Valor pagado**	
Total pagos				

6. Resumen Ejecución del Convenio

ITEM	EJECUCIÓN FISICA DEL CONVENIO **No. Contratos: Obra Civil** 1 **Interventoría** 1	VALOR
1	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (AVANCE DE OBRA)	0%
2	VALOR VIABILIZADO DEL PROYECTO	**$3.988.025.253**
3	VALORES CONTRATADOS DEL PROYECTO	$ 0
4	VALORES EJECUTADOS DEL PROYECTO (1)*(3)	$ 0
5	SALDO VALORES NO CONTRATADOS DEL PROYECTO (2)-(3)	$ 0
6	SALDO VALORES NO EJECUTADOS DEL PROYECTO (3)-(4)	$ 0

ITEM	EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO	VALOR
1	VALOR CONTRATADO DEL PROYECTO	$ 0
2	VALORES PAGADOS DEL PROYECTO	$ 0
3	VALORES RECURSOS NO CONTRATADOS DEL PROYECTO	$ 0
4	VALORES RECURSOS NO EJECUTADOS DEL PROYECTO	$ 0
5	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	$ 0

7. Conclusiones y/u Observaciones

Contexto inicial

Mediante oficio Nro. 2024ER0201589 del 16 de diciembre de 2024, el municipio de Sucre - Sucre solicitó concepto de viabilidad para el proyecto denominado "**CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SUCRE DEPARTAMENTO DE SUCRE**".

Una vez verificada la información entregada por el formulador, el proyecto fue presentado ante el Comité Técnico de Proyectos del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, instancia que recomendó durante la sesión nro. 41 llevada a cabo el 18 de diciembre de 2024, emitir concepto de viabilidad al proyecto por valor de **TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($3.988.025.253)**, que al tenor de lo establecido en el numeral 5.1. del artículo 5° de la Resolución 0661 de 2019 dispone:

"(...) 5.1. VIABLE: Se otorgará a los proyectos que cumplan con el lleno de los requisitos legales, institucionales, técnicos, financieros, ambientales y prediales evaluados, contenidos en la presente resolución".

Las recomendaciones y/o condicionamientos para la ejecución del proyecto formuladas por el Comité Técnico del VASB, así como su impacto, alcance y demás componentes, se encuentran consignados en la ficha de evaluación y en el acta correspondientes, las cuales deberán ser debidamente consultadas y atendidas por parte de la entidad territorial y del ejecutor del proyecto, para lo cual, se adjuntan a la presente comunicación.

En ese mismo sentido, de acuerdo con lo señalado por el ente territorial en el proceso de evaluación, el ejecutor del proyecto será el municipio de Sucre - Sucre.

Conforme lo anterior y en virtud del numeral 19.3 del artículo 19 de la Resolución 0661 de 2019, se procedió a comunicar concepto de viabilidad del proyecto **"CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SUCRE DEPARTAMENTO DE SUCRE"**.

Abril 2024

Estado del convenio: En ejecución
Estado del proyecto: Por Iniciar Contratación.
Avance físico programado: Por definir
Avance físico ejecutado: Por definir
Fuente: SIGEVAS

REUNIONES O COMISIONES:

Reunión Virtual 29 de abril de 2025.
Asunto: Mesa de seguimiento al Convenio Interadministrativo de uso de recursos Nro. 362 de 2025.

CORRESPONDENCIA:

Correo Electrónico emitido el 30-04-2025
Asunto: Acta - reunión – Seguimiento al Convenio No. 362 de 2025.

Correo Electrónico emitido el 28-04-2025
Asunto: Convocatoria a reunión – Seguimiento al Convenio No. 362 de 2025 y verificación de tiempos para contratar.

TEMAS CLAVES Y/O PRÓXIMOS HITOS:

Avance de los procesos de contratación:

- **Obra:**
  - Informe de evaluación preliminar publicado el 24 de abril de 2025
  - Término de observaciones: 5 días hábiles (hasta el 2 de mayo de 2025)
  - Adjudicación prevista: 6 de mayo de 2025
  - Tres oferentes presentados, todos hábiles con subsanaciones
- **Interventoría:**
  - Lanzamiento del proceso: 29 de abril de 2025

- Adjudicación prevista: entre el 20 y 25 de mayo de 2025

Obligaciones del Ministerio relacionadas:

- Supervisar el convenio para efectuar control al uso de los recursos
- Participar en las reuniones o comités de seguimiento del convenio
- Seguimiento a los procesos precontractuales y contractuales

2. SITUACIÓN CONTRACTUAL DE LA FIDUCIA
Estado actual:

- El valor de la fiducia no alcanza la mínima cuantía que maneja el municipio ($39.868.000)
- Se tramitará como un proceso de mínima cuantía (duración aproximada: 8 días hábiles)
- Se espera tener contratada la interventoría para proceder con el encargo fiduciario
- Contratación estimada de la fiducia: 22 de mayo de 2025

Obligaciones del Ministerio relacionadas:

- Desembolso de recursos de apoyo financiero según lo establecido en la Resolución
- Control al uso de los recursos asignados
- Supervisión del convenio

3. ANÁLISIS DE PLAZOS Y RIESGOS
Cumplimiento del plazo establecido en la resolución de viabilidad:

- El municipio prevé tener todo contratado, a más tardar, el 25 de mayo de 2025
- Todos los procesos se están adelantando dentro de los tiempos establecidos
- No se identifican riesgos de pérdida de efectos jurídicos de la resolución por incumplimiento de plazos

Alerta identificada:

- El Acta de inicio del Convenio no se encuentra disponible en el SECOP
- En el SECOP el estado del contrato aparece como "firmado", no "en ejecución"
- Se mencionó una fecha aparente de inicio del 27 de enero de 2025, pero no se encuentra el documento que lo acredite

Obligaciones del Ministerio relacionadas:

- Seguimiento al cumplimiento de plazos establecidos en la Resolución
- Suscribir el acta de inicio y liquidación del Convenio
- Supervisión del avance en la ejecución del convenio

4. ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA GARANTIZAR CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA
Medidas adoptadas por el municipio:

- Hoja de ruta definida para todos los procesos contractuales
- El proceso más complejo (licitación pública para obra) está próximo a adjudicarse
- Confianza en el cumplimiento del cronograma para la contratación de la interventoría y la fiducia

Obligaciones del Ministerio relacionadas:

- Supervisar el convenio para efectuar control al uso de los recursos
- Participar en las reuniones o comités de seguimiento
- Control y seguimiento de los procesos contractuales

SEGUIMIENTO COMPONENTE FINANCIERO:

RESUMEN FINANCIERO CUR 362-2025		
Municipio de Sucre- Departamento de Sucre		
1	Aportes Nación - MVCT	$ 3.909.828.679
2	Valor girado aportes nación MVCT	$0
3	Saldo por girar aportes nación MVCT	$3.909.828.679
4	Valor ejecutado contratos derivados	$ 0
5	Saldo disponible aportes girados	$ 0
6	Rendimientos financieros generados en el periodo	$ 0

Durante el mes de marzo no se giraron recursos del convenio para la ejecución de la contratación derivada

SEGUIMIENTO COMPONENTE JURÍDICO:

Durante el periodo del 1 al 30 de abril no se generaron requerimientos de tipo jurídico para el convenio.

Cristian Bolívar Buitrago
Apoyo a la Supervisión – Sub. De Proyectos

Freddy Álvaro Lozano España
Gestor de Seguimiento Zona Norte

Diana Carolina Pinzón Velásquez
Apoyo Jurídico – Sub. De Proyectos DIDE

Lina Trujillo
Apoyo Financiero – DIDE

Claudia Milena Castañeda Burgos
Subdirectora de Proyectos
Supervisión

Revisó Diego Benavides – Profesional de seguimiento