INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN

Periodo: 01 al 30 de junio de 2025

1. Datos del Convenio de Uso de Recursos

NÚMERO DEL CONVENIO	362 de 2025
OBJETO DEL CONVENIO	Aunar esfuerzos y establecer los términos y condiciones para el manejo y ejecución de los recursos de apoyo financiero de la nación al municipio Sucre del departamento de Sucre, en calidad de beneficiario, conforme con el acto administrativo de asignación de recursos, destinados para la ejecución del proyecto denominado: "CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SUCRE DEPARTAMENTO DE SUCRE", en adelante el "PROYECTO"
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27 de enero de 2025
BENEFICIARIO	Municipio de Sucre (Sucre)
NIT	892.280.061-6
VALOR DEL CONVENIO	No aplica
VALOR DEL PROYECTO	$3.988.025.253
PLAZO	19 meses
FECHA DE INICIO	27.Ene.2025
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	26.Agos.2026
ADICIÓN	No aplica
PRÓRROGA	No aplica
SUSPENSIÓN	No aplica
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	26.Agos.2026
FECHA TERMINACIÓN FINAL	26.Agos.2026
SIGEVAS	2-2020-134

2. Datos del Supervisor del Convenio

NOMBRE DEL SUPERVISOR	**CLAUDIA MILENA CASTAÑEDA BURGOS** Subdirectora de Proyectos DIDE -VASB		
DEPENDENCIA - MEMORANDO	Cláusula Décima Octava CUR 362-2025		
SUPERVISORES ANTERIORES	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	N/A	N/A	N/A

2.1. Datos de los apoyos a la supervisión del Convenio

APOYOS A LA SUPERVISIÓN	NOMBRE	DESDE	HASTA
	Phanor Adilson Duque Quintero	1 de mayo de 2025	A la fecha
	Cristian David Bolívar Buitrago	Febrero de 2025	30 abril de 2025

3. Información Física del Convenio

3.1. Proyecto(s) Viabilizado(s)

No. Comité Técnico VASB: 41	**Fecha:** 18/12/2024
Nombre del Proyecto	Construcción de unidades sanitarias rurales en el municipio de Sucre departamento de Sucre
Alcance del Proyecto	Suministro y construcción de 130 unidades sanitarias, que incluye: - Cimentación y desagües. - Estructuras, Mampostería y Pañetes. - Instalaciones hidráulicas, hidrosanitarias y eléctricas. - Pintura, enchapes, pisos, vidrios y cerraduras. - Cubierta y carpintería metálica. - Aparatos sanitarios y tanque de almacenamiento 500L. - Sistema de tratamiento de aguas residuales (Trampa grasas 250L, caja de distribución, pozo séptico y FAFA (2000L integrados) y campo de infiltración.
Impacto del Proyecto	Con la implementación del proyecto se logra beneficiar a una población actual de 650 habitantes y a una población futura de 736 habitantes al periodo de diseño. Impacto ambiental: - Eliminación de vectores de morbilidad. - Mejora de la calidad de vida de los beneficiarios. - Eliminación de descargas puntuales. - Disminución del impacto negativo en el medio ambiente.

4. Información financiera del convenio

4.1. Plan Financiero del Proyecto

COMPONENTES/ FUENTES	APORTE NACIÓN PGN 2024	TOTAL
Obra Civil y Suministros	$ 3.595.133.175	$ 3.595.133.175

COMPONENTES/ FUENTES	APORTE NACIÓN PGN 2024	TOTAL
Interventoría Obra Civil y Suministros	$ 314.695.504	$ 314.695.504
Seguimiento MVCT (2%)	$ 78.196.574	$ 78.196.574
TOTAL	**$ 3.988.025.253**	**$ 3.988.025.253**
% Participación	**100%**	**100%**

4.2. Disponibilidad Presupuestal y Esquema Fiduciario.

No. Resolución de Asignación – Fecha:	0742 del 31 de octubre de 2024
Valor de Asignación:	$3.988.025.253 incluido seguimiento del 2% por valor de 78,196,574
No. Certificado Disponibilidad Presupuestal – Fecha:	136624 – 2024-09-10
No. Registro Presupuestal – Fecha:	136824 - 2024-09-11
Esquema Fiduciario No. y Fecha:	-
Nombre Entidad Fiduciaria:	-
Fideicomitente (Beneficiario):	Municipio de Sucre (Sucre)

4.3. Desembolsos

Con base a la cláusula NOVENA. - CONDICIONES PARA EL DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS POR LA NACION: Al tenor de lo establecido en el artículo 2 de la "Resolución de Asignación de Recursos", el MINISTERIO efectuara el desembolso con forme a las indicaciones del siguiente cuadro:

No.	CONCEPTO	FECHA SOLICITUD DESEMBOLSO	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR
1	Primer desembolso (30%), con actas de inicio del contrato de obra e interventoría			
2	Segundo desembolso (20%) con un avance físico mínimo del (20%) de ejecución de la obra.			
3	Tercer desembolso (30%) con un avance físico mínimo del (60%) de ejecución de la obra.			
4	Cuarto desembolso (20%) con un avance físico mínimo del (80%) de ejecución de la obra.			
TOTAL DESEMBOLSOS				

Durante el presente periodo no se cumplen hitos para realizar desembolsos al proyecto.

5. Información Contractual del Convenio

5.1. Plan de Contratación del Proyecto

ACTIVIDAD	VALOR	TIPO DE CONTRATACIÓN	EJECUTOR
Obra Civil y Suministros	3.595.133.175	Licitación Pública	Municipio de Sucre - Sucre
Int. Obra Civil y Suministros	314.695.504	Concurso de Meritos	Municipio de Sucre - Sucre
TOTAL	**3.909.828.679**		

5.2. Contratación del Proyecto

Contratación	Contratista	Valor Contrato	Período de Ejecución
Obra Civil y Suministros	CONSORCIO GEORED con Nit. 901.946.967-5	3.594.054.629	Seis (6) meses
Interventoría OCS	CONSORCIO INTERUNIDADES JJF con Nit. 901.955.658-2	314.690.000	Seis (6) meses
Subtotal		**3.908.744.629,00**	

6. Pagos realizados de obra e interventoría

Pago de anticipo

Fecha	Actividad	Valor Anticipo 30%*
-	Obra	-

*Valor bruto antes de impuestos y retenciones

Nota: El Contrato de Obra contempla un pago de anticipo de construcción por la suma de $ -. Considerando que los anticipos de obra no corresponden a obra física ejecutada por el constructor, sino a un préstamo que la entidad contratante efectúa al Constructor para dotarlo de liquidez al inicio del proyecto, el cual debe amortizarse posteriormente en cada acta de recibo parcial de obra a presentar, no se contabiliza esta cifra como valor ejecutado.

6.1 Pagos realizados de obra e interventoría

Obra Civil			Interventoría			Total, Pagado
Fecha	**No. Acta**	**Valor pagado**	**Fecha**	**No. Acta**	**Valor pagado**	
-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		**-**			**-**	**-**

7. Resumen Ejecución del Convenio

ITEM	EJECUCIÓN FISICA DEL CONVENIO No. Contratos: Obra Civil 1 Interventoría 1	VALOR
1	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (AVANCE DE OBRA)	0,00%
2	VALOR VIABILIZADO DEL PROYECTO (obra + interventoría)	3.909.828.679
3	VALORES CONTRATADOS DEL PROYECTO (obra + interventoría)	3.908.744.629
4	VALORES EJECUTADOS DEL PROYECTO (obra + interventoría) (1)*(3)	0
5	SALDO VALORES NO CONTRATADOS DEL PROYECTO (obra + interventoría) (2)-(3)	1.084.050
6	SALDO VALORES NO EJECUTADOS DEL PROYECTO (3)-(4)	3.908.744.629

ITEM	EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO	VALOR
1	VALOR CONTRATADO DEL PROYECTO (obra + interventoría)	3.908.744.629
2	VALORES PAGADOS DEL PROYECTO (obra + interventoría)	0
3	VALORES RECURSOS NO CONTRATADOS DEL PROYECTO (obra + interventoría)	79.280.624
4	VALORES RECURSOS NO PAGADOS DEL PROYECTO (obra + interventoría)	3.908.744.629
5	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	-

* Los rendimientos financieros corresponden al acumulado al mes de junio de 2025.

8. Conclusiones y/u Observaciones

Contexto inicial

Mediante oficio Nro. 2024ER0201589 del 16 de diciembre de 2024, el municipio de Sucre - Sucre solicitó concepto de viabilidad para el proyecto denominado

"**CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SUCRE DEPARTAMENTO DE SUCRE**".

Una vez verificada la información entregada por el formulador, el proyecto fue presentado ante el Comité Técnico de Proyectos del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, instancia que recomendó durante la sesión nro. 41 llevada a cabo el 18 de diciembre de 2024, emitir concepto de viabilidad al proyecto por valor de **TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($3.988.025.253)**, que al tenor de lo establecido en el numeral 5.1. del artículo 5° de la Resolución 0661 de 2019 dispone:

"(...) 5.1. VIABLE: Se otorgará a los proyectos que cumplan con el lleno de los requisitos legales, institucionales, técnicos, financieros, ambientales y prediales evaluados, contenidos en la presente resolución".

Las recomendaciones y/o condicionamientos para la ejecución del proyecto formuladas por el Comité Técnico del VASB, así como su impacto, alcance y demás componentes, se encuentran consignados en la ficha de evaluación y en el acta correspondientes, las cuales deberán ser debidamente consultadas y atendidas por parte de la entidad territorial y del ejecutor del proyecto, para lo cual, se adjuntan a la presente comunicación.

En ese mismo sentido, de acuerdo con lo señalado por el ente territorial en el proceso de evaluación, el ejecutor del proyecto será el municipio de Sucre - Sucre.

Conforme lo anterior y en virtud del numeral 19.3 del artículo 19 de la Resolución 0661 de 2019, se procedió a comunicar concepto de viabilidad del proyecto **"CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SUCRE DEPARTAMENTO DE SUCRE"**.

Abril 2025

Estado del convenio: En ejecución
Estado del proyecto: Por Iniciar Contratación.

SEGUIMIENTO COMPONENTE TÉCNICO:

Avance físico programado: Por definir

Avance físico ejecutado: Por definir
Fuente: SIGEVAS

REUNIONES O COMISIONES:
Reunión Virtual 29 de abril de 2025.
Asunto: Mesa de seguimiento al Convenio Interadministrativo de uso de recursos Nro. 362 de 2025.

CORRESPONDENCIA:
Correo Electrónico emitido el 30-04-2025
Asunto: Acta - reunión – Seguimiento al Convenio No. 362 de 2025.

Correo Electrónico emitido el 28-04-2025
Asunto: Convocatoria a reunión – Seguimiento al Convenio No. 362 de 2025 y verificación de tiempos para contratar.

TEMAS CLAVES Y/O PRÓXIMOS HITOS:
Avance de los procesos de contratación:

- **Obra:**
  - Informe de evaluación preliminar publicado el 24 de abril de 2025
  - Término de observaciones: 5 días hábiles (hasta el 2 de mayo de 2025)
  - Adjudicación prevista: 6 de mayo de 2025
  - Tres oferentes presentados, todos hábiles con subsanaciones
- **Interventoría:**
  - Lanzamiento del proceso: 29 de abril de 2025
  - Adjudicación prevista: entre el 20 y 25 de mayo de 2025

Obligaciones del Ministerio relacionadas:

- Supervisar el convenio para efectuar control al uso de los recursos
- Participar en las reuniones o comités de seguimiento del convenio
- Seguimiento a los procesos precontractuales y contractuales

2. SITUACIÓN CONTRACTUAL DE LA FIDUCIA
Estado actual:

- El valor de la fiducia no alcanza la mínima cuantía que maneja el municipio ($39.868.000)
- Se tramitará como un proceso de mínima cuantía (duración aproximada: 8 días hábiles)
- Se espera tener contratada la interventoría para proceder con el encargo fiduciario
- Contratación estimada de la fiducia: 22 de mayo de 2025

Obligaciones del Ministerio relacionadas:

- Desembolso de recursos de apoyo financiero según lo establecido en la Resolución
- Control al uso de los recursos asignados
- Supervisión del convenio

3. ANÁLISIS DE PLAZOS Y RIESGOS

Cumplimiento del plazo establecido en la resolución de viabilidad:

- El municipio prevé tener todo contratado, a más tardar, el 25 de mayo de 2025
- Todos los procesos se están adelantando dentro de los tiempos establecidos
- No se identifican riesgos de pérdida de efectos jurídicos de la resolución por incumplimiento de plazos

Alerta identificada:

- El Acta de inicio del Convenio no se encuentra disponible en el SECOP
- En el SECOP el estado del contrato aparece como "firmado", no "en ejecución"
- Se mencionó una fecha aparente de inicio del 27 de enero de 2025, pero no se encuentra el documento que lo acredite

Obligaciones del Ministerio relacionadas:

- Seguimiento al cumplimiento de plazos establecidos en la Resolución
- Suscribir el acta de inicio y liquidación del Convenio
- Supervisión del avance en la ejecución del convenio

4. ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA GARANTIZAR CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA

Medidas adoptadas por el municipio:

- Hoja de ruta definida para todos los procesos contractuales
- El proceso más complejo (licitación pública para obra) está próximo a adjudicarse
- Confianza en el cumplimiento del cronograma para la contratación de la interventoría y la fiducia

Obligaciones del Ministerio relacionadas:

- Supervisar el convenio para efectuar control al uso de los recursos
- Participar en las reuniones o comités de seguimiento
- Control y seguimiento de los procesos contractuales

SEGUIMIENTO COMPONENTE FINANCIERO:

RESUMEN FINANCIERO CUR 362-2025

Municipio de Sucre- Departamento de Sucre		
1	Aportes Nación - MVCT	$3.909.828.679
2	Valor girado aportes nación MVCT	$0
3	Saldo por girar aportes nación MVCT	$3.909.828.679
4	Valor ejecutado contratos derivados	$0
5	Saldo disponible aportes girados	$0
6	Rendimientos financieros generados en el periodo	$0

Durante el mes de marzo no se giraron recursos del convenio para la ejecución de la contratación derivada

SEGUIMIENTO COMPONENTE JURÍDICO:

Durante el periodo del 1 al 30 de abril no se generaron requerimientos de tipo jurídico para el convenio.

Mayo 2025

Estado del convenio: En ejecución
Estado del proyecto: Por Iniciar Contratación.

SEGUIMIENTO COMPONENTE TÉCNICO:

Avance físico programado: Por definir
Avance físico ejecutado: Por definir
Fuente: SIGEVAS

Dentro de las actividades realizadas en este periodo se presentan las siguientes:

El 19 de mayo se realizó mesa técnica de seguimiento virtual al proyecto que ejecuta el municipio de Sucre cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SUCRE DEPARTAMENTO DE SUCRE", que se desarrolla bajo el marco del convenio 1097 de 2024.

Dentro de los temas desarrollados:

Estado de los compromisos acordados en el comité del 29 de abril de 2025: Se evidencia que todos fueron cumplidos por el municipio en la fecha establecida, como se muestra en el siguiente cuadro.

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento	Cumple SI/NO
1	Enviar acto administrativo de adjudicación del contrato de obra y enlace de SECOP a MVCT - Apoyos al seguimiento del convenio)	Municipio de Sucre	6may2025	SI
2	Enviar a MVCT link de publicación de procesos de interventoría y obra en SECOP	Municipio de Sucre	6may2025	SI

La adjudicación del contrato de obra se realizó el 6 de mayo de 2025 por medio de la resolución 128 emitida por el municipio de Sucre – Sucre, la cual fue enviada a través de correo electrónico al MVCT.

Por parte del MVCT el 7 de mayo de 2025 se envió por correo electrónico al municipio el acta de inicio del convenio 362 de 2025.

Los enlaces de la publicación de los procesos de interventoría y obra fueron enviados por correo electrónico al MVCT el 6 de mayo de 2025 conforme al compromiso adquirido por el municipio.

Enlace proceso de Obra: Detalle del proceso: LP-002-OP-2025

Enlace proceso de Interventoría: Detalle del proceso: CM-002-2025

Proceso de interventoría: El municipio informó que la publicación del proceso de selección está en curso con fecha de apertura el 16 de mayo de 2025 y se espera su adjudicación para la primera semana de junio (3jun2025).

Plataformas SECOP 1 y SECOP 2: Se aclaró que el municipio maneja actualmente ambas plataformas, pero solo gestionan la contratación derivada a través de SECOP 1.

La utilización de SECOP 2 está limitada a la gestión de convenios y contratos interadministrativos, y no para la gestión contractual general.

La normativa y circulares de Colombia Compra indican que los municipios deben migrar a SECOP 2 para gestionar todos los procesos, pero debido a limitaciones técnicas y de conectividad, Sucre ha mantenido su gestión en SECOP 1 para ciertos procesos.

Se compartió por parte del municipio al MVCT el 19 de mayo 2025, la respuesta de Colombia Compra a la petición P20241118011523 con fecha 6 de diciembre de 2024, la cual permite la utilización de la plataforma SECOP 1 debido a las condiciones geográficas y de conectividad del municipio, con prórroga hasta el 31 de diciembre de 2025.

Aspectos técnicos y normativos: Se explicó por parte del municipio que la gestión contractual en SECOP 1 se realiza para minimizar riesgos y garantizar transparencia, aunque la normativa indica la necesidad de migrar completamente a SECOP 2.

La conectividad y accesibilidad en Sucre dificultan una migración completa en el corto plazo.

Encargo Fiduciario: Se informó por parte del municipio que este contrato se realiza con recursos propios del municipio, el proceso se tiene proyectado para su apertura el 26 de mayo de 2025 y fecha de adjudicación para el 29 de mayo de 2025.

Correspondencia:
- El 2 de mayo se remite invitación al municipio a través de correo electrónico para que asistan a la capacitación virtual para el cargue de información del proyecto en la plataforma SIGEVAS la cual se realizará el 5 de mayo a las 3:00 p.m., este mismo día (5may2025) se remitió información cancelando el evento por problemas tecnológicos en la plataforma, por lo anterior se programa para el 6 de mayo a las 3:00 p.m. 250502-05 Invitación capacitacion SIGEVAS Usuario externo.pdf
- El 7 de mayo el municipio envió por correo electrónico al MVCT los enlaces de los procesos en la plataforma SECOP para la adjudicación de la obra e interventoría al proyecto, además se remite la resolución Nro. 128 del 6 de mayo de 2025 por medio de la cual se adjudica el contrato de obra. Este mismo día por parte del MVCT se remite el acta de inicio al convenio 250507 Cumplimiento compromisos
- El 16 de mayo se cita a mesa técnica de seguimiento al proyecto conforme a las obligaciones del CUR 362 de 2025, el cual se desarrolló el 19 de mayo de manera virtual a las 4:00 p.m. 250516 Citacion mesa seguimiento tecnico proy.pdf
- El 28 de mayo se envió por correo electrónico el Acta de la mesa de seguimiento técnico al proyecto "CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SUCRE DEPARTAMENTO DE SUCRE" el cual se desarrolló el 19 de mayo de 2025 250528 Remision acta mesa seguimiento proy 250519.pdf

Conclusiones y compromisos:

- Se ratificó por parte del municipio que los procesos administrativos y contractuales avanzan conforme al cronograma, con especial atención a la correcta gestión en plataformas digitales y la documentación soporte. Se acordó seguir monitoreando los avances y mantener la comunicación fluida para garantizar el éxito del proyecto.
- Continuará la programación de mesas técnicas de seguimiento al proyecto, con el fin de evidenciar el avance en las actividades precontractuales que conlleven a la contratación de los derivados para la ejecución física del proyecto.

SEGUIMIENTO COMPONENTE FINANCIERO:

RESUMEN FINANCIERO CUR 362-2025		
Municipio de Sucre- Departamento de Sucre		
1	Aportes Nación - MVCT	$ 3.909.828.679
2	Valor girado aportes nación MVCT	$0
3	Saldo por girar aportes nación MVCT	$3.909.828.679
4	Valor ejecutado contratos derivados	$ 0
5	Saldo disponible aportes girados	$ 0
6	Rendimientos financieros generados en el periodo	$ 0

Durante el mes de mayo no se giraron recursos del convenio para la ejecución de la contratación derivada, ya que no se cumplen los hitos para dicho requerimiento.

SEGUIMIENTO COMPONENTE JURÍDICO:

Durante el periodo del 1 al 31 de mayo no se generaron requerimientos de tipo jurídico para el convenio.

Junio 2025

Estado del convenio: En ejecución
Estado del proyecto: Por Iniciar Contratación.

SEGUIMIENTO COMPONENTE TÉCNICO:

Avance físico programado: Por definir
Avance físico ejecutado: Por definir
Fuente: SIGEVAS

Dentro de las actividades realizadas en este periodo se presentan las siguientes:

El 24 de junio se realizó mesa técnica de seguimiento virtual al proyecto cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SUCRE DEPARTAMENTO DE SUCRE", que se desarrolla bajo el marco del convenio 1097 de 2024.

Dentro de los temas desarrollados:

Estado de los compromisos acordados en el comité del 19 de mayo de 2025:
Se dio lectura a los compromisos donde se evidencia el cumplimiento por parte del municipio, como se muestra en el siguiente cuadro.

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento	Cumple SI/NO
1	Respuesta de Colombia Compra Eficiente donde se amplió el plazo al municipio para uso de SECOP 2 hasta el 31dic2025	Municipio de Sucre	19 de mayo de 2025	SI
2	Adjudicación de contrato de interventoría	Municipio de Sucre	3 de junio de 2025	SI

Adjudicación de fiducia para el manejo de los recursos del proyecto: El ejecutor informó que está en el proceso de licitación, el cual se encuentra en estado borrador y se espera aperturar de manera definitiva el 25 de junio de 2025, con fecha de adjudicación para la semana del 14 al 18 de julio de 2025.

Enlace proceso de Fiducia adelantado por el municipio en SECOP I:
Detalle del proceso: LP-006-2025

Una vez se adjudique el proceso fiduciario, el municipio queda con el compromiso de solicitar el primer desembolso al proyecto, según la cláusula NOVENA. - CONDICIONES PARA EL DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS POR LA NACION y sus respectivos parágrafos, según Convenio 362 de 2025 suscrito entre el MVCT y el municipio de Sucre, departamento de Sucre.

Avances en los procesos precontractuales de Obra, interventoría: Los procesos se encuentran adjudicados y con su respectivo contrato de abra e interventoría de fecha 17 de junio de 2025. Se tiene póliza para el contrato de interventoría de fecha 20 de junio de 2025 y para la obra póliza de fecha 25 de junio de 2025. Queda como compromiso por parte del municipio de Sucre presentar aprobación de las pólizas.

Correspondencia:
- El 6 de junio se informó a través de correo electrónico al apoyo financiero del MVCT para el proyecto que se debe programar el primer desembolso al CUR 362 de 2025 para el mes de agosto de 2025, ya que el municipio debía autorizar vigencias futuras para la contratación de la fiducia y este proceso se surtió en la última semana del mes de mayo. Por lo anterior ya se tiene publicado el proceso por licitación pública para el instrumento fiduciario en estado borrador y se proyecta su adjudicación para el 16 de julio de 2025.
- El 18 de junio se envió por correo electrónico la citación para reunión virtual mesa técnica de seguimiento al proyecto "**CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SUCRE DEPARTAMENTO DE SUCRE**" a realizarse el 24jun2025.
- El 24 de junio por medio de correo electrónico se remite al ejecutor el acta de Mesa técnica de seguimiento al proyecto realizada el 24 de junio de 2025.

Enlace con la correspondencia relacionada: 2506

Conclusiones y recomendaciones:
- Los principales compromisos están enfocados en la aprobación de pólizas de los contratos derivados, la firma de las Actas de Inicio (Obra e Interventoría) y el primer desembolso de recursos al proyecto una vez se tenga en firme la fiducia para el manejo de los recursos del proyecto, por parte del municipio.
- Continuará la programación de mesas técnicas de seguimiento al proyecto, con el fin de evidenciar el avance en las actividades precontractuales que conlleven a la contratación de los derivados para la ejecución física del proyecto.

SEGUIMIENTO COMPONENTE FINANCIERO:

RESUMEN FINANCIERO CUR 362-2025		
Municipio de Sucre- Departamento de Sucre		
1	Aportes Nación - MVCT	$ 3.909.828.679
2	Valor girado aportes nación MVCT	$ 0
3	Saldo por girar aportes nación MVCT	$ 3.909.828.679
4	Valor ejecutado contratos derivados	$ 0
5	Saldo disponible aportes girados	$ 0
6	Rendimientos financieros generados en el periodo	$ 0

Durante el mes de junio no se giraron recursos del convenio para la ejecución de la contratación derivada, ya que no se cumplen los hitos para dicho requerimiento.

SEGUIMIENTO COMPONENTE JURÍDICO:

Durante el periodo del 1 al 30 de junio no se generaron requerimientos de tipo jurídico para el convenio.

Freddy Álvaro Lozano España
Gestor de seguimiento Zona Norte –

Phanor Duque Quintero
Apoyo a la Supervisión –

Diana Carolina Pinzón Velásquez
Apoyo Jurídico – Sub. De Proyectos DIDE

Lina Marcela Trujillo Ardila
Apoyo Financiero DIDE

Firmado digitalmente por Claudia Milena Castañeda Burgos
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Claudia Milena Castañeda Burgos, o=Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, ou=Subdirección de Proyectos, email=CMCastaneda@minvivienda.gov.co, c=CO
Fecha: 2025.08.07 08:04:12 -05'00'

Supervisión – Claudia Milena Castañeda Burgos
Subdirectora de Proyectos

Revisó: Diego Benavides - Apoyo técnico a la Subdirección de proyectos.