FECHA: 16/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 3241 de 2024 (Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO:

OBRAS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL PARA LA RUTA 62 STA VARIANTE BARBOSA A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER

CONTRATISTA: IMPORTSANTANDER S.A.S

PROYECTO: OBRAS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL PARA LA RUTA 62 STA VARIANTE BARBOSA A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER

FECHA DE INICIO: 05/09/2024 (Indicar dia, mes y año)

PLAZO INICIAL: DOS (02) MESES **VALOR INICIAL:** $ 57.956.576,00

FECHA DE VENCIMIENTO: 05 NOVIEMBRE DE 2024 (Incluye prórrogas y suspensiones) **VALOR ACUMULADO:** $ 57.956.576,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. N/A (Indicar número y año del contrato) **INTERVENTOR:** N/A

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
3241-2024	17/08/2024	HASTA 5/11/2024	$ 57.956.576,00	$ 57.956.576,00

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA (Indicar PR):

Suministro e instalación de señal vertical tipo SP, SR y/o SI de dimensiones 75 x 75 cm en lámina galvanizada,con lamina retrorreflectiva tipo IX O SUPERIOR						TOTAL UNIDADES	70
1	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SI-04	PR 00+000	Margen Derecho	Unidades :	2
2	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SP-20	PR 00+083	Margen Izquierdo	Unidades :	1
3	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SP-25	PR 00+099	Margen Izquierdo	Unidades :	1
4	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SP-56	PR 00+107	Margen Izquierdo	Unidades :	1
5	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SP-12	PR 00+120	Margen Derecho	Unidades :	1
6	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SP-27A	PR 00+139	Margen Derecho	Unidades :	1
7	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SP-46	PR 00+164	Margen Derecho	Unidades :	1
8	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SP-26	PR 00+213	Margen Derecho	Unidades :	1
9	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SP-26	PR 00+266	Margen Izquierdo	Unidades :	1
10	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SP-27A	PR 00+296	Margen Izquierdo	Unidades :	1
11	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SP-12	PR 00+274	Margen Derecho	Unidades :	1
12	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SR-30(30)	PR 00+320	Margen Izquierdo	Unidades :	1
13	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SP-03	PR 00+323	Margen Derecho	Unidades :	1
14	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SP-67	PR 00+362	Margen Izquierdo	Unidades :	1

15	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SR-30(30)	PR 00+348	Margen Derecho	Unidades :	1
16	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SP-75	PR 00+409	Margen Derecho	Unidades :	1
17	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SP-75	PR 00+409	Margen Derecho	Unidades :	1
18	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SP-75	PR 00+419	Margen Derecho	Unidades :	1
19	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SP-75	PR 00+419	Margen Derecho	Unidades :	1
20	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SP-46	PR 00+427	Margen Derecho	Unidades :	1
21	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SP-75	PR 00+430	Margen Derecho	Unidades :	1
22	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SP-75	PR 00+430	Margen Derecho	Unidades :	1
23	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SP-75	PR 00+438	Margen Derecho	Unidades :	1
24	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SP-75	PR 00+438	Margen Derecho	Unidades :	1
25	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SP-75	PR 00+444	Margen Derecho	Unidades :	1
26	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SP-75	PR 00+444	Margen Derecho	Unidades :	1
27	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SR-30(30)	PR 00+450	Margen Derecho	Unidades :	1
28	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SP-75	PR 00+454	Margen Derecho	Unidades :	1
29	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SP-75	PR 00+454	Margen Derecho	Unidades :	1
30	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SI-15	PR 00+462	Margen Derecho	Unidades :	1
31	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SI-21	PR 00+548	Margen Derecho	Unidades :	1
32	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SP-04	PR 00+559	Margen Izquierdo	Unidades :	1
33	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SP-46	PR 00+615	Margen Derecho	Unidades :	1
34	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SP-25	PR 00+692	Margen Derecho	Unidades :	1
35	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SI-15	PR 00+698	Margen Derecho	Unidades :	1
36	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SR-30(30)	PR 00+713	Margen Derecho	Unidades :	1
37	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SI-21	PR 00+727	Margen Derecho	Unidades :	1
38	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SR-30(30)	PR 00+742	Margen Izquierdo	Unidades :	1
39	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SP-12	PR 00+784	Margen Derecho	Unidades :	1
40	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SP-47	PR 00+815	Margen Derecho	Unidades :	1
41	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SP-47	PR 00+827	Margen Derecho	Unidades :	1
42	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SP-47	PR 00+878	Margen Derecho	Unidades :	1
43	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SR-30(30)	PR 00+900	Margen Derecho	Unidades :	1
44	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SP-47B	PR 00+936	Margen Derecho	Unidades :	1
45	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SP-47B	PR 00+957	Margen Izquierdo	Unidades :	1
46	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SI-04	PR 01+000	Margen Izquierdo	Unidades :	2
47	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SP-24	PR 01+017	Margen Izquierdo	Unidades :	1
48	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SP-24	PR 01+012	Margen Derecho	Unidades :	1
49	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SR-30(30)	PR 01+037	Margen Izquierdo	Unidades :	1
50	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SP-47	PR 01+056	Margen Izquierdo	Unidades :	1
51	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SP-47	PR 01+208	Margen Derecho	Unidades :	1
52	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SR-30(30)	PR 01+223	Margen Derecho	Unidades :	1
53	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SP-24	PR 01+241	Margen Derecho	Unidades :	1
54	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SP-24	PR 01+245	Margen Derecho	Unidades :	1
55	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SP-47B	PR 01+298	Margen Derecho	Unidades :	1
56	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SP-47B	PR 01+302	Margen Izquierdo	Unidades :	1
57	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SP-24	PR 01+343	Margen Derecho	Unidades :	1

58	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SR-30(30)	PR 01+340		Margen Izquierdo	Unidades :	1
59	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SP-24	PR 01+346		Margen Izquierdo	Unidades :	1
60	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SR-30(30)	PR 01+370		Margen Izquierdo	Unidades :	1
61	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SP-47	PR 01+393		Margen Izquierdo	Unidades :	1
62	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SP-46	PR 01+394		Margen Derecho	Unidades :	1
63	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SP-14	PR 01+419		Margen Derecho	Unidades :	1
64	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SP-24	PR 01+442		Margen Derecho	Unidades :	1
65	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SR-01	PR 01+460		Margen Izquierdo	Unidades :	1
66	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SP-67	PR 02+014		Margen Derecho	Unidades :	1
67	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SR-02	PR 02+034		Margen Derecho	Unidades :	1
68	Ruta 62STA	Variante Barbosa	SP-46	PR 02+041		Margen Derecho	Unidades :	1

Banda alertadora sonora reductora de velocidad en agregado:							**TOTAL m2**	**28,16**
1	Ruta 62STA	Variante Barbosa		PR 01+342		Colegio Liceo Cristiano Bilingüe San Pablo	m2:	7,26
2	Ruta 62STA	Variante Barbosa		PR 01+205		Colegio Liceo Cristiano Bilingüe San Pablo	m2:	7,60
3	Ruta 62STA	Variante Barbosa		PR 01+012		Instituto Integrado de Comercio sede C	m2:	6,60
4	Ruta 62STA	Variante Barbosa		PR 00+885		Instituto Integrado de Comercio sede C	m2:	6,70

Marcas viales con pintura en frío:							**TOTAL m2**	**118,17**
1	Ruta 62STA	Variante Barbosa	Cebra Peatonal (blanco)	PR 00+931		Instituto Integrado de Comercio sede C	m2:	10,22
2	Ruta 62STA	Variante Barbosa	Linea de pare (blanco)	PR 00+931		Instituto Integrado de Comercio sede C	m2:	4,02
3	Ruta 62STA	Variante Barbosa	Pictograma SP47 (Amarillo)	PR 00+873		Instituto Integrado de Comercio sede C	m2:	7,82
4	Ruta 62STA	Variante Barbosa	Pictograma SP47 (Amarillo)	PR 01+055		Instituto Integrado de Comercio sede C	m2:	7,82
5	Ruta 62STA	Variante Barbosa	Texto Zona Escolar (blanco)	PR 00+890		Instituto Integrado de Comercio sede C	m2:	6,44
6	Ruta 62STA	Variante Barbosa	Texto Zona Escolar (blanco)	PR 01+006		Instituto Integrado de Comercio sede C	m2:	6,44
7	Ruta 62STA	Variante Barbosa	Cebra Peatonal (blanco)	PR 01+280		Colegio Liceo Cristiano Bilingüe San Pablo	m2:	11,88
8	Ruta 62STA	Variante Barbosa	Linea de pare (blanco)	PR 01+280		Colegio Liceo Cristiano Bilingüe San Pablo	m2:	4,02
9	Ruta 62STA	Variante Barbosa	Pictograma SP47 (Amarillo)	PR 01+198		Colegio Liceo Cristiano Bilingüe San Pablo	m2:	7,82
10	Ruta 62STA	Variante Barbosa	Pictograma SP47 (Amarillo)	PR 01+381		Colegio Liceo Cristiano Bilingüe San Pablo	m2:	7,82
11	Ruta 62STA	Variante Barbosa	Texto Zona Escolar (blanco)	PR 01+215		Colegio Liceo Cristiano Bilingüe San Pablo	m2:	6,44
12	Ruta 62STA	Variante Barbosa	Texto Zona Escolar (blanco)	PR 01+337		Colegio Liceo Cristiano Bilingüe San Pablo	m2:	6,44
13	Ruta 62STA	Variante Barbosa	Achurado (Amarillo)	PR 02+000			m2:	11,69
14	Ruta 62STA	Variante Barbosa	Linea de frenado (blanco)	PR 01+419	AL	PR 02+041	m2:	4,18
15	Ruta 62STA	Variante Barbosa	Linea de Y (blanco)	PR 01+419	AL	PR 02+041	m2:	2,85
16	Ruta 62STA	Variante Barbosa	Ceda el paso (blanco)	PR 01+419	AL	PR 02+041	m2:	5,04
17	Ruta 62STA	Variante Barbosa	Demarcación en curva	PR 01+419	AL	PR 02+041	m2:	7,23

Suministro e instalación de tacha Reflectiva bidireccional							**TOTAL UNIDADES**	**228,00**
1	Ruta 62STA	Variante Barbosa	Margen derecho	PR 00+000	AL	PR 00+584	Unidades :	83,00
2	Ruta 62STA	Variante Barbosa	Margen Izquierdo	PR 00+000	AL	PR 00+584	Unidades :	73,00
3	Ruta 62STA	Variante Barbosa	Eje central	PR 00+000	AL	PR 00+584	Unidades :	15,00
4	Ruta 62STA	Variante Barbosa	Margen derecho	PR 01+000	AL	PR 01+520	Unidades :	23,00
5	Ruta 62STA	Variante Barbosa	Margen Izquierdo	PR 01+000	AL	PR 01+520	Unidades :	33,00
6	Ruta 62STA	Variante Barbosa	Eje central	PR 01+000	AL	PR 01+520	Unidades :	1,00

FECHA: 16/12/2024 (Día / Mes / Año)

Lineas de demarcación con pintura en frío — **TOTAL ml: 706,00**

1	Ruta 62STA	Variante Barbosa	Linea de borde derecho	PR 00+000	AL	PR 00+388	ml:	388,00
2	Ruta 62STA	Variante Barbosa	Linea de borde izquierdo	PR 00+000	AL	PR 00+318	ml:	318,00

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

Suministro e instalación de señal vertical tipo SP, SR y/o SI de dimensiones 75 x 75 cm en lámina galvanizada,con lamina retrorreflectiva tipo IX O SUPERIOR

Construcción de bandas alertadoras sonoras reductoras de velocidad en agregado

Suministro e instalación de tacha Reflectiva bidireccional

Líneas de demarcación y marcas viales con pintura en frío

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS (Indicar PR):

Para el presente proyecto no aplica relación de sitios criticos.

Con la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra el Contratista y el Interventor certifican que las obras ejecutadas cumplen con la calidad, normas y especificaciones contractuales.

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato: $ 53.177.358,00
Valor IVA: $ 388.604,00
Valor total ejecutado del contrato: $ 53.565.962,00

AIU: 30 % A: 20 % I: 5 % U: 5 %

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los valores ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
1.	Linea de demarcación con pintura en frío	ml	706,00	$ 2.586,00	$ 1.825.716,00
2.	Marca vial con pintura de trafico	m2	118,17	$ 35.715,00	$ 4.220.442,00
3.	Tacha Reflectiva Bidireccional	Und	228,00	$ 10.000,00	$ 2.280.000,00
4.	Señal Vertical de tránsito tipo SR, SP y/o SI, dimesiones 75x75cm en lámina galvanizada, con lamina retroreflectiva tipo IX o Superior	Und	70,00	$ 512.000,00	$ 35.840.000,00
5.	Banda Alertadora sonora reductora de velocidad en agregado	m2	28,16	$ 320.000,00	$ 9.011.200,00
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS					$ 53.177.358,00
VALOR BASICO DE OBRA					$ 53.177.358,00
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD)					$ 388.604,00
VALOR TOTAL EJECUTADO					**$ 53.565.962,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada y/o modificación contractual.

ANTICIPO

Valor total concedido: $ -
Valor total amortizado: $ -
Saldo por amortizar: $ -

PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: $ -
Valor total legalizado: $ -
Saldo por legalizar: $ -

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y/O EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO

No aplica atendiendo que el Contrato No. 3241-2024 no contempló otorgar anticipo al Contratista

FECHA: 16/12/2024 (Día / Mes / Año)

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA No.	MES	ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA			AJUSTES PROVISIONALES			AJUSTES DEFINITIVOS		
		VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	05 AL 30 DE SEPT 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2	OCTUBRE 2024	$ 26.647.358,00	$ 194.731,00	$ 26.842.089,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3	NOVIEMBRE Y FINAL 2024	$ 26.530.000,00	$ 193.873,00	$ 26.723.873,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTALES		**$ 53.177.358,00**	**$ 388.604,00**	**$ 53.565.962,00**				$ -		
TOTAL VALOR EJECUTADO										

VALOR BÁSICO TOTAL EJECUTADO: **$ 53.177.358,00**
VALOR IVA TOTAL EJECUTADO: **$ 388.604,00**
VALOR TOTAL EJECUTADO: **$ 53.565.962,00**

El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACIÓN.

CONCEPTO DEL SUPERVISOR RECIBO DE LAS OBRAS

El supervisor deja constancia que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

CONCEPTO DEL SUPERVISOR SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS PLANOS RECORD:

Con la suscripción de la presente Acta la interventoría deja constancia de la revisión y aprobación de los planos record elaborados y entregados por el Contratista.
No aplica.

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD

No aplica.

OTRAS ACTIVIDADES APROBADAS POR EL SUPERVISOR

De acuerdo con el alcance del contrato, el Interventor debe relacionar el cumplimiento por parte del Contratista de otras actividades que hacen parte del objeto contratado.
No aplica.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR RESPECTO DEL ESTADO DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRACTUALES EXIGIDOS AL CONTRATISTA DE OBRA

Las Garantias se encuentran aprobadas por la Entidad en el SECOP II

OBSERVACIONES:

Hace parte de la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo el registro fotográfico digital del Anexo 1.

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de los valores registrados en los formatos descritos, así como, por las operaciones aritméticas contenidas en los mismos, pero no exonera al Contratista ni al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVÍAS debe exigir al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectivas las garantías de estabilidad y/o calidad correspondientes.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma
Nombre: **MARY PEÑA ORTIZ**
Representante legal o apoderado
Contratista: IMPORTSANTANDER
Matrícula Profesional No. N.A.

Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

Firma
Nombre: **MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE**
Supervisor del Contrato
DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER
Matrícula Profesional No.01105-0785 CPITVC

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.