Fecha	31 de marzo de 2026
Clima:	Parcialmente nublado sin lluvia durante la jornada.
Personal	1 Inspector de interventoria 1 Residente de obra 2 Inspectores de obra 1 Residente ambiental 1 Residente SST 1 Topografo 1 Maestro de obra 1 oficial de obra 5 ayudantes Sub-Contratista: 1 Maestro 2 Oficiales 3 ayudantes
Actividades:	Se continua con la conformación de los taludes y se retira el material ~~pre~~ extraido, ademas se realizan las "panelas" en concreto para separar el acero del suelo
Fecha	01 de abril de 2026
Clima	Parcialmente nublado con lluvias en horas de la tarde
Personal	1 Inspector de interventoria 1 Residente de obra 2 Inspectores de obra 1 Residente SST 1 Residente ambiental

D.O R.O. Arq. Inst.

1 Topografo
1 oficial de obra
0 ayudantes
Sub-Contratista - 1 Maestro
2 oficiales
3 ayudantes.

Maquinarias: 1 pajarita.

Actividades: Se inicia el mejoramiento de la base del tanque con piedra rajon para posteriormente realizar el mejoramiento con sub-base granular, durante la ejecución de dicha actividad se evidencia que ha el nivel freatico del suelo "daña" el mejoramiento; debido a esto se toma la decisión de canalizar las aguas y enviarlas a un solo punto para su extracción con la motobomba, terminado el dia se deja tapado con plastico para su protección durante el fin de semana y se deja funcionando la motobomba drenando el agua permanentemente.

Los dias 2, 3, 4 y 5 de abril no se ejecutaran actividades por "semana santa".

R.O R.O. Ing. Residente

Fecha: 06 de abril de 2026.

Clima: Parcialmente nublado con lluvias en la tarde.

Personal: 1 Director de interventoria
1 Residente de interventoria

Powered by CamScanner

1 Director de obra
1 Residente de obra
2 Inspector de obra
1 Residente SST
1 Residente ambiental
1 Topografo
1 oficial
5 ayudantes
Sub-contratista: 1 maestro
2 oficiales
5 ayudantes.

Maquinaria: 1 retroexcavadora, 1 vibro compactador

Actividades: Se realizan actividades de escarificación en el terreno del mejoramiento levantando 25 cm de material de sub-base para realizar el mejoramiento agregando 15% de mixto, posterior a esto se realiza la compactación del terreno y se llena nuevamente con el material sub-base mejorado.

En el tanque se evidencia que el rejón que se instalo en dias anteriores deja filtrar el agua, debido a esto se toma la decisión de realizar un filtro frances para canalizar mejor el agua hacia un punto.

Fecha: 07 de abril de 2026

Clima: Parcialmente nublado sin lluvia.

Fase: Relleno y conformación de tanque

Personal: 1 Residente de interventoria
1 Residente de obra
2 Inspectores de obra
1 Residente SST
1 Residente ambiental
1 Topografo
1 Oficial de obra
3 ayudantes
1 Boal
1 Opuario de maquinaria amarilla
1 Operario de Vibrocompactador.
Sub-Contratista: 1 Maestro
2 oficiales
3 ayudantes.

Actividades: Se realiza el mejoramiento de la sub-base para posteriormente realizar la homogenizacion y su respectiva compactacion, adicional a esto llega el material para la realizacion de la acometida provisional de obra la cual se inicia con su elaboracion.

En el tanque la interventoria da el aval de realizar la fundida del concreto de sidado Siguiendo la tabla de proporcion para concreto de la PCA. Posterior a esto se inicia con dicha actividad; a la encargada SST realiza pausas activas y charlas sobre seguridad y salud en el trabajo con todo el personal de obra.

D.O

Fecha: 08 de Abril de de 2026

Clima: Parcialmente nublado sin lluvia.

Fase: Relleno y conformación de tanque.

Personal:
1 Director de interventoria.
1 Residente de interventoria.
1 Residente de obra
2 Inspectores de obra
1 Residente ambiental.
1 Residente SST.
1 Topografo.
1 oficial
5 ayudantes
1 Operario de maquinaria amarilla.
1 Operario de vibrocompactador.
Sub-Contratista - 1 Maestro
2 Oficiales
3 ayudantes.

Actividades: Se realiza el mejoramiento de la sub-base con un 15% de Mixto (Gravilla y arenal) y posterior mente se continua con la homogenizacion y compactacion del terreno, adicional a esto se realiza el amarrado del acero del tanque y la conformación de los pozos de ejecución.

R.O. R.O. O.O.

Fecha: 09 de abril de 2026

Clima: Parcialmente nublado sin lluvia.

Frente: Relleno y conformación de tanque.

Personal:
1 Residente de interventoria.
1 Director de interventoria.
1 Inspector de interventoria.
1 Residente de obra.
2 Inspectores de obra.
1 Residente ambiental.
1 Residente SST.
1 Topografo.
1 Oficial.
5 ayudantes.
1 Operario de maquinaria amarilla.
1 Operario de vibrocompactador.
Sub-Contratista - 1 Maestro.
2 Oficiales.
3 ayudantes.

Maquinaria: 1 Pajarita, 1 vibrocompactador.


Actividades: Se realiza el mejoramiento del material de Sub-base que llega a obra con el 15% de Mixto para posteriormente su homogenización y Compactación; adicionalmente se adelantan trabajos de amarrado de acero con la conformacion del acero de placa y tanque.

Se suspende actividades de homogenización por motivos de capilla del operador de Lastre


Dir Int

D.O

Fecha:	10 / Abril / 2026
Clima:	Parcidmente Nublado Sin lluvias
Fase:	Relleno y Conformación del Tanque
Personal	1 Residente de interventoria 1 Inspector de Interventorio 1 Residente de Obra 2 Inspectores de Interventoria 1 Residente Ambiental 1 Residente SST 1 Topógrafo 1 Oficial 5 Ayudantes 1 Operario de Maquino Amarilla 1 Operario Vibrocompactador Sub-Contratista 1 Maestro 2 Oficiales 3 Ayudantes
Maquinaria	1 Pajarita 1 Vibrocompactador
Actividades	Homogenizacion y mejoramiento de material de sob-base con ~~Recebo~~ Mixto para su posterior compactacion Seda continuidad con las actividades de armado de acero en la zona del Tanque.



Fecha	11 / Abril / 2026
Clima:	Soleado
Fase:	Relleno y Conformacion del Tanque.
Personal:	1 Residente de Interventoria 1 Inspector de Interventoria 1 Residente de Obra 2 Inspectores de Interventoria 1 Residente ambiental 1 Residente SST 1 Topografo 1 Oficial 5 Ayudantes 1 Operario de Maquina Amarilla 1 Operario de Vibrocompactador Sub-contratista 1 Maestro 2 Oficiales 3 Ayudantes
Maquinaria:	1 Pajarita 1 Vibracompactador
Actividades	Homogenizacion del material Mejoramiento del material con mixto para su posterior homogenizacion y compactacion en el terreno Se da continuidad con las actividades de armado de aceros en la zona del tanque Se extienden los horas de trabajo hasta las 05:00 pm



Fecha	13/Abril/2026
Clima	Soleado en el dia con lluvias en la tarde Noche.
Fase:	Relleno y conformacion del Tanque
Personal:	1 Residente de Interventoria 1 Inspector de Interventoria 1 Residente de Obra 2 Inspectores de Interventora 1 Residente Ambiental 1 Residente SST 1 Topografo 1 Oficial 5 Ayudantes 1 Operario de Maquina Amarilla 1 Operario de Vibrocompactador Sub-Contratista 1 Maestro 2 Oficiales 3 Ayudantes
Maquinaria:	1 pajarita, 1 vibrocompactador.
Actividades:	Se realiza la limpieza del tramo faltante en realizar el descapote de la sub-base con el fin de realizar el mejoramiento del material de relleno; adicional a esto se continua con el amarre de los muros para la conformacion del tanque.


Ing. Int..

D.O

Fecha	14/Abril/2026
Clima	Parcialmente Nublado con presencia de lluvias fuertes en horas de la Tarde y Noche
Fase	Relleno y Conformacion del Tanque
Personal	1 Residente de Interventoria 1 Inspector de Interventoria 1 Residente de Obra 2 Inspectores de Interventoria 1 Residente Ambiental 1 Residente SST 1 Topografo 1 Oficial 5 Ayudantes 1 Operario Maquina Amarillo 1 Operario Vibrocompactadora Sub-Contratista 1 Maestro 2 Oficiales 3 Ayudantes
Maquinaria	1 pajarita 1 Vibrocompactadora
Actividades	Se hace visita a planta de cemento para realizar las pruebas de manejabilidad del concreto para la zona del tanque junto con inspector de interventoria y posteriormente los debidos pruebas del concreto Se hace la homogenizacion y mejoramiento de la Sub base para su posterior compactacion En horas de la tarde despues de la 1:00 p m se suspenden actividades por fuertes lluvias

Dir. Int.

Fecha	15/ Abril /2026
Clima	Nublado con presencia de lluvias fuertes a lo largo del dia.
Fase:	Relleno y conformacion del Tanque.
Personal:	1 Residente de Interventoria 1 Director de Interventoria 1 Inspector de Interventoria 1 Director de Obra 1 Residente de Obra 2 Inspector de Obra 1 Residente Ambiental 1 Residente SST 1 Topografo 1 Oficial 5 Ayudante 1 Operario maquina Amarilla 1 Operario Vibrocompactador 1 Boal Sub - Contratista 1 Maestro 2 Oficiales 3 Ayudantes
Maquinaria	1 Pajarita 1 Vibrocompactadora
Actividades	Se realizan dos comites tecnicos donde se traten temas de la fundicion del tanque en compañia del Sub-contratista de Obra Socializacion del plan de inversion y se de solucion a temas de fondo tecnico sobre el proyecto Se suspenden actividades durante todo el dia por fuertes lluvias



Fecha: 16/Abril/2026

Clima: Nublado con presencia de lluvias durante el dia

Fase: Relleno y Conformacion del Terreno y Torque

Personal:
- 1 Residente de Interventoria
- 1 Inspecta de Interventoria
- 1 Residente de Obra
- 2 Inspectores de Interventoria
- 1 Residente Ambiental
- 1 Residente SST
- 1 Topografo
- 1 Oficial
- 5 Ayudantes
- 1 Bodi
- 1 Operario Maquina Amarillo
- 1 Operario Vibrocompactador
- Sub-Contratista 1 Maestro, 2 Oficiales, 3 Ayudantes

Maquinaria: 1 Payarito 1 Vibrocompactador

Actividades: Se suspenden Actividades por fuertes lluvias todo el dia
Se hace arreglo de taludes en la zona del torque

P.O

Ing Int

Fecha	17 /Abril /2026
Clima	Nublado con presencia de lluvias a lo largo del Dia
Fase	Relleno y Conformación del Tanque
Personal	1 Director de Obra 1 Director de Interventoria 1 Residente de Obra 1 Residente de Interventoria 1 Inspector de Interventoria 2 Inspectores de Interventoria 1 Residente Ambiental 1 Residente SST 1 Topografo 1 Oficial 5 Ayudantes 1 Boal 1 Operario Maquina Amarilla 1 Operario Vibrocompactador Sub Contratista 1 Maestro 2 Oficiales 3 Ayudantes.
Actividades	Se da continuidad con armado de acero en zona de tanque y encofrado de muro no estructural Se suspenden actividades de homogenizacion y compactación por fuertes lluvias

Powered by CamScanner

Fecha	16/Abril/2020
Clima:	Soleado
Fase	Relleno y Conformación del Terraplen
Personal	1 Especialista Estructural 1 Residente de obra 2 Inspectores de Interventoria 1 Residente Ambiental 1 Residente SST 1 Topografo 1 Oficial 5 Ayudantes 1 Boa 1 Operario Bloque no Amarillo 1 Vibrocompactador Sub contratista 1 Maestro 2 Oficiales 3 Ayudantes
Maquinas	1 Pajarito 1 Vibrocompactador
Actividades	Se hace descapote homogenizacion y mejoramiento de Sub base en mixto para su posterior compactacion en capas de 20 cm Se suspenden Actividades al contratista por falta de Planillas

Powered by CamScanner

Fecha:	20 / Abril / 2026
Clima:	Llovizno en lo mañana hasta 08:00 am posteriormente soleado
Fase	Relleno y Conformación del Tanque.
Personal	1 Director de Obra 1 Residente de Interventoría 1 Residente de Obra 1 Inspector de Interventoría 2 Inspectores de Obra 1 Residente Ambiental 1 Residente SST 1 Topógrafo 1 ~~Oficial~~ Maestro 5 Ayudantes 1 Boal 1 Operario Maquina Amarilla 1 Operario Vibrocompactador Sub-Contratista 1 Maestro 2 Oficiales 3 Ayudantes
Maquinaria	1 Bajorita 1 Vibrocompactador 1 Motoniveladora
Actividades	Se funde muro no estructural en la zona de tanque Se da continuidad con el armado de aceros se instala cinta PVC en zona del tanque a una altura de 2 mts desde el solado Se realizan actividades de descapote mejoramiento de Sub base con mixto homogenizacion y compactacion del terreno Llegado de formaleta a Obra Se da inicio con la actividad de verificacion de

Powered by CamScanner

	niveles con topografía para su posterior medición y marcación de la excavación y replanteo de ejes.
Comentario Interventoría	Se recomienda no realizar actividades de compactación en la capa de subbase, debido a que el material se encuentra saturado por efecto de las lluvias recientes. Durante la inspección se evidencia humedad, lo cual impide las condiciones óptimas. Se solicita visita del geotecnista del contratista para revisión del nivel freático. DO Dir Int.
Fecha	21 / Abril / 2026
Clima	Parcialmente Nublado con lluvias después de las 11:00 am
Fase:	Relleno y conformación del Tanque
Personal	1 Director de Interventoría 1 Residente de Interventoría 1 Inspector de Interventoría 1 Residente de Obra 2 Inspectores de obra 1 Residente Ambiental 1 Residente SST 1 Topógrafo 1 Maestro 5 Ayudantes 1 Boal 1 Operario Maquina Amarilla

Powered by CamScanner

	1 Operario Vibrocompactador Sub. contratista 1 Maestro 2 Oficiales 3 Ayudantes
Maquinaria	1 Payaita 1 Vibrocompactador 1 Trompo
Actividades:	Se termino de homogenizar y compactar el terreno Se Marcan eron con apoyo de topografia Se aplica sdade en la zona de cuarto de Maquinas del Tanque Se hace revision de Niveles con Topografia del Proyecto
Fecha:	22 de abril de 2026
Clima:	Parcialmente nublado sin lluvia.
Fase:	Excavacion, Relleno y conformación de tanque.
Personal:	1 Residente de interventoria 1 Residente SST - Ambiental de interventoria 1 Inspector de interventoria. 2 Topografos de interventoria. 1 Residente de obra 2 Inspectores de obra. 1 Residente SST 1 Residente Ambiental 1 Topografo 1 Maestro de obra. 5 ayudantes de obra 1 Boa.

R.O D.O Dir. INT.

Powered by CamScanner

	1 Operador vibrocompactador - 1 operador retroexcavadora amarillo Sub-Contratista - 1 Maestro 2 oficiales 3 ayudantes.
Maquinaria	1 pajarita - 1 vibrocompactador
Actividades:	Se marcan ejes del proyecto con ayuda del Topografo Se realiza visita a obra por parte de la ~~Topografia~~ Interventoria de Obra, Posteriormente se da la compañia del Geotecnista de Obra y el estructural Se dejen marcadas las 2 apatas para su posterior excavacion teniendo en cuenta mediciones topograficas
Comentario de la interventoria	Se evidencio que el proyecto se esta ejecutando de manera arbitraria en cuanto al manejo de coordenadas y altimetria. Se requiere ajustar el desarrollo del proyecto a las coordenadas y niveles de referencia previamente establecidos. El contratista debera entregar a la interventoria la implantacion de los bloques estructurales, tanto en lo correspondiente a cimentacion como a elementos arquitectonicos.
Fecha:	23 de abril de 2026
Clima:	Parcialmente nublado con lluvias durante la jornada.
Fase:	Relleno y conformacion de tanque.

Powered by CamScanner

Personal:
1 Residente de ~~obra~~ Interventoria
1 Inspector de Interventoria.
1 Director de obra.
1 Residente de obra
2 Inspectores de obra
1 Residente SST
1 Residente ambiental
1 Topografo.
1 Maestro de obra
5 ayudantes
1 Boal
Sub-Contratista - 1 Maestro
2 oficiales
3 ayudantes

Maquinaria: 1 pajarita - 1 vibrocompactador.

Actividades: Se continua con la ultima capa para el relleno con sub-base granular, se realiza la toma de densidades dando como resultado una media de 98% de compactacrón y se da el aval por parte de interventoria con la realizacion de las excavaciones para la conformacrón de las zapatas para la cimentacrón; a su vez se realiza la instalación de la formaleta para la fundida del tanque.
Por parte del topografo se inicia a implantar el proyecto con las coordenadas reales.

Fecha: 24 de abril de 2026

Clima: Parcialmente nublado con lluvia durante la jornada.

Fase: Conformación de tanque y Cimentación

Personal:
1 Director de interventoria.
1 Residente de interventoria.
1 Residente SST y ambiental de interventoria.
1 Inspector de interventoria.
1 Director de obra
1 Residente de obra
2 Inspectores de obra.
1 Residente SST
1 Residente ambiental
1 Topografo
visita (Especialista, estructural
Contratista: Especialista en geotecnia
1 Maestro de obra
5 ayudantes
1 Boal
Sub-Contratista → 1 Maestro
2 oficiales
3 ayudantes.

Visita de la supervision de contrato

Maquinaria: 1 zapata, 1 vibrocompactador.

Actividades: Se realiza la excavación de las zapatas de cimentación, continuo a esto se realiza la fundicion del concreto de solado, ademas de esto se continua con la conformacion dela formaleta.

Se Por parte de la supervision realizo la visita a obra para la revision de las actividades realizadas, hasta la fecha en dicha revision se aclararon dudas

Por parte del personal administrativo de obra e interventoría; adicional a esto por parte del contratista de obra realiza la visita del especialista estructural y de geotecnia en el cual el geotecnista comunica lo visto durante su visita y genera un informe.

D.O

Fecha: 25 de abril de 2026

Clima: Parcialmente nublado sin lluvia.

Fase: Conformación de tanque y Cimentación.

Personal:
1 Residente de obra.
2 Inspectores de obra.
1 Residente SST.
1 Topografo.
1 Maestro de obra.
5 ayudantes.
1 Bodeguero.
Sub-Contratista - 2 oficiales
3 ayudantes.

Maquinaria: 1 pajarita.

Actividades: Se continua con la excavación de las zapatas continuo a esto se funden los concretos de solados de dichas excavaciones; estas actividades se realizaron en una jornada trabajando hasta 5 pm dando cumplimiento al plan de contingencia presentado.

D.O

Fecha: 27 de abril de 2026

Clima: Se presentan fuertes lluvias durante la tarde.

Fase: Conformacion de tanque y Cimentación

Personal:
1 Residente de interventoria
1 Inspector de Interventoria.
1 Residente de Obra.
2 Inspectores de obra.
1 Residente de SST
1 Residente Ambiental.
1 Topografo.
1 Maestro de obra.
5 ayudantes de obra.
1 Boal
Sub-Contratista - 1 Maestro
2 Oficiales
3 ayudantes.

Maquinaria:

Actividades: Se realiza la marcacion de las vigas de Cimentación junto con el topografo para iniciar con la excavación ~~de~~ para las vigas de cimentación; Continuo a esto se realiza el armado del encofrado para los muros de tanque de agua lluvia y agua potable.

Se suspenden actividades por fuertes lluvias a partir de las 2pm; debido a estas lluvias se presentan fallas en el predio vecino.

Powered by CamScanner

Fecha: 28 de abril de 2026

Clima: Se presentan lluvias en horas de la tarde.

Fase: Conformación de tanque y Cimentación

Personal:
1 Director de interventoria.
1 Residente de interventoria.
1 Inspector de interventoria.
1 Director de obra.
1 Residente de obra.
2 Inspectores de obra.
1 Residente ambiental.
1 Residente SST.
1 Topografo.
1 Maestro de obra.
5 ayudantes.
1 Boal.
Sub-Contratista 1 Maestro
2 Oficiales
3 Ayudantes.

Maquinaria:

Actividades: Se continua con la conformacion de la formaleta para la fundicion de la primer parte del tanque: Junto con interventoria y sub-contratista se hace la revision del acero de las zapatas en la dicha revisión dio como resultado que la interventoria da el aval para que se fundan 9 de las 10 zapatas amarradas; en la numero 10 se deben realizar unas correcciones para realizar la revision nuevamente.

Powered by CamScanner

llueve a partir de las 3 pm y se suspenden actividades.

Comentario interventoria

(ba) Se recomienda realizar la limpieza del acero de refuerzo mediante grata en las zonas donde se evidencia mayor presencia de oxido con el fin de evitar afectaciones en la adherencia con el concreto y garantizar el adecuado desempeño estructural

Ester Nuñez
E. interventoria

D.O

Fecha: 29 de abril de 2026

Clima: Se presentan lluvias en horas de la mañana.

Fase: Conformación de tanque y Cimentación

Personal:
- 1 Residente de interventoria.
- 1 Inspector de interventoria.
- 1 Director de obra.
- 1 Residente de obra.
- 2 Inspectores de obra.
- 1 Residente ambiental.
- 1 Residente SST
- 1 Topografo
- 1 Maestro de obra.
- 3 ayudantes
- 1 Boal.

Sub-Contratista
- 1 Maestro
- 2 oficiales
- 3 ayudeantes.

Actividades:	Durante la jornada se realizo inicialmente el alistado de las zapatas colocando el acero en cada uno de las excavaciones, actividad que fue interrumpida por lluvias adicional a esto el vaciado del concreto se reprograma para la 1:00 pm debido al clima. en horas de la tarde las actividades se pudieron completar vaciando una totalidad de 10 zapatas.
Comentario por parte de interventoria	Durante la actuvida de vaciado de concreto de 4000 Psi; la interventoria recomienda garantizar el adecuado secado de la excavacion, especialmente en la parte donde se encuentra el solado, previo al vertido de concreto, con el fin de evitar afectaciones en la calidad y resistencia del mismo. Asi mismo, se indica la utilizacion de grata para la limpieza del acero de refuerzo, asegurando la remosión de oxido u otros agentes contaminantes que puedan comprometer la adherencia acel concreto. Adicionalmente se realiza la toma de muestras de cilindros de concreto para los respectivos ensayos de resistencia, es importante cumplir con las recomendaciones realizadas para futuros vaciados. Ejecutor Mant. e interventoria D.O Tec. Inst. En seguimiento al plan de contingencia se trabaja continuamente hasta las 6:00 pm el dia miercoles.
Fecha:	30 de abril de 2026
Clima:	Parcialmente ~~el~~ nublado con lluvias en la tarde.

Powered by CamScanner

Fase: Conformación de tanque y Cimentacion.

Personal:
1 Director de interventoria.
1 Residente de interventoria.
1 Residente SST y Ambiental interventoria.
1 Inspector de interventoria.
1 Director de obra.
1 Residente de obra.
2 Inspectores de obra.
1 Topografo.
1 Maestro de obra.
3 ayudantes de obra.
1 Boa
Sub-Contratista - 1 Maestro.
2 Oficiales.
3 ayudantes.

Actividades: Se continuan labores en el tanque con el relleno con material SBG y compactado con canguro para posteriormente realizar la fundido del concreto de Solado; Continuo a esto se realizan las excavaciones para la conformación de lavigas de cimentación. y se zafarcan para evitar el derrumbe de las mismas

Fecha: 01 de mayo de 2026

Clima: Parcialmente nublado sin lluvia

Fase: Conformación de tanque y Cimentación