DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-0651-2024	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	14-05-2026	**Periodo Informe**	13-01-2026 - 11-02-2026
Departamento	Cauca, Putumayo	**Municipio**	Mocoa, Piamonte	**Comité**	CAFAER	**Número acta**	65	**Número de proyectos**	1
Contratista	EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. ESP	**Apoyo técnico**	CLAUDIA PATRICIA GARCES LOPEZ	**Apoyo Jurídico**	Elcy Esperanza Rodriguez Arias	**Supervisor**	ANA MARIA CAIRASCO AGUDELO		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

Ejecutar el Proyecto "CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 2 MVA 34,5/13,2 KV Y CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN CON MONTAJE DE TRANSFORMADORES EN POSTE EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PIAMONTE EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" para ampliar la red eléctrica y prestar el servicio de energía eléctrica, en condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema Interconectado Nacional-SIN, ubicadas en el Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED

Alcance del Contrato

En desarrollo del objeto de este Contrato, EL OPERADOR DE RED deberá ejecutar los recursos del fondo FAER asignados para llevar a cabo El Proyecto, realizando las actividades de la FASE I- CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN la cual se desarrolla así: Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de Obra, Etapa 2 – Actividades de Suministro y Construcción de Obra y Etapa 3 – Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura, y de las actividades inherentes a la FASE II- ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO-AOM (en adelante AOM).

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	100019975	$ 6.143.295.859	26-04-2024	04-01-2028	Compañía Mundial de Seguros S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	100003667	$ 1.535.823.965	26-04-2024	01-04-2025	Compañía Mundial de Seguros S.A.

Fecha de suscripción	22-04-2024	**Fecha acta de inicio**	22-04-2024	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	29-06-2026

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	22-04-2024	26-04-2024	%1	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	22-04-2024	24-04-2024	%1	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.	24-04-2024	26-04-2024	%1	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	26-04-2024	28-04-2024	%1	%100
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	28-04-2024	30-04-2024	%1	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	30-04-2024	03-05-2024	%1	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	30-04-2024	06-05-2024	%1	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	30-04-2024	06-05-2024	%1	%100
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias (En caso de Aplicar)	30-04-2024	06-05-2024	%1	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)	30-04-2024	06-05-2024	%1	%100
Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	30-04-2024	06-05-2024	%1	%100
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	30-04-2024	06-05-2024	%1	%100
Etapa 1	Elaboración de pliego de contratación de Obra	06-05-2024	13-05-2024	%1	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle	13-05-2024	20-05-2024	%1	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	20-05-2024	30-05-2024	%7,77	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	30-05-2024	04-06-2024	%7,77	%100
Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	04-06-2024	09-06-2024	%7,78	%100
Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	09-06-2024	16-06-2024	%7,78	%100
Etapa 2	Avance de obra del 30%	09-06-2024	29-07-2024	%7,78	%100
Etapa 2	Avance de obra del 60%	29-07-2024	17-09-2024	%7,78	%100
Etapa 2	Avance de obra del 80%	17-09-2024	08-01-2025	%7,78	%100
Etapa 2	Acta de recibo de obras	08-01-2025	07-02-2025	%7,78	%0
Etapa 2	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	22-05-2025	23-02-2026	%7,78	%0
Etapa 3	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	24-03-2026	26-04-2026	%3,75	%0
Etapa 3	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	27-04-2026	25-05-2026	%3,75	%0
Etapa 3	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Fase I del presente Contrato.	26-05-2026	14-06-2026	%3,75	%0
Etapa 3	Finalización de la Fase I de Construcción y Puesta en Operación.	15-06-2026	29-06-2026	%3,75	%0

Fecha de terminación del contrato	04-01-2045	**Fecha para liquidación contrato**	03-07-2045	**Termino legal para liquidación**	
Número de otrosíes	2	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-0651-2024-01	12-12-2024	Ejecutar el Proyecto "CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 2 MVA 34,5/13,2 KV Y CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN CON MONTAJE DE TRANSFORMADORES EN POSTE EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PIAMONTE EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" para ampliar la red eléctrica y prestar el servicio de energía eléctrica, en condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema Interconectado Nacional-SIN, ubicadas en el Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED
GGC-0651-2024-02	22-05-2025	prorrogar la FASE I - CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN por el termino de doscientos cincuenta y siete (257) días calendario, desde el 15 de julio de 2025 hasta el 28 de marzo de 2026 en la plataforma SECOP II.

Número de usuarios contratados		**Número de usuarios replanteo actual**	2642,02	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	
Avance contrato proyectado	%90,82	**Avance contrato real**	%64,53	**Retraso contrato**	%26,29		
Avance obra proyectado	%52	**Avance de obra real**	%1	**Retraso obra**	%51		
Ultimo informe Constratista	13-01-2026 - 11-02-2026	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	De acuerdo al informe de la interventoría la obra presenta un avance del 98,50% , se encuentran pendiente instalar 54 acometidas para alcanzar el 100% de acuerdo al informe de la interventoría El operador de red adjunta los documentos correspondientes a la fiducia para el periodo del informe	**Acciones a realizar – último informe**	Avanzar con las actividades pendientes correspondientes a la instalación de las acometidas y al dictamen de inspección RETIE para dar cumplimiento al 100% de las obras		

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%80	**Valor Total del Contrato**	$ 30.716.479.294	**Valor Total Pagado**	$ 24.573.183.435

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
06-06-2024	1	Primer desembolso recurso vigencia 2024	$ 15.358.239.647	Pagado
14-10-2024	2	Segundo desembolso, item b), recursos vigencia 2024	$ 3.071.647.929	Pagado
21-11-2024	3	Tercer desembolso ítem c) recursos 2024	$ 6.143.295.859	Pagado
10-07-2025	4	Cuarto desembolso ítem d) recursos vigencia 2024	$ 4.607.471.894	Grabado

Lista de Remuneraciones	
Descripción	**Valor**
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
0	0

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se envío correo electrónico a la Empresa de Energía de Putumayo solicitando el detalle de los desembolsos a terceros del contrato FAER GGC 0651 2024 según lo solicitado por el apoyo jurídico. Se envió el el Acta de Cronograma y Seguimiento según el otrosí No. 3 del contrato FAER GGC 0651 2024 suscrita al OR. Se elaboró la comunicación de respuesta a la solicitud de modificación de la Cláusula de desembolso del contrato FAER GGC 0651 2025. Se cargó en Argo y se encuentra en proceso de firma por parte de la Supervisión. Se realizó la revisión y rechazo del informe del contrato FAER GGC 0651 2024, correspondiente al mes de septiembre 2025. Se notificó al Operador de Red que se realizó la actividad y se solicitó ajustar según las observaciones	14-12-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se envió comunicación No. 2-2025-050744 Solicitud información administración de recursos desembolsados en marco del contrato a la Fiduciaria Occidente. Se envío al apoyo financiero los soportes de los movimientos del Encargo Fiduciario cargados por la Fiduciaria de Occidente, para su revisión. Se envío correo electrónico a la Empresa de Energía de Putumayo recordando la obligación del cargue del reporte del mes de septiembre en la plataforma. Se elaboró el Acta de Cronograma y Seguimiento según el otrosí No. 3 fue enviada al OR para su suscripción. Luego de esto, se envió al Grupo de Supervisión para su visto bueno y posterior firma del DEE. Se realizó la revisión y rechazo del informe correspondiente al mes de septiembre 2025. Se notificó al Operador de Red que se realizó la actividad y se solicitó ajustar según las observaciones	03-12-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se revisó la solicitud inicial de ampliación de la Fase I, se realizaron las observaciones las cuales fueron subsanadas por el OR. El OR envió una nueva solicitud con los ajustes. Se elaboró y envío el Informe Técnico del Otrosí No. 3, el cual fue enviado junto con sus anexos al apoyo jurídico para su trámite ante GGC. Se enviaron los Informes de Encargo Fiduciario de los meses de agosto y septiembre al Grupo de Supervisión. Se elaboró la comunicación solicitando la información de la administración de recursos desembolsados a la Fiduciaria de Occidente. Se realizó la revisión y aprobación del informe del mes de agosto 2025. Se notificó al OR se realizó la actividad	05-11-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se envío Estado Actual del contrato FAER GGC 0651 2024 según la consulta realizada de los contratos FAER que se encuentran ejecutándose en Cauca. Se realizó la revisión y aprobación del informe del contrato FAER GGC 0651 2024, correspondiente al mes de julio 2025. Se notificó al Operador de Red que se realizó la actividad Se asistió a la reunión de seguimiento realizada el 25 de septiembre de 2025	02-10-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se solicitó en reiteradas oportunidades al OR ponerse al día en el reporte en la plataforma AvanzaME. Se realizó la revisión y aprobación del informe del contrato FAER GGC 0651 2024, correspondiente al mes de junio 2025. Se notificó al Operador de Red que se realizó la actividad	03-09-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se revisaron los documentos aportados por la Empresa de Energía del Putumayo para la solicitud del cuarto desembolso. Una vez revisados se solicitó el envío del Acta de Avance de obra y el Certificado de Parafiscales actualizado incluyendo el mes de junio. Se elaboró el Formato para la solicitud del cuarto desembolso del contrato FAER GGC 0651 2024 y se envío junto con los soportes al apoyo financiero. Se envió el Informe de Encargo Fiduciario del contrato FAER GGC 0651 2024 del mes de mayo 2025 al Grupo de Supervisión. Se realizó la revisión y aprobación del informe del contrato FAER GGC 0651 2024, correspondiente al mes de mayo 2025. Se notificó al Operador de Red que se realizó la actividad	02-08-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se elaboró el Acta de Cronograma y seguimiento No. 3 actualizando el cronograma según el otrosí No. 2 suscrito, y fue enviada al OR para su suscripción. Se envió el Informe de Encargo Fiduciario del contrato del mes de abril 2025 al Grupo de Supervisión. Se solicitó a la Empresa de Energía de Putumayo S.A. E.S.P. indicar si persistía o no oposición por parte del Cabildo La Española para el de un tramo de 34.5kV del proyecto. Se diligenció la información del contrato requerida por la Oficina Asesora de Planeación. Se asistió a la reunión de Seguimiento realizada el 26 de junio de 2025 con el Operador de Red.	02-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Se realizó el análisis a la solicitud de ampliación de la Fase de Construcción y Operación del contrato FAER GGC 0651 2024 según las observaciones realizadas. Se elaboró y envió el Informe Técnico del otrosí No. 2 del contrato FAER GGC 0651 2024 al apoyo jurídico Se envió el Informe de Encargo Fiduciario del contrato FAER GGC 0651 2024 del mes de marzo 2025 al Grupo de Supervisión. Se proyectó el Acta de Cronograma y Seguimiento del otrosí No. 2 del contrato FAER GGC 0651 2024 y se envió para la revisión de la Coordinación de la Supervisión.	03-06-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se envió correo electrónico sobre el Estado del contrato FAER GGC 0651 2024 a la Empresa de Energía de Putumayo. Se envió la documentación pendiente del Encargo Fiduciario del contrato FAER GGC 0651 2024 a la Coordinación de la Supervisión. Se elaboró y envío el Informe Técnico para la prórroga de la suspensión del contrato FAER GGC 0651 2024 al apoyo jurídico. Se envió el Informe de Encargo Fiduciario del contrato FAER GGC 0651 2024 del mes de febrero 2025 al Grupo de Supervisión. Se envió la documentación solicitada por la Oficina de Control Interno del contrato FAER GGC 0651 2024. Se realizó la prórroga de la suspensión del contrato FAER GGC 0651 2024 en la plataforma AvanzaME.	02-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se realizó acompañamiento a la CGR para la visita del proyecto del contrato FAER GGC 0651 2024. Se solicitó a la Empresa de Energía de Putumayo los extractos financieros y soportes SEBRA del contrato FAER GGC 0651 2024. Se revisaron y aprobaron los informes correspondientes a los meses de diciembre 2024 y enero 2025 Se realizó la suspensión del contrato en la plataforma AvanzaME Se asistió a la reunión de Seguimiento del contrato FAER GGC 0651 2024 realizada el 27 de marzo de 2025 con el Operador de Red.	31-03-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se solicitó al OR la actualización de la plataforma debido a que se encontraba pendiente el cargue de los reportes correspondientes a los meses de noviembre 2024, diciembre 2024 y enero 2024. De igual forma se envió que enviaran los Informes de interventoría de los mencionados meses mediante correo electrónico. El OR realizó el cargue del mes de noviembre el 03 de marzo 2025, el cual aprobado y se le enviaron las respectivas observaciones.	03-03-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El OR realizó la solicitud de suspensión mediante comunicación No. 1-2025-002804 de fecha del 27 de enero de 2025; no obstante, debido a que su solicitud no fue clara y no se anexaron los soportes, la misma fue negada mediante comunicación No. 2-2025-003835. El OR realizó una nueva solicitud mediante comunicación No. 1-2025-005969, a la cual luego de ser revisada técnicamente se le dio trámite y actualmente el contrato se encuentra suspendido desde el 21 de febrero de 2025.	03-03-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
En el mes de diciembre se suscribió el otrosí No, 1 el cual amplia la fecha de finalización de la Fase I al 14 de abril del 2025. Se aprobaron en el aplicativo Avanzame, los informes correspondientes a los meses de agosto y septiembre , Se solicitó al OR la actualización del plataforma con el cargue de los informes del mes octubre y noviembre. Se envío al OR el el Acta de Terminación ETAPA 1 – ACTIVIDADES PREVIAS A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA para la suscripción por la parte del OR y la interventoría.	16-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se realizó el trámite del segundo desembolso del contrato FAER GGC 651 2024 realizada por la empresa de energía de putumayo. Se realizó el Informe de visita de avance de obra del contrato FAER 0651 2024. Se realizó el Informe Técnico del otrosí No. 1 para la modificación del plazo de la fase I del contrato FAER GGC 0651 2024. Se revisó el informe del mes de julio reportado por el OR, y se solicitó actualizar la plataforma.	29-11-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se realizó el trámite del Segundo Desembolso del contrato FAER GGC 651 2024 realizada por la Empresa de Energía de Putumayo. Se realizó visita de avance de obra del contrato FAER 0651 2024. Se realizó la revisión del informe del mes de julio del contrato FAER 651 2024, el cual fue rechazado. Las observaciones fueron enviadas al Operador de Red.	05-11-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se envió la comunicación No. 2-2024-029927 a EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A E.S.P. en respuesta a su solicitud de modificación del cronograma del FAER 651 2024. Se envió la comunicación No. 2-2024-030664 a EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A E.S.P. en respuesta a la comunicación con radicado MME No. 1-2024-037996 del contrato FAER GGC 651 2024. Se dio respuesta a la solicitud de información del contrato FAER GGC 651 2024 realizada por la Empresa de Energía de Putumayo. Se realizó el Acta de Cronograma y Seguimiento del contrato FAER GGC 651 2024. Se realizó diapositiva para la Coordinación sobre el estado del contrato FAER GGC 651 2024.	30-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se envió la comunicación No. 2-2024-024782 a EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A E.S.P. en respuesta a su solicitud de modificación del cronograma del FAER 651 2024. Se envió correo electrónico a Empresa de Energía del Putumayo S.A. E.S.P. solicitando el estado de avance del contrato FAER 651 2024 Se proyectó la respuesta a la solicitud de ajuste de las actividades del cronograma del contrato FAER 651 2024, el cual está en revisión por parte del apoyo jurídico. Se realizó la revisión y aprobación del Informe del mes abril del contrato FAER 651 2024 Se asistió a la reunión de Seguimiento contrato FAER 0651-24 realizada el 27 de agosto de 2024	01-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Se envió comunicación No. 2-2024-021499 Cumplimiento Actividades Anexo 2 – Cronograma contrato FAER GGC 0651 2024 al OR Se envió comunicación No. 2-2024-023626 solicitando soporte de Cumplimiento Actividad 5 Etapa 2, toda vez que la misma tenía fecha de vencimiento el 29 de julio de 2024. Se realizó la revisión en conjunto con el apoyo jurídico de los documentos aportados por la Empresa Energía del Putumayo para el cumplimiento de las actividades 3 y 4 de la Etapa 2. Se reitero al Operador de Red la solicitud de cargue de los reportes en la plataforma AvanzaME de los meses de mayo y junio 2024. Se proyectó la respuesta a la Solicitud de ajuste de las fechas de las actividades del cronograma. Se asistió a la reunión de seguimiento del contrato FAER 0651 2024 con EEP realizada el 30 de julio de 2024	01-08-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se envió comunicación No. 2-2024-019803 Diseño Valla Informativa contrato FAER 0651 2024 a la Empresa de Energía de Putumayo. Se realizó la revisión en conjunto con el apoyo jurídico de la minuta del contrato de obra del contrato FAER 0651 2023 y se enviaron las observaciones. Se realizó la revisión de la documentación enviada por la Empresa Energía del Putumayo del contrato FAER 0651 2024, en las cuales se evidenció el cumplimiento ciertas actividades y otras que aún se encuentran en mora de cumplimiento. Se enviaron las observaciones	02-07-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Se realizó la revisión del cronograma actualizado al acta de inicio del contrato FAER 0651 2024 y se envió comunicación al OR dando cumplimiento. Se envió para revisión del apoyo financiero y jurídico la minuta del Encargo Fiduciario del contrato FAER 0651 2024, una vez el documento estuvo conforme se envió comunicación al OR dando cumplimiento. Se creó en la plataforma AvanzaME el proyecto del contrato FAER GGC 0651 2024 y se notificó al OR . Se envió comunicación No. 2-2024-014812 de Seguimiento y Cumplimiento Anexo 2 – Cronograma contrato FAER GGC 0651 2024. Se realizó la solicitud de Primer Desembolso del contrato FAER GGC 0651 2024. Se realizó la revisión junto con el apoyo jurídico del contrato de interventoría del FAER GGC 0651 2024, se realizaron observaciones y una vez fueron atendidas se le envío correo al OR dando cumplimiento.	04-06-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**