Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-1200-2023	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	21-05-2026	**Periodo Informe**	22-02-2026 - 23-03-2026
Departamento	Bolívar	**Municipio**	Santa Rosa Del Sur	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	36	**Número de proyectos**	1
Contratista	CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP	**Apoyo técnico**	CLAUDIA PATRICIA GARCES LOPEZ	**Apoyo Jurídico**	Diana Marcela Simijaca Ibarra	**Supervisor**	ANA MARIA CAIRASCO AGUDELO		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

NORMALIZACIÓN DE REDES ELECTRICAS DEL BARRIO SUBNORMAL LAS MALVINAS EL LIMONAR DEL MUNICIPIO SANTA ROSA, BOLÍVAR

Alcance del Contrato

NORMALIZACIÓN DE REDES ELECTRICAS DEL BARRIO SUBNORMAL LAS MALVINAS EL LIMONAR DEL MUNICIPIO SANTA ROSA, BOLÍVAR

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	65-10-101074403	$ 260.000.000	07-02-2024	29-01-2027	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	65-44-101228105	$ 71.603.040	07-02-2024	29-01-2028	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	04-03-2024	**Fecha acta de inicio**	04-03-2024	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	11-03-2027

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	04-03-2024	24-03-2024	%1,5	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría.	25-03-2024	09-05-2024	%1,5	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.	10-05-2024	09-07-2024	%1,5	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría.	10-07-2024	07-11-2024	%1,5	%100
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	08-11-2024	08-12-2024	%1,5	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	09-12-2024	08-01-2025	%1,5	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	09-12-2024	07-02-2025	%1,5	%100
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	09-12-2024	08-01-2025	%1,5	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra.	09-01-2025	28-02-2025	%1,5	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	01-03-2025	16-03-2025	%1,5	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	17-03-2025	16-04-2025	%7	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	17-04-2025	11-07-2025	%7	%100
Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	12-07-2025	11-08-2025	%7	%100
Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría.	12-08-2025	22-08-2025	%7	%100
Etapa 2	Avance de obra del 10%	23-08-2025	22-09-2025	%7	%100
Etapa 2	Avance de obra del 40%	23-09-2025	07-11-2025	%7	%100
Etapa 2	Avance de obra del 60%	08-11-2025	22-01-2026	%7	%100
Etapa 2	Avance de obra del 80%	23-01-2026	14-03-2026	%7	%83,1
Etapa 2	Acta de recibo de obras.	15-03-2026	04-04-2026	%7	%0
Etapa 2	Actas de liquidación de los contratos de suministro y obra, según corresponda.	05-04-2026	09-06-2026	%7	%0
Etapa 3	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	10-06-2026	09-08-2026	%3,75	%0
Etapa 3	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito.	10-08-2026	08-12-2026	%3,75	%0
Etapa 3	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	09-12-2026	03-02-2027	%3,75	%0
Etapa 3	Finalización de la ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN.	04-02-2027	11-03-2027	%3,75	%0

Fecha de terminación del contrato	03-03-2044	**Fecha para liquidación contrato**	30-08-2044	**Termino legal para liquidación**	
Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**

Número de usuarios contratados		**Número de usuarios replanteo actual**	67	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%79,91	**Avance contrato real**	%69,82	**Retraso contrato**	%10,09
Avance obra proyectado	%-7	**Avance de obra real**	%0,66	**Retraso obra**	%-7,66

Ultimo informe Constratista	22-02-2026 - 23-03-2026	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Al presente informe se realizan las siguientes apreciaciones: 1. El proyecto presenta un avance del 66.48% de ejecución de acuerdo al informe presentado por la interventoría para el mes de febrero 2. El OR da cumplimiento a la actividad 7 de la etapa 2 del cronograma correspondiente al avance de obra del 60% 3. A nivel financiero, se tenía previsto un avance de facturación en costos directos por un valor de $ 370.823.224,79, sin embargo, a la fecha el total ejecutado asciende a $ 205.369.288,08 cual es solo un 55,38% del total de la factura esperada en la planificación financiera de este proyecto. 4. De acuerdo al informe de la interventoría las redes de media y baja tensión ya fueron construidas en su totalidad, se encuentra pendiente la 5. Actualmente el proyecto presenta un atraso del 30% respecto al cronograma contractual. 6. Se realizaron actividades de desmonte de redes existentes 7. El OR presenta informe de la interventoría y documentos de la fiducia. 8. Actualmente se están adelantando actividades relacionadas con la validación de las instalaciones internas de los usuarios, proceso que consiste en verificar que las instalaciones eléctricas domiciliarias cumplan con los requisitos técnicos establecidos. Al presente informe se realizan las siguientes apreciaciones: 1. El proyecto presenta un avance del 66.48% de ejecución de acuerdo al informe presentado por la interventoría para el mes de febrero	**Acciones a realizar – último informe**	Realizar la instalaciòn de la medida para cumplir con la actividad 8 del cronograma correspondiente al avance de obra del 80%

			2. El OR da cumplimiento a la actividad 7 de la etapa 2 del cronograma correspondiente al avance de obra del 60% 3. A nivel financiero, se tenía previsto un avance de facturación en costos directos por un valor de $ 370.823.224,79, sin embargo, a la fecha el total ejecutado asciende a $ 205.369.288,08 cual es solo un 55,38% del total de la factura esperada en la planificación financiera de este proyecto. 4. De acuerdo al informe de la interventoría las redes de media y baja tensión ya fueron construidas en su totalidad, se encuentra pendiente la 5. Actualmente el proyecto presenta un atraso del 30% respecto al cronograma contractual. 6. El saldo en fiducia con corte al 28 de febrero de 2026 es de $188,591,266.83 7. El OR presenta informe de la interventoría y documentos de la fiducia.		

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%0	**Valor Total del Contrato**	$ 358.015.202	**Valor Total Pagado**	$ 0

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
04-06-2024	1	Primer desembolso vigencia recursos 2023	$ 179.007.601	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
1	0

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se enviaron los Informes de Encargo Fiduciario de los contratos PRONE 2023 del mes de noviembre 2025 al Grupo de Supervisión. Se solicitó mediante correo electrónico a Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. el estado de Avance de la Actividad No. 7 de la Etapa 2 de los contratos PRONE 2023, toda vez que la fecha de finalización de la misma es el 23 de diciembre de 2025. Se realizó la revisión y aprobó el informe del mes de octubre en la plataforma AvanzaME	15-12-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se reiteró mediante correo electrónico al OR el envío de los anexos del Acta de Avance del cumplimiento de la Actividad No. 5 de la Etapa 2 Se realizó la revisión de la solicitud del desembolso, así como los soportes presentados por el OR. Se dio trámite a la solicitud. Se realizó la revisión del diseño de la valla, se realizaron observaciones. El OR realizó los ajustes y se dio aval de cumplimiento. Se revisó el soporte de cumplimiento de la Actividad 6 de la Etapa 2 y se dio aval de cumplimiento. Se envió el Informe de Encargo Fiduciario del mes de octubre 2025 al Grupo de Supervisión. Se realizó la revisión y aprobación del informe correspondiente al mes de septiembre 2025	03-12-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se reiteró mediante correo electrónico a Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. el envío de la relación del personal técnico de interventoría asignado Se realizó la revisión de soportes de cumplimiento de la actividad 5 de la Etapa 2 del cronograma. Se envió correo al OR dando aval de cumplimiento Se realizó la revisión del diseño de las vallas y se enviaron las observaciones al OR. Se envió la comunicación No. 2-2025-045148 reiterando la Ejecución Presupuestal del contrato Se envió el Informe de Encargo Fiduciario del mes de septiembre al Grupo de Supervisión. Se realizó la revisión de los soportes de cumplimiento de la Actividad 6 de la Etapa 2 del cronograma Se realizó la revisión de soporte de la solicitud del segundo de desembolso, se enviaron las observaciones al OR.	05-11-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se realizó la revisión del cronograma de obra del contrato enviado por el Operador de Red. Se encontraron observaciones las cuales fueron analizadas con los apoyos jurídicos. Se elaboró y envío comunicación No. 2-2025-039844 con las observaciones al cronograma de obra. Se reiteró mediante correo electrónico al OR el envío de la relación del personal técnico de interventoría asignado al contrato. Se envío correo electrónico al OR solicitando los soportes de cumplimiento las actividades 4 y 5 de la Etapa 2. Se realizó la revisión y aval de los soportes del cumplimiento de la actividad 4 de la Etapa 2. Se envió el Informe de Encargo Fiduciario del mes de agosto 2025 al Grupo de Supervisión. Se revisó y aprobó l reporte en AvanzaME correspondiente al mes de julio 2025.	03-10-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se elaboró y envío la comunicación No. 2-2025-036503 “Respuesta a comunicación 2025040000058241 - Cumplimiento Obligaciones Contractuales. Se envío correo de seguimiento al OR sobre el cumplimiento de la Actividad 4 de la Etapa 2 Se envió el Informe EF del mes de julio 2025 al Grupo de Supervisión.	04-09-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se elaboraron y enviaron las comunicaciones No. 2-2025-029265sobre la Ejecución presupuestal Se envío correo electrónico al OR dando aval de cumplimiento de la Actividad 2 de la Etapa 2 Se envió el Informes EF del mes de junio 2025 al Grupo de Supervisión. Se solicitó al Apoyo Jurídico, la revisión de la documentación aportada por el OR sobre la exclusividad del personal de Interventoría en los contratos. Se envió al OR el Acta de Terminación de la Etapa 1 suscrita entre las partes. Se realizó la revisión y aprobación del reporte en Avanzame correspondiente al mes de junio 2025. Se notificó al OR que se realizó la actividad	02-08-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se elaboró y envío la comunicación No. 2-2025-021692 al OR Se envió el Informe de Encargo Fiduciario del mes de mayo 2025 al Grupo de Supervisión. Se asistió a la reunión de Seguimiento realizada el 25 de junio de 2025 con el Operador de Red. Se elaboró el Informe de Supervisión de la plataforma Avanzame Se realizó la aprobación de los informes correspondientes al mes de abril y mayo 2025.	03-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Desde el apoyo a la Supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se revisó la documentación enviada por Caribemar del Costa S.A.S. E.S.P. para dar cumplimiento a las actividades 7 y 8 de la Etapa I Se envió el Informe de Encargo Fiduciario del mes de abril 2025 al Grupo de Supervisión. Se envió correo electrónico a Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P. solicitando ponerse al día en el cargue de los reportes en la plataforma AvanzaME Se realizó la revisión del reporte correspondiente al mes de febrero y marzo 2025 Se realizó la Reunión de Seguimiento con el Operador de Red	03-06-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se envió a la Supervisión el estado actual del contrato y se diligenció en el enlace enviado la la información solicitada Se revisó la fecha fin del contrato indicada en el cronograma vigente. Se envió al apoyo jurídico la información sobre el estado de ejecución. Se envió el Informe de Encargo Fiduciario del mes de marzo 2025 al Grupo de Supervisión. Se envió comunicación No. 2-2025-012815 Respuesta a comunicaciones cumplimiento de actividades No. 7, 8, 9 y 11 Etapa 1 contratos PRONE 2023 a Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. Se envió a la Coordinación de la Supervisión el Acta de Cronograma y Seguimiento del contrato Se envió comunicación No. 2-2025-012476 Aclaración Frente a la Existencia de Comunidades Étnicas en los Barrios PRONE 2023 a la Alcaldía de Santa Rosa.	02-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Se realizó revisión soporte enviado por el OR dando cumplimiento a la Act. 1 Etapa 2 del cronograma Se envío información a la Coordinación de la Supervisión del estado del cumplimiento de las actividades del cronograma Se envío correo electrónico al OR sobre el Cumplimiento de actividades en mora de cumplimiento o próximas a vencer. Se envió Informe EF del mes de febrero 2025 al Grupo de Supervisión. Se envió al apoyo jurídico el cronograma vigente. Se revisaron los soportes enviados por OR. para el cumplimiento de las actividades 7, 8 y 9. Se proyectó respuesta al informe enviado por el OR. Se cargó documentación solicitada por la OCI del contrato en el enlace suministrado. Se diligenció el Excel con la información sobre su estado El OR realizó el cargue del reporte del mes enero 2025, se rechazó 2 veces. Pendiente cargue con el ajuste según observaciones. Se proyectó solicitud de confirmación por parte del ET sobre la presencia grupos étnicos en el proyecto	01-04-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Se realizó la revisión del soporte enviado por el OR dando cumplimiento a la Act. 1 de la Etapa 2 del cronograma Se envío información a la Coordinación de la Supervisión acerca del estado del cumplimiento de las actividades del cronograma Se envío correo electrónico al OR sobre el Cumplimiento de actividades que se encontraban en mora de cumplimiento o próximas a vencer. Se envió el Informe EF del mes de febrero 2025 al Grupo de Supervisión. Se envió al apoyo jurídico el cronograma vigente. Se realizó la revisión de los soportes enviados por OR. para el cumplimiento de las actividades 7, 8 y 9. Se realizó la proyección de respuesta al informe enviado por el OR. Se cargó la documentación solicitada por la OCI del contrato en el enlace suministrado. Se diligenció el Excel con la información sobre su estado El OR realizó el cargue del reporte del mes enero 2025, pero se rechazó 2 veces. Pendiente el cargue con el ajuste según las observaciones.	01-04-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se reiteró a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A. E.S.P., el envío del Alcance de la “Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto" Se realizó la revisión y aprobación del informe cargado en AvanzaME correspondiente al mes diciembre 2024. El OR se encuentra al día con el cronograma.	04-03-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Se asistió a la reunión de seguimiento con el OR. Al mes de octubre, el OR se encuentra al día con las actividades del cronograma. No ha realizado el reporte del mes de noviembre en el aplicativo. Se envió el Informe del Encargo del Fiduciario al Grupo de Supervisión. El OR solicitó participación por parte del MME a una reunión con la comunidad, ya que los usuarios manifiestan estar en desacuerdo con la instalación del sistema de medida avanzada; adicionalmente, el OR indica que la actividad de Socialización culmina el 08 de enero de 2025. Debido al cierre presupuestal no se pudo programar la visita, por lo que se le indicó al OR, que teniendo en cuenta esto y el vencimiento de la actividad, desde la Supervisión se queda a la espera de los documentos que permitan si consideran viable la suscripción del Acta de Cronograma.	17-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se envío al correo del Grupo de Supervisión el Informe Encargo Fiduciario mes octubre 2024. Se realizó la revisión de la documentación enviada por Caribemar de la Costa para dar cumplimiento de la Actividad 5 de la etapa 1 del cronograma de los contratos PRONE 2023 y se enviaron observaciones al OR. De igual forma se solicitó el aval por parte de la interventoría del Pliego de contratación de obra	03-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se envío al correo del Grupo de Supervisión los Informes Encargo Fiduciario de los contratos PRONE 2023 mes septiembre 2024. Se realizó la revisión de la documentación enviada por Caribemar de la Costa para dar cumplimiento de la Actividad 5 de la etapa 1 del cronograma de los contratos PRONE 2023. Se dio visto bueno al memorando del Otrosí No. 1 Se realizó la revisión de los pliegos de contratación de obra de los contratos PRONE 2023 y se enviaron las observaciones al Operador de Red. Se actualizó el cronograma en la plataforma AvanzaME según el acta de cronograma y seguimiento.	06-11-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se elaboró el Acta de Cronograma y Seguimiento Se elaboró el Informe Técnico del otrosí No.1 Se envió comunicación a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P, indicando la modificación del cronograma mediante Acta de cronograma y Seguimiento, así como el trámite del otrosí No. 1 para la modificación de la Clausula Cuarta.	30-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se envió la comunicación No. 2-2024-026070 a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P solicitando la suscripción del Acta de cronograma Se envío al correo del Grupo de Supervisión el Informe del Encargo Fiduciario Se realizó la revisión y aprobación del informe correspondiente al mes de julio 2024 Se elaboró el modelo de Informe Técnico para el otrosí No.1 Se elaboró el modelo de acta de cronograma actualizado	01-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se realizó el actas de cronograma ajustado y se envió al OR para su suscripción, previa revisión por parte de los apoyos jurídicos. Se enviaron los certificados de parafiscales correspondientes desde el mes de noviembre de 2023 a mayo 2024 al apoyo financiero. A solicitud de la Coordinación Jurídica se realizó archivo en Excel relacionando las vigencias y desembolsos, el cual fue enviado a los apoyos jurídicos. Se realizó la revisión de los informes correspondientes al mes de marzo, abril, mayo y junio 2024. Se asistió a la reunión de seguimiento de los contratos PRONE 2023 con Caribemar realizada el 29 de julio de 2024.	01-08-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se envío al área financiera la solicitud del Primer Desembolso. Se actualizó el Informe Técnico del otrosí No. 1 para la modificación de la Cláusula Cuarta atendiendo las observaciones realizadas por la Coordinación Jurídica Se realizó reunión con el OR para indicarle la necesidad de ajustar el cronograma modificando los tiempos para garantizar que las actividades 5 y 6 de la etapa 2 se ejecuten dentro de las vigencias presupuestales, manteniendo el tiempo de la Fase. Se solicitó al OR realizar el reporte en la plataforma Avanzame los avances correspondientes al mes de abril y mayo.	29-06-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Se envió comunicación No. 2-2024-013578 solicitando el cumplimiento Actividades Anexo 2 – Cronograma. Se envió comunicación No. 2-2024-016462 enviando el diseño de la Valla Informativa. Se realizó el Informe Técnico para la modificación de la Cláusula Cuarta acorde a lo observado por el área financiera para el trámite ante GGC. Se realizó la revisión de los pliegos de contratación de interventoría , una vez se encontró conforme con las observaciones se le envío correo al OR dando cumplimiento. Se proyectó y se envió al área financiera la solicitud del primer desembolso para su revisión y visto bueno.	04-06-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**