DESur	PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS		Municipio de Envigado
	Código: M-GEO-F-03	Versión: 01	

INFORMACION GENERAL


INFORME No.:		**PRORROGA 4 ADICIÓN 2**		**FECHA DEL INFORME:**		**viernes, 5 de junio de 2026**	
OBJETO.	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°6 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24						
CONTRATO No.	DESur-OC-172-2025	**CONTRATISTA.**	Conintec SAS		**NIT.**	800.252.554-1	
FECHA SUSCRIPCIÓN.	18 de junio de 2025	**FECHA DE INICIO.**	24 de junio de 2025		**FINALIZA**	23 de enero de 2026	
VALOR INICIAL	**$ 635.122.724**	**PLAZO INICIAL**	**214,00**	**dias**	**TRANCURRIDO**	346	Días
ADICIONES Y/O PRORROGAS							
VALOR ADICIÓN No. 01	$ 202.826.344	**PRORROGA No. 01**	97		**SUSCRIPCIÓN**		
VALOR ADICIÓN No. 02		**PRORROGA No. 02**	22		**SUSCRIPCIÓN**		
VALOR ADICIÓN No. 32		**PRORROGA No. 03**	30		**SUSCRIPCIÓN**		
VALOR TOTAL	**$ 837.949.068**	**PLAZO TOTAL**	**363,00**	**dias**	**VENCE**	**21 de junio de 2026**	
SUSPENSIÓN Y REINICIO							
ACTA SUSPENSIÓN No. 01		**ACTA REINICIO No. 01**			**DURACIÓN**		
VALOR TOTAL	**$ 837.949.068**	**SUSPENSIÓN TOTAL**			**VENCE**	**21 de junio de 2026**	


POLIZAS DEL CONTRATO

COMPAÑÍA	CLASE GARANTIA	POLIZA No.	VALOR	VENCIMIENTO		
				DIA	MES	AÑO
Seguros mundial	Calidad del servicio	M-100267872	$ 167.589.814	25	5	2031
Seguros mundial	Cumplimiento del contrato	M-100267872	$ 167.589.814	25	11	2026
Seguros mundial	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	M-100267872	$ 167.589.814	25	5	2029

AVANCES DEL CONTRATO

DATOS FINANCIEROS		EJECUCIÓN	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	DIFERENCIA
VALOR DEL CONTRATO	$ 837.949.068	ACUMULADO ACTUAL	39,18%	39,18%	0,00%
VALOR TOTAL PAGADO EN ACTAS	$ 328.308.812				
SALDO POR PAGAR CONTRATO:	$ 509.640.256	DURANTE EL PERIODO	10,30%	10,30%	0,00%
VALOR ANTICIPO	$ -				
TOTAL AMORTIZADO ANTICIPO:	$ -	ACUMULADO ANTERIOR	28,88%	28,88%	0,00%
SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO:	$ -				





MES	PROGRAMADO	ACUMULADO PROGRAMADO	EJECUTADO	ACUMULADO EJECUTADO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	N°ACTA
Septiembre	$ 80.729.719	$ 80.729.719	$ 80.729.719	$ 80.729.719	9,63%	9,63%	1 (Junio-Julio)
Octubre	$ 74.946.811	$ 155.676.530	$ 74.946.811	$ 155.676.530	8,94%	8,94%	2 (Agosto)
Diciembre	$ 86.294.054	$ 241.970.584	$ 86.294.054	$ 241.970.584	10,30%	10,30%	3 (Septiembre)
Diciembre	$ 86.338.228	$ 328.308.812	$ 86.338.228	$ 328.308.812	10,30%	10,30%	4 (Octubre)
Enero	$ 86.620.156	$ 414.928.968	$ 86.620.156	$ 414.928.968	10,34%	10,34%	5 (Noviembre)
Febrero	$ 86.106.169	$ 501.035.137	$ 86.106.169	$ 501.035.137	10,28%	10,28%	6 (Diciembre)
Marzo	$ 86.382.503	$ 587.417.640	$ 86.382.503	$ 587.417.640	10,31%	10,31%	7 (Enero)
TOTAL	**$ 328.308.812**	**$ 328.308.812**	**$ 328.308.812**	**$ 328.308.812**	**39,18%**	**39,18%**	

GESTIÓN SOCIAL

Empleos Generados:		**Hombres:**		**Mujeres:**		**Empleos Generados en la Zona**	

SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL DESARROLLO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ASPECTOS TECNICOS – SITUACION ACTUAL

El presente informe acompaña la solicitud de prorroga 4 Adición 2 enviada por el contratista solicitada bajo la siguiente justificación:

"Comedidamente solicitamos una prórroga al contrato de la referencia por un término de 30 días calendario, con el fin de llevar a cabo el proceso de liquidación del contrato de obra.
A su vez se solicita la adición Nro. 2 al contrato por la suma de sesenta y seis millones setecientos sesenta y un mil dieciséis pesos ($ 66.761.016), por el mismo concepto."

Esta solicitud es aprobada por parte de la supervisión del contrato

ASPECTOS SOCIALES – SITUACION ACTUAL

ASPECTOS AMBIENTALES

TEMAS PENDIENTES A LA FECHA

REGISTRO FOTOGRAFICO

DATOS DEL SUPERVISOR		FIRMA:
NOMBRES Y APELLIDOS:	LAURA QUINTERO GAVIRIA	
CARGO:	Coordinadora de Supervisión de Proyectos	
DEPENDENCIA / EMPRESA:	DESUR	

Elaboró: Dirección de Planeación y Desarrollo	Revisó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Fecha:13/09/2022	Fecha:22/09/2022	Fecha: 22/09/2022