ACTA DE RECIBO PARCIAL No2
CONTRATO No LP-005-2025

MUNICIPIO/DEPARTAMENTO	MUNICIPIO DE BARANOA – DEPARTAMENTO ATLANTICO
CONTRATO No:	CONTRATO No. LP-005-2025
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN EN EL ARROYO CIEN PESOS EN BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BARANOA, ATLÁNTICO
CONTRATISTA:	RAFAEL OCTAVIO PEÑALOZA PEÑA. C.C. No.72.240.299
INTERVENTORIA:	CONVENIO No CI-004-2025 ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA ZONA DE LA CIENAGA DEL GUAJARO Y DEL CARIBE - ASOMGUAJARO Rep. Legal: DANIEL EDUARDO RUIZ PÉREZ Nit: 901.433.941-2
VALOR INICIAL:	SEISCIENTOS TRECE MILLONES CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/L ($613.004.753,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SERÁ HASTA EL TREINTA Y UN (31) DÍAS DE DICIEMBRE DE 2025, CONTANDO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
Plazo prorroga No1	DOS (02) MESES
SUPERVISOR:	CRISTIAN PALMA GONZALÉZ SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DE LA ALCALDIA DE BARANOA.
FECHA DEL CONTRATO:	04 de noviembre de 2025
FECHA DE ACTA DE INICIO	18 de noviembre de 2025
FECHA DE SUSPENSION No1	24 de diciembre de 2025
FECHA PRORROGA DE SUSPENSION No1	16 de enero de 2026
FECHA DE REINCIO No1	15 de abril de 2026
FECHA DEL PRESENTE ACTA:	01 de junio de 2026

En Baranoa, a los primeros (01) días del mes de junio de dos mil veintiséis (2026), se reunieron en el lugar de desarrollo de la obra el **Arq. RAFAEL OCTAVIO PEÑAÑOZA PEÑA** en su calidad de **CONTRATISTA**, el Ing. **DANIEL EDUARDO RUIZ PÉREZ** representante legal de la **ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA ZONA DE LA CIENAGA DEL GUAJARO Y DEL CARIBE – ASOMGUAJARO**, en calidad de interventoría externa y el Arquitecto **CRISTIAN ALEXIS PALMA GONZALEZ** en su calidad de **SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA Y SUPERVISOR** del contrato en mención, con el objeto de recibir las obras del Acta recibo parcial No2 del contrato en mención y dejar constancia de los siguientes hechos:

1. VALOR TOTAL EJECUTADO

El valor total ejecutado del contrato hasta la presente acta recibo No2, es de **CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($183.901.425,90)** de acuerdo con el cuadro de cantidades anexo.

2. RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 613.004.753,00
Valor adicional	$ 0,00
Valor total del contrato	$ 613.004.753,00
Valor Anticipo (50%)	N.A.
Valor de avance ejecutado Acta de Recibo No1	$ 245.201.901,20
Valor de avance ejecutado Acta de Recibo No2	$ 183.901.425,90
Valor por ejecutar	$ 183.901.425,90

3. ESTADO DE CUENTAS DEL ANTICIPO

El estado de cuenta del anticipo a la fecha es de:

Concepto	Valor
Valor Anticipo (40%)	$ 0,00
Valor amortizado en Acta de Recibo No2	$ 0,00
Valor Total Amortizado	$ 0,00
Valor por amortizar del anticipo	$ 0,00

4. VALOR A CANCELAR EN LA PRESENTE ACTA

Que las obras recibidas en la presente acta se determinan en el siguiente resumen:

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE OBRA CIVIL	$ 183.901.425,90
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	$ 00,00
COSTO TOTAL OBRA CIVIL	$ 183.901.425,90
VALOR POR EJECUTAR	$ 183.901.425,90

El valor a cancelar en la presente acta es de **CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($183.901.425,90).** Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, las partes acuerdan dar aprobación al acta de recibo No2 del Contrato No LP-005-2025

Para constancia de lo anterior se firma en el Municipio de Baranoa - Departamento del Atlántico, por quienes en ella intervinieron.

RAFAEL OCTAVIO PEÑALOZA PEÑA.
CONTRATISTA DE OBRA.

CRISTIAN PALMA GONZALÉZ
Secretario de Planeación Municipal
Supervisor del Contrato

DANIEL RUIZ PEREZ
Rep. Legal. ASOMGUAJARO
Interventoría Externa

Alcaldía de Baranoa	CONTRATO No.	LP-005-2025	FECHA CONTRATO: NOVIEMBRE 04 DEL 2025
	OBJETO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN EN EL ARROYO CIEN PESOS EN BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	FECHA DE INICIO: NOVIEMBRE 18 DEL 2025
	CONTRATISTA:	RAFAEL OCTAVIO PEÑALOZA PEÑA	Vr. CONTRATO: $ 613.004.753
	SUPERVISOR:	CRISTIAN PALMA GONZALEZ	PLAZO DE EJECUCIÓN: SERÁ HASTA EL TREINTA Y UN (31) DÍAS DE DICIEMBRE DE 2025, CONTANDO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
ACTA PARCIAL No. 02	INTERVENTORIA:	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA ZONA DE LA CIENAGA DEL GUAJARO Y DEL CARIBE – ASOMGUAJARO	FECHA DE ACTA: 01/06/2026
			PORCENTAJE DE AVANCE: 70,00%

CONDICIONES CONTRACTUALES						**ACTA 1**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATIVA No1**		**ACTA 2**		**ACUMULADO**	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
1	**EXCAVACIONES**												
1.1	Excavación mecánica en cualquier tipo de terreno, seco o bajo agua	m3	1088,00	$ 32.000,00	$ 34.816.074,00	1072,33	$ 34.314.427,20	3382,75	$ 108.248.114,00	2009,13	$ 64.292.240,90	3081,46	$ 98.606.669,00
1.2	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos	m3/km	9894,00	$ 1.728,00	$ 17.096.832,00	9874,52	$ 17.063.164,00	39100,63	$ 67.565.885,00	25001,94	$ 43.203.351,00	34876,45	$ 60.266.514,00
2	**OBRAS DE PROTECCION**												
2.1	Relleno con material seleccionado de sitio compactado al 95%	m3	428,44	$ 55.900,00	$ 23.949.815,00	414,06	$ 23.146.110,00	776,20	$ 43.389.324,00	354,89	$ 19.838.202,00	768,95	$ 42.984.312,00
2.2	Gaviones de protección caja 2x1x1 en malla de triple torsión hexagonal 80 x 100 mm en alambre de acero galvanizado de 2 mm de diametro	m3	960,00	$ 487.652,00	$ 468.145.920,00	350,00	$ 170.678.200,00	593,00	$ 289.177.636,00	116,00	$ 56.567.632,00	466,00	$ 227.245.832,00
2.3	Revestimiento en concreto de 14 Mpa para gaviones	m3	68,00	$ 932.884,00	$ 63.436.112,00		$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP	**ITEM NO PREVISTO**												
INP 1	Revestimiento en concreto de resistencia 14 Mpa para proteccion de Gaviones	M3		$ 1.012.090,00			$ -	95,13	$ 96.280.122,00		$ -	0,00	$ -
INP 2	Remocion de especie Vegetal (Arboles)	Und		$ 347.959,00			$ -	8,00	$ 2.783.672,00		$ -	0,00	$ -
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE OBRA CIVIL					**$ 607.444.753,00**		**$ 245.201.901,20**		**$ 607.444.753,00**		**$ 183.901.425,90**		**$ 429.103.327,00**
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)					$ 5.560.000,00				$ 5.560.000,00				$ -
COSTO TOTAL OBRA CIVIL					**$ 613.004.753,00**		**$ 245.201.901,20**		**$ 613.004.753,00**		**$ 183.901.425,90**		**$ 429.103.327,00**

RAFAEL OCTAVIO PEÑALOZA PEÑA
CONTRATISTA

CRISTIAN PALMA GONZALEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DE LA ALCALDIA DE BARANOA

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA ZONA DE LA CIENAGA DEL GUAJARO Y DEL CARIBE – ASOMGUAJARO
Rep. Legal DANIEL EDUARDO RUIZ PEREZ
INTERVENTORÍA

CAMINO:			
TRAMO:			ESTACION:
SUB-TRAMO:			ORIGEN:

SIMBOLOGIA	
DC	DESPALME EN CORTE
DT	DESPALME EN TERRAPLEN
C	CORTE
T	TERRAPLEN

NOTA: Los conceptos que se incluirán en el cálculo de volúmenes aparecen subrayados. Se ha considerado el terreno ya despalmado al calcular áreas y volúmenes de corte y terraplén.

COORDENADA INICIAL DE CURVA MASA			10.000,00		AREAS						VOLUMENES					
SECCIONES DE TN LEVANTADAS EN CAMPO	ELEVACIONES		ESPESORES		DESPALME		C	T	Factor de abundamiento en corte	SEMI- DISTANCIA	DESPALME		C	T	RESUMEN (ORDENADAS DE LA CURVA MASA)	
	TN	SUBRASANTE	C	T	DC	DT					DC	DT				
0+000,000	26,691	26,191	0,50	0,00	0,00	0,00	8,72	1,35							0+000,000	10.000,00
0+010,000	26,834	26,206	0,63	0,00	0,00	0,00	7,55	0,31	1,00	5,00	0,00	0,00	81,34	8,29	0+010,000	10.073,05
0+020,000	27,103	26,221	0,88	0,00	0,00	0,00	8,06	1,45	1,00	5,00	0,00	0,00	78,07	8,79	0+020,000	10.142,34
0+030,000	27,313	26,236	1,08	0,00	0,00	0,00	9,77	2,65	1,00	5,00	0,00	0,00	89,15	20,46	0+030,000	10.211,02
0+040,000	26,770	26,252	0,52	0,00	0,00	0,00	7,83	1,71	1,00	5,00	0,00	0,00	88,00	21,75	0+040,000	10.277,27
0+050,000	26,935	26,267	0,67	0,00	0,00	0,00	9,79	2,07	1,00	5,00	0,00	0,00	88,11	18,89	0+050,000	10.346,50
0+060,000	27,034	26,282	0,75	0,00	0,00	0,00	13,39	3,08	1,00	5,00	0,00	0,00	115,92	25,76	0+060,000	10.436,66
0+070,000	26,955	26,297	0,66	0,00	0,00	0,00	9,10	1,88	1,00	5,00	0,00	0,00	112,45	24,80	0+070,000	10.524,31
0+080,000	27,128	26,361	0,77	0,00	0,00	0,00	6,05	5,57	1,00	5,00	0,00	0,00	75,74	37,26	0+080,000	10.562,79
0+090,000	27,151	26,450	0,70	0,00	0,00	0,00	5,43	5,74	1,00	5,00	0,00	0,00	57,42	56,53	0+090,000	10.563,68
0+100,000	27,465	26,538	0,93	0,00	0,00	0,00	7,54	4,90	1,00	5,00	0,00	0,00	64,88	53,20	0+100,000	10.575,35
0+110,000	28,319	26,627	1,69	0,00	0,00	0,00	12,65	9,50	1,00	5,00	0,00	0,00	100,95	72,03	0+110,000	10.604,28
0+120,000	28,277	26,716	1,56	0,00	0,00	0,00	14,55	6,64	1,00	5,00	0,00	0,00	135,97	80,68	0+120,000	10.659,56
0+130,000	27,832	26,804	1,03	0,00	0,00	0,00	13,50	3,33	1,00	5,00	0,00	0,00	140,24	49,84	0+130,000	10.734,97
0+140,000	27,354	26,893	0,46	0,00	0,00	0,00	15,35	2,52	1,00	5,00	0,00	0,00	144,27	29,25	0+140,000	10.789,98
0+150,000	27,397	26,982	0,42	0,00	0,00	0,00	16,20	3,61	1,00	5,00	0,00	0,00	157,76	30,61	0+150,000	10.823,49
0+160,000	27,524	27,070	0,45	0,00	0,00	0,00	14,11	1,24	1,00	5,00	0,00	0,00	151,55	24,20	0+160,000	10.867,21
0+170,000	27,537	27,159	0,38	0,00	0,00	0,00	16,80	0,80	1,00	5,00	0,00	0,00	154,56	10,18	0+170,000	10.929,64
0+180,000	27,838	27,247	0,59	0,00	0,00	0,00	16,50	8,51	1,00	5,00	0,00	0,00	166,53	46,54	0+180,000	11.016,27
0+190,000	27,839	27,343	0,50	0,00	0,00	0,00	12,10	2,90	1,00	5,00	0,00	0,00	143,01	57,05	0+190,000	11.100,83
0+200,000	27,941	27,456	0,48	0,00	0,00	0,00	13,77	2,93	1,00	5,00	0,00	0,00	129,34	29,16	0+200,000	11.150,52
0+210,000	28,058	27,570	0,49	0,00	0,00	0,00	13,20	1,56	1,00	5,00	0,00	0,00	134,84	22,46	0+210,000	11.193,04
0+220,000	28,198	27,683	0,51	0,00	0,00	0,00	11,51	1,15	1,00	5,00	0,00	0,00	123,55	13,57	0+220,000	11.240,82
0+230,000	28,315	27,797	0,52	0,00	0,00	0,00	12,00	0,09	1,00	5,00	0,00	0,00	117,54	6,20	0+230,000	11.301,92
0+240,000	28,421	27,910	0,51	0,00	0,00	0,00	11,53	0,99	1,00	5,00	0,00	0,00	117,64	5,38	0+240,000	11.385,42
0+250,000	28,535	28,023	0,51	0,00	0,00	0,00	11,33	0,39	1,00	5,00	0,00	0,00	114,29	6,91	0+250,000	11.479,44
0+260,000	28,657	28,137	0,52	0,00	0,00	0,00	10,12	0,28	1,00	5,00	0,00	0,00	107,25	3,38	0+260,000	11.576,99
0+270,000	28,774	28,250	0,52	0,00	0,00	0,00	10,59	0,87	1,00	5,00	0,00	0,00	103,55	5,78	0+270,000	11.679,57
0+280,000	28,873	28,363	0,51	0,00	0,00	0,00	9,69	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	101,39	4,36	0+280,000	11.799,21
0+290,000	28,958	28,477	0,48	0,00	0,00	0,00	9,15	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	94,18	0,01	0+290,000	11.946,62
0+300,000	29,090	28,590	0,50	0,00	0,00	0,00	9,51	0,58	1,00	5,00	0,00	0,00	93,27	2,88	0+300,000	12.078,32
												TOTAL	3382,75	776,20		

TOTAL COBRADO ACTA 1	1072,33	414,06
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	2021,59	354,89
TOTAL COBRADO ACUMULADO	3093,91	768,95

NOTA: Las actividades de excavación y relleno con material seleccionado de sitio se tienen ejecutadas hasta la abscisa K0+270,000, pero para efectos de cobro del Acta No. 2 no se esta facturando la totalidad la excavacion.

Las actividades de relleno y transporte si se estan facturando teniendo en cuenta lo ejecutado

DANIEL EDUARDO RUIZ PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

JOSE VICTOR DELATOUR FONSECA
DIRECTOR DE OBRA

ITEM:	1.2	ACTIVIDAD:	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos	Unidad:	m3/km

Eje	Descripcion	Volumen	Distancia de Relleno Sanitario (km)	Total Transporte	Unidad
1	Arroyo Cien Pesos	1666,70	15,00	25001,94	m3/km
TOTAL ACTA 1				**9874,52**	**m3/km**
TOTAL PRESENTE ACTA				**25001,94**	**m3/km**

DANIEL EDUARDO RUIZ PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

JOSE VICTOR DELATOUR FONSECA
DIRECTOR DE OBRA

ITEM:	2.2	ACTIVIDAD:	Gaviones de protección caja 2x1x1 en malla de triple torsión hexagonal 80 x 100 mm en alambre de acero galvanizado de 2 mm de diametro	Unidad:	M2

Eje	Descripcion	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)	Volumen
1	Conformacion de muro en gavion - Lado Norte (Margen Derecho)				
	primera linea de gaviones	4	2,00	1,00	8,00
	Segunda linea de gaviones		1,00	1,00	0,00
	Tercera Linea de gaviones		2,00	1,00	0,00
	Primera linea de gaviones para proteccion hacia arroyo #2		2,00	1,00	0,00
	Segunda linea de gaviones para proteccion hacia arroyo #2		1,00	1,00	0,00
	Segunda linea de gaviones para proteccion hacia arroyo #3		2,00	1,00	0,00
				subtotal presente acta	**8,00**
				TOTAL ACTA 1	**130,00**
2	Conformacion de muro en gavion - Lado Sur (Margen Izquierdo)				
	primera linea de gaviones	8,00	2,00	1,00	16,00
	Segunda linea de gaviones	8,00	1,00	1,00	8,00
	Tercera Linea de gaviones	8,00	2,00	1,00	16,00
	Cuarta Linea de gaviones entre K0+099 hasta la K0+130	34,00	2,00	1,00	68,00
				subtotal presente acta	**108,00**
				TOTAL ACTA 1	**220,00**
				TOTAL PRESENTE ACTA	**116,00**

DANIEL EDUARDO RUIZ PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

JOSE VICTOR DELATOUR FONSECA
DIRECTOR DE OBRA