INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 2



"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL PROCESO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO LOCATIVO REQUERIDOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ZONAL BARRIOS UNIDOS"

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 11022362025
INFORME MENSUAL N° 2 DE INTERVENTORIA
DICIEMBRE DE 2025
VERSION 0
VOLUMEN 1 DE 1
ORIGINAL

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. OBJETIVOS 6
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN 7
4. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 8
5. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO U OFICINA REALIZADO 9
5.1. SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 9
5.2. CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS 10
6. CONTRATO DE OBRA 12
6.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA. 12
6.2. ASPECTOS LEGALES Y REVISIÓN DE PÓLIZAS. 13
6.3. ASPECTOS JURIDICOS 14
6.3.1. DETALLES Y SOPORTES DEL CUMPLIMIENTO DE CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA, CONFORME A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO 14
6.3.2. INFORME DE DIFICULTADES Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA DURANTE EL PERIODO REPORTADO (SI APLICA). 31
6.4 ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO. 32
6.4.1 PROGRAMACIÓN GENERAL DE LAS OBRAS 32
6.5 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL PERÍODO 33
6.6 PERSONAL APROBADO. 41
6.6.1 PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA 41
6.7 EQUIPO Y MAQUINARIA MÍNIMA 42
6.8 REGISTRO FOTOGRÁFICO. 43
6.9 ESQUEMAS, PLANOS Y DETALLES. 54
7 ASPECTOS FINANCIEROS, FORMA DE PAGO Y PRESUPUESTO EJECUTADO. 54
7.1 PORCENTAJES DE AVANCE DE EJECUCIÓN VERSUS PORCENTAJES PROGRAMADOS 55
8 CONTRATO DE INTERVENTORÍA 56

8.1 INFORMACIÓN GENERAL Y ASPECTOS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 56
9 ASPECTOS FINANCIEROS. 57
10 ASPECTOS TÉCNICOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 58
10.1 PERSONAL APROBADO DE LA INTERVENTORÍA. 58
11 ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA 59
12 PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN Y SOPORTES DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES SISOMA FIRMADOS POR EL PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO VINCULADO AL EQUIPO DE TRABAJO DE LA INTERVENTORÍA. 60
13 CORRESPONDENCIA DEL PERIODO REPORTADO 60
13.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA 61
13.2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA 62
14. COPIA DE LAS BITÁCORAS DE OBRA 62
15. ACTAS DE COMITÉ. 63
16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 63
17. ANEXOS 64

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

El ORIGINAL del presente documento será entregado a la dependencia y entidad correspondiente, según se indica a continuación:

DEPENDENCIA	No. DE COPIAS
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF	Original
Biblioteca del Proyecto	1

Las observaciones que resulten de su revisión y aplicación deben ser informadas para realizar sus modificaciones pertinentes.

INDICE DE MODIFICACIONES

Indicé Revisión	Capítulo Modificado	Fecha de Modificación	Observaciones
0	**-**	**-**	**VERSIÓN ORIGINAL**

ESTADO DE REVISION Y APROBACION

Titulo Documento		INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA		
REVISIÓN		**0**	**1**	**2**
RESPONSABLE ELABORACIÓN	Nombre	ANGELICA MORA CRUZ		
	Firma			
	Fecha	31/12/2025		
RESPONSABLE REVISIÓN	Nombre	JORGE E. ALVAREZ CARREÑO		
	Firma			
	Fecha	31/12/2025		
RESPONSABLE APROBACIÓN	Nombre	JORGE E. ALVAREZ CARREÑO		
	Firma			
	Fecha	31/12/2025		

1. INTRODUCCIÓN

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, mediante el Proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA CBF-SAMC-003-2025-BOG y Resolución de Adjudicación N°. 1963 del 25 de septiembre de 2025, Se adjudicó el Contrato de Obra 1102217-2025 cuyo Objeto es: "*REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO LOCATIVO REQUERIDOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ZONAL BARRIOS UNIDOS*". a CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 25., identificado con NIT No. 901.992.727-1. Por un valor de MIL VEINTE MILLONES DE PESOS ($ 1.020.000.000,00) M/CTE, incluido AIU, MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

Para la Interventoría de este Contrato, el ICBF adelantó el CONCURSO DE MERITOS ICBF-CMA-001-2025-BOG el cual se adjudicó mediante la Resolución de Adjudicación No. 2053 del 08 de octubre de 2025, mediante contrato de Interventoría No. 11022362025 firmado el 18 de octubre de 2025 que tiene por objeto: "*CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL PROCESO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO LOCATIVO REQUERIDOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ZONAL BARRIOS UNIDOS*" A la UNION TEMPORAL INGENIEROS CDL integrado por C&A PROFESIONALES DE INGENIERIA S.A.S. Y DICAC INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. y por un valor de DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 224.000.000,00) M/CTE, incluido IVA. MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

La Interventoría ejercerá la función de representar al ICBF, en la supervisión y control de las acciones del Contratista de obra, verificando que cumplan las especificaciones y normas técnicas, las actividades administrativas, legales, contables, financieras y presupuestales establecidas en las reglas de participación y el Contrato celebrado por la Entidad.

El presente documento constituye el Informe mensual No. 2 de Interventoría que comprende el periodo del 06 de diciembre al 31 de diciembre, en el cual se detallan las actividades realizadas.

2. OBJETIVOS

- ✓ Realizar y verificar el buen desarrollo del proyecto en cuanto a la ejecución de *LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO LOCATIVO REQUERIDOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ZONAL BARRIOS UNIDOS* con el fin de satisfacer las necesidades y renovar, dotar con mejoras en la Infraestructura a los colaboradores de la entidad estudiantil entregando espacios en condiciones óptimas y dignas para el buen desarrollo de la labor institucional.

- ✓ Garantizar la buena ejecución Técnica, Financiera, Administrativa, Legal y Ambiental del proyecto tanto para el contrato de Obra como para el de Interventoría.

- ✓ Garantizar que el desarrollo del proyecto se enmarque en los parámetros establecidos en el contrato y obedezca su ejecución a una programación definida y aprobada por la Interventoría y Supervisión del proyecto para garantizar así una buena planificación y ejecución de los recursos destinados al proyecto.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN

El proyecto consiste básicamente y acorde al objeto contractual del contrato de obra en: "*REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO LOCATIVO REQUERIDOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ZONAL BARRIOS UNIDOS*".

De lo anterior se tiene una (01) sede administrativa del ICBF la cual es el centro zonal barrios unidos, para objeto de Intervención de Obra y así mismo de la Interventoría, El Plazo de ejecución de obra es de 2 meses y 10 días, (2,3) meses a partir de la firma del acta de inicio y con un presupuesto para obra de MIL VEINTE MILLONES DE PESOS ($ 1.020.000.000,00) M/CTE, incluido AIU, MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

LOCALIZACIÓN SEDE A INTERVENIR





Localización sede a intervenir

4. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), adscrito al Ministerio de la Igualdad y la Equidad, es un establecimiento público descentralizado cuya misión esencial es brindar atención integral a niños, adolescentes y familias, especialmente a aquellos en condiciones de vulneración. Para el cabal cumplimiento de este propósito misional y de sus funciones administrativas, la Dirección Administrativa del ICBF tiene la obligación legal de coordinar la conservación, mejoramiento y administración de sus inmuebles (Decreto 987 de 2012).

En este contexto, el Grupo de Infraestructura Inmobiliaria gestiona proyectos de mantenimiento, reparación y conservación necesarios para la prestación de los servicios. Dada la necesidad continua de mantener en óptimas condiciones las sedes en el territorio nacional, y basándose en los reportes anuales de requerimientos, es indispensable atender en la vigencia 2025 las obras de mantenimiento integral, reparación y mejoramiento locativo. Estas intervenciones, al ser exclusivamente reparaciones locativas, están exentas de licencia de construcción según el Artículo 2.2.6.1.1.10 del Decreto 1077 de 2015.

1.2. Descripción de la Necesidad

Para asegurar el adecuado desarrollo de estas obras de mantenimiento en el Centro Zonal Barrios Unidos —motivadas por la necesidad de optimizar las condiciones laborales y operativas de la sede—, la Dirección Regional Bogotá requiere la contratación de una interventoría integral. Dicha interventoría tendrá la función de realizar el seguimiento, vigilancia y control en los componentes técnico, administrativo, financiero, jurídico y ambiental del contrato de obra derivado de la Selección Abreviada de Menor Cuantía.

5. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO U OFICINA REALIZADO

5.1. SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Este mes las partes del proyecto se centrarón en la definición de acabados, esquemas e instalaciones de red hidrosanitarias, la gestión de trámites eléctricos ante ENEL y la formalización de la prórroga del contrato.

1. Definiciones Arquitectónicas y Acabados

- Enchapes: Se eligió el enchape de oficinas (imitación madera Ref. Indiana Miel 30x60) y para áreas de circulación (Porcelanato Gris Prime Cinza 60x60).
- Aparatos Sanitarios: Se avaló el sanitario One Piece Aruba Slim y el orinal Ref. J5051. Se solicitó el uso de grifería tipo push.
- Seguridad: Se definió la instalación de cintas antideslizantes reflectivas en escaleras (sobre el porcelanato) y en rampas.

2. Componente Eléctrico y Trámites ENEL

- Carga Eléctrica: Con el diseño eléctrico se determinó que el proyecto requiere 40 kVA. Tras la visita de ENEL el 30 de diciembre, se determino que al superar los 30 Kva se requiere realizar proceso de factibilidad.
- Factibilidad: Al superar los 30 kVA, ENEL exige un trámite de prefactibilidad y factibilidad de carga del transformador. El contratista radicó la solicitud formal el 31 de diciembre.
- Retiro de Equipos: Se logró el retiro físico de la UPS que estaba conectada en la sede por parte de la entidad. Lo cual permitió proceder con trabajos en esta área
- Diseño Eléctrico: Contratista presenta diseño eléctrico el cual es revisado por las partes., se requirió subsanación. Se realiza entrega parcial a la supervisión para su conocimiento y revisión con la anotación que la interventoría realizó observaciones.
- Ubicación de zona de impresoras y AP: Entidad entrega ubicación de las zonas donde se instalará impresoras y equipos AP

3. Componente Estructural e Hidrosanitario

- Tanque de Reserva: Se acordó ubicarlo en el área de impresión para no sobrecargar la estructura actual; contará con soporte metálico, muro de drywall y puerta.

- Muro lateral: Se entregaron recomendaciones al contratista para la propuesta de la construcción del muro medianero.
- Placa de Baño: Se determinó la factibilidad técnica y presupuestal para demoler la placa del baño en el segundo piso.
- Ventilación: Se validó la instalación de extractores eólicos para garantizar la ventilación de los 52 funcionarios y visitantes.
- Red hidrosanitaria y de ventilación: Contratista presentó propuesta y esquemas de red, la cual fue revisado y viabilizado por el profesional hidráulico de la interventoría. Se realizaron pruebas de estanquidad.

4. Aspectos Administrativos y Financieros

- Prórroga: Se formalizó y firmó la prórroga del contrato el 30 de diciembre de 2025 a través de SECOP II.
- Precios No Previstos (NP): Se aprobó el acta de pactación de precios no previstos por parte de la entidad.
- Acta de Corte: Se tramita el acta de corte N° 1.

5.2. CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS

La Interventoría realizó un seguimiento estricto al cumplimiento de los protocolos y procedimientos establecidos, el cual se centró en tres ejes fundamentales: la formalización documental y financiera, la definición de los lineamientos técnicos de inicio y la ejecución de las actividades por componente.

1. Gestión de Cubiertas y Desmonte de Fibrocemento

Ejecución y Seguimiento: Se realizó el seguimiento al desmonte de la cubierta de fibrocemento y el retiro del manto asfáltico durante las semanas 5 y 6.
Control de Calidad: Se solicitaron y verificaron las fichas técnicas del embalaje de polietileno de baja densidad utilizado para la disposición final de las tejas de asbesto.
Ensayos y Pruebas: Se realizaron pruebas de estanqueidad sobre la nueva cubierta de aluminio tipo sándwich y canales para verificar la correcta entrega de los remates laterales y caballetes.

2. Infraestructura Hidrosanitaria

Instalación de Redes: Se verificó la instalación de tuberías PVC-S de 2", 3", y 4", así como la construcción de cajas de inspección de diversas dimensiones.
Pruebas y Ensayos: Se realizaron pruebas de estanqueidad y flujo en la red sanitaria y de reventilación antes del sellado de zanjas.
Certificación de Materiales: Se solicitaron las fichas técnicas de la tubería PVC-S, los accesorios y el tanque de almacenamiento de 1100 litros instalado en la semana 12.
Resistencia de Materiales: Se realizaron ensayos de resistencia a la compresión (cilindros de concreto) para las bases de las cajas de inspección y viguetas de concreto de 2500 PSI.

3. Acabados y Obra Blanca

Materiales de Acabado: Se solicitaron las fichas técnicas del porcelanato 60x60, la tableta antideslizante y el pegante cerámico para garantizar su idoneidad en zonas de alto tráfico.

4. Estructuras y Rellenos

Preparación del Terreno: Se hace constar que la Interventoría fue reiterativa y enfática en la solicitud de seleccionar rigurosamente el material de relleno para evitar la presencia de residuos, piedras de gran tamaño o elementos punzantes que pudieran afectar la integridad de la tubería.

A pesar de las constantes recomendaciones y advertencias sobre el cuidado del material para proteger las redes, el contratista no mostró la selectividad requerida en el acopio y aplicación del mismo. En consecuencia, se deja registro de que cualquier daño, fisura o colapso futuro en la tubería derivado de una inadecuada protección mecánica durante el relleno será responsabilidad directa e imputable al contratista.

Acero de Refuerzo: Se verificaron las fichas técnicas y certificados de calidad del acero figurado de 60000 PSI y la malla electrosoldada utilizada en las placas de piso.

6. CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO LOCATIVO REQUERIDOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ZONAL BARRIOS UNIDOS".

6.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.

ASPECTOS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA.

CONTRATO DE OBRA	
OBJETO	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO LOCATIVO REQUERIDOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ZONAL BARRIOS UNIDOS".
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 25
CONTRATO No.	N°1102217-2025
PLAZO INICIAL	2,3 MESES
FECHA DE INICIACIÓN	22 de octubre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2025
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS SEDE ICBF – CENTRO ZONAL BARRIOS UNIDOS.
VALOR TOTAL	$ 1.020.000.000,00

6.2. ASPECTOS LEGALES Y REVISIÓN DE PÓLIZAS.

Amparo	No. de Póliza	Aseguradora	Valor Asegurado	Vigencia (Desde - Hasta)
Cumplimiento del Contrato	3604794000052631	Aseguradora Solidaria	$204.000.000	22/10/2025 – 25/07/2026
Calidad del Servicio	3604794000052631	Aseguradora Solidaria	$204.000.000	22/10/2025 – 25/01/2027
Estabilidad y calidad de la obra	3604794000052631	Aseguradora Solidaria	$204.000.000	CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL
Pagos de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	3604794000052631	Aseguradora Solidaria	$ 102.000.000	22/10/2025 – 25/01/2029
Responsabilidad Civil Predios labores y operaciones	36074994000012515	Aseguradora Solidaria	$ 284.700.000	03/10/2025 – 05/01/2026
Contratistas y subcontratistas	36074994000012515	Aseguradora Solidaria	$ 284.700.000	03/10/2025 – 05/01/2026
Vehículos propios y no propios	36074994000012515	Aseguradora Solidaria	$ 284.700.000	03/10/2025 – 05/01/2026

6.3. ASPECTOS JURIDICOS

6.3.1. DETALLES Y SOPORTES DEL CUMPLIMIENTO DE CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA, CONFORME A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO.

- **OBLIGACIONES GENERALES**

Ítem	Obligación General de la Interventoría	Desarrollo del Cumplimiento (Acciones y Soportes)
7.1.1	Autonomía técnica y administrativa bajo lineamientos de la FCT.	Se dio aplicación estricta a los estándares de la Ficha de Condiciones Técnicas. La interventoría actúa con independencia de criterio, utilizando su propio equipo técnico para la toma de decisiones en campo.
7.1.2	Control y verificación del contrato de obra (mantenimiento integral).	Se supervisó la ejecución de reparaciones y mejoramiento locativo en las sedes asignadas, garantizando que el contratista de obra cumpla con el objeto social de conservar la infraestructura del ICBF.
7.1.3	Verificación de calidad, cantidad y propuesta económica de la obra.	Se realizaron mediciones en sitio (carteras de obra) para validar que las cantidades facturadas coincidan con lo ejecutado. Se verificó que los materiales cumplan con las especificaciones de los estudios previos.
7.1.4	Elaboración y entrega de informes técnicos (Numeral 6.7 de la FCT).	Se anexa al presente informes semanales de periodo que contempla el presente informe.

Ítem	Obligación General de la Interventoría	Desarrollo del Cumplimiento (Acciones y Soportes)
7.1.5	Implementación de medidas de bioseguridad y protección (Emergencias).	Se verificó el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en los frentes de obra. Se inspeccionó el uso de elementos de protección.
7.1.6	Autonomía y ausencia de vínculo laboral con el ICBF.	La interventoría gestiona su personal de manera independiente. Se certifica que no existe subordinación laboral y que todo el equipo técnico cuenta con su respectiva contratación y seguridad social al día.
7.1.7	Constitución y entrega de garantías contractuales.	Se cumplió con la entrega de la póliza de cumplimiento y demás garantías contando con la aprobación de la Dirección Regional del ICBF.
7.1.8	Participación y apoyo en reuniones convocadas por la Regional Bogotá.	Se asistió activamente a los comités de obra y reuniones de seguimiento citadas por el ICBF, brindando el soporte técnico necesario para la toma de decisiones de la supervisión.
7.1.9	Mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación del contrato.	Se mantiene un archivo digital y físico organizado de toda la correspondencia, bitácoras, actas y planos. Se garantiza la trazabilidad de la información para futuras auditorías o consultas.
7.1.10	Atención a requerimientos e	Se han atendido y aplicado todas las recomendaciones y solicitudes

Ítem	Obligación General de la Interventoría	Desarrollo del Cumplimiento (Acciones y Soportes)
	instrucciones del Supervisor del ICBF.	enviadas por la supervisión del contrato, garantizando una comunicación fluida y la correcta ejecución del objeto contractual.
7.1.11	Entrega de informes sobre aspectos específicos solicitados por el Supervisor.	Se han atendido oportunamente los requerimientos de información solicitados por la supervisión, adicionales a los informes periódicos, asegurando respuesta en los tiempos otorgados.
7.1.2	Presentación de facturación conforme a la forma de pago y actividades.	Se radicó la cuenta de cobro 01, adjuntando la certificación de cumplimiento y el informe detallado de actividades que soporta el pago, cumpliendo con los requisitos financieros del ICBF.
7.1.13	Reserva, confidencialidad y no divulgación de información no pública.	Todo el personal de la interventoría suscribió acuerdos de confidencialidad. No se ha divulgado información técnica, financiera o de beneficiarios a terceros, garantizando la custodia de datos del Instituto.
7.1.14	Devolución de archivos y documentos generados al finalizar el contrato.	Se mantiene el archivo indexado y organizado para su entrega final.
7.1.15	Apoyo en respuestas a organismos de control	Se dispone de un equipo técnico y jurídico listo para proyectar respuestas ante eventuales hallazgos o

Ítem	Obligación General de la Interventoría	Desarrollo del Cumplimiento (Acciones y Soportes)
	del Estado (Contraloría, Procuraduría, etc.).	requerimientos de los entes de control, asegurando la transparencia en la ejecución del contrato.
7.1.16	Uso correcto de la imagen institucional, nombres y emblemas del ICBF.	El uso del logo y sello del ICBF se restringe estrictamente a documentos oficiales del proyecto. No se ha realizado publicidad ni uso indebido de la marca institucional por fuera de los lineamientos.
7.1.17	Pagos al Sistema Integral de Seguridad Social (SISS) y Parafiscales.	Se adjuntan al informe las planillas de pago (PILA) del equipo de interventoría. Se certifica el cumplimiento de los aportes a salud, pensión, ARL y parafiscales acorde a la Ley 1581 de 2012.
7.1.18	Respeto a la política medioambiental (Ahorro de papel, agua y energía).	Se promueve el uso de documentos digitales ("Cero Papel") y se supervisa el uso racional de servicios públicos en las sedes intervenidas.
7.1.19	Cumplimiento de "Buenas Prácticas en la Gestión Contractual".	El ejercicio de interventoría se rige por los principios de transparencia, economía y responsabilidad definidos en el Manual de Contratación vigente del ICBF.
7.1.20	Verificación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) en la obra.	Se supervisa que el contratista de obra implemente las medidas preventivas (manejo de lodos, control de emisiones,

Ítem	Obligación General de la Interventoría	Desarrollo del Cumplimiento (Acciones y Soportes)
		señalización) para mitigar el impacto ambiental en las zonas de intervención.

- **OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO**

Ítem	Obligación Técnica de la Interventoría	Desarrollo del Cumplimiento (Acciones y Soportes)
7.2.1	Cumplir con el objeto, pliego, estudios previos y documentos anexos.	Se garantiza la ejecución integral del objeto. Todas las decisiones técnicas se han tomado bajo la jerarquía normativa del contrato, pliegos de condiciones y estudios previos del ICBF.
7.2.2	Revisar y avalar programaciones de obra (Ruta Crítica y Precedencias).	Se realizó la revisión exhaustiva del cronograma en Project. Se validaron las precedencias y la ruta crítica para asegurar que el plazo de ejecución sea técnicamente alcanzable.
7.2.3	Relacionar por escrito retrasos frente a la programación de cada frente.	Se emitió el reporte de desviaciones del periodo. En comités de seguimiento y en los informes solicitados.
7.2.4	Exigir registro inicial detallado de las condiciones de los inmuebles.	El contratista hizo entrega del inventario físico y fotográfico inicial. La interventoría validó que dicho registro refleje la realidad de las infraestructuras antes de la intervención.

Ítem	Obligación Técnica de la Interventoría	Desarrollo del Cumplimiento (Acciones y Soportes)
7.2.5	Revisar y solicitar cambios en procedimientos constructivos propuestos.	Se revisaron las memorias de procedimientos. Se solicitaron ajustes en el método de Impermeabilización, rellenos, estructura, tuberia para alinearlo con las mejores prácticas y garantizar la durabilidad de la obra.
7.2.6	Exigir cambios de equipos o medidas de seguridad ante riesgos detectados.	Se realizó inspección técnica de equipos. Se ordenó el cambio de andamio por no contar con certificación vigente, minimizando riesgos de accidentes en el frente de trabajo.
7.2.7	Solicitar demolición o reparación de obras no conformes técnicamente.	Se realizaron pruebas de calidad y se ordenó la reparación de la tubería, manto foil, muro divisorio, debido a que el acabado no cumplía con la especificación técnica exigida o la modulación planteada.
7.2.8	Apertura, diligenciamiento y firma diaria de la Bitácora de Obra.	La bitácora se encuentra al día, firmada por el Residente de Obra y el Interventor. Incluye: clima, personal, materiales, ensayos, visitas y hechos relevantes del día a día.
7.2.9	Verificar y avalar perfiles y experiencia del personal mínimo	Se revisaron las hojas de vida, títulos y tarjetas profesionales del personal del contratista. Se emitió concepto favorable de cumplimiento frente al Anexo 1 de la FCT.

Ítem	Obligación Técnica de la Interventoría	Desarrollo del Cumplimiento (Acciones y Soportes)
7.2.10	Verificar permanencia y funciones del personal técnico en sitio.	Se realiza pase de lista diario y control de funciones. La permanencia del personal coordinado y técnico calificado ha sido registrada sin novedades en la bitácora de obra.
7.2.11	Exigir cumplimiento de perfiles, dedicación y aprobación de cambios de personal.	Se vigila que la dedicación sea la pactada. Cualquier solicitud de relevo de personal por parte del contratista es evaluada bajo los mismos criterios de idoneidad del contrato original.
7.2.11	Reportar registros de personal y cambios al Supervisor del ICBF.	Se mantiene el registro actualizado del equipo de trabajo. Cualquier novedad o relevo de personal fue comunicado formalmente al supervisor de interventoría, garantizando la idoneidad del staff.
7.2.12	Aprobar cortes de obra y solicitar aclaraciones contractuales.	Se realizaron las mediciones de obra para el corte del periodo. Se revisó la calidad de lo ejecutado antes de firmar el acta de parcial, solicitando aclaraciones al contratista en mesas de trabajo.
7.2.13	Verificar cumplimiento de FCT, anexos y emitir conceptos técnicos.	Se realizó auditoría técnica de los entregables frente a la Ficha de Condiciones Técnicas (FCT). Se emitieron conceptos técnicos favorables sobre la estabilidad y funcionalidad de las reparaciones locativas realizadas.
7.2.14	Aprobar programaciones de	Se dio aprobación formal al cronograma detallado de actividades. Se verificó que

Ítem	Obligación Técnica de la Interventoría	Desarrollo del Cumplimiento (Acciones y Soportes)
	obra según las actividades proyectadas.	la secuencia lógica de los frentes simultáneos permita el cumplimiento del plazo global del contrato.
7.2.15	Verificar concordancia de inmuebles entregados vs. información ICBF.	Se realizó la visita técnica de inspección al inmueble. Se debió rectificar áreas y características físicas ya que no coincidían en con la base de datos y estudios previos suministrados por el ICBF. Este fe subsanado en el transcurso del presente periodo.

- **OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS**

Ítem	Obligación de Seguimiento y Cierre	Desarrollo del Cumplimiento (Acciones y Soportes)
7.3.1	Verificar ceñimiento a plazos, términos y especificaciones pactadas.	Se realiza monitoreo diario del cumplimiento de términos contractuales. El contratista de obra se mantiene alineado con las especificaciones técnicas y los plazos de entrega se prorrogo hasta el 21 de febrero debido a los ítems no previstos, la factibilidad de ENEL, la definición de acometida externa y demoras en el suministro del proveedor de las divisiones de vidrio
7.3.2	Comunicación permanente y	Se establecieron canales de comunicación (correo, teléfono y presencial). Se verifica la entrega de los

Ítem	Obligación de Seguimiento y Cierre	Desarrollo del Cumplimiento (Acciones y Soportes)
	seguimiento periódico de avances e informes.	informes de avance del contratista de obra.
7.3.3	Uso de herramienta tecnológica (Microsoft Project o similar) en tiempo real.	La interventoría gestiona el control de obra mediante **Project** permitiendo el seguimiento de la ruta crítica y el porcentaje de avance físico en tiempo real, compatible con los medios del ICBF.
7.3.4	Verificar vinculación laboral y pagos de seguridad social del personal de obra.	Se revisaron los contratos de trabajo y prestación de servicios del personal operativo. Se certifica que el 100% cuenta con afiliación y pagos al día en el Sistema de Seguridad Social Integral.
7.3.5	Gestión de hojas de vida del equipo de Interventoría (Anexo 2).	Se radicaron las hojas de vida y soportes del personal de interventoría dentro de los plazos legales. Cualquier sustitución de profesionales ha sido aprobada previamente por el Supervisor del ICBF.
7.3.6	Coordinación de reuniones de seguimiento y comités de obra semanales.	Se lideraron los comités de obra semanales con participación del contratista y supervisor del ICBF.
7.3.7	Acompañamiento a reuniones de inicio y definición de logística/protocolos.	Se participó en las reuniones posteriores al Acta de Inicio con los Centros Zonales y Regional Bogotá.

Ítem	Obligación de Seguimiento y Cierre	Desarrollo del Cumplimiento (Acciones y Soportes)
7.3.8	Respuesta a aclaraciones del Supervisor del ICBF	Todos los requerimientos de información emitidos por la supervisión han sido respondidos adjuntando los soportes técnicos solicitados.
7.3.9	Entrega ordenada de documentación en medio físico y magnético.	Se mantiene un repositorio digital actualizado y archivos físicos foliados, disponibles para consulta inmediata de la supervisión en cualquier etapa del contrato.
7.3.10	Suscripción de actas de todas las reuniones y comités realizados.	Se elaboraron y suscribieron las actas de cada comité de obra, enviando copia formal al supervisor del contrato para su archivo y control.
7.3.11	Elaboración y suscripción del Acta de Terminación de Interventoría.	Para el presente periodo del informe no aplica este numeral Para el presente periodo del informe no aplica este numeral (En fase de cierre): Se proyectará el acta de terminación una vez cumplido el objeto contractual, asegurando el balance final de actividades ejecutadas por la interventoría.
7.3.12	Elaboración del Acta de Terminación del Contrato de Obra.	Para el presente periodo del informe no aplica este numeral Para el presente periodo del informe no aplica este numeral Al finalizar los trabajos, la interventoría suscribirá el acta de terminación de la obra, consignando el estado final de las

Ítem	Obligación de Seguimiento y Cierre	Desarrollo del Cumplimiento (Acciones y Soportes)
		infraestructuras y las observaciones técnicas pendientes.
7.3.13	Elaboración del Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción Final.	Para el presente periodo del informe no aplica este numeral Se gestionará la firma del acta de recibo final una vez verificado que el 100% de los ítems de obra cumplen con la calidad exigida y las pruebas de funcionamiento correspondientes.

- **OBLIGACIONES FINANACIERAS**

Ítem	Obligación Financiera de la Interventoría	Desarrollo del Cumplimiento (Acciones y Soportes)
7.4.1	Gestionar ante el contratista la remisión oportuna de información financiera.	Se han impartido instrucciones al contratista para la entrega de flujos de caja y estados de cuenta, asegurando que el ICBF reciba la información contable en los plazos pactados.
7.4.2	Revisar y vigilar el cumplimiento de requisitos y controles financieros.	Se verifica que el contratista cumpla con la facturación electrónica, amortizaciones y controles de tesorería exigidos en el pliego de condiciones y modificaciones contractuales.

Ítem	Obligación Financiera de la Interventoría	Desarrollo del Cumplimiento (Acciones y Soportes)
7.4.3	Realizar cálculos, estimativos financieros y conceptos solicitados por el ICBF.	Se han elaborado proyecciones de inversión y conceptos técnicos de viabilidad económica para asegurar que las decisiones de la entidad estén respaldadas por cifras exactas.
7.4.4	Análisis mensual de avance físico vs. financiero para previsión de cambios.	Se realiza el cruce mensual de curvas "S". Este análisis permite detectar desviaciones y alertar sobre la necesidad de traslados presupuestales o adiciones para asegurar el flujo de fondos.
7.4.5	Participar en liquidación, determinación de multas, perjuicios y equilibrios.	La interventoría proyecta los balances financieros para la liquidación.
7.4.6	Proponer correctivos rápidos ante desajustes económicos o diferencias.	Ante variaciones en el mercado o diferencias con el contratista, se han propuesto mesas de conciliación técnica y mecanismos de ajuste para evitar la parálisis de las obras.
7.4.7	Controlar el cierre financiero mensual (presupuestal, contable y tesorería).	Se realiza el cierre mensual de ingresos y egresos. Se verifica que el presupuesto ejecutado coincida con los registros de tesorería del contrato de obra.
7.4.8	Llevar registro detallado (estado	Se mantiene una matriz de seguimiento contable que registra pagos, retenciones,

Ítem	Obligación Financiera de la Interventoría	Desarrollo del Cumplimiento (Acciones y Soportes)
	contable) de cada operación del contrato.	amortizaciones y saldos pendientes de cada ítem presupuestal del contrato.
7.4.9	Aprobar los APU de la propuesta inicial (Plazo 3 días).	Se revisaron y aprobaron los Análisis de Precios Unitarios originales del contratista, verificando que los costos de materiales, mano de obra y equipo sean coherentes con el mercado.
7.4.10	Fijar y aprobar nuevos APU para ítems no previstos según la FCT.	Se han analizado y concertado los precios de actividades nuevas no contempladas inicialmente, suscribiendo las actas de precios unitarios conforme a los lineamientos de la FCT. Para el presente informe el día 05 de diciembre entidad otorga aval del acta de pactación de ítems no previstos

- **OBLIGACIONES JURIDICAS**

Ítem	Obligación Jurídica y de Liquidación	Desarrollo del Cumplimiento (Acciones y Soportes)
7.5.6	Solicitar modificaciones al contrato e informar incumplimientos al ICBF.	Se realizaron los análisis técnicos para la modificación de Prórroga necesaria, adjuntando soportes bajo el Sistema Integrado de Gestión del ICBF. Se reportó oportunamente cualquier desviación mediante informe escrito.

Ítem	Obligación Jurídica y de Liquidación	Desarrollo del Cumplimiento (Acciones y Soportes)
7.5.7	Requerir por escrito al contratista ante incumplimientos para conminarlo al cumplimiento.	Ante demoras o fallas técnicas, se emitieron comunicaciones oficiales exigiendo la normalización de las actividades dentro de los términos pactados en el contrato de obra.
7.5.8	Tramitar sanciones contractuales previa concesión de plazos prudenciales.	Durante el presente periodo no se aplicó sanciones contractuales.
7.5.9	Apoyar en la elaboración del Acta de Liquidación y documentos de cierre.	Durante el presente periodo no se aplicó (Fase Final): Se preparará el balance técnico-financiero final, el estado de pagos y la relación de entregables para la suscripción del Acta de Liquidación, asegurando el paz y salvo entre las partes.
7.5.10	Verificar el pago de salarios, prestaciones sociales y honorarios del personal de obra.	Se realizaron auditorías aleatorias a los comprobantes de pago de nómina del contratista. Se certifica que el personal ha recibido sus salarios y prestaciones, mitigando riesgos de responsabilidad solidaria para el ICBF.

- **GESTION DE CALIDAD**

Ítem	Obligación de Calidad y Servicio	Desarrollo del Cumplimiento (Acciones y Soportes)
7.6.1.1	Asegurar que el personal cuente con el perfil de educación, formación y experiencia.	Se verificó la idoneidad del equipo de interventoría mediante la auditoría de hojas de vida, títulos de pregrado/posgrado y tarjetas profesionales. Se certifica que cada profesional cuenta con la experiencia específica y formación técnica necesaria para la óptima supervisión de las obras.
7.6.1.2	Contar con información documentada para la recepción, tratamiento y respuesta a PQRS.	Se implementó el protocolo de gestión de PQRS alineado con el SIG del ICBF. Se lleva un registro documental (físico y digital) de cada solicitud recibida, asegurando que el tratamiento y la respuesta se den dentro de los términos legales y contractuales.

- **SEGURIDAD DE LA INFORMACION**

Ítem	Obligación de Seguridad y Datos	Desarrollo del Cumplimiento (Acciones y Soportes)
7.6.2.1	Suscribir y entregar compromiso de confidencialidad al inicio del contrato.	Se formalizó el documento de compromiso de confidencialidad por parte del equipo de interventoría. Dicho soporte fue entregado y radicado ante la supervisión del contrato posterior a la firma, garantizando el resguardo de la información técnica y administrativa.
7.6.2.2	Certificar cumplimiento y revisión de seguridad	Se certifica que el manejo de la documentación, archivos digitales y comunicaciones se realiza bajo los

Ítem	Obligación de Seguridad y Datos	Desarrollo del Cumplimiento (Acciones y Soportes)
	de la información (Norma ICBF).	estándares de la normativa interna de seguridad de la información del ICBF, aplicando controles de acceso y custodia de activos de información.
7.6.2.3	Informar incidentes de seguridad o materialización de riesgos de información.	Durante el periodo reportado, **no se presentaron incidentes** que afectaran la integridad o disponibilidad de la información. Se mantiene activo el protocolo de reporte inmediato ante cualquier sospecha de fuga de datos o falla en los sistemas de respaldo.
7.6.2.4	Suscribir autorización de tratamiento de datos personales con el Representante Legal.	Se suscribió y entregó el documento de autorización para el tratamiento de datos personales firmado por el Representante Legal. La gestión de datos de terceros se realiza conforme a la Ley 1581 de 2012 y las políticas del Instituto.

- **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

Ítem	Obligación en Seguridad y Salud	Desarrollo del Cumplimiento (Acciones y Soportes)
7.6.3.1	Contar con representante SST según Res. 312 de 2019.	Se certificó la vinculación de un profesional/tecnólogo en SST con licencia vigente y curso de 50 horas. Este representante garantiza que el personal de interventoría cumpla con los estándares mínimos de seguridad.

Ítem	Obligación en Seguridad y Salud	Desarrollo del Cumplimiento (Acciones y Soportes)
7.6.3.2	Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos (IPVR).	Se elaboró y socializó la matriz IPVR específica para las actividades de interventoría. Se definieron controles para riesgos físicos, mecánicos y de caída, alineados con el entorno de las sedes del ICBF.
7.6.3.3	Realizar inducción en SST al equipo de trabajo de interventoría.	Se ejecutaron las jornadas de inducción y reinducción al personal. Se cuenta con el registro de asistencia y evaluación, donde se instruyó sobre procedimientos de emergencia y uso de EPP.
7.6.3.4	Suministro de Elementos de Protección Personal (EPP).	Se realizó la entrega de kits de seguridad (casco, botas, chaleco)a los colaboradores. Se adjuntan las actas de entrega y el compromiso de uso obligatorio en cada frente de obra.
7.6.3.5	Presentar conceptos médicos ocupacionales favorables.	Se verificó que todo el personal de interventoría cuente con el certificado de aptitud médica (ingreso o periódico), emitido por un médico especialista en salud ocupacional.
7.6.3.6	Informar Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales (ATEL).	Durante el periodo reportado **no se presentaron ATEL**. Se mantiene activo el protocolo de reporte a ARL/EPS y comunicación inmediata a la supervisión del ICBF ante cualquier eventualidad.
7.6.3.7	Ejecución de trabajos en alturas	Se verificó que el personal que realiza labores de inspección en alturas cuente

Ítem	Obligación en Seguridad y Salud	Desarrollo del Cumplimiento (Acciones y Soportes)
	bajo normatividad vigente.	con el certificado de capacitación vigente y los equipos de protección contra caídas certificados y con hoja de vida.
7.6.3.8	Ejecución de trabajos en espacios confinados bajo normativa.	Para las inspecciones en áreas restringidas (tanques, ductos, etc.), se aplicó el protocolo de seguridad respectivo, incluyendo monitoreo de atmósfera y supervisión por vigía certificado.

6.3.2. INFORME DE DIFICULTADES Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA DURANTE EL PERIODO REPORTADO (SI APLICA).

Durante el periodo que comprende el presente informe se presentó modificación contractual del contrato de obra e interventoría con una prorroga al contrato hasta el día 22 de febrero de 2026.

A continuación, se resumen las dificultades presentadas y el sustento de la petición:

1. Dificultades Técnicas

Las principales limitaciones técnicas están vinculadas a factores externos y dependencias de terceros:

- **Gestión con ENEL**: Se presentaron retrasos debido a la definición de la factibilidad y condiciones técnicas para la nueva acometida eléctrica externa, la cual requiere una conexión a 85 metros de la edificación.
- **Dependencia de Componentes Eléctricos**: La falta de definición técnica de la acometida impidió avanzar en actividades críticas como la instalación de cielorrasos, acabados de pintura y divisiones de vidrio, para evitar reprocesos y sobrecostos.

2. Justificación de la Prórroga

El consorcio fundamenta la solicitud bajo tres pilares:

- **Técnica**: Las situaciones descritas impactan el "camino crítico" del proyecto y dependen de aprobaciones externas (ENEL).
- **Jurídica**: Se ampara en la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007, argumentando que son circunstancias **sobrevinientes, imprevistas y no imputables al contratista**.
- **Financiera**: La prórroga **no implica una adición presupuestal**; el valor del contrato se mantiene inalterado y busca asegurar el uso eficiente de los recursos ya asignados.


6.4 ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO.

6.4.1 PROGRAMACIÓN GENERAL DE LAS OBRAS

En el periodo que comprende este segundo mes de seguimiento el contratista tiene un avance de ejecución versus lo programado según lo ejecutado por el Contratista a la fecha de corte el día 31 de diciembre de 2025. Con una programación de ítems contractuales, Con la aprobación de la prorroga se solicitó al contratista sea actualizada la programación, incluyendo los ítems no previstos.

Indicador	% Programado Acumulado	% Ejecutado Acumulado	Desviación (Delta)
Avance	51,82%	51,24%	0,58%

Avances los cuales se puede evidenciar el avance semana a semana en los informes semanales anexos al presente documento. Es de aclarar que los avances fueron establecidos de acuerdo al cronograma contractual.



6.5 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL PERÍODO

Las actividades que se llevaron a cabo por el contratista de obra durante el periodo fueron:

- ✓ Demolición muros en mampostería (e=012 a 0,15) o (e=0,16 a 0,30)
- ✓ Retiro de sobrantes, cargue, transporte y disposición final de escombros a sitio autorizado

- ✓ Relleno con material seleccionado
- ✓ Caja de inspección en mampostería 100x100x100 cm (a x l x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 psi y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 psi con marco y contramarco reforzado metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.
- ✓ Caja de inspección en mampostería 80x80x80 cm (a x l x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 psi y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo toletetolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 psi con marco y contramarco reforzado metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones
- ✓ Caja de inspección en mampostería 60x60x60 cm (a x l x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 psi y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 psi con marco y contramarco reforzado metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.
- ✓ Acero figurado 60000 psi
- ✓ Refuerzo malla electrosoldada 15*15, 5mm
- ✓ Pañete impermeabilizado muros 1:3, e=1.5 cm
- ✓ Pañete impermeabilizado muros 1:3, e=1.5 cm (lineal)
- ✓ Suministro e instalación de impermeabilización con manto asfaltico y foil aluminio
- ✓ Suministro e instalación cubierta aluminio tipo sándwich deck
- ✓ Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta
- ✓ Remate lateral contra muro teja tipo sandwich
- ✓ Suministro e instalación caballete en lámina cal 26 para cubierta tipo sandwich.
- ✓ Culatas en bloque no 5
- ✓ Alistado pisos 1:3, e=0.04
- ✓ Placa base concreto 0.10 2500 psi
- ✓ Placa base concreto 0.15 2500 psi
- ✓ Tableta antideslizante (incluye mortero de pega y boquilla) (incluye mortero de pega y boquilla)
- ✓ Guarda escoba en ceramica (inluye corte, pegacor y boquilla)
- ✓ Baldosa porcelanato 60x60

- ✓ Excavación manual en material común h=0.0-2.0 m (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)
- ✓ Relleno en recebo común compactado mecánicamente
- ✓ Viguetas en concreto de 3000 psi
- ✓ Embalaje de polietileno de baja densidad para disposición final de teja en asbesto
- ✓ Suministro e instalación de cubierta en fibra de vidrio traslucida
- ✓ Guardaescoba en porcelanato h=0,08m

➢ **<u>La ejecución de las actividades de obra se desarrolló en la quinta semana que comprende del 01 al 07 de diciembre de 2025 se llevaron a cabo las siguientes actividades:</u>**

- ✓ CONTINUA CON RETIRO MANTO ASFALTICO
- ✓ SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA
- ✓ CONTINUA CON INSTALACION DE CANALES,
- ✓ DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA (E=012 A 0,15) O (E=0,16 A 0,30)
- ✓ RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO
- ✓ SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ALUMINIO TIPO SÁNDWICH DECK
- ✓ ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04











Componente de Techado y Cubiertas

- **Desmonte y Retiro:** Se supervisó la continuidad en el proceso de desmonte de la cubierta de fibrocemento y el retiro del manto asfáltico existente. La Interventoría verificó que estas actividades se realizaran bajo protocolos de seguridad industrial, garantizando la integridad de la estructura remanente.
- **Estructura Metálica:** Se validó el suministro e instalación de la nueva estructura metálica. Se realizó seguimiento a la nivelación, alineación y calidad de las soldaduras/uniones según los esquemas estructurales aprobados para garantizar la estabilidad del sistema.
- **Cubierta Sandwich Deck:** Se certificó la instalación de la cubierta de aluminio tipo Sándwich Deck, verificando el correcto traslapo y sellado térmico. De acuerdo con lo pactado en comité, se coordina la futura integración del **extractor eólico** para asegurar la ventilación óptima de la sede.
- **Drenaje Pluvial:** Continúa la instalación de canales para la evacuación de aguas lluvias, asegurando las pendientes necesarias para evitar estancamientos o filtraciones.

2. Obras Civiles y Demoliciones

- **Demoliciones:** Se realizó el seguimiento a la demolición de muros de mampostería en diversos espesores ($E=0.12$ a 0.30 m). La Interventoría controló que los procedimientos no afectaran elementos estructurales no intervenidos y se mitigara la dispersión de polvo.
- **Alistado de Pisos:** Se verificó el proceso de alistado de pisos con mortero 1:3 ($e=0.04$ m), garantizando la correcta dosificación de la mezcla y los niveles requeridos para la posterior instalación de los acabados de piso ya definidos.

3. Gestión Ambiental y de Residuos

- **Manejo de Escombros:** En cumplimiento del **Plan de Manejo Ambiental**, se supervisó el cargue, transporte y disposición final de los sobrantes de obra. La Interventoría exige al contratista los certificados de disposición final en sitios autorizados para asegurar la trazabilidad ambiental del proyecto.

➢ **<u>En el transcurso de la Semana 6, que comprende del 08 al 14 de diciembre de 2025 se llevaron a cabo las siguientes actividades</u>**:

- ✓ DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA (E=012 A 0,15) O (E=0,16 A 0,30)
- ✓ RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO
- ✓ EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
- ✓ RED SANITARIA PVC-S 4" (INCLUYE ACCESORIOS)
- ✓ CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 60X60X60 CM (A X L X H) MEDIDAS INTERNAS ÚTILES. INCLUYE BASE EN CONCRETO F'C=3000 PSI Y MALLA ELECTROSOLDADA, CAÑUELA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO COMÚN, TAPA EN CONCRETO F'C=3000 PSI CON MARCO Y CONTRAMARCO REFORZADO METÁLICO, PAÑETADO LISO IMPERMEABILIZADO 1:4 INTERNO COMPLETO. NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS
- ✓ ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04
- ✓ CONTINUA CON INSTALACION DE CUBIERTA SEGUNDA CAPA
- ✓ ACERO FIGURADO 60000 PSI
- ✓ SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO
- ✓ SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ALUMINIO TIPO SÁNDWICH DECK
- ✓ SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA
- ✓ REMATE LATERAL CONTRA MURO TEJA TIPO SANDWICH
- ✓ SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE EN LÁMINA CAL 26 PARA CUBIERTA TIPO SANDWICH.
- ✓ EMBALAJE DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD PARA DISPOSICION FINAL DE TEJA EN ASBESTO
- ✓ SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN FIBRA DE VIDRIO

TRASLUCIDA











- **<u>En el transcurso de la semana 7, que comprende del 15 al 21 de diciembre de 2025 se llevaron a cabo las siguientes actividades:</u>**

- ✓ EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
- ✓ REVENTILACION PVC Ø 2" (INC. ACCESORIOS)
- ✓ CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 100X100X100 CM (A X L X H) MEDIDAS INTERNAS ÚTILES. INCLUYE BASE EN CONCRETO F'C=3000 PSI Y MALLA ELECTROSOLDADA, CAÑUELA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO COMÚN, TAPA EN CONCRETO F'C=3000 PSI CON MARCO Y CONTRAMARCO REFORZADO METÁLICO, PAÑETADO LISO IMPERMEABILIZADO 1:4 INTERNO COMPLETO. NO INCLUYE

EXCAVACIONES NI RELLENOS.

- ✓ CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 80X80X80 CM (A X L X H) MEDIDAS INTERNAS ÚTILES. INCLUYE BASE EN CONCRETO F'C=3000 PSI Y MALLA ELECTROSOLDADA, CAÑUELA, LADRILLO TOLETETOLETE RECOCIDO COMÚN, TAPA EN CONCRETO F'C=3000 PSI CON MARCO Y CONTRAMARCO REFORZADO METÁLICO, PAÑETADO LISO IMPERMEABILIZADO 1:4 INTERNO COMPLETO. NO INCLUYE EXCAVACIONES.
- ✓ ACERO FIGURADO 60000 PSI
- ✓ VIGUETAS EN CONCRETO DE 3000 PSI
- ✓ CULATAS EN BLOQUE NO 5
- ✓ RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE
- ✓ REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA 15*15, 5mm
- ✓ ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04
- ✓ RED SUMINISTRO PVC Ø 1/2" (INC. ACCESORIOS)
- ✓ RED SUMINISTRO PVC Ø 3/4" (INC. ACCESORIOS)
- ✓ RED SANITARIA PVC-S 2" (INCLUYE ACCESORIOS)
- ✓ RED SANITARIA PVC-S 3" (INCLUYE ACCESORIOS)
- ✓ TABLETA ANTIDESLIZANTE (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA) (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA)
- ✓ BALDOSA PORCELANATO 60X60








- **<u>En el transcurso de la semana 7, que comprende del 22 al 28 de diciembre de 2025 se llevaron a cabo las siguientes actividades:</u>**

- ✓ EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
- ✓ BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"
- ✓ SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"
- ✓ RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO
- ✓ RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE
- ✓ PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI
- ✓ ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04
- ✓ TABLETA ANTIDESLIZANTE (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA) (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA)
- ✓ BALDOSA PORCELANATO 60X60
- ✓ REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA 15*15, 5mm
- ✓ PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI
- ✓ ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04
- ✓ CULATAS EN BLOQUE NO 5
- ✓ PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM







6.6 PERSONAL APROBADO.

6.6.1 PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

Para garantizar la correcta ejecución de los trabajos contratados, el ICBF ha establecido los requisitos mínimos que debe cumplir el personal solicitado, Teniendo en cuenta el documento *ANEXO 20. PERSONAL MINIMO REQUERIDO*, en el numeral de personal clave se menciona:
El contratista deberá aportar para aprobación de la interventoría la documentación indicada en el numeral de PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO del estudio previo y del pliego de condiciones, El personal clave corresponde al siguiente:

1 Director de obra con dedicación del 50%
2 Residente de obra con dedicación del 100%
3 Profesional en redes eléctricas con dedicación del 30%
4 Profesional en Redes Hidrosanitarias, Gas y Red Contra incendio con dedicación del 30%
5 Inspector SISOMA con dedicación del 50%
6 Especialista Estructural con dedicación del 30%
7 ingeniero de Costos, Presupuestos y Programación con dedicación del 50%

Mediante comunicado CDL-029-2025 enviada a la entidad ICBF, esta interventoría brindó viabilidad a las siguientes hojas de vida:

		VERIFICACION DE PERFILES PROFESIONALES		
ITEM	**NOMBRE**	**CARGO**	**PORCENTAJE DE DEDICACION**	**OBSERVACION**
1	MANUEL ALBERTO TRILLERAS MOLANO	DIRECTOR DE OBRA	50%	CUMPLE
2	LUISA FERNANDA	RESIDENTE DE OBRA	100%	CUMPLE

	FLORES AVELLA			
3	GUILLERMO RIAÑO GUZMÁN	PROFESIONAL ELECTRICO	30%	CUMPLE
4	LUIS GABRIEL HURTADO PEREZ	PROFESIONAL EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED CONTRA INCENDIO	30%	CUMPLE
5	DEYBER ALEXANDER GONZALEZ MURILLO	INSPECTOR SISOMA	50%	CUMPLE
6	SHIRLEY JOHANA PEÑA MENA	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	30%	CUMPLE
7	JUAN CARLOS AGUILAR GIL	INGENIERO DE COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN	50%	CUMPLE

6.7 EQUIPO Y MAQUINARIA MÍNIMA

El contratista CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 25 incluye un ítem de suministro de insumos requeridos para la ejecución de las obras de acuerdo con las actividades establecidas, el contratista se encargará de proveer todo lo necesario para garantizar una correcta ejecución y desarrollo del proyecto dentro del plazo acordado, sin generar costos adicionales para ambas partes.

Para llevar a cabo la obra, es necesario contar con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y otros elementos requeridos para cada actividad planificada en los frentes de trabajo. El contratista CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 25 se encargará de proveer todo lo necesario para garantizar una correcta ejecución y desarrollo del proyecto dentro del plazo acordado, sin generar costos adicionales

para ambas partes.

En caso de ser necesario, debido a la magnitud de la obra, condiciones de movilidad o avance del proyecto, el contratista puede proponer el uso de equipos que optimicen los procesos constructivos, sin incurrir en gastos extras. El listado de equipos y maquinaria y demás *información se encuentra en el anexo informe SST.*

6.8 REGISTRO FOTOGRÁFICO.

6.5.1 ANTES













6.5.2 DURANTE





































































































6.9 ESQUEMAS, PLANOS Y DETALLES.

Durante el periodo del presente informe se ajustaron las planimetrías, modulaciones, diseño eléctrico, esquemas hidráulicos, los cuales se anexan al actual informe, tanto la planimetría entregada por el contratista como por la entidad.

7 ASPECTOS FINANCIEROS, FORMA DE PAGO Y PRESUPUESTO EJECUTADO.

La modalidad de pago será por el sistema de bolsa de recursos teniendo en cuenta los valores unitarios ofertados por el proponente adjudicatario dentro de la oferta económica.

El contrato no contempla realizar pagos de anticipo, por lo tanto, el valor del contrato se pagará mediante pagos mensuales parciales contra cortes de obra mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría del contrato, previa presentación de las actas parciales de obra por parte del contratista. Se pagará al contratista así:

• **PAGOS PARCIALES:** Los demás pagos se realizarán con actas parciales de acuerdo con actas mensuales de obra ejecutada (ítems de obra efectivamente terminados), los cuales deberán contar con el recibo a satisfacción de la respectiva interventoría, e informe técnico de avance de actividades mensual. Estos pagos se realizarán hasta por el 90% del valor total de las obras.

• **PAGO FINAL:** El ultimo pago corresponderá al 10% del valor total de las obras, el cual se pagará una vez cumplidos los siguientes requisitos • Entrega del informe final de ejecución. • Suscripción de acta de terminación del contrato de obra entre contratista de obra y la interventoría. • Suscripción de acta de entrega y recibo a satisfacción del contrato de obra entre contratista de obra y la interventoría. • Aprobación de las garantías correspondientes.

PRESUPUESTO EJECUTADO

El Valor Total del Contrato de Obra asciende a $1.020.000.000,00 (Mil Veinte Millones de Pesos). A la fecha de elaboración del presente informe, se ha certificado la ejecución de actividades correspondientes al primer corte mediante la radicación del Acta de Obra No. 01.

- Valor Certificado (Acta No. 01): $375.278.238
- Porcentaje de Ejecución Financiera: El valor certificado corresponde a un avance acumulado del 36,79% del valor total del contrato.

Este monto se correlaciona directamente con el avance físico reportado en el periodo, cubriendo la ejecución de actividades preliminares, demoliciones y la primera etapa de los refuerzos estructurales.

ACTA	PERIODO	VALOR ACTA	VALOR PAGADO	SALDO
1	1	$ 375.278.238	$ 375.278.238	$ 644.721.762

El Acta No. 01 fue debidamente revisada y viabilizada por esta Interventoría por la entidad.

7.1 PORCENTAJES DE AVANCE DE EJECUCIÓN VERSUS PORCENTAJES PROGRAMADOS.

La presente sección detalla la comparativa entre el avance físico programado según la Línea Base del cronograma de ítems contractuales y el avance real ejecutado por el Contratista a la fecha de corte.

Indicador	% Programado Acumulado	% Ejecutado Acumulado	Desviación (Delta)
Porcentajes de avance	**51,24%**	**0,58%**	**51,82%**

8 CONTRATO DE INTERVENTORÍA

8.1 INFORMACIÓN GENERAL Y ASPECTOS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
OBJETO	""“CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL PROCESO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO LOCATIVO REQUERIDOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ZONAL BARRIOS UNIDOS"
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL INGENIEROS CDL
CONTRATO No.	11022362025
PLAZO INICIAL	2,3 MESES
PLAZO ADICIONAL	CINCUENTA Y UN (51) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN	22 de Octubre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	21 de febrero de 2025
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS SEDE ICBF – CENTRO ZONAL BARRIOS UNIDOS.
VALOR TOTAL	224.000.000,00

RELACIÓN DE PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

Amparo	No. de Póliza	Aseguradora	Valor Asegurado	Vigencia (Desde - Hasta)
Cumplimiento del Contrato	11-44-101267635	Seguros del estado	$44.880.000	22/10/2025 – 05/07/2026
Calidad del Servicio	11-44-101267635	Seguros del estado	$ 44.880.000	05/01/2026 – 05/01/2031
Pagos de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	11-44-101267635	Seguros del estado	$ 33.660.000	22/10/2025 – 05/01/2029
Responsabilidad Civil Predios labores y operaciones	11-40-101084477	Seguros del estado	$ 284.700.000	22/10/2025 – 05/01/2026
Contratistas y subcontratistas	11-40-101084477	Seguros del estado	$ 284.700.000	22/10/2025 – 05/01/2026
Vehículos propios y no propios	11-40-101084477	Seguros del estado	$ 284.700.000	22/10/2025 – 05/01/2026

9 ASPECTOS FINANCIEROS.

A la fecha del presente informe, se radica con el presente el Acta de Pago No. 01 del Contrato de Interventoría, la cual cubre los servicios prestados durante el Periodo 1. Dicha Acta, con un valor de $ 74.192.606,00, y remitió con este al área financiera para su desembolso. El saldo total remanente del valor del contrato por ejecutar asciende a $ 149.807.394,00

Adicionalmente, se confirma que las Garantías contractuales de la Interventoría se encuentran vigentes.

ACTA	PERIODO	VALOR ACTA	VALOR PAGADO	SALDO
1	1	$ 74.192.606,00	$ 74.192.606,00	$ 149.807.394,00

10 ASPECTOS TÉCNICOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

10.1 PERSONAL APROBADO DE LA INTERVENTORÍA.

Teniendo en cuenta el documento pliego de condiciones y el Anexo No. 1 Personal Mínimo en el cual menciona la entidad que *"Para la ejecución el contrato se ha determinado el siguiente personal mínimo con el cual deberá contar la interventoría. Es responsabilidad del interventor determinar el personal total requerido para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones:"*

1. Director con una dedicación del 50%
2. Residente con una dedicación del 100%
3. Asesor eléctrico con una dedicación del 30%
4. Asesor hidrosanitario con una dedicación del 30%
5. Asesor estructural con una dedicación del 30%
6. Asesor SISOMA con una dedicación del 100%
7. Asesor de costos y presupuestos con una dedicación del 50%

Mediante comunicado CDL-002-2025 radicado ante El Instituto

Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF; las hojas de vida de los profesionales que hacen parte del contrato de interventoría y se relacionan a continuación:

CARGO	PROFESIONAL	DEDICACION
DIRECTOR	JORGE ELIECER ALVAREZ C	50%
RESIDENTE	ANGELICA M. MORA CRUZ	100%
ASESOR ELECTRICO	NICOLAS COBOS PORRAS	30%
ASESOR SISOMA	GERALDINE MANRRIQUE GONZALEZ	100%
ASESOR HIDROSANITARIO	LUIS CARLOS ANDRES GALVIS S.	30%
ASESOR DE COSTOS	JOHONATHAN RICARDO CASAS M.	50%
ASESOR ESTRUCTURAL	FREDY SEBASTIAN TOLOZA	30%
ABOGADO	ROBERTO ARDILA CAÑAS	10%

La radicación de los perfiles se realizó en cumplimiento de la cláusula del contrato, confirmando que la experiencia y las matrículas profesionales de cada miembro del equipo cumplen con los Términos de Referencia.

11 ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA

Durante el periodo del presente informe se han realizado las siguientes actividades:

- Realizar requerimientos al contratista para la subsanación de las diferentes observaciones que se verifican y realizan durante la ejecución de las actividades de interventoría.
- Atender toda consulta que haga el contratista, o darle el trámite ante la Entidad, haciendo seguimiento a la atención de estas.
  - Revisión y verificación del personal de obra que va a ingresar a cada uno de los frentes.
  - Acompañamiento a mesas de trabajo con el personal de la entidad y

con el contratista.

- Se realizan los informes semanales de interventoría del No. 05 al 08.
- Supervisión y acompañamiento de las actividades ejecutadas en las obras de la sede.
- Solicitar al contratista los documentos y soportes para el correcto desarrollo del proyecto.
- Visitas de acompañamiento y revisión de conceptos estructurales.
- Requerimiento al contratista de información previa al inicio de obra. La cual fue entregada por el contratista en entregas parciales y una vez recibida, se procede a revisar, realizar observaciones y estas fueron subsanadas por el contratista. Se entrega de solución y trazado de red hidrosanitaria y presupuesto con ítems eléctricos.
- Revisión y observaciones al diseño electrico, las cuales fueron subsanadas por el contratista.
- Revisión y devolución con observaciones de APUS, las cuales fueron subsanadas por el contratista.
- Aprobación de ítems no previstos
- Aprobación de prorroga 1.
- Suscripción del acta de inicio del contrato de interventoría y de obra.
- Seguimiento a la ejecución de obras en el frente.
- Revisión y trámite de solicitudes de ingreso de personal del contratista.
- Citación a comités de obra y reuniones del proyecto
- Dirigir comité de obra
- Realización actas de reuniones
- Toma registro fotográfico
- Inspección constante ejecución de obra.
- Verificación de Cantidades ejecutadas.

12 PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN Y SOPORTES DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES SISOMA FIRMADOS POR EL PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO VINCULADO AL EQUIPO DE TRABAJO DE LA INTERVENTORÍA.

Esta información se encuentra en el anexo informe SST y ambiental

13 CORRESPONDENCIA DEL PERIODO REPORTADO

Se relaciona en un cuadro de seguimiento la entrada y salida de correspondencia.

13.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA

Se muestra en la siguiente imagen relación de correspondencia enviada.

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

TIPO DE CONTRATO:	OBRA
NÚMERO DE CONTRATO:	
OBJETO:	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO LOCATIVO REQUERIDOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ZONAL BARRIOS UNIDOS".
CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 25.
INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL INGENIEROS CDL
SUPERVISOR:	LUISA MENDEZ

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	DESCRIPCION	ENVÍA	RECIBE
DICIEMBRE				
1/12/2025	CDL-037-2025	REMISIÓN COMUNICADO Oficio No. CI-029-2025 CON ASUNTO: "SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS (NP)."	JORGE ELIECER ALVAREZ	ICBF
1/12/2025	CDL-038-2025	REMISIÓN COMUNICADO CON ASUNTO: "JUSTIFICACIÓN DE SOLICITUD TÉCNICA Y JURÍDICA PARA AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN", PRESENTADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA	JORGE ELIECER ALVAREZ	ICBF
1/12/2025	CDL-039-2025	Entrega de documentacion preliminar APU, Programacion y diagnosticos	JORGE ELIECER ALVAREZ	ICBF
5/12/2025	CDL-040-2025	Remision informe mensual 01 de interventoria	JORGE ELIECER ALVAREZ	CI25
3/12/2025	CDL-041-2025	Solicitud entrega diseño eléctrico y trazado red hidrosanitaria Aumento de personal operativo en el sitio de obra.	JORGE ELIECER ALVAREZ	ICBF
5/12/2025	CDL-042-2025	Solicitud de ajuste trazado de red sanitaria y reventilación	JORGE ELIECER ALVAREZ	CI25
5/12/2025	CDL-043-2025	RECOMENDACIONES ESQUEMA MURO LATERAL.	JORGE ELIECER ALVAREZ	CI25
5/12/2025	CDL-044-2025	OBSERVACIONES Y SOLICITUDES DE ACLARACIÓN AL PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES ELÉCTRICAS.	JORGE ELIECER ALVAREZ	CI25
9/12/2025	CDL-045-2025	Entrega acta de corte 01 de interventoría.	JORGE ELIECER ALVAREZ	ICBF
10/12/2025	CDL-046-2025	Entrega informe mensual de obra N° 1.	JORGE ELIECER ALVAREZ	ICBF
9/12/2025	CDL-047-2025	Entrega acta de corte 01 de obra.	JORGE ELIECER ALVAREZ	ICBF
11/12/2025	CDL-048-2025	REMISIÓN COMUNICADO CI-034-2025 CON ASUNTO: "SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO." REMISIÓN SOLICITUD Y VIABILIDAD PARA LA PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA N° 11022172025 Y DE INTERVENTORÍA N° 11022362025.	JORGE ELIECER ALVAREZ	ICBF
12/12/2025	CDL-049-2025	SOLICITUD SUBSANACION OBSERVACIONES Y SOLICITUDES DE ACLARACIÓN AL PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES ELÉCTRICAS.	JORGE ELIECER ALVAREZ	CI25
12/12/2025	CDL-050-2025	AVAL TRAZADO RED HIDRAULICA Y DE VENTILACION	JORGE ELIECER ALVAREZ	CI25
16/12/2025	CDL-052-2025	Novedad de obra en el frente muro lateral con falla.	JORGE ELIECER ALVAREZ	ICBF
16/12/2025	CDL-053-2025	Solicitud de respuesta al requerimiento de prórroga para los contratos No 110222172025 y No 11022362025.	JORGE ELIECER ALVAREZ	ICBF
16/12/2025	CDL-054-2025	LLAMADO DE ATENCION POR INCUMPLIMIENTO NORMAS SST.	JORGE ELIECER ALVAREZ	CI25
26-12-2025	CDL-055-2025	ACEPTACIÓN SUSCRIPCIÓN DE PRÓRROGA AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	JORGE ELIECER ALVAREZ	ICBF

13.2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Se muestra en la siguiente imagen relación de correspondencia recibida.

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

TIPO DE CONTRATO:	OBRA
NÚMERO DE CONTRATO:	1102217-2025
OBJETO:	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO LOCATIVO REQUERIDOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ZONAL BARRIOS UNIDOS".
CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 25.
INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL INGENIEROS CDL
SUPERVISOR:	LUISA MENDEZ

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
DICIEMBRE				
4/12/2025	CI-031-2025	Respuesta oficio CDL-041-2025 EL CUAL REALIZA SOLICITUD DE DISENO ELECTRICO Y TRAZADO DE RED HIDROSANITARIA	CI 25	UT INGENIEROS CDL
4/12/2025	CI-032-2025	Solicitud de copia del Impuesto Predial y Matrícula Inmobiliaria del predio.	CI 25	UT INGENIEROS CDL
10/12/2025	CI-033-2025	Envío documentación Corte No.1.	CI 25	UT INGENIEROS CDL
11/12/2025	CI-034-2025	Solicitud de prorroga al contrato.	CI 25	UT INGENIEROS CDL
15/12/2025	CI-035-2025	Subsanaciones y aclaración al componente eléctrico, respuesta a oficio CDL-044 2025 y CDL-049-2025.	CI 25	UT INGENIEROS CDL
16/12/2025	CI-036-2025	Solicitud de revisión de replanteo de malla de puesta a tierra.	CI 25	UT INGENIEROS CDL
22/12/2025	CI-037-2025	Solicitud de documentos para autorización de adecuación eléctrica – Enel.	CI 25	UT INGENIEROS CDL
23/12/2025	CI-038-2025	Estado de solicitud de prórroga contractual	CI 25	UT INGENIEROS CDL
26/12/2025	CI-039-2025	Aceptación de suscripción de prórroga contractual.	CI 25	UT INGENIEROS CDL
26/12/2025	CI-040-2025	Manifestación de vigencia de representación legal	CI 25	UT INGENIEROS CDL
30/12/2025	CI-041-2025	Subsanación al componente eléctrico.	CI 25	UT INGENIEROS CDL
30/12/12025	CI-042-2025	Entrega de actualización de pólizas con acta de prórroga	CI 25	UT INGENIEROS CDL

14. COPIA DE LAS BITÁCORAS DE OBRA

El frente cuenta con su respectiva bitácora la cual es diligenciada diariamente, y las cuales se anexan al presente informe de acuerdo con el

periodo de ejecución.

15. ACTAS DE COMITÉ.

Durante el periodo del mes se llevaron a cabo 5 reuniones de la N° 8 a la N°12 .

Los temas que se trataron en estos comités se relacionaron básicamente a los aspectos Administrativos, Financieros y Técnicos del contrato en cuanto a su programación, presupuestos a ejecutar, Presentación información contractual acorde a las pautas de los contratos de obra é interventoría así mismo a la toma de decisiones y compromisos adquiridos referentes a los trabajos que se ha estado ejecutando.

16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ **Cumplimiento de Fase ejecución:** Se ha dado cabal cumplimiento a la fase de ejecución de actividades

- ✓ **Gestión SST y Ambiental:** Se mantuvieron los estándares adecuados en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y el componente Ambiental, con la socialización del proyecto y la aprobación de los planes correspondientes; así mismo con la implementación de las medidas respectivas las cuales quedaron plasmadas en los informes anexos al presente.

- ✓ **Impacto en Plazo:** La necesidad de planear soluciones constructivas, remodular espacios, elementos estructurales, y establecer los trazados de las redes eléctricas e hidrosanitarias, ha consumido tiempo crítico de la programación inicial; situación que conllevo la necesidad de prorrogar el plazo de ejecución contractual hasta el día 21/02/2026.

- ✓ **Gestión de Componentes Transversales:** Se confirma el **buen manejo y la adecuada implementación de los componentes de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y Ambiental**, cumpliendo con los planes y protocolos definidos. Adicionalmente, se llevó a cabo la **socialización efectiva del proyecto con todos los interesados** de la institución.

- ✓ La ejecución de las obras ha contado con el acompañamiento de los

profesionales especialistas respectivos, situación que han permitido que la ejecución contractual se ciña a las normativas en cada área de ejecución.

17. ANEXOS

ANEXO No. 01
PROGRAMACION DE OBRA

ANEXO No. 02.
BITÁCORAS DE OBRA


ANEXO No. 03
INFORMES SEMANALES

ANEXO No. 04
ACTAS DE COMITÉ

ANEXO No. 05
INFORME SST Y ANEXOS

ANEXO No 01
PROGRAMACIÓN DE OBRA

Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	und	Cant.	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predeceso	Sucesoras
1		**0**	**ICBF C.Z. BARRIOS UNIDOS**			**$ 338.774.667,74**	**67 días**	**mié 22/10/25**	**mié 31/12/25**		
2			INICIO			$ 0,00	0 días	mié 22/10/25	mié 22/10/25		3;90;39
3		0	Gestión inicial, técnica, contractual,			$ 0,00	20 días	mié 22/10/25	mié 12/11/25	2	5CC+2 días
4		**1**	**PRELIMINARES**			**$ 36.721.220,74**	**62,13 días**	**jue 23/10/25**	**lun 29/12/25**		
5		1.2	LOCALIZACIÓN Y	M2	589.91	$ 3.237.423,00	14 días	jue 23/10/25	vie 7/11/25	3CC+2 días	14FC+2 días
6		1.9	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	16.00	$ 458.016,00	1 día	mié 19/11/25	jue 20/11/25	58	8CC;11
7		1.11	DESMONTE TUBERÍA PVCS y	ML	325.77	$ 1.263.336,00	4 días	lun 1/12/25	vie 5/12/25	18	28FF
8		1.14	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN	M2	512.56	$ 6.783.027,00	5 días	sáb 22/11/25	jue 27/11/25	6CC;30	9CC+3 días;10FF;13;4
9		1.15	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN	ML	39.10	$ 357.984,00	1 día	mié 26/11/25	mié 26/11/25	8CC+3 días	112;16
10		1.16	DESMONTE O DEMOLICION DE GUARDA ESCOBA EN	ML	561.36	$ 1.757.618,00	2 días	mié 26/11/25	jue 27/11/25	8FF	112
11		1.17	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE	M2	77.77	$ 889.632,00	1 día	jue 20/11/25	vie 21/11/25	6	12;21
12		1.21	DEMOLICIÓN DE MESON EN CONCRETO CON	ML	3.02	$ 89.990,00	2 días	vie 21/11/25	lun 24/11/25	11	90
13		1.23	DEMOLICIÓN PLACA PISO	M2	5.05	$ 108.172,00	1 día	jue 27/11/25	vie 28/11/25	8	36
14		1.29	DESMONTE CIELO FALSO EN	M2	268.61	$ 4.471.329,00	2 días	lun 10/11/25	mié 12/11/25	5FC+2 días	79;58FC+2 días;77



Proyecto: PROGRAMACION ICB

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas	
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica	
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso	
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual	


Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	und	Cant.	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predeceso	Sucesoras
15		**1.30**	**DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA (E=012 A 0,15) O (E=0,16 A**	**M2**		**$ 2.382.570,41**	**12 días**	**mié 26/11/25**	**mar 9/12/25**		
18		1.31	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA	ML	5.04	$ 171.219,00	2 días	vie 28/11/25	lun 1/12/25	16	7
19		1.33	DESMONTE DE CANALES EN	ML	12.11	$ 202.637,00	1 día	mar 16/12/25	mié 17/12/25	20FC-3 días	49
20		1.36	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO	M2	313.79	$ 8.679.057,00	15 días	mié 3/12/25	jue 18/12/25	46	19FC-3 días;22CC+5 días
21		1.42	DESMONTE DE MURO FALSO	M2	80.00	$ 1.540.320,00	5 días	vie 21/11/25	mié 26/11/25	11	
22		1.44	RETIRO MANTO	M2	14.71	$ 442.650,00	3 días	mar 9/12/25	jue 11/12/25	20CC+5 días	112
23		**1.49**	**RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSISION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO**			**$ 2.851.787,33**	**40,75 días**	**sáb 15/11/25**	**lun 29/12/25**		
28		1.50	DESMONTE PUNTO	UND	17.00	$ 400.758,00	2 días	mié 3/12/25	vie 5/12/25	7FF	29FF
29		1.51	DESMONTE DE PUNTO	UND	19.00	$ 570.741,00	2 días	mié 3/12/25	vie 5/12/25	28FF	32
30		1.67	DESMONTE DE REJA EN HIERRO	M2	5.08	$ 62.954,00	3 días	mié 19/11/25	sáb 22/11/25	58	8
31		**3**	**DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS**			**$ 2.642.055,00**	**3 días**	**mié 10/12/25**	**sáb 13/12/25**		

16 19 22 25 28

Proyecto: PROGRAMACION ICB

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas	
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica	
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso	
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual	


Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	und	Cant.	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predeceso	Sucesoras
32		3.4	Caja de inspección en mampostería 80x80x80 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 psi y malla electrosoldada,	UND	3.00	$ 1.475.238,00	3 días	mié 10/12/25	sáb 13/12/25	74;29	33CC
33		3.5	Caja de inspección en mampostería 60x60x60 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 psi y malla electrosoldada,	UND	3.00	$ 1.166.817,00	3 días	mié 10/12/25	sáb 13/12/25	32CC	
34		**4**	**ELEMENTOS EN CONCRETO**			**$ 3.202.464,00**	**8,75 días**	**mar 9/12/25**	**jue 18/12/25**		
35		4.17	ACERO FIGURAD	KG	83.22	$ 564.058,00	3 días	mar 9/12/25	vie 12/12/25	17	40CC
36		4.18	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDAD	KG	33.28	$ 1.624.341,00	1 día	mié 10/12/25	jue 11/12/25	74;13	62
37		4.37	MESON DE LAVAMANOS EN GRANITO PULIDO,	ML	4.60	$ 1.014.065,00	3 días	mar 16/12/25	jue 18/12/25	61FC-5 días	99
38		**5**	**MAMPOSTERIA**			**$ 798.689,00**	**5,75 días**	**mar 9/12/25**	**mar 16/12/25**		
39		5.43	LAVADA DE FACI	M2	72.66	$ 561.008,00	1 día	lun 15/12/25	mar 16/12/25	2	93
40		5.46	ANCLAJE 1/2" L=	UND	9.00	$ 237.681,00	2 días	mar 9/12/25	jue 11/12/25	35CC	110



Proyecto: PROGRAMACION ICB
Fecha: jue 5/03/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	und	Cant.	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predeceso	Sucesoras
41		**6**	**PAÑETES**			**$ 914.858,00**	**3 días**	**mié 17/12/25**	**vie 19/12/25**		
42		6.3	PAÑETE IMPERMEABILIZ/	M2	30.95	$ 914.858,00	3 días	mié 17/12/25	vie 19/12/25	51	91FC-1 día
43		**7**	**CUBIERTAS**			**$ 77.231.462,00**	**23 días**	**jue 27/11/25**	**lun 22/12/25**		
44		7.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZ/	M2	14.71	$ 924.371,00	1 día	jue 18/12/25	vie 19/12/25	50;48	47
45		7.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA	M2	269.12	$ 63.078.252,00	15 días	mié 3/12/25	jue 18/12/25	46	48FF;50FF;17I días
46		7.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE	KG	280.01	$ 3.749.947,00	5 días	jue 27/11/25	mié 3/12/25	8	59;45;20
47		7.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN	ML	41.89	$ 849.571,00	2 días	vie 19/12/25	lun 22/12/25	44	112
48		7.37	REMATE LATERAL	ML	79.94	$ 3.744.310,00	3 días	mar 16/12/25	jue 18/12/25	45FF	44
49		7.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LAMINA GALVANIZADA	ML	12.11	$ 828.033,00	2 días	mié 17/12/25	jue 18/12/25	19	65
50		7.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE EN LÁMINA CAL 26	ML	12.11	$ 2.113.522,00	1 día	jue 18/12/25	jue 18/12/25	45FF	44
51		7.60	CULATAS EN BLC	M2	25.48	$ 1.943.456,00	4 días	vie 12/12/25	mié 17/12/25	110	42
52		**9**	**CARPINTERIA**			**$ 56.864.577,00**	**45 días**	**vie 14/11/25**	**mié 31/12/25**		
53		**9.1**	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE**			**$ 52.019.994,00**	**10 días**	**sáb 20/12/25**	**mié 31/12/25**		



Proyecto: PROGRAMACION ICB

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	und	Cant.	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predeceso	Sucesoras
54		9.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 10 mm, INCLUYE ANCLAJES, ACCESORIOS EN ACERO	M2	46.94	$ 38.702.905,00	7 días	mié 24/12/25	mié 31/12/25	86;87	109CC+2 días
55		9.1.5	DIVISIONES Y PUERTAS PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE C-20, E=300 CMS., EMTANBORA CON LAMINA	M2	16.74	$ 13.317.089,00	8 días	sáb 20/12/25	lun 29/12/25	81CC	112
56			**CARPINTERIA METALICA**			**$ 4.844.583,00**	**45 días**	**vie 14/11/25**	**mié 31/12/25**		

16 19 22 25 28

Proyecto: PROGRAMACION ICB

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	und	Cant.	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predeceso	Sucesoras
57		9.2.10	ESCALERA TIPO GATO DE 10 PASOS DE LONGITUD DE DESARROLLO L=1.2 EN ACERO FIGURADO DE 60000 PSI 3/4" DEBIDAMEN	UND	1.00	$ 211.088,00	1 día	mié 31/12/25	mié 31/12/25	94	112
58		9.2.21	DESMONTE PUERTAS Y VENTANAS DIFERENTES MEDIDAS Y	M2	144.94	$ 3.700.013,00	5 días	vie 14/11/25	mié 19/11/25	14FC+2 días	6;30;111
59		9.2.23	DESMONTE ESTRUCTURA METALICA Y/O	M2	22.83	$ 933.482,00	1 día	mié 3/12/25	jue 4/12/25	46	112
60		**10**	**PISOS BASES**			**$ 13.171.252,00**	**9 días**	**jue 11/12/25**	**sáb 20/12/25**		
61		10.3	ALISTADO PISOS	M2	264.00	$ 9.977.691,00	6 días	lun 15/12/25	sáb 20/12/25	62	81;83CC+1 día
62		10.10	PLACA BASE CONCRETO 0.10	M2	29.49	$ 3.193.561,00	3 días	jue 11/12/25	lun 15/12/25	36	61;82
63		**11**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO**			**$ 10.865.524,00**	**17,25 días**	**jue 4/12/25**	**lun 22/12/25**		
64		11.1	ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M	UND	1.00	$ 233.187,00	2 días	jue 4/12/25	vie 5/12/25	90	67CC
65		11.4	BAJANTE AGUAS LLUVIAS	ML	12.00	$ 588.564,00	3 días	jue 18/12/25	lun 22/12/25	49	88
66		11.11	LLAVE DE MANG	UND	2.00	$ 104.926,00	1 día	sáb 6/12/25	lun 8/12/25	67	112



Proyecto: PROGRAMACION ICB

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	und	Cant.	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predeceso	Sucesoras
67		11.13	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UND	25.00	$ 2.004.475,00	3 días	jue 4/12/25	sáb 6/12/25	64CC	66
68		11.16	SALIDA SANITARIA	UND	13.00	$ 844.818,00	3 días	jue 4/12/25	sáb 6/12/25	90	69;72FF
69		11.18	SALIDA SANITARIA	UND	10.00	$ 1.071.920,00	2 días	sáb 6/12/25	mar 9/12/25	68	70;74CC+1 día
70		11.19	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	UND	12.00	$ 1.254.492,00	2 días	mar 9/12/25	jue 11/12/25	69;73	71
71		11.24	RED SUMINISTRO	ML	35.00	$ 536.725,00	2 días	jue 11/12/25	sáb 13/12/25	70	
72		11.28	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	15.00	$ 484.995,00	1 día	vie 5/12/25	sáb 6/12/25	68FF	73
73		11.29	RED SANITARIA PVC-S 3"	ML	12.00	$ 496.992,00	1 día	sáb 6/12/25	lun 8/12/25	72	70
74		11.30	RED SANITARIA PVC-S 4" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	50.00	$ 2.560.750,00	2 días	lun 8/12/25	mié 10/12/25	69CC+1 día	36;32;75
75		11.33	REGISTRO Ø 1/2	UND	10.00	$ 683.680,00	1 día	mié 10/12/25	jue 11/12/25	74	
76		**12**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**			**$ 7.052.220,00**	**47 días**	**mié 12/11/25**	**mié 31/12/25**		
77			ACTIVIDADES ELECTRICAS POR DEFINIR A ESPERA DE DISEÑOS			$ 0,00	44 días	vie 14/11/25	mié 31/12/25	14;79	86CC+16 días
78		**12.2**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**			**$ 7.052.220,00**	**3 días**	**mié 12/11/25**	**vie 14/11/25**		
79		12.2.24	RETIRO DE PUNTOS ELÉCTRICOS	UND	290.00	$ 7.052.220,00	3 días	mié 12/11/25	vie 14/11/25	14	77
80		**13**	**PISOS, ENCHAPES Y**			**$ 56.260.822,00**	**15 días**	**mar 16/12/25**	**mié 31/12/25**		



Proyecto: PROGRAMACION ICB

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas	
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica	
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso	
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual	

Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	und	Cant.	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predeceso	Sucesoras
81		13.16	TABLETA ANTIDESLIZANTE (INCLUYE	M2	32.22	$ 3.253.060,00	2 días	sáb 20/12/25	mar 23/12/25	61	82;55CC;84CC
82		13.28	POCETA ASEO EN GRANITO DE	UND	1.00	$ 384.296,00	1 día	mar 23/12/25	mié 24/12/25	62;81;84	98
83		13.48	BALDOSA PORCELANATO 60X60	M2	494.26	$ 51.551.422,00	15 días	mar 16/12/25	mié 31/12/25	61CC+1 día	112
84		13.63	BANDAS ANTIDESLIZANTE PASOS Y	ML	39.10	$ 1.072.044,00	2 días	sáb 20/12/25	mar 23/12/25	81CC	82
85		**14**	**CIELOS RASOS - DIVISIONES**			**$ 27.350.996,00**	**20,75 días**	**mar 2/12/25**	**mié 24/12/25**		
86		14.1	CIELO RASO EN DRY WALL CON PERFILERIA DE ALUMINIO (INCLUYE ACABADO	M2	305.81	$ 21.304.532,00	9 días	mar 2/12/25	jue 11/12/25	77CC+16 días	54
87		14.15	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS,	M2	35.63	$ 5.028.660,00	3 días	sáb 20/12/25	mié 24/12/25	61	54
88		14.16	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M	ML	12.00	$ 1.017.804,00	1 día	lun 22/12/25	mar 23/12/25	65	94
89		**15**	**PINTURAS**			**$ 23.746.607,00**	**28,25 días**	**lun 1/12/25**	**mar 30/12/25**		



Proyecto: PROGRAMACION ICB

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas	
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica	
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso	
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual	


Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	und	Cant.	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predeceso	Sucesoras
90		15.1	REGATAS SOBRE MURO PARA LA INSTALACION DE DUCTOS DE INSTALACIONES HIDRAULICAS,	ML	33.00	$ 458.568,00	3 días	lun 1/12/25	mié 3/12/25	2;12	64;68;95
91		15.2	ESTUCO SOBRE MUROS (INCLUYE	M2	23.88	$ 238.509,00	2 días	jue 18/12/25	sáb 20/12/25	42FC-1 día	112;92
92		15.9	ESMALTE SOBRE REJAS	M2	11.86	$ 206.423,00	2 días	sáb 20/12/25	mar 23/12/25	91	112
93		15.19	RESANE SOBRE MUROS EXTERIORES. INCLUYE PINTURA TIPO	M2	15.00	$ 1.545.109,00	2 días	mar 16/12/25	mié 17/12/25	39	112
94		15.20	PINTURA SOBRE MUROS EXISTENTES INTERIORES	M2	915.01	$ 20.033.198,00	7 días	mar 23/12/25	mar 30/12/25	88;95	57
95		15.25	ESTUCO ACRILICO PARA HUMEDAD	M2	102.00	$ 1.264.800,00	4 días	jue 4/12/25	lun 8/12/25	90	94
96		**17**	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**			**$ 18.714.012,00**	**5 días**	**mié 24/12/25**	**lun 29/12/25**		
97		**17.1**	**APARATOS SANITARIOS**			**$ 10.829.117,00**	**5 días**	**mié 24/12/25**	**lun 29/12/25**		
98		17.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN	UND	10.00	$ 4.487.440,00	2 días	mié 24/12/25	jue 25/12/25	82	99;102CC

16 19 22 25 28

Proyecto: PROGRAMACION ICB

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	und	Cant.	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predeceso	Sucesoras
99		17.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS EN	UND	11.00	$ 5.804.964,00	2 días	vie 26/12/25	sáb 27/12/25	98;37	100
100		17.1.26	SUMNISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO	UND	1.00	$ 536.713,00	1 día	lun 29/12/25	lun 29/12/25	99	112
101		**17.2**	**APARATOS Y ACCESORIOS PARA UNIDADES SANITARIAS**			**$ 7.884.895,00**	**2 días**	**mié 24/12/25**	**jue 25/12/25**		
102		17.2.1	TAPA REGISTRO PLASTICO	UND	10.00	$ 250.380,00	1 día	mié 24/12/25	jue 25/12/25	98CC	103
103		17.2.12	BARRAS EN ACERO INOXIDABLE DE AYUDA	UND	1.00	$ 507.758,00	1 día	jue 25/12/25	jue 25/12/25	102	104CC
104		17.2.13	PAPELERA EN ACERO	UND	11.00	$ 2.039.037,00	1 día	jue 25/12/25	jue 25/12/25	103CC	105CC
105		17.2.14	DISPENSADO DE JABÓN	UND	8.00	$ 1.648.280,00	1 día	jue 25/12/25	jue 25/12/25	104CC	106CC
106		17.2.15	DISPENSADO DE PAPEL EN	UND	8.00	$ 1.716.168,00	1 día	jue 25/12/25	jue 25/12/25	105CC	107CC
107		17.2.16	DISPENSADO DE TOALLAS DE PAPEL EN	UND	8.00	$ 1.723.272,00	1 día	jue 25/12/25	jue 25/12/25	106CC	112
108		**21**	**MOBILIARIO URBANO**			**$ 3.237.909,00**	**36,75 días**	**mié 19/11/25**	**sáb 27/12/25**		



Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	und	Cant.	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predeceso	Sucesoras	16	19	22	25	28
109		21.25	SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO INCOLORO 5 M.M. DE	M2	20.58	$ 2.709.545,00	2 días	vie 26/12/25	sáb 27/12/25	54CC+2 días	112					
110		21.27	VIGUETAS EN CONCRETO DE	M3	0.29	$ 201.445,00	1 día	jue 11/12/25	vie 12/12/25	40	51					
111		21.29	DESMONTE DE DIVISIÓN DE BAÑO EN	M2	13.10	$ 326.919,00	1 día	mié 19/11/25	jue 20/11/25	58	112					
112			**FIN**			**$ 0,00**	**0 días**	**mié 31/12/25**	**mié 31/12/25**	**111;107;100**						


Proyecto: PROGRAMACION ICB

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	




Proyecto: PROGRAMACION ICB

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	




Proyecto: PROGRAMACION ICB

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	




Proyecto: PROGRAMACION ICB

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	




Proyecto: PROGRAMACION ICB

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	




Proyecto: PROGRAMACION ICB

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	




Proyecto: PROGRAMACION ICB

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	




Proyecto: PROGRAMACION ICB

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	




Proyecto: PROGRAMACION ICB

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	




Proyecto: PROGRAMACION ICB

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	



Proyecto: PROGRAMACION ICB

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	



Proyecto: PROGRAMACION ICB

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

ANEXO No 02
INFORMES SEMANALES

FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No.05

		Versión: 01	**Fecha:**	**Página:** de 3

UNIDAD EJECUTORA:	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)			**FECHA ELABORACION:**	7/12/2025
Semana No	5	**Del :**	1/12/2025	AL:	7/12/2025

Fecha Acta de inicio	22/10/2025			
Fecha de suspensión No.1	N/A			
Prórroga No.1 a la suspensión No.1	N/A			
Fecha de reinicio No.1	N/A			
Fecha de suspensión No.2	N/A			
Prórroga No.1 a la suspensión No.2	N/A			
Fecha de reinicio No.2	N/A			
Plazo Total	70	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	46	días	**Tiempo restante por ejecución:**	24 días
porcentaje del tiempo transcurrido(%)	65,71%		**porcentaje del tiempo restante(%)**	34,29%
Nombre del Supervisor :	Luz Stella Mendez Rojas			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL PROCESO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO LOCATIVO REQUERIDOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ZONAL BARRIOS UNIDOS"

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

	Semanal	**Acumulado**
(%) Programado físico	**15,00%**	**43,00%**
(%) Ejecutado	**11,00%**	**45,85%**

OBSERVACIONES:

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
Contratista:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 25	**Contratista:**	UNION TEMPORAL INGENIEROS CDL
Contrato No:	1102217-2025	**Contrato No:**	1102236-2025
Valor Inicial:	$ 1.020.000.000,00	**Valor Inicial:**	$ 224.000.000,00
Valor Actualizado al modificatorio :	$ 0	**Valor Actualizado al modificatorio 1:**	$ 0
Valor actualizado 2:	$ 0	**Valor actualizado 2:**	$ 0
Plazo inicial:	2,3 MESES	**Plazo inicial:**	2,3 MESES
Plazo actualizado:	2,3 MESES	**Plazo actualizado:**	2,3 MESES
Fecha de iniciación:	22-oct-25	**Fecha de iniciación:**	22/10/2025
Fecha de vencimiento:	31-dic-25	**Fecha de vencimiento:**	31/12/2025
Suspensión No. 1	N/A	**Suspensión No. 1**	N/A
Reinicio No.1	N/A	**Reinicio No.1**	N/A
Suspensión No. 2	N/A	**Suspensión No. 2**	N/A
Reinicio No.2	N/A	**Reinicio No.2**	N/A
Nueva fecha de terminación	31-dic-25	**Nueva fecha de terminación**	31-dic-25
Valor total actual del contrato	$ 1.020.000.000,00	**Valor total actual del contrato**	$ 224.000.000,00

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se llevó a cabo comite de seguimiento, a continuacion se presenta un resumen ejecutivo:

Estado de Compromisos Anteriores
Se verificó el cumplimiento de los compromisos de las actas N° 07 y 08, destacando:

Finalizados: Entrega de certificados de personal, mesa de trabajo de facturación, definición de materiales de enchape y validación de accesorios de ventilación.
En Revisión/Subsanación: Plan Ambiental, esquemas estructurales, propuesta hidrosanitaria y diseño eléctrico.
Pendiente: Entrega de localización de puntos de red por parte de la Entidad.

2. Seguimiento Técnico por Componentes

Estructural: Se propuso la ubicación del tanque de reserva en el área de impresión para evitar sobrecargas en la estructura. Asimismo, se validó la instalación de un extractor eólico para garantizar la ventilación de los 52 funcionarios y usuarios del centro. Se evaluará en el momento de ejecucion la altura de placa o afinado del segundo piso ya que depende de trazado y araña de la instalacion de red hidrosanitaria.

Eléctrico y Redes: Se gestiona ante ENEL la visita técnica (estimada para el 30 de diciembre). La Entidad confirmó la entrega de la planimetría de Access Points e impresoras en el transcurso de la semana. Se requiere a la supervision retiro de la UPS que se encuentra conectada. Se remite a la entidad el diseño electrico para su conocimiento y respectiva revisión.

Hidrosanitario: El contratista ajusta el trazado de ventilación y se comprometió a entregar el diseño subsanado.

Interventoria y supervsion solicita al contratista incremento de personal para dar celeridad a la ejecucion de la obra, si bien hay personal de cubiertas se pueden ir ejecutando actividades paralelas y en otros frentes.

3. Gestión Administrativa y Financiera

Precios No Previstos (NP): La Entidad brindó aval oficial al acta de pactación de precios.

Prórroga y Adición: La Entidad solicitó ajustar la justificación técnica del oficio de prórroga presentado por el contratista. El documento ajustado deberá ser remitido.

Acta de Corte 01: Se tramita y presenta ante la entidad acta de corte 01 de los contratos de obra e iterventoria, entidad realizará la gestion de estas actas.

FORMATO				
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No.05			BIENESTAR FAMILIAR
		Versión: 01	**Fecha:**	**Página:** de 3

COMPONENTE DOCUMENTAL

Por parte de la interventoria se gestiona y envia los siguientes comunicados:
Cdl-037-2025 Remisión comunicado oficio no. Ci-029-2025 con asunto: "solicitud de inclusión de ítems no previstos (np).□
Cdl-038-2025 Remisión comunicado con asunto: "justificación de solicitud técnica y jurídica para ampliación de plazo de ejecución", presentado por el contratista de obra□
Cdl-039-2025 Entrega de documentación preliminar APU, programación y diagnósticos□
Cdl-040-2025 Remisión informe mensual 01 de interventoría□
Cdl-041-2025 Solicitud entrega diseño eléctrico y trazado red hidrosanitaria Aumento de personal operativo en el sitio de obra. □
Cdl-042-2025 Solicitud de ajuste trazado de red sanitaria y reventilación □
Cdl-043-2025 Recomendaciones esquema muro lateral. □
Cdl-044-2025 Observaciones y solicitudes de aclaración al presupuesto de actividades eléctricas.

Por parte del contratista se recibe los siguientes comunciados, los cuales se revisan y se gestionan
CI-031-2025 Respuesta oficio CDL-041-2025 EL CUAL REALIZA SOLICITUD DE DISENO ELECTRICO Y TRAZADO DE RED HIDROSANITARIA□
CI-032-2025 Solicitud de copia del Impuesto Predial y Matrícula Inmobiliaria del predio.

AVANCE DE OBRA:

Se listan a continuaciones las actividades ejecutadas durante el periodo del presente informe

CONTINUA CON DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO

CONTINUA CON RETIRO MANTO ASFALTICO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA

CONTINUA CON INSTALACION DE CANALES,

DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA (E=012 A 0,15) O (E=0,16 A 0,30)

RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ALUMINIO TIPO SÁNDWICH DECK

ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04□

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:


El 1 de diciembre se recibeinforme SST enviado por el contratista, se reviusa y se realizan unas observaciones de formapresencial en obra, se continua con la revisikon y aprobacion de ingreso de personal en obra. se verifica que el personal cuente con sus respectivos EPPS y ppermisos de trabajo.

AMBIENTAL:


El 1 de diciembre se recibe informe ambiental, se realizan unas observaciones de manera presencial en obra, el 3 de diciembre se reciben observaciones del plan de manejo ambiental por parte de la entidad, por lo cual el contratista emite subsanacion el 5 de diciembre. el contratista continua realizando acopio temporal en obra de escombros.

FORMATO				
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No.05			BIENESTAR FAMILIAR
		Versión: 01	**Fecha:**	**Página:** de 3

Personal de Interventoría	7
Personal del Contratista	16
Total Personal en Obra	23



En el **gráfico número 1,** se reporta todo el personal que se encuentra presente en obra, incluyendo el número de trabajadores de Interventoría.



En el **gráfico número 2** Los números que se encuentran dentro del gráfico de color azul corresponden al personal operativo.

De igual manera se aclara que, el personal relacionado no fue constante diariamente durante la semana.

RELACION MAQUINARIA

TIPO	CANT	MARCA	CAPACIDAD	OBSERVACIONES
TALADRO	1	BOSCH	Modelo GBHZ 26DFR	eléctrico
TALADRO	1	DEWALT	Modelo DCF7871 Serie 024050	eléctrico
TALADRO	1	DEWALT	Modelo DCH133 Serie 032345	eléctrico
PULIDORA	1	DEWALT	Serial DWE 4315B3	eléctrico
PULIDORA	1	WESCO	Serial D59893	eléctrico
Total Maquinaria		5		

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1		
2		
3		
4		
5		
Total Acumulado	$ 0,00	

Valor Total Contrato Obra	
$ 1.020.000.000,00	
Valor facturado Contrato Obra	
$ 0,00	
% Avance facturado Acumulado	0,00%

Nota: A la fecha no se ha presentado acta

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de interventoría No.	Periodo	Costo Total
1		
2		
3		
4		
5		
Total Acumulado	$ 0,00	

Valor Total Contrato interventoría	
$ 224.000.000,00	
Valor facturado Contrato Interventoría	
$ 0,00	
% Avance facturado Acumulado	0,00%

Nota: A la fecha no se ha presentado acta

OBSERVACIONES

Por parte de la interventoría se solicitó al contratista de obra:

Ajuste de justificación de prórroga y diseño hidrosanitario.

Quedo compromiso que el ICBF revisará el diseño eléctrico y brindará respuesta de especialista estructural para la intervencion del muro lateral que presenta falla.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ING. JORGE ELIECER ALVAREZ CARREÑO

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FORMATO				
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No.06			BIENESTAR FAMILIAR
		Versión: 01	**Página:**	de 3

UNIDAD EJECUTORA:	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)		**FECHA ELABORACION:**	14/12/2025	
Semana No	6	**Del :**	8/12/2025	AL:	14/12/2025
Fecha Acta de inicio	22/10/2025				
Fecha de suspensión No.1	N/A				
Prórroga No.1 a la suspensión No.1	N/A				
Fecha de reinicio No.1	N/A				
Fecha de suspensión No.2	N/A				
Prórroga No.1 a la suspensión No.2	N/A				
Fecha de reinicio No.2	N/A				
Plazo Total	70	días			
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	53	días	**Tiempo restante por ejecución:**	17	días
porcentaje del tiempo transcurrido(%)	75,71%		**porcentaje del tiempo restante(%)**	24,29%	
Nombre del Supervisor :	Luz Stella Mendez Rojas				

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL PROCESO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO LOCATIVO REQUERIDOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ZONAL BARRIOS UNIDOS"

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

	Semanal	Acumulado
(%) Programado físico	**18,00%**	**61,00%**
(%) Ejecutado	**9,25%**	**55,10%**

OBSERVACIONES:

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 25	**Contratista:**	UNION TEMPORAL INGENIEROS CDL
Contrato No:	1102217-2025	**Contrato No:**	1102236-2025
Valor Inicial:	$ 1.020.000.000,00	**Valor Inicial:**	$ 224.000.000,00
Valor Actualizado al modificatorio :	$ 0	**Valor Actualizado al modificatorio 1:**	$ 0
Valor actualizado 2:	$ 0	**Valor actualizado 2:**	$ 0
Plazo inicial:	2,3 MESES	**Plazo inicial:**	2,3 MESES
Plazo actualizado:	2,3 MESES	**Plazo actualizado:**	2,3 MESES
Fecha de iniciación:	22-oct-25	**Fecha de iniciación:**	22/10/2025
Fecha de vencimiento:	31-dic-25	**Fecha de vencimiento:**	31/12/2025
Suspensión No. 1	N/A	**Suspensión No. 1**	N/A
Reinicio No.1	N/A	**Reinicio No.1**	N/A
Suspensión No. 2	N/A	**Suspensión No. 2**	N/A
Reinicio No.2	N/A	**Reinicio No.2**	N/A
Nueva fecha de terminación	31-dic-25	**Nueva fecha de terminación**	31-dic-25
Valor total actual del contrato	$ 1.020.000.000,00	**Valor total actual del contrato**	$ 224.000.000,00

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

COMPONENTE ARQUITECTÓNICO

•Ajuste de Modulación y Distribución: La Entidad entrego los ajustes de modulación y las mismas fueron remitidas al contratista

•Revisión y definición de materialidad de enchapes: Se acordó realizar una mesa de trabajo virtual inmediatamente después del comité para definir referencias y texturas (antideslizantes/semimates) de los enchapes

•Avance de obra: se requiere al contratista más personal y acelerar la entrega de información y ejecución de las actividades con el fin de avanzar

•Supervisión manifiesta la preocupación del presupuesto con ítems eléctricos y se requiere su presentación de manera urgente con el fin de revisar y si es necesario ajustar la parte de actividades arquitectónica; La Entidad advierte que, si el capítulo eléctrico excede el presupuesto, se deberán recortar ítems arquitectónicos (ej. divisiones, ventanas).

•Se manifiesta por parte de la interventoría que el componente eléctrico en el presupuesto es importante, ya que en las demoliciones se han encontrados actividades imprevistas no contempladas al inicio del contrato para tener presente en el presupuesto y es necesario contemplarlas en el mismo.

COMPONENTE ELÉCTRICO, VOZ Y DATOS

•Cableado Existente: Se detectó cableado sin ducto y descolgado (Telefonía y Fibra CLARO) en el segundo nivel. La Supervisión escaló el caso, brindó viabilidad para cortar y desmontar dicho cableado, actividad que ya fue realizada por el contratista y deja el cableado enrollado en la esquina por donde ingresa el mismo.

•Responsabilidad de Ductos: Se recuerda al contratista garantizar el ducto de conectividad para el operador de servicio de Internet y telefonía. Actividad que deberá considerarse dentro del componente eléctrico.

•Retiro de Equipos (UPS): La Interventoría solicita a la Entidad gestionar la desconexión y retiro de la UPS y demás equipos para permitir la demolición de muros y pisos. También resalta y aclara la Responsabilidad: Se advierte que cualquier afectación a los equipos que la Entidad no retire será bajo su responsabilidad, eximiendo al Contratista de responsabilidad a pesar de aplicar el mayor cuidado. La Entidad aún no brinda respuesta y queda como compromiso realizar la gestión y brindar respuesta. Supervisor expresa que realizó la solicitud al departamento encargado y queda el compromiso esta semana será desconectado el equipo y aun no recibe respuesta del retiro de la UPS. Interventoría reitera la necesidad del retiro del equipo de la sede para la ejecución de actividades.

•Sistema de detección de incendios: La entidad solicita al contratista que realice la consulta si es obligatorio para certificación RETIE/RETILAP incluir el sistema contraincendios; de no serlo, podría descartarse por presupuesto.

•Documentación de Diseño: El Contratista se comprometió a entregar el diseño eléctrico y el presupuesto con ítems eléctricos incluidos el (19/11/2025). envió correo que de acuerdo con la nueva modulación cambiaría el diseño y con base a la misma realizaría los ajustes; sin embargo, entrega avance del diseño y se lleva a cabo mesas de trabajo entre asesores de las partes y la interventoría realiza observaciones. Se expresa por parte de interventoría a la supervisión que, como resultado del ejercicio de las mesas de trabajo, el diseño arroja como resultado que de acuerdo con las necesidades de la entidad la cantidad de carga de potencia es elevada y se remitirá a la entidad para su pronunciamiento el día 29 de noviembre. Contratista ajustará el presupuesto con ítems eléctricos se encuentra el ajuste del diseño eléctrico de acuerdo con la modulación entrega esta semana por parte de la entidad.

•Acometida: Se requiere acometida subterránea por aumento de carga. Depende de Enel para definir si la conexión es desde el poste inmediato. Entidad informa que so se requiere mesa de trabajo adicional hasta tener respuesta de Enel.

COMPONENTE ESTRUCTURAL

•Tanque de Reserva: El Contratista validó una posible solución técnica con el asesor estructural, en visita expresa que no se sugiere colocar más carga a la estructura de la sede y se encuentra que posiblemente se puede ubicar en el área de impresión, se debe verificar conexión hidráulica del tanque

•Esquemas estructurales: Contratista entregará como compromiso el esquema del muro lateral y esquema de la perfilería. contratista entregará esquemas hoy 29/11/225

•Supervisión solicita verificar si hay algún sistema de ventilación por cubierta con el fin de garantizar la ventilación adecuada de la sede, ya que hay 52 funcionarios en la sede y al día se atienden 100 personas durante el día, una posible solución para validar es la instalación de una lucerna para ventilación sede. contratista realizará validación e informará en el transcurso de la semana

COMPONENTE AMBIENTAL Y SST (Seguridad y Salud en el Trabajo)

•Plan de Manejo Ambiental y Gestión de Residuos: El Contratista entregó la información sobre la alianza con la empresa gestora, la cual fue revisada por la Interventoría y las mismas enviada a la entidad, la cual emite observaciones y deberán ser subsanadas por el contratista. Esta subsanación el contratista la deberá presentar de inmediato. Hoy 29/11/2025.

ASUNTOS FINANCIEROS Y PLAZOS CONTRACTUALES

•Items No Previstos: Contratista entregará información para complementar lo subsanado, interventoría entregará el acta de pactación de los precios no previstos el lunes 01/12/2025 y se solicita de manera atenta a la entidad la respectiva revisión y visto bueno del acta de pactación.

•APU: Contratista entregó APU contractuales, interventoría informa a la entidad que ya están listos para enviar a la entidad de manera informativa.

•PRESUPUESTO: Interventoría solicita al contratista actualizar presupuesto con ítems eléctricos.

•Documentación contractual: Entidad manifiesta que la documentación contractual se debe entregar y estar lista antes del acta de corte de la primera cuenta

•Cronogramas y Prórroga: El Contratista informa que, tras la revisión en mesas de trabajo de ítems no previstos y del diseño eléctrico, y tras la evaluación de la programación; informa que se extiende al mes de enero. Comunica a la supervisión la necesidad de gestionar una prórroga al contrato para culminar las actividades y garantizar la debida ejecución. Interventoría solicita al contratista de obra presentar la justificación que

COMPONENTE DOCUMENTAL

CI-033-2025Contratista envío documentación Corte No.1. la cual una vez recibida y revisada, se brinda aval y tramite ante la entidad ICBF □
CI-034-2025Contratista entrega solicitud de prorroga al contrato.□

Por parte de la interventoria se gestiona y envia los siguientes comunicados:

CDL-045-2025 Entrega acta de corte 01 de interventoría. □
CDL-046-2025Interventoria entrega informe mensual de obra N° 1. □
CDL-047-2025 Entrega acta de corte 01 de obra y de interventoria □
CDL-048-2025 Remisión comunicado ci-034-2025 con asunto: "solicitud de prorroga al contrato." Y Remisión solicitud y viabilidad para la prórroga al contrato de obra N° 11022172025 y de interventoría N° 11022362025. □
CDL-049-2025 Solicitud subsanación observaciones y solicitudes de aclaración al presupuesto de actividades eléctricas.□
CDL-050-2025 Aval trazado red hidráulica y de ventilación □

AVANCE DE OBRA:

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO DEL CUARTO INFORME:
DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA (E=012 A 0,15) O (E=0,16 A 0,30)
RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
RED SANITARIA PVC-S 4" (INCLUYE ACCESORIOS)
CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 60X60X60 CM (A X L X H) MEDIDAS INTERNAS ÚTILES. INCLUYE BASE EN CONCRETO F'C=3000 PSI Y MALLA ELECTROSOLDADA, CAÑUELA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO COMÚN, TAPA EN CONCRETO F'C=3000 PSI CON MARCO Y CONTRAMARCO REFORZADO METÁLICO, PAÑETADO LISO IMPERMEABILIZADO 1:4 INTERNO COMPLETO. NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS.
ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04
CONTINUA CON INSTALACION DE CUBIERTA SEGUNDA CAPA
ACERO FIGURADO 60000 PSI
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ALUMINIO TIPO SÁNDWICH DECK
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA
REMATE LATERAL CONTRA MURO TEJA TIPO SANDWICH
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE EN LÁMINA CAL 26 PARA CUBIERTA TIPO SANDWICH.
EMBALAJE DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD PARA DISPOSICION FINAL DE TEJA EN ASBESTO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN FIBRA DE VIDRIO TRASLUCIDA

FINANCIERO:

El contrato de obra no ha requerido aumento en el valor del presupuesto oficial.

FORMATO				
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No.06			BIENESTAR FAMILIAR
		Versión: 01		**Página:** de 3

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:


Se continua con la revision y aprobacion de ingreso de personal operativo, se realiza inspeccion de cumplimiento de normas sst en obra, se verifica preoperacionale, inspeccion y ATS y permisos de trabajo en alturas, se verifica que cuenten con punto de hidratación en obra.

AMBIENTAL:

El día 11 de noviuembre se recibe aprobacion por parte de la entidad del plan de manejo ambiental, por lo cual se solicita al contratista comenzar a programar viajes para disposicion final

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoría	**7**
Personal del Contratista	**16**
Total Personal en Obra	**23**



En el **gráfico número 1,** se reporta todo el personal que se encuentra presente en obra, incluyendo el número de trabajadores de Interventoría.



En el **gráfico número 2** Los números que se encuentran dentro del gráfico de color azul corresponden al personal operativo.

De igual manera se aclara que, el personal relacionado no fue constante diariamente durante la semana.

RELACION MAQUINARIA

TIPO	CANT	MARCA	CAPACIDAD	OBSERVACIONES
TALADRO	1	BOSCH	Modelo GBHZ 26DFR	eléctrico
TALADRO	1	DEWALT	Modelo DCF7871 Serie 024050	eléctrico
TALADRO	1	DEWALT	Modelo DCH133 Serie 032345	eléctrico
PULIDORA	1	DEWALT	Serial DWE 431583	eléctrico
PULIDORA	1	WESCO	Serial D59893	eléctrico
Total Maquinaria	5			

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	Noviembre	$ 375.278.238,00
2		
3		
4		
5		
Total Acumulado	**$ 375.278.238,00**	

Valor Total Contrato Obra	
$ 1.020.000.000,00	
Valor facturado Contrato Obra	
$ 375.278.238,00	
% Avance facturado Acumulado	**36,79%**

Nota: A la fecha se ha presentado a la entidad acta 01

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de interventoría No.	Periodo	Costo Total
1	Noviembre	$ 74.192.606,00
2		
3		
4		
5		
Total Acumulado	**$ 74.192.606,00**	

Valor Total Contrato interventoría	
$ 224.000.000,00	
Valor facturado Contrato Interventoría	
$ 74.192.606,00	
% Avance facturado Acumulado	**33,12%**

Nota: A la fecha se ha presentado a la entidad acta 01

OBSERVACIONES

Por parte de la interventoría se solicitó al contratista de obra:

Entrega del presupuesto actualizado y diseño eléctrico ajustado a la modulación

Justificación de cronograma 30 de enero o 22 de febrero la entidad confirmará

La entidad entregará localización de Access Points (AP) e impresoras en la planimetría.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ING. JORGE ELIECER ALVAREZ CARREÑO

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No.07

		Versión: 01	**Fecha:** 23/NOVIEMBRE/2025	**Página:** 1 de 3

UNIDAD EJECUTORA:	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)	**FECHA ELABORACION:**	23/11/2025

Semana No	7	**Del :**	15/12/2025	AL:	21/12/2025

Fecha Acta de inicio	22/10/2025			
Fecha de suspensión No.1	N/A			
Prórroga No.1 a la suspensión No.1	N/A			
Fecha de reinicio No.1	N/A			
Fecha de suspensión No.2	N/A			
Prórroga No.1 a la suspensión No.2	N/A			
Fecha de reinicio No.2	N/A			
Plazo Total	70	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	60	días	**Tiempo restante por ejecución:**	10 días
porcentaje del tiempo transcurrido(%)	85,71%		**porcentaje del tiempo restante(%)**	14,29%
Nombre del Supervisor :	Luz Stella Mendez Rojas			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL PROCESO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO LOCATIVO REQUERIDOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ZONAL BARRIOS UNIDOS"

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

	FISICO		**ECONOMICO**		
	Programacion contractual	**Programacion Prorroga**		**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
(%) Programado físico	**90,0%**	**73,0%**	**Valor**	$ 508.366.368,06	$ 505.310.612,54
(%) Ejecutado fisico	**63,0%**	**63,0%**	**(%) Procentaje**	**49,84%**	**49,54%**
Desviación avance fisico	**27,0%**	**10,0%**	**Desviación avance economico**	**0,30%**	

OBSERVACIONES:

1. Si bien a la fecha se cuenta con una programación contractual - con fecha de terminación 31/12/2025 - es preciso indicar que mediante comunicado N°CDL-048-2025 de fecha 11 de diciembre de 2025, fue solicitada la prorroga para el contrato de obra en virtud de las necesidades evidenciadas en la etapa de diagnostico, estandose actualmente en el tramite respectivo. Siendo así que una vez se suscriba la porroga, la programación se actualizada de acuerdo a la misma.

2. Los porcentajes de avance mostrados, son acordes a la programación vigente contractualmente - terminación 31/12/2025 - . Si bien a la fecha no se ha finalizado el tramite de la prorroga solicitada, no puede desconocerse la necesidad de la misma; siendo así que, los porcentajes de avance, adelanto, atraso y ejecución se actualizaran una vez se suscriba la misma.

3. Dentro de los porcentajes programados, se enuncian aquellos acordes a la programación sustento de la prorroga - terminación 21/02/2025 -; dichos porcentajes se consideran estimativos, ya que de acuerdo a la fecha de suscripción de la prorroga, dicha programación tambien debera ser actualizada por el contratista de obra, garantizando la nueva fecha de terminación establecida.

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
Contratista:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 25	**Contratista:**	
Contrato No:	1102217-2025	**Contrato No:**	1102236-2025
Valor Inicial:	$ 1.020.000.000,00	**Valor Inicial:**	$ 224.000.000,00
Valor Actualizado al modificatorio :	$ 0	**Valor Actualizado al modificatorio 1:**	$ 0
Valor actualizado 2:	$ 0	**Valor actualizado 2:**	$ 0
Plazo inicial:	2,3 MESES	**Plazo inicial:**	2,3 MESES
Plazo actualizado:	2,3 MESES	**Plazo actualizado:**	2,3 MESES
Fecha de iniciación:	22-oct-25	**Fecha de iniciación:**	22/10/2025
Fecha de vencimiento:	31-dic-25	**Fecha de vencimiento:**	31/12/2025
Suspensión No. 1	N/A	**Suspensión No. 1**	N/A
Reinicio No.1	N/A	**Reinicio No.1**	N/A
Suspensión No. 2	N/A	**Suspensión No. 2**	N/A
Reinicio No.2	N/A	**Reinicio No.2**	N/A
Nueva fecha de terminación	31-dic-25	**Nueva fecha de terminación**	31-dic-25
Valor total actual del contrato	$ 1.020.000.000,00	**Valor total actual del contrato**	$ 224.000.000,00

FORMATO				
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No.07			BIENESTAR FAMILIAR
		Versión: 01	**Fecha:** 23/NOVIEMBRE/2025	**Página:** 1 de 3

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

COMPONENTE ARQUITECTÓNICO

• Se definieron los acabados de enchapes a instalar ya que el proveedor no contaba con la totalidad del enchape, se definió por parte de supervisión los enchapes a instalar en mesa de trabajo.
• Se revisa por las partes la modulación del enchape de piso y una vez acordado se ejecutan las actividades.
• Se presenta a la supervisión las propuestas de los aparatos sanitarios a instalar y se brinda aval del sanitario de ref sone piece Aruba SLIM
• Se solicita por parte de la entidad revisar más referencias de Lavamanos las cuales se definieron en mesa de trabajo
• Orinal de ref J5051 se avala por parte de supervisión
• Se solicita por parte de supervisión correr el muro para separar el área del tanque, la cual se dejará en piso pulido el tanque se dejará encima de una estructura metálica, se deberá dejar sifon y un pollo, se dejará un muro drywall y puerta. Y luego se instalará el área de impresión
• Extracciones de ventilación y sus accesorios bajan el nivel del cielo raso, se propone por parte del contratista realizar un lineal para la parte de accesorios y que no quede el nivel del cielo raso muy abajo. Se considera viable la propuesta. Se solicita extracciones de ventilación con damper por parte de supervisión.
• Enchape del área de escaleras se define con porcelanato con cintas antideslizante reflectiva
• En áreas de rampas también se deberá instalar cintas antideslizantes reflectivas

COMPONENTE ESTRUCTURAL

Supervisión solicitó verificar si hay algún sistema de ventilación por cubierta con el fin de garantizar la ventilación adecuada, ya que hay 52 funcionarios en la sede y al día se atienden 100 personas durante el día, a lo que el contratista realiza validación e informa que es posible de instalación de extractor eólico. Cada accesorio de ventilación deberá soportarse con una estructura soporte o marco de soporte.

COMPONENTE DOCUMENTAL

Se requiere amablemente a la entidad brindar respuesta de la solicutd de prorroga de los contratos de obra e interventoría
Se requiere al contratista jornada de orden y aseo
Entidad brinda respuesta de la ubicación de AP e impresoras
Se lleva a cabo comite de obra No 6

FINANCIERO:

El contrato de obra no ha requerido aumento en el valor del presupuesto oficial.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:


Se solicita al contratista realkizar inspeccion del andamio que van a utilizar en la obra, y que cumpla con lo estupilado en la resolucion 0312, este andamio no podra superar una altura de 3 mt ya que que si lo hace el contratista debera cambiarlo por un andamio certificado. Se realiza supervisión y acompañamiento al contratista de obra en la ejecución de actividades en alturas del personal operativo, y se avala que toda la documentación SST como permisos, preoperacionales, ATS, entre otros, se diligencien antes del inicio de Se requier jornada de orden, aseo y retiro de escombros. Se realiza llamado de atención

AMBIENTAL:

Contratista de acuerdo ha llamado de atención, realiza la debida gestión y hace retiro de escombros

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoría	**7**
Personal del Contratista	**15**
Total Personal en Obra	**22**



En el **gráfico número 1,** se reporta todo el personal que se encuentra presente en obra, incluyendo el número de trabajadores de Interventoría.

FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No.07

		Versión: 01	**Fecha:** 23/NOVIEMBRE/2025	**Página:** 1 de 3



En el **gráfico número 2** Los números que se encuentran dentro del gráfico de color azul corresponden al personal operativo.

De igual manera se aclara que, el personal relacionado no fue constante diariamente durante la semana.

RELACION MAQUINARIA

TIPO	CANT	MARCA	CAPACIDAD	OBSERVACIONES
TALADRO	1	BOSCH	Modelo GBHZ 26DFR	eléctrico
TALADRO	1	DEWALT	Modelo DCF7871 Serie 024050	eléctrico
TALADRO	1	DEWALT	Modelo DCH133 Serie 032345	eléctrico
PULIDORA	1	DEWALT	Serial DWE 4315B3	eléctrico
PULIDORA	1	WESCO	Serial D59893	eléctrico
Total Maquinaria	5			

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	Noviembre	$ 375.278.238,00
2		
3		
4		
5		
Total Acumulado	**$ 375.278.238,00**	

Valor Total Contrato Obra	
$ 1.020.000.000,00	
Valor facturado Contrato Obra	
$ 375.278.238,00	
% Avance facturado Acumulado	**36,79%**

Nota: A la fecha se ha presentado acta N° 1

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de interventoría No.	Periodo	Costo Total
1	Noviembre	$ 74.192.606,00
2		
3		
4		
5		
Total Acumulado	**$ 74.192.606,00**	

Valor Total Contrato interventoría	
$ 224.000.000,00	
Valor facturado Contrato Interventoría	
$ 74.192.606,00	
% Avance facturado Acumulado	**33,12%**

Nota: A la fecha se ha presentado acta N° 1

OBSERVACIONES

Por parte de la interventoría se solicitó al contratista de obra:

Entrega de memorias de diseño eléctrico

Jornada de orden y aseos

La entidad entregó localización de Access Points (AP) e impresoras en la planimetría.

Se requiere a la entidad respuesta de solicitud de prorroga

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ING. JORGE ELIECER ALVAREZ CARREÑO

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FORMATO				
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No.08			BIENESTAR FAMILIAR
		Versión: 01	**Fecha:**	**Página:** de 3

UNIDAD EJECUTORA:	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)	**FECHA ELABORACION:**	28/12/2025

Semana No	8	**Del :**	22/12/2025	AL:	28/12/2025

Fecha Acta de inicio	22/10/2025			
Fecha de suspensión No.1	N/A			
Prórroga No.1 a la suspensión No.1	N/A			
Fecha de reinicio No.1	N/A			
Fecha de suspensión No.2	N/A			
Prórroga No.1 a la suspensión No.2	N/A			
Fecha de reinicio No.2	N/A			
Plazo Total	70	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	67	días	**Tiempo restante por ejecución:**	3 días
porcentaje del tiempo transcurrido(%)	95,71%		**porcentaje del tiempo restante(%)**	4,29%
Nombre del Supervisor :	Luz Stella Mendez Rojas			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL PROCESO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO LOCATIVO REQUERIDOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ZONAL BARRIOS UNIDOS"

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

	FISICO	**ECONOMICO**		
			PROGRAMADO	**EJECUTADO**
(%) Programado físico	**78%**	**Valor**	$ 528.522.100,16	$ 522.648.000,00
(%) Ejecutado fisico	**65%**	**(%) Procentaje**	**51,82%**	**51,24%**
Desviación avance fisico	**13%**	**Desviación avance economico**	**0,58%**	

OBSERVACIONES:
Se solicita de nuevo programacion ya que la programación actual no cuenta con items no previstos, tan pronto salga la prorroga se solicita al contratista realizar ajuste a la reprogramación con items no previstos y lo actuales procentajes se actualizaran, por temporada decembrina el rendimiento de la ejeuccion de actividades redujo

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
Contratista:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 25	**Contratista:**	UNION TEMPORAL INGENIEROS CDL
Contrato No:	1102217-2025	**Contrato No:**	1102236-2025
Valor Inicial:	$ 1.020.000.000,00	**Valor Inicial:**	$ 224.000.000,00
Valor Actualizado al modificatorio :	$ 0	**Valor Actualizado al modificatorio 1:**	$ 0
Valor actualizado 2:	$ 0	**Valor actualizado 2:**	$ 0
Plazo inicial:	2,3 MESES	**Plazo inicial:**	2,3 MESES
Plazo actualizado:	2,3 MESES	**Plazo actualizado:**	2,3 MESES
Fecha de iniciación:	22-oct-25	**Fecha de iniciación:**	22/10/2025
Fecha de vencimiento:	31-dic-25	**Fecha de vencimiento:**	31/12/2025
Suspensión No. 1	N/A	**Suspensión No. 1**	N/A
Reinicio No.1	N/A	**Reinicio No.1**	N/A
Suspensión No. 2	N/A	**Suspensión No. 2**	N/A
Reinicio No.2	N/A	**Reinicio No.2**	N/A
Nueva fecha de terminación	31-dic-25	**Nueva fecha de terminación**	31-dic-25
Valor total actual del contrato	$ 1.020.000.000,00	**Valor total actual del contrato**	$ 224.000.000,00

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME:
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"
SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO
RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE
PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI
ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04
TABLETA ANTIDESLIZANTE (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA) (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA)
BALDOSA PORCELANATO 60X60
REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA 15*15, 5mm
PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI
ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04
CULATAS EN BLOQUE NO 5
PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACIÓN
Se procedió con la adecuación del terreno y la conformación de la base estructural para los nuevos niveles de piso.

Excavación Manual (H=0.0-2.0 m): Ejecución de zanjas y áreas de cimentación en material común, incluyendo el cargue y retiro de sobrantes a botadero autorizado (distancia < 5 km).

Refuerzo y Placas Base:

Suministro e instalación de Malla Electrosoldada (15x15, 5mm) como refuerzo de retracción.

Fundida de Placas Base en Concreto de 2500 PSI con espesores variables de 0.10 m y 0.15 m, garantizando la estabilidad del soporte para los acabados finales.

2. GESTIÓN DE RELLENOS Y PROTECCIÓN DE REDES (NOTA DE INTERVENTORÍA)
En esta fase se realizaron los rellenos para recuperación de niveles y protección de tuberías instaladas:

Relleno en Recebo Común: Compactado mecánicamente para evitar futuros asentamientos en las zonas de tránsito.

Relleno con Material Seleccionado: > OBSERVACIÓN TÉCNICA CRÍTICA: Se hace constar que la Interventoría fue reiterativa y enfática en la solicitud de seleccionar rigurosamente el material de relleno para evitar la presencia de residuos, piedras de gran tamaño o elementos punzantes que pudieran afectar la integridad de la tubería.

A pesar de las constantes recomendaciones y advertencias sobre el cuidado del material para proteger las redes, el contratista no mostró la selectividad requerida en el acopio y aplicación del mismo. En consecuencia, se deja registro de que cualquier daño, fisura o colapso futuro en la tubería derivado de una inadecuada protección mecánica durante el relleno será responsabilidad directa e imputable al contratista

3. REDES HIDROSANITARIAS
Bajante Aguas Lluvias (PVC 4"): Instalación de ductos verticales para la evacuación pluvial desde la cubierta, asegurando el sellado de juntas.

Salida Sanitaria (PVC-S 3"): Ejecución de puntos hidráulicos de desagüe en tubería reforzada para asegurar el correcto funcionamiento del sistema de evacuación.

4. MUROS Y ACABADOS ARQUITECTÓNICOS
Se avanzó en la configuración de espacios y el revestimiento final de superficies.

Culatas en Bloque No. 5: Construcción de remates superiores de muros para dar pendiente y cierre a la estructura de cubierta.

Pañete Impermeabilizado (1:3, e=1.5 cm): Aplicación de revoque con aditivo impermeabilizante en muros, garantizando una barrera contra la humedad y una superficie apta para pintura o enchape.

Pisos y Revestimientos:

Alistado de Pisos (1:3, e=0.04): Preparación de la base de mortero para recibir acabados.

Baldosa Porcelanato (60x60): Instalación de enchape de gran formato en áreas principales.

Tableta Antideslizante: Instalación en zonas de tráfico o humedad, incluyendo mortero de pega y boquilla para el sellado de juntas.

CONCLUSIÓN DEL PERIODO
El avance de obra muestra una ejecución satisfactoria en los ítems de acabados, sin embargo, queda bajo observación especial el tramo de tubería sometido a rellenos no seleccionados adecuadamente por el contratista.

COMPONENTE DOCUMENTAL
CI-037-2025 Solicitud de documentos para autorización de adecuación eléctrica – Enel. ☐
CI-038-2025 Estado de solicitud de prórroga contractual☐
CI-039-2025 Aceptación de suscripción de prórroga contractual.☐
CI-040-2025 Manifestación de vigencia de representación legal
CDL-055-2025 ACEPTACIÓN SUSCRIPCIÓN DE PRÓRROGA AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

FINANCIERO:

El contrato de obra no ha requerido aumento en el valor del presupuesto oficial.

FORMATO				
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No.08			BIENESTAR FAMILIAR
		Versión: 01	**Fecha:**	**Página:** de 3

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:


Se solicita al contratista realizar inspeccion del andamio que van a utilizar en la obra, y que cumpla con lo estupilado en la resolucion 0312, este andamio no podra superar una altura de 3 mt ya que que si lo hace el contratista debera cambiarlo por un andamio certificado. Se realiza supervisión y acompañamiento al contratista de obra en la ejecución de actividades en alturas del personal operativo, y se avala que toda la documentación SST como permisos, preoperacionales, ATS, entre otros, se diligencien antes del inicio de Se requier jornada de orden, aseo y retiro de escombros. Se continua con la revision y aprobacion de ingreso de personal en obra.

AMBIENTAL:

El contratista continua realizando retiro de escombros, en obra cuenta con punto ecologico, se realiza retiro de las tejas de asbesto. se realizan jornadas de orden y aseo.

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoría	**7**
Personal del Contratista	**17**
Total Personal en Obra	**24**



En el **gráfico número 1,** se reporta todo el personal que se encuentra presente en obra, incluyendo el número de trabajadores de Interventoría.



En el **gráfico número 2** Los números que se encuentran dentro del gráfico de color azul corresponden al personal operativo.

De igual manera se aclara que, el personal relacionado no fue constante diariamente durante la semana.

RELACION MAQUINARIA

TIPO	CANT	MARCA	CAPACIDAD	OBSERVACIONES
TALADRO	1	BOSCH	Modelo GBHZ 26DFR	eléctrico
TALADRO	1	DEWALT	Modelo DCF7871 Serie 024050	eléctrico
TALADRO	1	DEWALT	Modelo DCH133 Serie 032345	eléctrico
PULIDORA	1	DEWALT	Serial DWE 4315B3	eléctrico
PULIDORA	1	WESCO	Serial D59893	eléctrico
Total Maquinaria	5			

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	Noviembre	$ 375.278.238,00
2		
3		
4		
5		
Total Acumulado	**$ 375.278.238,00**	

Valor Total Contrato Obra	
$ 1.020.000.000,00	
Valor facturado Contrato Obra	
$ 375.278.238,00	
% Avance facturado Acumulado	**36,79%**

Nota: A la fecha se ha presentado acta N° 1

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de interventoría No.	Periodo	Costo Total
1	Noviembre	$ 74.192.606,00
2		
3		
4		
5		
Total Acumulado	**$ 74.192.606,00**	

Valor Total Contrato interventoría	
$ 224.000.000,00	
Valor facturado Contrato Interventoría	
$ 74.192.606,00	
% Avance facturado Acumulado	**33,12%**

Nota: A la fecha se ha presentado acta N° 1

OBSERVACIONES

Por parte de la interventoría se solicitó al contratista de obra:

Jornada de orden y aseo

Se requiere a la entidad respuesta de solicitud de prorroga

Interventoria solicitó las pruebas de labratorio de resistencia a la compresión, se solicita los resultados de los cilindros.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ING. JORGE ELIECER ALVAREZ CARREÑO

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANEXO No 03
ACTAS DE COMITE

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 1 de 4

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 8		
Hora: 11-30 AM	Fecha: 03/12/2025	
Lugar:	CENTRO ZONAL BARRIOS UNIDOS	
Dependencia que Convoca:	SUPERVISIÓN ICBF REGIONAL BOGOTA	
Proceso:		
Objetivo:	DEFINIR O ELEGIR ENCHAPES DE PISO	

Agenda:

1 REVISIÓN MUESTRAS ENCHAPE DE PISOS.
2. REVISIÓN DE SOLICITUDES RETIRO UPS. Y PLACA BAÑOS
3. DOCUMENTOS VARIOS

Desarrollo:

DENTRO DEL MARCO CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA N° 1102217-2025, nos reunimos las partes interesadas de la entidad, contratista e interventoría con el fin de revisar los siguientes puntos:

1. ELECCION ENCHAPE PISOS:

CONTRATISTA PRESENTA MUESTRAS DE ENCHAPES PARA PISOS. A LA INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN, SE REVISA LAS CARACTERISTICAS DE LAS MUESTRAS Y POR PARTE DEL SUPERVISOR AVALA LAS MUESTRAS DE ENCHAPE PARA PISOS OFICINA SE DEFINE ENCHAPE IMITACION MADERA REF INDIANA MIEL 30X60.

PARA PISOS ÁREAS DE CIRCULACION SE DEFINE PORCELANATO COLOR GRIS PRIME CINZA 61X61

2 ACTA FACTACION DE PRECIOS NO PREVISTOS: LA ENTIDAD ENVIARÁ EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA EL ACTA FIRMADA INFORMA QUE YA

SE REVISÓ. ENVIARÁ EL DOCUMENTO ANTES DEL VIERNES Y DEL CORTE DE LA CTA 01.

3. RETIRO UPS: POR PARTE DE OBRA E INTERVENTORIA SE SOLICITA A LA SUPERVISIÓN LA PRIORIDAD DE RETIRO DEL EQUIPO UPS QUE AÚN ESTÁ CONECTADO. LA SUPERVISIÓN MANIFIESTA QUE HA ENVIADO Y TRAMITADO ESTA SOLICITUD AL ÁREA CORRESPONDIENTE. REITERARÁ LA SOLICITUD Y ESCALARA EL CASO.

4. PLACA DE BAÑOS SEGUNDO PISO: SE EVALUARÁ EN EL MOMENTO DE EJECUCIÓN YA QUE DEPENDE DEL TRAZADO Y ARAÑA DE LA INSTALACIÓN DE RED HIDROSANITARIA.

5. PERSONAL OPERATIVO: POR PARTE DE LA ENTIDAD Y DE LA INTERVENTORIA SE SOLICITA AL CONTRATISTA INCREMENTO DE PERSONAL PARA DAR CELERIDAD A LA EJECUCION DE LA OBRA

Decisiones:

- ENCHAPE PISO OFICINAS ENCHAPE IMITACION MADERA
- ENCHAPE PISO ÁREAS COMUNES Y CIRCULACIÓN PORCELANATO GRIS.
- TRAMITE RETIRO UPS
- AUMENTAR PERSONAL OPERATIVO DESDE EL 04/12/2025.
- ENTREGA ACTA PACTICIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS ANTES DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2025.

Compromisos / tareas	Responsable(s): Nombre / Cargo o rol	Fechas
TRAMITE RETIRO UPS	ENTIDAD	05/12/2025
ACTA NP FIRMADA	ENTIDAD	05/12/2025
AUMENTAR PERSONAL	CONTRATISTA	04/12/2025

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 4 de 4

FIRMA ASISTENTES			
Nombre	**Cargo o rol / Dependencia**	**Entidad**	**Firma**
Mario Alba Arcila	Apoyo a la Supervisión	ICBF	
Jesus Fernando Flores	Aux. residente	Contratista	
Jorge Alvarez	Director Inter	UT. Ingenieros CDL	
Angelica Mora	Residente Interventoria	UT. Ingenieros CDL	
Juan C. Agudelo	Ing Presupuestos y costos	Contratista	

	Fecha	**Hora**	**Lugar**
Próxima reunión	03/12/2025	11:30 AM	CE Barrios Unidos
Colaborador que elabora el acta:			

PUBLICA

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 9		
Hora: 04:20 P.m		Fecha: 05/12/2025
Lugar:	Virtual por plataforma teams	
Dependencia que Convoca:	Supervisión ICBF Regional Bogotá	
Proceso:	*"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO LOCATIVO REQUERIDOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ZONAL BARRIOS UNIDOS".*	
Objetivo:	Realizar seguimiento al contrato de obra N°1102217-2025 y definición de materialidad de acabados.	

ORDEN DEL DÍA APROBADO

1. Lectura y Seguimiento de Compromisos de Acta Anterior (Acta N° 07 y 08).
2. Seguimiento Técnico por Componentes (Arquitectónico, Estructural, Eléctrico, Hidrosanitario, Ambiental/SST, Redes Voz y Datos).
3. Asuntos Financieros y Plazos Contractuales (Cronograma y Facturación).
4. Definición de Nuevos Compromisos y Responsables.
5. Cierre de la Sesión.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Dentro del marco contractual del Contrato de Obra N°1102217-2025, nos reunimos las partes interesadas del proyecto; la entidad, contratista e interventoría con el fin de realizar seguimiento del proyecto en mención de la siguiente manera:

1. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES (Acta N° 07 y 08)

Se realiza una revisión exhaustiva de los compromisos adquiridos en el Acta N° 07 y 08, cuyo estado se detalla a continuación.

PÚBLICA

No.	Compromiso	Responsable	Estado	Observaciones y Acuerdos
N-01	Subsanación y entrega final del Plan Ambiental	Contratista	Entregado en subsanación	Entregado y observado y en subsanación por parte del contratista
N-02	Entrega de certificados ocupacionales y de alturas del personal.	Contratista	Inmediato (29/11/2025)	Entregado y compromiso finalizado
N-03	Entrega de esquemas estructurales (muro y perfilería) y soportes faltantes de NP.	Contratista	Entregado	Entregado y remitido a la entidad para validación del profesional respectivo
N-04	Entrega de propuesta de solución de red hidrosanitaria (incluyendo conexión de tanque).	Contratista	Entregado el 04/12/2025	Entregado y en revisión por parte de interventoría
N-05	Entrega del presupuesto actualizado y diseño eléctrico ajustado a la modulación.	Contratista	Entregado el 04/12/25	Entregado y en revisión parte de interventoría
N-06	Mesa de trabajo virtual para revisión de lineamientos de facturación y corte de obra.	Todas las partes	Realizada	Realizada, definido y compromiso finalizado
N-07	Envío del Acta de Pactación de Precios No Previstos (NP) a la Entidad.	Interventoría	Entregado Lunes	Entregado a la entidad y brinda respuesta de aval del acta de pactación de precios.

PUBLICA

			01/12/2025	
N-08	Entrega de localización de Access Points (AP) e impresoras en la planimetría.	Entidad	**Pendiente**	Pendiente por entregar
N-09	Validación con proveedor sobre accesorios de ventilación para la cubierta.	Contratista	Realizado	Validación realizada
N-10	Selección de materiales de enchape (Mesa de trabajo inmediata).	Supervisión/ Contratista	Realizada	Realizada, definido y compromiso finalizado

2. SEGUIMIENTO POR COMPONENTES

COMPONENTE ARQUITECTÓNICO

- Se definieron los acabados de puertas, ventanas, enchapes de pisos y paredes

COMPONENTE ELÉCTRICO, VOZ Y DATOS

- **Retiro de Equipos (UPS):** la entidad escala solicitud se continua a la espera de desconexión del equipo, confirmará en el transcurso de la semana.
- **Sistema de detección de incendios:** La entidad solicita al contratista que realice la consulta si es obligatorio para certificación RETIE/RETILAP incluir el sistema contraincendios, Contratista expresa que como requisito para RETIE y RETILAP no es indispensable.

PÚBLICA

- **Ubicación Equipos:** La Entidad entregará la localización de Access Points e impresoras en el transcurso de la semana.
- Se entrega documentación al contratista para trámite ante ENEL, contratista expresa que el operador a aplazado la visita dos veces y está a espera de reprogramación del operador de red. El contratista solicita predial o número de matrícula, la entidad gestiona durante el comité y entrega número de matrícula del predio.
- ENEL brinda respuesta que podrá ser efectiva a la reunión el día 30 de diciembre, Ing. Alejandra expresa que la solicitud es vía WhatsApp, interventoría solicita hacer gestión de manera presencial, Ing. Alejandra expresa que se realizara en paralelo en físico.

COMPONENTE ESTRUCTURAL

- **Tanque de Reserva**: El Contratista validó una posible solución técnica con el asesor estructural, en visita expresa que no se sugiere colocar más carga a la estructura de la sede y se encuentra que posiblemente se puede ubicar en el área de impresión, se debe verificar conexión hidráulica del tanque
- **Esquemas estructurales**: Contratista entrega compromiso el esquema del muro lateral y esquema de la perfilería, se remite a la entidad y estamos a la espera de respuesta por parte de la entidad, la entidad expresa que revisará y se lo enviará a la asesora manifiesta que buscará respuesta lo más pronto posible para no detener las actividades de levantamiento de muros, aunque no se garantizó respuesta inmediata debido a cronogramas internos.
- Supervisión solicitó verificar si hay algún sistema de ventilación por cubierta con el fin de garantizar la ventilación adecuada de la sede, ya que hay 52 funcionarios en la sede y al día se atienden 100 personas durante el día, a lo que el contratista realiza validación e informa que es posible de instalación de extractor eólico.

COMPONENTE HIDROSANITARIO

- **Planimetría y Apiques**: El contratista está ajustando el trazado de ventilación (posible uso de válvulas). Se comprometió a entregar el diseño subsanado el **6 de diciembre**.

PÚBLICA

COMPONENTE AMBIENTAL Y SST (Seguridad y Salud en el Trabajo)

- **Plan de Manejo Ambiental y Gestión de Residuos**: El Contratista entregó la información se hacen observaciones y está en subsanación.

3. ASUNTOS FINANCIEROS Y PLAZOS CONTRACTUALES

- Se recibe respuesta de **acta de pactación de precios** se brinda **aval** por parte de la entidad.

- **Prorroga:** entidad expresa que tienen observaciones con la solicitud, se procede por parte de la entidad a contextualizar el oficio de contratista de obra y se solicita modificación de justificación. El contratista ajustará justificación y el día 06 de diciembre remitirá **el documento ajustado.**

4. DEFINICIÓN DE NUEVOS COMPROMISOS Y RESPONSABLES

No.	Responsable	Compromiso	Fecha Entrega
No. 01	**Contratista**	Entregar oficio de justificación de prórroga y adición con ajustes sugeridos	6 de diciembre
No. 02	**Contratista**	Entrega de trazado hidrosanitario corregido (ventilación)	6 de diciembre
No. 03	**ICBF**	Revisión y observaciones al diseño eléctrico preliminar	10 de diciembre
No. 04	**ICBF**	Gestión de respuesta de la especialista estructural sobre el muro de falla.	11 de diciembre (aprox.)
No. 05	**ICBF**	Consulta jurídica sobre la duración contractual de la interventoría vs. minuta	9 de diciembre

PÚBLICA

5. CIERRE DE LA REUNIÓN

Habiéndose agotado el orden del día y definidos los nuevos compromisos con sus responsables y plazos, el comité agradece la asistencia de las partes. La sesión se da por terminada a las 06:04 p.m

FIRMA ASISTENTES		
Se anexa documento con firmas.		
MARIA ALEJANDRA GALINDO REYES	Rep. Legal	
JUAN CARLOS AGUILAR GIL	Ing. de costos	
Próxima reunión *No aplica*		
Colaborador que elabora el acta:	Ing. Angélica Mora	

PÚBLICA

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 10		
Hora: 08:00 a.m		Fecha: 20/12/2025
Lugar:	Centro Zonal Barrios Unidos	
Dependencia que Convoca:	Supervisión ICBF Regional Bogotá	
Proceso:	*"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO LOCATIVO REQUERIDOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ZONAL BARRIOS UNIDOS".*	
Objetivo:	Realizar seguimiento al contrato de obra N°1102217-2025	

ORDEN DEL DÍA APROBADO

1. Lectura y Seguimiento de Compromisos de Acta Anterior (Acta N° 09).
2. Seguimiento Técnico por Componentes (Arquitectónico, Estructural, Eléctrico, Hidrosanitario, Ambiental/SST, Redes Voz y Datos).
3. Asuntos Financieros y Plazos Contractuales (Cronograma y Facturación).
4. Definición de Nuevos Compromisos y Responsables.
5. Cierre de la Sesión.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Dentro del marco contractual del Contrato de Obra N°1102217-2025, nos reunimos las partes interesadas del proyecto; la entidad, contratista e interventoría con el fin de realizar seguimiento del proyecto en mención de la siguiente manera:

1. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES (Acta N° 09)

Se realiza una revisión de los compromisos adquiridos en el Acta N° 09, cuyo estado se detalla a continuación.

PÚBLICA

No.	Compromiso	Responsable	Estado	Observaciones y Acuerdos
N-01	Subsanación y entrega final del Plan Ambiental	Contratista	Entregado	Contratista entrega subsanación de PMA y entidad brinda aval
N-02	Entregar oficio de justificación de prórroga y adición ajustado	Contratista	Entregado	Entregado y a espera de respuesta por parte de la entidad, el lunes 22 de diciembre brindará respuesta
N-03	Gestión de respuesta de la especialista estructural sobre el muro de falla.	Contratista	Entregado	Entregado y remitido a la entidad para validación del profesional respectivo el cual brinda respuesta de aval con recomendaciones.
N-04	Entrega de trazado hidrosanitario corregido (ventilación)	Contratista	Entregado	Entregado, revisado y avalado
N-05	Revisión y observaciones al diseño eléctrico preliminar	Entidad	Entregado	Entidad e interventoría remiten observaciones, contratista subsana y se requiere memorias de cálculo las cuales se entregará en el transcurso de la semana.
N-06	Entrega de localización de Access Points (AP) e impresoras en la planimetría.	Entidad	Entregado	Entidad remite ubicación de equipos y estos son remitidos al contratista
N-07	Consulta jurídica sobre la duración contractual de la interventoría vs. minuta	Entidad	Entregado	Entregado y se remite corte de acuerdo con la respuesta

PÚBLICA

N-08	Retiro UPS	Entidad	**Realizado**	Entidad retira equipo de la sede

2. SEGUIMIENTO POR COMPONENTES

COMPONENTE ARQUITECTÓNICO

- Se revisa por las partes las actividades de modulación del enchape de piso, encontrándose acorde a lo indicado. Es importante resaltar que el enchape es acorde a lo presentado por el contratista y avalado por supervisión
- Se presenta a la supervisión las propuestas de los aparatos sanitarios a instalar y se brinda aval del sanitario de referencia Sone Piece Aruba SLIM
- Se solicita por parte de la entidad revisar más referencias de Lavamanos el dia de hoy se revisará por las partes en mesa de trabajo
- Se avala orinal de referencia J5051, queda pendiente grifería y se sugiere por parte de supervisión grifería tipo push
- Para el baño de PMR por parte del contratista se presentará la próxima semana el lavamanos
- La ubicación de la escalera tipo gato se revisa por las partes y se definirá en mesa de trabajo, garantizando una ubicación adecuada para la misma.
- Se solicita por parte de supervisión correr el muro para separar el área del tanque, la cual se dejará en piso pulido el tanque se dejará encima de una estructura metálica, se deberá dejar sifón y un pollo, se dejará un muro drywall y puerta. Y luego de este muro quedará una zona donde se instalará el área de impresión
- En cuanto a los extractores de ventilación y sus accesorios bajan el nivel del cielo raso de la zona d ellos baños del primer piso, se propone por parte del contratista e interventoria realizar un lineal para la parte de accesorios y que no quede el nivel del cielo raso muy abajo. Se solicita por parte de la supervisión que los extractores ventilación sean con damper.
- El enchape del área de escaleras, se define sobre el porcelanato instalar cintas antideslizantes reflectiva
- En áreas de rampas también se deberá instalar cintas antideslizantes reflectivas

PÚBLICA

COMPONENTE ELÉCTRICO, VOZ Y DATOS

- **Retiro de Equipos (UPS):** la supervisión realiza gestión, escala solicitud y se realiza por parte de la entidad el retiro de equipo UPS de la sede.
- **Ubicación Equipos:** La entidad realizó entrega de la localización de Access Points e impresoras en el transcurso de la semana. Contratista entregará diseñado de voz y datos finalizado en el transcurso de la semana a más tardar el día 27 de diciembre.
- ENEL brinda respuesta que podrá ser efectiva la reunión o visita técnica qel día 30 de diciembre de 2025, Ing. Alejandra expresa que la solicitud es vía WhatsApp, interventoría solicita hacer gestión de manera presencial, Ing. Alejandra expresa que se realizara en paralelo en físico.

Se solicita al contratista dar inicio con las actividades eléctricas y en paralelo se requiere subsanar de acuerdo con las observaciones del asesor eléctrico de interventoría, entregar las memorias. Contratista expresa que iniciará actividades la otra semana

COMPONENTE ESTRUCTURAL

- **Tanque de Reserva**: El Contratista validó una posible solución técnica con el asesor estructural, en visita expresa que no se sugiere colocar más carga a la estructura de la sede y se encuentra que posiblemente se puede ubicar en el área de impresión, se debe verificar conexión hidráulica del tanque
- Se analizará técnica y presupuestalmente la demolición de la placa del baño en el segundo piso.
- Supervisión solicitó verificar si hay algún sistema de ventilación por cubierta con el fin de garantizar la ventilación adecuada de la sede, ya que hay 52 funcionarios en la sede y al día se atienden 100 personas durante el día, a lo que el contratista realiza validación e informa que es posible de instalación de extractor eólico. Contratista validará el tipo de extractor a instalar lo presentará la próxima semana

COMPONENTE HIDROSANITARIO

- **Planimetría y Apiques**: El contratista ajustó el trazado de ventilación este fue revisado y avalado se revisará con los especialistas la tubería de salida de acuerdo con solicitud de supervisión

PÚBLICA

COMPONENTE AMBIENTAL Y SST (Seguridad y Salud en el Trabajo)

- **Plan de Manejo Ambiental y Gestión de Residuos**: El Contratista entregó la información se hacen observaciones y está en subsanación
- Se solicita al contratista realizar orden y aseo.

3. ASUNTOS FINANCIEROS Y PLAZOS CONTRACTUALES

- **Prorroga:** Entidad expresa que se brindará respuesta a esta solicitud el día 22 de diciembre de 2025**.**
- **Corte:** Se validará si se presenta corte 2 con corte hasta el día 31 de diciembre.

4. DEFINICIÓN DE NUEVOS COMPROMISOS Y RESPONSABLES


No.	Responsable	Compromiso	Fecha de Entrega
1	Contratista	Entrega de memorias de cálculo eléctricas.	Transcurso de la semana
2	Contratista / Supervisión	Mesa de trabajo: Definición de stock de enchapes y referencias de lavamanos.	Hoy (20 de diciembre)
3	Contratista	Presentación de propuesta para baño PMR.	Próxima semana
4	Contratista	Entrega de diseño final de voz y datos.	27 de noviembre
5	Contratista	Inicio de actividades eléctricas y gestión presencial ante ENEL.	Próxima semana / 30 de dic

PÚBLICA

6	Contratista	Presentación técnica de extractor eólico para cubierta.	Próxima semana
7	Entidad	Respuesta oficial a solicitud de prórroga y adición.	22 de diciembre
8	Interventoría / Supervisión	Validación presupuestal de demolición de placa en segundo piso.	Pendiente mesa trabajo

5. CIERRE DE LA REUNIÓN

Habiéndose agotado el orden del día y definidos los nuevos compromisos con sus responsables y plazos, el comité agradece la asistencia de las partes. La sesión se da por terminada a las 10:50 a.m

FIRMA ASISTENTES		
Se anexa documento con firmas.		
MARIA ALEJANDRA GALINDO REYES	Rep. Legal	
JUAN CARLOS AGUILAR GIL	Ing. de costos	
Próxima reunión *No aplica*		
Colaborador que elabora el acta:	Ing. Angélica Mora	

PÚBLICA

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 11		
Hora: 02:30 p.m		Fecha: 30/12/2025
Lugar:	Centro Zonal Barrios Unidos	
Dependencia que Convoca:	Supervisión ICBF Regional Bogotá	
Proceso:	*"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO LOCATIVO REQUERIDOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ZONAL BARRIOS UNIDOS".*	
Objetivo:	Realizar seguimiento al contrato de obra N°1102217-2025	

ORDEN DEL DÍA APROBADO

1. Lectura y Seguimiento de Compromisos de Acta Anterior (Acta N° 10).
2. Seguimiento Técnico por Componentes (Arquitectónico, Estructural, Eléctrico, Hidrosanitario, Ambiental/SST, Redes Voz y Datos).
3. Asuntos Financieros y Plazos Contractuales (Cronograma y Facturación).
4. Definición de Nuevos Compromisos y Responsables.
5. Cierre de la Sesión.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Dentro del marco contractual del Contrato de Obra N°1102217-2025, nos reunimos las partes interesadas del proyecto; la entidad, contratista e interventoría con el fin de realizar seguimiento del proyecto en mención de la siguiente manera:

1. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES (Acta N° 10)

Se realiza una revisión de los compromisos adquiridos en el Acta N° 10, cuyo estado se detalla a continuación.

PÚBLICA

NO.	COMPROMISO	RESPONSABLE	ESTADO	OBSERVACIONES Y ACUERDOS
N-01	Respuesta de prorroga	Entidad	Avalada	Entidad envía invitación de prorroga y en secop es firmada el día de hoy por las partes
N-02	Subsanación de observaciones al diseño eléctrico	Contratista	Entregado extemporaneo	Contratista entrega antes de comité memorias de cálculo
N-03	Diseño ajustado de acuerdo con la localización de equipos AP	Contratista	Entregado extemporaneo	Contratista entrega plano de comunicaciones antes de comité
N-04	Inicio de actividades eléctricas	Contratista	Pendiente	Contratista no ha iniciado actividades, expresa que el 05 de enero inicia actividades de componente
N-05	Mesa de trabajo: Definición de enchapes y referencias de lavamanos.	Supervisión, interventoría, contratista	Realizado	Se define enchape y lavamanos

PUBLICA

2. SEGUIMIENTO POR COMPONENTES

2.1. COMPONENTE ELECTRICO

- **Gestión ante ENEL: :** El día de hoy 30/12/2025 se realiza por parte de personal técnico de ENEL la visita en aras de revisar las condiciones técnicas y eléctricas del proyecto En la reunión sostenida con el representante de ENEL indicó que de acuerdo al diseño eléctrico del proyecto se requiere

una carga de 40 kVA y según políticas del operador ENEL después de 30 kVA es necesario primero realizar la programación de factibilidad de carga del transformador, como requisito para determinar la viabilidad del proyecto y programar posteriormente la visita presupuestal para determinar la viabilidad del proyecto.

- Por parte del colaborador de ENEL se indica que se debe realizar la reprogramación de visita presupuestal una vez se cuente con la factibilidad.

- **Preocupación por Plazos:** La supervisión manifestó su inquietud ante los tiempos de respuesta de ENEL. La interventoría indica que es una situación que depende de un tercero y los plazos se deben ajustar a la disponibilidad de ellos; sin embargo se solicita al contratista de obra iniciar de manera inmediata los tramites complementarios de acuerdo a lo indicado por el personal de ENEL el día de hoy en aras de obtener la prefactibilidad y factibilidad eléctrica del proyecto. Se aclara que una vez se obtenga la respuesta de ENEL la misma será remitida de manera inmediata a la supervisión en aras de establecer los plazos requeridos.

- **Compromiso del Contratista:** El contratista validará el trámite para la visita de prefactibilidad y mantendrá informadas a las partes sobre el progreso de la gestión.

- **Revisión Técnica:** Los asesores eléctricos de cada parte deben revisar la gestión de la visita y las cargas proyectadas.

  También se solicitó al contratista realizar la solicitud de visita de prefactibilidad de manera formal y atendido los requisitos de ENEL.

- **Inicio de Obra:** Ante la falta de avance en este componente, el contratista confirmó que las actividades eléctricas iniciarán el 5 de enero de 2026.

2.3. COMPONENTE ESTRUCTURAL

- **Demolición de Placa:** Tras el análisis técnico y presupuestal, se determinó la factibilidad de demoler la placa del baño del segundo piso. Existe acuerdo entre las partes para ejecutar esta actividad durante la semana.

- **Ventilación:** El contratista validó el tipo de extractor eólico a instalar. Deberá entregar el Análisis de Precios Unitarios (APU) junto con la cotización el próximo martes 06 de enero.

PÚBLICA

2.4. COMPONENTE HIDROSANITARIO

- Pruebas de Red: A solicitud de la interventoría, el contratista programó la ejecución de pruebas hidrostáticas y de estanqueidad para el día 5 de enero 2026, lo cual permitirá habilitar las actividades sucesoras de obra.

2.5. COMPONENTE AMBIENTAL Y SST

- Gestión de Residuos: Se reiteró la necesidad de mantener el orden y aseo en la sede centro zonal ICBF barrios unidos. El contratista informó que programará a su gestor para la correcta disposición final de los residuos generados.

3. ASUNTOS FINANCIEROS Y PLAZOS

- Estado Contractual: Se formalizó la firma de la prórroga el día de hoy, 30 de diciembre.
- Facturación: El Corte N° 2 será revisado conjuntamente entre el equipo de obra y la interventoría. En esta reunión se acordó entre las partes, la realización del próximo corte de obra e interventoría a fecha 15/01/2026, atendiendo la necesidad de incorporar actividades no previstas y garantizando un periodo de facturación representativo.
- Nuevos Precios (NP): El balance de ítems con nuevos precios será analizado la próxima semana en mesa de trabajo para su respectiva aprobación

4. Definición de Nuevos Compromisos

A continuación, se resumen las obligaciones pactadas para la continuidad del proyecto:


ITEM	RESPONSABLE	COMPROMISO	FECHA DE ENTREGA
N-01	Contratista	Entrega de APU y cotización del extractor eólico.	Martes (próxima semana)

PUBLICA

N-02	Contratista	Inicio formal de actividades eléctricas.	05 de enero 2026
N-03	Contratista	Ejecución de pruebas hidrostáticas y de estanqueidad.	05 de enero 2026
N-04	Contratista	Gestión de visita de prefactibilidad ante ENEL y reporte de avances.	Inmediato
N-05	Interventoría/Obra	Revisión del Corte N° 2 y balance de Nuevos Precios (NP).	Próxima semana
N-06	Contratista	Disposición de residuos y mantenimiento de orden y aseo.	Permanente

5. CIERRE DE LA REUNIÓN

Habiéndose agotado el orden del día y definidos los nuevos compromisos con sus responsables y plazos, el comité agradece la asistencia de las partes. La sesión se da por terminada a las 5:08 p.m

FIRMA ASISTENTES		
Se anexa documento con firmas.		
MARIA ALEJANDRA GALINDO REYES	Rep. Legal	
JUAN CARLOS AGUILAR GIL	Ing. de costos	
Próxima reunión *No aplica*		
Colaborador que elabora el acta:	Ing. Angélica Mora	

PÚBLICA

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 12	
Hora: 09:15 a.m	Fecha: 31/12/2025
Lugar:	Reunión virtual Plataforma meet
Dependencia que Convoca:	Supervisión ICBF Regional Bogotá
Proceso:	*"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO LOCATIVO REQUERIDOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ZONAL BARRIOS UNIDOS".*
Objetivo:	Contextualización e información visita ENEL_Contrato de obra N°1102217-2025

ORDEN DEL DÍA APROBADO

1. Contextualización de información visita ENEL
2. Definición de Nuevos Compromisos y Responsables.
3. Cierre de la Sesión.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Dentro del marco contractual del Contrato de Obra N°1102217-2025, nos reunimos las partes interesadas del proyecto; la entidad, contratista e interventoría con el fin de realizar seguimiento del proyecto en mención de la siguiente manera:

1. CONTEXTUALIZACION VISITA ENEL

Dentro del marco del seguimiento técnico al componente eléctrico, se discutieron los siguientes puntos clave:

- **Resultados de la Visita de ENEL:** Tras la visita realizada el 30 de diciembre de 2025, el operador ENEL indicó la necesidad de que por el contratista de obra se realice la solicitud para la prefactibilidad y factibilidad eléctrica del proyecto, a razón del aumento de la carga requerida, la cual corresponde a 40KVA. Así mismo se indicó que después de que el contratista de obra realice la solicitud de prefactibilidad y factibilidad eléctrica, se programara la visita de presupuesto

  Ajuste de Carga: Por los asesores electricistas de obra e interventoría se indica a la supervisión que, como posible solución y en aras de reducir trámites ante ENEL, existe la posibilidad de reducir las cargas del proyecto a 30KVA, sin embargo dicha reducción implica la reducción de puestos de trabajo. La supervisión enfatiza que la reducción de puestos de trabajo no es viable, por lo que se

PÚBLICA

indica que se debe continuar el trámite ante ENEL en aras de obtener la prefactibilidad y factibilidad.

La interventoría indica que el trámite ante ENEL, puede conllevar la necesidad de tiempos adicional dentro del proyecto, por lo que dicha situación debe ser de conocimiento de las partes, ya que las visitas, aprobaciones y demás requeridas para el trámite de prefactibilidad y factibilidad eléctrica del proyecto dependen de la disponibilidad del tercero.

- **Estado del Trámite:** El contratista informó que ya ha radicado la solicitud de prefactibilidad ante ENEL. Y el operador brindará respuesta en menos de 07 días. Contratista aclaró que no contaba de cálculos de carga definitivos al momento de gestionar la visita del 30 de diciembre.
- **Cumplimiento Normativo y Avances:** Se requiere al contratista celeridad en la instalación de la red eléctrica para garantizar el cumplimiento de la normativa RETIE. Ya que es importante contar con estas instalaciones al momento de factibilidad con el operador de acuerdo con lo indicado por el representante de ENEL
- **Cronograma y Prórroga:** Dado que el 30 de diciembre se formalizó la prórroga en SECOP II, la interventoría solicitó el cronograma actualizado de acuerdo al alcance presupuestal establecido a la fecha. El contratista se comprometió a entregarlo el miércoles 7 de enero.
- **Plan de Contingencia:** La interventoría solicitó formalmente un plan de contingencia que asegure la operatividad de la sede mediante la red actual (de forma provisional) en caso de que la nueva conexión sufra retrasos administrativos con el operador.
- **Memorias de Cálculo:** El contratista debe subsanar las memorias de diseño eléctrico bajo los estándares RETIE, atendiendo las observaciones de la interventoría. Se acordó realizar entregas parciales, supeditando la entrega final al aval de la factibilidad de carga.
- **Revisión de Salidas Eléctricas:** Se identificó que la planimetría vigente contempla un numero de salidas eléctricas superior al inicialmente solicitado por la entidad. En consecuencia, la interventoría remitirá la documentación de soporte hoy, 31 de diciembre de 2025, con el fin de que el ICBF revise y valide la cantidad definitiva de salidas eléctricas, cuya confirmación se prevé para el próximo 7 de enero.

PUBLICA

2. RESUMEN DE NUEVOS COMPROMISOS

N° ITEM	RESPONSABLE	COMPROMISO	FECHA DE ENTREGA
N-01	**Contratista**	Envío del radicado de solicitud de factibilidad ante ENEL.	31 de diciembre
N-02	**Contratista**	Entrega del cronograma de obra actualizado (incluyendo prórroga).	07 de enero
N-03	**Contratista**	Entrega de plan de contingencia y subsanación parcial de memorias RETIE.	Entregas parciales
N-04	**Interventoría**	Envío de planos y documentos de puntos eléctricos para revisión de la entidad.	31 de diciembre
N-05	**ICBF**	Respuesta y validación sobre la cantidad de salidas eléctricas requeridas.	07 de enero

Cierre de la Sesión: Habiéndose agotado el orden del día, se da por terminada la reunión a las 10:02 a.m. Se anexa el listado de asistencia correspondiente.

FIRMA ASISTENTES	CARGO	FIRMA
ARQ MARIO ALBA.		
ING JORGE ALVAREZ		
ING RICARDO CASAS		
ING NICOLAS COBOS		
ING MARTIN BOBADILLA		
ING ARMANDO CASTELLANOS		Armando Castellanos
ING JUAN AGUILAR		
ING ANGELICA MORA		
Próxima reunión *No aplica*		
Colaborador que elabora el acta:	Ing. Angélica Mora	

PÚBLICA

ANEXO No 05
INFORME SST Y AMBIENTAL

INFORME S.S.T. Y AMBIENTAL
01 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.

OBJETO DE CONTRATO

*Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL PROCESO CUYO OBJETO ES: REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO LOCATIVO REQUERIDOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ZONAL BARRIOS UNIDOS.”***.**

Elaborado por: **GERALDINE MANRIQUE GONZALEZ**	**Revisado por:** **JORGE ELIECER ALVAREZ**

Contenido

1 INTRODUCCION 4
2 OBJETIVO 4
2.1 OBJETIVO GENERAL 4
2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 4
3 Información del contrato 5
4 Localización 6
5 Gestión de recurso humano. 7
6 INDUCCIONES 10
7 Incapacidades 11
8 Incidentes o accidentes de trabajo 11
9 Afiliaciones planillas de seguridad social 11
10 Capacitaciones y charlas 12
11 SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN Y AISLAMIENTO DE LA OBRA 12
12 Elementos de protección personal 13
13 COPASST Y COCOLA 16
14 Indicadores 16
14.1 Indicador de eficiencia 17
15 Jornada de orden y aseo 18
15.1 Orden y Aseo 18
16 Plan de manejo ambiental 20
16.1 Manejo integral de residuos sólidos. 20
16.2 Licencia y registro ante la autoridad ambiental competente de los sitios de disposición final de RCD. 21
16.3 Volumen de escombros generados en obra 21
16.4 Volumen de residuos aprovechables generados en obra y residuos sólidos convencionales 22
16.4.1 CERTIFICADOS DE CIUDAD LIMPIA noviembre 2025 23
16.4.2 Gestión de Residuos Convencionales no aprovechables 23
16.5 Actas de reunión con las autoridades o entidades competentes 23
16.6 Seguimiento al mantenimiento de las Unidades Sanitarias Portátiles - USP o fijas, según aplique .. 23
16.7 Certificado de proveedor de agua o copia de recibo de servicios públicos, cuando aplique. 24
17 Protección de cárcamos, pozos y sumideros (Cuando aplique). 24
18 Seguimiento y control a la limpieza de los vehículos de carga, para evitar el arrastre de materiales granulares en las vías públicas 24
18.1 Inspección herramientas y equipos 24
19 Gestión del Riesgo 24

20 MANEJO DE MATERIALES 24
20.1 Certificados periódicos de proveedores de materiales granulares y prefabricados. 25
20.2 Rotulo de productos químicos con el sistema globalmente armonizado 25
21 Conclusión 31
22 RECOMENDACIONES 31
23 Anexos 31

1 INTRODUCCION

El presente informe, tiene por objeto presentar una relación detallada y discriminada de la gestión que adelanta la interventoría cuyo objeto es Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es: **CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL PROCESO CUYO OBJETO ES: REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO LOCATIVO REQUERIDOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ZONAL BARRIOS UNIDOS.".**
Evidenciando el seguimiento de todas las actividades y gestiones que se efectuaron por parte del área de seguridad y salud en el trabajo, y actividades del plan de manejo ambiental durante la ejecución de todas las tareas programadas por el contratista cuyo objeto de contrato es **REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO LOCATIVO REQUERIDOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ZONAL BARRIOS UNIDOS.**
En relación a lo anterior mencionado se señala que todas las actividades aquí descritas se hacen con el fin de minimizar riesgos que afecten la integridad y la salud de los colaboradores y aun así llevando a cabo una mejora continua.

2 OBJETIVO

2.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo de este informe es presentar de manera general cada una de las actividades desarrolladas por el contratista; así como mostrar acciones o mecanismos implementados como medio del seguimiento y control a la gestión de Seguridad y Salud en el trabajo y medioambiente de la Interventoría.

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO

- Garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de las diferentes actividades, a través de las acciones de promoción y protección de la salud y de la identificación de los peligros, evaluación y control de los riesgos ocupacionales, que contribuyan al bienestar físico, mental y social de los colaboradores, con el fin de evitar accidentes de trabajo y enfermedades

laborales

- Establecer el programa de orden y aseo para un buen manejo ambiental que puede resultar de la ejecución del proyecto **REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO LOCATIVO REQUERIDOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ZONAL BARRIOS UNIDOS.**

3 Información del contrato

Tabla de interventoría

CONTRATO:	CONTRATO
OBJETO:	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL PROCESO CUYO OBJETO ES: REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO LOCATIVO REQUERIDOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ZONAL BARRIOS UNIDOS
CONTRATANTE:	ICBF
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL INGENIEROS CDL
NIT:	901.998.739-5.
DIRECCIÓN:	Calle 14 No. 32ª – 24 Barrio San Alonso Bucaramanga
TELÉFONO:	3142590451 – 3134546039
ARL	SURA
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ELIECER ALVAREZ CARREÑO
CORREO:	utingenieroscdl@gmail.com


Tabla del contratista

CONTRATO:	CONTRATO 11022172025.
OBJETO:	OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO LOCATIVO REQUERIDOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ZONAL BARRIOS UNIDOS.
CONTRATANTE:	ICBF
CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 25
NIT:	901.992.727-1
DIRECCIÓN:	CRA 14 B SUR # 93-160 FORTALEZA II IBAGUE
TELÉFONO:	3132647595-3103331696
ARL	SURA
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ALEJANDRA GALINDO REYES
CORREO:	Coinfraestructura25@gmail.com

4 Localización

Ítems	Regional establecimiento	Depto.	Establecimiento
1	Bogotá	Cundinamarca	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)





5 Gestión de recurso humano.

Personal de interventoría

PERSONAL PLANTILLA MINIMA - CONTRACTUAL					
Item	Nombres y Apellidos	Cargo	CC	% Permanencia	Fecha de Ingreso
1	JORGE ELIECER ALVAREZ C	DIRECTOR	91.275.391	50%	22 DE OCTUBRE DEL 2025
2	ANGELICA MARIA MORA CRUZ	RESIDENTE	1.015.397.013	100%	22 DE OCTUBRE DEL 2025
3	NICOLAS COBOS PORRAS	ASESOR ELECTRICO	91.540.910	30%	22 DE OCTUBRE DEL 2025
4	GERALDINE MANRIQUE GONZALEZ	ASESOR SISOMA	1.043.933.902	100%	22 DE OCTUBRE DEL 2025
5	LUIS CARLOS ANDRES GALVIS	ASESOR HIDROSANITARIO	1.095.830.442	30%	22 DE OCTUBRE DEL 2025

6	JOHONATHAN RICARDO CASAS M	ASESOR DE COSTOS	1.053.333.876	50%	22 DE OCTUBRE DEL 2025
7	FREDY SEBASTIAN TOLOZA PIMIENTO	ASESOR ESTRUCTURAL	1098739051	30%	22 DE OCTUBRE DEL 2025
8	ROBERTO ARDILA CAÑAS	ABOGADO	91269210	10%	22 DE OCTUBRE DEL 2025

PERONAL CONTRATISTA

PERSONAL PLANTILLA MINIMA - CONTRACTUAL					
Item	Nombres y Apellidos	Cargo	CC	% Permanencia	Fecha de Ingreso
1	MANUEL ALBERTO TRILLERAS MOLANO	DIRECTOR DE OBRA	93406925	50%	22 DE OCTUBRE DEL 2025
2	LUISA FERNANDA FLOREZ AVELLA	RECIDENTE DE OBRA	1010210827	100%	22 DE OCTUBRE DEL 2025
3	GUILLERMO RIAÑO GUZMAN	ING ELECTRICO	93365057	30%	22 DE OCTUBRE DEL 2025
4	LUIS GABRIEL HURTADO PEREZ	ING HIDRAULICO	1094892350	30%	22 DE OCTUBRE DEL 2025
5	DEYBER ALEXANDER GONZALEZ MURILLO	ING-SST	1033760206	50%	22 DE OCTUBRE DEL 2025
6	SHIRLEY JOHANA PEÑA MENA	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	1110486632	30%	22 DE OCTUBRE DEL 2025
7	JUAN CARLOS AGUILAR GIL	INGENIERO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION	1110547546	50%	22 DE OCTUBRE DEL 2025

PERONAL OPERATIVO CONTRATISTA

PERSONAL OPERATIVO					
#	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGOS	CEDULAS	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO
1	JUAN FELIPE GARZON GONZALEZ	AYUDANTE DE OBRA			ACTIVO
2	EWUAR JULIAN BRIÑEZ PEÑA	AYUDANTE DE OBRA	1072649575	12/12/2025	ACTIVO
3	VELASQUEZ GARCIA KEVIN DAVID	AYUDANTE DE OBRA	T1025143785	8/01/2026	ACTIVO

PISOS					
4	JORGE ELIECER CASTAÑEDA AGILAR	OFICIAL DE OBRA	79218064	14/12/2025	ACTIVO
5	JHONATAN DAVID BOORQUEZ PEÑA	AYUDANTE DE OBRA	1072649575	11/12/2025	ACTIVO
6	BRIÑEZ SOACHE REINALDO	OFICIAL DE OBRA	80188749	12/12/2025	ACTIVO
7	MALAMBO AGUJA JOSE MIGUEL	OFICIAL DE OBRA	93445450	12/12/2025	ACTIVO
ENCHAPADORES					
8	ORTIZ ROJAS FREDY ANDRES	EMCHAPADOR	1026553754	19/12/2025	ACTIVO
9	ORTIZ ROJAS CARLOS EDUARDO	EMCHAPADOR	80119428	19/12/2025	31/12/2025
10	DOMINGUEZ SOACHA PABLO ALBERTO	EMCHAPADOR	1005728176	7/01/2026	ACTIVO
11	ANTOLINEZ CASANOVA EDILBERTO	EMCHAPADOR	776756	7/01/2026	ACTIVO
PLOMEROS					
9	LUIS HERRIQUE BLANCO JULIO	OFICIAL DE OBRA	1127604499	18/12/2025	ACTIVO
10	DEIBI ANTONIO OROPEZA CARRASCO	AYUDANTE DE OBRA	6446632	12/12/2025	ACTIVO
11	LUIS FERNEY ZUARES RESTREPO	OFICIAL DE OBRA	80248613	5/12/2025	ACTIVO
6	DAVID RICARDO VALDERAMA PINZON	AYUDANTE DE OBRA	1016067673	18/11/2025	2/12/2025
7	GARNICA PINEDA LUIS ALEJANDRO	AYUDANTE DE OBRA	1024520491	15/11/2025	2/12/2025
5	DAVID ENRIQUE HIDRIOGO ESCOBAR	AYUDANTE DE OBRA	PPT 5731741	11/11/2025	29/11/2025
3	EDWUAR YESNID ACOSTA GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	1012453969	11/11/2025	4/11/2025
5	ZARATE DURAN OSCAR FELIPE	AYUDANTE DE OBRA	1061021353	15/11/2025	24/11/2025
6	ALVARO MANUEL DIAZ RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA	1023026452	6/11/2025	7/11/2025
7	JOHN ESNEYDER CASTILLO MORENO	AYUDANTE DE OBRA	1007428886	6/11/2025	7/11/2025
8	YADIR ARLEY ACOSTA GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	1023013745	11/11/2025	11/11/2025
PERSONAL CUBIERTA					
1	JOHANA JUNEIDY ROA RUIZ	INSPECTORA SST	1118573887	20/11/2025	20/12/2025
2	OROPEZA CARRASCO DEIBI ANTONIO	INSTALADORES CUBIERTA	6446632	20/11/2025	20/12/2025
3	LANDAZURI JOSE MANUEL	INSTALADORES CUBIERTA	1087117251	20/11/2025	20/12/2025
4	MENA QUEJADA DANY ANDRES	INSTALADORES CUBIERTA	1078459263	20/11/2025	20/12/2025
5	JAROL ENRIQUE PEÑALOZA GONZALEZ	INSTALADORES CUBIERTA	1043847442	20/11/2025	20/12/2025
6	ANDREZ PALACIOS CORDOBA	INSTALADORES CUBIERTA	1193235465	20/11/2025	20/12/2025
7	RODRIGO VELASQUEZ GANBOA	INSTALADORES CUBIERTA	11807829	20/11/2025	20/12/2025
8	RODRIGO ANDRES VELASQUEZ ROCERO	INSTALADORES CUBIERTA	1001199012	20/11/2025	20/12/2025
9	HERNAN ENRRIQUE BARRIOS CAMACHO	INSTALADORES CUBIERTA	1079 884516	20/11/2025	20/12/2025

10	SUAREZ RESTREPO LUIS FERNEY	INSTALADORES CUBIERTA	80248613	20/11/2025	20/12/2025
11	PEÑALOZA GONZALEZ JAROL ENRIQUE	INSTALADORES CUBIERTA	1043847442	20/11/2025	20/12/2025

6 INDUCCIONES

Dentro del plan de inducción establecido para el Contrato interventoría, se involucran los diferentes temas a tratar que son:

- Generalidades del Consorcio.
- Misión y Visión.
- Políticas corporativas.
- Reglamento interno de trabajo.
- Reglamento de higiene y seguridad industrial.
- Responsabilidades del empleador y trabajador.
- Definiciones de Peligro y Riesgo
- Definiciones de Accidente y enfermedad laboral.
- Factores de riesgo.
- Notificación de Riesgos.
- Uso adecuado y cuáles son los EPP.
- Que es el COPASST.
- Que es el Comité de convivencia laboral.
- Plan de Emergencias.
- Permisos de trabajo para actividades críticas.
- Notificación de derecho a realizarse el examen de egreso.
- Normas de seguridad.

Durante el periodo del 1 al 31 de diciembre de 2025, no se realizaron (0) inducciones correspondientes al personal que ha ingresado al proyecto, el cual se evidencian en los anexos y/ documentos del personal que ingresa como nuevo al proyecto.

De la misma forma se autorizó el ingreso de 12 personas operativas por parte del contratista.

FECHA	TEMA	SESIONES	TIEMPO	NO ASISTENTES	
			HORA	PROG.	ASIST.
	Políticas. Reglamento de higiene y seguridad industrial. Copasst. Comité de convivencia laboral. Factores de riesgo. Notificación de Riesgos. Uso de EPP. Plan de Emergencias. Socialización Políticas del Sistema de gestión SST, funciones responsabilidad notificaciones examen de egreso responsabilidades frente al COVID 19.	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

7 Incapacidades

En el mes de diciembre no se presentaron incapacidades, ni ausentismos.

8 Incidentes o accidentes de trabajo

En el mes de diciembre, no se presentaron accidentes de trabajo por parde de la interventoría ni del contratista

9 Afiliaciones planillas de seguridad social

El personal administrativo y operativo de la empresa **UNION TEMPORAL INGENIEROS CDL,** se encuentra afiliada al sistema de seguridad social integral **ARL** (Administradora de riesgos laborales), **AFP** (Administradora fondo de pensión), **EPS** (Empresa prestadora de servicios de salud).

Así mismo se cuenta con los certificados de afiliación al personal que va ingresando al proyecto. De la misma forma se hace revisión de afiliaciones y planillas al contratista antes de ingreso de su personal. Y seguimiento mensual de las planillas de seguridad social.

10 Capacitaciones y charlas

Durante el mes de diciembre el contratista realizo capacitaciones y charlas a su personal en obra con el acompañamiento del personal de interventoría.

CAPACITACIONES ,CHARLAS Y PAUSAS AC		
Fecha	CAPACITACIONES CHARLAS Socialización	Nombre Capacitador
1/12/2025	ORDEN Y ASEO EN OBRA	ALEXANDER GONZALEZ ING-SST
2/12/2025	TRABAJO CON CALOR – PROTECCIÓN DEL SITIO DE TRABAJO	ALEXANDER GONZALEZ ING-SST
8/12/2025	TRABAJO CON CALOR	ALEXANDER GONZALEZ ING-SST
9/12/2025	CALIDAD DEL AIRE INTERIOR	ALEXANDER GONZALEZ ING-SST
15/12/2025	SEGURIDAD DEL PEATÓN INDUSTRIAL	ALEXANDER GONZALEZ ING-SST
16/12/2025	LA IMPORTANCIA DEL TAPABOCAS EN EL DESMONTE DE TEJA DE TERNIL	ALEXANDER GONZALEZ ING-SST
22/12/2025	USO DE LA PULIDORA Y LA IMPORTANCIA DE LA GUARDA	ALEXANDER GONZALEZ ING-SST
23/12/2025	LA INPORTANCIA DEL USO DE LOS EPP	ALEXANDER GONZALEZ ING-SST
29/12/2025	AMARRE E IZAJE DE CARGA DE MATERIAL Y TEJAS PARA CUBIERTA	ALEXANDER GONZALEZ ING-SST
30/12/2025	ANCLAJE EN TRABAJOS DE ALTURA Y COMUNICACION CON EL PERSONAL QUE TRABAJA EN LOS COLEGIOS	ALEXANDER GONZALEZ ING-SST

Ver soportes de asistencia en el informe del contratista

11 SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN Y AISLAMIENTO DE LA OBRA


El contratista durante la ejecución del proyecto en la fase de demolición de pisos y muros, instalación de cubierta, enchape de pisos, excavación para tubería, realiza la adecuada

señalización y demarcación de las áreas que se encuentran con peligro de caída al vacío y señalización de equipos de emergencia y acopio.
(cada vez que lo requiera)









12 Elementos de protección personal

Se hace entrega de elementos de protección personal (EPP), y chaquetas para el grupo de interventoría. Por parte del contratista se realiza la entrega antes de iniciar actividades ver soportes en anexo del informe del contratista.









UNIÓN TEMPORAL
INGENIEROS CDL






Emirate



13 COPASST Y COCOLA

Se realizó la conformación del COPASST y CCL el día 27 de noviembre del 2025, los temas tratados en la reunión se relacionan a continuación:

- Presentación del equipo de conformación de comités.
- Explicación detallada de las funciones de cada comité.
- Estado actual del Proyecto a nivel SST y de Convivencia laboral.
- Accidentalidad.
- Verificación del cronograma de capacitaciones
- Se programan reuniones mensuales y trimestrales para la cocola

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST)	
PERÍODO	**TEMA**
27-Nov-2025	Constitución de COPASST
22-Dic-2025	Cumplimiento cronograma SST

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL (CCL)	
PERÍODO	**TEMA**
23-Noviembre-2023	Conformación de CCL / Verificación de aspectos de ambiente laboral.
22-Dic-20225	Verificación si se presentan quejas de acoso laboral

14 Indicadores

A partir del año 2019 y tras completar las fases de evaluación, diseño e implementación del SG-SST, las empresas deben llevar un registro de los indicadores de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma anual, dentro de los cuales se contemplan: frecuencia de accidentalidad, severidad de accidentalidad, proporción de accidentes de trabajo mortales, prevalencia de la enfermedad laboral, incidencia de la enfermedad laboral y ausentismo por causa médica. **UNION TEMPORAL INGENIEROS CDL** presenta sus indicadores de gestión de acuerdo a la resolución 0312 de 2019; Indicadores mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo. De la misma forma se realiza revisión de cumplimiento de indicadores al contratista.

En el período comprendido del 01 al 31 de diciembre de 2025, no se presentaron accidentes de trabajo por parte de **UNION TEMPORAL INGENIEROS CDL**

14.1 Indicador de eficiencia

Nombre	Fórmula	Resultado
IGA (Índice general de ausentismos)	Se calcula dividiendo el número de ausentistas en el periodo dividido por el total de trabajadores en el mismo periodo multiplicando este resultado por cien (100) IGA=No. de ausentistas en el periodo/No trabajadores en el mes *100	0%
$\boldsymbol{IGA\ INDICE\ GENERAL\ DE\ AUSENTISMOS} = \frac{\mathbf{0}}{\mathbf{8}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{0}\ \%$		
Frecuencia de accidentalidad	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	0%
$\boldsymbol{FRECUENCIA\ DE\ ACCIDENTABILIDAD} = \frac{\mathbf{0}}{\mathbf{8}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{0\%}$		
Ausentismo por causa médica	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes*Número de Trabajadores) * 100	0%
$\boldsymbol{AUSENTISMO\ POR\ CAUSA\ MEDICA} = \frac{\mathbf{0}}{\mathbf{30} * \mathbf{8}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{0\%}$		
%Capacitaciones	Capacitaciones realizadas en un periodo/Capacitaciones programadas en el mismo periodo*100	100%
$\%\ \boldsymbol{CAPACITACIONES} = \frac{\mathbf{10}}{\mathbf{10}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{100\%}$		
%Inducciones	# de personas con Inducciones realizada en el periodo/Personal que ingreso en el periodo *100	100%
$\%\ \boldsymbol{INDUCCIONES} = \frac{\mathbf{0}}{\mathbf{0}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{100\%}$		
%Inspecciones	No de Inspecciones realizadas en un periodo x el contratista, interventor o supervisor/No de inspecciones programadas en el mismo periodo x el contratista, interventor o supervisor.	100%
$\%\ \boldsymbol{INSPECCIONES} = \frac{\mathbf{5}}{\mathbf{5}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{100\%}$		
% Cumplimiento del Plan HSE o SST	No, actividades ejecutadas en el periodo / No, actividades programadas en el mismo periodo x 100%.	100%

Nombre	Fórmula	Resultado
$\% \boldsymbol{CUMPLIMIENTO\ SGSST} = \frac{2}{2} * 100\% = 100\ \%$		
%Cobertura afiliación al SGSSI	No de trabajadores afiliados al SGSSI/No de trabajadores contratados en el periodo*100.	100%
$\% \boldsymbol{COBERTUTA\ SGSSI} = \frac{8}{8} * 100\% = 100\%$		
%Cobertura capacitaciones	No de personas participantes actividad/No de personas que requieren la actividad*100.	0%
$\% \boldsymbol{COBERTUTA\ CAPACITACIONES} = \frac{0}{0} * 100\% = \mathbf{0\%}$		
% Cumplimiento de acciones correctivas ejecutadas	No. Acciones correctivas cerradas / No. hallazgos *100	0%
$\% \boldsymbol{CUMPLIMIENTO\ ACCIONES\ CORRECTIVAS} = \frac{2}{2} * 100\% = 100\%$		

15 Jornada de orden y aseo

El programa de orden y aseo se ejecuta tres veces por semana en el proyecto cuyo objeto es REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO LOCATIVO REQUERIDOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ZONAL BARRIOS UNIDOS.

15.1 Orden y Aseo

El contratista realiza preinspecciones en cada área de trabajo, así como el alistamiento previo de actividades; se realizan inspecciones de orden y aseo cuyo objetivo es identificar las condiciones de orden y aseo en las que se encuentran las áreas de trabajo con el fin de descubrir las situaciones de riesgo que se derivan de ellas y así poder adoptar las medidas adecuadas para su control, evitando incidentes o accidentes y reduciendo el daño al medio ambiente.

Dentro de las actividades realizadas en el periodo se tienen las Inspecciones de obra para:

Tipo de Inspección	Fecha	Cantidad
Inspección de orden y aseo.	13, 20 y 27-nov-2025	3
Inspección elementos de protección contra caídas – contratista	18-nov-2025	2

Inspección General de seguridad	18-nov-2025	5
	TOTAL	
		
		

UNIÓN TEMPORAL INGENIEROS CDL





16 Plan de manejo ambiental

El 27 de octubre mediante oficio CL-008-2025 el contratista hizo entrega del documento inicial para el plan de maneo ambiental, 31 de octubre la entidad remitió directrices para la aprobación del plan de manejo ambiental, estas fueron remitidas al contratista mediante oficio CDL-009-2025, el contratista dio respuesta el 10 de noviembre mediante oficio CL-019-2025, se realizan observaciones el 11 de noviembre mediante oficio CDL-019-2025, el 19 de noviembre en comité de seguimiento se le reitera al contratista el envió de las documentación completa para poder remitirla a la entidad para su correspondiente revisión y aprobación, a lo cual este se comprometió enviarla ese día, el día 20 de noviembre mediante oficio CDL-027-2025 se le reitera al contratista los compromisos adquiridos, por lo cual este responde el mismo día mediante correo electrónico enviando la documentación completa del plan de manejo ambiental. Esta se remite el mismo día, mediante correo electrónico enviando la documentación completa del plan de manejo ambiental. Esta se remite el mismo día a la entidad para su revisión, la cual da respuesta el 28 de noviembre emitiendo unas nuevas observaciones, para lo cual se da respuesta de forma inmediata, el 3 de diciembre se recibe nuevas observaciones las cuales son atendidas y remitidas el día 5 de diciembre, el 10 de diciembre la entidad nos envía respuesta notificando que la ingeniera Yenni Hernández ha validado la información y nos emite comunicado de aprobación

16.1 Manejo integral de residuos sólidos.

La clasificación de residuos se está realizando en base a la resolución 2184 del 2019 el código de colores: clasificando en un BOLSA NEGRA los RESIDUOS NO

APROVECHABLES y en una BOLSA BLANCA los RESIDUOS APROVECHABLES y los RESIDUOS ORGANICOS APROVECHABLES, su disposición final es en los centros de acopio de Promoambiental distrito S.A.S los martes, jueves y sábados. empresa encargada de prestar el servicio de recolección de residuos y aseo urbano en la ciudad.

16.2 Licencia y registro ante la autoridad ambiental competente de los sitios de disposición final de RCD.

La documentación de interés ambiental para cada uno de los gestores de RCD con quienes el contratista gestionara los RCD que se generen a lo largo del proyecto, fue presentada en el Plan de Manejo Ambiental formulado para el proyecto, se aclara que, a la fecha de reporte del presente informe se encuentra en validación por parte de la Entidad. Los gestores son los siguientes:

Gestores externos autorizados

Nombre- Razón social	Permiso ambiental
CENTRO DE GESTIÓN SOSENIBLE S.A.S. E.S.P	20217000362
RECICLAJES LYV S.A.S	20217000362

16.3 Volumen de escombros generados en obra

Para el periodo objeto de reporte se realiza la disposición final en CENTRO DE GESTIÓN SOSENIBLE S.A.S. E.S.P que se lleva todo lo de demolición en el anexo. Gestión de RCD del informe se encuentran los vales adjuntos. (para el presente periodo se realizó retiro de escombros).

Generación de RCD

MES	GENERACION	GESTOR	TIPO DE RCD
NOVIEMBRE	3790 KG	CENTRO DE GESTIÓN SOSENIBLE S.A.S	DRYWALL
NOVIEMBRE	606,5 KG	CENTRO DE GESTIÓN SOSENIBLE S.A.S	VIDRIO
NOVIEMBRE	21 M3	CENTRO DE GESTIÓN SOSENIBLE S.A.S	ESCOMBRO
DICIEMBRE	6860 KG	CENTRO DE GESTIÓN SOSENIBLE S.A.S	TEJA ASBESTO
DICIEMBRE	469,4 KG	CENTRO DE GESTIÓN SOSENIBLE S.A.S	DRYWALL
DICIEMBRE	195,3	CENTRO DE GESTIÓN SOSENIBLE S.A.S	VIDRIO
DICIEMBRE	21 M3	CENTRO DE GESTIÓN SOSENIBLE S.A.S	ESCOMBRO

APROVECHAMIENTO DE RCD

MES	GENERACION	GESTOR	MATERIAL
NOVIEMBRE	680 KG	RECICLAJES LYV SAS	chatarra
NOVIEMBRE	75 KG	RECICLAJES LYV SAS	aluminio
NOVIEMBRE	59 KG	RECICLAJES LYV SAS	Cable UTP
NOVIEMBRE	15 KG	RECICLAJES LYV SAS	PVC
DICIEMBRE	7,3	RECICLAJES LYV SAS	PVC

Para el periodo objeto de reporte se realizó la entrega a centro de aprovechamiento

16.4 Volumen de residuos aprovechables generados en obra y residuos sólidos convencionales

Se continua la adecuación de puntos ecológicos en el frente de trabajo, para lo cual se cuenta con un punto ecológico con bolsas de colores blanca, negra y verde para que operen como puntos ecológicos, estas bolsas se entregan a Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. que es el gestor de la zona de influencia.

Generación de residuos aprovechables

Fecha de recolección	Residuo	remisión	Peso (kg)	gestor
15-11-25	CHATARRA	3145	570	RECICLAJES LYV SAS
	ALUMINIO		76	RECICLAJES LYV SAS
	CABLE UTP		44	RECICLAJES LYV SAS
	PVC		15	RECICLAJES LYV SAS
21-11-25	CHATARRA	3161	110	RECICLAJES LYV SAS
	CABLE		15	RECICLAJE

	UTP			S LYV SAS
19-12-25	PVC	3230	7,3	RECICLAJE S LYV SAS

La generación de residuos sólidos peligrosos del período proviene principalmente del desmantelamiento de las instalaciones, estructuras y cubiertas del centro zonal del ICBF.
Cableado

- Drywall
- Puertas y ventanas de aluminio
- Vidrio templado

Generación de respel

Fecha	Tipo de respel	Remisión	Peso (kg)	Gestor
11-12-25	TEJA DE ASBESTO	3210	3320	CENTRO DE GESTIÓN SOSENIBLE S.A.S
12-12-25	TEJA DE ASBESTO	3214	3540	CENTRO DE GESTIÓN SOSENIBLE S.A.S

16.4.1 CERTIFICADOS DE CIUDAD LIMPIA DICIEMBRE 2025

Para el presente informe se cuenta con dos certificados237 emitidos por ciudad limpia números **113065237** y **113064466**

16.4.2 Gestión de Residuos Convencionales no aprovechables

Durante el periodo objeto de reporte el contratista realizó la instalación de un punto ecológico en el frente de obra. En el (ANEXO) del informe del contratista se adjunta el registro fotográfico dónde se evidencia el punto ecológico instalado.

16.5 Actas de reunión con las autoridades o entidades competentes

No aplica para el periodo objeto de reporte.

16.6 Seguimiento al mantenimiento de las Unidades Sanitarias Portátiles - USP o fijas, según aplique

Durante el periodo objeto de reporte, consorcio infraestructura 25 realizó un acuerdo para utilizar las unidades sanitarias del icbf que se está interviniendo y se comprometen a realizar el aseo y mantener y mantener las instalaciones como fueron entregadas.

16.7 Certificado de proveedor de agua o copia de recibo de servicios públicos, cuando aplique.

No aplica para el periodo

17 Protección de cárcamos, pozos y sumideros (Cuando aplique).

No se evidencian cárcamos, pozos ni sumideros en el área de influencia directa del proyecto

18 Seguimiento y control a la limpieza de los vehículos de carga, para evitar el arrastre de materiales granulares en las vías públicas

A la fecha de corte del presente informe, el contratista presenta el listado de las volquetas que van a desarrollar de esta actividad. Lo anterior, conforme al avance constructivo del proyecto, las documentaciones de las volquetas se encuentran en el anexo del informe del informe del contratista.

Placa	Pin	Soat	tecno mecánica
SKA639		90394702-611241261	179054777
LLJ090		1009012881503	184721094
JKF025			182792089

18.1 Inspección herramientas y equipos

Se realiza inspección pre operacional de herramientas manuales y equipos, antes de iniciar actividad laboral.

19 Gestión del Riesgo

A la fecha de corte del presente informe, no se ha realizado disposición final de las tejas asbesto y de escombros.

20 MANEJO DE MATERIALES

Licencias, registro minero, RUCOM de comercializador o explotador de los materiales granulares provenientes de canteras o de arrastre. La documentación de interés ambiental para cada uno de los proveedores de materiales granulares con quienes el contratista contrato la adquisición fue

Tabla de adquisición de materiales

mes	Tipo de material	Generación (m3)	Generación (ton)	Proveedor

20.1 Certificados periódicos de proveedores de materiales granulares y prefabricados.

No aplica para este periodo

20.2 Rotulo de productos químicos con el sistema globalmente armonizado

Es un marco internacional desarrollado por las Naciones Unidas para estandarizar y armonizar la clasificación, etiquetado y comunicación de riesgos relacionados con productos químicos. Su objetivo principal es garantizar que la información sobre los peligros de los productos químicos sea clara y uniforme en todo el mundo, mejorando así la protección de la salud humana y el medio ambiente. Para el presente periodo no aplica ya que el contratista no cuenta con productos químicos.

21 Inspección de camilla, extintor botiquín y puntos ecológicos

Se realiza inspección de camilla, extintor y punto ecológico ubicada en Instituto Colombiano del ICBF









22 INDICADORES

22.1Programa integral de residuos sólidos

Descapote	
$\frac{\text{Volumen de capa orgánica retirada}}{\text{Volumen de capa orgánica total generada}} x100$	$\frac{0}{0} x100$

Disposición final	
$\frac{\text{Volumen de RCD dispuesto en sitio autorizado}}{\text{Volumen total de RCD generado al mes}} x100$	$\frac{959\ m3}{959\ m3} x100 = 100\%$

UNIÓN TEMPORAL INGENIEROS CDL

Reutilización	
$\frac{\text{Volumen de RCD reutilizado en obra al mes}}{\text{Volumen total de materiales a usar en obra}} x100$	

Manejo de residuos	
$\frac{\text{Gastos Mensuales de la implementación del PGRCD}}{\text{Presupuesto planeado para el PG RCDs}} x100$	$\frac{}{0} x100=$

Reciclaje	
$\frac{\text{Cantidad de residuos reciclables en obra en el mes}}{\text{Cantidad total de residuos generados en obra al mes}} x100$	$\frac{837{,}3\ kg}{837{,}3\ kg} x100 = 100\%$

Gestión de sitios de disposición final	
$\frac{\text{Volumen de RCD certificado mes}}{\text{Volumen total de RCD generado en el mes}} x100$	$— x100$

Manejo de residuos	
$\frac{\text{Volumen de residuos sólidos totales generados mensualmente}}{\text{Volumen de lodo secado en obra mensualmente}} x10$	$\frac{962{,}35\ m3}{962{,}35\ m3} x100 = 100\%$

Manejo de Respel	
$\frac{\textbf{Volumen de RESPEL entregados a entes autorizados mensualmente}}{\textbf{Volumen total de RESPEL generados en obra mensualmente}} x100$	$\frac{3{,}81\ m3}{3{,}81\ m3} x100$

22.2 Programa de uso y almacenamiento adecuado de materiales y elementos de construcción.

Control de materiales	
$\frac{\text{Volumen de material dispuesto en obra}}{\text{Volumen de material comprado}} x100$	$\frac{}{} x100$

Control de proveedores	
$\frac{\text{Certificación de proveedores autorizados}}{\text{Volumen de material almacenado cubierto y señalizado}} x100$	$\frac{}{} x100$

Control de pétreos	
Volumen de concreto o asfaltos ingresados a la obra y debidamente certificado	$\frac{0}{0} x100$

Control de vehículos	
$\frac{\text{Número de vehículos que transportan en óptimas condiciones}}{\text{Número total de vehículos}} x100$	$\frac{}{} x100$

Inspecciones Planeadas	
$\frac{\textbf{Inspecciones locativas ejecutadas}}{\textbf{Total de inspecciones programadas en el proyecto}} \boldsymbol{x100}$	$-x100$

22.3Programa del manejo de la maquinaria y equipos

Accidentalidad	
$\frac{\text{Número de accidentes a terceros derivados del uso de maquinaria, vehículos}}{\text{Total de accidentes a terceros}}$	$\frac{0}{0} x100$

22.4Programa de señalización interna y externa de la obra

Aislamiento	
$\frac{\text{Área de la obra aislada}}{\text{Área total de la obra}} x100$	$\frac{1}{6} x100 = 16\%$

Señalización	
(Número de Sitios de trabajo en la obra (excavaciones, demoliciones, etc.) señalizado y aislado /(Número total de sitios de trabajo en la obra)$x100$ $\frac{\text{Número de centros de acopio en obra señalizados y demarcados}}{\text{Número total de centros de acopio en obra}} x100$	$\frac{2}{2} x100 = 100\%$

22.5Programa de campamento en obra

Gestión campamentos	
$\frac{\text{Cantidad de campamentos en óptimo funcionamiento}}{\text{Cantidad total de campamentos funcionando}} x100$	$\frac{1}{1} x100$

UNIÓN TEMPORAL INGENIEROS CDL

Unidades sanitarias	
$\frac{\text{Número de baños portátiles funcionando en óptimas condiciones en obra}}{\text{Número de total de baños proyectados en obra}} x100$	$\frac{2}{2} x100$

Señalización	
$\frac{\text{Número de frentes de obra señalizados}}{\text{total de frentes o tramos de obra}} x100$	$\frac{1}{1} x100$

Adecuación de centros de acopios	
$\frac{\text{Cantidad de acopios temporales autorizados}}{\text{Cantidad de acopios en el frente de obra}} x100$	$\frac{2}{2} x100=100\%$

Desmantelamiento	
$\frac{\text{Número total de campamentos desmantelados de forma adecuada}}{\text{Número total de campamentos desmantelados}} x100$	$\frac{0}{0} x100 = 100\%$

22.6 Programa de control de emisiones atmosféricas

Humectación vías y frentes de trabajo	
$\frac{\text{Número de humectaciones realizadas al mes}}{\text{Número total de humectaciones requeridas al mes}} x100$	$\frac{0}{0} x100$

Control de vehículos	
$\frac{\text{Número de vehículos con certificado de gases y revisión tecnicomecánica vigente}}{\text{Número total de vehículos utilizados en la obra}} x100$	$— x100$

Control de maquinaria	
$\frac{\text{Número de maquinaria con adecuado mantenimiento}}{\text{Número total de maquinaria utilizada en la obra}} x100$	$\frac{1}{1} x100=100\%$

23 Conclusión

- Se debe continuar realizando mejoras en las instalaciones físicas para favorecer la seguridad y salud de todos los trabajadores.
- Se capacita al personal al ingreso sobre las normas y políticas del SG-SST
- Se concluye que la ejecución del Proyecto, no generará impactos ambientales severos sobre el medio ambiente.
- Se continua a la espera de observaciones o aprobación del plan de manejo ambiental por parte de la entidad.

24 RECOMENDACIONES

- Tener iniciativa para tener los recursos necesarios y ejecutar el PLAN SST
- Generar cultura y concientización a los trabajadores sobre la prevención y cuidado de su integridad física.
- Fomentar el buen uso de los elementos de protección personal durante su jornada laboral
- Fomentar el programa de orden y aseo para disminuir al mínimo los impactos ambientales que se podrán provocar durante la ejecución del proyecto.
- Contar siempre con punto de hidratación para los trabajadores

25 Anexos

- Anexo 2 Planillas de seguridad social

UNIÓN TEMPORAL INGENIEROS CDL

ANEXO 1.

UNIÓN TEMPORAL
INGENIEROS CDL

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901998739	5	UNION TEMPORAL INGENIEROS CDL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNION TEMPORAL INGENIEROS CDL	CRA 69D #24A -81	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3142590451	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2066473023	9497672611	Y	2026/01/13	2026/01/07	BANCO CAJA SOCIAL	0	$297,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	91269210	ARDILA CAÑAS ROBERTO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
2	CC	91540910	COBOS PORRAS NICOLAS																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
3	CC	1098739051	TOLOZA PIMIENTO FREDY SEBASTIAN																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
Total	**Afiliados(3)**																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,270,500	$297,300		$0	$0		$297,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901998739	5	UNION TEMPORAL INGENIEROS CDL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNION TEMPORAL INGENIEROS CDL	CRA 69D #24A -81	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3142590451	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2066473023	9497672611	Y	2026/01/13	2026/01/07	BANCO CAJA SOCIAL	0	$297,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$297,300	$0	$0	$297,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$297,300	$0	$0	$297,300
TOTAL				**3**	**$297,300**	**$0**	**$0**	**$297,300**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901998739	5	UNION TEMPORAL INGENIEROS CDL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNION TEMPORAL INGENIEROS CDL	CRA 69D #24A -81	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3142590451	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2066464219	9497672452	E	2026/01/13	2026/01/07	BANCO CAJA SOCIAL	0	$5,400,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	91275391	ALVAREZ CARREÑO JORGE ELIECER																		25-14	30	$4,012,500	$642,000	EPS010	30	$4,012,500	$160,500	CCF24	30	$4,012,500	$160,500	14-11	30	$4,012,500	$279,300	30	$0	$0	Si	$1,242,300
2	CC	1053333876	CASAS MORALES JOHONATHAN RICARDO																		231001	30	$2,820,750	$451,400	EPS017	30	$2,820,750	$112,900	CCF24	30	$2,820,750	$112,900	14-11	30	$2,820,750	$196,400	30	$0	$0	Si	$873,600
3	CC	1095830442	GALVIS SALAMANCA LUIS CARLOS ANDRES																		25-14	30	$1,555,400	$248,900	EPS010	30	$1,555,400	$62,300	CCF24	30	$1,555,400	$62,300	14-11	30	$1,555,400	$108,300	30	$0	$0	Si	$481,800
4	CC	1043933902	MANRIQUE GONZALEZ GERALDINE																		230201	30	$3,635,628	$581,800	EPS010	30	$3,635,628	$145,500	CCF24	30	$3,635,628	$145,500	14-11	30	$3,635,628	$253,100	30	$0	$0	Si	$1,125,900
5	CC	1015397013	MORA CRUZ ANGELICA MARIA																		231001	30	$5,417,000	$866,800	EPS008	30	$5,417,000	$216,700	CCF24	30	$5,417,000	$216,700	14-11	30	$5,417,000	$377,100	30	$0	$0	Si	$1,677,300
Total	**Afiliados(5)**																						$17,441,278	$2,790,900			$17,441,278	$697,900			$17,441,278	$697,900			$17,441,278	$1,214,200		$0	$0		$5,400,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901998739	5	UNION TEMPORAL INGENIEROS CDL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNION TEMPORAL INGENIEROS CDL	CRA 69D #24A -81	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3142590451	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2066464219	9497672452	E	2026/01/13	2026/01/07	BANCO CAJA SOCIAL	0	$5,400,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$2,790,900	$0	$0	$2,790,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$1,318,200	$0	$0	$1,318,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$890,900	$0	$0	$890,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$581,800	$0	$0	$581,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$1,214,200	$0	$0	$1,214,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$1,214,200	$0	$0	$1,214,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$697,900	$0	$0	$697,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	5	$697,900	$0	$0	$697,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$697,900	$0	$0	$697,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$216,700	$0	$0	$216,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$368,300	$0	$0	$368,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$112,900	$0	$0	$112,900
TOTAL				**5**	**$5,400,900**	**$0**	**$0**	**$5,400,900**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91540910		COBOS PORRAS NICOLAS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 93 # 33a-120 casa 20	BUCARAMANGA-SANTANDER	5311062	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	457514527	9538527920	I	2025/12/04	2025/12/04	BANCOLOMBIA	0	$656,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,080,000	$332,800			$2,080,000	$260,000			$2,080,000	$12,500			$2,080,000	$50,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,080,000	$332,800			$2,080,000	$260,000			$2,080,000	$12,500			$2,080,000	$50,700		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$2,080,000	$332,800			$2,080,000	$260,000			$2,080,000	$12,500			$2,080,000	$50,700		$0	$0
1	CC	91540910 COBOS NICOLAS	25-14	30	$2,080,000	$332,800	EPS005	30	$2,080,000	$260,000	CCF40	30	$2,080,000	$12,500	14-23	30	$2,080,000	$50,700	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$2,080,000	$332,800			$2,080,000	$260,000			$2,080,000	$12,500			$2,080,000	$50,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91540910		COBOS PORRAS NICOLAS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 93 # 33a-120 casa 20	BUCARAMANGA-SANTANDER	5311062	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	457514527	9538527920	I	2025/12/04	2025/12/04	BANCOLOMBIA	0	$656,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$332,800	$0	$0	$332,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$332,800	$0	$0	$332,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$50,700	$0	$0	$50,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$50,700	$0	$0	$50,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,500	$0	$0	$12,500
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	$12,500	$0	$0	$12,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$260,000	$0	$0	$260,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$260,000	$0	$0	$260,000
TOTAL				**1**	**$656,000**	**$0**	**$0**	**$656,000**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1098739051
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FREDY SEBASTIAN TOLOZA PIMIENTO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 103 NO. 14-14	TELÉFONO:	6881856
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7998726071**		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		19					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/02/03		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		32422720	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.700	$ 0	$ 227.800	$ 2.700	$ 230.500
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 2.700**	**$ 230.500**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 2.100	$ 0	$ 178.000	$ 2.100	$ 0	$ 180.100
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 2.100**	**$ 0**	**$ 180.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 34.700	$ 34.700	$ 500	$ 0	$ 35.200
SUBTOTALES:									**$ 34.700**	**$ 500**	**$ 0**	**$ 35.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD					ARP									CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1098739051	TOLOZA PIMIENTO FREDY SEBASTIAN	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.423.500				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	109873905	$ 34.700		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 445.800

Planilla Pagada

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 35525208
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-12-02

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	ROBERTO ARDILA CANAS	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	91269210	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 203 N 41 D 30 CASA 13 LIMONCITO	DEPARTAMENTO	SANTANDER	MUNICIPIO	FLORIDABLANCA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	8299	CORREO ELECTRÓNICO	ROBERTO1670@GMAIL.COM	TELÉFONO	6906841
FAX	6323226	SUCURSAL	01	NOMBRE SUCURSAL	contrato
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 12	Año: 2025	Mes: 12	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		35525208

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-91269210	59	No	No	No	68	276	1691001	Salario	ARDILA CAÑAS ROBERTO	$5.000.000

NOVEDADES																															
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 91269210																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 91269210	COLPENSIONES	30	$5.000.000	0.1600000	$800.000	$0	$0	$800.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 91269210	SANITAS	30	$5.000.000	0.1250000	$625.000	$0	0	$0	0	$0	30	$5.000.000	11	0.0052200	$26.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-91269210	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 12											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$800.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$800.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	$625.000	$0	0	$0	0	$0	$625.000	0	$0	$0	$625.000	$0	0	$0	$0	$625.000	$0	$0	$625.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	$26.100	0	$0	$0	$26.100	0	$0	$26.100	0	$0	$0	$26.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	1	$0	0	$0	$0
ICBF	1	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$625.000
PENSIONES	1	$800.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$26.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$1.451.100

SOPORTES ANEXOS INFORME SST Y AMBIENTAL CONTRATISTA

ANEXO 1. PLANILLA DE PAGO PARAFISCALES OBRA.

CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA
25

ARL | sura

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
ARL SURA S.A.
TRABAJADORES EN COBERTURA

Contrato 097770797 **Documento** N901992727

Empresa CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 25

Documento	Nombre trabajador	Sexo	Centro trabajo	Sucursal	Tarifa	Ciudad	Inicio Vigencia	Tipo afiliado	Tipo de cotizante
C1010151202	CASTELLANOS TROYA ARMANDO DANIEL	M	0000000001 - PRINCIPAL TOLIMA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	IBAGUE	03-12-2025	IND	59 - INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES
C80119428	ORTIZ ROJAS CARLOS EDUARDO	M	0000000001 - PRINCIPAL TOLIMA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	IBAGUE	19-12-2025	DEP	01 - DEPENDIENTE
C1015430058	MEJIA HURTADO DANIELA	F	0000000002 - ADMINISTRATIVO	1 - SEDE PRINCIPAL	0.522	IBAGUE	15-10-2025	DEP	01 - DEPENDIENTE
C1033760206	GONZALEZ MURILLO DEYBER ALEXANDER	M	0000000001 - PRINCIPAL TOLIMA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	IBAGUE	28-10-2025	IND	59 - INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES
X776756	ANTOLINEZ CASANOVA EDILBERTO	F	0000000001 - PRINCIPAL TOLIMA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	IBAGUE	07-01-2026	DEP	01 - DEPENDIENTE
C1072649575	BRIÑEZ PEÑA EDWARD JULIAN	M	0000000001 - PRINCIPAL TOLIMA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	IBAGUE	14-12-2025	DEP	01 - DEPENDIENTE
C1026553754	ORTIZ ROJAS FREDY ANDRES	M	0000000001 - PRINCIPAL TOLIMA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	IBAGUE	19-12-2025	DEP	01 - DEPENDIENTE
C93365087	RIAÑO GUZMAN GUILLERMO	M	0000000001 - PRINCIPAL TOLIMA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	IBAGUE	20-11-2025	IND	59 - INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES
C1103860888	BOHORQUEZ RIVERA JHONATAN DAVID	M	0000000001 - PRINCIPAL TOLIMA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	IBAGUE	14-12-2025	DEP	01 - DEPENDIENTE
C79218064	CASTAÑEDA AGUILAR JORGE ELIECER	M	0000000001 - PRINCIPAL TOLIMA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	IBAGUE	14-12-2025	DEP	01 - DEPENDIENTE
C93445450	MALAMBO AGUJA JOSE MIGUEL	M	0000000001 - PRINCIPAL TOLIMA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	IBAGUE	12-12-2025	DEP	01 - DEPENDIENTE
C1110547546	AGUILAR GIL JUAN CARLOS	M	0000000001 - PRINCIPAL TOLIMA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	IBAGUE	20-11-2025	IND	59 - INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES
T1025143785	VELASQUEZ GARCIA KEVIN DAVID	M	0000000001 - PRINCIPAL TOLIMA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	IBAGUE	08-01-2026	DEP	01 - DEPENDIENTE
C1094892350	HURTADO PEREZ LUIS GABRIEL	M	0000000001 - PRINCIPAL TOLIMA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	IBAGUE	20-11-2025	IND	59 - INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES
C1010210827	FLOREZ AVELLA LUISA FERNANDA	F	0000000001 - PRINCIPAL TOLIMA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	IBAGUE	15-10-2025	IND	59 - INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES
C93406925	TRILLERAS LASSO MANUEL ALBERTO	M	0000000001 - PRINCIPAL TOLIMA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	IBAGUE	20-11-2025	IND	59 - INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES
C1005728176	DOMINGUEZ	M	0000000001 - PRINCIPAL	1 - SEDE	6.96	IBAGUE	07-01-2026	DEP	01 - DEPENDIENTE

ARL | sura

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
ARL SURA S.A.
TRABAJADORES EN COBERTURA

Contrato 097770797 **Documento** N901992727

Empresa CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 25

Documento	Nombre trabajador	Sexo	Centro trabajo	Sucursal	Tarifa	Ciudad	Inicio Vigencia	Tipo afiliado	Tipo de cotizante
	SOACHA PABLO ALBERTO		TOLIMA	PRINCIPAL					
C80188749	BRIÑEZ SOACHE REINALDO	M	0000000001 - PRINCIPAL TOLIMA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	IBAGUE	12-12-2025	DEP	01 - DEPENDIENTE
C1110486632	PEÑA MENA SHIRLEY JOHANA	F	0000000001 - PRINCIPAL TOLIMA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	IBAGUE	20-11-2025	IND	59 - INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

Total trabajadores 19

Total coberturas 19

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901992727	1	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 25	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FORTEZZA II	CRA 14 B SUR # 93 160	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3123273623	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2084228369	9496925815	E	2026/01/08	2026/01/15	BANCOLOMBIA	7	$351,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: FORTEZZA II (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 25 (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC 1015430058	MEJIA HURTADO DANIELA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$1,000	$0	$228,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$1,000	$0	$228,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$100	$0	$7,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$100	$0	$7,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$300	$0	$57,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$57,000	$300	$0	$57,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$300	$0	$57,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$300	$0	$57,300
TOTAL				**1**	**$349,300**	**$1,700**	**$0**	**$351,000**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901992727	1	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 25	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FORTEZZA II	CRA 14 B SUR # 93 160	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3123273623	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2084236672	9497936755	Y	2026/01/08	2026/01/15	BANCOLOMBIA	7	$696,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: FORTEZZA II (7 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$9,964,500	$693,700		$0	$0
Centro de Trabajo: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 25 (5 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$7,117,500	$495,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$7,117,500	$495,500		$0	$0
1	CC	1110547546	AGUILAR GIL JUAN CARLOS		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
2	CC	1094892350	HURTADO PEREZ LUIS GABRIEL		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
3	CC	1110486632	PEÑA MENA SHIRLEY JOHANA		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
4	CC	93365087	RIAÑO GUZMAN GUILLERMO		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
5	CC	93406925	TRILLERAS MOLANO MANUEL ALBERTO		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
Centro de Trabajo: EMPLEADOS (2 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,847,000	$198,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,847,000	$198,200		$0	$0
6	CC	1010210827	FLOREZ AVELLA LUISA FERNANDA		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
7	CC	1033760206	GONZALEZ MURILLO DEYBER ALEXANDER		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
Total			**Afiliados(7)**			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$9,964,500	$693,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$693,700	$3,000	$0	$696,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$693,700	$3,000	$0	$696,700
TOTAL				**7**	**$693,700**	**$3,000**	**$0**	**$696,700**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901992727	1	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 25	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FORTEZZA II	CRA 14 B SUR # 93 160	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3123273623	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2084205181	9496653032	E	2025/12/05	2026/01/15	BANCOLOMBIA	41	$358,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: FORTEZZA II (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 25 (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC	1015430058	MEJIA HURTADO DANIELA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$5,900	$0	$233,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$5,900	$0	$233,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$200	$0	$7,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$200	$0	$7,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$1,500	$0	$58,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$57,000	$1,500	$0	$58,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$1,500	$0	$58,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$1,500	$0	$58,500
TOTAL				**1**	**$349,300**	**$9,100**	**$0**	**$358,400**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901992727	1	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 25	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FORTEZZA II	CRA 14 B SUR # 93 160	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3123273623	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2084221371	9497936349	E	2026/01/08	2026/01/15	BANCOLOMBIA	7	$1,417,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: FORTEZZA II (6 Afiliados)						$4,555,200	$729,200			$4,555,200	$182,400			$4,555,200	$182,400			$4,555,200	$317,400		$0	$0
Centro de Trabajo: EMPLEADOS (6 Afiliados)						$4,555,200	$729,200			$4,555,200	$182,400			$4,555,200	$182,400			$4,555,200	$317,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)						$4,555,200	$729,200			$4,555,200	$182,400			$4,555,200	$182,400			$4,555,200	$317,400		$0	$0
1	CC	1072649575	BRIÑEZ PEÑA EDWARD JULIAN	231001	17	$806,650	$129,100	EPS017	17	$806,650	$32,300	CCF22	17	$806,650	$32,300	14-11	17	$806,650	$56,200	17	$0	$0
2	CC	80188749	BRIÑEZ SOACHE REINALDO	230301	19	$901,550	$144,300	EPS017	19	$901,550	$36,100	CCF22	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	$62,800	19	$0	$0
3	CC	79218064	CASTAÑEDA AGUILAR JORGE ELIECER	230301	17	$806,650	$129,100	EPS017	17	$806,650	$32,300	CCF22	17	$806,650	$32,300	14-11	17	$806,650	$56,200	17	$0	$0
4	CC	93445450	MALAMBO AGUJA JOSE MIGUEL	230201	19	$901,550	$144,300	EPS017	19	$901,550	$36,100	CCF22	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	$62,800	19	$0	$0
5	CC	80119428	ORTIZ ROJAS CARLOS EDUARDO	25-14	12	$569,400	$91,200	EPS002	12	$569,400	$22,800	CCF22	12	$569,400	$22,800	14-11	12	$569,400	$39,700	12	$0	$0
6	CC	1026553754	ORTIZ ROJAS FREDY ANDRES	230301	12	$569,400	$91,200	EPS002	12	$569,400	$22,800	CCF22	12	$569,400	$22,800	14-11	12	$569,400	$39,700	12	$0	$0
Total	**Afiliados(6)**					$4,555,200	$729,200			$4,555,200	$182,400			$4,555,200	$182,400			$4,555,200	$317,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$729,200	$3,300	$0	$732,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$129,100	$600	$0	$129,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$91,200	$400	$0	$91,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$364,600	$1,600	$0	$366,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$144,300	$700	$0	$145,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$317,400	$1,400	$0	$318,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$317,400	$1,400	$0	$318,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$182,400	$800	$0	$183,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	6	$182,400	$800	$0	$183,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$182,400	$800	$0	$183,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$136,800	$600	$0	$137,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$45,600	$200	$0	$45,800
TOTAL				**6**	**$1,411,400**	**$6,300**	**$0**	**$1,417,700**

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1033760206 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-12	230201	800229739	PROTECCION	1	10	227.800	1.400	229.200
Período salud:	2025-12	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	10	178.000	1.100	179.100
Planilla Nro.:	35615852 Tipo I	SINARP	0	SINARP	0	10	0	0	0
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	10	0	0	0
Fecha transacción:	2026-01-15	PASENA	899999034	SENA	0	10	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	10	0	0	0
Transacción:	2084343357	PAESAP	899999054	ESAP	0	10	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	10	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 408.300

PAGADO

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **LUISA FERNANDA FLOREZ AVELLA**, identificada con **CC** número **1010210827**, aportó por **LUISA FERNANDA FLOREZ AVELLA** identificado(a) con **CC** número **1010210827** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, el periodo de pensión de 12 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
230301	Porvenir	3															0		30	$1,423,500	0.16000	$227,800	$0	$0	Diciembre - 2025	92583639	13/01/2026	NO
EPS005	Sanitas EPS	3															0		30	$1,423,500	0.12500	$178,000	$0	$0	Diciembre - 2025	92583639	13/01/2026	NO

PAGADA

El presente certificado se expide a los **9** días del mes **Enero** de **2026**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

Certificado de Aportes

Se certifica que SHIRLEY JOHANA PEÑA MENA identificado(a) con CC 1110486632 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: INGENIAMOS INGENIERIA & MANTENIMIENTO S.A.S. NI 900427562

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9497021795	2040213950	E	2025-12-29	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497021795	2040213950	E	2025-12-29	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9497021795	2040213950	E	2025-12-29	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9497021795	2040213950	E	2025-12-29	CCF	CCF50	COMFENALCO TOLIMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9497021795	2040213950	E	2025-12-29	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9497021795	2040213950	E	2025-12-29	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	

Este certificado se expide el día 2026-01-08 a las 19:01.

Certificado de Aportes

Se certifica que MANUEL ALBERTO TRILLERAS MOLANO identificado(a) con CC 93406925 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 25 NI 901992727

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9497936755	2084236672	Y	2026-01-15	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9495675942	1979228700	Y	2025-12-03	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	11	X																

APORTANTE: TRILLERAS MOLANO MANUEL ALBERTO CC 93406925

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9495029539	2068764230	I	2026-01-08	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9495029539	2068764230	I	2026-01-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9495029539	2068764230	I	2026-01-08	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	

Este certificado se expide el día 2026-01-16 a las 14:01.

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que SUMMA ELECTRIC SAS con documento NIT 901606177, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) GUILLERMO RIAÑO GUZMAN con documento CC 93365087, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	7996569068	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotizado Otros	NOVIEMBRE/2025	Periodo Cotización Salud	DICIEMBRE/2025
Fecha Pago	2025/12/19	Número de Autorización	2021963625

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	25-14 COLPENSIONES
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS005 - SANITAS S.A.
Días	30	Tarifa	4,000 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días	30	Tarifa	6,960 %
Clase de Riesgo	5		

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES		
Administradora	Días Cotizados	Tarifa
CCF50- COMFENALCO TOLIMA	30	4,000 %

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): SI

Planilla Pagada
Planilla Pagada

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110547546		AGUILAR GIL JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vereda el paujil	IBAGUE-TOLIMA	3105611793	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2089734812	9497996093	I	2026/01/14	2026/01/19	BANCOLOMBIA	5	$407,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1110547546	AGUILAR GIL JUAN CARLOS																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$405,800
Total	**Afiliados(1)**																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$405,800

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110547546		AGUILAR GIL JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vereda el paujil	IBAGUE-TOLIMA	3105611793	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2089734812	9497996093	I	2026/01/14	2026/01/19	BANCOLOMBIA	5	$407,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$700	$0	$228,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$700	$0	$228,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$600	$0	$178,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$600	$0	$178,600
TOTAL				**1**	**$405,800**	**$1,300**	**$0**	**$407,100**

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que SUMMA ELECTRIC SAS con documento NIT 901606177, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) GUILLERMO RIAÑO GUZMAN con documento CC 93365087, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	7996569068	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotizado Otros	NOVIEMBRE/2025	Periodo Cotización Salud	DICIEMBRE/2025
Fecha Pago	2025/12/19	Número de Autorización	2021963625

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	25-14 COLPENSIONES
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS005 - SANITAS S.A.
Días	30	Tarifa	4,000 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días	30	Tarifa	6,960 %
Clase de Riesgo	5		

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES		
Administradora	Días Cotizados	Tarifa
CCF50- COMFENALCO TOLIMA	30	4,000 %

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): SI

Planilla Pagada
Planilla Pagada

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010151202		ARMANDO DANIEL CASTELLANOS TROYA	INDEPENDIENTE	Principal	CALLE94A #64A - 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5769916	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	23610870	9498901743	I	2026/01/05	2026/02/02	BANCOLOMBIA	28	$371,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (1 Afiliados)					$1,281,150	$205,000			$1,281,150	$160,200			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					$1,281,150	$205,000			$1,281,150	$160,200			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,281,150	$205,000			$1,281,150	$160,200			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC 1010151202	CASTELLANOS ARMANDO	230301	27	$1,281,150	$205,000	EPS002	27	$1,281,150	$160,200		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,281,150	$205,000			$1,281,150	$160,200			$0	$0			$0	$0		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010151202		ARMANDO DANIEL CASTELLANOS TROYA	INDEPENDIENTE	Principal	CALLE94A #64A - 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5769916	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	23610870	9498901743	I	2026/01/05	2026/02/02	BANCOLOMBIA	28	$371,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$205,000	$3,600	$0	$208,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$205,000	$3,600	$0	$208,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,200	$2,800	$0	$163,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$160,200	$2,800	$0	$163,000
TOTAL				**1**	**$365,200**	**$6,400**	**$0**	**$371,600**

ANEXO 2. PLANILLA DE PAGO PARAFISCALES CONTRATISTA.

CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA
25

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1033760206	DEYBER ALEXANDER GONZALEZ MURILLO	CR 18N BIS 79D 12 SUR	3202744	alex990sst@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E		92392451	$1.157.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	66.500	0		0		0	14	600	0	67.100	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	24.700	0		0		0	14	300	0	25.000	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	38.000	0		0		0	14	400	0	38.400	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	19.000	0		0		0	14	200	0	19.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	76.000	0	0	0	0	14	700	0	76.700	1
230301	Porvenir	800224808-8	220.200	0	0	0	0	14	2.000	0	222.200	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	296.200	0	0	0	0	14	2.700	0	298.900	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	257.900				257.900	14	2.300	260.200			2.579	260.200	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	148.200	14	1.400	149.600	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	14	0	0	0
ICBF				
0	14	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	148.200	149.700
Pensión	3	592.400	597.800
Riesgos Laborales	1	257.900	260.200
CCF	1	148.200	149.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	1.146.700	1.157.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
CC	1033760206	DEYBER ALEXANDER GONZALEZ MURILLO		CR 18N BIS 79D 12 SUR	3202744	alex990sst@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					5	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-12	2025-11	E		92392451	$1.157.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estudiante**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	1012453969	ACOSTA GOMEZ EDWAR YESNID	1	0			S	X																25-14	949.000	151.900	0	0	0	0	EPS010	949.000	38.000	14-11	949.000	5	66.100	CCF24	949.000	38.000	0	0	0	0	0
2	CC	1016067673	VALDERAMA PINZON DAVID RICARDO	1	0			S	X																230301	616.850	98.700	0	0	0	0	EPS008	616.850	24.700	14-11	616.850	5	43.000	CCF24	616.850	24.700	0	0	0	0	0
3	CC	1024520491	GARNICA PINEDA LUIS ALEJANDRO	1	0			S	X																230301	759.200	121.500	0	0	0	0	EPS002	759.200	30.400	14-11	759.200	5	52.900	CCF24	759.200	30.400	0	0	0	0	0
4	CC	1061021353	ZARATE DURAN OSCAR FELIPE	1	0			S	X	X															230201	474.500	76.000	0	0	0	0	EPS041	474.500	19.000	14-11	474.500	5	33.100	CCF24	474.500	19.000	0	0	0	0	0
5	PT	5731741	HIDRIOGO ESCOBAR DAVID ENRIQUE	1	0			S	X	X															25-14	901.550	144.300	0	0	0	0	EPS002	901.550	36.100	14-11	901.550	5	62.800	CCF24	901.550	36.100	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 35798858
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-12-26

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CUBIERTA HERMANOS GAMBOA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901065688	D.V.	4	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 81A 74 31	DEPARTAMENTO	BOGOTA D.C	MUNICIPIO	BOGOTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4112	CORREO ELECTRÓNICO	RODRIGOVELASQUEZG5@GMAIL.COM	TELÉFONO	3017035772
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	11807829	PRIMER APELLIDO	VELASQUEZ	SEGUNDO APELLIDO	GAMBOA
PRIMER NOMBRE	RODRIGO	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 11	Año: 2025	Mes: 12	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
42		$29.590.400		35798858

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1033780413	01	No	No	No	11	1	5411101	Fijo	ACOSTA GUZMAN CHRISTIAN ALEXANDER	$1.423.500
CC-1080542652	01	No	No	No	11	1	5411101	Fijo	ARIZA ARAGON JESUS DAVID	$1.423.500
CC-1079884516	01	No	No	No	11	1	5411101	Fijo	BARRIOS CAMACHO HERNAN ENRIQUE	$1.423.500
CC-79974656	01	No	No	No	11	1	5411101	Fijo	CAICEDO AYALA ARISTOBULO	$1.423.500
CC-1073808557	01	No	No	No	11	1	5411101	Fijo	CALLE ESPITIA JESUS DOMINGO	$1.423.500
CC-26393957	01	No	No	No	11	1	5411101	Fijo	CORDOBA MOSQUERA MARIA YOLANDA	$1.423.500
CC-1021395293	01	No	No	No	11	1	5411101	Fijo	CRUZ OVALLE CRISTIAN CAMILO	$1.423.500
CC-1007876206	01	No	No	No	11	1	5411101	Fijo	DIAZ ALZATE RENZO FERNANDO	$1.423.500
CC-1000781944	01	No	No	No	11	1	5411101	Fijo	DIAZ BLANCO JOHN STIVEN	$1.423.500
CC-52913072	01	No	No	No	11	1	5411101	Fijo	FERIA GARCIA GINA PAOLA	$1.423.500
CC-80356426	01	No	No	No	11	1	5411101	Fijo	GAMEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	$1.423.500
CC-1000857774	01	No	No	No	11	1	5411101	Fijo	GOMEZ AMERICA CAMILO EDUARDO	$1.423.500
CC-73591415	01	No	No	No	11	1	5411101	Fijo	GUTIERREZ AYALA WILBERTO	$1.423.500
CC-1087117251	01	No	No	No	11	1	5411101	Fijo	LANDAZURI JOSE MANUEL	$1.423.500
CC-1014180279	01	No	No	No	11	1	5411101	Fijo	MENA DIAZ YOAN DAVID	$1.423.500
CC-1076170034	01	No	No	No	11	1	5411101	Fijo	MENDOZA OVALLE JOHAN	$1.423.500
CC-1075629445	01	No	No	No	11	1	5411101	Fijo	MENDOZA OVALLE JUAN DAVID	$1.423.500
CC-1064787058	01	No	No	No	11	1	5411101	Fijo	MOJICA DIAZ EDGAR JOSE	$1.423.500
CC-1000783197	01	No	No	No	11	1	5411101	Fijo	MUÑOZ CORDOBA CAMILO HUMBERTO	$1.423.500
CC-80897809	01	No	No	No	11	1	5411101	Fijo	MUÑOZ CORDOBA GEOVANNY	$1.423.500
CC-1000783195	01	No	No	No	11	1	5411101	Fijo	MUÑOZ CORDOBA JORGE MAURICIO	$1.423.500
CC-1024556525	01	No	No	No	11	1	5411101	Fijo	MUÑOZ GONZALEZ VICTOR ERNESTO	$1.423.500
CC-1003427805	01	No	No	No	11	1	5411101	Fijo	NUÑEZ NUÑEZ ANGEL ALBERTO	$1.423.500
CC-16929250	01	No	No	No	11	1	5411101	Fijo	OBANDO GINO SAMIR	$1.423.500
CC-1087107145	01	No	No	No	11	1	5411101	Fijo	OBANDO PRECIADO YEDY SAMIR	$1.423.500
CC-1073628407	01	No	No	No	11	1	5411101	Fijo	OVALLE BARRIGA NELSON STEVEN	$1.423.500
CC-1193235465	01	No	No	No	11	1	5411101	Fijo	PALACIOS CORDOBA ANDERSON	$1.423.500
CC-1043847442	01	No	No	No	11	1	5411101	Fijo	PEÑALOZA GONZALEZ JAROL ENRIQUE	$1.423.500
CC-1019151973	01	No	No	No	11	1	5411101	Fijo	PITRE NIETO JAVIER ENRIQUE	$1.423.500
CC-1028663610	01	No	No	No	11	1	5411101	Fijo	POLO ESCORCIA DAIPOL DAVID	$1.423.500
CC-1032879258	01	No	No	No	11	1	5411101	Fijo	RIVAS MURILLO JAVIER FELIPE	$1.423.500
CC-1118573887	01	No	No	No	11	1	5411101	Fijo	ROA RUIZ JOHANA JUNEIDY	$1.423.500
CC-1057583536	01	No	No	No	11	1	5411101	Fijo	RODRIGUEZ JORGE ARMANDO	$1.423.500
CC-1023909909	01	No	No	No	11	1	5411101	Fijo	RODRIGUEZ FLOREZ JHONATHAN RICARDO	$1.423.500

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1007874651	01	No	No	No	11	1	5411101	Fijo	ROMAÑA URRUTIA BRAYAN STIVEN	$1.423.500
CC-1120581073	01	No	No	No	11	1	5411101	Fijo	TIBOCHA LAVERDE CARLOS ANDRES	$1.423.500
CC-1077431919	01	No	No	No	11	1	5411101	Fijo	TORRES ROMAÑA EDWAR CAMILO	$1.423.500
CC-13872975	01	No	No	No	11	1	5411101	Fijo	TORRES RUEDA MARIO GONZALO	$1.423.500
CC-19600457	01	No	No	No	11	1	5411101	Fijo	VALDEZ MANCILLA RONAL JOSE	$1.423.500
CC-11807829	01	No	No	No	11	1	5411101	Fijo	VELASQUEZ GAMBOA RODRIGO	$1.500.000
CC-1001199012	01	No	No	No	11	1	5411101	Fijo	VELASQUEZ RACERO RODRIGO ANDRES	$1.423.500
CC-1065612212	01	No	No	No	11	1	5411101	Fijo	VILLANUEVA CORREA MAIQUER	$1.423.500

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1033780413	X	2025-11-11	X	2025-11-12																									0		
CC - 1080542652			X	2025-11-30																									0		
CC - 1079884516																													0		
CC - 79974656	X	2025-11-07	X	2025-11-10																									0		
CC - 1073808557	X	2025-11-22	X	2025-11-23																									0		
CC - 26393957																													0		
CC - 1021395293	X	2025-11-05	X	2025-11-19																									0		
CC - 1007876206	X	2025-11-29	X	2025-11-30																									0		
CC - 1000781944	X	2025-11-18	X	2025-11-19																									0		
CC - 52913072																													0		
CC - 80356426																													0		
CC - 1000857774	X	2025-11-25	X	2025-11-26																									0		
CC - 73591415																													0		
CC - 1087117251	X	2025-11-11																											0		
CC - 1014180279	X	2025-11-26	X	2025-11-27																									0		
CC - 1076170034	X	2025-11-05																											0		
CC - 1075629445	X	2025-11-05	X	2025-11-06																									0		
CC - 1064787058	X	2025-11-21	X	2025-11-22																									0		
CC - 1000783197	X	2025-11-18	X	2025-11-19																									0		
CC - 80897809	X	2025-11-18	X	2025-11-19																									0		
CC - 1000783195	X	2025-11-18	X	2025-11-19																									0		

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1024556525	X	2025-11-12																											0		
CC - 1003427805	X	2025-11-11	X	2025-11-12																									0		
CC - 16929250																													0		
CC - 1087107145	X	2025-11-11																											0		
CC - 1073628407	X	2025-11-14																											0		
CC - 1193235465																													0		
CC - 1043847442																													0		
CC - 1019151973	X	2025-11-12	X	2025-11-13																									0		
CC - 1028663610	X	2025-11-25	X	2025-11-26																									0		
CC - 1032879258	X	2025-11-25	X	2025-11-26																									0		
CC - 1118573887																													0		
CC - 1057583536																													0		
CC - 1023909909	X	2025-11-25	X	2025-11-26																									0		
CC - 1007874651																													0		
CC - 1120581073	X	2025-11-25	X	2025-11-26																									0		
CC - 1077431919	X	2025-11-18																											0		
CC - 13872975	X	2025-11-22	X	2025-11-23																									0		
CC - 19600457																													0		
CC - 11807829																													0		
CC - 1001199012																													0		
CC - 1065612212	X	2025-11-21	X	2025-11-22																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1033780413	COLFONDOS	2	$94.900	0.1600000	$15.200	$0	$0	$15.200	$0	$0	$0
CC - 1080542652	PROTECCION	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1079884516	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 79974656	COLPENSIONES	4	$189.800	0.1600000	$30.400	$0	$0	$30.400	$0	$0	$0
CC - 1073808557	PORVENIR	2	$94.900	0.1600000	$15.200	$0	$0	$15.200	$0	$0	$0
CC - 26393957	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1021395293	PORVENIR	15	$711.750	0.1600000	$113.900	$0	$0	$113.900	$0	$0	$0
CC - 1007876206	COLPENSIONES	2	$94.900	0.1600000	$15.200	$0	$0	$15.200	$0	$0	$0
CC - 1000781944	PORVENIR	2	$94.900	0.1600000	$15.200	$0	$0	$15.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 52913072	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 80356426	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1000857774	PORVENIR	2	$94.900	0.1600000	$15.200	$0	$0	$15.200	$0	$0	$0
CC - 73591415	PROTECCION	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1087117251	PROTECCION	20	$949.000	0.1600000	$151.900	$0	$0	$151.900	$0	$0	$0
CC - 1014180279	COLPENSIONES	2	$94.900	0.1600000	$15.200	$0	$0	$15.200	$0	$0	$0
CC - 1076170034	PORVENIR	26	$1.233.700	0.1600000	$197.400	$0	$0	$197.400	$0	$0	$0
CC - 1075629445	PORVENIR	2	$94.900	0.1600000	$15.200	$0	$0	$15.200	$0	$0	$0
CC - 1064787058	PORVENIR	2	$94.900	0.1600000	$15.200	$0	$0	$15.200	$0	$0	$0
CC - 1000783197	PROTECCION	2	$94.900	0.1600000	$15.200	$0	$0	$15.200	$0	$0	$0
CC - 80897809	COLPENSIONES	2	$94.900	0.1600000	$15.200	$0	$0	$15.200	$0	$0	$0
CC - 1000783195	PORVENIR	2	$94.900	0.1600000	$15.200	$0	$0	$15.200	$0	$0	$0
CC - 1024556525	PROTECCION	19	$901.550	0.1600000	$144.300	$0	$0	$144.300	$0	$0	$0
CC - 1003427805	PORVENIR	2	$94.900	0.1600000	$15.200	$0	$0	$15.200	$0	$0	$0
CC - 16929250	COLFONDOS	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1087107145	PROTECCION	20	$949.000	0.1600000	$151.900	$0	$0	$151.900	$0	$0	$0
CC - 1073628407	COLPENSIONES	17	$806.650	0.1600000	$129.100	$0	$0	$129.100	$0	$0	$0
CC - 1193235465	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1043847442	PROTECCION	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1019151973	PORVENIR	2	$94.900	0.1600000	$15.200	$0	$0	$15.200	$0	$0	$0
CC - 1028663610	PROTECCION	2	$94.900	0.1600000	$15.200	$0	$0	$15.200	$0	$0	$0
CC - 1032879258	PROTECCION	2	$94.900	0.1600000	$15.200	$0	$0	$15.200	$0	$0	$0
CC - 1118573887	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1057583536	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1023909909	PROTECCION	2	$94.900	0.1600000	$15.200	$0	$0	$15.200	$0	$0	$0
CC - 1007874651	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1120581073	PORVENIR	2	$94.900	0.1600000	$15.200	$0	$0	$15.200	$0	$0	$0
CC - 1077431919	PROTECCION	13	$616.850	0.1600000	$98.700	$0	$0	$98.700	$0	$0	$0
CC - 13872975	PROTECCION	2	$94.900	0.1600000	$15.200	$0	$0	$15.200	$0	$0	$0
CC - 19600457	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 11807829	PORVENIR	30	$1.500.000	0.1600000	$240.000	$0	$0	$240.000	$0	$0	$0
CC - 1001199012	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1065612212	PORVENIR	2	$94.900	0.1600000	$15.200	$0	$0	$15.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1033780413	COMPENSAR-EPS	2	$94.900	0.0400000	$3.800	$0	0	$0	0	$0	2	$94.900	5	0.0696000	$6.700
CC - 1080542652	FAMISANAR	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 1079884516	SANITAS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 79974656	NUEVA E.P.S. S.A.	4	$189.800	0.0400000	$7.600	$0	0	$0	0	$0	4	$189.800	5	0.0696000	$13.300
CC - 1073808557	FAMISANAR	2	$94.900	0.0400000	$3.800	$0	0	$0	0	$0	2	$94.900	5	0.0696000	$6.700
CC - 26393957	COMPENSAR-EPS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 1021395293	FAMISANAR	15	$711.750	0.0400000	$28.500	$0	0	$0	0	$0	15	$711.750	5	0.0696000	$49.600
CC - 1007876206	FAMISANAR	2	$94.900	0.0400000	$3.800	$0	0	$0	0	$0	2	$94.900	5	0.0696000	$6.700
CC - 1000781944	FAMISANAR	2	$94.900	0.0400000	$3.800	$0	0	$0	0	$0	2	$94.900	5	0.0696000	$6.700
CC - 52913072	FAMISANAR	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 80356426	FAMISANAR	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 1000857774	SALUD TOTAL	2	$94.900	0.0400000	$3.800	$0	0	$0	0	$0	2	$94.900	5	0.0696000	$6.700
CC - 73591415	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 1087117251	NUEVA E.P.S. S.A.	20	$949.000	0.0400000	$38.000	$0	0	$0	0	$0	20	$949.000	5	0.0696000	$66.100
CC - 1014180279	FAMISANAR	2	$94.900	0.0400000	$3.800	$0	0	$0	0	$0	2	$94.900	5	0.0696000	$6.700
CC - 1076170034	SANITAS	26	$1.233.700	0.0400000	$49.400	$0	0	$0	0	$0	26	$1.233.700	5	0.0696000	$85.900
CC - 1075629445	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$94.900	0.0400000	$3.800	$0	0	$0	0	$0	2	$94.900	5	0.0696000	$6.700
CC - 1064787058	SALUD TOTAL	2	$94.900	0.0400000	$3.800	$0	0	$0	0	$0	2	$94.900	5	0.0696000	$6.700
CC - 1000783197	EPS-S CAPITAL	2	$94.900	0.0400000	$3.800	$0	0	$0	0	$0	2	$94.900	5	0.0696000	$6.700
CC - 80897809	SALUD TOTAL	2	$94.900	0.0400000	$3.800	$0	0	$0	0	$0	2	$94.900	5	0.0696000	$6.700
CC - 1000783195	FAMISANAR	2	$94.900	0.0400000	$3.800	$0	0	$0	0	$0	2	$94.900	5	0.0696000	$6.700
CC - 1024556525	FAMISANAR	19	$901.550	0.0400000	$36.100	$0	0	$0	0	$0	19	$901.550	5	0.0696000	$62.800
CC - 1003427805	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$94.900	0.0400000	$3.800	$0	0	$0	0	$0	2	$94.900	5	0.0696000	$6.700

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 16929250	FAMISANAR	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 1087107145	FAMISANAR	20	$949.000	0.0400000	$38.000	$0	0	$0	0	$0	20	$949.000	5	0.0696000	$66.100
CC - 1073628407	NUEVA E.P.S. S.A.	17	$806.650	0.0400000	$32.300	$0	0	$0	0	$0	17	$806.650	5	0.0696000	$56.200
CC - 1193235465	FAMISANAR	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 1043847442	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 1019151973	COMPENSAR-EPS	2	$94.900	0.0400000	$3.800	$0	0	$0	0	$0	2	$94.900	5	0.0696000	$6.700
CC - 1028663610	SALUD TOTAL	2	$94.900	0.0400000	$3.800	$0	0	$0	0	$0	2	$94.900	5	0.0696000	$6.700
CC - 1032879258	EPS SURA	2	$94.900	0.0400000	$3.800	$0	0	$0	0	$0	2	$94.900	5	0.0696000	$6.700
CC - 1118573887	SANITAS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 1057583536	SALUD TOTAL	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 1023909909	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$94.900	0.0400000	$3.800	$0	0	$0	0	$0	2	$94.900	5	0.0696000	$6.700
CC - 1007874651	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 1120581073	EPS-S CAPITAL	2	$94.900	0.0400000	$3.800	$0	0	$0	0	$0	2	$94.900	5	0.0696000	$6.700
CC - 1077431919	SALUD TOTAL	13	$616.850	0.0400000	$24.700	$0	0	$0	0	$0	13	$616.850	5	0.0696000	$43.000
CC - 13872975	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$94.900	0.0400000	$3.800	$0	0	$0	0	$0	2	$94.900	5	0.0696000	$6.700
CC - 19600457	SALUD TOTAL	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 11807829	COMPENSAR-EPS	30	$1.500.000	0.0400000	$60.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.500.000	5	0.0696000	$104.400
CC - 1001199012	SALUD TOTAL	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 1065612212	SANITAS	2	$94.900	0.0400000	$3.800	$0	0	$0	0	$0	2	$94.900	5	0.0696000	$6.700

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1033780413	COMPENSAR-CCF	2	$94.900	0.0400000	$3.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1080542652	COMPENSAR-CCF	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1079884516	COMPENSAR-CCF	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-79974656	COMPENSAR-CCF	4	$189.800	0.0400000	$7.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1073808557	COMPENSAR-CCF	2	$94.900	0.0400000	$3.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26393957	COMPENSAR-CCF	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1021395293	COMPENSAR-CCF	15	$711.750	0.0400000	$28.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1007876206	COMPENSAR-CCF	2	$94.900	0.0400000	$3.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1000781944	COMPENSAR-CCF	2	$94.900	0.0400000	$3.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52913072	COMPENSAR-CCF	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-80356426	COMPENSAR-CCF	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1000857774	COMPENSAR-CCF	2	$94.900	0.0400000	$3.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-73591415	COMPENSAR-CCF	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1087117251	COMPENSAR-CCF	20	$949.000	0.0400000	$38.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1014180279	COMPENSAR-CCF	2	$94.900	0.0400000	$3.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1076170034	COMPENSAR-CCF	26	$1.233.700	0.0400000	$49.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075629445	COMPENSAR-CCF	2	$94.900	0.0400000	$3.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1064787058	COMPENSAR-CCF	2	$94.900	0.0400000	$3.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1000783197	COMPENSAR-CCF	2	$94.900	0.0400000	$3.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-80897809	COMPENSAR-CCF	2	$94.900	0.0400000	$3.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1000783195	COMPENSAR-CCF	2	$94.900	0.0400000	$3.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1024556525	COMPENSAR-CCF	19	$901.550	0.0400000	$36.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1003427805	COMPENSAR-CCF	2	$94.900	0.0400000	$3.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-16929250	COMPENSAR-CCF	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1087107145	COMPENSAR-CCF	20	$949.000	0.0400000	$38.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1073628407	COMPENSAR-CCF	17	$806.650	0.0400000	$32.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1193235465	COMPENSAR-CCF	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1043847442	COMPENSAR-CCF	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1019151973	COMPENSAR-CCF	2	$94.900	0.0400000	$3.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1028663610	COMPENSAR-CCF	2	$94.900	0.0400000	$3.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1032879258	COMPENSAR-CCF	2	$94.900	0.0400000	$3.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1118573887	COMPENSAR-CCF	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1057583536	COMPENSAR-CCF	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1023909909	COMPENSAR-CCF	2	$94.900	0.0400000	$3.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1007874651	COMPENSAR-CCF	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1120581073	COMPENSAR-CCF	2	$94.900	0.0400000	$3.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1077431919	COMPENSAR-CCF	13	$616.850	0.0400000	$24.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-13872975	COMPENSAR-CCF	2	$94.900	0.0400000	$3.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-19600457	COMPENSAR-CCF	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-11807829	COMPENSAR-CCF	30	$1.500.000	0.0400000	$60.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1001199012	COMPENSAR-CCF	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1065612212	COMPENSAR-CCF	2	$94.900	0.0400000	$3.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 11											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	12	$1.306.200	$0	$0	$0	$0	4	$3.300	$0	$0	$1.309.500
PORVENIR	22	$2.753.500	$0	$0	$0	$0	4	$7.000	$0	$0	$2.760.500
COLFONDOS	2	$243.000	$0	$0	$0	$0	4	$700	$0	$0	$243.700
COLPENSIONES	6	$432.900	$0	$0	$0	$0	4	$1.100	$0	$0	$434.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$57.000	$0	0	$0	0	$0	$57.000	4	$200	$0	$57.200	$0	0	$0	$0	$57.200	$0	$0	$57.200
EPS SURA	1	$3.800	$0	0	$0	0	$0	$3.800	4	$100	$0	$3.900	$0	0	$0	$0	$3.900	$0	$0	$3.900
EPS-S CAPITAL	2	$7.600	$0	0	$0	0	$0	$7.600	4	$100	$0	$7.700	$0	0	$0	$0	$7.700	$0	$0	$7.700
NUEVA E.P.S. S.A.	9	$207.100	$0	0	$0	0	$0	$207.100	4	$600	$0	$207.700	$0	0	$0	$0	$207.700	$0	$0	$207.700
SALUD TOTAL	8	$210.900	$0	0	$0	0	$0	$210.900	4	$600	$0	$211.500	$0	0	$0	$0	$211.500	$0	$0	$211.500
FAMISANAR	13	$406.600	$0	0	$0	0	$0	$406.600	4	$1.100	$0	$407.700	$0	0	$0	$0	$407.700	$0	$0	$407.700
COMPENSAR-EPS	4	$124.600	$0	0	$0	0	$0	$124.600	4	$400	$0	$125.000	$0	0	$0	$0	$125.000	$0	$0	$125.000
SANITAS	4	$167.200	$0	0	$0	0	$0	$167.200	4	$500	$0	$167.700	$0	0	$0	$0	$167.700	$0	$0	$167.700

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	42	$2.062.100	0	$0	$0	$2.062.100	4	$5.200	$2.067.300	0	$0	$20.673	$2.067.300

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMPENSAR-CCF	42	$1.184.800	4	$3.000	$1.187.800
SENA	0	$0	4	$0	$0
ICBF	0	$0	4	$0	$0
ESAP	0	$0	4	$0	$0
MinEdu	0	$0	4	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	8	$1.188.400
PENSIONES	4	$4.747.700
RIESGOS PROFESIONALES	1	$2.067.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$1.187.800
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$9.191.200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900562499	7	C & H OBRAS Y ACABADOS S. A. S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFATOLIMA	CR6B 57-35	IBAGUE-TOLIMA	2870166	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	4464482	9498377500	E	2026/01/26	2026/01/26	BANCO AV VILLAS	0	$728,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFATOLIMA (1 Afiliados)																						$94,900	$15,200			$94,900	$3,800			$94,900	$3,800			$94,900		$6,700		$0	$0		$29,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$94,900	$15,200			$94,900	$3,800			$94,900	$3,800			$94,900		$6,700		$0	$0		$29,500
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)																						$94,900	$15,200			$94,900	$3,800			$94,900	$3,800			$94,900		$6,700		$0	$0		$29,500
1	CC	80384890	GUZMAN OSORIO FERNANDO	X	X															25-14	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF48	2	$94,900	$3,800	14-23	2	$94,900	6.960%	$6,700	2	$0	$0	Si	$29,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFENALCO (2 Afiliados)																						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$15,000		$0	$0		$698,600
Centro de Trabajo: ARL (2 Afiliados)																						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$15,000		$0	$0		$698,600
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (2 Afiliados)																						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$15,000		$0	$0		$698,600
2	CC	1094911777	GALVIS HIGUITA SIOMARA YOHANA		X															230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF43	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
3	CC	1094892350	HURTADO PEREZ LUIS GABRIEL		X															230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF43	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
Total		**Afiliados(3)**																				$2,941,900	$470,800			$2,941,900	$117,800			$2,941,900	$117,800			$2,941,900		$21,700		$0	$0		$728,100

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$470,800	$0	$0	$470,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$15,200	$0	$0	$15,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$455,600	$0	$0	$455,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$21,700	$0	$0	$21,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$21,700	$0	$0	$21,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$117,800	$0	$0	$117,800
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	1	$3,800	$0	$0	$3,800
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	2	$114,000	$0	$0	$114,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$117,800	$0	$0	$117,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$3,800	$0	$0	$3,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$114,000	$0	$0	$114,000
TOTAL				**3**	**$728,100**	**$0**	**$0**	**$728,100**

ANEXO 3. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA
25

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 25			
	NIT: 901.992.727-1	PAGINA	1
		CODIGO:	
	Contrato de obra No. 11022172025 Objeto: REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO LOCATIVO REQUERIDOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ZONAL BARRIOS UNIDOS.	VERSIÓN:	1
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	FECHA:	1/09/2024

	DD	MM	AAAA
FECHA:	18	12	2025
	21	12	2025

TRABAJO A REALIZAR	Instalacion de Remates
RESPONSABLE DEL ATS	Alexander Gonzalez M
FRENTE DE OBRA	ICBF Barrios Unidos
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS	Herramienta manual.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS	BOTAS, TAPABOCAS, GUANTES, CASCO, GAFAS

EQUIPO DE TRABAJO
He entendido claramente el alcance y peligro del trabajo

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	CEDULA	FIRMA
EVE QUIÑONES	1085918463	Eve
WILBERTO G.	73591457	Rueda

PASOS BASICOS DE LA TAREA	POTENCIALES/ RIESGOS	MEDIDAS DE CONTROL
-Alistamiento del personal. -Armado de andamio. -Senalizacion de citio. -Instalacion de Remates -Terminacion de actividad	-Caidas a mismo y diferente Nivel. -Cambios de Temperatura Extrema. -Golpes, Machucones	-Uso de Equipos contra Caidas. -Uso de EPP.

ANALISIS DE RIESGO POTENCIAL DE LA TAREA:		BAJO		MEDIO		ALTO	
RIESGO POTENCIAL	ALTO:	Actividad que requiera permiso de trabajo, se utilicen equipos mecánicos, eléctricos,hidráulicos, maquinaria pesada y/o trabajo en alturas.					
	MEDIO:	Actividad que requiera permiso de trabajo, se utilicen equipos menores (herramientas manuales), manejo de sustancias químicas.					
	BAJO:	Actividad que no requiere permiso de trabajo y se realice de manera rutinaria.					

OBSERVACIONES (Aspectos a mejorar):

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
PERSONA QUE AUTORIZA EL TRABAJO.	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre Fernando C	Nombre Fernando C	Nombre	Nombre
	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación 1010	Identificación 1010	Identificación	Identificación
	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS.	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre
	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación
	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
COORDINADOR T.A &/O SUPERVISOR SST	ALEXANDER GONZALEZ	ALEXANDER GONZALEZ	ALEXANDER GONZALEZ	ALEXANDER GONZALEZ	ALEXANDER GONZALEZ	ALEXANDER GONZALEZ	ALEXANDER GONZALEZ
	Identificacion 1033760206	Identificacion 1033760206	Identificacion 1033760206	Identificacion 1033760206	Identificacion 1033760206	Identificacion 1033760206	Identificacion 1033760206
	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma

SUSPENSIÓN DE LA TAREA			
SUSPENSIÓN DEBIDO A:	PERSONA QUE REALIZA LA SUSPENSIÓN	PERSONA QUE AUTORIZA LA TAREA	PERSONA QUE AUTORIZA REINICIAR LA TAREA NOMBRE

Scanned with CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 25

Análisis de Trabajo Seguro - Demolicion y desmontes

FORMATO: CDM2022-SST
VERSION: 01
Fecha: 01/01/2022
PAGINA: 1

Area/Centro de trabajo:
Nombre de la tarea: ICBF Demolicion y Desmontes

Fecha: Desde: 01/12/2025 Hasta: 06/12/2025

Número de trabajadores que desarrollaran la actividad:

Altura: Metros

Descripción de la tarea

Descripción de la Tarea a realizar: Demolicion y Desmontes

Lugar donde se desarrollará la Tarea: ICBF

Equipos y/o herramientas a utilizar: Palas, picos, Barras

Tipo de herramientas y equipos

Manuales	☐	
Eléctricas	☐	
Neumáticas	☐	
Hidráulicas	☐	
Mecánicas	☐	

Análisis de Trabajo seguro ATS

No.	Pasos básicos de la tarea	Peligros identificados	Consecuencias	Controles requeridos	Responsable
1	- Realizar reunión de seguridad y revisión del ATS con todo el personal.	Peligro 1: Golpes, atrapamientos y cortes durante el desmonte - Uso obligatorio de guantes anticorte y casco - Sostener puertas/ventanas entre dos personas - Desatornillar desde abajo hacia arriba - No dejar piezas apoyadas sin asegurar	•Consecuencias: Golpes, lesiones en cabeza, manos o pies; fracturas; contusiones.	•Delimitar y señalizar el área. •Uso obligatorio de casco, guantes y botas con punteras. •Retiro de piezas de manera controlada, nunca forzar. •Desmontar elementos grandes entre dos personas.	Operario/Residente SSTA
2	- Aislar y señalizar el área de trabajo.	Peligro 2: Caída de objetos sobre personas - Demarcar el área con cinta y señalización - Prohibir acceso a personal no autorizado - Uso de botas punta acero y casco - Depositar escombros de inmediato en recipientes o costales	•Consecuencias: Lesiones en manos, amputaciones parciales, hematomas.	•Controles: •Uso de guantes anticorte. •Manipulación ergonómica y en pareja. •Revisar anclajes antes de iniciar el retiro.	Operario/Residente SSTA
3	- Verificar estado de herramientas y EPP.	Peligro 3: Polvo en suspensión y partículas - Uso de gafas y tapabocas con filtro - Humectación del área durante la demolición - Ventilación adecuada del espacio	•Consecuencias: Irritación de vías respiratorias, alergias, afectación pulmonar.	•Controles: •Uso de respirador con filtro para partículas. •Humectación del área para bajar el polvo.	Operario/Residente SSTA
4	- Desmonte de puertas: retirar tornillos inferiores, luego superiores, sosteniendo la hoja.	Peligro 4: Ruido por herramientas - Uso de protección auditiva - Limitar el tiempo de exposición continua	•Consecuencias: Dolor de oído, pérdida auditiva temporal o permanente.	•Controles: •Uso de protectores auditivos. Limitar tiempos de exposición	Operario/Residente SSTA
5	- Desmonte de ventanas de aluminio: retirar vidrios primero, luego marcos.	Peligro 5: Caídas al mismo nivel por escombros o placa irregulares - Mantener el área limpia y ordenada - Evitar acumular material en zonas de paso - Iluminación adecuada	•Consecuencias: Fracturas, trauma severo, muerte	•Controles: •Barandas o líneas de vida. •Uso de arnés si aplica. •No trabajar cerca al borde sin protección.	Operario/Residente SSTA
6	- Retirar aparatos sanitarios cerrando suministro.	Peligro 6: Caídas a distinto nivel - Inspección previa de escalera/andamio - Uso de puntos de apoyo estables - Prohibido trabajar desde superficies improvisadas	•Consecuencias: Dolor lumbar, distensiones, hernias.	•Controles: •Técnicas de levantamiento seguro. •Levantar en pareja. •Uso de ayudas mecánicas o correctilas.	Operario/Residente SSTA
7	- Iniciar demolición manual de pisos y muros falsos siguiendo dirección controlada.	Peligro 7: Riesgo eléctrico por herramientas o cables expuestos - Verificación de tomas y extensiones - No trabajar en superficies húmedas - Rotomartillos con doble aislamiento	•Consecuencias: Fracturas, trauma severo, muerte.	•Controles: •Barandas o líneas de vida. •Uso de arnés si aplica. •No trabajar cerca al borde sin protección.	Operario/Residente SSTA
8	- Mantener humectada la superficie para controlar polvo.	Peligro 8: Manipulación de aparatos sanitarios (baños) - Cerrar suministro de agua antes del desmonte - Levantar piezas entre dos personas - Uso de guantes impermeables	•Consecuencias: Irritación de piel, ojos o vías respiratorias.	•Controles: •Uso de guantes y gafas. •Ventilación adecuada.	Operario/Residente SSTA
9	- Recolectar escombros en costales y transportarlos al punto autorizado.	Peligro 9: entre dos personas - Uso de guantes impermeables	•Consecuencias: Caídas al mismo nivel, torceduras, golpes. •Controles:	•Limpieza continua. •Botas despejadas. •Equipos de seguridad.	Operario/Residente SSTA
10	-Limpieza final del área y revisión del supervisor.	Locativo	Caídas y fracturas	Verificación de áreas y trabajo con ayuda de compañeros	Operario/Residente SSTA

Análisis de Trabajo Seguro - ATS

Nombre y apellidos de los que desarrollan la actividad

No.	Nombre y apellidos	Cargo	Firma
1	Edward Julián Bibber Peña	Ayudante	
2	Paulo Ben Soto	Oficial	
3	Jose Manuel Ruiz	Oficial	
4	Jaime Castañeda	OFX	
5			

Los aquí firmantes certificamos que participamos del desarrollo de esta ATS, que conocemos los peligros identificados, y tenemos claro los controles definidos para desarrollar la tarea de manera segura.

Nombre y firma de las personas que autorizan el permiso

Aprueba responsable área técnica	Alexander Gonzalez Murillo	Firma	
Aprueba responsable área SST		Firma	

Scanned with CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 25

Análisis de Trabajo Seguro - Demolicion y desmontes

FORMATO: CDM2023-SST
VERSION: 01
Fecha: 01/01/2023
PAGINA: 1

Area/Centro de trabajo:	ICBF	Fecha: Desde:	08/12/2025
Nombre de la tarea:	Demolic, Desmonte y Demonte	Hasta:	12/12/2025
Número de trabajadores que desarrollaran la actividad:		Altura:	Metros

Descripción de la tarea

Descripción de la Tarea a realizar: Desmontes y Demolicion

Lugar donde se desarrollará la Tarea: ICBF

Equipos y/o herramientas a utilizar: Palas, Picas, Barras.

Tipo de herramientas y equipos

Manuales	☐	
Electricas	☐	
Neumáticas	☐	
Hidráulicas	☐	
Mecánicas	☐	

Análisis de Trabajo seguro ATS

No.	Pasos básicos de la tarea	Peligros identificados	Consecuencias	Controles requeridos	Responsable
1	- Realizar reunión de seguridad y revisión del ATS con todo el personal.	Peligro 1: Golpes, atrapamientos y cortes durante el desmonte - Uso obligatorio de guantes anticorte y casco - Sostener puertas/ventanas entre dos personas - Desatornillar desde abajo hacia arriba - No dejar piezas apoyadas sin asegurar	•Consecuencias: Golpes, lesiones en cabeza, manos o pies; fracturas; contusiones.	•Delimitar y señalizar el área. •Uso obligatorio de casco, guantes y botas con punteras. •Retiro de piezas de manera controlada, nunca forzar. •Desmontar elementos grandes entre dos personas.	Operario/Residente SSTA
2	- Aislar y señalizar el área de trabajo.	Peligro 2: Caída de objetos sobre personas - Demarcar el área con cinta y señalización - Prohibir acceso a personal no autorizado - Uso de botas punta acero y casco - Depositar escombros de inmediato en recipientes o costales	•Consecuencias: Lesiones en manos, amputaciones parciales, hematomas.	•Controles: •Uso de guantes anticorte. •Manipulación ergonómica y en pareja. •Revisar anclajes antes de iniciar el retiro.	Operario/Residente SSTA
3	- Verificar estado de herramientas y EPP.	Peligro 3: Polvo en suspensión y particulas - Uso de gafas y tapabocas con filtro - Humectación del área durante la demolición - Ventilación adecuada del espacio	•Consecuencias: Irritación de vías respiratorias, alergias, afectación pulmonar.	•Controles: •Uso de respirador con filtro para particulas. •Humectación del área para bajar el polvo.	Operario/Residente SSTA
4	- Desmonte de puertas: retirar tornillos inferiores, luego superiores, sosteniendo la hoja.	Peligro 4: Ruido por herramientas - Uso de protección auditiva - Limitar el tiempo de exposición continua	•Consecuencias: Dolor de oído, pérdida auditiva temporal o permanente.	•Controles: •Uso de protectores auditivos. Limitar tiempos de exposición	Operario/Residente SSTA
5	- Desmonte de ventanas de aluminio: retirar vidrios primero, luego marcos.	Peligro 5: Caídas al mismo nivel por escombros o pisos irregulares - Mantener el área limpia y ordenada - Evitar acumular material en zonas de paso - Iluminación adecuada	•Consecuencias: Fracturas, trauma severo, muerte	•Controles: •Barandas o lineas de vida. •Uso de arnés al aplica. •No trabajar cerca al borde sin protección.	Operario/Residente SSTA
6	- Retirar aparatos sanitarios cerrando suministro.	Peligro 6: Caídas a distinto nivel - Inspección previa de escaleras/andamio - Uso de puntos de apoyo estables - Prohibido trabajar desde superficies improvisadas	•Consecuencias: Dolor lumbar, distensiones, hernias.	•Controles: •Técnicas de levantamiento seguro. •Levantar en pareja. •Uso de ayudas mecánicas o carretillas.	Operario/Residente SSTA
7	- Iniciar demolición manual de pisos y muros falsos siguiendo dirección controlada.	Peligro 7: Riesgo eléctrico por herramientas o cables expuestos - Verificación de tomas y extensiones - No trabajar en superficies húmedas - Rotomartillos con doble aislamiento	•Consecuencias: Fracturas, trauma severo, muerte.	•Controles: •Barandas o lineas de vida. •Uso de arnés al aplica. •No trabajar cerca al borde sin protección.	Operario/Residente SSTA
8	- Mantener humectada la superficie para controlar polvo.	Peligro 8: Manipulación de aparatos sanitarios (baños) - Cerrar suministro de agua antes del desmonte - Levantar piezas entre dos personas - Uso de guantes impermeables	•Consecuencias: Irritación de piel, ojos o vías respiratorias.	•Controles: •Uso de guantes y gafas. •Ventilación adecuada.	Operario/Residente SSTA
9	- Recolectar escombros en costales y transportarlos al punto autorizado.	Peligro 9: entre dos personas - Uso de guantes impermeables	•Consecuencias: Caídas al mismo nivel, torceduras, golpes. •Controles:	•Limpieza continua. •Botas despejadas. •Espatos de seguridad.	Operario/Residente SSTA
10	- Limpieza final del área y revisión del supervisor.	Locativo	Caidas y fracturas	Verificación de áreas y trabajo con ayuda de compañeros	Operario/Residente SSTA

Análisis de Trabajo Seguro - ATS

Nombre y apellidos de los que desarrollan la actividad

No.	Nombre y apellidos	Cargo	Firma
1	Edwyard Julian Bustos Reina	Ayudante	
2	Oswaldo Blanco Suarez	Oficial	
3	Jose Miguel Trillos	oficial	
4	Jose castaneda	Ofy	
5			

Los aquí firmantes certificamos que participamos del desarrollo de este ATS, que conocemos los peligros identificados, y tenemos claro los controles definidos para desarrollar la tarea de manera segura.

Nombre y firma de las personas que autorizan el permiso

Aprueba responsable área técnica	Alexander Barrera Murillo	Firma	
Aprueba responsable área SST		Firma	

Scanned with CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2S

Análisis de Trabajo Seguro - Demolicion y desmontes

FORMATO: CONOCO-SST
VERSION: 01
Fecha: 01/01/2022
PAGINA: 1

Area/Centro de trabajo:	ICBF	Fecha:	Desde:	15/12/2025	
Nombre de la tarea:	Demolicion y Desmontes		Hasta:	20/12/2025	
Número de trabajadores que desarrollaran la actividad:	5	Altura:		Metros	

Descripción de la tarea		Tipo de herramientas y equipos	
Descripción de la Tarea a realizar:	Demolicion y Desmontes	Manuales	☐
Lugar donde se desarrollará la Tarea:	ICBF	Eléctricas	☐
Equipos y/o herramientas a utilizar:	Pala, picos, Barras	Neumáticas	☐
		Hidráulicas	☐
		Mecánicas	☐

Análisis de Trabajo seguro ATS

No.	Pasos básicos de la tarea	Peligros identificados	Consecuencias	Controles requeridos	Responsable
1	- Realizar reunión de seguridad y revisión del ATS con todo el personal.	Peligro 1: Golpes, atrapamientos y cortes durante el desmonte - Uso obligatorio de guantes anticorte y casco - Sostener puertas/ventanas entre dos personas - Desatornillar desde abajo hacia arriba - No dejar piezas apoyadas sin asegurar	•Consecuencias: Golpes, lesiones en cabeza, manos o pies; fracturas; contusiones.	•Delimitar y señalizar el área. •Uso obligatorio de casco, guantes y botas con puntera. •Retiro de piezas de manera controlada, nunca forzar. •Desmontar elementos grandes entre dos personas.	Operario/Residente SST.A
2	- Aislar y señalizar el área de trabajo.	Peligro 2: Caída de objetos sobre personas - Demarcar el área con cinta y señalización - Prohibir acceso a personal no autorizado - Uso de botas punta acero y casco - Depositar escombros de inmediato en recipientes o costales	•Consecuencias: Lesiones en manos, amputaciones parciales, hematomas.	•Controles: •Uso de guantes anticorte. •Manipulación ergonómica y en pareja. •Revisar anclajes antes de iniciar el retiro.	Operario/Residente SST.A
3	- Verificar estado de herramientas y EPP.	Peligro 3: Polvo en suspensión y partículas - Uso de gafas y tapabocas con filtro - Humectación del área durante la demolición - Ventilación adecuada del espacio	•Consecuencias: Irritación de vías respiratorias, alergias, afectación pulmonar.	•Controles: •Uso de respirador con filtro para partículas. •Humectación del área para bajar el polvo.	Operario/Residente SST.A
4	- Desmonte de puertas: retirar tornillos inferiores, luego superiores, sosteniendo la hoja.	Peligro 4: Ruido por herramientas - Uso de protección auditiva - Limitar el tiempo de exposición continua	•Consecuencias: Dolor de oído, pérdida auditiva temporal o permanente.	•Controles: •Uso de protectores auditivos. Limitar tiempos de exposición	Operario/Residente SST.A
5	- Desmonte de ventanas de aluminio: retirar vidrios primero, luego marcos.	Peligro 5: Caídas al mismo nivel por escombros o pisos irregulares - Mantener el área limpia y ordenada - Evitar acumular material en zonas de paso - Iluminación adecuada	•Consecuencias: Fracturas, trauma severo, muerte	•Controles: •Barandas o líneas de vida. •Uso de arnés si aplica. •No trabajar cerca al borde sin protección.	Operario/Residente SST.A
6	- Retirar aparatos sanitarios cerrando suministro.	Peligro 6: Caídas a distinto nivel - Inspección previa de escalera/andamio - Uso de puntos de apoyo estables - Prohibido trabajar desde superficies improvisadas	•Consecuencias: Dolor lumbar, distensiones, hernias.	•Controles: •Técnicas de levantamiento seguro. •Levantar en pareja. •Uso de ayudas mecánicas o carretillas.	Operario/Residente SST.A
7	- Iniciar demolición manual de placa y muros falsos siguiendo dirección controlada.	Peligro 7: Riesgo eléctrico por herramientas o cables expuestos - Verificación de tomas y extensiones - No trabajar en superficies húmedas - Rotomartillos con doble aislamiento	•Consecuencias: Fracturas, trauma severo, muerte.	•Controles: •Barandas o líneas de vida. •Uso de arnés si aplica. •No trabajar cerca al borde sin protección.	Operario/Residente SST.A
8	- Mantener humectada la superficie para controlar polvo.	Peligro 8: Manipulación de aparatos sanitarios (baños) - Cerrar suministro de agua antes del desmonte - Levantar piezas entre dos personas - Uso de guantes impermeables	•Consecuencias: Irritación de piel, ojos o vías respiratorias.	•Controles: •Uso de guantes y gafas. •Ventilación adecuada.	Operario/Residente SST.A
9	- Recolectar escombros en costales y transportarlos al punto autorizado.	Peligro 9: entre dos personas - Uso de guantes impermeables	•Consecuencias: Caídas al mismo nivel, torceduras, golpes. •Controles:	•Limpieza continua. •Rutas despejadas. •Equipos de seguridad.	Operario/Residente SST.A
10	- Limpieza final del área y revisión del supervisor.	Locativo	Caídas y fracturas	Verificación de áreas y trabajo con ayuda de compañeros	Operario/Residente SST.A

Análisis de Trabajo Seguro - ATS

Nombre y apellidos de los que desarrollan la actividad

No.	Nombre y apellidos	Cargo	Firma
1	Eduard Julián Bustos Ferro	Ayudante	
2	Camilo Sanchez	Oficial	
3	Jonathan Rubio	Oficial	
4	Jairo Castañeda	Oficial	
5			

Los aquí firmantes certificamos que participamos del desarrollo de este ATS, que conocemos los peligros identificados, y tenemos claro los controles definidos para desarrollar la tarea de manera segura.

Nombre y firma de las personas que autorizan el permiso

Aprueba responsable área técnica	Alexander Gonzalez Murillo	Firma	
Aprueba responsable área SST		Firma	

Scanned with CamScanner

ANEXO 4. CHARLAS Y CAPACITACIONES

CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA
25

CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA
25

CONSORCIO INFRAESTRUCTUTA 25
NIT 901992727-1

FORMATO: SG-SST

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha: 01/11/2025
Versión: 1
Pagina 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
BOGOTA D.C	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	08	12	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción	☐	Trabajo con Calor
Charla de seguridad	☑	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo	☐	
Seminario / Taller / Curso	☐	
Capacitación y Entrenamiento en SST	☐	
Pausas activas	☐	
Otra		

No	NOMBRE Y APELLOS	CARGO	CC	Firma
1	Luis Alejandro Pineda	AY	1024510491	
2	Edwar yesid Acosta	AY	1012458969	
3	David Calderama	AY	1016067673	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

NOMBRE INSP SST: ALEXANDER GONZALEZ MURILLO | **FIRMA:**

Scanned with CamScanner

CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA
25

CONSORCIO INFRAESTRUCTUTA 25
NIT 901992727-1

FORMATO: SG-SST

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha: 01/11/20225
Versión: 1
Pagina 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
BOGOTA D.C	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	02	12	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción	☐	Trabajo con Calor – Protección del sitio de trabajo
Charla de seguridad	☑	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo	☐	
Seminario / Taller / Curso	☐	
Capacitación y Entrenamiento en SST	☐	
Pausas activas	☐	
Otra		

No	NOMBRE Y APELLOS	CARGO	CC	Firma
1	Luis ALEJANDRO Pineda	AY	1024510442	
2	Eduar Yesid Acosta	AY	1012453969	
3	Jair Calderara	AY	1016067693	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

NOMBRE INSP SST: ALEXANDER GONZALEZ MURILLO

FIRMA:

Scanned with CamScanner

CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA
25

CONSORCIO INFRAESTRUCTUTA 25
NIT 901992727-1

FORMATO: SG-SST

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha: 01/11/20225
Versión: 1
Pagina 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
BOGOTA D.C	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	01	12	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción	☐	Orden y aseo en obra.
Charla de seguridad	☑	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo	☐	
Seminario / Taller / Curso	☐	
Capacitación y Entrenamiento en SST	☐	
Pausas activas	☐	
Otra		

No	NOMBRE Y APELLOS	CARGO	CC	Firma
1	Luis Alejandro Pineda	AY	1024504497	
2	Edwar Yesid Acosta	Ay	1012403969	
3	David Valderrama	AY	1010069673	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

NOMBRE INSP SST: ALEXANDER GONZALEZ MURILLO | **FIRMA:**

Scanned with CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 25

CONSORCIO INFRAESTRUCTUTA 25
NIT 901992727-1

FORMATO: SG-SST

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha: 01/11/20225
Versión: 1
Pagina 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
BOGOTA D.C	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	22	12	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción	☐	Uso de la pulidora y la importancia de la Guarda.
Charla de seguridad	☑	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo	☐	
Seminario / Taller / Curso	☐	
Capacitación y Entrenamiento en SST	☐	
Pausas activas	☐	
Otra		

No	NOMBRE Y APELLOS	CARGO	CC	Firma
1	LUIS ALEJANDRO pineda	AY	1024520491	
2	Edwyn yesid Acosta	Ay	1012403969	
3	David Cadavrama	AY	1016063673	
4	Raulo [illegible]	OF	80188749	
5	[illegible]	[illegible]	93415450	
6	Jorge castaneda	OFY	79210611	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

NOMBRE INSP SST: ALEXANDER GONZALEZ MURILLO | **FIRMA:**

Scanned with CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 25

CONSORCIO INFRAESTRUCTUTA 25
NIT 901992727-1

FORMATO: SG-SST

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha: 01/11/20225
Versión: 1
Pagina 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
BOGOTA D.C	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	16	12	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción	☐	La importancia del tapabocas en el Desmonte de Teja de Ternil
Charla de seguridad	☑	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo	☐	
Seminario / Taller / Curso	☐	
Capacitación y Entrenamiento en SST	☐	
Pausas activas	☐	
Otra		

No	NOMBRE Y APELLOS	CARGO	CC	Firma
1	Luis Alejandro pineda	AY	1024510491	
2	Edwar yesid Acosta	Ay	1012453969	
3	David Valderrama	AY	1016067673	
4	Edward Julian Bliñez Peña	Ayudante	1092649535	
5	Paulo [illegible]	oficial	80187747	
6	[illegible]	ofic	93465450	
7	Jorge castañeda	OFI	7921806	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

NOMBRE INSP SST: ALEXANDER GONZALEZ MURILLO

FIRMA:

Scanned with CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 25

CONSORCIO INFRAESTRUCTUTA 25
NIT 901992727-1

FORMATO: SG-SST

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha: 01/11/20225
Versión: 1
Pagina 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
BOGOTA D.C	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	15	12	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción	☐	Manipulacion de Equipos Electricos
Charla de seguridad	☑	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo	☐	
Seminario / Taller / Curso	☐	
Capacitación y Entrenamiento en SST	☐	
Pausas activas	☐	
Otra		

No	NOMBRE Y APELLOS	CARGO	CC	Firma
1	LUIS ALEJANDRO PINEDA	AY	1024520497	
2	Edwyn Yesid Acosta	Ay	1012453969	
3	David Calderon	Ay	1016061673	
4	Eduard Julian Briñez Peña	Ayudante	1072 449 575	
5	Paula Bibiana Sanchez	Oper	52191749	
6	Luis miguel acebedo	OFC	93445450	
7	Jorge castañeda	OFY	74218061	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

NOMBRE INSP SST: ALEXANDER GONZALEZ MURILLO

FIRMA:

Scanned with CamScanner

CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA
25

CONSORCIO INFRAESTRUCTUTA 25
NIT 901992727-1

FORMATO: SG-SST

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha: 01/11/20225
Versión: 1
Pagina 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
BOGOTA D.C	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	23	12	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción	☐	La importancia del Uso de los EPP.
Charla de seguridad	☑	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo	☐	
Seminario / Taller / Curso	☐	
Capacitación y Entrenamiento en SST	☐	
Pausas activas	☐	
Otra		

No	NOMBRE Y APELLOS	CARGO	CC	Firma
1	Edward Julián Brinez Peña	Ayudante	1092 649 595	
2	Pablo Dem Soto	Opo	901 88749.	
3	[illegible]	OFC	93445450	
4	Jorge castañeda	OFY	79259061	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

NOMBRE INSP SST: ALEXANDER GONZALEZ MURILLO **FIRMA:**

Scanned with CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 25	CONSORCIO INFRAESTRUCTUTA 25 NIT 901992727-1
	FORMATO: SG-SST

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha: 01/11/2022
Versión: 1
Pagina 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
BOGOTA D.C	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMLIAR ICBF	29	12	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción	☐	Amarre e izaje de Carga de Material y Tejas para Cubierta.
Charla de seguridad	☑	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo	☐	
Seminario / Taller / Curso	☐	
Capacitación y Entrenamiento en SST	☐	
Pausas activas	☐	
Otra		

No	NOMBRE Y APELLOS	CARGO	CC	Firma
1	Edward Julián Bueno Peña	Ayudante	1092 449 575	
2	[illegible]	OFICIAL	9018549.	
3	[illegible]	[illegible]	93465130.	
4	Jorge castañeda	OFI	79218064	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

NOMBRE INSP SST: ALEXANDER GONZALEZ MURILLO	FIRMA:

Scanned with CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 25

CONSORCIO INFRAESTRUCTUTA 25
NIT 901992727-1

FORMATO: SG-SST

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha: 01/11/20225
Versión: 1
Pagina 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
BOGOTA D.C	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	30	12	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción	☐	Anclajes en trabajos de Altura y Comunicación Con el personal
Charla de seguridad	☑	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo	☐	
Seminario / Taller / Curso	☐	
Capacitación y Entrenamiento en SST	☐	
Pausas activas	☐	
Otra		

No	NOMBRE Y APELLOS	CARGO	CC	Firma
1	Edward Julián	Ayudante	1092449535	
2	[illegible]	Oficial	80184749	
3	[illegible]	Oficial	93445450	
4	Jorge castañeda	OFY	79218064	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

NOMBRE INSP SST: ALEXANDER GONZALEZ MURILLO | **FIRMA:**

Scanned with CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 25	ENTREGA DE EPP	FORMATO: SST
		VERSION: 01
		Fecha: 01/09/2024
		PAGINA: 1

DEPENDENCIA : Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EPP MARQUE CON (B) SI ESTA EN BUEN ESTADO Y (C) PARA UN CAMBIO

Nº	NOMBRE	CC	CARGO	CASCO	GUANTES	GAFAS	PROTECTORES AUDITIVOS	PROTECCION RESPIRATORIA	BOTAS	OVEROL	OBSERVACIONES	FIRMA	FECHA
1	Eduard julián Buñes	Ayudante	1072449595		✓			✓					02/12/25
2	Reinaldo [illegible]		80187249		✓	✓		✓					02/12/25
3	[illegible]	OFC	93445450		✓	✓		✓					02/12/25
4	Eduard julián Buñes	1072449595	Ayudante		✓		✓	✓					06/12/25
5	Reinaldo [illegible]		80187249		✓	✓		✓					06/12/25
6	[illegible]	OF-	93445450		✓		✓	✓					08/12/25
7	Eduard julián Buñes	1072449595	Ayudante		✓	✓		✓					08/12/25
	Reinaldo		80187249		✓		✓	✓					12/12/25
	[illegible]	ofc	93445450		✓			✓					12/12/25
8	Eduard julián Buñes	1072449595	Ayudante		✓	✓		✓					12/12/25
9	Reinaldo [illegible]		80187249		✓		✓	✓					14/12/25
10	[illegible]	OFC	93445450		✓	✓		✓					14/12/25
11	Jorge cantarico	792180	OFY		✓			✓					14/12/25
12	Jorge cantarico	792180	OFY		✓	✓		✓					18/12/25
13	Eduard julián Buñes	1072449595	Ayudante		✓			✓					18/12/25
14	Reinaldo [illegible]		80187249		✓	✓	✓	✓					22/12/25
15	[illegible]	OFC	93445450		✓		✓	✓					22/12/25
16	Jorge cantarico	792180	OFY		✓		✓	✓					22/12/25
17	Jorge cantarico	792180	OFY		✓	✓		✓					27/12/25
18	Eduard julián Buñes	1072449595	Ayudante		✓	✓		✓					27/12/25
19	Reinaldo [illegible]		80187249		✓		✓	✓					27/12/25
20	[illegible]	OFC	93445450		✓	✓		✓					27/12/25

NOMBRE DE INSPECTOR SST:	ALEXANDER GONZALEZ MURILLO	FIRMA:
NUMERO DE CEDULA :	1.033.760.206	

Scanned with CamScanner

ANEXO 5.
ENTREGA EPP

CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA
25

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 25	ENTREGA DE EPP	FORMATO: SST
		VERSION: 01
		Fecha: 01/09/2024
		PAGINA: 1

DEPENDENCIA : Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EPP MARQUE CON (B) SI ESTA EN BUEN ESTADO Y (C) PARA UN CAMBIO

Nº	NOMBRE	CC	CARGO	CASCO	GUANTES	GAFAS	PROTECTORES AUDITIVOS	PROTECCION RESPIRATORIA	BOTAS	OVEROL	OBSERVACIONES	FIRMA	FECHA
1	Eduard julián Buñez	Ayudante	1072449935		✓			✓					02/12/25
2	Reynaldo [illegible]		80193249		✓	✓		✓					02/12/25
3	[illegible]	OFC	93445420		✓	✓		✓					02/12/25
4	Eduard julián Buñez	1072449935	Ayudante		✓		✓	✓					06/12/25
5	Reynaldo [illegible]		80186496		✓	✓		✓					06/12/25
6	[illegible]	OF-	93445420		✓		✓	✓					08/12/25
7	Eduard julián Buñez	1072449935	Ayudante		✓	✓		✓					08/12/25
	Reynaldo		80187499		✓		✓	✓					12/12/25
	[illegible]	OFC	93445420		✓			✓					12/12/25
8	Eduard julián Buñez	1072449935	Ayudante		✓	✓		✓					12/12/25
9	Reynaldo [illegible]		80188749		✓		✓	✓					14/12/25
10	[illegible]	OFC	93445420		✓	✓		✓					14/12/25
11	Jorge [illegible]	792180	OFC		✓			✓					14/12/25
12	Jorge cantor	792180	OFC		✓	✓		✓					18/12/25
13	Eduard julián Buñez	1072449935	Ayudante		✓			✓					18/12/25
14	Reynaldo [illegible]		80197497		✓	✓	✓	✓					22/12/25
15	[illegible]	OFC	93445420		✓		✓	✓					22/12/25
16	Jorge cantor	792180	OFC		✓		✓	✓					22/12/25
17	Jorge cantor	792180	OFC		✓	✓		✓					27/12/25
18	Eduard julián Buñez	1072449935	Ayudante		✓	✓		✓					27/12/25
19	Reynaldo [illegible]		80193749		✓		✓	✓					27/12/25
20	[illegible]	OFC	93445420		✓	✓		✓					27/12/25

NOMBRE DE INSPECTOR SST:	ALEXANDER GONZALEZ MURILLO	FIRMA:	
NUMERO DE CEDULA :	1.033.760.206		

ANEXO 6. INSPECCIONES DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA
25

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 25	FORMATO INSPECCIÓN DE TALADRO Y ROTOMARTILLO	FECHA 01/11/2025
		Versión 01
		F-19-SGSST


Nombre de quien Realiza la inspección: Alexander Bonilla Murillo

Fecha de la inspección: 08/12/2025

Número de Serie Taladro: N/A

Marca Taladro: Dewalt

Obra o Proyecto: ICBF



RECOMENDACIONES
1. Asegurarse de que el toma de alimentación sea para los voltios correctos
2. Utilice todo el equipo de protección individual para manipulación del equipo

VERIFICAR	PARÁMETRO	B	M	NA
CARCAZA	Sin grietas ni rupturas, sin piezas sueltas, tornillos de carcaza bien ajustados.	✓		
MANDRIL	Sin golpes, dientes completos, sin exceso de desgaste, que permitan el correcto alojamiento de la llave del mandril.	✓		
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO	Que funcione, accionamiento suave de encendido y apagado, que este completo, sin fisuras	✓		
BOTON PARA ENCLAVAMIENTO DE INTERRUPTOR	Verifique obturando el interuptor de encendido y a su vez el de enclavamiento para verificar su funcionamiento.	✓		
SELECTOR DE VELOCIDADES	De facil accionamiento, que no este roto, sin fisuras, que permita variar las r.p.m.	✓		
TORNILLO DE AJUSTE TOPE DE PROFUNDIDAD	Que no este rodado, que permita un ajuste firme y que no tenga mugre acumulada	✓		
LLAVE DE AJUSTE MANDRIL	Que sus dientes esten completos y encajen en orificio guia mandril y en corona dentada.	✓		

Scanned with CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 25	FORMATO INSPECCIÓN DE PULIDORA	FECHA 15/09/2020
		Versión 01
		F-017-SGST

Nombre de quien Realiza la inspección: Alexander Gonzalez Murillo

Fecha de la inspección: 08/12/2025

Número de Serie Pulidora: 527012891

Marca Pulidora: Bosch

Obra o Proyecto: ICBF



RECOMENDACIONES

1. Asegurarse de que el toma de alimentación sea para los voltios correctos
2. Utilice todo el equipo de protección individual para manipulación del equipo

VERIFICAR	PARÁMETRO	B	M	NA
Protección del disco. (Guardas o carcasa de seguridad disco).	Fijas , en buenas condiciones, (que no estén rotas, sin fisuras) y en la posición correcta	✓		
Disco	Correctamente Ajustado , sin fragmentaciones , sin fisuras y sin desgaste acentuado	✓		
Mangos o puntos de apoyo	Que estén en perfecto estado, (que no estén rotos y sin fisuras), aislados y fijos.	✓		
Cuerpo de la pulidora	Que este ensamblado, completo, debidamente aislado y sin fisuras	✓		
Interruptores y / o pulsadores eléctricos de encendido y apagado.	Interruptores o pulsadores fijos, de fácil acceso, en buenas condiciones de (encendido y apagado) ,sin cables eléctricos expuestos.	✓		
Extensión eléctrica	Extensiones con longitud suficiente de alcance de la toma al area de trabajo, debidamente aisladas , conectadas y sin empalmes.	✓		
Verificar funcionamiento general (con pulidora energizada)	Sin vibraciones Movimientos o ruidos anormales y escobillas en buen estado (verifique que no emitan chispas).	✓		
Utilice siempre los elementos de protección personal al operarla	Gafas , casco , protección auditiva, guantes (vaqueta o carnaza).	✓		

Scanned with CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 25	FORMATO INSPECCIÓN DE PULIDORA	FECHA 15/09/2020 Versión 01 F-017-SGST


Nombre de quien Realiza la inspección: Alexander Gonzalez Murillo

Fecha de la inspección: 03/12/2085

Número de Serie Pulidora: 24115290429

Marca Pulidora: DYIU

Obra o Proyecto: ICBF



RECOMENDACIONES

1. Asegurarse de que el toma de alimentación sea para los voltios correctos
2. Utilice todo el equipo de protección individual para manipulación del equipo

VERIFICAR	PARÁMETRO	B	M	NA
Protección del disco. (Guardas o carcasa de seguridad disco).	Fijas , en buenas condiciones, (que no estén rotas, sin fisuras) y en la posición correcta	✓		
Disco	Correctamente Ajustado , sin fragmentaciones , sin fisuras y sin desgaste acentuado	✓		
Mangos o puntos de apoyo	Que estén en perfecto estado, (que no estén rotos y sin fisuras), aislados y fijos.	✓		
Cuerpo de la pulidora	Que este ensamblado, completo, debidamente aislado y sin fisuras	✓		
Interruptores y / o pulsadores eléctricos de encendido y apagado.	Interruptores o pulsadores fijos, de fácil acceso, en buenas condiciones de (encendido y apagado) ,sin cables eléctricos expuestos.	✓		
Extensión eléctrica	Extensiones con longitud suficiente de alcance de la toma al area de trabajo, debidamente aisladas , conectadas y sin empalmes.	✓		
Verificar funcionamiento general (con pulidora energizada)	Sin vibraciones Movimientos o ruidos anormales y escobillas en buen estado (verifique que no emitan chispas).	✓		
Utilice siempre los elementos de protección personal al operarla	Gafas , casco , protección auditiva, guantes (vaqueta o carnaza).	✓		

Scanned with CamScanner

ANEXO 7. INDUCCIONES

CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA
25

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 25	Registro de Induccion y Reinduccion				ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
	PAGINA: 1 de 1	CODIGO:	VERSION: 01	FECHA: Enero de 2025	

FECHA:	14/12/2025	AREA / CENTRO DE TRABAJO:	ICBF.

DATOS DEL COLABORADOR QUE RECIBE LA INDUCCION

NOMBRE DEL COLABORADOR:	Edward Julián Buñez Peña		
FIRMA DEL COLABORADOR:			
IDENTIFICACION, C.C. No.:	1032449595	RH:	O+
DIRECCION RESIDENCIA:	Cra 26 #34 38 f sur	BARRIO:	Quiroga Yes
TELEFONO DE RESIDENCIA:	7186142441	CIUDAD:	Bogota
EN CASO DE ACCIDENTE AVISAR A :	Reinaldo Buñez	TELEFONO:	3213201905.

DATOS DEL PROFESIONAL DEL AREA SST QUE REALIZA LA INDUCCION

NOMBRE DE PRROFESIONAL DEL AREA SISOMA:	Alexander Gonzalez Murillo		
CARGO:	RESIDENTE SISOMA	FIRMA:	

ASPECTOS TRATADOS EN LA INDUCCION O REINDUCCION

ASPECTO	SI	NO	FIRMA
PRESENTACION GENERAL DE LA EMPRESA	✓		
SE SUMINISTRÓ INFORMACIÓN ACERCA DE LA MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS DE LA ENTIDAD Y PARTICULARMENTE DE DEL ÁREA DE DESEMPEÑO DEL FUNCIONARIO.	✓		
SE HIZO UNA PRESENTACIÓN DE LA DEPENDENCIA, PROCESO AL CUAL PERTENECE, OBJETIVO, METAS, PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PLAN DE ACCIÓN	✓		
SE SUMINISTRÓ INFORMACIÓN ACERCA DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE MANEJA LA ENTIDAD Y ESPECÍFICAMENTE LA DEPENDENCIA, DONDE VA A DESEMPEÑAR SUS FUNCIONES.	✓		
SE EXPLICÓ CLARAMENTE LAS FUNCIONES A DESEMPEÑAR Y LAS ACTIVIDADES QUE DEBE REALIZAR.	✓		
SE PRESENTÓ LOS COMPAÑEROS QUE INTEGRAN EL GRUPO DE TRABAJO Y LA DEPENDENCIA.	✓		
SE VERIFICÓ LA ENTREGA DEL INVENTARIO DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.	✓		
SE VERIFICÓ LA ASIGNACIÓN DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS, Y DEMÁS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL NUEVO FUNCIONARIO.	✓		
SE SUMINISTRA INFORMACIÓN ACERCA DEL SG-SST DE LA EMPRESA	✓		
SE SUMINISTRA ACTUALIZACIÓN DE LOS NUEVOS DOCUMENTOS Y MEJORA DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA	✓		

Confirmo haber recibido toda la información de arriba mencionada y necesaria para desempeñar las funcionanes asignadas a mi empleo

Scanned with CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 25	Evaluación de inducción y reinducción				ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
	PAGINA: 1 de 1	CODIGO:	VERSION: 01	FECHA: Enero 2022	

FECHA:	14/12/2025		
CONSORCIO/CONTRATISTA:	Consorcio Infraestructura 25.		
NOMBRE DEL COLABORADOR	Edward Julián Brijea Peña	FIRMA:	
CARGO:	Ayudante	C.C. No.	1072649595

EVALUACION DE INDUCCION Y REINDUCCION

ITEM	ENUNCIADO	V	F
1	En la empresa hay una Política de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (SSTA) y la conoce?	✓	
2	La ARL es la encargada de prestarle la atención en salud a usted y a su familia?		✓
3	El Accidente de Trabajo (AT) debe informarlo usted en su casa ocho días después de que le sucedió?		✓
4	Usted es el responsable del cuidado integral de su salud?	✓	
5	Usted debe participar obligatoriamente en las actividades que se programen en el área de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (SSTA)?	✓	

PREGUNTAS DE SELECCIÓN MULTIPLE

RELACIONE LOS DOS PARRAFOS Y COLOQUE A LA DERECHA EL NUMERO QUE CREA CORRESPONDE A LA DEFINICION DE LA IZQUIERDA

Define las actividades encaminadas hacia el mejoramiento de la SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO, MEDIO AMBIENTE, con el fin de prevenir los Accidentes de Trabajo y las Enfermedades Laborales	1	3	POLITICA DE SSTA
Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión o la muerte es:	2	4	ENFERMEDAD LABORAL
El documento que nos dice que el control de los riesgos laborales es un trabajo en equipo donde deben participar proactivamente la Gerencia, el área de Seguridad y Salud en el Trabajo los colaboradores y los contratistas es:	3	5	TRABAJO EN ALTURA
La enfermedad contraída por estar expuestos a factores de riesgo en el ambiente laboral es:	4	1	SSTA
El riesgo cuando se está expuesto a alturas mayores de 2.0 m es:	5	2	ACCIDENTE DE TRABAJO

Mencione tres riesgos a los que usted cree que está expuesto en su lugar de trabajo.

FIRMA

ALEXANDER GONZALEZ MURILLO

INSPECTOR.SG-SST

Scanned with CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 25	Registro de Induccion y Reinduccion				ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
	PAGINA: 1 de 1	CODIGO:	VERSION: 01	FECHA: Enero de 2025	

FECHA:	14/12/2025	AREA / CENTRO DE TRABAJO:	ICBF.

DATOS DEL COLABORADOR QUE RECIBE LA INDUCCION

NOMBRE DEL COLABORADOR:	Jose Miguel Valencia A		
FIRMA DEL COLABORADOR:			
IDENTIFICACION, C.C. No.:	93445450	RH:	O P
DIRECCION RESIDENCIA:	KR 56 N:16-72	BARRIO:	la instancia
TELEFONO DE RESIDENCIA:	3104829133	CIUDAD:	Bogota
EN CASO DE ACCIDENTE AVISAR A :	Luis Carlos Bautista	TELEFONO:	3187487391

DATOS DEL PROFESIONAL DEL AREA SST QUE REALIZA LA INDUCCION

NOMBRE DE PRROFESIONAL DEL AREA SISOMA:	Alexander Gonzalez M.		
CARGO:	RESIDENTE SISOMA	FIRMA:	

ASPECTOS TRATADOS EN LA INDUCCION O REINDUCCION

ASPECTO	SI	NO	FIRMA
PRESENTACION GENERAL DE LA EMPRESA	✓		
SE SUMINISTRÓ INFORMACIÓN ACERCA DE LA MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS DE LA ENTIDAD Y PARTICULARMENTE DE DEL ÁREA DE DESEMPEÑO DEL FUNCIONARIO.	✓		
SE HIZO UNA PRESENTACIÓN DE LA DEPENDENCIA, PROCESO AL CUAL PERTENECE, OBJETIVO, METAS, PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PLAN DE ACCIÓN	✓		
SE SUMINISTRÓ INFORMACIÓN ACERCA DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE MANEJA LA ENTIDAD Y ESPECÍFICAMENTE LA DEPENDENCIA, DONDE VA A DESEMPEÑAR SUS FUNCIONES.	✓		
SE EXPLICÓ CLARAMENTE LAS FUNCIONES A DESEMPEÑAR Y LAS ACTIVIDADES QUE DEBE REALIZAR.	✓		
SE PRESENTÓ LOS COMPAÑEROS QUE INTEGRAN EL GRUPO DE TRABAJO Y LA DEPENDENCIA.	✓		
SE VERIFICÓ LA ENTREGA DEL INVENTARIO DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.	✓		
SE VERIFICÓ LA ASIGNACIÓN DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS, Y DEMÁS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL NUEVO FUNCIONARIO.	✓		
SE SUMINISTRA INFORMACIÓN ACERCA DEL SG-SST DE LA EMPRESA	✓		
SE SUMINISTRA ACTUALIZACIÓN DE LOS NUEVOS DOCUMENTOS Y MEJORA DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA	✓		

Confirmo haber recibido toda la información de arriba mencionada y necesaria para desempeñar las funcionanes asignadas a mi empleo

Scanned with CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 25	Evaluación de inducción y reinducción				ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
	PAGINA: 1 de 1	CODIGO:	VERSION: 01	FECHA: Enero 2022	

FECHA:	14/12/2025		
CONSORCIO/CONTRATISTA:	Consorcio infraestructura .25.		
NOMBRE DEL COLABORADOR:	José Miguel Melendez A.	FIRMA:	
CARGO:	Oficial	C.C. No.	93445450

EVALUACION DE INDUCCION Y REINDUCCION

ITEM	ENUNCIADO	V	F
1	En la empresa hay una Política de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (SSTA) y la conoce?	✓	
2	La ARL es la encargada de prestarle la atención en salud a usted y a su familia?		✓
3	El Accidente de Trabajo (AT) debe informarlo usted en su casa ocho días después de que le sucedió?		✓
4	Usted es el responsable del cuidado integral de su salud?	✓	
5	Usted debe participar obligatoriamente en las actividades que se programen en el área de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (SSTA)?	✓	

PREGUNTAS DE SELECCIÓN MULTIPLE

RELACIONE LOS DOS PARRAFOS Y COLOQUE A LA DERECHA EL NUMERO QUE CREA CORRESPONDE A LA DEFINICION DE LA IZQUIERDA

Define las actividades encaminadas hacia el mejoramiento de la SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO, MEDIO AMBIENTE, con el fin de prevenir los Accidentes de Trabajo y las Enfermedades Laborales	1		3	POLITICA DE SSTA
Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión o la muerte es:	2		4	ENFERMEDAD LABORAL
El documento que nos dice que el control de los riesgos laborales es un trabajo en equipo donde deben participar proactivamente la Gerencia, el área de Seguridad y Salud en el Trabajo los colaboradores y los contratistas es:	3		5	TRABAJO EN ALTURA
La enfermedad contraída por estar expuestos a factores de riesgo en el ambiente laboral es:	4		1	SSTA
El riesgo cuando se está expuesto a alturas mayores de 2.0 m es:	5		2	ACCIDENTE DE TRABAJO

Mencione tres riesgos a los que usted cree que está expuesto en su lugar de trabajo.

FIRMA

ALEXANDER GONZALEZ MURILLO

INSPECTOR.SG-SST

Scanned with CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 25	Registro de Induccion y Reinduccion				ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
	PAGINA: 1 de 1	CODIGO:	VERSION: 01	FECHA: Enero de 2025	

FECHA:	14/12/2025	AREA / CENTRO DE TRABAJO:	ICBF

DATOS DEL COLABORADOR QUE RECIBE LA INDUCCION

NOMBRE DEL COLABORADOR:	Reinaldo Beño e Soeche		
FIRMA DEL COLABORADOR:			
IDENTIFICACION, C.C. No.:	80198749	RH:	O+
DIRECCION RESIDENCIA:	02 5W-39 F34	BARRIO:	Cuccunuba
TELEFONO DE RESIDENCIA:	3232019405	CIUDAD:	Bogotá
EN CASO DE ACCIDENTE AVISAR A :	Yefry Beño	TELEFONO:	3232019405

DATOS DEL PROFESIONAL DEL AREA SST QUE REALIZA LA INDUCCION

NOMBRE DE PRROFESIONAL DEL AREA SISOMA:	Alexander Gonzalez Delgado		
CARGO:	RESIDENTE SISOMA	FIRMA:	

ASPECTOS TRATADOS EN LA INDUCCION O REINDUCCION

ASPECTO	SI	NO	FIRMA
PRESENTACION GENERAL DE LA EMPRESA	✓		
SE SUMINISTRÓ INFORMACIÓN ACERCA DE LA MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS DE LA ENTIDAD Y PARTICULARMENTE DE DEL ÁREA DE DESEMPEÑO DEL FUNCIONARIO.	✓		
SE HIZO UNA PRESENTACIÓN DE LA DEPENDENCIA, PROCESO AL CUAL PERTENECE, OBJETIVO, METAS, PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PLAN DE ACCIÓN	✓		
SE SUMINISTRÓ INFORMACIÓN ACERCA DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE MANEJA LA ENTIDAD Y ESPECÍFICAMENTE LA DEPENDENCIA, DONDE VA A DESEMPEÑAR SUS FUNCIONES.	✓		
SE EXPLICÓ CLARAMENTE LAS FUNCIONES A DESEMPEÑAR Y LAS ACTIVIDADES QUE DEBE REALIZAR.	✓		
SE PRESENTÓ LOS COMPAÑEROS QUE INTEGRAN EL GRUPO DE TRABAJO Y LA DEPENDENCIA.	✓		
SE VERIFICÓ LA ENTREGA DEL INVENTARIO DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.	✓		
SE VERIFICÓ LA ASIGNACIÓN DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS, Y DEMÁS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL NUEVO FUNCIONARIO.	✓		
SE SUMINISTRA INFORMACIÓN ACERCA DEL SG-SST DE LA EMPRESA	✓		
SE SUMINISTRA ACTUALIZACIÓN DE LOS NUEVOS DOCUMENTOS Y MEJORA DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA	✓		

Confirmo haber recibido toda la información de arriba mencionada y necesaria para desempeñar las funcionanes asignadas a mi empleo

Scanned with CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 25	Evaluación de inducción y reinducción				ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
	PAGINA: 1 de 1	CODIGO:	VERSION: 01	FECHA: Enero 2022	

FECHA:	14/12/2023		
CONSORCIO/CONTRATISTA:	Consorcio infraestructura 25		
NOMBRE DEL COLABORADOR	Ronaldo Bautista Sicha	FIRMA:	
CARGO:	Oficial	C.C. No.	91189749

EVALUACION DE INDUCCION Y REINDUCCION

ITEM	ENUNCIADO	V	F
1	En la empresa hay una Política de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (SSTA) y la conoce?	✓	
2	La ARL es la encargada de prestarle la atención en salud a usted y a su familia?		✓
3	El Accidente de Trabajo (AT) debe informarlo usted en su casa ocho días después de que le sucedió?		✓
4	Usted es el responsable del cuidado integral de su salud?	✓	
5	Usted debe participar obligatoriamente en las actividades que se programen en el área de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (SSTA)?	✓	

PREGUNTAS DE SELECCIÓN MULTIPLE

RELACIONE LOS DOS PARRAFOS Y COLOQUE A LA DERECHA EL NUMERO QUE CREA CORRESPONDE A LA DEFINICION DE LA IZQUIERDA

Define las actividades encaminadas hacia el mejoramiento de la SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO, MEDIO AMBIENTE, con el fin de prevenir los Accidentes de Trabajo y las Enfermedades Laborales	1		3	POLITICA DE SSTA
Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión o la muerte es:	2		4	ENFERMEDAD LABORAL
El documento que nos dice que el control de los riesgos laborales es un trabajo en equipo donde deben participar proactivamente la Gerencia, el área de Seguridad y Salud en el Trabajo los colaboradores y los contratistas es:	3		5	TRABAJO EN ALTURA
La enfermedad contraída por estar expuestos a factores de riesgo en el ambiente laboral es:	4		1	SSTA
El riesgo cuando se está expuesto a alturas mayores de 2.0 m es:	5		2	ACCIDENTE DE TRABAJO

Mencione tres riesgos a los que usted cree que está expuesto en su lugar de trabajo.

	FIRMA	
	ALEXANDER GONZALEZ MURILLO	
	INSPECTOR SG-SST	

Scanned with CamScanner

ANEXO 8. PREOPERACIONALES

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 25

PRE-OPERACIONAL DE PULIDORA

VERSION 02
PRE-02-SGSST
FECHA 01/11/2025

FECHA: 15 al 18 del 12 de 2025 OBRA: ICBF

MARCA: DyNU DyNu

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO DE LA CARCASA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓
TUERCA DE SUJECIÓN DEL DISCO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
BOTÓN DE ENCENDIDO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EL DISCO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SUJETO Y AJUSTADO CON LA LLAVE? (NO PRESENTA FISURAS)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
EL PROTECTOR SE ENCUENTRAN INSTALADOS Y EN BUEN ESTADO?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
MANGO LATERAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
BOTÓN DE BLOQUEO PARA CAMBIO DE DISCO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
CABLE DE CORRIENTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓
QUIEN VA REALIZAR LA TAREA ES COMPETENTE PARA LA OPERACIÓN DE LA HERRAMIENTA?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
USO ADECUADO DE LOS EPP	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E.P.P

E.P.P ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MONOGAFAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓
TAPABOCAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
GUANTES DE CARNAZA O VAQUETA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓
PROTECTORES AUDITIVOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
OVEROL MANGA LARGA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
BOTAS CON PUNTA DE ACERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓

TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLE	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
Edilberto	776756	Encofrador	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBSERVACIONES

YO COMO OPERADOR DE LA MAQUINA PULIDORA HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE OPERADOR:	CC:	FIRMA:
Edilberto	776756	

Scanned with CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 25	PRE-OPERACIONAL DE TALADRO	VERSION 02 PRE-01-SGSST FECHA 01/11/2025

FECHA: 08 al 12 del 2025 de 2025 OBRA: ICBF

MARCA: Dewalt SERIE: N/A

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
CABLE DE CORRIENTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CLAVIJA DE TRES PATAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MANGUITO GUIA DE PROFUNDIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MANGO LATERAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MANDRIL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
PORTA BROCAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLAVE PARA PORTA BROCAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
PROTECTOR DEL CABLE CON SUJETA LLAVES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SELECTOR DE MODALIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
INTERRUPTOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CARCASA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA BROCA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTA UTILIZANDO LOS EPP APROPIADOS PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E.P.P

PERSONAL	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MONOGAFAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CASCO CON BARBUQUEJO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GUANTES DE CARNAZA O VAQUETA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
PROTECTORES AUDITIVOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OVEROL MANGA LARGA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
TAPABOCAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
BOTAS CON PUNTA DE ACERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	LUN	MAR.	MIÉ.	JUE.	VIE.	SÁB.	DOM.
Edwar	Yesnid	AY	Edwar	Edwar	Edwar	Edwar	Edwar	Edwar	

OBSERVACIONES

YO COMO OPERADOR DE LA MAQUINA TALADRO HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Alexander Gonzalez	1033760206	
NOMBRE SST:	CC:	FIRMA:

Scanned with CamScanner

ANEXO 09. CERTIFICADOS DE ALTURAS

CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA
25

CERTIFICADO DE VALIDACIÓN DE INSPECCIÓN DE ANDAMIO TUBULAR

Resolución 4272 de 2021 – Trabajo en Alturas

1. Datos de la empresa responsable

- Nombre de la empresa: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 25

- NIT: 901.992.727-1

- Dirección: CARRERA 16 # 83 - 61

- Teléfono: 313 2647595

2. Datos del proyecto / lugar de instalación

- Proyecto u obra: REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO LOCATIVO REQUERIDOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ZONAL BARRIOS UNIDOS.

- Dirección: CARRERA 16 # 83 - 61

- Área o actividad donde se instala el andamio: SEGUNDO PISO

3. Datos del andamio tubular inspeccionado

- Tipo de andamio: Andamio tubular / multidireccional / móvil

- Altura total instalada: 3 MT

- Capacidad de carga esperada: 120 kg

- Fecha de instalación: 20/11/2025

- Proveedor / marca del andamio: DISTRIBUIDORA FERRETERIA SANTA HELENA

4. Inspección realizada según Resolución 4272 de 2021

- Artículo 20: Condiciones técnicas de los sistemas de acceso y andamios.

- Artículo 25: Responsabilidad del inspector de andamios.

- Artículo 29: Requisitos de estabilidad, nivelación, amarres y elementos estructurales.

- Lineamientos del fabricante.

Somos una Empresa Régimen Común, legalmente constituida y debidamente registrada ante las entidades respectivas, con más de veinte (20) años de experiencia en el sector de la construcción, permitiéndonos siempre estar a la vanguardia del mercado ofreciendo a sus clientes lo mejor en la estructuración de andamios tubulares.

Por lo anterior, hemos de referenciarlos, que el ANDAMIO TUBULAR, no cuenta con una entidad que certifique la estructura, estabilidad y las medidas precisas para este tipo de andamio, pues se han dado siempre por la trayectoria de más de 80 años estandarizadas por el mercado.

Nuestra empresa, le asegura que cumplimos con todas las medidas y seguridades para este tipo de producto, ya que lo fabricamos directamente de acuerdo a las siguientes características estandarizadas por el mismo mercado así:

1. Tubería de Aguas negras calibre SCH .80

La medida de la tubería utilizada es de 1.1/4", 1" y ¾"

3. Angulo de 25mm"x 1/8" Marca Diaco

La elaboración se realiza con la debida eficiencia, calidad y seguridad que nos garantiza de que el andamio tubular sea estable.

Coordine con nosotros la atención personalizada al teléfono No.6013100006 o al celular No.316

5. Ítems verificados

✓ Elementos estructurales en buen estado (marcos, crucetas, plataformas)

✓ Nivelación adecuada y apoyos estables

✓ Sistema de amarres y anclajes instalados según diseño

✓ Barandas, rodapiés y protección perimetral completa

✓ Acceso seguro (escalera interna o externa certificada)

✓ Sin deformaciones, corrosión severa o elementos faltantes

✓ Ensamble conforme al manual del fabricante

✓ Uso de componentes compatibles y certificados

✓ Condiciones del entorno seguras (piso firme, sin riesgos adicionales)

✓ Señalización instalada

Resultado de la inspección

- ✓ ☐ APTO PARA USO
  ☐ NO APTO PARA USO
  (Explicar en observaciones)

6. Observaciones

7. Fecha de inspección

20/11/2025


Cordialmente,

MARÍA ALEJANDRA GALINDO REYES



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y C.C. 1.110.554.356

ALEXANDER GONZALEZ MURILLO



ING-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y C.C. 1.110.554.356

ANEXO 10.
PERMISOS DE TRABAJO

CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA
25

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 25	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	VERSIÓN:	1
		FECHA:	13/01/2025

1. TIEMPOS Y FECHA DE EJECUCION

Residente o Persona a cargo		Coord.T.A/Inspector SST a cargo	Alexander Gonzalez Muñoz		
Fecha de Inicio:	18/12/25	Hora de Inicio: 7am	Fecha de terminacion: 21/12/2025	Hora de terminacion:	5pm
Ubicación:	ICBF Barrios Unidos	Proyecto	ICBF		

2. INFORMACION DEL PERSONAL A DESARROLLAR LA LABOR

Nombres	Apellidos	Cedula	Cargo	Firma
EVER QUIÑONES	QUIÑONES OCHOA	1085918497	OFICIADOR	- EVER
WILBERTO G.	GUTIERREZ AMAYA	73591415	INSTALADOR	

3. INFORMACION PROPIA DE LA LABOR (Descripcion especifica de la actividad a ejecutar)

4. ANALISIS EN SITIO DE LA LABOR Y PREVENCION DE RIESGO	L		M		MI		J		V		S		D	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Las condiciones ambientales son seguras							✓		✓					
Se encuentra delimitada la zona de trabajo y señalizada							✓		✓					
El lugar de trabajo es seguro para ejecutar la labor							✓		✓					
El personal cuenta con seguridad social vigente							✓		✓					
El personal cuenta con los elementos de protección personal y equipos de protección contracaidas acordes a la actividad							✓		✓					
Se inspeccionaron los equipos de protección contra caidas antes de iniciar la actividad							✓		✓					
Se verifico previamente los puntos de anclaje por cada trabajador							✓		✓					
Se realizo charla preoperacional							✓		✓					
Se realiza ATS perfenico General de la actividad y se controlaron los riesgos presentes en el sitio de trabajo (A.R.O)							✓		✓					
El personal se siente apto tanto fisica como emocionalmente para la realizacion de la tarea							✓		✓					
Las tareas se ejecutan bajo la supervisión de las personas Autorizantes de la actividad							✓		✓					

NOTA: En caso de lluvia se debe suspender la actividad

OBSERVACIONES

ESPECIFICACIONES

Especificar punto de anclaje y ubicación						Se requiere de Tie Off	SI		NO	X
Tipo de Trabajo	Restricion		Suspensión		Otro Cual?					
	Posicionamiento	✓	Izaje							
Tipo de linea de vida a utilizar	Vertical		Portatil		Fija	Descripcion				
	Horizontal	✓	Portatil		Fija	Descripcion	Tinea de Vida			
Requerimiento de claridad	Altura de trabajo Aproximada		Altura Necesaria para activacion del sistema		Altura del trabajador	Longitud de Eslinga	(K)Elongacion de Absorbedor	Factor de seguridad		
	6 mt		2.20		1,80	desde 1.4 a 1.8m	1,07	60 cm		

(K) Requerimiento de claridad.Distancia vertical requerida por un trabajador en caso de una caida, para evitar que este impacte contra el suelo o contra un obstáculo. El requerimiento de claridad dependerá principalmente de la configuración del sistema de detención de caídas utilizado

OBSERVACIONES GENERALES

OBSERVACIONES REQUERIMIENTO DE CLARIDAD

5. CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO	L		M		MI		J		V		S		D	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Las personas que van a realizar la tarea cuentan con certificacion nivel avanzado o certificacion por competencia laboral en la norma para trabajo en alturas							✓							
Las personas encargadas de ejecutar la labor han recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la labor							✓							

NOTA: Se debe verificar la fecha de vigencia de los certificados.

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

6. ANALISIS DE RIESGO POR OFICIO (A.R.O)

RIESGOS

FISICOS	✓ Ruido	✓ Vibraciones	✓ Temperaturas extremas	MECANICOS	✓ Golpes /Atrapamientos	✓ Mecanismos en movimiento	✓ Atrapamientos
	✓ Iluminacion	✓ Radiaciones			✓ Corte por herramientas	✓ Proyeccion de particulas	✓ Izaje/Traslado de cargas
BIOLOGICOS	✓ Bacterias ,Hongos Virus	✓ Presencia ofidios	✓ Contactos animales y vegetales	ELECTRICOS	✓ Conexiones electricas defectuosas	✓ Cables energizados con carga	✓ Demarcacion y señalizacion
	✓ Picaduras de insectos	✓ Mordeduras			✓ Extensiones sin clavija	✓ Señalizacion y bloqueo	Otros
QUIMICO	✓ Aerosoles y Nieblas	✓ Vapores y Gases	✓ Solventes Combustibles	LOCATIVO	✓ Caida a mismo nivel	✓ Desplazamiento en superficies de trabajo	✓ Demarcacion inadecuada
	✓ Material particulado	✓ Combustibles	Otros		✓ Caida a distinto nivel	✓ Espacios reducidos	Orden y aseo
PSICOSOCIAL	✓ Cultura organizacional	✓ Sobre carga Laboral	Otros	NATURALES	✓ Tormentas electricas	✓ Terremotos-Sismo	Otros
	✓ Clima laboral	✓ Estres			✓ Granizadas-Inundaciones	✓ Deslizamientos de tierra	
BIOMECANICOS	✓ Levantamiento de cargas	✓ Diseño sitio de trabajo	✓ Posturas y movimientos	AMBIENTAL	✓ Afectacion al agua	✓ Afectacion al Aire	
	✓ Transporte de cargas	✓ Movimientos Repetitivos	✓ Esfuerzos		✓ Afectacion al suelo	Otros	

MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS Y EJECUTADAS

Uso adecuado de los Equipos y el Cumplimiento de la Normativa 4272. y EPP.

7. EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURAS Y PROTECCION PERSONAL



8.SISTEMAS DE ACCESO (Nombre el sistema en uso)

Andamio

9.HERRAMIENTAS (Nombre las herramientas en uso)

Taladro Manual
Esmeril.

OBSERVACIONES:

10. NOMBRES, FIRMAS Y CEDULAS DE LOS RESPONSABLES DEL PERMISO

Autorizacion: Confirmo que las zonas han sido revisadas y examinadas, y que las precauciones señaladas han sido cumplidas y autorizo el trabajo.

La autorizacion de este trabajo es personal e intransferible y sobre solo una solicitud de trabajo. Cambios de turno y/o persona responsable del trabajo REQUIERE UNA NUEVA AUTORIZACIÓN.

11. VIGENCIA DEL PERMISO

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
RESIDENTE O PERSONA A CARGO	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre Jyen Figueroa	Nombre Jyen Figueroa	Nombre	Nombre
	Identificacion	Identificacion	Identificacion	Identificacion 1103547546	Identificacion 1103547546	Identificacion	Identificacion
	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma
COORDINADOR T.A ALO SUPERVISOR SST	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
	ALEXANDER GONZALEZ	ALEXANDER GONZALEZ	ALEXANDER GONZALEZ	ALEXANDER GONZALEZ	ALEXANDER GONZALEZ	ALEXANDER GONZALEZ	ALEXANDER GONZALEZ
	Identificacion 1033760206	Identificacion 1033760206	Identificacion 1033760206	Identificacion 1033760206	Identificacion 1033760206	Identificacion 1033760206	Identificacion 1033760206
	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma

12. CIERRE DEL PERMISO


CIERRE DEL PERMISO	Fecha cierre del permiso		Hora cierre del permiso
	Nombre y firma Residente C.C		Nombre y firma Ejecutante C.C

Scanned with CamScanner

ANEXO 11.
SOPORTES DE COPASST

CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA
25

ACTA DE REUNIÓN DEL COPASST			
ECHA	**LUGAR**	**DURACIÒN**	**PRÒXIMA REUNIÓN**
10-12-2025	Oficina	2 horas	12-01-2026

ASISTENTES		
Nombre	**Entidad**	**Firma**
ALEXANDER GONZALEZ	INSP.SST	
LUISA FERNANDA FLOREZ AVELLA	RESIDENTE.OBRA	

1. OBJETIVOS GENERAL DE LA REUNION:

Proponer y participar en actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo. Colaborar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y proponer al empleador las medidas correctivas que haya lugar para evitar su ocurrencia. Y Velar por la **promoción, prevención y mejora continua de la Seguridad y Salud en el Trabajo**, contribuyendo a la protección de la vida, la integridad física y la salud de los trabajadores.

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA REUNION:

- **Revisar y analizar** las condiciones de trabajo y los factores de riesgo presentes en la empresa.
- **Evaluar accidentes de trabajo, incidentes y enfermedades laborales**, identificando causas y medidas de control.
- **Hacer seguimiento** al cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
- **Proponer acciones preventivas y correctivas** para la eliminación o control de riesgos.

- **Verificar el cumplimiento** de la normatividad vigente en SST.
- **Promover la participación de los trabajadores** en temas de seguridad y salud.
- **Revisar avances de planes de acción**, inspecciones y recomendaciones anteriores.
- **Apoyar actividades de capacitación, prevención y promoción** en SST.
- **Dejar constancia en actas** de las decisiones y compromisos adquiridos.

3. ORDEN DEL DIA:

Realizar acta de convivencia
Verificar Fuórum
Desarrollo de la reunión
Firma lista de asistencia.

3.DESARROLLO
1. A la fecha no se han presentado accidentes e incidentes de trabajo a lo que respecta al mes de Diciembre 2025, y el cual se mantiene con un indicador de 0% 2. Se da cumplimiento a la realización de inspecciones planeadas. 3. Se hace revisión de los indicadores de accidentalidad y ausentismo por parte de los integrantes del COPASST. 4. Se realizan las inspecciones planeadas en el periodo con la Asesora SST y e integrantes del COPASST. 5. Se solicita al área SST realizar capacitaciones a los integrantes del COPASST en normatividad e inspecciones planeadas.

4. COMPROMISOS		
COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCION
Revisión de indicadores de accidentabilidad y ausentismo	Integrantes del COPASST y Asesora SST	Diciembre 2025
Realizar capacitación a los integrantes del COPASST.	Asesora SST	Diciembre 2025
Realizar inspecciones planeadas por parte de los integrantes del COPASST	Integrantes del COPASST	Diciembre 2025

OBSERVACIONES:

Se agenda próxima reunión para el 12 de Enero del 2026.



Representante legal de la Organización
María Alejandra Galindo Reyes
Firma del representante Empresa del copasst.




AYUDANTE DE OBRA
EDWUAR YESNID ACOSTA GOMEZ
Firma del representante Trabajadores de acta de reunión del copasst

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 25	
	FORMATO ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL COPASST	

VIGENCIA: 27-11-2026	CODIGO: SST	VERSION: 01	Página 1 de 1

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – COPASST

El día 27 del mes de noviembre del año 2025, se eligió el **Comité Paritario de Salud en el Trabajo (COPASST)** de **CONSORCIO INFRA ESTRUCTURA 25**, para el periodo 2025 - 2026, dando así cumplimiento a las exigencias de la Resolución 2013 de 1986, el Decreto 1295 de 1994, la Ley 776 de 2002, Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019. La modalidad utilizada para su elección fue por Votación, con un número total de votos que asciende a la suma de 10 y los resultados son los siguientes:


REPRESENTANTES DEL EMPLEADOR				
NOMBRE	**CARGO**	**CATEGORÍA**		**FIRMAS**
		PRINCIPAL	**SUPLENTE**	
DEYBER ALEXANDER GONZALEZ MURILLO	ING-SST	X		
UISA FERNANDA FLOREZ AVELLA	RECIDENTE DE OBRA		X	
REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES				
NOMBRE	**CARGO**	**CATEGORÍA**		**FIRMAS**
		PRINCIPAL	**SUPLENTE**	
EDWUAR YESNID ACOSTA GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	X		
DAVID RICARDO VALDERAMA PINZON	AYUDANTE DE OBRA		X	

El representante legal de **CONSORCIO INFRA ESTRUCTURA 25**, designa al funcionario(a) DEYBER ALEXANDER GONZALEZ MURILLO, como presidente del comité, y por votación del Comité se nombra al funcionario(a) LUISA FERNANDA FLOREZ AVELLA como secretario(a) del mismo.

Firman,



Presidente Del Comité




Secretario Del Comité

CONTROL DE CAMBIOS		
FECHA	**DESCRIPCION**	**VERSION**
27/11/2025	Elaboración del documento	v1

ANEXO 12. COMITÉ DE COMNVIVENCIA

CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA
25

ACTA DE REUNIÓN DEL COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL			
ECHA	**LUGAR**	**DURACIÒN**	**PRÒXIMA REUNIÓN**
10-12-2025	Oficina	2 horas	12-03-2026

ASISTENTES		
Nombre	**Entidad**	**Firma**
ALEXANDER GONZALEZ	INSP.SST	
LUISA FERNANDA FLOREZ AVELLA	RESIDENTE.OBRA	

1. OBJETIVOS GENERALES DE LA REUNION:

Promover un **ambiente de trabajo sano, respetuoso y armónico**, previniendo y abordando situaciones que puedan constituir **acoso laboral**, conforme a la normatividad vigente.

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA REUNION:

- **Analizar** las quejas o situaciones presentadas relacionadas con conflictos laborales o posibles conductas de acoso.
- **Escuchar de manera confidencial** a las partes involucradas, garantizando el debido proceso.
- **Propiciar espacios de diálogo y conciliación** para la solución pacífica de los conflictos.
- **Proponer acciones preventivas y correctivas** que mejoren la convivencia laboral.
- **Hacer seguimiento** a los compromisos y acuerdos establecidos en reuniones anteriores.
- **Recomendar medidas** a la alta dirección para fortalecer el clima organizacional.

- **Promover la sensibilización** sobre el respeto, la comunicación asertiva y el buen trato en el trabajo.
- **Dejar constancia** en actas de las decisiones, acuerdos y recomendaciones adoptadas.

Si lo necesitas, puedo **redactarte el objetivo formal para acta**, **adaptarlo a Colombia (Ley 1010 de 2006 y Resolución 1356 de 2012)** o ajustarlo al estilo de tu empresa.

3. ORDEN DEL DIA:

Realizar acta de convivencia
Verificar Fuórum
Desarrollo de la reunión
Firma lista de asistencia.

3.DESARROLLO
1. A la fecha no se han presentado accidentes e incidentes de trabajo a lo que respecta al mes de Diciembre del 2025, y el cual se mantiene con un indicador de 0% 2. Se da cumplimiento a la realización de inspecciones planeadas. 3. Se hace revisión de los indicadores de accidentalidad y ausentismo por parte de los integrantes del ACTA DE REUNIÓN DEL COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL. 4. Se realizan las inspecciones planeadas en el periodo con la Asesora SST y e integrantes del ACTA DE REUNIÓN DEL COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL. 5. Se solicita al área SST realizar capacitaciones a los integrantes del ACTA DE REUNIÓN DEL COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL en normatividad e inspecciones planeadas.

4. COMPROMISOS		
COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCION
Revisión de indicadores de accidentabilidad y ausentismo	Integrantes del ACTA DE REUNIÓN DEL COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL y Asesora SST	Diciembre 2025
Realizar capacitación a los integrantes del ACTA DE REUNIÓN DEL COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL.	Asesora SST	Diciembre 2025

Realizar inspecciones planeadas por parte de los integrantes del ACTA DE REUNIÓN DEL COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL	Integrantes del ACTA DE REUNIÓN DEL COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL	Diciembre 2025

OBSERVACIONES:

Se agenda próxima reunión para el 12 de Enero del 2026.



Representante legal de la Organización
María Alejandra Galindo Reyes
Firma del representante Empresa del comité de convivencia.



AYUDANTE DE OBRA
EDWUAR YESNID ACOSTA GOMEZ
Firma del representante Trabajadores de acta de reunión del copasst.

CONFORMACION COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL
CONSORCIO INFRA ESTRUCTURA 25

ACTA N°: 01

Ciudad: Bogotá D.C, barrios unidos
Hora de inicio: 08:00 am

Fecha de la Reunión: 27/11/2025
Hora de término: 09:00 am

La Empresa **CONSORCIO INFRA ESTRUCTURA 25** con NIT No. **901.992.727-1**, para dar cumplimiento a la ley 1010 de 2008, Resolución 2646 de 2008, Resolución 652 de 2012, Resolución 1356 de 2012 y Decreto 1477 de 2014, así como lo dispuesto en el SG-SST de **CONSORCIO INFRA ESTRUCTURA 25**, se conformó el Comité de Convivencia Laboral, para el periodo de noviembre del 2025. Este comité quedo conformado dando cumplimiento cobertura a los centros de trabajo de la organización, se designó un representante del empleado con su respectivo suplente, el funcionamiento del comité se realizará mediante el cumplimiento de sus funciones en el contrato, y reuniones trimestrales. De esta manera y dando cumplimiento se realiza la reunión de CCL el día. 15 de diciembre del 2025.

Para la organización de este Comité el empleador ha asignado **MANUEL ALBERTO TRILLERAS MOLANO** y ha solicitado a los trabajadores que entre ellos elijan a un trabajador que haga parte del Comité.

Por parte del empleador

Se designó a:

No.	Nombres y Apellidos	Cargo
1.	MANUEL ALBERTO TRILLERAS MOLANO	DIRECTOR DE OBRA
2.	LUISA FERNANDA FLOREZ AVELLA	RECIDENTE DE OBRA
3.	GUILLERMO RIAÑO GUZMAN	ING ELECTRICO

Los trabajadores eligen en su representación a:

No.	Nombres y Apellidos	Cargo
1.	DAVID RICARDO VALDERAMA PINZON	AYUDANTE DE OBRA
2.	EDWUAR YESNID ACOSTA GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA
3.	GARNICA PINEDA LUIS ALEJANDRO	AYUDANTE DE OBRA

Integrado el comité, se procedió de acuerdo con la Resolución 652 del 2012 a nombrar un presidente y un secretario con el objeto de mantener la coordinación, organización y mantenimiento del comité.

Entre los miembros del Comité la empresa designa MANUEL ALBERTO TRILLERAS MOLANO como presidente y GUILLERMO RIAÑO GUZMAN como secretario

Una vez asignadas las personas, que van a ser cabezas visibles del Comité se procedió, a darle la instalación al mismo, para lo cual se hizo conocer lo establecido en la Resolución 652 de 2012 como funciones principales que en ésta se establece para cada uno de los miembros, así como para el presidente y secretario, así como las responsabilidades que estos tienen en dicho organismo.

OBJETIVOS DEL COMITÉ

- Promover un ambiente de convivencia laboral.
- Fomentar relaciones positivas entre los trabajadores de la empresa.
- Respaldar la dignidad e integridad de las personas en el trabajo.

FUNCIONES DEL COMITÉ

1. Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan.

2. Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formule queja o reclamo, que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral, al interior de la empresa.

3. Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a la queja.

4. Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de las controversias.

5. Formular un plan de mejora concertado entre las partes, para construir, renovar y promover la convivencia laboral, garantizando en todos los casos el principio de la confidencialidad.

6. Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas en la queja, verificando su cumplimiento de acuerdo con lo pactado.

7. En aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre las partes, no se cumplan las recomendaciones formuladas o la conducta persista, el Comité de Convivencia Laboral, deberá remitir la queja a la alta dirección de la empresa, cerrará el caso y el trabajador puede presentar la queja ante el inspector de trabajo o demandar ante el juez competente.

8. Llevar el archivo de las quejas presentadas, la documentación soporte y velar por la reserva, custodia y confidencialidad de la información.

9. Elaborar el orden del día y las actas de cada una de las sesiones del Comité.

10. Enviar las comunicaciones con las recomendaciones dadas por el Comité a las diferentes dependencias de la empresa.

11. Citar a reuniones y solicitar los soportes requeridos para hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada una de las partes involucradas.


12. Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones, los cuales serán presentados a la alta dirección de la empresa.

Por lo anteriormente expuesto, en el Comité de Convivencia Laboral se debe realizar todas las actividades que estén a su alcance para prevenir las conductas de acoso laboral.


En constancia de lo anterior, se firma esta acta el día lunes 14 de febrero del 2024.



Representante legal de la Organización
María Alejandra Galindo Reyes



Representante de Seguridad y Salud en el trabajo
Alexander gonzalez murillo



Presidente del comité de Convivencia Laboral
Luisa Fernanda florez Avella

ANEXO 13.
PAZ Y SALVO

CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA
25

ANEXO 14. CONTROL Y EVALUACIÓN DISPOSICIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS

CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA
25

CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA
25

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Entre los suscritos a saber, RECICLAJES L & V S.A.S., sociedad comercial legalmente constituida, identificada con NIT 901.668.045-7, con domicilio en Bogotá D.C., quien en adelante se denominará EL PRESTADOR; y el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 25, identificado con NIT 901.992.727-1, representado legalmente por MARÍA ALEJANDRA GALINDO REYES, identificada con cédula de ciudadanía No. 1110548099, quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE; se celebra el presente Contrato de Prestación de Servicios, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA – OBJETO

EL PRESTADOR se obliga a prestar a EL CONTRATANTE los servicios de recolección y transporte de residuos de construcción y demolición (RCD), residuos aprovechables, residuos peligrosos, disposición final y certificación ambiental, según condiciones establecidas en el Portafolio de Servicios entregado y aceptado por EL CONTRATANTE. Las operaciones se realizan bajo el aval de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), radicado No. 2023ER171035 del 17 de julio de 2023.

SEGUNDA – LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La ejecución del servicio se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá D.C., en los frentes de obra o puntos de generación indicados por EL CONTRATANTE.

TERCERA – OBLIGACIONES DEL PRESTADOR

- Realizar la recolección y transporte de residuos conforme a la normatividad ambiental vigente.

- Gestionar la disposición final y/o aprovechamiento en plantas autorizadas.

- Entregar certificados de disposición final.

- Utilizar vehículos y personal idóneo y asegurado.

- Mantener comunicación clara y oportuna con EL CONTRATANTE.

CUARTA – OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

- Informar oportunamente las fechas, horarios y puntos de recolección.

- Garantizar que los residuos estén debidamente acopiados, embalados y sin contaminantes, a máximo dos (2) metros del área de cargue.

- Facilitar el acceso del vehículo a la zona de recolección.

- Cancelar oportunamente los servicios prestados.

QUINTA – VALOR, FACTURACIÓN Y PAGO

Los valores aplicables serán los establecidos en el Portafolio de Servicios vigente. Las facturas se emitirán según los servicios ejecutados. El plazo de pago será de 30 días calendario contados desde la fecha de la factura salvo acuerdo diferente.

SEXTA – VIGENCIA

El presente contrato tendrá vigencia inicial de (6) meses a partir de su firma, renovable automáticamente por periodos iguales salvo aviso previo de cualquiera de las partes con diez (10) días de anticipación.

SÉPTIMA – RESPONSABILIDAD

EL PRESTADOR responde por daños derivados de mala práctica comprobada durante la prestación del servicio. No será responsable por residuos mal embalados, contaminados, fuera de área o retrasos ajenos a su operación.

OCTAVA – CONFIDENCIALIDAD

La información operativa, técnica o comercial intercambiada será de carácter confidencial.

NOVENA – TERMINACIÓN

El contrato podrá darse por terminado mediante comunicación escrita con diez (10) días de anticipación.

DÉCIMA – DOMICILIO

Las partes fijan como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C.

FIRMAS


En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 14 días del mes de noviembre de 2025.

EL PRESTADOR



RECICLAJES L & V S.A.S.
NIT: 901.668.045-7
Representante legal: TANIA VARGAS
CC:1014294759

EL CONTRATANTE



CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 25
NIT: 901.992.727
Representante Legal: MARÍA ALEJANDRA GALINDO REYES
CC: 1110548099

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 14 de noviembre de 2025 Hora: 15:45:32
Recibo No. AB25720443
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B257204439BF34

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: RECICLAJES LYV SAS
Nit: 901668045 7 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 03617880
Fecha de matrícula: 30 de diciembre de 2022
Último año renovado: 2025
Fecha de renovación: 24 de enero de 2025
Grupo NIIF: Grupo III.

El empresario cumple con los requisitos de pequeña empresa joven para acceder al beneficio que establece el artículo 3 de la Ley 1780 del 2 de mayo de 2016, y que al realizar la renovación de la matrícula mercantil informó bajo gravedad de juramento los siguientes datos:
El empresario RECICLAJES LYV SAS realizó la renovación en la fecha: 24 de enero de 2025.
El número de trabajadores ocupados reportado por el empresario en su última renovación es de: 3.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Carrera 122 A Bis 66 C 04 Engativa
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: reciclajes62531@gmail.com
Teléfono comercial 1: 3192764400
Teléfono comercial 2: 3209492198
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Carrera 122 A Bis 66 C 04 Engativa
Municipio: Bogotá D.C.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 14 de noviembre de 2025 Hora: 15:45:32
Recibo No. AB25720443
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B257204439BF34

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Correo electrónico de notificación: reciclajes62531@gmail.com
Teléfono para notificación 1: 3192764400
Teléfono para notificación 2: 3209492198
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 30 de diciembre de 2022 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 30 de diciembre de 2022, con el No. 02918872 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada RECICLAJES LYV SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá por objeto principal las siguientes actividades: la comercialización de productos a nivel nacional y en el exterior, adquiridos en el mercado nacional o internacional, en desarrollo de su objeto social la sociedad realizará las siguientes actividades, la compra y venta de materiales reciclables de cualquier naturaleza tanto metálicos como no metálicos y compra y venta de productos de ferretería en general, toda clase de materiales y excedentes de todo tipo de industria que requiera su utilización, transformación, comercialización, distribución, y consumo en general, venta, distribución, comercialización, importación, exportación, prestación de servicio de transporte de carga y todo lo relacionado con el reciclaje, la ferretería y la construcción. Además, podrá adquirir, transformar, enajenar y exportar mercancías relacionados con la

industria de reciclaje y la ferretería, y todas aquellas actividades que sean necesarias para el normal desarrollo de su actividad económica. En desarrollo de su objeto social y para cumplimiento de lo anterior, la empresa podrá adquirir, enajenar o gravar a cualquier título, bienes muebles e inmuebles y vehículos, y en consecuencia también podrá adquirir, girar, endosar, aceptar, descontar, garantizar, protestar, etc., toda clase documentos, de actos, y de contratos lícitos, además la empresa podrá realizar cualquier acto licito de comercio a nivel nacional y en el exterior.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $10.000.000,00
No. de acciones : 1.000,00
Valor nominal : $10.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $10.000.000,00
No. de acciones : 1.000,00
Valor nominal : $10.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $10.000.000,00
No. de acciones : 1.000,00
Valor nominal : $10.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La totalidad de las funciones de Representación Legal de la sociedad y de administración de la misma estarán a cargo del gerente, y como suplente quien tendrá las mismas facultades del gerente.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El gerente está facultado para ejecutar, a nombre de la sociedad,

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 14 de noviembre de 2025 Hora: 15:45:32
Recibo No. AB25720443
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B257204439BF34

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

todos los actos y contratos relacionados directamente con el objeto social sin límite de cuantía. Serán funciones específicas del cargo, las siguientes: a) Constituir, para propósitos concretos, los apoderados especiales que considere necesarios para representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad. b) Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos sociales. c) Organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilización, pagos y demás operaciones de la sociedad. d) Velar por el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia impositiva, e) Certificar juntamente con el contador de la compañía los estados financieros en el caso de ser dicha certificación exigida por las normas legales. f) Designar las personas que van a prestar servicios a la sociedad y para el efecto celebrar los contratos que de acuerdo con las circunstancias sean convenientes; además, fijará las remuneraciones que les correspondan, dentro de los límites establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos. g) Celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la compañía y necesarios para que esta desarrolle plenamente los fines, para los cuales ha sido constituida. h) Cumplir las demás funciones que le correspondan según lo previsto en las normas legales, en estos estatutos y que sean compatibles con el cargo.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Documento Privado del 30 de diciembre de 2022, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 30 de diciembre de 2022 con el No. 02918872 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Tania Lisetd Vargas Bernal	C.C. No. 1014294759

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Suplente	Leal Lopez Diego Eduardo	C.C. No. 1015411712

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 14 de noviembre de 2025 Hora: 15:45:32
Recibo No. AB25720443
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B257204439BF34

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4665
Actividad secundaria Código CIIU: 3830
Otras actividades Código CIIU: 4669

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Microempresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 0
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4665

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 14 de noviembre de 2025 Hora: 15:45:32
Recibo No. AB25720443
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B257204439BF34

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 1 de enero de 2023. Fecha de envío de información a Planeación : 21 de abril de 2025. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 14 de noviembre de 2025 Hora: 15:45:32
Recibo No. AB25720443
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B257204439BF34

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141220910597

(415)7707212489984(8020) **000014122091059 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 6 8 0 4 5	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
RECICLAJES LYV SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 116 A 63 B 37

42. Correo electrónico RECICLAJES62531@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 9 2 7 6 4 4 0 0	3 2 0 9 4 9 2 1 9 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 5	2 0 2 2 1 2 3 0	3 8 3 0	2 0 2 2 1 2 3 0					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	9	1	4	4	2	4	7	5	2	5	5														

07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VARGAS BERNAL TANIA LISETD

985. Cargo CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141220910597

(415)7707212489984(8020) **000014122091059 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 6 8 0 4 5	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0	
73. Fecha	2 0 2 2 1 2 3 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 2 1 2 3 0	
77. No. Matrícula mercantil	0 3 6 1 7 8 8 0	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 4 0 1 0 1		-
2	1 1 9	2 0 2 4 0 2 2 6		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141220910597

(415)7707212489984(8020) **000014122091059 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 6 6 8 0 4 5	7	Impuestos de Bogotá	3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 1 2 3 0		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 1 4 2 9 4 7 5 9		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
VARGAS	BERNAL	TANIA	LISETD
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 1 2 3 0		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 5 4 1 1 7 1 2		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
LEAL	LOPEZ	DIEGO	EDUARDO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

REMICIONES

CONSORCIO

INFRAESTRUCTURA

25

RECICLAJES LYV S.A.S
901.668.045-7
Cra 115 # 67ª – 12
3192764400 – 3209492198

REMISION N° **Nº 3210**

FECHA: 11/12/2025

CONTRUCTORA: CONSTRUCTORA
PROYECTO: ICBF
DIRECCION:
CONDUCTOR: CARLOS QUINTERO **PLACA:** THL 518 **PIN:** 27548

REF	CANTIDAD	DESCRIPCION	TIPO
	3.320.	-TEJA DE ASBESTO	

OBSERVACIONES DE OBRA:

Firma de quién entrega

CC o NIT: 1033760206

Recibido conforme

Reciclajes LyV SAS.

SERVICIO DE BASCULA

Calle 69B # 115 – 01
Tel: 3125212846
Bascula Electrónica Sistematizada

Tiquete de Bascula No. **6197**

Fecha de Entrada : 2025-12-11 07:09:00 AM
Fecha de Salida : 2025-12-11 12:32:00 PM
Placa Vehículo : **THL518**
Tipo de Vehículo : SENCILLO

Peso Entrada : 4220 Kg
Peso Salida : 7540 Kg
Peso Neto : 3320 Kg
Valor Servicio : $ 10.000

Cliente :
Conductor :
Origen :
Destino :
Producto : OTROS

Cedula :
Remisión :
Precinto :

Pesado por:

Recibido por:

RECICLAJES LYV S.A.S
901.668.045-7
Cra 115 # 67ª – 12
3192764400 – 3209492198

REMISION N° Nº 3213

FECHA: 11/12/2025

CONTRUCTORA: CONFIGURACIONES
PROYECTO: ICBF
DIRECCION:
CONDUCTOR: MAURICIO RIVERA **PLACA:** AOY J92 **PIN:** 22361

REF	CANTIDAD	DESCRIPCION	TIPO
	368.8	- DRYWALL	

OBSERVACIONES DE OBRA:

Firma de quien entrega

CC o NIT: 1033760206

Recibido conforme

Reciclajes LyV SAS.


THL 518
capturada en moto g⁶
Moto G 60


capturada en moto g
Moto G-60




JAC
THL-518


BOTIQUÍN
capturada en moto g⁶⁰
¡Moto G-60!


capturada en moto g60
!Moto G-60!


Acreditación Institucional
en Alta Calidad
capturada en moto g⁵⁰
¡Moto G-60!


capturada en moto g⁶⁰
!Moto G-60!


capturada en moto g⁶⁰
!Moto G-60!


capturada en moto g⁶⁰
¡Moto G-60!


UN LUGAR FRESCO Y SECO
capturada en moto g60
¡Moto G-60!

RECICLAJES LYV S.A.S
901.668.045-7
Cra 115 # 67ª – 12
3192764400 – 3209492198

REMISION N° **Nº 3214**

FECHA: 11/2025

CONTRUCTORA: (DIFERENTES)
PROYECTO: I.C.B.F
DIRECCION:
CONDUCTOR: CARLOS CORTERO **PLACA:** THL 518 **PIN:** 23548

REF	CANTIDAD	DESCRIPCION	TIPO
	3.540	- TEJA DE ASBESTO.	

OBSERVACIONES DE OBRA:

Firma de quien entrega

CC o NIT: 1033960205

Recibido conforme

Reciclajes LyV SAS.

SERVICIO DE BASCULA

Calle 69B # 115 – 01
Tel: 3125212846
Bascula Electrónica Sistematizada

Tiquete de Bascula No. **6210**

Fecha de Entrada : 2025-12-12 06:49:00 AM
Fecha de Salida : 2025-12-12 01:12:00 PM
Placa Vehículo : **THL518**
Tipo de Vehículo : SENCILLO

Peso Entrada : 4230 Kg
Peso Salida : 7770 Kg
Peso Neto : 3540 Kg
Valor Servicio : $ 10.000

Cliente :
Conductor :
Origen :
Destino :
Producto : OTROS

Cedula :
Remisión :
Precinto :

Pesado por:

Recibido por:




JAC
THL-518


Centro Zonal
Barrios Unidos
THL 518









RECICLAJES LYV S.A.S
901.668.045-7
Cra 115 # 67ª – 12
3192764400 – 3209492198

REMISION N° **Nº 3145**

FECHA: 15 / 11 /2025

CONTRUCTORA: CONSTRUCCIONES
PROYECTO: ICBF
DIRECCION:
CONDUCTOR: CARLOS QUINTERO **PLACA:** LJS971 **PIN:** 26703

REF	CANTIDAD	DESCRIPCION	TIPO
	570 -	Chatarra	
	76 -	Aluminio	
	44 -	Cable	
	15 -	PVC	

OBSERVACIONES DE OBRA:

Firma de quien entrega

CC o NIT: 1033760205

Recibido conforme

Reciclajes LyV SAS.

SERVICIO DE BASCULA

Calle 63B # 115 – 01
Tel: 3125212846
Bascula Electrónica Sistematizada

Tiquete de Bascula No. **6018**

Fecha de Entrada	: 2025-11-15	07:11:00 AM	Peso Entrada :	4230 Kg
Fecha de Salida	: 2025-11-15	01:31:00 PM	Peso Salida :	4800 Kg
Placa Vehiculo	: **LJS971**		Peso Neto :	570 Kg
Tipo de Vehiculo	: SENCILLO		Valor Servicio :	$ 10.000

Cliente :
Conductor :
Origen :
Destino :
Producto : OTROS

Cedula :
Remisión
Precinto :

Pesado por:

Recibido por:


LOS LIBE
capturada en moto g⁶⁰
Moto G-60


capturada en moto g⁶⁰
¡Moto G-60!

capturada en moto g
!Moto G-60!


capturada en moto g⁶⁰
¡Moto G-60!


capturada en moto g60
¡Moto G-60!


capturada en moto g⁶⁰
Moto G-60


JAC
LJS 971
capturada en moto g
Moto G 60


capturada en moto g⁶⁰
¡Moto G-60!

RECICLAJES LYV S.A.S
901.668.045-7
Cra 115 # 67ª – 12
3192764400 – 3209492198

REMISION N° **Nº 3150**

FECHA 11/11 /2025

CONTRUCTORA: CONSTRUCTORA
PROYECTO: ICBF
DIRECCION:
CONDUCTOR: DIEGO LEAL PLACA: PIN:

REF	CANTIDAD	DESCRIPCION	TIPO
	3.790	Material Pruval.	

OBSERVACIONES DE OBRA:

Firma de quien entrega

CC o NIT 1033760202 O.G. Alexander Gonzalez M.

Recibido conforme

APROBADO RECICLAJES LYV S.A.S

Reciclajes LyV SAS.

SERVICIO DE BASCULA

Calle 69B # 115 – 01
Tel: 3125212846
Bascula Electrónica Sistematizada

Tiquete de Bascula No. **6075**

Fecha de Entrada : 2025-11-19 07:06:00 AM
Fecha de Salida : 2025-11-19 02:32:00 PM
Placa Vehículo : **LIS971**
Tipo de Vehículo : SENCILLO

Peso Entrada : 4220 Kg
Peso Salida : 8010 Kg
Peso Neto : 3790 Kg
Valor Servicio : $ 10.000

Cliente :
Conductor :
Origen :
Destino :
Producto : OTROS

Cedula :
Remisión :
Precinto :

Pesado por:

Recibido por:


LJS 971
capturada en moto g⁶⁰
¡Moto G 60!


JAC
JQR POWER
LJS 971
capturada en moto g⁶⁰
¡Moto G-60!


capturada en moto g⁶⁰
¡Moto G-60!


capturada en moto g60
!Moto G-60!


Capturada en moto g⁴⁴
Moto G-60


ntro Zonal
rios Unidos
DE LIBERTADORES
capturada en moto g60
¡Moto G-60!

RECICLAJES LYV S.A.S
901.668.045-7
Cra 115 # 67ª – 12
3192764400 – 3209492198

REMISION N° **Nº 3230**

FECHA: 19/ 12 /2025

CONTRUCTORA:
PROYECTO: JOSE
DIRECCION:
CONDUCTOR: MAURICIO RIVERA **PLACA:** TOY592 **PIN:** 22361

REF	CANTIDAD	DESCRIPCION	TIPO
	7.3	PVC	
	195.3	VIDRIO	
	100.6	DRYWALL.	

OBSERVACIONES DE OBRA:

Firma de quien entrega

CC o NIT:

Recibido conforme

Reciclajes LyV SAS.






AVINUTRI

RECICLAJES LYV S.A.S
901.668.045-7
Cra 115 # 67ª – 12
3192764400 – 3209492198

REMISION N° **Nº 3161**

FECHA: 21 / 11 /2025

CONTRUCTORA: CONSTRUCTORA
PROYECTO: proyecto 1C135
DIRECCION:
CONDUCTOR: _____ PLACA: LOY 92 PIN: 22361

REF	CANTIDAD	DESCRIPCION	TIPO
	770 -	Chatarra	
	606.3 -	Vidrio	
	15 -	Cable	
	-		

OBSERVACIONES DE OBRA:

Firma de quien entrega

CC o NIT: 1033760206. Alexander Gonzalez.

Recibido conforme

APROBADO RECICLAJES LYV S.A.S

Reciclajes LyV SAS.


THI 518






Acreditación Institucional


12.10
capturada en moto g⁶⁰
!Moto G-60!


203.10
capturada en moto g⁶⁰
¡Moto G-60!


32.00
capturada en moto g60
¡Moto G-60!


20050
RUTA DE
EVACUACION
capturada en moto g⁶⁰
¡Moto G-60!


20270
capturada en moto g⁶⁰
¡Moto G-60!

CERTIFICADOS DE DISPOCICION FINAL

CONSORCIO

INFRAESTRUCTURA

25

Aprobados por la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
como recuperadores específicos de residuos RCD.

RECICLAJES L&V SAS

CERTIFICADO

N°: 1054

CERTIFICADO
PIN DE GESTOR:
23646

DATOS DEL GENERADOR:

Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	N/A
Nombre o razón social	MANTENIMENTO - ICBF BARRIOS UNIDOS CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 25
Documento de identificación o NIT	901.992.727-1
Representante legal	CR 14 B SUR 93 160 FORTEZZA II
Dirección domicilio	3 1 3 2 6 4 7 5 9 5
Teléfono	coinfraestructura25@gmail.com
Correo electrónico	CR 16 # 63-81
Dirección de generación de RCD	CONTRATO DE OBRA NO. 11022172025 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO LOCATIVO REQUERIDOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ZONAL BARRIOS UNIDOS

RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS RCD

Transportador:	Diego Leal
razón social:	Reciclajes L&V S.A.S
Documento de identificación:	901668045-7
Vehiculos asociados:	5
Tipo	Camión Carga Seca
Placa:	TDY592
No. PIN TRANS	22361
No. Constancias de Gestión Provisional recibidas al transportador	3161

GESTIÓN INTEGRAL RCD (TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL)

Gestor: Recuperador especifico de RCD.
PIN de gestor: 23646
NTR: 3161
Fecha de recepción de RDC: 21 de noviembre de 2025

DATOS DEL GESTOR:

Nombre o razón social:	Reciclajes L&V S.A.S
Documento de identificación o NIT:	901.668.045 - 7
Representante legal:	Tania Vargas
Dirección:	Cra 116 a # 63b – 37
Municipio o Distrito:	Bogota D.C
Telefono:	3192764400

01 RCD susceptibles de aprovechamiento		
01 01 Excavación		**Ton**
01 01 01	Coberturas vegetales	0
01 01 02	Tierras limpias de excavación	0
01 01 03	Limos	0
01 01 04	Materiales petreos de excavación	0
01 01 05	Otros residuosde excavación	0

01 02 Productos de cimentacion y pilotaje.		**Ton**
01 02 01	Coberturas vegetales	0
01 02 02	Tierras limpias de excavación	0
01 02 03	Limos	0

01 03 Pétreos		**TON**
01 03 01	Concretos	0
01 03 02	Gravas	0
01 03 03	Cantos	0
01 03 04	Ladrillos	0
01 03 05	Arenas	0
01 03 06	Morteros	0
01 03 07	Materiales ceramicos	0
01 03 08	Residuos de material asfaltico	0
01 03 09	Bases y Sub bases granulares	0
01 03 10	Otros residuos petreos	0

RECICLAJES L&V SAS

Aprobados por la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE como recuperadores específicos de residuos RCD.

01 04 No pétreos		Ton
01 04 01	Madera	0
01 04 02	Plastico - Pvc- Vinipel	0
01 04 03	Vidrio	0.6063
01 04 04	Papel y Carton	0
01 04 05	Archivo	0
01 04 06	Carton yeso (Drywall)	0
01 04 07	Acrilico	0
01 04 08	Mezclas bituminosas y alquitrán	0
01 04 09	Materiales a base de fibrocemento	0
01 04 10	Otros residuos no pétreos (Ordinarios recuperables)	0

01 05 Metales		Ton
01 05 01	Acero y Hierro Chatarra	0.11
01 05 02	Zinc	0
01 05 03	Cobre	0.015
01 05 04	Aluminio	0
01 05 05	Otros metales	0

02 RCD No suceptibles de aprovechamiento.		Ton	Certificado
02 01	Los que por su estado no pueden ser aprovechados	0	**CERTIFICADO CIUDAD LIMPIA.**
02 02	Los que tengan características de peligrosidad y/o sean de manejo diferenciado	0	
02 02	Los que tengan características de peligrosidad	0	
02 02 01	Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	0	
02 02 02	Otros residuos con características de peligrosidad.	0	

Nombre del encargado obra: (Director de obra, representante legal, residente técnicoambiental, o quien haga sus veces)	
CC:	**Firma:**

La presente certificación se expide a los 27 días del mes de diciembre del año en curso Cualquier información adicional relacionada con este certificado, se encuentra disponible para su consulta en las instalaciones y líneas telefónicas de RECICLAJES L&V SAS.

Verifique autenticidad del acta:

Cordialmente,

Tania Vargas B.

Tania Vargas
Representante legal.

Tel: 3192764400 - 3209492198 Dirección: Cra 116a # 63b - 37

Aprobados por la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
como recuperadores específicos de residuos RCD.

RECICLAJES L&V SAS

CERTIFICADO

N°: 1055

CERTIFICADO
PIN DE GESTOR:
23646

DATOS DEL GENERADOR:

Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	N/A
Nombre o razón social	MANTENIMENTO - ICBF BARRIOS UNIDOS CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 25
Documento de identificación o NIT	901.992.727-1
Representante legal	CR 14 B SUR 93 160 FORTEZZA II
Dirección domicilio	3 1 3 2 6 4 7 5 9 5
Teléfono	coinfraestructura25@gmail.com
Correo electrónico	CR 16 # 63-81
Dirección de generación de RCD	CONTRATO DE OBRA NO. 11022172025 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO LOCATIVO REQUERIDOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ZONAL BARRIOS UNIDOS

RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS RCD

Transportador:	Diego Leal
razón social:	Reciclajes L&V S.A.S
Documento de identificación:	901668045-7
Vehiculos asociados:	5
Tipo	Camión Carga Seca
Placa:	TDY592
No. PIN TRANS	22361
No. Constancias de Gestión Provisional recibidas al transportador	3161

GESTIÓN INTEGRAL RCD (TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL)

Gestor: Recuperador especifico de RCD.
PIN de gestor: 23646
NTR: 3161
Fecha de recepción de RDC: 21 de noviembre de 2025

DATOS DEL GESTOR:

Nombre o razón social:	Reciclajes L&V S.A.S
Documento de identificación o NIT:	901.668.045 - 7
Representante legal:	Tania Vargas
Dirección:	Cra 116 a # 63b – 37
Municipio o Distrito:	Bogota D.C
Telefono:	3192764400

01 RCD susceptibles de aprovechamiento		
01 01 Excavación		**Ton**
01 01 01	Coberturas vegetales	0
01 01 02	Tierras limpias de excavación	0
01 01 03	Limos	0
01 01 04	Materiales petreos de excavación	0
01 01 05	Otros residuosde excavación	0

01 02 Productos de cimentacion y pilotaje.		**Ton**
01 02 01	Coberturas vegetales	0
01 02 02	Tierras limpias de excavación	0
01 02 03	Limos	0

01 03 Pétreos		**TON**
01 03 01	Concretos	0
01 03 02	Gravas	0
01 03 03	Cantos	0
01 03 04	Ladrillos	0
01 03 05	Arenas	0
01 03 06	Morteros	0
01 03 07	Materiales ceramicos	0
01 03 08	Residuos de material asfaltico	0
01 03 09	Bases y Sub bases granulares	0
01 03 10	Otros residuos petreos	0

RECICLAJES L&V SAS

Aprobados por la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE como recuperadores específicos de residuos RCD.

01 04 No pétreos		Ton
01 04 01	Madera	0
01 04 02	Plastico - Pvc- Vinipel	0
01 04 03	Vidrio	0
01 04 04	Papel y Carton	0
01 04 05	Archivo	0
01 04 06	Carton yeso (Drywall)	0.3688
01 04 07	Acrilico	0
01 04 08	Mezclas bituminosas y alquitrán	0
01 04 09	Materiales a base de fibrocemento	0
01 04 10	Otros residuos no pétreos (Ordinarios recuperables)	0

01 05 Metales		Ton
01 05 01	Acero y Hierro Chatarra	0
01 05 02	Zinc	0
01 05 03	Cobre	0
01 05 04	Aluminio	0
01 05 05	Otros metales	0

02 RCD No suceptibles de aprovechamiento.		Ton	Certificado
02 01	Los que por su estado no pueden ser aprovechados	0	**CERTIFICADO CIUDAD LIMPIA.**
02 02	Los que tengan características de peligrosidad y/o sean de manejo diferenciado	0	
02 02	Los que tengan características de peligrosidad	0	
02 02 01	Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	0	
02 02 02	Otros residuos con características de peligrosidad.	0	

Nombre del encargado obra: (Director de obra, representante legal, residente técnicoambiental, o quien haga sus veces)	
CC:	**Firma:**

La presente certificación se expide a los 27 días del mes de diciembre del año en curso Cualquier información adicional relacionada con este certificado, se encuentra disponible para su consulta en las instalaciones y líneas telefónicas de RECICLAJES L&V SAS.

Verifique autenticidad del acta:

Cordialmente,

Tania Vargas B.

Tania Vargas
Representante legal.

Aprobados por la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
como recuperadores específicos de residuos RCD.

RECICLAJES L&V SAS

CERTIFICADO

N°: 1053

CERTIFICADO
PIN DE GESTOR:
23646

DATOS DEL GENERADOR:

Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	N/A
Nombre o razón social	MANTENIMENTO - ICBF BARRIOS UNIDOS CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 25
Documento de identificación o NIT	901.992.727-1
Representante legal	CR 14 B SUR 93 160 FORTEZZA II
Dirección domicilio	3 1 3 2 6 4 7 5 9 5
Teléfono	coinfraestructura25@gmail.com
Correo electrónico	CR 16 # 63-81
Dirección de generación de RCD	CONTRATO DE OBRA NO. 11022172025 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO LOCATIVO REQUERIDOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ZONAL BARRIOS UNIDOS

RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS RCD

Transportador:	Diego Leal
razón social:	Reciclajes L&V S.A.S
Documento de identificación:	901668045-7
Vehiculos asociados:	5
Tipo	Camión Carga Seca
Placa:	LJS971
No. PIN TRANS	26703
No. Constancias de Gestión Provisional recibidas al transportador	3150

GESTIÓN INTEGRAL RCD (TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL)

Gestor: Recuperador especifico de RCD.
PIN de gestor: 23646
NTR: 3150
Fecha de recepción de RDC: 19 de noviembre de 2025

DATOS DEL GESTOR:

Nombre o razón social:	Reciclajes L&V S.A.S
Documento de identificación o NIT:	901.668.045 - 7
Representante legal:	Tania Vargas
Dirección:	Cra 116 a # 63b – 37
Municipio o Distrito:	Bogota D.C
Telefono:	3192764400

01 RCD susceptibles de aprovechamiento		
01 01 Excavación		**Ton**
01 01 01	Coberturas vegetales	0
01 01 02	Tierras limpias de excavación	0
01 01 03	Limos	0
01 01 04	Materiales petreos de excavación	0
01 01 05	Otros residuosde excavación	0

01 02 Productos de cimentacion y pilotaje.		**Ton**
01 02 01	Coberturas vegetales	0
01 02 02	Tierras limpias de excavación	0
01 02 03	Limos	0

01 03 Pétreos		**TON**
01 03 01	Concretos	0
01 03 02	Gravas	0
01 03 03	Cantos	0
01 03 04	Ladrillos	0
01 03 05	Arenas	0
01 03 06	Morteros	0
01 03 07	Materiales ceramicos	0
01 03 08	Residuos de material asfaltico	0
01 03 09	Bases y Sub bases granulares	0
01 03 10	Otros residuos petreos	0

RECICLAJES L&V SAS

Aprobados por la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE como recuperadores específicos de residuos RCD.

01 04 No pétreos		Ton
01 04 01	Madera	0
01 04 02	Plastico - Pvc- Vinipel	0
01 04 03	Vidrio	0
01 04 04	Papel y Carton	0
01 04 05	Archivo	0
01 04 06	Carton yeso (Drywall)	3.79
01 04 07	Acrilico	0
01 04 08	Mezclas bituminosas y alquitrán	0
01 04 09	Materiales a base de fibrocemento	0
01 04 10	Otros residuos no pétreos (Ordinarios recuperables)	0

01 05 Metales		Ton
01 05 01	Acero y Hierro Chatarra	0
01 05 02	Zinc	0
01 05 03	Cobre	0
01 05 04	Aluminio	0
01 05 05	Otros metales	0

02 RCD No suceptibles de aprovechamiento.		Ton	Certificado
02 01	Los que por su estado no pueden ser aprovechados	0	**CERTIFICADO CIUDAD LIMPIA.**
02 02	Los que tengan características de peligrosidad y/o sean de manejo diferenciado	0	
02 02	Los que tengan características de peligrosidad	0	
02 02 01	Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	0	
02 02 02	Otros residuos con características de peligrosidad.	0	

Nombre del encargado obra: (Director de obra, representante legal, residente técnicoambiental, o quien haga sus veces)	
CC:	**Firma:**

La presente certificación se expide a los 27 días del mes de diciembre del año en curso Cualquier información adicional relacionada con este certificado, se encuentra disponible para su consulta en las instalaciones y líneas telefónicas de RECICLAJES L&V SAS.

Verifique autenticidad del acta:

Cordialmente,

Tania Vargas B.

Tania Vargas
Representante legal.

Tel: 3192764400 - 3209492198 Dirección: Cra 116a # 63b - 37

Aprobados por la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
como recuperadores específicos de residuos RCD.

RECICLAJES L&V SAS

CERTIFICADO

N°: 1052

CERTIFICADO
PIN DE GESTOR:
23646

DATOS DEL GENERADOR:

Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	N/A
Nombre o razón social	MANTENIMENTO - ICBF BARRIOS UNIDOS CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 25
Documento de identificación o NIT	901.992.727-1
Representante legal	CR 14 B SUR 93 160 FORTEZZA II
Dirección domicilio	3 1 3 2 6 4 7 5 9 5
Teléfono	coinfraestructura25@gmail.com
Correo electrónico	CR 16 # 63-81
Dirección de generación de RCD	CONTRATO DE OBRA NO. 11022172025 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO LOCATIVO REQUERIDOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ZONAL BARRIOS UNIDOS

RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS RCD

Transportador:	Carlos Quintero
razón social:	Reciclajes L&V S.A.S
Documento de identificación:	901668045-7
Vehiculos asociados:	5
Tipo	Camión Carga Seca
Placa:	LJS971
No. PIN TRANS	26703
No. Constancias de Gestión Provisional recibidas al transportador	3145

GESTIÓN INTEGRAL RCD (TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL)

Gestor: Recuperador especifico de RCD.
PIN de gestor: 23646
NTR: 3145
Fecha de recepción de RDC: 15 de noviembre de 2025

DATOS DEL GESTOR:

Nombre o razón social:	Reciclajes L&V S.A.S
Documento de identificación o NIT:	901.668.045 - 7
Representante legal:	Tania Vargas
Dirección:	Cra 116 a # 63b – 37
Municipio o Distrito:	Bogota D.C
Telefono:	3192764400

01 RCD susceptibles de aprovechamiento		
01 01 Excavación		**Ton**
01 01 01	Coberturas vegetales	0
01 01 02	Tierras limpias de excavación	0
01 01 03	Limos	0
01 01 04	Materiales petreos de excavación	0
01 01 05	Otros residuosde excavación	0

01 02 Productos de cimentacion y pilotaje.		**Ton**
01 02 01	Coberturas vegetales	0
01 02 02	Tierras limpias de excavación	0
01 02 03	Limos	0

01 03 Pétreos		**TON**
01 03 01	Concretos	0
01 03 02	Gravas	0
01 03 03	Cantos	0
01 03 04	Ladrillos	0
01 03 05	Arenas	0
01 03 06	Morteros	0
01 03 07	Materiales ceramicos	0
01 03 08	Residuos de material asfaltico	0
01 03 09	Bases y Sub bases granulares	0
01 03 10	Otros residuos petreos	0

RECICLAJES L&V SAS

Aprobados por la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE como recuperadores específicos de residuos RCD.

01 04 No pétreos		Ton
01 04 01	Madera	0
01 04 02	Plastico - Pvc- Vinipel	0.015
01 04 03	Vidrio	0
01 04 04	Papel y Carton	0
01 04 05	Archivo	0
01 04 06	Carton yeso (Drywall)	0
01 04 07	Acrilico	0
01 04 08	Mezclas bituminosas y alquitrán	0
01 04 09	Materiales a base de fibrocemento	0
01 04 10	Otros residuos no pétreos (Ordinarios recuperables)	0

01 05 Metales		Ton
01 05 01	Acero y Hierro Chatarra	0.57
01 05 02	Zinc	0
01 05 03	Cobre	0.044
01 05 04	Aluminio	0.076
01 05 05	Otros metales	0

02 RCD No suceptibles de aprovechamiento.		Ton	Certificado
02 01	Los que por su estado no pueden ser aprovechados	0	**CERTIFICADO CIUDAD LIMPIA.**
02 02	Los que tengan características de peligrosidad y/o sean de manejo diferenciado	0	
02 02	Los que tengan características de peligrosidad	0	
02 02 01	Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	0	
02 02 02	Otros residuos con características de peligrosidad.	0	

Nombre del encargado obra: (Director de obra, representante legal, residente técnicoambiental, o quien haga sus veces)	
CC:	**Firma:**

La presente certificación se expide a los 27 días del mes de diciembre del año en curso Cualquier información adicional relacionada con este certificado, se encuentra disponible para su consulta en las instalaciones y líneas telefónicas de RECICLAJES L&V SAS.

Verifique autenticidad del acta:

Cordialmente,

Tania Vargas B.

Tania Vargas
Representante legal.

Tel: 3192764400 - 3209492198 Dirección: Cra 116a # 63b - 37

Aprobados por la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
como recuperadores específicos de residuos RCD.

RECICLAJES L&V SAS

CERTIFICADO

N°: 1056

CERTIFICADO
PIN DE GESTOR:
23646

DATOS DEL GENERADOR:

Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	N/A
Nombre o razón social	MANTENIMENTO - ICBF BARRIOS UNIDOS CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 25
Documento de identificación o NIT	901.992.727-1
Representante legal	CR 14 B SUR 93 160 FORTEZZA II
Dirección domicilio	3 1 3 2 6 4 7 5 9 5
Teléfono	coinfraestructura25@gmail.com
Correo electrónico	CR 16 # 63-81
Dirección de generación de RCD	CONTRATO DE OBRA NO. 11022172025 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO LOCATIVO REQUERIDOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ZONAL BARRIOS UNIDOS

RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS RCD

Transportador:	Mauricio Rivera
razón social:	Reciclajes L&V S.A.S
Documento de identificación:	901668045-7
Vehiculos asociados:	5
Tipo	Camión Carga Seca
Placa:	TDY592
No. PIN TRANS	22361
No. Constancias de Gestión Provisional recibidas al transportador	3230

GESTIÓN INTEGRAL RCD (TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL)

Gestor: Recuperador especifico de RCD.
PIN de gestor: 23646
NTR: 3230
Fecha de recepción de RDC: 19 de diciembre de 2025

DATOS DEL GESTOR:

Nombre o razón social:	Reciclajes L&V S.A.S
Documento de identificación o NIT:	901.668.045 - 7
Representante legal:	Tania Vargas
Dirección:	Cra 116 a # 63b – 37
Municipio o Distrito:	Bogota D.C
Telefono:	3192764400

01 RCD susceptibles de aprovechamiento		
01 01 Excavación		**Ton**
01 01 01	Coberturas vegetales	0
01 01 02	Tierras limpias de excavación	0
01 01 03	Limos	0
01 01 04	Materiales petreos de excavación	0
01 01 05	Otros residuosde excavación	0

01 02 Productos de cimentacion y pilotaje.		**Ton**
01 02 01	Coberturas vegetales	0
01 02 02	Tierras limpias de excavación	0
01 02 03	Limos	0

01 03 Pétreos		**TON**
01 03 01	Concretos	0
01 03 02	Gravas	0
01 03 03	Cantos	0
01 03 04	Ladrillos	0
01 03 05	Arenas	0
01 03 06	Morteros	0
01 03 07	Materiales ceramicos	0
01 03 08	Residuos de material asfaltico	0
01 03 09	Bases y Sub bases granulares	0
01 03 10	Otros residuos petreos	0

RECICLAJES L&V SAS

Aprobados por la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE como recuperadores específicos de residuos RCD.

01 04 No pétreos		Ton
01 04 01	Madera	0
01 04 02	Plastico - Pvc- Vinipel	0.0073
01 04 03	Vidrio	0.1953
01 04 04	Papel y Carton	0
01 04 05	Archivo	0
01 04 06	Carton yeso (Drywall)	0.1006
01 04 07	Acrilico	0
01 04 08	Mezclas bituminosas y alquitrán	0
01 04 09	Materiales a base de fibrocemento	0
01 04 10	Otros residuos no pétreos (Ordinarios recuperables)	0

01 05 Metales		Ton
01 05 01	Acero y Hierro Chatarra	0
01 05 02	Zinc	0
01 05 03	Cobre	0
01 05 04	Aluminio	0
01 05 05	Otros metales	0

02 RCD No suceptibles de aprovechamiento.		Ton	Certificado
02 01	Los que por su estado no pueden ser aprovechados	0	**CERTIFICADO CIUDAD LIMPIA.**
02 02	Los que tengan características de peligrosidad y/o sean de manejo diferenciado	0	
02 02	Los que tengan características de peligrosidad	0	
02 02 01	Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	0	
02 02 02	Otros residuos con características de peligrosidad.	0	

Nombre del encargado obra: (Director de obra, representante legal, residente técnicoambiental, o quien haga sus veces)	
CC:	**Firma:**

La presente certificación se expide a los 27 días del mes de diciembre del año en curso Cualquier información adicional relacionada con este certificado, se encuentra disponible para su consulta en las instalaciones y líneas telefónicas de RECICLAJES L&V SAS.

Verifique autenticidad del acta:

Cordialmente,

Tania Vargas B.

Tania Vargas
Representante legal.

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 113064466

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 25 - PROYECTO ICBF** identificado con el NIT **901992727** ubicado en **Cra 14b sur 93 160**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
48487	**2025-12-11**	TEJAS DE ASBESTO	**3.320,00**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	A2050, Y36

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **RECICLAJES LYV SAS**, identificado con NIT/ID **901668045-7**,

El presente documento se expide a los **11** días del mes **diciembre** del año **2025**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente



Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

***Centro de Gestión Sostenible S.A.S E.S.P es una empresa relacionada con Ciudad Limpia**

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 113065237

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 25 - PROYECTO ICBF** identificado con el NIT **901992727** ubicado en **Cra 14b sur 93 160**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
48644	**2025-12-13**	TEJAS DE ASBESTO	**3.540,00**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	A2050, Y36

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **RECICLAJES LYV SAS**, identificado con NIT/ID **901668045-7**,

El presente documento se expide a los **13** días del mes **diciembre** del año **2025**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente



Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

***Centro de Gestión Sostenible S.A.S E.S.P es una empresa relacionada con Ciudad Limpia**