ACTAS DE COMITE

Objetivo: MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL. REVISIÓN SOLICITUD DE PERMISO DE VERTIMIENTOS DEL CONTRATO DE OBRA No. 4537-2023, CUYO OBJETO ES "REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO"

Responsable: MINCULTURA	**Dependencia: GIC**	**Lugar y Fecha:**

No	Nombre y Apellidos	Cargo	Entidad/Dependencia	Celular Teléfono Fijo	Correo electrónico	Firma
1	Juliana Ramírez Rodríguez	Supervisora	MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES. MINCULTURA	N.A.	jramirezr@mincultura.gov.co	
2	Laura Carolina Pineda	Apoyo a la supervisión	MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES. MINCULTURA	N.A.	lpinedab@mincultura.gov.co	
3	Daniela Patiño	Planeación Alcaldía	Municipio	N.A.	planeacion@consaca-narino.gov.co	
4	Cristian Camilo Gómez Castillo	Jurídico Alcaldía	Municipio	N.A.	alcaldia@consaca-narino.gov.co	
5	Melisa Alejandra Ortiz	Prensa alcaldía	Municipio	N.A.	alcaldia@consaca-narino.gov.co	
6	José Alexander Córdoba Benavides	UMATA	Municipio	N.A.	alcaldia@consaca-narino.gov.co	
7	Rolando Romero	Dirección de obra	CONSORCIO OBRAS CONSACA	N.A.	consorcioobrasconsaca@gmail.com	
8	Juliana Salazar	Coordinadora	CONSORCIO OBRAS CONSACA	N.A.	consorcioobrasconsaca@gmail.com	
9	Julio Bustos	Residente de obra	CONSORCIO OBRAS CONSACA	N.A.	consorcioobrasconsaca@gmail.com	
10	Jully Ordoñez	Ambiental Obra	CONSORCIO OBRAS CONSACA	N.A.	consorcioobrasconsaca@gmail.com	
11	Fernanda Arciniegas	Ambiental y SST Interventoría	CONSORCIO ALIANZA CULTURA	N.A.	alianzaculturalconsaca@ingeplan.co	
12	Martha Mónica Alvear Rebolledo	Residente interventoría	CONSORCIO ALIANZA CULTURA	N.A.	alianzaculturalconsaca@ingeplan.co	
13	Lyda R. Ledezma B.	Dirección de interventoría	CONSORCIO ALIANZA CULTURA	N.A.	alianzaculturalconsaca@ingeplan.co	

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS

Inicialmente se hace recorrido por toda la obra con la participación de las Arquitectas Juliana Ramírez Rodríguez - Supervisión y Laura Pineda – Apoyo a la Supervisión del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, funcionarios de la Alcaldía Municipal (Jurídico, planeación, prensa y Umata), Contratista de obra e Interventoría; teniendo que en el recorrido por la obra se tratan varios temas y se dejan compromisos.

El recorrido de obra se inicia en la parte baja del proyecto, desde el mirador de la piedra de Bolívar, donde se encuentra la plazoleta, en la cual se realizó acabado con adoquín en toda el área de piso, y un cárcamo, pero para el muro lindero con losa existente, que no se intervino por no estar incluido en cantidades contractuales, se propone que al muro se realice lavado y aseo para posteriormente proceder a pintarlo de color beis (Color que la Alcaldía enviara la referencia del color).



Sector del mirador –zona baja del proyecto.

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS

Teniendo en cuenta que con los materiales provenientes de las excavaciones se adecuo algunos espacios, y ha esparcido mucho el material y piedras; en los laterales de las escaleras de acceso a la plazoleta y piedra de Bolívar, se debe perfilar el terreno contiguo, evitando que este material siga cayendo y contaminando las zonas de escaleras y los espacios de la obra; por lo que se hace necesario retirar el material que está cerca de las escaleras, los accesos, las lámparas. Etc., dejando bien organizados estos rellenos para que posteriormente se pueda hacer los trabajos de embellecimiento con jardín y empradizar.







En los pedestales de las lámparas ampliar la zona con solado de limpieza para evitar oxidación de la platina que esta sobre base de concreto; ya que con el material acopiado aledaño que rueda por efectos de la lluvia, está afectando porque en sectores la base

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS
	se ha tapado con material de las excavaciones; se debe dejar completamente limpio estas zonas y aplicar en la platina anticorrosivo y pintura para proteger los elementos de las luminarias   En la zona que antiguamente estaba empradizada de sector del muro de la piedra de Bolívar, perfilar y despejar un poco el relleno para que se vea el muro de contención circular que se realizó, e igualmente adecuar la zona permitiendo que las piedras que se encuentran expuestas en el terreno sean cubiertas con tierra del perfilado con ello dejar bien adecuado este espacio para futuras intervenciones de embellecimiento; pues con la cantidad de piedras que hay, no se podría guadañar posteriormente.

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS



Sector del mirador – Zona piedra de Bolívar

Organizar la zona del contorno del sector de la piedra; es decir, retirar el material contaminante, organizar el material de este sector (Piedra-Lámparas), bajar el nivel por debajo del bordillo perimetral y nivelar aproximadamente en 50 cm, para que se pueda rellenar con material de capa vegetal y adecuar las zonas de urbanismos; es de tener en cuenta que se debe garantizar que las luces instaladas en esta área no pueden quedar tapadas cuando el jardín crezca.

El contratista se compromete de remoción de material contaminante, de escombros y así mismo de la limpieza para que así el Municipio pueda iniciar con las actividades de urbanismo.

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS




El Municipio informa que se adelantaron las gestiones ante Corponariño, por lo que ya se tiene el permiso para realizar poda de árboles, este permiso se tiene desde la semana pasada, por lo que no habría problema en hacer esta actividad.

En el edificio del centro cívico se observa oxidación y manchas de este material amarillo en balcón de la fachada principal; por tanto, se debe verificar profundamente esta afectación, y en tal sentido se debe desmontar aplicará anticorrosivo y pintura en las platinas; con el fin de evitar posterior deterioro y nuevas afectaciones en estos elementos y en fachada.




Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS




Se debe hacer aseo general dentro del centro cívico, y verificar el funcionamiento de las ventanas y puertas. Para ello el Municipio garantiza la organización de una minga con funcionarios y poder avanzar eficientemente en dejar limpio y poder posteriormente corregir algunas fisuras que se evidencian en la edificación, y aplicar pintura en algunas áreas donde se requiere porque se ha manchado con los trabajos del proyecto, con el fin de dar una buena presentación a la hora de la entrega. Igualmente se recomienda tener en cuenta limpieza de telarañas en fachada exterior. Para el caso de las puertas de vidrio templado del centro cívico no funcionan adecuadamente, por lo que se requiere hacer el correspondiente arreglo.



Se requiere que para el próximo jueves el contratista de obra entregue un balance, el cual este más aterrizado que se pueda necesitar y verificar el costo actual del proyecto, y que además confirmar prontamente a la entidad si se requiere contar con recursos para posibles actividades No previstas.

El Municipio manifiesta que aprovechará el material sobrante de la tierra negra que se está saliendo de la excavación de la zona de pozo séptico, para ser usadas para adecuar las zonas verdes.

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS





Queda el firme compromiso del Municipio de hacer una minga con aproximadamente unas 80 personas en un día, para hacer aseo al edificio centro cívico y urbanismo, para que el contratista de obra tome detalles en este edificio.

Teniendo en cuenta los temas anteriores el contratista de obra manifiesta que hacer todo lo que falta y lo que en esta visita técnica le piden, le tomaría más tiempo del pactado; por ello hace la pregunta que, si se recibe al 15 de junio, detallando que hay con observaciones, o que se requiere que le den más tiempo para terminar estos detalles y las otras obras que se le piden.

Revisar la ficha técnica del sanitario y lavamanos del discapacitado, pues los instalados son los que se detallan:

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS





El Municipio (UMATA) manifiesta que, para sembrar las plantas ornamentales en las zonas verdes, se solicita tener el terreno sin escombros; es decir, recoger y/o organizar las piedras que se han dejado expuestas por todos los sectores; que además de ello si se empradiza, luego para hacer mantenimiento es difícil y peligroso meter la guadaña.

El Contratista de obra es insistente en manifestar que le preocupa el tiempo que resta para la entrega del proyecto, según las solicitudes realizadas en la visita: ya que en el tiempo contractual las nuevas actividades solicitadas no alcanzarían a ejecutarlas. El contratista, declara que él puede realizar las adecuaciones de cosas pequeñas, dado que el tiempo contractual está próximo a culminar, y no le daría tiempo para desarrollar otras actividades que le tomen mucho tiempo.

La información de los tótems lo tiene la ing. Daniela la cual envía información vía correo el día de hoy 15 de mayo, así tener la información clara y precisa de lo que se debe entregar.

El Contratista de obra detalla que ya se tiene el letrero presupuestado, que consta de letras de altura 20cm de alto; teniendo que después de analizar se determina por parte de la Supervisión colocarlas en la viga aérea que esta sobre la puerta de vidrio templado ingreso al edificio del centro cívico, por el lado puente de acceso peatonal.

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS



El terreno de ingreso al edificio Centro Cívico y otras áreas, se solicita perfilar este terreno; con el fin que el Municipio ejecute el urbanismo. Empradización y siembra de plantas ornamentales





Para entrega de la obra desmontar campamento de Interventoría y Contratista para que los espacios queden perfectamente adecuados, organizados y limpios.

Sobre las Baterías sanitarias, el Municipio manifiesta que entiende que la teja ya este instalada, pero que se tiene programado intervenir en una segunda fase nuevos acabados en el centro cívico; por esta razón en el comunicado que enviaron con observaciones en el tiempo de suspensión, se pedía que en las baterías sanitarias la teja tuviese simulación de teja de barro; por ello la solicitud de la teja no de color blanco, sino color rojo. Se plantea la posibilidad de pintar, pero el contratista de obra manifiesta

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS
	que para poder pintar la teja, se debe desmontar canales, teja, pintarla en piso y volverla a instalar, que este trabajo sería muy dispendioso y lleva tiempo.   Se aclara al Municipio que la teja presupuestada en el presupuesto del contrato es CUBIERTA EN TEJA TERMOACÚSTICA TIPO UPVC 2.5mm, pero que el Municipio no detalló que esta teja debía ser de color.

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS




En la batería sanitaria de la zona más baja, construir media caña para que el agua fluya hacia la rampa, con ello evitar que la humedad siga afectando la pared.

De la misma forma hacer corrección en las baterías sanitarias, en lo referente a alinear perfil y las canales de agua lluvia, dejarlos perfectamente alineados.

En la batería sanitaria, revisar el pañete en la parte posterior el cual se debe retirar y volver a pañetar




Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS

En la zona exterior de las baterías sanitarias se tiene las luminarias sobre piso, las cuales se deben sujetar, ya que se mueven y parecen inestables.





En baterías sanitarias donde aún no se instalan ventanas en aluminio, tener en cuenta la necesidad de colocar alfajía, las cuales no están contempladas contractualmente y se requieren para evitar afectaciones posteriores.

En la zona de entrada al proyecto, donde inician las dos rampas, una que va a baterías sanitarias y la otra hacia centro cívico, la Supervisión detalla que se construya bordillo de cierre entre los inicios de estas dos rampas, para que confinen la zona verde que debe quedar entre ellas, y de igual manera seguir con la construcción del bordillo hasta la zona del muro de ingreso de escaleras existentes que no se han intervenido, las cuales se debe cuantificar para incluir en el balance.

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS





Es decir, incluir la adecuación del área de ingreso al proyecto donde se tiene las escaleras existentes y las escaleras nuevas, para ello se debe demoler placa contrapiso existente, instalar adoquín bordillo y viga cinta. Este inicio al acceso de las escaleras del proyecto se encuentra en muy malas condiciones, la placa existente se debe demoler porque se encuentra a nivel de las escaleras nuevas; es decir, que con este nivel de acabado de la placa existente no permite instalar el adoquín en condiciones adecuadas.

Además, el muro existente en esta zona que está también en malas condiciones se debe lavar y aplicara pintura gris basalto; tapando afectaciones de acabado que presenta este muro. Incluir en el balance estas actividades para saber si se cuenta con el presupuesto poder ejecutarlo y/o detallar las mayores y lo que se requiera para cuantificar esta zona de inicio completamente terminada.





Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS
	Se consulta al Municipio si la adecuación de la zona de ingreso al proyecto no afecta para la construcción de la segunda fase del proyecto, el Municipio responde que como este espacio es un tema pequeño, no habría problema en readecuar la segunda fase dado el caso y se empataría con lo que quede de la fase uno. Se requiere que el contrista de obra entregué cuanto antes los análisis de precios unitarios no previstos; con el fin de que Interventoría los evalué en el menor tiempo posible para entrega y aprobación de la entidad. La alcaldía se compromete a buscar gente a trabajar en la obra.

No.	Compromisos	Responsable del compromiso	Fecha de Cumplimiento
1	Entrega del balance junto con los análisis de precios unitarios y no previstos que permita estimar el en costo y tiempo las actividades adicionales solicitadas en la visita técnica	Consorcio obras Consaca E Interventoria	22/05/2025
2	El Municipio garantizará la organización de una minga con los funcionarios de la Alcaldía y otras entidades para realizar el aseo general dentro del centro cívico, y con ello verificar el funcionamiento de las ventanas y puertas que ya la edificación tenía instaladas.	Municipio	N.A.
3	Remisión de los tótems a la Supervisión para que sea entregada a obra e interventoría; además entregar la referencia de colores para baterías sanitarias y para la zona del mirador.	Alcaldía	15/05/2025
4	Instalación en la viga aérea que está sobre la puerta en vidrio templado en la entrada de acceso al segundo nivel del Centro Cívico (sector del puente), de las letras contempladas en el del ítem 23.1 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRAS CON EL TEXTO "CENTRO CIVICO PIEDRA DE BOLIVAR" (PRECIO INCLUYE EL TOTAL DE LAS LETRAS x 27), aviso ubicado sobre muro (Viga de cimentación ítem 22,6, mampostería ítem 1,1, alfajía ítem 10,5), según planos, letras tipo AR.	Consorcio obras Consaca	N.A.
5	Entrega de los nuevos ítems no previstos a Interventoría, los cuales deben ser evaluados y aprobados para incluirlos en el balance.	Consorcio obras Consaca	23/05/2025

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

6	Entrega de nuevo balance donde se incluya las mayores cantidades, los nuevos ítems no previstos, y determinar e valor si se requiere, para adición, y cuanto el tiempo requerido para terminar la obra completamente (esta fase).	Consorcio obras Consaca-Interventoria	23/05/2025
7	La alcaldía se compromete a buscar gente para que el contratista de obra los incluya para trabajar en la obra.	Alcaldía	22/05/2025

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

Objetivo: MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL. REVISIÓN SOLICITUD DE PERMISO DE VERTIMIENTOS DEL CONTRATO DE OBRA No. 4537-2023, CUYO OBJETO ES "REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO"

Responsable: MINCULTURA	**Dependencia: GIC**	**Lugar y Fecha: TEAMS. 22 de mayo de 2025**

No	Nombre y Apellidos	Cargo	Entidad/Dependencia	Celular Teléfono Fijo	Correo electrónico	Firma
1	Laura Carolina Pineda Bernal	Apoyo a la supervisión	MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES.	N.A	Lpinedab@mincultura.gov.co	
2	Reinel Rolando Romero	Representante legal/director de obra	CONSORCIO OBRAS CONSACA	N.A	consorcioobrasconsaca@gmail.com	
3	Juliana Salazar	Coordinadora de obra	CONSORCIO OBRAS CONSACA	N.A	consorcioobrasconsaca@gmail.com	
4	July Ordoñez	Profesional SST	CONSORCIO OBRAS CONSACA	N.A	consorcioobrasconsaca@gmail.com	
5	Julio Bustos	Residente de obra	CONSORCIO OBRAS CONSACA	N.A	consorcioobrasconsaca@gmail.com	
6	Lyda Ruby Ledezma Bravo	Directora de interventoría	CONSORCIO ALIANZA CULTURAL	N.A	alianzaculturalconsaca@ingeplan.co	
7	Alejandro Murcia	Coordinador de costos, presupuestos y programación	CONSORCIO ALIANZA CULTURA	N.A	alianzaculturalconsaca@ingeplan.co	
8	Martha Mónica Alvear Rebolledo	Residente de interventoría	CONSORCIO ALIANZA CULTURA	N.A.	alianzaculturalconsaca@ingeplan.co	
9	Fernanda Arciniegas Palacios	Profesional SST	CONSORCIO ALIANZA CULTURAL	N.A	alianzaculturalconsaca@ingeplan.co	
10	Gabriel Arellano Martínez	Coordinador de interventoría	CONSORCIO ALIANZA CULTURA	N.A.	alianzaculturalconsaca@ingeplan.co	
11	Nicolás Suárez López	Apoyo de interventoría	CONSORCIO ALIANZA CULTURA	N.A.	alianzaculturalconsaca@ingeplan.co	

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS

Se solicita autorización a todas las partes. para la grabación
Se presenta el orden del día para consideración de los asistentes al Comité seguimiento contractual:

1. **PRESENTACIÓN DEL DESARROLLO DE LA SEMANA No. 30 POR PARTE DE LA INTERVENTORIA**

En la presentación en lo correspondiente al desarrollo del informe semanal No. 30 del proyecto Piedra de Bolívar en Consacá, Nariño, la Residente de Interventoría Ing. Martha Mónica Alvear Rebolledo inicia la presentación, detallando información general del contrato, estado de avance, programación y ejecución semanal, programadas, actividades ejecutadas, avance físico del proyecto, registro fotográfico de avance semanal, control de calidad, pendientes y compromisos, manejo ambiental y SST.

VERIFICAR ANEXO A ESTE ACTA 31(ARCHIVO PDF)

PRESENTACION PARA COMITE No. 31 JUEVES 22.05.2025





Se muestra en las diapositivas que en la ejecución general del proyecto se presenta un adelanto al corte de la semana No. 30 así:

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS



Adelanto a la semana 30: 2.88%, que equivale a ***$ 64.365.056,22***

3. ACTIVIDADES PROGRAMADAS:

Se presentan las actividades programadas en la semana 30, entre las que se encuentran las que se detallan a continuación:

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS



REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ DEPARTAMENTO DE NARIÑO						
PRESUPUESTO DE OBRA					5 MAY-11 MAY	12 MAY-18 MAY
					MES 7	
					SEMANA 29	SEMANA 30
	SUBTOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES			$ 62.483.544,00		
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS					
2.1	CORTE Y/O EXCAVACIÓN MANUAL y/o MECANICA DE TERRENO. (Para elementos estructurales, redes, y todos los elementos constructivos que lo requieran, unidad medida en bloque en planos o en terreno, no se reconocerán sobreanchos ni sobre excavaciones) Incluye selección, trazlago, almacenamiento en obra, disposición, limpieza en el proyecto, profundidad hasta 2,06 m.	m3	2.906,04	$ 33.870,00	$ 73.484.965,80		$ 9.843.399,00
2.3	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, compactado al 95% PM, aplica también para relleno de redes	m3	1.732,00	$ 56.560,00	$ 28.696.187,00	$ 2.000.000,00	$ 2.256.958,00
2.4	RELLENO MANUAL CON ARENA DE PEÑA LAVADA, atraque para tuberías (ver diseño de conexiones) Incluye suministro, extendida de manera uniforme	m3	152,00	$ 805.000,00	$ 8.809.062,00	$ 100.000,00	$ 327.960,00
2.5	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO GRANULAR TIPO B-200 compactado al 95% según estudio de suelos	m3	378,53	$ 83.997,00	$ 31.524.030,00	$ 1.900.000,00	$ 1.230.947,00
	SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS			$ 131.909.757,00			
3	CIMENTACIÓN						
3.1	SOLADO DE LIMPIEZA e=0,05 m concreto f'c = 2000 psi, según recomendación estudio de suelos y diseño estructurales	m2	133,56	$ 28.470,00	$ 3.746.533,80		
3.2	CONCRETO CICLÓPEO (Según recomendación de estudio de suelos y diseño de cimentación), Incluye, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	m3	13,73	$ 285.770,00	$ 3.923.722,90	$ 430.000,00	$ 430.000,00
3.5	Corte en placa para dilataciones de piso, con máquina cortadora y disco diamantado h.=1/3 espesor de la placa de contrapiso / entrepiso Pr.=4 h.=12 cm.	m	302,58	$ 9.600,00	$ 1.757.525,80		$ 360.000,00
3.6	Suministro y aplicación de sellante elástico de poliuretano de alta resistencia química para juntas de dilatación de medidas Pr.=4 h.=50 cm a 4 h.=100 cm Sikaflex Pro-3 WF de SIKA o equivalente de igual calidad, superior a 25 de longitud en zonas de las caras laterales de contacto, y perfil cilíndrico de espuma de polietileno de celda cerrada ø.=5/8" (15,8 mm) para limitar la profundidad a rellenar, tipo Sikafloor de SIKA o equivalente.	m	302,58	$ 55.447,00	$ 4.979.230,00		$ 999.792,00
	SUBTOTAL CIMENTACIÓN			$ 21.329.627,00			



REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ DEPARTAMENTO DE NARIÑO							
PRESUPUESTO DE OBRA						5 MAY-11 MAY	12 MAY-18 MAY
						MES 7	
						SEMANA 29	SEMANA 30
	SUBTOTAL CIMENTACIÓN				$ 21.329.627,00		
4	REFUERZO						
4.1	Suministro e instalación de Acero De Refuerzo 60.000 PSI (Desperdicio incluido en el valor del APU)	kg	13412,42	$ 6.134,00	$ 85.338.764,00		$ 493.899,00
4.2	Suministro e instalación de refuerzo en MALLA ELECTROSOLDADA (Desperdicio incluido en el valor del APU)	kg	1344,50	$ 7.547,00	$ 10.296.936,00	$ 32.226,00	
4.4	ANCLAJES PARA VARILLA ø 1/2" Ó INFERIORES, longitud de anclaje según planos, incluye perforaciones, acero de anclaje, epóxico y todos los elementos y materiales necesarios para su ejecución	u	111,00	$ 10.297,00	$ 1.053.460,00	$ 168.041,00	$ 170.760,00
	SUBTOTAL REFUERZO				$ 98.856.716,00		
5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO						
	SUBTOTAL ESTRUCTURAS EN CONCRETO				$ 27.666.315,00		
6	ESTRUCTURA METÁLICA						
6.2	ESCALERA METÁLICA EN ACERO estructural A572 grado 50 (alto=3.12, ancho=3.5 aprox. remitirse a los planos de detalle) 18 pasos de 1.30x0.28, según diseño. Incluye baranda, pasamanos, estructura de soporte, anclajes y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	u	1,00	$ 14.977.383,00	$ 14.977.383,00	$ 977.691,00	$ 1.040.896,00
	SUBTOTAL ESTRUCTURA METÁLICA				$ 61.522.946,00		

En el capítulo 2 de movimiento de tierras se ejecutaron del **subcapítulo 2.1** Corte y/o excavación manual y/o mecánica de terreno, del **subcapítulo 2.3** relleno con material seleccionado producto de la excavación compactado al 95%PM, aplica también para rellenos de redes, del **subcapítulo 2.4** relleno manual con arena de peña lavada , atraque para tuberías (ver diseño de conexiones) Incluye suministro, extendida de manera uniforme y del **subcapítulo 2.5** relleno con material seleccionado granular tipo B 200 compactado al 95% según estudios de suelos.

En el capítulo 3 de cimentación se ejecutaron del **subcapítulo 3.2** Concreto ciclópeo, **del subcapítulo 3.5** Corte en placa para dilataciones de piso con maquina cortadora y disco diamantado h= 1/3 espesor de la placa de contrapiso / entrepiso y **del subcapítulo 3.6** suministro y aplicación de sellante elástico de poliuretano de alta resistencia química.

En el capítulo 4 de refuerzo se ejecutaron del **subcapítulo 4.1** de instalación de acero de refuerzo 60.000 PSI (Desperdicio incluido en el valor del APU), del **subcapítulo 4.4** Anclajes para varilla ½" o inferiores, longitud de anclaje según planos incluye perforaciones, acero de anclaje, epóxico y todos los elementos y materiales necesarios para su ejecución.

En el capítulo 6 de estructura metálica del **subcapítulo 6.2** de escalera metálica de acero

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS



REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ DEPARTAMENTO DE NARIÑO

PRESUPUESTO DE OBRA

						5 MAY-11 MAY	12 MAY-18 MAY
						MES 7	
						SEMANA 29	SEMANA 30
	SUBTOTAL ESTRUCTURA METÁLICA				$ 61.522.946,00		
7	REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN						
7.1	REDES SANITARIAS						
7.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SÉPTICO INTEGRADO - VOLUMEN = 6000 Lts (Incluye suministro, herramienta, mano de obra, transporte y demás materiales necesarios para su correcta instalación)	u	2,00	$ 8.148.064,80	$ 16.296.129,60		$ 3.259.799,00
7.2	REDES HIDRÁULICAS						
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PVC-P 3/4" RDE 9 (400 psi). Comprende desde punto de salida del medidor hasta la conexión a la red principal. Incluye todos los accesorios (válvulas de corte, caja de medidor, medidor + tubería + accesorios) y materiales necesarios para su instalación.	gl	1,00	$ 646.602,80	$ 646.602,80		$ 280.273,00
7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-P 3/4" RDE 9 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	m	304,37	$ 8.710,80	$ 2.571.173,80	$ 937.895,00	$ 635.962,00
7.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA o REGISTRO RED WHITE 3/4" 200 psi (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	u	12,00	$ 125.063,80	$ 1.500.906,00		$ 367.092,00
7.3	REDES DE RECOLECCIÓN O AGUAS LLUVIAS						
7.2.27	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0.80*0.80 m (ver ubicación en planos) Incluye suministro, herramienta, mano de obra y demás materiales necesarios para su correcta instalación. Incluye acero de refuerzo	u	20,00	$ 907.956,80	$ 18.148.636,00		$ 3.404.843,00
7.2.28	CÁRCAMO EN CONCRETO sección 35x55 cm (h x a, medidas internas) e=10 cm f'c=2000 PSI Baja permeabilidad,con rejilla Incluye suministro, herramienta, mano de obra y demás materiales necesarios para su correcta instalación. NO incluye acero de refuerzo	m	52,64	$ 164.606,80	$ 16.193.701,60		$ 259.953,00
	SUBTOTAL REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN				$ 122.637.693,00		



REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ DEPARTAMENTO DE NARIÑO

PRESUPUESTO DE OBRA

						5 MAY-11 MAY	12 MAY-18 MAY
						MES 7	
						SEMANA 29	SEMANA 30
8	INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN						
8.8	ILUMINACIÓN QUIOSCOS						
8.8.1	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida para interruptor sencillo. (Incluye interruptor, cableado en cable 2x12 AWG LSZH, conductor de continuidad,tubería conduit PVC empotrada en muro hasta altura h=3.0m, tubería EMT de 3/4" en techo a la vista, accesorios de tubería, registros, retenes, cajas de paso, conectores para empalme, soportería necesaria, perfiles ref chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas, registros y demás elementos consumibles para su correcta instalación). Altura de instalación h=3.0 m	u	3,00	$ 125.720,80	$ 377.478,00	$ 88.663,00	$ 553.825,00
8.8.3	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida de iluminación en techo a la vista. (Incluye tomacorriente normal 15A 120V 5*-15-T, cableado en cable de cobre 3x12 AWG LSZH, conductor de continuidad en alambre desnudo N 12 AWG, tubería EMT de 3/4" con accesorios, caja de paso, conectores para empalme, soportería necesaria, perfiles ref chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	u	16,00	$ 167.281,80	$ 2.676.508,80	$ 802.953,00	$ 1.845.324,00
8.8.4	Suministro e instalacion de luminaria Hermetica Led 36W Luz Blanca 4500 Lm 100, tension 120V, enclaje cable encauchetado y manila para conexión y demas elementos necesarios para su correcta instalación.	u	16,00	$ 103.535,80	$ 1.656.668,80	$ 414.585,00	$ 472.963,00
8.8.5	Suministro e instalación de luminaria tipo bala LED de sobreponer 18V Flujo Luminoso mínimo 1260 Lumenes Temperatura De Color 4000K CRI 90 Ángulo De Apertura 120 - 130 V. Vida Útil De 25.000 Horas	u	8,00	$ 98.417,80	$ 787.342,40	$ 98.668,00	$ 73.833,00
8.8.6	Suministro y montaje de sensor de presencia para control de iluminación Sensor 360° horizontal Voltaje 120V 60Hz Consumo estático 0.5W Distancia de transmisión 6 metros Material Pasta Voltaje- Cable 2x20AWG, Tubería 3/4 EMT, Caja 2490, elementos de fijación, tapa y demás elementos para su correcta instalación.	u	16,00	$ 237.480,80	$ 3.799.692,80	$ 949.923,00	$ 949.956,00
8.8.7	Suministro e instalación de luminaria de emergencia LED para instalación en pared, mínimo 2x60 lámparas, IP20, mínimo 180 minutos de autonomía	u	4,00	$ 131.180,80	$ 787.348,80	$ 209.023,00	$ 387.327,00
8.99	ILUMINACIÓN EXTERIOR						

En el capítulo 7 de redes hidráulicas, sanitarias y aguas de recolección se ejecutaron del **subcapítulo 7.1** de redes sanitarias, el item 7.1.10 Suministro e instalación de sistema séptico integrado. **Del subcapítulo 7.2** de redes hidráulicas, el item 7.2.1 suministro e instalación de acometida PVC-P, el item 7.2.3 suministro e instalación de tubería PVC-P y el item 7.2.8 Suministro e instalación de válvula o registro de red White ¾". **Del subcapítulo 7.3** de redes de recolección o aguas lluvias, el item 7.2.27 Cajas de inspección 0.80*0.80 m, el item 7.2.28 Cárcamo en concreto.

En el capítulo 8 de instalación eléctricas e iluminación se ejecutaron del **subcapítulo 8.8** de iluminación quioscos, el item 8.8.1 Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida para interruptor sencillo, el item 8.8.3 Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida de iluminación en techo a la vista, el item 8.8.4 Suministro e instalación de luminaria hermética , el item 8.8.5 Suministro e instalación de luminaria tipo bala de LED de sobreponer, el item 8.8.6 Suministro y montaje de sensor de presencia para control de iluminación sensor 360° horizontal y el item 8.8.7 Suministro e instalación de luminaria de emergencia LED para instalación en pared .

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS

REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ DEPARTAMENTO DE NARIÑO

PRESUPUESTO DE OBRA

						5 MAY-11 MAY	12 MAY-18 MAY
						MES 7	
						SEMANA 29	SEMANA 30
8,90	**ILUMINACIÓN EXTERIOR**						
8.9.3	Suministro y montaje de Cajas de inspección de 540x540x4700 mm (Norma técnica codensa AP280 o equivalente al operador de red de la zona) Incluye excavación, concreto, mortero, recebo compactado, ladrillo tolete recocido, grava, drenaje, herraje, marco, tapa, terminales tipo campana, pañete y demás accesorios necesarios para su adecuada instalación.	u	54,00	$ 411.806,00	$ 22.237.524,00	$ 394.998,00	$ 420.210,00
8.9.5	Suministro e instalación de POSTE METALICO POLIGONAL PARA ILUMINACIÓN 3m, 150KGF,BRAZO TIPO INDEPENDENCIA SENCILLO DE 1.1/2" x 1.2m DE AVANCE, MONTAJE DE LUMINAIRA 4m, GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO, CONTIENE: PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA, (incluye canastilla de anclaje y herrajes de fijación), para montaje de luminarias. Certificado RETILAP	u	52,00	$ 844.550,00	$ 43.916.600,00	$ 1.653.910,00	$ 1.724.290,00
8,10	**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA LUMINARIAS**						
8,11	**CERTIFICACIONES**						
	SUBTOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN				**$ 304.571.223,00**		

Del **subcapítulo 8.9** de iluminación exterior, el item 8.9.3 Suministro y montaje de cajas de inspección de 540x540x4700mm y el item 8.9.5 Suministro e instalación de poste metálico poligonal para iluminación



REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ DEPARTAMENTO DE NARIÑO

PRESUPUESTO DE OBRA

						5 MAY-11 MAY	12 MAY-18 MAY
						MES 7	
						SEMANA 29	SEMANA 30
	SUBTOTAL MAMPOSTERÍA				$ 26.793.794,00		
11	CUBIERTA Y CIELO RASO						
11.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL PVC TIPO AMAZONAS o similar para recolección de aguas lluvias, (Incluye todos los accesorios de soporte, ganchos de hierro, anclajes y soportes a cada 0,75 m de distancia entre ellos y todos los materiales necesarios para su instalación)	m	34,44	$ 49.925,00	$ 1.719.417,00	$ 117.324,00	$ 122.316,00
11.5	CUBIERTA EN TEJA TERMOACÚSTICA TIPO UPVC 2,5mm, color a definir, incluye caballetes, remates perimetrales, amarres y todos los accesorios necesarios para su instalación.	m2	120,67	$ 92.400,00	$ 12.011.057,00	$ 220.512,00	$ 229.896,00
	SUBTOTAL CUBIERTA Y CIELO RASO				$ 13.730.574,00		
13	ENCHAPES y MESONES						
13.1	ENCHAPE DE PARED EN CERAMICA BLANCO (O A DEFINIR) GRAN FORMATO RECTANGULAR (Dimensión mínima 25 cm X 35 cm) PARA USO INSTITUCIONAL CON SUPERFICIE ESMALTADO. Incluye pegante tipo Pegacor o Alfa Listo Plus, boquilla blanca.	m2	205,45	$ 69.647,00	$ 12.459.926,00		$ 304.896,00
13.5	LAVAMANOS CORRIDO EN CONCRETO REFORZADO E IMPERMEABILIZADO, F'C = 3000 PSI, fundido en sitio, forma y dimensiones según diseño, incluye anclajes en granito pulido grano fino e = 2cm, color A DEFINIR, con salpicadero de 10 cm tanto atrás como en los laterales y faldón de 12 cm; incluye: apoyos, formaleta, refuerzo, y todos los elementos, materiales, equipos y mano de obra requerida para su correcta ejecución.	m	20,96	$ 348.079,00	$ 7.330.852,00	$ 423.820,00	$ 433.446,00
13.7	ENCHAPE DE POCETA PARA ASEO en cerámica según diseño y especificación, incluye bordillo en mampostería enchapado, sin de aluminio, mano de obra y todos los demás materiales y elementos necesarios para su correcta ejecución (dimensiones aprox 50cm x 50 cm)	u	4,00	$ 179.745,00	$ 718.980,00		$ 257.400,00
	SUBTOTAL ENCHAPES y MESONES				$ 20.209.858,00		



REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ DEPARTAMENTO DE NARIÑO

PRESUPUESTO DE OBRA

						5 MAY-11 MAY	12 MAY-18 MAY
						MES 7	
						SEMANA 29	SEMANA 30
14	BASES Y PISOS						
14.2	ENCHAPE DE PISO PORCELANATO SERIE (O A DEFINIR) GRAN FORMATO (Dimensión mínima 50 cm X 50 cm) PARA USO INSTITUCIONAL CON SUPERFICIE ESMALTADO. Tráfico pesado, incluye pegante tipo Pegacor o Alfa Listo Plus o similar, boquilla blanca	m2	68,54	$ 82.764,00	$ 5.756.799,00	$ 441.360,00	$ 460.968,00
	SUBTOTAL BASES Y PISOS				$ 5.756.799,00		
15	CARPINTERÍA METÁLICA						
	SUBTOTAL CARPINTERÍA METÁLICA				$ 160.568.897,00		
16	CARPINTERÍA ALUMINIO						
16.2	PUERTAS Y REJAS				$ -		
16.2.2	MARCO Y PUERTA TIPO PERSIANA en lámina CR calib SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (TIPO P-2, P-4), incluye manijas, bisagras tipo pistón, soldaduras y demás perfiles según diseño, el cargue del marco con grouting f'c= 3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina fabricado en ángulo y complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. Incluye pintura de acabado tipo electrostática (color a definir).	m2	16,59	$ 399.702,00	$ 4.284.527,00	$ 67.725,00	$ 144,00
16.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO (1.08 X 2.06 m), tablero superior con vidrio y tablero inferior estampado. Incluye vidrio laminado 3+3 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (TIPO P-6, P-7, P-9, P-10). Incluye material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación.	m2	17,22	$ 1.000.707,00	$ 17.284.607,00	$ 892.986,00	$ 28.981,00
	SUBTOTAL CARPINTERÍA ALUMINIO				$ 32.977.417,00		

En el capitulo 11 de cubierta y cielo raso, el item 11.1 Suministro e instalación de canal PVC tipo amazonas o similar para recolección de aguas lluvias y el item 11.5 Cubierta en teja termoacústica tipo UPVC 2.5mm.

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS

En el capítulo 13 de enchapes y mesones, el item 13.1 Enchapes de pared en cerámica blanco (o a definir) gran formato rectangular, el item 13.5 Lavamanos corrido en concreto reforzado e impermeabilizado y el item 13.7 Enchape de poceta para aseo.

En el capítulo 14 de bases y pisos, el item 14.2 Enchape de piso porcelanato beige (o a definir) gran formato


En el capítulo 16 de carpintería aluminio se ejecutaron del **subcapítulo 16.2** puertas y rejas, el item 16.2.12 Marco y puerta tipo persiana en lamina CR y el item 16.2.14 Suministro e instalación de puerta en aluminio (1.00x2.00 m).



REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ DEPARTAMENTO DE NARIÑO

PRESUPUESTO DE OBRA

						5 MAY-11 MAY	12 MAY-18 MAY
						MES 7	
						SEMANA 29	SEMANA 30
	SUBTOTAL CARPINTERÍA ALUMINIO				$ 32.827.417,00		
18	DOTACIÓN DE BAÑOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS						
18.1	APARATOS SANITARIOS						
18.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO ELONGADO DE TANQUE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, incluye transporte, material, tapa, asiento, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	un	6	$ 697.672,00	$ 4.527.232,00	$ 1.047.083,00	$ 1.632.067,00
18.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DE TANQUE PARA USO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO incluye transporte, material, tapa, asiento, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	un	11	$ 580.000,00	$ 10.433.280,00	$ 696.000,00	$ 696.000,00
18.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR SEMIPEDESTAL TIPO INSTITUCIONAL incluye transporte, material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	un	6	$ 859.571,00	$ 1.699.226,00	$ 515.994,00	$ 343.998,00
18.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL SECO TIPO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS (orinal sin agua con tecnología para que permita el paso del fluido a través de un cartucho que contiene en su interior una trampa química biodegradable) incluye transporte, material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	un	11	$ 1.400.004,00	$ 16.000.046,00	$ 4.800.497,00	$ 4.800.525,00
18.2	GRIFERIAS						
18.3	ACCESORIOS						
18.3.1	BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN "U" EN ACERO INOXIDABLE + BARRA FIJA 50 cm, incluye anclajes, tornillos, mano de obra, herramienta y demás accesorios para la correcta instalación	un	5	$ 375.250,00	$ 2.251.750,00	$ 1.562.430,00	$ 1.945.350,00
18.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO EN ACERO INOXIDABLE, acabado cepillado, incluye llave, anclajes, mano de obra, herramienta y todos los materiales y accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	un	11	$ 111.822,00	$ 1.230.226,00	$ 335.466,00	$ 447.288,00
	SUBTOTAL DOTACIÓN DE BAÑOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS				$ 42.289.910,00		



REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ DEPARTAMENTO DE NARIÑO

PRESUPUESTO DE OBRA

						5 MAY-11 MAY	12 MAY-18 MAY
						MES 7	
						SEMANA 29	SEMANA 30
	SUBTOTAL EQUIPOS Y OTROS				$ 263.613,00		
22	CERRAMIENTO Y OBRAS EXTERIORES						
22.2	BORDILLO EN CONCRETO (dimensiones: base 20 cm alto 35 cm), incluye concreto, refuerzo, formaleta, mano de obra, herramientas y demás materiales necesarios para la realización de la actividad.	m	1028	$ 76.268,00	$ 78.393.589,00	$ 2.489.531,00	$ 2.648.439,00
22.8	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO parte externa a la vista, acorde a diseños estructurales, incluye concreto 4.000 PSI, formaleta, mano de obra, herramientas y demás materiales necesarios para la realización de la actividad.	m3	53	$ 877.746,00	$ 46.222.104,00	$ 3.057.527,00	$ 3.252.689,00
22.11	ESCALERAS EN CONCRETO (f'c=21 Mpa) para senderos, altura de la contrahuella max. 18 cm, espesor de la placa 15 cm, se funden contra terreno (relleno compactado- no incluido en el APU) según especificación, acabado escobeado y laterales a la vista. No incluye refuerzo.	m2	305	$ 161.197,00	$ 49.157.324,00		$ 1.848.526,00
	SUBTOTAL CERRAMIENTO Y OBRAS EXTERIORES				$ 206.084.131,00		

En el capitulo 18 de dotación de baños, griferías y accesorios se ejecutaron del **subcapítulo 18.1** aparatos sanitarios, el item 18.1.2 Suministro e instalación sanitario elongado de tanque para personas con movilidad reducida, el item 18.1.3 suministro e instalación sanitario de tanque para uso institucional color blanco, el item 18.1.6 Suministro e instalación de lavamanos de colgar semipedestal tipo institucional y el item 18.1.10 Suministro e instalación de orinal seco tipo institucional para adultos. **Del subcapítulo 18.3** accesorios, el item 18.3.1 Barra de seguridad abatible en "U" en acero inoxidable + barra fija de 50 cm y el item 18.3.3 Suministro de instalación de dispensador de papel higiénico en acero inoxidable.

En el capitulo 22 de cerramiento y obras exteriores, el item 22.2 Bordillo en concreto, el item 22.8 Muro de contención en concreto reforzado para externa a la vista y el item 22.11 Escaleras en concreto.

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS

REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ DEPARTAMENTO DE NARIÑO							
PRESUPUESTO DE OBRA						5 MAY-11 MAY	12 MAY-18 MAY
						MES 7	
						SEMANA 29	SEMANA 30
26	ÍTEMS NO PREVISTOS						
NP04	PAÑETE SOBRE MUROS INCLUYE FILOS Y DILACIONES, mortero 1:3	M2	420	$ 50.610,00	$ 21.276.950,00	$ 411.064,00	$ 428.556,00
NP06	Suministro e instalación de LED SPRING 40W 4000K SILVANIA certificada RETILAP, incluye empalmes de resina, cable encauchetado 3x12 AWG, fotocelda para control.	UNID.	52	$ 1.505.570,00	$ 78.289.640,00		$ 1.505.570,00
NP10	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES Y/O DE CONFINAMIENTO INCLUYE CONCRETO 3000 PSI, ACERO DE REFUERZO Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	195	$ 44.930,00	$ 8.738.885,00	$ 4.942,00	
NP12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO FRANCÉS 280mm (Incluye tubería corrugada para filtro PVC, accesorios, geotextil negro, gravilla redonda libre de finos ø 3/4" a 1" y todo lo necesario para su instalación)	ML	41	$ 141.660,00	$ 5.868.974,00	$ 5.868.974,00	
NP16	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA Y/O PASAMANOS EN TUBO Ø2" AGUAS NEGRAS, incluye paral en doble platina de 1 1/2" x 3/16", dos (2) travesaños en varilla lisa de 3/4", platina metalica de 10mm y pernos de anclaje 3/8" acabado anticorrosivo y pintura esmalte tipo color a definir tipo PINTULUX o equivalente, demás insumos y herramientas necesarios para su correcta instalación.	ML	33	$ 384.550,00	$ 12.705.532,00	$ 646.044,00	
NP19	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA PARA MUROS INTERIORES EN SUPERBOARD (2 MANOS)	M2	126	$ 21.750,00	$ 2.732.670,00	$ 1.337.870,00	$ 1.394.800,00
NP20	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA TIPO M80 EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO Ø2" , incluye soportes en tubo de cerramiento negro de 1", platina metalica de 3/16 y pernos de anclaje 3/8" acabado anticorrosivo y pintura esmalte tipo color a definir tipo PINTULUX o equivalente, demás insumos y herramientas necesarios para su correcta instalación.	ML	153	$ 289.700,00	$ 44.439.980,00	$ 611.267,00	$ 611.267,00
				SUBTOTAL ÍTEMS NO PREVISTOS	$ 444.975.762,00		

En el capítulo 26 ítems no previstos, el NP04 Pañete sobre muros incluye filos y dilataciones, el NP06 suministro e instalación de LED SPRING 40W 4000K SILVANIA certificada RETILAP, el NP19 Suministro y aplicación de pintura epóxica para muros interiores en superboard y el NP20 Suministro e instalación de baranda tipo M80 en tubo de cerramiento negro.

4 ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Item 4.1 - Suministro e instalación de Acero De Refuerzo 60.000 PSI (Desperdicio incluido en el valor del APU).
Ítem 22.6 - GRADERIA EXTERIOR EN CONCRETO REFORZADO f´c=4000 psi según diseño. Incluye acero de refuerzo, formaleta.
NP02 - SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO EN ADOQUIN RECTANGULAR, TRAFICO PEATONAL, formato 20cmx10cm en concreto, e=0,06m, color gris, instalación según especificaciones tecnicas y de diseño, incluye arena de sellado y soporte.
Ítem NP12 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO FRANCÉS 280mm (Incluye tubería corrugada para filtro PVC, accesorios, geotextil negro, gravilla redonda libre de finos ø 3/4" a 1" y todo lo necesario para su instalación)

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS



5. REGISTRO FOTOGRAFICO:

Se muestra registro fotográfico de las actividades ejecutadas previamente mencionadas:





Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS

6. CONTROL DE CALIDAD:



De acuerdo con el control de calidad de materiales de obra se tienen en obra, cemento (Cemex), acero de 60.000 PSI, Arena gris para estructura, triturado fino, material seleccionado granular tipo B200, de igual manera se detalla que se han tomado muestras de resistencia de concreto de 3000 PSI correspondiente al muro de contención

7. MANEJO AMBIENTAL Y SST:





Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS

La profesional SST Fernanda Arciniegas expone los componentes SST Ambiental indicando que:

Se ejecutaron las siguientes actividades por parte del contratista del componente SST, para este periodo se continua con la ejecutan de actividades en altura, teniendo en cuenta las medidas preventivas y la documentación requerida de acuerdo con la resolución 4272 del 2021. **Baterías sanitarias:** ya se realizó la instalación de estructura metálica de cubierta, y teja. Para esta actividad el contratista hizo entrega del certificado de alturas correspondiente al personal que realizo la labor, permiso de trabajo en alturas, análisis de trabajo seguro en alturas, Actualmente se trabaja en actividades a nivel de piso y la maquinaria amarilla realiza labores de excavación mecánica en zona para obras finales de red sanitaría.

Del componente ambiental la profesional Fernanda Arciniegas comenta que

Debido a las fuertes lluvias de la zona, el material se encuentra en su sitio acopio, pero una cantidad de estos ocasiona desorden en la obra.Teniendo en cuenta la cantidad de desperdicios de madera, hierro y otros, se han tomado medidas para realizar la jornada de orden y aseo en la obra, programado para el sábado. Finalmente, Se verifica que el acopio se material encuentre en un correcto almacenamiento y mantenerse cubierto con lonas por ello se solicita al contratista implementar de manera permanente lo descrito en el numeral 1.4.3. Proyecto 3. Manejo y disposición final de RCD del plan de manejo ambiental (PMA).





COMPONENTE SOCIAL:

Del componente social la directora de interventoría comenta que:

A la fecha no ha sido posible la contratación mano de obra no calificada de la región (MONC – Hombres y Mujeres), por lo que se ha encomendado al Municipio para poder contar con personas que trabajen en obra. PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes). El Municipio realizo algunas solicitudes y requerimientos, los cuales, en la visita técnica del pasado jueves 15 de mayo 2025, Con la Supervisión y su apoyo se analiza de manera conjunta con profesionales de Municipio, Contratista de Obra e Interventoría, para dar respuesta oficial, de lo que a la fecha se puede o no acometer.

.

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS



9. PENDIENTES Y COMPROMISOS:





INTERVENCIÓN DE LAS PARTES

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS

El apoyo a la supervisión recomienda el uso de los tótems actualizados enviados recientemente por la alcaldía para implementar en obra, la directora de interventora precisa que se tienen las versiones finales y se tiene en cuenta para el momento en el que se instalen.

El apoyo a a la supervisión indica que va a enviar propuestas de colores para el frente de obra a la alcaldía para aprobación por la alcaldía para que se tenga conocimiento sobre la pintura y se pueda comprar la pintura para iniciar las actividades y consolidar el balance final.

La directora de interventoría propone una mesa de trabajo para consolidar y hablar el tema del balance. Y por parte de la supervisión se aprueba y se esta pendiente por programar. Además, comenta que la programación se aprobó en las mesas de trabajo y el tema del anticipó el cual se llegó a un acuerdo para el trámite de las ordenes de operación pendientes y faltantes.

El apoyo pregunta si con esa orden se completa el saldo y el contratista precisa que todavía queda un saldo restante para finalizar con el anticipo por completo. A su vez pregunta sobre la licencia de construcción la cual debe ser radicada, el contratista responde diciendo que la carta solicitada fue enviada falta confirmar su radicación.

PARTIICPANTES

AC	Alianza Cultural Consaca alianzaculturalconsaca@ingeplan.co	10:59 a.m.	11:56 a.m.	1m 4s	Organizador
AS	Alejandro Murcia Sandoval Alejandro.Murcia@ingeplan.co	10:59 a.m.	11:51 a.m.	51m 24s	Moderador
GN	Gabriel's Notetak... (No comprobado)	11:00 a.m.	11:03 a.m.	3m 29s	Moderador
LB	LYDA R. LEDEZMA... (No comprobado)	11:00 a.m.	11:56 a.m.	56m 5s	Moderador
NL	Nicolas Suarez Lopez pasante.universitario@ingeplan.co	11:00 a.m.	11:55 a.m.	51m 19s	Moderador
GM	Gabriel Arellano Martinez gabriel.arellano@ingeplan.co	11:01 a.m.	11:31 a.m.	30m 13s	Moderador
RR	ROLANDO ROMERO	11:02 a.m.	11:51 a.m.	48m 57s	Moderador
JB	Juliana Salaza... (No comprobado)	11:03 a.m.	11:51 a.m.	48m 1s	Moderador

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS
	JB Julio Bustos (No comprobado) 11:03 a.m. 11:56 a.m. 52m 23s Moderador IO ing. July Ordo... (No comprobado) 11:04 a.m. 11:54 a.m. 49m 45s Moderador MM Martha Móni... (No comprobado) 11:07 a.m. 11:51 a.m. 44m 8s Moderador LB Laura Carolina Pineda Bernal lpinedab@mincultura.gov.co 11:11 a.m. 11:51 a.m. 40m 7s Moderador

No.	Compromisos	Responsable del compromiso	Fecha de Cumplimiento
1	Entrega detalle referencia de colores	Alcaldia -Entidad	25/05/2025
2	Entrega de Análisis de Precios NP para revisión y envió a la Supervisión	CONSORCIO OBRAS CONSACA E INTERVENTORIA.	27/05/2025
3	Revisión y remisión del balance ligada a la entrega de la información de la pintura	CONSORCIO OBRAS CONSACA	27/05/2025
4	Avanzar en la entrega de documentación para tramite de Licencia de Construcción	CONSORCIO OBRAS CONSACA	27/05/2025

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

Objetivo: MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL. REVISIÓN SOLICITUD DE PERMISO DE VERTIMIENTOS DEL CONTRATO DE OBRA No. 4537-2023, CUYO OBJETO ES "REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO"

Responsable: MINCULTURA	**Dependencia: GIC**	**Lugar y Fecha: TEAMS. 30 de mayo de 2025**

No	Nombre y Apellidos	Cargo	Entidad/Dependencia	Celular Teléfono Fijo	Correo electrónico	Firma
1	Laura Carolina Pineda Bernal	Apoyo a la supervisión	MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES.	N.A	Lpinedab@mincultura.gov.co	
2	Reinel Rolando Romero	Representante legal/director de obra	CONSORCIO OBRAS CONSACA	N.A	consorcioobrasconsaca@gmail.com	
3	Juliana Salazar	Coordinadora de obra	CONSORCIO OBRAS CONSACA	N.A	consorcioobrasconsaca@gmail.com	
4	July Ordoñez	Profesional SST	CONSORCIO OBRAS CONSACA	N.A	consorcioobrasconsaca@gmail.com	
5	Julio Bustos	Residente de obra	CONSORCIO OBRAS CONSACA	N.A	consorcioobrasconsaca@gmail.com	
6	Lyda Ruby Ledezma Bravo	Directora de interventoría	CONSORCIO ALIANZA CULTURAL	N.A	alianzaculturalconsaca@ingeplan.co	
7	Alejandro Murcia	Coordinador de costos, presupuestos y programación	CONSORCIO ALIANZA CULTURA	N.A	alianzaculturalconsaca@ingeplan.co	
8	Martha Mónica Alvear Rebolledo	Residente de interventoría	CONSORCIO ALIANZA CULTURA	N.A.	alianzaculturalconsaca@ingeplan.co	
9	Fernanda Arciniegas Palacios	Profesional SST	CONSORCIO ALIANZA CULTURAL	N.A	alianzaculturalconsaca@ingeplan.co	
10	Gabriel Arellano Martínez	Coordinador de interventoría	CONSORCIO ALIANZA CULTURA	N.A.	alianzaculturalconsaca@ingeplan.co	
11	Nicolás Suárez López	Apoyo de interventoría	CONSORCIO ALIANZA CULTURA	N.A.	alianzaculturalconsaca@ingeplan.co	

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS

Se solicita autorización a todas las partes. para la grabación
Se presenta el orden del día para consideración de los asistentes al Comité seguimiento contractual:

1. **PRESENTACIÓN DEL DESARROLLO DE LA SEMANA No. 31 POR PARTE DE LA INTERVENTORIA**

En la presentación en lo correspondiente al desarrollo del informe semanal No. 31 del proyecto Piedra de Bolívar en Consacá, Nariño, la Residente de Interventoría Ing. Martha Mónica Alvear Rebolledo inicia la presentación, detallando información general del contrato, estado de avance, programación y ejecución semanal, programadas, actividades ejecutadas, avance físico del proyecto, registro fotográfico de avance semanal, control de calidad, pendientes y compromisos, manejo ambiental y SST.

VERIFICAR ANEXO A ESTE ACTA 32(ARCHIVO PDF)

PRESENTACION PARA COMITE No. 32 VIERNES 30.05.2025






Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS

Se muestra en las diapositivas que en la ejecución general del proyecto se presenta un adelanto al corte de la semana No. 31 así:



*Adelanto a la semana 10: 0.47%, que equivale a **$ 10.039.158,54***

Se presentan las actividades programadas en la semana 31, entre las que se encuentran las que se detallan a continuación:

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS



REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ DEPARTAMENTO DE NARIÑO

PRESUPUESTO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	12 MAY-18 MAY SEMANA 30	19 MAY-25 MAY SEMANA 31
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
2.1	CORTE Y/O EXCAVACIÓN MANUAL y/o MECANICA DE TERRENO (Para elementos estructurales, redes, y todos los elementos constructivos que lo requieran, unidad medida en bloque en planos o en terreno, no se reconocerán sobreanchos ni sobre excavaciones) incluye extracción, traslado, almacenamiento en obra, disposición interna en el proyecto, profundidad hasta 2.00 m	m3	2.186,94	$ 33.571,00	$ 73.404.905,00	$ 5.033.190,00	$ 5.625.937,00
2.3	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, compactado al 95% PM, aplica también para rellenos de redes	m3	1.732,83	$ 16.560,00	$ 28.696.307,00	$ 2.256.096,00	$ 2.256.096,00
2.4	RELLENO MANUAL CON ARENA DE PEÑA LAVADA, atraque para tuberías (ver diseño de conexiones) Incluye suministro, extendida de manera uniforme	m3	52,80	$ 985.600,00	$ 5.804.352,00	$ 127.146,00	$ 127.146,00
2.5	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO GRANULAR TIPO B-200 compactado al 95% según estudio de suelos	m3	370,63	$ 51.857,00	$ 19.124.930,00	$ 1.276.047,00	$ 1.276.046,00
	SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS				$ 131.993.192,00		
3	CIMENTACIÓN						
3.1	SOLADO DE LIMPIEZA e=0.05 m concreto F'c = 3000 psi, según recomendación estudio de suelos o planos estructurales	m2	131,56	$ 28.470,00	$ 3.745.153,00		$ 200.076,00
3.2	CONCRETO CICLOPEO (Según recomendación de estudio de suelos o diseño de cimentación). Incluye, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	m3	13,73	$ 255.770,00	$ 3.511.722,00	$ 436.591,00	$ 436.591,00
3.5	Corte en placa para dilataciones de piso con maquina cortadora y disco diamantado h=1/3 espesor de la placa de contrapiso / entrepiso PT: h 0,1>=7,0 cm	m	362,50	$ 5.000,00	$ 1.757.525,00	$ 363.125,00	$ 346.300,00
	SUBTOTAL CIMENTACIÓN				$ 21.129.627,00		



REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ DEPARTAMENTO DE NARIÑO

PRESUPUESTO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	12 MAY-18 MAY SEMANA 30	19 MAY-25 MAY SEMANA 31
4	REFUERZO						
4.1	Suministro e instalación de Acero De Refuerzo 60.000 PSI (Desperdicio incluido en el valor del APU)	kg	5362,42	$ 6.134,00	$ 85.338.784,00	$ 493.899,00	$ 472.739,00
4.3	ANCLAJES PARA VARILLA # 5/8" ó SUPERIORES, longitud de anclaje según planos, incluye perforaciones, acero de anclaje, epóxico y todos los elementos y materiales necesarios para su ejecución	u	96,00	$ 15.779,00	$ 1.366.364,00		$ 485.968,00
4.4	ANCLAJES PARA VARILLA # 1/2" ó INFERIORES, longitud de anclaje según planos, incluye perforaciones, acero de anclaje, epóxico y todos los elementos y materiales necesarios para su ejecución	u	168,00	$ 10.297,00	$ 1.853.460,00	$ 178.768,00	$ 168.041,00
	SUBTOTAL REFUERZO				$ 90.856.736,00		
6	ESTRUCTURA METÁLICA						
6.2	ESCALERA METÁLICA EN ACERO estructural A572 grado 50 (altos 3.12, ancho=3.5 aprox. remitirse a los planos de detalle) 18 pasos de 1.30x0.28, según diseño. Incluye baranda, pasamanos, estructura de soporte, anclajes y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	u	1,00	$ 14.977.383,00	$ 14.977.383,00	$ 1.340.096,00	$ 977.690,00
	SUBTOTAL ESTRUCTURA METÁLICA				$ 61.522.946,00		

En el capítulo 2 de movimiento de tierras se ejecutaron del **subcapítulo 2.1** Corte y/o excavación manual y/o mecánica de terreno, del **subcapítulo 2.3** relleno con material seleccionado producto de la excavación compactado al 95%PM, aplica también para rellenos de redes, del **subcapítulo 2.4** relleno manual con arena de peña lavada , atraque para tuberías (ver diseño de conexiones) Incluye suministro, extendida de manera uniforme y del **subcapítulo 2.5** relleno con material seleccionado granular tipo B 200 compactado al 95% según estudios de suelos.

En el capítulo 3 de cimentación se ejecutaron **del subcapítulo 3.1** Solado de limpieza**, del subcapítulo 3.2** Concreto ciclópeo y **del subcapítulo 3.5** Corte en placa para dilataciones de piso con maquina cortadora y disco diamantado h= 1/3 espesor de la placa de contrapiso / entrepiso

En el capítulo 4 de refuerzo se ejecutaron del **subcapítulo 4.1** de instalación de acero de refuerzo 60.000 PSI (Desperdicio incluido en el valor del APU), **del subcapítulo 4.3** Anclajes para varilla 5/8" ó superiores y del **subcapítulo 4.4** Anclajes para varilla ½" o inferiores, longitud de anclaje según planos incluye perforaciones, acero de anclaje, epóxico y todos los elementos y materiales necesarios para su ejecución.

En el capítulo 6 de estructura metálica del **subcapítulo 6.2** de escalera metálica de acero

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS



REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PISCINA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONGACA DEPARTAMENTO DE NARIÑO

PRESUPUESTO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	12 MAY-18 MAY SEMANA 30	19 MAY-25 MAY SEMANA 31
7	REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN						
7.1	REDES SANITARIAS						
7.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SEPTICO INTEGRADO - VOLUMEN = 1000 Lts (Incluye suministro, herramienta, mano de obra, transporte y demás materiales requeridos para su correcta instalación)	u	2.00	$ 8.148.064,00	$ 16.296.128,00	$ 1.276.799,00	$ 3.265.570,00
7.2	REDES HIDRÁULICAS						
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PVC-P 3/4" RDE 11 (400 psi) Comprende desde punto de salida del medidor hasta la conexión a la red principal. Incluye todos los accesorios (válvulas de corte, caja de medidor, medidor + tubería y accesorios) y materiales necesarios para su instalación	gl	1.00	$ 646.603,00	$ 646.603,00	$ 96.273,00	$ 100.330,00
7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-P 3/4" RDE 11(Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	m	304,37	$ 11.733,00	$ 3.571.173,00	$ 439.962,00	$ 439.962,00
7.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA o REGISTRO RED WHITE 3/4" 250 psi (Incluye todos los accesorios y cerraduras necesarios para su instalación)	u	12,00	$ 125.083,00	$ 1.500.996,00	$ 307.002,00	$ 303.408,00
7.2.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE TERMINAL ½" (manguera, niple para manguera y cerradura o candado)	u	2,00	$ 32.204,00	$ 64.408,00		$ 30.934,00
7.3	REDES DE RECOLECCIÓN O AGUAS LLUVIAS						
7.2.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR a 110 mm (4")	m	354,63	$ 34.425,00	$ 12.208.186,00		$ 327.727,00
7.2.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR a 160 mm (6")	m	190,70	$ 51.121,00	$ 9.748.775,00		$ 486.749,00
7.2.27	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0.80*0.80 m (ver ubicación en planos) Incluye suministro, herramienta, mano de obra y demás materiales necesarios para su correcta instalación. Incluye auto de refuerzo	u	31,00	$ 907.950,00	$ 28.146.450,00	$ 3.494.043,00	$ 3.474.329,00
7.2.28	CARCAMO EN CONCRETO sección 2m ft (H = a, medidas internas) e=10 cm f'c=3000 PSI Baja permeabilidad,con refila. Incluye suministro, herramienta, mano de obra y demás materiales necesarios para su correcta instalación. NO incluye diseño de refuerzo	m	92,64	$ 84.000,00	$ 15.153.707,00	$ 264.963,00	$ 265.258,00
	SUBTOTAL REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN				$ 122.637.893,00		



REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PISCINA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONGACA DEPARTAMENTO DE NARIÑO

PRESUPUESTO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	12 MAY-18 MAY SEMANA 30	19 MAY-25 MAY SEMANA 31
8	INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION						
8.8	ILUMINACIÓN QUIOSCOS						
8.8.3	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida de iluminación en techo a la vista (incluye luminaria hermética normal T8 120V 4'-NLT cableado en cable de cobre 3x12 AWG LSZH, conductor de continuidad en diámetro desnudo N° 12 AWG, tubería EMT de 3/4" con accesorios, caja de paso, conectores para empalme, soportes necesarios, perfiles rail channel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas y demás elementos complementarios para su correcta instalación)	u	30,00	$ 307.263,00	$ 9.217.890,00	$ 1.045.200,00	$ 992.550,00
8.8.4	Suministro e instalación de luminaria Hermética Led 36W Luz Blanca 4500 Lm-IP65 - tensión 120V (incluye cable encauchetado y clavija para conexión y demás elementos necesarios para su correcta instalación)	u	30,00	$ 39.000,00	$ 1.170.000,00	$ 472.950,00	$ 444.500,00
8.8.6	Suministro y montaje de sensor de presencia para control de iluminación Sensor 360º horizontal. Voltaje 120V 60Hz. Consumo estático 0.5W. Distancia de detección 6 metros Material Plástico. Incluye: Cable 2x12AWG, Tubería 3/4 EMT, Cajas 2000, elementos de fijación, tapa y demás elementos para su correcta instalación	u	30,00	$ 237.930,00	$ 7.137.930,00	$ 696.294,00	$ 691.950,00
8.9	ILUMINACIÓN EXTERIOR						
8.9.3	Suministro y montaje de Cajas de inspección de 540x540x4700 mm (Norma técnica codensa AP206 o equivalente al operador de red de la zona) Incluye excavación, concreto, muretes, rondas compactado, ladrillo tolete recocido, grava, arenaje, tensión, marco, tapa, terminales tipo campana, pañete y demás accesorios necesarios para su adecuada instalación	u	96,00	$ 470.666,00	$ 45.183.936,00	$ 420.270,00	$ 420.270,00
8.9.4	Suministro de materiales y mano de obra para canalización en baja tensión, incluye excavación o retiro de material sobrante, arena de pega, banda plástica de señalización, compactación de material. Norma técnica del Operador de red, canalización para zona verde o equivalente del operador de red de la zona	m	960,00	$ 32.977,00	$ 31.662.921,00		$ 950.442,00
8.9.9	Suministro e instalación de tubería PVC de 1 ½" de diámetro, instalación en canalización incluye terminales tipo campana para conexión a caja de inspección, uniones, accesorios o demás elementos para su correcta instalación	m	670,00	$ 21.445,00	$ 14.443.422,00		$ 91.555,00
8.9.13	Suministro de materiales y mano de obra para instalación cable de cobre 1F#8+1N#8+1T#8AWG THHNTHWN 2TC SR 600V90°C	m	960,00	$ 42.029,00	$ 28.160.077,00		$ 966.550,00
8.9.15	Suministro de materiales y mano de obra para instalación cable de cobre 1F#12+1N#12+1T#12AWG THHNTHWN-2 TC SR 600V 90°C	m	960,00	$ 21.236,00	$ 9.931.384,00		$ 221.770,00
	SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION				$ 184.931.733,00		

En el capítulo 7 de redes hidráulicas, sanitarias y aguas de recolección se ejecutaron del **subcapítulo 7.1** de redes sanitarias, el item 7.1.10 Suministro e instalación de sistema séptico integrado. **Del subcapítulo 7.2** de redes hidráulicas, el item 7.2.1 suministro e instalación de acometida PVC-P, el item 7.2.3 suministro e instalación de tubería PVC-P, el item 7.2.8 Suministro e instalación de válvula o registro de red White ¾" y el item 7.2.11 suministro e instalación de llave terminal ½". **Del subcapítulo 7.3** de redes de recolección o aguas lluvias, el item 7.2.23 Suministro de instalación de tubería alcantarillado Novafort o similar 110mm, el item 7.2.24 Suministro e instalación de tubería alcantarillado Novafort o similar 160mm, el item 7.2.27 Cajas de inspección 0.80*0.80 m y el item 7.2.28 Cárcamo en concreto.

En el capítulo 8 de instalación eléctricas e iluminación se ejecutaron del **subcapítulo 8.8** de iluminación quioscos, el item 8.8.3 Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida de iluminación en techo a la vista, el item 8.8.4 Suministro e instalación de luminaria hermética y el item 8.8.6 Suministro y montaje de sensor de presencia para control de iluminación sensor 360° horizontal. D**el subcapítulo 8.9** Iluminación exterior, el item 8.9.3 suministro y montaje de cajas de inspección 540x540x4700mm, el item 8.9.4 Suministro de materiales y mano de obra para canalización en baja tensión, el item 8.9.9 Suministro e instalación de tubería PVC de 1 ½" de diámetro, el item 8.9.13 Suministro de materiales y mano de obra para instalación de cable de cobre 1F#8+1N#8+1T#8AWG THHNTHWN 2TC SR 600V90°C y el item 8.9.15 Suministro de materiales y mano de obra para instalación de cable de cobre 1F#12+1N#12+1T#12AWG THHNTHWN-2 TC SR 600V 90°C.

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS



REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ DEPARTAMENTO DE NARIÑO

PRESUPUESTO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	5 MAY. 11 MAY SEMANA 29	12 MAY. 18 MAY SEMANA 30
13	ENCHAPES y MESONES						
13.1	ENCHAPE DE PARED EN CERAMICA BLANCO (O A DEFINIR) GRAN FORMATO RECTANGULAR (Dimensión mínima 25 cm X 35 cm) PARA USO INSTITUCIONAL CON SUPERFICIE ESMALTADO. Incluye pegante tipo Pegacor o Alfa Listo Plus, boquilla blanca.	m2	205.45	$ 60.447,00	$ 12.459.924,00		$ 304.599,00
	SUBTOTAL ENCHAPES y MESONES				$ 20.305.058,00		
18	DOTACIÓN DE BAÑOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS						
18.1	APARATOS SANITARIOS						
18.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO ELONGADO DE TANQUE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. Incluye transporte, material, tapa, asiento, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	4	$ 687.872,00	$ 4.127.232,00	$ 1.347.088,00	$ 1.403.047,00
18.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR, SEMIPEDESTAL TIPO INSTITUCIONAL Incluye transporte, material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	6	$ 169.871,00	$ 1.019.226,00	$ 332.444,00	$ 353.898,00
18.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL SECO TIPO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS. (orinal sin agua con tecnología seca que permite el paso del fluido a través de un cartucho que contiene en su interior una trampa química biodegradable) incluye transporte, material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	10	$ 1.400.004,00	$ 14.000.040,00	$ 4.569.487,00	$ 4.861.125,00
	SUBTOTAL DOTACIÓN DE BAÑOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS				$ 42.285.511,00		



REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ DEPARTAMENTO DE NARIÑO

PRESUPUESTO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	12 MAY. 18 MAY SEMANA 30	19 MAY. 25 MAY SEMANA 31
22	CERRAMIENTO Y OBRAS EXTERIORES						
22.2	BORDILLO EN CONCRETO (alineamiento base 20 cm ancho 35 cms). Incluye concreto, refuerzo, formaleta, mano de obra, herramientas y demás materiales necesarios para la construcción de la actividad.	m	1.038	$ 76.268,00	$ 79.143.984,00	$ 3.646.439,00	$ 3.646.439,00
22.8	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO para externa o la vista, incluido el diseño estructurales, incluye concreto 4.000 PSI, formaleta, mano de obra, herramientas y demás materiales necesarios para la realización de la actividad.	m3	53	$ 877.744,00	$ 46.522.104,00	$ 2.052.489,00	$ 2.052.489,00
22.11	ESCALERAS EN CONCRETO (1.0+2.1*Nhuc) Nhuc: para cerramos, altura de la contrahuella nhuc: 16 cm, espesor de la placa 15 cm, se fundan contra terreno, relleno compactado, incluido en el APU según especificación, incluyendo encofrados y formaleta de la huella. No incluye refuerzo.	m2	302	$ 141.197,00	$ 49.197.324,00	$ 1.946.536,00	$ 1.946.536,00
	SUBTOTAL CERRAMIENTO Y OBRAS EXTERIORES				$ 204.394.131,00		
26	ITEMS NO PREVISTOS						
NP02	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO EN ADOQUÍN RECTANGULAR, TRÁFICO PEATONAL, formato 20cmx10cm en concreto e=0.06m, color gris, instalación según especificaciones técnicas y de diseño, incluye arena de relleno y soporte	M2	604	$ 121.990,00	$ 73.703.918,00		$ 9.349.890,00
NP03	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO EN ADOQUÍN RECTANGULAR, TRÁFICO PEATONAL, formato 20cmx10cm en concreto e=0.06m, color amarillo, instalación según especificaciones técnicas y de diseño, incluye arena de relleno y soporte	M2	940	$ 134.299,00	$ 126.043.306,00		$ 4.344.199,00
NP06a	SUMINISTRO e instalación de LED SPRING 40W 4000K SILVANIA certificada RETILAP, incluye empalmes de retiro, cable encauchetado 3x12 AWG, Incluye mano de obra.	UND	53	$ 1.505.572,00	$ 79.829.640,00	$ 1.808.970,00	$ 1.808.970,00
NP08	SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA TIPO 1 PARA MUROS INTERIORES (3 MANOS)	M2	111	$ 14.970,00	$ 1.662.312,00		$ 921.849,00
NP13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZANJA DE INFILTRACIÓN 160 mm incluye tubería PVC corrugada para ZANJA , accesorios geotextil según granular (piedra) Nota: de 6 m a 3/4" a 1 " a todo lo necesario para su instalación	ML	75	$ 91.119,00	$ 6.833.925,00		$ 2.280.917,00
NP15	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS CON LISTON EN ALUMINIO TIPO MADERA DE 1 ", INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ANCLAJE A MURO EN LISTON DE ALUMINIO COLOR NATURAL	M2	29	$ 600.400,00	$ 17.212.199,00		$ 4.171.829,00
	SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS				$ 364.777.752,00		

En el capítulo 13 de enchapes y mesones, el item 13.1 Enchapes de pared en cerámica blanco (o a definir) gran formato rectangular, el item 13.5 Lavamanos corrido en concreto reforzado e impermeabilizado y el item 13.7 Enchape de poceta para aseo.

En el capitulo 18 de dotación de baños, griferías y accesorios se ejecutaron del **subcapítulo 18.1** aparatos sanitarios, el item 18.1.2 Suministro e instalación sanitario elongado de tanque para personas con movilidad reducida, el item 18.1.3 suministro e instalación sanitario de tanque para uso institucional color blanco, el item 18.1.6 Suministro e instalación de lavamanos de colgar semipedestal tipo institucional y el item 18.1.10 Suministro e instalación de orinal seco tipo institucional para adultos.

En el capitulo 22 de cerramiento y obras exteriores, el item 22.2 Bordillo en concreto, el item 22.8 Muro de contención en concreto reforzado para externa a la vista y el item 22.11 Escaleras en concreto.

En el capítulo 26 de ítems no previstos, el item NP02 suministro, transporte y colocación de pavimento en adoquín rectangular, tráfico peatonal formato 20x10 cm en concreto e=0.06m y color gris., el item NP03 suministro, transporte y colocación de pavimento en adoquín rectangular, tráfico peatonal, formato 20x10 cm en concreto , e=0.06m y color amarillo, el item NP06 suministro e instalación de LED SPRING 40W 4000K SILVANIA certificada RETILAP, el item NP08 suministro y aplicación de pintura tipo 1 para muros interiores, el item NP13 Suministro e instalación de zanja de infiltración 160mm y el item NP15 Suministro e instalación de ventanas con listón en aluminio tipo madera de 1 ", incluye estructura de soporte y anclaje a muro en listón de aluminio color natural.

E

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS

Se muestra registro fotográfico de las actividades ejecutadas previamente mencionadas





De acuerdo con el control de calidad de materiales de obra se tienen en obra, cemento (Cemex), acero de 60.000 PSI, Arena gris para estructura, triturado fino, Elementos del sistema séptico integrado. (tanque de aguas residuales)



Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS





La profesional SST Fernanda Arciniegas expone los componentes SST Ambiental indicando que:

Se solicita al contratista realizar jornada de orden y aseo a toda la obra, se continua con las baterías sanitarias y su aseo, también se realiza el retiro de material para nivelación de piso para posteriormente realizar ornamentación alrededor de la piedra de Bolívar y finalmente se solicita la instalación de un punto ecológico.

Del componente ambiental la profesional Fernanda Arciniegas comenta que

Se solicita al contratista la limpieza y el acopio del material restante de las actividades en un solo sitio de la obra teniendo en cuenta que se encuentra material esparcido por toda la obra, por lo que, se recomienda agrupar en un punto especifico para mantener higiene y orden en la obra.

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS



Finalmente la profesional SST y ambiental, recomienda el manejo adecuado de los residuos peligrosos, debido a que se encontró aceites regados en la obra provenientes de la maquinaria amarilla, se recomienda un punto para depósito de ese material o poner algún tipo de protección que para recolección del material que se riegue.



Del componente social se comenta que se involucra a la comunidad con el fin de que se vaya reconociendo el procedimiento y el seguimiento de la obra con el fin de que se conozca el proyecto dentro de las comunidades cercanas al proyecto.

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS

9. PENDIENTES Y COMPROMISOS

NO.	COMPROMISOS	RESPONSABLE DEL COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO
1	Entrega detalle referencia de colores	Alcaldia -Entidad	25/05/2025	**CUMPLIDO** 27/05/2025
2	Entrega de Análisis de Precios NP para revisión y envió a la Supervisión	CONSORCIO OBRAS CONSACA E INTERVENTORIA.	27/05/2025	**CUMPLIDO.** Contratista de obra envía a Interventoría para revisión mar, 27 may, 20:23 (Actualmente en revisión)
3	Revisión y remisión del balance ligada a la entrega de la información de la pintura	CONSORCIO OBRAS CONSACA	27/05/2025	**CUMPLIDO.** Contratista de obra envía a Interventoría para revisión mar, 27 may, 20:23 (Actualmente en revisión)
4	Avanzar en la entrega completa de documentación para tramite de Licencia de Construcción	CONSORCIO OBRAS CONSACA	27/05/2025	**EN PROCESO DE TENER EL PAQUETE COMPLETO**

Dentro de los pendientes y compromisos, la directora de interventoría comenta que los compromisos respecto a la pintura fueron cumplidos en el plazo establecido con el fin de poder ir consolidando los NP y las actividades pendientes requeridas. En la entrega de análisis de precios NP para revisión fueron remitidos a a la interventoría y fueron observadas junto con el contratista de obra y se esta a la espera de la subsanación de las observaciones. El ba

INTERVENCIÓN DE LAS PARTES

Durante el Comité de Obra N.º 32, correspondiente al contrato No. 4537 de 2023 y realizado el 30 de mayo de 2025, se abordaron temas clave relacionados con la ejecución final del proyecto, el balance de obra y los compromisos pendientes entre las partes involucradas. Uno de los temas centrales fue la revisión de los Análisis de Precios Unitarios (APU's) no previstos, los cuales ya fueron observados por la interventoría y enviados al contratista. Este último se comprometió a realizar los ajustes necesarios y remitir los APU's corregidos al día siguiente para avanzar en la consolidación del balance definitivo.

Como parte de estos acuerdos, se programó una mesa de trabajo para el martes 3 de junio a las 2:00 p.m., con el objetivo de revisar y aprobar tanto los precios unitarios ajustados como el balance de obra actualizado. Durante el comité se confirmó que el balance incluirá un adicional estimado en $54.821.000, lo cual implica que no será posible mantener el valor contractual original. Se estableció la importancia de tener este balance aprobado antes del jueves 5 de junio, para permitir la ejecución efectiva de las actividades dentro del plazo restante del contrato, que culmina el 14 de junio.

Respecto al cobro de las actas, se plantearon dos alternativas: por un lado, realizar el cobro correspondiente al mes de mayo con base en el balance actual (sin adicional), y por otro, esperar hasta junio para incluir el nuevo balance con el adicional. El contratista evaluará esta decisión internamente y comunicará si procederá con el cobro parcial en mayo o si lo trasladará completamente al mes siguiente.

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS

En relación con las actividades de urbanismo y la participación comunitaria, se había programado una jornada (Minga) para el viernes 6 de junio, en la que participarían funcionarios de la alcaldía, el consejo, el hospital y la empresa de servicios públicos. Sin embargo, debido a que el balance aún no está aprobado y existen actividades por definir, se acordó posponer esta jornada. Se notificará oportunamente a las entidades involucradas una nueva fecha para garantizar una intervención efectiva.

Asimismo, se enfatizó la necesidad de preparar adecuadamente el terreno antes de la jornada de limpieza y paisajismo, incluyendo el retiro de escombros, acopio ordenado de residuos, y aseo general de la obra. Se discutió también la ejecución de actividades nuevas, como bordillos y escaleras de acceso, las cuales no estaban contempladas en el contrato inicial y deberán ser incluidas dentro del nuevo balance. La interventoría solicitó que estas áreas queden completamente listas antes de cualquier intervención comunitaria.

En cuanto a los acabados del proyecto, se ratificó que los colores definidos para el Centro Cívico serán los aprobados por la alcaldía, y que estos se reflejarán en los APU's correspondientes. También se solicitó al contratista que presente un cronograma claro y realista de las actividades adicionales una vez se apruebe el balance, con el fin de garantizar que el cierre del proyecto sea eficiente y acorde a lo planeado.

Finalmente, el contratista se comprometió a entregar los APU's ajustados y actualizados en el balance a más tardar el sabado 31 de mayo, lo que permitirá que todas las partes realicen una revisión anticipada para llegar preparados a la mesa de trabajo del martes. Se reiteró que esta reunión será clave para definir los últimos pasos del proyecto y asegurar que las obras, incluyendo las adicionales, puedan ejecutarse dentro de un plazo viable y con plena conformidad entre contratista, interventoría y entidad contratante.

PARTIICPANTES

AC	Alianza Cultural Consaca alianzaculturalconsaca@ingeplan.co	2:03 p.m.	3:16 p.m.	1h 44s
RR	ROLANDO ROMERO	2:04 p.m.	3:04 p.m.	59m 58s
LB	Laura Carolina Pineda Bernal lpinedab@mincultura.gov.co	2:04 p.m.	3:04 p.m.	1h
MR	martha monica alvear rebolledo	2:04 p.m.	3:04 p.m.	
LB	LYDA R. LEDEZMA... (No comprobado)	2:04 p.m.	3:04 p.m.	
CC	CONSORCIO OBR... (No comprobado)	2:04 p.m.	3:04 p.m.	
GM	Gabriel Arellano Martinez gabriel.arellano@ingeplan.co	2:06 p.m.	3:04 p.m.	

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS

NL	Nicolas Suarez Lopez pasante.universitario@ingeplan.co	2:07 p.m.	2:08 p.m.	1m
FA	FERNANDA ARCI... (No comprobado)	2:07 p.m.	3:16 p.m.	1h 9m 15s
JO	July Ordoñez (No comprobado)	2:08 p.m.	3:10 p.m.	1h 36s
JB	Julio Bustos (No comprobado)	2:09 p.m.	3:04 p.m.	55m 33s
PC	PLANEACIÓN CO... (No comprobado)	2:18 p.m.	3:04 p.m.	46m 17s

No.	Compromisos	Responsable del compromiso	Fecha de Cumplimiento
1	Entrega de balance y APU's con el fin de evaluar previo a la reunión el marte 03 de junio 2025	CONSORCIO OBRAS CONSACA	31/05/2025
2	Evaluar la forma de cobro de las actas y dar un concepto a la entidad	CONSORCIO OBRAS CONSACA	03/06/2025
3	Cronograma detallado de las actividades que se requieren ejecutar	CONSORCIO OBRAS CONSACA	03/06/2025
4	Dar respuesta con la mayor brevedad posible de las cosas remitidas por el contratista	ALIANZA CULTURA	Sujeto a lo demás entregables

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co