ANEXO 3
BITACORA DE OBRA

placa contrapiso y escaleras en la zona del inicio de las senderos peatonales.
* Se envía comunicado MINCUL4589-CSC-229-2025, con asunto Alcance oficio MINCUL4589-CSC-227-2025 del 3 de Junio - Soporte de giro rendimientos financieros, del contrato de obra No. 4537-23.
* Se envía comunicado MINCUL4589-CSC-228-2025, con asunto Remisión nuevos Items No. Previstos avalados para inclusión de balance del contrato de obra N. 4537-2023.
Tiempo: Se presentan lluvias desde las 12:10pm hasta las 12:30pm. luego de 12:45pm a 1:10pm y se presentan las lluvias fuertes desde las 2:30pm hasta las 3:50pm.
Personal: (1) Residente, (1) inspector, (1) operador de retroexcavadora, (4) oficiales, (7) ayudantes.

Residente obra. Residente Interventoría.

Jueves 5 de Junio/2025.
Actividades:
* Se continua con la ejecución de actividades de aseo en los adoquines
* Se ejecuta excavación para construcción de bordillo, en el acceso al proyecto.
* Se ejecuta encofrado de las cajas de inspección para el sistema séptico y se realiza la fundición de las cajas de inspección en concreto.
- Se ejecuta demolición de escaleras existentes al inicio del proyecto.
- Se ejecuta retiro de escombros en zona piedra Bolivar.
* Se lleva a cabo el comite de obra N. 33.
* Se recibe comunicado OPB-4537-2023-226, con asunto Solicitud de mayores y menores cantidades de obra N.3 e inclusión de Items No Previstos. - Adiroga del Contrato de obra No. 4537- de 2023,

Powered by CamScanner

* Se recibe el acta de comité N.32 firmada por el Ministerio de las Culturas
* Se envía comunicado MINCUL4589-CSC-230-2025, con asunto Remisión de informe semanal No. 32, corte del 26-05-2025 al 01-06-2025
* Se envía comunicado MINCUL4589-CSC-231-2025, con asunto aval a la solicitud de prórroga y adición al contrato de obra No. 4537 de 2023
* Se envía comunicado MINCUL4589-CSC-232-2025, con asunto Solicitud de adición y prórroga del Contrato de Interventoría

Tiempo: Lluvias de 10:25am a 10:50am

Personal en Obra: (1) residente, (1) inspector, (1) operador de retroexcavadora, (4) oficiales, (7) ayudantes

* Se recuerda al contratista que todo el personal debe contar con sus E.P.P necesarios para la realización de las diferentes actividades.
* Es de indicar que la profesional SST del contratista no hace presencia constante en el sitio de las obras.

Residente Obra — Residente Interventoría.

Viernes 6 de Junio 2025.

Actividades.

- Se ejecuta actividades de aseo y limpieza en los adoquines.
- Se ejecuta el fleteado y amaire del acero de refuerzo para el bordillo en el acceso al proyecto.
- Se ejecuta la fundición de un tramo del bordillo en concreto entre las rampas en el acceso al proyecto.
- Se ejecuta el relleno compactado del material de recebo tipo B200 al inicio del proyecto.
- Se ejecuta el vaciado del solado de limpieza e=0,05m en las escaleras de acceso al proyecto, adicionalmente se formaletea lateralmente para conformación de una escalera

* Se envia comunicado MINCUL45899-CSC-233-2025, con asunto Remisión Informe mensual N.8 contrato de Interventoria. corte al 31-05-2025.

Tiempo: Se presentan lluvias fuertes a partir de las 2:50pm hasta las 3:35pm.

Personal en Obra: (1) residente, (1) inspector, (1) SST/A, (4) oficiales, (7) ayudantes, (1) operador retroexcavadora.

Residente obra

Ufdwica Cl.
Residente Interventoria.

Sábado 7 de Junio 2025.

Actividades.

- Se continua con el relleno compactado con material de recebo tipo B200 en el acceso al proyecto.
- Se ejecuta fundición en concreto el bordillo en el inicio del proyecto.
- Se ejecuta corte y flejado del acero de refuerzo para las escaleras al inicio del proyecto.
- Se continua con el asco de adoquines.
- Se sigue con el perfilado del terreno en zona contigua a la piedra Bolivar.
- Se ejecuta repello en tramo viga aérea en bateria sanitaria.

Tiempo: seco en la jornada.

Personal en obra: (1) residente, (1) inspector, (4) oficiales, (7) ayudantes, (1) operador retroexcavadora.

Residente obra.

Ufdwica Cl.
Residenta Interventoria.

Lunes 9 de Junio 2025.

Actividades:

- Se ejecuta el armado y amarre del acero de refuerzo para las escaleras del inicio del proyecto.

Powered by CamScanner

- Se ejecuta instalación de adoquin en plazoleta del primer nivel del ~~casa~~ centro cívico debido a que la retroexcavadora afectó un área por ubicarse ahí.
- Se ejecutó retiro de escombros y así mismo se acopia material sobrante de madera, hierro
- Se ejecutó actividades de aseo en adoquines en el área de las baterías sanitarias.
- Se ejecutó fundición de caja de inspección del sistema séptico.

* Se recibe correo electrónico del Ministerio Cultural, con observaciones a solicitud de adición y prórroga del contrato de Interventoría, de la Supervisión del Grupo de Infraestructura Cultural, a Interventoría para ser tenidas en cuenta. De igual manera se recibe correo electrónico la corrección del acta de comité ya que está en un formato desactualizado.
* Se actualiza el formato del acta y se envía para firmas.

Residente Obra — Residente Interventoría

Martes 10 de Junio / 2025.

Actividades.

- Se ejecuta armado y amarre del acero de refuerzo para las escaleras al inicio del proyecto.
- Se ejecuta instalación de formaleta para escaleras y se funden en concreto 3000 psi.
- Se ejecutó la instalación de adoquin en plazoleta del primer nivel del centro cívico, debido a que la retroexcavadora afectó un área por ubicarse ahí.
- Se sigue con el retiro de escombros y así mismo se acopia material sobrante de madera, hierro.
- Se ejecuta perfilado del terreno.
- Se ejecuta aseo y limpieza del adoquin en el área de las baterías sanitarios.

Powered by CamScanner

- Se ejecuta instalaciones de tubería sanitaria en PVC 4" en el sistema séptico.
- Se ejecuta retiro de material en los bordes de los senderos peatonales, generando cañuela en tierra para drenaje de aguas lluvias.

Tiempo: seco en toda la jornada.

Personal en obra: (1) Residente, (1) Inspector, (1), operador retroexcavadora, (4) oficiales, (7) ayudantes.

* Se recibe correo electrónico de la Supervisión del contrato, solicitando corregir propuesta económica de Interventoría.
* Se realiza el comité de obra de Seguimiento N.34
* Se envía correo con comunicado MINCUL4589-CSC-235-2025 con asunto Reiteración solicitud firmas de actos de comité realizadas después de reinicio de los contratos de obra e Interventoría.
* Se reciben por correo las actas de comité de obra firmadas por parte del Contratista de obra.
* Se envía comunicado MINCUL4589.CSC-236-2025, con asunto alcance a oficio MINCUL4589-CSC-236-2025, Su correo electrónico del 09/06/2025 con asunto Observaciones solicitud de adición y prórroga del contrato de Interventoría.

Residente Obra. Residente Interventoría.

Miercoles 11 de Junio/2025.

Actividades.

- Se ejecuta instalación de formaleta para escalera en concreto al inicio del proyecto.
- Se ejecuta la fundición en concreto las escalera en concreto al inicio del proyecto.
- Se ejecutó la instalación del adoquín de tráfico peatonal en plazoleta del primer piso.

Powered by CamScanner

- Se ejecutó aseo y limpieza en adoquín en plazoleta de la plaza monumentos.
- Se ejecuto la instalación de la tubería sanitaria del sistema pozo séptico.
- En el cuarto eléctrico del centro cívico se realizó la demolición de enchape de piso, el cual seva a volver instalar, este se retira debido a que por conexiones de ductería en piso se debio romper el piso.
- Se ejecuta aseo en los bordes delos senderos peatonales, y se genera cuneta en la tierra para evacuación de aguas lluvias
- Se recibe comunicado OPB-4539-2023-229, con asunto Remisión de informes mensuales correspondientes a componentes Ambiental y SST.
- Se envia comunicado MINCUL 4589-CSC-237-2025, con asunto Remisión de informe semanal No.33 corte del dia 08 de junio de 2025.
- Se recibe correo de la supervisión del Ministerio de la Culturas con observaciones a oficio MINCUL4589-CSC-236-2025-Alcance a oficio MINCUL4589-CSC-236-2025 Su correo electrónico del 09/06/2025, con asunto, Observaciones Solicitud de adición y prorroga del contrato de Interventoria.

Residente Obra

Residente Interventoria.

Jueves 12 de Junio /2025.

Actividades.

- Se ejecuta relleno compactado con material tipo B200 en descanso de escaleras al interior del proyecto.
- y se nivela el piso para instalación de arena para instalación del adoquín peatonal.
- Se ejecuta instalación del porcelanato en el cuarto eléctrico del centro cívico.
- Se ejecuta perfilado del terreno en la zona del

sistema séptico.
- Se ejecuta instalación-aplicación de pintura en el exterior de batería sanitaria.
- Se ejecuta aseo y limpieza en adoquines de sendero peatonales
- Se ejecuta aseo y perfilado del terreno manual en los bordes de los bordillos generando cañuela en tierra, para drenaje del agua lluvia.

* Tiempo: Se presentan lluvias en la tarde a partir de las 3:20pm hasta las 3:50pm.

Personal en obra: 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST, 1 operador retroexcavadora, 4 oficiales, 7 ayudantes.

* Se envio comunicado MINCUL4589-CSC-240-2025 con asunto alcance a comunicado MINCUL4589-CSC-231-2025, aval a la solicitud de prórroga y adición al contrato de obra No. 4537-2023 (se corneo electrónico con Fecha 11/06/2025)
* En obra con la Ing. Daniela de Planeación del Municipio se determina la ubicación de los pedestales para los totems.
* Se verifica que el NP29 propuesto por el Contratista de desmonte e instalación de puerta en vidrio templado del segundo nivel del Centro cívico, es una actividad ejecutada por el Contratista anterior por lo que se debe eliminar del balance No. 3.

Residente Obra.

Ulduica Q.
Residente Interventoría.

Viernes 13 de Junio/2025.
Actividades.
- Se ejecuta instalación del pavimento en adoquín peatonal al inicio del proyecto.
- Se ejecuta perfilado del terreno en la zona del sistema séptico.
- Se ejecuta aseo en los adoquines de la plazoleta.

Powered by CamScanner

y senderos peatonales.
- Se ejecuta aseo y perfilado del terreno manual en los bordes de los bordillos generando la cañuela en tierra para drenaje del agua lluvia.
- Se formaletean y funden los pedestales para los totems.
- Se instalan ventanas en la bateria sanitaria.
- Se ejecuta instalación de pasamanos en la bateria sanitaria.

Tiempo: Se presentan lluvias en todo el turno a partir de las 2:45pm hasta las 3:15pm.
Personal en obra: 1 Residente, 1 Inspector, 1 operador retroexcavadora, 4 oficiales, 7 ofiçiales.

Residente Obra

Residente Interventoría

Sábado 14 de Junio 2025.
Actividades:
- Se ejecuta la instalación de ventanas en aluminio en las baterías sanitarias
- Se ejecuta instalación de pasamanos en la bateria sanitaria.
- Se ejecuta la culminación de las divisiones sanitarias en la bateria sanitaria de hombres.
- Se ejecuta la instalación de pavimento en adoquin peatonal al inicio del proyecto.
- Se desencofran los pedestales para los totems.
- Se ejecuta aseo a los adoquin en la plazoleta central y plaza recreativa.
- Se ejecuta aseo en tierra al borde de los senderos peatonales en los bordillos generando la cañuela.
* Se evidencia aplastamiento lateral en los tanques del sistema séptico por lo que se procede a sacarlos y realizar una protección para evitar que estos sufran de la presión que ejerce la tierra sobre estos.

Tiempo: Se presentan llovizna en la mañana, desde las

7:20am hasta las 8:55 am.
Personal: 1 Residente, 1 inspector, 1 operador retroexcavadora, 4 oficiales, 4 ayudantes.

Residente Obra Residente Interventoria.

Lunes 16 de Junio /2025.
Actividades:
- Se ejecuta aseo y limpieza al adoquin
- Se ejecuta la instalación del pavimento en adoquin de tráfico peatonal al inicio del proyecto.
- Se ejecuta aseo en tierra al borde de los senderos peatonales en los bordillos generando la cuneta en tierra
- Se ejecuta instalación de ventanas en aluminio en los baterias sanitarias
- se ejecuta instalación de pasamanos en la zona de las bateria sanitaria.
- Se ejecuta perfilado del terreno entre las baterias sanitarias y el centro clinico
- Se ejecuta aplicación de pintura en muros exteriores de las baterias sanitarias
- Se ejecuta aseo y limpieza en el muro del mirador. y en los adicamos.
- En la zona del sistema séptico, se excava y se nivela el piso, para poder volver a instalarlo, igualmente se considera que como protección de estos tanques realizar un muro en ladrillo en zona. para evitar que la presión de la tierra afecte los tanques.
- Se envia por correo electrónico el acta de comite N 34 con las observaciones realizadas por la Ing. Daniela del Mpio de Consaca, para sus firmas

Tiempos: se presentan lluvias fuertes en la mañana de 6:30 am a 9:50am.
Personal en obra: 1 Residente 1 Inspector, 1 operador

retroexcavadora 4 oficiales, 7 ayudantes.

Residente obra

Residente Interventoría.

Martes 17 de Junio 2025.

Actividades:

- Se ejecutó aseo y limpieza al adoquín.
- Se ejecutó aseo en la tierra al boide de los senderos peatonales en los boidillos generando la cantidad en tierra
- Se ejecuta la instalación de ventanas en las baterías sanitarias
- Se ejecuta la instalación de pasamanos en la zona de las escaleras en la piedra de Bolivar.
- Se ejecuta perfilado del Terreno entre las baterías sanitarias y centro cívico.
- Se ejecuta aplicación de pintura en muros exteriores y muros interiores en las baterías sanitarias.
- En la zona del sistema séptico se inicia con la construcción del muro protección de los tanques sépticos.
- Se ejecuta la demolición del campamento que estaba siendo usado por Interventoría.
- Se envía comunicado MINCUL4589-CSC-243-2025, con asunto póliza actualizada al modificatorio 3, prórroga 3 y adición 3 al contrato de Interventoría.
- Se envía comunicado MINCUL4589-CSC-244-2025, con asunto Solicitud pólizas actualizadas al modificatorio No.4 prórroga N.3 adición N.2 del contrato de obra
- Se envía comunicado MINCUL4589-CSC-245-2025, con asunto Solicitud de avance en el trámite de las órdenes de operación para legalización anticipo

Tiempo: Se presentan fuertes lluvias en la mañana 7:30am a 8:00am.

Personal en obra: 1 Residente, 1 Inspector, 1 operador retroexcavadora, 4 oficiales, 7 ayudantes.

Powered by CamScanner

Residente obra

Residente Interventoria

Miercoles 18 de Junio /2025

Actividades:

-Se ejecuta aseo y limpiego en los adoquines

-Se ejecuta la demolición del campamento de Interventoria.

-se ejecuta la instalación del pasomanos en la zona de escaleras en la piedra Bolivar.

-Se ejecuta aplicación de pintura en muros internos pintura tipo 1 en baterias sanitarias

-se ejecuta aplicación de pintura en muros exteriores tipo Koraza en las baterias sanitarios.

-se ejecuta instalación de los tanques sépticos y se continua con la construcción del muro en ladrillo tizón para protección de estos tanques.

-Se ejecuta limpiego de los bordes de los senderos peatonales y se genera la cuneta en tierra.

Tiempo: se presenta clima seco durante toda la jornada. *Notay servicio de energia desde 8:30am a 4:30pm.

Personal en obra: 1 Residente, 1 Inspector, 7 ayudantes, 4 oficiales, 1 operador retroexcavadora.

Residente obra.

Residente Interventoria.

Jueves 19 de Junio /2025.

Actividades:

-se ejecuta aseo y limpiego en los adoquines

-Se ejecuta instalación de pasamanos en las escaleras en la zona de la piedra Bolivar.

-Se ejecuta aplicación de pintura tipo Koraga en los muros exteriores de las baterias sanitarios.

Powered by CamScanner

- Se ejecuta construcción del muro en ladrillo tipo fizón para protección de los tanques sépticos
- se ejecuta instalación de tubería sanitaria de los tanques sépticos.
- Se ejecuta instalación de los bancos en concreto prefabricados
- Se ejecuta acopio de los R.C.D.
- Se ejecuta aplicación de pintura tipo koraza en fachada principal del centro cívico.
- Se ejecuta revisión de los voltajes de los toma corrientes en el tablero eléctrico ubicado en el cuarto eléctrico del centro cívico.
- se ejecuta instalación de marquillas del unifilar.

* Se recibe comunicado OPB-4537-2023-231, con asunto Remisión informe mensual de obra correspondiente al período No. 8.

Residente obra

Albeiro C.
Residente Interventoría.

Viernes 20 de Junio/2025.

Actividades

- Se continua con la ejecución de actividades de aseo y limpieza a los adoquines
- Se continua con la ejecución de instalación de pasa manos en las escaleras en la zona piedra Bolívar.
- Se ejecuta aplicación de pintura tipo koraza en los muros exteriores del centro cívico.
- Se ejecuta acopio de lo RC.D.

* Se recibe comunicado vía correo electrónico de la acta parcial de avance del contrato de carpintería metálica para subsanación de la orden de operación No. 11

Tiempo Se presentan lloviznas moderadas desde las 8:10 am a 9:35 am.

Albeiro C.
Residente Interventoría.

Personal en obra: 1 Residente, 1 Inspector, 7 ayudantes

4 oficiales, 1 operador retroexcavadora. 2 metalistería

Residente obra. Residente Interventoría

Sábado 21 de Junio /2025.

Actividades:

- Se continua con la ejecución de actividades de aseo y limpieza a los adoquines en senderos peatonales y plazoletas.
- Se continua con la ejecución de la instalación de baranda en las escaleras de la zona de la piedra Bolivar.
- Se continua con la aplicación de la pintura tipo koraya en los muros de fachada del centro cívico.
- Se acopia residuos RCD.

Residente obra. Residente Interventoría

Lunes 23 de Junio /2025. (Festivo)

Actividades:

No se ejecutan actividades por ser festivo

Residente obra. Residente Interventoría.

Martes 24 de Junio /2025.

Actividades.

- Se ejecuta desmonte del campamento donde se ubicaba el contratista de obra.
- Se ejecutan actividades de aseo y limpieza a los adoquines en senderos peatonales y plazoletas.
- Se ejecuto instalación de baranda en las escaleras en la zona de piedra Bolivar.
- Se continua con la aplicación de la pintura tipo

Powered by CamScanner

Koraga en los muros de fachada del centro cívico
- Se realiza instalación de dispensador del papel higiénico en los baterías sanitarios.
- Se realiza instalación de las barras abatibles en las baterías sanitarias.
- Se continua con el perfilado del terreno.
- Se ejecuta acopio de los R.C.D.
- Se envia correo electrónico informando que con base en la última reprogramación de obra, la cual tiene fecha de terminación para el 05-julio-2025, Interventoría realiza corte conjuntamente con el Contratista de obra el dia de hoy con el fin de consolidar el inf. semanal, se debe tener en cuenta definir el color de la pintura delos muros interiores del Centro Cívico, en vista de los temas tratados en el comité anterior del viernes 20 de junio, donde el Mpio plantea la inconformidad con el color a aplicar y sabiendo que el contratista de obra cuenta con la pintura en obra. se requiere definir si esta actividad NP26 y NP27 se van a realizar finalmente. o se cambia en el balance.
- Se recibe en correo electrónico del Ministerio de las culturas observaciones al acta parcial cargo fijo mayo/2025, contrato 4589-23
- % avance programado = 95,03%
% avance Ejecutado = 95,16%
% avance = 0,13%

Tiempo: Se presentan lloviznas a las 11:30am hasta las 11:45am.

Personal en obra: 1 Residente, 1 Inspector, 1 operador retroexcavadora, 7 ayudantes, 4 oficiales, 2 metalisteros

Residente Obra

Ufduica A.
Residente Interventoria.

Miercoles 25 de Junio /2025.
Actividades:

- Se ejecuta aplicación de pintura tipo Koraza en los muros de fachada del centro cívico.
- Se ejecuta acopio del material despues de desmontar el campamento del Contratista de obra.
- Se ejecuta instalación de barras abatibles en los baterías sanitarias.
- Se ejecuta aplicación de pintura a los pasamanos en las escaleras en la zona piedra Bolivar.
- Se ejecuta aseo y limpieza al adoquin en plazoleta y senderos peatonales.
- Se ejecuta perfilado del terreno al costado del centro cívico.
- Se ejecuta aseo y limpieza en los adoquines en la zona del mirador.
- Se ejecutó destroncado con pulidora sobre el muro del mirador

Tiempo: seco en toda la jornada.

Personal en obra: 1 Residente, 1 Inspector, 1 operador retroexcavadora, 2 oficiales de metalistería, 4 oficiales, 7 ayudantes

Residente obra. Residente Interventoría.

Jueves 26 de Junio /2025.

Actividades:

- Se ejecuta aplicación de pintura tipo Koraza en los muros de fachada del centro cívico.
- Se ejecuta- instalación de divisiones sanitarios en los divinales en las baterías sanitarias.
- Se ejecuta retiro de los RCD. a la escombrera en la ciudad de Pasto.
- Se ejecuta aseo y limpieza a los adoquines en la zona del mirador.
- Se aplica pintura en el muro del mirador.

Powered by CamScanner

-Se ejecuta perfilado del terreno.
Tiempo: Se presentan Llovizna leve a las 11:40 am hasta las 11:55am
Personal en Obra: 1 Residente, 1 Inspector, 1 operador retroexcavadora, 2 oficiales de metalistería, 4 oficiales, 7 ayudantes.
*Se envía comunicado MINCUL4589-CSC-247-2025, con asunto Remisión acta de pago parcial de Interventoría No.9 contrato No. 4589-2023.
*Se envía comunicado MINCUL4589-CSC-248-2025, con asunto Reporte estado de avance y Programado semanal - solicitud tomar medidas necesarias para cumplimiento en la terminación de la obra
*Se envía comunicado MINCUL 4589-CSC-249-2025, con asunto Respuesta a la comunicación radicada No. MC246115

Residente obra Residente Interventoría.

Viernes 27 de Junio / 2025.
Actividades.
-Se ejecuta aplicación de pintura tipo Koraza en los muros fachada del Centro Cívico.
-Se ejecuta aplicación de pintura en baranda y platinas del balcón del segundo nivel del centro cívico.
-Se ejecutó aseo y limpieza a adoquines de senderos peatonales
-Se ejecuto perfilado del terreno.
-Se ejecuta regado y nivelación del material de grauilla en la zona de parqueadero.
-Se ejecuta instalación del canal de desbaste.
Tiempo: seco en toda la jornada.
Personal: 1 Residente, 1 Inspector, 1 operador de retroexcavadora, 2 oficiales de metalistería, 4 oficiales, 7 ayudantes.

Residente Obra.

Residente Interventoría.

Sábado 28 de Junio /2025

Actividades:

- Se ejecuta aseo y limpieza a adoquines en senderos peatonales.
- Se ejecuta aplicación de pintura a muros internos del centro clínico, se inicia esta actividad.
- se ejecuta nivelación del material de gravilla en la zona de parqueadero
- Se ejecuta acopio RCD.
- Se ejecutó instalación de espejos en los baterías sanitarias

Tiempo seco en toda la jornada.

Personal: 1 Residente, 1 Inspector, 1 operador retroexcavadora, 4 oficiales, 7 ayudantes.

- Se recibió oficio OPB-4531-2023-232 con asunto, Remisión facturas y soportes de pago de orden de operación No. 11.
- Se envían las actas 35 y 36 para firma
- Se envía comunicado MINC064587-CSC-250-2025, con asunto Remisión Informe semanal No. 35 con fc. 16-22 de junio de 2025

Residente Obra.

Residente Interventoría.

Lunes 30 de Junio /2025. (Festivo)

Actividades

No se labora por ser festivo.

Residente Obra.

Residente Interventoría.

Powered by CamScanner

Martes 1 de Julio / 2025.

Actividades

- Se ejecuta aseo y limpieza a adoquines de senderos peatonales. * Instalación de espejos, en baterías sanitarias.
- se ejecuta retiro de formaleta del puente de ingreso al centro cívico del segundo nivel
- se ejecuta aplicación de pintura a muro de contención existente al ingreso del proyecto
- se ejecuta aplicación de pintura a muros internos del centro cívico, en el primer y segundo nivel

* Se recibe comunicado con remisión preliminar del acta parcial N.8 de obra.
* Se recibe comunicado OPB-45-37-2023-233, con asunto Remisión plan de inversión de anticipo ajustado.
* Se recibe comunicado OPB-4537-2023-234 con asunto, Alcance a orden de operación No. 36
* Se recibe comunicado con asunto observaciones MINCUL-4589-CSC-247-2025-Remisión acta de pago parcial de Interventoría N.9
* Se envía comunicado MINCUL-4587-CSC-251-2025, con asunto Solicitud certificaciones Retie y Retilap (energización y recepción final de la obra).

Tiempo: seco en toda la jornada.

Personal: 1 Residente, 1 inspector, 4 oficiales, 7 ayudantes.

Residente obra.

Oficina C.
Residente Interventoría.

Miercoles 2 de Julio / 2025.

Actividades:

- se ejecuta aseo y limpieza a adoquines en senderos peatonales.
- Se ejecuta aplicación de pintura a muros internos del centro cívico en el primer y segundo nivel.
- se ejecuta equipo de retazos de madera en un

sitio provisional. y se recoje demás materiales a este sitio para orden de la obra.
- Se ejecuta instalación de espejos.
* Se envia comunicado MINCUL 4589-CSC-253-2025, con asunto Remisión informe semanal No. 36 con corte 28-29 de junio/2025.
+ Se envia comunicado MINCUL 4589-CSC-252-2025, con asunto sus oficios OPB-4537-2023.055, OPB-4537-2023-137, OPB-4537-2023145- OPB 4587-2023-151, OPB-4587-2023-232, OPB-4537-2023-233, OPB-4537-2023-234. y correos electrónicos del 16/08/2024, y 20/06/2025, Aprobación de Orden de operación No. 11 y alcance a OPB 36.

Residente Obra

Oficina C.
Residente Interventoria.

Jueves 3 de Julio/2025.
Actividades:
- Se ejecuta aseo y limpieza a adoquines en plazoleta en la zona del mirador.
- Se ejecuta aplicación de pintura a muros internos del primer piso y segundo piso del centro cultural
- Se formaleteo y se funde pedestales para señaletica e instalación de banderas.
* Se realiza el comite de obra No. 37.
+ Se recibe comunicado OPB-4537-2023-235, con asunto Remisión pólizas actualizadas con respecto a modificatorio No. 4 prórroga No. 3 y adición No. 2 del contrato de obra No. 4537 de 2023.

Tiempo: seco en toda la jornada
Personal: 1 Residente, 1 Inspector, 4 oficiales, 7 ayudantes.

Introduce el texto aquí

Residente Obra

Oficina C.
Residente Interventoria.

Powered by CamScanner

Viernes 4 de Julio /2025.
Actividades.
- Se ejecuta aseo y limpieza a adoquín en la playoleta primer piso frente al centro cívico
- Se ejecuta aplicación de pintura a muros internos del primer y segundo piso del centro cívico.
- Se detalla pedestal para señoletica y de banderas.
- Se ejecuta instalación de totems.
- Se ejecuta adecuación y compactación al ingreso del proyecto.
- Se ejecuta pañete en capa de inspección en sus paredes internas. dela red aguas lluvias
* Se envía correo electrónico con corrección o aclaración al oficio de Interventoría No. MINCUL4589-CSC-252-2024., debido a que erroneamente se informó que el Rubro afec. todo para la orden de operación No.11 era "mano de obra", en tanto, se afectó el rubro de "compra de materiales".
* Se recibe comunicado observaciones a comunicado MINCUL4589-CSC-247-2025-Remisión acta de pago parcial de Interventoría No.9 contrato No 4589-2023.
* Se envía comunicado MINCUL4589-CSC-254-2025, con asunto Remisión pólizas actualizadas modificatorio No.4 prórroga No.3 adición No.2 al contrato de obra pública
Tiempo: seco en toda la jornada.
Personal: 1 residente, 1 inspector, 4 oficiales, 7 ayudantes.

Residente Obra.

Ulóuira d.
Residente Interventoría.

Sábado 5 de Julio /2025.
Actividades:
Se ejecuta aseo y limpieza en urbanismo en el adoquín en senderos peatonales y playoletas.
- Se ejecuta aplicación de pintura a muros internos del centro cívico.

Powered by CamScanner

- Se ejecuta instalación de totems.
- Se ejecuta instalación de las letras de señalización con el lema centro cívico piedra de Bolívar.
- Se ejecuta demolición del kiosco existente, donde temporalmente se tenía para ellejar aceros.
- Se indica que se tienen actividades por culminar como lo es la instalación de la grifería para lavamanos de pared tipo push + accesorios y el de terminal con la aplicación de la pintura en muros interiores del centro cívico, el suministro e instalación del gabinete de primeros auxilios y terminal con el aseo en el centro cívico y baterías sanitarias.

Tiempo: Seco

Personal: 1 Residente, 1 Inspector Residente Interventoría
4 oficiales y 7 ayudantes

Residente Obra