ANEXO 4

INFORMES SEMANALES

Bogotá, 11 de junio de 2025

MINCUL4589-CSC-237-2025

Señores
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
Atención: Arq. Juliana Ramírez Rodríguez.
Supervisora del contrato de interventoría No. 4589-2023
Grupo de infraestructura
culturaljramirezr@mincultura.gov.co
Arq. Laura Carolina Pineda.
Apoyo a la Supervisor
lpinedab@mincultura.gov.co

Referencia: Contrato de Interventoría No. 4589-2023 GRUPO 1. "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD A LOS CONTRATOS DE OBRA QUE TIENEN COMO OBJETOS, "REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO"

Asunto: Remisión de informe semanal No. 33 corte del 02 al 08 de junio 2025

Cordial saludo,

Respetadas Arquitectas, por medio del presente esta Interventoría se permite hacer entrega del informe de la semana No. 33 del periodo comprendido entre el 02 al 08 de junio 2025, dando cumplimiento a lo establecido contractualmente.

Quedamos atentos a sus observaciones y/o requerimientos.

Cordialmente,

LYDA RUBY LEDEZMA BRAVO
Directora de interventoría
CONSORCIO ALIANZA CULTURAL
Anexos: Informe Semanal No. 33 (SIETE (7) ARCHIVOS EN PDF Y UN (1) ARCHIVO EN EXCEL.
Copia: Carpeta.
Elaboró: MMAR.
Revisó: LRLB.
Aprobó: LRLB.

ANEXO 3

Proyecto Nº.	4537 de 2023.	
Interventor:	CONSORCIO ALIANZA CULTURAL	
Constructor:	CONSORCIO OBRAS CONSACA	
Semana Reportada:	**33**	
Periodo de Informe:	**2/06/2025**	**8/06/2025**

REPORTE MANEJO IMPACTOS AMBIENTALES DE LA OBRA

1. ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS

Materiales no pétreos: Se encuentran almacenados al interior del campamento de acuerdo con su naturaleza y volumen, los materiales como cemento, tuberías, acero, entre otros.

Los materiales se almacenan en sitios específicos para conservar su condicion, de la siguiente forma:

Cemento: Se coloca sobre una estructura que garantiza la protección contra la humedad (aislado de zonas humedas).
Acero y perfiles metálicos: Almacenados sobre estructura en madera la cual impide su contacto con el suel. Unicamente llevan el material necesario a los frentes de trabajo.
Madera: Se almacena al interior de la bodega.
Tubería hidrosanitaria: Se dispone en la parte externa sobre una estructura en madera cubierta con plástico para evitar el deterioro.
Tubería eléctrica: Se dispone en la parte interna del almacén sobre una estructura en madera.
Materiales para enchape y otros: Se acopian organizada y adecuadamente en sitios estrategicos para su proteccion.
Adoquín, Ladrillo: Se los disponen al interior de la obra, en zonas donde no influye en el flujo peatonal y vehicular.
Epoxico: se almacena en bodega y se utiliza en zonas de rampas de circulación peatonal





Materia pétreos: El material como arena gris, recebo y triturado se encuentra almacenado al interior de la obra cubierto con plástico.
Maquinaria: Retroexcavadora (Pajarita).
Herramientas manuales: Se encuentran almacenadas al interior del campamiento debidamente clasificadas sobre una estructura de madera
Cuerpos de andamio, gatos hidráulicos y cerchas: las cuales se encuentran almacenadas en el lado posterior a la bodega, se encuentra debidamente cubiertas.
Equipos : (1) Cortadora de concreto, (2) vibro de concreto (2) saltarines, (2) mezcladoras de concreto, (2) Pulidoras, (1) Taladros y (1) Cierra circular



ANEXO 3

Proyecto Nº.	4537 de 2023.	
Interventor:	CONSORCIO ALIANZA CULTURAL	
Constructor:	CONSORCIO OBRAS CONSACA	
Semana Reportada:	**33**	
Periodo de Informe:	**2/06/2025**	**8/06/2025**

REPORTE MANEJO IMPACTOS AMBIENTALES DE LA OBRA

2. DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE OBRA

Se continua con el mantenimiento del sitio en el cual se acopia temporalmente el RCD generados por las actividades constructivas, el material lo cubren con plástico de acuerdo a lo descrito en el numeral. Manejo y disposición final de RCD del plan de manejo ambiental (PMA). Punto ecológico, los recipientes se encuentran debidamente etiquetados de acuerdo a la clasificación de cada residuo. Punto de acopio temporal de material, se continua con el sitio de acopio de material (retazo de madera, acero y tuberia) y residuos especiales (Bolsas de cemento), se evidencia que los materiales anteriormente nombrados (algunos) se encuentrna por fuera del sitio de acopio.



3. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RELLENOS: Material de arrastre, madera, cantera, etc.

En obra cuentan con arena gris, cemento, triturado fino, recebo, acero de refuerzo Ø1/2", Ø1/4", Ø3/8” y Ø5/8”, Varillas de 3/4, marcos y contramarcos para tapa de cajillas eléctricas, pernos para los pedestales de las iluminarias, tablas de madera, Listones, Guaduas, mallas electrosoldadas, tablas de madera, tubería Conduit PVC 1/2" .

4. MANEJO DE AGUAS: Escorrentía y Residuales

La escorrentía se maneja con los canales existentes en el área del proyecto, la obra cuenta con unidad sanitaria (temporal), la cual está conectada a un pozo séptico existente en el sitio de obra.

5. CAPTACIÓN DE AGUA: Superficiales y/o subterráneas

La obra cuenta con suministro de agua procedente de un tanque veredal de rebose, se cuenta con la autorización por escrito del propietario del balneario ubicado cerca al proyecto quien sumisita el agua al sitio de obra.

ANEXO 3

Proyecto Nº.	4537 de 2023.	
Interventor:	CONSORCIO ALIANZA CULTURAL	
Constructor:	CONSORCIO OBRAS CONSACA	
Semana Reportada:	**33**	
Periodo de Informe:	**2/06/2025**	**8/06/2025**

REPORTE MANEJO IMPACTOS AMBIENTALES DE LA OBRA

6. OTRAS ACTIVIDADES DE MANEJO AMBIENTAL (IMPACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS) PARA RESALTAR:

1. La implementación de prácticas como el reciclaje minimiza la cantidad de residuos generados, reduciendo la contaminación y aprovechando los recursos de manera eficiente.
2. Se inicia con roseria y labado de adoquines dando a la obra un mejor aspecto visual.
3. Perfilacion del terreno para ornamentacion.
4.Se evidencia que la obra requieren nuevamente la instalar de señalización de advertencia.









ING. LYDA R. LEDEZMA B.
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALIANZA CULTURAL
INTERVENTOR

Culturas	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA**	**Página 1** de 1 **Código:** F-GIN-098 **Versión: 4** **Fecha:** 24/Abr/2019

OBRA

CONCEPTO	PORCENTAJE	PESOS ($)
valor anticipo:	40,00%	$ 837.814.731,20
valor propuesta:	100,00%	$ 2.094.536.828,00

ACTIVIDADES SOLICITUD DE ANTICIPO		VALOR
Compra de materiales	59,66%	$ 499.838.258,26
Alquiler de Equipos	7,80%	$ 65.345.280,00
Transporte de Materiales u equipos	0,00%	$ -
Mano de Obra	14,44%	$ 121.012.448,43

INTERVENTORIA

CONCEPTO	PORCENTAJE	PESOS ($)
valor pago anticipado:	**81,90%**	**$ 686.195.986,69**
porcentaje ofertado:	40,00%	$ 837.814.731,20
valor contractual Interventoria:	**$ 237.994.229,00**	
valor contractual obra:	**$ 2.094.536.828,00**	

NOTA: A la fecha de corte de este informe semanal No. 33 con corte al 8 de junio de 2025, se tiene que el contratista ha enviado a Interventoría 37 órdenes de operación, teniendo el siguiente resumen a la fecha:

Se ha tenido dificultad en la aprobación de algunas de las ordenes de operación, debido a las entregas de la documentación para la subsanación por parte del Contratista de obra, teniendo que las ordenes 11, 28 y 30, aún están por avalar a corte de este periodo

El contratista presento solicitud para renunciar al anticipo del valor del proyecto, mediante correo electrónico el 18 de diciembre envía comunicado OPB-4537-2023-187 Renuncia al saldo pendiente por desembolsar de los recursos del anticipo del Contrato de Obra No. 4537 de 2023; por esta razón se realiza mesa de trabajo con todas las partes; con el fin de informarle las dificultades e inconvenientes para el contrato y para el proyecto como tal, al aceptar dicha solicitud de renuncia; en tal sentido se realizó nuevamente mesa de trabajo el 13 de mayo 2025; para definir como avanzar mas efectiva y eficientemente en los temas de legalización de anticipo.

El día 17 de mayo envía comunicado OPB-4537-2023-217 – con Asunto: Remisión de Orden de operación No.36.

El dia 28 de mayo envia comunicado OPB-4537-2023-221- con Asunto: Remisión de Orden de operación No.37

Las cuales una vez revisadas y verificando cumplimiento en la documentación anexa, Interventoria da su aprobación,

El valor aprobado y porcentaje que se reporta es como se detalla.

las zanjas de infiltración para posterior conexión a los pozos sépticos.
- se sigue con el aseo general en el centro clínico
* se reciben los análisis de precios unitarios ajustados acorde a las observaciones realizadas por la Interventoría.

Residente Obra Residente Interventoría.

Lunes 2 de Junio (Festivo).
Nose laboró por ser festivo.

Residente Obra. Residente Interventoría.

Martes 3 de Junio /2025.
Actividades:
- Se instalan las tapas de concreto reforzado en el canal del cabezal de descarga.
- Se ejecuta relleno compactado con material del sitio en el canal del cabezal de descarga.
- Se ejecuta instalación del pavimento en adoquín para tráfico peatonal en la plazoleta de la piedra Bolivar y en descanso de las escaleras del sendero de la piedra Bolivar.
- Se continua ejecutando el retiro de escombros y perfilando el terreno de la zona verde al rededor de la piedra Bolivar.
- Se ejecuta el perfilado del terreno en la zona contigua al muro de contención
- Se ejecuta limpieza y aseo de adoquines en senderos peatonales
- Se ejecuta cerca en los senderos peatonales, de igual manera se ejecuta adecuaciones de las zonas contiguas al bordillo.

* Se envía por correo al Contratista de obra el informe resumen, consolidado mensuales de rendimientos financieros.
* Se realiza mesa de trabajo entre las partes, Supervisión del Ministerio Cultural, Contratista e Interventoría, con el fin de revisar y evaluar los NPs propuestas por el Consorcio Obras Consacá, estas se analizaron y se avalaron por lo que se presentaron en el Nuevo balance de obra, para con ello la obra llegue a feliz término, quedando pendiente.
* El Contratista de Obra envía oficio OPB-4537-2023-226, con asunto Remisión de Ítems No Previstos.

Tiempo: seco en todas las jornada.
Personal en obra: (1) Residente, (1) Inspector, (1) operador maquinaria, (4) oficiales (5) ayudantes, (2) ayudantes, aseadoras.
% Avance Programado: 90,96%
% Avance Ejecutado: 92,26%
% Adelanto: 1,30%

Residente obra

Ufánica Ch.
Residente Interventoría

Miercoles 4 de Junio / 2025.
Actividades:
- Se ejecuta la demolición de la placa de contrapiso y de las escaleras existentes al inicio del proyecto.
- Se ejecuta relleno compactado en los tanques del sistema séptico.
- Se ejecuta encofrado y fundición de viga confinamiento en la zona de la batería sanitaria
- Se ejecuta excavación para construcción de cajas de inspección en la zona del sistema séptico.
- Se ejecuta fundición de la placa de piso de las cajas de inspección del sistema séptico
- Se continua con la ejecución de la demolición de la

placa contrapiso y escaleras en la zona del inicio de las senderos peatonales.
* Se envía comunicado MINCUL4589-CSC-229-2025, con asunto Alcance oficio MINCUL4589-CSC-227-2025 del 3 de junio - Soporte de giro rendimientos financieros, del contrato de obra No. 4537-23.
* Se envía comunicado MINCUL4589-CSC-228-2025, con asunto Remisión nuevos ítems No Previstos avalados para inclusión de balance del contrato de obra N. 4537-2023.
Tiempo: Se presentan lluvias desde las 12:10pm hasta las 12:30pm luego de 12:45pm a 1:10pm y se presentan las lluvias fuertes desde las 2:30pm hasta las 3:30pm.
Personal: (1) Residente, (1) Inspector, (1) operador de retroexcavadora, (4) oficiales, (7) ayudantes.

Residente obra. Residente Interventoría

Jueves 5 de Junio/2025.
Actividades:
* Se continua con la ejecución de actividades de aseo en los adoquines
* Se ejecuta excavación para construcción de bordillo, en el acceso al proyecto.
* Se ejecuta encofrado de las cajas de inspección para el sistema séptico y se realiza la fundición de las cajas de inspección en concreto.
- Se ejecuta demolición de escaleras existentes al inicio del proyecto.
- Se ejecuta retiro de escombros en zona piedra Bolivar.
* Se lleva a cabo el comité de obra N. 33.
* Se radica comunicado OPB-4537-2023-226, con asunto Solicitud de mayores y menores cantidades de obra N.3 e inclusión de ítems No Previstos. - Adiroga del Contrato de obra No. 4537- de 2023.

* Se recibe el acta de comité N.32 firmada por el Ministerio de las Culturas
* Se envía comunicado MINCUL4589-CSC-230-2025, con asunto Remisión de informe semanal No 32, corte del 26-05-2025 al 01-06-2025
* Se envía comunicado MINCUL4589-CSC-231-2025, con asunto aval a la solicitud de prórroga y adición al contrato de obra No. 4539 de 2023
* Se envía comunicado MINCUL4589-CSC-232-2025, con asunto Solicitud de adición y prórroga del Contrato de Interventoría

Tiempo: Lluvias de 10:25am a 10:50am

Personal en Obra: (1) residente, (1) inspector, (1) operador de retroexcavadora, (4) oficiales, (4) ayudantes

* Se recuerda al contratista que todo el personal debe contar con sus E.P.P necesarios para la realización de las diferentes actividades.
* Es de indicar que la profesional SST del contratista no hace presencia constante en el sitio de las obras.

Residente obra — Residente Interventoría.

Viernes 6 de Junio 2025.

Actividades.

- Se ejecuta actividades de aseo y limpieza en los adoquines.
- Se ejecuta el fleteado y amarre del acero de refuerzo para el bordillo en el acceso al proyecto.
- Se ejecuta la fundición de un tramo del bordillo en concreto entre las rampas en el acceso al proyecto.
- Se ejecuta el relleno compactado del material de recebo tipo B200 al inicio del proyecto.
- Se ejecuta el vaciado del solado de limpieza e=0,05m en las escaleras de acceso al proyecto, adicionalmente se formaleteca lateralmente para conformación de una escalera

4 Se envia comunicado M INCOL 4589-CSC-233-2025, con asunto Remisión Informe mensual N.8 contrato de Interventoria, corte al 31-05-2025.

Tiempo: Se presentan lluvias fuertes a partir de las 2:30pm hasta las 3:55pm.

Personal en Obra: (1) residente, (1) inspector., (1) SST, (4) oficiales, (4) ayudantes, (1) operador retroexcavadora

Residente obra. Ulduica Cl. Residente Interventoria.

Sábado 7 de Junio 2025.

Actividades.

- Se continua con el relleno compactado con material de recebo tipo B200 en el acceso al proyecto.
- Se ejecuto fundición en concreto el bordillo en el inicio del proyecto.
- Se ejecuta corte y flejado del acero de refuerzo para las escaleras al inicio del proyecto.
- Se continua con el aseo de adoquines.
- Se sigue con el perfilado del terreno en zona contigua a la piedra Bolivar.
- Se ejecuta repello en tramo viga aérea en bateria sanitaria.

Tiempo: seco en la jornada.

Personal en obra: (1) residente, (1) inspector, (4) oficiales, (7) ayudantes, (1) operador retroexcavadora.

Residente obra. Ulduica Cl. Residente Interventoria

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

INFORMACIÓN GENERAL

SEMANA No.	**33**				
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL	**2/06/2025**	**Y EL**	**8/06/2025**	**PLAZO:** 7 DIAS	
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CONSACÁ				**CONTRATO No.** 4537-2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO ALIANZA CULTURAL				**CONTRATO No.** 4589-2023 GRUPO 1.

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	MES 6																												7		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
CARGO	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	
DIRECTOR			1	1	1	1	1	0																							
ESPECIALISTAS			1	1	1	1	1	0																							
RESIDENTE			1	1	1	1	1	0																							
MAESTRO DE OBRA			0	0	0	1	0	0																							
OFICIAL			5	5	5	5	5	0																							
AYUDANTE			7	7	7	7	7	0																							
PERSONAL ELECTRICO			0	0	0	0	0	0																							
INSPECTOR DE OBRA			1	1	0	1	0	0																							
RESIDENTE SI AMB			0	0	0	0	0	0																							
ALMACENISTA			0	0	0	0	0	0																							
OPE.RETROCARGADOR			1	1	1	0	1	0																							
VIGILANTE			0	0	0	0	0	0																							
PERSONAL CONTRATISTA	**0**	**0**	**17**	**17**	**16**	**17**	**16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TOTAL PERIODO**	**83**
PROCEDENCIA / CONDICIÓN	**MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE***																														**SUMATORIA**	**PORCENTAJE**	**CUMPLE S/N**
MANO OBRA NO CALIFICADA																															**0**	**0,00%**	
De la región			7	7	7	7	7																								35	42,17%	
De fuera de la región			3	3	3	3	3																								15	18,07%	
MANO OBRA CALIFICADA			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																								**0**	**0,00%**	
De la región			0	0	0	0	0																								0	0,00%	
De fuera de la región			0	0	0	0	0																								0	0,00%	
PROFESIONALES - TÉCNICOS			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																								**0**	**0,00%**	
De la región			0	0	0	0	0																								0	0,00%	
De fuera de la región			0	0	0	0	0																								0	0,00%	
POBLACIÓN VULNERABLE			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																								**0**	**0,00%**	
En proceso de reinserción social			0	0	0	0	0																								0	0,00%	
En condición de desplazamiento			0	0	0	0	0																								0	0,00%	
MUJERES			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																								**0**	**0,00%**	
Mano de Obra no Calificada			2	2	2	2	2																								10	12,05%	
Mano de Obra Calificada			0	0	0	0	0																								0	0,00%	
Profesionales - Técnicos			0	0	0	0	0																								0	0,00%	
PROVEEDORES																																	
Local																																	
Nacional																																	
Internacional																																	

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social.

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Se aclara que:
* En lo corrido de la semana se presentan en obra a diario 14 trabajadores


ING. LYDA R. LEDEZMA B.
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALIANZA CULTURAL
INTERVENTOR


PORCENTAJES SEMANA 33 - CORTE AL 08 DE JUNIO 2025

SEM	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO
1	0,40%	0,40%	0,42%	0,42%
2	0,67%	1,07%	0,93%	1,35%
3	0,76%	1,83%	1,56%	2,91%
4	0,77%	2,60%	2,85%	5,76%
5	2,96%	5,56%	1,78%	7,54%
6	3,52%	9,08%	1,91%	9,45%
7	4,26%	13,34%	1,84%	11,29%
8	4,13%	17,47%	1,68%	12,97%
9	5,66%	23,13%	2,58%	15,55%
10	6,46%	29,59%	1,31%	16,86%
11	6,78%	36,37%	1,90%	18,76%
12	7,19%	43,56%	2,29%	21,05%
13	11,22%	54,78%	1,67%	22,72%
14	15,50%	70,28%	1,41%	24,13%
15	16,66%	86,94%	2,61%	26,74%
16	2,61%	89,55%	3,04%	29,78%
17	6,53%	96,08%	3,79%	33,57%
18	3,92%	100,00%	1,54%	35,11%
19	3,61%	30,88%	0,33%	33,26%
20	4,47%	35,35%	2,06%	35,32%
21	5,21%	40,56%	2,95%	38,27%
22	4,99%	45,55%	1,89%	40,16%
23	7,78%	53,33%	7,11%	47,27%
24	8,45%	61,78%	1,68%	48,95%
25	10,50%	72,29%	8,10%	57,05%
26	10,26%	82,55%	4,43%	61,48%
27	8,21%	90,76%	5,55%	67,03%
28	6,75%	97,51%	11,61%	78,64%
29	-16,78%	80,73%	2,73%	81,37%
30	2,68%	83,42%	4,96%	86,33%
31	3,50%	86,91%	1,21%	87,54%
32	4,05%	90,96%	4,88%	92,42%
33	**5,24%**	**96,20%**	**1,23%**	**93,65%**
34	3,80%	100,00%		

PORCENTAJES SEMANA 33 - CORTE AL 08 DE JUNIO 2025

SEM	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO
1	$ 8.356.860,00	$ 8.356.860,00	$ 8.858.757,00	$ 8.858.757,00
2	$ 14.096.693,00	$ 22.453.553,00	$ 19.386.323,00	$ 28.245.080,00
3	$ 15.988.498,00	$ 38.442.051,00	$ 32.686.152,00	$ 60.931.232,00
4	$ 16.176.498,00	$ 54.618.549,00	$ 59.598.116,00	$ 120.529.348,00
5	$ 62.095.557,00	$ 116.714.106,00	$ 37.277.858,00	$ 157.807.206,00
6	$ 73.813.915,00	$ 190.528.021,00	$ 39.998.138,00	$ 197.805.344,00
7	$ 89.214.500,00	$ 279.742.521,00	$ 38.610.968,00	$ 236.416.312,00
8	$ 86.410.036,00	$ 366.152.557,00	$ 35.236.547,00	$ 271.652.859,00
9	$ 118.503.487,00	$ 484.656.044,00	$ 53.950.853,00	$ 325.603.712,00
10	$ 135.301.143,00	$ 619.957.187,00	$ 27.359.537,00	$ 352.963.249,00
11	$ 141.995.450,00	$ 761.952.637,00	$ 39.700.781,00	$ 392.664.030,00
12	$ 150.580.941,00	$ 912.533.578,00	$ 48.031.511,00	$ 440.695.541,00
13	$ 234.942.293,00	$ 1.147.475.871,00	$ 34.946.965,00	$ 475.642.506,00
14	$ 324.628.238,00	$ 1.472.104.109,00	$ 29.633.007,00	$ 505.275.513,00
15	$ 348.863.908,00	$ 1.820.968.017,00	$ 54.587.638,00	$ 559.863.151,00
16	$ 54.713.762,00	$ 1.875.681.779,00	$ 63.745.966,00	$ 623.609.117,00
17	$ 136.784.404,00	$ 2.012.466.183,00	$ 79.307.610,00	$ 702.916.727,00
18	$ 82.070.646,00	$ 2.094.536.829,00	$ 32.305.849,00	$ 735.222.576,00
19	$ 80.640.713,00	$ 689.404.054,00	$ 7.400.946,00	$ 742.623.522,00
20	$ 99.832.983,00	$ 789.237.037,00	$ 45.938.595,00	$ 788.562.117,00
21	$ 116.275.911,00	$ 905.512.948,00	$ 65.951.421,00	$ 854.513.538,00
22	$ 111.458.844,00	$ 1.016.971.792,00	$ 42.149.250,00	$ 896.662.788,00
23	$ 173.725.483,00	$ 1.190.697.275,00	$ 158.326.050,00	$ 1.054.988.838,00
24	$ 188.717.197,00	$ 1.379.414.472,00	$ 37.543.702,00	$ 1.092.532.540,00
25	$ 234.521.229,00	$ 1.613.935.701,00	$ 180.851.301,00	$ 1.273.383.841,00
26	$ 229.139.797,00	$ 1.843.075.498,00	$ 98.960.549,00	$ 1.372.344.390,00
27	$ 183.198.503,00	$ 2.026.274.001,00	$ 123.839.724,00	$ 1.496.184.114,00
28	$ 150.801.703,00	$ 2.177.075.704,00	$ 259.102.431,00	$ 1.755.286.545,00
29	$ -374.569.103,77	$ 1.802.506.600,23	$ 60.923.202,00	$ 1.816.209.747,00
30	$ 59.918.915,55	$ 1.862.425.515,78	$ 110.722.056,00	$ 1.926.931.803,00
31	$ 78.044.668,68	$ 1.940.470.184,46	$ 27.120.022,00	$ 1.954.051.825,00
32	$ 90.328.875,00	$ 2.030.799.059,46	$ 108.964.932,00	$ 2.063.016.757,00
33	**$ 117.002.534,44**	**$ 2.147.801.593,90**	**$ 27.359.283,00**	**$ 2.090.376.040,00**
34	$ 84.868.876,10	$ 2.232.670.470,00		





ING. LYDA R. LEDEZMA B.
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALIANZA CULTURAL
INTERVENTOR

Culturas

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Código: F-GIN-098
Versión: 4
Fecha: 24/Abr/2019

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

FECHA:	Semana: 33	2/06/2025	8/06/2025	
OBJETO:	REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ DEPARTAMENTO DE NARIÑO			
CONTRATO DE OBRA No.:	No. 4537 de 2023.	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	No 4589-2023 GRUPO 1.	
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS CONSACA	INTEVENTOR	CONSORCIO ALIANZA CULTURAL	
VALOR CONTRATO DE OBRA:	$2.094.536.828,00 ($2.332.806.377,00)	VALOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	$ 237.994.229,00	
FECHA DE INICIO OBRA:	11 de Junio de 2024	FECHA DE INICIO INTERVENTORÍA:	11 de Junio de 2024	
FECHA DE SUSPENSION DE OBRA:	23 de Diciembre de 2024	FECHA DE SUSPENSION DE INTERVENTORIA:	23 de Diciembre de 2024	
FECHA DE REINICIO DE OBRA:	5 de Mayo de 2025	FECHA DE REINICIO DE INTERVENTORIA:	5 de Mayo de 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DE OBRA:	10 de Octubre de 2024	FECHA DE TER/CIÓN INICIAL DE IN/TORIA:	10 de Noviembre de 2024	
PRORROGA No. 1	80 días	PRORROGA No.1	prorrogar al plazo contractual por el término de un (01) meses y veinte (20) días	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA SEGÚN PRORROGA No. 1	30 de Diciembre de 2024	NUEVA FECHA DE TER/CIÓN DE IN/TORIA:	30 de diciembre de 2024.	
PLAZO DE DURACIÓN OBRA:	6,7 meses	PLAZO DE DURACIÓN INTERVENTORÍA:	seis (06) meses y veinte (20) días,	
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DE OBRA:	14 de Junio de 2024	FECHA DE TER/CIÓN ACTUALL DE IN/TORIA:	14 de Junio de 2024	

3. Descripción Obras ejecutadas

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA SEMANA 33 (CORTE DEL 2 AL 8 DE JUNIO):
Las actividades en las que se avanzó en esta semana son las que se detallan a continuación:

Avance en el capítulo de PRELIMINARES:
1.Ítem 1.6 Demolición manual de placa de contrapiso, andenes pasos de escaleras, h.<=20 cm (indiferente de la resistencia). Incluye compresores neumáticos, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.
Avance en el capítulo de MOVIMIENTO DE TIERRAS:
2.Ítem 2,1 CORTE Y/O EXCAVACIÓN MANUAL y/o MECANICA DE TERRENO, (Para elementos estructurales, redes, y todos los elementos constructivos que lo requieran, unidad medida en bloque en planos o en terreno, no se reconocerán sobreanchos ni sobre excavaciones) incluye s
3.Ítem 2.5 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO GRANULAR TIPO B-200 compactado al 95% según estudio de suelos.
Avance en el capítulo de CIMENTACION:
4. Ítem 3.1 SOLADO DE LIMPIEZA e=0.05 m concreto f'c = 2000 psi, según recomendación estudio de suelos y planos estructurales.
Avance en el capítulo de REFUERZO:
5. Ítem 4.1 Suministro e instalación de Acero De Refuerzo 60.000 PSI (Desperdicio incluido en el valor del APU).
Avance en el capítulo de REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN:
6. Ítem 7.1.9 CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERÍA 60x60x60 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.
7. Ítem 7,1,10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SÉPTICO INTEGRADO - VOLUMEN = 5000 Lts (Incluye suministro, herramienta, mano de obra, transporte y demás materiales necesarios para su correcta instalación).
Avance en el capítulo de CERRAMIENTO Y OBRAS EXTERIORES:
8. Item 22.2 BORDILLO EN CONCRETO (dimensiones: base 20 cm alto 35 cm), Incluye concreto, refuerzo, formaleta, mano de obra, herramientas y demás materiales necesarios para la realización de la actividad.
Avance en el capítulo de ASEO GENERAL:
9. Item 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Cívico).
Avance en el capítulo de ítems NP:
10. NP03 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO EN ADOQUIN RECTANGULAR, TRAFICO PEATONAL, formato 20cmx10cm en concreto, e=0,06m, color amarillo, instalación según especificaciones técnicas y de diseño, incluye arena de sellado y soporte.
11. Ítem NP -17 CANAL DE DESBASTE EN CONCRETO 1.4X.04 medidas internas útiles. Incluye base y paredes en concreto f´c= 3000PSI y malla electrosoldada, ladrillo común, tapas en concreto f´c= 3000PSI, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.

ASPECTOS RELEVANTES: A corte de la semana 33 del 02 al 08 junio 2025
De acuerdo con la programación vigente del proyecto con la que se realiza seguimiento y control, se tiene un avance de ejecución acumulado del 93,65% vs. un programado del 96,20%, lo que concluye en una diferencia negativa del -2,55%.

El día jueves 05 de junio se realizó el comité de obra No.33 de forma virtual con la participación de las Arquitectas Laura Pineda – Apoyo a la Supervisión del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, Municipio, Contratista de obra e Interventoría, donde se tratan varios temas importantes, entre ellos el trámite del balance de mayores y menores cantidades de obra, que implica adición y prorroga, y se dejan compromisos.

De parte de Alianza Fiduciaria se recibe comunicado:
• El día 3 de junio, por correo electrónico se allegó informes mensuales consolidados con fecha corte abril 2025, del FIDEICOMISO CONSORCIO OBRAS CONSACA, CODIGO SIFI 118564.

El Contratista de Obra envió los siguientes comunicados:
• El día 3 de junio, por correo electrónico se allegó el oficio: OPB-4537-2023-226– con Asunto Remisión de Ítems no previstos.
• El día 4 de junio, por correo electrónico se allegó el oficio: OPB-4537-2023-226– con Asunto Solicitud Balance de mayores y menores cantidades de obra No.3 e inclusión de ítems no previstos – Prórroga del Contrato de obra No. 4537 DE 2023.

Interventoría envió los siguientes comunicados:
• El día 3 de junio, por correo electrónico se envió el archivo en Excel de los NPs (NP-21 al NP30), a la Supervisión del contrato, revisados, observados y devueltos por Interventoría y con ajuste por parte del Contratista de obra, para ser incluidos al balance.
• El día 3 de junio, por correo electrónico se envió oficio MINCUL4589-CSC-227-2025, con asunto Traslado informe soporte de giros de rendimientos financieros - anticipo del contrato de obra No. 4537 de 2023.
• El día 4 de junio, por correo electrónico se envió oficio MINCUL4589-CSC-228-2024, con asunto Remisión nuevos ítems No Previstos avalados para inclusión de balance del contrato de obra No. 4537 de 2023.
• El día 4 de junio, por correo electrónico se envió oficio MINCUL4589-CSC-229-2025, con asunto Alcance oficio MINCUL4589-CSC-227-2025 del 03/06/2025. Soporte de giro rendimientos financieros del contrato de obra No. 4537-23.
• El día 5 de junio, por correo electrónico se envió oficio MINCUL4589-CSC-230-2025, con asunto Remisión de informe semanal No. 32–corte del 26.05.2025 al 01.06.2025.
• El día 5 de junio, por correo electrónico se envió oficio MINCUL4589-CSC-231-2025, con asunto Aval a la solicitud de prórroga y adición al contrato de obra No 4537 de 2023.
• El día 5 de junio, por correo electrónico se envió oficio MINCUL4589-CSC-232-2025, con asunto Solicitud de adición y prórroga del contrato de interventoría de la referencia.
• El día 6 de junio, por correo electrónico se envió oficio MINCUL4589-CSC-233-2025, con asunto Remisión informe mensual No. 8 contrato de Interventoría corte al 31.05.2025.

El Ministerio envió los siguientes comunicados:
• El día 5 de junio por correo electrónico-acta de comité firmada.

Culturas

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Código: F-GIN-098
Versión: 4
Fecha: 24/Abr/2019

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

FECHA:	Semana:	33	2/06/2025	8/06/2025

1. Avance del proyecto: Se muestra el estado del proyecto y los ángulos de visuales escogidos para reportar el registro fotográfico semana a semana.











2. Registro Fotográfico



RELLENO COMPACTADO, CON MATERIAL DE RECEBO TIPO B200



CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE INSPECCION DEL SISTEMA SEPTICO

3. Descripción Obras ejecutadas

Curva "S"




Gráfico porcentaje ejecutadas vs programadas




Gráfico cantidad ejecutadas vs programadas

5. Control Avance de Obra

ESTADO DEL PLAZO	DIAS TRANSCURRIDOS	PORCENTAJE DEL PLAZO (%)
	228,00	**97,44**

	VALOR ($)	PORCENTAJE (%)
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA (1)	**$ 2.147.801.593,90**	**96,20%**
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA (2)	**$ 2.090.376.040,00**	**93,65%**
EVALUACIÓN DEL AVANCE (2) - (1)	**-$ 57.425.553,90**	**-2,55%**
Se presenta un adelanto en la Obra		
ESTADO DE AVANCE EN DÍAS (Adelanto)	**-5,20**	

6. Personal de obra e interventoría

Culturas

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Código: F-GIN-098
Versión: 4
Fecha: 24/Abr/2019

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

FECHA: **Semana:** 33 **2/06/2025** **8/06/2025**

3. **Descripción Obras ejecutadas**





	CARGO	CANT
INTERVENTORÍA	INGENIERA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1
	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1
	INSPECTOR DE OBRA	1
	PROFESIONAL SISOMA DE INTERVENTORÍA	1

	CARGO	CANT
CONTRATISTA	INGENIERO DIRECTOR DE OBRA	1
	INGENIERO RESIDENTE	1
	ESPECIALISTA SST Y GESTION AMBIENTAL	1
	ALMACENISTA	0
	MAESTRO DE OBRA	0
	AYUDANTES	7
	OFICIALES	4
	INSPECTOR DE OBRA	1
	OPERARIO DE RETROEXCAVADORA	1

INSTALACIÓN DE ADOQUIN EN SENDERO PIEDRA BOLIVAR.	RELLENO COMPACTADO, CON MATERIAL DE RECEBO TIPO B200	TOTAL PERSONAL VINCULADO EN OBRA	**20**

ING. LYDA R. LEDEZMA B.
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALIANZA CULTURAL
INTERVENTOR

	
Ítem 7,1,10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SÉPTICO INTEGRADO - VOLUMEN = 5000 Lts (Incluye suministro, herramienta, mano de obra, transporte y demás materiales necesarios para su correcta instalación)	Ítem 7,1,10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SÉPTICO INTEGRADO - VOLUMEN = 5000 Lts (Incluye suministro, herramienta, mano de obra, transporte y demás materiales necesarios para su correcta instalación)
	
Ítem 25.1. ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)	Ítem 25.1. ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)
	
PERFILADO DEL TERRENO EN ZONA CONTIGUA AL MURO DE CONTENCION	Ítem NP-03 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO EN ADOQUIN RECTANGULAR, TRAFICO PEATONAL, formato 20cmx10cm en concreto, e=0,06m, color amarillo, instalación según especificaciones tecnicas y de diseño, incluye arena de sellado y soporte



Ítem 1.6 Demolición manual de placa de contrapiso, andenes pasos de escaleras, h.<=20 cm (indiferente de la resistencia). Incluye compresores neumáticos, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem 7.1.9 CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERÍA 60x60x60 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem NP -03 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO EN ADOQUIN RECTANGULAR, TRAFICO PEATONAL, formato 20cmx10cm en concreto, e=0,06m, color amarillo, instalación según especificaciones tecnicas y de diseño, incluye arena de sellado y soporte



Ítem NP -03 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO EN ADOQUIN RECTANGULAR, TRAFICO PEATONAL, formato 20cmx10cm en concreto, e=0,06m, color amarillo, instalación según especificaciones tecnicas y de diseño, incluye arena de sellado y soporte



Ítem NP -17 CANAL DE DESBASTE EN CONCRETO 1.4X.04 medidas internas utiles. Incluye base y paredes en concreto f´c= 3000PSI y malla electrosoldada, ladrillo comun, tapas en concreto f´c= 3000PSI, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos



Item 2,1 CORTE Y/O EXCAVACIÓN MANUAL y/o MECANICA DE TERRENO, (Para elementos estructurales, redes, y todos los elementos constructivos que lo requieran, unidad medida en bloque en planos o en terreno, no se reconocerán sobreanchos ni sobre excavaciones) incluye s



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem NP -17 CANAL DE DESBASTE EN CONCRETO 1.4X.04 medidas internas utiles. Incluye base y paredes en concreto f´c= 3000PSI y malla electrosoldada, ladrillo comun, tapas en concreto f´c= 3000PSI, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos



DESCARGUE DE ANDAMIOS



Ítem 1.6 Demolición manual de placa de contrapiso, andenes pasos de escaleras, h.<=20 cm (indiferente de la resistencia). Incluye compresores neumáticos, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem 2.5 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO GRANULAR TIPO B-200 compactado al 95% según estudio de suelos



Ítem 2.5 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO GRANULAR TIPO B-200 compactado al 95% según estudio de suelos



Ítem 2.5 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO GRANULAR TIPO B-200 compactado al 95% según estudio de suelos



Ítem 3,1 SOLADO DE LIMPIEZA e=0.05 m concreto f'c = 2000 psi, según recomendación estudio de suelos y planos estructurales



Ítem 22.2 BORDILLO EN CONCRETO (dimensiones: base 20 cm alto 35 cm), Incluye concreto, refuerzo, formaleta, mano de obra, herramientas y demás materiales necesarios para la realización de la actividad.



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem 3.1 SOLADO DE LIMPIEZA e=0.05 m concreto f'c = 2000 psi, según recomendación estudio de suelos y planos estructurales



Ítem 4.1 Suministro e instalación de Acero De Refuerzo 60.000 PSI



Ítem NP-04 PAÑETE SOBRE MUROS INCLUYE FILOS Y DILACIONES, mortero 1:3



Ítem 7.1.9 CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERÍA 60x60x60 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)

ING. LYDA R. LEDEZMA B.
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALIANZA CULTURAL
INTERVENTOR

Bogotá, 24 de junio de 2025

MINCUL4589-CSC-246-2025

Señores
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
Atención: Arq. Juliana Ramírez Rodríguez.
Supervisora del contrato de interventoría No. 4589-2023
Grupo de infraestructura
culturaljramirezr@mincultura.gov.co
Arq. Laura Carolina Pineda.
Apoyo a la Supervisor
lpinedab@mincultura.gov.co

Referencia: Contrato de Interventoría No. 4589-2023 GRUPO 1. "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD A LOS CONTRATOS DE OBRA QUE TIENEN COMO OBJETOS, "REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO"

Asunto: Remisión informe semanal No. 34 corte 09-15 de junio 2025-reprogramación final con fecha de terminación 05 de julio 2025.

Cordial saludo,

Respetadas Arquitectas, por medio del presente esta Interventoría se permite hacer entrega del informe de la semana No. 34 del periodo comprendido entre el 09 al 15 de junio 2025, el cual está desarrollado con la reprogramación ultima, la cual tiene fecha de terminación para el contrato de obra del 05 de julio 2025; dando cumplimiento a lo establecido contractualmente.

Quedamos atentos a sus observaciones y/o requerimientos.
Cordialmente,

LYDA RUBY LEDEZMA BRAVO
Directora de interventoría
CONSORCIO ALIANZA CULTURAL
Anexos: Informe Semanal No. 34 (SIETE (7) ARCHIVOS EN PDF Y UN (1) ARCHIVO EN EXCEL.
Copia: Carpeta.
Elaboró: MMAR.
Revisó: LRLB.
Aprobó: LRLB.

ANEXO 3

Proyecto Nº.	4537 de 2023.	
Interventor:	CONSORCIO ALIANZA CULTURAL	
Constructor:	CONSORCIO OBRAS CONSACA	
Semana Reportada:	**34**	
Periodo de Informe:	**9/06/2025**	**15/06/2025**

REPORTE MANEJO IMPACTOS AMBIENTALES DE LA OBRA

1. ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS

Materiales no pétreos: Se encuentran almacenados al interior del campamento de acuerdo con su naturaleza y volumen, los materiales como cemento, tuberías, acero, entre otros.

Los materiales se almacenan en sitios específicos para conservar su condicion, de la siguiente forma:

Cemento: Se coloca sobre una estructura que garantiza la protección contra la humedad (aislado de zonas humedas).
Acero y perfiles metálicos: Almacenados sobre estructura en madera la cual impide su contacto con el suel. Unicamente llevan el material necesario a los frentes de trabajo.
Madera: Se almacena al interior de la bodega. **Tubería hidrosanitaria**: Se dispone en la parte externa sobre una estructura en madera cubierta con plástico para evitar el deterioro.
Tubería eléctrica: Se dispone en la parte interna del almacén sobre una estructura en madera.
Materiales para enchape y otros: Se acopian organizada y adecuadamente en sitios estrategicos para su proteccion.
Adoquín, Ladrillo: Se los disponen al interior de la obra, en zonas donde no influye en el flujo peatonal y vehicular.
Epoxico: se almacena en bodega y se utiliza en zonas de rampas de circulación peatonal





Materia pétreos: El material como arena gris, recebo y triturado se encuentra almacenado al interior de la obra cubierto con plástico.
Maquinaria: Retroexcavadora (Pajarita).
Herramientas manuales: Se encuentran almacenadas al interior del campamiento debidamente clasificadas sobre una estructura de madera
Cuerpos de andamio, gatos hidráulicos y cerchas: las cuales se encuentran almacenadas en el lado posterior a la bodega, se encuentra debidamente cubiertas.
Equipos : (1) Cortadora de concreto, (2) vibro de concreto (2) saltarines, (2) mezcladoras de concreto, (2) Pulidoras, (1) Taladros y (1) Cierra circular



ANEXO 3

Proyecto Nº.	4537 de 2023.	
Interventor:	CONSORCIO ALIANZA CULTURAL	
Constructor:	CONSORCIO OBRAS CONSACA	
Semana Reportada:	**34**	
Periodo de Informe:	**9/06/2025**	**15/06/2025**

REPORTE MANEJO IMPACTOS AMBIENTALES DE LA OBRA

2. DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE OBRA

Se continua con el mantenimiento del sitio en el cual se acopia temporalmente el RCD generados por las actividades constructivas, el material lo cubren con plástico de acuerdo a lo descrito en el numeral. Manejo y disposición final de RCD del plan de manejo ambiental (PMA). Punto ecológico, los recipientes se encuentran debidamente etiquetados de acuerdo a la clasificación de cada residuo. Punto de acopio temporal de material, se continua con el sitio de acopio de material (retazo de madera, acero y tuberia) y residuos especiales (Bolsas de cemento), se evidencia que los materiales anteriormente nombrados (algunos) se encuentrna por fuera del sitio de acopio.



3. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RELLENOS: Material de arrastre, madera, cantera, etc.

En obra cuentan con arena gris, cemento, triturado fino, recebo, acero de refuerzo Ø1/2", Ø1/4", Ø3/8” y Ø5/8”, Varillas de 3/4, marcos y contramarcos para tapa de cajillas eléctricas, pernos para los pedestales de las iluminarias, tablas de madera, Listones, Guaduas, mallas electrosoldadas, tablas de madera, tubería Conduit PVC 1/2" .

4. MANEJO DE AGUAS: Escorrentía y Residuales

La escorrentía se maneja con los canales existentes en el área del proyecto, la obra cuenta con unidad sanitaria (temporal), la cual está conectada a un pozo séptico existente en el sitio de obra.

5. CAPTACIÓN DE AGUA: residuales

La obra cuenta con suministro de agua procedente de un tanque veredal de rebose, se cuenta con la autorización por escrito del propietario del balneario ubicado cerca al proyecto quien sumisita el agua al sitio de obra.

ANEXO 3

Proyecto Nº.	4537 de 2023.	
Interventor:	CONSORCIO ALIANZA CULTURAL	
Constructor:	CONSORCIO OBRAS CONSACA	
Semana Reportada:	**34**	
Periodo de Informe:	**9/06/2025**	**15/06/2025**

REPORTE MANEJO IMPACTOS AMBIENTALES DE LA OBRA

6. OTRAS ACTIVIDADES DE MANEJO AMBIENTAL (IMPACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS) PARA RESALTAR:

1.se inicia actividades de pintura e instacion de ventanas a bateria sanitaria dando a la obra un mejor aspecto visual.
2. Se contunua con perfilicion de terreno con el fin de ajilizar actividades con UMATA.
3. se evidencia que la obra requieren nuevamente la instalar de señalización de advertencia.
4. se requiere imnstacion de punto ecologico.









ING. LYDA R. LEDEZMA B.
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALIANZA CULTURAL
INTERVENTOR

Culturas	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA**	**Página 1** de 1 **Código:** F-GIN-098 **Versión: 4** **Fecha:** 24/Abr/2019

OBRA

CONCEPTO	PORCENTAJE	PESOS ($)
valor anticipo:	40,00%	$ 837.814.731,20
valor propuesta:	100,00%	$ 2.094.536.828,00

ACTIVIDADES SOLICITUD DE ANTICIPO		VALOR
Compra de materiales	59,66%	$ 499.838.258,26
Alquiler de Equipos	7,80%	$ 65.345.280,00
Transporte de Materiales u equipos	0,00%	$ -
Mano de Obra	14,44%	$ 121.012.448,43

INTERVENTORIA

CONCEPTO	PORCENTAJE	PESOS ($)
valor pago anticipado:	**81,90%**	**$ 686.195.986,69**
porcentaje ofertado:	40,00%	$ 837.814.731,20
valor contractual Interventoria:	**$ 237.994.229,00**	
valor contractual obra:	**$ 2.094.536.828,00**	

NOTA: A la fecha de corte de este informe semanal No. 34 con corte al 15 de junio de 2025, se tiene que el contratista ha enviado a Interventoría 37 órdenes de operación, teniendo el siguiente resumen a la fecha:

Se ha tenido dificultad en la aprobación de algunas de las ordenes de operación, debido a las entregas de la documentación para la subsanación por parte del Contratista de obra, teniendo que las ordenes 11, 28 y 30, aún están por avalar a corte de este periodo

El contratista presento solicitud para renunciar al anticipo del valor del proyecto, mediante correo electrónico el 18 de diciembre envía comunicado OPB-4537-2023-187 Renuncia al saldo pendiente por desembolsar de los recursos del anticipo del Contrato de Obra No. 4537 de 2023; por esta razón se realiza mesa de trabajo con todas las partes; con el fin de informarle las dificultades e inconvenientes para el contrato y para el proyecto como tal, al aceptar dicha solicitud de renuncia; en tal sentido se realizó nuevamente mesa de trabajo el 13 de mayo 2025; para definir como avanzar mas efectiva y eficientemente en los temas de legalización de anticipo.

El día 17 de mayo envía comunicado OPB-4537-2023-217 – con Asunto: Remisión de Orden de operación No.36.

El dia 28 de mayo envia comunicado OPB-4537-2023-221- con Asunto: Remisión de Orden de operación No.37

Las cuales una vez revisadas y verificando cumplimiento en la documentación anexa, Interventoria da su aprobación,

El valor aprobado y porcentaje que se reporta es como se detalla.

* Se envia comunicado MINCUL4589-CSC-233-2025, con asunto Remisión Informe mensual N.8 contrato de Interventoría, corte al 31-05-2025.

Tiempo: Se presentan lluvias fuertes a partir de las 2:50pm hasta las 3:35pm.

Personal en Obra: (1) residente, (1) inspector, (1) SST, (4) oficiales, (7) ayudantes, (1) operador retroexcavadora.

Residente obra — Ufduica Cl. Residente Interventoría

Sábado 7 de Junio 2025.

Actividades.

- Se continua con el relleno compactado con material de recebo tipo B200 en el acceso al proyecto.
- Se ejecuta fundición en concreto el bordillo en el inicio del proyecto.
- Se ejecuta corte y flejado del acero de refuerzo para las escaleras al inicio del proyecto.
- Se continua con el asco de adoquines.
- Se sigue con el pegitado del terreno en zona contigua a la piedra Bolivar.
- Se ejecuta repello en tramo viga aérea en bateria sanitaria.

Tiempo: seco en la jornada.

Personal en obra: (1) residente, (1) inspector, (4) oficiales, (7) ayudantes, (1) operador retroexcavadora.

Residente obra. — Ufduica Cl. Residenta Interventoría

Lunes 9 de Junio 2025.

Actividades:

- Se ejecuta el armado y amarre del acero de refuerzo para las escaleras del inicio del proyecto.

- Se ejecuta instalación de adoquín en plazoleta del primer nivel del centro cívico debido a que la retroexcavadora afectó un área por ubicarse ahí.
- Se ejecutó retiro de escombros y así mismo se acopia material sobrante de madera, hierro
- Se ejecutó actividades de aseo en adoquines en el área de las baterías sanitarias.
- Se ejecutó fundición de caja de inspección del sistema séptico.

* Se recibe correo electrónico del Ministerio Cultural, con observaciones a solicitud de adición y prórroga del contrato de Interventoría, de la Supervisión del Grupo de Infraestructura Cultural, a Interventoría para ser tenidas en cuenta. De igual manera se recibe correo electrónico la corrección del acta de comité ya que está en un formato desactualizado.
* Se actualiza el formato del acta y se envía para firmas.

Residente obra — Residente Interventoría

Martes 10 de Junio / 2025.

Actividades.

- Se ejecuta armado y amarre del acero de refuerzo para las escaleras al inicio del proyecto.
- Se ejecuta instalación de formaleta para escaleras y se funden en concreto 3000 psi.
- Se ejecutó la instalación de adoquín en plazoleta del primer nivel del centro cívico, debido a que la retroexcavadora afectó un área por ubicarse ahí.
- Se sigue con el retiro de escombros y así mismo se acopia material sobrante de madera, hierro.
- Se ejecuta perfilado del terreno
- Se ejecuta aseo y limpieza del adoquín en el área de las baterías sanitarias.

- Se ejecuta instalaciones de tubería sanitaria en PVC 4" en el sistema séptico.
- Se ejecuta retiro de material en los bordes de las senderas peatonales, generando cañuela en tierra para drenaje de aguas lluvias.

Tiempo: seco en toda la jornada.

Personal en Obra: (1) Residente, (1) Inspector, (1) operador retro excavadora, (4) oficiales, (7) ayudantes.

* Se recibe correo electrónico de la Supervisión del contrato, solicitando corregir propuesta económica de Interventoría.
* Se realiza el comité de obra de seguimiento N.34
* Se envía correo con comunicado MINCUL4589-CSC-235-2025 con asunto Reiteración solicitud firmas de actos de comité realizadas después de reinicio de los contratos de obra e Interventoría.
* Se reciben por correo las actas de comité de obra firmadas por parte del Contratista de obra.
* Se envía comunicado MINCUL4589-CSC-236-2025, con asunto alcance a oficio MINCUL4589-CSC-236-2025, Su correo electrónico del 09/06/2025 con asunto Observaciones solicitud de adición y prórroga del contrato de Interventoría.

Residente Obra.

Residente Interventoría

Miercoles 11 de Junio/2025.

Actividades.

- Se ejecuta instalación de formaleta para escalera en concreto al inicio del proyecto
- Se ejecuta la fundación en concreto las escalera en concreto al inicio del proyecto.
- Se ejecutó la instalación del adoquín de tráfico peatonal en plazoleta del primer piso

- Se ejecutó aseo y limpieza en adoquín en plaza leba de la plaza monumental.
- Se ejecuto la instalación de la tubería sanitaria del sistema pre séptico.
- En el cuarto eléctrico del centro cívico se realizó la demolición de enchape de piso, el cual seva a volver instalar, este se retira debido a que por conexiones de ductería en piso se debio romper el piso.
- Se ejecuta aseo en los bordes de los senderos peatonales, y se genera cuneta en la tierra para evacuación de aguas lluvias
- Se recibe comunicado OPB-4539-2023-229, con asunto Remisión de informes mensuales correspondientes a componentes Ambiental y SST.
- Se envia comunicado MINCUL 4589-CSC-237-2025, con asunto Remisión de informe semanal No.33 corte del 02 al 08 de junio de 2025.
- Se recibe correo de la supervisión del Ministerio de la Culturas con observaciones a oficio MINCUL4589-CSC-236-2025-Alcance a oficio MINCUL4589-CSC-236-2025 Su correo electrónico del 09/06/2025, con asunto, Observaciones Solitud de adición y prorroga del contrato de Interventoria.

Residente Obra

Residente Interventoria

Jueves 12 de Junio /2025.

Actividades.

- Se ejecuta relleno compactado con material tipo B200 en descanso de escaleras al ingreso del proyecto.
- y se nivela el piso para instalación de arena para instalación del adoquín peatonal.
- Se ejecuta instalación del porcelanato en el cuarto eléctrico del centro cívico.
- se ejecuta perfilado del terreno en la zona del

sistema séptico.
- Se ejecuta instalación-aplicación de pintura en el exterior de batería sanitaria.
- Se ejecuta aseo y limpieza en adoquines de senderos peatonales
- Se ejecuta aseo y perfilado del terreno manual en los bordes de los bordillos generando cuneta en tierra, para drenaje del agua lluvia.

* Tiempo: Se presentan lluvias en la tarde a partir de las 3:20pm hasta las 3:50pm.

Personal en obra: 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST, 1 operador retroexcavadora, 4 oficiales, 7 ayudantes

* Se envio comunicado MINCUL4589-CSC-240-2025 con asunto alcance a comunicado MINCUL4589-CSC-231-2025, aval a la solicitud de prórroga y adición al contrato de obra No. 4537-2023 (su correo electrónico con Fecha 11/06/2025
* En obra con la Ing. Daniela de Planeación del Municipio se determina la ubicación de los pedestales para los totems.
* Se verifica que el NP29 propuesto por el Contratista de desmonte e instalación de puerta en vidrio templado del segundo nivel del Centro cívico, es una actividad ejecutada por el Contratista anterior por lo que se debe eliminar del balance No.3.

Ulduica Q.
Residente Interventoría.

Residente Obra

Viernes 13 de Junio/2025.
Actividades.
- Se ejecuta instalación del pavimento en adoquín peatonal al inicio del proyecto.
- Se ejecuta perfilado del terreno en la zona del sistema séptico.
- Se ejecuta aseo en los adoquines de la plazoleta.

y senderos peatonales.
- Se ejecuta aseo y perfilado del terreno manual en los bordes de los bordillos generando la cañuela en tierra para drenaje del agua lluvia.
- Se formuletean y funden los pedestales para los totems
- Se instalan ventanas en la bateria sanitaria.
- Se ejecuta instalación de pasamanos en la bateria sanitaria.

Tiempo: Se presentan lluvias en todo el turno a partir de las 2:45pm hasta las 3:15pm.
Personal en obra: 1 Residente, 1 Inspector, 1 operador retroexcavadora, 4 oficiales, 7 ayudantes.

Residente Obra Residente Interventoría

Sábado 14 de Junio /2025.
Actividades:
- Se ejecuta la instalación de ventanas en aluminio en las baterías sanitarias
- Se ejecuta instalación de pasamanos en la bateria sanitaria
- Se ejecuta la culminación de las divisiones sanitarias en la bateria sanitaria de hombres.
- Se ejecuta la instalación de pavimento en adoquin peatonal al inicio del proyecto
- Se desencofran los pedestales para los totems.
- Se ejecuta aseo a los adoquin en la plazoleta central. plaza recreativa.
- Se ejecuta aseo en tierra al borde de los senderos peatonales en los bordillos generando la cañuela.
* Se evidencia aplastamiento lateral en los tanques del sistema séptico por lo que se procede a socalzar y realizar una protección para evitar que estos sufran de la presión que ejerce la tierra sobre estos.

Tiempo: Se presentan llovizznas en la mañana, desde las

7:20am hasta las 8:55 am.
Personal: 1 Residente, 1 Inspector, 1 operador retroexcavadora, 4 oficiales, 7 ayudantes.

Residente Obra Residente Interventoria.

Lunes 16 de Junio /2025.
Actividades:
- Se ejecuta aseo y limpieza al adoquin
- Se ejecuta la instalación del pavimento en adoquin de tráfico peatonal al inicio del proyecto.
- Se ejecuta aseo en tierra al borde de los senderos peatonales en los bordillos generando la cuneta en tierra
- Se ejecuta instalación de ventanas en aluminio en las baterias sanitarias
- Se ejecuta instalación de pasamanos en la zona de las bateria sanitaria.
- Se ejecuta perfilado del terreno entre las baterias sanitarias y el costado clinico
- Se ejecuta aplicación de pintura en muros exteriores de las baterias sanitarias
- Se ejecuta aseo y limpieza en el muro del mirador. y en los adicamos.
- En la zona del sistema séptico se excava y se nivela el piso, para poder volver a instalarlo, igualmente se considera que como protección de estos tanques realizar un muro en ladrillo en zapa. para evitar que la presión de la tierra afecte los tanques.

Culturas

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

INFORMACIÓN GENERAL

SEMANA No.	**34**				
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	**9/06/2025**	**Y EL**	**15/06/2025**	**PLAZO:** 7 DIAS	
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CONSACÁ				**CONTRATO No.** 4537-2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO ALIANZA CULTURAL				**CONTRATO No.** 4589-2023 GRUPO 1.

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	MES 6																											7			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
CARGO	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L			
DIRECTOR			1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1																			
ESPECIALISTAS			1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1																			
RESIDENTE			1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1																			
MAESTRO DE OBRA			0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0																			
OFICIAL			5	5	5	5	5	0	4	4	4	4	4	4																			
AYUDANTE			7	7	7	7	7	0	7	7	7	7	7	1																			
PERSONAL ELECTRICO			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
INSPECTOR DE OBRA			1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1																			
RESIDENTE SI AMB			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
ALMACENISTA			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
OPE.RETROCARGADOR			1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1																			
VIGILANTE			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
PERSONAL CONTRATISTA	**0**	**0**	**17**	**17**	**16**	**17**	**16**	**0**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TOTAL PERIODO**		**173**
PROCEDENCIA / CONDICION	**MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE***																														**SUMATORIA**	**PORCENTAJE**	**CUMPLE S/N**
MANO OBRA NO CALIFICADA																															**0**	**0,00%**	
De la región			7	7	7	7	7		7	7	7	7	7	7																	77	44,51%	
De fuera de la región			3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3																	33	19,08%	
MANO OBRA CALIFICADA			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																	**0**	**0,00%**	
De la región			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0																	0	0,00%	
De fuera de la región			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0																	0	0,00%	
PROFESIONALES - TECNICOS			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																	**0**	**0,00%**	
De la región			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0																	0	0,00%	
De fuera de la región			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0																	0	0,00%	
POBLACION VULNERABLE			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																	**0**	**0,00%**	
En proceso de reinserción social			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0																	0	0,00%	
En condición de desplazamiento			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0																	0	0,00%	
MUJERES			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																	**0**	**0,00%**	
Mano de Obra no Calificada			2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2																	22	12,72%	
Mano de Obra Calificada			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0																	0	0,00%	
Profesionales - Técnicos			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0																	0	0,00%	
PROVEEDORES																																	
Local																																	
Nacional																																	
Internacional																																	

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social.

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Se aclara que:
* En lo corrido de la semana se presentan en obra a diario 14 trabajadores




ING. LYDA R. LEDEZMA B.
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALIANZA CULTURAL
INTERVENTOR


PORCENTAJES SEMANA 34 - CORTE AL 15 DE JUNIO 2025

SEM	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO
1	0,40%	0,40%	0,42%	0,42%
2	0,67%	1,07%	0,93%	1,35%
3	0,76%	1,83%	1,56%	2,91%
4	0,77%	2,60%	2,85%	5,76%
5	2,96%	5,56%	1,78%	7,54%
6	3,52%	9,08%	1,91%	9,45%
7	4,26%	13,34%	1,84%	11,29%
8	4,13%	17,47%	1,68%	12,97%
9	5,66%	23,13%	2,58%	15,55%
10	6,46%	29,59%	1,31%	16,86%
11	6,78%	36,37%	1,90%	18,76%
12	7,19%	43,56%	2,29%	21,05%
13	11,22%	54,78%	1,67%	22,72%
14	15,50%	70,28%	1,41%	24,13%
15	16,66%	86,94%	2,61%	26,74%
16	2,61%	89,55%	3,04%	29,78%
17	6,53%	96,08%	3,79%	33,57%
18	3,92%	100,00%	1,54%	35,11%
19	3,80%	32,48%	0,35%	34,99%
20	4,70%	37,19%	2,16%	37,15%
21	5,48%	42,67%	3,11%	40,26%
22	5,25%	47,92%	1,99%	42,25%
23	8,19%	56,11%	7,11%	49,36%
24	8,89%	65,00%	1,77%	51,13%
25	11,05%	76,05%	8,52%	59,65%
26	10,80%	86,85%	4,66%	64,31%
27	8,63%	95,48%	5,84%	70,15%
28	7,11%	100,00%	12,21%	82,36%
29	-17,65%	84,93%	2,87%	85,23%
30	2,82%	87,76%	5,22%	90,45%
31	3,68%	91,43%	1,28%	91,73%
32	4,26%	95,69%	5,13%	96,86%
33	5,51%	100,00%	1,31%	98,17%
34	-1,20%	92,97%	1,60%	93,20%
35	2,21%	95,03%		
36	2,27%	97,14%		
37	3,08%	100,00%		

PORCENTAJES SEMANA 34 - CORTE AL 15 DE JUNIO 2025

SEM	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO
1	$ 8.356.860,00	$ 8.356.860,00	$ 8.858.757,00	$ 8.858.757,00
2	$ 14.096.693,00	$ 22.453.553,00	$ 19.386.323,00	$ 28.245.080,00
3	$ 15.988.498,00	$ 38.442.051,00	$ 32.686.152,00	$ 60.931.232,00
4	$ 16.176.498,00	$ 54.618.549,00	$ 59.598.116,00	$ 120.529.348,00
5	$ 62.095.557,00	$ 116.714.106,00	$ 37.277.858,00	$ 157.807.206,00
6	$ 73.813.915,00	$ 190.528.021,00	$ 39.998.138,00	$ 197.805.344,00
7	$ 89.214.500,00	$ 279.742.521,00	$ 38.610.968,00	$ 236.416.312,00
8	$ 86.410.036,00	$ 366.152.557,00	$ 35.236.547,00	$ 271.652.859,00
9	$ 118.503.487,00	$ 484.656.044,00	$ 53.950.853,00	$ 325.603.712,00
10	$ 135.301.143,00	$ 619.957.187,00	$ 27.359.537,00	$ 352.963.249,00
11	$ 141.995.450,00	$ 761.952.637,00	$ 39.700.781,00	$ 392.664.030,00
12	$ 150.580.941,00	$ 912.533.578,00	$ 48.031.511,00	$ 440.695.541,00
13	$ 234.942.293,00	$ 1.147.475.871,00	$ 34.946.965,00	$ 475.642.506,00
14	$ 324.628.238,00	$ 1.472.104.109,00	$ 29.633.007,00	$ 505.275.513,00
15	$ 348.863.908,00	$ 1.820.968.017,00	$ 54.587.638,00	$ 559.863.151,00
16	$ 54.713.762,00	$ 1.875.681.779,00	$ 63.745.966,00	$ 623.609.117,00
17	$ 136.784.404,00	$ 2.012.466.183,00	$ 79.307.610,00	$ 702.916.727,00
18	$ 82.070.646,00	$ 2.094.536.829,00	$ 32.305.849,00	$ 735.222.576,00
19	$ 80.640.713,00	$ 689.404.054,00	$ 7.400.946,00	$ 742.623.522,00
20	$ 99.832.983,00	$ 789.237.037,00	$ 45.938.595,00	$ 788.562.117,00
21	$ 116.275.911,00	$ 905.512.948,00	$ 65.951.421,00	$ 854.513.538,00
22	$ 111.458.844,00	$ 1.016.971.792,00	$ 42.149.250,00	$ 896.662.788,00
23	$ 173.725.483,00	$ 1.190.697.275,00	$ 158.326.050,00	$ 1.054.988.838,00
24	$ 188.717.197,00	$ 1.379.414.472,00	$ 37.543.702,00	$ 1.092.532.540,00
25	$ 234.521.229,00	$ 1.613.935.701,00	$ 180.851.301,00	$ 1.273.383.841,00
26	$ 229.139.797,00	$ 1.843.075.498,00	$ 98.960.549,00	$ 1.372.344.390,00
27	$ 183.198.503,00	$ 2.026.274.001,00	$ 123.839.724,00	$ 1.496.184.114,00
28	$ 150.801.703,00	$ 2.177.075.704,00	$ 259.102.431,00	$ 1.755.286.545,00
29	$ -374.569.103,77	$ 1.802.506.600,23	$ 60.923.202,00	$ 1.816.209.747,00
30	$ 59.918.915,55	$ 1.862.425.515,78	$ 110.722.056,00	$ 1.926.931.803,00
31	$ 78.044.668,68	$ 1.940.470.184,46	$ 27.120.022,00	$ 1.954.051.825,00
32	$ 90.328.875,00	$ 2.030.799.059,46	$ 108.964.932,00	$ 2.063.016.757,00
33	$ 117.002.534,44	$ 2.147.801.593,90	$ 27.847.583,00	$ 2.090.864.340,00
34	$ -25.549.366,90	$ 2.122.252.227,00	$ 36.613.001,00	$ 2.127.477.341,00
35	$ 46.871.259,00	$ 2.169.123.486,00		
36	$ 48.135.951,00	$ 2.217.259.437,00		
37	$ 65.382.981,00	$ 2.282.642.418,00		





ING. LYDA R. LEDEZMA B.
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALIANZA CULTURAL
INTERVENTOR

Culturas

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Código: F-GIN-098
Versión: 4
Fecha: 24/Abr/2019

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

FECHA:	Semana:	34	9/06/2025	15/06/2025

OBJETO:	REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ DEPARTAMENTO DE NARIÑO			
CONTRATO DE OBRA No.:	No. 4537 de 2023.	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	No 4589-2023 GRUPO 1.	
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS CONSACA	INTEVENTOR	CONSORCIO ALIANZA CULTURAL	
VALOR INICIAL CONTRATO DE OBRA:	$ 2.094.536.828,00	VALOR INICAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	$ 237.994.229,00	
VALOR ADICION 1 CONTRATO DE OBRA, DE FECHA: 28 DE NOV./2024	$ 138.133.642,00	VALOR ADICION 1, CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE FECHA: 11 DE NOV./2024	$ 93.637.530,50	
VALOR ADICION 2 CONTRATO DE OBRA DE FECHA 13 DE JUNIO / 2025:	$ 49.971.948,00	VALOR ADICION 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE FECHA: 11 DE MAY./2025::	$ 51.521.578,00	
		VALOR ADICION 3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	$ 23.322.655,00	
VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA:	$ 2.282.642.418,00	VALOR TOTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	$ 406.475.992,50	
FECHA DE INICIO OBRA:	11 de Junio de 2024	FECHA DE INICIO INTERVENTORÍA:	11 de Junio de 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DE OBRA:	10 de Octubre de 2024	FECHA DE TER/CIÓN INICIAL DE IN/TORIA:	10 de Noviembre de 2024	
PRORROGA No.1 DE FECHA 10 DE OCTUBRE / 2024	80 dias	PRORROGA No. 1 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2024	Prorrogar al plazo contractual por el término de un (01) meses y veinte (20) días	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA SEGÚN PRORROGA No. 1	30 de Diciembre de 2024	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DE IN/TORIA:	30 de diciembre de 2024.	
FECHA DE SUSPENSION No. 1 CONTRATO DE OBRA	23 de Diciembre de 2024	FECHA DE SUSPENSION No.1 DE INTERVENTORIA:	23 de Diciembre de 2024	
FECHA DE REINICIO DE OBRA:	5 de Mayo de 2025	FECHA DE REINICIO DE INTERVENTORIA:	5 de Mayo de 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA SEGÚN REINICIO:	11 de Mayo de 2025	FECHA DE TER/CIÓN ACTUALL DE IN/TORIA:	11 de Mayo de 2025	
PRORROGA No. 2 DE FECHA 11 DE MAYO 2025	34 dias	PRORROGA No. 2 DE FECHA 11 DE MAYO 2025	Prorrogar al plazo contractual por el término de treinta y cuatro (34) días	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA SEGÚN PRORROGA No. 2	14 de Junio de 2025	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA SEGÚN PRORROGA No. 2	14 de Junio de 2025	
PRORROGA No. 3 DE FECHA 13 DE JUNIO / 2025:	21 dias	PRORROGA No. 3 DE FECHA 13 DE JUNIO / 2025:	Prorrogar al plazo contractual por el término de veintiún (21) días	
PLAZO DE DURACIÓN OBRA:	8 meses y 15 días	PLAZO DE DURACIÓN INTERVENTORÍA:	Seis (06) meses y veinte (20) días,	
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DE OBRA:	5 de Julio de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DE INTERVENTORIA:	5 de Julio de 2025	

3. Descripción Obras ejecutadas

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA SEMANA 34 (CORTE DEL 9 AL 15 DE JUNIO):

Las actividades en las que se ha avanzado, y que están contempladas dentro de los ítems contractuales son las que se detallan a continuación:

Avance en el capítulo de MOVIMIENTO DE TIERRAS:
1. Ítem 2.5 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO GRANULAR TIPO B-200
Avance en el capítulo de REFUERZO:
2. Ítem 4.1 Suministro e instalación de Acero De Refuerzo 60.000
Avance en el capítulo de REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN:
3. Ítem 7.1.9 CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERÍA 60x60x60 cm (a x L x h).
4. Ítem 7,1,10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SÉPTICO INTEGRADO.
Avance en el capítulo de BASES Y PISOS:
5. Ítem 14.2 ENCHAPE DE PISO PORCELANATO BEIGE (O A DEFINIR) GRAN FORMATO
Avance en el capítulo de CERRAMIENTO Y OBRAS EXTERIORES:
6. Ítem 22.11 ESCALERAS EN CONCRETO (f´c=21 Mpa) para senderos,
7. Ítem 22.14 CABEZAL DE DESCARGA EN CONCRETO REFORZADO parte externa a la vista,
Avance en el capítulo de ASEO GENERAL:
8. Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Cívico).
Avance en el capítulo de ítems NP:
9. NP02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO EN ADOQUIN.
10. NP03 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO EN ADOQUIN.
11. NP09 SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA KORAZA PARA MUROS EXT. (3 MANOS).
12. NP15 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS CON LISTON EN ALUMINIO.
13 NP16 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA Y/O PASAMANOS EN TUBO Ø2".
14. NP -17 CANAL DE DESBASTE EN CONCRETO 1.4X.04 medidas internas útiles.
15. NP -18 CAJA DE VALVULAS EN MAMPOSTERÍA 60x60x60 cm (a x L x h).

ASPECTOS RELEVANTES: A corte de la semana 34 (9 -15 junio).

De acuerdo con la programación vigente del proyecto, presentada por el CONSORCIO OBRAS CONSACA, que con la que se continúa realizando diaria y semanalmente el seguimiento y control, se tiene para el presente informe un avance de ejecución acumulado del 93,20% que comparado con el programado del 92,97%, se tiene una diferencia positiva del 0,23%.

En esta semana se realiza el comité técnico de obra No.34 el día martes 10 de junio (virtual), con la participación de todas las partes, donde se tratan varios aspectos relevantes del desarrollo del proyecto y quedan varios compromisos para ser tenidos en cuenta.

El Contratista de Obra envió los siguientes comunicados:

• El día 10 de junio, vía correo electrónico se allegó actas de reunión firmadas.
• El día 10 de junio, vía correo electrónico se allegó el oficio: OPB-4537-2023-228– con Asunto Entrega de reprogramación de obra No.4.
• El día 10 de junio, vía correo electrónico se allegó el oficio: OPB-4537-2023-229– con Asunto Remisión de informes mensuales correspondientes a componente Ambiental y SST.
• El día 11 de junio, vía correo electrónico se allegó el oficio: OPB-4537-2023-230– con Asunto Entrega de reprogramación de obra No.4 ajustada según observaciones.
• El día 11 de junio, vía correo electrónico se allegó el oficio: OPB-4537-2023-226– con Asunto Remisión de Balance de mayores y menores cantidades de obra No.3 e inclusión de ítems no previstos – Prórroga del Contrato de obra No. 4537 DE 2023.

Interventoría envió los siguientes comunicados:
• El día 10 de junio, vía correo electrónico se envió oficio MINCUL4589-CSC-235-2025, con asunto Reiteración solicitud firmas de actas de comité realizadas después de reinicio de los contratos de obra e Interventoría.
• El día 10 de junio, vía correo electrónico se envió oficio MINCUL4589-CSC-236-2025, con asunto. Alcance a oficio MINCUL4589-CSC-236-2025. Su correo electrónico del 09/06/2025, con asunto "Observaciones Solicitud de adición y prórroga del contrato de interventoría de la referencia."
El Ministerio envió los siguientes comunicados:
• El día 11 de junio, vía correo electrónico se envió oficio MINCUL4589-CSC-237-2024, con asunto Remisión de informe semanal No. 33 corte del 02 al 08 de junio 2025.
• El día 11 de junio, vía correo electrónico se envió oficio MINCUL4589-CSC-239-2025 Aprobación reprogramación de obra No.4 de 2023 contrato de obra No 4537 recibida en comunicados OPB-4537-2023-228 y OPB-4537-2023-230.
• El día 12 de junio, vía correo electrónico se envió oficio MINCUL4589-CSC-240-2025 - Alcance a comunicado MINCUL4589-CSC-231-2025 Aval a la solicitud de prórroga y adición al contrato de obra No 4537-2023 (Su correo electrónico con fecha del 11/06/2025).
• El día 13 de junio, vía correo electrónico se envió oficio MINCUL4589-CSC-241-2025 Observaciones al informe mensual (componente SST y AMBIENTAL) - Corte del 05.05.2025 al 31.05.2025
• El día 15 de junio, vía correo electrónico se envió oficio MINCUL4589-CSC-242-2025 Información de la realización de las adecuaciones en obra en diferentes áreas para proceder con actividades de adecuación paisajística (Minga programada por Municipio).

Culturas

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Código: F-GIN-098
Versión: 4
Fecha: 24/Abr/2019


☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

FECHA:	Semana:	34	9/06/2025	15/06/2025

1. Avance del proyecto: Se muestra el estado del proyecto y los ángulos de visuales escogidos para reportar el registro fotográfico semana a semana.











2. Registro Fotográfico



ASEO GENERAL DE OBRA (perfilado del terreno entre baterias sanitarias y centro cívico)



FUNDICION DE ESCALERAS AL INICIO DEL PROYECTO

3. Descripción Obras ejecutadas

Curva "S"




Gráfico porcentaje ejecutadas vs programadas




Gráfico cantidad ejecutadas vs programadas

5. Control Avance de Obra

ESTADO DEL PLAZO	DIAS TRANSCURRIDOS	PORCENTAJE DEL PLAZO (%)
	235,00	**92,16**
	VALOR ($)	PORCENTAJE (%)
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA (1)	**$ 2.122.252.227,00**	**92,97%**
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA (2)	**$ 2.127.477.341,00**	**93,20%**
EVALUACIÓN DEL AVANCE (2) - (1)	**$ 5.225.114,00**	**0,23%**
Se presenta un adelanto en la Obra		
ESTADO DE AVANCE EN DÍAS (Adelanto)	**0,58**	

Culturas

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Código: F-GIN-098
Versión: 4
Fecha: 24/Abr/2019

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

FECHA:	Semana:	34	9/06/2025	15/06/2025

3. Descripción Obras ejecutadas



APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES DE LAS BATERIAS SANITARIAS



INSTALACION DE ADOQUIN EN DESCANSO DE ESCALERAS

6. Personal de obra e interventoría

	CARGO	CANT
INTERVENTORÍA	INGENIERA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1
	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1
	INSPECTOR DE OBRA	1
	PROFESIONAL SISOMA DE INTERVENTORÍA	1

	CARGO	CANT
CONTRATISTA	INGENIERO DIRECTOR DE OBRA	1
	INGENIERO RESIDENTE	1
	ESPECIALISTA SST Y GESTION AMBIENTAL	1
	ALMACENISTA	0
	MAESTRO DE OBRA	0
	AYUDANTES	7
	OFICIALES	4
	INSPECTOR DE OBRA	1
	OPERARIO DE RETROEXCAVADORA	1

TOTAL PERSONAL VINCULADO EN OBRA	**20**

ING. LYDA R. LEDEZMA B.
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALIANZA CULTURAL
INTERVENTOR



Ítem 4.1 Suministro e instalación de Acero De Refuerzo 60.000 PSI



Ítem 4.1 Suministro e instalación de Acero De Refuerzo 60.000 PSI



Ítem 7.1.9 CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERÍA 60x60x60 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.




Ítem 7.1.9 CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERÍA 60x60x60 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem NP-03 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO EN ADOQUIN RECTANGULAR, TRAFICO PEATONAL, formato 20cmx10cm en concreto, e=0,06m, color amarillo, instalación según especificaciones tecnicas y de diseño, incluye arena de sellado y soporte



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem 22.11 ESCALERAS EN CONCRETO (f´c=21 Mpa) para senderos, altura de la contrahuella max. 18 cm, espesor de la placa 15 cm, se funden contra terreno (relleno compactado-no incluido en el APU) según especificación, acabado escobeado y laterales a la vista. No incl



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem 7.1.9 CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERÍA 60x60x60 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem NP-03 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO EN ADOQUIN RECTANGULAR, TRAFICO PEATONAL, formato 20cmx10cm en concreto, e=0,06m, color amarillo, instalación según especificaciones tecnicas y de diseño, incluye arena de sellado y soporte



Ítem 22.11 ESCALERAS EN CONCRETO (f´c=21 Mpa) para senderos, altura de la contrahuella max. 18 cm, espesor de la placa 15 cm, se funden contra terreno (relleno compactado-no incluido en el APU) según especificación, acabado escobeado y laterales a la vista. No incl



Ítem 22.11 ESCALERAS EN CONCRETO (f´c=21 Mpa) para senderos, altura de la contrahuella max. 18 cm, espesor de la placa 15 cm, se funden contra terreno (relleno compactado-no incluido en el APU) según especificación, acabado escobeado y laterales a la vista. No incl



Ítem 22.11 ESCALERAS EN CONCRETO (f´c=21 Mpa) para senderos, altura de la contrahuella max. 18 cm, espesor de la placa 15 cm, se funden contra terreno (relleno compactado-no incluido en el APU) según especificación, acabado escobeado y laterales a la vista. No incl



Ítem 4.1 Suministro e instalación de Acero De Refuerzo 60.000 PSI



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem 22.11 ESCALERAS EN CONCRETO (f´c=21 Mpa) para senderos, altura de la contrahuella max. 18 cm, espesor de la placa 15 cm, se funden contra terreno (relleno compactado-no incluido en el APU) según especificación, acabado escobeado y laterales a la vista. No incl



Ítem 22.11 ESCALERAS EN CONCRETO (f´c=21 Mpa) para senderos, altura de la contrahuella max. 18 cm, espesor de la placa 15 cm, se funden contra terreno (relleno compactado-no incluido en el APU) según especificación, acabado escobeado y laterales a la vista. No incl



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)




Ítem NP-03 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO EN ADOQUIN RECTANGULAR, TRAFICO PEATONAL, formato 20cmx10cm en concreto, e=0,06m, color amarillo, instalación según especificaciones tecnicas y de diseño, incluye arena de sellado y soporte



Ítem NP-18 CAJA DE VALVULAS EN MAMPOSTERÍA 60x60x60 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.



Ítem 7.1.9 CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERÍA 60x60x60 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.



Ítem 22.11 ESCALERAS EN CONCRETO (f´c=21 Mpa) para senderos, altura de la contrahuella max. 18 cm, espesor de la placa 15 cm, se funden contra terreno (relleno compactado-no incluido en el APU) según especificación, acabado escobeado y laterales a la vista. No incl



Ítem 22.11 ESCALERAS EN CONCRETO (f´c=21 Mpa) para senderos, altura de la contrahuella max. 18 cm, espesor de la placa 15 cm, se funden contra terreno (relleno compactado-no incluido en el APU) según especificación, acabado escobeado y laterales a la vista. No incl



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem 2.5 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO GRANULAR TIPO B-200 compactado al 95% según estudio de suelos



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem 14.2 ENCHAPE DE PISO PORCELANATO BEIGE (O A DEFINIR) GRAN FORMATO (Dimensión mínima 50 cm X 50 cm) PARA USO INSTITUCIONAL CON SUPERFICIE ESMALTADO. Trafico pesado, incluye pegante tipo Pegacor o Alfa Listo Plus o similar, boquilla blanca.



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem 2.5 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO GRANULAR TIPO B-200 compactado al 95% según estudio de suelos



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem NP-03 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO EN ADOQUIN RECTANGULAR, TRAFICO PEATONAL, formato 20cmx10cm en concreto, e=0,06m, color amarillo, instalación según especificaciones tecnicas y de diseño, incluye arena de sellado y soporte



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



INGRESO DE CARPINTERIA EN ALUMINIO Y DE MARCOS Y CONTRAMARCOS PARA TAPAS DE CAJAS DE INSOECCION



Ítem NP-03 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO EN ADOQUIN RECTANGULAR, TRAFICO PEATONAL, formato 20cmx10cm en concreto, e=0,06m, color amarillo, instalación según especificaciones tecnicas y de diseño, incluye arena de sellado y soporte



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



ENCOFRADO PARA CONSTRUCCION DE PEDESTALES PARA SEÑALIZACION



ENCOFRADO PARA CONSTRUCCION DE PEDESTALES PARA SEÑALIZACION



Ítem NP -15 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS CON LISTON EN ALUMINIO TIPO MADERA DE 1", INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ANCLAJE A MURO EN LISTON DE ALUMINIO COLOR NATURAL.



Item NP -16 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA Y/O PASAMANOS EN TUBO Ø2" AGUAS NEGRAS, incluye paral en doble platina de 1 1/2" x 3/16", dos (2) travesaños en varilla lisa de 3/4", platina metalica de 10mm y pernos de anclaje 3/8" acabado anticorrosivo y pintura esmalte tipo color a definir tipo PINTULUX o equivalente, demás insumos y herramientas necesarios para su correcta instalación.



FUNDICION DE TAPAS DE CAJAS DE INSPECCION



Ítem NP-03 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO EN ADOQUIN RECTANGULAR, TRAFICO PEATONAL, formato 20cmx10cm en concreto, e=0,06m, color amarillo, instalación según especificaciones tecnicas y de diseño, incluye arena de sellado y soporte



Ítem NP-03 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO EN ADOQUIN RECTANGULAR, TRAFICO PEATONAL, formato 20cmx10cm en concreto, e=0,06m, color amarillo, instalación según especificaciones tecnicas y de diseño, incluye arena de sellado y soporte



Ítem 23.2 FUNDICION DE PEDESTALES PARA SEÑALIZACION



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem 23.2 FUNDICION DE PEDESTALES PARA SEÑALIZACION



Ítem 23.2 FUNDICION DE PEDESTALES PARA SEÑALIZACION



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem NP -16 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA Y/O PASAMANOS EN TUBO Ø2" AGUAS NEGRAS, incluye paral en doble platina de 1 1/2" x 3/16", dos (2) travesaños en varilla lisa de 3/4", platina metalica de 10mm y pernos de anclaje 3/8" acabado anticorrosivo y pintura esmalte tipo color a definir tipo PINTULUX o equivalente, demás insumos y herramientas necesarios para su correcta instalación.



Ítem NP -15 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS CON LISTON EN ALUMINIO TIPO MADERA DE 1", INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ANCLAJE A MURO EN LISTON DE ALUMINIO COLOR NATURAL.



Ítem 15.3,4 División y puertas entamboradas para cabina de sanitarios y orinales en de acero inoxidable 304 cal.20 satinado, anclado a pared, con estructura interior en polímero inyectado de alta densidad tipo línea institucional o equivalente de igual calidad o sup



FUNDICION DE TAPAS DE CAJAS DE INSPECCION



RETIRO DE TANQUES SEPTICOS PARA REALIZAR PROTECCION LATERAL A LOS TANQUES



Ítem 7,1,10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SÉPTICO INTEGRADO - VOLUMEN = 5000 Lts (Incluye suministro, herramienta, mano de obra, transporte y demás materiales necesarios para su correcta instalación)

ING. LYDA R. LEDEZMA B.
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALIANZA CULTURAL
INTERVENTOR

Bogotá, 28 de junio de 2025

MINCUL4589-CSC-250-2025

Señores
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
Atención: Arq. Juliana Ramírez Rodríguez.
Supervisora del contrato de interventoría No. 4589-2023
Grupo de infraestructura
culturaljramirezr@mincultura.gov.co
Arq. Laura Carolina Pineda.
Apoyo a la Supervisor
lpinedab@mincultura.gov.co

Referencia: Contrato de Interventoría No. 4589-2023 GRUPO 1. "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD A LOS CONTRATOS DE OBRA QUE TIENEN COMO OBJETOS, "REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO"

Asunto: Remisión informe semanal No. 35 - corte 16-22 de junio 2025.

Cordial saludo,

Respetadas Arquitectas, por medio del presente esta Interventoría se permite hacer entrega del informe de la semana No. 35 del periodo comprendido entre el 16 al 22 de junio 2025, el cual está desarrollado con base en la última reprogramación de obra avalada, cuya fecha de terminación para los contratos de obra e Interventoría quedo para el 05 de julio 2025; dando cumplimiento a lo establecido contractualmente.

Quedamos atentos a sus observaciones y/o requerimientos.
Cordialmente,

LYDA RUBY LEDEZMA BRAVO
Directora de interventoría
CONSORCIO ALIANZA CULTURAL
Anexos: Informe Semanal No. 35 (SIETE (7) ARCHIVOS EN PDF Y UN (1) ARCHIVO EN EXCEL.
Copia: Carpeta.
Elaboró: MMAR.
Revisó: LRLB.
Aprobó: LRLB.

ANEXO 3

Proyecto Nº.	4537 de 2023.	
Interventor:	CONSORCIO ALIANZA CULTURAL	
Constructor:	CONSORCIO OBRAS CONSACA	
Semana Reportada:	**35**	
Periodo de Informe:	**16/06/2025**	**22/06/2025**

REPORTE MANEJO IMPACTOS AMBIENTALES DE LA OBRA

1. ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS

Materiales no pétreos: Se encuentran almacenados al interior del campamento de acuerdo con su naturaleza y volumen, los materiales como cemento, tuberías, acero, entre otros.

Los materiales se almacenan en sitios específicos para conservar su condicion, de la siguiente forma:

Cemento: Se coloca sobre una estructura que garantiza la protección contra la humedad (aislado de zonas humedas).
Acero y perfiles metálicos: Almacenados sobre estructura en madera la cual impide su contacto con el suel. Unicamente llevan el material necesario a los frentes de trabajo.
Madera: Se almacena al interior de la bodega. **Tubería hidrosanitaria**: Se dispone en la parte externa sobre una estructura en madera cubierta con plástico para evitar el deterioro.
Tubería eléctrica: Se dispone en la parte interna del almacén sobre una estructura en madera.
Materiales para enchape y otros: Se acopian organizada y adecuadamente en sitios estrategicos para su proteccion.
Adoquín, Ladrillo: Se los disponen al interior de la obra, en zonas donde no influye en el flujo peatonal y vehicular.
Epoxico: se almacena en bodega y se utiliza en zonas de rampas de circulación peatonal





Materia pétreos: El material como arena gris, recebo y triturado se encuentra almacenado al interior de la obra cubierto con plástico.
Maquinaria: Retroexcavadora (Pajarita).
Herramientas manuales: Se encuentran almacenadas al interior del campamiento debidamente clasificadas sobre una estructura de madera
Cuerpos de andamio, gatos hidráulicos y cerchas: las cuales se encuentran almacenadas en el lado posterior a la bodega, se encuentra debidamente cubiertas.
Equipos : (1) Cortadora de concreto, (2) vibro de concreto (2) saltarines, (2) mezcladoras de concreto, (2) Pulidoras, (1) Taladros y (1) Cierra circular




ANEXO 3

Proyecto Nº.	4537 de 2023.	
Interventor:	CONSORCIO ALIANZA CULTURAL	
Constructor:	CONSORCIO OBRAS CONSACA	
Semana Reportada:	**35**	
Periodo de Informe:	**16/06/2025**	**22/06/2025**

REPORTE MANEJO IMPACTOS AMBIENTALES DE LA OBRA

2. DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE OBRA

Se continua con el mantenimiento del sitio en el cual se acopia temporalmente el RCD generados por las actividades constructivas, el material lo cubren con plástico de acuerdo a lo descrito en el numeral. Manejo y disposición final de RCD del plan de manejo ambiental (PMA). Punto ecológico, los recipientes se encuentran debidamente etiquetados de acuerdo a la clasificación de cada residuo. Punto de acopio temporal de material, se continua con el sitio de acopio de material (retazo de madera, acero y tuberia) y residuos especiales (Bolsas de cemento), se evidencia que los materiales anteriormente nombrados (algunos) se encuentrna por fuera del sitio de acopio.



3. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RELLENOS: Material de arrastre, madera, cantera, etc.

En obra cuentan con arena gris, cemento, triturado fino, recebo, acero de refuerzo Ø1/2", Ø1/4", Ø3/8" y Ø5/8", Varillas de 3/4, marcos y contramarcos para tapa de cajillas eléctricas, pernos para los pedestales de las iluminarias, tablas de madera, Listones, Guaduas, mallas electrosoldadas, tablas de madera, tubería Conduit PVC 1/2" .

4. MANEJO DE AGUAS: Escorrentía y Residuales

La escorrentía se maneja con los canales existentes en el área del proyecto, la obra cuenta con unidad sanitaria (temporal), la cual está conectada a un pozo séptico existente en el sitio de obra.

5. CAPTACIÓN DE AGUA: residuales

La obra cuenta con suministro de agua procedente de un tanque veredal de rebose, se cuenta con la autorización por escrito del propietario del balneario ubicado cerca al proyecto quien sumisita el agua al sitio de obra.

ANEXO 3

Proyecto Nº.	4537 de 2023.	
Interventor:	CONSORCIO ALIANZA CULTURAL	
Constructor:	CONSORCIO OBRAS CONSACA	
Semana Reportada:	**35**	
Periodo de Informe:	**16/06/2025**	**22/06/2025**

REPORTE MANEJO IMPACTOS AMBIENTALES DE LA OBRA

6. OTRAS ACTIVIDADES DE MANEJO AMBIENTAL (IMPACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS) PARA RESALTAR:

1.se inicia actividades de pintura e instacion de ventanas a bateria sanitaria dando a la obra un mejor aspecto visual.
2. Se contunua con perfilicion de terreno con el fin de ajilizar actividades con UMATA.
3. se evidencia que la obra requieren nuevamente la instalar de señalización de advertencia.
4. se requiere imnstacion de punto ecologico.






ING. LYDA R. LEDEZMA B.
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALIANZA CULTURAL
INTERVENTOR

OBRA

CONCEPTO	PORCENTAJE	PESOS ($)
valor anticipo:	40,00%	$ 837.814.731,20
valor propuesta:	100,00%	$ 2.094.536.828,00

ACTIVIDADES SOLICITUD DE ANTICIPO		VALOR
Compra de materiales	59,66%	$ 499.838.258,26
Alquiler de Equipos	7,80%	$ 65.345.280,00
Transporte de Materiales u equipos	0,00%	$ -
Mano de Obra	14,44%	$ 121.012.448,43

INTERVENTORIA

CONCEPTO	PORCENTAJE	PESOS ($)
valor pago anticipado:	**81,90%**	**$ 686.195.986,69**
porcentaje ofertado:	40,00%	$ 837.814.731,20
valor contractual Interventoria:	**$ 237.994.229,00**	
valor contractual obra:	**$ 2.094.536.828,00**	

NOTA: A la fecha de corte de este informe semanal No. 34 con corte al 15 de junio de 2025, se tiene que el contratista ha enviado a Interventoría 37 órdenes de operación, teniendo el siguiente resumen a la fecha:

Se ha tenido dificultad en la aprobación de algunas de las ordenes de operación, debido a las entregas de la documentación para la subsanación por parte del Contratista de obra, teniendo que las ordenes 11, 28 y 30, aún están por avalar a corte de este periodo

El contratista presento solicitud para renunciar al anticipo del valor del proyecto, mediante correo electrónico el 18 de diciembre envía comunicado OPB-4537-2023-187 Renuncia al saldo pendiente por desembolsar de los recursos del anticipo del Contrato de Obra No. 4537 de 2023; por esta razón se realiza mesa de trabajo con todas las partes; con el fin de informarle las dificultades e inconvenientes para el contrato y para el proyecto como tal, al aceptar dicha solicitud de renuncia; en tal sentido se realizó nuevamente mesa de trabajo el 13 de mayo 2025; para definir como avanzar mas efectiva y eficientemente en los temas de legalización de anticipo.

El día 17 de mayo envío comunicado OPB-4537-2023-217 – con Asunto: Remisión de Orden de operación No.36.

El dia 28 de mayo envio comunicado OPB-4537-2023-221- con Asunto: Remisión de Orden de operación No.37

Las cuales una vez revisadas y verificando cumplimiento en la documentación anexa, Interventoria da su aprobación,

El día 17 de junio, se envió comunicado MINCUL4589-CSC-245-2025, con asunto Solicitud de avance en el trámite de las ordenes de operación para legalización anticipo, de las órdenes de operación necesarias para el uso del saldo restante del anticipo. Las órdenes de operación No. 11, 28 y 30 fueron remitidas con observaciones y se encuentran con algunos pendientes por subsanar; por esta razón a la fecha no han sido aprobadas para su conveniente desembolso

El día 17 de junio, El Contratista de obra allega Actas parciales de carpintería metálica para subsanación de Orden de operación No11

El valor aprobado y porcentaje que se reporta es como se detalla.

7:20am hasta las 8:35 am.
Personal: 1 Residente, 1 Inspector, 1 operador retroexcavadora, 4 oficiales, 7 ayudantes.

Residente Obra Residente Interventoria

Lunes 16 de Junio /2025.
Actividades:
- Se ejecuta aseo y limpieza al adoquin
- Se ejecuta la instalación del pavimento en adoquin de tráfico peatonal al inicio del proyecto.
- Se ejecuta aseo en tierra al borde de los senderos peatonales en los bordillos generando la cuneta en tierra
- Se ejecuta instalación de ventanas en aluminio en los baterias sanitarias
- Se ejecuta instalación de pasamanos en la zona de las bateria sanitaria.
- Se ejecuta perfilado del terreno entre las baterias sanitarias y el cerro cliico
- Se ejecuta aplicación de pintura en muros exteriores de las baterias sanitarias.
- Se ejecuta aseo y limpieza en el muro del mirador. y en los adicamos.

* En la zona del sistema séptico, se excava y se nivela el piso, para poder volver a instalarlo, igualmente se considera que como protección de estos tanques realizar un muro en ladrillo en zona. para evitar que la presión de la tierra afecte los tanques.
* Se envia por correo electrónico el acta de comite N 34 con las observaciones realizadas por la Ing. Daniela del Hpio de Corneca, para sus firmas

Tiempos se presentan lluvias fuertes en la mañana de 6:00 am - 9:50am.
Personal en obra: 1 Residente, 1 Inspector, 1 operador

retroexcavadora 4 oficiales, 7 ayudantes.

Residente obra

Residente Interventoría.

Martes 17 de Junio 2025.

Actividades:

- Se ejecutó aseo y limpieza al adoquín.
- Se ejecutó aseo en la tierra al borde de los senderos peatonales en los boridillos generando la cañuela en tierra
- Se ejecuta la instalación de ventanas en las baterías sanitarias
- Se ejecuta la instalación de pasamanos en la zona de las escaleras en la piedra de Bolivar.
- Se ejecuta perfilado del Terreno entre las baterías sanitarias y centro cívico.
- Se ejecuta aplicación de pintura en muros exteriores y muros interiores en las baterías sanitarias.
- En la zona del sistema séptico se inicia con la construcción del muro protección de los tanques séptico.
- Se ejecuta la demolición del campamento que estaba siendo usado por Interventoría.

* De envía comunicado MINCUL4589-CSC-243-2025, con asunto póliza actualizada al modificatorio 3, prórroga 3 y adición 3 al contrato de Interventoría.
* Se envía comunicado MINCUL4589-CSC-244-2025, con asunto Solicitud pólizas actualizadas al modificatorio No. 4 prórroga N.3 adición N.2 del contrato de obra
* Se envía comunicado MINCUL4589-CSC-245-2025, con asunto Solicitud de avance en el trámite de las órdenes de operación para legalización anticipo.

Tiempo: Se presentan fuertes lluvias en la mañana 7:30am a 8:00am.

Personal en obra: 1 Residente, 1 Inspector, 1 operador retroexcavadora, 4 oficiales, 7 ayudantes.

Residente obra — Residente Interventoría

Miércoles 18 de Junio /2025

Actividades:

- Se ejecuta aseo y limpieza en los adoquines
- Se ejecuta la demolición del campamento de Interventoría.
- Se ejecuta la instalación del pasamanos en la zona de escaleras en la piedra Bolivar.
- Se ejecuta aplicación de pintura en muros internos pintura tipo 1 en baterías sanitarias
- Se ejecuta aplicación de pintura en muros exteriores tipo koraza en las baterías sanitarias.
- Se ejecuta instalación de los tanques sépticos y se continua con la construcción del muro en ladrillo tolón para protección de estos tanques.
- Se ejecuta limpieza de los bordes de los senderos peatonales y se genera la cuneta en tierra.

Tiempo: se presenta clima seco durante toda la jornada. *Not hay servicio de energía desde 8:30am a 4:30pm.

Personal en obra: 1 Residente, 1 Inspector, 7 ayudantes, 4 oficiales, 1 operador retroexcavadora.

Residente obra — Residente Interventoría.

Jueves 19 de Junio /2025.

Actividades:

- Se ejecuta aseo y limpieza en los adoquines
- Se ejecuta instalación de pasamanos en las escaleras en la zona de la piedra Bolivar.
- Se ejecuta aplicación de pintura tipo koraza en los muros exteriores de las baterías sanitarias.

- Se ejecuta construcción del muro en ladrillo tipo fachada para protección de los tanques sépticos
- Se ejecuta instalación de tubería sanitaria de los tanques sépticos.
- Se ejecuta instalación de los bancos en concreto prefabricados
- Se ejecuta acopio de los R.C.D.
- Se ejecuta aplicación de pintura tipo koraza en fachada principal del centro cívico.
- Se ejecuta revisión de los voltajes de los tomacorrientes en el tablero eléctrico ubicado en el cuarto eléctrico del centro cívico.
- Se ejecuta instalación de marquillas del unifilar.

* Se recibe comunicado OPB-4537-2023-231, con asunto Remisión informe mensual de obra correspondiente al período No. 8.

Residente obra — Residente Interventoría.

Viernes 20 de Junio/2025.

Actividades

- Se continua con la ejecución de actividades de aseo y limpieza a los adoquines
- Se continua con la ejecución de instalación de pasamanos en las escaleras en la zona piedra Bolívar.
- Se ejecuta aplicación de pintura tipo koraza en los muros exteriores del centro cívico.
- Se ejecuta acopio de los RC.D.

* Se recibe comunicado vía correo electrónico de la acta parcial de avance del contrato de carpintería metálica para subsanación de la orden de operación No. 11

Residente Interventoría.

Tiempo: Se presentan lluvias moderadas desde las 8:10 am a 9:35 am.

Personal en obra: 1 Residente, 1 Inspector, 7 ayudantes

4 oficiales, 1 operador retroexcavadora.

Representante obra.

Ufdurica C.
Residente Interventoría

Culturas

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Código: F-GIN-098
Versión: 4
Fecha: 24/Abr/2019

INFORMACIÓN GENERAL

SEMANA No.	35				
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	16/06/2025	**Y EL**	22/06/2025	**PLAZO:** 7 DIAS	
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CONSACÁ			**CONTRATO No.**	4537-2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO ALIANZA CULTURAL			**CONTRATO No.**	4589-2023 GRUPO 1.

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	MES 6																												7	OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
CARGO	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	
DIRECTOR			1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1										
ESPECIALISTAS			1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1										
RESIDENTE			1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1										
MAESTRO DE OBRA			0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0										
OFICIAL			5	5	5	5	5	0	4	4	4	4	6	6		6	6	6	6	6	6										
AYUDANTE			7	7	7	7	7	0	7	7	7	7	7	1		7	7	7	7	7	7										
PERSONAL ELECTRICO			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0										
INSPECTOR DE OBRA			1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1										
RESIDENTE SI AMB			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0										
ALMACENISTA			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0										
OPE.RETROCARGADOR			1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1										
VIGILANTE			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0										
PERSONAL CONTRATISTA	**0**	**0**	**17**	**17**	**16**	**17**	**16**	**0**	**16**	**16**	**16**	**16**	**18**	**12**	**0**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TOTAL PERIODO** 273
PROCEDENCIA / CONDICIÓN	**MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE***																														**SUMATORIA**	**PORCENTAJE**	**CUMPLE S/N**
MANO OBRA NO CALIFICADA																															**0**	**0,00%**	
De la región			7	7	7	7	7		7	7	7	7	7	7		7	7	7	7	7	7										119	43,59%	
De fuera de la región			3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3										51	18,68%	
MANO OBRA CALIFICADA			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**										**0**	**0,00%**	
De la región			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0										0	0,00%	
De fuera de la región			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0										0	0,00%	
PROFESIONALES - TÉCNICOS			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**										**0**	**0,00%**	
De la región			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0										0	0,00%	
De fuera de la región			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0										0	0,00%	
POBLACIÓN VULNERABLE			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**										**0**	**0,00%**	
En proceso de reinserción social			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0										0	0,00%	
En condición de desplazamiento			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0										0	0,00%	
MUJERES			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**										**0**	**0,00%**	
Mano de Obra no Calificada			2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2										34	12,45%	
Mano de Obra Calificada			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0										0	0,00%	
Profesionales - Técnicos			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0										0	0,00%	
PROVEEDORES																																	
Local																																	
Nacional																																	
Internacional																																	

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social.

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Se aclara que:
* En lo corrido de la semana se presentan en obra a diario 14 trabajadores


ING. LYDA R. LEDEZMA B.
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALIANZA CULTURAL
INTERVENTOR


PORCENTAJES SEMANA 35 - CORTE AL 22 DE JUNIO 2025

SEM	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO
1	0,40%	0,40%	0,42%	0,42%
2	0,67%	1,07%	0,93%	1,35%
3	0,76%	1,83%	1,56%	2,91%
4	0,77%	2,60%	2,85%	5,76%
5	2,96%	5,56%	1,78%	7,54%
6	3,52%	9,08%	1,91%	9,45%
7	4,26%	13,34%	1,84%	11,29%
8	4,13%	17,47%	1,68%	12,97%
9	5,66%	23,13%	2,58%	15,55%
10	6,46%	29,59%	1,31%	16,86%
11	6,78%	36,37%	1,90%	18,76%
12	7,19%	43,56%	2,29%	21,05%
13	11,22%	54,78%	1,67%	22,72%
14	15,50%	70,28%	1,41%	24,13%
15	16,66%	86,94%	2,61%	26,74%
16	2,61%	89,55%	3,04%	29,78%
17	6,53%	96,08%	3,79%	33,57%
18	3,92%	100,00%	1,54%	35,11%
19	3,80%	32,48%	0,35%	34,99%
20	4,70%	37,19%	2,16%	37,15%
21	5,48%	42,67%	3,11%	40,26%
22	5,25%	47,92%	1,99%	42,25%
23	8,19%	56,11%	7,11%	49,36%
24	8,89%	65,00%	1,77%	51,13%
25	11,05%	76,05%	8,52%	59,65%
26	10,80%	86,85%	4,66%	64,31%
27	8,63%	95,48%	5,84%	70,15%
28	7,11%	100,00%	12,21%	82,36%
29	-17,65%	84,93%	2,87%	85,23%
30	2,82%	87,76%	5,22%	90,45%
31	3,68%	91,43%	1,28%	91,73%
32	4,26%	95,69%	5,13%	96,86%
33	5,51%	100,00%	1,31%	98,17%
34	-1,20%	92,97%	1,60%	93,20%
35	2,05%	95,03%	1,96%	95,16%
36	2,11%	97,14%		
37	2,86%	100,00%		

VALORES SEMANA 35 - CORTE AL 22 DE JUNIO 2025

SEM	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO
1	$ 8.356.860,00	$ 8.356.860,00	$ 8.858.757,00	$ 8.858.757,00
2	$ 14.096.693,00	$ 22.453.553,00	$ 19.386.323,00	$ 28.245.080,00
3	$ 15.988.498,00	$ 38.442.051,00	$ 32.686.152,00	$ 60.931.232,00
4	$ 16.176.498,00	$ 54.618.549,00	$ 59.598.116,00	$ 120.529.348,00
5	$ 62.095.557,00	$ 116.714.106,00	$ 37.277.858,00	$ 157.807.206,00
6	$ 73.813.915,00	$ 190.528.021,00	$ 39.998.138,00	$ 197.805.344,00
7	$ 89.214.500,00	$ 279.742.521,00	$ 38.610.968,00	$ 236.416.312,00
8	$ 86.410.036,00	$ 366.152.557,00	$ 35.236.547,00	$ 271.652.859,00
9	$ 118.503.487,00	$ 484.656.044,00	$ 53.950.853,00	$ 325.603.712,00
10	$ 135.301.143,00	$ 619.957.187,00	$ 27.359.537,00	$ 352.963.249,00
11	$ 141.995.450,00	$ 761.952.637,00	$ 39.700.781,00	$ 392.664.030,00
12	$ 150.580.941,00	$ 912.533.578,00	$ 48.031.511,00	$ 440.695.541,00
13	$ 234.942.293,00	$ 1.147.475.871,00	$ 34.946.965,00	$ 475.642.506,00
14	$ 324.628.238,00	$ 1.472.104.109,00	$ 29.633.007,00	$ 505.275.513,00
15	$ 348.863.908,00	$ 1.820.968.017,00	$ 54.587.638,00	$ 559.863.151,00
16	$ 54.713.762,00	$ 1.875.681.779,00	$ 63.745.966,00	$ 623.609.117,00
17	$ 136.784.404,00	$ 2.012.466.183,00	$ 79.307.610,00	$ 702.916.727,00
18	$ 82.070.646,00	$ 2.094.536.829,00	$ 32.305.849,00	$ 735.222.576,00
19	$ 80.640.713,00	$ 689.404.054,00	$ 7.400.946,00	$ 742.623.522,00
20	$ 99.832.983,00	$ 789.237.037,00	$ 45.938.595,00	$ 788.562.117,00
21	$ 116.275.911,00	$ 905.512.948,00	$ 65.951.421,00	$ 854.513.538,00
22	$ 111.458.844,00	$ 1.016.971.792,00	$ 42.149.250,00	$ 896.662.788,00
23	$ 173.725.483,00	$ 1.190.697.275,00	$ 158.326.050,00	$ 1.054.988.838,00
24	$ 188.717.197,00	$ 1.379.414.472,00	$ 37.543.702,00	$ 1.092.532.540,00
25	$ 234.521.229,00	$ 1.613.935.701,00	$ 180.851.301,00	$ 1.273.383.841,00
26	$ 229.139.797,00	$ 1.843.075.498,00	$ 98.960.549,00	$ 1.372.344.390,00
27	$ 183.198.503,00	$ 2.026.274.001,00	$ 123.839.724,00	$ 1.496.184.114,00
28	$ 150.801.703,00	$ 2.177.075.704,00	$ 259.102.431,00	$ 1.755.286.545,00
29	$ -374.569.103,77	$ 1.802.506.600,23	$ 60.923.202,00	$ 1.816.209.747,00
30	$ 59.918.915,55	$ 1.862.425.515,78	$ 110.722.056,00	$ 1.926.931.803,00
31	$ 78.044.668,68	$ 1.940.470.184,46	$ 27.120.022,00	$ 1.954.051.825,00
32	$ 90.328.875,00	$ 2.030.799.059,46	$ 108.964.932,00	$ 2.063.016.757,00
33	$ 117.002.534,44	$ 2.147.801.593,90	$ 27.847.583,00	$ 2.090.864.340,00
34	$ -25.549.366,90	$ 2.122.252.227,00	$ 36.613.001,00	$ 2.127.477.341,00
35	$ 46.871.259,00	$ 2.169.123.486,00	$ 44.672.396,00	$ 2.172.149.737,00
36	$ 48.135.951,00	$ 2.217.259.437,00		
37	$ 65.382.981,00	$ 2.282.642.418,00		





NOTA: Se observa que en el histórico de programación, en términos de valores planeados, se presentan dos picos que obedecen a la reprogramación de recursos a invertir y a la adición de recursos en periodos posteriores, los cuales también coinciden con la ampliación del plazo contractual.
En consecuencia, al contar con mayor tiempo de ejecución y recursos adicionales programados, fue necesario incluir valores negativos en la programación financiera, con el propósito de nivelar el valor acumulado programado conforme al flujo de inversión previsto por el contratista y aprobado por la interventoría.
Dichos valores negativos deben interpretarse conceptualmente, en el marco de la programación, como una semana sin recursos programados, es decir, con valor cero en pesos y porcentaje. Esta condición no implica programación de actividades de desmonte, demolición o reversión de obra, sino que representa la ausencia de programación de recursos en dicho periodo específico.

ING. LYDA R. LEDEZMA B.
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALIANZA CULTURAL
INTERVENTOR

Culturas

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

FECHA:	Semana:	35	16/06/2025	22/06/2025	3. Descripción Obras ejecutadas

OBJETO:	REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ DEPARTAMENTO DE NARIÑO		
CONTRATO DE OBRA No.:	No. 4537 de 2023.	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	No 4589-2023 GRUPO 1.
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS CONSACA	INTEVENTOR	CONSORCIO ALIANZA CULTURAL
VALOR INICIAL CONTRATO DE OBRA:	$ 2.094.536.828,00	VALOR INICAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	$ 237.994.229,00
VALOR ADICION 1 CONTRATO DE OBRA, DE FECHA: 28 DE NOV./2024	$ 138.133.642,00	VALOR ADICION 1, CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE FECHA: 11 DE NOV./2024:	$ 93.637.530,50
VALOR ADICION 2 CONTRATO DE OBRA DE FECHA 13 DE JUNIO / 2025:	$ 49.971.948,00	VALOR ADICION 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE FECHA: 11 DE MAY./2025::	$ 51.521.578,00
		VALOR ADICION 3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE FECHA 13 DE JUNIO / 2025::	$ 23.322.655,00
VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA:	$ 2.282.642.418,00	VALOR TOTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	$ 406.475.992,50
FECHA DE INICIO OBRA:	11 de Junio de 2024	FECHA DE INICIO INTERVENTORÍA:	11 de Junio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DE OBRA:	10 de Octubre de 2024	FECHA DE TERICIÓN INICIAL DE IN/TORIA:	10 de Noviembre de 2024
PRORROGA No.1 DE FECHA 10 DE OCTUBRE / 2024	80 dias	PRORROGA No. 1 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2024	Prorrogar al plazo contractual por el término de un (01) meses y veinte (20) días
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA SEGÚN PRORROGA No. 1	30 de Diciembre de 2024	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DE IN/TORIA:	30 de diciembre de 2024.
FECHA DE SUSPENSION No. 1 CONTRATO DE OBRA	23 de Diciembre de 2024	FECHA DE SUSPENSION No.1 DE INTERVENTORIA:	23 de Diciembre de 2024
FECHA DE REINICIO DE OBRA:	5 de Mayo de 2025	FECHA DE REINICIO DE INTERVENTORIA:	5 de Mayo de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA SEGÚN REINICIO:	11 de Mayo de 2025	FECHA DE TERICIÓN DE IN/TORIA SEGÚN REINICIO:	11 de Mayo de 2025
PRORROGA No. 2 DE FECHA 11 DE MAYO 2025	34 dias	PRORROGA No. 2 DE FECHA 11 DE MAYO 2025	Prorrogar al plazo contractual por el término de treinta y cuatro (34) días
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA SEGÚN PRORROGA No. 2	14 de Junio de 2025	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA SEGÚN PRORROGA No. 2	14 de Junio de 2025
PRORROGA No. 3 DE FECHA 13 DE JUNIO / 2025:	21 dias	PRORROGA No. 3 DE FECHA 13 DE JUNIO / 2025:	Prorrogar al plazo contractual por el término de veintiún (21) días
PLAZO DE DURACIÓN OBRA:	8 meses y 15 días	PLAZO DE DURACIÓN INTERVENTORÍA:	8 meses y 15 días
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DE OBRA:	5 de Julio de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DE INTERVENTORIA:	5 de Julio de 2025

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA SEMANA 35 (CORTE DEL 16 AL 22 DE JUNIO):

Las actividades en las que se ha avanzado, y que están contempladas dentro de los ítems contractuales, son las que se detallan:
Avance en el capítulo de REFUERZO:
1. Ítem 4.1 Suministro e instalación de Acero De Refuerzo 60.000 PSI (Desperdicio incluido en el valor del APU).
Avance en el capítulo de REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN:
2. Ítem 7.1.9 CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERÍA 60x60x60 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.
3. Ítem 7,1,10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SÉPTICO INTEGRADO - VOLUMEN = 5000 Lts (Incluye suministro, herramienta, mano de obra, transporte y demás materiales necesarios para su correcta instalación).
Avance en el capítulo: DOTACIÓN DE BAÑOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS.:
4. Ítem 18.3.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO EN ACERO INOXIDABLE, acabado satinado, incluye llave, anclajes, mano de obra, herramienta y todos los materiales y accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
Avance en el capítulo de CERRAMIENTO Y OBRAS EXTERIORES:
5. Ítem 22.7 BANCA EN CONCRETO PREFABRICADA ó FUNDIDA EN SITIO ACORDE A DISEÑOS, parte externa concreto a la vista incluye, perfilación del terreno, base granular compactada, concreto 3.000 PSI, refuerzo, formaleta, mano de obra, herramienta y demás necesarios para la.
Avance en el capítulo de ASEO GENERAL:
6. Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Cívico).
7. Ítem 25.2 Limpieza manual de canales de cubierta existentes retirando cualquier obstrucción superficial y adherida, garantizado la NO vulneración de los materiales de impermeabilización en los casos que las tengan, implementando ácido muriático (clorhídrico) y agua.
Avance en el capítulo de ítems NP:
8. NP-08 SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA TIPO 1 PARA MUROS INTERIORES (3 MANOS).
9. NP-09 SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA KORAZA PARA MUROS EXTERIORES (3 MANOS).
10. NP-15 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS CON LISTON EN ALUMINIO TIPO MADERA DE 1", INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ANCLAJE A MURO EN LISTON DE ALUMINIO COLOR NATURAL.
11. NP-20 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA TIPO M80 EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO Ø2", incluye soportes en tubo de cerramiento negro de 1", platina metálica de 3/16 y pernos de anclaje 3/8" acabado anticorrosivo y pintura esmalte tipo color a definir tipo PINTULUX o equivalente, demás insumos y herramientas necesarios para su correcta instalación.
12 NP-26 LIMPIEZA DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES EXISTENTES PARA PINTURA DE BLOQUE CENTRO CIVICO, incluye alistamiento del área de trabajo, personal certificada en trabajo de alturas, insumos, materiales y todos los equipos necesarios para su correcta ejecución.
14. NP-28 Suministro y aplicación de pintura Koraza (o equivalente en calidad y especificaciones técnicas) para muros exteriores, con aplicación de dos (2) manos con trabajos en alturas, incluyendo la protección de superficies adyacentes, la preparación adecuada de las superficies, así como el suministro de todos los insumos, materiales, herramientas, equipos y mano de obra calificada necesarios para su correcta ejecución en las instalaciones del Centro Cívico.

ASPECTOS RELEVANTES: A corte de la semana 35 (16 -22 junio).

De acuerdo con la programación vigente del proyecto, presentada por el CONSORCIO OBRAS CONSACA, que es con la que se continúa realizando seguimiento y control, se tiene para el presente informe, un avance de ejecución acumulado del 95,16% vs. un programado del 95,03%, lo que concluye en una diferencia positiva del 0,13%.

El día martes 20 de junio se realizó el comité de obra No.35 de forma virtual con la participación de las Arquitectas Laura Pineda – Apoyo a la Supervisión del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, Contratista de obra e Interventoría; se tratan varios temas y se dejan compromisos.

El Contratista de Obra envió los siguientes comunicados:
• El día 19 de junio, por correo electrónico se allegó el oficio: OPB-4537-2023-231– con Asunto Remisión informe mensual de obra correspondientes al periodo No.8.
• El día 20 de junio, por correo electrónico se allegó - Actas parciales de carpintería metálica para subsanación de Orden de operación No11.

La Interventoria envió los siguientes comunicados:
• El día 15 de junio, por correo electrónico se envió oficio MINCUL4589-CSC-242-2025, con asunto Información de la realización de las adecuaciones en obra en diferentes áreas para proceder con actividades de adecuación paisajística (Minga programada por Municipio).
• El día 16 de junio, por correo electrónico se informa que con base en observación realizada por la Ingeniera Daniela del Municipio de Consaca, se realizó el ajuste y quedo por la Ingeniera verificado; en tal sentido se envía nuevamente documento para que se firme el documento.
• El día 17 de junio, por correo electrónico se envió oficio MINCUL4589-CSC-243-2025, con asunto Póliza actualizada al Modificatorio 3, Prorroga 3 y Adición 3 del contrato de interventoría No. 4589 2023.
• El día 17 de junio, por correo electrónico se envió oficio MINCUL4589-CSC-244-2025, con asunto Solicitud pólizas actualizadas al modificatorio No. 4 Prorroga No. 3 – Adición No. 2 del contrato de obra No. 4537-2023.
• El día 17 de junio, por correo electrónico se envió oficio MINCUL4589-CSC-245-2025, con asunto Solicitud de avance en el trámite de las ordenes de operación para legalización anticipo.

El Ministerio envió los siguientes comunicados:
• El día 17 de junio, por correo electrónico se allego - solicitud pólizas actualizadas al modificatorio No.3 Contrato de interventoría 4589-2023.

Culturas

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Código: F-GIN-098
Versión: 4
Fecha: 24/Abr/2019


☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

FECHA:	Semana:	35	16/06/2025	22/06/2025

1. Avance del proyecto: Se muestra el estado del proyecto y los ángulos de visuales escogidos para reportar el registro fotográfico semana a semana.











2. Registro Fotográfico



Revisión de voltajes de puntos eléctricos en el tablero eléctrico ubicado en el cuarto eléctrico del centro cívico



INSTALACION DE BARANDA TIPO M80 EN ESCALERAS ZONA PIEDRA DE BOLIVAR

3. Descripción Obras ejecutadas

Curva "S"




Gráfico porcentaje ejecutadas vs programadas




Gráfico cantidad ejecutadas vs programadas

5. Control Avance de Obra

ESTADO DEL PLAZO	DIAS TRANSCURRIDOS	PORCENTAJE DEL PLAZO (%)
	242,00	**94,90**
	VALOR ($)	PORCENTAJE (%)
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA (1)	**$ 2.169.123.486,00**	**95,03%**
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA (2)	**$ 2.172.149.737,00**	**95,16%**
EVALUACIÓN DEL AVANCE (2) - (1)	**$ 3.026.251,00**	**0,13%**
Se presenta un adelanto en la Obra		
ESTADO DE AVANCE EN DÍAS (Adelanto)	**0,34**	

Culturas	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA**	**Código:** F-GIN-098 **Versión:** 4 **Fecha:** 24/Abr/2019

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

FECHA:	Semana:	35	16/06/2025	22/06/2025

3. **Descripción Obras ejecutadas**



ASEO Y LIMPIEZA A ESPACIOS EXTERIORES EN ADOQUIN DEL PROYECTO



APLICACIÓN DE PINTURA TIPO KORAZA EN MUROS EXTERIORES DEL CENTRO CIVICO


6. **Personal de obra e interventoría**

	CARGO	CANT
INTERVENTORÍA	INGENIERA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1
	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1
	INSPECTOR DE OBRA	1
	PROFESIONAL SISOMA DE INTERVENTORÍA	1
CONTRATISTA	**CARGO**	**CANT**
	INGENIERO DIRECTOR DE OBRA	1
	INGENIERO RESIDENTE	1
	ESPECIALISTA SST Y GESTION AMBIENTAL	1
	ALMACENISTA	0
	MAESTRO DE OBRA	0
	AYUDANTES	7
	OFICIALES	6
	INSPECTOR DE OBRA	1
	OPERARIO DE RETROEXCAVADORA	1
TOTAL PERSONAL VINCULADO EN OBRA		**22**

ING. LYDA R. LEDEZMA B.
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALIANZA CULTURAL
INTERVENTOR



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem NP -03 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO EN ADOQUIN RECTANGULAR, TRAFICO PEATONAL, formato 20cmx10cm en concreto, e=0,06m, color amarillo, instalación según especificaciones tecnicas y de diseño, incluye arena de sellado y soporte



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem NP -17 CANAL DE DESBASTE EN CONCRETO 1.4X.04 medidas internas utiles. Incluye base y paredes en concreto f´c= 3000PSI y malla electrosoldada, ladrillo comun, tapas en concreto f´c= 3000PSI, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos



Ítem NP -09 SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA KORAZA PARA MUROS EXTERIORES (3 MANOS)



Ítem NP -17 CANAL DE DESBASTE EN CONCRETO 1.4X.04 medidas internas utiles. Incluye base y paredes en concreto f´c= 3000PSI y malla electrosoldada, ladrillo comun, tapas en concreto f´c= 3000PSI, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem NP -09 SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA KORAZA PARA MUROS EXTERIORES (3 MANOS)



Ítem NP -09 SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA KORAZA PARA MUROS EXTERIORES (3 MANOS)



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



DEMOLICION DE CAMPAMENTO INTERVENTORIA



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem NP -20 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA TIPO M80 EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO Ø2" , incluye soportes en tubo de cerramiento negro de 1" , platina metalica de 3/16 y pernos de anclaje 3/8" acabado anticorrosivo y pintura esmalte tipo color a definir tipo PINTULUX o equivalente, demás insumos y herramientas necesarios para su correcta instalación.



Ítem NP -09 SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA KORAZA PARA MUROS EXTERIORES (3 MANOS)



Ítem 22.7 BANCA EN CONCRETO PREFABRICADA ó FUNDIDA EN SITIO ACORDE A DISEÑOS, parte externa concreto a la vista incluye, perfilación del terreno, base granular compactada, concreto 3.000 PSI, refuerzo, formaleta, mano de obra, herramienta y demás necesarios para la



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem 7,1,10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SÉPTICO INTEGRADO - VOLUMEN = 5000 Lts (Incluye suministro, herramienta, mano de obra, transporte y demás materiales necesarios para su correcta instalación)



Ítem NP -09 SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA KORAZA PARA MUROS EXTERIORES (3 MANOS)



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



DEMOLICION DE CAMPAMENTO INTERVENTORIA



Ítem NP -09 SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA KORAZA PARA MUROS EXTERIORES (3 MANOS)



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem NP -20 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA TIPO M80 EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO Ø2" , incluye soportes en tubo de cerramiento negro de 1" , platina metalica de 3/16 y pernos de anclaje 3/8" acabado anticorrosivo y pintura esmalte tipo color a definir tipo PINTULUX o equivalente, demás insumos y herramientas necesarios para su correcta instalación.



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem 7,1,10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SÉPTICO INTEGRADO - VOLUMEN = 5000 Lts (Incluye suministro, herramienta, mano de obra, transporte y demás materiales necesarios para su correcta instalación)



Ítem NP -09 SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA KORAZA PARA MUROS EXTERIORES (3 MANOS)



Ítem NP -09 SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA KORAZA PARA MUROS EXTERIORES (3 MANOS)



Ítem NP -08 SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA TIPO 1 PARA MUROS INTERIORES (3 MANOS)



Ítem 7,1,10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SÉPTICO INTEGRADO - VOLUMEN = 5000 Lts (Incluye suministro, herramienta, mano de obra, transporte y demás materiales necesarios para su correcta instalación)



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem 22.7 BANCA EN CONCRETO PREFABRICADA ó FUNDIDA EN SITIO ACORDE A DISEÑOS, parte externa concreto a la vista incluye, perfilación del terreno, base granular compactada, concreto 3.000 PSI, refuerzo, formaleta, mano de obra, herramienta y demás necesarios para la correcta instalación



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem NP -20 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA TIPO M80 EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO Ø2" , incluye soportes en tubo de cerramiento negro de 1" , platina metalica de 3/16 y pernos de anclaje 3/8" acabado anticorrosivo y pintura esmalte tipo color a definir tipo PINTULUX o equivalente, demás insumos y herramientas necesarios para su correcta instalación.



Ítem 7,1,10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SÉPTICO INTEGRADO - VOLUMEN = 5000 Lts (Incluye suministro, herramienta, mano de obra, transporte y demás materiales necesarios para su correcta instalación)



Ítem NP -20 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA TIPO M80 EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO Ø2" , incluye soportes en tubo de cerramiento negro de 1" , platina metalica de 3/16 y pernos de anclaje 3/8" acabado anticorrosivo y pintura esmalte tipo color a definir tipo PINTULUX o equivalente, demás insumos y herramientas necesarios para su correcta instalación.



Ítem NP-28 Suministro y aplicación de pintura Koraza (o equivalente en calidad y especificaciones técnicas) para muros exteriores, con aplicación de dos (2) manos con trabajos en alturas, incluyendo la protección de superficies adyacentes, la preparación adecuada de las superficies, así como el suministro de todos los insumos, materiales, herramientas, equipos y mano de obra calificada necesarios para su correcta ejecución en las instalaciones del Centro Civico.



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem 7,1,10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SÉPTICO INTEGRADO - VOLUMEN = 5000 Lts (Incluye suministro, herramienta, mano de obra, transporte y demás materiales necesarios para su correcta instalación)



VERIFICACION DE VOLTAJE DE TOMAS EN TABLERO ELECTRICO



INSPECCION DE EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURAS



INSPECCION DE EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURAS



Ítem NP -09 SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA KORAZA PARA MUROS EXTERIORES (3 MANOS)



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem NP -20 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA TIPO M80 EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO Ø2" , incluye soportes en tubo de cerramiento negro de 1" , platina metalica de 3/16 y pernos de anclaje 3/8" acabado anticorrosivo y pintura esmalte tipo color a definir tipo PINTULUX o equivalente, demás insumos y herramientas necesarios para su correcta instalación.



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



INSPECCION DE PUNTOS DE ANCLAJE POR PARTE DE INTERVENTORIA



Ítem NP-28 Suministro y aplicación de pintura Koraza (o equivalente en calidad y especificaciones técnicas) para muros exteriores, con aplicación de dos (2) manos con trabajos en alturas, incluyendo la protección de superficies adyacentes, la preparación adecuada de las superficies, así como el suministro de todos los insumos, materiales, herramientas, equipos y mano de obra calificada necesarios para su correcta ejecución en las instalaciones del Centro Civico.



Ítem NP-28 Suministro y aplicación de pintura Koraza (o equivalente en calidad y especificaciones técnicas) para muros exteriores, con aplicación de dos (2) manos con trabajos en alturas, incluyendo la protección de superficies adyacentes, la preparación adecuada de las superficies, así como el suministro de todos los insumos, materiales, herramientas, equipos y mano de obra calificada necesarios para su correcta ejecución en las instalaciones del Centro Civico.



Ítem NP -20 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA TIPO M80 EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO Ø2" , incluye soportes en tubo de cerramiento negro de 1" , platina metalica de 3/16 y pernos de anclaje 3/8" acabado anticorrosivo y pintura esmalte tipo color a definir tipo PINTULUX o equivalente, demás insumos y herramientas necesarios para su correcta instalación.



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem NP-28 Suministro y aplicación de pintura Koraza (o equivalente en calidad y especificaciones técnicas) para muros exteriores, con aplicación de dos (2) manos con trabajos en alturas, incluyendo la protección de superficies adyacentes, la preparación adecuada de las superficies, así como el suministro de todos los insumos, materiales, herramientas, equipos y mano de obra calificada necesarios para su correcta ejecución en las instalaciones del Centro Civico.



Ítem NP-28 Suministro y aplicación de pintura Koraza (o equivalente en calidad y especificaciones técnicas) para muros exteriores, con aplicación de dos (2) manos con trabajos en alturas, incluyendo la protección de superficies adyacentes, la preparación adecuada de las superficies, así como el suministro de todos los insumos, materiales, herramientas, equipos y mano de obra calificada necesarios para su correcta ejecución en las instalaciones del Centro Civico.



Ítem NP-28 Suministro y aplicación de pintura Koraza (o equivalente en calidad y especificaciones técnicas) para muros exteriores, con aplicación de dos (2) manos con trabajos en alturas, incluyendo la protección de superficies adyacentes, la preparación adecuada de las superficies, así como el suministro de todos los insumos, materiales, herramientas, equipos y mano de obra calificada necesarios para su correcta ejecución en las instalaciones del Centro Civico.



Ítem NP-28 Suministro y aplicación de pintura Koraza (o equivalente en calidad y especificaciones técnicas) para muros exteriores, con aplicación de dos (2) manos con trabajos en alturas, incluyendo la protección de superficies adyacentes, la preparación adecuada de las superficies, así como el suministro de todos los insumos, materiales, herramientas, equipos y mano de obra calificada necesarios para su correcta ejecución en las instalaciones del Centro Civico.



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem NP -20 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA TIPO M80 EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO Ø2" , incluye soportes en tubo de cerramiento negro de 1" , platina metalica de 3/16 y pernos de anclaje 3/8" acabado anticorrosivo y pintura esmalte tipo color a definir tipo PINTULUX o equivalente, demás insumos y herramientas necesarios para su correcta instalación.



Ítem NP -20 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA TIPO M80 EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO Ø2" , incluye soportes en tubo de cerramiento negro de 1" , platina metalica de 3/16 y pernos de anclaje 3/8" acabado anticorrosivo y pintura esmalte tipo color a definir tipo PINTULUX o equivalente, demás insumos y herramientas necesarios para su correcta instalación.

ING. LYDA R. LEDEZMA B.
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALIANZA CULTURAL
INTERVENTOR

Bogotá, 02 de julio de 2025

MINCUL4589-CSC-253-2025

Señores
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
Atención: Arq. Juliana Ramírez Rodríguez.
Supervisora del contrato de interventoría No. 4589-2023
Grupo de infraestructura
culturaljramirezr@mincultura.gov.co
Arq. Laura Carolina Pineda.
Apoyo a la Supervisor
lpinedab@mincultura.gov.co

Referencia: Contrato de Interventoría No. 4589-2023 GRUPO 1. "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD A LOS CONTRATOS DE OBRA QUE TIENEN COMO OBJETOS, "REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO"

Asunto: Remisión informe semanal No. 36 - corte 23-29 de junio 2025.

Cordial saludo,

Respetadas Arquitectas, por medio del presente esta Interventoría se permite hacer entrega del informe de la semana No. 36 del periodo comprendido entre el 23 al 29 de junio 2025, el cual está desarrollado con base en la última reprogramación de obra avalada, cuya fecha de terminación de los contratos de obra e Interventoría esta para el día 05 de julio 2025; dando cumplimiento a lo establecido contractualmente.

Quedamos atentos a sus observaciones y/o requerimientos.
Cordialmente,

LYDA RUBY LEDEZMA BRAVO
Directora de interventoría
CONSORCIO ALIANZA CULTURAL
Anexos: Informe Semanal No. 36 (SIETE (7) ARCHIVOS EN PDF Y UN (1) ARCHIVO EN EXCEL.
Copia: Carpeta.
Elaboró: MMAR.
Revisó: LRLB.
Aprobó: LRLB.

ANEXO 3

Proyecto Nº.	4537 de 2023.	
Interventor:	CONSORCIO ALIANZA CULTURAL	
Constructor:	CONSORCIO OBRAS CONSACA	
Semana Reportada:	**36**	
Periodo de Informe:	**23/06/2025**	**29/06/2025**

REPORTE MANEJO IMPACTOS AMBIENTALES DE LA OBRA

1. ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS

Materiales no pétreos: Se encuentran almacenados al interior de bateria sanitarai de acuerdo con su naturaleza y volumen, tales comocomo pintura, entre otros.

Los materiales se almacenan en sitios específicos para conservar su condicion, de la siguiente forma:

Pintura Tanto la sobrante como la que se utiliza, esta almacenada en un lugar fresco, seco y oscuro, lejos de fuentes de calor y luz solar directa. tambien se tiene en cuenta que el recipiente esté bien cerrado para evitar la evaporación del disolvente y la formación de una película en la superficie.



Materia pétreos: a corte de la semana no se cuenta con este tipo de material en la obra.

Herramientas manuales: Se encuentran almacenadas al interior del bateria sanitaria.

Cuerpos de andamio, gatos hidráulicos y cerchas: Algunos se encuentran almacenados en la baterias sanitarias y otros se encuentran en uso verificando su armado.

Equipos : Pulidoras, (1) Taladros y (1) Cierra circular



ANEXO 3

Proyecto Nº.	4537 de 2023.	
Interventor:	CONSORCIO ALIANZA CULTURAL	
Constructor:	CONSORCIO OBRAS CONSACA	
Semana Reportada:	**36**	
Periodo de Informe:	**23/06/2025**	**29/06/2025**

REPORTE MANEJO IMPACTOS AMBIENTALES DE LA OBRA

2. DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE OBRA

Se continua con el punto de acopio temporal de material (retazo de madera, acero y tuberia) y residuos especiales (Bolsas de cemento), se evidencia que los materiales anteriormente nombrados (algunos) se encuentran por fuera del sitio de acopio.



3. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RELLENOS: Material de arrastre, madera, cantera, etc.

En obra cuentan, con 2 bultos de cemento, tablas de madera, Listones,

4. MANEJO DE AGUAS: Escorrentía y Residuales

La escorrentía se maneja con los canales existentes en el área del proyecto, la obra cuenta con unidad sanitaria (temporal), la cual está conectada a un pozo séptico existente en el sitio de obra.

5. CAPTACIÓN DE AGUA: residuales

La obra cuenta con suministro de agua procedente de un tanque veredal de rebose, se cuenta con la autorización por escrito del propietario del balneario ubicado cerca al proyecto quien sumisita el agua al sitio de obra.

ANEXO 3

Proyecto Nº.	4537 de 2023.	
Interventor:	CONSORCIO ALIANZA CULTURAL	
Constructor:	CONSORCIO OBRAS CONSACA	
Semana Reportada:	**36**	
Periodo de Informe:	**23/06/2025**	**29/06/2025**

REPORTE MANEJO IMPACTOS AMBIENTALES DE LA OBRA

6. OTRAS ACTIVIDADES DE MANEJO AMBIENTAL (IMPACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS) PARA RESALTAR:

1.se continua con las actividades de pintura dando a la obra un mejor aspecto visual.
2. Se continua con perfilacion de terreno con el fin de mejorar el entorno urbanistico para la posterior siembra de especies arbóreas.
3,Se culmino el relleno con material del sitio de los tanques del sistema séptico lo cual evita el contacto directo de los residuos con el entorno, además de reducir considerablemente la emisión de malos olores.






ING. LYDA R. LEDEZMA B.
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALIANZA CULTURAL
INTERVENTOR

OBRA

CONCEPTO	PORCENTAJE	PESOS ($)
valor anticipo:	40,00%	$ 837.814.731,20
valor propuesta:	100,00%	$ 2.094.536.828,00

ACTIVIDADES SOLICITUD DE ANTICIPO		VALOR
Compra de materiales	59,66%	$ 499.838.258,26
Alquiler de Equipos	7,80%	$ 65.345.280,00
Transporte de Materiales u equipos	0,00%	$ -
Mano de Obra	14,44%	$ 121.012.448,43

INTERVENTORIA

CONCEPTO	PORCENTAJE	PESOS ($)
valor pago anticipado:	**81,90%**	**$ 686.195.986,69**
porcentaje ofertado:	40,00%	$ 837.814.731,20
valor contractual Interventoria:	**$ 237.994.229,00**	
valor contractual obra:	**$ 2.094.536.828,00**	

NOTA: A la fecha de corte del informe semanal No. 34 con corte al 29 de junio de 2025, se tiene que el contratista ha enviado a Interventoría 37 órdenes de operación, teniendo lo siguiente:

Se ha tuvo dificultad en la aprobación de algunas de las ordenes de operación, debido a las entregas de la documentación para la subsanación por parte del Contratista de obra, teniendo que las ordenes 11, 28 y 30, aún están por avalar a corte de este periodo

El contratista presento solicitud para renunciar al anticipo del valor del proyecto, mediante correo electrónico el 18 de diciembre envía comunicado OPB-4537-2023-187 Renuncia al saldo pendiente por desembolsar de los recursos del anticipo del Contrato de Obra No. 4537 de 2023; por esta razón se realiza mesa de trabajo con todas las partes; con el fin de informarle las dificultades e inconvenientes para el contrato y para el proyecto como tal, al aceptar dicha solicitud de renuncia; en tal sentido se realizó nuevamente mesa de trabajo el 13 de mayo 2025; para definir como avanzar mas efectiva y eficientemente en los temas de legalización de anticipo.

El día 17 de mayo envío comunicado OPB-4537-2023-217 – con Asunto: Remisión de Orden de operación No.36.

El dia 28 de mayo envio comunicado OPB-4537-2023-221- con Asunto: Remisión de Orden de operación No.37

Las cuales una vez revisadas y verificando cumplimiento en la documentación anexa, Interventoria da su aprobación,

El día 17 de junio, se envió comunicado MINCUL4589-CSC-245-2025, con asunto Solicitud de avance en el trámite de las ordenes de operación para legalización anticipo, de las órdenes de operación necesarias para el uso del saldo restante del anticipo. Las órdenes de operación No. 11, 28 y 30 fueron remitidas con observaciones y se encuentran con algunos pendientes por subsanar; por esta razón a la fecha no han sido aprobadas para su conveniente desembolso

El día 17 de junio, El Contratista de obra allega subsanación de Orden de operación No11

El dia vienres 27 de junio de 2025 el contratista de obra envia correo "Remisión facturas y soportes de pago Orden de operación No.11."

El valor aprobado y porcentaje que se reporta es como se detalla.

4 oficiales, 1 operador retroexcavadora. 2 metalistería

Residente obra. Residente Interventoría

Sábado 21 de Junio /2025.

Actividades:

- Se continua con la ejecución de actividades de aseo y limpieza a los adoquines en senderos peatonales y plazoleta.
- Se continua con la ejecución de la instalación de baranda en las escaleras de la zona de la piedra Bolivar.
- Se continua con la aplicación de la pintura tipo koraza en los muros de fachada del centro cívico.
- Se acopia residuos RCD.

Residente obra. Residente Interventoría

Lunes 23 de Junio /2025. (Festivo)

Actividades:

No se ejecutan actividades por ser festivo

Residente obra Residente Interventoría.

Martes 24 de Junio /2025.

Actividades.

- Se ejecuto desmonte del campamento donde se ubicaba el contratista de obra.
- Se ejecutan actividades de aseo y limpieza a los adoquines en senderos peatonales y plazoleta.
- Se ejecuto instalación de baranda en las escaleras en la zona de piedra Bolivar.
- Se continua con la aplicación de la pintura tipo

Koraya en los muros de fachada del centro cívico
- Se realiza instalación de dispensador del papel higiénico en los baterías sanitarios.
- Se realiza instalación de las barras abatibles en las baterías sanitarias.
- Se continua con el repellado del terreno.
- Se ejecuta acopio de los RC.D.
- Se envía correo electrónico informando que con base en la última reprogramación de obra, la cual tiene fecha de terminación para el 05-julio-2025, Interventoría realiza corte conjuntamente con el Contratista de obra el día de hoy con el fin de consolidar el inf. semanal, se debe tener en cuenta definir el color de la pintura de los muros interiores del Centro Cívico, en vista de los temas tratados en el comité anterior del viernes 20 de junio, donde el Mpio plantea la inconformidad con el color a aplicar y sabiendo que el contratista de obra cuenta con la pintura en obra. Se requiere definir si esta actividad NP26 y NP27 se van a realizar finalmente o se cambia en el balance.
- Se recibe en correo electrónico del Ministerio de las culturas observaciones al acta parcial cargo fijo mayo/2025, contrato 4589-23

- % avance programado = 95,03%
- % avance Ejecutado = 95,16%
- % avance = 0,13%

Tiempo: Se presentan lloviznas a las 11:30 am hasta las 11:45 am.

Personal en obra: 1 Residente, 1 Inspector, 1 operador retroexcavadora, 7 ayudantes, 4 oficiales, 2 metalisteros

Residente Obra

Ulduica O.
Residente Interventoría.

Miercoles 25 de Junio /2025.
Actividades.

- Se ejecuta aplicación de pintura tipo Koraza en los muros de fachada del centro cívico.
- Se ejecuta acopio del material despues de desmontar el campamento del Contratista de obra.
- Se ejecuta instalación de barras abatibles en los baterios sanitarios.
- Se ejecuta aplicación de pintura a los pasamanos en las escaleras en la zona piedra Bolivar.
- Se ejecuta aseo y limpieza al adoquin en plazoleta y senderos peatonales.
- Se ejecuta perfilado del terreno al costado del centro cívico.
- Se ejecuta aseo y limpieza en los adoquines en la zona del mirador.
- Se ejecutó destroncado con pulidora sobre el muro del mirador

Tiempo: seco en toda la jornada.

Personal en obra: 1 Residente, 1 Inspector, 1 operador retroexcavadora, 2 oficiales de metalisteria, 4 oficiales, 7 ayudantes

Residente obra. Residente Interventoria.

Jueves 26 de Junio /2025

Actividades:

- Se ejecuta aplicación de pintura tipo Koraga en los muros de fachada del centro cívico.
- Se ejecuta- instalación de divisiones sanitarios en los divisiones en los baterios sanitarios
- Se ejecuta retiro de los RCD. a la escombrera en la ciudad de Pasto.
- Se ejecuta aseo y limpieza a los adoquines en la zona del mirador.
- Se aplica pintura en el muro del mirador.

- Se ejecuta perfilado del terreno.

Tiempo: Se presentan lluvias leves a las 11:40 am hasta las 11:55 am

Personal en Obra: 1 Residente, 1 Inspector, 1 operador retroexcavadora, 2 oficiales de metalistería, 4 oficiales, 7 ayudantes.

* Se envía comunicado MINCUL4589-CSC-247-2025, con asunto Remisión acta de pago parcial de Interventoría No. 9 contrato No. 4589.2023.
* Se envía comunicado MINCUL4589-CSC-248-2025, con asunto Reporte estado de avance y Programado semanal - solicitud tomar medidas necesarias para cumplimiento en la terminación de la obra
* Se envía comunicado MINCUL 4589-CSC-249-2025, con asunto Respuesta a la comunicación radicada No. MC246115.

Residente Obra. Residente Interventoría.

Viernes 27 de Junio / 2025.

Actividades.

- Se ejecuta aplicación de pintura tipo Koraya en los muros fachada del centro cívico.
- Se ejecuta aplicación de pintura en baranda y platinas del balcón del segundo nivel del centro cívico.
- Se ejecutó aseo y limpieza a adoquines de senderos peatonales
- Se ejecuta perfilado del terreno.
- Se ejecuta regado y nivelación del material de grauilla en la zona de parqueadero.
- Se ejecuta instalación del canal de desbaste.

Tiempo: seco en toda la jornada.

Personal: 1 Residente, 1 Inspector, 1 operador de retroexcavadora, 2 oficiales de metalistería, 4 oficiales, 7 ayudantes.

Interventoría obra
Residente Interventoría.

Sábado 28 de Junio / 2025

Actividades:

- Se ejecuta aseo y limpieza a adoquines en senderos peatonales.
- Se ejecuta aplicación de pintura a muros internos del centro clínico, se inicia esta actividad.
- Se ejecuto nivelación del material de gravilla en la zona de parqueadero
- Se ejecuto acopio R.C.D.
- Se ejecutó instalación de espejos en los baterías sanitarias
- Tiempo seco en toda la jornada.

Personal: 1 Residente, 1 Inspector, 1 operador retroexcavadora, 4 oficiales, 7 ayudantes.

- Se recibio oficio OPB-4537-2023-232 con asunto, Remisión facturas y soportes de pago de orden de operación No. 11.
- Se envian las actas 35 y 36 para firma
- Se envia comunicado MINC064587-CSC-350-2025, con asunto: Remisión Informe semanal No. 35 con IC. 16-22 de junio de 2025

Interventoría obra
Residente Interventoría.

Culturas

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Código: F-GIN-098
Versión: 4
Fecha: 24/Abr/2019

INFORMACIÓN GENERAL

SEMANA No.	**36**				
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	**23/06/2025**	**Y EL**	**29/06/2025**	**PLAZO:** 7 DIAS	
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CONSACÁ				**CONTRATO No.** 4537-2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO ALIANZA CULTURAL				**CONTRATO No.** 4589-2023 GRUPO 1.

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	MES 6																												7		OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
CARGO	**D**	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**	**L**	
DIRECTOR			1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		0	1	1	1	1	1			
ESPECIALISTAS			1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		0	1	1	1	1	1			
RESIDENTE			1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		0	1	1	1	1	1			
MAESTRO DE OBRA			0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			
OFICIAL			5	5	5	5	5	0	4	4	4	4	6	6		6	6	6	6	6	6		0	6	6	6	6	6			
AYUDANTE			7	7	7	7	7	0	7	7	7	7	7	1		7	7	7	7	7	7		0	7	7	7	7	7			
PERSONAL ELECTRICO			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			
INSPECTOR DE OBRA			1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		0	1	1	1	1	1			
RESIDENTE SI AMB			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			
ALMACENISTA			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			
OPE.RETROCARGADOR			1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		0	1	1	1	1	1			
VIGILANTE			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			
PERSONAL CONTRATISTA	**0**	**0**	**17**	**17**	**16**	**17**	**16**	**0**	**16**	**16**	**16**	**16**	**18**	**12**	**0**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**	**0**	**0**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**	**0**	**0**	**TOTAL PERIODO**	**375**
PROCEDENCIA / CONDICIÓN	**MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE***																														**SUMATORIA**	**PORCENTAJE**	**CUMPLE S/N**
MANO OBRA NO CALIFICADA																															**0**	**0,00%**	
De la región			7	7	7	7	7		7	7	7	7	7	7		7	7	7	7	7	7		0	7	7	7	7	7			154	41,07%	
De fuera de la región			3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3		0	3	3	3	3	3			66	17,60%	
MANO OBRA CALIFICADA			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0,00%**	
De la región			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0,00%	
De fuera de la región			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0,00%	
PROFESIONALES - TÉCNICOS			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0,00%**	
De la región			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0,00%	
De fuera de la región			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0,00%	
POBLACIÓN VULNERABLE			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0,00%**	
En proceso de reinserción social			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0,00%	
En condición de desplazamiento			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0,00%	
MUJERES			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0,00%**	
Mano de Obra no Calificada			2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		0	2	2	2	2	2			44	11,73%	
Mano de Obra Calificada			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0,00%	
Profesionales - Técnicos			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0,00%	
PROVEEDORES																																	
Local																																	
Nacional																																	
Internacional																																	

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social.

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Se aclara que:
* En lo corrido de la semana se presentan en obra a diario 14 trabajadores


ING. LYDA R. LEDEZMA B.
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALIANZA CULTURAL
INTERVENTOR


PORCENTAJES SEMANA 36 - CORTE AL 29 DE JUNIO 2025

SEM	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO
1	0,40%	0,40%	0,39%	0,39%
2	0,67%	1,07%	0,85%	1,24%
3	0,76%	1,83%	1,43%	2,67%
4	0,77%	2,60%	2,61%	5,28%
5	2,96%	5,56%	1,63%	6,91%
6	3,52%	9,08%	1,75%	8,67%
7	4,26%	13,34%	1,69%	10,36%
8	4,13%	17,47%	1,54%	11,90%
9	5,66%	23,13%	2,36%	14,26%
10	6,46%	29,59%	1,20%	15,46%
11	6,78%	36,37%	1,74%	17,20%
12	7,19%	43,56%	2,10%	19,31%
13	11,22%	54,78%	1,53%	20,84%
14	15,50%	70,28%	1,30%	22,14%
15	16,66%	86,94%	2,39%	24,53%
16	2,61%	89,55%	2,79%	27,32%
17	6,53%	96,08%	3,47%	30,79%
18	3,92%	100,00%	1,42%	32,21%
19	3,80%	32,48%	0,32%	34,99%
20	4,70%	37,19%	2,01%	37,00%
21	5,48%	42,67%	2,89%	39,89%
22	5,25%	47,92%	1,85%	41,74%
23	8,19%	56,11%	6,94%	48,67%
24	8,89%	65,00%	1,64%	50,32%
25	11,05%	76,05%	7,92%	58,24%
26	10,80%	86,85%	4,34%	62,58%
27	8,63%	95,48%	5,43%	68,00%
28	7,11%	100,00%	11,35%	79,35%
29	-17,65%	84,93%	2,67%	82,02%
30	2,82%	87,76%	4,85%	86,87%
31	3,68%	91,43%	1,19%	88,06%
32	4,26%	95,69%	4,77%	92,83%
33	5,51%	100,00%	1,22%	94,05%
34	-1,20%	92,97%	1,60%	93,20%
35	2,05%	95,03%	1,96%	95,16%
36	2,11%	97,14%	1,99%	97,15%
37	**2,86%**	**100,00%**		

VALORES SEMANA 36 - CORTE AL 29 DE JUNIO 2025

SEM	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO
1	$ 8.356.860,00	$ 8.356.860,00	$ 8.858.757,00	$ 8.858.757,00
2	$ 14.096.693,00	$ 22.453.553,00	$ 19.386.323,00	$ 28.245.080,00
3	$ 15.988.498,00	$ 38.442.051,00	$ 32.686.152,00	$ 60.931.232,00
4	$ 16.176.498,00	$ 54.618.549,00	$ 59.598.116,00	$ 120.529.348,00
5	$ 62.095.557,00	$ 116.714.106,00	$ 37.277.858,00	$ 157.807.206,00
6	$ 73.813.915,00	$ 190.528.021,00	$ 39.998.138,00	$ 197.805.344,00
7	$ 89.214.500,00	$ 279.742.521,00	$ 38.610.968,00	$ 236.416.312,00
8	$ 86.410.036,00	$ 366.152.557,00	$ 35.236.547,00	$ 271.652.859,00
9	$ 118.503.487,00	$ 484.656.044,00	$ 53.950.853,00	$ 325.603.712,00
10	$ 135.301.143,00	$ 619.957.187,00	$ 27.359.537,00	$ 352.963.249,00
11	$ 141.995.450,00	$ 761.952.637,00	$ 39.700.781,00	$ 392.664.030,00
12	$ 150.580.941,00	$ 912.533.578,00	$ 48.031.511,00	$ 440.695.541,00
13	$ 234.942.293,00	$ 1.147.475.871,00	$ 34.946.965,00	$ 475.642.506,00
14	$ 324.628.238,00	$ 1.472.104.109,00	$ 29.633.007,00	$ 505.275.513,00
15	$ 348.863.908,00	$ 1.820.968.017,00	$ 54.587.638,00	$ 559.863.151,00
16	$ 54.713.762,00	$ 1.875.681.779,00	$ 63.745.966,00	$ 623.609.117,00
17	$ 136.784.404,00	$ 2.012.466.183,00	$ 79.307.610,00	$ 702.916.727,00
18	$ 82.070.646,00	$ 2.094.536.829,00	$ 32.305.849,00	$ 735.222.576,00
19	$ 80.640.713,00	$ 689.404.054,00	$ 7.400.946,00	$ 742.623.522,00
20	$ 99.832.983,00	$ 789.237.037,00	$ 45.938.595,00	$ 788.562.117,00
21	$ 116.275.911,00	$ 905.512.948,00	$ 65.951.421,00	$ 854.513.538,00
22	$ 111.458.844,00	$ 1.016.971.792,00	$ 42.149.250,00	$ 896.662.788,00
23	$ 173.725.483,00	$ 1.190.697.275,00	$ 158.326.050,00	$ 1.054.988.838,00
24	$ 188.717.197,00	$ 1.379.414.472,00	$ 37.543.702,00	$ 1.092.532.540,00
25	$ 234.521.229,00	$ 1.613.935.701,00	$ 180.851.301,00	$ 1.273.383.841,00
26	$ 229.139.797,00	$ 1.843.075.498,00	$ 98.960.549,00	$ 1.372.344.390,00
27	$ 183.198.503,00	$ 2.026.274.001,00	$ 123.839.724,00	$ 1.496.184.114,00
28	$ 150.801.703,00	$ 2.177.075.704,00	$ 259.102.431,00	$ 1.755.286.545,00
29	$ -374.569.103,77	$ 1.802.506.600,23	$ 60.923.202,00	$ 1.816.209.747,00
30	$ 59.918.915,55	$ 1.862.425.515,78	$ 110.722.056,00	$ 1.926.931.803,00
31	$ 78.044.668,68	$ 1.940.470.184,46	$ 27.120.022,00	$ 1.954.051.825,00
32	$ 90.328.875,00	$ 2.030.799.059,46	$ 108.964.932,00	$ 2.063.016.757,00
33	$ 117.002.534,44	$ 2.147.801.593,90	$ 27.847.583,00	$ 2.090.864.340,00
34	$ -25.549.366,90	$ 2.122.252.227,00	$ 36.613.001,00	$ 2.127.477.341,00
35	$ 46.871.259,00	$ 2.169.123.486,00	$ 44.672.396,00	$ 2.172.149.737,00
36	$ 48.135.951,00	$ 2.217.259.437,00	$ 45.324.414,00	$ 2.217.474.151,00
37	**$ 65.382.981,00**	**$ 2.282.642.418,00**		





NOTA: Se observa que en el histórico de programación, en términos de valores planeados, se presentan dos picos que obedecen a la reprogramación de recursos a invertir y a la adición de recursos en periodos posteriores, los cuales también coinciden con la ampliación del plazo contractual.
En consecuencia, al contar con mayor tiempo de ejecución y recursos adicionales programados, fue necesario incluir valores negativos en la programación financiera, con el propósito de nivelar el valor acumulado programado conforme al flujo de inversión previsto por el contratista y aprobado por la interventoría.
Dichos valores negativos deben interpretarse conceptualmente, en el marco de la programación, como una semana sin recursos programados, es decir, con valor cero en pesos y porcentaje. Esta condición no implica programación de actividades de desmonte, demolición o reversión de obra, sino que representa la ausencia de programación de recursos en dicho periodo específico.

ING. LYDA R. LEDEZMA B.
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALIANZA CULTURAL
INTERVENTOR

Culturas	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA					Página 1 de 9 Código: F-GIN-098 Versión: 4 Fecha: 24/Abr/2019
	☐ Público	☐ Reservado	☐ Clasificado			
FECHA:	Semana: 36	23/06/2025	29/06/2025			

OBJETO:	REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ DEPARTAMENTO DE NARIÑO		
CONTRATO DE OBRA No.:	No. 4537 de 2023.	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	No 4589-2023 GRUPO 1.
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS CONSACA	INTEVENTOR	CONSORCIO ALIANZA CULTURAL
VALOR INICIAL CONTRATO DE OBRA:	$ 2.094.536.828,00	VALOR INICAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	$ 237.994.229,00
VALOR ADICION 1 CONTRATO DE OBRA, DE FECHA: 28 DE NOV./2024	$ 138.133.642,00	VALOR ADICION 1, CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE FECHA: 11 DE NOV./2024:	$ 93.637.530,50
VALOR ADICION 2 CONTRATO DE OBRA DE FECHA 13 DE JUNIO / 2025:	$ 49.971.948,00	VALOR ADICION 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE FECHA: 11 DE MAY./2025::	$ 51.521.578,00
		VALOR ADICION 3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE FECHA 13 DE JUNIO / 2025::	$ 23.322.655,00
VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA:	$ 2.282.642.418,00	VALOR TOTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	$ 406.475.992,50
FECHA DE INICIO OBRA:	11 de Junio de 2024	FECHA DE INICIO INTERVENTORÍA:	11 de Junio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DE OBRA:	10 de Octubre de 2024	FECHA DE TER/CIÓN INICIAL DE IN/TORIA:	10 de Noviembre de 2024
PRORROGA No.1 DE FECHA 10 DE OCTUBRE / 2024	80 dias	PRORROGA No. 1 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2024	Prorrogar al plazo contractual por el término de un (01) meses y veinte (20) días
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA SEGÚN PRORROGA No. 1	30 de Diciembre de 2024	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DE IN/TORIA:	30 de diciembre de 2024.
FECHA DE SUSPENSION No. 1 CONTRATO DE OBRA	23 de Diciembre de 2024	FECHA DE SUSPENSION No.1 DE INTERVENTORIA:	23 de Diciembre de 2024
FECHA DE REINICIO DE OBRA:	5 de Mayo de 2025	FECHA DE REINICIO DE INTERVENTORIA:	5 de Mayo de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA SEGÚN REINICIO:	11 de Mayo de 2025	FECHA DE TER/CIÓN DE IN/TORIA SEGÚN REINICIO:	11 de Mayo de 2025
PRORROGA No. 2 DE FECHA 11 DE MAYO 2025	34 dias	PRORROGA No. 2 DE FECHA 11 DE MAYO 2025	Prorrogar al plazo contractual por el término de treinta y cuatro (34) días
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA SEGÚN PRORROGA No. 2	14 de Junio de 2025	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA SEGÚN PRORROGA No. 2	14 de Junio de 2025
PRORROGA No. 3 DE FECHA 13 DE JUNIO / 2025:	21 dias	PRORROGA No. 3 DE FECHA 13 DE JUNIO / 2025:	Prorrogar al plazo contractual por el término de veintiún (21) días
PLAZO DE DURACIÓN OBRA:	8 meses y 15 días	PLAZO DE DURACIÓN INTERVENTORÍA:	8 meses y 15 días
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DE OBRA:	5 de Julio de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DE INTERVENTORIA:	5 de Julio de 2025

3. Descripción Obras ejecutadas

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA SEMANA 36 - CORTE DEL 23 AL 29 DE JUNIO 2025:

Las actividades en las que se ha avanzado en esta semana es:
1.Demolición campamento contratista de obra.
2.Avance en el capítulo de REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y ALL.
3. Ítem 7,1,10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SÉPTICO INTEGRADO.
Avance en el capítulo de CARPINTERÍA METÁLICA:
4. Ítem 15,3,4 División y puertas entamboradas para cabina de sanitarios y orinales en de acero inoxidable 304 cal.20 satinado.
Avance en el capítulo de DOTACIÓN DE BAÑOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS:
5. Ítem 18.3.1 BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN "U" EN ACERO INOXIDABLE + BARRA FIJA 50 cm.
6.Ítem 18.3.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO EN ACERO INOXIDABLE, acabado satinado.
Avance en el capítulo de ASEO GENERAL:
7.Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Cívico).
Avance en el capítulo de ítems NP:
8. NP-09 SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA KORAZA PARA MUROS EXT. (3 MANOS).
9. NP-17 CANAL DE DESBASTE EN CONCRETO 1.4X.04 medidas internas útiles.
10. NP-20 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA TIPO M80 EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO Ø2".
11. NP-26 LIMPIEZA DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES EXISTENTES PARA PINTURA DE BLOQUE CENTRO CIVICO.
12. NP-28 Suministro y aplicación de pintura Koraza (o equivalente en calidad y especificaciones técnicas).
13. NP-12 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAVILLA 3/4" e=5cm, EN ZONA DE PARQUEADERO Y ACCESO AL CENTRO CULTURAL PIEDRA DE BOLIVAR.

ASPECTOS RELEVANTES: A corte de la semana 36 (23 -29 junio).

De acuerdo con la programación vigente del proyecto con la que Interventoría realiza seguimiento y control del avance en la obra, se tiene para el presente informe que la ejecución acumulado es del 97,15% versus el programado del 97,14%, teniendo un diferencia positiva mínima del 0,01%.

El día 26 de junio se realizó el comité virtual de obra No.36, con la participación de las Arquitectas Laura Pineda – Apoyo a la Supervisión del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, Municipio, Contratista de obra e Interventoría; tratando varios temas relevantes del avance en obra y se dejan compromisos, entre ellos definir la pintura interior del centro cívico por parte del Municipio y la Entidad; que le contratista ejecute el porcentaje de obra restante hasta el sábado 05 de julio 2025; tener en cuenta el tema de las ordenes de operación, y agilizar en lo pendiente para legalización del anticipo; Entrega del acta de recibo parcial de obra No. 8 (corte al 90%), con todos los anexos y soportes para revisión de Interventoria.

El Contratista de Obra envió los siguientes comunicados:
• El día 27 de junio, por correo electrónico se allegó el oficio: OPB-4537-2023-232– con Asunto Remisión facturas y soportes de pago Orden de operación No.11.

Interventoría envió los siguientes comunicados:
•El día 24 de junio, por correo electrónico se envió oficio MINCUL4589-CSC-246-2025, con asunto Remisión informe semanal No. 34 corte 09-15 de junio 2025-reprogramación final con fecha de terminación 05 de julio 2025.
•El día 24 de junio, por correo electrónico se envió, información considerando la última reprogramación de obra, la cual tiene fecha de terminación para el día 05 de julio 2025, Interventoría realiza corte conjuntamente con el contratista de obra el día de hoy; con el fin de consolidar el informe semanal; pero se debe tener en cuenta que anticipadamente se debe definir de manera clara la actividad de la pintura del centro cívico, en vista de los temas tratados en el comité anterior realizado el viernes 20 de junio 2025; es decir, donde el Municipio plantea inconformidad con el color de la pintura para esta edificación, y sabiendo que el contratista ya tiene el material en obra. Se requiere que nos definan si finalmente estas actividades no previstas (NP26 LIMPIEZA DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES EXISTENTES PARA PINTURA DE BLOQUE CENTRO CIVICO Y NP27 Suministro y aplicación de pintura tipo 1 para muros interiores, con aplicación de dos (2) manos, con trabajos en alturas), se realizan, o finalmente cambia el balance y la reprogramación.
•El día 26 de junio, por correo electrónico se envió oficio MINCUL4589-CSC-247-2025, con asunto Remisión acta de pago parcial de interventoría No. 9 -contrato No. 4589-2023.
•El día 26 de junio, por correo electrónico se envió oficio MINCUL4589-CSC-248-2025, con asunto Reporte estado de avance y programado semanal – Solicitud tomar medidas necesarias para cumplimiento en la terminación de la obra.
•El día 26 de junio, por correo electrónico se envió oficio MINCUL4589-CSC-249-2025, con asunto Respuesta a la comunicación radicada No. MC246115.
•El día 26 de junio, por correo electrónico se envió oficio MINCUL4589-CSC-249-2025, con asunto Respuesta a la comunicación radicada No. MC246115.
•El día 28 de junio, por correo electrónico se envió las actas de comité No.35 y No.36 para verificación y firma.
•El día 26 de junio, por correo electrónico se envió oficio MINCUL4589-CSC-250-2025, con asunto Remisión informe semanal No. 35 - corte 16-22 de junio 2025.

El Ministerio envió los siguientes comunicados:
• El día 24 de junio, por correo electrónico se allego - OBSERVACIONES ACTA PARCIAL CARGO FIJO MAYO 2025 CTO 4589-23.

Culturas

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Código: F-GIN-098
Versión: 4
Fecha: 24/Abr/2019


☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

FECHA:	Semana:	36	23/06/2025	29/06/2025

1. Avance del proyecto: Se muestra el estado del proyecto y los ángulos de visuales escogidos para reportar el registro fotográfico semana a semana.











2. Registro Fotográfico



APLICACIÓN DE PINTURA TIPO KORAZA EN MUROS EXTERIORES DEL CENTRO CIVICO



INSTALACION DE BARANDA TIPO M80 EN ESCALERAS ZONA PIEDRA DE BOLIVAR

3. Descripción Obras ejecutadas

Curva "S"




Gráfico porcentaje ejecutadas vs programadas




Gráfico cantidad ejecutadas vs programadas

5. Control Avance de Obra

ESTADO DEL PLAZO	DIAS TRANSCURRIDOS	PORCENTAJE DEL PLAZO (%)
	249,00	**97,65**
	VALOR ($)	PORCENTAJE (%)
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA (1)	**$ 2.217.259.437,00**	**97,14%**
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA (2)	**$ 2.217.474.151,00**	**97,15%**
EVALUACIÓN DEL AVANCE (2) - (1)	**$ 214.714,00**	**0,01%**
Se presenta un adelanto en la Obra		
ESTADO DE AVANCE EN DÍAS (Adelanto)	**0,02**	

Culturas

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Código: F-GIN-098
Versión: 4
Fecha: 24/Abr/2019

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

FECHA:	Semana:	36	23/06/2025	29/06/2025

3. **Descripción Obras ejecutadas**



INSTALACION DE BARANDA TIPO M80 EN ESCALERAS ZONA PIEDRA DE BOLIVAR



APLICACIÓN DE PINTURA TIPO KORAZA EN MUROS EXTERIORES DEL CENTRO CIVICO

6. **Personal de obra e interventoría**

	CARGO	CANT
INTERVENTORÍA	INGENIERA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1
	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1
	INSPECTOR DE OBRA	1
	PROFESIONAL SISOMA DE INTERVENTORÍA	1
	CARGO	**CANT**
CONTRATISTA	INGENIERO DIRECTOR DE OBRA	1
	INGENIERO RESIDENTE	1
	ESPECIALISTA SST Y GESTION AMBIENTAL	1
	ALMACENISTA	0
	MAESTRO DE OBRA	0
	AYUDANTES	7
	OFICIALES	6
	INSPECTOR DE OBRA	1
	OPERARIO DE RETROEXCAVADORA	1
TOTAL PERSONAL VINCULADO EN OBRA		**22**

ING. LYDA R. LEDEZMA B.
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALIANZA CULTURAL
INTERVENTOR



DEMOLICION CAMPAMENTO CONTRATISTA DE OBRA



Ítem NP -28 Suministro y aplicación de pintura Koraza (o equivalente en calidad y especificaciones técnicas) para muros exteriores, con aplicación de dos (2) manos con trabajos en alturas, incluyendo la protección de superficies adyacentes, la preparación adecuada de las superficies, así como el suministro de todos los insumos, materiales, herramientas, equipos y mano de obra calificada necesarios para su correcta ejecución en las instalaciones del Centro Civico.



CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL



INSPECCION DE EQUIPO SOLDADURA



Ítem NP -28 Suministro y aplicación de pintura Koraza (o equivalente en calidad y especificaciones técnicas) para muros exteriores, con aplicación de dos (2) manos con trabajos en alturas, incluyendo la protección de superficies adyacentes, la preparación adecuada de las superficies, así como el suministro de todos los insumos, materiales, herramientas, equipos y mano de obra calificada necesarios para su correcta ejecución en las instalaciones del Centro Civico.



CORTE DE VARILLA PARA INSTALACION DE BARRAS ABATIBLES EN BATERIAS SANITARIAS



Ítem NP -28 Suministro y aplicación de pintura Koraza (o equivalente en calidad y especificaciones técnicas) para muros exteriores, con aplicación de dos (2) manos con trabajos en alturas, incluyendo la protección de superficies adyacentes, la preparación adecuada de las superficies, así como el suministro de todos los insumos, materiales, herramientas, equipos y mano de obra calificada necesarios para su correcta ejecución en las instalaciones del Centro Civico.



Ítem NP -28 Suministro y aplicación de pintura Koraza (o equivalente en calidad y especificaciones técnicas) para muros exteriores, con aplicación de dos (2) manos con trabajos en alturas, incluyendo la protección de superficies adyacentes, la preparación adecuada de las superficies, así como el suministro de todos los insumos, materiales, herramientas, equipos y mano de obra calificada necesarios para su correcta ejecución en las instalaciones del Centro Civico.



Ítem 18.3.1 BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN "U" EN ACERO INOXIDABLE + BARRA FIJA 50 cm, incluye anclajes, materiales, mano de obra, herramienta y demás necesarios para la correcta instalación.



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem 18.3.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO EN ACERO INOXIDABLE, acabado satinado, incluye llave, anclajes, mano de obra, herramienta y todos los materiales y accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento



Ítem NP -28 Suministro y aplicación de pintura Koraza (o equivalente en calidad y especificaciones técnicas) para muros exteriores, con aplicación de dos (2) manos con trabajos en alturas, incluyendo la protección de superficies adyacentes, la preparación adecuada de las superficies, así como el suministro de todos los insumos, materiales, herramientas, equipos y mano de obra calificada necesarios para su correcta ejecución en las instalaciones del Centro Civico.



Ítem NP -28 Suministro y aplicación de pintura Koraza (o equivalente en calidad y especificaciones técnicas) para muros exteriores, con aplicación de dos (2) manos con trabajos en alturas, incluyendo la protección de superficies adyacentes, la preparación adecuada de las superficies, así como el suministro de todos los insumos, materiales, herramientas, equipos y mano de obra calificada necesarios para su correcta ejecución en las instalaciones del Centro Civico.



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem NP -28 Suministro y aplicación de pintura Koraza (o equivalente en calidad y especificaciones técnicas) para muros exteriores, con aplicación de dos (2) manos con trabajos en alturas, incluyendo la protección de superficies adyacentes, la preparación adecuada de las superficies, así como el suministro de todos los insumos, materiales, herramientas, equipos y mano de obra calificada necesarios para su correcta ejecución en las instalaciones del Centro Civico.



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem 18.3.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO EN ACERO INOXIDABLE, acabado satinado, incluye llave, anclajes, mano de obra, herramienta y todos los materiales y accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento



Ítem NP -28 Suministro y aplicación de pintura Koraza (o equivalente en calidad y especificaciones técnicas) para muros exteriores, con aplicación de dos (2) manos con trabajos en alturas, incluyendo la protección de superficies adyacentes, la preparación adecuada de las superficies, así como el suministro de todos los insumos, materiales, herramientas, equipos y mano de obra calificada necesarios para su correcta ejecución en las instalaciones del Centro Civico.



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem NP -20 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA TIPO M80 EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO Ø2" , incluye soportes en tubo de cerramiento negro de 1", platina metalica de 3/16 y pernos de anclaje 3/8" acabado anticorrosivo y pintura esmalte tipo color a definir tipo PINTULUX o equivalente, demás insumos y herramientas necesarios para su correcta instalación.



Ítem NP -20 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA TIPO M80 EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO Ø2" , incluye soportes en tubo de cerramiento negro de 1", platina metalica de 3/16 y pernos de anclaje 3/8" acabado anticorrosivo y pintura esmalte tipo color a definir tipo PINTULUX o equivalente, demás insumos y herramientas necesarios para su correcta instalación.



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem NP -28 Suministro y aplicación de pintura Koraza (o equivalente en calidad y especificaciones técnicas) para muros exteriores, con aplicación de dos (2) manos con trabajos en alturas, incluyendo la protección de superficies adyacentes, la preparación adecuada de las superficies, así como el suministro de todos los insumos, materiales, herramientas, equipos y mano de obra calificada necesarios para su correcta ejecución en las instalaciones del Centro Civico.



Ítem NP -28 Suministro y aplicación de pintura Koraza (o equivalente en calidad y especificaciones técnicas) para muros exteriores, con aplicación de dos (2) manos con trabajos en alturas, incluyendo la protección de superficies adyacentes, la preparación adecuada de las superficies, así como el suministro de todos los insumos, materiales, herramientas, equipos y mano de obra calificada necesarios para su correcta ejecución en las instalaciones del Centro Civico.



Ítem NP -20 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA TIPO M80 EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO Ø2" , incluye soportes en tubo de cerramiento negro de 1" , platina metalica de 3/16 y pernos de anclaje 3/8" acabado anticorrosivo y pintura esmalte tipo color a definir tipo PINTULUX o equivalente, demás insumos y herramientas necesarios para su correcta instalación.



RETIRO R.C.D A ESCOMBRERA



Ítem NP -09 SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA KORAZA PARA MUROS EXTERIORES (3 MANOS)



Ítem NP -28 Suministro y aplicación de pintura Koraza (o equivalente en calidad y especificaciones técnicas) para muros exteriores, con aplicación de dos (2) manos con trabajos en alturas, incluyendo la protección de superficies adyacentes, la preparación adecuada de las superficies, así como el suministro de todos los insumos, materiales, herramientas, equipos y mano de obra calificada necesarios para su correcta ejecución en las instalaciones del Centro Civico.



RETIRO R.C.D A ESCOMBRERA



Ítem 15,3,4 División y puertas entamboradas para cabina de sanitarios y orinales en de acero inoxidable 304 cal.20 satinado, anclado a pared, con estructura interior en polímero inyectado de alta densidad tipo línea institucional o equivalente de igual calidad o superior, instalado con anclajes tipo, según diseño. Incluye suministro, montaje.



Ítem NP -09 SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA KORAZA PARA MUROS EXTERIORES (3 MANOS)



Ítem NP -28 Suministro y aplicación de pintura Koraza (o equivalente en calidad y especificaciones técnicas) para muros exteriores, con aplicación de dos (2) manos con trabajos en alturas, incluyendo la protección de superficies adyacentes, la preparación adecuada de las superficies, así como el suministro de todos los insumos, materiales, herramientas, equipos y mano de obra calificada necesarios para su correcta ejecución en las instalaciones del Centro Civico.



Ítem NP -28 Suministro y aplicación de pintura Koraza (o equivalente en calidad y especificaciones técnicas) para muros exteriores, con aplicación de dos (2) manos con trabajos en alturas, incluyendo la protección de superficies adyacentes, la preparación adecuada de las superficies, así como el suministro de todos los insumos, materiales, herramientas, equipos y mano de obra calificada necesarios para su correcta ejecución en las instalaciones del Centro Civico.



Ítem NP -28 Suministro y aplicación de pintura Koraza (o equivalente en calidad y especificaciones técnicas) para muros exteriores, con aplicación de dos (2) manos con trabajos en alturas, incluyendo la protección de superficies adyacentes, la preparación adecuada de las superficies, así como el suministro de todos los insumos, materiales, herramientas, equipos y mano de obra calificada necesarios para su correcta ejecución en las instalaciones del Centro Civico.



Ítem NP -09 SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA KORAZA PARA MUROS EXTERIORES (3 MANOS)



RETIRO R.C.D A ESCOMBRERA



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



RESANES EN BORDILLO



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



ARREGLO EN DUCTERIA ELÉCTRICA



Ítem NP -28 Suministro y aplicación de pintura Koraza (o equivalente en calidad y especificaciones técnicas) para muros exteriores, con aplicación de dos (2) manos con trabajos en alturas, incluyendo la protección de superficies adyacentes, la preparación adecuada de las superficies, así como el suministro de todos los insumos, materiales, herramientas, equipos y mano de obra calificada necesarios para su correcta ejecución en las instalaciones del Centro Civico.



Ítem NP-16 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA Y/O PASAMANOS EN TUBO Ø2" AGUAS NEGRAS, incluye paral en doble platina de 1 1/2" x 3/16", dos (2) travesaños en varilla lisa de 3/4", platina metalica de 10mm y pernos de anclaje 3/8" acabado anticorrosivo y pintura esmalte tipo color a definir tipo PINTULUX o equivalente, demás insumos y herramientas necesarios para su correcta instalación.



Ítem NP -20 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA TIPO M80 EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO Ø2" , incluye soportes en tubo de cerramiento negro de 1" , platina metalica de 3/16 y pernos de anclaje 3/8" acabado anticorrosivo y pintura esmalte tipo color a definir tipo PINTULUX o equivalente, demás insumos y herramientas necesarios para su correcta instalación.



Ítem NP-17 CANAL DE DESBASTE EN CONCRETO 1.4X.04 medidas internas utiles. Incluye base y paredes en concreto f´c= 3000PSI y malla electrosoldada, ladrillo comun, tapas en concreto f´c= 3000PSI, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos



Ítem 7,1,10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SÉPTICO INTEGRADO - VOLUMEN = 5000 Lts (Incluye suministro, herramienta, mano de obra, transporte y demás materiales necesarios para su correcta instalación)



Ítem NP -28 Suministro y aplicación de pintura Koraza (o equivalente en calidad y especificaciones técnicas) para muros exteriores, con aplicación de dos (2) manos con trabajos en alturas, incluyendo la protección de superficies adyacentes, la preparación adecuada de las superficies, así como el suministro de todos los insumos, materiales, herramientas, equipos y mano de obra calificada necesarios para su correcta ejecución en las instalaciones del Centro Civico.



Ítem 7,1,10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SÉPTICO INTEGRADO - VOLUMEN = 5000 Lts (Incluye suministro, herramienta, mano de obra, transporte y demás materiales necesarios para su correcta instalación)



APLICACIÓN DE PINTURA EN BARANDA DEL SEGUNDO NIVEL.



Ítem 18,3,1 BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN "U" EN ACERO INOXIDABLE + BARRA FIJA 50 cm, incluye anclajes, materiales, mano de obra, herramienta y demás necesarios para la correcta instalación.



APLICACIÓN DE PINTURA EN BARANDA DEL SEGUNDO NIVEL.



APLICACIÓN DE PINTURA EN BARANDA DEL SEGUNDO NIVEL.



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem NP -28 Suministro y aplicación de pintura Koraza (o equivalente en calidad y especificaciones técnicas) para muros exteriores, con aplicación de dos (2) manos con trabajos en alturas, incluyendo la protección de superficies adyacentes, la preparación adecuada de las superficies, así como el suministro de todos los insumos, materiales, herramientas, equipos y mano de obra calificada necesarios para su correcta ejecución en las instalaciones del Centro Civico.



Ítem NP-17 CANAL DE DESBASTE EN CONCRETO 1.4X.04 medidas internas utiles. Incluye base y paredes en concreto f´c= 3000PSI y malla electrosoldada, ladrillo comun, tapas en concreto f´c= 3000PSI, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos



Ítem NP -20 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA TIPO M80 EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO Ø2" , incluye soportes en tubo de cerramiento negro de 1" , platina metalica de 3/16 y pernos de anclaje 3/8" acabado anticorrosivo y pintura esmalte tipo color a definir tipo PINTULUX o equivalente, demás insumos y herramientas necesarios para su correcta instalación.



Ítem NP-09 SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA KORAZA PARA MUROS EXTERIORES (3 MANOS)



Ítem NP-29 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAVILLA 3/4" e=5cm, EN ZONA DE PARQUEADERO Y ACCESO AL CENTRO CULTURAL PIEDRA DE BOLIVAR, incluye alistamiento del área de trabajo, insumos y todos los equipos necesarios para su correcta ejecución e instalacion.



Ítem NP-29 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAVILLA 3/4" e=5cm, EN ZONA DE PARQUEADERO Y ACCESO AL CENTRO CULTURAL PIEDRA DE BOLIVAR, incluye alistamiento del área de trabajo, insumos y todos los equipos necesarios para su correcta ejecución e instalacion.



Ítem NP-29 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAVILLA 3/4" e=5cm, EN ZONA DE PARQUEADERO Y ACCESO AL CENTRO CULTURAL PIEDRA DE BOLIVAR, incluye alistamiento del área de trabajo, insumos y todos los equipos necesarios para su correcta ejecución e instalacion.

ING. LYDA R. LEDEZMA B.
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALIANZA CULTURAL
INTERVENTOR

Bogotá, 15 de julio de 2025

MINCUL4589-CSC-255-2025

Señores
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
Atención: Arq. Juliana Ramírez Rodríguez.
Supervisora del contrato de interventoría No. 4589-2023
Grupo de infraestructura
culturaljramirezr@mincultura.gov.co
Arq. Laura Carolina Pineda.
Apoyo a la Supervisor
lpinedab@mincultura.gov.co

Referencia: Contrato de Interventoría No. 4589-2023 GRUPO 1. "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD A LOS CONTRATOS DE OBRA QUE TIENEN COMO OBJETOS, "REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO"

Asunto: Remisión informe semanal No. 37 (final) - corte 30 de junio a 05 de julio 2025.

Cordial saludo,

Respetadas Arquitectas, por medio del presente esta Interventoría se permite hacer entrega del informe de la semana No. 37 (final), del periodo comprendido entre el 30 de junio al 05 de julio 2025, desarrollado con base en la reprogramación de obra ultima aprobada, con fecha de terminación para los contratos (Obra e Interventoría), del 05 de julio 2025; dando cumplimiento a lo establecido contractualmente.

Quedamos atentos a sus observaciones y/o requerimientos.

Cordialmente,

LYDA RUBY LEDEZMA BRAVO
Directora de interventoría
CONSORCIO ALIANZA CULTURAL
Anexos: Informe Semanal No. 37 (SIETE (7) ARCHIVOS EN PDF Y UN (1) ARCHIVO EN EXCEL.
Copia: Carpeta.
Elaboró: MMAR.
Revisó: LRLB.
Aprobó: LRLB.

ANEXO 3

Proyecto Nº.	4537 de 2023.	
Interventor:	CONSORCIO ALIANZA CULTURAL	
Constructor:	CONSORCIO OBRAS CONSACA	
Semana Reportada:	**37**	
Periodo de Informe:	**30/06/2025**	**5/07/2025**

REPORTE MANEJO IMPACTOS AMBIENTALES DE LA OBRA

1. ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS

Materiales sobrantes : Los materiales remanentes se encuentran debidamente almacenados en el interior de la batería sanitaria, cumpliendo con los protocolos establecidos para su manejo, a fin de garantizar una disposición final adecuada y conforme a la normativa vigente.



Pintura: Tanto la pintura sobrante como la que está en uso se almacenan en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar directa y fuentes de calor. Los recipientes se mantienen en posición vertical, correctamente cerrados para prevenir la evaporación de solventes y la formación de película superficial. Además, se sigue un protocolo de inspección regular y ventilación adecuada, garantizando la conservación de las propiedades del producto y la seguridad del área.



Cuerpo de andamio, gatos hidráulicos y cerchas: Los componentes en uso (andamios, gatos hidráulicos y cerchas) se encuentran debidamente posicionados en el interior del Centro Cívico.



ANEXO 3

Proyecto Nº.	4537 de 2023.	
Interventor:	CONSORCIO ALIANZA CULTURAL	
Constructor:	CONSORCIO OBRAS CONSACA	
Semana Reportada:	**37**	
Periodo de Informe:	**30/06/2025**	**5/07/2025**

REPORTE MANEJO IMPACTOS AMBIENTALES DE LA OBRA

2. DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE OBRA

Se continua derribando el kiosco que se encontraba en la zona verdes al mismo tiempo se reaiza un buen acopio de madera y dejara para hacer La disposición final.



3. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RELLENOS: Material de arrastre, madera, cantera, etc.

En obra cuentan tablas de madera, Listones, cuerpos de andamios,

4. MANEJO DE AGUAS: Escorrentía y Residuales

La escorrentía se maneja con los canales existentes en el área del proyecto, la obra cuenta con unidad sanitaria (temporal), la cual está conectada a un pozo séptico existente en el sitio de obra.

5. CAPTACIÓN DE AGUA: residuales

La obra cuenta con suministro de agua procedente de un tanque veredal de rebose, se cuenta con la autorización por escrito del propietario del balneario ubicado cerca al proyecto quien sumisita el agua al sitio de obra.

ANEXO 3

Proyecto Nº.	4537 de 2023.	
Interventor:	CONSORCIO ALIANZA CULTURAL	
Constructor:	CONSORCIO OBRAS CONSACA	
Semana Reportada:	**37**	
Periodo de Informe:	**30/06/2025**	**5/07/2025**

REPORTE MANEJO IMPACTOS AMBIENTALES DE LA OBRA

6. OTRAS ACTIVIDADES DE MANEJO AMBIENTAL (IMPACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS) PARA RESALTAR:

1 se continua con aseo en obra
2**.** Se requiere la atención de las observaciones en cuanto a la instalación de señalización de advertencia, la cual debe ser .





ING. LYDA R. LEDEZMA B.
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALIANZA CULTURAL
INTERVENTOR

OBRA

CONCEPTO	PORCENTAJE	PESOS ($)
valor anticipo:	40,00%	$ 837.814.731,00
valor propuesta:	100,00%	$ 2.094.536.828,00

ACTIVIDADES SOLICITUD DE ANTICIPO		VALOR
Compra de materiales	77,49%	$ 649.250.818,26
Alquiler de Equipos	7,80%	$ 65.345.280,00
Transporte de Materiales u equipos	0,26%	$ 2.206.184,31
Mano de Obra	14,44%	$ 121.012.448,43

INTERVENTORIA

CONCEPTO	PORCENTAJE	PESOS ($)
valor pago anticipado:	N.A.	N.A.
porcentaje ofertado:	N.A.	N.A.
valor contractual Interventoria:	N.A.	N.A.
valor contractual obra:	N.A.	N.A.

Nota: A la fecha la totalidad de los rubros asignados para el uso del anticipo, fueron aprobados por la interventoría para su respectivo trámite ante la fiduciaria

Residente Obra

Residente Interventoría

Sábado 28 de Junio /2025

Actividades:

- Se ejecuta aseo y limpieza a adoquines en senderos peatonales.
- Se ejecuta aplicación de pintura a muros internos del centro clínico, se inicia esta actividad.
- Se ejecuto nivelación del material de grauilla en la zona de parqueadero
- Se ejecuto acopio R.C.D.
- Se ejecutó instalación de espejos en los bate-rías sanitarias
- Tiempo seco en toda la jornada.

Personal: 1 Residente, 1 Inspector, 1 operador retroexcavadora, 4 oficiales, 7 ayudantes.

- Se recibio oficio OPB-4539-2023-232 con asunto, Remisión facturas y soportes de pago de orden de operación No.11.
- Se envian las actas 35 y 36 para firma
- Se envía comunicado MINCO64587-CSC-230-2025, con asunto Remisión Informe Semanal No.35 con IC. 16-22 de junio de 2025

Residente Obra

Residente Interventoría

Lunes 30 de Junio /2025. (festivo)

Actividades

No se labora por ser festivo.

Residente Obra

Residente Interventoría

Martes 1 de Julio / 2025.
Actividades
- Se ejecuta aseo y limpieza a adoquines de senderos peatonales. * Instalación de especies, en materos sanitarios.
- se ejecuta retiro de formaleta del puente de ingreso al centro cívico del segundo nivel
- Se ejecuta aplicación de pintura a muro de contención existente al ingreso del proyecto
- Se ejecuta aplicación de pintura a muros internos del centro cívico, en el primer y segundo nivel
* Se recibe comunicado con remisión preliminar del acta parcial N.8 de obra.
* Se recibe comunicado OPB-4537-2023-233, con asunto Remisión plan de inversión de anticipo ajustado.
* Se recibe comunicado OPB-4537-2023-234 con asunto, Alcance a orden de operación No. 36
* Se recibe comunicado con asunto observaciones MINCUL-4587-CSC-247-2025-Remisión acta de pago parcial de Interventoría N.9
* Se envia comunicado MINCUL-4387-CSC-251-205, con asunto Solicitud certificaciones Retie y Retilap (energización y recepción final de la obra).
Tiempo: seco en toda la jornada
Personal: 1 Residente, 1 inspector, 4 oficiales, 7 ayudantes

Residente obra

Gloria C.
Residente Interventoría.

Miercoles 2 de Julio / 2025.
Actividades:
- se ejecuta aseo y limpieza a adoquines en senderos peatonales.
- Se ejecuta aplicación de pintura a muros internos del centro cívico en el primer y segundo nivel.
- se ejecuta armado de retazos de madera en un

sitio provisional. y se recoje demás materiales a este sitio para orden de la obra.
- Se ejecuta instalación de espejos.
* Se envia comunicado MINCUL 4589-CSC-253-2025, con asunto Remisión informe semanal No. 36 con corte 28-29 de junio/2025.
* Se envia comunicado MINCUL 4589-CSC-252-2025, con asunto sus oficios OPB-4537-2023.055, OPB-4537-2023-137, OPB-4537-2023-145 - OPB 4587-2023-151, OPB-4587-2023-232, OPB-4537-2023-235 y OPB-4537-2023-234, y correos electrónicos del 16/08/2024, y 20/06/2023, Aprobación de Orden de operación No. 11 y alcance a OPB 36.

Residente Obra

Arquitecta
Residente Interventoria

Jueves 3 de Julio/2025.
Actividades:
- Se ejecuta aseo y limpieza a adoquines en plazoleta en la zona del mirador.
- Se ejecuta aplicación de pintura a muros internos del primer piso y segundo piso del centro cultural
- Se formaleteo y se funde pedestales para señalética e instalación de banderas.
* Se realiza el comite de obra No 37.
* Se recibe comunicado OPB-4537-2023-235, con asunto Remisión polizas actualizadas con respecto a modificatorio No. 4 prórroga No. 3 y adición No. 2 del contrato de obra No. 4537 de 2023.

Tiempo seco en toda la jornada
Personal: 1 Residente, 1 Inspector, 4 oficiales, 7 ayudantes.

Residente Obra

Arquitecta
Residente Interventoria

Viernes 4 de Julio /2025.
Actividades.
-Se ejecuta aseo y limpieza a adoquín en la playoleta primer piso frente al centro cívico.
-Se ejecuta aplicación de pintura a muros internos del primer y segundo piso del centro cívico.
-Se detalla pedestal para señoletica y de banderas.
-Se ejecuta instalación de totems.
-Se ejecuta adecuación y compactación al ingreso del proyecto.
-Se ejecuta pañete en caja de inspección en sus paredes internas dela red aguas lluvias.
* Se envía correo electrónico con corrección o aclaración al oficio de Interventoría No. MINCUL4589-CSC-252-2024, debido a que erroneamente se imprimió que el Rubio afec. todo para la orden de operación No 11 era "mano de obra", en tanto, se afectó el rubio de "compra de materiales".
* Se recibe comunicado observaciones a comunicado MINCUL4589-CSC-247-2025-Remisión acta de pago parcial de Interventoría No.9 contrato No 4589-2023.
* Se envía comunicado MINCUL4589-CSC-254-2025, con asunto Remisión pólizas actualizadas modificatorio No.4 prórroga No.3 adición No.2 al contrato de obra pública.
Tiempo: seco en toda la jornada.
Personal: 1 residente, 1 inspector, 4 oficiales, 4 ayudantes.

Residente obra

Oliveira d.
Residente Interventoría.

Sábado 5 de Julio /2025.
Actividades:
Se ejecuta aseo y limpieza en urbanismo en el adoquín en senderos peatonales y playoletas.
-Se ejecuta aplicación de pintura a muros internos del centro cívico.

- Se ejecuta instalación de toldos.
- Se ejecuta instalación de las letras de señalización con el lema centro cívico plaza de Bolivar.
- Se ejecuta demolición del kiosco existente, donde temporalmente se tenía para ploteo areas.
- Se indica que se tienen actividades por culminar como lo es la instalación de la grifería para lavamanos de pared tipo push + accesorios y el de terminal con la aplicación de la pintura en muros interiores del centro cívico, el suministro e instalación del gabinete de primeros auxilios y terminal con el area en el centro cívico y baterías sanitarias.

Tiempo seco

Personal: 1 Residente, 1 Inspector Residente Interventoría
4 operarios y 7 ayudantes.

Residente obra

Culturas

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Código: F-GIN-098
Versión: 4
Fecha: 24/Abr/2019

INFORMACIÓN GENERAL

SEMANA No.	37				
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	30/06/2025	**Y EL**	5/07/2025	**PLAZO:** 6 DIAS	
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CONSACÁ				**CONTRATO No.** 4537-2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO ALIANZA CULTURAL				**CONTRATO No.** 4589-2023 GRUPO 1.

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	MES 7																												7		OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
CARGO	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	
DIRECTOR			1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		0	1	1	1	1	1			
ESPECIALISTAS			1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		0	1	1	1	1	1			
RESIDENTE			1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		0	1	1	1	1	1			
MAESTRO DE OBRA			0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			
OFICIAL			5	5	5	5	5	0	4	4	4	4	6	6		6	6	6	6	6	6		0	6	6	6	6	6			
AYUDANTE			7	7	7	7	7	0	7	7	7	7	7	1		7	7	7	7	7	7		0	7	7	7	7	7			
PERSONAL ELECTRICO			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			
INSPECTOR DE OBRA			1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		0	1	1	1	1	1			
RESIDENTE SI AMB			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			
ALMACENISTA			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			
OPE.RETROCARGADOR			1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		0	1	1	1	1	1			
VIGILANTE			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			
PERSONAL CONTRATISTA	**0**	**0**	**17**	**17**	**16**	**17**	**16**	**0**	**16**	**16**	**16**	**16**	**18**	**12**	**0**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**	**0**	**0**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**	**0**	**0**	**TOTAL PERIODO**	**375**
PROCEDENCIA / CONDICIÓN	**MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE***																														**SUMATORIA**	**PORCENTAJE**	**CUMPLE S/N**
MANO OBRA NO CALIFICADA																															**0**	**0,00%**	
De la región			7	7	7	7	7		7	7	7	7	7	7		7	7	7	7	7	7		0	7	7	7	7	7			154	41,07%	
De fuera de la región			3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3		0	3	3	3	3	3			66	17,60%	
MANO OBRA CALIFICADA			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0,00%**	
De la región			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0,00%	
De fuera de la región			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0,00%	
PROFESIONALES - TÉCNICOS			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0,00%**	
De la región			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0,00%	
De fuera de la región			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0,00%	
POBLACIÓN VULNERABLE			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0,00%**	
En proceso de reinserción social			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0,00%	
En condición de desplazamiento			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0,00%	
MUJERES			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0,00%**	
Mano de Obra no Calificada			2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		0	2	2	2	2	2			44	11,73%	
Mano de Obra Calificada			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0,00%	
Profesionales - Técnicos			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0,00%	
PROVEEDORES																																	
Local																																	
Nacional																																	
Internacional																																	

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social.

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Se aclara que:
* En lo corrido de la semana se presentan en obra a diario 14 trabajadores


ING. LYDA R. LEDEZMA B.
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALIANZA CULTURAL
INTERVENTOR


PORCENTAJES SEMANA 37 - CORTE AL 5 DE JULIO 2025

SEM	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO
1	0,40%	0,40%	0,39%	0,39%
2	0,67%	1,07%	0,85%	1,24%
3	0,76%	1,83%	1,43%	2,67%
4	0,77%	2,60%	2,61%	5,28%
5	2,96%	5,56%	1,63%	6,91%
6	3,52%	9,08%	1,75%	8,67%
7	4,26%	13,34%	1,69%	10,36%
8	4,13%	17,47%	1,54%	11,90%
9	5,66%	23,13%	2,36%	14,26%
10	6,46%	29,59%	1,20%	15,46%
11	6,78%	36,37%	1,74%	17,20%
12	7,19%	43,56%	2,10%	19,31%
13	11,22%	54,78%	1,53%	20,84%
14	15,50%	70,28%	1,30%	22,14%
15	16,66%	86,94%	2,39%	24,53%
16	2,61%	89,55%	2,79%	27,32%
17	6,53%	96,08%	3,47%	30,79%
18	3,92%	100,00%	1,42%	32,21%
19	3,80%	32,48%	0,32%	34,99%
20	4,70%	37,19%	2,01%	37,00%
21	5,48%	42,67%	2,89%	39,89%
22	5,25%	47,92%	1,85%	41,74%
23	8,19%	56,11%	6,94%	48,67%
24	8,89%	65,00%	1,64%	50,32%
25	11,05%	76,05%	7,92%	58,24%
26	10,80%	86,85%	4,34%	62,58%
27	8,63%	95,48%	5,43%	68,00%
28	7,11%	100,00%	11,35%	79,35%
29	-17,65%	84,93%	2,67%	82,02%
30	2,82%	87,76%	4,85%	86,87%
31	3,68%	91,43%	1,19%	88,06%
32	4,26%	95,69%	4,77%	92,83%
33	5,51%	100,00%	1,22%	94,05%
34	-1,20%	92,97%	1,60%	93,20%
35	2,05%	95,03%	1,96%	95,16%
36	2,11%	97,14%	1,99%	97,15%
37	**2,86%**	**100,00%**	2,85%	100,00%

VALORES SEMANA 37 - CORTE AL 5 DE JULIO 2025

SEM	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO
1	$ 8.356.860,00	$ 8.356.860,00	$ 8.858.757,00	$ 8.858.757,00
2	$ 14.096.693,00	$ 22.453.553,00	$ 19.386.323,00	$ 28.245.080,00
3	$ 15.988.498,00	$ 38.442.051,00	$ 32.686.152,00	$ 60.931.232,00
4	$ 16.176.498,00	$ 54.618.549,00	$ 59.598.116,00	$ 120.529.348,00
5	$ 62.095.557,00	$ 116.714.106,00	$ 37.277.858,00	$ 157.807.206,00
6	$ 73.813.915,00	$ 190.528.021,00	$ 39.998.138,00	$ 197.805.344,00
7	$ 89.214.500,00	$ 279.742.521,00	$ 38.610.968,00	$ 236.416.312,00
8	$ 86.410.036,00	$ 366.152.557,00	$ 35.236.547,00	$ 271.652.859,00
9	$ 118.503.487,00	$ 484.656.044,00	$ 53.950.853,00	$ 325.603.712,00
10	$ 135.301.143,00	$ 619.957.187,00	$ 27.359.537,00	$ 352.963.249,00
11	$ 141.995.450,00	$ 761.952.637,00	$ 39.700.781,00	$ 392.664.030,00
12	$ 150.580.941,00	$ 912.533.578,00	$ 48.031.511,00	$ 440.695.541,00
13	$ 234.942.293,00	$ 1.147.475.871,00	$ 34.946.965,00	$ 475.642.506,00
14	$ 324.628.238,00	$ 1.472.104.109,00	$ 29.633.007,00	$ 505.275.513,00
15	$ 348.863.908,00	$ 1.820.968.017,00	$ 54.587.638,00	$ 559.863.151,00
16	$ 54.713.762,00	$ 1.875.681.779,00	$ 63.745.966,00	$ 623.609.117,00
17	$ 136.784.404,00	$ 2.012.466.183,00	$ 79.307.610,00	$ 702.916.727,00
18	$ 82.070.646,00	$ 2.094.536.829,00	$ 32.305.849,00	$ 735.222.576,00
19	$ 80.640.713,00	$ 689.404.054,00	$ 7.400.946,00	$ 742.623.522,00
20	$ 99.832.983,00	$ 789.237.037,00	$ 45.938.595,00	$ 788.562.117,00
21	$ 116.275.911,00	$ 905.512.948,00	$ 65.951.421,00	$ 854.513.538,00
22	$ 111.458.844,00	$ 1.016.971.792,00	$ 42.149.250,00	$ 896.662.788,00
23	$ 173.725.483,00	$ 1.190.697.275,00	$ 158.326.050,00	$ 1.054.988.838,00
24	$ 188.717.197,00	$ 1.379.414.472,00	$ 37.543.702,00	$ 1.092.532.540,00
25	$ 234.521.229,00	$ 1.613.935.701,00	$ 180.851.301,00	$ 1.273.383.841,00
26	$ 229.139.797,00	$ 1.843.075.498,00	$ 98.960.549,00	$ 1.372.344.390,00
27	$ 183.198.503,00	$ 2.026.274.001,00	$ 123.839.724,00	$ 1.496.184.114,00
28	$ 150.801.703,00	$ 2.177.075.704,00	$ 259.102.431,00	$ 1.755.286.545,00
29	$ -374.569.103,77	$ 1.802.506.600,23	$ 60.923.202,00	$ 1.816.209.747,00
30	$ 59.918.915,55	$ 1.862.425.515,78	$ 110.722.056,00	$ 1.926.931.803,00
31	$ 78.044.668,68	$ 1.940.470.184,46	$ 27.120.022,00	$ 1.954.051.825,00
32	$ 90.328.875,00	$ 2.030.799.059,46	$ 108.964.932,00	$ 2.063.016.757,00
33	$ 117.002.534,44	$ 2.147.801.593,90	$ 27.847.583,00	$ 2.090.864.340,00
34	$ -25.549.366,90	$ 2.122.252.227,00	$ 36.613.001,00	$ 2.127.477.341,00
35	$ 46.871.259,00	$ 2.169.123.486,00	$ 44.672.396,00	$ 2.172.149.737,00
36	$ 48.135.951,00	$ 2.217.259.437,00	$ 45.324.414,00	$ 2.217.474.151,00
37	**$ 65.382.981,00**	**$ 2.282.642.418,00**	$ 65.168.267,00	$ 2.282.642.418,00





ING. LYDA R. LEDEZMA B.
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALIANZA CULTURAL
INTERVENTOR

Culturas

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Código: F-GIN-098
Versión: 4
Fecha: 24/Abr/2019

■ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

FECHA:	Semana: 37	30/06/2025	5/07/2025

OBJETO:	REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ DEPARTAMENTO DE NARIÑO.		
CONTRATO DE OBRA No.:	No. 4537 de 2023.	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	No 4589-2023 GRUPO 1.
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS CONSACA	INTEVENTOR	CONSORCIO ALIANZA CULTURAL
VALOR INICIAL CONTRATO DE OBRA:	$ 2.094.536.828,00	VALOR INICAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	$ 237.994.229,00
VALOR ADICION 1 CONTRATO DE OBRA, DE FECHA: 28 DE NOV./2024	$ 138.133.642,00	VALOR ADICION 1, CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE FECHA: 11 DE NOV./2024:	$ 93.637.530,50
VALOR ADICION 2 CONTRATO DE OBRA DE FECHA 13 DE JUNIO / 2025:	$ 49.971.948,00	VALOR ADICION 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE FECHA: 11 DE MAY./2025::	$ 51.521.578,00
		VALOR ADICION 3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE FECHA 13 DE JUNIO / 2025::	$ 23.322.655,00
VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA:	$ 2.282.642.418,00	VALOR TOTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	$ 406.475.992,50
FECHA DE INICIO OBRA:	11 de Junio de 2024	FECHA DE INICIO INTERVENTORÍA:	11 de Junio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DE OBRA:	10 de Octubre de 2024	FECHA DE TER/CIÓN INICIAL DE IN/TORIA:	10 de Noviembre de 2024
PRORROGA No.1 DE FECHA 10 DE OCTUBRE / 2024	80 dias	PRORROGA No. 1 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2024	Prorrogar al plazo contractual por el término de un (01) meses y veinte (20) días
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA SEGÚN PRORROGA No. 1	30 de Diciembre de 2024	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DE IN/TORIA:	30 de diciembre de 2024.
FECHA DE SUSPENSION No. 1 CONTRATO DE OBRA	23 de Diciembre de 2024	FECHA DE SUSPENSION No.1 DE INTERVENTORIA:	23 de Diciembre de 2024
FECHA DE REINICIO DE OBRA:	5 de Mayo de 2025	FECHA DE REINICIO DE INTERVENTORIA:	5 de Mayo de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA SEGÚN REINICIO:	11 de Mayo de 2025	FECHA DE TER/CIÓN DE IN/TORIA SEGÚN REINICIO:	11 de Mayo de 2025
PRORROGA No. 2 DE FECHA 11 DE MAYO 2025	34 dias	PRORROGA No. 2 DE FECHA 11 DE MAYO 2025	Prorrogar al plazo contractual por el término de treinta y cuatro (34) días
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA SEGÚN PRORROGA No. 2	14 de Junio de 2025	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA SEGÚN PRORROGA No. 2	14 de Junio de 2025
PRORROGA No. 3 DE FECHA 13 DE JUNIO / 2025:	21 dias	PRORROGA No. 3 DE FECHA 13 DE JUNIO / 2025:	Prorrogar al plazo contractual por el término de veintiún (21) días
PLAZO DE DURACIÓN OBRA:	8 meses y 15 días	PLAZO DE DURACIÓN INTERVENTORÍA:	8 meses y 15 días
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DE OBRA:	5 de Julio de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DE INTERVENTORIA:	5 de Julio de 2025

3. Descripción Obras ejecutadas

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA SEMANA 37 - CORTE DEL 30 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2025:

Las actividades en las que se avanzó en esta semana son:

Avance en el capítulo de REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y ALL.
1. Ítem 7.3.27 CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0.80*0.80 m..
Avance en el capítulo de VIDRIOS Y ESPEJOS:
2.Ítem 20.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO EN VIDRIO CRUDO DE 4 MM BISELADO.
3. Ítem 20.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO PARA BAÑO DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN VIDRIO CRUDO DE 4 mm BISELADO.
Avance en el capítulo de EQUIPOS Y OTROS:
4. Ítem 21.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA PRIMEROS AUXILIOS, incluye dotación (ver ficha técnica).
Avance en el capítulo de SEÑALIZACIÓN
5.Ítem 23.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRAS CON EL TEXTO "CENTRO CIVICO PIEDRA DE BOLIVAR" (PRECIO INCLUYE EL TOTAL DE LAS LETRAS x 27.
6.Ítem 23.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRUPO DE AVISOS DE SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN.
7.Ítem 23.3 TOTEMS INFORMATIVOS, según diseño y material
8.Ítem 23.4 SEÑALES INFORMATIVAS, según diseño y material.
Avance en el capítulo de ASEO GENERAL:
9.Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Cívico).
Avance en el capítulo de ítems NP:
10. NP-09 SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA KORAZA PARA MUROS EXT. (3 MANOS).
11. NP-21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS DE PARED TIPO PUSH + ACCESORIOS.
12. NP-20 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA TIPO M80 EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO Ø2".
13. NP-25 SUMINISTRO JUNTA METALICA ANCHO 40cm LAMINA ALFAJOR CAL. 3mm, con soporte en Angulo de 3/4*1/8.
14. NP-26 LIMPIEZA DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES EXISTENTES PARA PINTURA DE BLOQUE CENTRO CIVICO.
15. NP-27 Suministro y aplicación de pintura tipo 1 para muros interiores, con aplicación de dos (2) manos.

ASPECTOS RELEVANTES: A corte de la semana 37 (30 junio -05 julio).
De acuerdo con la programación con la que Interventoría realiza seguimiento y control al avance en la obra, se tiene para el presente informe que la ejecución acumulado es de aproximadamente el 100%, teniendo algunas observaciones por subsanar.

El día 3 de julio se realizó el comité virtual de obra No.37, con la participación de Contratista de obra e Interventoría; tratando varios temas relevantes del avance en obra y se dejan compromisos, entre ellos la entrega de las certificaciones RETIE Y RETILAP, como también recordarle al Contratista de obra que el próximo sábado 5 de julio es la fecha de culminación de las labores por lo que se debe hacer entrega del proyecto a Interventoría en la fecha indicada.

El Contratista de Obra envió los siguientes comunicados:
• El día 01 de julio, por correo electrónico se allegó el oficio: OPB-4537-2023-233– con Asunto Remisión plan de inversión de anticipo ajustado.
• El día 01 de julio, por correo electrónico se allegó el oficio: OPB-4537-2023-234– con Asunto Alcance a Orden de operación No.36.
• El día 03 de julio, por correo electrónico se allegó el oficio: OPB-4537-2023-235– con Asunto Remisión pólizas actualizadas con respecto a modificatorio No.4 prorroga No.3 y adición No.2 del contrato de obra No. 4537 DE 2023.

Interventoría envió los siguientes comunicados:
•El día 1 de julio, por correo electrónico se envió oficio MINCUL4589-CSC-251-2025, con asunto Solicitud certificaciones RETIE y RETILAP (energización y recepción final de la obra).
•El día 2 de julio, por correo electrónico se envió oficio MINCUL4589-CSC-252-2025, con asunto Sus oficios OPB-4537-2023-055, OPB-4537-2023-137, OPB-4537-2023-145, OPB-4537-2023-151, OPB-4537-2023-232, OPB-4537-2023-233, OPB- 4537-2023-234 y correos electrónicos del 16/08/2024 y 20/06/2025. Aprobación Orden de operación No. 11 y alcance a OP36.
• El día 2 de julio, por correo electrónico se envió oficio MINCUL4589-CSC-253-2025, con asunto Remisión informe semanal No. 36 - corte 23-29 de junio 2025.
• El día 3 de julio, por correo electrónico se envió comunicado Fe de erratas oficio MINCUL4589-CSC-252-2024.
• El día 2 de julio, por correo electrónico se envió oficio MINCUL4589-CSC-254-2025, con asunto Remisión pólizas actualizadas MODIFICATORIO No. 4. PRÓRROGA No 3 - ADICIÓN No 2. AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 4537-2023.

El Ministerio envió los siguientes comunicados:
• El día 1 de julio, por correo electrónico se allego - Observaciones MINCUL4589-CSC-247-2025 Remisión acta de pago parcial de interventoría No. 9 -contrato No. 4589-2023.

Las actividades se terminan en la fecha pactada, conforme al cronograma establecido; no obstante, durante la revisión técnica se identifica algunas observaciones que deben ser atendidas por el Contratista de obra CONSORCIO OBRAS CONSACA, conforme a lo estipulado en el contrato, particularmente en lo relacionado con cláusula NOVENA OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA y cláusula DECIMA- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA
Las observaciones detalladas a continuación deberán ser subsanadas:
1. Revisar y ajustar los detalles de la aplicación de la pintura tipo vinilo en muros interiores del centro cívico.
2. Revisar y ajustar los detalles de la instalación de la señalética en el centro cívico.
3. Revisar y ajustar la instalación de la grifería tipo push.
4. Revisar y ajustar el aseo general en el centro cívico y quioscos.
5. Hacer entrega de certificados de RETIE y RETILAP.
Por lo que se solicita al Contratista de obra finalizar con las actividades señaladas, a fin de proceder con el cierre definitivo del contrato.


Culturas	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA**	**Página** 1 de 9 **Código:** F-GIN-098 **Versión: 4** **Fecha:** 24/Abr/2019
	■ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	

FECHA:	Semana:	37	30/06/2025	5/07/2025

1. **Avance del proyecto:** Se muestra el estado del proyecto y los ángulos de visuales escogidos para reportar el registro fotográfico semana a semana.











2. **Registro Fotográfico**



APLICACIÓN DE PINTURA TIPO KORAZA EN MUROS EXTERIORES DEL CENTRO CIVICO



APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS INTERIORES DEL CENTRO CIVICO

3. **Descripción Obras ejecutadas**

Curva "S"




Gráfico porcentaje ejecutadas vs programadas




Gráfico cantidad ejecutadas vs programadas

5. **Control Avance de Obra**

ESTADO DEL PLAZO	DIAS TRANSCURRIDOS	PORCENTAJE DEL PLAZO (%)
	255,00	**100,00**
	VALOR ($)	PORCENTAJE (%)
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA (1)	**$ 2.282.642.418,00**	**100,00%**
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA (2)	**$ 2.282.642.418,00**	**100,00%**
Se presenta un adelanto en la Obra		
ESTADO DE AVANCE EN DÍAS (Adelanto)	**0,00**	

Culturas

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Código: F-GIN-098
Versión: 4
Fecha: 24/Abr/2019

■ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

FECHA:	Semana:	37	30/06/2025	5/07/2025

3. **Descripción Obras ejecutadas**



INSTALACION DE LETRAS CON EL TEXTO "CENTRO CIVICO PIEDRA DE BOLIVAR"



INSTALACION DE GRAVILLA EN ZONA PARQUEADERO

6. **Personal de obra e interventoría**

	CARGO	CANT
INTERVENTORÍA	INGENIERA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1
	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1
	INSPECTOR DE OBRA	1
	PROFESIONAL SISOMA DE INTERVENTORÍA	1
	CARGO	**CANT**
CONTRATISTA	INGENIERO DIRECTOR DE OBRA	1
	INGENIERO RESIDENTE	1
	ESPECIALISTA SST Y GESTION AMBIENTAL	1
	ALMACENISTA	0
	MAESTRO DE OBRA	0
	AYUDANTES	7
	OFICIALES	4
	INSPECTOR DE OBRA	1
	OPERARIO DE RETROEXCAVADORA	0
TOTAL PERSONAL VINCULADO EN OBRA		**19**

ING. LYDA R. LEDEZMA B.
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALIANZA CULTURAL
INTERVENTOR



Ítem NP-29 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAVILLA 3/4" e=5cm, EN ZONA DE PARQUEADERO Y ACCESO AL CENTRO CULTURAL PIEDRA DE BOLIVAR, incluye alistamiento del área de trabajo, insumos y todos los equipos necesarios para su correcta ejecución e instalacion.



Ítem NP -09 SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA KORAZA PARA MUROS EXTERIORES (3 MANOS)



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem NP-27 Suministro y aplicación de pintura tipo 1 para muros interiores, con aplicación de dos (2) manos, con trabajos en alturas, incluyendo la protección de superficies adyacentes, la preparación adecuada de las superficies, así como el suministro de todos los insumos, materiales, herramientas, equipos y mano de obra calificada necesarios para su correcta ejecución en las instalaciones del Centro Civico.



Ítem NP-27 Suministro y aplicación de pintura tipo 1 para muros interiores, con aplicación de dos (2) manos, con trabajos en alturas, incluyendo la protección de superficies adyacentes, la preparación adecuada de las superficies, así como el suministro de todos los insumos, materiales, herramientas, equipos y mano de obra calificada necesarios para su correcta ejecución en las instalaciones del Centro Civico.



RETIRO DE FORMALETA EN PUENTE PEATONAL INGRESO SEGUNDO PISO AL CENTRO CIVICO



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem NP-27 Suministro y aplicación de pintura tipo 1 para muros interiores, con aplicación de dos (2) manos, con trabajos en alturas, incluyendo la protección de superficies adyacentes, la preparación adecuada de las superficies, así como el suministro de todos los insumos, materiales, herramientas, equipos y mano de obra calificada necesarios para su correcta ejecución en las instalaciones del Centro Civico.



Ítem NP-27 Suministro y aplicación de pintura tipo 1 para muros interiores, con aplicación de dos (2) manos, con trabajos en alturas, incluyendo la protección de superficies adyacentes, la preparación adecuada de las superficies, así como el suministro de todos los insumos, materiales, herramientas, equipos y mano de obra calificada necesarios para su correcta ejecución en las instalaciones del Centro Civico.



Ítem NP-27 Suministro y aplicación de pintura tipo 1 para muros interiores, con aplicación de dos (2) manos, con trabajos en alturas, incluyendo la protección de superficies adyacentes, la preparación adecuada de las superficies, así como el suministro de todos los insumos, materiales, herramientas, equipos y mano de obra calificada necesarios para su correcta ejecución en las instalaciones del Centro Civico.



Ítem NP-27 Suministro y aplicación de pintura tipo 1 para muros interiores, con aplicación de dos (2) manos, con trabajos en alturas, incluyendo la protección de superficies adyacentes, la preparación adecuada de las superficies, así como el suministro de todos los insumos, materiales, herramientas, equipos y mano de obra calificada necesarios para su correcta ejecución en las instalaciones del Centro Civico.



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem NP-27 Suministro y aplicación de pintura tipo 1 para muros interiores, con aplicación de dos (2) manos, con trabajos en alturas, incluyendo la protección de superficies adyacentes, la preparación adecuada de las superficies, así como el suministro de todos los insumos, materiales, herramientas, equipos y mano de obra calificada necesarios para su correcta ejecución en las instalaciones del Centro Civico.



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem NP-27 Suministro y aplicación de pintura tipo 1 para muros interiores, con aplicación de dos (2) manos, con trabajos en alturas, incluyendo la protección de superficies adyacentes, la preparación adecuada de las superficies, así como el suministro de todos los insumos, materiales, herramientas, equipos y mano de obra calificada necesarios para su correcta ejecución en las instalaciones del Centro Civico.



Ítem 23,1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRAS CON EL TEXTO "CENTRO CIVICO PIEDRA DE BOLIVAR" (PRECIO INCLUYE EL TOTAL DE LAS LETRAS x 27), aviso ubicado sobre muro (Viga de cimentación ítem 22,6, mampostería ítem 1,1, alfajía ítem 10,5), según planos, letras tipo AR



Ítem 20,1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO EN VIDRIO CRUDO DE 4 MM BISELADO, con marco en perfil cuadrado de aluminio colocado en la parte posterior en todo su contorno, fijado a muro con chazos arriba y abajo, incluye material, mano de obra, herramienta y demás



Ítem 23,3 TOTEMS INFORMATIVOS, según diseño y material



Detallado de pedestales para señaletica



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



ADECUACION Y COMPACTACION INGRESO A PROYECTO



Ítem 23,3 TOTEMS INFORMATIVOS, según diseño y material



Ítem 23,3 TOTEMS INFORMATIVOS, según diseño y material



Pañete en caja de inspeccion de aguas lluvia



Detallado de pedestales para señaletica



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem NP-27 Suministro y aplicación de pintura tipo 1 para muros interiores, con aplicación de dos (2) manos, con trabajos en alturas, incluyendo la protección de superficies adyacentes, la preparación adecuada de las superficies, así como el suministro de todos los insumos, materiales, herramientas, equipos y mano de obra calificada necesarios para su correcta ejecución en las instalaciones del Centro Civico.




Ítem NP-27 Suministro y aplicación de pintura tipo 1 para muros interiores, con aplicación de dos (2) manos, con trabajos en alturas, incluyendo la protección de superficies adyacentes, la preparación adecuada de las superficies, así como el suministro de todos los insumos, materiales, herramientas, equipos y mano de obra calificada necesarios para su correcta ejecución en las instalaciones del Centro Civico.



Ítem NP-27 Suministro y aplicación de pintura tipo 1 para muros interiores, con aplicación de dos (2) manos, con trabajos en alturas, incluyendo la protección de superficies adyacentes, la preparación adecuada de las superficies, así como el suministro de todos los insumos, materiales, herramientas, equipos y mano de obra calificada necesarios para su correcta ejecución en las instalaciones del Centro Civico.



Ítem 20,1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO EN VIDRIO CRUDO DE 4 MM BISELADO, con marco en perfil cuadrado de aluminio colocado en la parte posterior en todo su contorno, fijado a muro con chazos arriba y abajo, incluye material, mano de obra, herramienta y demás



Ítem 23,4 SEÑALES INFORMATIVAS, según diseño y material



Ítem 25.1 ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kioscos y Centro Civico)



Ítem 23,3 TOTEMS INFORMATIVOS, según diseño y material



Ítem 23,3 TOTEMS INFORMATIVOS, según diseño y material



Ítem NP-27 Suministro y aplicación de pintura tipo 1 para muros interiores, con aplicación de dos (2) manos, con trabajos en alturas, incluyendo la protección de superficies adyacentes, la preparación adecuada de las superficies, así como el suministro de todos los insumos, materiales, herramientas, equipos y mano de obra calificada necesarios para su correcta ejecución en las instalaciones del Centro Civico.



Ítem NP-27 Suministro y aplicación de pintura tipo 1 para muros interiores, con aplicación de dos (2) manos, con trabajos en alturas, incluyendo la protección de superficies adyacentes, la preparación adecuada de las superficies, así como el suministro de todos los insumos, materiales, herramientas, equipos y mano de obra calificada necesarios para su correcta ejecución en las instalaciones del Centro Civico.



Ítem NP-27 Suministro y aplicación de pintura tipo 1 para muros interiores, con aplicación de dos (2) manos, con trabajos en alturas, incluyendo la protección de superficies adyacentes, la preparación adecuada de las superficies, así como el suministro de todos los insumos, materiales, herramientas, equipos y mano de obra calificada necesarios para su correcta ejecución en las instalaciones del Centro Civico.



Ítem NP-27 Suministro y aplicación de pintura tipo 1 para muros interiores, con aplicación de dos (2) manos, con trabajos en alturas, incluyendo la protección de superficies adyacentes, la preparación adecuada de las superficies, así como el suministro de todos los insumos, materiales, herramientas, equipos y mano de obra calificada necesarios para su correcta ejecución en las instalaciones del Centro Civico.



Ítem NP -28 Suministro y aplicación de pintura Koraza (o equivalente en calidad y especificaciones técnicas) para muros exteriores, con aplicación de dos (2) manos con trabajos en alturas, incluyendo la protección de superficies adyacentes, la preparación adecuada de las superficies, así como el suministro de todos los insumos, materiales, herramientas, equipos y mano de obra calificada necesarios para su correcta ejecución en las instalaciones del Centro Civico.



Ítem 23,1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRAS CON EL TEXTO "CENTRO CIVICO PIEDRA DE BOLIVAR" (PRECIO INCLUYE EL TOTAL DE LAS LETRAS x 27), aviso ubicado sobre muro (Viga de cimentación ítem 22,6, mampostería ítem 1,1, alfajía ítem 10,5), según planos, letras tipo AR



Ítem 23,4 SEÑALES INFORMATIVAS, según diseño y material



Ítem NP -09 SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA KORAZA PARA MUROS EXTERIORES (3 MANOS)



Ítem NP -09 SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA KORAZA PARA MUROS EXTERIORES (3 MANOS)



Ítem NP-29 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAVILLA 3/4" e=5cm, EN ZONA DE PARQUEADERO Y ACCESO AL CENTRO CULTURAL PIEDRA DE BOLIVAR, incluye alistamiento del área de trabajo, insumos y todos los equipos necesarios para su correcta ejecución e instalacion.



Ítem NP-29 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAVILLA 3/4" e=5cm, EN ZONA DE PARQUEADERO Y ACCESO AL CENTRO CULTURAL PIEDRA DE BOLIVAR, incluye alistamiento del área de trabajo, insumos y todos los equipos necesarios para su correcta ejecución e instalacion.



Ítem 23,4 SEÑALES INFORMATIVAS, según diseño y material



Ítem 23,3 TOTEMS INFORMATIVOS, según diseño y material



Ítem 23,4 SEÑALES INFORMATIVAS, según diseño y material



Ítem 23,3 TOTEMS INFORMATIVOS, según diseño y material



Ítem 23,4 SEÑALES INFORMATIVAS, según diseño y material



Ítem 23,3 TOTEMS INFORMATIVOS, según diseño y material



Ítem NP -28 Suministro y aplicación de pintura Koraza (o equivalente en calidad y especificaciones técnicas) para muros exteriores, con aplicación de dos (2) manos con trabajos en alturas, incluyendo la protección de superficies adyacentes, la preparación adecuada de las superficies, así como el suministro de todos los insumos, materiales, herramientas, equipos y mano de obra calificada necesarios para su correcta ejecución en las instalaciones del Centro Civico.



Ítem NP -20 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA TIPO M80 EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO Ø2" , incluye soportes en tubo de cerramiento negro de 1" , platina metalica de 3/16 y pernos de anclaje 3/8" acabado anticorrosivo y pintura esmalte tipo color a definir tipo PINTULUX o equivalente, demás insumos y herramientas necesarios para su correcta instalación.



Ítem NP -09 SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA KORAZA PARA MUROS EXTERIORES (3 MANOS)



Ítem NP-02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO EN ADOQUIN RECTANGULAR, TRAFICO PEATONAL, formato 20cmx10cm en concreto, e=0,06m, color gris, instalación según especificaciones tecnicas y de diseño, incluye arena de sellado y soporte



Ítem NP -20 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA TIPO M80 EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO Ø2" , incluye soportes en tubo de cerramiento negro de 1" , platina metalica de 3/16 y pernos de anclaje 3/8" acabado anticorrosivo y pintura esmalte tipo color a definir tipo PINTULUX o equivalente, demás insumos y herramientas necesarios para su correcta instalación.



Ítem NP-27 Suministro y aplicación de pintura tipo 1 para muros interiores, con aplicación de dos (2) manos, con trabajos en alturas, incluyendo la protección de superficies adyacentes, la preparación adecuada de las superficies, así como el suministro de todos los insumos, materiales, herramientas, equipos y mano de obra calificada necesarios para su correcta ejecución en las instalaciones del Centro Civico.



Ítem NP -09 SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA KORAZA PARA MUROS EXTERIORES (3 MANOS)



Ítem 20,1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO EN VIDRIO CRUDO DE 4 MM BISELADO, con marco en perfil cuadrado de aluminio colocado en la parte posterior en todo su contorno, fijado a muro con chazos arriba v abaio, incluye material, mano de obra, herramienta y demás

ING. LYDA R. LEDEZMA B.
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALIANZA CULTURAL
INTERVENTOR