BITACORA

Contrato No: 4537 de 2023.
Objeto: Realizar por el Sistema de precios unitarios FIJOS, La construcción de obras complementarias y de Urbanismo, Para la puesta en funcionamiento del proyecto, Piedra de Bolivar, en el municipio de Consaca' - Departamento de Nariño.

Junio - 11 - 2024.

El dia martes once (11) de junio 2024, se firma Acta de Inicio, por tal motivo se describen las siguientes actividades:
- Se procede a realizar el montaje de cerramiento con polisombra, en los tramos de acceso y adyacente a la via.
- Se inicia la construccion del campamento y su respectivo acondicionamiento.
- Tambien se inicia el ingreso de arena gris, triturado fino, dos (2) viajes por 8 m^3 respectivamente.

Personal en obra: Ingeniero residente de obra, Ingeniera auxiliar, almacenista, Maestro de obra, dos (2) Oficiales, siete (7) ayudantes; Ingeniero residente de Interventoria.
Equipo: Mezcladora de concreto - herramienta menor.
Materiales: Arena gris - triturado fino - polisombra - Listones, Guadua.
Tiempo: Soleado en toda la jornada.

Residente obra.

Interventoria C.A.C

Junio - 12 - 2024.

Actividades: • Se continua con el montaje del cerramiento con polisombra en el tramo de mirador.
- Excavación manual para construccion de bordillos, tramos e inicios.
- Descapote manual en area adyacente al monumento Piedra de Bolivar.
- Corte y figurado de acero, para elaboracion de los flejes para los bordillos, se emplea acero Ø 3/8.

Powered by CamScanner

- Ingresa arena gris y triturado fino, tres (3) viajes por 8 m^3 respectivamente.

Personal en obra: Ingeniero residente de obra, ingeniero auxiliar - almacenista - Maestro de obra - dos(2) oficiales siete (7) ayudantes - Ingeniero residente de interventoria
Equipo: Mezcladora de concreto - herramienta menor.
Formaleta metalica
Materiales: Arena gris - triturado fino - acero varillas ø 1/2" acero ø 3/8 - Polisombra - Listones - guaduas.
Tiempo: Soleado toda la jornada.

Ing. Residente Obra — Ing Residente Interventoria

Actividades: Junio 13 - 2024

- Se continua con el descapote en el area adyacente al monumento piedra de Bolivar.
- Corte, figurado de acero ø 3/8, armado de viguetas ø 1/2, para bordillos.
- Ingresan 4 (cuatro) viajes de arena gris y triturado fino respectivamente; ingresan 100 (cien) bultos de cemento cemex, llegan materiales como carretas, equipo de soldadura y elementos para proteccion personal.

Personal en obra: Ingeniero residente de Obra - Ingeniero auxiliar - almacenista - maestro de obra - dos(2) oficiales siete (7) ayudantes - Ingeniero residente de Interventoria.
Equipo: Mezcladora de concreto - Equipo para soldadura electrica - formaleta metalica - herramienta menor
Materiales: Arena gris - triturado fino - cemento - acero ø 3/8 ø 1/2" - polisombra - listones guaduas
Tiempo: Soleado toda la jornada.
Nota: El ingeniero encargado de la obra en la via Ing. Juan eduardo carnaval, informa que la proxima semana inicia actividades en el acceso a la Obra y posiblemente no haya acceso para los materiales del proyecto.

Ing Residente obra — Ing Interventoria C.A.C.

Powered by CamScanner

Junio -14 -2024

Actividades:

- Se continua con el descapote manual para adecuacion de área adyacente y gradas en el monumento de la piedra de Bolivar, segun lo establecido en planos.
- Se continua con el corte y fisurado de flejes Ø 3/8 para elaboracion de bordillos.
- Armado de viguetas con acero Ø 1/2", Ø 3/8, montaje de formaleta y apuntalamiento para bordillos.
- Ingresa cuatro viajes por 8 m³ de arena gris y triturado fino respectivamente - ingresan 100 bultos de cemento cemex - madera, Listones, guaduas, mezcladora de concreto, equipo para nivelacion cortadora de concreto - sattaivi (compactador manual)

Personal: en obra Ingeniero residente de obra - Ingeniero auxiliar - almacenista - maestro de Obra - dos (2) oficiales - siete (7) ayudantes. Ingeniero residente de Interventoria.

Equipo: Mezcladora de concreto (2) - cortadora - compactador manual equipo de soldadura electrica - equipo de nivelación - herramienta menor. Formaleta metalica.

Materiales: Arena gris - triturado FINO - cemento - acero Ø 3/8 y Ø 1/2 - polisombra - madera - listones - guaduas.

Tiempo: Soleado en la mañana, en la tarde lluvia desde 1:44 pm - 3.30 pm ; 4,0 pm - 5,0 pm.

Edward Lucio R.
Ing Interventoria C.A.C

Ing Residente obra

Junio -15 - 2024

Actividades:

- Corte y fisurado de acero Ø 3/8" para flejes de bordillos.
- Armado de acero para viguetas, montaje de formaleta metálica y apuntalamiento para bordillos.
- Montaje de pantalla para instalacion del cerramiento con polisombra en el tramo adyacente a la via.

Personal en obra: Ingeniero residente de Obra - Ingeniero auxiliar. Almacenista - Maestro de Obra - oficiales dos (2) - siete (7) ayudante

Powered by CamScanner

Ingeniero residente de Interventoria.
Equipo: Mezcladora de concreto (2) - cortadora - compactadora manual (saltarin) - equipo para nivelación - Equipo para soldadura eléctrica - Formaleta metálica - herramienta menor
Materiales: Arena gris - triturado fino - cemento - acero ø 1/2 - ø 3/8 - polisombra - madera - listones guaduas.
Tiempo: Lluvia 7.am - 9,00m - llovizna 9.0 am - 11,0 am lluvia 11,13 am - 12 pm.

Edison A. Murillo B.
Ing Interventoria C.A.C

Ing Residente obra.

Junio - 17 - 2024

Actividades:

- Se realiza excavación manual y compactación manual en los tramos de grados, para acondicionar el terreno y proceder al vaciado de concreto para solado.
- En obra se encuentra el diseño de mezcla, para realizar concreto 2500 psi, para solado y bordillos en el tramo inicial del sendero.
- El vaciado de concreto, para construcción de bordillos, durante el proceso se realiza el vibrado correspondiente.
- Ingresan dos (2) viajes de arena gris - 16 m3

Personal en obra: Ingeniero residente de obra, Ingeniero auxiliar - Almacenista - Maestro de obra - dos (2) oficiales. Siete (7) ayudantes - Ingeniero residente de Interventoria

- Equipo: Mezcladora de concreto (2). - Vibrador de concreto Cortadora de concreto - compactador manual (saltarin). Equipo para nivelación - Equipo de soldadura eléctrica - Formaleta metálica. herramienta menor. - Se toman seis muestras para ensayo.

Materiales en obra: Arena gris - triturado fino - cemento acero ø 3/8, acero ø 1/2 - polisombra - madera - listones - guaduas
tiempo: seco en toda la jornada.

Edison A. Murillo B.
Ing. Interventoria C.A.C

Ing. Residente obra

Junio - 18 - 2024

Actividades:

- Se continua con el corte, figurado de acero ø 3/8, ø 1/2 para elaboracion del las viguetas para bordillos
- Instalacion de viguetas, montaje de formaleta metalica y apuntalamiento para bordillos.
- Vaciado de concreto 2500 psi, vibrado y acolillado de los bordillos, en el tramo de plazaleta.
- Llega un (1) viaje x 8 m^3 de arena gris para estructura.
- Llega herramienta menor (pulidoras, macetos), sanitario y lavamanos para baño provisional.
- Personal en obra: Director de obra - coordinadora de obra Ingeniero residente - Ingeniera auxiliar - profesional siso, Almacenista - Maestro de obra - oficiales dos (2) - ayudantes (siete)

Equipo en obra: Mezcladora de obra (2) - Vibrador de concreto cortadora de concreto - Compactador manual (saltarin), equipo para nivelacion - Equipo para soldadura eléctrica - formaleta metalica - h. mano

Materiales en obra: Arena gris - triturado fino - Cemento - acero ø 3/8 acero ø 1/2 - polisombra - madera - listones - guaduas.

Nota: • La profesional siso realiza capacitacion al personal en obra. - Igualmente se realizan los examenes medicos a todo el personal.

Tiempo: Seco.

Ing. Residente Obra

Ing. Interventoria C.A.C

Junio - 19 - 2024

Actividades:

- Corte, figurado y armado de acero ø 3/8, ø 1/2 para viguetas de bordillo
- Armado, montaje de formaleta metálica y Vaciado de concreto de 2500 psi, para bordillos, se realiza el correspondiente vibrado en los tramos despues de la plazoleta
- Llega un (1) viaje x 8 m3 de triturado fino.

Personal en obra: Ingeniero residente - Ingeniera auxiliar. Almacenista - Maestro de obra - oficiales dos (2) - ayudantes siete (7)

Powered by CamScanner

Ingeniero residente de Interventoria.
Equipo en obra: Mezcladora de concreto dos (2) - Vibrador de concreto - cortadora de concreto - Compactador manual (saltarin) - Equipo de nivelacion - Equipo de soldadura electrica Formaleta metalica - herramienta menor.
Materiales en obra: Arena. Gris - triturado fino - Cemento acero ø 3/8, ø 5/8 - rollo de manguera - polisombra - plastico madera - listones - guaduas.
Tiempo: Seco - lloviznа 11:30 am - 12 pm ; lluvia de 2.20 - 4.30 pm.

Ing Residente Obra

Ing Interventoria C.A.C.

Junio - 20 - 2024.

Actividades:
- Corte, figurado de acero ø 3/8, ø 1/2 para armado de viguetas para bordillos y gradas
- Concreto 2500 psi, para bordillos inclinados tramo inicial sendero - y en bordillo de segunda plazoleta, se realiza dosificacion segun lo establecido en el diseño de mezcla y el vibrado respectivo.
- Se realiza corte de concreto para viguetas de confinamiento y corte en los bordillos para las juntas en el tramo inicial hasta la plazoleta.
- Se realiza localizacion y replanteo del area establecida en el proyecto, con equipo de topografia.
- Se inicia armado de acero para gradas, segun diseño entregado por el ministerio de cultura.

Personal en obra: Ingeniero residente - Ingeniera auxiliar Almacenista - Maestro de obra - dos (2) oficiales - siete (7) ayudantes - operario de retrocargador (pajarita). - Ingeniero Residente de interventoria.
Equipo en obra: Retrocargador (pajarita) - mezcladora de concreto (2) - Vibrador de concreto - cortadora de concreto compactador manual (saltarin) - Equipo de nivelacion

Equipo de topografia - Equipo de soldadura electrica - formaleta metalica - herramienta manor.
Materiales: Arena gris - triturado fino - Cemento - acero ø 3/8 ø 1/2 - rollo de manguera - polisombra - plastico - madera. Listones guaduas.
Tiempo: Seco - lluvia fuerte 4:20 - 5,0 pm.
Nota: Se realiza visita por parte del Ingeniero Gustavo Secretario de planeacion, para realizar recorrido en obra, para observar las actividades ejecutadas

Ing Residente Obra

Ingeniero Interventoria C.A.C

Junio - 21 - 2024.

Actividades:

- Corte, figurado de acero ø 3/8", ø 1/2", para el armado de viguetas para bordillos, y vigas para gradas.
- Elaboracion de concreto 2500 psi para bordillo tramo inclinado en la tercera grada del sendero.
- Montaje de acero ø 3/8, ø 1/2, formaleta metalica y vaciado de concreto 3000 psi para la segunda grada del sendero. Se toman seis (6) muestras del concreto para ensayo de resistencia de laboratorio.
- Demolicion de concreto, excavacion y conformacion de áreas para gradas en tramos adyacentes al monumento del ejercito en el sendero.
- Se realiza construccion y adecuacion de la bateria sanitaria para el personal de obra.

Personal en obra: Ingeniero residente - Ingeniero auxiliar Almacenista - Maestro de obra - dos (2) oficiales - Siete (7) ayudantes operario de retrocargador (pajarito) - Ingeniero residente Interventoria
Equipo en obra: Retrocargador (pajarita) - mezcladora dos (2) Vibrador de concreto - Cortadora de concreto - compactador manual (saltarin) - Equipo de nivelacion - Equipo de soldadura electrica - formaleta metálica - herramienta manor.

Powered by CamScanner

Materiales en obra: Arena gris, triturado fino, cemento acero ø 3/8, acero ø 1/2. - rollo de manguera para acueducto - polisombra - plastico - laminas de zinc madera - listones - guaduas.
Tiempo: Seco en la jornada.
Nota: En la jornada se dispuso del personal para auxiliarlo a realizar. cruce de una tuberia para presion y al alcantarillado. en un tramo de la. via auxiliar que da acceso a la obra. y que en el momento no esta habilitada. para que las camionetas y volquetas ingresen material.

Ing Residente Obra

Ing. Interventoria C.A.C.

Junio - 22 - 2024.

Actividades:

- Armado de acero ø 3/8, ø 1/2, montaje de formaleta y Vaciado de concreto 3000 psi, para la grada ubicada en el tramo inicial del Sendero
- Armado de acero ø 3/8, ø 1/2. Montaje de formaleta. y vaciado de concreto 3000 PSI para bordillo en la tercera grada.
- Excavacion mecanica para adecuación Sendero y plazoleta adyacente al monumento del cacique.
- Demolición concreto de gradería existente en el sendero. entre monumento del cacique y la piedra de Bolivar
- Se realiza ensayo de resistividad, segun lo establecido en la. especificación tecnica del proyecto.

Personal en obra: Ingeniero residente de obra - Ingeniero auxiliar Almacenista - Maestro de obra - oficiales dos(2) - ayudantes siete(7). operario de retrocargador - Comisión electrica - Ing. Residente Interventoria
Equipo en Obra: Retroexcavadora - (pajarita) - mezcladora de concreto - cortadora de concreto - Vibrador de concreto - compactador manual (saltarin) - Equipo de nivelación - Equipo para resistividad electrica. Equipo para soldadura electrica - formaleta metalica - herramienta menor.

Powered by CamScanner

Materiales en obra: Arena gris - triturado fino - cemento acero ø3/8, acero ø1/2 - rollo de manguera para presión - polisombra - plástico, laminas de zinc - madera - listones - guaduas.
Tiempo: seco.

Residente de Obra

Eduardo B
Ing. Residente Interventoria CAC

Junio - 24 - 2024.

Actividades

- Se realiza descapote en áreas aledañas al sendero para conformación de plazoletas y accesos
- Excavación manual en tramos donde seran construidas gradas en el sendero
- Demolición de concreto en forma manual para construcción de gradas en el sendero.
- Armado de acero ø3/8, ø1/2 para viguetas de los bordillos.

Personal en obra: Ingeniero residente de obra, Ingeniero Inspector almacenista - maestro de obra - dos (2) oficiales - siete (7) ayudantes operario de retrocargador - Ingeniero residente de Interventoria Profesional sisoma de Interventoria.
Equipo de obra: Retrocargador (pequeño) - mezcladora de concreto cortadora de concreto - vibrador de concreto - compactador manual (saltarin): Equipo de nivelación - Equipo para soldadura electrica - Formaleta metálica herramienta menor.
Materiales en obra: Arena gris - triturado fino - Cemento, acero ø 3/8" - ø 1/2 - polisombra - plastico - madera - listones guaduas.
Tiempo: Seco
Nota: Ingresan 16 m3 de recebo.

Residente de obra

Eduardo B
Ing. Residente Interventoria

Junio - 25 - 2024.

Actividades:

- Compactación mecánica de recebo para adecuar áreas

de plazoletas y sanderos nuevos.
- Excavación mecanica para adecuación de rampa de acceso al bloque del centro civico.
- Corte con maquina de concreto para construcción de viguetas para confinamiento de los adoquinas.
- Corte y figurado de acero ø3/8, ø 1/2 para armado de viguetas para bordillos.
- Excavación manual para conformación de gradas en el sendero principal.
- Armado de acero, montaje de formaleta, para construcc de bordillos con concreto de 2500 psi, en el sendero.

Personal en obra: Ingeniero residente de obra - Ingeniera Inspector - almacenista - maestro de Obra - dos (2) Oficiale Siete (2) ayudantes - operario de retro excavadora (pajarita) Ingeniero residente Interventoria - Profesional SISOMA Interventoric
Equipo en obra: Retrocargador (pajarita) - mezcladora de concret cortadora de concreto - vibrador de concreto - compactador manual (Satiain) - Equipo de nivelación - Equipo de soldadura electrica - Formaleta metálica - herramienta menor.
Material en obra: Arena gris - filtrado fino - cemento acero ø3/8 - acero ø 1/2 - polisombra - plastico - madera. Listones - guadua - Ingresan 16 m3 de recebo.
Tiempo: Seco.

Residente de obra — Edwin [illegible] B. Ing. Residente Interventoria

Junio - 26 - 2024

- Actividades
- Excavación mecánica para adecuación de nuevas plazolet
- Descapote con maquina para conformacion de nuevos sanderos y plazolatas.
- Corte, figurado y armado de acero ø 3/8", ø 1/2" para viguetas de bordillos.
- Instalación de refuerzo - montaje de formaleta

Powered by CamScanner

elaboracion y vaciado de concreto 2500psi para bordillos. en el sendero cerca a la piedra de Bolivar.

- Se toman seis (6) muestras para ensayo de resistencia para concreto

personal en obra: Ingeniero residente de obra - Ingeniera Inspector profesional siso de obra - almacenista - maestro de obra - dos (2) oficiales - siete (7) ayudantes - operario de retrocargador. Ingeniero residente de Interventoria - Profesional sisoma Interventoria

Equipo en obra: Retrocargador (pajarita) - mezcladora de concreto cortadora de concreto - vibrador de concreto - compactador mecanico manual (saltarin) - Equipo de nivelación - Equipo de soldadora electrica - formaleta metalica - herramienta menor.

materiales: en obra: Arena gris - triturado fino - cemento acero ø 3/8 - acero ø 1/2 - polisombra - plastico, madera - listones guaduas - Ingresan 16 m3 de recebo. - 400 kg de alambre para amarre - acero ø 1/4 350 kg - 330 varillas de ø 1/2 x 6 m. 436 varillas ø 3/8 x 6m.

Tiempo: seco.

Residente de obra

Edison Alvarez B.
Ing. Interventoria C.A.C.

JUNIO - 27 - 2024.

Actividades:

- Descapote con maquina para conformacion de nuevas areas para senderos y plazoletas.
- Excavación mecanica para adecuación de rampa para el acceso al segundo piso del bloque centro civico.
- Rellano de material recebo en las áreas nuevas para plazoletas y senderos.
- corte, figurado y armado de acero para viguetas en bordillos y Gradas.
- Instalación de acero - montaje de formaleta - elaboracion y vaciado de concreto 2500 psi para bordillos - en el sendero hasta la piedra de Bolivar y concreto 3000 psi para grada. No 10 " El concreto es vibrado mecanicamente.

Powered by CamScanner

- Se realiza acompañamiento al contratista, para elaboracion de Actas de vecindad.

Parsonal en obra: Inganiaro rasidante de obra Inganiaro Inspactor - almacanista - maastro - dos(2) Oficiales - Siete (7) ayudantas - aparato de retrocurgador (pajarita) - Inganiaro rasidante de Intarvantaria - profasional sistema de Intaventaria

Equipo an obra: Retroaxcavadura (pajarita) - mazdadora de concrato - vibrador de concrato - cortadora de ccto compactador mecanico manual (saltarin) - Equipo de nivel. Equipo de soldadura alactrica - Formulata - harramanta manor

Matariales: acaro ø 3/8 - acaro ø 1/2 - acaro ø 1/4 arana gris - triturado fino - racabo - cemanto - polvombra plastico - madara - listonas - guaduas - alambre da amarre

Tiampo: Saco - nubiado - lluvia 4.00 pm - 4,30 pm.

Residante de obra

Edwar Luuuuo B.
Ing. Intaventaria C.A.C.

Junio - 28 - 2024

Actividades:

- Demolicion manual de concreto en las áreas de baterias Sanitarias.
- Excavacion manual en plazoleta para construccion de vigas de confinamiento para piso en adoquin.
- Corte, armado de acero ø 3/8, ø 1/2. para bordillos y gradas
- Se realiza conformacion de senderos y plazoletas, extendiendo racabo.
- Instalacion de acaro, montaje de formaleta, elaboracion de concrato 2500 psi y vaciado para bordillos, en el tramo llegando a la piedra de Bolivar.
- Se realiza en conjunto con residente de obra, la medicion de cantidades ejecutadas.

Parsonal en obra: Ingeniero residante de obra - Inganiaro. Inspactor - Almacanista - Maastro de obra - dos (2) oficiales

Powered by CamScanner

Siete (7) ayudantes - operario de retrocargador (pajarita).
Ingeniero residente interventoria - Profesional Sisoma Interventoria
Equipo en obra Retrocargador - mezcladora de concreto,
cortadora de concreto - vibrador de concreto - compactador
manual (saltarin) - Equipo de nivelacion - Equipo de soldadura
electrica - formaleta metalica - herramienta manor.
Materiales acero ø 3/8 - acero ø 1/2 - acero ø 1/4 - arena
gris - triturado fino - recebo - cemento - polisombra - madera
listones - guaduas - alambre de amarre.
Tiempo seco - nublado - lluvia 2.10 - 2.40 ; 9.11 pm - 5.0 pm.

Residente de Obra

Edwar Mauricio B.
Ing Interventoria C.A.C.

Junio - 29 - 2024

Actividades:

- Compactacion manual con saltarin en los sobreanchos del sendero, en el tramo cercano a la piedra de Bolivar.
- Conformacion de senderos y nuevas plazoletas extendiendo recebo con la retrocargador.
- Corte, armado de acero ø 1/2 , ø 3/8 , para viguetas de los bordillos y para construccion de gradas.
- Instalacion de acero, montaje de formaleta, elaboracion de concreto 3000 PSI y vaciado para grada No 9.

Personal en obra: Ingeniero residente de obra - Ingeniero Inspector - Almacenista - maestro de obra - dos (2) oficiales siete (7) ayudantes - operario de retrocargador (pajarita). Ingeniero residente Interventoria - profesional Sisoma Interventoria
Equipo en obra: Retrocargador (pajarita) - mezcladora de concreto cortadora de concreto - Vibrador de concreto - compactador manual (saltarin) - Equipo de nivelacion - Equipo de soldadura electrica - formaleta metalica - herramienta manor.
Materiales en obra: Acero ø 1/4 - acero ø 3/8' - acero ø 1/2' arena gris - triturado fino - recebo - Cemento - polisombra plastico - madera - listones - guaduas - alambre de amarre.

Powered by CamScanner

Ingresan dos viajes de recebo 16 m3.
Tiempo Seco en la jornada.

Residente de Obra. Ing Interventoria C.A.C.

JULIO - 01 - 2024

Festivo - No se programa actividades.

Residente de Obra Ing. Interventoria C.A.C.

JULIO - 02 - 2024

Actividades:

- Demolición de concreto, macanicamente en los quioscos
- Excavacion macánico en el tramo Final del sendero, para la constivacion de escaleras y darcansos.
- Dispocion de material recebo para acendicionar nuevo sendero y plazoleta, adyacente al monumento piedra de Bolivar.
- Compactacion macánicu de recebo en el sendero para conformar base soporte de escaleras.
- Elaboracion y Vaciado concreto 2500 psi para bordillos en el tramo Final del sendero.
- Corte, figurado y armado de acero para viguetas de confinamiento. bordillos y escaleras. Acero ø 3/8 y acero ø 1/2

Personal en obra: Ingeniero residente de obra - Ingeniera Inspector Almacenista - Maestro de obra - dos (2) oficiales - Once (11) ayudantes operario de retrocargador (pequeño) - mezcladora de concreto dos (2) Vibrador de concreto - cortadora de concreto - Equipo de soldadura electrico - equipo de nivelación - formaleta metálica - herramienta menor.
Materiales en obra: Cemento - acero ø 3/8 - acero ø 1/2 - acero ø 1/4 Arena Gris - triturado FINO - recebo - polisombra - alambre de amarre.
Ingresan 680 Bultos de cemento - 12 viajes de recebo x 8m3
Tiempo: Seco

Residente obra. Ing Interventoria - I.A.C

Powered by CamScanner

JULIO - 03 - 2024

Actividades:

- Demolicion de concreto existente mecanicamente en el quiosco No2 y acopio de material sobrante adyacente al sendero.
- Armado de acero, montaje de Formaleta, elaboracion y vaciado de concreto 2500 psi para vigas de confinamiento y bordillos en plazoleta y tramo final del sendero; Concreto 3000 psi escalera No10
- Relleno con material recebo para conformacion de nuevos senderos y plazoletas adyacentes al centro civico.
- Excavacion mecanica para adecuar sendero adyacente al monumento piedra de Bolivar.
- Compactacion mecánica de recebo, para conformar base soporte para escaleras No 10 - No 9 - No 8 en el sendero principal.

Nota: Llega personal de laboratorio para realizar ensayo para toma de densidades en los tramos para construcción de escaleras

- Armado de acero para huella y contrahuella, montaje de formaleta para escalera No 10, empleando concreto 3000 psi.

Personal en obra: Ingeniero residente de obra - Ingeniera Inspector. Almacenista - maestro de obra - dos (2) oficiales - 11 (once) ayudantes operario de retrocargador - Ingeniero Interventoria - profesional SISOMA.

Equipo: Retrocargador (pajarita) - mezcladora de concreto (2) - Vibrador de concreto - Cortadora de concreto - Compactador mecanico - Equipo de soldadura electrica - equipo de nivelacion - Formaleta - h. menor.

Materiales: Cemento - Varilla Ø 1/4 - Varilla Ø 3/8 - Varilla Ø 1/2 grana 6ns - triturado fino - recebo - polisombra - alambre de amarre

Tiempo: seco - lluvia 2.15 pm - 2.45 pm.

Residente de obra

Edwin A. [illegible]
Ing Interventoria C.A.C.

JULIO - 04 - 2024

Actividades:

- Relleno con material recebo para adecuación senderos nuevos cerca a la plazoleta del monumento al ejercito.
- Compactacion mecanica para recebo, en el area de escaleras

Powered by CamScanner

No 9 - No 8 - No 7, en el sendero principal.
- Instalacion de acero, montaje de formaleta y vaciado de concreto 2500 psi para viguetas de confinamiento en plazoleta.
- Instalacion de acero, montaje de formaleta y vaciado de concreto 2500 para bordillos en el tramo final del sendero.
- Excavacion mecanica para adecuacion plazoleta que rodea el monumento piedra de Bolivar.
- Corte y figurado de acero ø 3/8, ø 1/4, ø 1/2 para viguetas de bordillos - vigas de confinamiento y escaleras.

Personal en obra: Ingeniero residente de obra - Ingeniera Inspector Almacenista - maestro de obra - dos (2) oficiales - once (11) ayudantes operario de retrocargador - Ingeniero residente de Interventoria Profesional SISOMA de interventoria.

Equipo en Obra: Retrocargador (pajarito) - mezcladora de concreto. vibrador de concreto - cortadora de concreto - Compactador mecanico. Equipo de soldadura electrica - equipo de nivelacion - formaleta. metalica - herramienta menor.

Materiales: Cemento - Arena gris - triturado fino - acero ø 1/4 acero ø 3/8 - acero ø 1/2 - recebo - polisombra - alambre de amarre

Tiempo: Seco en la mañana - lluvia 12:40 pm - 1,22 pm - 1:30 pm a 2,0 pm - 2,41 pm - 3,0 pm - 3,26 pm - 5,0 pm.

Nota: llegan 6 viajes de recebo x 8 m3.

Residente obra.

Edson [illegible] B.
Ing. Interventoria C.A.C

JULIO - 05 - 2024

Actividades:
- En el tramo final del sendero, instalacion de acero, montaje de formaleta y concreto 2500 psi para bordillos.
- En el tramo entre escaleros No 14 - No 13 del sendero se realiza instalacion de acero, montaje de formaleta y vaciado de concreto 3000 psi para viguetas de confinamiento de Adoquin
- En la escalera No 9, armado de acero - montaje de formaleta y elaboracion de concreto 3000 psi.

Powered by CamScanner

Personal en obra: Ingeniero residente de obra - Ingeniera Inspector almacenista - Maestro de obra - dos (2) oficiales - once (11) ayudantes. operario de retrocargador - Ingeniero residente interventoria - profesional sisoma de Intaiventoria.
Equipo en obra: Retrocargador (pajarita) - mezcladora de concreto (2) - Vibrador de concreto - cortadora de concreto - compactador mecánico - Equipo de soldadura eléctrica - Equipo de nivelación formaleta metálica - herramienta menor.
Materiales: Cemento - Arena gris - triturado fino - recebo acero ø1/4, acero ø 3/8, acero ø1/2, polisombra - alambre de amarre
Tiempo: seco - lluvias 1,0 pm - 1,50 pm; 3,55 pm - 5,0 pm.

Residente de obra

Edwin B.
Ing. Intaiventoria. C.A.C.

Nota: Se realiza visita de los profesionales de la oficina de planeación municipal.

JULIO - 06 - 2024

Actividades:

- Se realiza trazado para localización de los ejes de zapatas para la cimentación en la unidad sanitaria No 1.
- Excavación, instalación de acero, montaje de formaleta para viguetas de confinamiento, en el tramo de la escalera No 12
- En el tramo final del Sendero cerca al monumento de la piedra de Bolivar, se realiza instalación de acero, montaje de formaleta y vaciado de concreto 2500 psi para bordillos.
- En la escalera No 8, se inicia el armado de acero para huella y contrahuella

Personal en obra: Ingeniero residente de obra - Ingeniera Inspector. almacenista - Maestro de obra - dos (2) oficiales - once (11) ayudantes operario de retrocargador - Ingeniero residente interventoria - profesional sisoma de interventoria.
Equipo. Retrocargador - mezcladora de concreto - Vibrador de concreto - cortadora de concreto Compactador mecanico - Equipo de soldadura - formaleta metalica - herramienta menor.
Materiales: Cemento - arena gris - triturado fino - recebo Acero ø1/4 - ø3/8 - ø1/2 - ø5/8 - ø3/4
Tiempo: Seco en la mañana.

Residente obra.

Edwin B.
Ing Interventoria C.A.C.

Powered by CamScanner

JULIO - 08 - 2024

Actividades:

- Nivelacion con material recebo en tramo adyacante al blogue del centro civico.
- Nivelacion con material del sitio y recebo en plazoleta al redador de la piedra de Bolivar
- Instalacion de refuerzo - montaje de formaleta metalica para bordillos en el tramo final del sendero.
- Armado de acero para vigas y placa en la escalera No 8.
- Corte y figurado de acero ø 1/2, ø 3/8, para bordillos y para columnas de las unidades sanitarias.

Personal en obra: Ingeniero residente de obra, Ingeniero Inspector. Almacenista - Maestro de obra - dos(2) oficiales - once (11) ayudantes. Operario de retrocargador - Residente de Interventoria - Profesional suoma Interventoria

Equipo: Retrocargador - mezcladora de concreto (2) - cortadora de concreto Vibrador de concreto - Compactador mecanico - Equipo de soldadura - formaleta - herramienta menor

Materiales: Acero ø 1/4, ø 3/8, ø 1/2, ø 5/8, ø 3/4 - Cemento - arena gris filtrado fino - recebo - polisombra - plastico - madera - listones - alambre de amarre

Nota: Hoy ingresan dos(2) de arena gris

Tiempo: Seco en toda la jornada.

Residente Obra — Ing. Interventoria C.A.C.

JULIO - 09 - 2024

Actividades:

- Se continua nivelacion con material recebo en nuevos Senderos en área adyacente al centro civico.
- se realiza instalacion de acero montaje de formaleta metalica para construccion de bordillos en el tramo final del sendero.
- Se inicia armado de acero ø 3/8, ø 1/2 para vigas y losa para escalera No 8 en el sendero peatonal.
- Se realiza compactacion mecanica con Vibrocompactador en material de relleno del sitio y recebo en área adyacente a centro civico.

Powered by CamScanner

- Se realiza corte y figurado de acero Ø 3/8, Ø 1/2, Ø 5/8, para bordillos, escalera y columnas para unidad sanitaria.
- Nota:

En la tarde desde las 4.0 pm, se inicia socialización del proyecto "Monumento piedra de Bolivar", con participación de comunidad general del municipio de cusaca, veedurias, personal de Alcaldia municipal, Contratista "consorcio Obra cusaca" e Interventoria "consorcio Alianza cultural".

Personal en obra: Ingeniero residente de obra - dirección de obra - Ingeniero Inspector - Almacenista - Maestro de obra - dos(2) oficiales diez (10) ayudantes - operario retrocargador - operario vibrocompactador. Ingeniero residente Interventoria - Profesional ajena de Interventoria profesional social Interventoria. - Profesional SISO contratista.

Equipo en obra: Retrocargador - vibrocompactador - Mezcladora de concreto (2) Vibrador de concreto - cortadora de concreto - Compactador mecanico manual equipo de soldadura electrica - Formaleta metalica - herramienta menor.

Materiales en obra: Cemento - Arena gris - triturado fino - acero Ø 1/4 Ø 3/8, Ø 1/2, Ø 5/8, Ø 3/4. - recebo - polisombra - plastico madera. Listones - perfiles metalicos.

Tiempo: Seco en toda la jornada.

Edwin Murillo
Interventoria. C.A.C.

Residente obra

JULIO - 10 - 2024.

Actividades:

- Excavación mecanica, para conformación de nuevo sendero. en area adyacente al centro civico. y tramo final del sendero.
- Compactación mecanica con vibrocompactador en nueva plazoleta. y nuevo sendero en área adyacente al centro civico.
- Concreto 3000 psi para construcción de escalera No 8 en el sendero, vaciado de concreto y vibrado mecanicamente.
- Concreto 2.500 psi para construcción de bordillos en el tramo final del sendero, vaciado de concreto y vibrado mecanico.
- Se realiza corte, figurado de acero Ø 3/8, Ø 1/2, Ø 5/8 para refuerzo en bordillos - escalera y columnas de la unidad sanitaria.

Personal en obra: Ingeniero residente de obra, Ingeniero Inspector. Almacenista - maestro de obra - dos(2) oficiales - diez(10) ayudantes

operario de retrocargador - operario de vibrocompactador.
Residente de Interventoria - Profesional SISOMA de Interventoria
Equipo en obra: Retrocargador - vibrocompactador mecanico
mezcladora de concreto (2) - Vibrador de concreto - contadora
de concreto - compactador mecanico manual - equipo de soldadura
electrico - formaleta metalica - herramienta menor.
Materiales: Camanto - arena gris - Interlado fino - recebo.
acero Ø 1/4, acero Ø 3/8, acero Ø 1/2, acero Ø 5/8 - Acero Ø 3/4
polisombra - plastico - madera - tuberias - perfiles metalicos
Tiempo: Solo toda la jornada.
Nota: Se toman seis (6) muestras de concreto 3000psi para
ensayo de resistencia.

Residente Obra.

Edwin Mendoza B.
Interventoria G.A.C.

Julio - 11 - 2024.

- Actividades:
- Se continua con la excavación mecánica para Conformación Sendero en el área plaza museo.
- Compactación mecánico del sendero queda acceso a las baterias sanitarias.
- Instalación de acero, montaje de formaleta y vaciado de concreto 2500 psi, para bordillos en el tramo adyacente al monumento piedra de Bolivar.
- Se continua la instalación de acero y montaje de formaleta para conformacion de la escalera No 7.
- Se realiza corte figurado de acero Ø3/8, Ø 1/2, Ø 5/8 para refuerzo para bordillos, escaleras, y columnas para unidades sanitarias.

Personal en obra: Ingeniero residente de obra, Ingeniera Inspectora - Maestro de obra - dos (2) oficiales + diez (10) ayudantes - Almacenista - operario de retrocargador - operario de vibrocompactador - residente de interventoria - Profesional sisoma de Interventoria.

Powered by CamScanner

Equipo en obra: Retrocargador - Vibrocompactador mecanico mezcladora de concreto (2) - Vibrador de concreto, cortadora de concreto - compactador mecanico manual - Equipo de soldadura electrica - Formaleta metalica - herramienta menor.
Materiales: Cemento - arena gris - triturado fino - recebo, acero Ø 3/8, Ø 1/4, Ø 1/2, Ø 5/8, Ø 3/4; polisombra - madera
Tiempo: Seco en toda la jornada

Residente obra. Interventoria C.A.C.

JULIO - 12 - 2024.

Actividades:

- Se realizo instalación de acero Ø 3/8, Ø 1/2, montaje de formaleta y vaciado de concreto 2500 psi para bordillos de confinamiento en el tramo de sendero adyacente al monumento piedra de Bolivar.
- Se realiza vaciado de concreto 3000 psi para la escalera No 7, en el sendero, se verifica consistencia de la mezcla y vibrado durante su elaboracion.
- Se realizo compactacion mecánica en los tramos de escaleras No 6 y No 5, del recebo, segun lo indicado en las especificaciones.
- Compactacion mecanica con vibrocompactador en la conformacion del area de plazoleta adyacente al monumento del general.
- Excavacion mecanica, para conformacion de rampa para acceso a plazoleta (plaza museo).
- Se continua con corte y figurado de acero Ø 3/8, Ø 1/2, Ø 5/8 Ø 3/4, para bordillos - escaleras - zapatas y columnas para baterias sanitarias.

Personal en obra: Ingeniero residente de obra - Ingeniera Inspectora de obra; Maestro de obra - dos (2) oficiales - once (11) ayudantes Almacenista - operario de retroexcavadora - operario de vibrocompactador. Ingeniero residente de Interventoria - profesional sistema Interventoria.
Equipo en obra: Retrocargador - Vibrocompactador mecanico mezcladora de concreto (2) - Vibrador de concreto - Cortadora de concreto.

Powered by CamScanner

Compactador mecánico manual (saltarín) - Equipo de soldadura eléctrica - Formaleta metálica - herramienta manor.
Materiales en obra: Cemento - arena Gris - triturado Fino Tacabo - acero Ø 1/4, Ø 3/8, Ø 1/2, Ø 5/8, Ø 3/4 polisombra - madera - Listones.
Tiempo: Seco en toda la jornada.

Residente obra

Ingeniero residente C.A.C. Interventoría.

JULIO-13-2024.

Actividades:

- Excavación mecánica con retrocargador (payarita) para conformación de rampa para acceso a plazoleta del centro cívico.
- Compactación mecánica con vibrocompactador para conformación de rampa adyacente a piera monumentos
- Armado de acero, para estructura de la escalera NO 5
- corte y figurado de acero Ø 3/8, Ø 1/2, Ø 5/8 para los elementos de bordillos, escaleras y cimentación de unidades sanitarias
- Nota: Se realiza visita técnica con la participación de la alcaldía municipal (Ana sanchez - Daniela patiño); Contratista (Julio Bustos - Juliana salazar); Interventoría (Lyda Ladezma) para tratar los siguientes temas:

1). Pendientes en el contorno al monumento piedra de Bolivar.
2) Manejo de las pendientes y longitud de rampas
3). Replanteo en radio de giro de la rampa de acceso al Centro cívico
4) Actualización de licencia de construcción.

Personal en obra: Ingeniero residente de obra; coordinadora de obra Ingeniero Inspectora de obra; Maestro de obra; dos (2) oficiales de Obra; once (11) ayudantes - Almacenista - operario de retro-cargador - operario de vibrocompactador - Directora de Interventoría Residente de Interventoría - profesional ssoma de Interventoría
Equipo en obra: Retrocargadora - Vibrocompactor - mezcladora

de concreto (2) - Vibrador de concreto - Cortadora de concreto
Compactador mecanico manual (Saltown) - Equipo de soldadura electrica
formaleta metálica - herramienta menor.
Materiales Cemento - arena gris - filtrado fino - recebo - acero ø 1/4
ø 3/8, ø 1/2, ø 5/8, ø 3/4 - polisombra - madera listones.
NOta: En esta semana ingresan. Arena gris - recebo - Cemento (70 B).
Tiempo: Soco en toda la jornada.

Residente Obra. Residente Interventoria C.A.C

JULIO - 15 - 2024.

Actividades:

- Se Continua con excavacion mecanica con retrocargador (pajarita) en la conformacion de la rampa en el area de plazoleta adyacente al centro civico.
- Compactacion mecanica de recebo con vibrocompactador para conformacion de rampa que da acceso a plaza museo y plaza recreativa.
- Instalacion de acero, montaje de formaleta, vaciado de concreto 3000psi, para escalera No 6, se Verifica consistencia de la mezcla y vibrado.
- Corte y figurado de acero ø 3/8, ø 1/2, ø 5/8, para los elementos de bordillos, escaleras y armadura para unidades sanitarias.

Personal en obra: Ingeniero residente de obra - Ingeniera Inspectora.
Maestro de obra; dos (2) oficiales; nueve (9) ayudantes - Almacenista.
operario de retrocargador (pajarita) - operario de Vibrocompactador.
Residente de Interventoria - Profesional sisoma de Interventoria.
Equipo en obra: Retrocargador - Vibrocompactador - mezcladora de concreto (2) - Vibrador de concreto - Saltown (compactador) - Vibrador de concreto - Cortadora de concreto - Equipo de soldadura electrica - formaleta metalica - herramienta menor.
Materiales: Cemento - Arena gris - filtrado fino - recebo - acero ø 1/4 - ø 3/8 - ø 1/2 - ø 5/8 - ø 3/4
Polisombra plastico - madera - listones.
Tiempo: Soco toda la jornada.

Residente Obra. Residente Interventoria C.A.C.

Powered by CamScanner

JULIO -16 -2024

Actividades:

- Se inicia excavación mecánica para cimentación de la unidad sanitaria No 1. Fundición concreto ciclopeo para zapatas.
- Se realizo compactacion de recebo para soporte de la escalara adyacente al monumento piedra de Bolivar.
- Se inicia armado de acero, para vigas, y escalones, montaje de Formaleta lateral para bordillo.
- Se inicia conformación de bordillo de contención entre plaza museo y plaza recreativa.
- Corte y figurado de acero ø 3/8, ø 1/2, ø 5/8 para los elementos de bordillos - escalaras - cimentacion y columnas para unidades Sanitarias.

Parsonal en Obra: Ingeniero residente de obra - Ingeniera Inspectora Maestro de obra; oficiales de obra (2); ayudantes de obra (9) Almacenista - operario retrocargador - operario vibrocompactador Residente de Interventoria - profesional sisoma de interventoria.

Equipo en obra: Retrocargador - vibrocompactador - mezcladora de concreto (2) - Vibrador de concreto - cortadora de concreto Compactar mecanico manual - Equipo de soldadura eléctrica - Formaleta metálica - herramienta menor.

Materiales: Cemento - arena gris - triturado fino - recebo acero ø 1/4, ø 3/8, ø 1/2, ø 5/8, ø 3/4 - polisombra - madera - listones

Tiempo: Seco en toda la jornada.

Residente obra

Residente de Interventoria I.A.E

JULIO -17 -2024

Actividades:

- Excavacion manual para nivelación de area de plazoleta adyacente al monumento del agrario.
- Excavacion mecanica para conformacion de terraplen adyacente al centro civico, relleno con material del sitio.
- Compactacion mecanica de material del sitio y recebo

Powered by CamScanner

para conformación de plaza mirador en la entrada del Centro cívico.
- Instalación de acero, montaje de formaleta y vaciado de concreto 2500 para bordillo entre plaza museo y plaza recreativa.
- Corte y figurado de acero Ø 3/8, Ø 1/2, Ø 5/8 para los elementos de bordillos - escaleras y cimentación para unidades sanitarias.
- Excavación manual, vaciado de concreto 2500 psi para solado y montaje de columnas en los ejes B y C de la unidad sanitaria No 1.

Personal en obra: Ingeniero residente de obra - Ingeniera inspectora maestro de obra - dos (2) oficiales - nueve (9) ayudantes - Almacenista operario de retrocargador - operario de vibrocompactador - Ingeniero residente de Interventoría - profesional SISOMA de Interventoría.

Equipo en obra: Retrocargador (pajarita) - Vibrocompactador - mezcladoras de concreto (2) - Vibrador de concreto - cortadora de concreto Compactador mecánico manual - Equipo de soldadura eléctrica - formaleta metálica - herramienta menor.

Materiales: Cemento - arena gris - triturado fino - acero Ø 1/4 Ø 3/8, Ø 1/2, Ø 5/8, Ø 3/4 - polisombra - recebo - madera - tutores.

Tiempo: Seco en toda la jornada.

Residente obra.

Edwin [illegible] B
Residente de Interventoría EAI

JULIO - 18 - 2024

Actividades:
- Instalación de acero, montaje de formaleta y vaciado de concreto 2500 psi para tramo de bordillo entre plaza museo y plaza recreativa.
- Vaciado de concreto 3000 psi para escalera adyacente al monumento Piedra de Bolívar, se verifica fluidez de la mezcla y el vibrado.
- Vaciado de concreto 3000 psi para zapatas en los ejes B y C - D y E en la cimentación de la unidad sanitaria No 1.
- Corte y figurado de acero Ø 3/8, Ø 1/2, Ø 5/8, para los bordillos - escaleras y cimentación de la unidad sanitaria No 1.

Personal en obra: Ingeniero residente de obra - Ingeniera Inspectora.

Powered by CamScanner

Maestro de obra - dos (2) oficiales - nueve (9) ayudantes
Almacenista - operario retrocargador - operario vibrocompactador.
Ingeniero residente de Interventoria - profesional visora de Interventoria
Equipo en obra: Retrocargador (pajarita) - Vibrocompactador.
mezcladora de concreto (2) - Vibrador de concreto - Cortadora de
concreto - Compactador manual (saltarin) - Equipo de soldadura
electrica - Formaleta metalica - herramienta menor.
Material en obra: Camanto - arena gris - triturado fino - recebo
acero ø 1/4, ø 3/8, ø 1/2, ø 5/8, ø 3/4 - polisombra - madera.
Tiempo: Seco en toda la jornada.

Residente obra. Ingeniero Interventoria E.A.C.

JULIO - 19 - 2024.

Actividades:

- Instalacion acero - montaje de formaleta, vaciado de concreto 2500 psi, para tramo de bordillo, entre plaza museo y plaza recreativa.
- Instalacion acero - montaje de formaleta, vaciado de concreto 3000 psi, para escalera No 5, adyacente al monumento piedra de Bolivar.

En la elaboracion de concretos se verifica la fluidez de la mezcla, control de los agregados y vibrado.

- Corte, figurado de acero ø 3/8, ø 1/2, ø 5/8 para los elementos de bordillos - escaleras y cimentacion para la unidad sanitaria.

Personal en obra: Ingeniero residente de obra - Ingeniera Inspectora - Maestro de obra - dos (2) oficiales - nueve (9) ayudantes - Almacenista - operario de retrocargador - operario de Vibrocompactador - Ingeniero residente de interventoria - profesional visoria de ingenieria interventoria.
Equipo en obra: Retrocargador (pajarita) - Vibrocompactador mezcladora de concreto (2) - Vibrador de concreto - cortadora de concreto - compactador manual (saltarin) - Equipo de

Soldadura eléctrica - formaleta metálica - herramienta menor.
Material en obra: Cemento - arena gris - triturado fino - recebo - acero ø 1/4 ø 3/8 - ø 1/2 - ø 5/8, ø 3/4 - Polisombra - plastico - madera.
NOTA: En la semana ingresan triturado (96m³) - arena gris (48) - Cemento (100)
TIEMPO: Seco en toda la jornada.

Residente Obra. Residente de Interventoría E.A.E

JULIO - 20 - 2024

Festivo, No se programa actividades.

Residente Obra Residente Interventoría E.A.E

JULIO - 22 - 2024

Actividades:

- Excavación mecanica para cimentación (zapatas), para la unidad sanitaria No 2.
- Excavación mecánica para conformación de rampa en plazoleta adyacente al centro civico.
- concreto 2500 para bordillo, adyacente a plaza museo y plaza recreativa, se verifica dosificación de agregados, consistencia de la mezcla y vibrado.
- Se realiza armado de acero, montaje de formaleta para construcción de escalera. No 4
- Corte y figurado de acero para cimentación de unidad sanitaria 2.

Personal en obra: Ingeniero residente de obra - Ingeniera Inspectora maestro de obra - dos (2) Oficiales - Nueve (9) ayudantes - Almacenista - operario de retrocargador - Ingeniero residente interventoría - profesional social interventoría.
EQUIPO: Retro cargador - mezcladora de concreto - Vibrador de concreto - cortadora de concreto - compactadora (saltarin) - Equipo de soldadura eléctrica - Formaleta metálica - herramienta menor
Materiales: Cemento - arena gris - triturado - recebo - acero ø 1/4, ø 3/8, ø 1/2, ø 5/8, ø 3/4
TIEMPO: Seco en toda la jornada.

Residente Obra. Residente Interventoría E.A.E

Julio - 23 - 2024

Actividades:

- Se realiza armado de acero, montaje de formaleta para construcción de escalera en zona de piedra de Bolivar.
- Se ejecuta el vaciado de concreto de 3000 Psi para la escalera
- Se realiza el armado de acero, montaje de formaleta para la construcción del bordillo ubicado en plazoleta adyacente al centro cívico.
- Excavación mecánica de material granular para la conformación de la rampa en plazoleta adyacente al centro cívico.
- Excavación manual para la cimentación (zapatas) de la unidad sanitaria N°2.
- Vaciado de capa de 30 cm de concreto ciclopeo para mejoramiento de terreno en cimentaciones (zapatas) de unidad sanitaria.

Personal en Obra: Ingeniero Residente de Obra, Ingeniero inspector residente SST, Maestro de Obra, dos (2) oficiales, diez (10) ayudantes, un (1) almacenista, un (1) operador de maquinaria.

Equipo: Retrocargador, mezcladora de concreto, vibrador para concreto, cortadora de concreto, compactador (Saltarín), formaletas metálica, herramienta menor.

Materiales: Cemento gris, arena gris, triturado, acero corrugado ϕ #2 a ϕ #5.

Tiempo: Soleado toda la jornada

Residente obra

Residente de Interventoría

Julio - 24 - 2024

Actividades:

- Se realiza el armado de acero de las vigas de amarre para la unidad sanitaria.
- Se ejecuta el vaciado de concreto de 2500 Psi para el bordillo ubicado en la plazoleta adyacente al centro cívico
- Se realiza el armado de acero, el montaje de la formaleta para las escaleras ubicadas en zona de Piedra de Bolivar.

Powered by CamScanner

- Continúa la excavación para la conformación de rampa ubicada en zona adyacente al cerro civico, dicha excavación se realiza de manera mecánica.
- Excavación manual de material en zona de cimentación (zapatas) para unidad sanitaria. N° 2.

Personal en Obra: Ingeniero residente de obra, ingeniero inspector, residente SST, Maestro de obra, dos (2) oficiales, diez (10) ayudantes, un (1) almacenista, un (1) operador de maquinaria.

Equipo: Retrocargador, mezcladora de concreto, vibrador para concreto, cortadora de concreto, compactador (Saltarin), formaletas metálicas, herramientas menor.

Materiales: Cemento, arena gris, triturado, acero corrugado de diametro #2 a #5.

Tiempo: Soleado durante toda la jornada.

Residente obra.

Residente de Interventoria

Julio - 25 - 2024

Actividades:

- Se realiza comité de obra con representantes del ministerio de cultura, alcaldía municipal de Consacá, contratista e interventoría, se toma nota y se ejecuta un acta de comité.
- Se ejecuta el armado de vigas de amarre de cimentación con acero corrugado grado 60 de diametro longitudinal #4 y estribos #3. en unidad sanitaria.
- Se ejecuta el armado de acero corrugado grado 60 en diametros #2, #3 y #5 para el bordillo ubicado en zona adyacente al cerro civico, de igual manera se realiza el montaje de la formaleta y el vaciado de concreto de 2500 Psi.
- Se realiza el armado del acero y el montaje de las formaletas para las escaleras ubicadas en la zona de la piedra de Bolivar, de igual manera se hace el vaciado de concreto de 3000 Psi.
- Se ejecuta la excavacion de zanjas de 0,4 m x 1.2m para instalación de tuberia sanitaria en zona adyacente a las unidades sanitarias, con una longitud de aproximadamente 58m.

Powered by CamScanner

- Excavación manual para cimentación (zapatas) en unidad sanitaria, dimensiones de la excavación 1m x 1m x 1,60

Personal en Obra: Ingeniero residente de obra, ingeniero inspector residente SST, Maestro de obra, dos (2) oficiales, once (11) ayudantes, un (1) almacenista, un (1) operador de maquinaria.

Equipo: Retroexcavadoras, mezcladoras de concreto, vibrador para concreto, compactador (saltarin), formaleta metálica, herramienta menor.

Materiales: Cemento, arena gris, triturado, acero corrugado de diametro #2 a #5.

Tiempo: Soleado toda la jornada.

Residente obra. Residente de Interventoría

Julio - 26 - 2024

Actividades:

- Armado de acero corrugado para vigas de amarre de cimentación en unidad sanitaria, N°1.
- Se ejecutó el armado de acero corrugado, el montaje de la formaleta y el vaciado de concreto de 2500 PSI para bordillos ubicados en zona adyacente al centro civico.
- Se realizo el vaciado de concreto de 3000 PSI para la escalera ubicada en zona de la piedra de Bolivar.
- Se realiza el relleno de arena de peña para atraque en zanja de tubería sanitaria ubicada en zona adyacente a unidades sanitarias.
- Se ejecuta la instalación de tubería sanitaria de 4" de diametro
- Nota: Se descargan dos volquetas de adoquin, llegando en total 8000 unidades. de color Beige.

Personal en Obra: Ingeniero residente de Obra, ingeniero inspector, residente SST, Maestro de obra, dos (2) oficiales, once (11) ayudantes, un (1) almacenista, un (1) operador de maquinaria.

Equipo: Retroexcavadora, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, compactador (saltarin), formaleta metálica, herra-

Powered by CamScanner

mientes menor.

Materiales: cemento, arena gris, triturado, acero corrugado de diametro #2 a #6.

Tiempo: Soleado toda la jornada.

Residente obra. Residente de Interventoría.

Julio - 27 - 2024

Actividades:

- Se realizo el armado de vigas de amarre de cimentación en unidad sanitaria. N°1.
- Se ejecuta el armado de acero corrugado, montaje de formaleta y vaciado de concreto de 2500 PSI para bordillo ubicado en zona adyacente al centro civico.

Personal en Obra: Ingeniero residente de Obra, ingeniero inspector residente SST, Maestro de obra, dos (2) oficiales, once (11) ayudantes, un (1) almacenista, un (1) operador de maquinaria.

Equipo: Retroexcavadora, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, compactador (saltarin), formaleta metálica, herramienta menor

Materiales: cemento, arena gris, triturado, acero corrugado de diametro #2 a #5

Tiempo: Soleado toda la jornada.

Residente obra. Residente de Interventoría

Julio - 29 - 2024

Actividades:

- Se ejecuta el montaje de formaleta y vaciado de concreto de 4000 PSI para vigas de amarre en cimentación de unidad sanitaria.
- Se realiza el armado del acero, montaje de formaleta para escaleras.
- Se realiza excavación mecánica para tubería de alcantarillado de aguas lluvias
- Se ejecuta la instalación de tubería para alcantarillado de 6" de diametro.

Powered by CamScanner

Notas:

1) Llegaden de dos viajes de adoquin por 4.000 unidades por viaje, para un total de 8.000 unidades de color Beige.
2) Es importante resaltar que se comunica al contratista un retraso en obra del 2,07 % de acuerdo al informe presentado por la interventoría de la semana 7, por ende se le solicita un plan de contingencia en obra, esto con el fin de generar un rendimiento que garantice como mínimo un equilibrio entre el porcentaje programado y el ejecutado.

Personal en Obra: Ingeniero residente de obra, ingeniero inspector, residente SST, Maestro de Obra, dos (2) oficiales, once (11) ayudantes, un (1) almacenista, un (1) operador de maquinaria.

Equipo: Retroexcavadora, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, compactador (saltarín), formaleta metálica, herramienta menor.

Materiales: Cemento, arena gris, triturado, acero corrugado de diametro #2 a #5

Tiempo: Soleado toda la jornada.

Residente obra. Residente de Interventoría

Julio - 30 - 2024

Actividades:

- Se ejecuta el montaje de formaleta y el vaciado de concreto de 3000 PSI para las vigas de amarre de la cimentacion de la unidad sanitaria 1.
- Se realizó el vaciado de concreto de 3000 PSI para escaleras.
- Se realiza la excavación mecánica para la instalación de tubería de alcantarillado de aguas lluvias.
- Se ejecuta la instalación de la tubería de 8" de diametro correspondiente a la red de alcantarillado de aguas lluvias.

Nota: Se realiza el descargue de 3 viajes de recebo

granular tipo B200.
Personal en obra: Residente de obra, ingeniero inspector, residente SST, Maestro de obra, dos (2) oficiales, once (11) ayudantes, un (1) almacenista, un (1) operador de maquinaria.
Equipo: Retroexcavadoras, mezcladoras de concreto, vibrador de concreto, compactador (Saltarin), formaleta metálica, herramienta menor.
Materiales: Cemento, arena gris, triturado, acero corrugado de diametro #2 a #5.
Tiempo: Soleado toda la jornada.

Residente obra.

Residente de Interventoría

Julio - 31 - 2024

Actividades:

- Se realiza el vaciado de concreto ciclopeo para mejoramiento de suelo en zona de cimentaciones (zapatas) de la unidad sanitaria 2.
- Se ejecuta el vaciado de concreto de 4000 PSI para zapatas en unidad sanitaria 2.
- Excavación para instalación de red de tubería de alcantarillado en zona de la "Piedra de Bolivar"
- Se realiza el armado de acero corrugado para escaleras en zona adyacente al centro civico.

Notas:
1) La excavación se suspende a las 11 a.m. debido a una falla mecánica de la retroexcavadora.
2) Ocurre un problema con el cableado de red electrica y la obra no cuenta con energía desde las 11:00 a.m.

Personal en obra: Residente de obra, ingeniero inspector, residente SST, Maestro de obra, dos (2) oficiales, once (11) ayudantes, un (1) almacenista, un (1) operador de maquinaria.
Equipo: Retroexcavadoras, mezcladoras de concreto, vibrador de concreto, compactador (Saltarin), formaleta metálica, herramienta menor.
Materiales: Cemento, arena gris, triturado, acero corrugado de

Powered by CamScanner

diametro #2 a #5

Tiempo: Soleado toda la jornada

Residente obra. Residente de interventoría

Agosto 1 - 2024

Actividades:

- Se realiza el montaje de la formaleta y respectivo vaciado de concreto de columnas de la unidad sanitaria 1.
- Se ejecuta el montaje de la formaleta y el armado del acero para las escaleras de 9.85 m de ancho Jorcadas en la zona aledaña a la piedra de Bolivar.
- Se ejecuta la excavación mecánica para la instalación de la red de tubería de alcantarillado para aguas lluvias en zona Nor-occidental del proyecto.

Nota:

1. Durante el día se recibió la visita técnica y comité por parte de los especialistas estructurales & hidrosanitarios del ministerio de cultura y el contratista.

Personal en obra: Ingeniero residente de obra, ingeniero inspector, maestro de obra, dos (2) oficiales, once (11) ayudantes, un (1) almacenista, un (1) operador de maquinaria.

Equipo: Retroexcavadora, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, compactador (Saltarin), formaleta metálica, herramienta menor.

Materiales: Cemento, arena gns, triturado, acero corrugado de diametro #2 a #5.

Tiempo: Soleado toda la jornada

Nota: Jornada completa sin energía.

Residente de Interventoría

Residente de obra

Agosto - 02 - 2024.

Actividades:

- Se ejecuta el montaje de la formaleta y posterior vacia-

Powered by CamScanner

dos de las escaleras de 9.85m de ancho ubicadas en zona aledaña a la Piedra de Bolivar, con concreto de 3000 PSI

Se ejecuta el soleado de limpieza de 5cm de espesor para vigas de amarre de cimentacion en unidad sanitaria 2.

Se realiza el vaciado de concreto para columnas de seccion 0,30x0,30m, en unidad sanitaria 1.

Personal en obra: Ingeniero residente de obra, ingeniero inspector, maestro de obra, dos (2) oficiales, once (11) ayudantes, un (1) almacenista, un (1) operador de maquinaria.

Equipo: Retroexcavadora, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, compactador (saltarin), formaleta metálica, herramienta menor.

Materiales: cemento, arena gris, triturado, acero corrugado de diametro #2 a #5.

Tiempo: Soleado toda la jornada.

Residente de interventoria

Residente Obra

Agosto - 03 - 2024

Actividades:

Excavación manual para conformación de vigas de amarre en cimentación de unidad sanitaria 2.

Excavación mecánica para instalación de tubería de alcantarillado para red de aguas lluvias.

Personal en obra: Ingeniero residente de obra, ingeniero inspector, maestro de obra, dos (2) oficiales, once (11) ayudantes, un (1) almacenista, un (1) operador de maquinaria

Equipo: Retroexcavadora, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, compactador (saltarin), formaleta metálica, herramienta menor

Materiales: cemento, arena gris, triturado, acero diametro #2 a #5

Tiempo: Soleado toda la jornada

Residente de Interventoria

Residente Obra

Powered by CamScanner

Agosto 05 - 2024

Actividades:

- Excavación mecánica para instalación de tubería de alcantarillado para red de aguas lluvias.
- Se ejecuta el relleno de una capa de 10 cm de arena de peña lavada para conformar el atraque de tubería.
- Se realiza la instalación de tubería de alcantarillado para red de aguas Lluvias de diametros 4, 6 y 8 pulgadas.
- Se ejecuta el relleno del material seleccionado de sitio.
- Se realiza la excavación manual para la conformación de la viga de amarre de cimentación en unidad sanitaria 2.
- Se ejecuta el solado de limpieza para vigas de amarre de cimentación en unidad sanitaria 2.

Personal en Obra: Ingeniero residente de obra, ingeniero inspector, un (1) maestro de obra, dos (2) oficiales, once (11) ayudantes, un (1) almacenista, un (1) operador de maquinaria.

Equipo: Retroexcavadora, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, compactador (Saltarin), formaleta metálica, herramienta menor.

Materiales: Cemento, arena gris, triturado, acero corrugado de diametro #2 a #5.

Tiempo: Mañana despejada, tarde con lluvia leve.

Nota: El día 2 de agosto se realizó la intervención a un predio aledaño con el fin de adecuar un acceso a la obra y transportar el material necesario para la ejecución del proyecto, dicha intervención se realizó sin previo aviso y consentimiento de la interventoria.

Residente de Interventoria

Residente Obra.

Agosto 06 - 2024.

Actividades:

- Excavación mecánica para conformación de rampa

de acceso adyacente al centro civico.

- Excavación mecánica para instalación de tubería de alcantarillado NOVAFORT para red de aguas lluvias en zona norte del proyecto
- Instalación de tubería de alcantarillado NOVAFORT de 8" de diametro en zona norte del proyecto.
- Relleno en arena de peña lavada para conformación de atraque de tubería.
- Relleno en zona norte del proyecto de material seleccionado de sitio.

Personal en Obra: Ingeniero residente de obra, ingeniero inspector de obra, un (1) maestro, dos (2) oficiales, once (11) ayudantes un (1) almacenista, un (1) operador de maquinaria.

Equipo: Retroexcavadora, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, compactador, (saltarin), formaleta metálica, herramienta menor.

Materiales: Cemento, arena gris, triturado, acero corrugado de diametro #2 a #5.

Tiempo: Mañana despejada, tarde con lluvia leve.

Residente obra.

Residente de Interventoría

Agosto 07 - 2024.

- Día festivo, No laboral.

Residente obra.

Residente de Interventoria.

Agosto 08 - 2024.

Actividades:

- Excavación mecánica y manual en zona norte del proyecto Para instalación de tubería de alcantarillado para red de aguas lluvias.
- Relleno en arena de peña manual para instalación de tubería de alcantarillado para red de aguas lluvias
- Instalación de tubería de alcantarillado NOVAFORT de 8" y 4" d diametro para red de aguas lluvias

Powered by CamScanner

- Relleno en material seleccionado de sitio en zona de tubería para red de aguas lluvias.
- Se ejecuta el montaje de formaleta y vaciado en concreto de 3000 PSI para escalera ubicada en zona adyacente a piedra de Bolivar.
- Instalación de tubería sanitaria en Bateria Sanitaria 1 de 2" y 4" en PVC.
- Se ejecuta el armado de acero para vigas acero en Bateria Sanitaria 1.

Personal en Obra: Ingeniero residente de obra, ingeniero inspector de obra, residente SST, un (1) maestro, dos (2) oficiales, trece (13) ayudantes, un (1) almacenista, un (1) operador de maquinaria.

Equipo: Retroexcavadora, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, compactador (saltarin), formaleta metalica, herramienta menor.

Materiales: Cemento, arena gris, triturado, material granular B200, acero corrugado de diametro #2 a #5.

Tiempo: Soleado toda la jornada.

Residente obra.

Residente de Interventoría

Agosto 09 - 2024

Actividades:

- Excavación mecanica y manual para la instalación de tubería de alcantarillado para red de aguas lluvias.
- Relleno en arena de peña lavada para instalación de tubería de alcantarillado para red de aguas lluvias.
- Instalación de tubería NOVAFORT corrugada de 8 y 4 pulgadas para red de alcantarillado de aguas lluvias.
- Relleno en material seleccionado de sitio en zonas de tubería de alcantarillado
- Montaje de formaleta, armados de acero, vaciado de concreto para bordillos de rampa de acceso a centro cinco.

Personal de Obra: Ingeniero residente de obra, ingeniero

Powered by CamScanner

inspector de obra, residente SST, un (1) maestro, dos (2) oficiales, trece (13) ayudantes, un (1) almacenista, un (1) operador de maquinaria.

Equipo: Retroexcavadora, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, compactador (Saltarin), formaleta metálica, herramienta menor.

Materiales: Cemento, arena gris, triturado, material granular tipo B200, acero corrugado de diametro #2 a #5, tuberia NOVAFORT en PVC.

Tiempo: Soleado toda la jornada.

Residente Obra.

Residente de Interventoria

Agosto - 10 - 2024

Actividades:

- Excavacion mecánica y manual para instalación de tubería de alcantarillado para red de aguas lluvias.
- Relleno de arena de peña lavada para atraque de tubería de alcantarillado.
- Instalación de tubería de alcantarillado de 8 y 4 pulgadas.
- Instalación de tubería conduit electrica.

Nota:

1. Día de comité con la veeduria ciudadana.

Personal en Obra: Ingeniero residente de obra, ingeniero inspector de obra, residente SST, un (1) maestro, dos (2) oficiales, trece (13) ayudantes, un (1) almacenista, un (1) operador de maquinaria

Equipo: Retroexcavadora, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, compactador (Saltarin), formaleta metálica, herramienta menor.

Materiales: Cemento, arena gris, triturado, material granular tipo B200, acero corrugado de diametro #2 a #5, tuberia NOVAFORT en PVC.

Tiempo: Despejado y fresco toda la jornada

Residente Obra.

Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

Agosto 12 - 2024

Actividades:

- Excavación mecánica y manual para la instalación de la tubería de alcantarillado para la red de aguas lluvias.
- Se ejecuta el relleno de 10 cm de arena de peña lavada para el atraque de la tubería de aguas lluvias.
- Se realiza la instalación de la tubería NOVAFORT de 4" para red de aguas lluvias en zona adyacente a la Pedro de Bolivar.
- Se ejecuta el montaje de formaleta y vaciado de concreto de 3000 PSI para columnas en unidad sanitaria 2
- Se realiza instalación de tubería electrica conduit PVC de 3/4" y 1 1/2" para la red electrica en zona de gradenas y plazoleta ubicada en la zona superior del proyecto.

Personal en Obra: Residente de Obra, Residente SST, Ingeniero inspector de obra, un (1) maestro, dos (2) oficiales, diez (10) ayudantes de obra, dos (2) operarios personal electrico, un (1) operador de maquinaria.

Equipo: Retroexcavadora, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, compactador (saltarín), formaleta metálica, herramienta menor.

Materiales: cemento, arena gris, triturado, material granular tipo B200, acero corrugado de diametro #2 a #5.

Tiempo: Despejado toda la jornada.

Residente obra.

Residente de Interventoría

Agosto 13 - 2024

Actividades:

- Montaje de formaleta y vaciado de concreto de 2500 PSI para bordillos en rampa de acceso a centro civico.
- Montaje de formaleta y vaciado de concreto de 4000 PSI para columnas en unidad sanitaria 2

Powered by CamScanner

- Instalación de tubería electrica conduit PVC de 3/4" y 1 1/2" para red eléctrica en zona de gradenias y plazoleta ubicadas en la zona superior del proyecto (Oriente).

Personal en Obra: Residente de obra, Residente SST, Ingeniero inspector de obra, un (1) maestro, dos (2) oficiales, diez (10) ayudantes, dos (2) operarios de personal eléctrico, un (1) operador de maquinaria.

Equipo: Retroexcavadora, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, compactador (Saltarin), formaleta metálica, herramienta menor

Materiales: Cemento, arena gns, triturado, material granular Tipo B200, acero corrugado de diametro # 2 a # 5.

Tiempo: Despejado toda la jornada.

Residente Obra

Residente de Interventoria

Agosto 14 - 2024.

Actividades:

- Se ejecuta el montaje de la formaleta y respectivo armado de acero para el bordillo de la rampa de acceso al centro cívico
- Se realiza el armado y montaje de la formaleta para columnas en batería sentencia 2, se ejecuta la fundición de los elementos con concreto de f'c = 4000 PSI.
- Se realiza la instalación de la tubería electrica conduit en PVC de 2" para la red de iluminación de senderos.

Personal en Obra: Residente de obra, Residente SST, Ingeniero inspector de obra, un (1) maestro, dos (2) oficiales, diez (10) ayudantes, dos (2) operarios, de personal electrico, un (1) operador de maquinaria.

Equipo: Retroexcavadora, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, compactador (Saltarin), formaleta metálica, herramienta menor.

Materiales: Cemento, Arena gns, triturado, recebo B200, acero corrugado.

Tiempo: Soleado toda la jornada.

Residente obra

Residente de Interventoria.

Powered by CamScanner

15- Agosto - 2024.

Actividades:

- Se ejecuta la demolición de placas de contrapiso de dimension 30cm de ancho para la construcción y adecuación de cercamos.
- Se realiza la instalación de tubería en PVC conduit de 2" para red de iluminación de senderos.
- Se da inicio a la instalación de pavimento en adoquín para tráfico peatonal en la zona oriental del proyecto.
- Se ejecuta el armado de acero de las vigas aéreas en las Baterías sanitarias 1 y 2.
- Se realiza el montaje de la formaleta y armado de acero para las columnetas de la Batería sanitaria 1.

Personal en Obra: Residente de Obra, Residente SST, Ingeniero inspector de obra, un (1) maestro, dos (2) oficiales, diez (10) ayudantes, dos (2) operarios de personal eléctrico, un (1) operador de maquinaria.

Equipo: Retroexcavadora, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, compactador (Saltarín) formaleta metálica, herramienta menor.

Materiales: Cemento, Arena gris, triturado, material granular tipo B200, acero corrugado de diametro #2 a #6.

Tiempo: Soleado toda la jornada.

Residente obra

Residente de Interventoría.

16- Agosto - 2024.

Actividades:

- Se ejecuta la demolición de placas de contrapiso de dimensiones 30cm de ancho por una longitud variable para la construcción y adecuación de cercamos.
- Se ejecuta la instalación de pavimento en adoquín para tráfico peatonal en zona oriental del proyecto.
- Se ejecuta el vaciado de la superficie de los cer-

Powered by CamScanner

camos con concreto de baja resistencia.
- Se continúa con la instalación de tubería en Pvc conduit para la red electrica de iluminación de senderos. (2")
- Se ejecuta la fundición de un tramo del bordillo ubicado en la zona de la rampa de acceso al centro cívico.

Personal en Obra: Residente de obra, Residente SST, Ingeniero inspector de obra, un (1) maestro, dos (2) oficiales, diez (10) ayudantes, dos (2) operarios electricos, un (1) operador de maquinaria.

Equipo: Retroexcavadora, Mezcladora de concreto, vibrador de concreto tipo aguja, compactador (saltarin), formaleta metálica, herramienta menor.

Materiales: Cemento, arena gris, triturado, material granular tipo B200, acero corrugado de diametro #2 a #5.

Tiempo: Soleado toda la jornada.

Residente obra

Residente de Interventoria.

17 - Agosto - 2024.

Actividades:
- Se ejecuta la instalación de la tubería sanitaria de 2-4 pulgadas en la Bateria Sanitaria 2.
- Se realiza la instalación de tubería en Pvc conduit de 2" para la red de iluminación de senderos
- Continúa la instalación de adoquín para trafico peatonal en senderos.

Personal en Obra: Residente de obra, Residente SST, Ingeniero inspector de obra, un (1) maestro, dos (2) oficiales, diez (10) ayudantes, dos (2) operarios electricos, un (1) operador de maquinaria.

Equipo: Retroexcavadora, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, compactador (saltarin), formaleta metálica, herramienta menor.

Materiales: Cemento, arena gris, triturado, material granular tipo B200, acero corrugado de diametro #2 a #5.

Powered by CamScanner

Tiempo: Soleado toda la jornada.

Residente Obra

Residente de Interventoría.

19-Agosto-2024.

Día Festivo; No se ejecutaron actividades.

Residente Obra

Residente de Interventoría.

20-Agosto-2024

Actividades:

- Se ejecuta la excavación de zanjas para la instalación de red de aguas lluvias en zona adyacente a centro cívico.
- Se realiza el relleno con un espesor de 10 cm en las zanjas de tubería de red de aguas lluvias con arena de peña lavada.
- Se ejecuta la instalación de tubería de alcantarillado para red de aguas lluvias de 4 y 6 pulgadas de diametro en zona adyacente al occidente del centro cívico.
- Se ejecuta la instalación de adoquín para tráfico peatonal de color amarillo en zona Plaza Monumentos y Plaza Historia.
- Se realiza el rellano con material granular tipo B200 en rampa de acceso a centro civico y en rampa de acceso a Plaza Museo.
- Se ejecuta la instalación de tubería PVC conduit de 1 1/2" y 3/4" para red electrica.
- Se ejecuta el armado de acero para columnetas y vigas aereas en Bateria sanitarias 2.

Personal en Obra: Residente de Obra, Residente SST, Ingeniero inspector de Obra, un (1) maestro, dos (2) oficiales nueve (9) ayudantes, cuatro (4) operarios electricos, un (1) operador de maquinaria

Equipo: Retroexcavadora, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, compactador (canguro), formaleta metálica, herramienta

menor.

Materiales: Cemento, arena gris, triturado, recebo tipo B200, acero corrugado de diametro #2 a #5.

Tiempo: Soleado toda la jornada.

Residente obra

Residente de Interventoría

21- Agosto- 2024

Actividades:

- Se realiza la excavación de zanjas para la instalación de red de aguas lluvias en zona adyacente a centro civico de dimensiones 0,7 m x 1.0m.
- Se ejecuta la excavación mecánica y manual en zona adyacente a rampa de acceso a centro civico.
- Se ejecuta el relleno de arena de peña lavada para adoque de tubería de aguas lluvias de 10 cm de espesor.
- Se realiza la instalación de tubería de aguas lluvias de 6" de diametro en zona adyacente a centro civico.
- Se ejecuta la instalación del pavimento en adoquín en la zona de Plaza Monumentos y Plaza recreativa.
- Se realiza la instalación de tubería en PVC conduit para la red de electricidad en baja y media tensión.

Personal en Obra: Residente de Obra, Residente SST, Ingeniero inspector de obra, un (1) maestro, dos (2) oficiales, nueve (9) ayudantes, cuatro (4) operarios, electricos, un (1) operador de maquinaria

Equipo: Retroexcavadora, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, compactador (Saltarín), formaleta metálica, herramienta menor

Materiales: Cemento, arena gris, triturado, recebo tipo B200, acero corrugado de diametro #2 a #5.

Tiempo: Soleado toda la jornada.

Residente de interventoría.

Residente obra.

22 - Agosto - 2024

Actividades:

Powered by CamScanner

- Se ejecuta la instalación del pavimento en adoquín para tráfico peatonal en zona de plaza Recreativa.
- Se realiza la demolición de placa para la conformación de cárcamos en zona occidental del proyecto.
- Se realiza la instalación de tubería PVC conduit para red electrica en media y baja tensión.

Personal en Obra: Residente de Obra, Residente SST, Ingeniero inspector de obra, un (1) maestro, dos (2) oficiales, nueve (9) ayudantes, un (1) almacenista, cuatro operarios electricos, un (1) vigilante, un (1) operador de maquinaria.
Equipo: Retroexcavadora, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, Polidora, vibrocompactador, compactador tipo saltarín, formaleta metálica, herramienta menor.
Materiales: Cemento, arena gris, triturado, recebo tipo B200 acero corrugado de diametro #2 a #6.
Tiempo: Soleado toda la jornada

Residente Obra

Residente de Interventoría

23-Agosto-2024

Actividades:

- Excavación mecánica para zanjas de instalación de tubería de red de aguas lluvias, de dimensiones 0,7m x 10m
- Se ejecuta la instalación de adoquín para tráfico peatonal en Plaza Recreativa (Acceso),
- Se realiza la demolición de placa de contrapiso para la conformación de cárcamos en la zona occidental del proyecto.

Personal en Obra: Residente de Obra, Residente SST, Ingeniero inspector de obra, un (1) maestro, dos (2) oficiales, nueve (9) ayudantes, un (1) almacenista, un (1) operador de maquinaria, cuatro operarios electricos.
Equipo: Retroexcavadora, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, Polidora, vibrocompactador, compactador tipo Saltarín, formaleta metálica, herramienta menor.

Powered by CamScanner

Materiales: Cemento, arena gns, Intirado, recebo tipo B200, acero corrugado, diametro #2 a #5.
Tiempo: Soleado toda la jornada.

Residente Obra

Residente de Interventoria.

24 - Agosto - 2024

Actividades:

- Se ejecuta la instalación de pavimento en adoquín para tráfico peatonal en Plaza Recreativa.
- Se realiza la construcción de cajillas de inspección de red de aguas lluvias en zona de centro cívico y zona adyacente a Plaza Historia

Personal en Obra: Residente de Obra, Residente SST, Ingeniero inspector de obra, un (1) maestro, dos (2) oficiales, nueve (9) ayudantes, cuatro (4) operarios electricos, un (1) almacenista, un (1) operador de maquinaria, un (1) vigilante.
Equipo: Retroexcavadora, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, Polidora, vibrocompactador, compactador tipo saltarin, formaleta metálica, herramienta menor.
Materiales: Cemento, arena gns, Intirado, recebo tipo B200, áce ro corrugado de diametro #2 a #5.
Tiempo: Soleado toda la jornada.

Residente Obra

Residente de Interventoria.

26 - Agosto - 2024

Actividades:

- Se ejecuta la instalación de pavimento en adoquín para tráfico peatonal en zona de rampas de acceso a plaza Museo.
- Se ejecuta la excavación mecanica en zona adyacente a rampa de acceso a centro cívico.
- Se ejecuta el armado de acero, montaje de formaleta y vaciado de concreto de 2500 PSI para bordillo en zona adyacente a Plaza Museo en centro cívico

Powered by CamScanner

Personal en Obra: Residente de Obra, Residente SST, Ingeniero inspector de obra, un (1) maestro de obra, (2) oficiales, diez (10) ayudantes, un (1) almacenista, cuatro (4) operarios de lineos, un (1) vigilante, un (1) operador de maquinaria.
Equipo: Retroexcavadora, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, Polidora, vibrocompactador, compactador tipo saltarín, formaleta metálica, herramienta menor.
Materiales: cemento, arena gris, triturado, recebo tipo B20 acero corrugado de diametro #2 a #5.
Tiempo: Soleado toda la jornada.

Residente obra.

Residente Interventoría

27 - Agosto - 2024

Actividades:

- Se ejecuta la instalación de pavimento en adoquín para tráfico peatonal.
- Se realiza la instalación construcción de cajillas de inspección de red de aguas lluvias.
- Se ejecuta el armado de acero, montaje de formaletas y vaciado de concreto de 2500 PSI para bordillo ubicado en zona adyacente a centro cívico.
- Se realiza la construcción de viajes de confinamiento en zonas de instalación de adoquín.

Personal en Obra: Residente de obra, Residente SST, Ingeniero inspector de obra, un (1) maestro, dos (2) oficiales, diez (10) ayudantes, un (1) almacenista, un (1) vigilante, un (1) operador de maquinaria, cuatro (4) operadores eléctricos.
Equipo: Retroexcavadora, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, Polidora, vibrocompactador, compactador tipo saltarín formaleta metálica, herramienta menor.
Materiales: Cemento, arena gris, triturado recebo tipo B200, acero corrugado, de diametro #2 a #5.
Clima: Soleado toda la jornada.

Residente obra

R. interventoría

28-Ago-2024

Actividades:

- Se continúa con la ejecución de la instalación de pavimento en adoquín para tráfico peatonal en zona de mirador al occidente del proyecto.
- Se ejecuta la construcción de cajillas de inspección para redes de aguas lluvias.
- Se ejecuta la instalación de tubería PVC conduit electrica para acometidas en zona adyacente a centro cívico.
- Se ejecuta el armado de acero y montaje de formaleta para bordillo en zona adyacente a centro cívico.

Personal en Obra: Residente de obra, Residente SST, Ingeniero inspector de obra, un (1) maestro de obra, dos (2) oficiales, diez (10) ayudantes, un (1) almacenista, un (1) vigilante, un operador de maquinaria, cuatro operadores electricos.

Equipo: Retroexcavadora, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, Pulidora, vibrocompactador, compactador tipo saltarín, formaleta metálica, herramienta menor.

Materiales: Cemento, arena gris, triturado, recebo tipo B200, acero corrugado, diametro #2 a #5.

Clima: Soleado toda la jornada.

Residente Obra

Residente de Interventoría

29-Agosto-2024

Actividades:

- Se ejecuta la instalación de pavimento en adoquín para tráfico peatonal, en zona de mirador de plazoleta Recreativa.
- Se continúa con la construcción de cajas de inspección para red de tubería de aguas lluvias.
- Se ejecuta la fundición de las zanjas donde eventualmente se instalaran cárcamos para red de aguas lluvias.
- Se continúa con la instalación de tubería PVC conduit para iluminación exterior y acometidas electricas.
- Se ejecuta el armado de acero montaje de formaleta y

Powered by CamScanner

posteriormente vaciado con concreto de 2500 PSI para bordillos en zona adyacente a plazoleta Recreativa.
Personal en Obra: Residente de obra, Residente SST, Ingeniero inspector de obra, un (1) maestro, dos (2) oficiales diez (10) ayudantes, un (1) almacenista, (1) vigilante, un (1) operador de maquinaria, cuatro (4) operadores electricos.
Equipo: Retroexcavadora, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, polidora, vibrocompactador, compactador tipo saltarin, formaleta metálica, herramienta menor.
Materiales: Cemento, arena gris, triturado, recebo tipo B200 acero corrugado de diametro #2 a #5.
Clima: Soleado toda la jornada.

Residente obra

Residente de Interventoría

30 - Agosto - 2024

Actividades:

- Se ejecuta la compactación de material granular tipo B200, en zona de rampa de acceso a centro civico y rampa de acceso a Area recreativa.
- Se realiza la construcción de cajas de inspección para red de aguas lluvias.
- Se ejecuta la fundición en concreto pobre para la conformación de los corcamos.
- Se ejecuta alarmados de acero, conformación de formaleta y vaciado en concreto de 2500 PSI en zona frente a centro civico.

Personal en Obra: Residente de obra, Residente SST, Ingeniero inspector de obra, un (1) maestro, dos (2) oficiales, diez (10) ayudantes, un (1) almacenista, un (1) vigilante, un (1) operador de maquinaria, cuatro (4) operadores electricos.
Equipo: Retroexcavadora, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, polidora, vibrocompactador, compactador tipo saltarin, formaleta metálica, herramienta menor.
Materiales: Cemento, arena gris, triturado, recebo

Powered by CamScanner

tipo B200 acero corrugado #2 a #5.

Residente Obra.

Residente de Interventoría.

31 - Agosto - 2024.

Actividades:

- Se ejecuta la construcción de cajas de inspección para red de tubería de aguas lluvias y sanitarias.
- Se ejecuta la instalación de pavimento en adoquín para tráfico peatonal.

Personal en Obra: Residente de Obra, Residente SST, Ingeniero inspector de obra, un (1) maestro de obra, dos (2) oficiales, diez (10) ayudantes, un (1) almacenista, un (1) vigilante, un (1) operador de maquinaria, cuatro (4) operadores electricos.

Equipo: Retro excavadora, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, polidora, vibrocompactador, compactador tipo saltarín, formaleta metálica, herramienta menor.

Materiales: Cemento, arena gns, triturado, recebo tipo B200 acero corrugado #2 a #5

Clima: Soleado toda la jornada.

Nota: Durante el día se recibió la visita de supervisión por parte del ministerio de las artes y culturas, de la veeduría ciudadana de Bambará, de planeación municipal y Umata por parte del municipio de consacá; Se realizó un recorrido de obra general y se ejecutó un comité donde se dejó un acta con los compromisos por parte de Obra e Interventoría.

Residente Obra.

Residente de Interventoría.

02 - Septiembre - 2024

Actividades

- Se realiza excavación mecánica en zona de Plaza de Artesanias para conformación de bordillos. Para rampa de

acceso a la plaza.


- Se ejecuta el montaje de formaleta metálica para bordillos en rampa de acceso a Plaza de Artesanías.
- Continúa la construcción de cajas de inspección para red de alcantarillado de aguas lluvias en diferentes zonas del proyecto.
- Continúa la instalación de red electrica de baja tensión con tubería Puc conduit en zona adyacente a centro cívico

Personal en Obra: Residente de obra, Ingeniero inspector de obra, Residente SST, un (1) maestro, cinco (5) oficiales once (11) ayudantes, cuatro (4) operarios electricos, un (1) Almacenista, un (1) operador de maquinaria, un (1) vigilante.

Equipo: Retroexcavadora, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, pulidora, vibrocompactador, compactador tipo saltarín, compactador tipo rana, formaleta metálica, herramienta menor.

Materiales: cemento, arena gris, triturado, recebo tipo B200 acero corrugado #2 a #5, adoquin.

Nota: Se adjunta imagen de detalle de refuerzo de escaleras suministrado por la entidad contratante y aprobado por el contratista.



Detalle de refuerzo de escaleras.

Powered by CamScanner

Residente Obra. Residente de Interventoría

03- Septiembre- 2024

Actividades

- Se ejecuta el relleno con material de recebo tipo B200 en Plaza Recreativa (zona adyacente a centro cívico).
- Continúa la instalación de pavimento en adoquín para trafico peatonal en zona occidental del proyecto (Mirador)
- Se ejecuta la instalación y armado de acero para escaleras en concreto de 21 MPa en zona adyacente a centro cívico.
- Se realiza el montaje de formaleta metálica y armado de acero para bordillos en rampa de acceso a plaza Artesanias.
- Continúa la construcción de cajas de inspección de redes sanitarias y de alcantarillado de aguas lluvias.

Personal en Obra: Residente de obra, Residente SST, Ingeniero inspector de obra, un (1) maestro, cinco (5) oficiales, once (11) ayudantes, cuatro (4) operarios electricos, un (1) almacenista un (1) operador de maquinaria, un (1) vigilante.

Equipo: Retroexcavadora mezcladora de concreto, vibrador de concreto, vibrocompactador, polidora, compactador tipo saltarín compactador tipo rana, formaleta metálica, herramienta menor.

Materiales: Cemento, arena gris, triturado, recebo tipo B200, acero corrugado #2 a #5, adoquín

Nota: En zona occidental del proyecto (Mirador) se llega a un acuerdo entre interventoría y contratista con el fin de ajustar los bloques de adoquin en dirección paralela al cordon de recolección de aguas lluvia adosado al área en mención.

Residente de Obra. Residente de Interventoría

04- Septiembre - 2024

Actividades

- Se ejecuta la construcción de vigas de confinamiento en zona occidental del proyecto (Mirador).
- Se realiza el armado de acero, el montaje de formaletas y el vaciado de concreto en bordillos para rampa de acceso a Plaza Artesanías.
- Se ejecuta el armado de acero, el montaje de formaletas de madera para escaleras en concreto en zona adyacente a centro cívico.
- Se ejecuta la compactación de material granular tipo B200 en Plaza Recreativa y rampa de acceso a centro cívico y rampa de acceso a Plaza Histórica.
- Continúa la instalación de adoquín para tráfico peatonal en zona occidental del proyecto (Mirador).

Personal en Obra: Residente de Obra, Residente SST, Ingeniero inspector de obra, un (1) maestro, cinco (5) oficiales, once (11) ayudantes, cuatro operadores electricos, un(1) operador de maquinaria, un (1) vigilante.

Equipo: Retroexcavadora, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, pulidora, vibrocompactador, compactador tipo saltarín, compactador tipo rana, formaleta metálica, herramienta menor.

Materiales: Cemento, arena gris, triturado, recebo B200, acero corrugado #2 a #5, adoquín.

Tiempo: Soleado toda la jornada.

Residente Obra. Residente de Interventoría.

05- Septiembre - 2024

Actividades:

- Se ejecuta la construcción del Bordillo en rampa de acceso a Plaza de Artesanías, se realiza el

vaciado de concreto de 2500 PSI.
- Se continúa con la instalación de adoquín en zona occidental del proyecto, (Mirador).
- Se ejecuta el armado de acero, el montaje de formaleta y posterior vaciado de concreto de 3000 PSI de escalera adyacente a centro cívico.
- Se ejecuta la construcción de vigas de confinamiento en zona occidental del proyecto (Mirador).

Personal en Obra: Residente de obra, Residente SST, Ingeniero inspector de obra, un (1) maestro, cinco (5) oficiales, once (11) ayudantes, cuatro (4) operarios electricos, un (1) almacenista, un (1) operador de maquinaria, un (1) vigilante.
Equipo: Retroexcavadora, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, polidora, vibrocompactador, compactador tipo sallarín, compactador tipo rana, formaleta metálica, herramienta menor.
Materiales: Cemento, arena gris, triturado, recebo B200, acero corrugado #2 a #6, adoquín.
Tiempo Soleado toda la jornada.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

06- Septiembre - 2024

Actividades:
- Se ejecuta la excavación para la conformación de vigas de confinamiento en Plaza Recreativa.
- Se ejecuta el armado de acero, montaje de formaleta para bordillos en rampa de acceso a Plaza Artesanias.
- Se ejecuta el desmontaje de formaleta en escalera de concreto adyacente al centro cívico.

Personal en Obra: Residente de obra, Residente SST, Ingeniero inspector de obra, un (1) maestro, cinco (5) oficiales, once (11) ayudantes, cuatro (4) operarios electricos, un (1) operador de maquinaria, un (1) vigilante, un (1) almacenista.
Equipo: Retroexcavadora, vibrador de concreto, mezcladora de concreto, compactador tipo sallarín, compactador tipo rana,

Powered by CamScanner

vibrocompactador, polidora, formaleta metálica, herramienta menor.
Materiales: Cemento, arena gris, triturado, recebo B200, acero corrugado #2 a #6, adoquín.
Tiempo: Soleado toda la jornada.

Residente de Obra. Residente de Interventoría.

07 - Septiembre - 2024.

Actividades.

- Se ejecuta la instalación de pavimento en adoquín para tráfico peatonal en zona occidental del proyecto.
- Se ejecuta el armado de acero, montaje de formaleta y vaciado con concreto de 2500 PSI de los bordillos en rampa de acceso a Plaza Artesanías.
- Continúa la instalación de tubería PVC conduit para red eléctrica de baja tensión en zona occidental del proyecto.
- Se ejecuta el armado de acero en escalera adyacente a centro cívico.

Personal en Obra: Residente de Obra, Residente SST Ingeniero inspector de obra, un (1) maestro, cinco (5) oficiales, once (11) ayudantes, cuatro (4) operarios eléctricos, un (1) operador de maquinaria, un (1) vigilante (1) almacenista.
Equipo: Retroexcavadora, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, vibrocompactador, polidora, compactador tipo saltarín, compactador tipo rana, formaleta metálica, herramienta menor.
Materiales: Cemento, arena gris, triturado, recebo tipo B200, acero corrugado #2 a #5, adoquín
Tiempo: Soleado toda la jornada.

Residente de Obra. Residente de Interventoría.

09- Septiembre 2024

Actividades:

- Se ejecutan las excavaciones para la conformación de vigas de confinamiento de adoquín en Plazas Recreativas.
- Se realiza el armado de acero de vigas de confinamiento de adoquín en Plaza Recreativa.
- Se ejecuta el armado de acero y montaje de formaleta para escalera de concreto adyacente a Plaza Recreativa y centro cívico.
- Se continúa con la instalación de adoquín para tráfico peatonal en zona de Mirador occidental del proyecto.
- Continúan las actividades de instalación de tubería en Pvc conduit para red de baja tensión, y construcción de cajas de inspección.
- Personal en Obra: Residente de obra, Residente SST, Ingeniero inspector de obra, un maestro, cinco oficiales, once ayudantes, cuatro operarios, electricos, un operador de maquinaria, un vigilante, un almacenista.
Equipo: Retroexcavadora, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, vibrocompactador tipo rana, compactador tipo saltarín, formaleta metálica, herramienta menor.
Materiales: Cemento, arena gris, triturado, recebo, tipo B200, acero corrugado #2 a #5, adoquín.
Tiempo: Soleado toda la jornada.

Residente de Obra.

Residente de Interventoría.

10 - Septiembre - 2024

Actividades:

- Se ejecuta el armado de acero, montaje de formaletas y vaciado de concreto de 2500 PSI para bordillos vaciados en rampa de acceso a Plaza de Artesanías.
- Continúa la construcción de cajillas de inspección de red de tubería de aguas lluvias en todas el área del proyecto.
- Se ejecuta la excavación para la conformación de concreto en rampa de acceso a Plaza Historica y Plaza Recreativa.
- Se ejecuta la instalación de acero para vigas de confinamiento de adoquín en Plazas Recreativas.

Powered by CamScanner

- Se realiza el vaciado de concreto de 3000 PSI (21 MPa) en escaleras adyacente a Plaza Recreativa y Centro Cívico.
- Continúa la instalación de adoquín en Mirador de zona occidente del proyecto.
- Personal en Obra: Residente de Obra, Residente SST, Ingeniero inspector de obra, un maestro, cinco oficiales, once ayudantes, cuatro operarios electricos un operador de maquinaria, un vigilante, un almacenista.

Equipo: Retroexcavadora, Mezcladora de concreto, vibrador de concreto, vibrocompactador, compactador tipo saltarín, compactador tipo saltarín, formaleta metálica, herramienta menor.

Materiales: Cemento, arena gris, triturado, recebo tipo B200 acero corrugado #2 a #5, adoquín.

Tiempo: Soleado. toda la jornada.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

11-Septiembre-2024

Actividades:

- Se ejecuta la excavación en zona de la piedra de Bolivar para la conformación de muro de contención perimetral.
- Continúa la instalación de adoquín para tráfico peatonal en Mirador sector occidental del proyecto.
- Se realiza el vaciado en concreto para la conformación de vigas de confinamiento en Plaza Recreativa.
- Personal en Obra: Residente de Obra. Residente SST, Ingeniero inspector de obra, un maestro, cinco oficiales, once ayudantes, cuatro operarios electricos, un operador de maquinaria, un vigilante, un almacenista.

Equipo: Retroexcavadora, Mezcladora de concreto, vibrador de concreto, vibrocompactador, compactador tipo saltarín, compactador tipo rana, formaleta metalica, herramienta menor.

Materiales: Cemento, arena gris, triturado, recebo tipo B200, acero corrugado #2 a #5, adoquín amarillo.

Powered by CamScanner

Tiempo: Soleado toda la jornada.

Residente de Obra

Residente de Interventoría.

12- Septiembre - 2024.

Actividades:

- Se realiza el vaciado de concreto en vigas de confinamiento de adoquín en Plaza Recreativa.
- Continúa la instalación de adoquín para tráfico peatonal en Plaza Recreativa.
- Continúa la excavación para conformación de cárcamos en Rampas de acceso a Plaza Recreativa, Plaza Histórica y Centro cívico.

Personal en Obra: Residente de obra, Residente de SST, Ingeniero inspector de obra, un maestro, cinco oficiales, once ayudantes, cuatro operarios electricos, un operador de maquinaria, un vigilante, un almacenista.

Equipo: Retroexcavadora, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, vibrocompactador, compactador tipo saltarín, compactador tipo rana, formaleta metálica, herramienta menor.

Materiales: Cemento, arena gris, triturado, recebo tipo B200, acero corrugado #2 a #5, adoquín.

Tiempo: Soleado toda la jornada.

Residente de Interventoría.

Residente de Obra

13- Septiembre- 2024

Actividades:

- Retiro de formaleta metálica en vigas de confinamiento de adoquín vaciadas en Plaza Recreativa.
- Montaje de formaleta y vaciado de concreto en conformación de cárcamos de rampas de circulación en Plaza Recreativa, Plaza Histórica y Centro cívico.
- Continúa la instalación de tuberías en PVC conduit y la construcción de cajas de inspección para la red de baja tensión.

Powered by CamScanner

- Se ejecutó el relleno de capa de 5 cm de material granular tipo B200 y posterior compactación en rampa de acceso a Plaza Artesanías.

Personal en Obra: Residente de Obra, Residente SST, Ingeniero inspector de obra, un maestro, cinco oficiales, once ayudantes, cuatro operarios electricos, un operador de maquinaria, un vigía, un almacenista.

Equipo: Retroexcavadora, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, compactador tipo saltarín, compactador tipo rana, formaletas metálicas, herramientas menor.

Materiales: Cemento, arena gris, triturado, recebo tipo B200, acero corrugado #2 a #5, adoquín.

Tiempo: Soleado toda la jornada.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

14 - Septiembre - 2024

Actividades:

- Se ejecuta la instalación para tráfico peatonal en Plaza Recreativa.
- Se ejecuta el vaciado de concreto en cerramos, rellenos en rampas de acceso a Plaza Historia.
- Se ejecuta la instalación de malla electrosoldada de 6 mm M-188 15 x 15 en rampas de circulación y acceso a Plaza recreativa y Centro cívico.
- Se ejecuta la instalación de tubería eléctrica Pvc conduit y la construcción de cajas de inspección.

Personal en Obra: Residente de obra, Residente SST, Ingeniero inspector de obra, un maestro, cinco oficiales, once ayudantes, cuatro operarios electricos, un operador de maquinaria, un vigía, un almacenista.

Equipo: Retroexcavadora, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, compactador tipo saltarín, compactador tipo rana, formaletas metálicas, herramientas menor.

Materiales: Cemento, arena gris, triturado, recebo tipo B200

Powered by CamScanner

acero corrugado #2 a #5, alambre amarillo.
Tiempo: Soldado toda la jornada.
Nota: Se realiza visita de ingeniero hidraulico y recopilan información como coordenadas de ubicación de cajas y tramos de tubería de aguas lluvias y sanitaria con el fin de implantar en plano topográfico y emitir un concepto el próximo miercoles 18 de agosto con relación a la ubicación del cabezal de descarga y sistema séptico.

Residente de Interventoria.

Residente de Obra.

16 - Septiembre - 2024

Actividades:

- Se ejecuta la instalación de la malla electrosoldada M-188 6mm en rampas de circulación hacia Plaza Historia y Plaza Recreativa.
- Se ejecuta el vaciado de concreto de 2600 PSI en rampas de circulación hacia Plaza Historia y Plaza Recreativa.
- Continúa la instalación de tubería en PVC conduit electrica en Zona de Plaza Recreativa.
- Se realiza la construcción de algunas cajas de inspección electrica en Plaza Historia.
- Continúa la conformación de vigas de confinamiento en Plaza recreativa.

Personal en Obra: Residente de obra, Residente SST, inspector de obra, un maestro, cinco oficiales, diez ayudantes un operador de maquinaria, un vigilante, dos operarios electricos.
Equipo: Una retroexcavadora, vibrocompactador, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, cortadora para juntas de dilatación, compactador tipo saltarin, compactador tipo rana, formaleta metalica, herramienta menor.
Materiales: Cemento, arena gris, triturado, recebo tipo B200, acero corrugado #2 a #6, alambre amarillo.
Tiempo: Soldado toda la jornada.

Residente de Obra

Residente de Interventoria.

17-Septiembre-2024

Actividades:

- Se ejecuta la instalación de malla electrosoldada M-188 6 mm en rampas de circulación con acceso a Plaza Historia y Plaza Artesanías y centro cívico.
- Se realiza el vaciado de concreto de 2500 PSI en rampas de circulación con accesos a Plaza Historia, Plaza Artesanías y centro cívico.
- Continúa la instalación de tubería PVC conduit para red eléctrica en zona de Plaza Recreativa.
- Se ejecuta la instalación de pavimento en adoquín para tráfico peatonal en Plaza Recreativa.

Personal en Obra: Residente de obra, Residente SST, Ingeniero inspector de obra, un maestro, cinco oficiales, once ayudantes, un almacenista, un vigilante, cinco operarios eléctricos, un operario de mantenimiento.

Equipo: Retroexcavadora, vibrocompactador, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, cortadora para juntas de dilatación, compactador tipo saltarín, compactador tipo rana, formaleta metálica, herramienta menor.

Materiales: Cemento, arena gris, triturado, recebo tipo B200, acero corrugado #2 a #5, adoquín amarillo.

Tiempo: Soleado toda la jornada.

Residente de obra

Residente de Interventoría

18-Septiembre-2024

Actividades:

- Se ejecuta la instalación de malla electrosoldada M-188 6 mm. en rampa de circulación hacia Plaza Artesanías.
- Se realiza el vaciado de concreto de 2500 PSI en rampa de circulación hacia Plaza Artesanías.
- Se ejecuta la construcción de vigas de confinamiento de adoquín en Plaza Recreativa.
- Se realiza la instalación de pavimento en adoquín

Powered by CamScanner

para tráfico peatonal en Plazas Recreativas.

- Se ejecutó la excavación para la instalación de Postes en concreto prefabricados de 12 m de altura en zonas adyacente a Piedras de Bolívar.

NOTAS:

- Se recibió en obra adoquín de color gris.
- Se presentaron fisuras en algunas zonas de placas de contrapiso de rampas de circulación y un acabado irregular, para lo cual se toman las siguientes medidas.
  1. Se procede a aumentar el tiempo de hidratación del concreto con el fin de darle un adecuado curados.
  2. Se realizará un tratamiento a las fisuras con un sellante tipo SIKA - FLEX. (opcional)
  3. Se ejecutan las dilataciones detalladas por el especialista estructural con prontitud y dar manejo a los esfuerzos por retracción y temperatura. (cada 3 metros en ambos sentidos).
- Entra una nueva cuadrilla a la obra correspondiente a 3 operarios electricos adicionales para acometer actividades de red de media tensión.

Personal en Obra: Residente de obra, Residente SST, Ingeniero inspector de obra, un maestro, cinco oficiales, once ayudantes, un vigilante, un almacenista, un operador de maquinaria, cinco operarios electricos.

Equipo: Retroexcavadora, vibrocompactador, mezcladora de concreto, vibradora de concreto, cortadora para juntas de dilatación, compactador tipo saltarín, compactador tipo rana, formaleta metálica herramienta menor.

Materiales: Cemento, arena gris, triturado, recebo tipo B200, acero corrugado #2 a #5, adoquín ornamental.

Tiempo Soleado todas las jornadas.

Residente de obra

Residente de Interventoría.

19- Septiembre- 2024

Actividades:

- Se ejecuta la instalación de malla electrosoldada M-188 6 mm en rampa de circulación hacia Plaza Artesanías.
- Se realiza el vaciado de concreto de 2500 PSI en rampa de circulación hacia Plaza Artesanías, Plaza recreativa y centro cívico.
- Se ejecuta la construcción de cajas de inspección de red electrica de baja tensión en Plaza Recreativa
- Continúa la construcción de vigas de confinamiento en Plaza recreativa sector sur.
- Continúa la instalación de pavimento en adoquin amarillo para tráfico peatonal en Plaza Recreativa.

Personal en Obra: Residente de obra, Residente SST, Ingeniero inspector de obra, un maestro, cinco oficiales, once ayudantes, un vigilante, un operador de maquina, un almacenista, cinco operadores electricos.

Equipo: Retroexcavadora, vibrocompactador, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, cortadora para juntas de dilatación, compactador tipo saltarín, compactador tipo rana, formaleta metálica, herramienta menor.

Materiales: Cemento, arena gris, triturado, recebo tipo B200, acero corrugado #2 a #5, adoquin amarillo.

Tiempo: Soleado toda la jornada.

Residente de Obra.

Residente SST Interventoria

20-Septiembre-2024.

Actividades:

- Construcción de cajas de inspección para red electrica de baja tensión, en Plaza Recreativa y Plaza Historia
- Construcción de vigas de confinamiento de adoquin en Plaza Recreativa. sector sur.
- Continúa la instalación de adoquin para tráfico peatonal en Plaza recreativa.
- Se ejecuta el armado de acero y montaje de forma

Powered by CamScanner

leta para la construcción de bordillo en rampa de acceso a Baterías Sanitarias.

Personal en Obra. Residente de Obra; Residente SST, Ingeniero inspector de obra, un maestro, once ayudantes, cinco oficiales, un almacenista, un vigilante, un operador de maquinaria, dos operadores electricos.

Equipo: Retroexcavadora, vibrocompactador, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, cortadora para juntas de dilatación, compactador tipo saltarin, compactador tipo rana, formaleta metálica, herramienta menor.

Materiales: Cemento, arena gris, triturado, recebo tipo B200, acero corrugado #2 a #5, adoquin amarillo.

Tiempo: Soleado todo la jornada.

Residente de Obra

Residente de Interventoría.

21- Septiembre - 2024

Actividades:

- Se ejecuta la construcción de cajas de inspección para la red de baja tensión.
- Se realiza la construcción de vigas de confinamiento en Plazas Recreativas, sector sur.
- Se ejecuta la instalación de pavimento en adoquin para tráfico peatonal en plazas recreativas, de color gris y amarillo.
- Se ejecuta el armado de acero y montaje de formaleta para bordillo de concreto en zona de rampa de acceso a Baterías Sanitarias.

Personal en Obra: Residente de obra, Residente SST, Ingeniero inspector de obra, un maestro, cinco oficiales, once ayudantes, un vigilante, un operador de maquinaria, dos operarios electricos, un almacenista.

Equipo: Retroexcavadoras, vibrocompactador, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, cortadoras para juntas de dilatación, compactador tipo saltarin, compactador tipo rana, formaleta metálicas, herramientas menor.

Materiales: Cemento, arena gris, triturado, recebo tipo B200, acero

Powered by CamScanner

corregido #2 a #5, adoquín amarillo.
Tiempo: Soleado toda la jornada.

Residente de Obra. Residente Sde Interventoría.

23 de septiembre del 20

Actividades

- Conformación de cajas de inspección para red de baja Tensión
- Construcción de vigas de confinamiento en Plaza de Hueso
- Instalación de Adoquín amarillo y gris en Plaza recreativa
- Armado de Acero y montaje de Formaleta para bordillo en concreto en zona de rampa de Acceso a baterías sanitar
- Vaciado de concreto de 2500 PSI para bordillo de concreto

Actividad SST-MA

- el contratista entrega el procedimiento para instalación de postes de energía, el cual revisó y se realizara seguimiento en campo por parte de la interventoría, es importante resalta que en el documento el contratista afirma que realizara la Actividad sin energía, para la conexión a lineas so. Solicitara a la Empresa Codensa suspender la energía durante el tiempo de instalación
- Se entrega por parte del contratista el certificado de coordinador en Alturas, correspondiente a la Profesional Judy Amparo ordoñez la cual se verifico en la pagina del ministerio de trabajo.
- Se cuenta con el Formato permiso de trabajo en Alturas el cual sera diligenciado por el coordinador en Alturas siempre y cuando se cumpla con las condiciones que se describen en este documento
- Pendiente por entregar: Examenes de ingreso con aptitud en Alturas y certificado de Alturas vigente del personal que realizara la Actividad en Alturas, Ademas de la relación

de los equipos y elementos contra caidas. que se utilizaran en el desarrollo de estas Actividades

Personal en obra: Director de obra, Ingeniero residente, residente SST. inspector de obra (un) Maestro (cinco) oficiales, (cinco) Ayudantes (un) Almacenista, (un) operador de maquinaria (un) vigilante. (dos) operadores electricos.

Equipo y Maquinaria: (una) Retroexcavadora (pequeña) (un) vibrocompactador. (una) Mezcladora de concreto. (un) vibrador de concreto (una) cortadora para Juntas de dilatacion (un) compactador Tipo saltarin. (un) compactador Tipo Rana, Herramienta menor

Materiales: Cemento, arena gris, Triturado, recebo tipo B200, Acero corrugado #2 a #5 adoquin. Amarillo y gris.

Residente de Obra.

Residente de Interventoria.

Residente SST Ambiental. Contratista.

Yair Andres Duarte. Residente SST- Ambiental (interventoria)

24 de septiembre del 2024

Actividades ejecutadas

- Conformacion de cajas de inspeccion para red de baja tension
- Construccion de vigas de confinamiento en Plaza Nueva
- Instalacion de Adoquin gris en Plaza nueva.
- Armado de Acero y montaje de formaleta para bordillo en concreto en zona de rampas de Acceso a batalla Sanitaria.
- Vaciado de concreto de 2500 PSI para bordillo de concreto.
- Conformacion de cunetas para manejo de aguas lluvias en rampa de Acceso a plaza artesanias.
- Izaje de poste de concreto de 12m de Altura.

Powered by CamScanner

Actividad SST - MA

Se entrego por parte del contratista

- Examenes de ingreso con enfasis en Alturas del personal, directivo quien ejecuta las Actividades de Media Tensión
- Certificados de Alturas, vigente, correspondiente al personal electrico el cual fue verificado en la pagina del Ministerio de trabajo
- Relacion de equipos para trabajo en Alturas
- Por parte de interventoria se realiza el seguimiento al procedimiento de instalacion de postes en concreto entregado por el contratista.

Notas

Se realizo mesa de trabajo con el especialista hidrosanitario de la entidad y de la interventoria con el Fin de dar aval a consideraciones Tecnicas en cuanto a red sanitaria y red de Aguas lluvias, Se llego un Acuerdo ante las partes

Personal de obra: Director de obra, Ingeniero residente residente SST, Inspector de obra (1) Maestro, (5) Oficiales (11) Ayudantes, (1) Almacenista, (1) operador de Retroexcavadora (1) vigilante. (8) operadores electricos.

Maquinaria: (1) retroexcavadora (pequeña) (1) viga compactadora

Equipos: Mezcladora de concreto, Vibrador de concreto, Cortadora para juntas de dilatación, compactador tipo saltarin, compactador tipo Rana, Herramienta electrica y menor

Materiales: Cemento, arena gris, triturado, Recebo tipo B200 Acero corrugado # 2 a # 5 Adoquin Amarillo y gris

Residente de Obra.

Residente de Interventoria

Residente SST/MA Contratista

Mario Andres Fuentes.
Residente SST - MA Interventoria

25 de Septiembre del 2024

Actividades ejecutadas

- Conformacion de cajas de inspeccion para red de baja tension
- Construccion de vigas de confinamiento en plaza Museo.
- Instalacion de adoquin gris en Plaza museo.
- Armado de acero y montaje de formaleta para bordillo en concreto en zona de rampa de Acceso a bateria sanitaria.

Actividades SST - MA:

Se continua con la Actividad de instalacion de partes en concreto en el cual se otorga el permiso de trabajo en alturas al personal operativo quienes cuentan con las certificados vigentes en Altura de Acuerdo a la resolucion 4272 del 2021, la Anterior Actividad se realizo bajo la supervision del coordinador en Alturas

Notas: en el izaje del segundo parte de red de energia. Se fractura el elemento al intentar posicionarlo.

Personal de obra: Director de obra, Ingeniero residente, residente SST, Inspector de obra, (1) Maestro (5) oficiales (11) Ayudantes (1) Almacenista (1) operador de Maquinaria (1) vigilante. (8) Operarios electricos.

Maquinaria: (1) retroexcavadora (pequeña) (1) Vibro compactador.

Equipos: Mezcladora de concreto, Vibro de concreto, Cortadora para juntas de dilatacion, compactador tipo saltarin, compactador tipo rana Herramienta electrica y manual

Materiales: Cemento, arena gris, triturado, Recebo Tipo B200 Acero corrugado #2 a #5. Adoquin Amarillo y gris.

Residente de obra

Residente SST./PMA. Contratista

Residente de Interventoria

Mario Andres Tenti

Residente SST - MA Interventoria

26 de septiembre del 202

Actividades ejecutadas

- Conformacion de cajas de inspeccion para red de baja tension
- Instalacion de Aclopan gris en Plaza Museo y Mirador
- Armado de Acero y montaje de Formaleta para bordillo en concreto en zona de rampa de Acceso a baterias sanitarias.
- Vaciado de concreto de 2500 PSI para bordillo en rampa de baterias sanitarias.
- Excavacion para instalacion de tuberia de 4" de red de lluvias en zona de cancamas de rampa de Acceso a plaza historia
- Intalacion de Transformador de energia 30 KV.

Actividades SST - HA

Se Realiza la instalacion del transformador de capacidad 30 KV, Accesorios electricos, en el cual se diligencia el permiso de trabajo en Alturas cumpliendo con los estandares de la Resolucion 4272 del 2021.

Notas.

Se Realiza mesa de trabajo con especialistas electricos del contratista e interventoria. con el Fin de Aclarar Observaciones realizadas. por parte de la interventoria. a planos de fallas, y Actividades del componente electrico del proyecto, se hace el compromiso de entregar. las respectivas subsanes del dia Hasta el la Proxima semana

Personal en Obra: Residente de obra, Residente SST, Ingeniero inspector de obra, un maestro, cinco oficiales once ayudantes, un vigilante, un almacenista, un operador

de maquinaria, ocho operadores electricos.
Maquinaria o Equipo: Retroexcavadora, vibrocompactador, mezcladora de concreto, cortadora para juntas de dilatación, compactador tipo saltarín, compactador tipo rana, formaleta metálica, herramienta menor.
Materiales: Cemento, arena gris, triturado, recebo tipo B200, acero corrugado #2 a #5, adoquín amarillo, adoquín gris
Tiempo: Soleado toda la jornada.

Residente de obra
Residente SST/PMA.
Contratista.

Residente de Interventoría.
Yeimo Andres Tinti
Residente SST-MA Interventoría.

27 - Septiembre - 2024

Actividades:

- Se ejecuta la instalación de pavimento en adoquín para tráfico peatonal en Plaza Museo y Plaza Mirador.
- Se realiza el vaciado de concreto de 2500 PSI para bordillo en rampa de acceso a Batería sanitarios,
- Se ejecuta la instalación de tubería para aguas lluvias Novafort de 4" de diametro. en zona de cargamo de rampa de acceso a Plaza Historia.
- Se ejecuta la demolición de roca en zona de rampa de acceso a centro cívico.

Personal en obra: Residente de obra, Residente SST, Ingeniero inspector de obra, un maestro, cinco oficiales, once ayudantes, un vigilante, un almacenista, un operador de maquinaria, ocho operadores electricos.
Equipo: Retroexcavadora, vibrocompactador, mezcladora de concreto, cortadora para juntas de dilatación, compactador tipo saltarín, compactador tipo rana, formaleta metálica, herramienta menor.
Materiales: Cemento, arena gris, triturado, recebo tipo B200, acero corrugado #2 a #5, adoquín amarillo, adoquín Gris.
Tiempo: Soleado toda la jornada.

Powered by CamScanner

Residente de obra. Residente de Interventoría

28-Septiembre-20

Actividades:

- Se ejecutó la instalación de pavimento en adoquín para tráfico peatonal en Plaza Museo y mirador.
- Se realizó el vaciado de concreto de 2500 PSI para bordillo en plazoleta de acceso a Baterías Sanitarias
- Se ejecutó la demolición de roca en zona de rampa de acceso al centro cívico.
- Continúa la construcción de cajas de inspección eléctrica en Plaza Recreativa, Plaza Museo, Plaza Histórica.

Personal en obra: Residente de obra, Residente SST, Ingeniero inspector de obra, un maestro, cinco oficiales, once ayudantes, un vigilante, un almacenista, dos operarios eléctricos, un operador de maquinaria.

Equipo: Retroexcavadora, vibrocompactador, mezcladora de concreto, cortadora para juntas de dilatación, compactador tipo saltarín, compactador tipo rana, formaleta metálica, herramienta menor.

Materiales: Cemento, arena gris, triturado, recebo tipo B200, acero corrugado #2 a #5, adoquín amarillo adoquín gris.

Tiempo: Soleado toda la jornada

Residente de obra Residente de Interventoría

30-Septiembre-20

Actividades:

- Se realizó la construcción de cajas de inspección para redes aguas lluvias en zona de Baterías Sanitarias.
- Se ejecutó la construcción de cárcamos de recolección de aguas lluvias, en zona de rampa de acceso a Baterías Sanitarias.

- Continúa la instalación de pendiente en adoquín Amarillo y Gris para tráfico peatonal en Plaza Recreativa y Plaza Museo.
- Se ejecuta el armado de acero y montaje de formaleta para la construcción de bordillos en rampa de acceso a Baterías Sanitarias
- Se realiza la canalización de tubería eléctrica en cuarto eléctrico del centro cívico.
- Se ejecuta la excavación para zapatas en zona de rampa de acceso al centro cívico.

Personal en Obra: Residente de obra, Residente SST, ingeniero inspector de obra, un maestro, cinco oficiales, once ayudantes, un vigilante, un almacenista, dos operarios eléctricos, un operador de maquinaria.

Equipo: Retroexcavadora, vibrocompactador, mezcladora de concreto, cortadora para juntas de dilatación, compactador tipo saltarín, compactador tipo rana, formaleta metálica, herramienta menor.

Materiales: Cemento, arena gris, triturado, recebo tipo B200, acero corrugado #2 a #6, adoquín amarillo, adoquín gris

Tiempo: Soleado toda la jornada.

Residente Obra Residente SST de Interventoría

01- Octubre- 2024

Actividades:

- Se ejecuta la instalación de adoquín para tráfico peatonal de color gris en Plaza Museo y Mirador.
- Se realiza el armado de acero y montaje de formaleta para la conformación de bordillos en rampa de acceso a Baterías Sanitarias.
- Se ejecuta la demolición de roca por method de cuña en la zona de cimentación de Rampa de acceso al centro cívico.
- Se realiza la instalación de cable de cobre para red eléctrica de baja tensión.

Powered by CamScanner

- Se ejecuta la excavación para la conformación de las zapatas de la rampa de acceso al centro cívico.
- Se realiza el armado de acero para zapatas de 1x2m de cimentación de Rampa de acceso al centro cívico.

Personal en Obra: Residente de obra, residente SST, Ingeniero inspector de obra, un maestro, cinco oficiales, once ayudantes, un vigilante, un almacenista, dos operarios eléctricos, un operador de maquinaria.

Equipo: Retroexcavadora, vibrocompactador, mezcladora de concreto, cortadora para juntas de dilatación compactador tipo saltarín, formaleta metálica, herramienta menor.

Materiales: Cemento, arena gns, triturado, recebo tipo B200, acero corrugado #2 a #6, adoquín amarillo, adoquín gns.

Tiempo: Lluvia Medio día.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

02- Octubre- 2024

Actividades:

- Se ejecuta la instalación de adoquín gns para tráfico peatonal en Plaza Museo y Mirador.
- Se ejecuta el armado de acero, montaje de formaleta y vaciado de concreto de 2500 PSI para la conformación de bordillos en rampas de acceso a Baterías Sanitarias.
- Continúa la instalación de cable de cobre en redes de baja tensión e iluminación exterior en todas las zonas del proyecto.
- Vaciado de concreto ciclopeo para mejoramiento de suelo en cimentaciones de rampa de acceso al centro cívico.

Powered by CamScanner

- Se realizó la canalización para redes eléctricas donde se instalan 2 tubos de 3" de diámetro en zonas de Plaza museo y Baterías Sanitarias.
- Personal en Obra: Residente de Obra, residente SST, Ingeniero inspector de obra, un maestro, cinco oficiales, once ayudantes, un vigilante, un almacenista, dos operarios eléctricos, un operador de maquinaria.

Equipo: Retroexcavadora, vibrocompactador, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, cortadora para juntas de dilatación, compactador tipo saltarín, formaleta metálica, herramienta menor.

Materiales: Cemento, arena gris, triturado, recebo tipo B200, acero corrugado #2 a #5, adoquín amarillo, adoquín gris, tubería eléctrica.

Tiempo: Llovizna Medio día, despejado Medio día.

Residente de Interventoría.

Residente de obra.

03-Octubre-2024

Actividades:

- Continúa la instalación de adoquín para tráfico Peatonal de color amarillo y gris en Plaza Museo y Plaza Recreativa.
- Se realiza la instalación de cable de cobre para red eléctrica en toda la zona del proyecto.
- Se ejecuta el relleno y la compactación de material granular tipo B200 en zona de rampa de acceso a Baterías Sanitarias.
- Se realiza el vaciado de concreto de 4000PSI en zapatas en la zona de rampa de acceso al centro cívico.
- Se ejecuta el armado de acero de columnas de Rampa de acceso al centro cívico.

Personal en Obra: Residente de obra, Residente SST, Ingeniero inspector de obra, un maestro, cinco oficiales,

Powered by CamScanner

once ayudantes, un vigilante, un almacenista, dos operarios eléctricos, un operador de maquinaria.
Equipo: Retroexcavadora, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, cortadora para juntas de dilatación, compactador tipo saltarín, compactador tipo rana, formaleta metálica, herramienta menor.
Materiales: Cemento, arena gris, triturado, recebo tipo B200, acero corrugado #2 a #5, alambre amarillo, alambre gris, tubería eléctrica.
Tiempo: Lluvia suave todo el día.

Residente de Interventoría

Nota:

- Se ejecutaron los ensayos con cono de arena para la toma de densidades en rampa de acceso a Baterías Sanitarias.

Residente de Obra.

Residente de Interventoría.

04-Octubre-2024

Actividades:

- Se ejecuta la instalación de malla electrosoldada para conformación de rampa de acceso a Baterías Sanitarias.
- Se realiza el armado de acero y montaje de formaleta para viga de cimentación en zona de rampa de acceso a centro cívico.
- Se ejecuta la instalación de cable de cobre para red eléctrica en zona total del proyecto.
- Continúa la instalación de alambre gris y amarillo en Mirador.
- Se ejecuta la canalización para red de baja tensión con 2 tubos de 3" de diámetro desde Plazoleta recreativa hasta Poste de Energía.
- Se ejecuta el vaciado de concreto de 2500 PSI en rampa de acceso a centro cívico.

Powered by CamScanner

Personal en Obra: Residente de Obra, Residente SST, Ingeniero inspector de obra, un maestro, cinco oficiales, once ayudantes, dos operarios electricos, un vigilante, un almacenista, un operador de maquinaria.
Equipo: Retroexcavadora, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, cortadora para juntas de dilatacion, compactador tipo sellarin, compactador tipo rana, formaleta metálica, herramienta menor.
Materiales: Cemento, arena gris, triturado, recebo tipo B200, acero corrugado #2 a #5, adoquin amarillo, adoquin gris, luberia electrica.
Tiempo: Lluvia suave toda la jornada

Residente de obra

Residente Sst Interv.

05 - Octubre - 2024.

Actividades.

- Se ejecuta el vaciado de concreto de 4000 Psi de la viga de cimentacion de la rampa de acceso al centro civico.
- Se realiza la instalacion de cable de cobre para red electrica de baja tension en todo el area del proyecto.
- Se ejecuta el vaciado de concreto de 2500 Psi en la rampa de acceso a Baterias sanitarias.
- Continúa la instalacion de adoquin amarillo y gris para tráficos peatonal en el Mirador.

Personal en Obra: Residente de obra, Residente SST, Ingeniero inspector de obra, un maestro, cinco oficiales, once ayudantes, dos operarios electricos, un vigilante, un almacenista, un operador de maquinaria.
Equipo: Retroexcavadora, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, cortadora para juntas de dilatacion, compactador tipo sellarin, compactador tipo rana, formaleta metálica, herramienta menor.

Powered by CamScanner

Materiales: Cemento, arena gris, triturado, recebo tipo B200, acero corrugado #2 a #5, adoquin amarillo, adoquin gris, tubería eléctrica.
Tiempo: Llovizi suave toda la jornada.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Actividades ejecutadas 07 de octubre del 2024.
Hora de ingreso 7:00 AM.
Clima: lluvia medio Dia.

Armado de Acero y Fundicion de columnas de 4000 PSI en rampa de Acceso a centro civico.
Instalación de malla electrosoldada y Fundicion de concreto de 2500 PSI, en rampa de Acceso a Plaza Historia
Se continua con la instalacion de adoquin para trafico Peatonal peatonal en Plaza Recreativa y Plaza Museo.
Nota se Realizo un recorrido en el sitio de obra con. la Direccion de obra y Direccion Tecnica del consorcio Alianza cultural en la cual se Realizaron las siguientes observaciones, de los componentes SST y Ambiental
1 la Unidad sanitaria No cumple con las especificaciones, del proyecto los cuales son: instalaciones Sanitarios adecuadas y Apropiados debidamente distribuidas por genero y garantizar las condiciones de Salubridad.
2 Falta de orden y aseo en el sitio de obra
3 el Material de obra (petreo) no se encuentra cubierto, senalizado y/o demarcado
4 la obra no cuenta con sitio de Acopio de material (RCD) de acuerdo a las caracteristicas establecidas en el proyecto 3 Manejo y disposicion Final de RCD del plan de manejo ambiental entregado por el contratista

S & evidencia en el sitio de obra que los camaras de inspeccion, hidrosanitarias, Casilleos de Acometidas y casillas electricas al igual que los carcamos no cuentan aun con la tapa y rejillas Adecuadas.

Personal de obra Maestro (1), Oficial (3) Ayudantes (6) Almacenista (1)
Residente de obra (1) operador de maquinaria (1) Vigilante (1)
Residente SST - HA (1) operarios electricos (3). Inspector de obra (1)

Equipos y Maquinaria : Retroexcavadora, mezcladora, cortadora de concreto, vibro concreto, saltarin, Pulidora, taladro.

Materiales : Cemento, arena gris, triturado, recebo tipo B 200 Acero corrugado # 2 a # 5, Adoquin amarillo, gris. tuberia electrica.

Tiempo: lluvia medio Dia 1/2

Residente de Obra. Residente de Interventoria

Mario Acosta Ing.
Residente SST Interventoria

* Actividades ejecutadas. 8 de octubre 2024.

- Instalacion de malla electrosoldada y Fundicion de concreto de 2500 PSI en rampa de Acceso a Plaza Historia, rampa de Acceso a Bateria Sanitaria.
- continua la instalacion de adoquin para trafico Peatonal en Plaza Recreativa y Plaza Museo y mirador.
- se ejecuta la excavacion para bordillos y vigueta de confinamiento en zona de Plaza museo frente a rampa de Acceso a centro civico.

Nota: se realizo el recorrido Tecnico entre comision Topografica Del contratista e interventoria donde se pudo Realizar un levantamiento en Algunas zonas de excavacion y relleno Durante Media Jornada.

Personal de obra: Maestro (1), oficial (5), Ayudantes (10) operador maquinaria (1), Almacenista (1), operadores electricos (3) Vigilante (1), Residente de obra (1), Residente SST-PTA (1), Inspector de obra (1)
Equipos y maquinaria: Retro excavadora, mezcladora, contadora de concreto, Vibro concreto, saltarin, Pulidora, Taladro
Materiales: Cemento, arena gris, triturado, recebo TIPO B200, Acero corrugado #2 a #5 Alambre amarillo y gris. Tubosia electrica madera Marcos y contra marcos para casillas electricas
Tiempo lluvia media Dia.

Residente Obra.

Residente de Interventoria

Ivan Andres Ingt.
Residente SST Interventoria

Actividad ejecutadas 9 de octubre del 2024

- Armado de Acero y montaje de formaleta para Vigas Aereas, y placa de entrepiso de rampa de Acceso a baterias sanitarias
- Armado de Acero, montaje de formaleta y vaciado de concreto para bordillo de 2500 PSI en Plaza museo Frente a rampa de Acceso en centro Quiro
- Armado de Acero, montaje de formaleta y vaciado de concreto para Vigueta de confinamiento en Plaza Museo Frente a rampa de Acceso a centro civico
- Se ejecuto la conformacion de tapas de concreto con malla de Acero para casos de inspeccion de red electrica.
- Actividades SST y Ambiental

Se inicio con la Recoleccion del Material resultante de las Actividades constructivas, desde la parte interior del predio

Powered by CamScanner

este material esta Acopiado en lugar en el cual no influye. en el tránsito vehicular y peatonal, este sitio de Acopio no cuenta con demarcacion, señalizacion, y cobertura.

- Se Realiza orden, aseo y Recoleccion de Residuos convencionales las cuales estan Acopiadas en el punto ecologico,
- Se Realiza cobertura de material Petreo, el cual esta Acopiado en el SHIO de obra,

Personal de obra Maestro (1) Oficial (5) Ayudantes (10) operador maquinaria (1) Almacenista (1) operadores electricos (3) Vigilante (1), Residente de obra, Residente SST-MA, Inspector de obra

Equipos y maquinaria Retroexcavadora, mezcladora, costadora de concreto, vibro de concreto, saltarin, Pulidora, taladro

Materiales: Cemento, arena gris, triturado, recebo TIPO B200 Acero corrugado #2 a #5, Adoquin amarillo y gris. tuberia electrica, madera, Alambres y carbonatos para Cajillas electricas

Tiempo llovio Media dia

Residente Obra

Residente de Interventoria

Juan Andres Inter.
Residente SST Interventoria

Actividad ejecutadas. 10 de octubre del 2024

- Armado de Acero y montaje de Formaleta para vigas aereas y placa de entrepiso de rampa de Acceso a baterias Sanitarias
- Armando Acceso, montaje de Formaleta y vaciado de concreto para cimentacion de Cabezal de descarga de redes de aguas lluvias en zona de descarga
- Armado de Acceso, montaje de Formaleta y vaciado de concreto para viguetas de confinamiento en Plaza muro Frente a rampa de Acceso a cuarto cuarto

se ejecuta la conformacion de tapas de concreto con malla de Acero para casas de inspeccion de red electrica.

Actividad SST- Ambiental

- Se continua con la recolleccion del material resultado de Actividades constructivas, el sitio de Acopio temporal NO se encuentra demarcado, señalizado y cubierto.
- Se continua con el orden y Aseo en el sitio de obra
- Se continua cubriendo el material Petreo con Plastico el material petreo que se encuentra en zona de baterias no se encuentra cubierto y señalizado, se requiere señalizar el Material que se encuentra adyacente a la bocaja.
- Se En cuanto a las casillas electricas, algunas cuentan con tapa de concreto con malla de Acero, se Requiere instalar una cubierta provisional de un material resistente acorde al tipo de circulacion para camaras de inspeccion hidrosanitaria, casillas de Acometidas y casillas electricas que se encuentren por cubrir.
- Se laicion con el trabajo en Alturas, para Amarre de Acero en la construccion de ramperas de Acceso al centro civico, el contratista entrega el Analisis seguro de trabajo, permiso de trabajo en alturas, inspeccion de equipos en Altura, Certificado como trabajadores Autorizado del personal que realiza esta Actividad

Personal de obra: Maestro (1) oficial (5) Ayudante (10) operador de maquinaria (1) Almacenista (1) operadores electricos (3) Vigilante (1), Residente de obra (1), Residente SST-HA (1) Inspector de obra (1)

Equipos y maquinaria: Retro excavadora, empicladora, cortadora de concreto, vibro de concreto, Saltarin, Polichra, taladro

Materiales: Cemento, arena gris, talitorado, recebo tipo B200 Acero corrugado # 2 a # 5, Alambre Amarillo y gris, tubería electrica y madera, Hierros y cortinomarcos para casillas electrica, clima lluvia media dia.

Residente obra.

Presidente de Interventoria

Mario Andrés Tuta
Residente SST Interventoria

Actividades ejecutadas. 11 de octubre 2024.

- Continua con el Armado de Acero y montaje de Formaleta para vigas aéreas y placa de entrepiso de rampa de acceso a baterias sanitarias
- Armado de Acero, montaje de formaleta para estructura de cabezal de descargo de redes de aguas lluvias en zona de descargo.
- Armado de Acero, montaje de Formaleta y vaciado de concreto para vigotes de confinamiento en Plazo mixto frente a rampa de Acceso a centro civico
- Se ejecuta la conformacion de tapas de concreto con malla de Acero para cajas de inspeccion de red electrica

Actividades SST - HA

- Se Realizo la donacion de materiales especiales (bolsas de cemento) la interventoria, seguimos el certificado de donación
- Se continua con el trabajo en Alturas (Armado de Acero, en la construccion de rampa de Acceso al centro civico)
- Se Realizo Actividad de orden, Aseo Recoleccion de RCD
- Se continua con la cobertura del material petreo el cual esta ubicado adyacente al centro civico

Personal de obra (1) Maestro, (5) oficial, (6) Ayudante.
operadores de maquinaria (1), Almacenista (1) operadores electricos. (3)
Vigilante (1). Residente de obra (1), Residente. SST. HA (1)
Inspectos de obra (1)

Equipos y maquinaria Retroexcavadora, mezcladora, cortadora de concreto, vibro de concreto, Saltarin, Pulidora taladro.
Materiales Cemento Asfalto gris, triturado, recebo Tipo B200
Acero corrugado #2 a #5. Adoquin Amarillo y gris
Tuberia electrica Marcas y rombomarcas, Pernos para los
Pedestales de las luminarias
clima lluvia hasta el medio dia.

Residente obra

Residente de interventoria

Mario Andres Fuentes.
Residente SST de interventoria

Actividades ejecutadas 12/octubre del 2024

- Continua Armado de Acero y montaje de Formaleta para vigas aéreas y placa de entrepiso de rampa de Acceso a baterias Sanitarias.
- Armado de Acero, montaje de Formaleta y vaciado de concreto para estructura de cabezal de descargue de redes de Aguas lluvias
- Armado de Acero, montaje de Formaleta y vaciado de concreto para vigas de confinamiento a Plaza mixta
- Se ejecuta la conformacion de tapas de concreto, con malla de Acero para cajas de inspeccion electrica
- Fundicion cabezal de descargue.

Powered by CamScanner

Dato: Se Realiza comité de Vecindario ciudadano con. Acompañamiento de integrantes del concejo Municipal de comarca

Observación: este día No asistió al sitio de obra la Profesional SST - HA del contratista por lo cual no se registra Actividades en este componente.

Personal de obra: Residente de obra, Inspectos de obra, (1) Maestro (5) oficiales (10), Ayudantes, (1) operador de maquinaria (1) Almacenista (3) operadores electricos (3) Vigilante.

Residente de Obra.

Residente Interventoría
Mario Andres Ante.
Residente SST de interventoría

15- OCTUBRE - 2024

Actividades:

- Se ejecuta el armado de acero, montaje de formaleta y vaciado de concreto de 21 MPa de vigas aereas y placa zocalo en Rampa de acceso a Centro cívico.
- Se ejecuta la construcción de vigas de confinamiento en Plaza Museo adyacente al centro cívico
- Inicia la instalación de adoquín para tráfico peatonal en Plaza Museo, adyacente a Centro Cívico.
- Continúa la instalación de cable de cobre para red electrica de iluminación exterior en el area del proyecto.

Personal en Obra: Residente de Obra, Residente SST, Ingeniero Inspector de obra, un maestro, cinco oficiales, diez ayudantes, un operador de maquinaria, un almacenista, tres operadores electricos, un vigilante.

Equipo: Retroexcavadora, mezcladora, cortadora de concreto vibrador de concreto mezcladora de concreto compactador tipo Saltarin, Pulidora, formaleta metálica, herramienta menor.

Powered by CamScanner

Materiales: Cemento, arena Gris, triturado, recebo tipo B200, acero corrugado #7 a #6, adoquin 6ns y amarillo Tiempo Soleado toda la jornada.

- NOTA: Se logra evidenciar en la zona adyacente a la rampa de acceso al centro cívico, un corte de talud que genera un espacio entre la rampa y el terreno natural, esta situación genera incertidumbre en la manera de acceder a la rampa. El contratista argumenta que se evalúa la posibilidad de realizar un relleno con capas de 50 cm de material seleccionado compactado conformando el acceso a la rampa; Esta opción no esta socializada con la entidad contratante y deberá ser avalada por interventoría.

Residente de Obra. Residente SST Interventoría.

16 - Octubre - 2024.

Actividades:

- Se ejecuta el vaciado de concreto a bordillos en rampa de acceso al centro cívico.
- Continúa la instalación de adoquin en Plaza Mesa adyacente a Centro cívico.
- Se ejecuta la construcción de estructura de disipación de energía despues de cabezal de descargas de aguas lluvias. Esta actividad se pagará en actividades de Bordillos y Placa de rampa de circulación.
- Continúa la instalación de cable de cobre para redes eléctricas.
- Se ejecuta la construcción de pedestales y cajas de inspección eléctrica en las diferentes plazoletas para redes electricas.

Personal en Obra: Residente de obra, Residente SST, Ingeniera inspector de obra, un maestro, cinco oficiales diez ayudantes, un operador de maquinaria, un almacenista

tres operadores electricos, un vigilante.
Equipo: Retroexcavadora, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, vibrocompactador, compactador tipo saltarin, cortadora de disco, polidora, formaletas metalica, herramienta menor
Materiales: Cemento, arena gris, triturado, recebo tipo B200 acero corrugado #2 a #6, adoquin gris y amarillo.
Tiempo: Soleado toda la jornada.

- **NOTAS:**

1. Desde la semana pasada la interventoria insistio en prever la instalacion de los pernos y la platina metalica para instalar los barandes en la rampa de acceso al centro civico, el contratista ha argumentado la ejecucion de la actividad por medio de anclajes con epoxico, Debido a esta razon la responsabilidad con relacion a cualquier daño estructural de los bordillos sera del contratista.
2. El contratista ha fundido el cabezal de descarga de acuerdo a planos hidraulicos y estructurales correspondientes, Se debe destacar que solo estan aprobados los planos hidraulicos, y los estructurales estan en revision por parte de interventoria.

Residente de obra

Residente de Interventoria.

17- Octubre - 2024.

Actividades:

- Continua la instalacion de adoquin en Plaza Museo, adyacente al centro civico.
- Se ejecuto la adecuacion a carcamos con ayuda de la Polidora y la remocion de rebaba de material cementante con el fin de instalar las tapas de concreto.
- Inician las actividades de acabados en baños de centro civico, instalacion de enchape de pared.

Personal en Obra: Residente de Obra, Residente SST, Ingeniera inspector de obra, un maestro, cinco oficiales, diez ayudantes

un operador de maquinaria un almacenista, tres operarios electricos, un vigilante.
Equipo: Retroexcavadora, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, compactador tipo saltarín, cortadora de disco, pulidora, formaleta metálica, herramienta menor.
Materiales: Cemento, arena gris, triturado, recebo tipo B200, acero corrugado #2 a #6, alambre gris y amarillo.
Tiempo: Soleado toda la jornada.

Residente de obra. Residente de Interventoría

18- Octubre -2024.

Actividades:

- Continúa la instalación de adoquín para tráfico peatonal en Plaza Museo adyacente al Centro Cívico.
- Se ejecuta la instalación de malla electrosoldada en zona de placa de contrapiso en Baterías Sanitarias.
- Se ejecuta la instalación de red hidráulica en Batería Sanitaria 1.
- Continúa la instalación de enchape en baños de centro cívico.

Personal en Obra: Residente de Obra, Residente SST, Ingeniero inspector de obra, un maestro, cinco oficiales, diez ayudantes, un operario de maquinaria, un almacenista, un vigilante, tres operarios eléctricos.
Equipo: Retroexcavadora, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, compactador tipo saltarín, cortadora de disco, pulidora, formaleta metálica, herramienta menor.
Materiales: Cemento, arena gris, triturado, recebo tipo B200, acero corrugado #2 a #6, adoquín gris, alambre
Tiempo: Soleado toda la jornada.

Residente de Obra. Residente de Interventoría.

Powered by CamScanner

19- Octubre-2024

Actividades:

- Continúa la instalación de adoquín para tráfico peatonal en Plaza Museo adyacente a Centro cívico.
- Se ejecuta la instalación de malla electrosoldada en zonas de plaza de contrapiso en Baterías Sanitarias.
- Se ejecuta la instalación de redes hidráulicas en Batería Sanitaria 2.
- Continúa la construcción de pedestales y tapas de cajas de redes eléctricas.

Personal en Obra: Residente de Obra, Residente SST, Ingeniero Inspector de obra, un maestro, cinco oficiales, diez ayudantes un operario de maquinaria un almacenista, un vigilante, tres operarios eléctricos.

Equipo: Retroexcavadora, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, compactador tipo saltarín, cortadora de disco pulidora, formaleta metálica, herramienta menor.

Materiales: Cemento, arena gris, triturado, recebo tipo B200 acero corrugado #2 a #6, adoquín gris y amarillo.

Tiempo: Soleado toda la jornada.

Residente de Obra. Residente de Interventoría.

21- octubre -2024

Nota Aclaratoria

Actividades SST - MAI

- El dia 15 de octubre del 2024 se ejecuta la Actividad de Fundicion de Rampa de Acceso al centro civico, por lo Anterior el contratista entrega: certificados de trabajo en Alturas correspondiente al personal que Realiza esta Actividad, Analisis de trabajo seguro en Alturas, permiso de trabajo en Alturas en inspeccion de equipos contra caidas.

Powered by CamScanner

- los dias 16 y 17 de octubre del 2024. se realizo semana de orden y Aseo en los frentes de obra, ademas de recoger. los equipos y elementos de obra, los cuales estaban dispersos en diferentes zonas del proyecto. lo anterior se acopio al interior de la bodega, se cubre con plastico el material petreo que se encuentra acopiado temporalmente en la zona de. bateria sanitaria. El material que se encuentra Acopiado en el Area adyacente a la bodega No se encuentra señalizado

- el dia 17 de octubre del 2024 el contratista de obra suspendio (5) cinco ayudante de obra, Por lo Anterior desde el 17 al 21 de octubre se registro el siguiente personal: Residente de obra, Inspector de obra Residente SST, (1) Maestro (5) oficiales (5) Ayudante de obra (3) electricos (1) operados de maquinaria (1) Vigilante.

- la profesional SST-MA del contratista No Asistio al sitio de. obra por lo cual No se escribe las Actividades correspondiente a los componentes SST-MA pendiente.

Actividades en obra

1 Por observaciones del (contratista) la interventoria, el contratista Realiza trabajos de Reparacion y Adecuacion de parte. superior de muros de cargueros, en Apoyos para la instalacion correcta y adecuado de las Rejillas

2 construccion de Pedestales en concreto, para instalacion de luminarias Externas, la interventoria Ha venido verificando ante de su ejecucion, que se encuentre instaladas los pernos de anclaje, varilla de cobre de 5/8" canastilla y elementos especificados en especificaciones Tecnicas, interventoria recomienda aumentar el espesor del recubrimiento en concreto.

3 Se realiza anchope. en muros de Baños del centro Civico y se instala Formaleta y Acero de Refuerzo para

-la construccion de lavamanos corrida, la interventoria solicita. al contratista Dar mayor seguridad de instalación del Angulo de Refuerzo en la parte superior y Adjunto al muro, Realizando Anclajes.

c) Se instala Angulos metalicos en parte superior de cajas electricas. Junto a luminarias, se Realiza recubrimiento en Parte externa del Angulo con un espesor de 5cms, Dicha Actividad se Realiza para posteriormente instalar las tapas.

5) Relleno y compactación con material de excavación espesor 0.40 en parte posterior al centro ciclivo donde se suministrara be instalara adoquin, a su vez se realiza Toma de niveles y Replanteo para la construccion de bordillo 0.20 x 0.35

Personal de obra Residente de obra, Residente. SST, Inspector de obra (1) Maestro, (5) Oficiales, (3) Ayudante de Obra, (1) operada de maquinaria (2) electricos, (1) vigilante de obra. (1) Almacenista

Equipo Retro excavadora, compactador, mezcladora de concreto, Vibrador de concreto, compactador, Tipo saltarin, cortadora de disco, Policlora, Herramienta menor.

Materiales Cemento, arena, triturado, recebo TIPO B200 Acero corrugado #2 a #6 adoquin gris y amarillo

Tiempo soleado

Residente de Obra

Residente de interventoria

Residente SST- Ha Interventoria

22 de octubre del 2024.

Actividades en Obra.

① Se continua con tareas de Instalacion de Reparación y adecuación de Pozos sopelos de Muros donde Funciona el Apoyo para la instalacion de Bolsillos

(2) Se continua con trabajos de instalacion de angulos metalicos en parte superior de casas electricas fabricadas junto ala instalacion de luminarias, se Realiza recubrimiento. En parte externa del angulo 0.05 a 0.03, Actividad que se Realiza para posteriormente instalar tapa de concreto.

(3) Se Realiza Relleno y compactación en parte posterior del edificio del centro civico, para fundir orden, se instalo Formaleta metalica y se Realizo el vaciado de concreto para el orden, el cual quedo ejecutado de 1.49 x 10.53.

(4) Se Realizo Figurado de Acero y elaboracion de Flejes. Para vigueta, de confinamiento en adoquines y para construccion de Bordillo de 0.20 x 0.35.

(5) Instalacion de Formaleta metalica y Acero de Refuerzo Segun especificaciones Tecnica y Diseños, se Funde Bordillo Primer tramo lg= 10.82 mts., en parte posterior del edificio del centro civico, se usa Vibrador para Resistencia y durabilidad del concreto y a su vez, expeles el aire excedido y distribuir de forma Homogenea las particulas dentro del concreto.

(6) se instala Acero de Refuerzo para vigueta en parte interior del muro, la interventoria informa al Residente de obra que. Segun detalles estructurales, no cumple ya que la viga debe. quedar 10cm descolgada por la parte interior de la losa de Piso y la instalacion existente quedaria 10cm por encima de. la parte superior de la losa de Piso, se le solicita enviar. detalle por escrito a la interventoria para que sea Revisada por el especialista estructural.

(7) Se continua con el Pachape de Muros y elaboracion de instalacion de Formaleta para lavamanos concreto en. Boro al interior del centro civico.

Actividades SST. HSE.

Powered by CamScanner

- Se Adecuo el sitio en el cual se acopia temporalmente el RCD generado por las Actividades constructivas, el material se encuentra cubierto con plastico, se evidencia que Aún el material resultante de las actividades constructivas se encuentran dispuestos por la zona del proyecto
- Se Requiere Realizar Formaleta de acero y acero incluyendo la limpieza de las unidades sanitarias.
- Se continua cubierto el material petreo (Arena, Recebo) en el cual se encuentra en las zonas internas del proyecto
- Se continua con la señalizacion de los ramales hidrosanitario, Cajillas Electricos y Acometidas, los cuales se encuentran Fuera del Area de circulacion

Personal de obra: Residente de Obra, Residente SST, Inspector de Obra (1) Maestro (5) oficiales (6) Ayudantes, (1) operador de maquinaria (2) electricos (1) vigilante de Obra (1) Almacenista

Equipo y Maquinaria: Retroexcavadora, Compactador, mezcladora de concreto, vibro de concreto, Compactador Tipo saltarin, Cortadora de disco, Herramienta menor

Materiales: Cemento, arena gris, Triturado, recebo tipo B200 Acero corrugado # 2 al #6 adoquin gris y Amarillo

Timpo: soleado

Residente de Obra.

Residente de Interventoria

Residente SST-IA Interventoria

Actividades ejecutadas en obra: 23 de octubre del 2024

① Se instala Formaleta Metalica, Acero Reforzo y se Funde Bordillos 0.20 x 0.55 - Segundo Tramo ubicado en parte posterior del Edificio del centro civico, la interventoria verifico el cumplimiento de Especificaciones Tecnicas, Se utilizo vibrador para concreto

Se ejecuta un segundo tramo de 10.82 mts.

② se instala formaleta metalica para construccion de Cometa. Una vez se Acondiciono el terreno, Se instala Malla. Electrosoldada de Refuerzo y se Funde la cometa en una long: 10,53 mts.

③ Se continua ejecutando pedestales en concreto para instalacion de luminarias, se verifica antes de ejecucion por parte de la Interventoria que se cumpla con las especificaciones Tecnicas y con las instalaciones de Pernos de Anclaje. Tuberia electrica, cableado de cobre. 5/8" y canastilla (Refuerzo)

④ se Recibio la visita de Ing R Ledezma Directora de Interventoria Se Realizo Recorrido general en la obra donde participa Director de obra, Residente de obra y Residente SST, junto al Residente de obra y SST. Por parte de Direccion de obra Interventoria se dejan las siguientes observaciones:

En Baterias sanitarias: Corregir tuberia sanitaria la cual se encuentra Torcida e Inclinada, al momento de su instalacion (Siffones). Realizar cambio de tuberia sanitaria que se instalo en mal estado al ser expuesta a Fuego, Aislar nuevamente. El Terreno ya que no se encuentra Nivelado - Se solicito pasar por escrito cualquier modificacion de viguetas interiores de elementos de estructurales ubicados en la Parte interior del Muro A se vez presentar por oficio y adjuntar detalles de la Mamposteria con ladrillo. Pensado de Ex axial y el ladrillo Farol No 4, para definir su Aprobacion con la evaluacion del Especialista Estructural, de la Interventoria., Se solicita nuevamente al Residente de obra - Realizar Prueba Hidrostatica y Remitir Informe. para Revision de la Interventoria y proceder Autorizar la ejecucion de losa de Piso esta sujeta a la vez de Aprobacion de detalle de Muro.

⑤ En cajas electricas el cual el tubo Metalico quedo sin Recubrimiento Se Acordo, Realizar el Recubrimiento de 3cms, en su parte Exterior quedando este Recubrimiento sobre el Bordillo para su especificacion debe tener entonta 3cm de Recubrimiento y sea a 3cms

donde Realizaron corte en el Godillo, para picar esta area. y que al momento de Realizar el Pavimentado logre Adherencia.

⑥ Barda edificio contiguo Civico
Anclaje de Acero de Refuerzo del lavamanos caido, pared superior y adjunto al Muro, con Anclaje de Ficha Parabolt. corregir. tubo Hidraulico 1/2" que se encuentra por Fuera de la Pegada se solicita por parte de la interventoria. al contratista. Presentar Propuesta Para la Posibilidad de cambio de. especificaciones para la instalacion de gaitos, ya que el sistema actual. No garantiza Mantenimiento en caso de daño

⑤ Muro de contencion: Se solicita al contratista agilizar entrega de Estudio de suelo a la interventoria. para su Revision.

⑤ Cabezal de descargue.: Se le solicita al contratista de la obra el estado del predio con Planeacion municipal para continuar con la ejecucion de la obra.

④ una vez Terminada la visita de las lyda lideresa el contratista de obra procede con su personal a realizar trabajos segun observaciones de la interventoria. en Baterias Sanitarias
Se continua con Reparacion y adecuacion en muros de ceramica Parte superior Donde esta el Apoyo para instalacion de Rejilla.
Personal de obra Ingreso oficial de Obra cuenta con Afiliacion a ARL Residente de Obra, Residente SST, Inspector de obra. (1) Maestro. (6) oficiales, (6) Ayudantes (1) operador de Maquinaria (2) electricos (1) Visitante de obra. (1) Almacenista
Equipo y maquinaria Retro excavadora, compactador, Mezclador de Concreto, Vibro de concreto, Compactador Tipo saltarin, cortadora de disco
Materiales Concreto area gris, Triturado, Recebo Tipo B200 Acero corrugado #2 a #6. Adoquin.

Nota: Se continua con las Actividades SST. Ambientales como es Senalizacion de camaras hidrosanitarias, Casillas electricas las cuales se encuentran Fuera de Area de circulacion, se procede a instalar pasos provisionales con material resistente en camaras hidrosanitarias ubicadas en Plaza mayor.

- Se solicita implementar Jornada de orden y Aseo laborando las Unidades sanitarias
- Se requiere Realizar la Demolicion del PCD producido por las Actividades constructivas y Acopiar en la zona de Acopio Temporal.

Residente de Obra

Residente de Interventoria
Mario Andres Fut.
Residente SST de Interventoria

Actividades ejecutadas en obra 24/10/2024

① Se termina adecuaciones de tuberia sanitaria de la primera Bateria sanitaria, Se cambia tubos sanitarios en malas condiciones, se Realiza Adecuacion y nivelacion, compactacion del terreno, se instala plastico, Malla electrosoldada y tuberia Hidraulica - Pendiente Prueba Hidrostatica para Aprobacion por parte de la Interventoria, Se inicia Adecuacion de tuberia sanitaria, cambio de tuberia en malas condiciones del segundo Modulo de Bateria sanitaria

② Se instala Formaleta Metalica, Acero de Refuerzo y se Funde Bordillo 0.20 x 0.35 cumpliendo con Especificaciones tecnicas, en Fachada posterior a la Edificacion del centro civico para un Total de Bordillo de 10.88 ML se Utiliza Vibrador

③ Se Realiza tapas en concreto para cajas de Inspeccion Electricas.

④ Se continua con Instalacion y Adecuacion de Porta Superior de Muros de Cargamos en Arcos para instalacion de Rejillas

⑤ Se continua con instalacion de tubería electrico de ø 1'/2" Para tension.

⑥ Se continua con enchape de Muros, sogatas y adecuacion o. instalacion de tubería, Hidraulica en los Baños de la edificacion centro cultio.

⑦ Se elaboran tapas en concreto para cajas de inspeccion electricas.

Nota: la profesion SST-HA del contratista NO Asistio al sitio de obra por lo cual no se ejecuto Actividades correspondiente a las componentes SST-HA.

Personal de obra: Residente de obra, Inspector de obra (1) Maestro de obra (6) oficial (6) Ayudante (1) operador Retroexcavadora (2) electricos (1) vigilante de obra (1) Almacenista.

Equipo y maquinaria. Retroexcavadora, compactador, Mezcladora de concreto, vibro, compactador tipo saltarin. cortadora de disco

Materiales. cemento, arena gris, Triturado., Acero Tipo B200 Acero corrugado #2 a #6. Adquin.

Residente de Obra.

Residente de Interventoria

Yairo Ancla Tut.
Residente SST interventoria

Actividades ejecutadas en obra 25/10/2024

Se termina en el segundo Modulo de Bateria sanitaria las. Adecuaciones y cambio de tubería sanitaria en mal estado Se Adecua el terreno con Relleno, Nivelacion y compactacion se instala plastico, Malla electrosoldada y tuberia Hidraulica

Se Realizo prueba Hidrostatica a partir de la 1:00 pm. Hasta las 7:00 pm.

Se Realizo Replanteo, excavacion, Rellenos, Adecuacion de terreno para viga de confinamiento, Adoquines a instalar en Tramado Posterior al centro clinico. - se instalo formaleta de Acero Retorno y se fundon vigas de confinamiento para Adoquines

Actividad SST - HSA

Se Realiza la capacitacion en Brigada de emergencia. Senalizacion, orden y Aseo,

Personal de obra Residente de obra, Residente SST Inspector de obra, (1) Maestro, (6) oficiales (5) Ayudantes (1) operador de Retroexcavadora, (2) personal electrico (1) Vigilante. (1) Almacenista

Equipo y Maquinaria Retroexcavadora, compactadores Mezcladora de concreto, Vibro, Sallador, cortadora de duro

Materiales Cemento, arena sucia, triturado, Recebo Tipo B200, Acero corrugado #2 a #6 Adoquin Madera

Nota: se entrega Afiliacion, de ARL correspondiente al personal quienes ejecutan las Actividades de instalacion de Postes.

Residente de Interventoria

Residente de Obra

Residente SST de Interventoria

Residente de Interventoria

26/10/2024 de octubre.

Actividades constructivas.

① Se verifica medidas de obra, y consolidan cantidades

Excavadas, a incluir en informe semana 20 se Realiza, entre Residente de obra y Residente de Interventoria,

② Se instala Formaleta metalica Acero de Refuerzo y se funde 40 mts de Bordillo, se utiliza Vibrador en fachada posterior al centro civico.

③ Se Instalo Formaleta Metalica Acero de Refuerzo y se funden Vigas de confinamiento lleno de Adoquin en concreto de 3000 psi en la fachada posterior de centro civica

④ Se Realizo Relleno de Material seleccionado en Fachada posterior del edificio de centro civico, donde se instalara Adoquin - Se Realizo Compactacion con Maquinaria.

Personal de obra Residente de obra, Residente SST, Inspector de obra (1) Maestro (6) oficiales (6) Ayudantes (1) Operador de Retroexcavadora (2) personal electrico (1) cerrajero (1) Almacenista

Equipo y maquinaria Retroexcavadora, Vibro compactador. Mezcladora de concreto, Vibro, Saltarin Cortadora de disco

Materiales Cemento, arena gris, triturado, Recebo tipo B200, Acero corrugado #2a #6 Adoquin, madera

Residente de Obra.

Residente de Interventoria

Residente SST de Interventoria

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA 28/10/2024

* EN LA PARTE POSTERIOR DEL CENTRO CIVICO, EL CONTRATISTA DE OBRA REALIZA CONSTRUCCIÓN DE UN CÁRCAMO QUE RECIBIRÁ AGUAS LLUVIAS DE CANAL EN CONCRETO. A SU VEZ, INSTALA TUBERÍA CORRUGADA DE 4" DESDE CÁRCAMO A CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS. SE FUNDE BASE DE PISO PARA CÁRCAMO. SE INSTALO POSTE METÁLICO 12 Mts (NP14).

Powered by CamScanner

- Se realizó figurado de acero, elaboración de flejes y armado de castillo para viqueta de confinamiento interior de adoquines, para parte posterior del centro cívico.
- Se realizó replanteo, excavación e instalación de refuerzo para viqueta de confinamiento interior de adoquines. Se vacio concreto en su base de excavación y refuerzo
- Se realizó instalación de acero de refuerzo de viquetas autoportadas en batería sanitaria.
- Se inicio instalación de adoquín amarillo en parte posterior del Centro Cívico. (INP03)
- Se inicia verificación de cantidades de obra para Acta de Pago No.5 entre Residente de Obra y de Interventoría. Dichos item a incluir en Acta No.5 se encuentra reportada su ejecución en informes semanales del Mes de Octubre 2024. Se contabiliza el total de cajas de inspección (Item 8.9.3). Se realizo enchape baños centro cívico (Item 13.1)
- Se instala refuerzo 6 1/2" para columneta de muros, en viquetas parte inferior. Cantidad de Varilla 6 1/2" por columneta (2) und, de acuerdo a planos elementos no estructurales aprobados.
- Se programa para el dia de mañana 29 de Octubre 2024 continuar con las siguientes actividades.
  - Instalación Acero de Refuerzo para viquetas y columnetas en baterias sanitarias.
  - Fundir Muros de Cerramiento ubicado en Parte Posterior del Centro Civico y fundir Viquetas de Confinamiento Interior de Adoquines, Continuar enchape Centro Civico (Baños)

Actividades SST - HA.

- Se Adecuo el sitio en el cual se Acopia temporalmente el RCD generados por las Actividades constructivas, este material se encuentra cubierto con plastico. Asi se evidencio que el Material resultante de las Actividades constructivas se encuentran dispersos por las zonas del proyecto, se solicita al contratista implementar de manera permanente la especificado en el numeral 1.4.3 Manejo y disposicion final RCD del PMA.
- Se recomienda cubierto el material petreo que se encuentra Acopiado temporalmente en las diferente zonas del proyecto.
- Se continua Adecuando los pasos provisionales sobre los canales.
- Trabajos varios. Trabajos en Altura instalacion de poste metalico de 12 mts, con sus respectivos accesorios, adones de tensión de (venta) por parte del contratista se entrega

Capacitado en Altura vigente de acuerdo a la resolucion 4272 del 2021, Permiso de trabajo en Alturas. (ATS) Inspeccion de equipos contra caidas

Personal de obra Residente de Obra, Residente SST-MA, Inspector de Obra, (1) Maestro. (6) Oficiales (6) Ayudantes (1) operador. Retroexcavador (2) electricos (1) Vigilante. (1) Almacenista

Equipo y Maquinaria Retroexcavadora, compactadora, Mezcladora de concreto, vibro, saltarin, cortadora de disco, Rana.

Materiales cemento, arena gris, triturado, Recebo B200. Acero Corrugado #2 a #6 Tuberia electrico Madera. Adoquin.

Tiempo: SOLEADO

Residente de Obra

Residente de Interventoria

Residente SST Interventoria

Actividades SST-MA. 29/10/2024.

- Se evidencia que el Material resultante de las Actividades constructivas, se encuentran dos pacas por las diferentes zonas del predio implementar lo descrito en el Numeral 1.4.3 Manejo y disposicion Final RCD de (PMA)
- Se continua cubierto el Material Retreo
- Se continua adecuando las vias provisionales sobre rocoma
- Se Requiere señalizar el Acopio de material el cual se encuentra adyacente a la Bodega.
- Se Requiere (Final 2da) Realizar Jornada de orden y Aseo, ademas del Aseo y limpieza de las canaletas sanitarias

Personal de obra: Residente de obra, Residente SST-MA, maestro de obra (1) Maestro (6) Oficiales, (6) Ayudantes (1) operador de Maquinaria (2) electricos (1) vigilante. (1) Almacenista

Equipo y Maquinaria: Pisto excavadora, compactador, Mezcladora de concreto, Vibro, saltarin, Pona, cortadora de disco

Materiales Cemento, arena gris, Triturado, Recebo B 200 Acero corrugado # 2 al # 6, Tuberia electrica, Madera y Adoquin

Tiempo: Soleado

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA:

- SE CONTINÚA CON INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGUETAS EN BATERÍAS SANITARIAS.
- SE FUNDE MUROS EN CONCRETO EN CERRAMO UBICADO EN FACHADA POSTERIOR CENTRO CÍVICO
- SE CONTINÚA VACIADO DE CONCRETO EN BASE DE VIGAS DE CONFINAMIENTO INTERIOR DE ADOQUINES EN FACHADA POSTERIOR DEL CENTRO CIVICO. SE FUNDE UN TRAMO LONGITUDINAL
- SE REALIZA INSTALACION DE FORMALETA METÁLICA PERIMETRAL PARA FUNDIR LOSA DE PISO EN CONCRETO EN (1) BATERIA SANITARIA
- SE TERMINA VERIFICACIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN CON RESEÑA FOTOGRÁFICA (ITEM 8.9.3) PARA ACTA DE PAGO No.5.
- SE CONTINÚA CON INSTALACIÓN DE ADOQUÍN AMARILLO EN FACHADA POSTERIOR DEL CENTRO CIVICO (NP03)
- SE VERIFICAN CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS PARA ACTA No.5 DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES (SE REVISAN MEMORIAS PRESENTADAS POR PARTE DEL Residente de Obra).

-22,14 CABEZAL DE DESCARGA EN CONCRETO REFORZADO

-22,11 ESCALERAS EN CONCRETO

-7.3.25 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT 8"
(SE VERIFICA DE ACUERDO A CANTIDADES REPORTADAS EN INFORMES SEMANALES ANTERIORES POR INTERVENTORÍA Y EN MEMORIAS CON PLANO DE EJECUCIÓN PRESENTADO POR Residente de Obra). TAMBIEN SE CUANTIFICO 7.3.23 NOVAF. Ø4"

- SE CUANTIFICO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES SANITARIAS (CAPÍTULO 7.1) VERIFICANDO EN SITIO LA EJECUCIÓN DE los ÍTEMS: 7.1.3 PUNTO SANITARIO PVC-S Ø2", 7.1.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA PVC-S Ø4" y de ITEM 7.1.5 TUBERÍA Ø2"

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Mario Andres Tuta
Residente SST interventoria

Actividades SST - MA 30/10/2024

. Se evidencia que el Material Resultante de las Actividades constructivas, se encuentran dispersos por los Diferentes zonas del proyecto
. Se continua Adecuando las vias provisionales sobre canales
. Se Requiere señalizar el Acopio Temporal de Material Petreo (Arena y triturado) el cual se encuentra adyacente ala Bodega.
. Realizar Jornada de orden y Aseo incluir limpieza de canaletas, sanitarias
. Reunion COPASST.

Personal de obra: Residente de obra, Residente SST - MA, Inspector de Obra (1) Maestro (6) oficiales, (5) Ayudante (1) Operador de Maquinaria (1) vigilante. (2) electricos (1) Almacenista

Equipo y Maquinaria Retroexcavadora, compactador, Mezcladora de concreto, vibro, saltarin, Pisa, Cortadora de duro.

Materiales: cemento, arena gris, Triturado, Piedra B 200 Acero corrugado # 2 al # 6, tuberia electrica, Madera y adoquin.

Tiempo

Nota: en este dia se Realiza la prueba hidroelectrica en el sitio que esta Proyectado el sistema de tratamiento de Aguas residuales

Mario Andres Forero
Residente SST Interventoria

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA: Residente Interventoria. Residente Obra

- PARA ACTA DE PAGO No. 5 SE VERIFICA Y CUANTIFICA OBRA EJECUTADA Y REPORTADA EN INFORMES SEMANAL DE INTERVENTORIA ANTERIORES DE LOS SIGUIENTES ITEMS:

- NP07: DEMOLICIÓN MANUAL DE ROCA POR METODO DE CUÑA
- NP01: VIGAS CONFINAMIENTO INTERNO DE ADOQUÍN
- NP03: SUM. TRANSP. Y COLOCACIÓN ADOQUIN AMARILLO
- NP02: SUM. TRANSP. Y COLOCACIÓN ADOQUIN GRIS
- 22.2: BORDILLO EN CONCRETO
- 22.1: ANDENES - RAMPAS EN CONCRETO
- 5.10 VIGA APOYO INCLINADA
- 5.11 PLACA RAMPA ACCESO C. CIVICO
- NP11 SUM. TRANSP E INST DE POLISOMBRA.
- 5.2 COLUMNAS DE CONCRETO REF.
- 5.1 PLACA DE CONTRAPISO

Se cuantifico y revisó memorias de ítems ejecutados y reportado informe semanal interv
- 4.1 Acero de Refuerzo - 3.5 Cerchen Placa para dilataciones
- 4.2 Sum. e Inst. Malla Electrosoldada. - 3.4 Viga de Amarre en concreto
- 3.3 Zapatas en Concreto 4000 PSI
• Se continúa con instalación de adoquín amarillo. - Se trabajo en const. cajas de inspecc eléctricas. - Se realiza demolición bordillo junto a baterías sanitarias para ajustar niveles con respecto a placa o losa de piso de las baterías sanitarias.
• Se Realizo relleno con material seleccionado de excavación, se usa recebo y a so vez se aplican cemento. - Se realiza Rellenos de 0.20 a 0.30 cms y compactan.
• Se continua con instalación de Acero de Refuerzo y fundición de Viga Confinamiento interior de adoquines. - Se termina Cargamo fachada Posterior Centro Civico. -
• Se funde placa de piso en concreto de (1) Batería Sanitaria. Incluye Vibrada para huecos. Se toman muestras de concreto (6) cilindros. -

Actividades SST - MA 31/10/2024.

Se evidencia que el Material Resoluble de los Actividades Constructivos, se encuentra dispersos por varios zonal del Proyecto.

Se Requiere adecuar el sitio de Acopo Temporal de sobrante de Madera

se continua Adecuando los pasos provisionales sobre cargamos.

. Capacitacion ambiental (uso adecuado del recurso hidrico)

Personal de obra : Residente de obra, Residente SST inspector de Obra, (1) Maestro (6) oficiales (6) Ayudantes (1) operado de Maquinaria, (2) electricos (1) vigilante. (1) Almacenista

Maquinaria y Equipo : Retro excavadora, Compactadora, Mezcladora de concreto, Vibro, saltarin, Pona, cortadora de disco

Materiales cemento, arena gris, triturado, Recebo B200 Acero corrugado #2 a #6, Tuberia electrica, Madera y Adoquin.

Tiempo: Soleado

Actividades ejecutadas en obra:

• Se incluyen cantidades iniciales cuantificadas en el Residente de Obra y Residente de Interventoria. - Se le solicita ajustar presentación de Memorias con requisitos exigidos en planos e ilustraciones (con fotos) de las Actividades ejecutadas para Acta No.6

- Se verifico correcta instalación de acero de refuerzo para placa de piso (Malla Electrosoldada), instalación de acero de refuerzo para viqueta y columneta en la Segunda Bateria Sanitaria. Se inicia instalación de formaleta perimetral para fundir placa de de contrapiso a: 0.10 4000 psi. - Se funde placa de (2) Bateria Incluida Viqueta de acuerdo a detalles Aprobados.
- Se realizo instalación de cable No. 8 para luminarias
- Se continua con instalación de Adoquin Amarillo por fachada posterior del centro cívico.
- Se termina la totalidad de viga de confinamiento interior de adoquines en parte del centro cívico - fachada posterior.
- Se cuantifica para acta No. 5 el avance de enchape realizado en baños del Centro cívico.
- Se inicia revisión de Memorias de Cantidades reportadas por el contratista de la obra, en lo que respecta a ejecución de actividades eléctricas capitulo 8 subcapitulos 8.1 y 8.2, 8.7, 8.9, 8.10 para posible aprobacion y pago en Acta Parcial de Obra No. 5
- Se funde terminación de Viqueta para Muros en Bateria Sanitaria (1) de acuerdo a detalles aprobados.
- La interventoría recomienda al contratista de la obra (Residente), incrementar la contratación de personal para cumplimiento de avance de Obra en Baterias Sanitarias y otras actividades pendientes para ejecución, de acuerdo a Reprogramación Aprobada.

Residente Obra.

Residente de Interventoría

Yeris Andrea Int.
Residente SST de Interventoria

Actividades SST - MA 11/11/2024.

Trabajos varios: * instalacion de tablero en placa superior, Formaleta de viga, vaciado de concreto en viga de Area superior.
* Des-energizacion de media tension, prueba de ausencia de corriente. con equipo (ausencia de tension) instalacion polo Tierra para anular posibles descargas de energia, se instala: lineas de energia, crucetas para dar alturas, instalacion de seccionadores, prueba en vacio KVA (Transformador)

Se entrega por parte del contratista, certificados de Altura correspondiente al personal que realizo las Actividades anteriormente aprobadas, permiso de trabajo, ATS, inspección de equipos contra caidas (EPPC)

Personal de obra Residente de obra, Residente SST, Director de obra (1) Maestro (6) oficiales, (5) Ayudantes, (1) operador de Maquinaria (2) electricos, (1) Almacenista (1) vigilante.

(1) Almacenista

Maquinaria y Equipo Cemento, arena gris, triturado

Retroexcavadora, compactadores, Mezcladora de concreto

Vibro, saltarin, Pona, Cortadora de disco

Materiales Cemento, arena gris, triturado, Acero 60 B200

Acero, tuberia electrica Madera y Adaquin.

Tiempo: Soleado

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA:

- SE INICIA INSTALACIÓN DE PARALES METÁLICOS E INSTALACIÓN DE TABLEROS EN MADERA PARA FORMALETA PARA VIGA DE AMARRE SUPERIOR EN (1) BATERÍA SANITARIA. SE DA LA OBSERVACIÓN POR PARTE DE INTERVENTORÍA, VERIFICAR O AJUSTAR INSTALACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO PARA LA VIGA, DONDE SE CUMPLA CON EL REQUERIMIENTO TÉCNICO DE 4 CMS DE RECUBRIMIENTO. PARTE INFERIOR Y SUPERIOR EN CONCRETO.
- SE FUNDE LA TOTALIDAD DE LA VIGUETA APROBADA PARA MUROS, EN BATERÍA SANITARIA (2)
- SE CONTINÚA CON INSTALACIÓN DE CABLE No. 8 PARA LUMINARIAS EXTERNAS.
- EN HORAS DE LA TARDE, DE ACUERDO A PROGRAMACIÓN, SE SUSPENDE EL SERVICIO DE ENERGÍA, PARA PROCEDER A REALIZAR TRABAJOS DEL CAPÍTULO 8.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN NUMERAL 8.1- REDES EXTERIORES EN MEDIA TENSIÓN, LAS CUALES SE REALIZO TRABAJO EN LOS SIGUIENTES ÍTEMS; DONDE EN UNOS SE VERIFICO SU EJECUCIÓN Y LOS QUE SE REALIZARON EL DÍA DE HOY

ACTIVIDAD EJECUTADA SIN POR CANCELAR	- ITEM 8.1.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSIÓN PASO SENCILLO TANGENCIAL SUPERIOR CON DERIVACIÓN EN RETENCIÓN A 90° INFERIOR CON SECCIONAMIENTO CIRCUITO TRIFÁSICO

Actividad ejecutada SIG y SST y SUBE Tor Cambiare

- 8.1.2 Suministro e Instalación de estructura en media tensión Retención horizontal con cambio de ángulo a 90° circuito trifásico.
- 8.1.3 Suministro e Instalación de estructura en media tensión Paso Sencillo Terminale Trifásico.
- 8.1.4 Suministro e instalación de cable MT al 15 kV Aluminio Desnudo 3 No. 2 ACSR.
- 8.1.6 Maniobra en Linea viva - Actividad realizada
- 8.1.7 Suministro e Instalación de transformador trifásico de 30 kVA 13,2 kV/208 V/120 V → Se verifico su instalación la cual fue realizada anteriormente, se solicita al Residente de Obra o Electrico presentar ficha técnica para el cumplimiento de la especificación requerida.

- Se continua con instalación de adoquin amarillo y gris en fachada o parte posterior del Centro Cívico.

Residente de obra.

Residente Interventoria

Yaro Andres Ferb
Residente SST de Interventoria

- Actividades SST - OYA (2)/11/2024
- Se Requiere acercar al sitio de Acopio Temporal de sobrante de Madera.
- Se Realiza limpieza y aseo a las canaletas sanitarias
- se continua instalando pasos provisionales sobre las zanjas.

Personal de obra Residente de obra, Residente SST, Inspector de obra (1) Maestro (6) Oficiales, (6) Ayudantes (1) Operador de Maquinaria (2) electricos, (1) Almacenista (1) Vigilante (1) Almacenista

Maquinaria y Equipo Retroexcavadora, compactador, Mezcladora de concreto, vibro, saltarin, Pisona, Cortadora de disco

Materiales cemento, arena gris, triturado, Recebo B200 Acero, tuberia electrica Madera y Adoquin

Actividades ejecutadas en Obra:

- Se continúa con instalación de tableros y formaleta para fundida de viga de amarre superior en baterías sanitarias (1) y se inicia trabajos en la (2).
- Se continúa con instalación de Adoquín Amarillo y Gris en fachada Posterior al centro cívico.
- Se trabajo hasta las 10:30 a.m.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Mario Andres Ruiz.
Residente SST Interventoría

Actividades ejecutadas en Obra. (05/11/2024) Martes

- El Contratista de Obra continúa con su personal contratado realizando instalación de Tableros en Madera y formaleta para Viga de Amarre Superior en Baterías Sanitarias (1)
- Se inicia instalación de escalera metálica en centro cívico
- Se recomienda por parte de Interventoría, realizar otras actividades contractuales y contratar más personal, ya que la fecha de terminación es 30/12/2024.

Actividades SST-MA

- Aún se evidencia que el material resultante de las actividades constructivas se encuentra dispersos por las zonas del proyecto, por lo anterior, se solicita al contratista implementar de manera permanente la ejecución de lo descrito en el numeral 1.4.3 Proyecto 3 Manejo y disposición final de RCD del Plan de Manejo Ambiental (PMA).
- Se requiere los permisos de trabajo en alturas, análisis de trabajo seguro en alturas (ATS), inspección de equipos contra caídas (ECC) correspondiente al personal que realiza la actividad de instalación de líneas de energía y energización.
- Se continúa con la instalación de tablero en viga superior, losa en baterías sanitarias, el contratista entrega certificado en alturas correspondiente al personal que realizo la actividad (Permiso en Alturas, Análisis de trabajo seguro en alturas (ATS).

Scanned with CamScanner

SE REQUIERE LA INSPECCIÓN DE LOS EQUIPOS.

- PERSONAL EN OBRA: Residente de Interventoría, Residente de Obra, Residente SST, Inspector de Obra, (1) Almacenista, (1) Maestro, (6) Oficial, (5) Ayudantes, (1) Operador Maquinaria, (2) electricos y (1) Maquante. • MAQUINARIA: Retroexcavadora, Compactador, Formaleta de cctd, vibro de concreto, mezcladora de Concreto. – MATERIAL EN OBRA: Arena Peis, testiculado pino, Recebo, Tubería, Acero #1/2", #5/8", 3/8", Madera, Listones, Cuadros y Fabol (Ladrillo). – TIEMPO: SOLEADO

Residente Obra — Res de Interventoría — Mario Arce — Residente SST Interventoría

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA (06/11/2024) MIÉRCOLES.

- SE CONTINUA CON INSTALACIÓN DE ESCALERA METÁLICA EN CENTRO CÍVICO
- SE CONTINÚA CON INSTALACIÓN DE FORMALETA EN MADERA EN BATERÍA SANITARIA (1) PARA FUNDIR VIGA DE AMARRE SUPERIOR Y PLACA AÉREA.
- SE REALIZA INSTALACIÓN DE CABLE No. 8 PARA LUMINARIAS.
- SE RECOMIENDA AL Residente de OBRA AUMENTAR CONTRATACIÓN DE PERSONAL. – NO SE TRABAJO EN INSTALACIÓN DE ADOQUÍN AMARILLO Y PEIS EN FACHADA POSTERIOR del Centro Cívico.
- EN HORAS DE LA TARDE SE ACUDE POR PARTE DE Residente Ambiental-SST y de Interventoría A REUNIÓN CITADA POR EL CONCEJO M/PAL de CONSACÁ.

ACTIVIDADES SST-MA

- SE CONTINÚA ADECUANDO LOS PASOS PEATONALES SOBRE LOS CÁRCAMOS.
- SE REQUIERE LOS PERMISOS DE TRABAJO EN ALTURAS, ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS (ATS), INSPECCIÓN DE EQUIPOS CONTRA CAÍDAS (ECC), CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD de INSTALACION de LÍNEAS de ENERGÍA y ENERGIZACIÓN.
- SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN DE TABLEROS Y FORMALETA DE PLACA Y VIGA DE AMARRE SUPERIOR EN BATERÍAS SANITARIAS. El CONTRATISTA ENTREGA: Certificado de alturas, CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD, PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE REALIZA ESTA ACTIVIDAD, ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS (ATS). SE REQUIERE INSPECCIÓN DE los EQUIPOS (ECC).

PERSONAL de OBRA: Residente de Obra, Residente SST, Inspector de Obra (1), Almacenista (1), (1) Maestro de Obra, Oficial (6), Ayudantes (6), (1) Operador de Maquinaria y (2) Electricos, (1) Vigilante
MAQUINARIAS: Retroexcavadora, compactador, Formaleta cctd, vibro cctd, Sacrificios y mezcladora cctd
MATERIAL: Arena Peis, testiculado pino, Recebo, Tubería, Alambre, Tablas, Listones, Cuadros y Fabol
TIEMPO: SOLEADO

Residente Obra — Res. Interventoría — Mario Arce — Residente SST Interventoría

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN OBRA (07/11/2024) JUEVES.

- SE CONTINÚA CON INSTALACIÓN DE ESCALERA METÁLICA EN CENTRO CÍVICO
- SE INICIA INSTALACIÓN DE POSTES PARA LUMINARIAS EXTERIORES.
- SE DA CONTINUIDAD HOY EN LA INSTALACIÓN DE ADOQUÍN AMARILLO Y GRIS EN FACHADA POSTERIOR AL CENTRO CÍVICO.
- SE CONTINÚA CON INSTALACIÓN DE FORMALETA PARA FUNDIR VIGA DE AMARRE SUPERIOR EN BATERÍAS SANITARIAS (1).
- EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE Diseño Estructural / Muro de Contención.

ACTIVIDADES SST-HA.

- SE CONTINÚA CUBIERTO CON PLÁSTICO EL MATERIAL PÉTREO QUE SE ENCUENTRA ACOPIADO TEMPORALMENTE EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL PROYECTO. SE REQUIERE SEÑALIZAR EL ÁREA DE ACOPIO TEMPORAL DE ARENA GRIS Y TRITURADO, LAS CUALES SE ENCUENTRA AL LADO DE LA BODEGA.
- SE REQUIERE LOS PERMISOS DE TRABAJO EN ALTURAS, ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS (ATS) E INSPECCIÓN DE EQUIPOS CONTRA CAÍDAS (ECC) CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE ENERGÍA Y ENERGIZACIÓN.
- INGRESA AL SITIO DE OBRA NEIDER ARLEY POTOSÍ ARKERO, EL CONTRATISTA ENTREGA EL CERTIFICADO DE AFILIACIÓN ARL (Administradora de Riesgos Profesionales).
- EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE DISEÑO ESTRUCTURAL.

PERSONAL de OBRA: Residente de Obra, Residente SST, Inspector de Obra, (1) Almacenista, (1) Maestro, (6) Oficiales, (7) Ayudantes de Obra, (1) Operador Maquinaria Pesada, (2) Eléctricos y (1) Vigilante.

MAQUINARIA: Retroexcavadora, Compactador, Cortadora de Concreto, Vibro de Concreto, Saltarines y Mezcladora de Concreto.

MATERIAL EN OBRA: Arena Gris, Triturado Fino, Recebo, Tubería, Acero de Ref. d½ ϕ5/8" y ϕ3/4", Tabla de Madera, Listones, Cuadrilla y Parol.

TIEMPO: Soleado.

Residente Obra. | Res. de SST | Res. de Interventoría | Maestro | Residente SST Interventoría

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA (08/11/2024) VIERNES

- SE CONTINÚA CON INSTALACIÓN DE ESCALERA METÁLICA EN CENTRO CÍVICO
- SE TERMINA INSTALACIÓN DE FORMALETA PARA FUNDIR VIGA ANILLO SUPERIOR EN (1) BATERÍA SANITARIA, SE AMARRA ACERO DE REFUERZO PARA LOSA EN CONCRETO ACERA INFERIOR VARILLA Ø3/8" Y SUPERIOR MALLA electrosoldada 6mm Y VIGA DE BORDE. SE FUNDE VIGA Y LOSA ACERA EN BATERÍA (1). - PREVIAMENTE SE INSTALÓ TORNILLOS PARA PLATINA PARA UTILIZAR PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA.
- SE HACE TOMA DE MUESTRA DE CONCRETO PARA VIGAS (6 CILINDROS).

ACTIVIDADES SST-MA:

- SE REALIZA FUNDICIÓN DE VIGA SUPERIOR EN UNA DE LAS BATERÍAS SANITARIAS, EL CONTRATISTA ENTREGA CERTIFICADO DE ALTURAS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE REALIZA ESTA ACTIVIDAD, PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS, ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS (ATS). SE REQUIERE LA INSPECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE LOS EQUIPOS (EPCC).
- SE REQUIERE LOS PERMISOS DE TRABAJO DE ALTURAS, ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS (ATS) E INSPECCIÓN DE EQUIPOS CONTRA CAÍDAS (ECC), CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE ENERGÍA Y ENERGIZACIÓN.
- INGRESA AL SITIO DE OBRA EL TRABAJADOR ALEX RODRIGO BOTINA PAZ. EL CONTRATISTA ENTREGA EL CERTIFICADO DE AFILIACIÓN A ARL (ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES)

PERSONAL DE OBRA: RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE SST, INSPECTOR DE OBRA, (1) ALMACENISTA, (1) MAESTRO DE OBRA, (6) OFICIALES, (7) AYUDANTES DE OBRA, (1) OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA, (3) ELECTRICOS Y (1) VIGILANTE.

MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA, COMPACTADOR, CORTADORA DE CONCRETO, VIBRO DE CONCRETO, CARRETILLAS Y MEZCLADORA DE CONCRETO.

MATERIAL EN OBRA: ARENA GRIS, TRITURADO FINO, RECEBO, TUBERÍA, ACERO DE REF. Ø1/2, Ø5/8", Ø3/4" TABLAS, LISTONES, CUADRAS Y LADRILLO FARAL.

TIEMPO: SOLEADO

Residente doc.

RESIDENTE INTERVENTORÍA

Mario Andres Prol
RESIDENTE SST CONTRATISTA

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA (09/11/2024) SÁBADO.

- SE CONTINÚA CON INSTALACIÓN DE ESCALERA METÁLICA EN CENTRO CÍVICO. SE HAN INSTALADO PASOS DE ESCALERA. – INTERVENTORÍA DA LA OBSERVACIÓN QUE LA LÁMINA A INSTALAR EN EL DESCANSO DEBE SER COMPLETA Y APOYADA TOTALMENTE EN EL DESCANSO. – LA QUE SE IBA A INSTALAR NO TIENE EL ÁREA COMPLETA Y NO SE ACEPTARÁ AÑADIDOS.
- SE CONTINÚA CON INSTALACIÓN DE ADOQUÍN AMARILLO Y PETS EN FACHADA POSTERIOR A CENTRO CÍVICO.
- SE REALIZA RELLENO EN PARTE INFERIOR DE RAMPA DE ACCESO A CENTRO CÍVICO.

TIEMPOS SOLEADO.

Residente Obra

Res. Interventoría.

(12/11/2024) Martes

Actividades:

- Se ejecutó el montaje de la formaleta para vigas aéreas en Batería Sanitaria 1
- Comenzó la instalación de rejillas prefabricadas en concreto para los carcamos de aguas lluvias.
- Se ejecutó el montaje de formaleta para lavamanos en el primer piso del centro cívico.
- Se realizó montaje de formaleta y armado de acero para bordillos en zona de plazoleta adyacente a rampa de centro cívico.

Personal de Obra: Residente de obra, Residente SST, Inspector de obra, (1) almacenista, (1) operario de maquinaria, (1) Maestro de Obra, (6) oficiales, (7) ayudantes, (3) operarios eléctricos, (1) vigilante.

Tiempo: Soleado toda la jornada.

Residente obr.

Residente Interventoría

(13/11/2024) Miercoles.

Actividades:

- Se ejecuta montaje de formaletas de madera, armado de acero y vaciado de concreto de 4000 PSI para vigas viéreas de Bahía Sanitaria 1.
- Continúa la instalación de rejillas de concreto prefabricadas en canaletas de recolección de aguas lluvias.
- Se ejecuta el vaciado de concreto en bordillos en zonas adyacente a rampa de acceso a centro cívico.
- Se ejecuta el enchape en paredes de baños del segundo piso del centro cívico.

Personal en Obra: Residente de obra, Residente SST, Inspector de obra, (1) almacenista, (1) operador de maquinaria, (1) maestro de obra, (6) oficiales, (7) ayudantes, (3) operarios, electricos, (1) vigilante.

Tiempo: Despejado toda la jornada.

Residente de Obra

Residente de Interventoría.

(14/11/2024) Jueves.

Actividades:

- Se da inicio a la instalación de bordillos en senderos peatonales, en escaleras de acceso a plazas Higienizi.
- Continúa la instalación de rejillas de concreto prefabricado en canaletas de recolección de aguas lluvias.
- Continúa el armado de acero para levantamiento contra de acuerdo a parametros iniciales y contemplando aperura tipo push despues de hacer pruebas de presión donde se comprobó una presión mayor a 20 PSI.
- Continúa la construcción de bordillos en zonas de la plazoleta adyacente a rampa de acceso a Centro Cívico.

Personal de Obra: Residente de obra, Residente SST, Inspector de Obra, (1) almacenista, (1) operador de maquinaria, (1) maestro de obra, (6) oficiales, (7) ayudantes, (3) operarios electricos, (1) vigilante.

Scanned with CamScanner

Residente Obra

Residente Interventoría

(15/11/2024) Viernes.

Actividades:

- Se realiza el desmonte de formaleta en vigas aéreas de Batería Sanitaria 1, se observa un buen encubado y se recomienda la nivelación del concreto y un buen curado.
- Continúa la instalación de Barandas M-80 en Senderos de acceso a diferentes plazoletas.
- Se ejecuta la instalación de aldequin amarillo y Gas en la plazoleta adyacente a la rampa de acceso a Centro cívico.

Personal de Obra: Residente de obra, Residente SST, Inspector de obra, (1) operador de mejoramiento, (1) maestro (6) oficiales, (7) ayudantes, (3) operarios eléctricos (1) vigilante.

Tiempo: Despejado con lluvia suave.

Residente obra.

Residente Interventoría.

(16/11/2024) Sábado

Actividades:

- Se ejecuta el vaciado en concreto de 3000 PSI de 2 lanzamientos cenidos en el primer piso del centro cívico
- Continúa la instalación de barandas tipo M-80 en las escaleras de acceso a los diferentes plazoletas del proyecto.
- Continúa la instalación de rejillas de concreto prefabricadas para canaletas de recolección de aguas lluvias.

Personal de Obra: Residente de obra Residente SST, Inspector de obra, (1) operador de mejoramiento, (1) maestro, (6) oficiales (9) ayudantes, (3) operarios eléctricos, (1)

Vigilante.

Maquinarias utilizadas durante la semana: Retroexcavadora, compactador, cortadora de concreto, vibrador de concreto, Soldadora mezcladora de concreto.

Materiales utilizados durante la semana: Arena gris, balastro fino, acero de diametros #2 a #6, tablas, listones, enchape ceramica.

Tiempo: lluvia suave.

Residente Obra

Residente Interventoria.

(18/11/2024) Lunes.

Actividades:

- Se ejecuta la aplicacion de sellante de juntas de dilatacion en placas de contrapiso (rampas de circulacion).
- Se realiza el levantamiento de muros de mamposteria en los dos Baterias sanitarias.
- Se ejecuta la construccion de elementos no estructurales en zona de Baterias Sanitarias
- Se ejecuta la actividad de anclajes de varillas de 1/2" en columnetas de Baterias Sanitarias.

Personal de Obra: Residente de Obra, Residente SST, Inspector de obra, (1) operador de maquinaria, (1) maestro, (6) oficiales (10) ayudantes, (3) operarios electricos (1) vigilante.

Tiempo: Despejado con lluvia suave.

Avance con Corte al 17 de Noviembre:

% Programado Acumulado: 53.33 %

% Ejecutado Acumulado: 47.28 %

% Atraso Acumulado: -6.05 %

Residente de Interventoria

Residente Obra

(19/11/2024) Martes.

Actividades:

- Continúa la aplicacion de sellante para juntas de dilatacion en rampas de circulacion peatonal.
- Continúa la actividad de construccion de mamposteria

en zonas de Baterías Sanitarias, se está realizando de manera paralela.
- Continúa la construcción de elementos no estructurales en Baterías Sanitarias.
- Continúa el anclaje de vanillas H 4 en las vigas superiores, (Aéreas) de Baterías sanitarias con epoxico SIKA ANCHOR FIX.
- Se ejecuta la construcción de cajas de inspección con tapas del componente electrico del proyecto.

Personal de Obra: Residente de Obra, Residente SST, Inspector de obra, (1) maestro, (6) oficiales, (10) Ayudantes (3) operarios electricos, (1) vigilante.
Tiempo: Despejado con lluvia suave.

Residente Obra. Residente Interventoria

(20/11/2024) Miercoles.

Actividades:
- Continúa la construcción de muros de mampostería en Baterías sanitarias de manera paralela.
- Continúa la construcción de elementos no estructurales (columnetas) incluyendo anclajes con epoxico en las
- vigas aéreas de cada Batería, tipo SIKA Anchor Fix.
- Se ejecuta la instalación de adoquín para trafico peatonal en zona de rampa de acceso al Centro Cívico.

Personal de Obra: Residente de Obra, Residente SST, Inspector de Obra, (1) Maestro, (6) oficiales, (10) Ayudantes, (3) operarios electricos, (1) vigilante
Tiempo: Despejado con lluvia suave.

Residente Obra. Residente Interventoria.

(21/11/2024) Jueves.

Actividades

- Continúa la construcción de muros de mampostería en Baterías Sanitarias de manera paralela.
- Continúa la construcción de elementos no estructurales (columnetas) incluyendo anclajes con epóxico tipo SIKA Anchor fix.
- Continúa la instalación de adoquín en zona de rampa de acceso a Centro cívico.
- Continúa la construcción de cajas de inspección para redes eléctricas con suministro de conector de varilla puesta a tierra 5/8", electrodo de varilla de cobre de 5/8" y alambre de cobre desnudo.

Personal de Obra: Residente de obra, Residente SST, Inspector de obra, (1) maestro, (6) oficiales, (10) Ayudantes, (3) operadores eléctricos, (1) vigilante.

Tiempo: Despejado con lluvia suave.

Residente Obra

Residente Interventoría.

(22/11/2024) Viernes

Actividades:

- Continúa la construcción de muros de mampostería en Baterías sanitarias de manera paralela.
- Continúa la construcción de elementos no estructurales (columnetas y viguetas de confinamiento) en Baterías sanitarias con epoxico tipo Anchor Fix.
- Continúa la construcción de cajas de inspección eléctricas con conector de varilla puesta a tierra de 5/8" y alambre de cobre desnudo, electrodo de varilla de cobre 5/8".

Personal de Obra: Residente de obra, Residente SST, Inspector de obra, (1) maestro, (6) oficiales, (10) Ayudantes, (3) operarios eléctricos, (1) vigilante.

Tiempo: Despejado con lluvia suave.

Residente obra

Residente de Interv.

Scanned with CamScanner

(23/11/2024) Sábado

Actividades:

- Continúa la construcción de muros de mampostería en Baterías Sanitarias de manera paralela.
- Continúa la construcción de cajas de inspección eléctricas, con conectores de varilla puesta a tierra de 5/8", electrodo de varilla de cobre de 5/8" y alambre de cobre desnudo.
- Continúa la construcción de elementos de confinamiento no estructurales, (columnetas y viguetas) en concreto de 3000 PSI de Baterías Sanitarias.

Personal de Obra: Residente de Obra, Residente SST, Inspector de obra, (1) maestro, (6) oficiales, (10) ayudantes, (3) operarios eléctricos, (1) vigilante.

Maquinaria Utilizada durante la semana: Retroexcavadora, compactador, vibrador de concreto, cortadora de concreto, Saltarin, mezcladora de concreto.

Herramientas utilizadas durante la semana: formaleta, Metálica, Tablas, Listones, polidora, soldadura.

Materiales utilizados durante la semana: Arena, triturado fino, Cemento, Epoxico, varillas de acero de diametros #2 a #6, enchape de ceramica.

Tiempo: Despejado con lluvia leve.

Residente de Obra.

Residente de Interventoría

(25/11/2024) Lunes

- Avance de Obra Corte 24 Noviembre:

% Avance Programado: 61.78%

% Avance Ejecutado: 48.96%

% Atraso Acumulado: -12.82%

Actividades:

- Continúa la construcción de muros de mampostería en Baterías Sanitarias de manera paralela.

Scanned with CamScanner

- De igual manera se ejecutó la construcción de elementos no estructurales (columnetas y vigueta) de concreto de resistencia de 3000 PSI en zona de Baterías Sanitarias.
- Se ejecutó la instalación de estructura metálica de cubierta en zona de Baterías sanitarias de manera paralela.
- Se ejecutó la excavación manual en zona de Muro de contención en zona de Piedra de Bolívar.

Personal de Obra: Residente de obra, Residente SST, Inspector de obra, (1) maestro, (8) oficiales (16) ayudantes, (3) operarios eléctricos (1) vigilante.

Tiempo: Despejado con lluvia leve

Nota: El atraso presentado en bitácora no se presentan actividades de muro de contención y PTAR.

Residente Interventoría.

Residente Obra

(26/11/2024) Martes

Actividades:

- Continúa la construcción de muros de mampostería en Baterías Sanitarias de manera paralela
- Se ejecuta la construcción de elementos no estructurales (vigueta y columnetas) en zona de Baterías Sanitarias con concreto de 3000 PSI.
- Se ejecuta la instalación de Estructura Metálica de cubierta en zona de Baterías Sanitarias
- Continúa la excavación manual en zona de muro de contención en Piedra de Bólivar.
- Se ejecuta la instalación de puertas, ventanas y puertas tipo persiana de aluminio en el centro Cívico.

Personal de Obra: Residente de Obra, Residente SST, Inspector de Obra, (1) maestro., (8) oficiales, 15) ayudantes. (3) operarios electricos. (1) vigilante.

Tiempo: Despejado con lluvia leve.

Residente Obra

Residente Interventoría.

(27/11/2024) Miercoles.

Actividades:

- Continúa construcción de mampostería en Baterías Sanitarias de manera paralela.
- Se ejecuta la construcción de elementos no estructurales (Columnetas y vigetas) de concreto de 3000 PSI en Baterías Sanitarias.
- Se ejecuta la instalación de estructura metálica de cubierta en Baterías Sanitarias.
- Continúa la excavación manual y conformación del espacio en zona de Baterías Muro de contención
- Se ejecuta la instalación de puertas en aluminio en el centro cívico.
- Se ejecuta la canalización para red eléctrica en zona de Baterías Sanitarias.

Personal de Obra: Residente de obra, Residente SST, Inspector de obra, (1) maestro, (8) oficiales, (15) Ayudantes, (3) operarios eléctricos, (1) vigilante.

Tiempo: Despejado con lluvia leve

Residente de obra

Residente Interventoría.

(28/11/2024) Jueves.

Actividades:

- Continúa construcción de muros de mampostería de manera paralela en zona de Baterías Sanitarias.
- Se ejecuta la construcción de elementos no estructurales (Columnetas y vigetas) de concreto de 3000 PSI en Baterías Sanitarias.
- Se ejecuta el pañete sobre muros en Baterías Sanitarias de manera paralela.
- Continúa la instalación de correas de estructura metálica de cubierta en Baterías Sanitarias.
- Continúa la excavación y conformación en zona

Scanned with CamScanner

de muro de contención en zona de piedra de Bolivar.
- Se ejecuta la instalación de puertas de aluminio en Centro cívico.

Personal de Obra: Residente de obra, Residente SST, Inspector de obra, (1) maestro, (8) oficiales, (15) ayudantes, (3) operarios eléctricos, (1) vigilante.

Tiempo: Despejado con lluvia leve.

Residente Obra | Residente Interventoría

(29/11/2024) Viernes

Actividades:
- Se ejecuta el pañetado sobre muros de mampostería en Baterías Sanitarias.
- Continúa la instalación de cerco en estructura metálica de cubierta en Baterías Sanitarias.
- Se ejecuta el solado en superficie de cimentación de muro de contención en zona de piedra de Bolivar.
- Se realiza la instalación de puertas de aluminio en Centro Cívico.
- Se ejecuta la canalización de red eléctrica en zona de Baterías Sanitarias.

Personal de Obra: Residente de obra, Residente SST, Inspector de obra, (1) maestro, (8) oficiales, (15) Ayudantes, (3) operarios eléctricos, (1) vigilante.

Tiempo: Despejado con lluvia leve

Residente Obra | Residente Interventoría.

(30/11/2024) Sábado

Actividades
- Se ejecuta el pañetado sobre muros de mampostería en Baterías Sanitarias.

- Continúa la instalación de barandas en accesos peatonales escaleras del proyecto.
- Continúa la instalación de puertas de aluminio en el centro cívico.
- Continúa la canalización para red electrica en zonas de Baterías Sanitarias.
- Continúa el vaciado de solado en muro de contención en zona de Piedra de Bolivar.

Personal en Obra: Residente de obra, Residente SST, Inspecter de obra, (1) maestro, (8) oficiales, (15) ayudantes, (3) operarios electricos, (1) vigilante.

Maquinaria Utilizada durante la semana: Retroexcavadora, compactador, vibrador de concreto, mezcladora de concreto,

Herramientas utilizadas durante la semana: formaleta, tablas, listones, Polidora, soldador.

Materiales utilizados durante la semana: Arena, triturado fino, cemento, epóxico, varillas de acero de diametro #2 a #6, tubería PVC conduit MT de 2".

Tiempo: Despejado con lluvia leve.

Residente Obra

Residente Interventoría

(02/12/2024) Lunes

AVANCE DE OBRA CORTE 01-DIC-2024: S25

% Avance Programado: 72.29%

% Avance Ejecutado: 57.05%

% Retraso Acumulado: 15.24%

Actividades:

- Se ejecuta el pañetado en muros de mampostería de Baterías Sanitarias en cara interior y exterior, de manera paralela en las dos zonas.
- Continúa la instalación de Baranda tipo M80 en zonas de accesos peatonales en escaleras del proyecto.
- Se ejecuta el armado de acero para la zarpa del

Escaneado con CamScanner

muro de contención en zona de Piedra de Bolivar.
- Continúa la canalización e instalación de tubería PVC conduit para red electrica en zona de Baterías Sanitarias.
- Se ejecuta la actividad de pintura de anticorrosivo en estructura metálica de cubierta en Baterías Sanitarias.

Personal de Obra: Residente de Obra, Residente SST, Inspector de obra, (1) maestro de obra, (8) oficiales, (15) ayudantes, (3) operarios electricos, (1) vigilante
Maquinaria: Retroexcavadora, compactador, vibrador de concreto, mezcladora de concreto, mini cargador.
Tiempo: Lluvia fuerte en la mañana, Despejado en la tarde.
NOta: Los porcentajes de atraso presentados no tienen en cuenta actividades de muro de contención y PTAR.

Residente Interventoría
Residente obra

(03/11/2024) Martes

Actividades:
- Continúa la actividad de pañetado de muros de mampostería en cara interna y externa de Baterías Sanitarias.
- Continúa la instalación de barandas tipo M80 en zona de accesos peatonales y escaleras.
- Se ejecuta el armado de acero para zarpa de muro de contención en zona de Piedra de Bolivar.
- Continúa la canalización en instalación de tubería Pvc conduit para red electrica en zona de Baterías Sanitarias.
- Se ejecuta la actividad de pintura de anticorrosivo para la estructura metálica de cubierta para Baterías Sanitarios.

Personal de Obra: Residente de Obra, Residente SST, Inspector de obra, (1) maestro de obra, (8) oficiales, (15) ayudantes, (3) operarios electricos, (1) vigilante.
Tiempo: Despejado en la mañana, lluvia fuerte en la tarde.
NOTA: Se recibe la visita de Giraldo Lopez ! Propietario del predio colindante al proyecto ! donde se establece el compromiso de evaluar en ! comité de obra el cambio de especificación del disipador y cabezal de descarga.

Residente de Interventoría

Residente obra

Escaneado con CamScanner

(04/12/2024) Miercoles

Actividades

- Continúa la actividad de Pañetado sobre muros de mampostería cara interna y externa de Baterías Sanitarias.
- Continúa la instalación de Barandas tipo M80 en accesos peatonales y escaleras.
- Se ejecuta armado de acero, montaje de formaleta y vaciado de concreto de 3000 PSI para zarpa de muro de contención en zona de Piedra de Bolivar.
- Se ejecuta la instalación de Divisiones entamboradas en acero inoxidable de Baños en el centro cívico.
- Se ejecuta la aplicación de anticorrosivo en estructuras metálicas de Baterías Sanitarias.
- Continúa la canalización e instalación de tuberías PVC conduit para redes electricas en zona de Baterías Sanitarias.

Personal de Obra: Residente de Obra, Residente SST, Inspector de obra, (1) maestro, (8) oficiales, (16) ayudantes, (3) operarios electricos, (1) vigilante.

Tiempo: Despejado en la mañana, lluvia fuerte en la tarde

Residente Obra

Residente de Interventoría

(05/12/2024) Jueves

Actividades:

- Continúa la actividad de pañetado sobre muros de mampostería cara interna y externa en Baterías Sanitarias.
- Continúa la instalación de barandas tipo M80 en accesos peatonales y escaleras.
- Se ejecuta el desencofrado de la formaleta para zarpa y se continúa armando acero para el siguiente tramo.
- Continúa la instalación de divisiones entamboradas en acero inoxidable en centro cívico.
- Se ejecuta la aplicación de pinturas anticorrosivas en las estructuras metálicas de cubiertas de Baterías Sanitarias.

Escaneado con CamScanner

- Continúa la canalización e instalación de tuberías PVC conduit para redes electricas.

Personal de Obra: Residente de obra, Residente SST, Inspector de Obra, (1) maestro, (8) oficiales, (15) ayudantes, (3) operarios electricos, (1) vigilante.

Tiempo: Despejado en la mañana, lluvia fuerte en la tarde.

Residente de Obra

Residente de Interventoría.

(06/12/2024) Viernes

Actividades:

- Continúa el pañetado sobre muros de mampostería cara interna y externa en Baterías Sanitarias.
- Continúa la instalación de barandas tipo M80 en accesos peatonales y escaleras.
- Se ejecuta el armado de acero para zarpa del muro de contención en zona de piedra de Bolivar.
- Continúa la instalación de diversas entamboradas en acero movidable en bancos del centro cívico.
- Continúa la aplicación de anticorrosivo en estructura metálica de cubierta de baterías sanitarias.
- Se ejecuta la instalación de Postes metálicos y luminarias para iluminación exterior.

Personal de Obra: Residente de obra, Residente SST, Inspector de obra, (1) maestro, (8) oficiales, (15) ayudantes, (3) operarios electricos (1) vigilante.

Tiempo: Despejado en la mañana, lluvia fuerte en la tarde, se suspenden actividades de aplicación de anticorrosivo en Barandas.

Residente de obra

Residente Interventoría

(07/12/2024) Sábado

Actividades:

- Continúa el pañetado sobre muros de mampostería cara interna

Escaneado con CamScanner

y cabeza, en Baterías Sanitarias.
- Continúa la instalación de barandas tipo M80 en los accesos peatonales del proyecto.
- Se ejecuta el armado de acero, montaje de formaletas y vaciado de concreto de 3000 PSI para zapata en zona de muro de contención en Piedras de Bolívar.
- Continúa la instalación de divisiones entamboradas en acero inoxidable en baños de centro cívico.
- Se ejecuta la aplicación de granito impermeable en lavamanos comidos de centro cívico.
- Continúa la aplicación de anticorrosivo en estructuras metálica de cobertas y barandas.
- Continúa la instalación de postes metálicos y luminarias para iluminación exterior del proyecto.

Personal de Obra: Residente de obra, Residente SST, Inspector de obra, (1) maestro, (8) oficiales, (15) ayudantes, (3) operarios eléctricos, (1) vigilante.

Maquinaria usada en la semana: Retroexcavadora, compactador Saltarín, mini cargador, vibrador de concreto, mezcladora de concreto, polidora, cortadora de concreto.

Herramientas usadas en la semana: formaletas, taibles, lyknes, Herramienta menor.

Materiales usados en la semana: Arena, triturado 4mm, epoxicos, cemento, varillas de acero de diametros #2 a #6, tubería PVC conduit de 2".

Tiempo: Despejado en el día, lluvia intensa en la tarde.

Se suspenden Actividades de Pañetado.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

(09/12/2024) Lunes

AVANCE DE OBRA CORTE 08-DIC-2024 S26

% Avance Programado: 82.55%

% Avance Ejecutado: 61.48%

% Retraso Acumulado: 21.07%

NOTA: El Retraso presentado no tiene en cuenta actividades de muro y PTAR.

Escaneado con CamScanner

Actividades:

- Continúa el pañetado sobre muros de mampostería en Baterías Sanitarias.
- Se ejecuta el armado de acero para vaciado de muro de contención en zona de Piedra de Bolivar.
- Continúa la instalación de Parales en barandas tipo M80 en los diferentes senderos del proyecto.
- Se aplica pintura anticorrosiva en barandas tipo M80 en los diferentes senderos del proyecto.
- Se ejecuta la aplicación de granito impermeable en lavamanos ubicados en centro cívico.
- Continúa la instalación de postes metálicos y luminarias en los diferentes senderos y plazoletas del proyecto.

Personal de Obra: Residente de obra, Residente SST, Inspector de Obra (1) maestro, (8) oficiales, (15) ayudantes, (3) operarios, electricos, (1) vigilante, (1) operario de mantenimiento.

Tiempo: Lluvia intensa toda la jornada, Se suspenden actividades de Muro de contención.

Residente de interventoría

Residente obra

(10/12/2024) Martes.

Actividades:

- Continúa el pañetado sobre muros de mampostería en Baterías Sanitarias.
- Se ejecuta armado de acero y montaje de formaleta de madera para muro de contención en zona de Piedra de Bolivar.
- Continúa la instalación de parales en barandas tipo M80 en los diferentes senderos del proyecto.
- Se ejecuta la construcción de cámaras de inspección para redes electricas en las diferentes zonas del proyecto.
- Se ejecuta la instalación de teja termoacustica tipo UPVC en cubierta de Baterías Sanitarias.
- Se continúa con la ejecución del cableado de los diferentes circuitos en zona de Baterías Sanitarias.

Escaneado con CamScanner

- Continúa la instalacion de postes metálicos y luminarias en los diferentes placoletas del proyecto y los diferentes accesos.

Personal en Obra: Residente de Obra, Residente SST, Inspector de obra, (1) maestro, (8) oficiales, (15) ayudantes, (3) operarios, electricos, (1) vigilante, (1) operador de maquinaria.
Tiempo: Llovio suave todo la jornada.

Residente Obra

Residente de Interventoria.

(11/12/2024) Miercoles

Actividades:

- Continúa pañetado sobre muros de mamposteria en Baterias Sanitarias.
- Se ejecuta el armado de formaletas y vaciado de concreto en vastago de muro de contención (Parcial) en zona de piedras de Bolivar.
- Continúa la instalacion de teja termoacustica tipo UPVC en cubiertas de Baterias Sanitarias.
- Se ejecuta la instalacion de baranda y/o Pasamanos del item NP16 en rampa de acceso a centro civico, escalera metálica y balcones del centro civico.
- Continúa la instalacion de postes metálicos y luminarias para iluminacion exterior del proyecto.
- Se ejecuta la construccion de cajas de inspeccion de red electrica en Baterias Sanitarias.

Personal en Obra: Residente de obra, Residente SST, Inspector de obra, (1) maestro, (8) oficiales, (15) ayudantes, (3) operarios electricos, (1) vigilante, (1) operador de maquinaria
Tiempo: Nublado toda la jornada

Residente Obra.

Residente de Interventoria.

(12/12/2024) Jueves.

Actividades:

Escaneado con CamScanner

- Continúa la actividad de pañete sobre muros de mampostería en Baterías Sanitarias.
- Se ejecuta la instalación de enchape de pared en Baterías Sanitarias.
- Se ejecuta la construcción de lavamanos corridos en concreto de 3000 PSI en Baterías Sanitarias.
- Se ejecuta la aplicación de anticorrosivo sobre barandas tipo M80 en los diferentes senderos del proyecto.
- Se ejecuta el desmonte de formaleta en muro de contención en zona de Piedra de Bolivar.

Personal en Obra: Residente de Obra, Residente SST, Inspector de obra, (1) maestro, (8) oficiales, (15) ayudantes, (3) operarios electricos, (1) vigilante, (1) operador de maquinaria.
Tiempo: Lluvia y ventisca Toda la jornada.

Residente de Obra

Residente de Interventoría.

(13/12/2024) Viernes

Actividades:

- Continúa el pañetado sobre muros de mampostería en Baterías Sanitarias.
- Continúa la instalación de enchape de pared en Baterías Sanitarias.
- Se ejecuta el armado de acero para vaciado de muro de contención en zona de Piedra de Bolivar.
- Se ejecuta la aplicación de anticorrosivo sobre Barandas tipo M80 en senderos peatonales del proyecto
- Continúa la instalación de postes metálicos y luminarias para iluminación exterior del proyecto
- Continúa la construcción de cajas de inspección para red electrica en los diferentes zonas del proyecto.

Personal en Obra: Residente de obra, Residente SST, Inspector de obra, (1) maestro, (8) oficiales, (15) ayudantes, 3) operarios electricos, (1) vigilante, (1) operador de maquinaria.
Tiempo: Lluvia suave toda la jornada.

Residente Interventoría.

Escaneado con CamScanner

(14/12/2024) Sábado.

Actividades:

- Continúa el pañetado sobre muros de mampostería en Baterías Sanitarias.
- Continúa la instalación de postes metálicos y luminarias en las diferentes plazoletas y senderos del proyecto.
- Se ejecuta el armado de acero y montaje de formaletas para vaciado en zona de Piedra de Bolivar (Muro de Contención)
- Continúa la aplicación de anticorrosivo sobre barandas tipo M80 en las diferentes zonas del proyecto.
- Continúa la construcción de levantamos concreto en concreto reforzado en zona de Baterías Sanitarias.

Personal en Obra: Residente de obra, Residente SST, Inspector de obra, (1) maestro, (8) oficiales, (16) ayudantes (3) operarios electricos, (1) vigilante, (1) operador de maquinaria.

Maquinaria usada en la Semana: Retroexcavadora, mini cargador, saltarin, vibrador de concreto, mezcladora de concreto, pulidora, cortadora de concreto.

Herramientas usadas en la semana: formaletas de madera, tablas, listones, Herramienta menor.

Materiales Usados en la semana: Arena, triturado fino, acelerante, cemento, varillas de acero Ø #2 a #6, tubería Pvc conduit 2"

Tiempo: Lluvia suave toda la jornada.

Residente de obra. Residente Interventoría.

(16/12/2024) Lunes

AVANCE DE OBRA CORTE 15-DIC-2024 (527)

% Avance Programado:	90.76 %	NOTA: El atraso presentado no tiene en cuenta actividades de muro de contención y PTAR.
% Avance Ejecutado:	67.03 %	
% Retraso Acumulado:	-23.73%	

Actividades:

Escaneado con CamScanner

- Continúa la ejecución del pañetado sobre muros de mampostería en Baterías Sanitarias
- Se ejecuta la instalación de enchape de pared en Baterías Sanitarias 1 y 2.
- Se ejecuta la construcción de los lavamanos corridos en Baterías Sanitarias 1 y 2 con concreto de 3000 PSI
- Se ejecuta el armado de formaleta y su montaje para el muro de contención en la zona de piedra de Bolivar, Incluye la instalación de lagrimales según detalles en planos.
- Continúa la instalación de barandas tipo M80 en los diferentes senderos peatonales del proyecto, al mismo tiempo en frentes distintos se ejecuta la aplicación de pintura antioxidos a los mismos.

Personal de Obra: Residente de obra, Residente SST, Inspector de obra, (1) maestro, (8) oficiales, (15) ayudantes, (3) operarios electricos, (1) vigilante, (1) operador de maquinaria.

Tiempo: Lluvia fuerte toda la jornada, fue necesario suspender actividades de manera intermitente.

Residente de obra. Residente de Interventoría.

(17/12/2024) Martes

Actividades:

- Se ejecuta la instalación de puertas de aluminio en Baterías Sanitarias
- Se ejecuta el montaje de formaleta y vaciado de concreto de 3000 PSI para vastago de muro de contención en zona de Piedra de Bolivar.
- Continúa la instalación de postes metálicos de 3m para iluminación exterior.
- Continúa la instalación de luminarias en Postes metálicos para iluminación exterior.
- Continúa la construcción de lavamanos corridos en concreto reforzado para Baterías Sanitarias.

Escaneado con CamScanner

- Se ejecuta el pulido de lavamanos en concreto cubierto con granito en el centro cívico del proyecto.
- Continúa la instalación de Barandas tipo M-80 en los diferentes senderos del proyecto.
- Continúa la instalación de Barandas y/o Pasamanos de ítem NP16 en zona de centro cívico (Balcones)
- Continúa el pañetado sobre muros de mampostería en Baterías Sanitarias.

Personal en Obra: Residente de Obra, Residente SST, Inspector de Obra, (1) maestro, (8) oficiales, (15) ayudantes, (1) vigilante, (3) operarios electricos, (1) operador de maquinaria.

Tiempo: Despejado en la mañana, lluvia fuerte en la tarde, se hizo necesario suspender actividades de manera intermitente.

Residente de Obra. Residente de Interventoría.

(18/12/2024) Miercoles.

Actividades:

- Se ejecuta el armado de acero, montaje de formaleta y vaciado de concreto de 3000 PSI para el muro de contención en la zona de piedra de Bolivar
- Continúa la actividad de pañetado de muros de mampostería de Baterías Sanitarias.
- Se ejecuta la instalación de enchape de pared y enchape de piso en Baterías Sanitarias.
- Se ejecuta la instalación de lavamanos cerridos en Baterías Sanitarias.
- Se ejecuta la instalación de barandas en centro cívico y Planoletas externas

Personal en Obra: Residente de Obra, Residente SST, Inspector de obra, (1) maestro, (8) oficiales, (15) ayudantes, (1) vigilante, (3) operarios electricos, (1) operador de maquinaria.

Tiempo: Lluvia intensa toda la jornada, se hizo necesario

Escaneado con CamScanner

Suspender actividades a cielo abierto de manera intermitente.

Residente de Obra | Residente de Interventoría

(19/12/2024) Jueves

Actividades:

- Continúa la actividad de pañetado sobre muros de mampostería en Baterías Sanitarias
- Se ejecuta la instalación de divisiones de acero en inoxidable en Baterías Sanitarias
- Se ejecuta la instalación de barandas en placa deportiva y centro cívico.
- Se ejecuta la instalación de postes metálicos y luminarias en plazoletas del proyecto.
- Se realiza el desencofrado del muro de contención y se continúa con el armado de acero de los tramos faltantes.

Personal en Obra: Residente de Obra, Residente SST, Inspector de obra, (1) maestro, (8) oficiales, (15) ayudantes, (1) vigilante, (3) operarios eléctricos, (1) operador de maquinaria

Tiempo: Lluvia intensa durante toda la jornada, se suspendieron actividades a cielo abierto de forma intermitente.

Residente de Obra | Residente de Interventoría.

(20/12/2024) Viernes.

Actividades:

- Se realiza el armado de acero y montaje de formaletas para vaciado de muro de contención en zona de Piedra de Bolívar.
- Se tomaron muestras de cilindros de concreto por parte de interventoría para ser fallados y comprobar la resistencia de el elemento.
- Se ejecuta la instalación de Postes metálicos y luminarias en las plazoletas exteriores del proyecto.

Escaneado con CamScanner

- Se ejecuta la instalación de tejas termoacústicas en PVC de Baterías Sanitarias
- Se ejecuta la instalación de enchape de pared y de piso en Baterías Sanitarias.
- Se ejecuta la instalación de Barandas en centro cívico y Plazoletas exteriores.

Personal en Obra: Residente de Obra, Residente SST, Inspector de Obra (1) maestro, (8) oficiales, (15) Ayudantes, (3) operarios electricos, (1) operador de maquinaria.

Tiempo: Llovio intenso, todo el jornada, se hizo necesario suspender actividades de manera intermitente.

Residente de Obra. Residente de Interventoría.

(21/12/2024) Sábado

Actividades:

- Se ejecuta el vaciado de concreto de 3000 PSI en los ultimos tramos del muro de contención en la zona de Piedra de Bolivar.
- Se ejecuta por parte de interventoría pruebas de asentamiento del concreto fabricado en obra
- Continúa la actividad de pañeteado sobre muros de mampostería en Baterías Sanitarias
- Se ejecuta la instalación de Barandas en centro cívico y Plazoletas exteriores.

Personal en Obra: Residente de obra, Residente SST, Inspector de obra (1) maestro, (8) oficiales, (15) ayudantes, (3) operarios electricos, (1) operador de maquinaria, (1) vigilante

Tiempo: Llovio intenso. Hasta las 10:30 a.m.

Maquinaria usada en la semana: Retroexcavadora, mini cargador, Saltarín, vibrador de concreto, mezcladora de concreto, pulidora.

Herramientas usadas en la semana: formaletas de madera, tablas, listones, herramienta menor.

Materiales usados en la semana: Intervido fino, Arena gris,

Escaneado con CamScanner

Varillas de acero corrugado Ø #2 a #6, tubería en PV conduit.

Residente de obra. Residente de Interventoría.

(23/12/2024) Lunes.

AVANCE DE OBRA CORTE (22/12/2024) S2B:

% Avance Programado:

% Avance Ejecutado:

% Retraso.:

Actividades:

- Se ejecuta el desencofrado del muro de contención en zona de Piedra de Bolivar.
- Se ejecuta la instalación de sanitarios en Baterías Sanitarias.
- Se ejecuta la instalación de Barandas en centro cívico y Planoletas externas.
- Se ejecuta la instalación de enchape de Piso y pared en Baterías Sanitarias
- Se ejecuta el relleno en muro de contención y se comienza a construir el filtro francés.

Personal en Obra: Residente de obra, Residente SST, Inspector de obra (1) maestro, (8) oficiales, (15) ayudantes, (3) operarios electricos, (1) operador de maquinaria, (1) vigilante.

Tiempo: lluvia intensa todo la jornada se hizo necesario suspender actividades de manera intermitente.

Residente de obra. Residente de Interventoría.

AVANCE DE OBRA CORTE (5-05-2025) Lunes.

Una vez se superan los inconvenientes que motivaron la suspensión de las obras se realiza el reinicio de las labores con fecha de hoy 5 de mayo-2025.

Actividades.

- Se organiza y se hace aseo general para poder retomar

las actividades.

Tiempo: lluvias en la jornada de la mañana.

Residente obra

Eduin Cl.
Residente Interventoria

Mala 6 de Mayo /2025

Actividades:

- Se desencofra el muro de contención ubicado en la zona de la piedra de Bolivar, un tramo pendiente por retirar
- y se finco con el relleno compactado.
- Se continua con la instalación de lavamanos en los baterias sanitarios
- Se ejecuta nivelación de piso en los baterios sanitarios exteriores para la instalación de adoquin.

Tiempo: se presentan lluvias en la tarde.

Residente Obra.

Eduin Cl.
Residente Interventoria.

Miercoles 7 de Mayo /2025

Actividades:

- Se avanza con la ejecución del relleno compactado en el muro de contención ubicado en la piedra de Bolivar.
- Se ejecuta emboquillado en el enchape de pared en los baterias sanitarios
- Se ejecuta el resane de repello en los puertas en los baterios sanitarios.
- Se ejecuta encofrado para vigas de confinamiento interno de adoquin en exteriores de los baterios sanitarios

Tiempo: seco en toda la jornada.

Residente Obra.

Eduin Cl.
Residente Interventoria.

Jueves 8 de Mayo /2025.

Actividades:

Powered by CamScanner

- Se avanza con el relleno compactado del muro de contención ubicado en la piedra Bolivar.
- Nivelación del piso exterior de las baterías sanitarias para instalación de adoquin.
- Instalación de arena e instalación de adoquin en la zona exterior de las baterías sanitarias.
- Se ejecutó la instalación del acero de refuerzo de las vigas de confinamiento interno de adoquin.
- Se ejecuto fundición de vigas de confinamiento interno de adoquin.

Tiempo: Se presentan lluvizneas en la jornada de la tarde.

Residente Obra. Residente Interventoría

Viernes 9 de Mayo / 2025

Actividades.

- Se avanza con el relleno compactado del muro de contención ubicado en la piedra de Bolivar y se termina esta actividad.
- Instalación de adoquin en zona exterior de las baterías sanitarias.
- Se ejecuta fundición en concreto de las vigas cinta de confinamiento interno de adoquin.

Tiempo: Se presentan lluvizneas en la jornada de la Tarde.

Residente Obra. Residente Interventoría

Sábado 10 de Mayo / 2025

Actividades.

- Instalación de adoquin en la zona exterior de las baterías sanitarias

Powered by CamScanner

- Se ejecuta nivelación de piso exterior para instalación de adoquín en las baterías sanitarias.
- Igualmente se ejecuta nivelación de piso en el sendero de la piedra Bolívar, contiguo al muro de contención.

Tiempo: Se presenta tiempo seco en toda la jornada.

Residente Obra — Residente Interventoría

Lunes 12 de Mayo /2025.

Actividades:

- Se continua con la nivelación del piso en el sendero contiguo al muro de contención en la piedra de Bolívar.
- Se sigue con la instalación del adoquín en la zona exteriores de las baterías sanitarias.
- Se inicia instalación de luminarias de piso-bolardos en la zona de las baterías sanitarias.
- Se ejecuta perfilado de material en la parte posterior del muro de contención de la zona de la piedra Bolívar.
- Se ejecuta excavación del terreno para las obras de alcantarillado sanitario del proyecto.
- Instalación de luminarias en las baterías sanitarias

Residente Obra — Residente Interventoría

Martes 13 de Mayo /2025

Actividades:

- Encofrado e instalación del acero de refuerzo para las vigas de confinamiento interno de adoquín en el sendero contiguo al muro de contención en

Powered by CamScanner

la piedra de Bolívar.
- Armado del acero de refuerzo para escaleras en la zona de la piedra de Bolívar, y al mismo tiempo figurado del acero de refuerzo.
- Encofrado y fundición de vigas de confinamiento en plazoleta de la piedra de Bolívar.
- Se ejecuta la instalación de los luminarios de piso en bordillo de concreto en la zona de alrededor de la piedra de Bolívar.

Tiempo: Se presentan lloviznas en la jornada de la mañana.

Residente obra. Residente Interventoría.

Miércoles 14 de Mayo / 2025.

Actividades:
- Fundición de vigas de confinamiento interno de adoquín en el sendero contiguo al muro de contención en la piedra de Bolívar.
- Se sigue con el figurado y armado del acero de refuerzo para las escaleras en la zona de la piedra de Bolívar.

Tiempo: seco en toda jornada.

Residente obra. Residente Interventoría.

Jueves 15 de Mayo / 2025

Actividades:
- Se sigue con excavaciones de terreno para las obras de alcantarillado sanitario.
- Encofrado y dejado del acero de refuerzo para el

Powered by CamScanner

colegal de descarga en concreto - pendiente hacia canal.
- Encofrado, figurado y armado del acero de refuerzo del cárcamo en placa de la piedra de Bolívar.
- Instalación de adoquín en sendero contiguo.
- Encofrado e instalación de acero de refuerzo para los escalones en la zona de la piedra de Bolívar.
Se tiene la visita del Ministerio de la Cultura la Arq. Juliana Ramírez Rodríguez. Supervisora, Arq. Laura Carolina Pinto apoyo a la Supervisión, Ing. Daniela Polino Planeación Alcaldía, Cristian Camilo Gómez. Jurídico Alcaldía, Melisa Alejandra Ortiz Prensa. Alcaldía, José Alexander Córdoba UMATA Ing Romero Director de Obra, Ing Juliana Zalazar Coordinadora Obra, Ing Julio Bustos Residente obra, Jully Ordoñez Ambiental y sst de obra, Martha Madera Alvear Ing Residente Interventoría, Lyda Ledezma Ing Directora Interventoría, Fernando Arciniegas Ing. Ambiental y sst de Interventoría, se realizó recorrido de obra, en el cual se tratan varios temas y se dejan compromisos, entre los que están:
1. Entrega del balance con los análisis de precios unitarios - no previstos. 2. El Municipio garantizará la organización de una minga con los funcionarios de la Alcaldía y otras Entidades para realizar el aseo general dentro del centro cívico y con ello verificar el funcionamiento de las ventanas y puertas que ya la edificación tenía instaladas. 3. - Remisión de los Tótems a la Supervisión para que sea entregada a obra e Interventoría, además entregar diferencia de colores para baterías sanitarias y para la zona del mirador.
4. Instalación en la viga dérea que está sobre la puerta en vidrio templado en la entrada de acceso al segundo nivel del centro cívico (sector del Puente) de las letras con templacks en el ítem 23.4.
5. Entrega de los nuevos ítems NO previstos a

Interventoria G. Entrega de nuevo balance donde se incluya las mayores y menores cantidades, y los N.P. y determinar el valor aise requiere para adición y cuanto el tiempo requerido para terminar la obra completamente. (esta fase 1)

Tiempo: seco en toda la jornada.

Residente Obra — Residente Interventoria.

Viernes 16 de Mayo / 2025

Actividades.

Se sigue con actividades de excavaciones para construcción de zanjas de cimentación

- Continua el flejado y armado del acero de refuerzo para las graderias exterior en concreto reforzado, en la piedra de Bolivar.
- Continua la instalación del adoquin en el sendero de la piedra de Bolivar.

* Se envia comunicado, en el cual se remite el flujo de caja respecto a la programación entregada por el Contratista de obra entregada, el 14 de junio como fecha de terminación, la cual se encuentra correcta y se procede a ajustar el informe semanal No 28, para Asi poder iniciar con la generación de los informes semanales

Tiempo: seco en toda la jornada.

Residente obra — Residente Interventoria.

Sábado 17 de Mayo / 2025

Actividades.

Se sigue con el flejado y armado del acero de refuerzo de las gradenas exterior en concreto reforzado, en la zona de piedra de Bolivar.

- Continua con la instalación del adoquin en la zona de la piedra de Bolivar.

Tiempo: seco en toda la jornada

Personal en Obra: Residente de obra, (1) Inspector de obra, (1) maestro, (5) oficiales, (4) ayudantes, (1) operador de maquinaria

Maquinaria usada en la semana, Retroexcavadora, saltarin, vibrador de concreto, mezcladora de concreto pulidora.

Herramientas: Usada en esta semana, formaleta, tablas, listones, Herramienta menor

Materiales usados en esta semana, adoquin, acero de refuerzo, triturado fino, arena gris,

Residente Obra Residente Interventoria.

Lunes 19 de Mayo /2025

Actividades:

- Se ejecuta fundición de las escaleras en concreto en el sendero de la piedra de Bolivar. - Se toman muestras de concreto de 21MPa.
- Se ejecuta relleno con material de recebo tipo B200 en graderias zona de la piedra de Bolivar.
- Continua la instalación de pavimento en adoquin para tráfico peatonal en la zona de piedra de Bolivar.
- Continua el corte y figurado del acero de refuerzo para escaleras en concreto de 21 MPa para la zona de la piedra de Bolivar.

*Se recibe comunicado del Ministerio con el diseño de los 4 totems

*El Contratista de obra remite oficio con oficio alcance a subsanación de documentos soporte de la orden de operación No. 11

Tiempo: seco en toda la jornada.

Personal en obra: (1) Residente de Obra, (1) Inspector de obra, (1) maestro, (4) oficiales, (5) ayudantes, (1) operario de maquinaria

% Avance programado = 83,42%

% Avance Ejecutado = 86,30%.

% Adelanto = 2,88%

Residente obra

Residente Interventoria.

Martes 20 de Mayo /2025.

Actividades:

- Se continua con el relleno compactado con material de recebo tipo B200, en las escaleras zona de la piedra de Bolivar.
- Continua el corte y figurado del acero de refuerzo para escaleras en concreto 21MPa, para la zona de la piedra de Bolivar.
- Se ejecuto el alistado de la formaleta para las escaleras en concreto 21MPa, para la zona de la piedra de Bolivar.
- Continua instalación de pavimento en adoquin para tráfico peatonal en la zona de la piedra de Bolivar.
- Se ejecuto excavación para la zanja de infiltración, y se instalo el geotextil.

Tiempo: sereno en toda la jornada.

Personal en obra: (1) Residente de obra, (1) Inspector de obra, (1) maestro, (1) operador de maquinaria, (4) oficiales, (6) ayudantes.

Residente obra

Residente Interventoria

Miercoles 21 de Mayo /2025.

Actividades.

- Se sigue con el figuiado del acero de refuerzo para las escaleras de concreto 21MPa, en la zona de la piedra Bolivar.
- Se inicia con el armado del acero de refuerzo para las escaleras de concreto 21MPa, y de igual manera se continua con el alistado de la formaleta metalica para las escaleras de concreto 21MPa, y se inicia a instalar formaleta en la parte superior de las escaleras de concreto 21MPa en la zona de la piedra Bolivar.
- Se continua con la instalación de pavimento en adoquin para trafico peatonal, en la zona de la piedra Bolivar.

Tiempo: seco en todo la jornada.

Personal en obra: (1) Residente de obra, (1) Inspector de obra, (1) SST, (4) oficiales, (5) ayudantes, (1) operario de maquinaria

Residente Obra

Arquitecta Cl
Inspector-Residente Interv.

Jueves 22 de Mayo /2025.

Actividades:

- Se sigue con la instalación de la formaleta metálica para las escaleras de concreto 21MPa, en la zona de la piedra Bolivar.
- Se ejecuta la fundición de las escaleras en concreto 21MPa, en la zona de la piedra de Bolivar.
- Se continua con la instalación del pavimento en adoquin para trafico peatonal, en la zona de la piedra Bolivar.
- Se ejecuta el suministro e instalación de la zanja de infiltración y con la instalación de la grauilla

redonda libre de finos de 3/4" a 1" y la instalación de la tubería PVC corrugada para filtro, y en la parte superior una vez se acaba su construcción se traslapa el geotextil negro y se rellena posteriormente con material de excavación

* Se hace visita de obra de los concejales del Municipio y funcionarios de la Alcaldía Municipal, con el propósito de verificar el avance de las obras.
* Se dicta charla de políticas de seguridad al personal que labora en la obra.
* Se recibe comunicado del Ministerio de la Cultura, Arq. Laura Pineda los Totems del proyecto el diseño final, los cuales se les realizaron algunos ajustes por parte del Municipio.
* Se realiza el comité de obra N. 34 de forma virtual.
* Se recibe comunicado del Ministerio de la Cultura. Arq. Laura Pineda con la propuesta de colores de pintura exterior del centro cívico, baterías sanitarias y muro mirador, para concepto y aprobación por parte de la oficina de Planeación y obras públicas. - para el centro cívico color Koraza amarillo 2667, para el mirador y baterías sanitarias Koraza CIPES 2677
* Por correo el Ing. electricista solicita revisión a observaciones enviadas, con respecto a que equipos requiere certificado de calidad.

Tiempo: seco en toda la jornada.

Personal en obra: (1) Residente de obra, (1) SST de obra, (1) Inspector de obra, (1) maestro, (5) oficiales, (4) ayudantes, (1) operario de maquinaria

Residente obra

Residente Interventoría

Viernes 28 de Mayo/2021

Actividades:

-Se continua con el relleno compactado con material de recebo compactado B200, en la zona de la piedra Bolivar.
-Se continua con la instalación del pavimento en adoquin para tráfico peatonal, en la zona de la piedra Bolivar.
Tiempo: seco en toda la jornada.
Personal en obra: (1) Residente (1) SST de obra, (1) Inspector de obra, (5) oficiales, (4) ayudantes,

Residente Obra. Ufdúca Cl. Residente Interventoria.

Sábado 24 de Mayo /2025
Actividades:
-Se continua con el relleno compactado con material de recebo compactado tipo B200, en la zona de la piedra Bolivar.
-Se continua con la instalación del pavimento en adoquin para tráfico peatonal, en la zona de la piedra Bolivar.
Tiempo: seco en toda la jornada.
Personal en obra: (1) Residente de obra, (1) Inspector de obra (5) oficiales (4) ayudantes

Residente Obra. Ufdúca Cl. Residente Interventoria

Lunes 26 de Mayo /2025
Actividades:
Se continua con el relleno compactado con material tipo B200 en la zona de la plazoleta de la piedra Bolivar.
-Se sigue con la instalación del pavimento en adoquin para tráfico peatonal, en la zona de la plazoleta piedra Bolivar.
-Excavación para construcción de la zanja de infil-

Powered by CamScanner

tración.
- Fundición de la base del canal en concreto reforzado de 4000 Psi.
* Se recibe correo electrónico del Ministerio de la Cultura- Arq- Laura Pineda, en el cual indican que desde el Grupo de Infraestructura Cultural del Ministerio No se presentan observaciones a los planos adjuntos, para los avisos portaplanos del centro civico -dando aprobación avisos portaplanos

Tiempo: Se presentan lluvias desde las 1:40 pm hasta las 2:00pm, luego desde las 2:20 pm hasta las 2:40pm, luego lluvias fuertes desde las 3:00pm hasta las 3:25 pm.

Personal en Obra. (1) Residente de obra, (1) Inspector de obra (3) oficiales, (5) ayudantes

% Avance Programado = 86,91%

% Avance Ejecutado = 87,38%

% Adelanto = 0,47%.

Ulduica C.
Residente Interventoria.

Martes 27 de Mayo /2025

Actividades

- Se continua con el relleno compactado con material tipo B200 en la zona de la plazoleta piedra Bolivar.
- Se sigue con la instalación del pavimento en adoquin para tráfico peatonal, en la zona de la plazoleta de la piedra Bolivar
- Instalación del geotextil en la zanja para iniciar con el vaciado de la gravilla redonda libre de finos de ϕ 3/4" a 1", y se instaló la tubería PVC corrugada perforada.
- Se terminó con la fundición de la base del canal en concreto reforzado de 4000 Psi.
- Se ejecuta elaboración de la formaleta en madera

para los laterales de la base del canal del cabezal de descarga en concreto reforzado
* Se recibe comunicado del Ministerio de la Cultura Arq. Laura Pineda, con Respuesta a definición de pintura para las baterías sanitarias, centro cívico y mirador, esto teniendo en cuenta lo indicado por Coordinación del Grupo de Infraestructura Cultural del Ministerio y en respuesta a la propuesta de la Alcaldía de dos tonos de color; para el Centro Cívico Color Koraza Cipres 2677 y vapor cálido NE 169-P.

Tiempo: Se presentan lluvias. Alfonso Cf. desde las 12:45pm hasta la 1:05pm. Residente Interventoría.

Personal en Obra: (1) Residente, (1) Inspector, (4) oficiales, (5) ayudantes, (1) operario maquinaria.

Alfonso Cf.
Residente Interventoría.

Miercoles 28 de Mayo/2025

Actividades

- Se sigue con el relleno compactado con material recebo tipo B200 en plazoleta de la plaza ludica.
- Continua la instalación del pavimento en adoquin para tráfico peatonal en la zona de la plazoleta en la plaza lúdica.
- Se ejecuta la instalación de formaleta lateral para los muros del canal del cabezal de descarga y se realiza la fundición del muro lateral en concreto reforzado 4000 Psi
- Se ejecuta excavación para la instalación de los tanques del sistema séptico.
- Se ejecuta retiro de escombros y perfilado del terreno al rededor de la predia Bolivar.
- Se ejecuta aseo general en las baterías sanitarias

* Se recibe comunicado del Contratista de obra OPB-4537-2023-220, con asunto Remisión balance mayores y menores cantidades No 3 y creación de ítems no previstos. * Se recibe comunicado del Contratista de obra OPB-4537-2023-221, con asunto Remisión de Orden de operación No. 34. * Se recibe comunicación del Contratista de obra OPB-4537-2023-222. con asunto Remisión Polizas actualizadas con respecto a acto de Reinicio del Contrato de obra No. 4537 de 2023.

Tiempo. Seco en toda la jornada.

Personal en Obra: 1 Residente de Obra, 1 Inspector de obra, (4) oficiales, (5) ayudantes, (1) maestro, (1) SST, (1) operador maquinaria, (2) ayudantes operadores.

Eduica C.
Residente Interventoría

Jueves 29 de Mayo / 2025.

Actividades:

- Se ejecuta excavación manual para instalación de los tanques del sistema séptico.
- Se ejecuta la instalación de los tanques del sistema séptico.
- Se ejecuta Relleno de los tanques del sistema séptico con material del sitio.
- Se sigue con el relleno compactado con material de recebo tipo B200 en descanso de escaleras en la zona de la piedra Bolivar.
- Se sigue con la instalación del pavimento en adoquín para tráfico peatonal en la zona de la plazoleta de la piedra Bolivar.
- Se desencofra el lateral del muro del canal del cabezal de descarga.
- Se ejecuta retiro de escombros y perfilado del Terreno al rededor de la piedra Bolivar.

Powered by CamScanner

- Se ejecuta aseo general en el primer piso del Centro cívico
* Se lleva a cabo el comité de obra N.32 de forma virtual entre las partes. Este se postergó para el día de mañana debido a que la Arq. Laura Pineda no puede asistir.
* Se recibe comunicado del contratista de obra ODB-4537-2023-223. con asunto Respuesta MINCULT4589-CSC-225-2024 de 29 mayo de 2025, en el cual se remiten los rendimientos financieros generados que a la fecha se han recibido por parte de la Entidad Alianza fiduciaria.
* Se recibe comunicado del contratista de obra ODB-4537-2023-225- con asunto. Remisión pólizas actualizadas con respecto a prórroga N.2 del contrato de obra N. 4537 de 2023
* Se recibe comunicado del Contratista de obra ODB-4537-2023.284, con asunto Solicitud de Rendimientos financieros,

Tiempo: Seco en toda la jornada. Ufduica Cf.
Personal en obra: (1) Residente de obra, (1) Inspector de obra, (4) oficiales, (5) ayudantes, (1) operador maquinaria, (2) ayudantes-aseo

Residente Interventoría

Viernes 30 de Mayo 2025

Actividades

- Se ejecuta el formaleteado lateral para el muro del canal del cabezal de descarga.
- Se ejecuta la fundición en concreto reforzado de 4000Psi el muro lateral del canal del cabezal de descarga.
- Se ejecuta relleno compactado en descanso de las escaleras en la zona de la piedra Bolívar.
- Se ejecuta instalación del pavimento en adoquín

para tráfico peatonal en la zona de la playoleta de la piedra Bolivar.
- Se sigue con el retiro de escombros y perfilado del terreno en al rededor de la piedra Bolivar.
- Se sigue con el relleno con material del sitio, de los tanques del sistema séptico.
- Se ejecuta excavación manual para descubrir las tapas de infiltración para conexión al pozo séptico.
- Se ejecuta excavación para caja de inicio al sistema séptico.
- Se ejecuta aseo general en el segundo nivel del centro cívico.

Tiempo: seco en todo la jornada.
Personal en obra: (1) Residente, (1) inspector, (4) oficiales, (5) ayudantes, (1) operador maquinaria, (2) ayudes para aseo.
* Se realiza el comité de obra N.32 de forma virtual entre las partes.
* Se lleva a cabo mesa de trabajo para revisión de los APU de los ítems no previstos.

Mónica C.
Residente Interventoria.

Sábado 31 de Mayo 2015.
Actividades:
- Se ejecuta instalación de tapas en concreto en el canal del cabezal de descarga.
- Se ejecuta instalación del pavimento en adoquin para tráfico peatonal en la playoleta de la piedra Bolivar.
- Se continua con el retiro de escombros y perfilado del terreno en la zona al rededor de la piedra Bolivar.
- Se continua con excavaciones manuales para descubrir

las zanjas de infiltración para posterior conexión a los pozos sépticos.
- se sigue con el aseo general en el centro clínico.
y se reciben los análisis de precios unitarios ajustados acorde a las observaciones realizadas por la Interventoría.

Ufolucia Ch.
Residente Interventoría.

Powered by CamScanner

placa contrapiso y escaleras en la zona del inicio de las senderos peatonales.
* Se envía comunicado MINCUL4589-CSC-229-2025, con asunto Alcance oficio MINCUL4589-CSC-227-2025 del 3 de junio - Soporte de giro rendimientos financieros, del contrato de obra No. 4537-23.
* Se envía comunicado MINCUL4589-CSC-228-2025, con asunto Remisión nuevos ítems No. Previstos avalados para inclusión de balance del contrato de obra N. 4537-2023.
Tiempo: Se presentan lluvias desde las 12:10pm hasta las 12:30pm. luego de 12:45pm a 1:10pm y se presentan las lluvias fuertes desde las 2:30pm hasta las 3:30pm.
Personal: (1) Residente, (1) inspector, (1) operador de retroexcavadora, (4) oficiales, (7) ayudantes.

Residente obra. Residente Interventoría

Jueves 5 de Junio/2025.
Actividades:
* Se continua con la ejecución de actividades de aseo en los adoquines
* Se ejecuta excavación para construcción de bordillo, en el acceso al proyecto.
* Se ejecuta encofrado de las cajas de inspección para el sistema séptico y se realiza la fundición de las cajas de inspección en concreto.
- Se ejecuta demolición de escaleras existentes al inicio del proyecto.
- Se ejecuta retiro de escombros en zona piedra Bolívar.
* Se lleva a cabo el comité de obra N. 33.
* Se recibe comunicado OPB-4537-2023-226, con asunto Solicitud de mayores y menores cantidades de obra N.3 e inclusión de ítems No Previstos - Adición del Contrato de obra No. 4537- de 2023,

Powered by CamScanner

* Se recibe el acta de comité N.32 firmada por el Ministerio de las Culturas
* Se envía comunicado MINCUL4589-CSC-230-2025, con asunto Remisión de informe semanal No. 32, corte del 26-05-2025 al 01-06-2025
* Se envía comunicado MINCUL4589-CSC-231-2025, con asunto aval a la solicitud de prórroga y adición al contrato de obra No. 4539 de 2023
* Se envía comunicado MINCUL4589-CSC-232-2025, con asunto Solicitud de adición y prórroga del Contrato de Interventoría

Tiempo: Lluvias de 10:25am a 10:50am

Personal en Obra: (1) residente, (1) inspector, (1) operador de retroexcavadora, (4) oficiales, (7) ayudantes

* Se recuerda al contratista que todo el personal debe contar con sus E.P.P necesarios para la realización de las diferentes actividades.
* Es de indicar que la profesional SST del contratista no hace presencia constante en el sitio de las obras.

Residente Obra — Residente Interventoría.

Viernes 6 de Junio 2025.

Actividades.

- Se ejecuta actividades de aseo y limpieza en los adoquines.
- Se ejecuta el fleteada y amarre del acero de refuerzo para el bordillo en el acceso al proyecto.
- Se ejecuta la fundición de un tramo del bordillo en concreto entre las rampas en el acceso al proyecto.
- Se ejecuta el relleno compactado del material de recebo tipo B200 al inicio del proyecto.
- Se ejecuta el vaciado del solado de limpieza e=0,05m en las escaleras de acceso al proyecto, adicionalmente se formaleta lateralmente para conformación de una escalera

* Se envia comunicado M INCOL 4589-CSC-233-2025, con asunto Remisión Informe mensual N.8 contrato de Interventoría. corte al 31-05-2025.

Tiempo: Se presentan lluvias fuertes a partir de las 2:50pm hasta las 3:35pm.

Personal en Obra: (1) residente, (1) inspector., (1) SST/A, (4) oficiales, (9) ayudantes, (1) operador retroexcavadora.

Residente obra — Ufduica Cf. Residente Interventoria.

Sábado 7 de Junio 2025.

Actividades.

- Se continua con el relleno compactado con material de recebo tipo B200 en el acceso al proyecto.
- Se ejecuta fundición en concreto el bordillo en el inicio del proyecto.
- Se ejecuta corte y flejado del acero de refuerzo para las escaleras al inicio del proyecto.
- Se continua con el asco de adoquines.
- Se sigue con el perfilado del terreno en zona contigua a la piedra Bolivar.
- Se ejecuta repello en trama viga aérea en bateria sanitaria.

Tiempo: seco en la jornada.

Personal en obra: (1) residente, (1) inspector, (4) oficiales, (7) ayudantes, (1) operador retroexcavadora.

Residente obra. — Ufduica Cf. Residente Interventoria.

Lunes 9 de Junio 2025.

Actividades:

- Se ejecuta el armado y amarre del acero de refuerzo para las escaleras del inicio del proyecto.

Powered by CamScanner

- Se ejecuta instalación de adoquin en plazoleta del primer nivel del cass centro cívico debido a que la retroexcavadora afectó un área por ubicarse ahí.
- Se ejecutó retiro de escombros y así mismo se acopia material sobrante de madera, hierro
- Se ejecutó actividades de aseo en adoquines en el área de las baterías sanitarias.
- Se ejecutó fundición de caja de inspección del sistema séptico.

* Se recibe correo electrónico del Ministerio Cultural, con observaciones a solicitud de adición y prórroga del contrato de Interventoría, de la Supervisión del Grupo de Infraestructura Cultural, a Interventoría para ser tenidas en cuenta. De igual manera se recibe correo electrónico la corrección del acta de comité ya que está en un formato desactualizado.
* Se actualiza el formato del acta y se envía para firmas.

Residente obra — Residente Interventoría

Martes 10 de Junio /2025.

Actividades.

- Se ejecuta armado y amarre del acero de refuerzo para las escaleras al inicio del proyecto.
- Se ejecuta instalación de formaleta para escaleras y se funden en concreto 3000 psi.
- Se ejecutó la instalación de adoquin en plazoleta del primer nivel del centro cívico, debido a que la retroexcavadora afectó un área por ubicarse ahí.
- Se sigue con el retiro de escombros y así mismo se acopia material sobrante de madera, hierro.
- Se ejecuta perfilado del terreno.
- Se ejecuta aseo y limpieza del adoquin en el área de las baterías sanitarios.

Powered by CamScanner

-Se ejecuta instalaciones de tubería sanitaria en PVC 4" en el sistema séptico.
- Se ejecuta retiro de material en los bordes de los senderos peatonales, generando cañuela en tierra para drenaje de aguas lluvias.
Tiempo: seco en toda la jornada.
Personal en obra: (1) Residente, (1) Inspector, (1), operador retroexcavadora, (4) oficiales, (7) ayudantes.
* Se recibe correo electrónico de la Supervisión del Contrato, solicitando concejir propuesta económica de Interventoría
* Se realiza el comité de obra de Seguimiento N.34
* Se envía correo con comunicado MINCUL 4589-CSC-235-2025 con asunto Reiteración solicitud firmas de actas de comité realizadas después de reinicio de los contratos de obra e Interventoría.
* Se reciben por correo las actas de comité de obra firmadas por parte del Contratista de obra.
* Se envía comunicado MINCUL 4589-CSC-236-2025, con asunto alcance a oficio MINCUL 4589-CSC-236-2025, Su correo electrónico del 09/06/2025 con asunto Observaciones solicitud de adición y prórroga del contrato de Interventoría.

Residente Obra

Residente Interventoría

Miercoles 11 de Junio/2025.
Actividades.
-Se ejecuta instalación de formaleta para escalera en concreto al inicio del proyecto
-Se ejecuta la fundación en concreto las escalera en concreto al inicio del proyecto.
-Se ejecutó la instalación del adoquín de tráfico peatonal en plazoleta del primer piso

Powered by CamScanner

- Se ejecutó aseo y limpieza en adoquín en plazoleta de la plaza monumentos.
- Se ejecuto la instalación de la tubería sanitaria del sistema pozo séptico.
- En el cuarto eléctrico del centro cívico se realizó la demolición de enchape de piso, el cual sera a volver instalar, este se retira debido a que por conexiones de ductería en piso se debio romper el piso.
- Se ejecuta aseo en los bordes delos senderos peatonales, y se genera cuneta en la tierra para evacuación de aguas lluvias
- Se recibe comunicado OPB-4539-2023-229, con asunto Remisión de informes mensuales correspondientes a componentes Ambiental y SST.
- Se envia comunicado MINCUL 4589-CSC-237-2025, con asunto Remisión de informe semanal No.33 corte del dia 08 de junio de 2025.
- Se recibe correo de la supervisión del Ministerio de la Culturas con observaciones a oficio MINCUL4589-CSC-236-2025-Alcance a oficio MINCUL4589-CSC-236-2025 Su correo electrónico del 09/06/2025, con asunto, Observaciones Solicitud de adición y prórroga del contrato de Interventoria.

Residente Obra

Residente Interventoria

Jueves 12 de Junio /2025.

Actividades.

- Se ejecuta relleno compactado con material tipo B200 en descanso de escaleras al ingreso del proyecto, y se nivela el piso para instalación de arena para instalación del adoquín peatonal.
- Se ejecuta instalación del porcelanato en el cuarto eléctrico del centro cívico.
- Se ejecuta perfilado del terreno en la zona del

sistema séptico.
- Se ejecuta instalación-aplicación de pintura en el exterior de batería sanitaria.
- Se ejecuta aseo y limpieza en adoquines de senderos peatonales
- Se ejecuta aseo y perfilado del terreno manual en los bordes de los bordillos generando cárcava en tierra, para drenaje del agua lluvia.

*Tiempo: Se presentan lluvias en la tarde a partir de las 3:20pm hasta las 3:50pm.

Personal en obra: 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST, 1 operador retroexcavadora, 4 oficiales, 7 ayudantes

*Se envio comunicado MINCUL4589-CSC-240-2025 con asunto alcance a comunicado MINCUL4589-CSC-231-2025, aval a la solicitud de prórroga y adición al contrato de obra No 4537-2023 (se correo electrónico con Fecha 11/06/2025)

*En obra con la Ing. Daniela de Planeación del Municipio se determina la ubicación de los pedestales para los totems.

*Se verifica que el NP29 propuesto por el Contratista de desmonte e instalación de puerta en vidrio templado del segundo nivel del Centro cívico, es una actividad ejecutada por el Contratista anterior por lo que se debe diminuir del balance No.3.

Residente Obra

Residente Interventoría.

Viernes 13 de Junio/2025.

Actividades.
- Se ejecuta instalación del pavimento en adoquín peatonal al frente del proyecto.
- Se ejecuta perfilado del terreno en la zona del sistema séptico.
- Se ejecuta aseo en los adoquines de la plazoleta.

Powered by CamScanner

y senderos peatonales.
-Se ejecuta aseo y perfilado del terreno manual en los bordes de los bordillos generando la cañuela en tierra para drenaje del agua lluvia.
-Se formaletean y funden los pedestales para los totems.
-Se instalan ventanas en la bateria sanitaria.
-Se ejecuta instalación de pasamanos en la bateria sanitaria.
Tiempo: Se presentan lluvias en la tarde a partir de las 2:45pm hasta las 3:15pm.
Personal en obra: 1 Residente, 1 Inspector, 1 operador retroexcavadora, 4 oficiales, 7 ofiçiales.

Residente Obra Residente Interventoría

Sábado 14 de Junio 2025.
Actividades:
-Se ejecuta la instalación de ventanas en aluminio en las baterías sanitarias
-Se ejecuta instalación de pasamanos en la bateria sanitaria.
-Se ejecuta la culminación de las divisiones sanitarias en la bateria sanitaria de hombres.
-Se ejecuta la instalación de pavimento en adoquin peatonal al inicio del proyecto
-Se desencofran los pedestales para los totems.
-Se ejecuta aseo a los adoquin en la plazoleta central y plaza recreativa.
-Se ejecuta aseo en tierra al borde de los senderos peatonales en los bordillos generando la cañuela.
*Se evidencia aplastamiento lateral en los tanques del sistema séptico por lo que se procede a socavarlos y realizar una protección para evitar que estos sufran de la presión que ejerce la tierra sobre estos.
Tiempo: Se presentan llovizna en la mañana, desde las

7:20am hasta las 8:55 am.
Personal: 1 Residente, 1 inspector, 1 operador retroexcavadora, 4 oficiales, 7 ayudantes.

Residente obra — Residente Interventoria

Lunes 16 de Junio /2025.
Actividades:
- Se ejecuta aseo y limpieza al adoquin
- Se ejecuta la instalación del pavimento en adoquin de tráfico peatonal al inicio del proyecto.
- Se ejecuta aseo en tierra al borde de los senderos peatonales en los bordillos generando la cuneta en tierra
- Se ejecuta instalación de ventanas en aluminio en las baterias sanitarias
- Se ejecuta instalación de pasamanos en la zona de las bateria sanitaria.
- Se ejecuta perfilado del terreno entre las baterias sanitarias y el centro cívico
- Se ejecuta aplicación de pintura en muros exteriores de las baterias sanitarias
- Se ejecuta aseo y limpieza en el muro del mirador, y en los descansos.

* En la zona del sistema séptico se excava y se nivela el piso, para poder volver a instalarlo, igualmente se considera que como protección de estos tanques realizar un muro en ladrillo en forma para evitar que la presión de la tierra afecte los tanques.
* Se envia por correo electrónico el acta de comite n 34 con las observaciones realizadas por la Ing. Daniela del Mpio de Corinto, para sus firmas

Tiempos se presentan lluvias fuertes en la mañana de 6:30 am - 9:50 am.
Personal en obra: 1 Residente, 1 Inspector, 1 operador

retroexcavadora 4 oficiales, 7 ayudantes.

Residente obra

Residente Interventoría.

Martes 19 de Junio /2025.

Actividades:

- Se ejecutó aseo y limpieza al adoquín.
- Se ejecutó aseo en la tierra al borde de los senderos peatonales en los bordillos generando la cabuela en tierra
- Se ejecuta la instalación de ventanas en las baterías sanitarias
- Se ejecuta la instalación de pasamanos en la zona de las escaleras en la piedra de Bolivar.
- Se ejecuta perfilado del terreno entre las baterías sanitarias y centro cívico.
- Se ejecuta aplicación de pintura en muros exteriores y muros interiores en las baterías sanitarias.
- En la zona del sistema séptico se inicia con la construcción del muro protección de los tanques sépticos.
- Se ejecuta la demolición del campamento que estaba siendo usado por Interventoría.

↓ Se envía comunicado MINCUL4589-CSC-243-2025, con asunto póliza actualizada al modificatorio 3, prórroga 3 y adición 3 al contrato de Interventoría.

↓ Se envía comunicado MINCUL4589-CSC-244-2025, con asunto Solicitud pólizas actualizadas al modificatorio No.4 prórroga No.3 adición No.2 del contrato de obra

↓ Se envía comunicado MINCUL4589-CSC-245-2025, con asunto Solicitud de avance en el trámite de las órdenes de operación para legalización anticipo

Tiempo: Se presentan fuertes lluvias en la mañana 7:30am a 8:00am.

Personal en obra: 1 Residente, 1 Inspector, 1 operador retroexcavadora, 4 oficiales, 9 ayudantes.

Powered by CamScanner

Residente obra

Residente Interventoría

Miércoles 18 de Junio /2025

Actividades:

-Se ejecuta aseo y limpieza en los adoquines

-Se ejecuta la demolición del campamento de Interventoría.

-Se ejecuta la instalación del pasamanos en la zona de escaleras en la piedra Bolívar.

-Se ejecuta aplicación de pintura en muros internos pintura tipo 1 en baterías sanitarias

-Se ejecuta aplicación de pintura en muros exteriores tipo Koraza en las baterías sanitarias.

-Se ejecuta instalación de los tanques sépticos y se continua con la construcción del muro en ladrillo tolón para protección de estos tanques.

-Se ejecuta limpieza de los bordes de los senderos peatonales y se genera la cuneta en tierra.

Tiempo: se presenta clima seco durante toda la jornada. *No hay servicio de energía desde 8:30am a 4:30pm.

Personal en obra: 1 Residente, 1 Inspector, 1 ayudante, 4 oficiales, 1 operador retroexcavadora.

Residente obra.

Residente Interventoría.

Jueves 19 de Junio /2025.

Actividades:

-Se ejecuta aseo y limpieza en los adoquines

-Se ejecuta instalación de pasamanos en las escaleras en la zona de la piedra Bolívar.

-Se ejecuta aplicación de pintura tipo Koraza en los muros exteriores de las baterías sanitarias

- Se ejecuta construcción del muro en ladrillo tipo fiscal para protección de los tanques sépticos
- Se ejecuta instalación de tubería sanitaria de los tanques sépticos.
- Se ejecuta instalación de los bancos en concreto prefabricados
- Se ejecuta acopio de los R.C.D.
- Se ejecuta aplicación de pintura tipo koraza en fachada principal del centro cívico.
- Se ejecuta revisión de los voltajes de los toma corrientes en el tablero eléctrico ubicado en el cuarto eléctrico del centro cívico.
- Se ejecuta instalación de marquillas del unifilar.
* Se recibe comunicado OPB-4537-2023-231, con asunto Remisión informe mensual de obra correspondiente al periodo No. 8.

Residente obra — Arquitecta Residente Interventoría.

Viernes 20 de Junio / 2025.

Actividades:

- Se continua con la ejecución de actividades de aseo y limpieza a los adoquines
- Se continua con la ejecución de instalación de pasa manos en las escaleras en la zona piedra Bolívar.
- Se ejecuta aplicación de pintura tipo koraza en los muros exteriores del centro cívico.
- Se ejecuta acopio de los RC.D.

* Se recibe comunicado vía correo electrónico de la acta parcial de avance del contrato de carpintería metálica para subsanación de la orden de operación No. 11

Tiempo: Se presentan lloviznas moderadas desde las 8:10 am a 9:35 am.

Arquitecta Residente Interventoría.

Personal en obra: 1 Residente, 1 Inspector, 4 ayudantes

4 oficiales, 1 operador retroexcavadora. 2 metalistería

Residente obra. Ufduica Q. Residente Interventoría

Sábado 21 de Junio /2025.

Actividades:

- Se continua con la ejecución de actividades de aseo y limpieza a los adoquines en senderos peatonales y plazoletas.
- Se continua con la ejecución de la instalación de baranda en las escaleras de la zona de la piedra Bolivar.
- Se continua con la aplicación de la pintura tipo koraya en los muros de fachada del centro cívico.
- Se acopia residuos RCD.

Residente obra. Ufduica Q. Residente Interventoria

Lunes 23 de Junio /2025. (Festivo)

Actividades:

No se ejecutan actividades por ser festivo

Residente obra Ufduica Q. Residente Interventoria.

Martes 24 de Junio /2025.

Actividades

- Se ejecuta desmonte del campamento donde se ubicaba el contratista de obra.
- Se ejecutan actividades de aseo y limpieza a los adoquines en senderos peatonales y plazoletas.
- Se ejecuta instalación de baranda en las escaleras en la zona de piedra Bolivar.
- Se continua con la aplicación de la pintura tipo

Powered by CamScanner

Koraga en los muros de fachada del centro cívico
- Se realiza instalación de dispensador del papel higiénico en los baterías sanitarios.
- Se realiza instalación de las barras abatibles en las baterías sanitarios.
- Se continua con el perfilado del terreno.
- Se ejecuta acopio de los RCD.
- Se envia correo electrónico informando que con base en la última reprogramación de obra, la cual tiene fecha de terminación para el 05-julio-2025, Interventoría realiza corte conjuntamente con el Contratista de obra el día de hoy con el fin de consolidar el inf. semanal, se debe tener en cuenta definir el color de la pintura de los muros interiores del Centro Cívico, en vista de los temas tratados en el comité anterior del viernes 20 de junio, donde el Mpio plantea la inconformidad con el color a aplicar y sabiendo que el contratista de obra cuenta con la pintura en obra se requiere definir si esta actividad NP26 y NP29 se van a realizar finalmente o se cambia en el balance.
- Se recibe mail correo electrónico del Ministerio de las culturas observaciones al acta parcial corte fijo mayo/2025, contrato 4589-23
- % avance programado = 95,03%
% avance Ejecutado = 95,16%
% avance = 0,13%

Tiempo: Se presentan lluvias a las 11:30am hasta las 11:45am.

Personal en obra: 1 Residente, 1 Inspector, 1 operador retroexcavadora, 7 ayudantes, 4 oficiales, 2 metalisteros

Residente Obra

Ufduica A.
Residente Interventoria.

Miercoles 25 de Junio /2025.

Actividades:

- Se ejecuta aplicación de pintura tipo Koraza en los muros de fachada del centro cívico.
- Se ejecuta acopio del material despues de desmontar el campamento del Contratista de obra.
- Se ejecuta instalación de barras abatibles en los baterías sanitarias.
- Se ejecuta aplicación de pintura a los paramanos en las escaleras en la zona piedra Bolivar.
- Se ejecuta aseo y limpieza al adoquin en plazoleta y senderos peatonales.
- Se ejecuta perfilado del terreno al costado del centro cívico.
- Se ejecuta aseo y limpieza en los adoquines en la zona del mirador.
- Se ejecutó destroncado con polidora sobre el muro del mirador

Tiempo: seco en toda la jornada.

Personal en obra: 1 Residente, 1 Inspector, 1 operador retroexcavadora, 2 oficiales de metalistería, 4 oficiales, 7 ayudantes

Residente obra. Ufabuira Ch. Residente Interventoria.

Jueves 26 de Junio /2025

Actividades:

- Se ejecuta aplicación de pintura tipo Koraza en los muros de fachada del centro cívico.
- Se ejecuta- instalación de divisiones sanitarios en los divisiones en las baterías sanitarias
- Se ejecuta retiro de los RCD y la escombrera en la ciudad de Pasto.
- Se ejecuta aseo y limpieza a los adoquines en la zona del mirador.
- Se aplica pintura en el muro del mirador.

Powered by CamScanner

-Se ejecuta perfilado del terreno.
Tiempo: Se presentan Llovizna leves a las 11:40 am hasta las 11:55 am
Personal en Obra: 1 Residente, 1 Inspector, 1 operador retroexcavadora, 2 oficiales de metalistería, 4 oficiales, 7 ayudantes.
*Se envía comunicado MINCUL4589-CSC-247-2025, con asunto Remisión acta de pago parcial de Interventoría No.9 contrato No. 4589-2023.
*Se envía comunicado MINCUL4589-CSC-248-2025, con asunto Repote estado de avance y Programado semanal - solicitud tomar medidas necesarias para cumplimiento en la terminación de la obra
*Se envía comunicado MINCUL 4589-CSC-249-2025, con asunto Respuesta a la comunicación radicada No. MC246115

Residente obra — Residente Interventoría.

Viernes 27 de Junio / 2025.
Actividades.
-Se ejecuta aplicación de pintura tipo Koraya en los muros fachada del centro cívico.
-Se ejecuta aplicación de pintura en baranda y platinas del balcón del segundo nivel del centro cívico.
-Se ejecutó aseo y limpieza a adoquines de senderos peatonales
-Se ejecuto perfilado del Terreno.
-Se ejecuta regado y nivelación del material de grautlla en la zona de parqueadero.
-Se ejecuta instalación del canal de desbaste.
Tiempo: seco en toda la jornada.
Personal: 1 Residente, 1 Inspector, 1 operador de retroexcavadora, 2 oficiales de metalistería, 4 oficiales, 7 ayudantes.

Powered by CamScanner

Residente Obra

Residente Interventoría

Sábado 28 de Junio / 2025

Actividades:

- Se ejecuta aseo y limpieza a cadoguines en senderos peatonales.
- Se ejecuta aplicación de pintura a muros interinos del centro clínico, se inicia esta actividad.
- se ejecuta nivelación del material de grawlla en la zona de parqueadero
- Se ejecuto acopio R.C.D.
- Se ejecutó instalación de espejos en los bate-rías sanitarias
- Tiempo seco en toda la jornada.

Personal: 1 Residente, 1 Inspector, 1 operador retroexcavadora, 4 opiciales, 7 ayudantes.

- Se recibio oficio OPB-4537-2023-232 con asunto, Remisión facturas y soportes de pago de orden de operación No. 11.
- Se envian las actas 35 y 36 para firma
- Se envia comunicado MINCU64587-CSC-230-2025, con asunto: Remisión Informe semanal No. 35 con IC. 16-22 de junio de 2025

Residente Obra

Residente Interventoría

Lunes 30 de Junio / 2025. (Festivo)

Actividades

No se labora por ser festivo.

Residente Obra

Residente Interventoría

Martes 1 de Julio / 2025.
Actividades
- Se ejecuta aseo y limpieza a adoquines de senderos peatonales. * Instalación de espejos, en baterías sanitarias.
- Se ejecuta retiro de formaleta del puente de ingreso al centro cívico del segundo nivel
- Se ejecuta aplicación de pintura a muro de contención existente al ingreso del proyecto
- Se ejecuta aplicación de pintura a muros internos del centro cívico, en el primer y segundo nivel
* Se recibe comunicado con remisión preliminar del acta parcial N.8 de obra.
* Se recibe comunicado OPB-4537-2023-233, con asunto Remisión plan de inversión de anticipo ajustado.
* Se recibe comunicado OPB-4537-2023-234 con asunto, Alcance a orden de operación No. 36
* Se recibe comunicado con asunto observaciones MINCUL-4589-CSC-247-2025-Remisión acta de pago parcial de Interventoría N.9
* Se envia comunicado MINCUL-4587-CSC-251-205, con asunto Solicitud certificaciones Retie y Retilap (energización y recepción final de la obra).
Tiempo: seco en toda la jornada
Personal: 1 Residente, 1 inspector, 4 oficiales, 7 ayudantes.

Residente Obra

Residente Interventoría

Miercoles 2 de Julio / 2025.
Actividades:
- se ejecuta aseo y limpieza a adoquines en senderos peatonales.
- Se ejecuta aplicación de pintura a muros internos del centro cívico en el primer y segundo nivel.
- se ejecuta apoyo de retazos de madera en un

sitio provisional. y se recoge demás materiales a este sitio para orden de la obra.
- Se ejecuta instalación de espejos.
* Se envia comunicado MINCUL 4587-CSC-233-2025, con asunto Remisión informe semanal No. 36 con corte 28-29 de junio/2025.
* Se envia comunicado MINCUL 4587-CSC-252-2025, con asunto sus oficios OPB-4537-2023.055, OPB-4537-2023-137, OPB-4537-2023-145- OPB 4587-2023-151, OPB-4587-2023-232, OPB-4537-2023-233 y OPB-4537-2023-234 y correos electrónicos del 16/08/2024, y 20/06/2023, Aprobación de Orden de operación No. 11 y alcance a OPB 36.

Residente Obra

Residente Interventoria

Jueves 3 de Julio/2025
Actividades:
- Se ejecuta aseo y limpieza a adoquines en plazoleta en la zona del mirador.
- Se ejecuta aplicación de pintura a muros internos del primer piso y segundo piso del centro cultural
- Se formaleta y se funde pedestales para señalética e instalación de banderas.
* Se realiza el comite de obra No. 37.
* Se recibe comunicado OPB-4537-2023-235, con asunto Remisión polizas actualizadas con respecto a modificatorio No. 4 prórroga No. 3 y adición No. 2 del contrato de obra No. 4537 de 2023.

Tiempo seco en toda la jornada
Personal: 1 Residente, 1 Inspector, 4 oficiales, 7 ayudantes.

Residente Obra

Residente Interventoria

Viernes 4 de Julio /2025.
Actividades.
-Se ejecuta asco y limpieza a adoquin en la playoleta primer piso frente al centro civico
-Se ejecuta aplicación de pintura a muros internos del primer y segundo piso del centro civico.
-Se detalla pedestal para señoletica y de banderas.
-Se ejecuta instalación de totems.
-se ejecuta adecuación y compactación al ingreso del proyecto.
-Se ejecuta pañete en caja de inspección en sus paredes internas dela red aguas lluvias
* Se envia correo electrónico con corrección o aclaración al oficio de Interventoria No. MINCUL4589-CSC-252-2024, debido a que erroneamente se informó que el Rubio afec. todo para la orden de operación No 11 era "mano de obra", en tanto, se afectó el rubio de "compra de materiales".
* Se recibe comunicado observaciones a comunicado MINCUL4589-CSC-247-2025. Remisión acta de pago parcial de Interventoria No.9 contrato No 4589-2023.
* Se envia comunicado MINCUL4589-CSC-254-2025, con asunto Remisión pólizas actualizadas modificatorio No.4 prórroga No.3 adición No.2 al contrato de obra pública
Tiempo: seco en toda la jornada.
Personal: 1 residente, 1 inspector, 4 oficiales, 4 ayudantes.

Residente Obra

Residente Interventoria.

Sábado 5 de Julio /2025.
Actividades:
Se ejecuta asco y limpieza en urbanismo en el adoquin en senderos peatonales y playoletas.
-Se ejecuta aplicación de pintura a muros internos del centro civico.

Powered by CamScanner

- Se ejecuta instalación de tótems.
- Se ejecuta instalación de las letras de señalización con el lema centro cívico plaza de Bolívar.
- Se ejecuta demolición del kiosco existente, donde temporalmente se tenía para ellos áreas.
- Se indica que se tienen actividades por culminar como lo es la instalación de la grifería para lavamanos de pared tipo push + accesorios y el determinar con la aplicación de la pintura en muros interiores del centro cívico, el suministro e instalación del gabinete de primeros auxilios y determinar con el aseo en el centro cívico y baterías sanitarias.

Tiempo: Seco

Personal: 1 Residente, 1 Inspector, 4 oficiales y 7 ayudantes

Residente Obra

Ulbia Q.
Residente Interventoría