- Se ... instalación del cielo raso en pasillo y escalera del segundo piso.

Res Lobo — Carolina
Ing. Res. Interven.

- Personal: 14/09/2025.
  - OBRA: 1 Residente, 1 SST, 1 Maestro, 2 pintores y 2 ayudantes cielo raso.
  - Interventoría: 1 Residente, 1 SST y 1 Técnico.
- Clima: Despejado
- Actividades realizadas:
  - Se realiza resane y estuco en carteras de ventanas de salon de música en segundo piso.
  - Se continúa con la instalación de cielo raso en pasillo y escalera del segundo piso.

Res Lobo — Carolina
Ing. Res. Interventoría.

INDUCONTABLES

- Personal: 15/09/2025.
  - OBRA: 1 Residente, 1 SST, 1 Maestro, 1 oficial, 2 ayudantes, 3 pintores, 1 ayudante pintura y 2 ayudantes cielo raso.
  - Interventoría: 1 Residente, 1 SST y 1 Técnico.
- Clima: Parcialmente nublado.
- Actividades realizadas:
  - Se inicia la actividad estuco y resane de muros de escalas internas.
  - Se finaliza revoque de carteras de ventanas de salón de música en el segundo piso.
  - Se continúa con resane y estuco de muros de salón de música en el segundo piso.
  - Se inicia aplicación de estuco y resane de muros de corredor del segundo piso (incluyendo carteras de puertas y ventanas).
  - Se inicia pulida de piso en grano de salón en segundo piso. (Salón de la izquierda referencia subiendo por la escalera)

Residente

Carolina
Ing. Res. Interventoría.

• Personal: 16/09/2025

- OBRA: 1 Residente, 1 SST, 1 Maestro, 1 oficial, 1 ayudante, 3 pintores, 1 ayudante pintura, 1 contratista piso.
- Interventoría: 1 Residente, 1 SST y 1 Técnico.

• Clima: Nublado

• Actividades realizadas:

- Se finaliza revoque exterior en filos y carteras de ventanas en salon en segundo piso.
- Se finaliza revoque fachada exterior en filos y carteras ~~en~~ de ventanas en salón de música de segundo piso.
- Se realiza la instalación de tubería de agua potable en baño de niñas, después de la demolición de mortero en ambos baños.
- Se realiza instalación de tubería de 2" para poceta en baño de profesores y lavamanos en el baño de las niñas.
- Se continúa con actividades de resane y estuco en todo el edificio.

Ing. Res. Interventoría.

INDUCONTABLES

• Personal 17/09/2025

- OBRA: 1 residente, 1 SST, 1 maestro, 1 oficial, 1 ayudante, 2 ayudantes cielo raso, 3 pintores, 1 ayudante de pintura, 1 contratista piso

• Interventoría: 1 residente, 1 SST y 1 técnico.

• Clima: parcialmente lluvioso.

• Actividades realizadas:

- Se inicia la istalación de enchape de pared en baño de niños.

- Se da inicio a pulida piso en toda la edificación.

- Se continúa con la aplicación de estuco en pasillos interiores y escaleras.

- Se continúa con la aplicación de estuco exterior en fachada principal y lateral derecho.

- Se inicia el ligado de fachada exterior.

Personal Residente 18/09/2025

Obra: 2 oficiales, 1 ayudante, 3 pintores, 1 contratista piso, 1 Residente 1 SISO 1 Maestro

17/09/2025

- Personal
- OBRA: 1 residente, 1 SST, 1 maestro, 1 oficial, 1 ayudante, 2 ayudantes ciclo roso, 3 pintores, 1 ayudante de pintura, 1 contratista piso
- Interventoria: 1 residente, 1 SST y 1 técnico.
- Clima: parcialmente lluvioso.
- Actividades realizadas:
- Se inició la istalación de enchape de pared en baño de niños.
- Se da inició a pulida piso en toda la edificación.
- Se continúa con la aplicación de estuco en pasillos interiores y escaleras.
- Se continúa con la aplicación de estuco exterior en fachada principal y lateral derecho.
- Se inicia el ligado de fachada exterior.

Residente

18/09/2025

- Personal
- OBra: 2 oficiales, 1 ayudante, 3 pintores, 1 contratista piso, 1 Residente 1 SISO 1 Maestro
- Interventoria: 1 residente, 1 SST y 1 técnico.
- Clima: parcialmente nublado.
- Actividades realizadas:
- Se continua la instalación de enchape de pared en baño de niños.
- Se continúa pulido piso en todo la edificación
- Se continúa con la aplicacion de estuco en pasillos interiores y escaleras
- Se continúa con la aplicación de estuco en fachada exterior. y en bodega y salones exteriores
- Se inicia el ligado de fachada exterior
- Se aplica el mortero de piso en baño de niños.
- Se realiza comite de obra con la presencia de la supervisión, la interventoria y el contratista de obra.

Residente

19/09/2025

- Personal
- OBRA: 2 oficiales, 1 ayudante, 3 pintores, 1 contratista piso.

• Clima: Parcialmente nublado.

• Actividades realizadas:

- Se continua la instalación de enchape de pared en baño de niños.
- Se continúa pulido piso en todo la edificación
- Se continúa con la aplicación de estuco en pasillos interiores y escaleras
- Se continúa con la aplicación de estuco en fachada exterior. y en bodega y salones exteriores
- Se inicia el lijado de fachada exterior
- Se aplica el mortero de piso en baño de niños.
- Se realiza comité de obra con la presencia de la supervisión, la interventoría y el contratista de obra.

Residente

• Personal 19/09/2025

- OBRA: 2 oficiales, 1 ayudante, 3 pintores, 1 contratista piso.

INDUCONTABLES

1 Residente 1 SISO 1 Maestro.

- Interventoría: 1 residente, 1 SST y 1 técnico
- Clima: Soleado
- Actividades realizadas

- Se continúa la instalación de enchape de pared en baño de niñas.
- Se continúa pulida piso en toda la edificación.
- Se continúa con la aplicación de estuco en posibles interiores y escaleras.
- Se continúa con la aplicación de estuco en fachada exterior y en bodega y salones exteriores.
- Se inicia el ligado de fachada exterior.
- Se aplica el mortero de piso en baño de niñas.
- Se realiza comité de obra con la presencia de la supervisión, la interventoría y el contratista de obra.
- Se realiza fundida de caja para medidor
- Se inicia la instalación de enchape

de pared en baño de niños.
- Se realizo la instalación de conexiones hidrosanitarias para baño de niños y niñas en baño de niños y niñas.

• Personal 20/09/2025
• OBRA: 2 oficiales, 1 ayudante, 1 contratista piso, 3 pintores. 1 Residente 1 SISO 1 Maestro

• Interventoria: 1 residente, 1 SST y 1 técnico.
• Clima: Despejado
• Actividades realizadas:
- Se continúo con la aplicación de estuco en fachada exterior y en bodega y solares exteriores.

• Personal 22/09/2025
• OBRA: 3 oficiales, 2 ayudantes, 1 contratista piso, 3 pintores. 1 Residente 1 SISO 1 Maestro
• Interventoría: 1 residente, 1 SST y 1 técnico
• Clima: Soleado.

INDUCONTABLES

- Actividades realizadas:
- Se da inicio a la actividad de resane en fachada.
- Se realiza corrección en el resane de carteras.
- Se continúa con la actividad de pintura interna.
- Se inicia la instalación de enchape de pared en baños.
- Se realiza vaciado de caja de medidor en zona posterior de la edificación.

Carolina
23/09/2025

- Personal
- OBRA: 3 oficiales, 2 ayudantes, 1 contratistas piso, 3 pintores 1 Resbete, 1 SISO, 1 Maestro.
- Interventoría: 1 residente, 1 SST, y 1 técnico.
- Clima: Despejado.
- Actividades realizadas:
- Se realiza inspección, limpieza y cambio de tubería de desagüe del área exterior.
- Se realiza el vaciado de la pocada en baño profesores.
- Se inicia el figurado de hierro e instalación de formaleta para muro en baño de niños.
- Se continuó realizando resane en fachada.

de Cortina.

- Se continúa realizando pintura interna.

Carolina

- personal

24/09/2025

- OBRA: 3 oficiales, 2 ayudantes, 2 contratistas piso, 3 pintores. 1 Residente 1 SISO 1 Maestro.
- Interventoría: 1 residente, 1 SST y 1 técnico.
- Clima: Nublado
- Actividades realizadas:
- Se instala mortero de piso en área de baños.
- Se continúa realizando pintura interna.
- Se inicia la pintura en fachada exterior.
- Se inicia el vaciado de muro en baño de niños.

Residente

Carolina

- personal

25/09/2025

- OBRA: 1 Residente 1 SISO 1 Maestro 3 oficiales. 2 Ayudantes. 2 contratistas pisos, 3 pintores.
- Interventoría: 1 residente, 1 SST y 1 técnico.
- Clima: Nublado
- Actividades realizadas:

INDUCONTABLES

- Se instala el mortero para el granito de piso en primer nivel
- Instalación de dilatación de vidrio para piso en granito.
- Se continua la aplicación de pintura en fachada exterior.
- Se inician actividades de excavación para Cimentación de rampa de acceso.
- Se realiza comité de obra.

Residente

- Personal 26/09/2025
- OBRA: 3 oficiales, 2 ayudantes, 3 pintores, 1 Maestro 2 contratistas piso, 1 ayudante Concrs. 1 Residente 1 SISO
- Interventoria: 1 residente, 1 SST y 1 técnica
- Clima: Parcialmente Lluvioso.
- Actividades realizadas:
- Se inicia la actividad de instalación de granito.
- Se continua realizando pintura en Fachada y en muros interiores.
- Se continua actividades de excavación para Cimentación de rampa de acceso.

- Se finaliza la actividad de instalación de enchape pared baño niños.
- Ingreso de material.

Residente obra

Paulolima

27/09/2025

- Personal
- OBRA: 1 Residente 1 Maestro 0 Piso 2 Ayudantes 3 oficiales 3 pintores. 2 Contratistas pisos. 1 Ayudante canales.
- Interventoría: 1 residente, 1 SST y 1 técnico.
- Clima: Nublado.
- Actividades realizadas:

- Se continúa la actividad de instalación de granito.
- Se continúa realizando pintura en fachada y en muros interiores.

Residente obra

- Personal

29/09/2025

- OBRA: 3 oficiales, 2 ayudantes, 3 pintores, 1 Maestro 1 contratista piso. 0 Piso 1 Residente.
- Interventoría: 1 residente, 1 SST y 1 técnica
- Clima: lluvioso.
- Actividades realizadas:

- Se realiza pulida de granito.

INDUCONTABLES

- Se inicia la actividad de instalación de granito.
- Se continua con actividad de resane y pintura en fachada y muros interiores.
- Se inicia el figurado de acero para cimentación.
- Se inicia excavación en área de andén exterior.
- Las intensas lluvias impidieron los trabajos en exteriores.

Residente

Pardena

30/09/2025

- Personal
- OBRA: 3 oficiales, 2 ayudantes, 3 pintores, 1 contratista piso. 1 residente, 1 SISO, 1 maestro
- Interventoría: 1 residente, 1 SST y 1 técnico.

Clima: Intensas lluvias.

Actividades realizadas:

- Las intensas lluvias impidieron los trabajos en exteriores.

Se continúa con la recolección de la pulida de granito.

Se continua con la actividad de instalación

de granito
- Se continúa con la actividad de pintura interior.
- Se inicia la instalación de enchape de piso en ambos baños.
- Se inicia instalación de enchape de pared 6 de profesores.

Oswaldo Cardona

- Personal 01/10/2025
- OBRA: 3 oficiales, 2 ayudantes, 1 Maestro. 1 Contratista piso, 3 pintores, 1 SISO, 1 Residente
- Interventoría: 1 residente, 1 SST, 1 técnico.
- Clima: Lluvia en horas de la tarde.
- Actividades realizadas:
- Se inicia el vaciado de zapatas para columnetas de la rampa.
- Se continua pulido de granito.
- Se continua la actividad de instalación de granito
- Se continua con la actividad de pintura interior y exterior.
- Se continua la instalación de enchape

INDUCONTABLES

de piso en ambos baños.
- Se inicia instalación de enchape de pared baño principal.
- Se realiza el figurado de acero para columnetas de la rampa.

Residente

- Personal 02/10/2025
- OBRA: 1 maestro, 3 oficiales, 3 ayudantes, 1 SISO 3 pintores, 1 contratista piso. 1 Residente
- INTERVENTORÍA: 1 residente, 1 SST, y 1 técnico.
- Clima: Nublado.
- Actividades realizadas.
- Se realizo instalación de afirmado y compactación en zona de rampa.
- Se realizo instalación de acero y formaleta para columnetas.
- Se realizo vaciado de columnetas de la rampa.
- Se continuo pulido de granito.
- Se continúa con la actividad de pintura exterior e interior
- Se finaliza la instalación de enchape

de piso en ambos baños.

Res obra

Carolina

- Personal: 03/10/2025.
- OBRA: 1 Residente 1 SISO 1 Maestro 3 oficiales. 3 Ayudantes 3 Pintores 1 cerrajero piso.
- Interventoría: 1 Residente, 1 SST y 1 Técnico.
- Clima: Nublado.
- Actividades realizadas:
  - Se realiza instalación de formaleta para vaciado de losa de rampa
  - Se instala malla y metal Deck para losa de rampa
  - Se continúa con instalación de enchape de piso en baños de estudiantes.
  - Se realiza instalación de enchape en poceta de baño de profesores.
  - Se continúa con pulida de piso
  - Se continúa con actividad de pintura interior y exterior.

Res obra

Carolina

INDUCONTABLES

09/10/2025

- Personal:
- Obra: 1 Residente, 1 SISO, 1 Maestro, 3 oficiales, 3 Ayudantes, 3 Pintores, 1 contratista Piso
- Interventoria: 1 Residente, 1 SST y 1 Tecnico
- Clima: Nublado
- Actividades realizadas:

- Se realiza vaciado de rampa de acceso a la Institución y rampas en puerta de acceso
- Se continúa con la aplicación de resane y pintura en muros internos
- Se continúa realizando la aplicación de pintura de fachadas
- Se continua con actividad de pulida de piso en primer y segundo nivel
- Se continua con pintura de fachadas

Residente de obra

10/10/2025

- Personal:

09/10/2025

- Personal:
- Obra: 1 Residente, 1 SISO, 1 Maestro 3 oficiales 3 Ayudantes 3 Pintores, 1 contratista piso
- Interventoria: 1 Residente, 1 SST y 1 Tecnico
- Clima: Nublado
- Actividades realizadas:
- Se realiza vaciado de rampa de acceso a la Institución y rampas en puerta de acceso
- Se continúa con la aplicación de resane y pintura en muros internos
- Se continúa realizando la aplicación de pintura de fachadas
- Se continua con actividad de pulida de piso en primer y segundo nivel
- Se continua con pintura de fachadas

Res obra

Ing. Res. Interventoría

10/10/2025

- Personal:
- Obra: 1 Residente, 1 Maestro 1 SISO 3 oficiales 3 Ayudantes 3 contratista pisos. 2 oficiales canales. 3 Pintores.
- Interventoria: 1 Residente, 1 SST y 1 Tecnico.
- Clima: Nublado
- Actividades realizadas:
- Se realiza lijado de muros interiores
- Se realiza pintura de canales
- Se continua con actividad de pulida de piso en primer y segundo nivel.
- Se continua con pintura de fachadas
- Se excava zona exterior para orden y se dectecta daño en la tuberia existente
- Se continua con pulida de piso en nivel -1

Res obra

Ing. Res. Interventoría

11/10/2025

- Personal:
- Obra: 1 Residente 1 SISO 1 Maestro 3 oficiales 3 Ayudantes. 1 contratista pisos. 3 Pintores.
- Interventoria: 1 Residente, 1 SST, 1 Tecnico
- Clima: Nublado
- Actividades realizadas:
- Se continua con pulida de piso
- Se continua con pintura en muros interiores
- Se continua con pintura fachada

- Se continua con actividades de pulida de piso en primer y segundo nivel.
- Se continua con pintura de fachadas
- Se excava zona exterior para anden y se dectecta daño en la tubería existente
- Se continua con pulida de piso en nivel -1

Res obra

Ing. Res. Interventoría

14/10/2025

- Personal:
- Obra: 1 Residente 1 SISO 1 Maestro 3 oficiales. 3 Ayudantes. 1 cant pisos. 3 Pintores.
- Interventoria: 1 Residente, 1 SST, 1 Tecnico
- Clima: Nublado
- Actividades realizadas:
- Se continua con pulida de piso
- Se continua con pintura en muros internores
- Se continua con pintura fachada

INDUCONTABLES

- Se realiza ingreso de material de rejas para ventanas.
- Se realiza rocería y limpieza de zonas verdes
- Se inicia instalación de sanitarios y orinales
- Se realiza visita de aguas de manizales para revisión de daño y directrices para la solución

Res obra

Ing. Res. Interventoría

15/10/2025

Personal:

Obra: 1 Residente 1 SISO 1 Maestro 3 oficiales 3 Ayudantes. 1 contratista pisos, 3 pintores.

Interventoria: 1 Residente 1 SST y 1 Tecnico

Clima: Nublado

Actividades realizadas:

Se continua con la rocería y limpieza en zonas verdes.

Se inicia excavación para la localización de tuberías dañadas

Se continua con pulida de piso

- Se realiza ingreso de material de rajas para ventanas.
- Se realiza rocería y limpieza de zonas verdes
- Se inicia instalación de sanitarios y orinales
- Se realiza visita de aguas de manzales para revisión de daño y directrices para la solución

Res obra

Ing. Res. Interventoría

15/10/2025

· Personal:

Obra: 1 Residente 1 SISO 1 Maestro 3 oficiales 3 Ayudantes. 1 contratista pisos. 3 pintores.

· Interventoria: 1 Residente 1 SST y 1 Tecnico

· Clima: Nublado

· Actividades realizadas:

- Se continua con la rocería y limpieza en zonas verdes.
- Se inicia excavación para la localización de tuberias dañadas
- Se continua con pulida de piso
- Se continua con pintura fachada
- Se continua con pintura en muros interiores
- Se realiza vaciado de caja para registro de agua potable

Res de obra

Ing. Res. Interventoría

16/10/2025

· Personal:

· Obra: 1 Residente 1 SISO 1 Maestro 3 oficiales 3 Aydantes 3 pintores. 1 Contratista pisos, 2 Ventanes, 2 Electricos

Interventoria: 1 Residente, 1 SST y 1 Tecnico

Clima: Nublado

Actividades realizadas:

- Se continua con la actividad de rocería y limpieza en zonas verdes
- Se continua excavación para localización de tubería dañada
- Se continua con pulida de piso
- Se continua con pintura en muros interiores
- Se continua con pintura fachada
- Se inicia instalación de ventanería
- Se inicia intervención a red electrica para tomas y luminarios de las diversas areas

- Se realiza vaciado de viga para registro de agua potable

Res de obra

Ing. Res. Interventoría

16/10/2025

- Personal:
- Obra: 1 Residente, 1 SISO, 1 Maestro 3 oficiales 3 Aydantes 3 pintores, 1 Contratista pisos, 2 ventanas, 2 electricos

Interventoria: 1 Residente, 1 SST y 1 Tecnico

Clima: Nublado

Actividades realizadas:

- Se continua con la actividad de rocería y limpieza en zonas verdes
- Se continua excavación para localización de tubería dañada
- Se continua con pulida de piso
- Se continua con pintura en muros interiores
- Se continua con pintura fachada
- Se inicia instalación de ventanería
- Se inicia intervención a red electrica para tomas y luminarios de las diversas areas

Res obra

Ing. Res. Interventoría
17/10/2025

- Personal:
- Obra: 1 Residente, 1 SISO, 1 Maestro 3 oficiales 1 Rejero 3 Ayudantes. 4 pintores. 2 ventaneros. 2 electricos 2 canales.
- Interventoria: 1 Residente, 1 SST y 1 Tecnico
- Clima: Nublado
- Actividades realizadas:
  - Se continúa excavación para localización de tubería dañada
  - Se continua con pintura en muros interiores
  - Se continua con pintura fachada
  - Se continua con instalación de Ventanería
  - Se inicia instalación de rejas para ventanos
  - Se continua intervención a red electrica para tomas y luminarias de las diversas áreas.
  - Se inica instalación de canales

Res obra

Ing. Res. Interventoría

18/10/2025

. Personal:

· Obra: 1 Residente 1 SISO 1 Maestro 3 oficiales 3 Ayudantes 4 Pintores. 2 ventanas. 2 Electricos 2 Canales 1 Rejas.

· Interventoria: 1 Residente, 1 SST y 1 Tecnico

· Clima: Nublado

· Actividades realizadas:

- Se continua instalación de rejas de ventanas
- Se continua Intervención a red electrica para tomas y luminarias de las diversas areas
- Se continua instalación de canales

Res. obra

Ing. Res. Interventoría.

20/10/2025

· Personal:

· Obra: 1 Residete 1 SISO 1 Maestro 3 oficiales 3 Ayudantes. 4 Pintores. 1 Rejas 2 Electricos; 2 canales,

· Interventoria: 1 Residente, 1 SST, y 1 tecnico

· Clima: Nublado

· Actividades realizadas

· Se continua instalación de rejas para ventanas

· Se continua intervención a red electrica para

tomas y luminarias de las diversas áreas
- Se continua instalación de canaleta
- Se continua con pintura interna y de fachadas
- Se realiza demolición de placa para tratamientos de caja de inspección
- Se realiza instalación de mesón para lavamanos en baños de estudiantes.

Residente

Ing. Res. Interventoría.

21/10/2025

- Personal:
- Obra: 1 Residente, 1 SISO, 1 Maestro 3 oficiales 3 Ayudantes 1 Rejas, 2 Electricos, 4 pintores
- Interventoria: 1 Residente, 1 SST, y 1 Tecnico
- Clima: Nublado
- Actividades realizadas
- Se continua instalacion de rejas para ventanas
- Se continua intervencion a red electrica para tomas y luminarias de las diversas areas
- Se continua con pintura interna y de fachadas

Res de obra.

Ing. Res. Interventoría

22/10/2025

· Personal
· Obra: 1 Residente 1SISO 1 Maestro 3 oficiales 3 Ayudantes 2 Electricos. 4 Pintores 1 Rejas.
· Interventoria: 1 Residente, 1 SSI, y 1 Tecnico
· Clima: Nublado
· Actividades realizadas:
- Se continua instalacion de luminarias
- Se inicia instalación de tuberia sanitaria
- Se continua con pintura interna y de fachadas

Res. obra

Ing. Res. Interventoría

23/10/2025

Personal
Obra 1 Residente, 1 SISO, 1 Maestro, 3 oficiales, 3 Ayudantes 2 electricos, 4 Pintores.
· Interventoria: 1 Residente, 1 SSI y 1 Tecnico
· clima: Nublado
Actividades realizadas
· Se continua con instalacion luminarias
· Se continua instalacion de tuberia sanitaria

INDUCONTABLES

y lleno de excavaciones
- Se continua con pintura interna y de fachadas

Res. obra.

Ing. Res. Interventoría.

Personal. 24-10-2025

Obra: 1 Residente 1 SISO 1 Maestro. 3 oficiales
3 Ayudante 4 pintores. Interventor 1 Res. 1 SISO 1 Tecnico
Clima Nublado.
Actividades Realizadas.
Se continua con pintura en fachadas y pintura interior.
Se realiza fundida de tapa fija en caja de inspección y fundida de cañuela
Se continua con pintura de puertas
Se realiza fundida de piso caja de inspegeun anden.

Res de obra.

Ing. Res. Interventoría.

Personal 25-10-2025.
obra. 1 Residente, 1 SISO, 1 Maestro, 3 oficiales.
3 Ayudantes. 4 pintores.
Clima Lluvias.

Interventoria. 1 Residente 1 SISO 1 tecnico.
Actividades realizadas.
- Se continua con pintura en fachada e interiores pintura de puertas.
- Formaleta para fundida de caja de inspeccion anden.
- Angulos para tapas de cajas de inspección

Res de obra

Ing. Res. Interven

27-10-2025

Personal.
Obra. 1 Residente 1 SISO 1 Maestro 2 canales 4 pintores. 1 ornamentador 3 oficiales 3 Ayudante. Inter. 1 Res. 1 SIS 1 tecnico
Actividades realzalas.
Se continua con pintura fachada e interior.
Se continua la instalación de canal metalica perimetral. y pintura de las misma.
Se realza arreglo de marcos de puertas baños.

INDUCONTABLES

Se realiza Aseo general de obra
Clima soleado

Res obra

Personal 28-10/2025

Obra. 1 Residente 1 SISO 1 Maestro 2 Oficial Pintor
2 Ayudantes. 3 Adev. Juegos. 2 Electricos 2 canales
Interventoria 1 Residente 1 SISO 1 Tecnico

Actividades Realizadas.

Se continua con pintura interior.
Se continua con instalacion canal metalica perimetral.
Instalacion de marcos para tapa de caja de inspeccion.
Aseo general
Adecuacion de juego Tayrona.
Instalacion de luminarias.
Fundida de anden.
Clima Nublado.

Res. obra

Ing. Res. Interventoría

Personal 29-10-2025

Se realiza Aseo general de obra
Clima soleado

Res obra

Personal 28-10/2025

Obra. 1 Residente 1 SISO 1 Maestro 2 oficial Pintor
2 Ayudantes. 3 Adec Juegos. 2 Electricos 2 canales
Interventoria 1 Residente 1 SISO 1 tecnico
Actividades Realizadas.
Se continua con pintura interior.
Se continua con instalacion Canal metalica perimetral.
Instalacion de marcos para tapa de caja de inspección.
Aseo general
Adecuacion de juego Tayrona
Instalacion de luminarias.
Fundida de anden.
Clima Nublado.

Res. obra

Ing. Res. Interventoría

Personal 29-10-2025

Obra: 1 Residente 1 Maestro 1 SISO 1 oficial
2 Ayudantes 2 Adec. Juegos. 2 Canales, 4 Pintores.
Interventoria: 1 Residente 1 SISO 1 tecnico.
Clima. Nublado.
Actividades realizadas.
Se continua con pintra interior.
Se continua con adecuacion de juego tayrona.
Se realiza arreglo de muro de cerramiento.
Se continua con lleno de la excavación para tuberia.
Se continua con aseo general
se realiza coceria.

Res obra.

Ing. Res. Interventoría.

Personal 30-10-2025

Obra. 1 Residente 1 Maestro 1 SISO 1 oficial
2 Ayudantes. 1 Adec Juego. 2 canales. 4 pintores
1 soldador. pasamanos.
Interventoria 1 Residente 1 SISO 1 tecnico.
Clima Nublado

Se continua con pintura interior.
Se continua con adecuacion de juego tayrona.
Se realiza arreglo de muro de cerramiento.
Se continua con lleno de la excavación para tuberia.
Se continua con aseo general se realiza cocerla.

Res obra.

Ing. Res. Interventoria.

30-10-2025

Personal
Obra 1 Residente 1 Maestro 1 SISO 1 oficial 2 Ayudantes. 1 Adec juego. 2 canales. 4 pintores 1 soldador. pasamanos.
Interventoria 1 Residente 1 SISO 1 tecnico.
Clima Nublado

INDUCONTABLES

Actividades realizadas.
Se continua con la adecuacion de los juego tayrona.
Se continua Con la pintra interior.
Se continua con instalacion de pasamanos y canal metalica.

Residente de obra.

Ing. Res. Interventoria.

31-10-2025

Personal
Obra: 1 Residente, 1 SISO, 1 Maestro.
1 oficial 2 Ayudantes 4 Pintores.
" "

Interventoria. 1 Residente. 1 SISO 1 tecnico

Clima Lluvias.

Actividades realizadas.
Se finaliza adecuación de juego tayrona
Se continua con pintra interior
Se realiza instacion de divisiones Sanitarias en Acero inoxidable baño niñas y niños.
Instalacion de pasamanos
Aseo general en Areas intervenidas.

Pintura de baranda escalas
Instalacion de vidrios puertas
Instalacion de canales.

Res obra.

Ing. Res. Interventoría.

- Personal: 01-11-2025
- OBRA: 1 Residente, 1 SST, 1 Maestro, 1 oficial, 3 ayudantes y 4 pintores.
- Interventoría: 1 Residente, 1 SST y 1 Técnico.
- Clima: Nublado
- Actividades a realizar:
- Se finalizan todas las actividades contractuales del proyecto.
- Se atienden las observaciones realizadas por la interventoría y plasmadas en el acta
- Se corrigen detalles de pintura interior y cauteras de ventanas exteriores.
- Se verifica el correcto funcionamiento de las canales metálicas.
- Se realiza aseo general para entrega de obra.

R.L. Contratista.

Ing. Res. Interventoría.