	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 21/04/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO PERIODO MES: MARZO DE 2026

ACTA PARCIAL DE OBRA No. ..... (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. 17P (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. ..... (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 211.515.669

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	24-04-2026	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	RICARDO ANDRES TRIANA J.		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	24-04-2026	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MARIA FERNANDA SOLANILLA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	28-04-2026	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LENIN TITO MENDOZA P		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	29-04-2026	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LENIN TITO MENDOZA P		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	30-04-2026	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JUAN ESTEBAN GONZÁLEZ MIRA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	24/05/2026	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JESSICA L. RODRIGUEZ D.	Firmado digitalmente Por RODRÍGUEZ DELGADO JESSICA LORENA	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 4223 DE 2024

OBJETO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA **NIT.** 901.881.463-4

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR, JESSICA LORENA RODRIGUEZ DELGADO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 212.752.222 (, ortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS DOCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL 17P (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** MARZO DE 2026 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: LENIN TITO MENDOZA PEÑA
Matricula profesional No.: 19202-59285 CAU
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: LENIN TITO MENDOZA PEÑA
Matricula profesional No.: 19202-59285 CAU
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: JUAN ESTEBAN GONZALEZ MIRA
Matricula profesional No.: 05202-330793 ANT
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
RODRIGUEZ DELGADO JESSICA LORENA
Firmado digitalmente por RODRIGUEZ DELGADO JESSICA LORENA
Fecha: 2026.05.26 16:37:24 -05'00'
Nombre: JESSICA LORENA RODRIGUEZ DELGADO
Matrícula Profesional No.: 186784
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 24/05/2026

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE CON (Ia)	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-5-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 21/04/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO **ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.** 17 **(P)** **ACTA FINAL:** SI ☐ NO ☑

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 17 **MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:** MARZO DE 2026 **ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.** **(D)**

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.: 4223 DE 2024 (Indique número y año)

OBJETO:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CALARCA - CAJAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 4236 DE 2024 (Indique número y año) INTERVENTOR: CONSORCIO AYP LA LINEA

PLAZO INICIAL: 21 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 21 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01/11/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACION: NA (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 221.297.112.870 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA): $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 221.297.112.870

DATOS ESPECIFICOS

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ 38.564.499.136

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ 37.461.091.625

GRUPO DE AJUSTE	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR(0, 33439)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado __sep/2024___	ÍNDICE MES DESEMBOLSO ANTICIPO INVIAS Mes y Año utilizado __jul/25_____	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado __feb/26_____	FACTOR DE AJUSTE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES (Incluye valor ajuste presente mes)
	A	**B**	**C=A-B**	**Io**	**Ia**	**I**	**Ia / Io**	**I / Ia**	**D= A*(Ia / Io)**	**E= C*(I / Ia)**	**F =D+E-C**	**G= F-A**	
11601	$ 112.901.723	$ 37.753.207	$ 75.148.516	126,36	133,22	139,18	1,05429	1,04474	$ 119.031.158	$ 78.510.661	$ 122.393.303	$ 9.491.580	
11602	$ 4.388.647	$ 1.467.520	$ 2.921.127	129,28	135,02	140,07	1,04440	1,03740	$ 4.583.503	$ 3.030.377	$ 4.692.753	$ 304.106	
11603	$ 169.297.637	$ 56.611.437	$ 112.686.200	140,08	148,35	151,69	1,05904	1,02251	$ 179.292.969	$ 115.222.766	$ 181.829.535	$ 12.531.898	
14104	$ -	$ -	$ -	136,87	143,46	146,88	1,04815	1,02384	$ -	$ -	$ -	$ -	
11606	$ -	$ -	$ -	129,13	134,67	140,71	1,04290	1,04485	$ -	$ -	$ -	$ -	
11604	$ 14.508.404	$ 4.851.465	$ 9.656.939	126,37	130,79	136,10	1,03498	1,04060	$ 15.015.908	$ 10.049.011	$ 15.407.980	$ 899.576	
11402	$ 16.585.586	$ 5.546.054	$ 11.039.532	129,81	135,46	141,41	1,04353	1,04392	$ 17.307.557	$ 11.524.388	$ 17.792.413	$ 1.206.827	
11607	$ 274.548.657	$ 91.806.325	$ 182.742.332	142,08	146,33	139,55	1,02991	0,95367	$ 282.760.407	$ 174.275.880	$ 274.293.955	$ (254.702)	
11605	$ 2.605.022	$ 871.093	$ 1.733.929	135,27	142,94	150,72	1,05670	1,05443	$ 2.752.727	$ 1.828.307	$ 2.847.105	$ 242.083	
15105	$ -	$ -	$ -	140,01	146,34	148,05	1,04521	1,01169	$ -	$ -	$ -	$ -	
11608	$ 97.712.384	$ 32.674.044	$ 65.038.340	124,85	132,57	143,73	1,06183	1,08418	$ 103.753.941	$ 70.513.267	$ 109.228.868	$ 11.516.484	
34106	$ -	$ -	$ -	127,48	133,15	141,13	1,04448	1,05993	$ -	$ -	$ -	$ -	
14101	$ 179.916.964	$ 60.162.434	$ 119.754.530	129,12	136,41	143,54	1,05646	1,05227	$ 190.075.076	$ 126.014.099	$ 196.334.645	$ 16.417.681	
			TOTALES						$ 914.573.246	$ 590.968.756	$ 924.820.557	$ 52.355.533	$ -

PORCENTAJE AMORTIZADO: 33,439% (%) (tres decimales)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE AJUSTE CON (Ia)**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-5-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 2

FECHA: 21/04/2026 (Día / Mes / Año)

GRUPO DE AJUSTE	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR(0, 33439)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado __sep/2024___	ÍNDICE MES DESEMBOLSO ANTICIPO INVIAS Mes y Año utilizado __jul/25_____	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado __feb/26_____	FACTOR DE AJUSTE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES (Incluye valor ajuste presente mes)
	A	**B**	**C=A-B**	**Io**	**Ia**	**I**	**Ia / Io**	**I / Ia**	**D= A*(Ia / Io)**	**E= C*(I / Ia)**	**F =D+E-C**	**G= F-A**	
11601	$ 343.219.766	$ 114.769.258	$ 228.450.508	126,36	133,22	139,18	1,05429	1,04474	$ 361.853.167	$ 238.671.384	$ 372.074.043	$ 28.854.277	$ 208.268.897
11602	$ 13.341.428	$ 4.461.240	$ 8.880.188	129,28	135,02	140,07	1,04440	1,03740	$ 13.933.787	$ 9.212.307	$ 14.265.906	$ 924.478	$ 10.619.588
11603	$ 514.662.606	$ 172.098.029	$ 342.564.577	140,08	148,35	151,69	1,05904	1,02251	$ 545.048.286	$ 350.275.706	$ 552.759.415	$ 38.096.809	$ 674.614.872
14104	$ -	$ -	$ -	136,87	143,46	146,88	1,04815	1,02384	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
11606	$ -	$ -	$ -	129,13	134,67	140,71	1,04290	1,04485	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 39.542.800
11604	$ 44.105.358	$ 14.748.391	$ 29.356.967	126,37	130,79	136,10	1,03498	1,04060	$ 45.648.163	$ 30.548.860	$ 46.840.056	$ 2.734.698	$ 35.276.637
11402	$ 50.419.968	$ 16.859.933	$ 33.560.035	129,81	135,46	141,41	1,04353	1,04392	$ 52.614.749	$ 35.033.992	$ 54.088.706	$ 3.668.738	$ 66.471.163
11607	$ 834.624.337	$ 279.090.032	$ 555.534.305	142,08	146,33	139,55	1,02991	0,95367	$ 859.587.951	$ 529.796.401	$ 833.850.047	$ (774.290)	$ 164.673.611
11605	$ 7.919.233	$ 2.648.112	$ 5.271.121	135,27	142,94	150,72	1,05670	1,05443	$ 8.368.254	$ 5.558.028	$ 8.655.161	$ 735.928	$ 5.232.934
15105	$ -	$ -	$ -	140,01	146,34	148,05	1,04521	1,01169	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 86.441.034
11608	$ 297.044.372	$ 99.328.668	$ 197.715.704	124,85	132,57	143,73	1,06183	1,08418	$ 315.410.626	$ 214.359.412	$ 332.054.334	$ 35.009.962	$ 526.453.953
34106	$ -	$ -	$ -	127,48	133,15	141,13	1,04448	1,05993	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 36.566.202
14101	$ 546.945.222	$ 182.893.013	$ 364.052.209	129,12	136,41	143,54	1,05646	1,05227	$ 577.825.749	$ 383.081.218	$ 596.854.758	$ 49.909.536	$ 70.367.320
			TOTALES						$ 2.780.290.732	$ 1.796.537.308	$ 2.811.442.426	$ 159.160.136	$ 1.924.529.011
											VALOR AJUSTE	$ 211.515.669	$ 1.924.529.011
											VALOR IVA	$ 1.236.553	$ 11.251.093

PORCENTAJE AMORTIZADO: 33,439% (%) (tres decimales)

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR		
*VALOR AJUSTE _____	$	211.515.669
VALOR IVA	$	1.236.553
*VALOR TOTAL AJUSTE_____	$	212.752.222

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR AJUSTE DEFINITIVO		
VALOR IVA		
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR		

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: $ 211.515.669

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 212.752.222 (Indicar el valor incluido IVA)

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS DOCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el trámite de autorización de pago del anticipo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de inicio del contrato o de la fecha del perfeccionamiento y legalización de la minuta contractual en que se pacte, según el caso. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el numeral IV – 2. del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
3. El (I) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.
4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
5. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
6. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.
7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

Firma:
Nombre: JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 05202-106314 ANT

MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Fecha: 2026.04.27 14:35:44 -05'00'

Firma:
Nombre: MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 31.470.706

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1	DE 1

CONTRATO N°: 4223 DE 2024

		%
ANTICIPO		
PAGO ANTICIPADO		
DESEMBOLSO		

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA			
ACTA DE INTERVENTORIA			
ACTA DE AJUSTE	X	17P	MARZO DE 2026
PRESTACION DE SERVICIOS			
OTRO			
CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	276926	RUBRO No.	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$ 212.752.222
No. COMPROMISO	276926	RUBRO No.	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO	276926	RUBRO No.	C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO	276926	RUBRO No.	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO	276926	RUBRO No.	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO	276926	RUBRO No.	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	

TOTAL ACTA $ 212.752.222

Jessica

Firmado digitalmente Por RODRÍGUEZ DELGADO JESSICA LORENA

ORDENADOR DEL PAGO

NOMBRE JESSICA LORENA RODRIGUEZ DELGADO

Mantricula N° 186784

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CÓDIGO	AFIN-FR-5		
INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		VERSIÓN	1		
	FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 4223 DE 2024 Contratista UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

Objeto del Contrato OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

Acta N° 17P Valor basico $ $ 211.515.669 Período MARZO DE 2026

Valor Incluido Iva $ $ 212.752.222

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	4003 y 4003A	VALOR DE OBRAS, INCLUYE PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, AJUSTES Y/O JORNADAS DE TRABAJO 7 X 24	$ 212.752.222			$ 212.752.222
2	4003 y 4003A	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL				$ -
3	4003 y 4003A	GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (Incluye IVA 19%)				$ -
4	4003 y 4003A	SERVICIO DE APOYO AL MANTENIMIENTO RUTINARIO				$ -
5	4003 y 4003A	SERVICIOS DE OPERACIÓN				$ -
6	4003 y 4003A	GASTOS REEMBOLSABLES				$ -
		TOTALES	**$ 212.752.222,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 212.752.222**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1: QUINDÍO		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890000464-3	MUNICIPIO 1	Armenia	$ -	$ -
890001127-0	MUNICIPIO 2	Salento	$ 30.750.954	$ 30.572.224
890000441-4	MUNICIPIO 3	Calarcá	$ 72.012.433	$ 71.593.884
	TOTAL DEPARTAMENTO 1: QUINDÍO		**$ 102.763.387**	**$ 102.166.108**

NIT	DEPARTAMENTO 2: TOLIMA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890700850-2	MUNICIPIO 1	Cajamarca	$ 109.988.835	$ 109.349.561
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2: TOLIMA		**$ 109.988.835**	**$ 109.349.561**

JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
M.P: 05202-106314 ANT

MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Fecha: 2026.04.27 14:37:31 -05'00'

MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
REPRESENTANTE LEGAL INTRVENTORIA
C.C No.: 31.470.706

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 4223 DE 2024 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

MES INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2026 **PROYECTO:** OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4236 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO AYP LA LINEA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 960.181.391	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 875.555.555	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 10.622.222.222	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 987.790.832	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 1.554.250.000	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	20	Propios	Principal	$ 11.154.453.465	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 9.270.680.000	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 1.037.180.374	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 17.947.109.456	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 963.111.111	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 58.800.000.000	$ -
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 64.680.000.000	$ 45.958.781.180
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 4.778.002.000	$ 4.778.002.000
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	20	Propios	Principal	$ 14.124.578.464	$ 14.124.578.464
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 1.140.898.412	$ 1.140.898.412
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 1.059.422.223	$ 1.059.422.223
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 21.341.677.365	$ 21.341.677.365
TOTAL						**$ 221.297.112.870**	**$ 88.403.359.644**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 221.297.112.870,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
									Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$10.622.222.222	$ 221.297.112.870				
1	Acta de obra	Noviembre de 2024	$ 2.949.521.976	$ 477.642.031	$ 3.427.164.007	$ -	$3.427.164.007		Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$7.195.058.215	$ 217.869.948.863	No. 18843 del 16-12-2024		X	
2	Acta de obra	Diciembre de 2024	$ 4.362.659.275	$ 499.847.212	$ 4.862.506.487	$ -	$4.862.506.487		Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$2.332.551.728	$ 213.007.442.376	No. 19094 del 16-12-2024		X	
1D	Acta de ajuste definitivo	Noviembre de 2024	$ 47.005	$ 275	$ 47.280		$47.280		Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$2.332.504.448	$ 213.007.395.096				
3	Acta de obra	Enero de 2025	$ 1.960.087.771	$ 372.416.677	$ 2.332.504.448		$2.332.504.448		Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$0	$ 210.674.890.648	No. 712 del 28-02-2025		X	
									Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	$987.790.832	$ 210.674.890.648				
3	Acta de obra	Enero de 2025	$ 840.947.466	$ 146.843.366	$ 987.790.832		$987.790.832		Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	$0	$ 209.687.099.816	No. 712 del 28-02-2025		X	
									Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	$ 1.554.250.000	$ 209.687.099.816				
3	Acta de obra	Enero de 2025	$ 1.554.250.000	$ -	$ 1.554.250.000		$1.554.250.000		Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	$0	$ 208.132.849.816	No. 712 del 28-02-2025		X	
									Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	$875.555.555	$ 208.132.849.816				
3	Acta de obra	Enero de 2025	$ 34.946.878	$ -	$ 34.946.878		$34.946.878		Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	$840.608.677	$ 208.097.902.938	No. 712 del 28-02-2025		X	
2D	Acta de obra	Diciembre de 2025	$ -	$ -	$ -		$0		Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	$840.608.677	$ 208.097.902.938				
4	Acta de obra	Febrero de 2025	$ 706.393.846	$ 134.214.831	$ 840.608.677		$840.608.677		Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	$0	$ 207.257.294.261				

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 4223 DE 2024

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

MES INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2026

PROYECTO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4236 DE 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO AYP LA LINEA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 960.181.391	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 875.555.555	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 10.622.222.222	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 987.790.832	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 1.554.250.000	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	20	Propios	Principal	$ 11.154.453.465	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 9.270.680.000	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 1.037.180.374	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 17.947.109.456	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 963.111.111	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 58.800.000.000	$ -
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 64.680.000.000	$ 45.958.781.180
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 4.778.002.000	$ 4.778.002.000
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	20	Propios	Principal	$ 14.124.578.464	$ 14.124.578.464
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 1.140.898.412	$ 1.140.898.412
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 1.059.422.223	$ 1.059.422.223
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 21.341.677.365	$ 21.341.677.365
TOTAL						**$ 221.297.112.870**	**$ 88.403.359.644**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 221.297.112.870,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
									Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	$960.181.391	$ 207.257.294.261				
4	Acta de obra	Febrero de 2025	$ 806.875.118	$ 153.306.273	$ 960.181.391		$960.181.391		Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	$0	$ 206.297.112.870				
									Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	$11.154.453.465	$ 206.297.112.870				
4	Acta de obra	Febrero de 2025	$ 2.463.885.247	$ 236.096.048	$ 2.699.981.295		$2.699.981.295		Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	$8.454.472.170	$ 203.597.131.575				
	ANTICIPO No.1							$ 6.500.000.000	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	$1.954.472.170	$ 197.097.131.575				
2D	Acta de ajuste definitivo	Diciembre de 2024	-$ 1.932.918	-$ 11.300	-$ 1.944.218		-$1.944.218	$ 6.500.000.000	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	$1.956.416.388	$ 197.099.075.793				
3D	Acta de ajuste definitivo	Enero de 2025	$ 11.924.061	$ 69.710	$ 11.993.771		$11.993.771	$ 6.500.000.000	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	$1.944.422.617	$ 197.087.082.022				
5	Acta de obra	Marzo de 2025	$ 1.633.968.586	$ 310.454.031	$ 1.944.422.617		$1.944.422.617	$ 6.500.000.000	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	$0	$ 195.142.659.405				
									Registro 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	$9.270.680.000	$ 195.142.659.405				
5	Acta de obra	Marzo de 2025	$ 2.679.374.232	$ 205.636.710	$ 2.885.010.942		$2.885.010.942	$ 6.500.000.000	Registro 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	$6.385.669.058	$ 192.257.648.463				
4D	Acta de ajuste definitivo	Febrero de 2025	$ 16.891.500	$ 98.750	$ 16.990.250		$16.990.250	$ 6.500.000.000	Registro 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	$6.368.678.808	$ 192.240.658.213				
5D	Acta de ajuste definitivo	Marzo de 2025	$ 36.642.743	$ 214.219	$ 36.856.962		$36.856.962	$ 6.500.000.000	Registro 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	$6.331.821.846	$ 192.203.801.251				
6	Acta de obra	Abril de 2025	$ 5.705.515.532	$ 545.717.588	$ 6.251.233.120	$ 204.415.323	$6.046.817.797	$ 6.295.584.677	Registro 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	$285.004.049	$ 186.156.983.454				

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 4223 DE 2024

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

MES INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2026

PROYECTO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4236 DE 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO AYP LA LINEA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 960.181.391	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 875.555.555	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 10.622.222.222	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 987.790.832	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 1.554.250.000	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	20	Propios	Principal	$ 11.154.453.465	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 9.270.680.000	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 1.037.180.374	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 17.947.109.456	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 963.111.111	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 58.800.000.000	$ -
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 64.680.000.000	$ 45.958.781.180
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 4.778.002.000	$ 4.778.002.000
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	20	Propios	Principal	$ 14.124.578.464	$ 14.124.578.464
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 1.140.898.412	$ 1.140.898.412
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 1.059.422.223	$ 1.059.422.223
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 21.341.677.365	$ 21.341.677.365
TOTAL						**$ 221.297.112.870**	**$ 88.403.359.644**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 221.297.112.870,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
6D	Acta de ajuste definitivo	Abril de 2025	$ 85.861.288	$ 501.958	$ 86.363.246		$86.363.246	$ 6.295.584.677	Registro 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	$198.640.803	$ 186.070.620.208				
7	Acta de obra	mayo de 2025	$ 166.925.045	$ 31.715.758	$ 198.640.803		$198.640.803	$ 6.295.584.677	Registro 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	$0	$ 185.871.979.405				
								$ 6.295.584.677	**Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02**	$58.800.000.000	$ 185.871.979.405				
7	Acta de obra	mayo de 2025	$ 7.178.835.143	$ 507.306.596	$ 7.686.141.739	$ 257.832.389	$7.428.309.350	$ 6.037.752.288	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$51.371.690.650	$ 178.443.670.055				
7D	Acta de ajuste definitivo	Mayo de 2025	$ 153.829.038	$ 899.308	$ 154.728.346		$154.728.346	$ 6.037.752.288	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$51.216.962.304	$ 178.288.941.709				
8	Acta de obra	junio de 2025	$ 6.614.036.039	$ 531.815.521	$ 7.145.851.560	$ 233.669.346	$6.912.182.214	$ 5.804.082.942	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$44.304.780.090	$ 171.376.759.495				
								$ 5.804.082.942	**Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401029-02**	$17.947.109.456	$ 171.376.759.495				
	ANTICIPO No.2							$ 6.500.000.000	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	$11.447.109.456	$ 164.876.759.495				
	ANTICIPO TOTAL							$ 12.304.082.942	**Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02**	$44.304.780.090	$ 164.876.759.495				
9	Acta de obra	Julio de 2025	$ 6.580.497.888	$ 540.644.179	$ 7.121.142.067	$ 494.207.259	$6.626.934.808	$ 11.809.875.683	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$37.677.845.282	$ 158.249.824.687				
8D	Acta de ajuste definitivo	junio de 2025	$ 95.558.201	$ 558.648	$ 96.116.849		$96.116.849	$ 11.809.875.683	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$37.581.728.433	$ 158.153.707.838				
10	Acta de obra	Agosto de 2025	$ 6.227.858.180	$ 623.490.455	$ 6.851.348.635	$ 476.168.730	$6.375.179.905	$ 11.333.706.953	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$31.206.548.528	$ 151.778.527.933				
9D	Acta de ajuste definitivo	Julio de 2025	$ 119.268.339	$ 697.261	$ 119.965.600		$119.965.600	$ 11.333.706.953	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$31.086.582.928	$ 151.658.562.333				

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 4223 DE 2024 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

MES INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2026 **PROYECTO:** OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4236 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO AYP LA LINEA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 960.181.391	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 875.555.555	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 10.622.222.222	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 987.790.832	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 1.554.250.000	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	20	Propios	Principal	$ 11.154.453.465	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 9.270.680.000	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 1.037.180.374	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 17.947.109.456	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 963.111.111	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 58.800.000.000	$ -
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 64.680.000.000	$ 45.958.781.180
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 4.778.002.000	$ 4.778.002.000
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	20	Propios	Principal	$ 14.124.578.464	$ 14.124.578.464
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 1.140.898.412	$ 1.140.898.412
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 1.059.422.223	$ 1.059.422.223
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 21.341.677.365	$ 21.341.677.365
TOTAL						**$ 221.297.112.870**	**$ 88.403.359.644**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 221.297.112.870,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
11	Acta de obra	Septiembre de 2025	$ 6.168.258.365	$ 574.047.716	$ 6.742.306.081	$ 468.590.273	$6.273.715.808	$ 10.865.116.680	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$24.812.867.120	$ 145.384.846.525				
10D	Acta de ajuste definitivo	Agosto de 2025	$ 100.287.267	$ 586.295	$ 100.873.562		$100.873.562	$ 10.865.116.680	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$24.711.993.558	$ 145.283.972.963				
12	Acta de obra	Octubre de 2025	$ 6.217.642.512	$ 548.904.923	$ 6.766.547.435	$ 470.951.701	$6.295.595.734	$ 10.394.164.979	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$18.416.397.824	$ 138.988.377.229				
11D	Acta de ajuste definitivo	Septiembre de 2025	$ 112.302.089	$ 656.535	$ 112.958.624		$112.958.624	$ 10.394.164.979	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$18.303.439.200	$ 138.875.418.605				
	ANTICIPO No.3							$ 11.000.000.000	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$7.303.439.200	$ 127.875.418.605				
	ANTICIPO TOTAL							$ 21.394.164.979	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$7.303.439.200	$ 127.875.418.605				
								$ 21.394.164.979	**Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401029-02**	$11.447.109.456	$ 127.875.418.605				
13	Acta de obra	Noviembre de 2025	$ 7.130.631.271	$ 630.308.010	$ 7.760.939.281	$ 540.161.374	$7.220.777.907	$ 20.854.003.605	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	$4.226.331.549	$ 120.654.640.698				
12D	Acta de ajuste definitivo	Octubre de 2025	$ 112.877.474	$ 659.899	$ 113.537.373		$113.537.373	$ 20.854.003.605	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	$4.112.794.176	$ 120.541.103.325				

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 4223 DE 2024

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

MES INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2026

PROYECTO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4236 DE 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO AYP LA LINEA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 960.181.391	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 875.555.555	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 10.622.222.222	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 987.790.832	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 1.554.250.000	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	20	Propios	Principal	$ 11.154.453.465	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 9.270.680.000	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 1.037.180.374	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 17.947.109.456	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 963.111.111	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 58.800.000.000	$ -
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 64.680.000.000	$ 45.958.781.180
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 4.778.002.000	$ 4.778.002.000
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	20	Propios	Principal	$ 14.124.578.464	$ 14.124.578.464
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 1.140.898.412	$ 1.140.898.412
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 1.059.422.223	$ 1.059.422.223
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 21.341.677.365	$ 21.341.677.365
TOTAL						**$ 221.297.112.870**	**$ 88.403.359.644**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 221.297.112.870,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
13P	Acta de ajuste provisional	Noviembre de 2025	$ 176.110.754	$ 1.029.571	$ 177.140.325		$177.140.325	$ 20.854.003.605	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	$3.935.653.851	$ 120.363.963.000				
14	Acta de obra	Diciembre de 2025	$ 3.654.274.699	$ 281.379.152	$ 3.935.653.851		$3.935.653.851	$ 20.854.003.605	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	$0	$ 116.428.309.149				
								$ 20.854.003.605	**Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401025-02**	$1.037.180.374	$ 116.428.309.149				
14	Acta de obra	Diciembre de 2025	$ 963.027.274	$ 74.153.100	$ 1.037.180.374		$1.037.180.374	$ 20.854.003.605	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	$0	$ 115.391.128.775				
								$ 20.854.003.605	**Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401051-02**	$963.111.111	$ 115.391.128.775				
14	Acta de obra	Diciembre de 2025	$ 894.253.585	$ 68.857.526	$ 963.111.111	$ -	$963.111.111	$ 20.854.003.605	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	$0	$ 114.428.017.664				
								$ 20.854.003.605	**Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02**	$7.303.439.200	$ 114.428.017.664				
14	Acta de obra	Diciembre de 2025	$ 1.869.716.442	$ 146.161.652	$ 2.015.878.094	$ 1.212.438.894	$803.439.200	$ 19.641.564.711	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$6.500.000.000	$ 113.624.578.464				
	ANTICIPO No.4							$ 6.500.000.000	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$0	$ 107.124.578.464				
	ANTICIPO TOTAL							$ 26.141.564.711	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$0	$ 107.124.578.464				
									Registro No. 276926 23/02/2026 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$64.680.000.000	$ 107.124.578.464				
15	Acta de obra	Enero de 2026	$ 7.041.741.748	$ 598.576.362	$ 7.640.318.110	$ 1.498.724.800	$6.141.593.310	$ 24.642.839.911	Registro No. 276926 23/02/2026 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$58.538.406.690	$ 100.982.985.154				

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 4223 DE 2024

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

MES INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2026

PROYECTO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4236 DE 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO AYP LA LINEA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 960.181.391	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 875.555.555	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 10.622.222.222	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 987.790.832	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 1.554.250.000	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	20	Propios	Principal	$ 11.154.453.465	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 9.270.680.000	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 1.037.180.374	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 17.947.109.456	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 963.111.111	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 58.800.000.000	$ -
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 64.680.000.000	$ 45.958.781.180
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 4.778.002.000	$ 4.778.002.000
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	20	Propios	Principal	$ 14.124.578.464	$ 14.124.578.464
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 1.140.898.412	$ 1.140.898.412
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 1.059.422.223	$ 1.059.422.223
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 21.341.677.365	$ 21.341.677.365
TOTAL						**$ 221.297.112.870**	**$ 88.403.359.644**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 221.297.112.870,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
13D	Acta de ajuste definitivo	Noviembre de 2025	$ 17.516.690	$ 102.405	$ 17.619.095	$ -	$17.619.095	$ 24.642.839.911	Registro No. 276926 23/02/2026 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$58.520.787.595	$ 100.965.366.059				
14D	Acta de ajuste definitivo	Diciembre de 2025	$ 203.689.032	$ 1.190.797	$ 204.879.829		$204.879.829	$ 24.642.839.911	Registro No. 276926 23/02/2026 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$58.315.907.766	$ 100.760.486.230				
16	Acta de obra	Febrero de 2025	$ 7.842.139.750	$ 620.488.290	$ 8.462.628.040	$ 1.662.991.036	$6.799.637.004	$ 22.979.848.875	Registro No. 276926 23/02/2026 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$51.516.270.762	$ 93.960.849.226				
15D	Acta de ajuste definitivo	Enero de 2026	$ 172.630.575	$ 1.009.225	$ 173.639.800		$173.639.800	$ 22.979.848.875	Registro No. 276926 23/02/2026 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$51.342.630.962	$ 93.787.209.426				
17	Acta de obra	Marzo de 2026	$ 7.070.272.485	$ 565.584.848	$ 7.635.857.333	$ 2.553.316.542	$5.082.540.791	$ 20.426.532.333	Registro No. 276926 23/02/2026 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$46.260.090.171	$ 88.704.668.635				
16D	Acta de ajuste definitivo	Febrero de 2026	$ 299.510.204	$ 1.750.984	$ 301.261.188		$301.261.188	$ 20.426.532.333	Registro No. 276926 23/02/2026 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$45.958.828.983	$ 88.403.407.447				
17P	Acta de ajuste provisional	Marzo de 2026	$ 211.515.669	$ 1.236.553	$ 212.752.222		$212.752.222	$ 20.426.532.333	Registro No. 276926 23/02/2026 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$45.746.076.761	$ 88.190.655.225				
TOTALES			**$ 103.243.065.364**	**$ 9.436.859.948**	**$ 112.679.925.312**	**$ 10.073.467.667**	**$102.606.457.645**	**$ 20.426.532.333**		**$45.746.076.761**	**$ 88.190.655.225**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR BÁSICO DE OBRAS	$ 37.461.091.625,0	$ 219.003.304,0	$ 37.680.094.929,0
PROVISION PARA AJUSTES	$ 1.924.529.011,0	$ 11.251.093,0	$ 1.935.780.104,0

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 4223 DE 2024 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

MES INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2026 **PROYECTO:** OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4236 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO AYP LA LINEA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 960.181.391	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 875.555.555	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 10.622.222.222	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 987.790.832	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 1.554.250.000	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	20	Propios	Principal	$ 11.154.453.465	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 9.270.680.000	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 1.037.180.374	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 17.947.109.456	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 963.111.111	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 58.800.000.000	$ -
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 64.680.000.000	$ 45.958.781.180
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 4.778.002.000	$ 4.778.002.000
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	20	Propios	Principal	$ 14.124.578.464	$ 14.124.578.464
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 1.140.898.412	$ 1.140.898.412
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 1.059.422.223	$ 1.059.422.223
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 21.341.677.365	$ 21.341.677.365
				TOTAL		**$ 221.297.112.870**	**$ 88.403.359.644**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 221.297.112.870,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones
GESTION AMBIENTAL						$ 3.969.034.471,0		$ 29.721.752,7		$ 3.998.756.223,7					
GESTION SOCIAL						$ 918.790.271,0		$ 4.257.809,0		$ 923.048.080,0					
GESTION PREDIAL						$ 26.498.079,0		$ 1.750.452,0		$ 28.248.531,0					
TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (K) = I + J						$ 965.502.323,0		$ 183.445.441,0		$ 1.148.947.764,0					
TOTAL SERVICIO DE APOYO AL MANTENIMIENTO RUTINARIO						$ 3.135.218.084,0		$ 595.691.433,0		$ 3.730.909.517,0					
TOTAL SERVICIO DE OPERACIÓN						$ 43.633.277.805,0		$ 8.290.322.782,0		$ 51.923.600.587,0					
TOTAL GASTOS REEMBOLSABLES						$ 11.209.123.695,0		$ 101.415.881,0		$ 11.310.539.576,0					
VALOR TOTAL						**$ 103.243.065.364**		**$ 9.436.859.948**		**$ 112.679.925.312**					

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre : JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO
Representante Legal y/o Apoderado
Matricula No.: 05202106314 ANT

Firma: MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA — Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA Fecha: 2026.04.27 14:38:56 -05'00'

Nombre: MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Representante Legal y/o Apoderado
Cedula de Ciudadania No.: 31.470.706

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

OBJETO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

ACTA DE OBRA No. 17

MES: MARZO DE 2026

CONTROL PROGRAMA E INVERSIONES PARA AJUSTES

MES DEL PROGRAMA	VALORES ACUMULADOS		VALORES MENSUALES		VALOR PARA AJUSTAR	MES INDICE	SALDO PROGRAMADO POR EJECUTAR
	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO			
nov-24	$ 66.150.000	$ 66.204.096	$ 66.150.000	$ 66.204.096	$ 66.204.096	nov-24	$ -
dic-24	$ 1.385.808.279	$ 1.393.674.410	$ 1.319.658.279	$ 1.327.470.314	$ 1.327.470.314	dic-24	$ 7.866.131
ene-25	$ 2.760.299.555	$ 1.993.996.806	$ 1.374.491.276	$ 600.322.396	$ 600.322.396	ene-25	$ (766.302.749)
feb-25	$ 5.675.864.210	$ 2.546.031.472	$ 2.915.564.655	$ 552.034.666	$ 552.034.666	ene-25	$ (3.129.832.738)
mar-25	$ 8.567.336.205	$ 3.650.989.919	$ 2.891.471.995	$ 1.104.958.447	$ 214.268.083	ene-25	$ (4.916.346.286)
					$ 890.690.364	feb-25	
REPROGRAMACION No. 1							
abr-25	$ 11.517.549.538	$ 5.705.551.909	$ 2.950.213.333	$ 2.054.561.990	$ 2.024.874.291	feb-25	$ (5.811.997.629)
					$ 29.687.699	mar-25	
REPROGRAMACION No. 2							
may-25	$ 8.817.707.269	$ 9.242.108.450	$ 1.280.726.977	$ 3.536.556.541	$ 3.536.556.541	may-25	$ 424.401.181
jun-25	$ 10.961.161.161	$ 11.483.517.691	$ 2.143.453.892	$ 2.241.409.241	$ 2.241.409.241	jun-25	$ 522.356.530
REPROGRAMACION No. 3							
jul-25	$ 13.817.230.519	$ 13.931.170.827	$ 2.856.069.358	$ 2.447.653.136	$ 2.447.653.136	jul-25	$ 113.940.308
REPROGRAMACION No. 4							
ago-25	$ 17.316.345.524	$ 16.116.974.794	$ 3.499.115.005	$ 2.185.803.967	$ 2.185.803.967	ago-25	$ (1.199.370.730)
sep-25	$ 20.312.485.607	$ 18.637.413.459	$ 2.996.140.083	$ 2.520.438.665	$ 1.199.370.730	ago-25	$ (1.675.072.148)
					$ 1.321.067.935	sep-25	
REPROGRAMACION No. 5							
oct-25	$ 22.736.360.350	$ 21.373.252.213	$ 2.423.874.743	$ 2.735.838.754	$ 1.675.072.148	sep-25	$ (1.363.108.137)
					$ 1.060.766.606	oct-25	
REPROGRAMACION No. 6							
nov-25	$ 25.843.361.495	$ 24.488.835.435	$ 3.107.001.145	$ 3.115.583.222	$ 1.363.108.137	oct-25	$ (1.354.526.060)
					$ 1.752.475.085	nov-25	
dic-25	$ 28.371.183.986	$ 27.856.428.292	$ 2.527.822.491	$ 3.367.592.857	$ 1.354.526.060	nov-25	$ (514.755.694)
					$ 2.013.066.797	dic-25	
REPROGRAMACION No. 7							
ene-26	$ 30.910.058.554	$ 30.764.119.526	$ 2.538.874.568	$ 2.907.691.234	$ 514.755.694	dic-25	$ (145.939.028)
feb-26	$ 34.808.809.335	$ 33.936.344.311	$ 3.898.750.781	$ 3.172.224.785	$ 145.939.028	ene-26	$ (872.465.024)
					$ 3.026.285.757	feb-26	
REPROGRAMACION No. 8							
mar-26	$ 38.564.499.136	$ 37.461.091.625	$ 3.755.689.802	$ 3.524.747.314	$ 872.465.024	feb-26	$ (1.103.407.511)
					$ 2.652.282.290	mar-26	
abr-26	$ 43.196.896.056		$ 4.632.396.920				
may-26	$ 49.920.321.079		$ 6.723.425.022				
jun-26	$ 60.700.294.462		$ 10.779.973.383				
jul-26	$ 69.902.807.484		$ 9.202.513.022				

DANE

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

A16.3 ICOCIV - Serie histórica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo

Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipologia de obra	Tipologia de obra	Código de agregación a nivel de obra-capitulo	Código Capitulo Constructivo	Capitulo constructivo	Ponderación al tipo de obra (%)	2024				2025												2026	
								Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero
								Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
530201	53211	53211_04	Sistemas de contención	11402	02	Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje	20,70	129,81	130,53	129,83	130,18	132,62	133,56	134,44	134,90	135,04	134,83	135,46	135,83	135,38	135,02	135,55	135,62	139,61	141,41
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y explanación	22,06	126,36	126,45	126,45	126,52	129,38	130,41	131,29	131,71	131,91	132,16	133,22	133,64	133,59	133,62	133,79	134,77	136,99	139,18
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	02	Afirmados, subbases y bases	18,69	129,28	129,34	130,02	129,54	132,47	132,91	133,27	133,53	133,71	134,99	135,02	135,36	135,51	135,44	136,07	136,17	138,90	140,07
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	03	Pavimentos asfalticos / concreto	38,51	140,08	139,01	138,90	138,30	141,96	146,50	147,77	148,31	146,39	146,28	148,35	148,80	148,44	147,91	148,02	148,14	150,36	151,69
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	7,09	126,37	126,62	126,59	126,55	128,88	129,78	130,61	130,62	130,58	130,32	130,79	130,82	130,37	129,67	129,86	130,32	133,22	136,10
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	07	Señalización y control de transito	4,40	142,08	142,93	141,92	140,40	147,89	146,15	146,42	148,26	147,43	147,46	146,33	147,38	146,41	145,09	146,59	146,67	147,73	139,55
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	08	Transporte y sobre acarreos	4,22	124,85	125,69	125,52	125,53	126,76	127,27	129,10	129,20	130,85	130,89	132,57	132,81	134,46	134,48	136,85	136,86	140,83	143,73
530201	53221	53221_11	Puentes	14101	01	Preliminares y cimentación	5,92	129,12	129,75	129,30	129,46	132,57	134,02	135,51	136,35	135,90	135,69	136,41	136,56	136,11	135,52	135,78	136,03	141,25	143,54

FACTURA PROFORMA No.

OV-00000035

UNION TEMPORAL VIAS CALARCA

Nit: 901881463

CR 43A 1 SUR 188 OF 1206

Tel: Fax:

Medellín

UNIÓN TEMPORAL
VIAS CALARCÁ CAJAMARCA
NIT:901881463-4

ORDEN DE VENTA

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Dirección: TV 45 26 60 BOGOTA
Ciudad: Bogotá, D.C.
Teléfono: 7056000

Fecha: 23/04/2026
Forma de pago: CREDITO A 30 DIAS
Moneda: COP
Vendedor: SSP

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor bruto	Valor IVA	Valor neto
VS0024	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo)	1.0000	$162,704,361.00	$0.00	$162,704,361.00
VS0053	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio)	1.0000	$40,676,090.00	$0.00	$40,676,090.00
VS0054	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos)	1.0000	$1,627,044.00	$0.00	$1,627,044.00
VS0038	OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad)	1.0000	$6,508,174.00	$1,236,553.00	$6,508,174.00
		TOTALES	**$211,515,669.00**	**$1,236,553.00**	**$212,752,222.00**

Notas

#$24-02-00;4223-2024;jlrodriguezd@invias.gov.co#$
ACTA DE AJUSTES 17P PERIODO MARZO 2026 CONTRATO 4223 DE 2024
IVA19% A:25%, I:1%, U:4%, AIU:30%

ssalazar	cagarcia	
Elaborado	Aprobado	Recibido

UNION TEMPORAL
Vías Calarcá Cajamarca

Cra. 43A # 1 SUR - 188 Ofc. 1206
Medellín – Colombia
PBX: 604 448 55 87
correspondencia@utvcalarcacajamarca.com
901881463

RECIBIDO
Por Consorcio AYP la linea fecha 17:50 , 24/04/2026

UNION TEMPORAL VIAS CALARCA CAJAMARCA NIT: 901881463
Fecha: 2026-04-24 Hora: 13:55:24
Naturaleza: CORRESPONDENCIA CONTRACTUAL
Procedencia: CONSORCIO AYP LA LINEA
Registrado por: Laura Maria Aristizabal Giraldo
Registro: 49395

Cajamarca, 23 de abril de 2026

Ingeniero:
PEDRO PABLO BORJA BARABARAN
Director de Interventoría
CONSORCIO AYP LA LÍNEA
pedro.borja@consorcioayplalinea.com
correspondencia@consorcioayplalinea.com
Cajamarca – Tolima

Referencia: Contrato 4223 de 2024, "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCA – TÚNEL DE LA LÍNEA – CAJAMARCA Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCA".

Asunto: Remisión actas de ajustes definitivos No.16D mes febrero de 2026 y acta de ajustes provisionales 17P mes marzo de 2026.

Respetado Ingeniero

Adjunto enviamos para revisión y trámite acta de ajustes definitivos actas ajustes definitivos No.16D mes febrero de 2026 y acta de ajustes provisionales 17P mes marzo de 2026

Quedamos atentos a sus comentarios

Cordialmente,

JORGE ANTONIO ARROYAVE SOTO
Gerente del proyecto
Unión temporal vías Calarcá - Cajamarca
correspondencia@utvcalarcacajamarca.com
Transcribió: Carlos Ariel Uribe C.
Anexo: Lo anunciado
Copia: Archivo de obra

F-TI-06-01

V1

Cajamarca, 28 de Abril de 2026

Consecutivo: **4236-2059-2026**

Ingeniero
LENIN TITO MENDOZA PEÑA
Director (e) Territorial Quindío
Supervisor del contrato
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
Av. Bolívar No. 1-223 Centro Comercial Baleares – Segundo Piso
Email: atencionciudadano@invias.gov.co
Armenia, Quindío

—

Referencia:

1. **Contratista de Obra No. 4223 de 2024 - Unión Temporal Vías Calarcá-Cajamarca (UT-VCC).**
2. **Contratista de Interventoría No. 4236 de 2024 – Consorcio AYP La Línea.** Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental, social, predial y de sostenibilidad para la operación y mantenimiento integral de los túneles y vía a cielo abierto y atención de sitios críticos en el corredor Calarcá -túnel de la línea - Cajamarca, y de la vía a cielo abierto en el corredor Cajamarca - Alto de la línea – Calarcá

Asunto: Respuesta a 2026S-VBOG-024514 del 21-04-2026 - Remisión Acta de Ajustes 17P, Contrato de Obra 4223 de 2024. Comunicación 49395 del 24 de abril de 2026.

Respetado Ingeniero:

Adjuntamos, para su revisión y firma, el Acta de Ajustes Provisional No. 17P, correspondiente al mes de marzo de 2026, en desarrollo del Contrato de Obra 4223 de 2024. Estos documentos fueron remitidos por el Contratista Unión Temporal Vías Calarcá-Cajamarca, los cuales, a su vez, fueron revisados y firmados por esta Interventoría.

Los documentos que estamos remitiendo son los siguientes, para la revisión del **ACTA DE AJUSTES 17P:**

1. MEPI-MN1-IN-4-FR-2 - HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA 17P.
2. MEPI-MN1-IN-5-FR-1 - ACTA DE AJUSTE 17P (Ia)
3. AFINCO-FR-12 - AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES 17P.
4. AFINCO-FR-13 - IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL 17P.
5. MEPI-MN1-IN-15-FR-8 INF FIN Y PRESUPUESTAL OBRA ACTA AJUSTES 17P.

6. CONTROL PROGRAMA E INVERSIÓN PARA AJUSTES MAR-26.
7. CUADRO RESUMEN INDICES ICOCIV.
8. ACTA DE AJUSTES 17P - REV INT. (EXCEL)
9. FACTURA_PROFORMA_17P.
10. COMUNICACIÓN 49395.

Cualquier aclaración con gusto la atenderemos.
—

Cordialmente,

PEDRO PABLO BORJA BARBARAN
Director de Interventoría

Anexos: Lo enunciado.

c.c. Gerente Grupo Oriente - SMCN INVIAS – Dra. Jessica L. Rodríguez D. - atencionciudadano@invias.gov.co

Elaboró: RAT/ Revisó: PPBB / Aprobó: PPBB



Autorizacion Numeracion De Facturacion No. 18764082171768,
Numeracion Autorizada Rango desde: FE 1 al FE 1000, Vigencia desde:
2024/10/25 hasta 2026/10/25 - 24 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 40

UNION TEMPORAL VIAS CALARCA CAJAMARCA
901881463-4

Señor(es):	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
C.C o NIT:	800215807 2
Direccion:	TV 45 26 60 BOGOTA
Ciudad:	Bogotá, D.C.
Telefono:	4280400
e-mail:	cartera@latincosa.com;jcanon@invias.gov.co

Fecha
26.05.2026
11:34:34

Vencimiento
26.06.2026

Contrato | Condición de Pago: 30D CREDITO A 30 DIAS | Medio de Pago: | C. Operacion: 001-CONSTRUCCIÓN

Líneas	Descripción	Valor Bruto	IVA	Valor IVA	Valor Neto
1	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo)	$162,704,361	0 %	$0.00	$162,704,361
2	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio)	$40,676,090	0 %	$0.00	$40,676,090
3	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos)	$1,627,044	0 %	$0.00	$1,627,044
4	OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad)	$6,508,174	19 %	$1,236,553.00	$7,744,727
	#$24-02-00;4223-2024;jlrodriguezd@invias.gov.co#$ ACTA DE AJUSTES 17P PERIODO MARZO 2026 CONTRATO 4223 DE 2024 IVA19% A:25%, I:1%, U:4%, AIU:30%				

No. Lineas Totales: 4

INTEGRANTES:
INGENIERIA Y VIAS S.A.S. BIC NIT. 800.029.899-2 35%
MEGAPROYECTO VIAL SIGLO XXI SAS NIT. 811.038.634-6 35%
INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S. NIT. 900.899.867-1 30%

Valor letras: DOSCIENTOS DOCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE* * * * * * * * * * * * *

SUB-TOTAL	$211,515,669
IVA	$1,236,553
RETE FUENTE	$0
DEDUCCION ANTICIPO	$0
TOTAL	$212,752,222

Firma y Sello del Cliente

Direccion: CR 43A 1 SUR 188 OF 1206 Tel: Fax:
Web: E-Mail: CAD@INGEVIAS.COM
Medellín - Antioquia - Colombia

ssalazar	mzuluaga
Elaborado	Aprobado

Factura generada con software de Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit 890.319.193-3 Dir: Av. 3A Norte # 26N-83 Cali-Colombia

FACTURA ORIGINAL

Fecha y hora de generación: 05/26/26 11:34:38 AM



CUFE: 5a126082dff9660747aa38dabe92b609393ec2b1d01062154d3e56815f2de1199f96ee845ee3236d6d4a0a9c4e6ac6dc

Autorizacion Numeracion De Facturacion No. 18764082171768,
Numeracion Autorizada Rango desde: FE 1 al FE 1000, Vigencia desde:
2024/10/25 hasta 2026/10/25 - 24 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 40

UNION TEMPORAL VIAS CALARCA CAJAMARCA
901881463-4

Señor(es):	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
C.C o NIT:	800215807 2
Direccion:	TV 45 26 60 BOGOTA
Ciudad:	Bogotá, D.C.
Telefono:	4280400
e-mail:	cartera@latincosa.com;jcanon@invias.gov.co

Fecha
26.05.2026
11:34:34

Vencimiento
26.06.2026

Contrato | Condición de Pago: 30D CREDITO A 30 DIAS | Medio de Pago: | C. Operacion: 001-CONSTRUCCIÓN

Líneas	Descripción	Valor Bruto	IVA	Valor IVA	Valor Neto
1	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo)	$162,704,361	0 %	$0.00	$162,704,361
2	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio)	$40,676,090	0 %	$0.00	$40,676,090
3	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos)	$1,627,044	0 %	$0.00	$1,627,044
4	OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad)	$6,508,174	19 %	$1,236,553.00	$7,744,727
	#$24-02-00;4223-2024;jlrodriguezd@invias.gov.co#$ ACTA DE AJUSTES 17P PERIODO MARZO 2026 CONTRATO 4223 DE 2024 IVA19% A:25%, I:1%, U:4%, AIU:30%				

No. Lineas Totales: 4

INTEGRANTES:
INGENIERIA Y VIAS S.A.S. BIC NIT. 800.029.899-2 35%
MEGAPROYECTO VIAL SIGLO XXI SAS NIT. 811.038.634-6 35%
INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S. NIT. 900.899.867-1 30%

Valor letras: DOSCIENTOS DOCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE* * * * * * * * * * * * *

SUB-TOTAL	$211,515,669
IVA	$1,236,553
RETE FUENTE	$0
DEDUCCION ANTICIPO	$0
TOTAL	$212,752,222

Firma y Sello del Cliente

Direccion: CR 43A 1 SUR 188 OF 1206 Tel: Fax:
Web: E-Mail: CAD@INGEVIAS.COM
Medellín - Antioquia - Colombia

ssalazar	mzuluaga
Elaborado	Aprobado

Factura generada con software de Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit 890.319.193-3 Dir: Av. 3A Norte # 26N-83 Cali-Colombia

FACTURA COPIA

Fecha y hora de generación: 05/26/26 11:34:38 AM

CUFE: 5a126082dff9660747aa38dabe92b609393ec2b1d01062154d3e56815f2de1199f96ee845ee3236d6d4a0a9c4e6ac6dc