	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 31/03/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO PERIODO MES: MARZO DE 2026

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 17 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 7.070.272.485

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	08-04-2026	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	RICARDO ANDRES TRIANA J.		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	09-04-2026	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MARIA FERNANDA SOLANILLA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	10-04-2026	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	FERNANDO GARCIA G.		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	10-04-2026	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FERNANDO GARCIA G.		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	12/04/2026	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JUAN ESTEBAN GONZÁLEZ MIRA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	30/04/2026	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JESSICA L. RODRIGUEZ D.	Jessica Firmado digitalmente por RODRIGUEZ DELGADO JESSICA LORENA	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 4223 DE 2024

OBJETO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA **NIT.** 901881463-4

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR, JESSICA LORENA RODRIGUEZ DELGADO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 5.082.540.791 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CINCO MIL OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: Acta de recibo parcial de obra No. 17 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** MARZO DE 2026 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firmado digitalmente por GARCIA GIRALDO FERNANDO

Firma
Nombre: FERNANDO GARCIA GIRALDO
Matricula profesional No.: 63202-086232 QND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por GARCIA GIRALDO FERNANDO

Firma
Nombre: FERNANDO GARCIA GIRALDO
Matricula profesional No.: 63202-086232 QND
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: JUAN ESTEBAN GONZÁLEZ MIRA
Matricula profesional No.: 05202-330793 ANT
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

RODRIGUEZ DELGADO JESSICA LORENA
Firmado digitalmente por RODRIGUEZ DELGADO JESSICA LORENA
Fecha: 2026.04.30 14:30:32 -05'00'

Firma
Nombre: JESSICA LORENA RODRIGUEZ DELGADO
Matrícula Profesional No.: 186784
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 30/04/2026

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 8

FECHA: 31/03/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO **ACTA No.** 17 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 7.070.272.485 **MES** MARZO DE 2026

CONTRATO No : 4223 DE 2024 (Indique número y año)

OBJETO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4236 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO AYP LA LINEA

PLAZO INICIAL: 21 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 21 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01/11/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 221.297.112.870 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 221.297.112.870

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 8 de fecha 20/03/26		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
				CAPITULO 1 - OBRA										
				PRELIMINARES Y EXPLANACIONES										
1	11601	201-22		Demolición de estructuras	m3	1.164,00	$ 192.500,00	$ 224.070.000	3.438,00	$ 661.815.000,00	493,30	$ 94.960.250	2.562,30	$ 493.242.750
2	11601		201.7.1P	Abujardado superficie de concreto para realce muros	m2	188,00	$ 16.465,00	$ 3.095.420	188,00	$ 3.095.420,00		$ -		$ -
3	11601	201-22		Remoción de alcantarillas	m	20,00	$ 83.519,00	$ 1.670.380	20,00	$ 1.670.380,00		$ -		$ -
4	11601	201-22		Retiro de juntas existentes	m	80,00	$ 141.345,00	$ 11.307.600	80,00	$ 11.307.600,00		$ -		$ -
5	11601	211-22		Remoción de derrumbes	m3	4.000,00	$ 20.461,00	$ 81.844.000	7.400,00	$ 151.411.400,00	3.000,00	$ 61.383.000	7.400,00	$ 151.411.400
				Subtotal				**$ 321.987.400**		**$ 829.299.800,00**		**$ 156.343.250**		**$ 644.654.150**
				BASES Y SUBBASES										
6	11602	320-22		Sub-Base granular clase a	m3	80,00	$ 250.779,00	$ 20.062.320	2.210,00	$ 554.221.590,00	70,70	$ 17.730.075	806,00	$ 202.127.873
7	11602	330-22		Base granular para bacheo clase A	m3	432,00	$ 262.504,00	$ 113.401.728	576,00	$ 151.202.304,00		$ -		$ -
				Subtotal				**$ 133.464.048**		**$ 705.423.894,00**		**$ 17.730.075**		**$ 202.127.873**
				PAVIMENTOS ASFALTICOS										
8	11603	420-22		Riego de imprimacion con emulsión asfáltica CRL-57	m2	20.826,00	$ 4.577,00	$ 95.320.602	548,00	$ 2.508.196,00		$ -		$ -
9	11603	421-22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	41.938,00	$ 2.042,00	$ 85.637.396	17.852,40	$ 36.454.600,80	1.526,30	$ 3.116.705	14.332,70	$ 29.267.374
10	11603		450.2.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC 19 con asfalto modificado tipo II	m3	2.936,00	$ 1.595.000,00	$ 4.682.920.000	1.923,70	$ 3.068.301.500,00		$ -	1.290,10	$ 2.057.709.500
11	11603		450.2.2P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	2.083,00	$ 1.551.000,00	$ 3.230.733.000	60,40	$ 93.680.400,00	40,40	$ 62.660.400	60,40	$ 93.680.400
12	11601	460-22		Fresado de pavimento asfáltico	m3	2.083,00	$ 74.653,00	$ 155.502.199	1.416,00	$ 105.708.648,00		$ -	1.243,00	$ 92.793.679
				Subtotal				**$ 8.250.113.197**		**$ 3.306.653.344,80**		**$ 65.777.105**		**$ 2.273.450.953**
				PAVIMENTOS ASFALTICOS										
13	11603	500-22		Pavimento en concreto hidráulico	m3	864	$ 1.068.279	$ 922.993.056	944,70	$ 1.009.203.171,30		$ -	6,30	$ 6.730.158
				Subtotal				**$ 922.993.056**		**$ 1.009.203.171,30**		**$ -**		**$ 6.730.158**
				ESTRUCTURAS Y DRENAJES										
13	14104		4.1P	Reparación de junta de dilatación T-50 (incluye adecuaciones, bloques de transición y anclajes estructurales con epoxicos)	m	40,00	$ 1.837.291,00	$ 73.491.640	10,00	$ 18.372.910,00		$ -		$ -
14	14104		4.2P	Reparación de junta de dilatación T-80 (incluye adecuaciones, bloques de transición y anclajes estructurales con epoxicos)	m	10,00	$ 2.406.656,00	$ 24.066.560	5,00	$ 12.033.280,00		$ -		$ -
15	14104		4.3P	Reparación de junta de dilatación T-160 (incluye adecuaciones, bloques de transición y anclajes estructurales con epoxicos)	m	30,00	$ 3.762.000,00	$ 112.860.000	13,00	$ 48.906.000,00		$ -		$ -
16	11601	600-22		excavaciones varias sin clasificar	m3	8.114,00	$ 32.461,00	$ 263.388.554	83.448,00	$ 2.708.805.528,00	4.288,50	$ 139.208.999	64.189,20	$ 2.083.645.622
17	11601	600-22		Excavaciones varias en material común bajo agua	m3	10.000,00	$ 36.456,00	$ 364.560.000	6.671,00	$ 243.197.976,00		$ -	6.670,60	$ 243.183.394
18	11601	610-22		rellenos para estructuras con suelo	m3	10.110,00	$ 38.956,00	$ 393.845.160	8.804,00	$ 342.968.624,00		$ -	4.724,00	$ 184.028.144
19	11603		621.1P	Pilote de concreto de 21 mpa vaciado in situ, de diámetro 25 cm (incl. excavación en material común, cargue y retiro de sobrantes, movilización, montaje y desmontaje equipo, y suministro de lechada) (no incluye refuerzo)	m	2.016,00	$ 492.100,00	$ 992.073.600	1.260,40	$ 620.242.840,00		$ -	1.260,00	$ 620.046.000
20	11603		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m. (incluye excavación en material común, retiro de material sobrante y colocación de concreto de 28 mpa, no incluye refuerzo)	m	328,00	$ 2.818.572,00	$ 924.491.616	683,00	$ 1.925.084.676,00	70,00	$ 197.300.040	98,00	$ 276.220.056
21	11603		621.1.3P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.5 m. (incluye excavación en material común, retiro de material sobrante y colocación de concreto de 28 mpa, no incluye refuerzo)	m	174,00	$ 3.983.069,00	$ 693.054.006	25,00	$ 99.576.725,00		$ -	3,10	$ 12.347.514
22	11603		621.1.4P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.6 m. (incluye excavación en material común, retiro de material sobrante y colocación de concreto de 28 mpa, no incluye refuerzo)	m	594,00	$ 4.265.000,00	$ 2.533.410.000	1,80	$ 7.677.000,00		$ -		$ -
23	11603		621.1.5P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 2 m. (incluye excavación en material común, retiro de material sobrante y colocación de concreto de 28 mpa, no incluye refuerzo)	m	405,00	$ 5.615.000,00	$ 2.274.075.000	60,00	$ 336.900.000,00	4,30	$ 24.144.500	4,90	$ 27.513.500
24	11606		623.1P	Pernos de fijación d= 1"	m	4.672,00	$ 178.123,00	$ 832.190.656	2.822,70	$ 502.787.792,10		$ -	1.350,00	$ 240.466.050
25	11606	623-22		Anclajes activos de 30 toneladas (longitud variable)	m	1.920,00	$ 344.646,00	$ 661.720.320	20,00	$ 6.892.920,00		$ -		$ -

FECHA: 31/03/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO **ACTA No.** 17 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 7.070.272.485 **MES** MARZO DE 2026

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 4223 DE 2024 (Indique número y año)

OBJETO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4236 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO AYP LA LINEA

PLAZO INICIAL: 21 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 21 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01/11/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 221.297.112.870 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 221.297.112.870

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 8 de fecha 20/03/26		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
26	11606	623-22		Anclajes activos de 40 toneladas (longitud variable)	m	3.995,00	$ 358.086,00	$ 1.430.553.570	463,60	$ 166.008.669,60		$ -	225,00	$ 80.569.350
27	11603	623-22		Concreto clase 42 mpa, para dóvelas sucesivas de puentes	m3	1.886,00	$ 1.995.586,00	$ 3.763.675.196	1.368,00	$ 2.729.961.648,00		$ -		$ -
28	11603	630-22		Concreto clase 35 mpa, para pilas de puentes y vastagos	m3	1.158,00	$ 1.489.557,00	$ 1.724.907.006	319,50	$ 475.913.461,50		$ -		$ -
29	11603	630-22		Concreto resistencia 28 mpa	m3	830,00	$ 1.018.161,00	$ 845.073.630	1.886,00	$ 1.920.251.646,00	75,40	$ 76.769.339	1.614,90	$ 1.644.228.199
30	11603		630.1.3.2P	Concreto lanzado a cielo abierto 28 mpa	m3	232,00	$ 1.195.002,00	$ 277.240.464	459,00	$ 548.505.918,00	60,40	$ 72.178.121	227,00	$ 271.265.454
31	11603	630-22		Concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas	m3	927,00	$ 1.125.000,00	$ 1.042.875.000	1.486,00	$ 1.671.750.000,00		$ -		$ -
32	11603	630-22		Concreto resistencia 21mpa	m3	93,00	$ 1.042.575,00	$ 96.959.475	193,00	$ 201.216.975,00		$ -	72,40	$ 75.482.431
33	11603	630-22		Concreto resistencia 17.5 mpa	m3	16,00	$ 868.214,00	$ 13.891.424	177,10	$ 153.760.699,40	2,00	$ 1.736.428	78,70	$ 68.328.442
34	11603	630-22		Concreto ciclópeo 60-40	m3	33,00	$ 588.437,00	$ 19.418.421	491,20	$ 289.040.254,40		$ -	299,60	$ 176.295.725
35	11603	640-22		Acero de refuerzo fy = 420 mpa (incluye transporte)	Kg	1.508.310,00	$ 8.050,00	$ 12.141.895.500	1.154.659,20	$ 9.295.006.560,00	27.191,40	$ 218.890.770	197.078,90	$ 1.586.485.145
36	11603	640-22		Suministro e instalación de malla electrosoldada 6,5 mm.	m2	9.620,00	$ 9.370,00	$ 90.139.400	9.620,00	$ 90.139.400,00	470,00	$ 4.403.900	2.932,80	$ 27.480.336
37	11603	641-22		Acero de preesfuerzo	Tf-m	2.019.161,00	$ 2.250,00	$ 4.543.112.250	122.640,00	$ 275.940.000,00		$ -		$ -
38	11604	661-22		Tubería de concreto reforzado 21 mpa de 900 mm de diametro interior	m	11,00	$ 1.065.901,00	$ 11.724.911	11,00	$ 11.724.911,00		$ -		$ -
39	11604		663.1P	Tubería para filtro PVC RDE 21 ø 12"	m	2.400,00	$ 185.753,00	$ 445.807.200	4.971,20	$ 923.415.313,60		$ -		$ -
40	11604	673-22		Geotextil no tejido	m2	9.611,00	$ 9.992,00	$ 96.033.112	26.625,70	$ 266.043.994,40	1.065,40	$ 10.645.477	15.155,90	$ 151.437.753
41	11604	673-22		Material granular drenante	m3	1.800,00	$ 253.720,00	$ 456.696.000	3.199,00	$ 811.650.280,00	150,40	$ 38.159.488	2.080,60	$ 527.889.832
42	11604	674-22		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	m	2.790,00	$ 148.663,00	$ 414.769.770	3.892,00	$ 578.596.396,00		$ -	792,00	$ 117.741.096
43	11402		680P	Suministro e instalación de bolsacretos.	m3	1.922,00	$ 1.020.520,00	$ 1.961.439.440	851,20	$ 868.666.624,00	4,50	$ 4.592.340	831,20	$ 848.256.224
44	11606	685-22		Geobolsa (0.94*0.94*1.15) llena con material de sitio incluye clasificación del material.	un	1.100,00	$ 222.186,00	$ 244.404.600	629,00	$ 139.754.994,00		$ -	629,00	$ 139.754.994
45	11604	810-22		Revegetalización con cespedon	m2	2.000,00	$ 32.889,00	$ 65.778.000	2.000,00	$ 65.778.000,00		$ -	1.612,20	$ 53.023.646
46	11604	811-22		Suministro e instalación de manto permanente para el control de erosión	m2	2.000,00	$ 74.929,00	$ 149.858.000	6.947,00	$ 520.531.763,00		$ -	591,10	$ 44.290.532
47	11604		PT-1	Cuneta flexible.	m	53,00	$ 133.580,00	$ 7.079.740	53,00	$ 7.079.740,00		$ -		$ -
48	11604		PT-2	Perforación y colocación de epóxico para anclaje de acero estructural.	cm3	354.407,00	$ 1.321,00	$ 468.171.647	544.455,00	$ 719.225.055,00		$ -	46.477,50	$ 61.396.778
49	11604		PT-3	Desmonte y retiro de ataguia	un	2.160,00	$ 29.917,00	$ 64.620.720	1.465,00	$ 43.828.405,00		$ -	1.465,00	$ 43.828.405
				Subtotal				**$ 40.519.351.588**		**$ 29.647.236.979,00**		**$ 788.029.402**		**$ 9.605.204.622**
				SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL										
50	11607	700-22		línea demarcación en pintura acrílica con microesferas	m	787.657,00	$ 3.310,00	$ 2.607.144.670	26.272,40	$ 86.961.644,00		$ -	11.271,80	$ 37.309.658
51	11607	700-22		Marcas viales con pintura en frio	m2	25.000,00	$ 52.768,00	$ 1.319.200.000	25.638,30	$ 1.352.881.814,40	3.732,00	$ 196.930.176	25.638,30	$ 1.352.881.813
52	11607	702-22		Suministro e instalación de tacha reflectiva bidireccionales reflectivas con espigo	u	3.000,00	$ 25.617,00	$ 76.851.000	16.953,00	$ 434.285.001,00	2.540,00	$ 65.067.180	5.325,00	$ 136.410.525
53	11607	703-22		Tachas electrónicas solares led	u	20,00	$ 153.680,00	$ 3.073.600	20,00	$ 3.073.600,00		$ -		$ -
54	11607	710-22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y/o si (90cm x 90cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva tipo xi.	u	500,00	$ 894.963,00	$ 447.481.500	241,00	$ 215.686.083,00	11,00	$ 9.844.593	205,00	$ 183.467.415
55	11607	710-22		Suministro e instalación de delineadores de curva horizontal sp-75 (50x40) cr tipo xi	u	300,00	$ 553.147,00	$ 165.944.100	308,00	$ 170.369.276,00		$ -	155,00	$ 85.737.785
56	11607	710-22		Postes de referencia, señalización vertical (1 y 2 dígitos) 1 bandeja, cr tipo xi	u	80,00	$ 618.779,00	$ 49.502.320	28,00	$ 17.325.812,00		$ -	22,00	$ 13.613.138
57	11607	730-22		Defensas metálicas doble altura o doble línea	m	1.000,00	$ 347.227,00	$ 347.227.000	1,00	$ 347.227,00		$ -		$ -
58	11607		730.1.1P	Abatimiento 8m, para defensa doble línea	m	8,00	$ 348.899,00	$ 2.791.192	8,00	$ 2.791.192,00		$ -		$ -
59	11607	201-22		Desinstalación y retiro de defensa metálica	m	1.000,00	$ 8.184,00	$ 8.184.000	1.150,00	$ 9.411.600,00		$ -		$ -
60	11607	740-22		Captafaros	u	2.000,00	$ 15.183,00	$ 30.366.000	2.044,00	$ 31.034.052,00		$ -	1.324,00	$ 20.102.292
61	11607		6P	Lavado de muros	m2	15.000,00	$ 3.171,00	$ 47.565.000	35.005,20	$ 111.001.489,20		$ -	30.812,00	$ 97.704.852
62	11607		7P	Pintura de muros con pintura en frio acrílica pura base agua lt	m2	8.000,00	$ 29.897,00	$ 239.176.000	30.000,60	$ 896.927.938,20		$ -	27.631,15	$ 826.088.491
63	11607		8P	Bandas alertadoras	m2	50,00	$ 451.096,00	$ 22.554.800	166,00	$ 74.881.936,00	39,80	$ 17.953.621	86,06	$ 38.821.322
				Subtotal				**$ 5.367.061.182**		**$ 3.406.978.664,80**		**$ 289.795.570**		**$ 2.792.137.291**

FECHA: 31/03/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO **ACTA No.** 17 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 7.070.272.485 **MES** MARZO DE 2026

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 4223 DE 2024 (Indique número y año)

OBJETO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4236 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO AYP LA LINEA

PLAZO INICIAL: 21 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 21 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01/11/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 221.297.112.870 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 221.297.112.870

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 8 de fecha 20/03/26		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
				OBRAS VARIAS										
64	11605	802-22		Poda tipo I altura mayor a 20,0 m (no incluye remoción total, retiro y disposición final).	u	100,00	$ 723.047,00	$ 72.304.700	100,00	$ 72.304.700,00		$ -		$ -
65	11605	802-22		Poda tipo II altura de 10,1 m - 20,0 m (no incluye remoción total, retiro y disposición final).	u	200,00	$ 701.617,00	$ 140.323.400	200,00	$ 140.323.400,00	15,00	$ 10.524.255	131,50	$ 92.262.637
66	11601		802.1P	Tala tipo I altura mayor a 20,0 m (no incluye remoción total, retiro y disposición final).	u	20,00	$ 1.417.312,00	$ 28.346.240	26,00	$ 36.850.112,00		$ -	26,00	$ 36.850.112
67	11601		802.2P	Tala tipo II altura de 10,1 m - 20,0 m (no incluye remoción total, retiro y disposición final).	u	40,00	$ 998.923,00	$ 39.956.920	48,00	$ 47.948.304,00	8,00	$ 7.991.384	48,00	$ 47.948.304
68	11601		802.3P	Tala tipo III altura de 5,1 m - 10,0 m (no incluye remoción total, retiro y disposición final).	u	100,00	$ 244.664,00	$ 24.466.400	99,00	$ 24.221.736,00	39,00	$ 9.541.896	99,00	$ 24.221.736
69	11601		802.4P	Tala tipo IV altura menor a 5,0 m (no incluye remoción total, retiro y disposición final).	u	200,00	$ 127.254,00	$ 25.450.800	200,00	$ 25.450.800,00		$ -	158,00	$ 20.106.132
70	11601	802-22		Poda tipo III altura de 5,1 m - 10,0 m (no incluye remoción total, retiro y disposición final).	u	400,00	$ 680.187,00	$ 272.074.800	390,00	$ 265.272.930,00		$ -	109,60	$ 74.548.495
71	11601	802-22		Poda tipo IV altura menor a 5,0 m (no incluye remoción total, retiro y disposición final).	u	800,00	$ 140.277,00	$ 112.221.600	801,00	$ 112.361.877,00		$ -	107,00	$ 15.009.639
72	11607	9P	9P	Lavado de Tuneles	m2	1.800.000,00	$ 3.150,00	$ 5.670.000.000	547.640,10	$ 1.725.066.315,00		$ -	408.589,50	$ 1.287.056.925
73	11603		REV.1	Retiro de pintura existente con método de Wetblasting	m2	16.567,00	$ 70.568,00	$ 1.169.100.056	3.449,90	$ 243.452.543,20		$ -	3.356,10	$ 236.833.265
74	11603		REV.2	Protección de acero expuesto con recubrimiento especial	m	611,00	$ 43.627,00	$ 26.656.097	763,80	$ 33.322.302,60		$ -	380,60	$ 16.604.436
75	11603		REV.3	Tratamiento con inyecciones hasta 1 mm de las fisuras mediante aplicación de resina epoxíca bi-componente.	m	660,00	$ 1.731.250,00	$ 1.142.625.000	2.822,80	$ 4.886.972.500,00		$ -	2.725,60	$ 4.718.695.000
76	11603		REV.4	Tratamiento de la superficie en concreto, con el uso de un mortero en espesor de 1 cm.	m2	7.827,00	$ 86.987,00	$ 680.847.249	7.270,20	$ 632.412.887,40		$ -	7.270,20	$ 632.412.887
77	11603		REV.5	Pintura epóxica para hastiales	m2	19.567,00	$ 60.459,00	$ 1.183.001.253	3.354,40	$ 202.803.669,60	69,40	$ 4.195.855	3.354,40	$ 202.803.670
78	11603		REV.6	Inyecciones con resinas poliuretano para sellado de filtraciones.	Kg	611,00	$ 235.719,00	$ 144.024.309		$ -		$ -		$ -
79	11603		REV.7	Inyecciones con grout de alta resistencia para sellado de filtraciones.	Kg	611,00	$ 18.361,00	$ 11.218.571		$ -		$ -		$ -
80	15105		INST.1	Suministro e instalación de Datalogger inalámbrico de radio de 5 canales de cuerda vibrante. Incluye 4 baterías por cada datalogger y soporte a pared.	un	20,00	$ 16.524.105,00	$ 330.482.100	28,00	$ 462.674.940,00		$ -	27,00	$ 446.150.835
81	15105		INST.2	Suministro e instalación de Gateway para la transferencia de datos. Permite la conexión de múltiples nodos o dataloggers, en un radio de hasta 15 Km con visibilidad.	un	3,00	$ 42.859.216,00	$ 128.577.648	4,00	$ 171.436.864,00		$ -	4,00	$ 171.436.864
82	15105		INST.3	Suministro e instalación de Protección contra descargas eléctricas para ethernet del gateway.	un	3,00	$ 1.229.479,00	$ 3.688.437	4,00	$ 4.917.916,00		$ -	4,00	$ 4.917.916
83	15105		INST.4	Suministro e instalación de Protección contra descargas eléctricas para antena del gateway.	un	3,00	$ 1.834.625,00	$ 5.503.875	4,00	$ 7.338.500,00		$ -	4,00	$ 7.338.500
84	15105		INST.5	Suministro e instalación de Switch Fibra óptica para Gateway.	un	3,00	$ 14.552.278,00	$ 43.656.834	4,00	$ 58.209.112,00		$ -	4,00	$ 58.209.112
85	15105		INST.6	Suministro e instalación de Poste en acero inoxidable y tablero plástico IP67.	un	22,00	$ 4.603.438,00	$ 101.275.636	23,00	$ 105.879.074,00		$ -	23,00	$ 105.879.074
86	15105		INST.7	Material consumible y componentes Fibra óptica.	un	9,00	$ 3.837.232,00	$ 34.535.088		$ -		$ -		$ -
87	15105		INST.10	Suministro e instalación instrumentación sensorizada para convergencias	m	300,00	$ 8.715.000,00	$ 2.614.500.000	173,10	$ 1.508.566.500,00		$ -	133,40	$ 1.162.581.000
				Subtotal				**$ 14.004.837.013**		**$ 10.767.786.982,80**		**$ 32.253.390**		**$ 9.361.866.539**
				TRANSPORTES										
88	11608	900-22		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100 m)	m3-Km	200.000,00	$ 1.915,00	$ 383.000.000	150.000,00	$ 287.250.000,00	26.310,30	$ 50.384.224	150.000,00	$ 287.250.001
				Subtotal				**$ 383.000.000**		**$ 287.250.000,00**		**$ 50.384.224**		**$ 287.250.001**
				MANTENIMIENTO RUTINARIO										
89		MANUAL DE GESTIÓN VIAL INTEGRAL	7P.01	MANTENIMIENTO RUTINARIO (CON CUMPLIMIENTO DEL 100 % DE LOS INDICADORES REQUERIDOS EN EL MANUAL DE GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN VIAL INTEGRAL) - QUINDÍO	mes	21	$ 56.528.746,00	$ 1.187.103.666	21,00	$ 1.187.103.666,00	1,00	$ 56.528.746	17,00	$ 960.988.682
90		MANUAL DE GESTIÓN VIAL INTEGRAL	7P.02	MANTENIMIENTO RUTINARIO (CON CUMPLIMIENTO DEL 100 % DE LOS INDICADORES REQUERIDOS EN EL MANUAL DE GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN VIAL INTEGRAL) - TOLIMA	mes	21	$ 124.697.761,00	$ 2.618.652.981	21,00	$ 2.618.652.981,00	1,00	$ 124.697.761	17,00	$ 2.119.861.937
				CAPITULO 2 - OPERACIÓN		Cantidad/Vez								
91	INST.8	N/A		MONITOREO INSTRUMENTACIÓN TÚNEL	mes	9,00	$ 61.500.000	$ 553.500.000	12,68	$ 779.820.000,00	0,50	$ 30.750.000	11,68	$ 718.320.000
92	INST.9	N/A		LECTURAS DE INSTRUMENTOS INCLINÓMETROS Y/O PIEZOMETROS INCLUYE INFORME ESCRITO	mes	42,00	$ 12.695.736	$ 533.220.912	24,24	$ 307.744.640,64	0,26	$ 3.300.891	22,83	$ 289.843.653

FECHA: 31/03/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO **ACTA No.** 17 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 7.070.272.485 **MES** MARZO DE 2026

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 4223 DE 2024 (Indique número y año)

OBJETO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4236 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO AYP LA LINEA

PLAZO INICIAL: 21 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 21 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01/11/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 221.297.112.870 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 221.297.112.870

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 8 de fecha 20/03/26		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
93	OPE-01	N/A		NÓMINA DE OPERACIÓN	mes	21,00	$ 511.600.000	$ 10.743.600.000	20,85	$ 10.666.860.000,00	0,97	$ 496.252.000	16,42	$ 8.400.472.000
94	OPE-03	N/A		PUESTO DE VIGILANCIA DE EDIFICIOS Y INSTALACIONES (PUESTOS FIJOS)	un	525,00	$ 14.391.280	$ 7.555.422.000	525,00	$ 7.555.422.000,00	24,00	$ 345.390.720	407,20	$ 5.860.129.216
95	OPE-04	N/A		SERVICIO DE VIGILANCIA DE EDIFICIOS Y INSTALACIONES (RONDEROS)	un	21,00	$ 17.268.083	$ 362.629.743	21,00	$ 362.629.743,00	1,00	$ 17.268.083	17,00	$ 293.557.411
96	OPE-05	N/A		RADIOS DE COMUNICACIÓN MULTICANAL	un	525,00	$ 756.000	$ 396.900.000	525,00	$ 396.900.000,00	26,00	$ 19.656.000	442,00	$ 334.152.000
97	OPE-06	N/A		BRIGADA DE BOMBEROS	un	63,00	$ 139.520.000	$ 8.789.760.000	63,00	$ 8.789.760.000,00	3,00	$ 418.560.000	51,00	$ 7.115.520.000
98	OPE-07	N/A		SERVICIO DE AMBULANCIAS TIPO TAM	un	84,00	$ 61.580.248	$ 5.172.740.832	84,00	$ 5.172.740.832,00	4,00	$ 246.320.992	68,00	$ 4.187.456.864
99	OPE-08.1	N/A		SERVICIO DE GRÚA TIPO PLANCHÓN	un	42,00	$ 47.569.374	$ 1.997.913.708	42,00	$ 1.997.913.708,00	2,00	$ 95.138.748	33,95	$ 1.614.980.247
100	OPE-08.2	N/A		SERVICIO DE GRÚA TIPO PLUMA	un	42,00	$ 90.138.748	$ 3.785.827.416	42,00	$ 3.785.827.416,00	2,00	$ 180.277.496	32,89	$ 2.964.663.423
101	OPE-09	N/A		SERVICIO DE CARROTALLER	un	42,00	$ 35.859.489	$ 1.506.098.538	42,00	$ 1.506.098.538,00	2,00	$ 71.718.978	33,60	$ 1.204.878.830
102	OPE-10.1	N/A		CAMIONETAS PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 24 HORAS CON CONDUCTOR	un	168,00	$ 18.700.000	$ 3.141.600.000	168,00	$ 3.141.600.000,00	8,00	$ 149.600.000	132,82	$ 2.483.734.000
103	OPE-10.3	N/A		CAMIONETAS PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 12 HORAS CON CONDUCTOR	un	21,00	$ 12.150.000	$ 255.150.000	21,00	$ 255.150.000,00	1,00	$ 12.150.000	17,00	$ 206.550.000
104	OPE-11	N/A		ALQUILER DE ELEVADOR DE 16,5 M	día	630,00	$ 1.471.961	$ 927.335.430	630,00	$ 927.335.430,00	31,00	$ 45.630.791	513,00	$ 755.115.993
105	OPE-12	N/A		BUSES PARA TRANSPORTE DE PERSONAL	un	63,00	$ 29.523.000	$ 1.859.949.000	52,50	$ 1.549.957.500,00	3,00	$ 88.569.000	40,50	$ 1.195.681.500
106	OPE-13	N/A		LIMPIEZA DE POZOS SÉPTICO	m3	1.890,00	$ 324.000	$ 612.360.000	1.890,00	$ 612.360.000,00	44,40	$ 14.385.600	1.890,00	$ 612.360.000
107	OPE-14	N/A		BAÑOS PORTÁTILES	un	252,00	$ 1.533.600	$ 386.467.200	252,00	$ 386.467.200,00	12,00	$ 18.403.200	194,30	$ 297.978.480
108	OPE-15	N/A		CONTROL DE PLAGAS, ROEDORES Y ANIMALES PONZOÑOSOS	mes	21,00	$ 4.454.114	$ 93.536.394	21,00	$ 93.536.394,00	1,00	$ 4.454.114	17,00	$ 75.719.938
109	OPE-16	N/A		LIMPIEZA DEL TANQUE QUE CONTINE LOS VERTIDOS PELIGROSOS	m3	320,00	$ 4.617.240	$ 1.477.516.800	320,00	$ 1.477.516.800,00	5,00	$ 23.086.200	74,20	$ 342.599.208
110	OPE-17	N/A		PERSONAL SERVICIOS GENERALES	mes	504,00	$ 3.587.973	$ 1.808.338.392	504,00	$ 1.808.338.392,00	23,80	$ 85.393.757	401,40	$ 1.440.212.362
111	OPE-18	N/A		PERSONAL MANTENIMIENTO RUTINARIO TÚNELES	mes	420,00	$ 2.597.400	$ 1.090.908.000	420,00	$ 1.090.908.000,00	18,80	$ 48.831.120	321,00	$ 833.765.400
112	OPE-19	N/A		LIMPIEZA DEL TANQUE QUE CONTIENE AGUAS DE ESCORRENTIA Y LAVADO DE CANA	m3	1.040,00	$ 241.920	$ 251.596.800	1.040,00	$ 251.596.800,00	37,00	$ 8.951.040	519,30	$ 125.629.056
113	OPE-20	N/A		EQUIPO COMPLEMENTARIO PARA LIMPIEZA DE CANAL ACO (Transporte de residuos peligrosos)	mes	21,00	$ 42.600.000	$ 894.600.000	25,00	$ 1.065.000.000,00	1,00	$ 42.600.000	16,63	$ 708.438.000
114	OPE-21	N/A		CUADRILLA PARA INSPECCION DE STARI Y LINEA DE ADUCCION (DIURNA)	mes	21,00	$ 7.020.000	$ 147.420.000	21,00	$ 147.420.000,00	1,00	$ 7.020.000	16,80	$ 117.936.000
				CAPITULO 3 - REEMBOLSABLES							-		-	
115	N/A	N/A		SERVICIO DE ENERGÍA	mes	21,00	$ 505.000.000,00	$ 10.605.000.000	20,490	$ 10.347.450.000,00	0,665	$ 335.825.000	13,652	$ 6.894.260.000
116	N/A	N/A		SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET	mes	21,00	$ 12.000.000,00	$ 252.000.000	18,000	$ 216.000.000,00	0,749	$ 8.988.000	10,280	$ 123.360.000
117	N/A	N/A		SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y TRATAMIENTO DE ACUEDUCTO	mes	21,00	$ 12.000.000,00	$ 252.000.000	19,000	$ 228.000.000,00		$ -	13,932	$ 167.184.000
118	N/A	N/A		SISTEMA DE MEDICIONES, PRUEBAS, ENSAYOS, MONITOREO	un	21,00	$ 40.000.000,00	$ 840.000.000	22,146	$ 885.840.000,00		$ -	15,016	$ 600.640.000
119	N/A	N/A		REUNIONES CON COMUNIDAD	mes	21,00	$ 300.000,00	$ 6.300.000	19,000	$ 5.700.000,00	0,466	$ 139.800	8,495	$ 2.548.500
120	N/A	N/A		SOFTWARE DE GESTIÓN DE TÚNELES (OBRAS CIVILES, EQUIPOS)	un	21,00	$ 4.000.000,00	$ 84.000.000	13,000	$ 52.000.000,00	0,141	$ 564.000	3,460	$ 13.840.000
121	N/A	N/A		COMBUSTIBLES	mes	21,00	$ 6.500.000,00	$ 136.500.000	14,000	$ 91.000.000,00		$ -	0,396	$ 2.574.000
122	N/A	N/A		CONSUMIBLES PARA MANTENIMIENTO	un	21,00	$ 11.000.000,00	$ 231.000.000	35,000	$ 385.000.000,00	0,048	$ 528.000	28,077	$ 308.847.000
123	N/A	N/A		PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE OFICINA	mes	21,00	$ 4.000.000,00	$ 84.000.000	20,000	$ 80.000.000,00		$ -	8,514	$ 34.056.000
124	N/A	N/A		ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA	mes	21,00	$ 6.000.000,00	$ 126.000.000	21,000	$ 126.000.000,00		$ -	11,611	$ 69.666.000
125	N/A	N/A		RECOLECCION, ACOPIO, CLASIFICACIÓN Y DESTINO FINAL DE RESIDUOS ORDINARIOS Y ESPECIALES	mes	21,00	$ 2.500.000,00	$ 52.500.000	15,004	$ 37.510.000,00	0,365	$ 912.500	8,277	$ 20.692.500
126	N/A	N/A		ENTRENAMIENTO BRIGADAS Y RESCATE	un	3,00	$ 4.600.000,00	$ 13.800.000	2,000	$ 9.200.000,00		$ -		$ -
127	N/A	N/A		CURSOS DE TRABAJO EN ALTURA	un	21,00	$ 800.000,00	$ 16.800.000	21,000	$ 16.800.000,00		$ -	7,962	$ 6.369.600
128	N/A	N/A		SIMULACROS	un	5,00	$ 10.000.000,00	$ 50.000.000	0,500	$ 5.000.000,00		$ -		$ -
129	N/A	N/A		ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	un	21,00	$ 800.000,00	$ 16.800.000	34,995	$ 27.996.000,00		$ -	22,046	$ 17.636.800
130	N/A	N/A		CAPACITACIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA	un	5,00	$ 26.000.000,00	$ 130.000.000	5,000	$ 130.000.000,00		$ -	1,341	$ 34.866.000
131	N/A	N/A		SEÑALIZACIÓN VIAL (CONOS)	un	1,00	$ 225.000.000,00	$ 225.000.000	0,960	$ 216.103.286,30		$ -	0,557	$ 125.325.000
132	N/A	N/A		DOTACIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SOFTWARE PARA OFICINAS CCO	un	21,00	$ 3.500.000,00	$ 73.500.000	14,500	$ 50.750.000,00		$ -	2,856	$ 9.996.000

FECHA: 31/03/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO **ACTA No.** 17 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 7.070.272.485 **MES** MARZO DE 2026

CONTRATO No : 4223 DE 2024 (Indique número y año)

OBJETO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4236 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO AYP LA LINEA

PLAZO INICIAL: 21 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 21 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01/11/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 221.297.112.870 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 221.297.112.870

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 8 de fecha 20/03/26		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
133	N/A	N/A		ALQUILER EQUIPO MULTIFUNCIONAL	un	21,00	$ 2.000.000,00	$ 42.000.000	21,000	$ 42.000.000,00		$ -		$ -
134	N/A	N/A		PROVISIÓN PEAJES VEHÍCULOS OPERACIÓN (BUSES, GRÚAS, AMBULANCIAS, BOMBEROS,CAMIONETAS)	un	21,00	$ 18.000.000,00	$ 378.000.000	18,000	$ 324.000.000,00	0,613	$ 11.034.000	13,871	$ 249.678.000
135	N/A	N/A		REPUESTOS PARA EQUIPOS ELECTROMECANICOS	un	21,00	$ 96.000.000,00	$ 2.016.000.000	22,500	$ 2.160.000.000,00		$ -	10,863	$ 1.042.848.000
136	N/A	N/A		CONTENEDORES	mes	21,00	$ 2.000.000,00	$ 42.000.000	30,075	$ 60.150.000,00	7,504	$ 15.008.000	27,504	$ 55.008.000
137	N/A	N/A		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN AL USUARIO	un	21,00	$ 3.400.000,00	$ 71.400.000	1,500	$ 5.100.000,00		$ -	1,185	$ 4.029.000
138	N/A	N/A		SOPORTES ESPECIALIZADOS	un	21,00	$ 40.500.000,00	$ 850.500.000	27,000	$ 1.093.500.000,00		$ -	22,023	$ 891.931.500
				ITEMS NO PREVISTOS OBRA							-		-	
139	11607	NP-01P	700-22	Línea demarcación en pintura acrílica con microesferas ancho 15cm	m		$ 4.098,00		431.720,80	$ 1.769.191.838,40	24.113,60	$ 98.817.533	431.720,80	$ 1.769.191.838
141	11607	NP-02P	710-22	Suministro e instalacion de señal marcador de obstaculo DOLL de 90x30cm. Lamina galvanizada calibre 16, angulos 1/4 y 1/8, cinta reflectiva según norma 2024	un		$ 384.529,00		223,00	$ 85.749.967,00		$ -	218,00	$ 83.827.322
142	11608	NP-03P	900-22	Transporte sobre acarreo de materiales provenientes de demolición	m3-Km		$ 2.362,00		145.016,30	$ 342.528.500,60	12.466,60	$ 29.446.110	83.982,80	$ 198.367.374
143	34106	NP-04P	NP-04P	Traslado de red eléctrica y posteria en media tensión MT de propiedad de Celsia en la Vereda Bermellon nueva subestación Túnel de la Línea municipio de Cajamarca	un		$ 1.003.209.671,00		1,00	$ 1.003.209.671,00		$ -	1,00	$ 1.003.209.671
144	11606	NP-05P	NP-05P	Suminstro e instalación TUBO SCH40 6" E 7.11mm	m		$ 423.519,00		1.260,00	$ 533.633.940,00		$ -	1.260,00	$ 533.633.940
145	11608	NP-06P	900-22	Transporte sobre acarreo de materiales provenientes de excavación	m3-Km		$ 2.193,00		3.018.111,70	$ 6.618.718.958,10	143.605,30	$ 314.926.422	2.333.162,00	$ 5.116.624.266
146	14101	NP-07P	NP-07P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.5 m. (incluye excavación en roca sin explosivos, retiro de material sobrante y colocación de concreto de 28 mpa, no incluye refuerzo)	m		$ 7.484.418,00		150,00	$ 1.122.662.700,00	44,50	$ 333.056.601	49,20	$ 368.233.366
147	14101	NP-08P	NP-08P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 2 m. (incluye excavación en roca sin explosivos, retiro de material sobrante y colocación de concreto de 28 mpa, no incluye refuerzo)	m		$ 12.662.559,00		339,00	$ 4.292.607.501,00	31,10	$ 393.805.585	31,70	$ 401.403.120
148	14104	NP-09P	NP-09P	Junta Sismica Tipo TRANSFLEX (2400s+) Equivalente o superior	m		$ 23.364.082,00		21,00	$ 490.645.722,00		$ -		$ -
149	14104	NP-10P	NP-10P	Apoyo deslizante FL 700x700/100	u		$ 20.424.372,00		8,00	$ 163.394.976,00		$ -		$ -
150	14104	NP-11P	NP-11P	Neopreno Tope Sismico 400X400X20 dureza 60	u		$ 1.127.188,00		4,00	$ 4.508.752,00		$ -		$ -
151	11603	NP-12P	NP-12P	Geomalla biaxial fibra de vidrio R50	m2		$ 6.672,00		9.846,00	$ 65.692.512,00		$ -	286,30	$ 1.910.194
152	11607	NP-13P	NP-13P	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR DOBLE LAMINA (90cm x 90cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva tipo XI.	u		$ 1.631.875,00		4,00	$ 6.527.500,00		$ -	3,00	$ 4.895.625
153	11603	NP-14P	NP-14P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.0m. (incluye excavación en material común, retiro de material sobrante y colocación de concreto de 28 mpa, no incluye refuerzo)	m		$ 2.278.890,00		120,00	$ 273.466.800,00		$ -	44,90	$ 102.322.161
154	11607	NP-15P	NP-15P	Borrado de marcas viales	m2		$ 86.351,00		583,00	$ 50.342.633,00		$ -	582,50	$ 50.299.458
155	11607	NP-16P	NP-16P	Borrado de lineas demarcación vial	m		$ 15.506,00		13.465,00	$ 208.788.290,00		$ -	9.464,80	$ 146.761.189
156	11603	NP-17P	NP-17P	Concreto de resistencia f'c 28 MPa para disipadores	m3		$ 1.355.050,00		134,00	$ 181.576.700,00	13,70	$ 18.564.185	35,90	$ 48.646.295
157	11604	NP-18P	NP-18P	Tubería para filtro PVC 6"	m		$ 31.328,00		5.000,00	$ 156.640.000,00	313,10	$ 9.808.797	3.824,70	$ 119.820.202
158	14104	NP-19P	NP-19P	Reparación de junta de dilatación GY 250 (incluye adecuaciones, bloques de transición y anclajes estructurales con epoxicos)	m		$ 6.465.305,00		3,60	$ 23.275.098,00		$ -		$ -
159	11607	NP-20P	NP-20P	Pasavias para cámara de fotomultas túnel Azulejos (incluye diseño estructural y de cimentación)	un		$ 78.528.487,00		1,00	$ 78.528.487,00	1,00	$ 78.528.487	1,00	$ 78.528.487
160	11603	NP-21P	621-22	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.0m. (incluye excavación en roca sin explosivos, retiro de material sobrante y colocación de concreto de 28 mpa, no incluye refuerzo)	m		$ 6.058.019,00		73,80	$ 447.081.802,20		$ -	73,80	$ 447.081.802
161	11402	NP-22P	NP-22P	Geobloque para relleno densidad 30 Kg/m3	m3		$ 1.359.765,00		755,90	$ 1.027.846.363,50	45,90	$ 62.413.214	755,90	$ 1.027.846.364
162	11706	NP-23P	NP-23P	Traslado Mastil red Telefonica	u		$ 24.920.535,00		1,00	$ 24.920.535,00		$ -		$ -
163	11601	NP-24P	NP-24P	Corte pavimento asfáltico y de concreto	m		$ 37.396,00		5.000,00	$ 186.980.000,00	3.824,90	$ 143.035.960	3.824,90	$ 143.035.960
164	15106	NP-25P	NP-25P	Rejilla Taesmet Rejilla T-100x30 de 1/4x1"	m		$ 1.337.346,00		90,50	$ 121.029.813,00		$ -		$ -
165	11607	NP-26P	NP-26P	Boya plástica de 20x20x10cm con 4 chazos de anclaje	u		$ 97.366,00		6.594,00	$ 642.031.404,00	6.594,00	$ 642.031.404	6.594,00	$ 642.031.404

FECHA: 31/03/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO **ACTA No.** 17 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 7.070.272.485 **MES** MARZO DE 2026

CONTRATO No : 4223 DE 2024 (Indique número y año)

OBJETO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4236 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO AYP LA LINEA

PLAZO INICIAL: 21 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 21 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01/11/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 221.297.112.870 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 221.297.112.870

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 8 de fecha 20/03/26		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
166	11607	NP-27P	NP-27P	Pintura Postes de señales (h=1,5m)	u		$ 95.047,00		225,00	$ 21.385.575,00		$ -		$ -
				Subtotal				$ -		**$ 19.942.966.038,80**		**$ 2.124.434.298,00**		**$ 12.287.670.038**
				ITEMS NO PREVISTOS OPERACIÓN							-		-	
140	NP-OPE-22P		NP-OPE-22P	BUSES PARA TRANSPORTE DE PERSONAL CAPACIDAD 25 PASAJEROS	mes		$ 20.520.000,00	$ -	10,50	$ 215.460.000,00		$ -	10,50	$ 215.460.000
				Ajuste al Peso						$ 37.093,10				$ -
*	**SUBTOTAL OBRAS**							**$ 69.902.807.484**		**$ 69.902.807.484**		**$ 3.524.747.314**		**$ 37.461.091.625**
*	PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES							$ 5.200.000.000		$ 5.200.000.000		$ -		$ -
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES							$ 9.000.000.000		$ 9.000.000.000				$ 1.413.503.138
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA							$ 2.303.385.592		$ 2.303.385.592		$ -		$ -
*	VALOR DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES							$ 86.406.193.076		$ 86.406.193.076		$ 3.524.747.314		$ 38.874.594.763
*	**VALOR DEL IVA**							**$ 505.143.898**		**$ 505.143.898**		**$ 20.606.215**		**$ 227.266.860**
*	**VALOR OBRAS (INCLUYE IVA)**							**$ 86.911.336.974**		**$ 86.911.336.974**		**$ 3.545.353.529**		**$ 39.101.861.623**
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I)							$ 2.016.806.723		$ 2.016.806.723		$ -		$ 965.502.323
*	**IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (J)**							**$ 383.193.277**		**$ 383.193.277**		**$ -**		**$ 183.445.441**
*	**TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (K) = I + J**							**$ 2.400.000.000**		**$ 2.400.000.000**		**$ -**		**$ 1.148.947.764**
*	**GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL (Incluye IVA 19%) (L)**							**$ 23.990.000.000**		**$ 23.990.000.000**		**$ 321.110.281**		**$ 4.950.052.835**
*	**VALOR TOTAL DE OBRAS = F + K + L**							**$ 113.301.336.974**		**$ 113.301.336.974**		**$ 3.866.463.810**		**$ 45.200.862.222**
*	**Subtotal SERVICIO DE APOYO AL MANTENIMIENTO RUTINARIO**							**$ 3.805.756.647**		**$ 3.805.756.647**		**$ 181.226.507**		**$ 3.080.850.619**
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA							$ 2.000.000.000		$ 2.000.000.000		$ 10.873.493		$ 54.367.465
*	**IVA 19% SERVICIO DE APOYO AL MANTENIMIENTO RUTINARIO**							**$ 1.103.093.763**		**$ 1.103.093.763**		**$ 36.499.000**		**$ 595.691.433**
*	**TOTAL SERVICIO DE APOYO AL MANTENIMIENTO RUTINARIO**							**$ 6.908.850.410**		**$ 6.908.850.410**		**$ 228.599.000**		**$ 3.730.909.517**
*	**TOTAL DE SERVICIOS DE OPERACIÓN (INCLUYE COSTOS INDIRECTOS)**							**$ 54.344.391.165**		**$ 54.344.391.165**		**$ 2.473.708.730**		**$ 42.395.153.581**
*	PROVISIÓN PARA SERVICIOS DE OPERACIÓN							$ 4.300.000.000		$ 4.300.000.000		$ 21.288.888		$ 485.037.480
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA							$ 8.500.000.000		$ 8.500.000.000		$ 148.365.210		$ 753.086.744
*	COSTOS DE SERVICIO DE OPERACIÓN (INCLUYE PROVISIÓN)							$ 67.144.391.165		$ 67.144.391.165		$ 2.643.362.828		$ 43.633.277.805
*	**IVA 19% DEL SERVICIÓN DE OPERACIÓN**							**$ 12.757.434.321**		**$ 12.757.434.321**		**$ 502.238.937**		**$ 8.290.322.782**
*	**TOTAL SERVICIO DE OPERACIÓN**							**$ 79.901.825.486**		**$ 79.901.825.486**		**$ 3.145.601.765**		**$ 51.923.600.587**
*	**GASTOS REEMBOLSABLES**							**$ 16.595.100.000**		**$ 16.595.100.000**		**$ 372.999.300**		**$ 10.675.355.900**
*	PROVISION GASTOS REEMBOLSABLES							$ 1.400.000.000		$ 1.400.000.000		$ -		$ -
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA							$ 2.000.000.000		$ 2.000.000.000		$ -		$ -
*	GASTOS REEMBOLSABLES (INCLUYE PROVISION)							$ 19.995.100.000		$ 19.995.100.000		$ 372.999.300		$ 10.675.355.900
*	ADMINISTRACIÓN GASTOS REEMBOLSABLES							$ 1.000.000.000		$ 1.000.000.000		$ 18.649.965		$ 533.767.795
*	**IVA 19% ADMINISTRACIÓN GASTOS REEMBOLSABLES**							**$ 190.000.000**		**$ 190.000.000**		**$ 3.543.493**		**$ 101.415.881**
*	**TOTAL GASTOS REEMBOLSABLES**							**$ 21.185.100.000**		**$ 21.185.100.000**		**$ 395.192.758**		**$ 11.310.539.576**
*	**VALOR TOTAL**							**$ 221.297.112.870**		**$ 221.297.112.870**		**$ 7.635.857.333**		**$ 112.165.911.902**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	7 de 8

FECHA: 31/03/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO **ACTA No.** 17 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 7.070.272.485 **MES** MARZO DE 2026

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 4223 DE 2024 (Indique número y año)

OBJETO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4236 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO AYP LA LINEA

PLAZO INICIAL: 21 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 21 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01/11/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 221.297.112.870 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 221.297.112.870

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 8 de fecha 20/03/26		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 4 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 30.500.000.000	13,782%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 2.553.316.542	33,439%
Valor Amortizado Acumulado	$ 10.073.467.667	33,028%
Valor Saldo por Amortizar	$ 20.426.532.333	66,972%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 3.524.747.314	$ 20.606.215	$ 3.545.353.529
GESTION AMBIENTAL	$ 206.751.377	$ 2.179.746	$ 208.931.123
GESTION SOCIAL	$ 111.661.701	$ 517.457	$ 112.179.158
GESTION PREDIAL	$ -	$ -	$ -
TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (K) = I + J	$ -	$ -	$ -
TOTAL SERVICIO DE APOYO AL MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 192.100.000	$ 36.499.000	$ 228.599.000
TOTAL SERVICIO DE OPERACIÓN	$ 2.643.362.828,00	$ 502.238.937	$ 3.145.601.765
TOTAL GASTOS REEMBOLSABLES	$ 391.649.265	$ 3.543.493	$ 395.192.758
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 7.070.272.485**	**$ 565.584.848**	**$ 7.635.857.333**

$ -

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 156.343.250	$ 644.654.150
SB	$ 17.730.075	$ 202.127.873
B	$ -	$ -
P	$ 65.777.105	$ 2.275.361.147
PH	$ -	$ 6.730.158
OA	$ 1.748.713.744	$ 12.797.227.832
SCT	$ 1.109.172.994	$ 5.567.672.614
OV	$ 32.253.390	$ 10.365.076.210
T	$ 394.756.756	$ 5.602.241.641
TOTAL	**$ 3.524.747.314**	**$ 37.461.091.625**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
11601	$ 456.121.489	$ 3.610.025.367
11602	$ 17.730.075	$ 202.127.873
11603	$ 683.960.243	$ 13.380.389.944
14104	$ -	$ -
11606	$ -	$ 994.424.334
11604	$ 58.613.762	$ 1.119.428.244
11402	$ 67.005.554	$ 1.876.102.588
11607	$ 1.109.172.994	$ 6.854.729.539
11605	$ 10.524.255	$ 92.262.637
15105	$ -	$ 1.956.513.301
11608	$ 394.756.756	$ 5.602.241.641
34106	$ -	$ 1.003.209.671
14101	$ 726.862.186	$ 769.636.486
TOTAL	**$ 3.524.747.314**	**$ 37.461.091.625**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 7.070.272.485

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 4.516.955.943

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 5.082.540.791 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	8 de 8

FECHA: 31/03/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO **ACTA No.** 17 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 7.070.272.485 **MES** MARZO DE 2026

CONTRATO No : 4223 DE 2024 (Indique número y año)

OBJETO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4236 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO AYP LA LINEA

PLAZO INICIAL: 21 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 21 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01/11/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 221.297.112.870 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 221.297.112.870

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 8 de fecha 20/03/26		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR

OBSERVACIONES

LOS GASTOS REEMBOLSABLES SE DEJAN CON 3 DECIMALES, TENIENDO EN CUENTA QUE DADO QUE SE PAGA CONTRA FACTURA, LA CANTIDAD DEL ITEM SE CALCULA DIVIDIENDO LA SUMATORIA DE LAS FACTURAS SOBRE EL VALOR UNITARIO Y REDUCIR UN (1) DECIMAL REPRESENTA UNA DIFERENCIA SIGNIFICATIVA FRENTE AL VALOR REAL.

EN RELACIÓN A LOS ITEMS DE PAGO DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, NO CONTIENEN ESPECIFICACIONES GENERALES NI PARTICULARES, DADO QUE CITA AL MANUAL DE GESTIÓN VIAL INTEGRAL CONFORME A LO DEFINIDO EN LA PROPUESTA ECONOMICA.

FRENTE A LOS ITEMS DE PAGO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN NO APLICAN LAS ESPECIFICACIONES GENERALES NI PARTICULARES CONFORME A LO DEFINIDO EN LA PROPUESTA ECONOMICA.

FINALMENTE, PARA LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS NUMEROS DE ORDEN DE REEMBOLSABLES NO APLICAN LAS ESPECIFICACIONES GENERALES NI PARTICULARES CONFORME A LO DEFINIDO EN LA PROPUESTA ECONOMICA.

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA
Matrícula Profesional No.: 05202-106314 ANT

Firma: MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA — Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA Fecha: 2026.04.09 09:22:19 -05'00'
Nombre: MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor CONSORCIO AYP LA LINEA
Cedula de Ciudadania No.: 31.470.706

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 4223 DE 2024

		%
ANTICIPO		
PAGO ANTICIPADO		
DESEMBOLSO		

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA	X	17	MARZO DE 2026
ACTA DE INTERVENTORIA			
ACTA DE AJUSTE			
PRESTACION DE SERVICIOS			
OTRO			
CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	276926	RUBRO No.	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$ 5.082.540.791
No. COMPROMISO	276926	RUBRO No.	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO	276926	RUBRO No.	C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO	276926	RUBRO No.	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO	276926	RUBRO No.	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO	276926	RUBRO No.	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	

TOTAL ACTA $ 5.082.540.791

RODRIGUEZ DELGADO JESSICA LORENA
Firmado digitalmente por RODRIGUEZ DELGADO JESSICA LORENA
Fecha: 2026.04.30 14:31:47 -05'00'

ORDENADOR DEL PAGO

NOMBRE: JESSICA LORENA RODRIGUEZ DELGADO
Mantricula N°: 186784

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**PROCESO GESTION FINANCIERA**	CÓDIGO	AFIN-FR-5	
		VERSIÓN	1	
	FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1 DE 1	

Contrato N° 4223 DE 2024 Contratista UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

Objeto del Contrato OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

Acta N° 17 Valor basico $ $ 7.070.272.485 Período MARZO DE 2026

Valor Incluido Iva $ $ 7.635.857.333

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	4003 y 4003A	VALOR DE OBRAS, INCLUYE PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, AJUSTES Y/O JORNADAS DE TRABAJO 7 X 24	$ 3.545.353.529			$ 3.545.353.529
2	4003 y 4003A	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL		$ -		$ -
3	4003 y 4003A	GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (Incluye IVA 19%)		$ 321.110.281		$ 321.110.281
4	4003 y 4003A	SERVICIO DE APOYO AL MANTENIMIENTO RUTINARIO			$ 228.599.000	$ 228.599.000
5	4003 y 4003A	SERVICIOS DE OPERACIÓN			$ 3.145.601.765	$ 3.145.601.765
6	4003 y 4003A	GASTOS REEMBOLSABLES			$ 395.192.758	$ 395.192.758
		TOTALES	**$ 3.545.353.529,00**	**$ 321.110.281**	**$ 3.769.393.523**	**$ 7.635.857.333**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1: QUINDÍO		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890000464-3	MUNICIPIO 1	Armenia	$ -	$ -
890001127-0	MUNICIPIO 2	Salento	$ 1.103.677.752	$ 1.021.928.789
890000441-4	MUNICIPIO 3	Calarcá	$ 2.584.587.181	$ 2.393.147.859
	TOTAL DEPARTAMENTO 1: QUINDÍO		**$ 3.688.264.933**	**$ 3.415.076.648**

NIT	DEPARTAMENTO 2: TOLIMA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890700850-2	MUNICIPIO 1	Cajamarca	$ 3.947.592.401	$ 3.655.195.836
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2: TOLIMA		**$ 3.947.592.401**	**$ 3.655.195.836**

JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
M.P: 05202-106314 ANT

MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Fecha: 2026.04.09 09:23:05 -05'00'

MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
REPRESENTANTE LEGAL INTRVENTORIA
C.C No.: 31.470.706

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 2

FECHA: 31/03/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 17 **DE** mar-26 (Indicar mes y año)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 7.070.272.485

SEGUIMIENTO No. 17
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 4223 de 2024

OBJETO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4236 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO A Y P LA LINEA

PLAZO INICIAL: 21 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 21 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01/11/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 221.297.112.870,0** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 221.297.112.870,0**

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 nov-24	2 dic-24	3 ene-25	4 feb-25	5 mar-25	6 abr-25	7 may-25	8 jun-25	9 jul-25	10 ago-25	11 sep-25	12 oct-25	13 nov-25	14 dic-25	15 ene-26	16 feb-26	17 mar-26	18 abr-26	19 may-26	20 jun-26	21 jul-26
GPP1 (E) (Items No. De orden 1,2,3,4,5)	$321.987 / $829.300	0,46% / 1,19%	0,92% / $ 644.654,15	% P	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,03%	0,05%	0,02%	0,04%	0,04%	0,00%	0,02%	0,02%	0,07%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,07%	0,02%	0,72%
				$ P	$0	$7.161	$0	$8.316	$19.250	$33.376	$12.593	$25.410	$29.949	$0	$11.088	$11.088	$51.210	$11.088	$11.088	$11.088	$11.088	$11.088	$47.654	$11.088	$505.675
				$ E	$0	$0	$56.999	$20.907	$573	$4.297	$8.936	$26.640	$23.342	$14.784	$52.918	$120.980	$40.044	$59.194	$23.832	$34.865	$191.208				
				% E	0,00%	0,00%	0,08%	0,03%	0,00%	0,01%	0,01%	0,04%	0,03%	0,02%	0,08%	0,17%	0,06%	0,08%	0,03%	0,05%	0,27%				
GPP2 (SB) (Items No. De orden 6)	$20.062 / $554.222	0,03% / 0,79%	0,29% / $ 202.127,87	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%	0,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$142.677	$142.677	$143.477	$0	$0	$0	$125.390
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$123.634	$0	$0	$31.749	$29.015	$46.745				
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%	0,00%	0,00%	0,05%	0,04%	0,07%				
GPP3 (B) (Items No. De orden 7)	$113.402 / $151.202	0,16% / 0,22%	0,00% / $ -	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				$ P	$0	$0	$0	$5.670	$13.125	$28.350	$0	$0	$0	$0	$15.120	$15.120	$15.120	$15.120	$15.120	$15.120	$13.335	$0	$0	$0	$0
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
GPP4 (P ASF.) (Items No. De orden 8,9,10,11,12,151)	$8.250.113 / $3.372.346	11,80% / 4,82%	3,26% / $ 2.275.361,15	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,34%	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	3,49%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$451.249	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$239.953	$239.953	$0	$0	$0	$2.441.190
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$328.740	$562.312	$557.432	$269.324	$0	$0	$0	$0	$0	$491.775	$557.552				
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,47%	0,80%	0,80%	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,70%	0,80%				
GPP5 (P HIDR.) (Items No. De orden 13)	$922.993 / $1.009.203	1,32% / 1,44%	0,01% / $ 6.730,16	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,12%	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				$ P	$0	$0	$0	$46.150	$85.462	$160.242	$0	$0	$0	$0	$92.299	$92.299	$92.299	$92.299	$92.299	$92.299	$163.553	$0	$0	$0	$0
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$6.730	$0	$0	$0	$0	$0				
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
GPP6 (OA) (Items No. De orden 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,144,146,147,148,149,150,153, 156, 157, 158, 160, 161, 163, 164)	$40.519.352 / $38.672.587	57,97% / 55,32%	18,31% / $ 12.797.227,83	% P	0,00%	0,79%	1,29%	1,93%	2,06%	2,30%	1,26%	1,22%	3,02%	3,92%	2,79%	1,79%	3,05%	1,25%	1,11%	2,71%	2,54%	4,60%	1,93%	11,84%	4,67%
				$ P	$0	$549.742	$902.981	$1.347.182	$1.441.562	$1.610.114	$879.276	$849.350	$2.113.123	$2.742.889	$1.950.064	$1.253.750	$2.133.472	$871.248	$772.934	$1.896.336	$1.754.269	$3.218.556	$1.351.999	$8.273.224	$3.266.951
				$ E	$66.204	$1.049.531	$422.319	$145.563	$174.695	$357.506	$337.982	$250.278	$267.342	$1.042.709	$792.922	$1.206.453	$1.104.219	$1.061.623	$1.389.381	$1.379.785	$3.128.498				
				% E	0,09%	1,50%	0,60%	0,21%	0,25%	0,51%	0,48%	0,36%	0,38%	1,49%	1,13%	1,73%	1,58%	1,52%	1,99%	1,97%	4,48%				
GPP7 (SCT) (Items No. De orden 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,139,141,152,154,155, 159, 165,166)	$5.367.061 / $6.269.524	7,68% / 8,97%	7,96% / $ 5.567.672,61	% P	0,00%	0,64%	0,19%	0,38%	0,00%	0,00%	0,21%	0,06%	0,20%	0,10%	0,23%	0,36%	0,01%	0,18%	0,34%	0,43%	0,47%	0,20%	0,88%	1,32%	2,77%
				$ P	$0	$447.537	$129.735	$263.840	$0	$0	$150.000	$38.902	$136.378	$72.489	$163.535	$251.173	$8.513	$126.266	$238.462	$298.037	$331.240	$139.020	$616.749	$923.963	$1.933.684
				$ E	$0	$198.600	$8.091	$234.515	$395.660	$131.149	$380.822	$204.054	$289.112	$353.746	$120.247	$491.413	$398.947	$584.629	$643.938	$23.545	$1.132.718				
				% E	0,00%	0,28%	0,01%	0,34%	0,57%	0,19%	0,54%	0,29%	0,41%	0,51%	0,17%	0,70%	0,57%	0,84%	0,92%	0,03%	1,62%				
GPP8 (T) (Items No. De orden 88,142,145)	$383.000 / $7.248.497	0,55% / 10,37%	8,01% / $ 5.602.241,64	% P	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,26%	0,87%	1,70%	1,70%	1,70%	1,36%	1,36%	1,40%	0,00%	0,00%
				$ P	$0	$28.725	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$180.541	$609.043	$1.184.983	$1.184.983	$1.184.983	$948.892	$948.892	$977.455	$0	$0
				$ E	$0	$0	$0	$4.507	$98	$1.961	$4.997	$50.516	$51.391	$28.551	$79.429	$185.606	$1.437.582	$1.593.501	$567.690	$1.201.676	$1.596.433				
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,07%	0,07%	0,04%	0,11%	0,27%	2,06%	2,28%	0,81%	1,72%	2,28%				
GPP8 (OV) (Items No. De orden 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,143,162)	$14.004.837 / $11.795.917	20,03% / 16,87%	14,83% / $ 10.365.076,21	% P	0,09%	0,41%	0,49%	1,78%	1,91%	1,60%	0,34%	1,11%	0,82%	0,98%	1,09%	0,89%	0,28%	0,32%	0,12%	0,03%	0,21%	0,45%	5,34%	2,25%	1,33%
				$ P	$66.150	$286.493	$341.775	$1.244.407	$1.332.072	$1.118.131	$238.857	$778.963	$576.619	$683.737	$764.033	$619.903	$197.343	$226.818	$81.311	$18.214	$149.881	$314.841	$3.729.569	$1.571.698	$929.615
				$ E	$0	$79.339	$112.913	$146.542	$533.933	$1.559.649	$2.475.079	$1.147.608	$1.259.034	$476.709	$1.474.922	$600.992	$134.792	$68.646	$251.102	$11.563	$43.817				
				% E	0,00%	0,11%	0,16%	0,21%	0,76%	2,23%	3,64%	1,64%	1,80%	0,68%	2,11%	0,86%	0,19%	0,10%	0,36%	0,02%	0,06%				
Ajuste al peso Obras	$8,6084			% P																					
				$ P																					$8,6
				$ E																					
				% E																					
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 69.902.807,48**	**100,0%**	**53,59%**																						
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 69.902.807,48**	**100,0%**	**$ 37.461.091,625**																						

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS	- - - - -	———

		1 nov-24	2 dic-24	3 ene-25	4 feb-25	5 mar-25	6 abr-25	7 may-25	8 jun-25	9 jul-25	10 ago-25	11 sep-25	12 oct-25	13 nov-25	14 dic-25	15 ene-26	16 feb-26	17 mar-26	18 abr-26	19 may-26	20 jun-26	21 jul-26
								REPROGRAMACIÓN No.1 (Acta Modif.Cantidades Obra No. 1)	REPROGRAMACIÓN No.2 (Acta Modif.Cantidades Obra No.2)			REPROGRAMACIÓN No.3 (Acta Modif.Cantidades Obra No.3)	REPROGRAMACIÓ N No.4 (Acta Modif.Cantidades Obra No.4)			REPROGRAMACIÓN No.5 (Acta Modif.Cantidades Obra No.5)	REPROGRAMACIÓN No.6 (Acta Modif.Cantidades Obra No.6)			REPROGRAMACIÓN No.7 (Acta Modif.Cantidades Obra No.7) Acta fijacion precios NP No. 4		REPROGRAMACIÓN No.8 (Acta Modif.Cantidades Obra No.8) Acta fijacion precios NP No. 5			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,09%**	**1,89%**	**1,97%**	**4,17%**	**4,14%**	**4,22%**	**1,83%**	**3,07%**	**4,09%**	**5,01%**	**4,29%**	**3,47%**	**4,44%**	**3,62%**	**3,63%**	**5,58%**	**5,37%**	**6,63%**	**9,62%**	**15,42%**	**13,16%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$66.150**	**$1.319.658**	**$1.374.491**	**$2.915.565**	**$2.891.472**	**$2.950.213**	**$1.280.727**	**$2.143.454**	**$2.856.069**	**$3.499.115**	**$2.996.140**	**$2.423.875**	**$3.107.001**	**$2.527.822**	**$2.538.875**	**$3.898.751**	**$3.755.690**	**$4.632.397**	**$6.723.425**	**$10.779.973**	**$9.202.513**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**0,09%**	**1,98%**	**3,95%**	**8,12%**	**12,26%**	**16,48%**	**12,61%**	**15,68%**	**19,77%**	**24,77%**	**29,06%**	**32,53%**	**36,97%**	**40,59%**	**44,22%**	**49,80%**	**55,17%**	**61,80%**	**71,41%**	**86,84%**	**100,00%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$66.150**	**$1.385.808**	**$2.760.300**	**$5.675.864**	**$8.567.336**	**$11.517.550**	**$8.817.707**	**$10.961.161**	**$13.817.231**	**$17.316.346**	**$20.312.486**	**$22.736.360**	**$25.843.361**	**$28.371.184**	**$30.910.059**	**$34.808.809**	**$38.564.499**	**$43.196.896**	**$49.920.321**	**$60.700.294**	**$69.902.807**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0,09%**	**1,90%**	**0,86%**	**0,79%**	**1,58%**	**2,94%**	**5,06%**	**3,21%**	**3,50%**	**3,13%**	**3,61%**	**3,91%**	**4,46%**	**4,82%**	**4,16%**	**4,54%**	**5,04%**				
	VALOR (Miles de Pesos)	**$66.204**	**$1.327.470**	**$600.322**	**$552.035**	**$1.104.958**	**$2.054.562**	**$3.536.557**	**$2.241.409**	**$2.447.653**	**$2.185.804**	**$2.520.439**	**$2.735.839**	**$3.115.583**	**$3.367.593**	**$2.907.691**	**$3.172.225**	**$3.524.747**				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0,09%**	**1,99%**	**2,85%**	**3,64%**	**5,22%**	**8,16%**	**13,22%**	**16,43%**	**19,93%**	**23,06%**	**26,66%**	**30,58%**	**35,03%**	**39,85%**	**44,01%**	**48,55%**	**53,59%**				
	VALOR (Miles de Pesos)	**$66.204**	**$1.393.674**	**$1.993.997**	**$2.546.031**	**$3.650.990**	**$5.705.552**	**$9.242.108**	**$11.483.518**	**$13.931.171**	**$16.116.975**	**$18.637.413**	**$21.373.252**	**$24.488.835**	**$27.856.428**	**$30.764.120**	**$33.936.344**	**$37.461.092**				

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 5.200.000,000	$ -	%
PROVISIÓN PARA AJUSTES	$ 9.000.000,000	$ 1.413.503,138	%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	$ 2.303.385,592	$ -	%
VALOR DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES	$ 86.406.193,076	$ -	%
VALOR DEL IVA	$ 505.143,898	$ 227.266,860	44,99%
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 86.911.336,974	$ 39.101.861,623	44,99%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I)	$ 2.016.806,723	$ 965.502,323	47,87%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (J)	$ 383.193,277	$ 183.445,441	47,87%
TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (K) = I + J	$ 2.400.000,000	$ 1.148.947,764	47,87%
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL (Incluye IVA 19%) (L)	$ 23.990.000,000	$ 4.950.052,835	%
VALOR TOTAL DE OBRAS = F + K + L	$ 113.301.336,974	$ 45.200.862,222	39,89%
Subtotal SERVICIO DE APOYO AL MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 3.805.756,647	$ 3.080.850,619	80,95%
PROVISIÓN PARA AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA	$ 2.000.000,000	$ -	%
IVA 19% SERVICIO DE APOYO AL MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.103.093,763	$ 595.691,433	54,00%
TOTAL SERVICIO DE APOYO AL MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 6.908.850,410	$ 3.730.909,517	54,00%
TOTAL DE SERVICIOS DE OPERACIÓN (INCLUYE COSTOS INDIRECTOS)	$ 54.344.391,165	$ 42.395.153,581	78,01%
PROVISIÓN PARA SERVICIOS DE OPERACIÓN	$ 4.300.000,000	$ -	%
PROVISIÓN PARA AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA	$ 8.500.000,000	$ -	%
COSTOS DE SERVICIO DE OPERACIÓN (INCLUYE PROVISIÓN)	$ 67.144.391,165	$ 43.633.277,805	64,98%
IVA 19% DEL SERVICIÓN DE OPERACIÓN	$ 12.757.434,321	$ 8.290.322,782	64,98%
TOTAL SERVICIO DE OPERACIÓN	$ 79.901.825,486	$ 51.923.600,587	64,98%
GASTOS REEMBOLSABLES	$ 16.595.100,000	$ 10.675.355,900	64,33%
PROVISION GASTOS REEMBOLSABLES	$ 1.400.000,000	$ -	%
PROVISIÓN PARA AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA	$ 2.000.000,000	$ -	%
GASTOS REEMBOLSABLES (INCLUYE PROVISION)	$ 19.995.100,000	$ 10.675.355,900	53,39%
ADMINISTRACIÓN GASTOS REEMBOLSABLES	$ 1.000.000,000	$ 533.767,795	53,38%
IVA 19% ADMINISTRACIÓN GASTOS REEMBOLSABLES	$ 190.000,000	$ 101.415,881	53,38%
TOTAL GASTOS REEMBOLSABLES	$ 21.185.100,000	$ 11.310.539,576	53,39%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 151.394.305,386	$ 74.704.820,277	49,34%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ 221.297.112,870		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**	**$ 112.165.911,902**	**50,69%**

NOTAS:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO
Representante legal o apoderado del Contratista

Aprueba Firma: MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Fecha: 2026.04.09 09:23:55 -05'00'
Nombre: MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Representante legal o apoderado del Interventor
Cedula de Ciudadania No.: 31.470.706

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 4223 DE 2024 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

MES INFORME MENSUAL: MARZO DE 2026 **PROYECTO:** OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4236 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO AYP LA LINEA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 960.181.391	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 875.555.555	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 10.622.222.222	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 987.790.832	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 1.554.250.000	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	20	Propios	Principal	$ 11.154.453.465	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 9.270.680.000	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 1.037.180.374	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 17.947.109.456	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 963.111.111	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 58.800.000.000	$ -
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 64.680.000.000	$ 51.342.630.962
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 4.778.002.000	$ 4.778.002.000
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	20	Propios	Principal	$ 14.124.578.464	$ 14.124.578.464
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 1.140.898.412	$ 1.140.898.412
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 1.059.422.223	$ 1.059.422.223
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 21.341.677.365	$ 21.341.677.365
TOTAL						**$ 221.297.112.870**	**$ 93.787.209.426**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 221.297.112.870,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
									Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$10.622.222.222	$ 221.297.112.870				
1	Acta de obra	Noviembre de 2024	$ 2.949.521.976	$ 477.642.031	$ 3.427.164.007	$ -	$3.427.164.007		Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$7.195.058.215	$ 217.869.948.863	No. 18843 del 16-12-2024		X	
2	Acta de obra	Diciembre de 2024	$ 4.362.659.275	$ 499.847.212	$ 4.862.506.487	$ -	$4.862.506.487		Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$2.332.551.728	$ 213.007.442.376	No. 19094 del 16-12-2024		X	
1D	Acta de ajuste definitivo	Noviembre de 2024	$ 47.005	$ 275	$ 47.280		$47.280		Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$2.332.504.448	$ 213.007.395.096				
3	Acta de obra	Enero de 2025	$ 1.960.087.771	$ 372.416.677	$ 2.332.504.448		$2.332.504.448		Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$0	$ 210.674.890.648	No. 712 del 28-02-2025		X	
									Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	$987.790.832	$ 210.674.890.648				
3	Acta de obra	Enero de 2025	$ 840.947.466	$ 146.843.366	$ 987.790.832		$987.790.832		Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	$0	$ 209.687.099.816	No. 712 del 28-02-2025		X	
									Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	$ 1.554.250.000	$ 209.687.099.816				
3	Acta de obra	Enero de 2025	$ 1.554.250.000	$ -	$ 1.554.250.000		$1.554.250.000		Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	$0	$ 208.132.849.816	No. 712 del 28-02-2025		X	
									Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	$875.555.555	$ 208.132.849.816				
3	Acta de obra	Enero de 2025	$ 34.946.878	$ -	$ 34.946.878		$34.946.878		Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	$840.608.677	$ 208.097.902.938	No. 712 del 28-02-2025		X	
2D	Acta de obra	Diciembre de 2025	$ -	$ -	$ -		$0		Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	$840.608.677	$ 208.097.902.938				
4	Acta de obra	Febrero de 2025	$ 706.393.846	$ 134.214.831	$ 840.608.677		$840.608.677		Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	$0	$ 207.257.294.261				

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 4223 DE 2024 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

MES INFORME MENSUAL: MARZO DE 2026 **PROYECTO:** OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4236 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO AYP LA LINEA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 960.181.391	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 875.555.555	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 10.622.222.222	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 987.790.832	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 1.554.250.000	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	20	Propios	Principal	$ 11.154.453.465	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 9.270.680.000	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 1.037.180.374	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 17.947.109.456	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 963.111.111	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 58.800.000.000	$ -
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 64.680.000.000	$ 51.342.630.962
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 4.778.002.000	$ 4.778.002.000
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	20	Propios	Principal	$ 14.124.578.464	$ 14.124.578.464
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 1.140.898.412	$ 1.140.898.412
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 1.059.422.223	$ 1.059.422.223
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 21.341.677.365	$ 21.341.677.365
TOTAL						**$ 221.297.112.870**	**$ 93.787.209.426**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 221.297.112.870,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
									Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	$960.181.391	$ 207.257.294.261				
4	Acta de obra	Febrero de 2025	$ 806.875.118	$ 153.306.273	$ 960.181.391		$960.181.391		Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	$0	$ 206.297.112.870				
									Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	$11.154.453.465	$ 206.297.112.870				
4	Acta de obra	Febrero de 2025	$ 2.463.885.247	$ 236.096.048	$ 2.699.981.295		$2.699.981.295		Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	$8.454.472.170	$ 203.597.131.575				
	ANTICIPO No.1							$ 6.500.000.000	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	$1.954.472.170	$ 197.097.131.575				
2D	Acta de ajuste definitivo	Diciembre de 2024	-$ 1.932.918	-$ 11.300	-$ 1.944.218		-$1.944.218	$ 6.500.000.000	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	$1.956.416.388	$ 197.099.075.793				
3D	Acta de ajuste definitivo	Enero de 2025	$ 11.924.061	$ 69.710	$ 11.993.771		$11.993.771	$ 6.500.000.000	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	$1.944.422.617	$ 197.087.082.022				
5	Acta de obra	Marzo de 2025	$ 1.633.968.586	$ 310.454.031	$ 1.944.422.617		$1.944.422.617	$ 6.500.000.000	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	$0	$ 195.142.659.405				
									Registro 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	$9.270.680.000	$ 195.142.659.405				
5	Acta de obra	Marzo de 2025	$ 2.679.374.232	$ 205.636.710	$ 2.885.010.942		$2.885.010.942	$ 6.500.000.000	Registro 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	$6.385.669.058	$ 192.257.648.463				
4D	Acta de ajuste definitivo	Febrero de 2025	$ 16.891.500	$ 98.750	$ 16.990.250		$16.990.250	$ 6.500.000.000	Registro 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	$6.368.678.808	$ 192.240.658.213				
5D	Acta de ajuste definitivo	Marzo de 2025	$ 36.642.743	$ 214.219	$ 36.856.962		$36.856.962	$ 6.500.000.000	Registro 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	$6.331.821.846	$ 192.203.801.251				
6	Acta de obra	Abril de 2025	$ 5.705.515.532	$ 545.717.588	$ 6.251.233.120	$ 204.415.323	$6.046.817.797	$ 6.295.584.677	Registro 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	$285.004.049	$ 186.156.983.454				

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 4223 DE 2024

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

MES INFORME MENSUAL: MARZO DE 2026

PROYECTO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4236 DE 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO AYP LA LINEA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 960.181.391	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 875.555.555	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 10.622.222.222	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 987.790.832	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 1.554.250.000	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	20	Propios	Principal	$ 11.154.453.465	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 9.270.680.000	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 1.037.180.374	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 17.947.109.456	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 963.111.111	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 58.800.000.000	$ -
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 64.680.000.000	$ 51.342.630.962
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 4.778.002.000	$ 4.778.002.000
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	20	Propios	Principal	$ 14.124.578.464	$ 14.124.578.464
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 1.140.898.412	$ 1.140.898.412
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 1.059.422.223	$ 1.059.422.223
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 21.341.677.365	$ 21.341.677.365
TOTAL						**$ 221.297.112.870**	**$ 93.787.209.426**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 221.297.112.870,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
6D	Acta de ajuste definitivo	Abril de 2025	$ 85.861.288	$ 501.958	$ 86.363.246		$86.363.246	$ 6.295.584.677	Registro 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	$198.640.803	$ 186.070.620.208				
7	Acta de obra	mayo de 2025	$ 166.925.045	$ 31.715.758	$ 198.640.803		$198.640.803	$ 6.295.584.677	Registro 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	$0	$ 185.871.979.405				
								$ 6.295.584.677	**Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02**	$58.800.000.000	$ 185.871.979.405				
7	Acta de obra	mayo de 2025	$ 7.178.835.143	$ 507.306.596	$ 7.686.141.739	$ 257.832.389	$7.428.309.350	$ 6.037.752.288	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$51.371.690.650	$ 178.443.670.055				
7D	Acta de ajuste definitivo	Mayo de 2025	$ 153.829.038	$ 899.308	$ 154.728.346		$154.728.346	$ 6.037.752.288	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$51.216.962.304	$ 178.288.941.709				
8	Acta de obra	junio de 2025	$ 6.614.036.039	$ 531.815.521	$ 7.145.851.560	$ 233.669.346	$6.912.182.214	$ 5.804.082.942	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$44.304.780.090	$ 171.376.759.495				
								$ 5.804.082.942	**Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401029-02**	$17.947.109.456	$ 171.376.759.495				
	ANTICIPO No.2							$ 6.500.000.000	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	$11.447.109.456	$ 164.876.759.495				
	ANTICIPO TOTAL							$ 12.304.082.942	**Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02**	$44.304.780.090	$ 164.876.759.495				
9	Acta de obra	Julio de 2025	$ 6.580.497.888	$ 540.644.179	$ 7.121.142.067	$ 494.207.259	$6.626.934.808	$ 11.809.875.683	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$37.677.845.282	$ 158.249.824.687				
8D	Acta de ajuste definitivo	junio de 2025	$ 95.558.201	$ 558.648	$ 96.116.849		$96.116.849	$ 11.809.875.683	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$37.581.728.433	$ 158.153.707.838				
10	Acta de obra	Agosto de 2025	$ 6.227.858.180	$ 623.490.455	$ 6.851.348.635	$ 476.168.730	$6.375.179.905	$ 11.333.706.953	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$31.206.548.528	$ 151.778.527.933				
9D	Acta de ajuste definitivo	Julio de 2025	$ 119.268.339	$ 697.261	$ 119.965.600		$119.965.600	$ 11.333.706.953	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$31.086.582.928	$ 151.658.562.333				

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 4223 DE 2024

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

MES INFORME MENSUAL: MARZO DE 2026

PROYECTO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4236 DE 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO AYP LA LINEA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 960.181.391	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 875.555.555	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 10.622.222.222	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 987.790.832	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 1.554.250.000	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	20	Propios	Principal	$ 11.154.453.465	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 9.270.680.000	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 1.037.180.374	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 17.947.109.456	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 963.111.111	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 58.800.000.000	$ -
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 64.680.000.000	$ 51.342.630.962
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 4.778.002.000	$ 4.778.002.000
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	20	Propios	Principal	$ 14.124.578.464	$ 14.124.578.464
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 1.140.898.412	$ 1.140.898.412
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 1.059.422.223	$ 1.059.422.223
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 21.341.677.365	$ 21.341.677.365
TOTAL						**$ 221.297.112.870**	**$ 93.787.209.426**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 221.297.112.870,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
11	Acta de obra	Septiembre de 2025	$ 6.168.258.365	$ 574.047.716	$ 6.742.306.081	$ 468.590.273	$6.273.715.808	$ 10.865.116.680	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$24.812.867.120	$ 145.384.846.525				
10D	Acta de ajuste definitivo	Agosto de 2025	$ 100.287.267	$ 586.295	$ 100.873.562		$100.873.562	$ 10.865.116.680	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$24.711.993.558	$ 145.283.972.963				
12	Acta de obra	Octubre de 2025	$ 6.217.642.512	$ 548.904.923	$ 6.766.547.435	$ 470.951.701	$6.295.595.734	$ 10.394.164.979	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$18.416.397.824	$ 138.988.377.229				
11D	Acta de ajuste definitivo	Septiembre de 2025	$ 112.302.089	$ 656.535	$ 112.958.624		$112.958.624	$ 10.394.164.979	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$18.303.439.200	$ 138.875.418.605				
	ANTICIPO No.3							$ 11.000.000.000	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$7.303.439.200	$ 127.875.418.605				
	ANTICIPO TOTAL							$ 21.394.164.979	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$7.303.439.200	$ 127.875.418.605				
								$ 21.394.164.979	**Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401029-02**	$11.447.109.456	$ 127.875.418.605				
13	Acta de obra	Noviembre de 2025	$ 7.130.631.271	$ 630.308.010	$ 7.760.939.281	$ 540.161.374	$7.220.777.907	$ 20.854.003.605	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	$4.226.331.549	$ 120.654.640.698				
12D	Acta de ajuste definitivo	Octubre de 2025	$ 112.877.474	$ 659.899	$ 113.537.373		$113.537.373	$ 20.854.003.605	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	$4.112.794.176	$ 120.541.103.325				
13P	Acta de ajuste provisional	Noviembre de 2025	$ 176.110.754	$ 1.029.571	$ 177.140.325		$177.140.325	$ 20.854.003.605	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	$3.935.653.851	$ 120.363.963.000				
14	Acta de obra	Diciembre de 2025	$ 3.654.274.699	$ 281.379.152	$ 3.935.653.851		$3.935.653.851	$ 20.854.003.605	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	$0	$ 116.428.309.149				
								$ 20.854.003.605	**Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401025-02**	$1.037.180.374	$ 116.428.309.149				
14	Acta de obra	Diciembre de 2025	$ 963.027.274	$ 74.153.100	$ 1.037.180.374		$1.037.180.374	$ 20.854.003.605	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	$0	$ 115.391.128.775				

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 4223 DE 2024

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

MES INFORME MENSUAL: MARZO DE 2026

PROYECTO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4236 DE 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO AYP LA LINEA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 960.181.391	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 875.555.555	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 10.622.222.222	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 987.790.832	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 1.554.250.000	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	20	Propios	Principal	$ 11.154.453.465	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 9.270.680.000	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 1.037.180.374	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 17.947.109.456	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 963.111.111	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 58.800.000.000	$ -
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 64.680.000.000	$ 51.342.630.962
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 4.778.002.000	$ 4.778.002.000
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	20	Propios	Principal	$ 14.124.578.464	$ 14.124.578.464
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 1.140.898.412	$ 1.140.898.412
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 1.059.422.223	$ 1.059.422.223
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 21.341.677.365	$ 21.341.677.365
TOTAL						**$ 221.297.112.870**	**$ 93.787.209.426**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 221.297.112.870,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
								$ 20.854.003.605	**Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401051-02**	$963.111.111	$ 115.391.128.775				
14	Acta de obra	Diciembre de 2025	$ 894.253.585	$ 68.857.526	$ 963.111.111	$ -	$963.111.111	$ 20.854.003.605	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	$0	$ 114.428.017.664				
								$ 20.854.003.605	**Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02**	$7.303.439.200	$ 114.428.017.664				
14	Acta de obra	Diciembre de 2025	$ 1.869.716.442	$ 146.161.652	$ 2.015.878.094	$ 1.212.438.894	$803.439.200	$ 19.641.564.711	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$6.500.000.000	$ 113.624.578.464				
	ANTICIPO No.4							$ 6.500.000.000	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$0	$ 107.124.578.464				
	ANTICIPO TOTAL							$ 26.141.564.711	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$0	$ 107.124.578.464				
									Registro No. 276926 23/02/2026 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$64.680.000.000	$ 107.124.578.464				

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 4223 DE 2024 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

MES INFORME MENSUAL: MARZO DE 2026 **PROYECTO:** OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4236 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO AYP LA LINEA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 960.181.391	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 875.555.555	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 10.622.222.222	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 987.790.832	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 1.554.250.000	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	20	Propios	Principal	$ 11.154.453.465	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 9.270.680.000	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 1.037.180.374	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 17.947.109.456	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 963.111.111	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 58.800.000.000	$ -
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 64.680.000.000	$ 51.342.630.962
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 4.778.002.000	$ 4.778.002.000
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	20	Propios	Principal	$ 14.124.578.464	$ 14.124.578.464
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 1.140.898.412	$ 1.140.898.412
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 1.059.422.223	$ 1.059.422.223
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 21.341.677.365	$ 21.341.677.365
TOTAL						**$ 221.297.112.870**	**$ 93.787.209.426**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 221.297.112.870,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
15	Acta de obra	Enero de 2026	$ 7.041.741.748	$ 598.576.362	$ 7.640.318.110	$ 1.498.724.800	$6.141.593.310	$ 24.642.839.911	Registro No. 276926 23/02/2026 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$58.538.406.690	$ 100.982.985.154				
13D	Acta de ajuste definitivo	Noviembre de 2025	$ 17.516.690	$ 102.405	$ 17.619.095	$ -	$17.619.095	$ 24.642.839.911	Registro No. 276926 23/02/2026 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$58.520.787.595	$ 100.965.366.059				
14D	Acta de ajuste definitivo	Diciembre de 2025	$ 203.689.032	$ 1.190.797	$ 204.879.829		$204.879.829	$ 24.642.839.911	Registro No. 276926 23/02/2026 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$58.315.907.766	$ 100.760.486.230				
16	Acta de obra	Febrero de 2025	$ 7.842.139.750	$ 620.488.290	$ 8.462.628.040	$ 1.662.991.036	$6.799.637.004	$ 22.979.848.875	Registro No. 276926 23/02/2026 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$51.516.270.762	$ 93.960.849.226				
15D	Acta de ajuste definitivo	Enero de 2026	$ 172.630.575	$ 1.009.225	$ 173.639.800		$173.639.800	$ 22.979.848.875	Registro No. 276926 23/02/2026 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$51.342.630.962	$ 93.787.209.426				
17	Acta de obra	Marzo de 2026	$ 7.070.272.485	$ 565.584.848	$ 7.635.857.333	$ 2.553.316.542	$5.082.540.791	$ 20.426.532.333	Registro No. 276926 23/02/2026 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$46.260.090.171	$ 88.704.668.635				
TOTALES			**$ 102.732.039.491**	**$ 9.433.872.411**	**$ 112.165.911.902**	**$ 10.073.467.667**	**$102.092.444.235**	**$ 20.426.532.333**		**$46.260.090.171**	**$ 88.704.668.635**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR BÁSICO DE OBRAS	$ 37.461.091.625,0	$ 219.003.304,0	$ 37.680.094.929,0
PROVISION PARA AJUSTES	$ 1.413.503.138,0	$ 8.263.556,0	$ 1.421.766.694,0
GESTION AMBIENTAL	$ 3.969.034.471,0	$ 29.721.752,7	$ 3.998.756.223,7
GESTION SOCIAL	$ 918.790.271,0	$ 4.257.809,0	$ 923.048.080,0

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 4223 DE 2024

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

MES INFORME MENSUAL: MARZO DE 2026

PROYECTO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4236 DE 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO AYP LA LINEA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 960.181.391	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 875.555.555	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 10.622.222.222	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 987.790.832	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 1.554.250.000	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	20	Propios	Principal	$ 11.154.453.465	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 9.270.680.000	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 1.037.180.374	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 17.947.109.456	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 963.111.111	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 58.800.000.000	$ -
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 64.680.000.000	$ 51.342.630.962
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 4.778.002.000	$ 4.778.002.000
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	20	Propios	Principal	$ 14.124.578.464	$ 14.124.578.464
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 1.140.898.412	$ 1.140.898.412
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 1.059.422.223	$ 1.059.422.223
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 21.341.677.365	$ 21.341.677.365
TOTAL						**$ 221.297.112.870**	**$ 93.787.209.426**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 221.297.112.870,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
GESTION PREDIAL						$ 26.498.079,0		$ 1.750.452,0		$ 28.248.531,0					
TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (K) = I + J						$ 965.502.323,0		$ 183.445.441,0		$ 1.148.947.764,0					
TOTAL SERVICIO DE APOYO AL MANTENIMIENTO RUTINARIO						$ 3.135.218.084,0		$ 595.691.433,0		$ 3.730.909.517,0					
TOTAL SERVICIO DE OPERACIÓN						$ 43.633.277.805,0		$ 8.290.322.782,0		$ 51.923.600.587,0					
TOTAL GASTOS REEMBOLSABLES						$ 11.209.123.695,0		$ 101.415.881,0		$ 11.310.539.576,0					
VALOR TOTAL						**$ 102.732.039.491**		**$ 9.433.872.411**		**$ 112.165.911.902**					

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre : JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO
Representante Legal y/o Apoderado
Matricula No.: 05202106314 ANT

MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Fecha: 2026.04.09 09:29:23 -05'00'

Firma:
Nombre: MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Representante Legal y/o Apoderado
Cedula de Ciudadania No.: 31.470.706

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

OBJETO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

ACTA DE OBRA No. 17

MES: MARZO DE 2026

CONTROL PROGRAMA E INVERSIONES PARA AJUSTES

MES DEL PROGRAMA	VALORES ACUMULADOS		VALORES MENSUALES		VALOR PARA AJUSTAR	MES INDICE	SALDO PROGRAMADO POR EJECUTAR
	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO			
nov-24	$ 66.150.000	$ 66.204.096	$ 66.150.000	$ 66.204.096	$ 66.204.096	nov-24	$ -
dic-24	$ 1.385.808.279	$ 1.393.674.410	$ 1.319.658.279	$ 1.327.470.314	$ 1.327.470.314	dic-24	$ 7.866.131
ene-25	$ 2.760.299.555	$ 1.993.996.806	$ 1.374.491.276	$ 600.322.396	$ 600.322.396	ene-25	$ (766.302.749)
feb-25	$ 5.675.864.210	$ 2.546.031.472	$ 2.915.564.655	$ 552.034.666	$ 552.034.666	ene-25	$ (3.129.832.738)
mar-25	$ 8.567.336.205	$ 3.650.989.919	$ 2.891.471.995	$ 1.104.958.447	$ 214.268.083	ene-25	$ (4.916.346.286)
					$ 890.690.364	feb-25	
REPROGRAMACION No. 1							
abr-25	$ 11.517.549.538	$ 5.705.551.909	$ 2.950.213.333	$ 2.054.561.990	$ 2.024.874.291	feb-25	$ (5.811.997.629)
					$ 29.687.699	mar-25	
REPROGRAMACION No. 2							
may-25	$ 8.817.707.269	$ 9.242.108.450	$ 1.280.726.977	$ 3.536.556.541	$ 3.536.556.541	may-25	$ 424.401.181
jun-25	$ 10.961.161.161	$ 11.483.517.691	$ 2.143.453.892	$ 2.241.409.241	$ 2.241.409.241	jun-25	$ 522.356.530
REPROGRAMACION No. 3							
jul-25	$ 13.817.230.519	$ 13.931.170.827	$ 2.856.069.358	$ 2.447.653.136	$ 2.447.653.136	jul-25	$ 113.940.308
REPROGRAMACION No. 4							
ago-25	$ 17.316.345.524	$ 16.116.974.794	$ 3.499.115.005	$ 2.185.803.967	$ 2.185.803.967	ago-25	$ (1.199.370.730)
sep-25	$ 20.312.485.607	$ 18.637.413.459	$ 2.996.140.083	$ 2.520.438.665	$ 1.199.370.730	ago-25	$ (1.675.072.148)
					$ 1.321.067.935	sep-25	
REPROGRAMACION No. 5							
oct-25	$ 22.736.360.350	$ 21.373.252.213	$ 2.423.874.743	$ 2.735.838.754	$ 1.675.072.148	sep-25	$ (1.363.108.137)
					$ 1.060.766.606	oct-25	
REPROGRAMACION No. 6							
nov-25	$ 25.843.361.495	$ 24.488.835.435	$ 3.107.001.145	$ 3.115.583.222	$ 1.363.108.137	oct-25	$ (1.354.526.060)
					$ 1.752.475.085	nov-25	
dic-25	$ 28.371.183.986	$ 27.856.428.292	$ 2.527.822.491	$ 3.367.592.857	$ 1.354.526.060	nov-25	$ (514.755.694)
					$ 2.013.066.797	dic-25	
REPROGRAMACION No. 7							
ene-26	$ 30.910.058.554	$ 30.764.119.526	$ 2.538.874.568	$ 2.907.691.234	$ 514.755.694	dic-25	$ (145.939.028)
feb-26	$ 34.808.809.335	$ 33.936.344.311	$ 3.898.750.781	$ 3.172.224.785	$ 145.939.028	ene-26	$ (872.465.024)
					$ 3.026.285.757	feb-26	
REPROGRAMACION No. 8							
mar-26	$ 38.564.499.136	$ 37.461.091.625	$ 3.755.689.802	$ 3.524.747.314	$ 872.465.024	feb-26	$ (1.103.407.511)
abr-26	$ 43.196.896.056		$ 4.632.396.920		$ 2.652.282.290	mar-26	
may-26	$ 49.920.321.079		$ 6.723.425.022				
jun-26	$ 60.700.294.462		$ 10.779.973.383				
jul-26	$ 69.902.807.484		$ 9.202.513.022				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **RECIBO PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 31/03/2026 (Día / Mes / Año)

Acta ☐ **No.** 17 **Pre-acta** ☐ **No.**

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO No. 4223 DE 2024 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONTRATO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA - ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ

PROYECTO: CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

INTERVENTOR: CONSORCIO AYP LA LINEA **CONTRATO No.** 4236 DE 2024 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO:	1 (Día)	DE	11 (Mes)	DE	2024 (Año)	**VALOR INICIAL:**	$ 221.297.112.870,00
FECHA DE SUSPENSIÓN:	(Día)	DE	(Mes)	DE	(Año)	**VALOR ACUMULADO:**	$ -
FECHA DE REANUDACIÓN:	(Día)	DE	(Mes)	DE	(Año)		
FECHA DE VENCIMIENTO:	31 (Día)	DE	7 (Mes)	DE	2026 (Año)		

VALOR DEL PAGO

ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES (El Contratista y el Interventor deben relacionar las actividades realizadas por el Contratista y aprobadas por la Interventoría, que soportan el valor a pagar en la presente Acta de conformidad con la forma de pago, el cumplimiento de los requisitos, actividades e indicadores establecidos en el contrato, así como los requisitos de ley):

Se realizan actividades de limpieza de cunetas, bermas y calzada, limpieza de obras hidráulicas y limpieza de descoles. Además, se realiza descombre manual, recolección de basuras y rocería mecánica. También, se realiza limpieza y retiro de derrumbes y atención de emergencia por caída de árbol. Asimismo, se realizan se realizan 2 recorridos diarios para verificar el estado de la vía, condiciones atmosféricas y movilidad en el corredor.

VALOR BÁSICO MENSUAL	$ 56.528.746	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ -
VALOR IVA	$ 10.740.462	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ -
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 67.269.208		

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 67.269.208 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS M/CTE

NOTAS:

1. El Interventor certifica que los indicadores y las actividades aprobadas para el pago en el presente mes fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. De igual manera deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos y seguros exigidos en el pliego de condiciones que hace parte del contrato.
2. El presente documento debe diligenciarse en calidad de Acta en el caso de que se trate de un contrato específico de Mantenimiento Rutinario y en calidad de Pre-acta en los demás casos.

Firma:
Nombre: JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA
Matrícula Profesional No.: 05202-106314 ANT

Firma: MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Fecha: 2026.04.09 09:25:52 -05'00'
Nombre: MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor CONSORCIO AYP LA LINEA
Cedula de Ciudadania No.: 31.470.706

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **RECIBO PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 31/03/2026 (Día / Mes / Año)

Acta ☐ **No.** 17 **Pre-acta** ☐ **No.**

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO No. 4223 DE 2024 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONTRATO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA - ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ

PROYECTO: CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

INTERVENTOR: CONSORCIO AYP LA LINEA **CONTRATO No.** 4236 DE 2024 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO:	1 (Día)	DE	11 (Mes)	DE	2024 (Año)	**VALOR INICIAL:**	$ 221.297.112.870,00
FECHA DE SUSPENSIÓN:	(Día)	DE	(Mes)	DE	(Año)	**VALOR ACUMULADO:**	$ -
FECHA DE REANUDACIÓN:	(Día)	DE	(Mes)	DE	(Año)		
FECHA DE VENCIMIENTO:	31 (Día)	DE	7 (Mes)	DE	2026 (Año)		

VALOR DEL PAGO

ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES (El Contratista y el Interventor deben relacionar las actividades realizadas por el Contratista y aprobadas por la Interventoría, que soportan el valor a pagar en la presente Acta de conformidad con la forma de pago, el cumplimiento de los requisitos, actividades e indicadores establecidos en el contrato, así como los requisitos de ley):

Se realizan actividades de limpieza de cunetas, bermas y calzada, limpieza de obras hidráulicas y limpieza de descoles. Además, se realiza descombre manual, recolección de basuras y rocería mecánica. También, se realiza limpieza y retiro de derrumbes y atención de emergencia por caída de árbol. Asimismo, se realizan se realizan 2 recorridos diarios para verificar el estado de la vía, condiciones atmosféricas y movilidad en el corredor.

VALOR BÁSICO MENSUAL	$ 124.697.761	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ -
VALOR IVA	$ 23.692.574	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ -
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 148.390.335		

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 148.390.335 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

NOTAS:

1. El Interventor certifica que los indicadores y las actividades aprobadas para el pago en el presente mes fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. De igual manera deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos y seguros exigidos en el pliego de condiciones que hace parte del contrato.
2. El presente documento debe diligenciarse en calidad de Acta en el caso de que se trate de un contrato específico de Mantenimiento Rutinario y en calidad de Pre-acta en los demás casos.

Firma:
Nombre: JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA
Matrícula Profesional No.: 05202-106314 ANT

Firma: MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Fecha: 2026.04.09 09:27:08 -05'00'
Nombre: MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor CONSORCIO AYP LA LINEA
Cedula de Ciudadania No.: 31.470.706

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

TIPO DE DOCUMENTO	**PRE-ACTA**	**PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No.** (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	**17**	FECHA	**25 Marzo 2026** (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	**SMCN-GRUPO ZONA ORIENTE**	**OBJETO DEL CONTRATO**	**Operación y mantenimiento integral de los túneles y vía a cielo abierto y atención de sitios críticos en el corredor Calarcá - Túnel de La Línea - Cajamarca, y de la vía a cielo abierto en el corredor Cajamarca Alto de La Línea - Calarcá**	**No. CONTRATO DE OBRA / AÑO**	**4223-2024**
DIRECCIÓN TERRITORIAL	**Dirección Territorial Quindío**			**No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO**	**4236-2024**

2. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		**CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN**				**No.**		**12**		**INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL**					**INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL**			**OBSERVACIONES**
						FECHA		**25**	**febrero 2026**									
PROYECTO	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)**	**REEMB**	**ÍTEM**	**VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)**		**CANTIDAD EJECU. MES**	**VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)**	**OTROS * (%)**	**VALOR OTROS MES ($)**	**VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)**	**CANTIDAD EJECU. ACUMU. ****	**VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) ****	**VALOR POR EJECUTAR ($)**	
Información y Divulgación	Logistica para el desarrollo de reuniones contractuales (Inicio, Cierre y/o extraordinaria)	global	1	$ 23.800.000	$ 23.800.000	X		$ 24.508.050		0,00	$ -	2,5%	$ -	$ -	0,86	$ 21.180.947	$ 3.327.103	
	Cuñas Radiales	unitario	20	$ 357.000	$ 7.140.000	x		$ 7.352.415		0,00	$ -	2,5%	$ -	$ -	6,72	$ 2.471.400	$ 4.881.015	
	Volantes Impresión Laser	Unitario	20.000	$ 1.785	$ 35.700.000	x		$ 36.762.075		0,00	$ -	2,5%	$ -	$ -	11373	$ 20.903.925	$ 15.858.150	
Cultura Vial y Participacion Comunitaria	Implementacion material de estrategia Cultura Vial y /o Participacion Comunitaria en el Area de Influencia del proyecto	global	1	$ 345.100.000	$ 345.100.000	x		$ 355.366.725		0,00	$ -	2,5%	$ -	$ -	0,45	$ 159.014.065	$ 196.352.660	
Inclusion Social Perspectiva de genero y Transversalizacion	Implementacion de capacitaciones y fortalecimiento a la comunidad del area de influencia directa	global	1	$ 142.800.000,00	$ 142.800.000	X		$ 147.048.300		0,00	$ -	2,5%	$ -	$ -	0,88	$ 129.026.268	$ 18.022.032	
	Talleres con mujer lideres, JAC, Jovenes, en temas de inclusion social (en los municipios del AID)	global	1	$ 154.700.000	$ 154.700.000	X		$ 159.302.325		0,00	$ -	2,5%		$ -	1,05	$ 167.103.196	-$ 7.800.871	
Obras Con Participacion Comunitaria	Capacitacion y Ejecución de la OPC a la Comunidad del AID. Salento	global	1	$ 15.385.550	$ 15.385.550	X		$ 15.843.271		0,00	$ -	2,5%		$ -	0	$ -	$ 15.843.271	
	Capacitacion y ejecucion de la OPC a la comunidad del AID Cajamarca	global	1	$ 398.650.000	$ 398.650.000	X		$ 410.509.838		0,27	$ 108.938.245	2,5%	$ 3.240.913	$ 112.179.158	0,51	$ 207.533.115	$ 202.976.723	En este Item, se realiza el recobro del acta No 1, del proveedor Raul Robayo quien ejecuta la OPC del Estadio Municipal de Cajamarca. Por un valor de $ 108.938.245
	Capacitacion y ejecucion de la OPC a la comunidad del AID Calarca	global	1	$ 476.000.000	$ 476.000.000	X		$ 490.161.000		0,00	$ -	2,5%	$ -	$ -	0,3	$ 128.093.076	$ 362.067.924	
8. Programa Arqueologia Preventiva	Elaboración del "Programa de Arqueología preventiva" asociada a la modificación de la licencia ambiental del Proyecto Cruce de la Cordillera Central, para la "Construcción del Nuevo Puente Perales"	unidad	1	$ 93.043.434	$ 93.043.434	x		$ 95.811.477		0,00	$ -	2,5%	$ -	$ -	0,8	$ 80.513.846	$ 15.297.631	
Gestion Social	Pendientes sociales proyecto cruce de la cordillera central	global	1	$ 214.200.000	$ 214.200.000	X		$ 220.572.450		0,00	$ -	2,5%		$ -	0	$ 617.850,00	$ 219.954.600	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	17		FECHA	25 Marzo 2026 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	SMCN-GRUPO ZONA ORIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Operación y mantenimiento integral de los túneles y vía a cielo abierto y atención de sitios críticos en el corredor Calarcá - Túnel de La Línea - Cajamarca, y de la vía a cielo abierto en el corredor Cajamarca Alto de La Línea - Calarcá	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	4223-2024
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Quindío			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	4236-2024

3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	2		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA	25 enero 2026										
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL($)	REEMB	ÍTEM	VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Gestion Socio Predial	Acompañamiento a las unidades sociales requeriddas por el INVIAS	global	1	$ 35.700.000,00	$ 35.700.000	X		$ 36.762.075	$ -	$ -	2,5%	$ -				$ 36.762.075	

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$	108.938.245	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ITEM NO PREVISTO	$ -
B	VALOR BASICO PRE-ACTA	$	108.938.245	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA	$ 2.723.456
C	VALOR IVA MENSUAL	$	517.457	I	VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOAMBIENTAL	$ 112.179.158
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL	$	112.179.158	J	VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOPREDIAL	$ -
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	$	1.083.542.311	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 916.457.689
F	VALOR PROVISION SOCIAL INCLUIDO IVA	$	2.000.000.000	L	EJECUCION DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)	45,82%

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

Firma
Nombre: JUAN SEBASTIAN RIVERA
Representante Legal Contratista ☑ **Apoderado** ☐
Matrícula Profesional No: **05202-106314 ANT**

Firma
Nombre: MARIA MERCEDES BARRAZA VILLARREAL
Profesional Social Contratista
Matrícula Profesional No : 309761030-1

Firma
Nombre: MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Representante Legal Interventoría ☑ ☐
Matrícula Profesional No: 31470706

MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Fecha: 2026.04.01 09:23:50 -05'00'

Firma
Nombre: LESLY HETSARY QUINTERO REYES
Profesional Social Interventoría
Matrícula Profesional No.: N/A

NOTAS:
1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA:	31	3	2026
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA SMCN - GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL** Quindío

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 17
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO x (Indicar con una X) **Resolución N°** 780 del 24 de agosto del 2001 (Indicar N° de Resolución día, mes y año)

NO LICENCIADO (PMA o PAGA) x

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

INTERVENTORIA CONSORCIO A Y P LA LINEA

OBJETO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

OBJETO Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental, social, predial y de sostenibilidad para la operación y mantenimiento integral de los túneles y vía a cielo abierto y atención de sitios críticos en el corredor Calarcá -túnel de la línea - Cajamarca, y de la vía a cielo abierto en el corredor Cajamarca - Alto de la línea Calarcá.

N° CONTRATO 4223 **FECHA DE INICIO** 01/11/2024 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/07/2026

N° CONTRATO 4236 **FECHA DE INICIO** 01/11/2024 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/07/2026

Valor Inicial Contrato Obra	$	221,297,112,870.00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	221,297,112,870.00

Valor Provisión Ambiental Inicial	$	21,490,000,000.00
Valor Adicional	$	-
Valor Adicional	$	-
Valor Adicional	$	-
Valor Total	$	21,490,000,000.00
Valor Provisión Ambiental ejecutada		$ 3,995,026,168.90
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$	17,494,973,831.10

AIU %:	30%
U %:	4%

Valor Inicial Contrato Interventoría	$	17,999,932,598.00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	17,999,932,598.00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM			CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 4 Fecha 12/12/2025										EJECUTADO EN EL MES							ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
							VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A			VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:			TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:				VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO				TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:									
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	CANTIDAD	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	IVA	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	CANTIDAD	VALORTOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VALORTOTAL ($)		
DAGA-1.3.-03	10.2 PROGRAMA 1: GESTIÓN DEL PROYECTO	Subprograma 3: Cumplimiento de requerimientos legales	Atención de los requerimientos pendientes de los expedientes LAM 1029, LAM 6875, LAM 4602 y de permisos ambientales, que corresponde al saneamiento de expedientes (ESTA ACTIVIDAD DEPENDERIA DEL RESULTADO DE LA FASE 2)	1	GLB	$ 9,422,557,119	$ 0	$ 0	$ 9,422,557,119	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9,422,557,119	0.0033	$ 30,671,318			$ 0	$ 0	$ 30,671,318	$ 0	$ 0	0.01	$ 137,960,224	0.99	$ 9,284,596,895	Anexo 1	En el periodo objeto de la presente preacta se realiza el cobro de las siguientes actividades: 1. Durante el período se remitió a la Interventoría la información correspondiente a la ejecución de las actividades de recolección, análisis y organización de la información requerida para la atención de 16 requerimientos del expediente LAM 4602 obtenida a partir de la revisión y procesamiento de la información contenida en un disco duro de 180 GB. El valor causado de esta actividad corresponde a $29.786.518 2. En el periodo se genero la copia de los expedientes número 5995 - 2010, 4376 - 2018, 7390-2011, 7391-2011, 1253-2019, 3531-2015, 3383-2015, 1094 - 2014 en el marco de las actividades de saneamiento ambiental. El valor causado corresponde a $884.800 *Se remite al INVIAS la respuesta de 16 requerimientos del EXP LAM 4602.
DAGA-1.3.-04	10.2 PROGRAMA 1: GESTIÓN DEL PROYECTO	Subprograma 3: Cumplimiento de requerimientos legales	(NP-12-AMB) Ejecución Fase 2 diagnóstico y planeamiento de estrategias relacionadas con los expedientes LAM 1029, LAM 4602.	1260	Und	$ 318,623	$ 0	$ 401,464,980	$ 0	$ 0	$ 3,632,302	$ 0	$ 0	$ 405,097,282	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	1090.51	$ 347,461,070	169.49	$ 57,636,212		
DAGA-1.3.-03	1. Gestión del proyecto.	3. Cumplimiento de requerimientos legales	Pagos por seguimiento autoridad ambiental (ANLA, DBBSE, CRQ, CORTOLIMA).	1	GLB	$ 1,000,000,000	$ 1,000,000,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,000,000,000	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0.39	$ 394,951,507	0.61	$ 605,048,493		
PBSE-4.2.-13	4. Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Subprograma 2: Recuperación de áreas afectadas.	(NP-03-AMB) Mantenimiento a la compensación del Acuerdo 006-2020 EXP 110-48-19 (02917-19) literal b, art 3 por DRMI. 3040 arboles en el predio La Coralia. CRQ (pendientes 2 mantenimientos para 2025)	6080	und	$ 6,124	$ 0	$ 37,233,920	$ 0	$ 0	$ 217,675	$ 0	$ 0	$ 37,451,595	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	6080.00	$ 37,451,595	0.00	$ 0		
PBSE-4.2.-13	4. Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Subprograma 2: Recuperación de áreas afectadas.	(NP-03-AMB) Mantenimiento a la compensación del Acuerdo 007-2020 EXP 110-48-19 (02917-19) literal c, art 3 por DRMI. 1732 arboles en el predio La Coralia. CRQ (pendientes 2 mantenimientos para 2025)	3464	und	$ 6,124	$ 0	$ 21,213,536	$ 0	$ 0	$ 124,018	$ 0	$ 0	$ 21,337,554	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	3464.00	$ 21,337,554	0.00	$ 0		
PBSE-4.2.-13	4. Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Subprograma 2: Recuperación de áreas afectadas.	(NP-03-AMB) Mantenimiento a la compensación de la Resolución 244/2021. SRFC. Repotenciación de puentes en Quindío, Predio la Coralia 1996 árboles (pendientes 6 mantenimientos entre los años 2025 y 2026)	11976	und	$ 6,124	$ 0	$ 73,341,024	$ 0	$ 0	$ 428,763	$ 0	$ 0	$ 73,769,787	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	5988.00	$ 36,884,892	5988.00	$ 36,884,895		
PBSE-4.2.-14	4. Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Subprograma 2: Recuperación de áreas afectadas.	(NP-03-AMB) Mantenimiento a la compensación de la Resolución 3798/2021, en el predio Araime 1, 200 árboles (Actividad Finalizada)	200	und	$ 6,124	$ 0	$ 1,224,800	$ 0	$ 0	$ 7,160	$ 0	$ 0	$ 1,231,960	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	200.00	$ 1,231,960	0.00	$ 0		
PBSE-4.2.-13	4. Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Subprograma 2: Recuperación de áreas afectadas.	(NP-03-AMB) Mantenimiento a la compensación de 40 árboles, Resolución 1087 del 16 de mayo del 2024 - Permiso de Aprovechamiento Forestal de árboles aislado. (Actividad Finalizada)	120	und	$ 6,124	$ 0	$ 734,880	$ 0	$ 0	$ 4,296	$ 0	$ 0	$ 739,176	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	120.00	$ 739,176	0.00	$ 0		
PBSE-4.2.-13	4. Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Subprograma 2: Recuperación de áreas afectadas.	(NP-03-AMB) Mantenimiento a la compensación de la Resolución 1356-2017, modificada por la res. 1631-2018 EXP ATV-0579 por especies en veda. 13213 arboles en el predio El Diamante. CRQ. (Actividad Finalizada)	13210	und	$ 6,124	$ 0	$ 80,898,040	$ 0	$ 0	$ 472,942	$ 0	$ 0	$ 81,370,982	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	13210.00	$ 81,370,982	0.00	$ -		

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-3		
VERSIÓN	1		
PÁGINA			
FECHA:	31 (Día)	3 (Mes)	2026 (Año)

PBSE-4.2-13	4. Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Subprograma 2: Recuperación de áreas afectadas.	(NP-03-AMB) Mantenimiento a la compensación de la resolución 250/2011. 7152 árboles en el predio El Bosque Cortolima (Actividad Finalizada)	7152	und	$ 6,124	$ 0	$ 43,798,848	$ 0	$ 0	$ 256,055	$ 0	$ 0	$ 44,054,903	$ 0	**0.00**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	7152.00	$ 44,054,903	0.00	$ -					
PBSE-4.3-15	4. Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Subprograma 4: Protección de la fauna en obra	(NP-04-AMB) Monitoreo y seguimiento. Inventario de avifauna asociada al la restauración, en cumplimiento a los acuerdos 006-20 literal c y 007-20 literal d, art.3. Exp 110-48-19 (02917-19) en el predio La Coralia, CRQ. (Actividad Finalizada)	2	und	$ 8,452,780	$ 0	$ 16,905,560	$ 0	$ 0	$ 98,833	$ 0	$ 0	$ 17,004,393	$ 0	**0.00**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	2.00	$ 17,004,393	0.00	$ -					
DAGA-1.3-03	10.2.PROGRAMA 1: GESTIÓN DEL PROYECTO	Subprograma 3: Cumplimiento de requerimientos legales	(NP-09-AMB) Monitoreo plan de Cierre Zodme Anaime 3 para dar cumplimiento al artículo primero del Auto 6022 del 03/10/2023 y al artículo primero del Auto 1714 del 23/04/2024	1	und	$ 35,733,201	$ 0	$ 35,733,201	$ 0	$ 0	$ 323,300	$ 0	$ 0	$ 36,056,501	$ 0	**0.00**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	1.00	$ 36,056,501	0.00	$ -					
DAGA-1.3-03	10.2.PROGRAMA 1: GESTIÓN DEL PROYECTO	Subprograma 3: Cumplimiento de requerimientos legales	(NP-16-AMB) Elaboración de documentos técnicos para la modificación al permiso de concesión de aguas según Resolución 679 del 4 de abril de 2024 y para el nuevo permiso concesión de aguas superficiales para uso doméstico.	1	und	$ 25,200,000	$ 0	$ 25,200,000	$ 0	$ 0	$ 228,000	$ 0	$ 0	$ 25,428,000	$ 0	**0.00**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	0.30	$ 7,628,400	0.70	$ 17,799,600					
PBSE-4.2-13	4. Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Subprograma 2: Recuperación de áreas afectadas.	(NP-05-AMB) Establecimiento en cumplimiento del plan de restauración establecido en la Resolución 1890 de 2019, aprobada por el auto 348 de 2024 en la Zodme Cartón de Colombia etapa 6, por sustracción temporal de reserva forestal central (DBBSE).	587	und	$ 43,686	$ 0	$ 25,643,682	$ 0	$ 0	$ 149,917	$ 0	$ 0	$ 25,793,599	$ 0	**0.00**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	0.00	$ 0	587.00	$ 25,793,599					
PBSE-4.2-13	4. Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Subprograma 2: Recuperación de áreas afectadas.	(NP-06-AMB) Aislamiento en cumplimiento al plan de restauración establecido en la Resolución 1890 de 2019, aprobada por el auto 348 de 2024, en la Zodme Cartón de Colombia etapa 6, por sustracción temporal de reservas forestal central (DBBSE)	129.67	ml	$ 69,021	$ 0	$ 8,949,953	$ 0	$ 0	$ 52,323	$ 0	$ 0	$ 9,002,276	$ 0	**0.00**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	0.00	$ 0	129.67	$ 9,002,276					
PBSE-4.2-13	4. Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Subprograma 2: Recuperación de áreas afectadas.	(NP-07-AMB) Instalación de perchas en cumplimiento al plan de restauración establecido en la Resolución 1890 de 2019, aprobada por el auto 348 de 2024, en la Zodme Cartón de Colombia etapa 6, por sustracción temporal de reserva forestal central (DBBSE)	15	und	$ 140,623	$ 0	$ 2,109,345	$ 0	$ 0	$ 12,332	$ 0	$ 0	$ 2,121,677	$ 0	**0.00**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	0.00	$ 0	15.00	$ 2,121,677					
PBSE-4.2-13	4. Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Subprograma 2: Recuperación de áreas afectadas.	(NP-05-AMB) Establecimiento forestal en cumplimiento de la Resolución 1368 de 2017 en 1,21 hectáreas (1429 plantulas) , y la Resolución 2022 de 2018 en 2,425 hectáreas, que suman un total de 3,635 hectáreas, por sustracción de reserva forestal en el predio El Edén. (Quindío) (DBBSE).	1429	und	$ 43,686	$ 0	$ 62,427,294	$ 0	$ 0	$ 364,960	$ 0	$ 0	$ 62,792,254	$ 0	**0.00**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	1429.00	$ 62,792,254	0.00	$ -					
PBSE-4.2-13	4. Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Subprograma 2: Recuperación de áreas afectadas.	(NP-03-AMB) Mantenimiento a la compensación de la Resolución 1368 de 2017 en 1,21 hectáreas, y la Resolución 2022 de 2018 en 2,425 hectáreas, que suman un total de 3,635 hectáreas, por sustracción de reserva forestal en el predio El Edén. (Quindío) (DBBSE).	4287	UND	$ 6,124	$ 0	$ 26,253,588	$ 0	$ 0	$ 153,483	$ 0	$ 0	$ 26,407,071	$ 0	**0.00**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	1429.00	$ 8,751,196	2858.00	$ 17,655,875					
PBSE-4.2-13	4. Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Subprograma 2: Recuperación de áreas afectadas.	(NP-06-AMB) Aislamiento del establecimiento forestal en cumplimiento de la Resolución 1368 de 2017 en 1,21 hectáreas, y la Resolución 2022 de 2018 en 2,425 hectáreas, que suman un total de 3,635 hectáreas, por sustracción de reserva forestal en el predio El Edén. (Quindío) (DBBSE).	1007	ml	$ 69,021	$ 0	$ 69,504,147	$ 0	$ 0	$ 406,332	$ 0	$ 0	$ 69,910,479	$ 0	**0.10**	$ 0	$6,902	$ 0	40	**$ 0**	**$ 6,942**	**$ 0**	1007	$ 69,910,479	0.00	$ -					*En la Preacta 16 de febrero de 2026 quedo un saldo por ejecutar de 6.942 pesos. *El valor de $6.942 corresponde a la diferencia generada entre el valor contractual del ítem, equivalente a $69.910.479, y el valor causado acumulado a enero de 2026, correspondiente a $69.903.537. Esta diferencia se origina en los ajustes por aproximación y manejo de decimales presentados en la valores cobrados de las preactas anteriores. En este sentido, en la presente acta se causa dicho valor con el fin de completar el reconocimiento total del valor contractual, garantizando la correspondencia entre el valor ejecutado y el valor total definido para el ítem.
PBSE-4.2-13	4. Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Subprograma 2: Recuperación de áreas afectadas.	(NP-07-AMB) Instalación de perchas en cumplimiento del establecimiento forestal en cumplimiento de la Resolución 1368 de 2017 en 1,21 hectáreas, y la Resolución 2022 de 2018 en 2,425 hectáreas, que suman un total de 3,635 hectáreas, por sustracción de reserva forestal en el predio El Edén. (Quindío) (DBBSE).	7	ml	$ 140,623	$ 0	$ 984,361	$ 0	$ 0	$ 5,755	$ 0	$ 0	$ 990,116	$ 0	**0.00**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	7.00	$ 990,116	0.00	$ -					

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA:	31	3	2026
	(Día)	(Mes)	(Año)

DAGA-1.3.-03	10.2 PROGRAMA 1: GESTIÓN DEL PROYECTO	Subprograma 3: Cumplimiento de requerimientos legales	Ejecución de la Inversión forzosa de no menos del 1% del proyecto Cruce de la Cordillera Central, según el valor pendiente por ejecutar acreditado por la ANLA.	1	GLB	$ 1,993,378,619	$ 0	$ 0	$ 1,993,378,619	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,993,378,619	**0.00**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	0.00	$ 0	1.00	$ 1,993,378,619		
DAGA-1.3.-02	10.2 Programa 1: Gestión del proyecto	Subprograma 3: Cumplimiento de requerimientos legales	(NP-18-AMB) Estructuración de los documentos técnicos para la sustracción de áreas de reserva forestal de la ley 2ª, el PMA y los permisos de demanda, uso y aprovechamiento requeridos para el traslado de la red de media tensión del túnel de la línea en el municipio De Cajamarca, Tolima.	1	GLB	$ 916,240,857	$ 0	$ 0	$ 916,240,857	$ 0	$ 0	$ 8,289,798	$ 0	$ 0	$ 924,530,655	**-0.20**	$ 0	-$ 183,248,171	$ 0	**-$ 1,071,297**	**$ 0**	**-$ 184,319,468**	**$ 0**	0.00	$ 0	1.00	$ 924,530,655		*SE REVERSA TODO EL COBRO REALIZADO EN LA PREACTA 15 (DICIEMBRE 2025) Y PREACTA 16 (FEBRERO 2026). COBRO DICIEMBRE 2025: $92.159.735 COBRO ENERO 2026: $92.159.735 **TOTAL: $184.319.469** *Debido a la inconsistencia en la liquidación del IVA, se generó un cobro asociado a la actividad aprobada mediante el NP-18-AMB, en el cual, por un error involuntario en la aplicación de la fórmula de cálculo, el IVA fue determinado sobre el cuatro por ciento (4 %) correspondiente al AIU del contrato en las preactas de diciembre de 2025 y enero de 2026. *Así las cosas, y teniendo en cuenta la inconsistencia presentada en los valores causados en los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026, resulta procedente efectuar la reversión del cien por ciento (100 %) del valor asignando a la actividad, en la medida en que el error en la determinación del impuesto afecta la estructura integral del valor, incluyendo la base gravable, el IVA y el valor total del registro contable. Dicha reversión se refleja en un ajuste total del valor causado en los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026 correspondiente a -$ 184,319,468, equivalente al 20 %, compuesto por la reversión del valor básico por -$ 183,248,171 y el ajuste del IVA por -$ 1,071,297.1.
DAGA-1.3.-02	10.2 Programa 1: Gestión del proyecto	Subprograma 3: Cumplimiento de requerimientos legales	(NP-18-AMB) Estructuración de los documentos técnicos para la sustracción de áreas de reserva forestal de la ley 2ª, el PMA y los permisos de demanda, uso y aprovechamiento requeridos para el traslado de la red de media tensión del túnel de la línea en el municipio De Cajamarca, Tolima.	1	GLB	$ 916,240,857	$ 0	$ 0	$ 916,240,857	$ 0	$ 0	$ 8,289,798	$ 0	$ 0	$ 924,530,655	**-0.67**	$ 0	-$ 609,325,544	$ 0	**-$ 5,512,945**	**$ 0**	**-$ 614,838,489**	**$ 0**	0.00	$ 0	1.00	$ 924,530,655		*SE REVERSA EL VALOR COBRADO DE LA PREACTA 16 DE FEBRERO 2026: **$614.838.489** *Adicionalmente y conforme a las condiciones especiales del contrato, para el ítem NP-18-AMB se estableció un Análisis de Precios Unitarios (APU) en el cual únicamente se adiciona como Indirecto un cinco por ciento (5 %) por concepto de administración, razón por la cual el IVA debe liquidarse sobre dicho porcentaje y no sobre el cuatro por ciento (4 %) de AIU del contrato como se indico en el parrafo anterior. Esta estructura fue aplicada en la preacta del mes de febrero de 2026. Así las cosas, y teniendo en cuenta la inconsistencia presentada en los valores causados IVA que determina el impuesto afecta la estructura integral del valor, incluyendo la base gravable, el IVA y el valor total del registro contable, resulta procedente efectuar la reversión del cien por ciento (100 %) del valor asignando a la actividad, en el mes de febrero de 2026. Dicha reversión se refleja en un ajuste total del valor causado correspondiente a - $609.325.54 y el ajuste del IVA corresponde a $5.512.945 para el mes de febrero de 2026.
DAGA-1.3.-02	10.2 Programa 1: Gestión del proyecto	Subprograma 3: Cumplimiento de requerimientos legales	(NP-18-AMB) Estructuración de los documentos técnicos para la sustracción de áreas de reserva forestal de la ley 2ª, el PMA y los permisos de demanda, uso y aprovechamiento requeridos para el traslado de la red de media tensión del túnel de la línea en el municipio De Cajamarca, Tolima.	1	GLB	$ 916,240,857	$ 0	$ 0	$ 916,240,857	$ 0	$ 0	$ 8,289,798	$ 0	$ 0	$ 924,530,655	**0.87**	$ 0	$ 792,573,715	$ 0	**$ 7,170,905**	**$ 0**	**$ 799,744,620**	**$ 0**	0.87	$ 799,744,620	0.13	$ 124,786,035		**COBRO VERDADERO DE LA EJECUCION DE LA ACTIVDAD DESDE DICIEMBRE 2025 HASTA FEBRERO 2026 (AVANCE 0,87 DE LA UNIDAD)** En línea con las reversiones anteriormente indicadas, se realiza el recobro del valor causado correspondiente al ochenta y siete por ciento (87 %), cuya fórmula de cálculo del IVA se estructura sobre el cinco por ciento (5 %) por concepto de administración, de conformidad con lo establecido para el ítem no previsto NP-18-AMB. Así las cosas, se efectúa el recobro del valor causado en las preactas de diciembre de 2025, enero de 2026 y febrero de 2026, correspondiente al 87 %, el cual equivale a un total de $799.744.620, en el cual en la cobra el IVA sobre el 5% de la administración teniendo en cuenta las condiciones especiales de contrato.
DAGA-1.3.-03	10.2 PROGRAMA 1: GESTIÓN DEL PROYECTO	Subprograma 3: Cumplimiento de requerimientos legales	(NP-10-AMB) Estudios ambientales para la modificación de la licencia ambiental, estudios para la sustracción de la reserva forestal central y estudios para la obtención de permisos de aprovechamiento forestal y ocupación de cauce, para la construcción del Nuevo Puente Perales.	1	und	$ 741,643,224	$ 0	$ 741,643,224	$ 0	$ 0	$ 6,710,105	$ 0	$ 0	$ 748,353,329	$ 0	**0.00**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	1.00	$ 748,353,329	0.00	$ 0		
DAGA-1.3.-04	10.2 Programa 1: Gestión del proyecto	Subprograma 3: Cumplimiento de requerimientos legales	(NP-13-AMB) Caracterización biótica del predio con código catastral ANT-00-03-008-0324-000 en el municipio de Cajamarca departamento del Tolima como área susceptible de compensación por pérdida de la Biodiversidad del proyecto construcción del nuevo Puente Perales vía Cajamarca – Calarcá.	1	und	$ 191,030,997	**$ 0**	$ 191,030,997	$ 0	$ 0	$ 1,728,376	$ 0	$ 0	$ 192,759,373	**0.00**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	1.00	$ 192,759,373	0.00	$ 0		
DAGA-1.3.-04	10.2 Programa 1: Gestión del proyecto	Subprograma 3: Cumplimiento de requerimientos legales	Trámites de permisos ante las autoridades ambientales, relacionados con la modificación de licenciamiento ambiental, sustracción de reserva forestal central, permisos ante CORTOLIMA y ANLA por la construcción del nuevo Puente Perales.	1	UND	$ 200,000,000	$ 0	$ 0	$ 200,000,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200,000,000	**0.00**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	0.59	$ 118,137,000	0.41	$ 81,863,000		
DAGA-1.3.-03	10.2 Programa 1: Gestión del proyecto	Subprograma 3: Cumplimiento de requerimientos legales	(NP-08-AMB) Reconstrucción de Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA´S) No Conformes, en el marco del Saneamiento de los Expedientes LAM- 1029, LAM -4602, LAM - 6875; No Incluye Expediente LAV-0093 (11 ICAS para el expediente LAM-1029, 8 para el expediente LAM-4602 y 7 para el expediente LAM-6875)	1	UND	$ 683,851,350	$ 0	$ 683,851,350	$ 0	$ 0	$ 6,187,227	$ 0	$ 0	$ 690,038,577	$ 0	**0.17**	$ 0	$ 114,159,318	$ 0	$ 1,032,870	**$ 0**	**$115,192,188**	**$ 0**	0.46	$ 319,876,316	0.54	$ 370,162,261	**Anexo 2**	**En el mes de marzo de 2026 se realiza el cobro de** Se cobra el 20% del ICA 29 del LAM 4602 Se cobra el 80% del ICA 20 de LAM 1029 Se cobra el 80% del ICA 17 del LAM 1029 Se cobra el 80% del ICA 18 del LAM 1029 Se cobra el 80% del ICA 30 del LAM 4602 Se cobra el 80% del ICA 24 del LAM 1029 Las actividades ejecutadas acumuladas corresponden a: JUNIO 2025: -Se cobra el 80% del ICA 17 del LAM 6875. -Se cobra el 80% del ICA 10 del LAM 6875. -Se cobra el 80% del ICA 11 del LAM 6875. JULIO 2025: -Se cobra el 80% del ICA 05 del LAM 6875. AGOSTO 2025: -Se cobra el 80% del ICA 4 del LAM 6875 -Se cobra el 80% del ICA 3 del LAM 6875 SEPTIEMBRE 2025: -Se cobra el 80% del ICA 2 del LAM 6875 OCTUBRE 2025: -Se cobra el 20% del ICA 11 del LAM 6875. (completo) ENERO 2026: -Se cobra el 80% del ICA 27 del LAM 1029 -Se cobra el 80% del ICA 29 del LAM 4602 FEBRERO 2026: - Se cobra el 20 % de ICA 10 LAM 6875

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA:	31	3	2026
	(Día)	(Mes)	(Año)

DAGA-1.3.03	10.2 Programa 1: Gestión del proyecto	Subprograma 3: Cumplimiento de requerimientos legales	(NP-17-AMB) Caracterización forestal en 401,78 ha en el municipio de Cajamarca departamento del Tolima, en el proceso de adquisición predial para adelantar acciones de rehabilitación de áreas disturbadas de bosques densos de las áreas de recarga hídrica de las quebradas "Cristales", "Bolívar", "Uvita", "La Gata", y Los Ríos "Bermellón y Navarco.	1	GLB	$ 884,483,421	$ 0	$ 0	$ 884,483,421	$ 0	$ 0	$ 8,002,469	$ 0	$ 0	$ 892,485,890	0.07	$ 0	$ 61,913,839	$ 0	$ 560,173	$ 0	$ 62,474,012	$ 0	0.37	$ 330,219,780	0.63	$ 562,266,110	Anexo 3	Durante el período se analizó la información correspondiente al levantamiento topográfico de los predios objeto de la caracterización forestal, iniciando su procesamiento para la definición de coberturas como base para la programación de los muestreos en campo. Así mismo, se identificaron los requerimientos de información para el diligenciamiento de fichas prediales, cuya recolección se realizará durante la fase de campo, proyectada para el mes de abril. **Consolidado AVANCES:** DICIEMBRE 2025: Avance del 10% ENERO 2026: Avance del 10% FEBRERO 2026: Avance del 10% **MARZO 2026: Avance del 0.07%** TOTAL: 37%
DAGA-1.3.03	10.2 Programa 1: Gestión del proyecto	Subprograma 3: Cumplimiento de requerimientos legales	(NP-11-AMB) Ejecución de un levantamiento topográfico de alta precisión, abarcando un total de 401,78 hectáreas distribuidas en los departamentos del Quindío y Tolima	1	GLB	$ 147,315,000	$ 0	$ 0	$ 147,315,000	$ 0	$ 0	$ 1,332,850	$ 0	$ 0	$ 148,647,850	0.00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0.74	$ 110,014,275	0.26	$ 38,633,576		
PBSE-4.2-13	4. Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Subprograma 2: Recuperación de áreas afectadas.	(NP-15-AMB) Elaboración del "Programa Manejo de Especies epífitas no vasculares", orientado a un proceso de rehabilitación ecológica de 1 ha, en atención a las consideraciones del Auto 403 de 10 de agosto de 2016 y el Auto 524 de 17 de diciembre de 2015.	1	UND	$ 68,722,500	$ 0	$ 0	$ 68,722,500	$ 0	$ 0	$ 621,775	$ 0	$ 0	$ 69,344,275	0.00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	1.00	$ 69,344,275	0.00	$ 0		
PBSE-4.2-13	4. Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Subprograma 2: Recuperación de áreas afectadas.	(NP-20-AMB) Elaboración del informe final de cumplimiento a la Resolución No. 1356 de 2017.	1	UND	$ 55,728,540	$ 0	$ 0	$ 56,000,000	$ 0	$ 0	$ 504,211	$ 0	$ 0	$ 56,504,211	0.00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	1.00	$ 56,504,211		
PBSE-4.2-13	4. Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Subprograma 2: Recuperación de áreas afectadas.	Elaboración del informe final de cumplimiento a la Resolución No. 0688 de 2019.	1	UND	$ 80,000,000	$ 0	$ 0	$ 80,000,000	$ 0	$ 0	$ 723,810	$ 0	$ 0	$ 80,723,810	0.00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	1.00	$ 80,723,810		
PBSE-4.2-13	4. Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Subprograma 2: Recuperación de áreas afectadas.	Elaboración plan de compensación por perdida de biodiversidad por modificación de la licencia ambiental, para la construcción de puente perales.	1	GLB	$ 100,000,000	$ 0	$ 0	$ 100,000,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100,000,000	0.00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	1.00	$ 100,000,000		
DAGA-1.3.03	10.2 PROGRAMA 1: GESTIÓN DEL PROYECTO	Subprograma 3: Cumplimiento de requerimientos legales	(NP-19-AMB) Estructuración del documento técnico para el plan de cierre del permiso de vertimientos de aguas residuales domésticas otorgado mediante Resolución 250 del 24 de enero de 2011, localizado en la vereda Bermellón municipio de Cajamarca departamento del Tolima.	1	GLB	$ 12,245,100	$ 0	$ 0	$ 12,245,100	$ 0	$ 0	$ 71,587	$ 0	$ 0	$ 12,316,687	0.00	$ 0	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	1.00	$ 12,316,687		
DAGA-1.3.03	10.2 PROGRAMA 1: GESTIÓN DEL PROYECTO	Subprograma 3: Cumplimiento de requerimientos legales	Cumplimiento Resolución 1198 de 2024 que corresponde a adquisición y rehabilitación de 401,78.	1	GLB	$ 4,017,800,000	$ 0	$ 0	$ 4,017,800,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4,017,800,000	0.00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	1.00	$ 4,017,800,000		
					SUBTOTAL	**$ 1,000,000,000**	**$ 2,359,115,733**	**$ 18,089,773,613**	**$ 0**	**$ 19,835,778**	**$ 21,274,876**	**$ 1,000,000,000**	**$ 2,378,951,511**	$ 18,111,048,489		**$ 30,671,318**	**$ 176,080,059**	**$ 0**	**$ 2,179,746**	**$ 30,671,318**	**$ 178,259,805**	**$ 0**		**$ 3,995,026,169**		**$ 17,494,973,831**		

VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 30,671,318
VALOR BÁSICO GESTION	$ 176,080,059
VALOR TOTAL BÁSICO PRE-ACTA	$ 206,751,377
VALOR IVA	$ 2,179,746
VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL	$ 208,931,123

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversión Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.
2. A partir del Plan de Inversión Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.
3. La aprobación del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningún motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma
Nombre: Julián Sebastián Rivera Palacio
Representante Legal o Apoderado
Contratista Unión Temporal Vías Calarcá - Cajamarca
Matrícula No. : 05202-100134 ANT

Firma
Nombre: María Fernanda Solanilla Bonilla
Representante Legal o Apoderado
Interventoría Consorcio AYP La Línea
Cédula de Ciudadanía No. : 31.470.706

MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Fecha: 2026.04.01 09:22:12 -05'00'

Vo. Bo. Firma
Nombre : Carlos Parra
Especialista ambiental
Contratista Unión Temporal Vías Calarcá - Cajamarca
Matrícula No. : 252601-04763 CND

Vo. Bo. Firma
Nombre : Javier Mauricio Zuluaga Bohórquez
Residente Ambiental
Interventoría Consorcio AYP La Línea
Matrícula No. : 08236-111658 ATL

Original: Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD	CODIGO	MASPS-MN-IN1-6-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA:	31/03/2026
	(Día / Mes / Año)
PERIODO:	1 AL 30 DE MARZO DE 2026

(Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)

UNIDAD EJECUTORA SMCN - ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL** QUINDIO

PREACTA N°	17	DEL	1	3	2026	AL	31	3	2026
			(Día)	(Mes)	(Año)		(Día)	(Mes)	(Año)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°	17	DEL	1	3	2026	AL	31	3	2026
	-		(Día)	(Mes)	(Año)		(Día)	(Mes)	(Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

OBJETO DEL PROYECTO								
TIPO DE PROYECTO	**LICENCIADO**	X	**Resolución N° 780**	24 (Día)	8 (Mes)	2001 (Año)	**NO LICENCIADO - PAGA**	**X**

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL VIAS CALARCA CAJAMARCA	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO AYP LA LÍNEA
OBJETO	Operación y mantenimiento integral de los túneles y vía a cielo abierto y atención de sitios críticos en el corredor Calarcá - Túnel de La Línea - Cajamarca, y de la vía a cielo abierto en el corredor Cajamarca Alto de La Línea - Calarcá	**OBJETO**	Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental, social, predial y de sostenibilidad para la operación y mantenimiento integral de los túneles y vía a cielo abierto y atención de sitios críticos en el corredor Calarcá - túnel de la línea - Cajamarca, y de la vía a cielo abierto en el corredor Cajamarca - Alto de la línea Calarcá.
N° CONTRATO	4223 de 2024	**N° CONTRATO**	4236 de 2024
FECHA DE INICIO	01 DE NOVIEMBRE 2024	**FECHA DE INICIO**	01 DE NOVIEMBRE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DEL 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN**	31 DE JULIO DEL 2026

Vr. Inicial Contrato Obra	$ 221.297.112.870,00
Vr. Adicional No.	$ -
Vr. Adicional No.	$ -
Vr. Adicional No.	$ -
Vr. Total	$ 221.297.112.870,00

AIU %:	30%
U %:	4%

Vr. Provisión Sostenibilidad Inicial	$ -
Vr. Adicional Provisión Sostenibilidad N°	$ -
Vr. Adicional Provisión Sostenibilidad N°	$ -
Vr. Adicional Provisión Sostenibilidad N°	$ -
Vr. Total Provisión Sostenibilidad	$ -
Vr. Provisión Sostenibilidad ejecutado acumulado	$ -
Vr. Provisión Sostenibilidad por ejecutar	$ -

Vr. Inicial Contrato Interventoría	$ 17.999.932.598,00
Vr. Adicional N°	$ -
Vr. Adicional N°	$ -
Vr. Adicional N°	$ -
Vr. Total	$ 17.999.932.598,00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES SOSTENIBILIDAD DEL CONTRATO DE OBRA

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN SOSTENIBILIDAD N° ___01__ Fecha ___09/12/2024____

N°	ACTIVIDAD	COMPONENTE (TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL)			CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR TOTAL BÁSICO SIN IVA CON CARGO A:			VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:			TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:		
		TÉCNICO	AMBIENTAL	SOCIAL				VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO

EJECUTADO EN EL MES

N°	ACTIVIDAD	COMPONENTE			CANTIDAD	VALOR TOTAL BÁSICO SIN IVA EJECUTADO			VALOR TOTAL IVA MENSUAL		TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:		
		TÉCNICO	AMBIENTAL	SOCIAL		VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO

N°	ACTIVIDAD	COMPONENTE			ACUMULADO EJECUTADO CON IVA		VALOR POR EJECUTAR CON IVA		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
		TÉCNICO	AMBIENTAL	SOCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VALOR TOTAL ($)		

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ -
VALOR PRE-ACTA TRAMITADO ITEM NO PREVISTOS SIN IVA	$ -
VALOR TRAMITADO IVA ITEM NO PREVISTOS	$ -
VALOR PRE-ACTA TRAMITADO OTROS SIN IVA	$ -
VALOR TRAMITADO IVA OTROS	$ -
VALOR TOTAL PRE-ACTA SOSTENIBILIDAD SIN IVA (K70+K71+K73)	$ -
VALOR TOTAL IVA PRE-ACTA (K72+K74)	$ -

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversión Sostenibilidad son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.
2. A partir del Plan de Inversión Sostenibilidad No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.
3. La aprobación del Plan de Inversión Sostenibilidad esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Sostenibilidad así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningún motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma
Nombre: JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matrícula No. : 05202-106314 ANT

Vo. Bo. Firma
Nombre : JOHANA ESPINOSA URIBE
Especialista Sostenibilidad
Contratista de Obra
Matrícula No. : 54238125158NTS

MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Fecha: 2026.03.31 13:13:57 -05'00'

Firma
Nombre: MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Cedula de Ciudadania No.: 31.470.706

Vo. Bo. Firma
Nombre : MONICA VIVIANA CIFUENTES PEDRAZA
Especialista Sostenibilidad
Interventor
Matrícula No. : AF31291069748729

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RELACION DE ADQUISICION PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA	30/03/2026

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN-GRUPO ORIENTE

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

OBJETO	"OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCA – TÚNEL DE LA LÍNEA – CAJAMARCA Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCA"		
CONTRATO DE OBRA No	4223 de 2024	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No**	**4236 DE 2024**
NOMBRE DEL CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA	**NOMBRE INTERVENTORIA**	CONSORCIO AYP LA LÍNEA
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO)	03 SECTOR ARMENIA CAJAMARCA - RUTA 4303A		

2. DESCRIPCIÓN

PREDIO	Cedula Ciudadanía	Propietario	Abs. Inicial	Abs. Final	Avalúo	

Firma

Nombre: CARLOS ARLEY PORTILLA OSORIO
Jurídico Predial Contratista
Matrícula Profesional No: 227188 del C.S. de la J.

Firma

Nombre: LUZ ADRIANA BELTRAN FRANCO
Profesional Predial Interventor
Matrícula Profesional No: 25222-301765 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
RESUMEN MENSUAL GESTIÓN PREDIAL

CÓDIGO		MASPS-MNT-IN-5-FR-9
VERSIÓN		1
PÁGINA		1 DE 2

FECHA: 30/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN-GRUPO ORIENTE
DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDÍO

PRE ACTA PREDIAL No: 17
PERIODO - MES: JUNIO DE 2026
FECHA ELABORACIÓN: 30/01/2026

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA No: 4223 de 2024
OBJETO: "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCA – TÚNEL DE LA LÍNEA – CAJAMARCA Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCA"
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 03 SECTOR ARMENIA CAJAMARCA - RUTA 4303A
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 4236 DE 2024

PLAZO ACUMULADO: 21 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/01/2026
VALOR ADICIÓN No 1 : $ 0,00
VALOR TOTAL ADICIONES: $ 0,00

2. DESCRIPCIÓN

No. Predio	Propietario	ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL: COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO	ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL: COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO IDENTIFICACIÓN ESCANEO/FOTOGRAFÍA POR RESOLUCIÓN 898 DE 2014	MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR LA FICHA PREDIAL	ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO	ELABORACIÓN DE PLANO Y FICHA PREDIAL PARA MEJORA	MODIFICAR Y ACTUALIZAR SIN TRABAJO DE CAMPO	ELABORACIÓN FICHA PREDIAL SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS	AJUSTE AL ESTUDIO DE TITULOS POR CAMBIOS EN LA ESTRUCTURACIÓN DEL INMUEBLE	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE TITULOS PARA MEJORAS	ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS		ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL						ENAJENACIÓN VOLUNTARIA									TRAMITES ADICIONALES PARA EL INICIO DE LA EXPROPIACIÓN JUDICIAL					COMPRA DE MEJORAS				DESTITUCIÓN DE OCUPANTES DE BIEN PÚBLICO
												SOLICITUD ANTE IGAC	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE AUTORIDAD	CON PROPIEDAD DE TERRENO	PROPIEDAD DE TERRENO + VALORIZACIÓN CONSTRUCCIÓN (AVALUO 2864/2018)	MEJORAS SIN TERRENO	AVALÚOS ENTRE 1.2 HASTA 1.5 SMMLV	AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1.5 SMMLV	MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL POR MAYORES VALORES AL PROYECTO	OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN	INSCRIPCIÓN DE OFERTA	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA (TITULAR DESCRITO)	ELABORACIÓN - NEGOCIACIÓN PROMESA COMPRA	TRAMITE DE PRIMER PAGO	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO	ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA A FAVOR DE INVIAS	TRÁMITE DE PAGO FINAL	RADICACIÓN DE LA SOLICITUD ANTE IGAC	ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA EXPROPIACIÓN	CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	NOTIFICACIÓN EN RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	PRESENTACIÓN DE DEMANDA ADJUNTOS CON SOLICITUD DE ENTREGA ANTICIPADA	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE	NOTIFICACIÓN PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS	DOCUMENTO DE COMPROMISO DE VENTA Y LEGALIZACIÓN	ENTREGA DEL PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO DE COMPROMISO	TRÁMITE DE PAGO Y INICIO A SATISFACCIÓN DEL ÁLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	INICIO DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LA NOTIFICACIÓN	
001-I-T1-OMC	GUIZCOLL Y CIA SAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	13	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002-D-T1-OMCC	GLADYS NUBIA MACIAS Y JOEL GOMEZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	13	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
003-D-T1-OMCC	GUIZCOLL Y CIA SAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	13	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T-086	LILIANA MARIA JIMENEZ VALENCIA Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
Q-060	YOLANDA GIRALDO MORALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
Q-063-1	GUIZCOLL Y CIA SAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0
T-113B	JOSÉ EDIVED MARÍN Y ROSALBA MORALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0
T-111A	DELFINA CASTAÑEDA ROA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL ACUMULADO A LA PRESENTE ACTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	3	3	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0

Firma
Nombre: CARLOS AXLEY PORTILLA OSORIO
Jurídico Predial Contratista
Matrícula Profesional No: 227188 del C.S. de la J.

Firma
Nombre: LUZ ADRIANA VELOZ IVAN PINZON
Profesional Predial Interventor
Matrícula Profesional No: 25222-301765 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL DE GESTION Y ADQUISICIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 30/03/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN-GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORAL: QUINDÍO

Pre-acta Predial No. 17

PERIODO - MES: MARZO DE 2026

FECHA ELABORACION: 30 de marzo de 2026

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA No: 4223 de 2024

PLAZO ACUMULADO: 21 MESES

OBJETO: "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCA – TÚNEL DE LA LÍNEA – CAJAMARCA Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCA"

FECHA DE SUSPENSIÓN: 0

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de julio de 2026

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 03 SECTOR ARMENIA CAJAMARCA - RUTA 4303A

VALOR ADICIÓN No 1: $ -

VALOR ADICIÓN No 2: $ -

VALOR ADICION No 3: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4236 DE 2024

VALOR TOTAL ADICIONES: $ -

2. DESCRIPCIÓN

COMPROBANTE DE PAGO	FECHA COMPROBANTE	FICHA PREDIAL	ÁREA ADQUIRIDA	MEJORA, CULTIVOS Y/O ESPECIES (SI/NO)	ABS. INICIAL	ABS. FINAL	No. MATRICULA INMOBILIARIA PREDIO MATRIZ	ESCRITURA (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) PROMESA VENTA (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	MATRICULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVIAS	NUMERO DOCUMENTO BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	FECHA AVALÚO	VALOR AVALÚO	VALOR ADQUISICIÓN PREDIAL NO.		DESCRIPCION DEL PAGO (PORCENTAJE DE FORMA DE PAGO)
														VALOR PAGO	SALDO POR PAGAR	
													TOTAL	$ -	$ -	

NOTA:
En la casilla Descripcion del pago el interventor debe relacionar la actividad ejecutada

Firma

Nombre: CARLOS ARLEY PORTILLA OSORIO
Jurídico Predial Contratista
Matrícula Profesional No: 227188 del C.S. de la J.

Firma

Nombre: LUZ ADRIANA BELTRÁN FRANCO
Profesional Predial Interventor
Matrícula Profesional No: 25222-301765 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO: MASPS-MN1-IN-5-FR-11 VERSIÓN: 1 PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 30/03/2026 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	SMCN-GRUPO ORIENTE	2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	QUINDÍO
3. AÑO: **2026**	MES: MARZO		
5. LOCALIZACIÓN: RUTA:	CALARCÁ -CAJAMARCA RUTAS 4003 -4003A	TRAMO:	CALARCÁ - CAJAMARCA
6. CONTRATO DE OBRA No:	4223 de 2024		
7. OBJETO:	"OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCA – TÚNEL DE LA LÍNEA – CAJAMARCA Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCA"		
8. CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA	NIT	901881463
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO AYP LA LÍNEA	NIT	901883045
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	4236 DE 2024		

11. PLAZO INICIAL:	21 meses	12. FECHA DE INICIO:	1/11/2024	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	NA
14. PLAZO ACUMULADO:	21 meses	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	NA	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/07/2026
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	$ 5.665.713.872,00	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	$ 495.776.910,69

II. INFORMACION FINANCIERA

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):	$ 221.297.112.870,00
21. VR. ANTICIPO:	$ 0,00
22. VR. ADICIÓN No 1:	$ 0,00
23. VR. ADICIÓN No 2:	$ 0,00
23. VR. ADICIÓN No 3:	$ 0,00
23. VR. ADICIÓN No 4:	$ 0,00
23. VR. ADICIÓN No 5:	$ 0,00
24. VR. TOTAL ADICIONES:	$ 0,00
25. VR. TOTAL ACUMULADO:	$ 0,00

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)		**CANTIDAD**	**V/R UNIDAD.**	**TOTAL**
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL	26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES INMUEBLE	0	$ 1.394.000,00	0
	27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)	0	$ 2.788.000,00	0
	28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO	0	$ 1.045.000,00	0
	29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)	0	$ 348.500,00	0
	30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES	0	$ 1.074.000,00	0
	31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS,	0	$ 805.500,00	0
	32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)	0	$ 268.500,00	0
ELABORACIÓN DE TÍTULOS	33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO)	0	$ 754.000,00	0
	34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN	0	$ 377.000,00	0
	35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS	0	$ 377.000,00	0
ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS	0	$ 320.000,00	0
	37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)	0	$ 217.000,00	0
ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL	38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO	0	$ 1.340.000,00	0
	39. AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.	0	$ 2.680.000,00	0
	40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV	0	$ 860.000,00	0
	41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV	0	$ 430.000,00	0
	42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV	0	$ 0,00	0
	43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV	0	$ 0,00	0
1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)	44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACION	0	$ 346.500,00	0
	45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA	0	$ 231.000,00	0
	46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA	0	$ 346.500,00	0
	47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA	0	$ 231.000,00	0
	48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR	0	$ 115.500,00	0
	49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS	0	$ 462.000,00	0
	50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	0	$ 231.000,00	0
	51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL	0	$ 231.000,00	0
1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)	52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)	0	$ 321.000,00	0
	53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	0	$ 321.000,00	0
	54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	0	$ 107.000,00	0
	55. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA	0	$ 749.000,00	0
	56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE	0	$ 642.000,00	0
1.3. COMPRA DE MEJORAS PREVIUA AUORIZACION DE SMA (Valor / Cantidad)	57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS	0	$ 150.000,00	0
	58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN	0	$ 300.000,00	0
	59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA	0	$ 150.000,00	0
	60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	0	$ 150.000,00	0
1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)	61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN	0	$ 640.000,00	0
1.5. ACTIVIDADES FUERA DE FORMATO	62. DIAGNOSTICO PREDIAL EN FASE II FACTIBILIDAD. VALOR UNITARIO POR Km. ESTA ACTIVIDAD HACE REFERENCIA AL NUMERAL 13 DEL APENDICE F.	0	$ 4.650.000,00	0
	63. INFORME GENRAL DEL SECTOR RURAL - VALOR PRIMEROS 10Km. ESTA ACTIVIDAD HACE REFERENCIA AL NUMERAL 11.7. DEL APENDICE F.	0	$ 1.600.000,00	0
	64. INFORME GENRAL DEL SECTOR RURAL - VALOR Km ADICIONAL. ESTA ACTIVIDAD HACE REFERENCIA AL NUMERAL 11.7. DEL APENDICE F.	0	$ 960.000,00	0
	64. INFORME GENRAL DEL SECTOR URBANO- VALOR CADA 500m. ESTA ACTIVIDAD HACE REFERENCIA AL NUMERAL 11.7. DEL APENDICE F.	0	$ 2.460.000,00	0
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61		0		0
IVA				0
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL				**0**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA	30/03/2026
	(Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	SMCN-GRUPO ORIENTE	2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	QUINDÍO
3. AÑO	**2026** MES MARZO		
5. LOCALIZACIÓN: RUTA:	CALARCÁ -CAJAMARCA RUTAS 4003 -4003A	TRAMO:	CALARCÁ - CAJAMARCA
6. CONTRATO DE OBRA No:	4223 de 2024		
7. OBJETO:	"OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCA – TÚNEL DE LA LÍNEA – CAJAMARCA Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCA"		
8. CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA	NIT	901881463
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO AYP LA LÍNEA	NIT	901883045
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	4236 DE 2024		
11. PLAZO INICIAL:	21 meses	12. FECHA DE INICIO: 1/11/2024	13. FECHA DE REANUDACIÓN: NA
14. PLAZO ACUMULADO:	21 meses	15. FECHA DE SUSPENSIÓN: NA	16. FECHA DE VENCIMIENTO: 31/07/2026
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN: $ 5.665.713.872,00	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL: $ 495.776.910,69

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.	Predio: **P** Mejora: **M**	**TRADENTE** (EN CASO DE TENER VARIOS PROPIETARIOS SEPARE CON / ASI: PEPITO PEREZ/PEPITA LUGO/……)	**NUM DOC TRADENTE**	**MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ**	**ESCRITURA** (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) **PROMESA VENTA** (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	**No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVÍAS**	**VALOR AVALÚO TERRENO**	**PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO**	**VALOR TOTAL AVALÚO**	**VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)**	**OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO**

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)	**$**	**-**
63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	$	-
64. OTROS	$	-
65. IVA	$	-
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	$	-

IV. VALORES LIQUIDADOS

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	$	-
68. IVA PRESENTE PREACTA	$	-
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	**$**	**-**
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL	$	-

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	$	8.782.500,00
72. GESTIÓN PREDIAL	$	-
73. DESEMBOLSOS PREDIALES	$	17.216.306,00
74. OTROS	$	499.273,00
75. IVA	$	1.750.452,00
76. VALOR TOTAL ACUMULADO	$	28.248.531,00
77. SALDO POR EJECUTAR	**$**	**467.528.379,69**

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA		FIRMA DEL INTERVENTOR	MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA Fecha: 2026.04.09 13:06:16 -05'00'
NOMBRES Y APELLIDOS	JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO	NOMBRES Y APELLIDOS	MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
C.C. X_ C.E. __	NUMERO 98669937	C.C. X C.E. __	NUMERO 31.470.706
MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO 05202-106314 ANT	MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO
Representante Legal [x]	Apoderado [ ]	Representante Legal [x]	Apoderado [ ]

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0) pesos.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

PROVISIÓN PARA AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA MANTENIMIENTO RUTINARIO

Fecha	31	3	2026

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO No. 4223 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

PROYECTO: CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

INTERVENTOR: CONSORCIO AYP LA LINEA **CONTRATO No.** 4236 DE 2024

FECHA DE INICIO: 1 (Día) DE NOV (Mes) DE 2024 (Año) **VALOR INICIAL:** $ 221.297.112.870,00

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Día) DE (Mes) DE (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 221.297.112.870,00

FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Día) DE (Mes) DE (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 (Día) DE JUL (Mes) DE 2026 (Año)

PROVISIÓN PARA AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA MANTENIMIENTO RUTINARIO

MES MARZO DE 2026

Anexo Técnico

12.21 Ajuste

Con respecto a la "PROVISION DE AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA": El Instituto actualizará anualmente el vencimiento de los doce (12) meses transcurridos a partir de la fecha de iniciación del contrato (Anualidad), o el último ajuste efectuado, los sueldos y tarifas del presente contrato, con base en la variación del IPC (Índice de Precios al Consumidor Total Nacional) publicado por el DANE. Para determinar el factor de ajuste se tomará el IPC vigente del mes de la Anualidad del contrato, dividido entre el IPC del mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta técnica, redondeando el factor a dos decimales, ya sea por exceso si la fracción es igual o superior a 0.5 y por defecto si la fracción es menor de 0.5. Los valores actualizados de sueldos y tarifas se aproximarán a mil, ya sea por exceso si la fracción es igual o superior a 500 y por defecto si la fracción es menor de 500.

Cierre licitacion	18/09/2024	
IPC ago/24	143,67	IPC mes anterior presentacion propuesta (sep/24)
IPC oct/25	151,76	IPC mes anualidad (nov/25)
Factor	1,06	

ITEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	VR. UNITARIO	FACTOR AJUSTE	VR UNITARIO AJUSTADO	DIFERENCIA AJUSTE	CANTIDAD	VR. AJUSTE MES
7P.01	MANTENIMIENTO RUTINARIO (CON CUMPLIMIENTO DEL 100 % DE LOS INDICADORES REQUERIDOS EN EL MANUAL DE GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN VIAL INTEGRAL) - QUINDÍO	mes	$ 56.528.746	1,06	$ 59.920.000	$ 3.391.254	1,00	$ 3.391.254,00
7P.02	MANTENIMIENTO RUTINARIO (CON CUMPLIMIENTO DEL 100 % DE LOS INDICADORES REQUERIDOS EN EL MANUAL DE GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN VIAL INTEGRAL) - TOLIMA	mes	$ 124.697.761	1,06	$ 132.180.000	$ 7.482.239	1,00	$ 7.482.239,00
TOTAL								**$ 10.873.493**

Firma: Julian Gomez C
Nombre: JULIAN GERARDO GOMEZ C.
DIRECTOR DE OPERACIÓN
Contratista

Firma: Alexander Florez
Nombre: ALEXANDER FLOREZ QUINTERO
ING. ELECTROMECANICO
Interventor

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

PROVISIÓN PARA AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA OPERACIÓN

Fecha	31	3	2026

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO No. 4223 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

PROYECTO: CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

INTERVENTOR: CONSORCIO AYP LA LINEA **CONTRATO No.** 4236 DE 2024

FECHA DE INICIO: 1 (Día) DE NOV (Mes) DE 2024 (Año) **VALOR INICIAL:** $ 221.297.112.870,00

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Día) DE (Mes) DE (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 221.297.112.870,00

FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Día) DE (Mes) DE (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 (Día) DE JUL (Mes) DE 2026 (Año)

PROVISIÓN PARA AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA OPERACIÓN

MES MARZO DE 2026

Anexo Técnico

12.21 Ajuste

Con respecto a la "PROVISION DE AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA": El Instituto actualizará anualmente el vencimiento de los doce (12) meses transcurridos a partir de la fecha de iniciación del contrato (Anualidad), o el último ajuste efectuado, los sueldos y tarifas del presente contrato, con base en la variación del IPC (Índice de Precios al Consumidor Total Nacional) publicado por el DANE. Para determinar el factor de ajuste se tomará el IPC vigente del mes de la Anualidad del contrato, dividido entre el IPC del mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta técnica, redondeando el factor a dos decimales, ya sea por exceso si la fracción es igual o superior a 0.5 y por defecto si la fracción es menor de 0.5. Los valores actualizados de sueldos y tarifas se aproximarán a mil, ya sea por exceso si la fracción es igual o superior a 500 y por defecto si la fracción es menor de 500.

Cierre licitacion	18/09/2024	
IPC ago/24	143,67	IPC mes anterior presentacion propuesta (sep/24)
IPC oct/25	151,76	IPC mes anualidad (nov/25)
Factor	1,06	

ITEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	VR. UNITARIO	FACTOR AJUSTE	VR UNITARIO AJUSTADO	DIFERENCIA AJUSTE	CANTIDAD	VR. AJUSTE MES
INST.8	MONITOREO INSTRUMENTACIÓN TÚNEL	mes	$ 61.500.000	1,06	$ 65.190.000	$ 3.690.000	0,50	$ 1.845.000,00
INST.9	LECTURAS DE INSTRUMENTOS INCLINÓMETROS Y/O PIEZOMETROS INCLUYE INFORME ESCRITO	mes	$ 12.695.736	1,06	$ 13.457.000	$ 761.264	0,26	$ 197.928,64
OPE-01	NÓMINA DE OPERACIÓN	mes	$ 511.600.000	1,06	$ 542.296.000	$ 30.696.000	0,97	$ 29.775.120,00
OPE-03	PUESTO DE VIGILANCIA DE EDIFICIOS Y INSTALACIONES (PUESTOS FIJOS)	un	$ 14.391.280	1,06	$ 15.255.000	$ 863.720	24,00	$ 20.729.280,00
OPE-04	SERVICIO DE VIGILANCIA DE EDIFICIOS Y INSTALACIONES (RONDEROS)	un	$ 17.268.083	1,06	$ 18.304.000	$ 1.035.917	1,00	$ 1.035.917,00
OPE-05	RADIOS DE COMUNICACIÓN MULTICANAL	un	$ 756.000	1,06	$ 801.000	$ 45.000	26,00	$ 1.170.000,00
OPE-06	BRIGADA DE BOMBEROS	un	$ 139.520.000	1,06	$ 147.891.000	$ 8.371.000	3,00	$ 25.113.000,00
OPE-07	SERVICIO DE AMBULANCIAS TIPO TAM	un	$ 61.580.248	1,06	$ 65.275.000	$ 3.694.752	4,00	$ 14.779.008,00
OPE-08.1	SERVICIO DE GRÚA TIPO PLANCHÓN	un	$ 47.569.374	1,06	$ 50.424.000	$ 2.854.626	2,00	$ 5.709.252,00
OPE-08.2	SERVICIO DE GRÚA TIPO PLUMA	un	$ 90.138.748	1,06	$ 95.547.000	$ 5.408.252	2,00	$ 10.816.504,00
OPE-09	SERVICIO DE CARROTALLER	un	$ 35.859.489	1,06	$ 38.011.000	$ 2.151.511	2,00	$ 4.303.022,00
OPE-10.1	CAMIONETAS PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 24 HORAS CON CONDUCTOR	un	$ 18.700.000	1,06	$ 19.822.000	$ 1.122.000	8,00	$ 8.976.000,00
OPE-10.3	CAMIONETAS PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 12 HORAS CON CONDUCTOR	un	$ 12.150.000	1,06	$ 12.879.000	$ 729.000	1,00	$ 729.000,00
OPE-11	ALQUILER DE ELEVADOR DE 16,5 M	día	$ 1.471.961	1,06	$ 1.560.000	$ 88.039	31,00	$ 2.729.209,00
OPE-12	BUSES PARA TRANSPORTE DE PERSONAL	un	$ 29.523.000	1,06	$ 31.294.000	$ 1.771.000	3,00	$ 5.313.000,00
OPE-13	LIMPIEZA DE POZOS SÉPTICO	m3	$ 324.000	1,06	$ 343.000	$ 19.000	44,40	$ 843.600,00
OPE-14	BAÑOS PORTÁTILES	un	$ 1.533.600	1,06	$ 1.626.000	$ 92.400	12,00	$ 1.108.800,00
OPE-15	CONTROL DE PLAGAS, ROEDORES Y ANIMALES PONZOÑOSOS	mes	$ 4.454.114	1,06	$ 4.721.000	$ 266.886	1,00	$ 266.886,00
OPE-16	LIMPIEZA DEL TANQUE QUE CONTINE LOS VERTIDOS PELIGROSOS	m3	$ 4.617.240	1,06	$ 4.894.000	$ 276.760	5,00	$ 1.383.800,00
OPE-17	PERSONAL SERVICIOS GENERALES	mes	$ 3.587.973	1,06	$ 3.803.000	$ 215.027	23,80	$ 5.117.643,00
OPE-18	PERSONAL MANTENIMIENTO RUTINARIO TÚNELES	mes	$ 2.597.400	1,06	$ 2.753.000	$ 155.600	18,80	$ 2.925.280,00
OPE-19	LIMPIEZA DEL TANQUE QUE CONTIENE AGUAS DE ESCORRENTIA Y LAVADO DE CANAL	m3	$ 241.920	1,06	$ 256.000	$ 14.080	37,00	$ 520.960,00
OPE-20	EQUIPO COMPLEMENTARIO PARA LIMPIEZA DE CANAL ACO (Transporte de residuos peligrosos)	mes	$ 42.600.000	1,06	$ 45.156.000	$ 2.556.000	1,00	$ 2.556.000,00
OPE-21	CUADRILLA PARA INSPECCION DE STARI Y LINEA DE ADUCCION (DIURNA)	mes	$ 7.020.000	1,06	$ 7.441.000	$ 421.000	1,00	$ 421.000,00
TOTAL								**$ 148.365.210**

Firma: JulianGomezC
Nombre: JULIAN GERARDO GOMEZ C.
DIRECTOR DE OPERACIÓN
Contratista

Firma: AlexanderFlorez
Nombre: ALEXANDER FLOREZ QUINTERO
ING. ELECTROMECANICO
Interventor

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

PROVISIÓN PARA SERVICIOS DE OPERACIÓN (SERVICIOS DE VIGILANCIA OPE-03)

Fecha	31	3	2026

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO No. 4223 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

PROYECTO: CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

INTERVENTOR: CONSORCIO AYP LA LINEA **CONTRATO No.** 4236 DE 2024

FECHA DE INICIO: 1 (Día) DE NOV (Mes) DE 2024 (Año) **VALOR INICIAL:** $ 221.297.112.870,00

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Día) DE (Mes) DE (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 221.297.112.870,00

FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Día) DE (Mes) DE (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 (Día) DE JUL (Mes) DE 2026 (Año)

OPE-03 PUESTO DE VIGILANCIA DE EDIFICIOS Y INSTALACIONES (PUESTOS FIJOS)

OBJETO: Se procede a realizar el reconocimiento de la diferencia entre el valor indicado en la circular externa CIRCULAR EXTERNA N° 20241300000445 "TARIFAS MINIMAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LA VIGENCIA 2025. FECHA 30-12-2024" emitida por la superintendencia de vigilancia y seguridad privada y los valores incluidos en el Contrato 4223 de 2024. Es decir:
- Para el periodo comprendido entre el 1 enero de 2025 y 15 de julio de 2025 un valor de $1.492.708 por puesto, extraído de la diferencia entre el valor de $14.707.396 indicado en la circular y el valor $13.325.259 del costo directo del ítem OPE-03, sumándoles la administración del 8% que tiene el ítem de operación.
- Para el periodo del 16 de julio de 2025 y 31 de octubre de 2025 un valor de $1.750.757 por puesto, extraído de la diferencia entre el valor de $14.946.331 indicado en la circular y el valor $13.325.259 del costo directo del ítem OPE-03, sumándoles la administración del 8% que tiene el ítem de operación.
- Para el periodo del 01 de noviembre de 2025 y 30 de noviembre de 2025 un valor de $887.037 por puesto, extraído de la diferencia entre el valor de $14.946.331 indicado en la circular y el valor $14.125.000 del costo directo del ítem OPE-03 actualizado al incremento de la anualidad del contrato, sumándoles la administración del 8% que tiene el ítem de operación.

PUESTO DE VIGILANCIA	FRENTE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	UNIDAD	DIAS	MES	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR SUBTOTAL
MARZO DE 2026									
PUESTO FIJO CCO BERMELLON	OPERACIÓN	01/03/2026	31/03/2026	Mes	31,00	1,00	1,00	$ 887.037,00	$ 887.037,00
SUB-ESTACION GALICA S1LI	OPERACIÓN	01/03/2026	31/03/2026	Mes	31,00	1,00	1,00	$ 887.037,00	$ 887.037,00
PORTERIA GALICIA	OPERACIÓN	01/03/2026	31/03/2026	Mes	31,00	1,00	1,00	$ 887.037,00	$ 887.037,00
ENTRADA TUNEL OSO DE ANTEOJOS	OPERACIÓN	01/03/2026	31/03/2026	Mes	31,00	1,00	1,00	$ 887.037,00	$ 887.037,00
SUB-ESTACION ALASKA	OPERACIÓN	01/03/2026	31/03/2026	Mes	31,00	1,00	1,00	$ 887.037,00	$ 887.037,00
STARI -GALICIA	OPERACIÓN	01/03/2026	31/03/2026	Mes	31,00	1,00	1,00	$ 887.037,00	$ 887.037,00
SUB-ESTACIÓN S7	OPERACIÓN	01/03/2026	31/03/2026	Mes	31,00	1,00	1,00	$ 887.037,00	$ 887.037,00
TÚNEL BERMELLÓN (LORE OREJIAMARILLO)	OPERACIÓN	01/03/2026	31/03/2026	Mes	31,00	1,00	1,00	$ 887.037,00	$ 887.037,00
TÚNEL CINABRIO I (TAPIR ANDINO), TÚNEL CINABRIO II(LOS TUCANES), TÚNEL PLAYITA(TIGRILLO LANUDO)	OPERACIÓN	01/03/2026	31/03/2026	Mes	31,00	1,00	1,00	$ 887.037,00	$ 887.037,00
TÚNEL LOS TROGONES, TÚNEL LOS PEREZOSOS	OPERACIÓN	01/03/2026	31/03/2026	Mes	31,00	1,00	1,00	$ 887.037,00	$ 887.037,00
TÚNEL PALOMA (LEON DE LA MONTAÑA)	OPERACIÓN	01/03/2026	31/03/2026	Mes	31,00	1,00	1,00	$ 887.037,00	$ 887.037,00
TÚNEL MARIAS (LOS AZULEJOS)	OPERACIÓN	01/03/2026	31/03/2026	Mes	31,00	1,00	1,00	$ 887.037,00	$ 887.037,00
TÚNEL TOPACIO (CARPINTERO REAL)	OPERACIÓN	01/03/2026	31/03/2026	Mes	31,00	1,00	1,00	$ 887.037,00	$ 887.037,00
TÚNEL LA JULIA (LAS TANGARAS)	OPERACIÓN	01/03/2026	31/03/2026	Mes	31,00	1,00	1,00	$ 887.037,00	$ 887.037,00
TÚNEL PORVENIR (LOS VENADOS), TÚNEL BALCANCITOS (LOS GUATINES), TÚNEL LOS ALPES (LAS ZARIGUELLAS)	OPERACIÓN	01/03/2026	31/03/2026	Mes	31,00	1,00	1,00	$ 887.037,00	$ 887.037,00
TÚNEL CURVA (LOS ARMADILLOS)	OPERACIÓN	01/03/2026	31/03/2026	Mes	31,00	1,00	1,00	$ 887.037,00	$ 887.037,00
TÚNEL LAS GUAGUAS	OPERACIÓN	01/03/2026	31/03/2026	Mes	31,00	1,00	1,00	$ 887.037,00	$ 887.037,00
CIELO ABIERTO ITAIC	OPERACIÓN	01/03/2026	31/03/2026	Mes	31,00	1,00	1,00	$ 887.037,00	$ 887.037,00
TÚNEL BUHO DE ANTEOJOS, TÚNEL OCELOTES	OPERACIÓN	01/03/2026	31/03/2026	Mes	31,00	1,00	1,00	$ 887.037,00	$ 887.037,00
TÚNEL MONO AHULLADOR-TÚNEL LAS MARIPOSAS	OPERACIÓN	01/03/2026	31/03/2026	Mes	31,00	1,00	1,00	$ 887.037,00	$ 887.037,00
CAJAMARCA (ZODME ANAIME)	OPERACIÓN	01/03/2026	31/03/2026	Mes	31,00	1,00	1,00	$ 887.037,00	$ 887.037,00
CCO DE AMERICAS (SERVICIO 1)	OPERACIÓN	01/03/2026	31/03/2026	Mes	31,00	1,00	1,00	$ 887.037,00	$ 887.037,00
CCO DE AMERICAS (SERVICIO 2)	OPERACIÓN	01/03/2026	31/03/2026	Mes	31,00	1,00	1,00	$ 887.037,00	$ 887.037,00
TÚNEL CONDOR DE LOS ANDES	OPERACIÓN	01/03/2026	31/03/2026	Mes	31,00	1,00	1,00	$ 887.037,00	$ 887.037,00
								TOTAL	**$ 21.288.888**

OBSERVACIONES: El presente cálculo no contiene los incrementos especificados en la resolución No. 20251000059517CS del 8 de agosto de 2025 expedida por el despacho del Superintendente de Vigilancia y seguridad privada
Asi mismo no se encuentran los ajustes de lña resolucuíon de diciembre de 2025 y el incremento del salario minimo año 2025

Firma: JulianGomezC
Nombre: JULIAN GERARDO GOMEZ C
DIRECTOR DE OPERACIÓN
Contratista

Firma: AlexanderFlorez
Nombre: ALEXANDER FLOREZ QUINTERO
ING. ELECTROMECANICO
Interventor

UNION TEMPORAL
Vías Calarcá Cajamarca

Cra. 43A # 1 SUR - 188 Ofc. 1206
Medellín – Colombia
PBX: 604 448 55 87
correspondencia@utvcalarcacajamarca.com
901881463 NIT

Medellín, 08 de abril de 2026

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL CERTIFICA:

La empresa **UNIÓN TEMPORAL VÍAS CALARCÁ – CAJAMARCA**, con NIT 901.881.463-4, dispuso del personal necesario para la ejecución de los trabajos correspondientes al contrato **No. 4223 de 2024**, cuyo objeto es la *"Operación y Mantenimiento Integral de los Túneles y Vía a Cielo Abierto, así como la Atención de Sitios Críticos en el Corredor Calarcá - Túnel de La Línea - Cajamarca, y de la Vía a Cielo Abierto en el Corredor Cajamarca – Alto de La Línea – Calarcá"*.

Durante el mes de **marzo de 2026**, el personal asignado se encuentra debidamente afiliado al sistema de seguridad social, incluyendo **prestaciones sociales, salud, riesgos laborales, pensiones y aportes** a las siguientes entidades:

- **Cajas de Compensación Familiar**
- **Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)**
- **Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)**
- **Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de la Construcción**

Todo lo anterior se realiza en cumplimiento de lo establecido en el **artículo 65 de la Ley 1819 de 2016** y el **artículo 3 del Decreto 1047 de 1983**.

Para constancia se firma en Medellín, el día 08 de abril de 2026.

JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO

Representante legal

F-TI-06-01

V1

UNION TEMPORAL
Vías Calarcá Cajamarca

Cra. 43A # 1 SUR - 188 Ofc. 1206
Medellín – Colombia
PBX: 604 448 55 87
correspondencia@utvcalarcacajamarca.com
901881463 NIT

Medellín, 30 de marzo de 2026

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNION TEMPORAL VIA CALARCA CAJAMARCA
CERTIFICA

Que la empresa UNION TEMPORAL VIAS CALARCA CAJAMARCA con Nit. 901.881.463-4 ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones laborales y aportes al sistema de seguridad social en lo referente a salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA, ICBF), que soportan las actividades de obra ejecutadas durante el mes de febrero de 2026, dentro del contrato de obra No. 4223 de 2024, "Operación Y Mantenimiento Integral De Los Túneles Y Vía A Cielo Abierto Y Atención De Sitios Críticos En El Corredor Calarcá – Túnel De La Línea – Cajamarca Y De La Vía A Cielo Abierto En El Corredor Cajamarca – Alto De La Línea - Calarcá".

Lo anterior, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002

JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO
Representante legal
utv-cajamarca@ingevias.com

Cajamarca, 30 de marzo de 2026

Referencia:

1. **Contratista de Obra No.4223 de 2024 – Unión Temporal Vías Calarcá – Cajamarca (UT-VCC).** Operación y mantenimiento integral de los túneles y vía a cielo abierto y atención de sitios críticos en el corredor Calarcá - Túnel de la línea - Cajamarca, y de la vía a cielo abierto en el corredor Cajamarca – Alto de la línea - Calarcá.

2. **Contratista de Interventoría No. 4236 de 2024 – Consorcio AYP La Línea.** Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental, social, predial y de sostenibilidad para la operación y mantenimiento integral de los túneles y vía a cielo abierto y atención de sitios críticos en el corredor Calarcá -túnel de la línea - Cajamarca, y de la vía a cielo abierto en el corredor Cajamarca - Alto de la línea – Calarcá.

CERTIFICACIÓN DE PAGO PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

La Interventoría del Contrato No. 4236 de 2024 recibió del contratista de obra los soportes de pago de seguridad social y parafiscales del mes de febrero de 2026 y la certificación del pago firmada por el Representante Legal de la UNION TEMPORAL VÍAS CALARCÁ – CAJAMARCA, relacionados con la ejecución del Contrato de Obra No. 4223 de 2024, cuyo objeto se describe en la Referencia 1 del presente documento.

Luego de nuestra revisión CERTIFICAMOS que la UNION TEMPORAL VÍAS CALARCÁ – CAJAMARCA se encuentra a Paz y Salvo en cumplimiento con el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y modificado por la ley 828 de 2003.

Cordialmente,

PEDRO PABLO BORJA BARBARAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO AYP LA LÍNEA
T.P: AN205-59229

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141181474043

(415)7707212489984(8020) 000014118147404 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 8 1 4 6 3	4	Impuestos y Aduanas de Ibagué 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
UNION TEMPORAL VIAS CALARCA CAJAMARCA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Tolima 7 3	Cajamarca 1 2 4

41. Dirección principal
ZN PEAJE BERMELLON RUTA 4003 P R ZN RUTA 4003 A

42. Correo electrónico gestiondocumental@latincosa.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0 5 0 0 0 1	6 0 4 4 4 8 5 5 8 7	3 2 0 6 7 2 2 4 6 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 4 1 0 1 8	4 2 9 0	2 0 2 4 1 0 1 8					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RIVERA PALACIO JUAN SEBASTIAN

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141181474043

(415)7707212489984(8020) **000014118147404 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 8 1 4 6 3	4	Impuestos y Aduanas de Ibagué 9	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	7	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 0 9 1 1	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	0 5	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 4 0 9 1 1
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141181474043

(415)7707212489984(8020) **000014118147404 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 8 1 4 6 3	4	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 9 1 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 8 6 6 9 9 3 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RIVERA	PALACIO	JUAN	SEBASTIAN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 9 1 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 7 7 3 6 0 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PERALTA	GUTIERREZ	CIRO	MAURICIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141181474043

(415)7707212489984(8020) **000014118147404 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 8 1 4 6 3	4	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 0 0 0 0 2 9 8 9 9	2	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INGENIERIA Y VIAS S.A.S. BIC

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 5	2 0 2 4 0 9 1 1	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 1 1 0 3 8 6 3 4	6	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: MEGAPROYECTO VIAL SIGLO XXI SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 5	2 0 2 4 0 9 1 1	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 8 9 9 8 6 7	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 0	2 0 2 4 0 9 1 1	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141181474043

(415)7707212489984(8020) **000014118147404 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 8 1 4 6 3	4	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 7 2 4 4 9 8 2	8	2 7 9 0 9 0

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
BEDOYA	ZAPATA	ZULAY	VANESSA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 1 2 1 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141122576381

(415)7707212489984(8020) 000014112257638 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 0 2 9 8 9 9	2	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INGENIERIA Y VIAS S.A.S. BIC

36. Nombre comercial	37. Sigla
	INGEVIAS S.A.S. BIC

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CR 43 A 1 SUR 188 ED DAVIVIENDA P 12 OF 1206

42. Correo electrónico cad@ingevias.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 4 4 8 5 5 8 7	3 2 0 6 7 2 2 4 6 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	1 9 8 8 0 3 2 2	4 2 9 0	1 9 8 8 0 3 2 2	7 7 3 0				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 1 0 1 4 4 1 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
41- Declaración anual de activos en el exte
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código: 2 3

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
		57. Modo		
		58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 09 - 05 / 10 : 15: 00

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RIVERA PALACIO JUAN SEBASTIAN
985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141063589648

(415)7707212489984(8020) 000014106358964 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 1 1 0 3 8 6 3 4	6	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
MEGAPROYECTO VIAL SIGLO XXI SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CR 35 A 15 B 35 OF 817

42. Correo electrónico facturacion@megaproyectovial.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 3 1 1 6 6 2 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 1 0	2 0 0 3 0 4 1 0	4 2 9 0	2 0 0 3 0 4 1 0	4 9 2 3	4 1 1 2	

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 07 - 18 / 10 : 22: 05

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre HINESTROZA ARANGO SEBASTIAN

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14914380462

(415)7707212489984(8020) 000001491438046 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 9 9 8 6 7	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
	INGDECOL S.A.S.

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 152 B 59 54 C 12

42. Correo electrónico ingdecolsas@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 3 4 1 7 7 9 0	3 1 1 6 9 7 8 3 9 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 1 0	2 0 1 5 1 0 1 6	7 1 1 2	2 0 1 5 1 0 1 6		4 2 9 0	4 2 2 0

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	8	5	2	5	5															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 05 - 15 / 11 : 28: 52

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PERALTA GUTIERREZ CIRO MAURICIO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14914380462

(415)7707212489984(8020) **000001491438046 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 9 9 8 6 7	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 5 1 0 1 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 5 1 0 1 6	
77. No. Matrícula mercantil	0 2 6 2 5 1 4 6	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 5 1 0 1 5	
81. Hasta	3 0 0 0 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14914380462

(415)7707212489984(8020) **000001491438046 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 9 9 8 6 7	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 5 1 0 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 7 7 3 6 0 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PERALTA	GUTIERREZ	CIRO	MAURICIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14914380462

(415)7707212489984(8020) **000001491438046 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 9 9 8 6 7	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	6 0 3 7 6 1 1 1		1 1 0 0 7 2

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
SUAREZ	ARARAT	CARMEN	SABRINA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 0 1 0 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

FACTURA PROFORMA No.

OV-00000033

UNION TEMPORAL VIAS CALARCA

Nit: 901881463

CR 43A 1 SUR 188 OF 1206

Tel: Fax:

Medellín

UNIÓN TEMPORAL
VIAS CALARCÁ CAJAMARCA
NIT:901881463-4

ORDEN DE VENTA

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Dirección: TV 45 26 60 BOGOTA
Ciudad: Bogotá, D.C.
Teléfono: 7056000

Fecha: 08/04/2026
Forma de pago: CREDITO A 30 DIAS
Moneda: COP
Vendedor: SSP

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor bruto	Valor IVA	Valor neto
VS0024	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo)	1.0000	$2,711,344,088.00	$0.00	$2,711,344,088.00
VS0053	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio)	1.0000	$677,836,021.00	$0.00	$677,836,021.00
VS0054	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos)	1.0000	$27,113,441.00	$0.00	$27,113,441.00
VS0038	OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad)	1.0000	$108,453,764.00	$20,606,215.00	$108,453,764.00
VS0048	SERVICIOS DE OPERACION	1.0000	$2,643,362,828.00	$502,238,937.00	$2,643,362,828.00
VS0013	COBROS REEMBOLSABLES	1.0000	$372,999,300.00	$0.00	$372,999,300.00
VS0056	GESTION ADMINISTRATIVA	1.0000	$18,649,965.00	$3,543,493.00	$18,649,965.00
VS0013	COBROS REEMBOLSABLES	1.0000	$108,938,245.00	$0.00	$108,938,245.00
VS0056	GESTION ADMINISTRATIVA	1.0000	$2,723,456.00	$517,457.00	$2,723,456.00
VS0013	COBROS REEMBOLSABLES	1.0000	$30,671,318.00	$0.00	$30,671,318.00
VS0013	COBROS REEMBOLSABLES	1.0000	$164,607,712.00	$0.00	$164,607,712.00
VS0056	GESTION ADMINISTRATIVA	1.0000	$11,472,347.00	$2,179,746.00	$11,472,347.00
VS0049	MANTENIMIENTO RUTINARIO AL 19%	1.0000	$192,100,000.00	$36,499,000.00	$192,100,000.00
		TOTALES	**$7,070,272,485.00**	**$565,584,848.00**	**$7,635,857,333.00**

Notas

#$24-02-00;4223-2024;jlrodriguezd@invias.gov.co#$
ACTA DE OBRA 17 PERIODO MARZO 2026 CONTRATO 4223 DE 2024
IVA19% A:25%, I:1%, U:4%, AIU:30%

AMORTIZACION DE ANTICIPO $2.553.316.542

ssalazar	cagarcia	
Elaborado	Aprobado	Recibido

Cajamarca, 9 de Abril de 2026

Consecutivo: **4236-1971-2026**

Ingeniero
FERNANDO GARCIA GIRALDO
Director (e) Territorial Quindío
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
Av. Bolívar No.1-223 Centro Comercial Baleares – Segundo Piso
Email atencionciudadano@invias.gov.co
Armenia, Quindío

—
Referencia:

1. **Contratista de Obra No.4223 de 2024 – Unión Temporal Vías Calarcá – Cajamarca (UT-VCC).**
2. **Contratista de Interventoría No. 4236 de 2024 – Consorcio A Y P La Línea.** Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental, social, predial y de sostenibilidad para la operación y mantenimiento integral de los túneles y vía a cielo abierto y atención de sitios críticos en el corredor Calarcá -túnel de la línea - Cajamarca, y de la vía a cielo abierto en el corredor Cajamarca - Alto de la línea – Calarcá.

Asunto: Remisión Acta Parcial de Obra No. 17.

Respetado Ingeniero:

Adjuntamos para su revisión y firma, el Acta Parcial de Obra No. 17, correspondiente al mes de marzo de 2026 y que resulta de la ejecución del Contrato de Obra 4223-2024.

Estos documentos los remitió el Contratista Unión Temporal Vías Calarcá -Cajamarca y fueron revisados y firmados la Interventoría.

Los documentos que remitimos para la revisión del Acta son los siguientes:

1. MEPI-MN1-IN-4-FR-2 HOJA RUTA Y ORDEN PAGO CTO OBRA ACTA 17.
2. MEPI-MN1-IN-4-FR-1 - ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA ACTA 17.
3. AFINCO-FR-12 - AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES ACTA 17.
4. AFINCO-FR-5 - IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL ACTA 17.
5. MEPI-MN1-IN-6-FR-2 - SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES No. 17.
6. MEPI-MN1-IN-15-FR-8 INF FIN Y PRESUPUESTAL OBRA ACTA 17.
7. CONTROL PROGRAMA E INVERSIÓN PARA AJUSTES MAR-26.
8. MEPI-MN1-IN-4-FR-3 - RECIBO PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO A-C - No.17.

9. MEPI-MN1-IN-4-FR-3 - RECIBO PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO C-A - No.17.
10. MASPS-MN1-IN-3-FR-6 - PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No.17.
11. MASPS-MN1-IN-1-FR-3 - PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL No.17.
12. MASPS-MN1-IN-6-FR-4 PRE-ACTA MENSUAL INVERSION SOSTENIBILIDAD No.17.
13. MASPS-MN1-IN-5-FR-11 - PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL No.17.
14. RECONOCIMIENTO_INCREMENTO_COSTO_VIGILANCIA_OPE-03F_MAR_26.
15. RECONOCIMIENTO_INCREMENTO_ANUALIDAD_CONTRATO__MAR_26.
16. CERTIFICACION_AFILIACIÓN_PARAFISCALES_UT-VCC MARZO-26.
17. CERTIFICACIÓN PAGO APORTES - UT-VCC E INT FEBRERO-26.
18. RUT UT-VCC Y CONSORCIADOS.
19. FACTURA PROFORMA OV-31.
20. ANEXOS ACTA PARCIAL DE OBRA No.17.

Es importante mencionar que, se adjunta la certificación remitida por el Contratista UT-VCC del pago de los aportes de Seguridad Social y Parafiscales del mes de febrero de 2026; al igual, que el Certificado de validación de la Interventoría.

A su vez, para el mes de marzo de 2026, el Contratista UT-VCC presentó certificado de Afiliación al sistema de Seguridad Social y Parafiscales; lo anterior, teniendo en cuenta que conforme a los últimos dos dígitos del NIT de la Unión Temporal (63), tienen plazo para pago de los aportes hasta el 16 abril de 2026. Una vez se efectúe y valide el pago de estos aportes, remitiremos al INVIAS los certificados correspondientes.

Finalmente, solicitamos nos remitan los documentos concernientes a las Actas Parciales de Obra No.15 y No.16, aprobados y firmados por la DT-QUI y la Unidad Ejecutora del INVIAS.

Cualquier aclaración con gusto la atenderemos.
—

Cordialmente,

PEDRO PABLO BORJA BARBARAN
Director de Interventoría

Anexos: Lo enunciado.

c.c. Gerente Grupo Oriente - SMCN INVIAS – Dra. Jessica L. Rodríguez D. - atencionciudadano@invias.gov.co

Elaboró: RAT/ Revisó: PPBB / Aprobó: PPBB