INFORME SEMANAL

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	**FDLF-CI-524-2025**				
OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORIA	**REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA CUYO OBJETO ES: EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C**				
SEMANA No.	**1**	**DEL**	**lunes, 23 de febrero de 2026**	**AL**	**sábado, 28 de febrero de 2026**
TIEMPO (dias) TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	33.0	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	**Jefferson Arles Ayala Bohorques**		

CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
Contratista	**CONSORCIO TRABAJOS VIALES**	**Interventor**	**CONSORCIO FONTIBON 2025**
Nit	**901.989.387-8**	**Nit**	**902.005.839-7**
Contrato No.	**FDLF-COP-485-2025**	**Contrato No.**	**FDLF-CI-524-2025**
Representante Legal	**JORGE ENRIQUE PINTO RIANO**	**Representante Legal**	**GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES,**
Fecha de suscripción del contrato	viernes, 16 de septiembre de 2022	**Fecha de suscripción del contrato**	viernes, 16 de septiembre de 2022
Valor Inicial	$5.775.877.600	**Valor Inicial**	$750.000.000
Plazo Inicial	06 meses	**Plazo Inicial**	06 meses
Plazo Actualizado	06 meses	**Plazo Actualizado**	06 meses
Fecha de Iniciación	miércoles, 21 de enero de 2026	**Fecha de Iniciación**	miércoles, 21 de enero de 2026
Etapa de diagnostico	21/01/2026 al 23/02/2026		
Fecha de Terminación*	miércoles, 21 de enero de 2026	**Fecha de Terminación**	miércoles, 21 de enero de 2026

* Se pueden adicionar celdas de acuerdo a prorrogas

II. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS


CONTRATO DE OBRA			**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
AMPARO	**VIGENCIA (Desde- hasta)**	**VALOR**	**AMPARO**	**VIGENCIA (Desde- hasta)**	**VALOR**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/10/2025 – 27/08/2026	$ 577.587.760,00	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/12/2025-10/10/2026	$ 75,000,000.00
PRESTACIONES SOCIALES	27/10/2025 – 27/04/2029	$ 288.793.880,00	PRESTACIONES SOCIALES	10/12/2025-10/06/2029	$ 37,500,000.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD	27/04/2026 - 27/04/2031	$ 1.732.763.280,00	CALIDAD DEL SERVICIO	10/06/2026-10/06/2031	$ 150,000,000.00

III. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	Valor ejecutado	%avance	Descripción de la Actividad
1	Inspección técnica de redes de alcantarillado para inicio del CIV 9002422	23/02/2026	28/02/2026			0%	se realizó la inspección técnica de los colectores de aguas lluvias, residuales y sumideros para verificar el estado de tuberías y altura
2	Inspección técnica de redes de alcantarillado para inicio del CIV 9000987	23/02/2026	28/02/2026			0%	se realizó la inspección técnica de los colectores de aguas lluvias, residuales y sumideros para verificar el estado de tuberías y altura
3	Inspección técnica de redes de alcantarillado para inicio del CIV 9001409	23/02/2026	28/02/2026			0%	se realizó la inspección técnica de los colectores de aguas lluvias, residuales y sumideros para verificar el estado de tuberías y altura
4	Inspección técnica de redes de alcantarillado para inicio del CIV 9002686	23/02/2026	28/02/2026			0%	se realizó la inspección técnica de los colectores de aguas lluvias, residuales y sumideros para verificar el estado de tuberías y altura
5	Inspección técnica de redes de alcantarillado para inicio del CIV 9001383	23/02/2026	28/02/2026			0%	se realizó la inspección técnica de los colectores de aguas lluvias, residuales y sumideros para verificar el estado de tuberías y altura
6	Inspección técnica de redes de alcantarillado para inicio del CIV 9000511	23/02/2026	28/02/2026			0%	se realizó la inspección técnica de los colectores de aguas lluvias, residuales y sumideros para verificar el estado de tuberías y altura
7	Inspección técnica de redes de alcantarillado para inicio del CIV 9003545	23/02/2026	28/02/2026			0%	se realizó la inspección técnica de los colectores de aguas lluvias, residuales y sumideros para verificar el estado de tuberías y altura

8	Inspección técnica de redes de alcantarillado para inicio del CIV 9001291	23/02/2026	28/02/2026			0%	se realizó la inspección técnica de los colectores de aguas lluvias, residuales y sumideros para verificar el estado de tuberías y altura
9	Inspección técnica de redes de alcantarillado para inicio del CIV 9002804	23/02/2026	28/02/2026			0%	se realizó la inspección técnica de los colectores de aguas lluvias, residuales y sumideros para verificar el estado de tuberías y altura
10	Inspección técnica de redes de alcantarillado para inicio del CIV 9001016	23/02/2026	28/02/2026			0%	se realizó la inspección técnica de los colectores de aguas lluvias, residuales y sumideros para verificar el estado de tuberías y altura
11	Inspección técnica de redes de alcantarillado para inicio del CIV 9004913	23/02/2026	28/02/2026			0%	se realizó la inspección técnica de los colectores de aguas lluvias, residuales y sumideros para verificar el estado de tuberías y altura
12	Inspección técnica de redes de alcantarillado para inicio del CIV 9001035	23/02/2026	28/02/2026			0%	se realizó la inspección técnica de los colectores de aguas lluvias, residuales y sumideros para verificar el estado de tuberías y altura
13	Inspección técnica de redes de alcantarillado para inicio del CIV 9001959	23/02/2026	28/02/2026			0%	se realizó la inspección técnica de los colectores de aguas lluvias, residuales y sumideros para verificar el estado de tuberías y altura

PROGRAMADO			EJECUTADO		
AVANCE	SEMANAL	ACUMULADO	AVANCE	SEMANAL	ACUMULADO
VALOR ($)	$ -	$ -	VALOR ($)	$ -	$ -
%	0.00	0.00%	%	0%	0.00%



Seguimiento Ruta Critica

Actividad	Fecha Programada Inicio	Fecha Inicio Real	Tiempo de holgura	Tiempo de Ejecución	Atraso	OBSERVACIONES

IV. SEGUIMIENTO A PLANES COMPLEMENTARIOS

Aspecto Legal y Administrativo

No se han iniciado actividades de obra, por lo cual esta interventoria ya ha venido adelantando llamados de atencion

Aspecto Financiero

Aspecto Técnico

A la fecha no se ha iniciado actividades de obra por falta de diseños. Sólo se hace la inspección de redes de alcantarillado.

Aspecto SST-Ambiental

Aspecto Social

Se realizaron actividades de socializacion en los tramos que se tiene programado iniciar

Plan de Manejo de Trafico*

Identificación del PMT	Doc. Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Prorroga No	Doc. Aprobación	Fecha Terminación

* Opcional dependiendo de los requerimientos del contrato

Información Meteorológica

Fecha	Periodo	Horas de Lluvia
23/02/2026	-	0
24/02/2026	-	0
25/02/2026	-	0
26/02/2026	-	0
27/02/2026	-	0
28/02/2026	-	0



V. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VI. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Se evidencia atraso en el inicio de obra por incumplimientos en entrega de diseños por parte del contratista

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	Firma