ACTA INFORME DE SUPERVISION

Fecha: 31 de Diciembre de 2025

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número: CS-048-2025

OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS CON LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DOMESTICAS EN EL CORREGIMIENTO JUNTAS DE URAMITA DEL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS – ANTIOQUIA.

Supervisor: SECRETARIA DE PLANEACIÓN

Contratista: ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA

Valor Inicial del contrato:	$341.251.273,77
N° Disponibilidad Presupuestal:	00563
N° Compromiso Presupuestal:	01288
N° Rubro Presupuestal:	2.3.2.02.02.005
Duración del contrato:	DOS (02) MES
Valor Adición al Contrato:	N/A
N° Disponibilidad Presupuestal Adición:	N/A
N° Compromiso Presupuestal Adición:	N/A
N° Rubro Presupuestal Adición:	N/A
Prorroga:	N/A
Otrosí:	N/A

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	
Concepto	**Valor**
Valor inicial del contrato	$341.251.273,77
Aporte Municipio	$328.126.224,78
Aporte Comunidad	$13.125.048,99
Valor Adiciones	N/A
Valor Total del Contrato	$341.251.273,77
Valor pagado municipio	$00,00
Valor pagado JAC	$00,00
Valor causado que no se ha pagado JAC	$13.125.048,99
Valor causado que no se ha pagado municipio	$328.126.224,78
Valor total ejecutado	$341.251.273,77

RECIBO A SATISFACCIÓN

Cumplimiento de Obligaciones:

OBLIGACIONES CONTRATISTA	CUMPLIDA		OBSERVACIONES
	SI	NO	
CLAUSULA No.2. Numeral No.1	X	---------- -	Ninguna.
CLAUSULA No.2. Numeral No.2	X	---------- -	Ninguna.
CLAUSULA No.2. Numeral No.3	X	---------- -	Ninguna.
CLAUSULA No.2. Numeral No.4	X	---------- -	Ninguna.
CLAUSULA No.2. Numeral No.5	X	---------- -	Ninguna.
CLAUSULA No.2 Numeral No. 6	X	---------- -	Ninguna.
CLAUSULA No.2 Numeral No. 7	X	---------- -	Ninguna.
CLAUSULA No.2 Numeral No. 8	X	---------- -	Ninguna.
CLAUSULA No.2 Numeral No. 9	X	---------- -	Ninguna.

Obligaciones Contractuales Cumplidas a Satisfacción: Si **X** No.

El supervisor del contrato, mediante la presente acta deja constancia que recibe a satisfacción los bienes y/o servicios que se describen a continuación:

TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS M/L ($328.126.224,78) por las actividades de obra realizadas en cumplimiento del convenio CS 048 de 2025, detalladas a continuación:

En consecuencia, se autoriza a la secretaria de Hacienda a realizar el pago de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción por un valor **TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS M/L ($328.126.224,78).** Las actividades realizadas y productos entregados son los siguientes:

	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	DIA	1	$ 651.801,80	$ 651.801,80
2	DESCAPOTE	M2	256	$ 18.790	$ 4.810.240,00
3	EXCAVACIONES A MAQUINA DE 0 -2 MTS	M3	102	$ 57.884	$ 5.927.321,60
4	LOSA EN CONCRETO DE 28 MPA PARA APOYO DE PTARD DE 0,2 M (INCLUYE TRANSPORTES INTERNOS DE AGREGADOS)	m3	51,20	$ 1.350.000	$ 69.120.000,00
5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURACIÓN EN INSTALACION DE ACEROS DE REFUERZO FY=420 MPA GRADO 60	Kg	3134,12	$ 7.050	$ 22.095.546,00
6	**PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DOMÉSTICAS**				**$ 225.521.315**
6,1	CAJA DE CRIBADO LARGO 3,0 MTS, ALTURA 0,5 MTS, ANCHO 0,5 MTS. POLIÉSTER REFORZADO EN FIBRA DE VIDRIO (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION)	UND	1	$ 5.230.000	$ 5.230.000
6,2	SUMINISTRO E INSTALACION TRAMPA DE GRASAS LARGO 3,0 MTS, ALTURA 1,5 MTS, ANCHO 1,5 MTS. POLIÉSTER REFORZADO EN FIBRA DE VIDRIO. (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION)	UND	1	$ 12.450.000	$ 12.450.000
6,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE HOMOGENIZACION, CILINDRICO VERTICAL, DIAMETRO 4 MTS, ALTURA 3,7 MTS, VOLUMEN UTIL 43,2 M3, MATERIAL POLIÉSTER REFORZADO EN FIBRA DE VIDRIO. (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION)	UND	1	$ 33.000.000	$ 33.000.000
6,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA AEROBICO, TANQUES DE AIREACION CILINDRICO VERTICAL, DIAMETRO 5 MTS, ALTO 3,5 MTS, VOLUMEN UTIL 64,8 M3 EN POLIÉSTER REFORZADO EN FIBRA DE VIDRIO. (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION)	UND	2	$ 39.800.000	$ 79.600.000
6,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCENTRADOR DE LODOS, TANQUE SEDIMNETADOR CILINDRICO CON BASE TRNCOCONICA DE DIAMETRO 2,2 MTS, ALTURA 2,8 MTS EN POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO. (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION)	UND	2	$ 15.789.000	$ 31.578.000

6,6	SUMINISTRO DE FILTRO DE LECHO MIXTO, CILINDRICO DE DIAMETRO 0,75 MTS, ALTURA 1,0 MTS, LECHOS FILTRANTES ARENA, GRAVA, ANTRACITA EN POLIÉSTER REFORZADO EN FIBRA DE VIDRIO. (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION)	UND	6	$ 6.150.000	$ 36.900.000
6,7	SUMINISTRO E INSTALACION CAMARA DE CONTACTO CON CLORO, CON GEOMETRIA PARALELEPIPEDAL, LARGO 3,5 MTS, ALTURA UTIL 1,4 MTS, ANCHO 1,5 MTS EN POLIÉSTER REFORZADO EN FIBRA DE VIDRIO. (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION)	UND	1	$ 6.400.000	$ 6.400.000
6,8	SIMINISTRO E INSTALACION DE LECHOS DE SECADO, CILINDRICO DE DIAMETRO 2,5 MTS, ALTURA 1,0 MT, LECHOS FILTRANTES ARENA, GRAVA, MATERIAL POLIÉSTER REFORZADO EN FIBRA DE VIDRIO. (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION)	UND	2	$ 8.400.000	$ 16.800.000
6,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE A BAJA PRESION MARCA TUTIL O SIMILAR, TIPO LOBULAR, POTENCIA 7,5 HP, PRESION 3,5 MM DE AGUA, R.P.P. 220/440 TRIFASICO, ALTITUD 32 M.S.N.M	UND	1	$ 3.563.315	$ 3.563.315
	COSTOS DIRECTOS				**$ 328.126.224,78**
	APORTE COMUNIDAD (4%)				**$ 13.125.048,99**
	VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA				**$ 341.251.273,77**

OBSERVACIONES

Para constancia de lo anterior, el supervisor firma la presente acta el 31 de diciembre de 2025.

ADIELA REYES COLLAZOS
Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial – Supervisor
Municipio de Cañasgordas