GOBERNACIÓN
VALLE DEL CAUCA

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 1.360.17.17-4160 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA
PERIODO DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DE 2024

INFITULUA E.I.C.E.
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá

CALI, 31 DE DICIEMBRE DE 2024

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 5
2.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 6
3. SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA 6
3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 7
3.1.1. ACTA DE OBRA N°1 DEL 25 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2023 9
3.1.2. ACTA DE OBRA No.2 DEL 1 AL 31 DE MAYO 2023 10
3.1.3. ACTA DE OBRA No.3 DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2023 11
3.1.4. ACTA DE OBRA No.4 DEL 1 AL 31 DE JULIO 2023 12
3.1.5. ACTA DE OBRA No.5 DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2023 13
3.1.6. ACTA DE OBRA No.6 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 14
3.1.7. ACTA DE OBRA No.7 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2023 15
3.1.8. ACTA DE OBRA No.8 DEL 5 AL 30 DE ABRIL 2024 16
3.1.9. ACTA DE OBRA No.9 DEL 5 AL 30 DE ABRIL 2024 17
3.1.10. ACTA DE OBRA No.10 DEL 1 AL 30 DE MAYO 2024 18
3.1.11. ACTA DE OBRA No.11 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2024 19
3.1.12. ACTA DE OBRA No.11 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2024 20
3.2. ADICIÓN PRESUPUESTAL AL CONTRATO DE OBRA. 21
3.3. ADICIÓN DE RECURSOS AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 21
3.4. ESTADO DEL CONTRATO CON RESPECTO A LA PROGRAMACIÓN 21
3.5. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 22
3.5.1. Anticipo amortizado 24
3.6. SEGUIMIENTO AL CONTRATO 24
3.7. ACTIVIDADES TECNICAS REALIZADAS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA – FRENTE 1 MUNICIPIO DE TULUA. 27
3.8. ACTIVIDADES TECNICAS REALIZADAS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA – F2 – MUNICIPIO DE FLORIDA EN EL RIO LAS CAÑAS. 27
3.8.1. VISITA TÉCNICA A OBRA. 28
3.9. ACTIVIDADES TECNICASREALIZADAS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA – F3 – MUNICIPIO DE PALMIRA 28
3.9.1. Supervisión de construcción obras hidráulicas. 29
3.10. ACTIVIDADES TECNICASREALIZADAS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA – F4 – MUNICIPIO DE LA CUMBRE Y RESTREPO. 29
3.10.1. Supervisión de construcción de muros punto crítico 1. 29
3.10.2. Supervisión de excavaciones critico 2 30
3.10.3. Supervisión de excavaciones punto crítico 3. 30
3.11. ACTIVIDADES TECNICAS REALIZADAS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA – F5 – MUNICIPIO DE GUACARÍ 31
3.12. ACTIVIDADES REALIZADAS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA – F6 –MUNICIPIO DE GUACARÍ 31
3.13. ACTIVIDADES TECNICAS REALIZADAS POR PARTE DE 31
LA INTERVENTORÍA – F7 –MUNICIPIO DE GINEBRA. 31
3.13.1. Supervisión de construcción de construcción calle 5. 32
3.13.2. Supervisión de construcción de construcción carrera 6. 32
3.14. CORRESPONDENCIA ENVIADA POR LA INTERVENTORÍA 33
3.15. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 33

4. REPORTE DE ACTIVIDADES AMBIENTALES, SST Y SOCIALES. 34
4.1. ACTIVIDADES AMBIENTALES, SST Y SOCIALES FRENTE 1 34
4.1.1. Actividades ambientales frente 1 34
4.1.2. Actividades sociales frente 1 34
4.1.3. Actividades sst frente 1 34
4.2. ACTIVIDADES AMBIENTALES, SST Y SOCIALES FRENTE 2 35
4.2.1. Actividades ambientales frente 2 35
4.2.2. Actividades sociales frente 2 35
4.2.3. Actividades sst frente 2 35
4.3. ACTIVIDADES AMBIENTALES, SST Y SOCIALES FRENTE 3 36
4.3.1. Actividades ambientales frente 3 36
4.3.2. Actividades sociales frente 3 36
4.3.3. Actividades sst frente 3 36
4.4. ACTIVIDADES AMBIENTALES, SST Y SOCIALES FRENTE 4 36
4.4.1. Actividades ambientales frente 4 36
4.4.2. Actividades sst frente 4 36
4.4.3. Actividades sociales frente 4 36
4.5. ACTIVIDADES AMBIENTALES, SST Y SOCIALES FRENTE 5 37
4.6. ACTIVIDADES AMBIENTALES, SST Y SOCIALES FRENTE 6 37
4.7. ACTIVIDADES AMBIENTALES, SST Y SOCIALES FRENTE 7 37
4.7.1. Actividades ambientales frente 7 37
4.7.2. Actividades sociales frente 7 37
4.7.3. Actividades sst frente 7 37
5. MAQUINARIA Y EQUIPOS. 38
6. CONCLUSIONES 39

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Generalidades del Contrato de interventoría 6
Tabla 2 Generalidades del Contrato de Obra 7
Tabla 3 Acta de costos No.1 9
Tabla 4 Acta de obra No. 2 10
Tabla 5 Acta de obra No. 3 11
Tabla 6 Acta de obra No. 4 12
Tabla 7 Acta de obra No. 5 13
Tabla 8 Acta de obra No. 6 14
Tabla 9 Acta de obra No. 7 15
Tabla 10 Acta de obra No. 8 16
Tabla 11 Acta de obra No. 9 17
Tabla 12 Acta de obra No. 10 18
Tabla 13 Acta de obra No. 11 19
Tabla 14 Acta de obra No. 12 20
Tabla 15 Resumen del Balance 21
Tabla 16. Estado del Contrato 22
Tabla 17. Valor del anticipo 22
Tabla 18. Plan de Inversión de Anticipo del Contrato de Obra 22
Tabla 19 Desembolsos del Anticipo 23
Tabla 20 Amortización del Anticipo 24

Tabla 21 Correspondencia 33
Tabla 22 Actas 34

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Imagen 1 Planos de taller del puente-Frente 2. 28
Imagen 2 Estado actual de las obras – Frente 3 29
Imagen 3 Construcción del muro punto crítico 1. 30
Imagen 4 Construcción del muro punto crítico 2. 30
Imagen 5 obras terminadas-Frente 5 31
Imagen 6 obras terminadas-Frente 6 31
Imagen 7 Construcción de la calle 5. 32
Imagen 8 Vía terminada calle 14-Frente 7. 33

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO

1. INTRODUCCIÓN

Durante el mes de diciembre de 2024, la Interventoría llevó a cabo un conjunto de actividades orientadas a la recopilación y documentación detallada del avance del proyecto, con el objetivo de optimizar los procesos de supervisión. Se elaboró un informe técnico dirigido a la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA, que presenta un análisis pormenorizado de las acciones ejecutadas por el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.I., entidad encargada de la interventoría del Contrato de Obra Pública No. 1.310.02-59.8-0655. El informe contiene datos precisos y actualizados sobre el estado de avance de cada uno de los frentes de trabajo, sustentados por el seguimiento continuo realizado sobre las actividades constructivas a lo largo del mes de diciembre de 2024.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En el marco de la ejecución de las labores de interventoría, el proyecto fue inicialmente asignado al Consorcio Interval 2023. No obstante, debido a la terminación de las funciones de esta entidad, el 22 de diciembre de 2023, la Gobernación del Valle emitió la Suspensión No. 1 del contrato. Posteriormente, la Gobernación adjudicó la interventoría al Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.I. (INFITULUA), quien asumió el rol de interventor a partir del 4 de abril de 2024, encargándose de la supervisión del Contrato de Obra No. 1.310.02-59.8-0655.

Con el fin de realizar la vigilancia integral del contrato, que abarca aspectos administrativos, financieros, contables, técnicos, ambientales, sociales y jurídicos, la Secretaría de Infraestructura del Departamento del Valle del Cauca adjudicó el contrato de interventoría a INFITULUA, identificado con el NIT 900.061.680-4 y representado legalmente por el señor Julián Andrés Restrepo Taborda (C.C. No. 1.116.259.555 de Tuluá).

Las partes formalizaron el Contrato Interadministrativo No. 1.360.17.17-4160, cuyo objeto es la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y jurídica para el mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura vial urbana y rural del Departamento del Valle del Cauca, con el fin de promover el fortalecimiento económico, social y turístico. El monto inicial del contrato fue de $843.934.605.

El 3 de octubre de 2024, el área de Infraestructuras de la Gobernación del Valle aprobó el Otrosí No. 1 al Contrato Interadministrativo No. 1.360.17.17-4160, el cual establece una prórroga en el plazo de ejecución hasta el 15 de diciembre de 2024. Asimismo, se adicionan $417.456.510 al monto original del contrato, lo que lleva el valor total a $1.261.391.115.

El 18 de diciembre de 2024, la interventoría, a través de la comunicación 400-14 titulada “Solicitud de prórroga del contrato y adición de recursos para el Contrato Interadministrativo No. 1.360.17.17-4160”, notificó a la entidad contratante sobre la necesidad de incorporar un monto adicional de $99.743.568 para llevar a cabo la vigilancia del Contrato de Obra No. 1.310.02-59.8-0655, en el período comprendido entre el 16 y el 31 de diciembre de 2024.

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA

2.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Tabla 1 Generalidades del Contrato de interventoría

Contrato de Interventoría	1.360.17.17-4160
Contratista	Instituto de financiamiento promoción y desarrollo de Tuluá E.I.C.I
NIT	900.061.680-4
Representante Legal	Julian Andres Restrepo Taborda
Cédula de Ciudadanía R.L.	1.116.259.555 de Tuluá.
Entidad Contratante	GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA -SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Objeto del contrato	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO
Fecha suscripción del contrato	15 marzo de 2024
Plazo Inicial	6 meses
Fecha de terminación inicial	4 de octubre de 2024
Valor Inicial en letras	Ochocientos cuarenta y tres millones novecientos treinta y cuatro mil seiscientos cinco pesos m/cte.
Valor Inicial	$843.934.605 M/CTE
Orden de Inicio del contrato	4 de abril de 2024
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	No. 3500009482 17/01/2024 Valor: $1.730.000.000 COP de los cuales solo $843.934.605 son para atender el contrato interadministrativo de interventoría.
Otrosi No.4 prorroga	Hasta el 15 de diciembre 2024
Fecha de terminación actualizada	15 de diciembre 2024
Monto Adicionado	$417.456.510 M/CTE

3. SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA

Mediante la Resolución No. 1.310.02-59.80705 del 11 de noviembre de 2022, se dispuso la apertura de la Licitación Pública No. LP-SI-004-2022 con el objetivo de contratar las obras de mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura vial urbana y rural del Departamento del Valle del Cauca, orientadas al fortalecimiento económico, social y turístico de la región. En virtud de la Resolución No. 1.310.02-59.8-0911 del 15 de diciembre de 2022, la entidad adjudicó el contrato al Consorcio Valluno 2023. El 26 de diciembre de 2022, el Sr. Frank Alexander Ramírez Ordóñez, en su calidad de Secretario de Infraestructura, formalizó la firma

del Contrato de Obra No. 1.310.02-59.8-0655 con el Consorcio Valluno 2023, y el 25 de enero de 2023 se suscribió el acta de inicio del proyecto.

En términos generales, el proyecto contempla la ejecución de obras distribuidas en siete frentes de trabajo, ubicados en los siguientes municipios: Frente 1 (municipio de Tuluá), Frente 2 (municipio de Florida), Frente 3 (municipio de Palmira), Frente 4 (municipios de La Cumbre y Restrepo), Frente 5 (municipio de Guacarí), Frente 6 (municipio de Guacarí) y Frente 7 (municipio de Ginebra). Para la ejecución de estas obras, la Gobernación del Valle del Cauca asignó un presupuesto de $28.611.617.941 (veintiocho mil seiscientos once millones seiscientos diecisiete mil novecientos cuarenta y un pesos), monto que ha sido invertido durante el desarrollo del proyecto.

El 3 de octubre de 2024, el área de Infraestructuras de la Gobernación del Valle aprobó el Otrosí No. 4 al Contrato de Obra No. 1.310.02-59.8-0655, el cual establece una prórroga de hasta el 15 de diciembre 2024. Asimismo, se dispuso una adición de $13.733.062.805 al monto original del contrato, lo que eleva el valor total del contrato a $42.344.680.746 (cuarenta y dos mil trescientos cuarenta y cuatro millones seiscientos ochenta mil setecientos cuarenta y seis pesos).

El 18 de diciembre de 2024, la interventoría, a través de la comunicación 400-14 titulada "validación y aprobación a la solicitud de adición y prorroga presentada por el Consorcio Valluno 2023 como Contratista de obra mediante oficio CV2023-INT-115", la interventoría autoriza la adición al Contrato de Obra No. 1.310.02-59-8-0655, por un valor total de TRES MIL CIEN MILLONES DE PESOS ($3.100.000.000), desglosado de la siguiente forma: OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS PESOS ($834.984.226), correspondientes a ítems no previstos, y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES QUINCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($2.265.015.774), relacionados con el cálculo de indexación mediante ICOCIV para el período de agosto a diciembre de 2024

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 2 Generalidades del Contrato de Obra

Licitación Pública	LP-SI-004-2022
Resolución de adjudicación	1310.02-59.8-0911 del 15 de diciembre de 2022
Contrato de obra	1.310.02-59.8-0655
Contratista	CONSORCIO VALLUNO 2023
NIT	901.664.790-8
Representante Legal	Adolfo León Hincapié Torres
Cédula de Ciudadanía R.L.	94.394.632 de Tuluá
Dirección	AV CR 9 # 113 - 52 oficina 906 Bogotá D.C.
Número de teléfono	6016559899

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA

Integrantes	Ingeniería volquetas y construcciones S.A.S. NIT: 900.316.090-5 Porcentaje de participación: 60% Inversiones Hindel S.A.S. NIT: 901.033.708-6 Porcentaje de participación: 30% SNG ingeniería S.A.S. NIT: 901.291.879-2 Porcentaje de participación: 10%
Entidad Contratante	Gobernación Valle Del Cauca -Secretaría De Infraestructura
Objeto del contrato	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO".
Fecha de suscripción del contrato	26 de diciembre de 2022
Orden de inicio del contrato de obra.	25 de enero de 2023
Plazo Inicial de ejecución del contrato de obra,	12 meses
Fecha de terminación inicial del contrato de obra.	25 de enero de 2024
Valor Inicial del contrato de obra.	$28.611.617.941 M/CTE
Primera entidad interventora del contrato	Consorcio intervial 2023
Contrato de interventoría 1	1.310.02-59.1-0657
Valor del contrato de interventoría 1	$2.260.149.150
Valor actualizado en letras	Veintiocho mil seiscientos once millones seiscientos diecisiete mil novecientos cuarenta y un pesos m/cte.
Otrosi No.1	Suscrito el 28 de febrero de 2023
Otrosi No.2	Suscrito el 28 de septiembre 2023
Otrosi No.3	Suscrito el 1 de abril 2024
Suspensión No.1	Desde 22 de diciembre de 2023
Reinicio del contrato	4 de abril de 2024
Fecha de finalización	4 de octubre de 2024
Contrato de interventoría 2	1.360.17.17-4160
Valor del contrato de interventoría 2	$843.934.605
segunda entidad interventora del contrato	El instituto de financiamiento promoción y desarrollo de Tuluá
Certificado de Disponibilidad	CDP No. 6400000867 del 28 de octubre del 2024, por un Valor: $5.722.323.588 M/CTE, el valor restante ($

Presupuestal Condiciones iniciales.	22.889.294.353) estarán asignados a la autorización para vigencias futuras, aprobadas por la Asamblea Departamental Ordenanza No. 597 del 7 de octubre de del 20222
Otrosi No.4	Suscrito el 03 de octubre 2024.
Certificado de Disponibilidad Presupuestal de la adición	CDP No. 3500009747 del 23 de agosto del 2024, por un Valor: $13.733.062.805 M/CTE.
Fecha de terminación actualizada	15 de diciembre 2024
Otrosi No.5	$3.100.000.000

3.1.1. ACTA DE OBRA N°1 DEL 25 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2023

A continuación, se presenta el acta de obra No.1 entregada el 2 de junio del 2023. Por un valor de $ 907.155.739 equivalente al 3,17%.

Tabla 3 Acta de costos No.1

FRENTE	OBJETO	TOTAL, CONTRATO	EJECUTADO ACTA 1	ACUMULADO
1	Vía 25vl25 Andalucía - Tamboral - El Salto- Tres Esquinas - Tuluá, Municipio De Tuluá	$ 10.682.022.255	$ 649.482.197	$ 649.482.197
2	Actualización Del Proyecto Rehabilitación Y Obras Complementarias Del Puente Sobre El Río Las Cañas, En El Corregimiento De Santa Rosa Del Municipio De Florida, Valle Del Cauca	$ 1.514.914.761	$ -	$ -
3	Mejoramiento De La Vía 34vl01 En El Municipio De Palmira, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 7.709.424.141	$ 168.792.400	$ 168.792.400
4	Rehabilitación De La Vía 19vl02 En Los Municipios De La Cumbre Y Restrepo, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 1.269.587.452	$ -	$ -
5	Mejoramiento Y Pavimentación De Vías Urbanas En El Municipio De Guacarí	$ 3.154.702.969	$ 73.380.622	$ 73.380.622
6	Mejoramiento Y Rehabilitación De La Infraestructura Vial Urbana Y Rural De Guacarí	$ 2.025.953.960	$ 15.500.520	$ 15.500.520
7	Mejoramiento Y Obras Complementarias De Vías Urbanas Y Rurales En El Municipio De Ginebra, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 2.255.012.403	$ -	$ -
	ADMINISTRACIÓN	**$ 6.562.746.000**	**$ 196.908.651**	**$ 196.908.651**
	IMPREVISTOS	**$ 270.575.132**	**$ 6.210.120**	**$ 6.210.120**
	UTILIDAD	**$ 775.248.252**	**$ 18.630.363**	**$ 18.630.363**
	TOTAL	**$ 28.611.617.941**	**$ 907.155.739**	**$ 907.155.739**
	% EJECUCIÓN		**3,17%**	**3,17%**

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA

3.1.2. ACTA DE OBRA No.2 DEL 1 AL 31 DE MAYO 2023

A continuación, se presenta el acta de obra No.2 entregada el 23 de junio del 2023. Por un valor de $ 1.996.566.947 equivalente al 6,98%.

Tabla 4 Acta de obra No. 2

FRENTE	OBJETO	TOTAL, CONTRATO	EJECUTADO ACTA 2	ACUMULADO
1	Vía 25vl25 Andalucia - Tamboral - El Salto- Tres Esquinas - Tulua, Municipio De Tuluá	$ 10.682.022.255	$ 546.214.051	$ 1.195.696.248
2	Actualización Del Proyecto Rehabilitación Y Obras Complementarias Del Puente Sobre El Río Las Cañas, En El Corregimiento De Santa Rosa Del Municipio De Florida, Valle Del Cauca	$ 1.514.914.761	$ -	$ -
3	Mejoramiento De La Vía 34vl01 En El Municipio De Palmira, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 7.709.424.141	$ 1.198.018.800	$ 1.366.811.200
4	Rehabilitación De La Vía 19vl02 En Los Municipios De La Cumbre Y Restrepo, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 1.269.587.452	$ -	$ -
5	Mejoramiento Y Pavimentación De Vías Urbanas En El Municipio De Guacarí	$ 3.154.702.969	$ 176.897.889	$ 250.278.511
6	Mejoramiento Y Rehabilitación De La Infraestructura Vial Urbana Y Rural De Guacarí	$ 2.025.953.960	$ 75.436.207	$ 90.936.727
7	Mejoramiento Y Obras Complementarias De Vías Urbanas Y Rurales En El Municipio De Ginebra, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 2.255.012.403	$ -	$ -
	ADMINISTRACIÓN	**$ 6.562.746.000**	**$ 449.436.560**	**$ 646.345.211**
	IMPREVISTOS	**$ 270.575.132**	**$ 14.445.188**	**$ 20.655.308**
	UTILIDAD	**$ 775.248.252**	**$ 43.335.565**	**$ 61.965.928**
	TOTAL	**$ 28.611.617.941**	**$ 1.996.566.947**	**$ 2.903.722.686**
	% EJECUCIÓN		**6,98%**	**10,15%**

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA

3.1.3. ACTA DE OBRA No.3 DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2023

A continuación, se presenta el acta de obra No.3 entregada el 18 de julio del 2023. Por un valor de $ 2.032.670.931 equivalente al 7,10%.

Tabla 5 Acta de obra No. 3

FRENTE	OBJETO	TOTAL, CONTRATO	EJECUTADO ACTA 3	ACUMULADO
1	Vía 25vl25 Andalucía - Tamboral - El Salto- Tres Esquinas - Tuluá, MunicipioDe Tuluá	$ 10.682.022.255	$ 623.160.121	$ 1.818.856.369
2	Actualización Del Proyecto Rehabilitación Y Obras Complementarias Del Puente Sobre El Rio Las Cañas, En ElCorregimiento De Santa Rosa Del Municipio De Florida, Valle Del Cauca	$ 1.514.914.761	$	$
3	Mejoramiento De La Vía 34vl01 En El Municipio De Palmira, Departamento DelValle Del Cauca	$ 7.709.424.141	$ 1.109.058.300	$ 2.475.869.500
4	Rehabilitación De La Vía 19vl02 En Los Municipios DeLa Cumbre Y Restrepo, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 1.269.587.452	$ -	$ -
5	Mejoramiento Y Pavimentación De Vías Urbanas En El Municipio DeGuacarí	$ 3.154.702.969	$ 186.902.235	$ 437.180.861
6	Mejoramiento Y RehabilitaciónDe La Infraestructura Vial Urbana Y Rural De Guacarí	$ 2.025.953.960	$ 86.760.960	$ 177.697.687
7	Mejoramiento Y Obras Complementarias De Vías Urbanas Y Rurales En El Municipio De Ginebra, Departamento Del Valle DelCauca	$ 2.255.012.403	$ 26.789.200	$ 26.789.200
	Administración	$ 6.562.746.000	$ 479.098.281	$ 1.152.517.187
	Imprevistos	$ 270.575.132	$ 19.962.134	$ 47.932.167
	Utilidad	$ 775.248.252	$ 58.596.685	$ 140.877.464
	Total	$ 28.611.617.941	$ 2.032.670.931	$ 4.936.393.617
	% Ejecución		7,10%	17,25%

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA

3.1.4. ACTA DE OBRA No.4 DEL 1 AL 31 DE JULIO 2023

A continuación, se presenta el acta de obra No.4 entregada el 30 de agosto del 2023. Por un valor de 1.575.622.649 equivalente al 5,51%.

Tabla 6 Acta de obra No. 4

Frente	OBJETO	TOTAL, CONTRATO	EJECUTADO ACTA 4	ACUMULADO
1	Vía 25vl25 Andalucia - Tamboral - El Salto- Tres Esquinas - Tulua, Municipio De Tuluá	$ 10.682.022.255	$ 293.733.069	$ 2.112.589.438
2	Actualizacion Del Proyecto Rehabilitacion Y Obras Complementarias Del Puente Sobre El Rio Las Cañas, En El Corregimiento De Santa Rosa Del Municipio De Florida, Valle Del Cauca	$ 1.514.914.761	$ -	$ -
3	Mejoramiento De La Vía 34vl01 En El Municipio De Palmira, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 7.709.424.141	$ 828.322.101	$ 3.304.191.601
4	Rehabilitación De La Vía 19vl02 En Los Municipios De La Cumbre Y Restrepo, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 1.269.587.452	$ -	$ -
5	Mejoramiento Y Pavimentación De Vías Urbanas En El Municipio De Guacarí	$ 3.154.702.969	$ 244.251.571	$ 681.432.432
6	Mejoramiento Y Rehabilitación De La Infraestructura Vial Urbana Y Rural De Guacarí	$ 2.025.953.960	$ 100.074.190	$ 277.771.877
7	Mejoramiento Y Obras Complementarias De Vías Urbanas Y Rurales En El Municipio De Ginebra, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 2.255.012.403	$ 109.241.718	$ 136.030.918
	Administración	**$ 6.562.746.000**	**$ 359.111.546**	**$ 1.470.350.280**
	Imprevistos	**$ 270.575.132**	**$ 11.518.081**	**$ 47.088.217**
	Utilidad	**$ 775.248.252**	**$ 34.196.319**	**$ 140.808.958**
	Total	**$ 28.611.617.941**	**$ 1.575.622.649**	**$ 6.512.016.266**
	% Ejecución		**5,51%**	**22,76%**

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA

3.1.5. ACTA DE OBRA No.5 DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2023

A continuación, se presenta el acta de obra No.5 entregada el 5 de septiembre del 2023. Por un valor de 4.900.686.340 equivalente al 17.13%.

Tabla 7 Acta de obra No. 5

Frente	OBJETO	TOTAL, CONTRATO	EJECUTADO ACTA 5	ACUMULADO
1	Vía 25vl25 Andalucia - Tamboral - El Salto- Tres Esquinas - Tulua, Municipio De Tuluá	$ 10.682.022.255	$ 1.053.207.743	$ 3.165.797.181
2	Actualizacion Del Proyecto Rehabilitacion Y Obras Complementarias Del Puente Sobre El Rio Las Cañas, En El Corregimiento De Santa Rosa Del Municipio De Florida, Valle Del Cauca	$ 1.514.914.761	$ -	$ -
3	Mejoramiento De La Vía 34vl01 En El Municipio De Palmira, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 7.709.424.141	$ 2.476.822.892	$ 5.781.014.493
4	Rehabilitación De La Vía 19vl02 En Los Municipios De La Cumbre Y Restrepo, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 1.269.587.452	$ -	$ -
5	Mejoramiento Y Pavimentación De Vías Urbanas En El Municipio De Guacarí	$ 3.154.702.969	$ 925.387.527	$ 1.606.819.959
6	Mejoramiento Y Rehabilitación De La Infraestructura Vial Urbana Y Rural De Guacarí	$ 2.025.953.960	$ 342.608.157	$ 620.380.034
7	Mejoramiento Y Obras Co|mplementarias De Vías Urbanas Y Rurales En El Municipio De Ginebra, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 2.255.012.403	$ 102.660.021	$ 238.690.939
	Administración	**$ 6.562.746.000**	**$ 1.210.623.022**	**$ 2.680.973.301**
	Imprevistos	**$ 270.575.132**	**$ 38.894.933**	**$ 85.983.150**
	Utilidad	**$ 775.248.252**	**$ 116.310.128**	**$ 257.119.087**
	Total	**$ 28.611.617.941**	**$ 4.900.686.340**	**$ 11.412.702.606**
	% Ejecución		**17.13%**	**39.89%**

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA

3.1.6. ACTA DE OBRA No.6 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

A continuación, se presenta el acta de obra No.6 entregada el 5 de octubre del 2023. Por un valor de 3.273.474.625 equivalente al 11.44%.

Tabla 8 Acta de obra No. 6

Frente	OBJETO	TOTAL, CONTRATO	EJECUTADO ACTA 6	ACUMULADO
1	Vía 25vl25 Andalucia - Tamboral - El Salto- Tres Esquinas - Tulua, Municipio De Tuluá	$ 10.682.022.255	$ 1.088.387.661	$ 3.862.440.213
2	Actualizacion Del Proyecto Rehabilitacion Y Obras Complementarias Del Puente Sobre El Rio Las Cañas, En El Corregimiento De Santa Rosa Del Municipio De Florida, Valle Del Cauca	$ 1.514.914.761	$ -	$ -
3	Mejoramiento De La Vía 34vl01 En El Municipio De Palmira, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 7.709.424.141	$ 1.800.356.760	$ 6.892.518.361
4	Rehabilitación De La Vía 19vl02 En Los Municipios De La Cumbre Y Restrepo, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 1.269.587.452	$ -	$ -
5	Mejoramiento Y Pavimentación De Vías Urbanas En El Municipio De Guacarí	$ 3.154.702.969	$ 312.135.786	$ 1.640.611.535
6	Mejoramiento Y Rehabilitación De La Infraestructura Vial Urbana Y Rural De Guacarí	$ 2.025.953.960	$ 15.101.608	$ 460.979.004
7	Mejoramiento Y Obras Complementarias De Vías Urbanas Y Rurales En El Municipio De Ginebra, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 2.255.012.403	$ 57.492.810	$ 237.643.729
	Administración	**$ 6.562.746.000**	**$ 759.211.430**	**$ 3.041.962.184**
	Imprevistos	**$ 270.575.132**	**$ 24.177.625**	**$ 97.243.432**
	Utilidad	**$ 775.248.252**	**$ 72.323.048**	**$ 290.644.006**
	Total	**$ 28.611.617.941**	**$ 3.273.474.625**	**$ 13.154.192.842**
	% Ejecución		**11.44%**	**45.98%**

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA

3.1.7. ACTA DE OBRA No.7 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2023

A continuación, se presenta el acta de obra No.7 entregada el 5 de noviembre del 2023. Por Un valor de 1.260.108.023 equivalente al 4.40%.

Tabla 9 Acta de obra No. 7

Frente	OBJETO	TOTAL, CONTRATO	EJECUTADO ACTA 7	ACUMULADO
1	Vía 25vl25 Andalucía - Tamboral - El Salto- Tres Esquinas - Tuluá, Municipio De Tuluá	$ 10.682.022.255	$ 948.478.641	$ 4.810.918.854
2	Actualización Del Proyecto rehabilitación Y Obras Complementarias Del Puente Sobre El Rio Las Cañas, En El Corregimiento De Santa Rosa Del Municipio De Florida, Valle Del Cauca	$ 1.514.914.761	$ -	$ -
3	Mejoramiento De La Vía 34vl01 En El Municipio De Palmira, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 7.709.424.141	$ 105.965.319	$ 6.998.483.680
4	Rehabilitación De La Vía 19vl02 En Los Municipios De La Cumbre Y Restrepo, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 1.269.587.452	$ -	$ -
5	Mejoramiento Y Pavimentación De Vías Urbanas En El Municipio De Guacarí	$ 3.154.702.969	$ 111.444.032	$ 1.752.055.567
6	Mejoramiento Y Rehabilitación De La Infraestructura Vial Urbana Y Rural De Guacarí	$ 2.025.953.960		$ 460.979.004
7	Mejoramiento Y Obras Complementarias De Vías Urbanas Y Rurales En El Municipio De Ginebra, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 2.255.012.403	$ 94.220.031	$ 391.863.760
	Administración	**$ 6.562.746.000**	**$ 296.103.534**	**$ 3.338.065.718**
	Imprevistos	**$ 270.575.132**	**$ 9.234.215**	**$ 106.477.647**
	Utilidad	**$ 775.248.252**	**$ 27.361.533**	**$ 318.005.538**
	Total	**$ 28.611.617.941**	**$ 1.260.108.023**	**$ 14.414.300.865**
	% Ejecución		**4.40%**	**50.38%**

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA

3.1.8. ACTA DE OBRA No.8 DEL 5 AL 30 DE ABRIL 2024

A continuación, se presenta el acta de obra No.8 entregada el 1 de mayo del 2024. Por un valor 5.141.020.065 equivalente al 17.97%.

Tabla 10 Acta de obra No. 8

Frente	OBJETO	TOTAL, CONTRATO	EJECUTADO ACTA 8	ACUMULADO
1	Vía 25vl25 Andalucía - Tamboral - El Salto- Tres Esquinas - Tuluá, Municipio De Tuluá	$ 10.682.022.255	$ 1.993.627.945	$ 6.804.546.799
2	Actualización Del Proyecto rehabilitación Y Obras Complementarias Del Puente Sobre El Rio Las Cañas, En El Corregimiento De Santa Rosa Del Municipio De Florida, Valle Del Cauca	$ 1.514.914.761	$ -	$ -
3	Mejoramiento De La Vía 34vl01 En El Municipio De Palmira, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 7.709.424.141	$ 3.147.392.120	$ 10.145.875.800
4	Rehabilitación De La Vía 19vl02 En Los Municipios De La Cumbre Y Restrepo, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 1.269.587.452	$ -	$ -
5	Mejoramiento Y Pavimentación De Vías Urbanas En El Municipio De Guacarí	$ 3.154.702.969		$ 1.752.055.567
6	Mejoramiento Y Rehabilitación De La Infraestructura Vial Urbana Y Rural De Guacarí	$ 2.025.953.960		$ 460.979.004
7	Mejoramiento Y Obras Complementarias De Vías Urbanas Y Rurales En El Municipio De Ginebra, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 2.255.012.403	$	$ 391.863.760
	Administración	**$ 6.562.746.000**	**$ 1.786.836.977**	**$ 5.124.902.695**
	Imprevistos	**$ 270.575.132**	**$ 56.994.892**	**$ 163.472.539**
	Utilidad	**$ 775.248.252**	**$ 168.207.190**	**$ 486.212.729**
	Total	**$ 28.611.617.941**	**$ 5.141.020.065**	**$ 19.555.320.930**
	% Ejecución		**17.97%**	**68.35%**

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA

3.1.9. ACTA DE OBRA No.9 DEL 5 AL 30 DE ABRIL 2024

A continuación, se presenta el acta de obra No.9 entregada el 1 de mayo del 2024. Por un valor 6.451.855.766 equivalente al 22.55%.

Tabla 11 Acta de obra No. 9

Frente	OBJETO	TOTAL, CONTRATO	EJECUTADO ACTA 9	ACUMULADO
1	Vía 25vl25 Andalucía - Tamboral - El Salto- Tres Esquinas - Tuluá, Municipio De Tuluá	$ 10.682.022.255	$ 2.819.444.727	$ 9.623.991.526
2	Actualización Del Proyecto rehabilitación Y Obras Complementarias Del Puente Sobre El Rio Las Cañas, En El Corregimiento De Santa Rosa Del Municipio De Florida, Valle Del Cauca	$ 1.514.914.761	$ -	$ -
3	Mejoramiento De La Vía 34vl01 En El Municipio De Palmira, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 7.709.424.141	$586.560.519	$10.732.436.319
4	Rehabilitación De La Vía 19vl02 En Los Municipios De La Cumbre Y Restrepo, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 1.269.587.452	$ -	$ -
5	Mejoramiento Y Pavimentación De Vías Urbanas En El Municipio De Guacarí	$ 3.154.702.969	$1.445.440.134	$3.197.495.701
6	Mejoramiento Y Rehabilitación De La Infraestructura Vial Urbana Y Rural De Guacarí	$ 2.025.953.960	$775.628.641	$1.236.607.645
7	Mejoramiento Y Obras Complementarias De Vías Urbanas Y Rurales En El Municipio De Ginebra, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 2.255.012.403	$824.781.745	$1.216.645.505
	Administración	**$ 6.373.194.666**	**$ 1.405.255.590**	**$ 6.530.158.285**
	Imprevistos	**$201.642.032**	**$ 44.500.152**	**$ 207.972.691**
	Utilidad	**$ 589.048.424**	**$ 130.722.969**	**$616.935.697**
	Total	**$ 28.611.617.941**	**$ 6.451.855.766**	**$26.007.176.696**
	% Ejecución		**22.55%**	**90.90%**

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA

3.1.10. ACTA DE OBRA No.10 DEL 1 AL 30 DE MAYO 2024

A continuación, se presenta el acta de obra No.10 entregada el 30 de mayo del 2024. Por un valor 1.337.957.012 equivalente al 4.68%.

Tabla 12 Acta de obra No. 10

Frente	OBJETO	TOTAL, CONTRATO	EJECUTADO ACTA 10	ACUMULADO
	Vía 25vl25 Andalucía - Tamboral - El Salto- Tres Esquinas - Tuluá,Municipio De Tuluá	$ 10.682.022.255	$ 1.058.030.728	$ 10.682.022.254
2	Actualización Del Proyecto rehabilitación Y Obras Complementarias Del Puente Sobre El Rio Las Cañas, En El Corregimiento De Santa Rosa Del Municipio De Florida, Valle Del Cauca	$ 1.514.914.761	$ -	$ -
3	Mejoramiento De La Vía 34vl01 En El Municipio De Palmira, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 7.709.424.141	$ -	$10.732.436.319
4	Rehabilitación De La Vía 19vl02 En Los Municipios De La Cumbre Y Restrepo, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 1.269.587.452	$ -	$ -
5	Mejoramiento Y Pavimentación De Vías Urbanas En El Municipio De Guacarí	$ 3.154.702.969	$ -	$3.197.495.701
6	Mejoramiento Y Rehabilitación De La Infraestructura Vial Urbana Y Rural De Guacarí	$ 2.025.953.960	$ 41.466.034	$1.278.073.679
7	Mejoramiento Y Obras Complementarias De Vías Urbanas Y Rurales En El Municipio De Ginebra, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 2.255.012.403	$ 238.460.250	$1.455.105.755
	Administración	**$ 6.373.194.666**	**$ 258.900.413**	**$ 6.789.058.698**
	Imprevistos	**$201.642.032**	**$ 8.103.049**	**$ 216.075.740**
	Utilidad	**$ 589.048.424**	**$ 23.665.658**	**$ 640.601.356**
	Total	**$ 28.611.617.941**	**$ 1.337.957.012**	**$ 27.345.133.708**
	% Ejecución		**4.68%**	**95.57%**

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA

3.1.11. ACTA DE OBRA No.11 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2024

A continuación, se presenta el acta de obra No.11 entregada por el contratista con la comunicación CV2023-INT-111del 16 de octubre del 2024, el proyecto actualmente cuenta con la adición presupuestal aprobada con el Otrosi 4, el acta 11 realiza el cobro de $6.826.486.741,31 equivalente al 17.41% del total asignado al proyecto.

Tabla 13 Acta de obra No. 11

Frente	OBJETO	TOTAL, CONTRATO	MODIFICARIO 2	EJECUTADO ACTA 11	ACUMULADO
1	Vía 25vl25 Andalucía - Tamboral - El Salto- Tres Esquinas - Tuluá,Municipio De Tuluá	$ 10.682.022.255	$ 16.450.286.914	$ 1.981.539.292,4	$ 12.435.557.204
2	Actualización Del Proyecto rehabilitación Y Obras Complementarias Del Puente Sobre El Rio Las Cañas, En El Corregimiento De Santa Rosa Del Municipio De Florida, Valle Del Cauca	$ 1.514.914.761	$ 1.503.248.305	$ -	$ -
3	Mejoramiento De La Vía 34vl01 En El Municipio De Palmira, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 7.709.424.141	$ 11.807.163.770	$ 1.631.864.549	$ 12.325.115.214
4	Rehabilitación De La Vía 19vl02 En Los Municipios De La CumbreY Restrepo, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 1.269.587.452	$ 1.262.692.021	$ -	$ -
5	Mejoramiento Y Pavimentación De Vías Urbanas En El MunicipioDe Guacarí	$ 3.154.702.969	$ 3.793.778.348	$ 582.507.677	$ 3.779.834.814
6	Mejoramiento Y Rehabilitación De La Infraestructura Vial UrbanaY Rural De Guacarí	$ 2.025.953.960	$ 2.054.913.188	$ 735.479.914	$ 2.013.553.336
7	Mejoramiento Y Obras Complementarias De Vías Urbanas Y Rurales En El Municipio De Ginebra, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 2.255.012.403	$ 2.344.683.037	$ 226.590.420	$ 1.681.727.545
	Administración	**$ 6.373.194.666**	**$ 9.446.374.191,5**	**$ 1.123.521.122**	**$ 7.225.375.763**
	Imprevistos	**$201.642.032**	**$ 286.253.763,3**	**$ 27.909.553**	**$ 165.400.677**
	Utilidad	**$ 589.048.424**	**$ 927.255.782,7**	**$ 72.239.927**	**$ 407.983.319**
	Total	**$ 28.611.617.941**	**$ 39.216.765.583,2**	**$ 5.157.981.853**	**$ 32.235.788.114**
	% Ejecución		**69.73%**	**13.15%**	**82.20%**

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA

3.1.12. ACTA DE OBRA No.11 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2024

A continuación, se presenta el acta de obra No.12 entregada por el contratista con la comunicación CV2023-INT-116 del 25 de noviembre del 2024:

Tabla 14 Acta de obra No. 12

Frente	OBJETO	TOTAL, CONTRATO	MODIFICARIO 2	EJECUTADO ACTA 12	ACUMULADO
1	Vía 25vl25 Andalucía - Tamboral - El Salto- Tres Esquinas - Tuluá,Municipio De Tuluá	$ 10.682.022.255	$ 16.450.286.914	$ 1.317.249.998	$ 13.752.807.202
2	Actualización Del Proyecto rehabilitación Y Obras Complementarias Del Puente Sobre El Rio Las Cañas, En El Corregimiento De Santa Rosa Del Municipio De Florida, Valle Del Cauca	$ 1.514.914.761	$ 1.503.248.305	$134.140.070	$ 134.140.070
3	Mejoramiento De La Vía 34vl01 En El Municipio De Palmira, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 7.709.424.141	$ 11.807.163.770	$ 15.035.290	$ 11.807.163.770
4	Rehabilitación De La Vía 19vl02 En Los Municipios De La CumbreY Restrepo, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 1.269.587.452	$ 1.262.692.021	$ 706.336.330	$ 706.336.330
5	Mejoramiento Y Pavimentación De Vías Urbanas En El MunicipioDe Guacarí	$ 3.154.702.969	$ 3.793.778.348	$ -	$ 3.779.834.814
6	Mejoramiento Y Rehabilitación De La Infraestructura Vial UrbanaY Rural De Guacarí	$ 2.025.953.960	$ 2.054.913.188	$ -	$ 2.013.553.336
7	Mejoramiento Y Obras Complementarias De Vías Urbanas Y Rurales En El Municipio De Ginebra, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 2.255.012.403	$ 2.344.683.037	$ 594.627.101	$ 2.276.354.646
	Administración	**$ 6.373.194.666**	**$ 9.446.374.191,5**	**$ 624.465.334**	**$ 7.781.630.611**
	Imprevistos	**$201.642.032**	**$ 286.253.763,3**	**$ 18.377.195**	**$ 184.403.848**
	Utilidad	**$ 589.048.424**	**$ 927.255.782,7**	**$ 47.667.233**	**$ 457.616.347**
	Total	**$ 28.611.617.941**	**$ 39.216.765.583,2**	**$ 2.767.388.789**	**$ 37.474.667.300**
	% Ejecución		**69.73%**	**6.54%**	**88.50%**

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA

3.2. ADICIÓN PRESUPUESTAL AL CONTRATO DE OBRA.

En diciembre de 2024, se suscribió el Otrosí No. 5 al Contrato de Obra No. 1.310.02-59.8-0655 entre el Departamento del Valle del Cauca, Secretaría de Infraestructura y el Consorcio Valluno 2023. Dicho otrosí establece una prórroga del plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de diciembre de 2024. Además, se realizó una adición presupuestaria por un valor de $3.100.000.000 al monto original del contrato de obra.

Tabla 15 Resumen del Balance

Frente	Municipio	Valor contractual	Condiciones actualizadas Modificatoria 2	Mayores Cantidades	Acta Modificatoria 3	Adicion Acta Modificatoria 3
1	Tulua	$ 10.682.022.255	$ 16.450.286.914	$ -	$ 16.450.286.914	$ -
2	Florida	$ 1.514.914.761	$ 1.503.248.305	$ -	$ 1.503.248.305	$ -
3	Palmira	$ 7.709.424.137	$ 11.807.163.770	$ 2.266.937.195	$ 11.807.163.770	$ -
4	La Cumbre	$ 1.269.587.454	$ 1.262.692.021	$ -	$ 1.262.692.021	$ -
5	Guacari	$ 3.154.702.964	$ 3.793.778.348	$ -	$ 3.793.778.348	$ -
6	Guacari	$ 2.025.953.965	$ 2.054.913.188	$ -	$ 2.054.913.188	$ -
7	Ginebra	$ 2.255.012.405	$ 2.344.683.037	$ -	$ 3.179.667.263	$ 834.984.226
TOTAL		$ 28.611.617.941	$ 39.216.765.583	$ 2.266.937.195	$ 40.051.749.809	$ 834.984.226
		Ajuste de Precios	$ 3.127.915.163		$ 5.392.930.937	$ 2.265.015.774
		TOTAL	$ 42.344.680.746		$ 45.444.680.746	
		Total Adicionado	$ 13.733.062.805		$ 3.100.000.000	$ 3.100.000.000

3.3. ADICIÓN DE RECURSOS AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En diciembre de 2024, se formalizó la suscripción del Otrosí No. 2 al Contrato Interadministrativo No. 1.360.17.17-4160 entre el Departamento del Valle del Cauca, Secretaría de Infraestructura, y el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E. (INFITULUÁ). Este otrosí establece una prórroga para el contrato de interventoría hasta el 31 de diciembre de 2024. Además, se dispone una adición de $99.743.568 al valor original del contrato de interventoría.

3.4. ESTADO DEL CONTRATO CON RESPECTO A LA PROGRAMACIÓN

A continuación, se presenta el porcentaje programado y ejecutado de cada frente en relación con el valor total del contrato más la adición; cómo se puede observar hasta el 31 de diciembre de 2024 se tenía programada la ejecución del 95.23% del proyecto y se ha ejecutado el 75.40%, de lo cual podemos establecer que el proyecto está atrasado en un 19.83%.

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA

Tabla 16. Estado del Contrato

Corte al 30/09/24	Programado		Adicion+Contractual	Ejecutado		Atraso
FRENTE 1	100,00%	$ 16.450.286.914	$ 16.450.286.914	83,60%	$ 13.752.807.202	16,40%
FRENTE 2	100,00%	$ 1.503.248.305	$ 1.503.248.305	0,00%	$ 134.140.070	100,00%
FRENTE 3	100,00%	$ 11.807.163.770	$ 11.807.163.770	100,00%	$ 11.807.163.770	0,00%
FRENTE 4	100,00%	$ 1.262.692.021	$ 1.262.692.021	55,94%	$ 706.336.330	44,06%
FRENTE 5	100,00%	$ 3.793.778.348	$ 3.793.778.348	99,63%	$ 3.779.834.814	0,37%
FRENTE 6	100,00%	$ 2.054.913.188	$ 2.054.913.188	97,99%	$ 2.013.553.336	2,01%
FRENTE 7	100,00%	$ 3.179.667.263	$ 3.179.667.263	71,59%	$ 2.276.354.646	28,41%
GENERAL	**100,00%**	**$ 40.051.749.809**	**$ 40.051.749.809**	**86,06%**	**$ 34.470.190.168**	**13,94%**

3.5. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

El contrato establece en la Cláusula 6 ANTICIPO, que la entidad entregará un anticipo equivalente al veinte (20%) del valor del contrato. El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la Entidad para su entrega.

Tabla 17. Valor del anticipo

Contrato de obra	***No. 1.310.02-59.8-0655***
Descripción	**Valor**
Valor del contrato	$28.611.617.941,00
Valor del anticipo (20%)	$5.722.323.588,00

Durante la gestión previa realizada por la primera Interventoría que tuvo el proyecto, el Contratista presentó un ajuste al plan de manejo del anticipo mediante comunicado CV2023-INT-039 del 15 de junio 2023 en la cual informó que el *"porcentaje destinado para la contribución especial estimado del 5% del valor del anticipo no será objeto de uso debido a que la gobernación no realiza ninguna deducción por impuestos frente al anticipo.*

Tabla 18. Plan de Inversión de Anticipo del Contrato de Obra

CONCEPTO	(%)	VALOR	MES 0	MES 1	MES 2
			35%	35%	30%
Materiales (suministros y/o transporte y/o instalación	25%	1.430.580.897	$ 500.703.314	$ 500.703.314	$ 429.174.269
Movimiento de tierras y transportes	75%	$ 4.291.742.691	$ 1.502.109.942	$ 1.502.109.942	$ 1.287.522.807
TOTAL	100%	$ 5.722.323.588	$ 2.002.813.256	$ 2.002.813.256	$ 1.716.697.076

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA

ACUMULADO VALOR	100%	$ 5.722.323.588	$ 2.002.813.256	$ 4.005.626.512	$ 5.722.323.588
ACUMULADO PORCENTAJE		100%	35,00%	70,00%	100,00%
VALOR CONTRATO		**$28.611.617.941**			
VALOR ANTICIPO	20%	**$5.722.323.588**			

Fuente: Plan de Inversión de Anticipo entregado por el Contratista.

En el cuadro siguiente, se especifican los desembolsos requeridos por el constructor y aprobados por la Interventoría, donde se han realizado 19 desembolsos por un valor de $5.722.299.304,0, la totalidad de los dineros generados por los rendimientos, así como cualquier saldo que permaneciera en la fiducia fue consignado a la cuenta de la Gobernación durante el cierre financiero y contable de la fiducia.

Tabla 19 Desembolsos del Anticipo

DESEMBOLSO No.	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
1	3-abr-23	Fundación la FloridaMedio Ambiente	$ 310.957.459,0	1	Materiales (S,T,I)
2	5-abr-23	Soluciones viales del EjeCafetero SAS	$ 1.516.513.529,0	2	Mov. de tierras ytransporte
3	13-abr-23	Construcciones y Pavimentos HE SAS	$ 828.301.743,0	2	Mov. de tierras ytransporte
4	18-abr-23	Servicomercial de TuluáSAS	$ 489.317.860,0	1	Materiales (S,T,I)
5	18-abr-23	Proyectos REO SAS	$ 194.085.939,0	2	Mov. de tierras ytransporte
6	18-abr-23	Rentiactivos SAS	$ 81.951.611,0	1	Materiales (S,T,I)
7	18-abr-23	Excavaciones las PalmasSAS	$ 94.644.590,0	2	Mov. de tierras ytransporte
8	24-abr-23	Ferretería Forero SA	$56.013.300,0	1	Materiales (S,T,I)
		Rafael Murillo Serna	$6.256.000,0	1	Materiales (S,T,I)
9	10-may-23	Ingeniería volquetas yconstrucciones SAS	$299.125.000,0	2	Mov. de tierras ytransporte
10	30-may-23	Soluciones viales del EjeCafetero SAS	$327.357.358,0	2	Mov. de tierras ytransporte
11	30-may-23	Jerfrey Kevin Batero	$ 8.759.000,0	2	Mov. de tierras ytransporte
12	6-jun-23	Fundación La Floridamedio ambiente	$300.000.000,0	1	Materiales (S,T,I)

DESEMBOLSO No.	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
13	23-jun-23	Construcciones y Pavimentos HE SAS	$697.073.192,0	2	Mov. de tierras ytransporte
14	23-jun-23	Jerfrey Kevin Batero	$ 10.348.297,0	2	Mov. de tierras ytransporte
15	23-jun-23	Soluciones viales del EjeCafetero SAS	$152.102.654,0	2	Mov. de tierras ytransporte
16	27-jun-23	Fundación La Floridamedio ambiente	$106.679.611,0	1	Materiales (S,T,I)
17	27-jun-23	Fundación La Floridamedio ambiente	$163.431.389,0	2	Mov. de tierras ytransporte
18	23-ago-23	Fundación La Floridamedio ambiente	$ 71.321.887,0	1	Materiales (S,T,I)
19	6-sep-23	Soluciones en construcciones e ingeniería	$ 8.058.885,0	1	Materiales (S,T,I)
TOTAL			**$ 5.722.299.304,0**		

3.5.1. Anticipo amortizado

Hasta el acta No.8 con fecha de corte del 30 de abril se ha amortizado el 100% del anticipo $5.722.323.588

Tabla 20 Amortización del Anticipo

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Anticipo Otorgado	$ 5.722.323.588,00	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 2.553.140.451	49.66%
Valor Amortizado Acumulado	$ 5.722.323.588	100%
Valor Saldo por Amortizar	$ 0.00	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

El 8 de mayo del 2024 la Interventoría envió el comunicado AFITULUA2024.V1.02 solicitando información sobre el reintegro de los rendimientos financieros del anticipo, el Contratista contesto con la comunicación CV2023-INT-91 en la cual se informaba que el acta de cierre financiero y contable del contrato de fiducia se realizó 30/11/2023 y que los rendimientos financieros fueron consignados en la cuenta de la Gobernación.

3.6. SEGUIMIENTO AL CONTRATO

La Interventoría realizó comités con la participación del personal del Contratista y la

Supervisión del contrato, sobre los siguientes temas:

- El 3 de diciembre de 2024, el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.I. (en calidad de Interventoría) celebró una reunión con los representantes de la supervisión del contrato (Gobernación del Valle) y el contratista (Consorcio Valluno 2023), en la cual se abordó la programación de entrega de los frentes 5 y 6 de Guacarí para el 13 de diciembre de 2024. En dicha reunión, se instó al contratista a resolver de manera definitiva las observaciones pendientes asociadas a estos frentes. El contratista se comprometió a ejecutar las acciones correctivas necesarias para subsanar los aspectos pendientes. Además, durante la reunión se realizó una verificación exhaustiva del estado de avance de todos los frentes de obra.

- El 18 de diciembre de 2024, el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.I. (en calidad de Interventoría) sostuvo una reunión con los representantes de la supervisión del contrato (Gobernación del Valle) y el contratista (Consorcio Valluno 2023), en la que se abordó la necesidad de suspender la ejecución del contrato de obra No. 1.310.02.59.8-0655. Asimismo, se discutió la solicitud de reserva de los recursos correspondientes para la vigencia 2025. En este contexto, se determinó que, de ser procedente la suspensión del contrato de obra, también sería indispensable proceder con la suspensión del contrato de interventoría asociado.

Seguimiento a la inversión por frente de trabajo

Durante el mes de diciembre se realizó el seguimiento exhaustivo del componente documental entregado por el contratista (Consorcio Valluno 2023). Durante este mes, se evaluó el progreso real de cada uno de los frentes de trabajo. Mediante visitas de inspección al sitio de la obra, se determinó que, a fecha de finales de diciembre de 2024, el avance del frente 1 es del 90%, el frente 2 permanece suspendido y ha alcanzado solo un 10% de avance, el frente 3 ha completado el 100% de su ejecución, el frente 4 presenta un avance del 50%, los frentes 5 y 6 han alcanzado el 100% de avance, y el frente 7 reporta un progreso del 85%.

Actividades Técnicas Ejecutadas Por La Interventoría

- Durante el mes de diciembre, la comisión de topografía de la Interventoría efectuó la supervisión de las actividades en esta área y brindó asesoramiento técnico al equipo de topografía del contratista.

- La Interventoría continúa ejecutando acciones para la liberación de las áreas de trabajo, con el fin de asegurar la continuidad de las labores de construcción.

- A través de su comisión de topografía, la Interventoría gestionó la liberación de las zonas correspondientes a subrasantes, bases y subbases, lo cual permitió la continuación del proceso constructivo sin interrupciones.

- La Interventoría, a través de su ingeniera ambiental, supervisó y verificó la correcta disposición final de los materiales excavados en el sitio de la obra, asegurando el cumplimiento de las normativas ambientales.

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA

- Durante el mes de diciembre, la Interventoría mantuvo un régimen de inspecciones diarias con el objetivo de evaluar el progreso de las obras y detectar posibles situaciones adversas que pudieran afectar el desarrollo normal del proyecto.

- Para garantizar la durabilidad de las infraestructuras, se llevaron a cabo controles de calidad rigurosos en aspectos clave como la compactación, la fundición de pavimento, la construcción de cámaras y sardineles, el control de volúmenes en los frentes de trabajo, la fundición de tapas de alcantarillado y la construcción de andenes.

- En el mes de diciembre, se implementaron actividades de registro y control de personal, maquinaria y condiciones climáticas en los frentes de trabajo, con el fin de optimizar la gestión de recursos y minimizar imprevistos.

- Con el objetivo de dar seguimiento detallado al avance de las obras, la Interventoría supervisa el contrato mediante la realización de comités técnicos periódicos.

- Para mantener a la entidad contratante debidamente informada, la Interventoría elaboró y presentó informes técnicos que reflejan el progreso de las actividades ejecutadas en la obra.

- Con el fin de resolver consultas o problemas técnicos relacionados con la ejecución de la obra, se solicitó el concepto técnico de los especialistas de la Interventoría.

- Para asegurar el control adecuado de las actividades desarrolladas durante el mes, se levantaron actas de comité que contienen un seguimiento exhaustivo de las tareas ejecutadas en la obra.

Otras actividades realizadas por la Interventoría

- Se implementó un sistema de control diario sobre la Bitácora de obra, garantizando su constante actualización con los eventos ocurridos en los diferentes frentes de trabajo, conforme a los procedimientos establecidos.

- Con el fin de mantener un registro detallado del avance de las obras, se realizó un seguimiento fotográfico de las actividades ejecutadas en cada uno de los frentes en operación a lo largo del mes.

- Durante el mes de diciembre, se gestionó de manera sistemática el archivo de la correspondencia, tanto enviada como recibida, conforme a los protocolos establecidos para su adecuada organización y conservación.

- El equipo de la Interventoría realizó un monitoreo riguroso del personal, verificando el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de las contribuciones a la seguridad social de los trabajadores asignados al proyecto, en cumplimiento con las normativas vigentes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

- Se supervisó de manera integral el cumplimiento por parte del Contratista en la entrega de la dotación correspondiente, evaluando las condiciones laborales de los empleados asignados al proyecto para garantizar el cumplimiento de los estándares establecidos en las normativas laborales.

- Se llevaron a cabo actividades de revisión y análisis exhaustivo de la documentación presentada por el Contratista, realizando verificaciones conjuntas y emitiendo informes técnicos y recomendaciones pertinentes conforme a los hallazgos de cada situación.

- En cuanto a las actividades de integración comunitaria, la Interventoría colaboró estrechamente con el Contratista para socializar los avances del proyecto y gestionar respuestas oportunas ante las inquietudes y quejas planteadas por la comunidad, promoviendo la transparencia y el diálogo.

- Con el objetivo de facilitar la toma de decisiones por parte de la entidad contratante, la Interventoría elaboró y presentó informes periódicos, detallados y técnicamente fundamentados sobre las actividades desarrolladas en la obra.

- Durante las visitas de inspección realizadas por la Gobernación del Valle, se registraron observaciones sobre el avance de las obras ejecutadas, las cuales fueron comunicadas de manera oportuna al Contratista y se verificó que las recomendaciones fueran atendidas en su totalidad, asegurando el cumplimiento de los estándares contractuales.

- A lo largo del desarrollo de las obras, las autoridades locales emitieron observaciones relacionadas con la seguridad vial, las cuales fueron gestionadas y verificadas por la Interventoría para asegurar que las solicitudes de las entidades competentes fueran atendidas de acuerdo con las normativas vigentes.

3.7. ACTIVIDADES TECNICAS REALIZADAS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA – FRENTE 1 MUNICIPIO DE TULUA.

Durante el mes de diciembre, la Gobernación del Valle aprobó la servidumbre que permitirá la construcción del alcantarillado pluvial, pero debido a que el predio donde se adelantaran las obras se utiliza para siembra de caña, las actividades de construcción del alcantarillado pluvial se verán obstaculizadas por la temporada de corte de caña la cual se realizara a partir del 15 de diciembre de 2024, considerando esta situación y que el tiempo que le queda al contrato es insuficiente para terminar la totalidad de las obras la gobernación del valle solicito suspender las obras y reanudarlas a comienzos del próximo año.

3.8. ACTIVIDADES T E C N I C A S REALIZADAS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA – F2 – MUNICIPIO DE FLORIDA EN EL RIO LAS CAÑAS.

Las actividades correspondientes a este frente de obra se iniciaron el 10 de septiembre de 2024, habiéndose completado satisfactoriamente las excavaciones requeridas para la cimentación de uno de los estribos. El día lunes 5 de noviembre de 2024, se celebró una reunión entre el Contratista, la Interventoría y la señora Martha Lorena Andrade, propietaria del predio conocido como Hacienda Miravalle, situado contiguo a la construcción del puente. En dicho encuentro, la propietaria manifestó que la rampa de acceso al puente fue parcialmente edificada sobre su terreno, solicitando una compensación económica a cambio de autorizar el uso de su propiedad para tal fin.

El 10 de octubre de 2024, la Inspección Primera de Policía del municipio de Florida emitió una orden de suspensión de las labores correspondientes a la construcción del puente. Considerando que el plazo estipulado para la culminación de las obras es el 31 de diciembre de 2024, conforme a lo establecido en el Otrosí No. 5, se estima como altamente improbable que se levante la medida administrativa en el corto plazo, lo que presenta un obstáculo significativo para cumplir con la fecha de entrega prevista. En relación con este asunto, la

Interventoría remitió a la Gobernación del Valle la comunicación identificada como “400-14 Consulta sobre Gestión Predial Frente 2 – Florida” el 16 de octubre de 2024, mediante la cual se solicitó a la entidad contratante emitir un pronunciamiento formal que defina las directrices a seguir en este frente de obra.

La entidad contratante ha iniciado un proceso de demanda por servidumbre impositiva. Esta acción legal tiene como objetivo que, mediante una orden judicial, se autorice el uso de una porción del predio colindante, con el fin de acceder a una vía pública o puente, sustentándose en la necesidad y el interés público.

Para el mes de diciembre, la actividad desarrollada por la Interventoría en el frente 2, fue la siguiente:

- Visitas técnicas a obra.

3.8.1. VISITA TÉCNICA A OBRA.

Con el fin de evaluar el estado de avance de las obras durante el mes de diciembre, la interventoría llevó a cabo visitas semanales, constatando que la totalidad de las actividades se encuentran suspendidas. En cuanto al estado de los elementos ya construidos, se observó que no presentan indicios de deterioro que comprometan la integridad estructural ni la durabilidad de las obras. No obstante, se considera imperativo que la entidad contratante logre un acuerdo expedito con el propietario del predio, dado que el tiempo estimado para la culminación del puente es de tres meses. En caso de no levantarse la medida de suspensión, existe el riesgo de que sea necesario solicitar una ampliación del plazo de ejecución de las obras.



Imagen 1 Planos de taller del puente-Frente 2.

3.9. ACTIVIDADES TECNICAS REALIZADAS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA – F3 –MUNICIPIO DE PALMIRA

La interventoría realizó la verificación de la construcción de las obras hidráulicas necesarias para garantizar la evacuación adecuada de las aguas. En este contexto, el contratista, mediante la comunicación CV2023-INT-113, recomendó la ejecución de todas las actividades previstas en los diseños, ya que estas son componentes clave de una solución integral que asegura la estabilidad del talud. La interventoría respalda dicha recomendación, considerando esencial que la entidad contratante gestione los recursos requeridos para la ejecución completa de las obras contempladas en los diseños.

Para el mes de diciembre, la actividad desarrollada por la Interventoría en el frente 2, fue la siguiente:

- Supervisión de construcción obras hidráulicas.

3.9.1. Supervisión de construcción obras hidráulicas.

Durante el mes de diciembre, la interventoría llevó a cabo visitas de inspección en el sitio con el objetivo de supervisar la construcción de la estructura hidráulica del sistema de alcantarillado, así como de las cunetas adyacentes al talud. Se constató que dichos elementos fueron ejecutados conforme a los estándares establecidos y actualmente cumplen de manera adecuada con su función prevista.



Imagen 2 Estado actual de las obras – Frente 3

3.10. ACTIVIDADES TECNICAS REALIZADAS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA – F4 –MUNICIPIO DE LA CUMBRE Y RESTREPO.

Durante el mes de diciembre, las actividades ejecutadas en este frente incluyeron la construcción de los muros en los puntos críticos 1 y 2 y las excavaciones en el punto crítico 3.

En el mes de diciembre las actividades desarrolladas por la Interventoría en el frente 4, fueron las siguientes:

- Supervisión de construcción de muros punto crítico 1.
- Supervisión de construcción de muros punto crítico 2
- Supervisión de excavaciones punto crítico 3.

3.10.1. Supervisión de construcción de muros punto crítico 1.

Durante el mes de diciembre de 2024, se llevaron a cabo una serie de actividades dirigidas a la construcción del muro en el punto crítico 1. Este componente está compuesto por nueve segmentos estructurales, cada uno de ellos reforzado con varilla de acero y fundido con concreto de resistencia de 4000 psi. El último de estos segmentos fue realizado el 14 de diciembre de 2024.

La interventoría solicitó al contratista la presentación del diseño de la mezcla y los resultados

completos de los ensayos de laboratorio, conforme a la comunicación 400-14 titulada “Proceso de lleno y compactación de la calzada existente”. Este procedimiento tiene como objetivo asegurar que el muro cumpla con las especificaciones de resistencia necesarias para soportar de manera adecuada el empuje generado por el relleno.



Imagen 3 Construcción del muro punto crítico 1.

3.10.2. Supervisión de excavaciones critico 2

En diciembre de 2024, se llevaron a cabo actividades de seguimiento orientadas a la construcción del muro en el punto crítico 2. Este componente está compuesto por cuatro segmentos estructurales, cada uno reforzado con acero y anclado al terreno mediante 80 puntos de anclaje de 1". según especificaciones el concreto debe tener una resistencia 4000 psi.

La interventoría solicitó al contratista considerar el impacto del empuje generado por los rellenos sobre el muro, conforme a lo establecido en la comunicación 400-14 titulada “Proceso de lleno y compactación de la calzada existente”.



Imagen 4 Construcción del muro punto crítico 2.

3.10.3. Supervisión de excavaciones punto crítico 3.

Durante el mes de diciembre de 2024, se llevaron a cabo actividades de supervisión y control en relación con la excavación de la cimentación. Esta estructura está conformada por 11 caissons con una longitud de 6.9 metros y un diámetro de 90 centímetros, los cuales se encuentran conectados a una viga de cimentación de dimensiones 50 cm x 90 cm.

Durante el proceso de excavación, se detectaron tuberías pertenecientes al sistema de acueducto del Municipio de Restrepo, las cuales fueron debidamente reubicadas conforme a los procedimientos establecidos.

3.11. ACTIVIDADES TECNICAS REALIZADAS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA – F5 –MUNICIPIO DE GUACARÍ

En este frente el Contratista logro terminar la totalidad de las actividades pactadas contractualmente, por lo que se reporta el 100% de avance.



Imagen 5 obras terminadas-Frente 5

3.12. ACTIVIDADES REALIZADAS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA – F6 – MUNICIPIO DE GUACARÍ

Para este frente se terminó la totalidad de las actividades de construcción establecidas en el contrato de obra No. 1.310.02-59.8-0655.



Imagen 6 obras terminadas-Frente 6

3.13. ACTIVIDADES TECNICAS REALIZADAS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA – F7 –MUNICIPIO DE GINEBRA.

En diciembre de 2024, se formalizó la suscripción del Otrosí No. 4 al Contrato Interadministrativo No. 1.360.17.17-4160 entre el Departamento del Valle del Cauca, Secretaría de Infraestructura, y el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E. (INFITULUÁ). Este otrosí establece una prórroga para el contrato de obra

hasta el 31 de diciembre de 2024. Además, se realizó una adición presupuestaria por un valor de $3.100.000.000 al monto original del contrato de obra de los cuales 834.984.226 son para atender las obras pendientes en el frente 7, calle 5 entre carreras 5bn y 6an y carrera 6n entre calles 5 y 7.

En el mes de diciembre las actividades desarrolladas por la Interventoría en el frente 7, fueron las siguientes:

- Supervisión de construcción de construcción calle 5.
- Supervisión de construcción de construcción carrera 6.

3.13.1. Supervisión de construcción de construcción calle 5.

Durante el mes de diciembre de 2024, el contratista reanudó las actividades de construcción en la calle 5, llevando a cabo las excavaciones requeridas y procediendo con la instalación de la base granular. Posteriormente, se inició el proceso de formaleteado y colado de las losas de concreto, las cuales presentan un avance del 85%.

Sin embargo, debido a las persistentes lluvias en la zona, las actividades de ejecución han experimentado dificultades y retrasos significativos.



Imagen 7 Construcción de la calle 5.

3.13.2. Supervisión de construcción de construcción carrera 6.

Durante el mes de diciembre de 2024, el contratista ejecutó las actividades de construcción correspondientes en la carrera 6, logrando la terminación de la fundición de la totalidad de las losas de concreto. Adicionalmente, se completó el colado de los bordillos, y se procedió a realizar la dilatación de las losas mediante el uso de una cortadora de disco. Aunque las obras en la carrera 6 se encuentran casi finalizadas, aún queda pendiente la instalación de la demarcación horizontal y la señalización vial correspondiente.



Imagen 8 Vía terminada calle 14-Frente 7.

3.14. CORRESPONDENCIA ENVIADA POR LA INTERVENTORÍA

Durante el mes de diciembre, el contratista procedió con el envío de una serie de comunicados, los cuales fueron respondidos de manera oportuna. Adicionalmente, la interventoría emitió comunicaciones al contratista, solicitando la atención de diversas situaciones específicas relacionadas con el contrato.

A continuación, se presenta el orden de la correspondencia envía por la Interventoría:

Tabla 21 Correspondencia

CORRESPONDENCIA ENVIADA DICIEMBRE DE 2024		
Consecutivo	**Fecha**	**Asunto**
400-14	03/12/2024	Respuesta a la Comunicación CV2023-F07-040 nivel freático tramo 1, frente 7 Ginebra.
400-14	04/12/2024	Remisión del acta 2 de mayores cantidades.
400-14	15/12/2024	Validación y aprobación a la solicitud de suspensión y solicitud de reserva de los recursos para la vigencia 2025 presentada por el Consorcio Valluno 2023 como Contratista de obra mediante oficio CV2023-INT-117 con fecha del 15 de diciembre del 2024.
400-14	15/12/2024	Solicitud de suspensión y reserva de los recursos para la vigencia 2025 para el contrato Interadministrativo No. 1.360.17.17-4160.
400-14	21/12/2024	Proceso de lleno y compactación de la calzada existente.
400-14	27/12/2024	Incumplimiento a requerimiento por parte de la interventoría mediante el oficio “S231224-633” del 23 de diciembre del 2024, Proceso de lleno y compactación de calzada existente.

3.15. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Para el mes de diciembre la Interventoría convocó a una reunión que contó con la participación del Contratista, la supervisión de la obra y se centró en el seguimiento al avance de la obra y a la planificación de acciones futuras.

A continuación, se presenta el acta levantada por la Interventoría:

Tabla 22 Actas

ACTA DE COMITÉ DICIEMBRE DE 2024
Acta de comité 03/12/2024
Acta de comité 17/12/2024

4. REPORTE DE ACTIVIDADES AMBIENTALES, SST Y SOCIALES.

Dentro de las actividades de supervisión ejecutadas por la interventoría, se incluyeron aspectos relacionados con medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo (SST), así como los componentes sociales, los cuales fueron objeto de una supervisión continua en cada uno de los frentes. Además, se llevó a cabo el Comité Socio-Ambiental, en el cual el contratista presentó una actualización detallada del estado de avance de cada frente.

A continuación, se hace la descripción de las actividades sujetas a supervisión por parte de la Interventoría para el mes de diciembre:

4.1. ACTIVIDADES AMBIENTALES, SST Y SOCIALES FRENTE 1

4.1.1. Actividades ambientales frente 1

- La interventoría llevó a cabo un seguimiento detallado y exhaustivo en la gestión integral de los residuos sólidos, tanto convencionales como especiales, asegurando el cumplimiento de los procedimientos establecidos.
- Se realizó una revisión minuciosa de la documentación relativa al Plan de Gestión Ambiental (PGA) proporcionada por el contratista, con el fin de verificar la correcta implementación de las estrategias ambientales en este frente de trabajo.

4.1.2. Actividades sociales frente 1

- La interventoría supervisó las actividades ejecutadas por el contratista en la oficina de atención permanente a la comunidad, incluyendo la gestión del buzón de sugerencias y la recepción y trámite de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS).
- Se efectuó un recorrido de campo para atender y resolver inquietudes planteadas por los miembros de la comunidad, garantizando una comunicación fluida y efectiva.

4.1.3. Actividades sst frente 1

- Se realizó la verificación de las planillas correspondientes a la seguridad social de los trabajadores, asegurando el cumplimiento con las normativas vigentes.
- Se supervisaron las charlas de seguridad y las pausas activas programadas, con el fin de promover un entorno de trabajo saludable y seguro.
- Se llevaron a cabo actividades de inspección y validación de la señalización instalada en el área de trabajo, para asegurar su correcta visibilidad y cumplimiento con las

normativas de seguridad.

- La interventoría realizó una inspección detallada del estado del kit de emergencia, incluyendo el botiquín de primeros auxilios, la camilla y el extintor, para garantizar su disponibilidad y funcionalidad en caso de incidentes.

4.2. ACTIVIDADES AMBIENTALES, SST Y SOCIALES FRENTE 2

4.2.1. Actividades ambientales frente 2

- El 10 de octubre, la Inspección Primera del municipio de Florida emitió una orden de suspensión temporal de las actividades de construcción, en conformidad con las normativas locales vigentes.
- Se realizaron visitas de campo con el objetivo de evaluar y verificar las condiciones del área de trabajo, asegurando que se cumpliera con los estándares ambientales establecidos.
- La interventoría procedió con la revisión detallada de la documentación del Plan de Gestión Ambiental (PGA) proporcionada por el contratista, con el fin de garantizar la correcta implementación de las estrategias y medidas ambientales en este frente de trabajo.

4.2.2. Actividades sociales frente 2

- La interventoría supervisó las actividades ejecutadas por el contratista en la oficina de atención permanente a la comunidad, incluyendo el adecuado funcionamiento del buzón de sugerencias y la recepción formal de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS).
- Se efectuó un recorrido de campo con el propósito de atender las inquietudes y solicitudes planteadas por la comunidad, asegurando que se proporcionaran respuestas oportunas y satisfactorias.
- Se verificó el proceso de levantamiento de actas de vecindad, asegurando el cumplimiento de los procedimientos establecidos y la correcta documentación de los acuerdos alcanzados.

4.2.3. Actividades sst frente 2

- Se supervisó el manejo y uso adecuado de las instalaciones temporales, así como la correcta operación de la maquinaria y equipos en el sitio, asegurando que se cumplieran con las medidas de seguridad y operatividad establecidas.
- La interventoría realizó una inspección detallada del estado del kit de emergencia, incluyendo el botiquín de primeros auxilios, la camilla y el extintor, con el fin de garantizar que estos elementos estuvieran en condiciones óptimas para su uso en situaciones de emergencia.

4.3. ACTIVIDADES AMBIENTALES, SST Y SOCIALES FRENTE 3

4.3.1. Actividades ambientales frente 3

- Se verificó la implementación adecuada de la señalización ambiental en los frentes de obra y en las instalaciones temporales, conforme a las normativas ambientales vigentes.
- La interventoría supervisó la gestión integral de los residuos sólidos, tanto convencionales como especiales, asegurando el cumplimiento de los procedimientos de disposición y reciclaje establecidos.
- La interventoría llevó a cabo una revisión detallada de la documentación del Plan de Gestión Ambiental (PGA) proporcionada por el contratista, con el fin de garantizar que se estuvieran implementando las medidas de manejo ambiental planificadas para este frente de trabajo.

4.3.2. Actividades sociales frente 3

- Se realizo recorrido de obra a los predios contiguos a la obra para para atender consultas de la comunidad.
- Se realizaron actividades de mantenimiento sobre los anuncios comunicativos de la obra.

4.3.3. Actividades sst frente 3

- Se verifico la entrega y reposición de EPP del personal presente en el área.
- La Interventoría inspecciono el estado del kit de emergencia

4.4. ACTIVIDADES AMBIENTALES, SST Y SOCIALES FRENTE 4

4.4.1. Actividades ambientales frente 4

- La interventoría llevó a cabo una revisión exhaustiva de la documentación del Plan de Gestión Ambiental (PGA) proporcionada por el contratista para este frente de trabajo, asegurando su conformidad con las normativas y procedimientos ambientales establecidos.

4.4.2. Actividades sst frente 4

- Se verificó la correcta entrega y reposición de los Equipos de Protección Personal (EPP) al personal que opera en el área, garantizando el cumplimiento de las normativas de seguridad laboral.
- Se supervisó la instalación adecuada de la señalización preventiva en el sitio de trabajo, asegurando su visibilidad y conformidad con los requisitos de seguridad establecidos.

4.4.3. Actividades sociales frente 4

- Se realizó una reunión con las autoridades locales para informar sobre el estado de avance de la obra, garantizando una comunicación clara y efectiva sobre el progreso del proyecto.

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA

4.5. ACTIVIDADES AMBIENTALES, SST Y SOCIALES FRENTE 5

En este frente el Contratista logro terminar la totalidad de las actividades pactadas contractualmente, por lo que se reporta el 100% de avance, solo están pendiente las actividades de liquidación.

4.6. ACTIVIDADES AMBIENTALES, SST Y SOCIALES FRENTE 6

En este frente el Contratista logró terminar la totalidad de las actividades pactadas contractualmente, por lo que se reporta el 100% de avance, solo están pendiente las actividades de liquidación.

4.7. ACTIVIDADES AMBIENTALES, SST Y SOCIALES FRENTE 7

4.7.1. Actividades ambientales frente 7

- La Interventoría participo en la conformación del grupo ambiental y social.
- La interventoría verifico la capacitación y concientización impartida al personal de obra.
- La interventoría superviso el Manejo integral de materiales de construcción.
- Se superviso la adecuada señalización para el manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales
- Se realizo seguimiento al manejo integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD) y lodos.

4.7.2. Actividades sociales frente 7

- La interventoría verifico el levantamiento de 29 actas de vecindad, que corresponden a predios ubicados en el sector que va hacer intervenido.
- La interventoría realizo actividades seguimiento y control a la Atención a la Comunidad.
- Se superviso la reunión de socialización sobre el inicio de obras en la calle 5 y carrera 6 la cual contó con la asistencia de 27 personas de la comunidad.

4.7.3. Actividades sst frente 7

- La interventoría verifico la Instalación, funcionamiento del campamento y sitios de acopio.
- Se verificó el uso de los EPP.
- La interventoría superviso el manejo de maquinaria, equipos y vehículos.

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA

5. MAQUINARIA Y EQUIPOS.

Durante el mes de diciembre de 2024, se llevaron a cabo diversas actividades en el área técnica, cuyo propósito principal fue optimizar y potenciar la eficiencia operativa en los trabajos de obra. A continuación, se detalla el listado de referencia de la maquinaria y equipos utilizados en el proyecto durante este periodo:

LISTADO DE MAQUINARIA AMARILLA DICIEMBRE 2024	
ITEM	**EQUIPO**
1	MINICARGADOR HYUNDAI
2	HAMM HD+90
3	MINICARGADOR NEW HOLLAND L 218
4	HAMM GRW280 LLANTAS
5	PAVIMENTADORA
6	RETROCARGADORA JCB 3E PLUS

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA

6. CONCLUSIONES

Durante el mes de diciembre, la interventoría realizó un seguimiento exhaustivo a las actividades ejecutadas en el proyecto, obteniendo los siguientes resultados:

- Frente 1: Durante diciembre, la Gobernación del Valle aprobó la servidumbre necesaria para la construcción del alcantarillado pluvial. Sin embargo, debido a las limitaciones de tiempo restantes en el contrato para completar la totalidad de las obras, la Gobernación ha determinado la suspensión temporal del proyecto, con la reanudación programada para principios de enero de 2025.
- Frente 2: El avance de las obras se mantiene en un 10%. El 10 de octubre de 2024, la Inspección Primera de Policía del municipio de Florida emitió una orden de suspensión de las actividades de construcción. En respuesta, la entidad contratante ha iniciado un proceso judicial por servidumbre impositiva, con el objetivo de obtener una autorización judicial que permita el uso de una porción de terreno colindante para acceder a una vía pública o puente, fundamentado en la necesidad y el interés público.
- Frente 3: Se reporta un avance del 100%, con la finalización de las actividades correspondientes a la construcción de las estructuras hidráulicas necesarias para el drenaje.
- Frente 4: El avance registrado es del 50%. Se constató que en los puntos críticos 1 y 2 se completó la fundición de los muros, mientras que en el punto crítico 3 se iniciaron las actividades de excavación para la cimentación.
- Frente 5: Se reporta un avance del 100%, habiéndose completado todas las obras relacionadas con este frente.
- Frente 6: Con un avance del 100%, todas las obras correspondientes a este frente han sido finalizadas.
- Frente 7: En diciembre de 2024, se formalizó la suscripción del Otrosí No. 4 al Contrato Interadministrativo No. 1.360.17.17-4160 entre el Departamento del Valle del Cauca y la Secretaría de Infraestructura. Este Otrosí establece una prórroga del contrato de obra hasta el 31 de diciembre de 2024 y una adición de $834,984,226 para atender las obras pendientes en el Frente 7, específicamente en la calle 5 entre carreras 5bn y 6an (con un avance del 85%) y en la carrera 6n entre calles 5 y 7 (con un avance del 92%).

Debido a la suspensión ordenada por la Inspección de Policía del municipio de Florida en relación con la construcción del puente en el Frente 2, no fue posible cumplir con el cronograma de obra de este frente. En consecuencia, se solicitó a la Gobernación del Valle la suspensión del contrato de obra y la reserva de los recursos para la vigencia 2025, a través de la comunicación 400-14 “validación y aprobación de la solicitud de suspensión y reserva de recursos para la vigencia 2025 presentada por el Consorcio Valluno 2023, contratista de obra, mediante el oficio CV2023-INT-117 fechado el 15 de diciembre de 2024.”

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA

Agradeciendo la atención prestada.



Ing JHON ALEXANDER FLOREZ
DIRECTOR TECNICO INTERVENTORÍA
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE TULUÁ E.I.C.E