GOBERNACIÓN
VALLE DEL CAUCA

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 1.360.17.17-4160 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA
PERIODO DEL 1 AL 31 MARZO DE 2025

INFITULUA E.I.C.E.
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá

CALI, 31 DE MARZO 2025

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 5
2.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 6
3. SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA 7
3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 8
3.1.1. ACTA DE OBRA N°1 DEL 25 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2023 10
3.1.2. ACTA DE OBRA No.2 DEL 1 AL 31 DE MAYO 2023 11
3.1.3. ACTA DE OBRA No.3 DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2023 12
3.1.4. ACTA DE OBRA No.4 DEL 1 AL 31 DE JULIO 2023 13
3.1.5. ACTA DE OBRA No.5 DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2023 14
3.1.6. ACTA DE OBRA No.6 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 15
3.1.7. ACTA DE OBRA No.7 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2023 16
3.1.8. ACTA DE OBRA No.8 DEL 5 AL 30 DE ABRIL 2024 17
3.1.9. ACTA DE OBRA No.9 DEL 5 AL 30 DE ABRIL 2024 18
3.1.10. ACTA DE OBRA No.10 DEL 1 AL 30 DE MAYO 2024 19
3.1.11. ACTA DE OBRA No.11 DEL 1 AL 16 DE OCTUBRE 2024 20
3.1.12. ACTA DE OBRA No.12 DEL 1 AL 25 DE NOVIEMBRE 2024 21
3.1.13. ACTA DE OBRA No.13 DEL 1 AL 27 DE DICIEMBRE 2024 22
3.2. ADICIÓN PRESUPUESTAL AL CONTRATO DE OBRA. 23
3.3. ADICIÓN DE RECURSOS AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 23
3.4. ESTADO DEL CONTRATO CON RESPECTO A LA PROGRAMACIÓN 24
3.5. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 24
3.5.1. Anticipo amortizado 26
3.6. SEGUIMIENTO AL CONTRATO 27
3.7. ACTIVIDADES TECNICAS REALIZADAS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA – FRENTE 1 MUNICIPIO DE TULUA. 29
3.8. ACTIVIDADES TECNICAS REALIZADAS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA – F2 – MUNICIPIO DE FLORIDA EN EL RIO LAS CAÑAS. 30
3.9. ACTIVIDADES TECNICAS REALIZADAS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA – F3 –MUNICIPIO DE PALMIRA 31
3.10. ACTIVIDADES TECNICAS REALIZADAS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA – F4 –MUNICIPIO DE LA CUMBRE Y RESTREPO. 31
3.10.1. Supervisión de instalación de carpeta asfáltica punto crítico 1. 31
3.10.2. Supervisión de excavaciones critico 2 32
3.10.3. supervisión de excavaciones punto crítico 3. 32
3.11. ACTIVIDADES TECNICAS REALIZADAS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA – F5 –MUNICIPIO DE GUACARÍ 33
3.12. ACTIVIDADES REALIZADAS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA – F6 –MUNICIPIO DE GUACARÍ 33
3.13. ACTIVIDADES TECNICAS REALIZADAS POR PARTE DE 34
LA INTERVENTORÍA – F7 –MUNICIPIO DE GINEBRA 34
3.14. CORRESPONDENCIA ENVIADA POR LA INTERVENTORÍA 34
3.15. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 35
4. REPORTE DE ACTIVIDADES AMBIENTALES, SST Y SOCIALES. 35
4.1. ACTIVIDADES AMBIENTALES, SST Y SOCIALES FRENTE 1 35
4.1.1. Actividades ambientales frente 1 35

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA

4.1.2. Actividades sociales frente 1 44
4.1.3. Actividades sst frente 1 47
4.2. ACTIVIDADES AMBIENTALES, SST Y SOCIALES FRENTE 2 47
4.2.1. Actividades ambientales frente 2 ..... **¡Error! Marcador no definido.**
4.2.2. Actividades sociales frente 2 ..... **¡Error! Marcador no definido.**
4.2.3. Actividades sst frente 2 51
4.3. ACTIVIDADES AMBIENTALES, SST Y SOCIALES FRENTE 3 52
4.3.1. Actividades ambientales frente 3 52
4.3.2. Actividades sociales frente 3 52
4.3.3. Actividades sst frente 3 52
4.4. ACTIVIDADES AMBIENTALES, SST Y SOCIALES FRENTE 4 52
4.4.1. Actividades ambientales frente 4 52
4.4.2. Actividades sociales frente 4 57
4.4.3. Actividades sst frente 4 59
4.5. ACTIVIDADES AMBIENTALES, SST Y SOCIALES FRENTE 5 59
4.6. ACTIVIDADES AMBIENTALES, SST Y SOCIALES FRENTE 6 59
4.7. ACTIVIDADES AMBIENTALES, SST Y SOCIALES FRENTE 7 59
5. MAQUINARIA Y EQUIPOS. 60
6. CONCLUSIONES 61

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Generalidades del Contrato de interventoría 6
Tabla 2 Generalidades del Contrato de Obra 8
Tabla 3 Acta de costos No.1 10
Tabla 4 Acta de obra No. 2 11
Tabla 5 Acta de obra No. 3 12
Tabla 6 Acta de obra No. 4 13
Tabla 7 Acta de obra No. 5 14
Tabla 8 Acta de obra No. 6 15
Tabla 9 Acta de obra No. 7 16
Tabla 10 Acta de obra No. 8 17
Tabla 11 Acta de obra No. 9 18
Tabla 12 Acta de obra No. 10 19
Tabla 13 Acta de obra No. 11 20
Tabla 14 Acta de obra No. 12 21
Tabla 15 Acta de obra No. 13 22
Tabla 16 Resumen del Balance 23
Tabla 17 Información del Contrato de Interventoría. 23
Tabla 18. Estado del Contrato 24
Tabla 19. Valor del anticipo 24
Tabla 20. Plan de Inversión de Anticipo del Contrato de Obra 25
Tabla 21 Desembolsos del Anticipo 25
Tabla 22 Amortización del Anticipo 26
Tabla 23 Correspondencia 34
Tabla 24 Actas 35

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Imagen 1 Remplazo de rejillas-Frente 1. 30
Imagen 2 Estado del frente 2. 30
Imagen 3 Estado actual del frente 3. 31
Imagen 4 Construcción del muro punto crítico 1. 32
Imagen 5 Estado del punto crítico 2-Frente 4. 32
Imagen 6 Estado del punto crítico 3-Frente 4. 33
Imagen 7 obras terminadas-Frente 5 33
Imagen 8 obras terminadas-Frente 6 34
Imagen 9 Calle 5 entre carreras 5bn y 6an. 34
Imagen 10 Vía terminada 6n entre calles 5 y 7. ..... **¡Error! Marcador no definido.**

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO

1. INTRODUCCIÓN

Tras la reactivación del contrato, se retomó la ejecución del objeto contractual, consistente en la interventoría integral del proyecto en sus componentes técnico, administrativo, financiero, contable, social, ambiental y jurídico, con el propósito de verificar y garantizar el cumplimiento de los parámetros establecidos para la correcta ejecución de las obras.

De manera simultánea, se elaboró un informe técnico dirigido a la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del Valle del Cauca, en el cual se presenta un análisis detallado del estado de avance del proyecto, resaltando las actividades ejecutadas y los hitos alcanzados durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de marzo de 2025.

En este contexto, el Instituto de Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.I., en su calidad de entidad interventora del Contrato de Obra Pública No. 1.310.02-59.8-0655, llevó a cabo el seguimiento y control de los diferentes frentes de trabajo, consolidando la información en el informe técnico correspondiente. Dicho documento incluye un registro preciso del avance de obra, basado en una supervisión rigurosa de las actividades constructivas y operativas asociadas al proyecto, asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad, normatividad vigente y cronograma establecido.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En el marco de la ejecución de las actividades de interventoría, el proyecto fue inicialmente adjudicado al Consorcio Interval 2023. Sin embargo, tras la culminación de las funciones de dicha entidad el 22 de diciembre de 2023, la Gobernación del Valle del Cauca procedió a emitir la Suspensión No. 1 del contrato. Posteriormente, la interventoría fue reasignada al Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.I. (INFITULUA), el cual asumió la supervisión del Contrato de Obra No. 1.310.02-59.8-0655 a partir del 4 de abril de 2024.

Con el propósito de garantizar un control integral sobre la ejecución del contrato, abarcando los ámbitos administrativo, financiero, contable, técnico, ambiental, social y jurídico, la Secretaría de Infraestructura del Departamento del Valle del Cauca adjudicó el contrato de interventoría a INFITULUA, entidad identificada con el NIT 900.061.680-4 y representada legalmente por el señor Julián Andrés Restrepo Taborda (C.C. No. 1.116.259.555 de Tuluá).

En este contexto, se formalizó el Contrato Interadministrativo No. 1.360.17.17-4160, cuyo objeto es la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y jurídica para las obras de mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura vial urbana y rural del Departamento del Valle del Cauca, con el fin de contribuir al fortalecimiento económico, social y turístico de la región. El contrato fue suscrito con un valor inicial de $843.934.605.

Posteriormente, el 4 de octubre de 2024, el área de Infraestructura de la Gobernación del Valle aprobó el Otrosí No. 1 al Contrato Interadministrativo No. 1.360.17.17-4160, mediante el cual se estableció una prórroga en el plazo de ejecución hasta el 15 de diciembre de 2024, además de una adición presupuestal de $417.456.510, incrementando el valor total del contrato a $1.261.391.115.

El 9 de diciembre de 2024, se suscribió el Otrosí No. 2, con el cual se extendió nuevamente el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024 y se adicionaron recursos por un valor

de $99.743.568.

El 27 de diciembre de 2024, se ordenó la suspensión temporal de la ejecución del Contrato Interadministrativo No. 1.360.17.17-4160, con vigencia desde el 27 de diciembre de 2024 hasta el 19 de enero de 2025.

El 20 de enero de 2025, se reanudaron las actividades contractuales conforme a los términos establecidos.

Mediante oficio con fecha del 19 de enero de 2025, la interventoría presentó una solicitud formal para la adición presupuestal por un monto de $492.162.200, así como la ampliación del plazo de ejecución del Contrato Interadministrativo No. 1.360.17.17-4160 hasta el 10 de junio de 2025.

2.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Tabla 1 Generalidades del Contrato de interventoría

Contrato de Interventoría	1.360.17.17-4160
Contratista	Instituto de financiamiento promoción y desarrollo de Tuluá E.I.C.I
NIT	900.061.680-4
Representante Legal	Julian Andres Restrepo Taborda
Cédula de Ciudadanía R.L.	1.116.259.555 de Tuluá.
Entidad Contratante	GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA -SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Objeto del contrato	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO
Fecha suscripción del contrato	15 marzo de 2024
Plazo Inicial	6 meses
Fecha de terminación inicial	4 de octubre de 2024
Valor Inicial en letras	Ochocientos cuarenta y tres millones novecientos treinta y cuatro mil seiscientos cinco pesos m/cte.
Valor Inicial	$843.934.605 M/CTE
Orden de Inicio del contrato	4 de abril de 2024
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	No. 3500009482 17/01/2024 Valor: $1.730.000.000 COP de los cuales solo $843.934.605 son para atender el contrato interadministrativo de interventoría.
Otrosí No.1 prorroga	Hasta el 15 de diciembre 2024
Monto Adicionado	$417.456.510 M/CTE
Otrosí No.2 prorroga	Hasta el 31 de diciembre 2024

Monto Adicionado	$99.743.568 M/CTE
Otrosí No.3 prorroga	Hasta el 10 de junio 2025
Monto Adicionado	$492.160.200 M/CTE
Fecha de terminación actualizada	10 de junio 2025
Monto Adicionado	$1.853.294.883 M/CTE

3. SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA

Conforme a lo dispuesto en la Resolución No. 1.310.02-59.80705 de fecha 11 de noviembre de 2022, se procedió a la apertura de la Licitación Pública No. LP-SI-004-2022, cuyo objetivo es la contratación de las obras de mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura vial urbana y rural en el Departamento del Valle del Cauca, con miras al fortalecimiento económico, social y turístico de la región. En concordancia con lo establecido en la Resolución No. 1.310.02-59.8-0911 del 15 de diciembre de 2022, la entidad adjudicó el contrato al Consorcio Valluno 2023. En consecuencia, el 26 de diciembre de 2022, el señor Frank Alexander Ramírez Ordóñez, en su calidad de secretario de Infraestructura, procedió a la formalización de la firma del Contrato de Obra No. 1.310.02-59.8-0655 con el Consorcio Valluno 2023, y el 25 de enero de 2023 se suscribió el acta de inicio de la ejecución del proyecto.

El proyecto abarca la ejecución de obras en siete frentes de trabajo, distribuidos de la siguiente manera en los municipios del Departamento: Frente 1 (municipio de Tuluá), Frente 2 (municipio de Florida), Frente 3 (municipio de Palmira), Frente 4 (municipios de La Cumbre y Restrepo), Frente 5 (municipio de Guacarí), Frente 6 (municipio de Guacarí) y Frente 7 (municipio de Ginebra). Para la ejecución de las mencionadas obras, la Gobernación del Valle del Cauca asignó un presupuesto inicial de $28.611.617.941 (veintiocho mil seiscientos once millones seiscientos diecisiete mil novecientos cuarenta y un pesos), monto que ha sido destinado y ejecutado conforme al desarrollo del proyecto.

El 3 de octubre de 2024, la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del Valle aprobó el Otrosí No. 4 al Contrato de Obra No. 1.310.02-59.8-0655, el cual establece una prórroga en el plazo de ejecución de las obras hasta el 15 de diciembre de 2024. Adicionalmente, se aprobó una adición de $13.733.062.805 al monto original del contrato, lo que incrementa el valor total del mismo a $42.344.680.746 (cuarenta y dos mil trescientos cuarenta y cuatro millones seiscientos ochenta mil setecientos cuarenta y seis pesos).

El 9 de diciembre de 2024 se suscribió el Otrosí No. 5, mediante el cual se aprobó una adición de recursos al Contrato de Obra No. 1.310.02-59-8-0655, por un valor total de $3.100.000.000 (tres mil cien millones de pesos), distribuidos en los siguientes conceptos: $834.984.226 correspondientes a ítems no previstos inicialmente y $2.265.015.774 para el ajuste por indexación, conforme al Índice de Costo de Obras Civiles (ICOCIV) para el período de agosto a diciembre de 2024.

El 27 de diciembre de 2024 se suscribió la Suspensión No. 2 de la ejecución del Contrato de Obra No. 1.310.02-59.8-0655, la cual tuvo vigencia desde el 27 de diciembre de 2024 hasta el 19 de enero de 2025.

El 20 de enero de 2025 se formalizó el reinicio de las actividades del Contrato de Obra No. 1.310.02-59.8-0655 mediante la suscripción del acta de reinicio No. 02.

Finalmente, el 23 de enero de 2025 se suscribió el Otrosí No. 6, mediante el cual se aprobó una nueva prórroga del Contrato de Obra No. 1.310.02-59.8-0655, estableciendo como nueva fecha de finalización el 10 de mayo de 2025.

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 2 Generalidades del Contrato de Obra

Licitación Pública	LP-SI-004-2022
Resolución de adjudicación	1310.02-59.8-0911 del 15 de diciembre de 2022
Contrato de obra	1.310.02-59.8-0655
Contratista	CONSORCIO VALLUNO 2023
NIT	901.664.790-8
Representante Legal	Adolfo León Hincapié Torres
Cédula de Ciudadanía R.L.	94.394.632 de Tuluá
Dirección	AV CR 9 # 113 - 52 oficina 906 Bogotá D.C.
Número de teléfono	6016559899
Integrantes	Ingeniería volquetas y construcciones S.A.S. NIT: 900.316.090-5 Porcentaje de participación: 60% Inversiones Hindel S.A.S. NIT: 901.033.708-6 Porcentaje de participación: 30% SNG ingeniería S.A.S. NIT: 901.291.879-2 Porcentaje de participación: 10%
Entidad Contratante	Gobernación Valle Del Cauca -Secretaría De Infraestructura
Objeto del contrato	“MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO”.
Fecha de suscripción del contrato	26 de diciembre de 2022
Orden de inicio del contrato de obra.	25 de enero de 2023
Plazo Inicial de ejecución del contrato de obra,	12 meses
Fecha de terminación inicial del contrato de obra.	25 de enero de 2024
Valor Inicial del contrato de obra.	$28.611.617.941 M/CTE
Primera entidad interventora del contrato	Consorcio intervial 2023

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA

Contrato de interventoría 1	1.310.02-59.1-0657
Valor del contrato de interventoría 1	$2.260.149.150
Valor actualizado en letras	Veintiocho mil seiscientos once millones seiscientos diecisiete mil novecientos cuarenta y un pesos m/cte.
Otrosi No.1	Suscrito el 28 de febrero de 2023
Otrosi No.2	Suscrito el 28 de septiembre 2023
Otrosi No.3	Suscrito el 1 de abril 2024
Suspensión No.1	Desde 22 de diciembre de 2023
Reinicio del contrato	4 de abril de 2024
Fecha de finalización	4 de octubre de 2024
Contrato de interventoría 2	1.360.17.17-4160
Valor del contrato de interventoría 2	$843.934.605
segunda entidad interventora del contrato	El instituto de financiamiento promoción y desarrollo de Tuluá
Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP.	• CDP No. 6400000867 del 28 de octubre 2022 • CDP No. 6400000939 del 16 de enero 2023 • CDP No. 3500009747 del 23 de agosto 2024 • CDP No. 3500009920 del 5 de diciembre 2024
Registro presupuestal RCP.	• RCP No. 4800002041 del 29 de diciembre 2022 • RCP No. 4800002081 del 01 de febrero 2023 • RCP No. 4500038862 del 10 de octubre 2023 • RCP No. 4500039151 del 06 de diciembre 2024
Otrosi No.4	Suscrito el 04 de octubre 2024.
Monto Adicionado	$13.733.062.805 M/CTE.
Fecha de terminación actualizada según Otrosi No.4	15 de diciembre 2024
Otrosi No.5	Suscrito el 09 de diciembre 2024.
Monto Adicionado	$3.100.000.000
Fecha de terminación actualizada según Otrosi No.5	31 de diciembre 2024
Otrosi No.6	Suscrito el 23 de enero 2025.
Fecha de terminación actualizada según Otrosi No.6	10 de mayo 2025

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA

3.1.1. ACTA DE OBRA N°1 DEL 25 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2023

A continuación, se presenta el acta de obra No.1 entregada el 2 de junio del 2023. Por un valor de $ 907.155.739 equivalente al 3,17%.

Tabla 3 Acta de costos No.1

FRENTE	OBJETO	TOTAL, CONTRATO	EJECUTADO ACTA 1	ACUMULADO
1	Vía 25vl25 Andalucía - Tamboral - El Salto- Tres Esquinas - Tuluá, Municipio De Tuluá	$ 10.682.022.255	$ 649.482.197	$ 649.482.197
2	Actualización Del Proyecto Rehabilitación Y Obras Complementarias Del Puente Sobre El Río Las Cañas, En El Corregimiento De Santa Rosa Del Municipio De Florida, Valle Del Cauca	$ 1.514.914.761	$ -	$ -
3	Mejoramiento De La Vía 34vl01 En El Municipio De Palmira, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 7.709.424.141	$ 168.792.400	$ 168.792.400
4	Rehabilitación De La Vía 19vl02 En Los Municipios De La Cumbre Y Restrepo, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 1.269.587.452	$ -	$ -
5	Mejoramiento Y Pavimentación De Vías Urbanas En El Municipio De Guacarí	$ 3.154.702.969	$ 73.380.622	$ 73.380.622
6	Mejoramiento Y Rehabilitación De La Infraestructura Vial Urbana Y Rural De Guacarí	$ 2.025.953.960	$ 15.500.520	$ 15.500.520
7	Mejoramiento Y Obras Complementarias De Vías Urbanas Y Rurales En El Municipio De Ginebra, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 2.255.012.403	$ -	$ -
	ADMINISTRACIÓN	**$ 6.562.746.000**	**$ 196.908.651**	**$ 196.908.651**
	IMPREVISTOS	**$ 270.575.132**	**$ 6.210.120**	**$ 6.210.120**
	UTILIDAD	**$ 775.248.252**	**$ 18.630.363**	**$ 18.630.363**
	TOTAL	**$ 28.611.617.941**	**$ 907.155.739**	**$ 907.155.739**
	% EJECUCIÓN		**3,17%**	**3,17%**

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA

3.1.2. ACTA DE OBRA No.2 DEL 1 AL 31 DE MAYO 2023

A continuación, se presenta el acta de obra No.2 entregada el 23 de junio del 2023. Por un valor de $ 1.996.566.947 equivalente al 6,98%.

Tabla 4 Acta de obra No. 2

FRENTE	OBJETO	TOTAL, CONTRATO	EJECUTADO ACTA 2	ACUMULADO
1	Vía 25vl25 Andalucia - Tamboral - El Salto- Tres Esquinas - Tulua, Municipio De Tuluá	$ 10.682.022.255	$ 546.214.051	$ 1.195.696.248
2	Actualización Del Proyecto Rehabilitación Y Obras Complementarias Del Puente Sobre El Río Las Cañas, En El Corregimiento De Santa Rosa Del Municipio De Florida, Valle Del Cauca	$ 1.514.914.761	$ -	$ -
3	Mejoramiento De La Vía 34vl01 En El Municipio De Palmira, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 7.709.424.141	$ 1.198.018.800	$ 1.366.811.200
4	Rehabilitación De La Vía 19vl02 En Los Municipios De La Cumbre Y Restrepo, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 1.269.587.452	$ -	$ -
5	Mejoramiento Y Pavimentación De Vías Urbanas En El Municipio De Guacarí	$ 3.154.702.969	$ 176.897.889	$ 250.278.511
6	Mejoramiento Y Rehabilitación De La Infraestructura Vial Urbana Y Rural De Guacarí	$ 2.025.953.960	$ 75.436.207	$ 90.936.727
7	Mejoramiento Y Obras Complementarias De Vías Urbanas Y Rurales En El Municipio De Ginebra, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 2.255.012.403	$ -	$ -
	ADMINISTRACIÓN	**$ 6.562.746.000**	**$ 449.436.560**	**$ 646.345.211**
	IMPREVISTOS	**$ 270.575.132**	**$ 14.445.188**	**$ 20.655.308**
	UTILIDAD	**$ 775.248.252**	**$ 43.335.565**	**$ 61.965.928**
	TOTAL	**$ 28.611.617.941**	**$ 1.996.566.947**	**$ 2.903.722.686**
	% EJECUCIÓN		**6,98%**	**10,15%**

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA

3.1.3. ACTA DE OBRA No.3 DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2023

A continuación, se presenta el acta de obra No.3 entregada el 18 de julio del 2023. Por un valor de $ 2.032.670.931 equivalente al 7,10%.

Tabla 5 Acta de obra No. 3

FRENTE	OBJETO	TOTAL, CONTRATO	EJECUTADO ACTA 3	ACUMULADO
1	Vía 25vl25 Andalucía - Tamboral - El Salto- Tres Esquinas - Tuluá, MunicipioDe Tuluá	$ 10.682.022.255	$ 623.160.121	$ 1.818.856.369
2	Actualización Del Proyecto Rehabilitación Y Obras Complementarias Del Puente Sobre El Rio Las Cañas, En ElCorregimiento De Santa Rosa Del Municipio De Florida, Valle Del Cauca	$ 1.514.914.761	$	$
3	Mejoramiento De La Vía 34vl01 En El Municipio De Palmira, Departamento DelValle Del Cauca	$ 7.709.424.141	$ 1.109.058.300	$ 2.475.869.500
4	Rehabilitación De La Vía 19vl02 En Los Municipios DeLa Cumbre Y Restrepo, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 1.269.587.452	$ -	$ -
5	Mejoramiento Y Pavimentación De Vías Urbanas En El Municipio DeGuacarí	$ 3.154.702.969	$ 186.902.235	$ 437.180.861
6	Mejoramiento Y RehabilitaciónDe La Infraestructura Vial Urbana Y Rural De Guacarí	$ 2.025.953.960	$ 86.760.960	$ 177.697.687
7	Mejoramiento Y Obras Complementarias De Vías Urbanas Y Rurales En El Municipio De Ginebra, Departamento Del Valle DelCauca	$ 2.255.012.403	$ 26.789.200	$ 26.789.200
	Administración	$ 6.562.746.000	$ 479.098.281	$ 1.152.517.187
	Imprevistos	$ 270.575.132	$ 19.962.134	$ 47.932.167
	Utilidad	$ 775.248.252	$ 58.596.685	$ 140.877.464
	Total	$ 28.611.617.941	$ 2.032.670.931	$ 4.936.393.617
	% Ejecución		7,10%	17,25%

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA

3.1.4. ACTA DE OBRA No.4 DEL 1 AL 31 DE JULIO 2023

A continuación, se presenta el acta de obra No.4 entregada el 30 de agosto del 2023. Por un valor de 1.575.622.649 equivalente al 5,51%.

Tabla 6 Acta de obra No. 4

Frente	OBJETO	TOTAL, CONTRATO	EJECUTADO ACTA 4	ACUMULADO
1	Vía 25vl25 Andalucia - Tamboral - El Salto- Tres Esquinas - Tulua, Municipio De Tuluá	$ 10.682.022.255	$ 293.733.069	$ 2.112.589.438
2	Actualizacion Del Proyecto Rehabilitacion Y Obras Complementarias Del Puente Sobre El Rio Las Cañas, En El Corregimiento De Santa Rosa Del Municipio De Florida, Valle Del Cauca	$ 1.514.914.761	$ -	$ -
3	Mejoramiento De La Vía 34vl01 En El Municipio De Palmira, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 7.709.424.141	$ 828.322.101	$ 3.304.191.601
4	Rehabilitación De La Vía 19vl02 En Los Municipios De La Cumbre Y Restrepo, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 1.269.587.452	$ -	$ -
5	Mejoramiento Y Pavimentación De Vías Urbanas En El Municipio De Guacarí	$ 3.154.702.969	$ 244.251.571	$ 681.432.432
6	Mejoramiento Y Rehabilitación De La Infraestructura Vial Urbana Y Rural De Guacarí	$ 2.025.953.960	$ 100.074.190	$ 277.771.877
7	Mejoramiento Y Obras Complementarias De Vías Urbanas Y Rurales En El Municipio De Ginebra, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 2.255.012.403	$ 109.241.718	$ 136.030.918
	Administración	**$ 6.562.746.000**	**$ 359.111.546**	**$ 1.470.350.280**
	Imprevistos	**$ 270.575.132**	**$ 11.518.081**	**$ 47.088.217**
	Utilidad	**$ 775.248.252**	**$ 34.196.319**	**$ 140.808.958**
	Total	**$ 28.611.617.941**	**$ 1.575.622.649**	**$ 6.512.016.266**
	% Ejecución		**5,51%**	**22,76%**

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA

3.1.5. ACTA DE OBRA No.5 DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2023

A continuación, se presenta el acta de obra No.5 entregada el 5 de septiembre del 2023. Por un valor de 4.900.686.340 equivalente al 17.13%.

Tabla 7 Acta de obra No. 5

Frente	OBJETO	TOTAL, CONTRATO	EJECUTADO ACTA 5	ACUMULADO
1	Vía 25vl25 Andalucia - Tamboral - El Salto- Tres Esquinas - Tulua, Municipio De Tuluá	$ 10.682.022.255	$ 1.053.207.743	$ 3.165.797.181
2	Actualizacion Del Proyecto Rehabilitacion Y Obras Complementarias Del Puente Sobre El Rio Las Cañas, En El Corregimiento De Santa Rosa Del Municipio De Florida, Valle Del Cauca	$ 1.514.914.761	$ -	$ -
3	Mejoramiento De La Vía 34vl01 En El Municipio De Palmira, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 7.709.424.141	$ 2.476.822.892	$ 5.781.014.493
4	Rehabilitación De La Vía 19vl02 En Los Municipios De La Cumbre Y Restrepo, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 1.269.587.452	$ -	$ -
5	Mejoramiento Y Pavimentación De Vías Urbanas En El Municipio De Guacarí	$ 3.154.702.969	$ 925.387.527	$ 1.606.819.959
6	Mejoramiento Y Rehabilitación De La Infraestructura Vial Urbana Y Rural De Guacarí	$ 2.025.953.960	$ 342.608.157	$ 620.380.034
7	Mejoramiento Y Obras Co|mplementarias De Vías Urbanas Y Rurales En El Municipio De Ginebra, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 2.255.012.403	$ 102.660.021	$ 238.690.939
	Administración	**$ 6.562.746.000**	**$ 1.210.623.022**	**$ 2.680.973.301**
	Imprevistos	**$ 270.575.132**	**$ 38.894.933**	**$ 85.983.150**
	Utilidad	**$ 775.248.252**	**$ 116.310.128**	**$ 257.119.087**
	Total	**$ 28.611.617.941**	**$ 4.900.686.340**	**$ 11.412.702.606**
	% Ejecución		**17.13%**	**39.89%**

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA

3.1.6. ACTA DE OBRA No.6 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

A continuación, se presenta el acta de obra No.6 entregada el 5 de octubre del 2023. Por un valor de 3.273.474.625 equivalente al 11.44%.

Tabla 8 Acta de obra No. 6

Frente	OBJETO	TOTAL, CONTRATO	EJECUTADO ACTA 6	ACUMULADO
1	Vía 25vl25 Andalucia - Tamboral - El Salto- Tres Esquinas - Tulua, Municipio De Tuluá	$ 10.682.022.255	$ 1.088.387.661	$ 3.862.440.213
2	Actualizacion Del Proyecto Rehabilitacion Y Obras Complementarias Del Puente Sobre El Rio Las Cañas, En El Corregimiento De Santa Rosa Del Municipio De Florida, Valle Del Cauca	$ 1.514.914.761	$ -	$ -
3	Mejoramiento De La Vía 34vl01 En El Municipio De Palmira, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 7.709.424.141	$ 1.800.356.760	$ 6.892.518.361
4	Rehabilitación De La Vía 19vl02 En Los Municipios De La Cumbre Y Restrepo, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 1.269.587.452	$ -	$ -
5	Mejoramiento Y Pavimentación De Vías Urbanas En El Municipio De Guacarí	$ 3.154.702.969	$ 312.135.786	$ 1.640.611.535
6	Mejoramiento Y Rehabilitación De La Infraestructura Vial Urbana Y Rural De Guacarí	$ 2.025.953.960	$ 15.101.608	$ 460.979.004
7	Mejoramiento Y Obras Complementarias De Vías Urbanas Y Rurales En El Municipio De Ginebra, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 2.255.012.403	$ 57.492.810	$ 237.643.729
	Administración	**$ 6.562.746.000**	**$ 759.211.430**	**$ 3.041.962.184**
	Imprevistos	**$ 270.575.132**	**$ 24.177.625**	**$ 97.243.432**
	Utilidad	**$ 775.248.252**	**$ 72.323.048**	**$ 290.644.006**
	Total	**$ 28.611.617.941**	**$ 3.273.474.625**	**$ 13.154.192.842**
	% Ejecución		**11.44%**	**45.98%**

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA

3.1.7. ACTA DE OBRA No.7 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2023

A continuación, se presenta el acta de obra No.7 entregada el 5 de noviembre del 2023. Por Un valor de 1.260.108.023 equivalente al 4.40%.

Tabla 9 Acta de obra No. 7

Frente	OBJETO	TOTAL, CONTRATO	EJECUTADO ACTA 7	ACUMULADO
1	Vía 25vl25 Andalucía - Tamboral - El Salto- Tres Esquinas - Tuluá, Municipio De Tuluá	$ 10.682.022.255	$ 948.478.641	$ 4.810.918.854
2	Actualización Del Proyecto rehabilitación Y Obras Complementarias Del Puente Sobre El Rio Las Cañas, En El Corregimiento De Santa Rosa Del Municipio De Florida, Valle Del Cauca	$ 1.514.914.761	$ -	$ -
3	Mejoramiento De La Vía 34vl01 En El Municipio De Palmira, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 7.709.424.141	$ 105.965.319	$ 6.998.483.680
4	Rehabilitación De La Vía 19vl02 En Los Municipios De La Cumbre Y Restrepo, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 1.269.587.452	$ -	$ -
5	Mejoramiento Y Pavimentación De Vías Urbanas En El Municipio De Guacarí	$ 3.154.702.969	$ 111.444.032	$ 1.752.055.567
6	Mejoramiento Y Rehabilitación De La Infraestructura Vial Urbana Y Rural De Guacarí	$ 2.025.953.960		$ 460.979.004
7	Mejoramiento Y Obras Complementarias De Vías Urbanas Y Rurales En El Municipio De Ginebra, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 2.255.012.403	$ 94.220.031	$ 391.863.760
	Administración	**$ 6.562.746.000**	**$ 296.103.534**	**$ 3.338.065.718**
	Imprevistos	**$ 270.575.132**	**$ 9.234.215**	**$ 106.477.647**
	Utilidad	**$ 775.248.252**	**$ 27.361.533**	**$ 318.005.538**
	Total	**$ 28.611.617.941**	**$ 1.260.108.023**	**$ 14.414.300.865**
	% Ejecución		**4.40%**	**50.38%**

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA

3.1.8. ACTA DE OBRA No.8 DEL 5 AL 30 DE ABRIL 2024

A continuación, se presenta el acta de obra No.8 entregada el 1 de mayo del 2024. Por un valor 5.141.020.065 equivalente al 17.97%.

Tabla 10 Acta de obra No. 8

Frente	OBJETO	TOTAL, CONTRATO	EJECUTADO ACTA 8	ACUMULADO
1	Vía 25vl25 Andalucía - Tamboral - El Salto- Tres Esquinas - Tuluá, Municipio De Tuluá	$ 10.682.022.255	$ 1.993.627.945	$ 6.804.546.799
2	Actualización Del Proyecto rehabilitación Y Obras Complementarias Del Puente Sobre El Rio Las Cañas, En El Corregimiento De Santa Rosa Del Municipio De Florida, Valle Del Cauca	$ 1.514.914.761	$ -	$ -
3	Mejoramiento De La Vía 34vl01 En El Municipio De Palmira, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 7.709.424.141	$ 3.147.392.120	$ 10.145.875.800
4	Rehabilitación De La Vía 19vl02 En Los Municipios De La Cumbre Y Restrepo, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 1.269.587.452	$ -	$ -
5	Mejoramiento Y Pavimentación De Vías Urbanas En El Municipio De Guacarí	$ 3.154.702.969		$ 1.752.055.567
6	Mejoramiento Y Rehabilitación De La Infraestructura Vial Urbana Y Rural De Guacarí	$ 2.025.953.960		$ 460.979.004
7	Mejoramiento Y Obras Complementarias De Vías Urbanas Y Rurales En El Municipio De Ginebra, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 2.255.012.403	$	$ 391.863.760
	Administración	**$ 6.562.746.000**	**$ 1.786.836.977**	**$ 5.124.902.695**
	Imprevistos	**$ 270.575.132**	**$ 56.994.892**	**$ 163.472.539**
	Utilidad	**$ 775.248.252**	**$ 168.207.190**	**$ 486.212.729**
	Total	**$ 28.611.617.941**	**$ 5.141.020.065**	**$ 19.555.320.930**
	% Ejecución		**17.97%**	**68.35%**

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA

3.1.9. ACTA DE OBRA No.9 DEL 5 AL 30 DE ABRIL 2024

A continuación, se presenta el acta de obra No.9 entregada el 1 de mayo del 2024. Por un valor 6.451.855.766 equivalente al 22.55%.

Tabla 11 Acta de obra No. 9

Frente	OBJETO	TOTAL, CONTRATO	EJECUTADO ACTA 9	ACUMULADO
1	Vía 25vl25 Andalucía - Tamboral - El Salto- Tres Esquinas - Tuluá, Municipio De Tuluá	$ 10.682.022.255	$ 2.819.444.727	$ 9.623.991.526
2	Actualización Del Proyecto rehabilitación Y Obras Complementarias Del Puente Sobre El Rio Las Cañas, En El Corregimiento De Santa Rosa Del Municipio De Florida, Valle Del Cauca	$ 1.514.914.761	$ -	$ -
3	Mejoramiento De La Vía 34vl01 En El Municipio De Palmira, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 7.709.424.141	$586.560.519	$10.732.436.319
4	Rehabilitación De La Vía 19vl02 En Los Municipios De La Cumbre Y Restrepo, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 1.269.587.452	$ -	$ -
5	Mejoramiento Y Pavimentación De Vías Urbanas En El Municipio De Guacarí	$ 3.154.702.969	$1.445.440.134	$3.197.495.701
6	Mejoramiento Y Rehabilitación De La Infraestructura Vial Urbana Y Rural De Guacarí	$ 2.025.953.960	$775.628.641	$1.236.607.645
7	Mejoramiento Y Obras Complementarias De Vías Urbanas Y Rurales En El Municipio De Ginebra, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 2.255.012.403	$824.781.745	$1.216.645.505
	Administración	**$ 6.373.194.666**	**$ 1.405.255.590**	**$ 6.530.158.285**
	Imprevistos	**$201.642.032**	**$ 44.500.152**	**$ 207.972.691**
	Utilidad	**$ 589.048.424**	**$ 130.722.969**	**$616.935.697**
	Total	**$ 28.611.617.941**	**$ 6.451.855.766**	**$26.007.176.696**
	% Ejecución		**22.55%**	**90.90%**

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA

3.1.10. ACTA DE OBRA No.10 DEL 1 AL 30 DE MAYO 2024

A continuación, se presenta el acta de obra No.10 entregada el 30 de mayo del 2024. Por un valor 1.337.957.012 equivalente al 4.68%.

Tabla 12 Acta de obra No. 10

Frente	OBJETO	TOTAL, CONTRATO	EJECUTADO ACTA 10	ACUMULADO
	Vía 25vl25 Andalucía - Tamboral - El Salto- Tres Esquinas - Tuluá,Municipio De Tuluá	$ 10.682.022.255	$ 1.058.030.728	$ 10.682.022.254
2	Actualización Del Proyecto rehabilitación Y Obras Complementarias Del Puente Sobre El Rio Las Cañas, En El Corregimiento De Santa Rosa Del Municipio De Florida, Valle Del Cauca	$ 1.514.914.761	$ -	$ -
3	Mejoramiento De La Vía 34vl01 En El Municipio De Palmira, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 7.709.424.141	$ -	$10.732.436.319
4	Rehabilitación De La Vía 19vl02 En Los Municipios De La Cumbre Y Restrepo, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 1.269.587.452	$ -	$ -
5	Mejoramiento Y Pavimentación De Vías Urbanas En El Municipio De Guacarí	$ 3.154.702.969	$ -	$3.197.495.701
6	Mejoramiento Y Rehabilitación De La Infraestructura Vial Urbana Y Rural De Guacarí	$ 2.025.953.960	$ 41.466.034	$1.278.073.679
7	Mejoramiento Y Obras Complementarias De Vías Urbanas Y Rurales En El Municipio De Ginebra, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 2.255.012.403	$ 238.460.250	$1.455.105.755
	Administración	**$ 6.373.194.666**	**$ 258.900.413**	**$ 6.789.058.698**
	Imprevistos	**$201.642.032**	**$ 8.103.049**	**$ 216.075.740**
	Utilidad	**$ 589.048.424**	**$ 23.665.658**	**$ 640.601.356**
	Total	**$ 28.611.617.941**	**$ 1.337.957.012**	**$ 27.345.133.708**
	% Ejecución		**4.68%**	**95.57%**

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA

3.1.11. ACTA DE OBRA No.11 DEL 1 AL 16 DE OCTUBRE 2024

A continuación, se presenta el acta de obra No.11 entregada por el contratista con la comunicación CV2023-INT-111del 16 de octubre del 2024, el proyecto actualmente cuenta con la adición presupuestal aprobada con el Otrosi 4, el acta 11 realiza el cobro de $6.826.486.741,31.

Tabla 13 Acta de obra No. 11

Frente	OBJETO	TOTAL, CONTRATO	MODIFICARIO 2	EJECUTADO ACTA 11	ACUMULADO
1	Vía 25vl25 Andalucía - Tamboral - El Salto- Tres Esquinas - Tuluá,Municipio De Tuluá	$ 10.682.022.255	$ 16.450.286.914	$ 1.981.539.292,4	$ 12.435.557.204
2	Actualización Del Proyecto rehabilitación Y Obras Complementarias Del Puente Sobre El Rio Las Cañas, En El Corregimiento De Santa Rosa Del Municipio De Florida, Valle Del Cauca	$ 1.514.914.761	$ 1.503.248.305	$ -	$ -
3	Mejoramiento De La Vía 34vl01 En El Municipio De Palmira, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 7.709.424.141	$ 11.807.163.770	$ 1.631.864.549	$ 12.325.115.214
4	Rehabilitación De La Vía 19vl02 En Los Municipios De La CumbreY Restrepo, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 1.269.587.452	$ 1.262.692.021	$ -	$ -
5	Mejoramiento Y Pavimentación De Vías Urbanas En El MunicipioDe Guacarí	$ 3.154.702.969	$ 3.793.778.348	$ 582.507.677	$ 3.779.834.814
6	Mejoramiento Y Rehabilitación De La Infraestructura Vial UrbanaY Rural De Guacarí	$ 2.025.953.960	$ 2.054.913.188	$ 735.479.914	$ 2.013.553.336
7	Mejoramiento Y Obras Complementarias De Vías Urbanas Y Rurales En El Municipio De Ginebra, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 2.255.012.403	$ 2.344.683.037	$ 226.590.420	$ 1.681.727.545
	Administración	**$ 6.373.194.666**	**$ 9.446.374.191,5**	**$ 1.123.521.122**	**$ 7.225.375.763**
	Imprevistos	**$201.642.032**	**$ 286.253.763,3**	**$ 27.909.553**	**$ 165.400.677**
	Utilidad	**$ 589.048.424**	**$ 927.255.782,7**	**$ 72.239.927**	**$ 407.983.319**
	Total	**$ 28.611.617.941**	**$ 39.216.765.583,2**	**$ 5.157.981.853**	**$ 32.235.788.114**
	% Ejecución		**69.73%**	**13.15%**	**82.20%**

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA

3.1.12. ACTA DE OBRA No.12 DEL 1 AL 25 DE NOVIEMBRE 2024

A continuación, se presenta el acta de obra No.12 entregada por el contratista con la comunicación CV2023-INT-116 del 25 de noviembre del 2024 el acta 12 realiza el cobro de **$** 2.767.388.789.

Tabla 14 Acta de obra No. 12

Frente	OBJETO	TOTAL, CONTRATO	MODIFICARIO 2	EJECUTADO ACTA 12	ACUMULADO
1	Vía 25vl25 Andalucía - Tamboral - El Salto- Tres Esquinas - Tuluá,Municipio De Tuluá	$ 10.682.022.255	$ 16.450.286.914	$ 1.317.249.998	$ 13.752.807.202
2	Actualización Del Proyecto rehabilitación Y Obras Complementarias Del Puente Sobre El Rio Las Cañas, En El Corregimiento De Santa Rosa Del Municipio De Florida, Valle Del Cauca	$ 1.514.914.761	$ 1.503.248.305	$134.140.070	$ 134.140.070
3	Mejoramiento De La Vía 34vl01 En El Municipio De Palmira, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 7.709.424.141	$ 11.807.163.770	$ 15.035.290	$ 11.807.163.770
4	Rehabilitación De La Vía 19vl02 En Los Municipios De La CumbreY Restrepo, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 1.269.587.452	$ 1.262.692.021	$ 706.336.330	$ 706.336.330
5	Mejoramiento Y Pavimentación De Vías Urbanas En El MunicipioDe Guacarí	$ 3.154.702.969	$ 3.793.778.348	$ -	$ 3.780.003.378
6	Mejoramiento Y Rehabilitación De La Infraestructura Vial UrbanaY Rural De Guacarí	$ 2.025.953.960	$ 2.054.913.188	$ -	$ 2.013.553.336
7	Mejoramiento Y Obras Complementarias De Vías Urbanas Y Rurales En El Municipio De Ginebra, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 2.255.012.403	$ 2.344.683.037	$ 594.627.101	$ 2.276.354.646
	Administración	**$ 6.373.194.666**	**$ 9.446.374.191,5**	**$ 624.465.334**	**$ 7.781.630.611**
	Imprevistos	**$201.642.032**	**$ 286.253.763,3**	**$ 18.377.195**	**$ 184.403.848**
	Utilidad	**$ 589.048.424**	**$ 927.255.782,7**	**$ 47.667.233**	**$ 457.616.347**
	Total	**$ 28.611.617.941**	**$ 39.216.765.583,2**	**$ 2.767.388.789**	**$ 37.474.667.300**
	% Ejecución		**69.73%**	**6.54%**	**88.50%**

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA

3.1.13. ACTA DE OBRA No.13 DEL 1 AL 27 DE DICIEMBRE 2024

A continuación, se presenta el acta de obra No.13 entregada por el contratista con la comunicación CV2023-INT-120 del 11 de febrero de 2025 el acta 13 realiza el cobro de **$** 728.934.655.

Tabla 15 Acta de obra No. 13

Frente	OBJETO	TOTAL, CONTRATO	MODIFICARIO 3	EJECUTADO ACTA 13	ACUMULADO
1	Vía 25vl25 Andalucía - Tamboral - El Salto- Tres Esquinas - Tuluá,Municipio De Tuluá	$ 10.682.022.255	$ 16.450.286.914	$ 30.367.980	$ 13.783.174.582
2	Actualización Del Proyecto rehabilitación Y Obras Complementarias Del Puente Sobre El Rio Las Cañas, En El Corregimiento De Santa Rosa Del Municipio De Florida, Valle Del Cauca	$ 1.514.914.761	$ 1.503.248.305	$ 0	$ 134.140.070
3	Mejoramiento De La Vía 34vl01 En El Municipio De Palmira, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 7.709.424.141	$ 11.807.163.770	$ 0	$ 11.807.163.770
4	Rehabilitación De La Vía 19vl02 En Los Municipios De La CumbreY Restrepo, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 1.269.587.452	$ 1.262.692.021	$ 225.050.306	$ 931.386.636
5	Mejoramiento Y Pavimentación De Vías Urbanas En El MunicipioDe Guacarí	$ 3.154.702.969	$ 3.793.778.348	$ -	$ 3.780.003.378
6	Mejoramiento Y Rehabilitación De La Infraestructura Vial UrbanaY Rural De Guacarí	$ 2.025.953.960	$ 2.054.913.188	$ -	$ 2.013.553.593
7	Mejoramiento Y Obras Complementarias De Vías Urbanas Y Rurales En El Municipio De Ginebra, Departamento Del Valle Del Cauca	$ 2.255.012.403	$ 3.392.930937	$ 473.516.969	$ 3.004.477.131
	Administración	**$ 6.373.194.666**	**$ 9.091.092.889**	**$ 179.668.732**	**$ 7.964.580.495**
	Imprevistos	**$201.642.032**	**$ 280.668.051**	**$ 5.313.733**	**$ 252.874.543**
	Utilidad	**$ 589.048.424**	**$ 812.050.664**	**$ 12.578.919**	**$ 743.123.528**
	Total	**$ 28.611.617.941**	**$ 45.444.680.746**	**$ 728.934.655**	**$ 38.274.981.481**
	% Ejecución			**1.60%**	**84.22%**

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA

3.2. ADICIÓN PRESUPUESTAL AL CONTRATO DE OBRA.

El 23 de enero de 2025, se formalizó la suscripción del Otrosí No. 6 al Contrato de Obra No. 1.310.02-59.8-0655, entre el Departamento del Valle del Cauca, actuando a través de la Secretaría de Infraestructura, y el Consorcio Valluno 2023. Este Otrosí tiene como principal disposición la prórroga del plazo originalmente establecido para la ejecución de las obras, ampliando la vigencia del contrato hasta el 10 de mayo de 2025. Es fundamental señalar que, en el marco de este acuerdo, no se incluyó ninguna adición presupuestal, por lo que el valor total del contrato permanece inalterado, manteniéndose dentro de los límites financieros previamente estipulados. Este ajuste en el tiempo de ejecución responde a la necesidad de garantizar la culminación adecuada de las obras conforme a los estándares establecidos, sin que ello implique un incremento en los recursos asignados inicialmente para el proyecto.

Tabla 16 Resumen del Balance

Frente	Municipio	Valor contractual	Condiciones actualizadas Modificatoria 2	Mayores Cantidades	Acta Modificatoria 3	Adicion Acta Modificatoria 3
1	Tulua	$ 10.682.022.255	$ 16.450.286.914	$ -	$ 16.450.286.914	$ -
2	Florida	$ 1.514.914.761	$ 1.503.248.305	$ -	$ 1.503.248.305	$ -
3	Palmira	$ 7.709.424.137	$ 11.807.163.770	$ 2.266.937.195	$ 11.807.163.770	$ -
4	La Cumbre	$ 1.269.587.454	$ 1.262.692.021	$ -	$ 1.262.692.021	$ -
5	Guacari	$ 3.154.702.964	$ 3.793.778.348	$ -	$ 3.793.778.348	$ -
6	Guacari	$ 2.025.953.965	$ 2.054.913.188	$ -	$ 2.054.913.188	$ -
7	Ginebra	$ 2.255.012.405	$ 2.344.683.037	$ -	$ 3.179.667.263	$ 834.984.226
TOTAL		$ 28.611.617.941	$ 39.216.765.583	$ 2.266.937.195	$ 40.051.749.809	$ 834.984.226
		Ajuste de Precios	$ 3.127.915.163		$ 5.392.930.937	$ 2.265.015.774
		TOTAL	$ 42.344.680.746		$ 45.444.680.746	
		Total Adicionado	$ 13.733.062.805		$ 3.100.000.000	$ 3.100.000.000

3.3. ADICIÓN DE RECURSOS AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El 23 de enero de 2025, se formalizó la suscripción del Otrosí No. 3 al Contrato Interadministrativo No. 1.360.17.17-4160 entre el Departamento del Valle del Cauca, a través de la Secretaría de Infraestructura, y el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E. (INFITULÚA). Mediante este Otrosí, se acuerda una prórroga del contrato de interventoría, extendiendo su vigencia hasta el 10 de junio de 2025. Asimismo, se establece una adición de recursos por un monto de $492.160.200 al valor original del contrato.

Tabla 17 Información del Contrato de Interventoría.

	CONTRATISTA INTERVENTORÍA: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE TULUÁ
Presupuesto inicial	$ 843.934.605
Adicion Otrosi No. 1 interventoria	$ 417.456.510
Adicion Otrosi No. 2 interventoria	$ 99.743.568
Adicion Otrosi No. 3 interventoria	$ 492.160.200
Valor total	$ 1.853.294.883
Valor total pagado interventoria	$ 1.124.525.244
% pagado	60,68%
Suspensión 2	Desde el 27 de diciembre de 2024 al 19 de enero del 2025
Prorroga Actual	Hasta 10 de junio 2025

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA

3.4. ESTADO DEL CONTRATO CON RESPECTO A LA PROGRAMACIÓN

Actualizando los valores de acuerdo al modificatorio 3 del contrato de obra No. 1.310.02-59.8-0655, se presenta el porcentaje programado de ejecución, condicionado a la finalización de las obras para el 10 de mayo de 2025, y se compara con el porcentaje ejecutado hasta finales de marzo de 2025. Conforme a esto, se tenía prevista la ejecución del 97.7% del proyecto; sin embargo, se ha alcanzado un avance del 94.09%. Este desajuste implica un retraso acumulado del 3.68% respecto al cronograma.

Tabla 18. Estado del Contrato

Corte al 30/09/24	Programado		Adicion+Contractual	Ejecutado		Atraso
FRENTE 1	98,53%	$ 16.208.830.218	$ 16.450.286.914	92,38%	$ 15.196.744.118	6,15%
FRENTE 2	59,02%	$ 887.149.599	$ 1.503.248.305	37,76%	$ 567.691.011	21,25%
FRENTE 3	100,00%	$ 11.807.163.770	$ 11.807.163.770	100,00%	$ 11.807.163.770	0,00%
FRENTE 4	97,13%	$ 1.226.439.646	$ 1.262.692.021	86,00%	$ 1.085.856.893	11,13%
FRENTE 5	100,00%	$ 3.793.778.348	$ 3.793.778.348	100,00%	$ 3.793.778.348	0,00%
FRENTE 6	100,00%	$ 2.054.913.188	$ 2.054.913.188	100,00%	$ 2.054.913.188	0,00%
FRENTE 7	100,00%	$ 3.179.667.263	$ 3.179.667.263	100,00%	$ 3.179.667.263	0,00%
GENERAL	**97,77%**	**$ 39.157.942.032**	**$ 40.051.749.809**	**94,09%**	**$ 37.685.814.592**	**3,68%**

3.5. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

El contrato establece en la Cláusula 6 ANTICIPO, que la entidad entregará un anticipo equivalente al veinte (20%) del valor del contrato. El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la Entidad para su entrega.

Tabla 19. Valor del anticipo

Contrato de obra	***No. 1.310.02-59.8-0655***
Descripción	**Valor**
Valor del contrato	$28.611.617.941,00
Valor del anticipo (20%)	$5.722.323.588,00

Durante la gestión previa realizada por la primera Interventoría que tuvo el proyecto, el Contratista presentó un ajuste al plan de manejo del anticipo mediante comunicado CV2023-INT-039 del 15 de junio 2023 en la cual informó que el *"porcentaje destinado para la contribución especial estimado del 5% del valor del anticipo no será objeto de uso debido a que la gobernación no realiza ninguna deducción por impuestos frente al anticipo.*

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA

Tabla 20. Plan de Inversión de Anticipo del Contrato de Obra

CONCEPTO	(%)	VALOR	MES 0	MES 1	MES 2
			35%	35%	30%
Materiales (suministros y/o transporte y/o instalación	25%	1.430.580.897	$ 500.703.314	$ 500.703.314	$ 429.174.269
Movimiento de tierras y transportes	75%	$ 4.291.742.691	$ 1.502.109.942	$ 1.502.109.942	$ 1.287.522.807
TOTAL	100%	$ 5.722.323.588	$ 2.002.813.256	$ 2.002.813.256	$ 1.716.697.076
ACUMULADO VALOR	100%	$ 5.722.323.588	$ 2.002.813.256	$ 4.005.626.512	$ 5.722.323.588
ACUMULADO PORCENTAJE		100%	35,00%	70,00%	100,00%
VALOR CONTRATO		**$28.611.617.941**			
VALOR ANTICIPO	20%	**$5.722.323.588**			

Fuente: Plan de Inversión de Anticipo entregado por el Contratista.

En el cuadro siguiente, se especifican los desembolsos requeridos por el constructor y aprobados por la Interventoría, donde se han realizado 19 desembolsos por un valor de $5.722.299.304,0, la totalidad de los dineros generados por los rendimientos, así como cualquier saldo que permaneciera en la fiducia fue consignado a la cuenta de la Gobernación durante el cierre financiero y contable de la fiducia.

Tabla 21 Desembolsos del Anticipo

DESEMBOLSO No.	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
1	3-abr-23	Fundación la FloridaMedio Ambiente	$ 310.957.459,0	1	Materiales (S,T,I)
2	5-abr-23	Soluciones viales del EjeCafetero SAS	$ 1.516.513.529,0	2	Mov. de tierras ytransporte
3	13-abr-23	Construcciones y Pavimentos HE SAS	$ 828.301.743,0	2	Mov. de tierras ytransporte
4	18-abr-23	Servicomercial de TuluáSAS	$ 489.317.860,0	1	Materiales (S,T,I)
5	18-abr-23	Proyectos REO SAS	$ 194.085.939,0	2	Mov. de tierras ytransporte
6	18-abr-23	Rentiactivos SAS	$ 81.951.611,0	1	Materiales (S,T,I)
7	18-abr-23	Excavaciones las PalmasSAS	$ 94.644.590,0	2	Mov. de tierras ytransporte

DESEMBOLSO No.	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
8	24-abr-23	Ferretería Forero SA	$56.013.300,0	1	Materiales (S,T,I)
		Rafael Murillo Serna	$6.256.000,0	1	Materiales (S,T,I)
9	10-may-23	Ingeniería volquetas yconstrucciones SAS	$299.125.000,0	2	Mov. de tierras ytransporte
10	30-may-23	Soluciones viales del EjeCafetero SAS	$327.357.358,0	2	Mov. de tierras ytransporte
11	30-may-23	Jerfrey Kevin Batero	$ 8.759.000,0	2	Mov. de tierras ytransporte
12	6-jun-23	Fundación La Floridamedio ambiente	$300.000.000,0	1	Materiales (S,T,I)
13	23-jun-23	Construcciones y Pavimentos HE SAS	$697.073.192,0	2	Mov. de tierras ytransporte
14	23-jun-23	Jerfrey Kevin Batero	$ 10.348.297,0	2	Mov. de tierras ytransporte
15	23-jun-23	Soluciones viales del EjeCafetero SAS	$152.102.654,0	2	Mov. de tierras ytransporte
16	27-jun-23	Fundación La Floridamedio ambiente	$106.679.611,0	1	Materiales (S,T,I)
17	27-jun-23	Fundación La Floridamedio ambiente	$163.431.389,0	2	Mov. de tierras ytransporte
18	23-ago-23	Fundación La Floridamedio ambiente	$ 71.321.887,0	1	Materiales (S,T,I)
19	6-sep-23	Soluciones en construcciones e ingeniería	$ 8.058.885,0	1	Materiales (S,T,I)
TOTAL			**$ 5.722.299.304,0**		

3.5.1. Anticipo amortizado

Hasta el acta No.8 con fecha de corte del 30 de abril se ha amortizado el 100% del anticipo $5.722.323.588

Tabla 22 Amortización del Anticipo

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Anticipo Otorgado	$ 5.722.323.588,00	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 2.553.140.451	49.66%
Valor Amortizado Acumulado	$ 5.722.323.588	100%
Valor Saldo por Amortizar	$ 0.00	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

El 8 de mayo del 2024 la Interventoría envió el comunicado AFITULUA2024.V1.02 solicitando información sobre el reintegro de los rendimientos financieros del anticipo, el Contratista contesto con la comunicación CV2023-INT-91 en la cual se informaba que el acta de cierre financiero y contable del contrato de fiducia se realizó 30/11/2023 y que los rendimientos financieros fueron consignados en la cuenta de la Gobernación.

3.6. SEGUIMIENTO AL CONTRATO

La Interventoría realizó comités con la participación del personal del Contratista y la Supervisión del contrato, sobre los siguientes temas:

- El 5 de marzo de 2025, el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.I., actuando como entidad interventora, participó en una reunión con los representantes de la supervisión del contrato (Gobernación del Valle) y el contratista (Consorcio Valluno 2023). Durante el encuentro, se presentó un informe detallado sobre el progreso de los diferentes frentes de obra, analizando las principales situaciones de cada uno. En particular, se resaltó que el 27 de febrero de 2025 se retiró la denuncia que mantenía suspendidas las obras en el Frente 2 (Florida).
- El 27 de marzo de 2025, el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.I., en su rol de interventoría, participó en el comité de obra junto con los representantes de la supervisión del contrato (Gobernación del Valle) y el contratista (Consorcio Valluno 2023). En este comité, se revisaron los avaneces de los frentes 1 y 2 los cuales retomaron actividades después de llegar a acuerdos con los propietarios de los terrenos.

Seguimiento a la inversión por frente de trabajo

Se realizó un seguimiento exhaustivo del componente documental suministrado por el contratista (Consorcio Valluno 2023). Entre el 1 y el 31 de marzo de 2025, se procedió a evaluar el avance efectivo de cada uno de los frentes de trabajo. A través de inspecciones en el sitio de la obra, se verificó que, al cierre del mes de marzo de 2025, el progreso de los frentes se distribuye de la siguiente manera: el Frente 1 presenta un avance de aproximadamente el 92.38%, el Frente 2 el avance es del 37.76%; el Frente 3 ha alcanzado su ejecución total, con un 100%; el Frente 4 muestra un avance del 86%; los Frentes 5 y 6 han alcanzado el 100% de ejecución, mientras que el Frente 7 también reporta un progreso total, con un 100%.

Actividades Técnicas Ejecutadas Por La Interventoría

- La comisión de topografía de la Interventoría llevó a cabo una supervisión exhaustiva de las actividades en este ámbito, brindando asesoría técnica especializada al equipo de topografía del contratista, con el objetivo de garantizar la correcta ejecución de las labores.

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA

- La Interventoría continuó implementando acciones dirigidas a la liberación de las áreas de trabajo, asegurando la continuidad ininterrumpida de las actividades constructivas, conforme al cronograma establecido.

- A través de la comisión de topografía, se gestionó la liberación de las zonas correspondientes a subrasantes, bases y subbases, lo cual permitió avanzar de manera continua y sin interrupciones en los trabajos constructivos.

- Desde la ingeniería ambiental, la Interventoría supervisó y verificó la correcta disposición final de los materiales excavados en el sitio de la obra, cumpliendo estrictamente con las normativas ambientales vigentes.

- A lo largo de marzo, la Interventoría mantuvo un régimen de inspecciones diarias, con el objetivo de evaluar el progreso de las obras y detectar contingencias que pudieran incidir en el adecuado desarrollo del proyecto.

- Para garantizar la durabilidad y calidad de las infraestructuras, se implementaron rigurosos controles sobre aspectos clave, tales como la compactación, la fundición de pavimento, la construcción de cámaras y sardineles, el control de volúmenes en los frentes de trabajo, la fundición de tapas de alcantarillado y la edificación de andenes.

- Se ejecutaron actividades sistemáticas de registro y control de personal, maquinaria y condiciones climáticas en los frentes de trabajo, optimizando la gestión de recursos y minimizando los riesgos asociados a imprevistos.

- Con el fin de asegurar un seguimiento exhaustivo del avance de las obras, la Interventoría realizó comités técnicos periódicos para evaluar la ejecución del contrato.

- Con el objetivo de mantener informada a la entidad contratante, la Interventoría elaboró y presentó informes técnicos detallados que reflejan con precisión el avance de las actividades realizadas en la obra.

- Para resolver dudas o problemas técnicos derivados de la ejecución del proyecto, se solicitó el concepto técnico de los especialistas de la Interventoría, garantizando la correcta interpretación y aplicación de las especificaciones.

- A fin de asegurar un control adecuado de las actividades desarrolladas durante el mes, se levantaron actas de comité que contienen un seguimiento detallado de las tareas ejecutadas en el proyecto.

Otras actividades realizadas por la Interventoría

- Se implementó un sistema de control diario sobre la Bitácora de Obra, asegurando su actualización constante con los eventos ocurridos en los frentes de trabajo, en estricta conformidad con los procedimientos y normativas correspondientes.

- Con el fin de mantener un registro detallado del avance de las obras, se llevó a cabo un seguimiento fotográfico exhaustivo de las actividades realizadas en cada frente operativo, respaldando así el informe de progreso con documentación visual precisa.

- La Interventoría gestionó de manera organizada el archivo de la correspondencia, tanto enviada como recibida, siguiendo los protocolos internos para su correcta

conservación, organización y acceso conforme a las necesidades del proyecto.

- El equipo de la Interventoría realizó un monitoreo continuo sobre el personal asignado al proyecto, verificando puntualmente el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de las contribuciones a la seguridad social, conforme a las normativas vigentes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

- Se supervisó integralmente el cumplimiento del contratista en la entrega de la dotación correspondiente, evaluando las condiciones laborales de los trabajadores y asegurando que se cumplieran los estándares establecidos por la normativa laboral vigente.

- Se llevaron a cabo revisiones exhaustivas y análisis detallados de la documentación presentada por el Contratista, emitiendo informes técnicos con recomendaciones específicas basadas en los hallazgos obtenidos de cada situación evaluada.

- En cuanto a las actividades de integración comunitaria, la Interventoría colaboró estrechamente con el Contratista para socializar los avances del proyecto y gestionar respuestas oportunas ante inquietudes o quejas de la comunidad, promoviendo una comunicación abierta y constructiva.

- Con el objetivo de apoyar la toma de decisiones de la entidad contratante, la Interventoría presentó informes periódicos detallados y técnicamente fundamentados, que reflejaron el avance de las actividades y permitieron evaluar las acciones correctivas necesarias.

- Durante las visitas de inspección realizadas por la Gobernación del Valle, se registraron observaciones sobre el avance de las obras ejecutadas. Las recomendaciones fueron comunicadas al Contratista y se verificó que se atendieran de manera completa y oportuna, asegurando el cumplimiento de los estándares contractuales y las normativas aplicables.

3.7. ACTIVIDADES TECNICAS REALIZADAS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA – FRENTE 1 MUNICIPIO DE TULUA.

El 17 de febrero de 2025, se formalizó el acuerdo para la intervención voluntaria mediante la suscripción del permiso correspondiente, el cual autoriza la entrega de un área destinada a la ejecución de las obras para la construcción del sistema de alcantarillado pluvial. Esta intervención tiene como objetivo principal la ejecución de los trabajos relacionados con la instalación del sistema de alcantarillado pluvial en la zona designada.

A la fecha, se continúa con la ejecución de las excavaciones, registrando un avance de 330 metros lineales. Simultáneamente, el contratista ha iniciado la instalación de la tubería de 900 mm de diámetro. Además, se están llevando a cabo los trabajos para la construcción de las cámaras de inspección a lo largo del trazado de la tubería.

En el tramo correspondiente a la intervención, el propietario del predio está realizando labores de corte y retiro de caña, lo cual está generando un impacto directo en el progreso de las excavaciones. Este proceso afecta temporalmente el avance de las obras, ya que no se podrá continuar con las excavaciones en este sector hasta que la maquinaria encargada de la remoción de la caña haya sido completamente retirada del área de intervención.



Imagen 1 Instalación de tubería y construcción de cámaras-Frente 1.

3.8. ACTIVIDADES TECNICAS REALIZADAS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA – F2 – MUNICIPIO DE FLORIDA EN EL RIO LAS CAÑAS.

El 27 de febrero de 2025, se formalizó la firma del permiso de intervención voluntaria con el representante legal del propietario, autorizando el acceso al predio. Adicionalmente, la propietaria del inmueble solicitó el levantamiento de la medida de suspensión impuesta por la Inspección Primera de Policía desde el 10 de octubre de 2024.

La estructura el estribo conta de una zapata con dimensiones de 4.80m de largo, 3.0 metros de largo y 60 centímetros de espesor, el contratista realizo la fundición de una de la zapata utilizando concreto de 28 Mpa. posteriormente se instala un encofrado o molde que define la forma del estribo. Esta debidamente instalada para soportar la presión del concreto durante el proceso de fundición. El encofrado también incluyo el uso de tensores o refuerzos para garantizar que no se deforme durante la fundición.

Posteriormente se procedió al vertido del concreto en el encofrado. Este proceso se realizó de manera continua y sin interrupciones para evitar la formación de juntas frías que puedan debilitar la estructura.

Durante el vertido, se utiliza un vibrador de inmersión para compactar el concreto, eliminar burbujas de aire y asegurar una distribución uniforme del material, lo cual es esencial para la resistencia final del estribo.

Después de que el concreto se ha vertido, se realiza una nivelación para asegurar que la superficie del estribo quede uniforme.



Imagen 2 Estado del frente 2.

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA

3.9. ACTIVIDADES T E C N I C A S REALIZADAS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA – F3 –MUNICIPIO DE PALMIRA

En este frente se alcanzaron las metas establecidas por la entidad contratante, El contratista, mediante la comunicación CV2023-INT-113, recomendó la ejecución integral de todas las actividades contempladas en los diseños, ya que estas forman parte de una solución global que asegura la estabilidad del talud. La interventoría respalda dicha recomendación, considerando crucial que la entidad contratante gestione los recursos necesarios para la plena ejecución de las obras previstas en los diseños aprobados.

Durante el comité de obra del 27 de marzo 2025, el contratista reporto que continúan las alteraciones al orden público por lo que no se recomienda la visita al área de la obra.



Imagen 3 Estado actual del frente 3.

3.10. ACTIVIDADES T E C N I C A S REALIZADAS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA – F4 –MUNICIPIO DE LA CUMBRE Y RESTREPO.

Durante el mes de marzo, las actividades ejecutadas en este frente permitieron concretar la construcción total de los puntos críticos 1 y 2 y la continuación de las excavaciones en el punto crítico 3.

En el mes de marzo las actividades desarrolladas por la Interventoría en el frente 4, fueron las siguientes:

- Visita punto crítico 1.
- Visita punto crítico 2.
- Supervisión de construcción de cimentación punto crítico 3.

3.10.1. Visita punto crítico 1.

En este sector se concluyó la construcción del muro y se rehabilito la vía para la circulación de vehículos, la interventoría realizó inspección visual sobre las obras terminadas para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de calidad y asegurar que no existieran irregularidades en la superficie de la vía, también se verifico el estado del muro y se constató que no presenta fisuraciones.



Imagen 4 Construcción de la vía punto crítico 1.

3.10.2. Supervisión de excavaciones critico 2

En esta área, se ha completado satisfactoriamente la construcción del muro de contención, y se procedió a la rehabilitación de la vía, la cual ahora se encuentra habilitada para la circulación de vehículos, garantizando así su funcionalidad y seguridad. La interventoría llevó a cabo una inspección visual detallada sobre las obras finalizadas, con el propósito de verificar que se hubieran cumplido en su totalidad las especificaciones técnicas y de calidad establecidas en el proyecto. Durante esta inspección, se evaluó minuciosamente la superficie de la vía rehabilitada para asegurar que no existieran irregularidades, imperfecciones o daños que pudieran comprometer el desempeño de la infraestructura. Asimismo, se efectuó una revisión exhaustiva del estado general del muro, donde se constató que no presentaba fisuraciones, deformaciones ni ningún otro tipo de anomalías que pudieran afectar su estabilidad y resistencia. Este proceso de inspección fue fundamental para certificar que las obras realizadas cumplieran con los más altos estándares de calidad y seguridad requeridos por el proyecto.



Imagen 5 Estado del punto crítico 2-Frente 4.

3.10.3. supervisión de excavaciones punto crítico 3.

En este punto crítico se concluyó la excavación de los 11 caisson, los cuales fueron excavados en la roca y fue necesario la construcción de anillos cada metro.

Posteriormente se procedió a instalar La armadura de refuerzo, la cual se colocó dentro del encofrado, siguiendo estrictamente las indicaciones del diseño. Se verifico que la armadura

estuviera bien posicionada y sujeta para evitar desplazamientos durante el proceso de fundición.

Una vez colocada la armadura, la interventoría verifico que todas las varillas estuvieran correctamente posicionadas y que las separaciones sean las adecuadas para cumplir con las especificaciones de diseño.

Una vez que el concreto llego, se procedió al vertido del mismo en el encofrado que contiene la armadura del estribo. El concreto fue vertido de manera continua y uniforme para evitar la formación de juntas frías y garantizar una adecuada compactación.

Para evitar la formación de burbujas de aire y asegurar que el concreto se distribuya de manera homogénea, se emplean vibradores de inmersión. Este equipo ayuda a eliminar cualquier posible vacío en la mezcla y mejora la consolidación del concreto.



Imagen 6 Estado del punto crítico 3-Frente 4.

3.11. ACTIVIDADES TECNICAS REALIZADAS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA – F5 –MUNICIPIO DE GUACARÍ

Para este frente se terminó la totalidad de las actividades de construcción establecidas en el contrato de obra No. 1.310.02-59.8-0655.



Imagen 7 obras terminadas-Frente 5

3.12. ACTIVIDADES REALIZADAS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA – F6 – MUNICIPIO DE GUACARÍ

Para este frente se terminó la totalidad de las actividades de construcción establecidas en el contrato de obra No. 1.310.02-59.8-0655.



Imagen 8 obras terminadas-Frente 6

3.13. ACTIVIDADES TECNICAS REALIZADAS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA – F7 –MUNICIPIO DE GINEBRA.

Para este frente se terminó la totalidad de las actividades de construcción establecidas en el contrato de obra No. 1.310.02-59.8-0655.



Imagen 9 Calle 5 entre carreras 5bn y 6an.

3.14. CORRESPONDENCIA ENVIADA POR LA INTERVENTORÍA

Durante el periodo comprendido desde el 1 al 31 de marzo, el contratista envío de una serie de comunicados, los cuales fueron respondidos de manera oportuna. Adicionalmente, la interventoría emitió comunicaciones al contratista, solicitando la atención de diversas situaciones específicas relacionadas con el contrato.

A continuación, se presenta el orden de la correspondencia envía por la Interventoría:

Tabla 23 Correspondencia

CORRESPONDENCIA ENVIADA MARZO DE 2025		
Código	**Fecha**	**Asunto**
400-14	10/03/2025	Proceso y actividades realizadas en la construcción del alcantarillado Pluvial de la vía tres esquinas.

400-14	21/03/2025	Remisión del acta de 5 de interventoría para el Contrato Interadministrativo No. 1.360.17.17-4160.
400-14	21/03/2025	Remisión del acta de 6 de interventoría para el Contrato Interadministrativo No. 1.360.17.17-4160.

3.15. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Para el mes de marzo de 2025 la Interventoría convocó a una reunión que contó con la participación del Contratista, la supervisión de la obra y se centró en el seguimiento al avance de la obra y a la planificación de acciones futuras.

A continuación, se presentan las actas levantadas por la Interventoría:

Tabla 24 Actas

ACTA DE COMITÉ MARZO DE 2025
Acta de comité 05/03/2025
Acta de comité 27/03/2025

4. REPORTE DE ACTIVIDADES AMBIENTALES, SST Y SOCIALES.

Dentro de las actividades de supervisión realizadas por la interventoría, se abordaron aspectos clave relacionados con la gestión ambiental, la seguridad y salud en el trabajo (SST), así como los componentes sociales del proyecto, los cuales fueron objeto de un monitoreo constante en cada uno de los frentes operativos. Además, se celebró el Comité Socio-Ambiental, en el que el contratista presentó un informe detallado sobre el avance de cada componente del proyecto.

A continuación, se detalla la descripción de las actividades supervisadas por la interventoría durante el mes de marzo de 2025:

4.1. ACTIVIDADES AMBIENTALES, SST Y SOCIALES FRENTE 1

4.1.1. Actividades ambientales frente 1

- **vPrograma No.1 Seguimiento y control a la gestión administrativa y cumplimiento de la normatividad ambiental**

Subprograma 1.1. Información del grupo de gestión ambiental y social: Se validó que, en el corte comprendido del 01 febrero al 31 de febrero de 2025, se continua con la conformación del grupo de gestión ambiental y social, el cual se integra de un (1) Residente Social y un (1) Residente Ambiental.

Subprograma 1.3. Seguimiento y control de los requerimientos legales: Se validó el permiso de aprovechamiento forestal vigente y la autorización de ocupación de cauce playas y lechos

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA

(otorgado mediante Resolución 0730 No. 0731 del 18 de mayo de 2023).

Se validó que el material adquirido se obtuvo mediante una fuente que contaba con sus respectivos permisos ambientales (Licencia Ambiental y RUCOM).

Se validó la vigencia de los permisos para el manejo de los RCD, residuos sólidos aprovechables y manejo de residuos peligrosos.

Se validaron los certificados de disposición final (a un tercero) para el manejo de aguas residuales domésticas.

- **Programa No. 2. Manejo de actividades constructivas:**

Subprograma 2.1. Manejo integral de materiales de construcción: se verificó el adecuado manejo de los materiales y herramientas menores almacenados, en la bodega de tres esquinas. Se verificó que todo esté con la señalización informativa, cada zona cuenta con su descripción de almacenamiento organizada, así mismo la señalización preventiva y obligatoria, salidas de emergencia, caída de objetos, riesgo eléctrico, entre otras.

Materiales pétreos: se verificó el adecuado acopio dentro del campamento de obra destinado para tal fin, así como la adquisición de suministros con terceros autorizados.


Otros materiales: Se estableció el manejo del polietileno para realizar las mezclas, evitando el contacto con el suelo y derrames de canales de agua. El contratista cuenta con tubería para instalación en el tramo del descole.

	
Fotografía **Lugar:** Tres Esquinas – Tuluá **Observación:** Suministro de materiales - señalización	**Fotografía** **Lugar:** Tres Esquinas – Tuluá **Observación:** Manejo de polietileno

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA

	
Fotografía **Lugar:** Tres Esquinas – Tuluá **Observación:** orden y aseo en obra- brigada de ola	**Fotografía** **Lugar:** Tres Esquinas – Tuluá **Observación:** cerramiento en malla azul
	
Fotografía	**Fotografía**
Lugar: Tres Esquinas – Tuluá **Observación:** cerramiento en lona verde	**Lugar:** Tres Esquinas – Tuluá **Observación:** Bodega

Subprograma 2.3: Señalización para el manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales: se verificó que el frente de obra cuenta con la señalización y demarcación establecida para tal programa. Adicionalmente, se evidenció la implementación de señalización vertical, horizontal (pintura) y señalización vertical fija.

	
Fotografía **Lugar:** Tres Esquinas – Tuluá **Observación: S**eñalización frentes de obra - PMT	**Fotografía** **Lugar:** Tres Esquinas – Tuluá **Observación: S**eñalización frentes de obra - PMT

Subprograma 2.4: Manejo integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD) y lodos (PAC-2 .4-07): Para este periodo reportado no se realizó acopio temporal de RCD, por ende, no hubo aprovechamiento ni disposición de este.

Subprograma 2.5: de Manejo Integral de Residuos Sólidos Convencionales y Especiales (PAC-2.5- 08): El frente de obra cuenta con un punto ecológico en donde se realiza la separación en la fuente de los residuos sólidos discriminados por: aprovechables, aprovechables orgánicos y no aprovechables.

Lugar: Tres Esquinas – Tuluá **Observación:** punto ecológico frente de obra	**Lugar:** Tres Esquinas – Tuluá **Observación:** servicio de recolección de aseo Mpal
	
Fotografía **Lugar:** Tres Esquinas – Tuluá **Observación:** punto ecológico	**Fotografía** **Lugar:** Tres Esquinas – Tuluá **Observación:** punto ecológico satelital

	
Fotografía **Lugar:** Tres Esquinas – Tuluá **Observación:** orden y aseo en obra	**Fotografía** **Lugar:** Tres Esquinas – Tuluá **Observación:** cuadrilla de OLA

- **Programa 3. Gestión del recurso hídrico**

Subprograma 3.1: Manejo de Aguas Superficiales (PGH-3.1-10

Se verificó el manejo de aguas superficiales de nivel freático, para la construcción de las cámaras, se cuenta con el permiso para el presente corte, el cual, fue conceptuado y emitido por la autoridad ambiental competente a partir de una prorroga solicitada por el contratista.

	
Fotografía **Lugar:** Tres Esquinas – Tuluá **Observación:** hidratación	**Fotografía** **Lugar:** Tres Esquinas – Tuluá **Observación:** bombeo nivel freático

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA

	
Fotografía **Lugar:** Tres Esquinas – Tuluá **Observación:** construcción alcantarillado pluvial	**Fotografía** **Lugar:** Tres Esquinas – Tuluá **Observación:** bombeo nivel freático

Subprograma 3.2: Manejo de Residuos Líquidos, Domésticos e Industriales: se validó que cuenta con las unidades requeridas tanto en oficina como en almacén. Adicionalmente se verificó la instalación de un baño portátil con el adecuado mantenimiento.



Fotografía
Lugar: Tres Esquinas – Tuluá
Observación: unidad sanitaria

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA

- **Programa 4. Biodiversidad y servicios ecosistémicos**

Subprograma 4.1: Manejo del Descapote y Cobertura Vegetal: Se validó que se está llevando a cabo la compensación cumpliendo con lo estipulado en la Resolución.

	
Fotografía **Lugar:** Tres Esquinas – Tuluá **Observación:** Mantenimientos arbóreos	**Fotografía** **Lugar:** Tres Esquinas – Tuluá **Observación:** Mantenimientos arbóreos

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA

 Productos utilizados para fertilización  	   
Fotografía **Lugar:** Tres Esquinas – Tuluá **Observación:** Productos fertilizantes	**Fotografía** **Lugar:** Tres Esquinas – Tuluá **Observación:** Mantenimiento arbóreo

Subprograma 4.2: Recuperación de áreas afectadas: no aplica para este periodo reportado.

Subprograma 4.4: Protocolos de fauna en obra: Se presentó una novedad frente al manejo de fauna en el área donde se está intervenido para la instalación de tubería para el pluvial, se presenta un Colonia de Abejas (Colmena), con el un fin de darle tratamiento adecuado se contó con un tercero especialista denominado APÍCOLA DON WILL.

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA

	
Fotografía **Lugar:** Tres Esquinas – Tuluá **Observación: M**anejo de fauna	**Fotografía** **Lugar:** Tres Esquinas – Tuluá **Observación: M**anejo de fauna

Subprograma 4.6: Compensación Ambiental: no aplica para este periodo reportado.

- **Programa 5. Manejo de instalaciones temporales, de maquinaria y equipos**

Subprograma 5.1: Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio: se verificó el cumplimiento de las medidas implementadas.

Subprograma 5.3: Manejo de maquinaria, equipos y vehículos: no se evidenció novedades para este subprograma.

	
Fotografía **Lugar:** Tres Esquinas – Tuluá **Observación:** Maquinaria amarilla en obra	**Fotografía** **Lugar:** Tres Esquinas – Tuluá **Observación:** Maquinaria amarilla en obra

4.1.2. Actividades sociales frente 1

PROGRAMAS DE GESTIÓN SOCIAL

- **Capacitación y concienciación para el personal de obra**

Se verificó la capacitación durante el periodo reportado, al inicio de la jornada laboral.

	
Fotografía **Lugar:** Tres Esquinas – Tuluá **Observación:** Capacitación al inicio de jornada laboral	**Fotografía** **Lugar:** Tres Esquinas – Tuluá **Observación:** Capacitación al inicio de jornada laboral

- **Mano de obra contratada con el enfoque de género de derechos y diferencial:**

Se verificó el ingreso de 10 trabajadores para las actividades de construcción del alcantarillado pluvial y terminación de sumideros, construcción de cámaras y limpieza.

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA

Registro fotográfico Inducción de personal

	
Fotografía **Lugar:** Tres Esquinas – Tuluá **Observación:** Contratación de mano de obra	**Fotografía** **Lugar:** Tres Esquinas – Tuluá **Observación:** Contratación de mano de obra

- **Infraestructura de predios y servicios públicos:**

Se verificó el levantamiento de 141 actas de vecindad a infraestructuras aledañas al frente de obra, es importante resaltar que a la fecha solo 82 presentan cierre.

- **Participación, gobernanza e inclusión social**

Subprograma Atención a la Comunidad

Se verifica el funcionamiento del punto de atención a la comunidad y los medios virtuales y físicos del sistema. Asimismo, se evidencia el cumplimiento del 90% de atención a las solicitudes recibidas durante el periodo.

	
Fotografía **Lugar:** Tres Esquinas – Tuluá **Observación:** Contratación de mano de obra	**Fotografía** **Lugar:** Tres Esquinas – Tuluá **Observación:** Contratación de mano de obra

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA

Subprograma Información y Divulgación

Se evidencia la entrega de un folleto sobre cultura vial, el cual fue impartido, a docentes y estudiantes de la institución Educativa Julio Cesar Zuluaga del corregimiento de Tres Esquinas, en la primera jornada de la campaña de cultura vial, el día 4 y 11 de marzo.





Subprograma Cultura Vial y Participación Comunitaria

Se verificó la vigencia del comité de veeduría. La reunión proyectada para el 25 de marzo de 2025 debió ser reprogramada para el mes de abril de 2025, por dificultades por parte de los miembros,



Fotografía
Lugar: Tres Esquinas – Tuluá
Observación: Contratación de mano de obra

Campaña de cultura vial: se realizó la campaña "Maneja tu vida por la nueva vía", llevada a cabo en la Institución Educativa Julio César Zuluaga Sede Central Corregimiento de Tres Esquinas, en las sedes

Camilo Torres (corregimiento Bocas de Tuluá) y Juan José Sánchez Cabal (Corregimiento Los caímos), donde se realizaron los talleres, fueron capacitados alrededor de 50 estudiantes, de todos los grados de primaria.

	
Fotografía **Lugar:** Tres Esquinas – Tuluá **Observación:** Capacitación cultura vial	**Fotografía** **Lugar:** Tres Esquinas – Tuluá **Observación:** Capacitación cultura vial

4.1.3. Actividades sst frente 1

- Revisión de Afiliación y Seguridad Social**:** La interventoría realizó una validación del registro y afiliación de todos los trabajadores en las planillas correspondientes, asegurando que se cumplieran las normativas de seguridad social y que los trabajadores estuvieran cubiertos adecuadamente ante cualquier eventualidad.
- Capacitación en Seguridad Laboral**:** Se supervisaron las actividades de capacitación en seguridad laboral, como charlas sobre prevención de riesgos y pausas activas. Además, se evaluó la efectividad de estas actividades en la mejora de las condiciones de trabajo.
- Inspección de Señalización y Kit de Emergencia**:** Se efectuó una inspección exhaustiva de la señalización instalada en el área de trabajo, asegurando que cumpliera con las normativas de seguridad industrial. Asimismo, se verificó el estado del kit de emergencia, asegurando que los elementos esenciales, como el botiquín de primeros auxilios, la camilla y el extintor, estuvieran operativos.

4.2. ACTIVIDADES AMBIENTALES, SST Y SOCIALES FRENTE 2

PROGRAMA 1: GESTIÓN DEL PROYECTO

4.2.1. Subprograma 1.1 Conformación del Grupo de Gestión Ambiental y Social

Se verificó el cumplimiento de cumple con los requerimientos exigidos en los pliegos y con la experiencia para dicho cargo

4.2.2. Subprograma 1.2. Capacitación y concienciación para el personal de obra

Se verificó la capacitación durante el periodo reportado, en las temáticas Manejo de residuos sólidos en el frente de obra y cuidado de los recursos naturales.

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA

.



Fotografía
Lugar: Florida
Observación: Capacitación al inicio de jornada laboral

4.2.3. Subprograma 1.3: cumplimiento de requerimientos legales

Se verificó la vigencia de todos los permisos requeridos para el manejo de materiales y residuos, se recibió copia por parte del contratista de la solicitud de prorroga del permiso de ocupación de cauce, el cual al momento del corte de este informe se encuentra en trámite y en espera de la visita por parte de la autoridad ambiental para la respectiva inspección al frente de obra.



PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

4.2.4. Subprograma 2.1: Manejo integral de materiales de construcción

Se verificó la vigencia de la resolución para suministro de materiales por parte del tercero autorizado CANTERA BERMEJAL

4.2.5. Subprograma 2.2: Señalización para el manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales

Se verificó el restablecimiento de la señalización informativa de acuerdo con la reactivación del frente

	
Fotografía **Lugar:** Florida **Observación:** Señalización	**Fotografía** **Lugar:** Florida **Observación:** Señalización

4.2.6. Subprograma 2.3: manejo integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD) y lodos

Durante el periodo no se evidenció la disposición de RCD, dado que las actividades constructivas estuvieron enfocadas en la instalación de acero y la fundición de uno de los estribos, el material resultante de dichas actividades.

4.2.7. Subprograma 2.4: manejo integral de residuos sólidos convencionales y especiales

Se verificó el adecuado manejo de residuos sólidos, los empaques de bolsas de cemento se almacenaron en bolsas plásticas en un acopio temporal, entre tanto se reúne el volumen considerable para hacer la entrega a un reciclador de la zona.



Fotografía
Lugar: Florida
Observación: Disposición de materiales

PROGRAMA 4: BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

4.2.8. Subprograma 4.1: Manejo del descapote y la cobertura vegetal

Se verificó la realización de rocería y retiro del material vegetal de tipo arbustivo, sin el retiro de ningún individuo arbóreo.



Fotografía
Lugar: Florida
Observación: Rocería



Fotografía
Lugar: Florida
Observación: Rocería

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA

PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

4.2.9. Subprograma 5.1: instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio

Para la reactivación del frente, se realizó la adecuación del campamento temporal en el frente de obra. Este cuenta con acceso al sanitario, sitio para las pertenencias de los trabajadores durante la jornada, punto de atención a emergencias. Así mismo, en este sitio se encuentra el acopio de herramientas y equipo menor.



Fotografía
Lugar: Florida
Observación: Sitio de acopio temporal

4.2.10. Subprograma 5.3: Manejo de maquinaria, equipos y vehículos

Durante el periodo correspondiente a este informe, no se contó con la presencia de maquinaria pesada en el frente de obra, ya que las actividades se centraron en la instalación de acero y en los trabajos de preparación para la fundición de uno de los estribos del puente. La producción del concreto se llevó a cabo mediante una mezcladora manual tipo trompo, la cual fue sometida a su respectiva inspección antes de su operación, al igual que el resto de la maquinaria y equipos menores, como cortadoras y pulidoras, garantizando su adecuado funcionamiento y cumplimiento de las normas de seguridad.

4.2.11. Actividades sst frente 2

- Inspección de Instalaciones y Maquinaria**:** La interventoría supervisó la correcta operación de las instalaciones temporales y maquinaria, garantizando que se

cumpliera con las normativas de seguridad para evitar incidentes laborales.

- Revisión del Kit de Emergencia: Se verificó el estado del kit de emergencia, incluyendo el botiquín de primeros auxilios, la camilla y el extintor, para asegurar que estuvieran en condiciones operativas.

4.3. ACTIVIDADES AMBIENTALES, SST Y SOCIALES FRENTE 3

4.3.1. Actividades ambientales frente 3

Este frente de obra se encuentra finalizado.

4.3.2. Actividades sociales frente 3

Este frente de obra se encuentra finalizado.

4.3.3. Actividades sst frente 3

- Verificación de Entrega y Reposición de EPP**:** La interventoría supervisó que todos los trabajadores del área recibieran y utilizaran correctamente los Equipos de Protección Personal (EPP), asegurando que los mismos estuvieran en óptimas condiciones y fueran adecuados para los riesgos específicos de cada puesto de trabajo.
- Inspección del Kit de Emergencia: Se realizó una inspección minuciosa del estado del kit de emergencia, verificando que todos los elementos esenciales, como el botiquín de primeros auxilios, la camilla y el extintor, estuvieran disponibles y operativos en caso de ser necesarios.

4.4. ACTIVIDADES AMBIENTALES, SST Y SOCIALES FRENTE 4

4.4.1. Actividades ambientales frente 4

- **Programa 1: seguimiento y control a la gestión administrativa y cumplimiento de la normatividad ambiental**

Subprograma 1.1: Conformación del Grupo de gestión Ambiental y Social (SM-DAGA-1.1- 01): se verificó la conformación del equipo socioambiental.

Subprograma 1.3: Seguimiento y control de los requerimientos legales: se verificó la vigencia de la Resolución 0760 N° 0761 – 00849 del 23/09/2024, permisos de ocupación de cauce, playas y lechos.

Se verificó vigencia del RUCOM y de la licencia ambiental de la fuente de material.

Se validó el permiso de emisiones atmosféricas, así como la vigencia de los permisos del manejo de los RCD y los residuos sólidos aprovechables.

- **Programa 2: Manejo de las actividades constructivas**

Se verificó el adecuado manejo de materiales en un campamento, adicionalmente, se evidencia una señalización informativa adecuada.

Materiales pétreos y otros materiales: se verificó que las cantidades relacionadas están acordes a los anexos presentados.

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA

	
Fotografía 5 **Lugar:** Cumbre y Restrepo **Observación:** Señalización y cubrimiento de materiales acopiados en el corredor vial	**Fotografía 6** **Lugar:** Cumbre y Restrepo **Observación:** mezcla asfáltica
	
Fotografía 7 **Lugar:** Cumbre y Restrepo **Observación:** Señalización lona verde	**Fotografía 8** **Lugar:** Cumbre y Restrepo **Observación:** Señalización frentes de obra-manejo de fauna

Subprograma 2.3: Señalización para el manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales: Se identificaron 14 puntos de señalización en condiciones adecuadas y 8 puntos mas relacionadas con condiciones de seguridad al interior de las áreas de trabajo. A la fecha el cumplimiento de este subprograma se encuentra al 84,7%.

	
Fotografía 11 **Lugar:** puntos críticos **Observación:** Señalización -PMT	**Fotografía 12** **Lugar:** puntos críticos **Observación:** delimitación perimetral lona verde
	
Fotografía 13 **Lugar:** puntos críticos **Observación:** Señalización informativa- frente de obra	**Fotografía 14** **Lugar:** puntos críticos **Observación:** Señalización PMT

Subprograma 2.4. Manejo integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD) y lodos (PAC-2.4-07): Para el periodo reportado se evidencia la disposición adecuada de 264m^3 de material al Relleno Sanitario.

Subprograma 2.5: de Manejo Integral de Residuos Sólidos Convencionales y Especiales (PAC-2.5-08): Se identificó que el punto ecológico se encuentra en condiciones adecuadas. Los residuos sólidos no aprovechables, fueron entregados a la empresa autorizada del municipio de La Cumbre.

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA

	
Fotografía 19 **Lugar:** puntos críticos **Observación:** punto ecológico	**Fotografía 20** **Lugar:** campamento de obra **Observación:** orden y aseo en obra
	
Fotografía 21 **Lugar:** puntos críticos	**Fotografía 22** **Lugar:** puntos críticos


- **Programa 3. Gestión del recurso hídrico**

Subprograma 3.1: Manejo de Aguas Superficiales (PGH-3.1-10): se verifica la autorización de captación vigente por un tercero autorizado.

- **Programa 5. Manejo de instalaciones temporales, de maquinaria y equipos**

Subprograma 5.1: Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio: Se verifica la implementación de las medidas establecidas para el presente subprograma.

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA

	
Fotografía 27 **Lugar:** Cumbre- Restrepo **Observación:** campamento de obra	**Fotografía 28** **Lugar:** Cumbre- Restrepo **Observación:** primeros auxilios
	
Fotografía 29 **Lugar:** Cumbre- Restrepo **Observación:** unidad sanitaria	**Fotografía 30** **Lugar:** Cumbre- Restrepo **Observación:** punto ecológico satelital y cerramiento perimetral lona verde

Subprograma 5.3: Manejo de maquinaria, equipos y vehículos: Dentro de este periodo no se presentaron derrames de sustancias peligrosas, que requirieran la aplicación de los procedimientos de recolección y manejo de material contaminado, se verificó que el frente de obra cuenta con kit control de derrames para utilizar en los frentes de obra.

Para el presente corte se presentaron cinco (5) mantenimientos de maquinaria amarilla. Durante el presente corte, se realiza la inspección de volquetas frente al uso de sus carpas y protocolos de transitividad sobre las redes viales que interactuaran cuando transportan el material que provisión a la obra. Y se presentan 2 traslados.

	
Fotografía 32 Lugar: Cumbre-Restrepo **Observación:** Verificación vehículos	**Fotografía 33** Lugar: Cumbre-Restrepo Observación: Verificación maquinaria
	
Fotografía 32 Lugar: Cumbre-Restrepo **Observación:** Verificación vehículos	**Fotografía 33** **Lugar:** Cumbre-Restrepo **Observación:** Verificación volquetas y maquinaria amarilla

4.4.2. Actividades sociales frente 4

PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL

- **Mano de obra contratada con el enfoque de género de derechos y diferencial**

Se verificó la vinculación de nuevo personal (14), se registran 9 del área de influencia en MONC, de la cual 5 son mujeres en cargo de controladoras de tráfico, para un total de 40 trabajadores, entre MOC y MONC.

Se realizaron las actividades de asfalto en los muros 1 y 2 del municipio de la Cumbre y en el punto 3 de Restrepo, continúan las excavaciones.

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA

- **Infraestructura de predios y servicios públicos:**

Se verificó la no ejecución de actividades en este subprograma, debido a la ausencia de infraestructura en el frente.

- **Atención a la comunidad**

Se validó la disposición de un correo corporativo y un contacto telefónico a través de una pieza publicitaria o comunicado, que se divulgó en los dos primeros meses. No se presentaron PQR en el periodo reportado.

- **Información y divulgación**

Se verificó la divulgación de dos piezas informativas, relacionadas con actividades de la vía y con sensibilización de cultura vial.

- **Cultura vial y participación comunitaria**

Para el periodo no se evidenciaron reuniones para el comité de veeduría.

En este periodo, se solicitó por parte del comité de veeduría y en representación de la comunidad, hacer visible un topellantas en un descole ubicado al frente del punto crítico 3, que se ha convertido en factor de riesgo en la vía, indicando que se han presentado algunos incidentes leves, que pudiesen haber sido choques de conductores; ya que la vía es estrecha en este punto donde se ejecuta la obra.

El consorcio efectivamente pintó este topellantas, quedando con un color amarillo llamativo, que alerta y lo hace visible a conductores y transeúntes.



- **Campaña de cultura vial**

En este periodo se realizó en la I.E. Julio Fernández Medina - sede 20 de Julio- vereda Rio Grande del municipio de restrepo.

Escuela 20 de Julio - vereda Rio Grande - Restrepo	
	

4.4.3. Actividades sst frente 4

- Supervisión de la Entrega de EPP**:** La interventoría verificó que los Equipos de Protección Personal (EPP) entregados al personal en el área de trabajo cumplieran con las normativas de seguridad laboral y fueran adecuados a los riesgos específicos del frente de trabajo, garantizando que todos los trabajadores estuvieran protegidos en todo momento.
- Inspección de la Señalización Preventiva: Se llevó a cabo una inspección exhaustiva de la instalación y mantenimiento de la señalización preventiva en las áreas de trabajo. Se aseguró que dicha señalización fuera visible, clara y cumpliera con los requisitos establecidos por las normativas de seguridad industrial vigentes, contribuyendo a un entorno laboral seguro y organizado.

4.5. ACTIVIDADES AMBIENTALES, SST Y SOCIALES FRENTE 5

- Cumplimiento del Contrato: En este frente de trabajo, el contratista completó todas las actividades estipuladas en el contrato, alcanzando un avance total del 100%. Las únicas actividades pendientes corresponden a los procesos administrativos de liquidación del contrato, los cuales se encuentran en curso. Durante toda la ejecución, la interventoría mantuvo un seguimiento constante en cuanto a la gestión ambiental, la seguridad laboral y la atención a la comunidad, asegurando el cumplimiento de todas las normativas y procedimientos establecidos en el Plan de Gestión Ambiental, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, y en los procedimientos de atención comunitaria.

4.6. ACTIVIDADES AMBIENTALES, SST Y SOCIALES FRENTE 6

- Cumplimiento del Contrato: El contratista cumplió con todas las actividades previstas en el contrato para el frente de trabajo 6, alcanzando también un avance total del 100%. Las actividades pendientes están relacionadas con el proceso de liquidación del contrato. Durante la ejecución de este frente, la interventoría realizó un seguimiento exhaustivo en términos de gestión ambiental, cumplimiento de las normativas de seguridad laboral y atención a las necesidades de la comunidad, asegurando que se cumplieran todos los aspectos sociales vinculados al proyecto.

4.7. ACTIVIDADES AMBIENTALES, SST Y SOCIALES FRENTE 7

- Cumplimiento del Contrato: El contratista finalizó todas las actividades previstas en el contrato para el frente de trabajo 7, alcanzando un avance total del 100%. Como en

los frentes anteriores, las actividades pendientes corresponden al proceso de liquidación del contrato. A lo largo de la ejecución de este frente, la interventoría mantuvo un control riguroso sobre la gestión ambiental, la seguridad laboral y la atención a las inquietudes de la comunidad, asegurando que se cumpliera con todos los aspectos sociales y contractuales del proyecto.

5. MAQUINARIA Y EQUIPOS.

Durante el mes de marzo de 2025, se llevaron a cabo diversas actividades en el área técnica, cuyo propósito principal fue optimizar y potenciar la eficiencia operativa en los trabajos de obra. A continuación, se detalla el listado de referencia de la maquinaria y equipos utilizados en el proyecto durante este periodo:

LISTADO DE MAQUINARIA AMARILLA MARZO 2025	
ITEM	**EQUIPO**
1	MINICARGADOR HYUNDAI
2	HAMM HD+90
3	MINICARGADOR NEW HOLLAND L 218
4	HAMM GRW280 LLANTAS
5	PAVIMENTADORA
6	RETROCARGADORA JCB 3E PLUS

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA

6. CONCLUSIONES

Durante el mes de marzo de 2025, la interventoría realizó un seguimiento exhaustivo a las actividades ejecutadas en el proyecto, obteniendo los siguientes resultados:


- **Frente 1:** El proceso de intervención para la construcción del sistema de alcantarillado pluvial avanza de acuerdo con lo planificado, destacando el avance de las excavaciones y la instalación de la tubería, así como la construcción de las cámaras de inspección. Sin embargo, la ejecución de las obras se ve afectada temporalmente por las labores de corte y retiro de caña por parte del propietario del predio, lo que retrasa parcialmente el progreso en el tramo afectado. A pesar de este inconveniente, la intervención continúa en marcha y se espera que, una vez concluida la remoción de la caña, las excavaciones puedan reanudarse sin mayores contratiempos, permitiendo así el avance de los trabajos hacia la finalización de la obra. Según el seguimiento realizado, el avance en este frente de obra es del 92.38%.
- **Frente 2:** El proceso de construcción del estribo avanzó conforme a lo planificado, con la formalización del acceso al predio y la autorización para continuar las obras, a pesar de la suspensión previa. La fundición de la zapata y la posterior instalación del encofrado fueron realizadas con precisión, asegurando la estabilidad y resistencia del estribo durante el proceso de vertido del concreto. El uso de técnicas como el vibrador de inmersión y la nivelación del concreto garantizó la compactación adecuada y la uniformidad de la estructura. Así, se asegura que la fundición del estribo cumplirá con los estándares de calidad y resistencia requeridos para soportar las cargas previstas, avanzando satisfactoriamente en el progreso de la obra, el avance de las obras se encuentra en un 37.76%.
- **Frente 3:** El avance alcanzado en las obras es satisfactorio, habiéndose cumplido el 100% de las metas establecidas por la Gobernación del Valle. No obstante, la recomendación del contratista de ejecutar todas las actividades previstas en los diseños es crucial para garantizar la estabilidad y durabilidad de la obra, especialmente en lo que respecta a la estabilidad del talud. Como interventor, respaldo esta recomendación, subrayando la importancia de implementar todas las fases del proyecto para evitar problemas futuros. Además, se destaca la necesidad de que la entidad contratante gestione los recursos necesarios para completar el proyecto según lo previsto.
- **Frente 4:** En este frente de trabajo, se presentan avances correspondientes a cada uno de los puntos críticos, se estima el avance de las obras en del 86%. Las obras presentan logros significativos en varios puntos críticos. En los primeros dos puntos críticos, se completaron las actividades de construcción de la carpeta asfáltica y del muro, quedando pendientes solo las fases de instalación de demarcación y señalización. En el tercer punto crítico, la intervención se enfocó en la excavación y construcción de los caissons, donde se utilizó una técnica de excavación en roca y la colocación de anillos de refuerzo cada metro. La armadura de refuerzo se instaló de acuerdo con las especificaciones del diseño, y su correcta disposición fue verificada minuciosamente por la interventoría para asegurar la integridad estructural. La fundición del concreto se realizó de manera continua, garantizando una compactación adecuada y la eliminación de posibles burbujas de aire con el uso de vibradores de inmersión. Estas acciones permiten avanzar con seguridad hacia la culminación exitosa de las obras, cumpliendo con las especificaciones y estándares de calidad requeridos para cada fase.

- **Frente 5:** Se reporta un avance del 100%, habiéndose completado todas las obras relacionadas con este frente.

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA

- **Frente 6:** Con un avance del 100%, todas las obras correspondientes a este frente han sido finalizadas.
- **Frente 7:** Con un avance del 100%, todas las obras correspondientes a este frente han sido finalizadas.

Agradeciendo la atención prestada.



Ing JHON ALEXANDER FLOREZ
DIRECTOR TECNICO INTERVENTORÍA
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE TULUÁ E.I.C.E