I. IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No. 395/2025	CONVENIO No.	OS No.

INFORME DE: **SUPERVISIÓN __X__** **INTERVENTORÍA _____**

CONTRATISTA: EMC2 INGENIERIA SAS

OBJETO: Ejercer la interventoría técnica, administrativa, Financiera, contable, ambiental y jurídica al contrato de Obra derivado del proceso de licitación pública cuyo objeto es "Realizar a todo costo la construcción de hornillas domésticas ecoeficientes como estrategia de adaptación y mitigación frente al cambio climático, mediante la reducción de uso de Combustibles de Uso Ineficiente y Altamente Contaminantes (CIAC) para la cocción de alimentos en zonas rurales del departamento del Huila.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 05 DE AGOSTO DE 2025

FECHA DE INICIO: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025

DURACION: DOCE (12) MESES O HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OBJETO DE INTERVENTORÍA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-03-CAM-2025**.**

FECHA DE TERMINACIÓN: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2025

OTROSI, ADICIONALES Y SUSPENSIONES:

FECHA DEL INFORME: 09 DE ABRIL DE 2026

II. ANTECEDENTES (BITÁCORA)

La presente acta se suscribe con el fin de dejar expresa constancia a la fecha del presente informe de la ejecución física y financiera del contrato de obra No. **395 de 2025**, suscrito con **EMC2 INGENIERIA SAS** con quien se suscribió acta de inicio de actividades el día 08 de septiembre de 2025.

A fecha 17 de diciembre de 2025 el contratista realizó la radicación del primer informe de actividades en la plataforma de SECOP II, donde reporta haber realizado la interventoría y seguimiento a la construcción de 42 hornillas ecoeficientes en el Municipio de Neiva y el desarrollo de las actividades del componente de acompañamiento social a las familias beneficiarias en el área de influencia del Proyecto Cuenca Rio Las Ceibas equivalente al 2.53% de la ejecución física y financiera del contrato, en donde se verificó que las obras cumplieran con los parámetros de diseño y calidad de materiales que se describen en las especificaciones técnicas descritas en los estudios previos del contrato de obra No. 397 de 2025, el contratista sube a la plataforma del SECOP II la información de ejecución física y

financiera con todos los anexos correspondientes, dando cumpliendo con las obligaciones estipuladas en el mismo.

A fecha 23 de diciembre de 2025, el contratista presentó en la plataforma del SECOP II el segundo informe, donde reporta haber realizado la interventoría y seguimiento a la construcción de 135 hornillas ecoeficientes en los municipios de Colombia, Íquira, Neiva y Tello, equivalente al 10.54% de la ejecución física y financiera del contrato, en donde se verificó que las obras cumplieran con los parámetros de diseño y calidad de materiales que se describen en las especificaciones técnicas descritas en los estudios previos del contrato de obra No. 397 de 2025, dando cumpliendo con las obligaciones estipuladas en el mismo.

A fecha 20 de febrero de 2026, el contratista presentó en la plataforma del SECOP II el tercer informe, donde reporta haber realizado la interventoría y seguimiento a la construcción de 147 hornillas ecoeficientes en los municipios de Colombia, Íquira, Neiva y Tello, equivalente al 19.29% acumulado de la ejecución física y financiera del contrato, en donde se verificó que las obras cumplieran con los parámetros de diseño y calidad de materiales que se describen en las especificaciones técnicas descritas en los estudios previos del contrato de obra No. 397 de 2025, dando cumpliendo con las obligaciones estipuladas en el mismo, como se relaciona a continuación :

A fecha 09 de abril de 2026, el contratista presentó en la plataforma del SECOP II el cuarto informe, donde reporta haber realizado la interventoría y seguimiento a la construcción de 201 hornillas ecoeficientes en los municipios de Colombia, El Agrado, El Pital, Garzón, Guadalupe, Íquira, Neiva y Tello, equivalente al 31.22% acumulado de la ejecución física y financiera del contrato, en donde se verificó que las obras cumplieran con los parámetros de diseño y calidad de materiales que se describen en las especificaciones técnicas descritas en los estudios previos del contrato de obra No. 397 de 2025, dando cumpliendo con las obligaciones estipuladas en el mismo, como se relaciona a continuación :

III. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Ítem	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
OBLIGACIONES GENERALES			
1	Cumplir oportunamente el objeto contractual, no solo a lo que en él se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella, según la disposición del artículo 1603 del Código Civil y artículo 863 y 871 del Código de Comercio	31.22%	El contratista realizó todas las actividades conforme a lo establecido en el contrato de consultoría No. 395 de 2025.
2	Cumplir el objeto del Contrato, realizando seguimiento permanente en la ejecución y entrega de la obra contratada en el plazo estipulado, conforme a los criterios calidad exigible, las especificaciones de	31.22%	En desarrollo de las actividades de seguimiento el contratista ha hecho verificación del proceso

Ítem	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	construcción con sujeción a los precios unitarios estipulados.		constructivo, así como el recibo de las obras, lo que ha contribuido al normal desarrollo del cronograma propuesto, garantizando además que se cumplan los criterios de calidad determinados en el contrato de obra 397 de 2025.
3	Como requisito para la suscripción del acta de inicio deberá presentar la afiliación del personal empleado para la ejecución del contrato (el personal propuesto como equipo técnico) al sistema integral de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales).	100%	El contratista presentó los certificados donde se evidencia que el personal propuesto se encuentra afiliado al sistema integral de seguridad social.
4	Adoptar la política de cero papeles y demás programas de uso eficiente y ahorro de recursos, implementada por LA CORPORACIÓN a través del Sistema Integrado de Gestión.	31.22%	El contratista ha adoptado la política de cero papel y demás programas de uso eficiente y ahorro de los recursos implementados por la Corporación.
5	Disponer de los elementos de seguridad industrial que se requieran para adelantar las actividades propias del contrato.	31.22%	El personal ha utilizado los elementos de seguridad requeridos para el desarrollo de las actividades descritas en el presente contrato.

Ítem	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
6	Acreditar en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 adicionado mediante el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, la afiliación y el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF, y las cajas-de Compensación Familiar, cuando corresponda, respecto al personal vinculado a la ejecución de la obra.	31.22%	El contratista presentó soportes de la afiliación y el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF, y las cajas-de Compensación Familiar, cuando corresponda, respecto al personal vinculado a la ejecución del contrato.
7	Mantener indemne a LA CORPORACIÓN de cualquier reclamación de terceras personas, subcontratistas y proveedores y demás servicios requeridos para la ejecución del Contrato.	31.22%	El contratista mantuvo indemne a la Corporación de cualquier reclamación que se ha presentado durante la ejecución de las actividades.
8	Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, como por los hechos u omisiones que le fueran imputables y que causen daño o perjuicio a LA CORPORACIÓN o a un tercero, de conformidad con la Ley 80 de 1993.	31.22%	A la fecha no se han presentado requerimientos de orden civil o penal derivados del desarrollo del contrato.
9	Asumir el pago de los costos y gastos directos e indirectos de las cargas impositivas que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del Contrato.	31.22%	El contratista ha asumido todos los costos directos e indirectos derivados del desarrollo de las actividades realizadas para el cumplimiento del objeto contractual.

Ítem	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
10	Notificar a LA CORPORACIÓN en caso de cesión, compra o venta de derechos económicos, societarios o de cualquier índole, que estén relacionados con el Contrato.	31.22%	A la fecha no se ha recibido notificaciones por parte del contratista donde informe la cesión, compra o venta de derechos económicos, societarios o de cualquier índole, que estén relacionados con el Contrato
11	Notificar a LA CORPORACIÓN cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.	31.22%	En desarrollo de las actividades, el contratista ha informado de manera oportuna el estado de ejecución del contrato de obra No. 397 de 2025, así como también han informado sobre las novedades presentadas lo cual ha permitido tomar decisiones para la solución de los problemas encontrados en campo.
12	Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo previstos por el Decreto 1082 de 2015, conforme a los requisitos pactados en el Contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución de este.	31.22%	En ejecución del presente contrato ha mantenido vigente los mecanismos de cobertura del riesgo previstos por el Decreto 1082 de 2015, conforme a los requisitos pactados en el Contrato.
13	Presentar los documentos que le solicite el supervisor y/o supervisor.	31.22%	El contratista ha presentado toda la información requerida para hacer supervisión al avance de la ejecución de los contratos de obra No. 397 de 2025 y contrato

Ítem	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
			de consultoría No. 395 de 2025.
14	Asumir los riesgos previsibles de la ejecución del Contrato, y adoptar todas las medidas necesarias para mitigarlos.	31.22%	El contratista asumió los riesgos previsibles de la ejecución del Contrato, y adoptar todas las medidas necesarias para mitigarlos.
15	Mantener las condiciones exigidas y ofrecidas en su Oferta durante la ejecución del Contrato.	31.22%	El contratista ha mantenido las condiciones exigidas y ofrecidas en su Oferta durante la ejecución del Contrato.
16	Presentar todos los documentos requeridos para la suscripción del acta de inicio ante el Supervisor.	100%	El contratista presentó toda la documentación requerida para la suscripción del acta de inicio la cual se firmó el 8 de septiembre de 2025.
17	EL CONTRATISTA velará por el cumplimiento de la normatividad ambiental legal vigente establecida para este tipo de obras, al igual que el acatamiento de las condiciones y estipulaciones generales y particulares estipuladas en el respectivo contrato. Entre otras, el interventor realizara los procesos y actividades enfocadas a la coordinación de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental y/o planes de manejo ambiental y de disposición de residuos sean implementados para minimizar los efectos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normatividad aplicable y las directrices dicten las entidades competentes.	31.22%	El contratista dentro de las actividades de seguimiento al componente ambiental de las acciones adelantadas por el contratista de obra, validó que dichas acciones no impactaran al medio ambiental de las zonas donde se realizaron las intervenciones.

<table>
<tr><th>Ítem</th><th>ACTIVIDAD O PRODUCTO</th><th>% EJECUCIÓN</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td colspan="4">OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA</td></tr>
<tr><td colspan="4">A. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Realizar la interventoría y seguimiento al desarrollo de la etapa de sensibilización y verificar los soportes entregados por el contratista de obra y validar el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas en el contrato objeto de la presente interventoría en los municipios y cantidades que se describen en la siguiente tabla:
<table>
<tr><th>No.</th><th>MUNICIPIO</th><th>No. DE HORNILLAS</th></tr>
<tr><td>1</td><td>ACEVEDO</td><td>28</td></tr>
<tr><td>2</td><td>AGRADO</td><td>80</td></tr>
<tr><td>3</td><td>CAMPOALEGRE</td><td>20</td></tr>
<tr><td>4</td><td>COLOMBIA</td><td>80</td></tr>
<tr><td>5</td><td>GARZÓN</td><td>130</td></tr>
<tr><td>6</td><td>GUADALUPE</td><td>169</td></tr>
<tr><td>7</td><td>IQUIRA</td><td>100</td></tr>
<tr><td>8</td><td>LA ARGENTINA</td><td>54</td></tr>
<tr><td>9</td><td>LA PLATA</td><td>26</td></tr>
<tr><td>10</td><td>NÁTAGA</td><td>11</td></tr>
<tr><td>11</td><td>NEIVA</td><td>237</td></tr>
<tr><td>12</td><td>OPORAPA</td><td>60</td></tr>
<tr><td>13</td><td>PAICOL</td><td>4</td></tr>
<tr><td>14</td><td>PALESTINA</td><td>35</td></tr>
<tr><td>15</td><td>PITAL</td><td>100</td></tr>
<tr><td>16</td><td>PITALITO</td><td>170</td></tr>
<tr><td>17</td><td>RIVERA</td><td>80</td></tr>
<tr><td>18</td><td>SAN AGUSTÍN</td><td>92</td></tr>
<tr><td>19</td><td>SANTA MARÍA</td><td>9</td></tr>
<tr><td>20</td><td>SUAZA</td><td>7</td></tr>
<tr><td>21</td><td>TELLO</td><td>100</td></tr>
<tr><td>22</td><td>TERUEL</td><td>30</td></tr>
<tr><td>23</td><td>TIMANA</td><td>30</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>1652</td></tr>
</table>
</td><td>0%</td><td>El contratista ha venido realizando labores de seguimiento a la etapa de sensibilización lo cual ha dado como resultado que conforme a lo establecido en las actas de comités técnicos se han aprobado 1163 beneficiarios, distribuidos así: Acevedo, Campoalegre, Colombia, El Agrado, El Pital, Garzón, Guadalupe, Íquira, La Argentina, La Plata, Nátaga, Neiva, Paicol, Palestina, Pitalito, Rivera, San Agustín, Santa María, Suaza, Tello, Teruel y Timaná.

Sin embargo, el contratista presentará los soportes de dicha ejecución en un informe final una vez se concluya la etapa de sensibilización.</td></tr>
</table>

Ítem	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
2	Realizar la interventoría y seguimiento a la construcción de mil seiscientas cincuenta y dos (1.652) hornillas domésticas ecoeficientes, en la zona rural de los municipios y cantidades que se especifican en la siguiente tabla relacionada en el numeral 1 conforme a los parámetros de diseño y materiales que se describen en las especificaciones técnicas que entregará LA CORPORACIÓN al momento del inicio del Presente contrato.	31.22%	El contratista realizó labores de seguimiento y recibo a satisfacción de 201 hornillas ecoeficientes construidas en los Municipios de Colombia, El Agrado, El Pital, Garzón, Guadalupe, Íquira, Neiva y Tello, donde verificaron el cumplimiento de las condiciones técnicas y de calidad exigidas en el contrato de obra No. 397 de 2025. Para un total acumulado de 525 hornillas recibidas a satisfacción.
3	Adelantar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica de conformidad con las normas vigentes y con el manual de contratación e interventoría de LA CORPORACIÓN, vigente a la fecha de contratación o cualquiera que lo modifique o sustituya durante la ejecución contrato principal, mediante el cual se ejecuta el proyecto que es objeto de interventoría.	31.22%	El contratista realizó las labores de interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica de conformidad con las normas vigentes y con el manual de contratación e interventoría de LA CORPORACIÓN, vigente.
4	Entregar a EL CONTRATISTA un acta de recibo de cada hornilla construida a satisfacción, conforme a los formatos entregados por LA CORPORACIÓN.	31.22%	El contratista suscribió las actas de recibo a satisfacción de las 201 hornillas ecoeficientes construidas en los Municipios de Colombia, El Agrado, El Pital, Garzón, Guadalupe, Íquira, Neiva y Tello.

Ítem	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
5	Realizar las visitas necesarias de campo durante la ejecución del contrato, a cada uno de los sitios donde se ejecutarán las obras, actividades y/o inversiones. De cada visita se deberán tomar registros fotográficos y coordenadas geográficas para su localización exacta, y presentar informes, de conformidad con el formato que se acuerde con la Subdirección de Gestión Ambiental de LA CORPORACIÓN al inicio del contrato.	31.22%	El contratista realizó las visitas necesarias para verificar el correcto desarrollo del contrato de obra 397 de 2025, dejando como evidencia registros fotográficos e información cartográfica de los lugares donde se ejecutaron las obras.
6	Evaluar los informes presentados por el ejecutor del contrato objeto de esta interventoría, verificar la documentación anexa y emitir para el caso el respectivo concepto de la interventoría, para el recibo o no de las actividades y obras, así como sus respectivos desembolsos.	31.22%	El contratista realizó revisión del informe presentado por el contratista de obra, validando la información contenida en el mismo y verificando que la documentación esté debidamente diligenciada conforme a lo exigido por la Corporación para adelantar el respectivo desembolso.
7	Vigilar el cumplimiento de las obligaciones que tiene el contratista para con LA CORPORACIÓN, e informar oportunamente y por escrito a LA CORPORACIÓN cualquier anormalidad.	31.22%	El contratista ha informado de manera oportuna las novedades presentadas durante la ejecución del contrato de obra lo que ha permitido que se tomen acciones y no se presenten retrasos en la ejecución del contrato en mención.
8	Proyectar y suscribir actas de inicio, suspensión, reinicio, recibo final y liquidación del contrato, cuya interventoría le haya sido asignada.	31.22%	El contratista proyectó el acta de inicio y el acta de recibo parcial No. 4 del contrato de obra No. 397 de 2025.

Ítem	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
9	La carpeta del contrato firmado para la construcción de las hornillas ecoeficientes, la debe alimentar y llevar acorde con las normas de archivo de LA CORPORACIÓN, con la información que se derive del contrato del cual es objeto esta interventoría, la cual deberá reposar en los archivos de LA CORPORACIÓN.	31.22%	El contratista ha entregado a la supervisión toda la información necesaria para la alimentación del expediente del contrato de obra No. 397 de 2025.
10	Proyectar solicitudes de desembolso del contrato objeto de esta interventoría, conforme a las actas parciales de recibo generadas.	31.22%	El contratista proyectó la solicitud de desembolso para proceder con el cuarto pago correspondiente a la ejecución de 201 hornillas ecoeficientes, con igual número de plegables.
11	Realizar al contratista del contrato objeto de interventoría la solicitud de actualización de pólizas si a ello hubiere lugar.	31.22%	El contratista una vez suscrita el acta de inicio del contrato de obra No. 397 de 2025, solicitó al contratista la actualización de la póliza conforme a la suscripción del acta.
12	Verificar conforme a los requisitos de Ley, los documentos técnicos y jurídicos que soportan las solicitudes de desembolso presentada por el contratista.	31.22%	El contratista verificó todos los documentos requeridos para poder dar trámite al cuarto desembolso del contrato de obra No. 397 de 2025.

Ítem	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
13	Adoptar la política de cero papeles y demás programas de uso eficiente y ahorro de recursos, implementada por LA CORPORACIÓN a través del Sistema Integrado de Gestión.	31.22%	El contratista ha adoptado la política de cero papel y de más programas de uso eficiente y ahorro de recursos implementado por la CAM.
14	Disponer de los elementos de seguridad industrial que se requieran para adelantar las actividades propias del contrato.	31.22%	El personal del contratista ha utilizado los elementos de seguridad necesarios para el correcto desarrollo de las actividades contractuales.
15	Dar cumplimiento a la normatividad vigente con respecto al Sistema de Riesgos laborales y la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo SG-SST en cumplimiento de la Resolución No. 312 de 2019 y suministrar a LA CORPORACIÓN la información y documentación que ésta solicite en cumplimiento de la normatividad vigente.	31.22%	El contratista ha cumplido con la normatividad vigente con respecto al Sistema de Riesgos laborales y la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo SG-SST en cumplimiento de la Resolución No. 312 de 2019 y suministrar a LA CORPORACIÓN la información y documentación que ésta solicite en cumplimiento de la normatividad vigente.

Ítem	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
16	Dar estricto y oportuno cumplimiento a lo consagrado en el Art. 1, Parágrafo 2, de la Ley 828 de 2003, Ley 1122 de 2007, Ley 1150 de 2007, Art. 23, y demás normas concordantes, relacionado con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social (salud, pensión y ARP), según el caso.	31.22%	El contratista presentó soportes de pago de seguridad social del personal y la empresa conforme a lo establecido en marco legal relacionado con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social.
Aspectos Administrativos			
1	Exigir a EL CONTRATISTA la entrega de los análisis de precios unitarios de las actividades estipuladas en las reglas de participación, los cuales son la base para la aprobación y fijación de las actividades no previstas que se requieran en el desarrollo del proyecto.	31.22%	El contratista cuenta con el presupuesto presentado por el CONSORCIO ECOHORNILLAS 2025, donde se detallan los APU y conforme a ello se realizó el análisis financiero del primera acta de recibo.
2	Hacer cumplir durante el desarrollo del contrato los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicación de estos al contrato, así mismo se exigirá la afiliación a la EPS y ARP de la totalidad del personal que intervenga en la obra. Se verificará el cumplimiento del pago de los salarios y prestaciones sociales, indemnizaciones y demás obligaciones laborales, así como las obligaciones parafiscales del personal vinculado en la ejecución del contrato.	31.22%	El contratista realizó verificación del personal contratado, validando el cumplimiento del perfil exigido de acuerdo con el personal propuesto. Adicionalmente realizó verificación del complimiento de pagos al sistema integrado de seguridad social de todo el personal utilizado para el desarrollo de las actividades.

Ítem	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
3	Programar y coordinar por lo menos una reunión mensual con EL CONTRATISTA y con LA CORPORACIÓN, para evaluar el desarrollo del contrato y se llevará un estricto control de las actas de las reuniones, las cuales serán entregadas en los informes periódicos que se entreguen	31.22%	El contratista ha realizado reuniones y mesas de trabajo periódicas para hacer seguimiento al desarrollo de las etapas de sensibilización y construcción, validación de documentación presentada, aprobación de beneficiarios para inicio de etapa de construcción y recibo a satisfacción de obras conforme al cumplimiento de los parámetros técnicos exigidos dentro del contrato de obra No. 397 de 2025.
4	Elaborar, revisar y suscribir las actas y demás documentos necesarios para la ejecución del contrato como son: Actas de iniciación de los trabajos, actas de reuniones que se celebren en la obra o en las instalaciones de la entidad, actas de suspensiones, de terminación, de recibo final y liquidación de obra, las cuales deberán ser firmadas por la entidad, la interventoría y el contratista, según el caso	31.22%	El contratista proyectó las actas de inicio y actas parcial No. 4 donde se realizó la aprobación del cuarto pago. Adicionalmente proyectó las actas de todas las mesas de trabajo y/o comités operativos realizados para hacer seguimiento a las actividades realizadas en el marco del contrato de obra No. 397 de 2025.
5	Revisar las solicitudes de adición y/o prórroga del plazo de ejecución del contrato, requeridas por el contratista y se emitirá un concepto técnico al respecto a la entidad. Así mismo, elaborar los documentos de	31.22%	A la fecha no se han presentado solicitudes de adición y/o prórroga del plazo de ejecución

Ítem	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	justificación, debidamente soportados y aprobados por el Representante legal, de la viabilidad de las solicitudes de modificación, suspensión, reiniciación o liquidación del contrato.		del contrato de obra 397 de 2025.
6	Revisar la vigencia de las pólizas del contrato y, cuando sea necesario ampliarlas en plazo, requerir al efecto al contratista antes del vencimiento, en un tiempo no menor de cinco (5) días hábiles, para que se adopten las medidas que se consideren pertinentes	31.22%	El contratista ha realizado revisión de la vigencia de las pólizas de la forma contratista, la cual está actualizada conforme a la fecha del acta de inicio, y cumple con los requisitos establecidos en el contrato de obra No. 397 de 2025.
7	Asistir a todas las reuniones programadas que sean necesarias para lograr la debida ejecución de los trabajos y elaborar las respectivas actas a que haya lugar.	31.22%	El contratista en representación de su equipo técnico ha participado de todas las reuniones convocadas para hacer seguimiento a las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto contractual tanto del contrato de obra como al contrato de interventoría suscrito.
8	Exigir y controlar la permanencia en los frentes de obra, del residente de obra y demás profesionales del contratista	31.22%	El contratista ha estado realizando seguimiento a los diferentes frentes, así como todo el personal propuesto para garantizar que las labores se desarrollen de acuerdo a sus funciones y que contribuyan al cumplimiento del objeto contractual.

Ítem	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
9	Exigir a EL CONTRATISTA el estricto cumplimiento de las normas de seguridad industrial con el fin de salvaguardar la integridad física de los operarios y de todas las personas que transitan por la zona de ejecución de las obras.	31.22%	El contratista ha exigido el cumplimiento de las normas de seguridad industrial con el fin de salvaguardar la integridad física de los operarios y de todas las personas que transitan por la zona de ejecución de las obras.
10	Realizar evaluaciones periódicas sobre el avance del proyecto, en relación con el cronograma, con el fin de prever incumplimientos parciales o definitivos del contrato. Efectuar los requerimientos a que haya lugar al contratista	31.22%	De manera periódica y conjunta el contratista de interventoría con el contratista de obra y el equipo profesional de la CAM, realizan evaluaciones de avance, evidenciando que a la fecha la ejecución está por debajo de la programada por el contratista de obra. Se deberá efectuar los requerimientos a que haya lugar al contratista de obra.
11	Elaborar el proyecto de liquidación del contrato y remitir a la entidad para su revisión y aprobación final, junto con la totalidad de los soportes.	31.22%	El contrato se encuentra en ejecución.
12	Revisar y aprobar las hojas de vida y demás documentos de los profesionales que intervendrán en el contrato y/o cuando se requiera nuevo persona	31.22%	El contratista ha venido realizando validación de las hojas de vida del personal que este interviniendo en la ejecución de actividades contractuales.
13	En los casos en que amerite, ordenar la suspensión temporal de la respectiva ejecución hasta tanto no se tomen las medidas correctivas del caso a satisfacción	31.22%	A la fecha no se ha requerido realizar suspensión al contrato de obra.

Ítem	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	de la interventoría y/o de LA CORPORACIÓN, cuando EL CONTRATISTA utilice procedimientos inaceptables u operaciones que presenten riesgos para el personal, para los trabajos, para el contratista o para la entidad o terceros.		
14	Exigir a EL CONTRATISTA el cambio de procedimientos o equipos de construcción y la disposición de medidas que considere necesarias por razones de seguridad, riesgo de perjuicios o para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecución de las obras	31.22%	A la fecha no se ha requerido realizar algún cambio dentro de los procedimientos ya que las obras cumplieron con las condiciones técnicas y de calidad exigidos. Sin embargo, se les ha solicitado mantener activos los canales de comunicación e informar de manera previa las actividades a realizar con el fin de realizar el respectivo seguimiento.
15	Exigir verificadas e implementadas las medidas correctivas de las actividades incorrectamente ejecutadas, para que el contratista, a su costo, las realice correctamente sin derecho a remuneración adicional, las obras de acuerdo con las especificaciones, técnicas, planos de referencia y demás condiciones del contrato.	31.22%	El contratista remitió al contratista de obra, las novedades encontradas en campo, para que se cumplimiento a los parámetros técnicos exigidos.
16	Verificar que EL CONTRATISTA mantenga a tiempo, durante la ejecución del contrato el recurso humano, técnico, físico y demás ofrecidos	31.22%	El contratista ha mantenido todo el personal propuesto para el desarrollo de las actividades contractuales.
17	Impartir por escrito todas las instrucciones, órdenes y autorizaciones que se requieran para el correcto desarrollo de los trabajos; todas las instrucciones que impartan al	31.22%	El contratista ha impartido las directrices necesarias para el correcto

Ítem	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	contratista serán por escrito y con copia a LA CORPORACIÓN		desarrollo de las actividades destinadas al cumplimiento del objeto contractual.
Aspectos Técnicos			
1	Vigilar que las obras se ejecuten técnicamente y se verificará el cumplimiento de las condiciones generales y específicas técnicas para la correcta ejecución de las obras, se evitará entrabamientos con el contratista de obra y se colaborará en la solución de problemas surgidos en el desarrollo de este a fin de cumplir a satisfacción la ejecución del contrato	31.22%	El contratista ha realizado seguimiento constante a las obras ejecutadas con el fin de garantizar que se cumplan las condiciones técnicas y de calidad exigidas en el contrato de obra No. 397 de 2025.
2	Coordinar y asistir a todas las reuniones programadas que sean necesarias para lograr la debida ejecución del contrato.	31.22%	El contratista ha participado de todas las reuniones, mesas de trabajo y/o comités técnicos convocados para el seguimiento y control de la ejecución del contrato de obra No. 397 de 2025.
3	Verificar y aprobar la localización de los trabajos y verificar que la implantación de proyecto realizada por EL CONTRATISTA sea la correcta. Para ello debe contar con un equipo topográfico cuando requiera.	31.22%	El contratista ha realizado la verificación cartográfica de la ubicación de las obras construidas, validando que se encuentren ubicadas en el área de influencia de los proyectos marco.
4	Verificar las cantidades de obra establecidas en el contrato y, a partir de la información suministrada, presentará un informe a la entidad sobre los aspectos que repercutan en el normal desarrollo del contrato y que puedan implicar modificaciones de este.	31.22%	El contratista ha verificado las cantidades de obra establecidas en el contrato indicando que a las obras recibidas en el informe no presentan novedades y que cumplen con las características técnicas establecidas en el

Ítem	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
			contrato de obra No. 397 de 2025
5	Consolidar, verificar y aprobar las cantidades de obra ejecutadas para la elaboración de las mediciones de los cortes de obra.	31.22%	El contratista presentó el análisis de la cantidad de unidades a recibir, las cuales han cumplido con las características técnicas establecidas en el contrato objeto de la presente interventoría.
6	Verificar que el contratista cumpla con las normas y especificaciones técnicas establecidas por la entidad. En caso de identificación de cambio de especificaciones coordinar reunión extraordinaria con el contratista y la entidad, a fin de evaluar y aprobar los cambios, de lo cual se realizará la respectiva acta.	31.22%	El contratista ha verificado el cumplimiento de las condiciones técnicas y de calidad establecidas en el contrato de obra. Las 201 unidades recibidas cumplieron a cabalidad con dichas condiciones por lo cual se procede a adelantar el respectivo pago.
7	Verificar y garantizar que, en la ejecución de las obras, el contratista cumpla con las obligaciones de adelantar procedimientos adecuados de construcción y protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad y acabados.	31.22%	El contratista ha realizado labores de control para garantizar que, en la ejecución de las obras, el contratista cumpla con las obligaciones de adelantar procedimientos adecuados de construcción y protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad y acabados.

Ítem	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
8	Realizar los controles de las actividades programadas, así como recomendar los ajustes a que haya lugar en forma oportuna	31.22%	El contratista realizo seguimiento constante a las actividades programas y de igual manera brindo recomendaciones que permitieran al contratista de obra ejecutar las obras de manera oportuna y con las condiciones técnicas y de calidad exigidas.
9	Exigir que la totalidad del personal del contratista mantenga durante el tiempo de ejecución de los trabajos la dotación adecuada para la labor desempeñada, esto es, botas, casco, overol con el nombre de la empresa contratista en la espalda, monogafas y todos los elementos de seguridad industrial necesarios para la correcta ejecución de las actividades a desarrollar.	31.22%	El contratista ha verificado y ha exigido todo el personal propuesto para el desarrollo de las actividades cuente con todos los elementos de seguridad y dotación adecuada para el desarrollo de las actividades.
10	Verificar que las obras se realicen de acuerdo a las características técnicas y presupuestales definidas en los estudios previos y en el contrato que suscriba la Corporación producto del proceso de licitación cuyo objeto es “REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, MEDIANTE LA REDUCCIÓN DE USO DE COMBUSTIBLES DE USO INEFICIENTE Y ALTAMENTE CONTAMINANTES (CIAC) PARA LA COCCIÓN DE ALIMENTOS EN ZONAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA”	31.22%	El contratista verificó que las obras recibidas cumplieran con todos los parámetros técnicos y de calidad exigidos en el contrato de obra No.397 de 2025.

Ítem	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Aspectos financieros			
1	Revisar y aprobar las solicitudes de pago realizadas por EL CONTRATISTA	31.22%	El contratista revisó y aprobó la solicitud de pago No. 4 presentada por el contratista de obra, donde se aprueba el recibo a satisfacción de 201 hornillas ecoeficientes, igual número de plegables.
2	Presentar un balance económico de ejecución del contrato, así como la concertación de cantidades para la liquidación final para efectos de la liquidación del contrato.	0%	Esta actividad debe ser ejecutada una vez se adelante el proceso de liquidación del contrato de obra No. 397 de 2025.
3	Efectuar el control de la administración y desarrollo financiero del contrato, velando porque se cumplan las condiciones de salubridad, seguridad industrial, vinculación del personal contratista a los sistemas generales de seguridad social y que se encuentre a paz y salvo con dichas entidades; así mismo que el contratista de obra se encuentre a paz y salvo con los aportes parafiscales al SENA, ICBF y cajas de compensación, en los términos de Ley.	31.22%	El contratista ha realizado el control administrativo y financiero del contrato de obra, validando los pagos de seguridad social y verificación que la factura este conforme a lo aprobado y dentro del presupuesto ofertado.
4	Efectuar un control detallado de inversión en el contrato.	31.22%	El contratista realizó seguimiento y control a proceso de inversión adelantado por el contratista para el desarrollo de sus actividades contractuales.

Ítem	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
5	Realizar quincenalmente un informe técnico de avance, un análisis del avance financiero de las obras, a fin de prever con la suficiente anticipación eventuales necesidades de modificaciones de reserva o de disponibilidades presupuestales o cualquier otra medida que LA CORPORACIÓN tome para asegurar el flujo de fondos del contrato	31.22%	El contratista ha realizado los respectivos informes técnicos quincenales donde se evidencia el estado de avance de ejecución del contrato de obra.
Aspectos Jurídicos			
1	Constatar de manera permanente el estado de las pólizas y garantías constituidas por EL CONTRATISTA, en virtud de las estipulaciones contractuales, a fin de verificar su concordancia con lo pactado en el Contrato de obra, sus anexos y modificaciones, prórroga y adiciones y exigir el cumplimiento de sus obligaciones al respecto.	31.22%	El contratista ha realizado seguimiento al estado de las pólizas del contrato de obra, las cuales se encuentran vigentes conforme al acta de inicio y el contrato de obra 397 de 2025.
2	En general, asesorar, apoyar y mantener informada a LA CORPORACIÓN, en todos los asuntos jurídicos que se susciten en desarrollo de las obras objeto del Contrato, para resolver las peticiones y reclamos jurídicos del contratista, respecto a la ejecución de las obras objeto de esta interventoría, dándoles respuesta, en primera instancia, para luego someterlas a aprobación de la Subdirección que hará el seguimiento al contrato de Interventoría.	31.22%	El contratista ha brindado apoyo desde la parte jurídica, vigilando que el contrato se ejecute cumpliendo toda la normatividad legal vigente. Por otro lado cabe resaltar que a la fecha no se han recibido quejas o reclamos derivados de la ejecución de las obras.

Ítem	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
OBLIGACIONES DE INFORMACION DEL CONTRATISTA			
1	Atender y absolver las observaciones y requerimientos formulados por LA CORPORACIÓN, el Supervisor o de los organismos de control.	31.22%	El contratista ha atendido todos los requerimientos realizados por la supervisión, encaminados al seguimiento y control de la ejecución del contrato de obra objeto de la presente interventoría.
2	Presentar informes técnicos, administrativos, contables, jurídicos y financieros de avance de la ejecución física quincenales, mensuales, conforme a la presentación de informes del contrato de oba y un final del contrato objeto de interventoría. Dichos informes estarán soportados con los Informes de ejecución física y financiera, actas parciales, finales, de liquidación, informes de interventoría, desembolsos autorizados, comprobantes de egreso, órdenes de pago, registros fotográficos, registros presupuestales, entre otros; ejecutados por el contrato objeto de esta interventoría.	31.22%	El contratista ha presentado los informes requeridos conforme a lo establecido en el contrato, anexando todos los soportes necesarios que validan el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
3	Diligenciar el formato F-CAM-066 que será requisito previo para la liquidación del contrato, la cual se debe presentar en medio físico y magnético.	0%	El contratista deberá diligenciar el formato F-CAM-066 antes de la liquidación del contrato, y lo presentará en medio físico y magnético.

Ítem	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
4	Presentar los informes conforme lo requiera LA CORPORACIÓN, para cada pago parcial que se efectúe y uno al final de la ejecución del contrato. Los informes deberán reportar el detalle de todas las actividades realizadas en el periodo, acompañados de los registros fotográficos y demás soportes que exija la Supervisión	31.22%	El contratista presentó los informes conforme a lo requerido por LA CORPORACIÓN, para cada pago parcial que se ha efectuado. Los informes detallan todas las actividades realizadas en el periodo, acompañados de los registros fotográficos y demás soportes que ha exigido la Supervisión.
5	Elaborar y presentar juntamente con la Supervisión, las actas de necesarias de acuerdo con los porcentajes de ejecución.	31.22%	El contratista ha elaborado y presentado las actas de acuerdo a los porcentajes de ejecución.
6	El contratista deberá publicar todos los documentos derivados de la ejecución contractual, a través de la plataforma transaccional del SECOP II.	31.22%	El contratista cargó en la plataforma SECOP II la información del cuarto informe, anexando los respectivos soportes de la ejecución y cumplimiento de las actividades contempladas en el contrato de interventoría No. 395 de 2025.
OBLIGACIONES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
1	Vincular y mantener en la ejecución de las actividades, la totalidad del personal requerido y propuesto para tal fin.	31.22%	El contratista cuenta con todo el personal propuesto, el cual desempeña las funciones conforme a su cargo.
2	Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del contrato, en especial en relación con los elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades	31.22%	El contratista dio cumplimiento a las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del contrato.

Ítem	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	de obra; manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual y; dotación de calzado y vestido de labor.		
3	Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra y, garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios también cumplan con sus obligaciones laborales.	31.22%	El contratista presentó los soportes de pagos a los aportes al sistema integrado de seguridad social del personal contratado para el desarrollo de las actividades contractuales, así como también asumió los costos de pagos correspondientes a los salarios de los mismos.
4	Cumplir con los pagos frente al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de Compensación Familiar (salud, pensión, ARP) y parafiscales, según lo establecido en el Art. 1 Parágrafo 2 Ley 828 del 2003 y Ley 1150 de 2.007 Art. 23 cuando corresponda, respecto del personal vinculado a la ejecución de la obra, y garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios también cumplan con sus obligaciones frente a estos sistemas.	31.22%	El contratista presentó los soportes de pagos a los aportes al sistema integrado de seguridad social del personal contratado para el desarrollo de las actividades contractuales.
5	Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve al personal o los subcontratistas contra LA CORPORACIÓN, por causa o con ocasión del contrates.	31.22%	A la fecha no se han presentado reclamaciones derivadas de las actividades desarrolladas por el contratista.

Ítem	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
6	No contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación a la Resolución No. 1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños.	31.22%	Todo el personal vinculado al desarrollo de las actividades contractuales es mayor de edad.

IV. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN FINANCIERA

ACTIVIDAD O PRODUCTO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Ejercer la interventoría técnica, administrativa, Financiera, contable, ambiental y jurídica al contrato de Obra derivado del proceso de licitación pública cuyo objeto es "Realizar a todo costo la construcción de hornillas domésticas ecoeficientes como estrategia de adaptación y mitigación frente al cambio climático, mediante la reducción de uso de Combustibles de Uso	$373.517.119	$ 116.603.333	31.22%	

Ineficiente y Altamente Contaminantes (CIAC) para la cocción de alimentos en zonas rurales del departamento del Huila				

V. OTROS

CONCEPTO	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
Constancia de pago al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión)	X		El contratista presenta planillas de pago de todo el personal propuesto.
Modificación de garantías			
Cláusulas de responsabilidad Ambiental	X		
Cláusulas de responsabilidad en Seguridad y Salud en el trabajo	X		
Otros (Explicar)			

VI. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR

Calificación Promedio mínima aceptable 3,5

VALORACION DE LA CALIFICACION

- **De 1 a 3,5: No confiable**
- **De 3,6 a 4,5: Confiable**
- **De 4,6 a 5: Muy confiable**

CRITERIOS	CALIFICACIÓN
Desempeño técnico	4.5
Oportunidad en entrega	4.5
Cantidad entregada	4.5
Responsabilidad Ambiental	4.5
Responsabilidad en Seguridad y Salud en el trabajo	4.5
PROMEDIO CALIFICACION	4.5

VI. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

En virtud del avance físico y financiero verificado, la Supervisión recomienda autorizar el CUARTO pago del contrato de interventoría No. 395 de 2025, por un valor total de **CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MCTE. ($44.566.438) M/CTE**, el cual se efectuará una vez el contratista cargue en la plataforma correspondiente el informe aprobado por la supervisión, los soportes de las actividades ejecutadas y la factura debidamente discriminada.

Atentamente,



ANDRES FELIPE PERDOMO ZUÑIGA
Profesional Especializado -SGA
Supervisor

No.	CODIGO	MUNICIPIO	VEREDA	NOMBRE DE BENEFICIARIO	CEDULA DE CIUDADANIA	TELEFONO	FUENTE	X	Y
1	30	AGRADO	ALTO BUENAVISTA	ESNEIDER RAMIREZ MONTAÑO	1.077.864.417	3125291518	GOBERNACION	2,336120	-75,738880
2	33	AGRADO	ALTO BUENAVISTA	JUVENAL ORDOÑEZ SANCHEZ	83.252.165	3102063913	CAM - SGR	2,349543	-75,738577
3	85	AGRADO	LAS ORQUIDEAS	FABIO NELSON MOTTA MONTEALEGRE	4.888.645	3213963276	GOBERNACION	2,327750	-75,759640
4	86	AGRADO	LOS OLIVOS	ANA JOHANA OME MEJIA	1.079.389.364	3164143966	GOBERNACION	2,314345	-75,732543
5	131	COLOMBIA	ARMENIA	JAVIER GAMBOA GORDILLO	83.248.649	3102916294	GOBERNACION	3,233420	-74,764360
6	133	COLOMBIA	ARMENIA	JULIO ALFREDO ALARCON SUAREZ	4.065.577	3144207354	GOBERNACION	3,237230	-74,760750
7	134	COLOMBIA	ARMENIA	BLANCA NIEVES GONZALEZ PEÑA	52.456.740	3144207354	GOBERNACION	3,235120	-74,761010
8	146	COLOMBIA	EL PLAYON	MAIDY LORENA GAMBOA GARZON	1.010.023.117	3227146056	CAM - SGR	3,281390	-74,723220
9	150	COLOMBIA	EL PLAYON	JOSE ALFREDO RAMIREZ SANCHEZ	83.248.685	3132466833	CAM - SGR	3,285870	-74,729830
10	156	COLOMBIA	EL PLAYON	FAIBER GARCIA GARZON	83.222.567	3133529980 - 3118989741	GOBERNACION	3,274040	-74,726950
11	159	COLOMBIA	EL PLAYON	YEIMY ESPINOSA GARCIA	83.248.456	3123858980 - 3204866174	GOBERNACION	3,278370	-74,718290
12	211	GARZON	EL CAGUAN	ALVARO CUBILLOS CARVAJAL	12.198.981	3202685747	GOBERNACION	2,124820	-75,643210
13	213	GARZON	EL CAGUAN	SANDRA PATRICIA MEDINA CUELLAR	55.158.392	3024039361	GOBERNACION	2,126270	-75,639260
14	220	GARZON	EL MIRADOR	MARIA OFELIA POVEDA VALENCIA	55.055.617	3209653603	GOBERNACION	2,087100	-75,625730
15	221	GARZON	EL MIRADOR	OLMEDO RODRIGUEZ URAZAN	1.077.846.590	3118432436	GOBERNACION	2,085400	-75,632220

16	222	GARZON	EL PROGRESO	DAVID ANGARITA REYES	7.694.093	3223875110	GOBERNACION	2,114180	-75,609070
17	223	GARZON	EL PROGRESO	EDINSON SIERRA BARRERA	1.077.851.568	320834730	GOBERNACION	2,115222	-75,612665
18	226	GARZON	EL PROGRESO	MARCO FIDEL RUIZ RUIZ	5.991.903	3144787685	GOBERNACION	2,116980	-75,612060
19	263	GARZON	LA CABAÑA	ORLANDO TOLEDO BARREIRO	12.192.209	3124886448	CAM - SGR	2,176150	-75,589467
20	290	GARZON	EL PROGRESO	JESUS ANTONIO VARGAS VELASCO	12.200.724	3143206178	GOBERNACION	2,110300	-75,606550
21	316	GARZON	MAJO	YINETH TRUJILLO SERRATO	1.077.843.869	3229096241	GOBERNACION	2,245060	-75,616260
22	317	GARZON	MOCOA	JAIVER ANDRES CELIS VELA	12.201.165	3114844982	GOBERNACION	2,115970	-75,639390
23	318	GARZON	PANORAMA	URIEL AVILES VASQUEZ	12.198.412	3146354128	GOBERNACION	2,090550	-75,620990
24	325	GARZON	PUERTO EL OASIS	CARLOS AUGUSTO RIVERA TORRES	7.716.652	3177197315	GOBERNACION	2,202730	-75,537200
25	326	GARZON	PUERTO EL OASIS	DORIS AMPARO PERAFAN MUÑOZ	34.340.280	3138937160	GOBERNACION	2,203760	-75,534710
26	327	GARZON	PUERTO EL OASIS	ELIZABETH MENESES BARACALDO	40.082.368	3227082808	GOBERNACION	2,202210	-75,540820
27	329	GARZON	PUERTO EL OASIS	MAGDA NORFALLY SUAREZ SUAREZ	52.371.296	3107731356	GOBERNACION	2,201500	-75,534440
28	330	GARZON	PUERTO EL OASIS	MARIA VICTORIA TORRES PANTOJA	1.081.515.357	3022301805	GOBERNACION	2,199790	-75,530130
29	332	GARZON	PUERTO EL OASIS	MAYERLY GUZMAN ORDOÑEZ	1.077.853.717	3118288710	GOBERNACION	2,200840	-75,534620
30	333	GARZON	PUERTO EL OASIS	RUBIE EDID BEDOYA PIEDRAHITA	1.133.989.038	3022378932	GOBERNACION	2,200120	-75,530170
31	334	GARZON	PUERTO EL OASIS	TITO LOPEZ MURCIA	4.907.597	3182895058	GOBERNACION	2,200440	-75,540210

32	358	GUADALUPE	BARQUETAS	GUILLERMO LEON SAMBONI IMBACHI	12.228.568	3232250810	CAM - SGR	1,959100	-75,726010
33	359	GUADALUPE	BARQUETAS	ISABEL SALAZAR NUÑEZ	26.509.832	3155451498	CAM - SGR	1,956888	-75,722967
34	361	GUADALUPE	BARQUETAS	JOSE MAURICIO PROAÑOS GASPAR	1.007.394.724	3022119060	GOBERNACION	1,962370	-75,725763
35	362	GUADALUPE	BARQUETAS	JOSE OSVAR LOAIZA	12.278.503	3208506576	GOBERNACION	1,960050	-75,725489
36	365	GUADALUPE	BELLAVISTA	ARLEY POPAYAN CARLOSAMA	1.081.699.351	3182127649	CAM - SGR	1,973597	-75,695961
37	366	GUADALUPE	BELLAVISTA	CESAR ARTUNDUAGA GOMEZ	1.115.790.982	3204510508	CAM - SGR	1,971224	-75,690951
38	367	GUADALUPE	BELLAVISTA	CLARIBETH ROMERO DIAZ	1.117.553.197	3133537302	CAM - SGR	1,974696	-75,691300
39	369	GUADALUPE	BELLAVISTA	GERMAN CASTRO VARGAS	83.057.956	3163055720	CAM - SGR	1,982800	-75,688991
40	372	GUADALUPE	SINAI	SAUL CASTRO CUELLAR	4.912.157	3163055720	CAM - SGR	1,992633	-75,686556
41	373	GUADALUPE	BELLAVISTA	YINA MARCELA ORTIZ OLAYA	1.108.834.694	3143593339	CAM - SGR	1,984037	-75,686023
42	375	GUADALUPE	BETANIA	DEICY GOMEZ BUENO	1.082.129.662	3112802901	CAM - SGR	1,933215	-75,683370
43	376	GUADALUPE	BETANIA	EDINSON JAMIR MOLANO QUESADA	83.058.600	3112563670	GOBERNACION	1,931861	-75,671784
44	377	GUADALUPE	BETANIA	GLORIA ELENA PINEDA GONZALEZ	55.118.071	3222480930	CAM - SGR	1,930879	-75,677691
45	380	GUADALUPE	BETANIA	MARIA CRISTINA GARZON STERLING	55.117.645	3213136525	CAM - SGR	1,933470	-75,682771
46	381	GUADALUPE	BETANIA	MILLER ORLANDO HOYOS	76.326.298	3165808963	CAM - SGR	1,933719	-75,683034
47	382	GUADALUPE	BETANIA	NANCY GOMEZ BUENO	1.082.131.163	3127318812	CAM - SGR	1,931567	-75,672089

48	383	GUADALUPE	BETANIA	PEDRO ALFONSO SUAREZ BARRAGAN	83.055.277	3222420466	GOBERNACION	1,936478	-75,689687
49	384	GUADALUPE	BUENOS AIRES	ADRIANA ORDOÑEZ MENDOZA	55.118.239	3215072654	CAM - SGR	1,947823	-75,741052
50	385	GUADALUPE	BUENOS AIRES	ALFONSO MARIA LEAL LEAL	83.055.783	3154360027	CAM - SGR	1,952770	-75,738671
51	386	GUADALUPE	BUENOS AIRES	BEATRIZ RAMOS LOSADA	1.082.124.668	3173561700	CAM - SGR	1,957156	-75,737107
52	387	GUADALUPE	LA PLANTA	CARLOS JAVIER ESCOBAR MUNAR	83.058.512	3125917232	GOBERNACION	1,950179	-75,734870
53	388	GUADALUPE	BUENOS AIRES	LEONEL TOTENA REYES	83.055.457	3107934393	CAM - SGR	1,944366	-75,732794
54	389	GUADALUPE	BUENOS AIRES	MARIA EMMA PARRA VASQUEZ	26.508.384	3244405974	GOBERNACION	1,958659	-75,742237
55	397	GUADALUPE	COROZAL	EMILCE BERDUGO RENGIFO	26.554.237	3132703218	CAM - SGR	1,991419	-75,704127
56	399	GUADALUPE	COROZAL	JOSE FABIAN OLAYA ORDOÑEZ	1.082.126.340	3219434012	GOBERNACION	2,002512	-75,717679
57	400	GUADALUPE	COROZAL	MARIA EUGENIA GONZALEZ BERDUGO	1.083.871.371	3209712746	CAM - SGR	1,989401	-75,706031
58	402	GUADALUPE	COROZAL	SEBASTIAN LOSADA OBREGON	83.058.187	3202361208	GOBERNACION	2,001855	-75,717417
59	406	GUADALUPE	EL CARMEN	JOSEFINA GARCIA	26.509.854	3232420442	GOBERNACION	1,981922	-75,711167
60	407	GUADALUPE	LAS BRISAS	RAUL ASTUDILLO RAMON	4.906.102	3138610646	GOBERNACION	1,974320	-75,711140
61	421	GUADALUPE	EL PARAISO	LUZ ANGELA RAMON CHAUX	1.079.172.541	3212659717	GOBERNACION	1,932804	-75,702682
62	422	GUADALUPE	EL PARAISO	RICARDO ARTURO PERALTA CESPEDES	83.058.390	3204202820	GOBERNACION	1,931820	-75,701512
63	423	GUADALUPE	LA RIVERA	ARLEY FABIAN GUZMAN SANCHEZ	1.007.394.686	3227692345	GOBERNACION	1,981256	-75,662239

64	425	GUADALUPE	EL RECREO	MARIA ISABEL MOSQUERA CORRALES	28.919.716	3227183717	GOBERNACION	1,980838	-75,679732
65	427	GUADALUPE	EL RECREO	YONIDIER PARRA DAGUA	14.281.845	3506831508	CAM - SGR	1,980809	-75,679966
66	428	GUADALUPE	FILO DE SALAZAR	ANA DAISI RAMIREZ MORENO	26.846.101	3107712036	GOBERNACION	1,944760	-75,669630
67	429	GUADALUPE	FILO DE SALAZAR	ARCEL ALVAREZ CUELLAR	14.259.114	3184285605	GOBERNACION	1,942620	-75,687610
68	430	GUADALUPE	FILO DE SALAZAR	DIEGO FERNANDO CONTRERAS MANCIPE	1.082.128.223	3232394781	GOBERNACION	1,944122	-75,678622
69	432	GUADALUPE	LA DANTA	LUZ MIRYAN ORDOÑEZ DE TRUJILLO	26.509.036	3144919486	GOBERNACION	1,948750	-75,701981
70	433	GUADALUPE	FILO DE SALAZAR	MAYERLY MARTINEZ BELTRAN	1.082.130.574	3212328245	GOBERNACION	1,943834	-75,666707
71	437	GUADALUPE	LA BERNARDA	GEIDY ORTIZ RODRIGUEZ	1.082.130.773	3172182035	GOBERNACION	1,969747	-75,701468
72	438	GUADALUPE	LA BERNARDA	GONZALO ARTUNDUAGA HUELGOS	83.058.478	3163055720	GOBERNACION	1,964930	-75,694662
73	439	GUADALUPE	LA BERNARDA	GONZALO ARTUNDUAGA OVIEDO	2.280.421	3107946280	CAM - SGR	1,964839	-75,700040
74	440	GUADALUPE	LA BERNARDA	IRSO DELGADO DIAZ	1.115.947.737	3172265188	GOBERNACION	1,971910	-75,699320
75	441	GUADALUPE	LA BERNARDA	JAIME CHILITO GARCIA	83.055.977	3103122713	GOBERNACION	1,967155	-75,701685
76	442	GUADALUPE	LA BERNARDA	LUIS ANTONIO CHILITO GARCIA	83.055.162	3163055720	GOBERNACION	1,969978	-75,702567
77	443	GUADALUPE	LA BERNARDA	MARCEDONIO TIMOTE FLOREZ	1.082.126.986	3187608038	GOBERNACION	1,970170	-75,699689
78	445	GUADALUPE	LA BERNARDA	SALVADOR RAMIREZ VEGA	12.238.509	3163055720	GOBERNACION	1,957078	-75,695839
79	446	GUADALUPE	LA CABAÑA	JAVIER MOLANO CORDOBA	4.696.048	3217924264	CAM - SGR	1,915970	-75,711141

80	448	GUADALUPE	LA DANTA	COSTANZA IMBARBUEN ORTIZ	40.079.480	3126712034	GOBERNACION	1,948721	-75,711132
81	449	GUADALUPE	LA DANTA	JHON JAIRO TRIVIÑO BERMUDEZ	83.058.642	3142161057	GOBERNACION	1,948992	-75,695740
82	451	GUADALUPE	LA DANTA	OMAR ARBEY MENDOZA	1.082.125.594	3124450839	GOBERNACION	1,951035	-75,697208
83	452	GUADALUPE	LA DANTA	OSCAR JULIAN RAMOS ROA	1.007.566.774	3153491467	GOBERNACION	1,945138	-75,714476
84	455	GUADALUPE	LA PLANTA	ENADYS DEL CARMEN SILVA MEZA	34.947.773	3147606743	GOBERNACION	1,953501	-75,736251
85	456	GUADALUPE	LA PLANTA	HECTOR FABIO MUÑOZ AVILA	96.356.245	3118336291	GOBERNACION	1,963420	-75,731620
86	458	GUADALUPE	LA PLANTA	LUIS ANDRES GONZALES VARGAS	83.041.301	3118336291	GOBERNACION	1,963017	-75,725670
87	459	GUADALUPE	LA RIVERA	LUZ MYRIAN RODRIGUEZ NOVOA	40.769.995	3102617841	GOBERNACION	1,976949	-75,664019
88	460	GUADALUPE	LAS BRISAS	JAMES MACIAS IMBACHI	83.160.514	3186271936	GOBERNACION	1,958548	-75,715475
89	461	GUADALUPE	LAS BRISAS	JORGE GUILIO ORTIZ CHILITO	83.057.186	3192849140	CAM - SGR	1,966732	-75,712205
90	462	GUADALUPE	LAS BRISAS	ROGELIO HERNANDEZ	83.116.810	3173997950	GOBERNACION	1,967216	-75,711962
91	463	GUADALUPE	LAS BRISAS	SEBASTIAN ANDRES RIVERA GUERRA	1.082.130.610	3163055720	GOBERNACION	1,970826	-75,710905
92	464	GUADALUPE	LAS BRISAS	YEISENIA SANCHEZ BUSTAMANTE	1.033.805.680	3153590233	GOBERNACION	1,958019	-75,716501
93	465	GUADALUPE	LAS MERCEDES	ELBER SIERRA PADILLA	83.055.781	3157174229	CAM - SGR	1,939820	-75,713392
94	466	GUADALUPE	LAS MERCEDES	LUZ YANEDT MENDEZ CLAROS	55.117.629	3134481346	CAM - SGR	1,933583	-75,712374
95	477	GUADALUPE	PABLICO	ALBEIRO RAMIREZ MURCIA	79.630.369	3006609108	GOBERNACION	1,957265	-75,742620

96	479	GUADALUPE	PABLICO	FLOR MIREYA GUATAVITA PARRA	55.117.564	3202403056	GOBERNACION	1,958260	-75,742520
97	483	GUADALUPE	PABLICO	LUZ MIRYAM OSORIO LOPEZ	26.509.434	3163966212	GOBERNACION	1,971646	-75,741615
98	484	GUADALUPE	PABLICO	ROINSON RODRIGUEZ GUATAVITA	83.058.093	3184413752	CAM - SGR	1,964824	-75,743712
99	499	GUADALUPE	SINAI	DEYANIRA AGREDO CERON	55.182.010	3185498514	GOBERNACION	1,985659	-75,699179
100	500	GUADALUPE	SINAI	LUCELIDA OROZCO PERDOMO	40.626.829	3114859769	CAM - SGR	1,980533	-75,699007
101	501	GUADALUPE	SINAI	LUIS EDUARDO STERLING GONZALEZ	83.057.194	3147591442	GOBERNACION	1,986070	-75,691322
102	504	GUADALUPE	SINAI	NICANOR GARCIA MORENO	1.006.504.294	3134958537	GOBERNACION	1,984961	-75,700234
103	505	GUADALUPE	VILLAVICIOSA	BOLIVAR GUATAVITA CARDENAS	83.055.931	3115272110	GOBERNACION	1,967710	-75,684291
104	506	GUADALUPE	LA DANTA	CARLOS ANDRES CASTILLA CAPIZ	1.082.128.307	3203082650	GOBERNACION	1,951021	-75,697620
105	507	GUADALUPE	VILLAVICIOSA	RUBIELA ROJAS LOZADA	36.114.864	3158428983	GOBERNACION	1,973950	-75,676389
106	513	IQUIRA	EL CEDRO	NOHORA IQUINAS GUAUÑA	26.515.353	3155055667	GOBERNACION	2,654080	-75,717640
107	531	IQUIRA	GARVANZAL	MARLY YICELA CERQUERA HERRERA	26.593.329	3182990419	GOBERNACION	2,645890	-75,689080
108	547	IQUIRA	LOS ALPES	EDINSON VALDERRAMA LOSADA	7.723.836	3232382512	GOBERNACION	2,744993	-75,748942
109	584	IQUIRA	SANTA ROSA	BLANCA NUBIA LOAIZA CORREA	26.386.199	3204951781	GOBERNACION	2,733430	-75,738400
110	586	IQUIRA	SANTA ROSA	ESMERALDA OLIVEROS TOVAR	55.169.480	3153492628	GOBERNACION	2,735174	-75,749029
111	589	IQUIRA	SANTA ROSA	YESSIKA FERNANDA QUILES TABORDA	1.084.866.467	3142841612	GOBERNACION	2,734536	-75,733792

112	602	IQUIRA	ZARAGOZA	MANUEL ANTONIO ULCHUR CHIRIMUSCAY	83.245.600	3185539064	GOBERNACION	2,737325	-75,725197
113	700	NEIVA	AIPECITO	LINA MARID GONZALEZ GONZALEZ	26.424.333	3015062171	GOBERNACION	3,139699	-75,561076
114	759	NEIVA	EL CENTRO	ANCIZAR REINA OVIEDO	12.129.362	3133498633	GOBERNACION	3,083357	-75,491626
115	760	NEIVA	SAN MIGUEL	JOSE FENDEL DIAZ CHARRY	12.120.146	3155817692	GOBERNACION	2,866920	-75,086850
116	767	NEIVA	SAN MIGUEL	LILIANA MARCELA ROJAS SUAREZ	1.003.893.331	3249733074	GOBERNACION	2,869110	-75,087330
117	774	NEIVA	EL TRIUNFO OCCIDENTE	MARIA ELDA IPUZ GONZALEZ	38.202.971	3103455222	GOBERNACION	3,112998	-75,583638
118	781	NEIVA	LA MOJARRA	YASMIN GARCIA GONZALEZ	1.075.598.948	3228468928	GOBERNACION	2,992170	-75,174390
119	785	NEIVA	LA MATA	EDINSON LOSADA SANDOVAL	1.075.257.768	3027237751	GOBERNACION	3,022990	-75,249680
120	787	NEIVA	ISLA LA GAITANA	EDUARDO CAMACHO YATE	1.611.643	3232965390	GOBERNACION	2,911440	-75,295280
121	791	NEIVA	LA CRISTALINA	EDIER HERNNADEZ BAICUE	7.705.827	3233571731	GOBERNACION	3,122605	-75,534734
122	802	NEIVA	LA MOJARRA	LUZ MARY TOLEDO CUELLAR	40.767.501	3164666274	GOBERNACION	2,984940	-75,196310
123	808	NEIVA	LA MATA	JOHANNA MARIA LOSADA SANDOVAL	1.075.242.924	3112509538	GOBERNACION	3,022900	-75,249800
124	849	NEIVA	PEÑAS BLANCAS	GUILLERMO HORTA VILLAREAL	7.726.435	3165375557	GOBERNACION	3,074120	-75,348330
125	850	NEIVA	PEÑAS BLANCAS	MARIA JOHANNA PEREZ GARCIA	1.075.234.113	3155017878	GOBERNACION	3,072680	-75,348980
126	851	NEIVA	PEÑAS BLANCAS	NOHORA CHARRY QUIROGA	26.421.179	3108000389	GOBERNACION	3,068170	-75,355680
127	897	NEIVA	SAN MIGUEL	EDILMA NARVAEZ MARIN	51.994.657	3178107985	GOBERNACION	2,867830	-75,076680

128	900	NEIVA	SAN MIGUEL	MARTHA CECILIA VARGAS MURCIA	36.179.529	3154698959	GOBERNACION	2,861560	-75,083870
129	901	NEIVA	SAN MIGUEL	WILLIAMS ANDRES BURITICA QUIMBAYA	1.193.126.144	3236170341	GOBERNACION	2,862330	-75,084820
130	905	NEIVA	SANTA LIBRADA	HERNAN ROJAS GASPAR	7.699.259	3187952145	GOBERNACION	2,894530	-75,072360
131	921	NEIVA	TAMARINDO	JAMIR ANTONIO DIAZ VALDERRAMA	1.193.081.972	3213127373	GOBERNACION	3,059570	-75,366780
132	922	NEIVA	TAMARINDO	CAROLINA VALDERRAMA MARTINEZ	36.302.387	3106499504	GOBERNACION	3,059820	-75,367110
133	925	NEIVA	TAMARINDO	MARIA CARMENZA CABRERA DUSSAN	1.075.539.062	3125445230	GOBERNACION	3,063260	-75,363620
134	935	NEIVA	SAN MIGUEL	ADELI RODRÍGUEZ MADRIGAL	36.089.546	3249001669	GOBERNACION	2,865050	-75,085540
135	1035	PITAL	ALTO LIBANO	ANI YOHANNA CUAJI RAMOS	1.004.302.551	3107533589	GOBERNACION	2,224600	-75,902550
136	1037	PITAL	ALTO LIBANO	DAGOBERTO RAMOS CUAJI	83.226.546	3202852986	CAM - SGR	2,222190	-75,899890
137	1039	PITAL	ALTO LIBANO	EDUAR ADOLFO YACUMAL BONILLA	1.082.159.879	3203821417	CAM - SGR	2,218882	-75,901924
138	1042	PITAL	ALTO LIBANO	GILDER PALENCIA MONTEALEGRE	1.611.007	3118952258	CAM - SGR	2,223598	-75,902540
139	1043	PITAL	ALTO LIBANO	HERNANDO CAMPOS ROJAS	4.925.678	3123116401	CAM - SGR	2,221278	-75,904835
140	1044	PITAL	ALTO LIBANO	JOSE ELIECER ROJAS YACUMAL	83.226.558	3223516165	GOBERNACION	2,219728	-75,903204
141	1045	PITAL	ALTO LIBANO	LILIANA CONSUELO ROJAS YACUMAL	1.082.214.228	3103087512	CAM - SGR	2,224643	-75,899470
142	1047	PITAL	ALTO LIBANO	MARINA YACUMAL DELGADO	55.159.792	3118952258	GOBERNACION	2,222550	-75,899786
143	1049	PITAL	ALTO LIBANO	ROSA ELENA YACUMAL DELGADO	26.542.641	3114849329	CAM - SGR	2,224910	-75,896991

144	1051	PITAL	CAMPOALEGRE	LUZ CLAIRA PAJOY MUÑOZ	1.082.154.740	3229097523	GOBERNACION	2,244620	-75,880930
145	1054	PITAL	EL CARMELO	GERARDINA RIVERA DE ROJAS	26.541.058	3102264425	GOBERNACION	2,249052	-75,869910
146	1055	PITAL	EL CARMELO	LUIS CARLOS AVENDAÑO VILLAQUIRA	4.925.726	3133489916	CAM - SGR	2,262027	-75,880402
147	1056	PITAL	EL CARMELO	LUZ MARY PIZO VILLAQUIRA	40.771.434	3133742958	GOBERNACION	2,247680	-75,855300
148	1057	PITAL	EL CARMELO	YANETH SUAREZ VELASCO	26.542.752	3203655627	GOBERNACION	2,253682	-75,871922
149	1058	PITAL	EL CAUCHAL	PETRONILA PIZO VALENCIA	34.552.821	3113228552	GOBERNACION	2,304584	-75,852857
150	1060	PITAL	EL MIRADOR	ARMANDO DELGADO QUINTERO	83.226.788	3103776785	GOBERNACION	2,282300	-75,807080
151	1061	PITAL	CHORILLOS	CAMILO LEONARDO CUELLAR GUTIERREZ	1.082.159.039	3227140566	GOBERNACION	2,274850	-75,812870
152	1062	PITAL	CHORILLOS	CESAR AUGUSTO CUELLAR GUTIERREZ	1.082.156.818	3143894379	GOBERNACION	2,273544	-75,811698
153	1063	PITAL	EL MIRADOR	GLADYS SANCHEZ BERMEO	55.060.814	3213360763	GOBERNACION	2,277916	-75,809044
154	1064	PITAL	EL MIRADOR	LUZ ADRIANA ACHIPIZ GARCIA	1.082.155.240	3204938586	GOBERNACION	2,288870	-75,811260
155	1065	PITAL	EL RECREO	ELDY YOHANA CAPIZ CUAJI	26.543.226	3224806084	GOBERNACION	2,273920	-75,869250
156	1066	PITAL	EL RECREO	JAIME AYALA MOMPOTES	83.252.333	3124135602	GOBERNACION	2,276170	-75,870880
157	1069	PITAL	EL UVITAL	MILLER CASTRO DURAN	12.275.050	3204117696	GOBERNACION	2,307695	-75,850131
158	1075	PITAL	LA FLORIDA	CARLOS HUMBERTO IYUTAN LIZCANO	83.227.327	3208791062	CAM - SGR	2,304548	-75,878846
159	1078	PITAL	LOS OLIVOS	EMILIO GONZALEZ MARIN	80.409.469	3228635506	CAM - SGR	2,297188	-75,859689

160	1079	PITAL	LA FLORIDA	HERNAN ROJAS TOVAR	83.225.910	3107876416	CAM - SGR	2,297280	-75,872479
161	1083	PITAL	LA FLORIDA	OSCAR GOMEZ SUAREZ	83.227.004	3157052277	CAM - SGR	2,292328	-75,874660
162	1084	PITAL	LA FLORIDA	PAOLA ANDREA NÚÑEZ SUAREZ	1.004.302.045	3112446779	CAM - SGR	2,297988	-75,871737
163	1085	PITAL	LA FLORIDA	SAUL SALAZAR ARIAS	12.271.231	3134314861	CAM - SGR	2,296513	-75,870007
164	1086	PITAL	EL CAUCHAL	SINDY MARCELA CAVIEDES JAVELA	1.077.850.780	3214314256 - 3122742458	CAM - SGR	2,305699	-75,879861
165	1087	PITAL	LA INDEPENDENCIA	JORGE TRUJILLO	12.118.639	3144712040	GOBERNACION	2,298002	-75,825260
166	1093	PITAL	LOS ALPES	MIREYA RAMIREZ GONZALEZ	26.451.111	3124469971	GOBERNACION	2,309414	-75,817966
167	1094	PITAL	LOS OLIVOS	LAURA XIMENA ROJAS VILLAMIL	1.082.154.002	3132582210	GOBERNACION	2,290650	-75,865760
168	1095	PITAL	SAN JOAQUIN	ALBERTO GOMEZ TRUJILLO	4.925.320	3144312696	GOBERNACION	2,223130	-75,826940
169	1096	PITAL	SAN JOAQUIN	BEATRIZ JOVEN DE GOMEZ	26.540.834	3209027729	GOBERNACION	2,231561	-75,817778
170	1097	PITAL	SAN JOAQUIN	BERTULFO CASTAÑO TRUJILLO	83.227.299	3204632322	GOBERNACION	2,223860	-75,824364
171	1099	PITAL	SAN JOAQUIN	GRICELDA TRUJILLO DE CASTAÑO	26.541.603	3118364791	GOBERNACION	2,223691	-75,824776
172	1100	PITAL	SAN JOAQUIN	JESUS ANTONIO CASTAÑO	83.225.756	3118491583	GOBERNACION	2,221943	-75,804919
173	1102	PITAL	SAN JOAQUIN	JOSE ARISMENDI PASCUAS TOVAR	83.226.830	3208115541	GOBERNACION	2,223899	-75,826994
174	1103	PITAL	SAN JOAQUIN	JOSE MILLER TRUJILLO PEÑA	83.225.504	3213322149	GOBERNACION	2,223681	-75,831683
175	1104	PITAL	SAN JOAQUIN	JUAN CARLOS BERMUDEZ TRUJILLO	1.077.852.845	3223937070	GOBERNACION	2,231257	-75,815530

176	1105	PITAL	SAN JOAQUIN	MARIA FELISA ROJAS JOVEN	1.082.155.330	3138361910	GOBERNACION	2,224969	-75,837725
177	1106	PITAL	SAN JOAQUIN	MARLY EDELMIRA JOVEN CHAUX	1.082.159.679	3202664086	GOBERNACION	2,231715	-75,819302
178	1107	PITAL	TINCO	MAURICIO PASCUAS SUAREZ	1.082.160.391	3177540904	GOBERNACION	2,216429	-75,839388
179	1109	PITAL	SAN JOAQUIN	RICAURTE CLAROS TRUJILLO	4.924.729	3137647594	GOBERNACION	2,223250	-75,831950
180	1110	PITAL	SAN JOAQUIN	TRINIDAD BERMEO DE JOVEN	26.541.494	3203869709	GOBERNACION	2,228493	-75,807494
181	1111	PITAL	SAN JOAQUIN	VELLANIRE JOVEL GOMEZ	52.455.193	3106990366	GOBERNACION	2,223632	-75,828140
182	1112	PITAL	LAS MINAS	EDUARDO CAMERO SILVA	4.925.806	3144935141	GOBERNACION	2,226271	-75,874337
183	1113	PITAL	SAN JOSE	EDWUIN DAVID PEÑA GONZALEZ	1.007.568.806	3143627659	GOBERNACION	2,223119	-75,862724
184	1114	PITAL	LAS MINAS BAJO	FABIO CAMERO TRIANA	1.082.157.216	3124769177	GOBERNACION	2,226501	-75,870321
185	1115	PITAL	LAS MINAS	HEINER CAMERO TRIANA	1.082.157.922	3114912252	GOBERNACION	2,227056	-75,873774
186	1116	PITAL	LAS MINAS BAJO	HUMBERTO SUAREZ PIPI	17.610.423	3202257105	GOBERNACION	2,228973	-75,871743
187	1117	PITAL	LAS MINAS	JAIRO CAMERO SILVA	4.925.763	3123868634	GOBERNACION	2,226481	-75,875841
188	1119	PITAL	LAS MINAS	YIMI ATOY PRIETO	1.082.155.438	3138003416	GOBERNACION	2,223006	-75,873025
189	1122	PITAL	SANTA ROSA	EMMA ROA MONTES	55.060.614	3213728628	GOBERNACION	2,263551	-75,847000
190	1125	PITAL	TINCO	ABELARDO SUAREZ	4.924.683	3105795897	GOBERNACION	2,213223	-75,827053
191	1126	PITAL	TINCO	BENJAMIN SUAREZ MORALES	83.227.303	3232328657	GOBERNACION	2,214077	-75,828448

192	1127	PITAL	TINCO	CARLOS AUGUSTO SUARES OCAMPO	83.226.440	3124508475	GOBERNACION	2,206446	-75,824189
193	1129	PITAL	TINCO	MARIA LUCILA GOMEZ TRUJILLO	36.273.829	3115856249	GOBERNACION	2,213653	-75,828117
194	1133	PITAL	TINCO	WILSON URIEL SUAREZ MORALES	1.004.303.019	3115960332	GOBERNACION	2,214733	-75,828697
195	1134	PITAL	TINCO	ZOILO PASCUAS CUELLAR	83.225.597	3108502292	GOBERNACION	2,216505	-75,840114
196	1504	TELLO	BAJO ORIENTE	ANDRES RODRIGO LEON PASCUAS	1.082.803.078	3153721022 - 3162784755	GOBERNACION	2,986294	-75,042964
197	1507	TELLO	BAJO ORIENTE	FELIX MARIA LEON QUINTANA	4.943.608	3153243090 - 3204148866	GOBERNACION	2,986540	-75,040047
198	1511	TELLO	LA REFORMA	LUIS EDUARDO CORTES VILLEGAS	12.120.566	3229390463 - 3224305776	GOBERNACION	2,990490	-75,039730
199	1535	TELLO	LA REFORMA	ANA SILVIA GOMEZ DE CELIS	36.365.010	3104978836	CAM - SGR	2,989530	-75,032590
200	1561	TELLO	POTRERILLOS	JIMENO RINCON GARCIA	7.691.905	3106828622 - 3133703787	GOBERNACION	3,063074	-75,125580
201	1591	TELLO	SIERRA DEL GRAMAL	JOAQUIN ANGARITA FIERRO	12.160.172	3133808834	GOBERNACION	2,987530	-75,065170



Código	30	
Nombre	ESNEIDER RAMIREZ MONTAÑO	
Cedula	1.077.864.417	
Vereda	ALTO BUENAVISTA	
Municipio	AGRADO	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,336120	-75,738880



Código	33	
Nombre	JUVENAL ORDOÑEZ SANCHEZ	
Cedula	83.252.165	
Vereda	ALTO BUENAVISTA	
Municipio	AGRADO	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,349543	-75,738577



Código	85	
Nombre	FABIO NELSON MOTTA MONTEALEGRE	
Cedula	4.888.645	
Vereda	LAS ORQUIDEAS	
Municipio	AGRADO	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,327750	-75,759640



Código	86	
Nombre	ANA JOHANA OME MEJIA	
Cedula	1.079.389.364	
Vereda	LOS OLIVOS	
Municipio	AGRADO	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,314345	-75,732543



Código	131	
Nombre	JAVIER GAMBOA GORDILLO	
Cedula	83.248.649	
Vereda	ARMENIA	
Municipio	COLOMBIA	
Coordenadas	**N**	**E**
	3,233420	-74,764360



Código	133	
Nombre	JULIO ALFREDO ALARCON SUAREZ	
Cedula	4.065.577	
Vereda	ARMENIA	
Municipio	COLOMBIA	
Coordenadas	**N**	**E**
	3,237230	-74,760750



Código	134	
Nombre	BLANCA NIEVES GONZALEZ PEÑA	
Cedula	52.456.740	
Vereda	ARMENIA	
Municipio	COLOMBIA	
Coordenadas	**N**	**E**
	3,235120	-74,761010



Código	146	
Nombre	MAIDY LORENA GAMBOA GARZON	
Cedula	1.010.023.117	
Vereda	EL PLAYON	
Municipio	COLOMBIA	
Coordenadas	**N**	**E**
	3,281390	-74,723220



Código	150	
Nombre	JOSE ALFREDO RAMIREZ SANCHEZ	
Cedula	83.248.685	
Vereda	EL PLAYON	
Municipio	COLOMBIA	
Coordenadas	**N**	**E**
	3,285870	-74,729830



Código	156	
Nombre	FAIBER GARCIA GARZON	
Cedula	83.222.567	
Vereda	EL PLAYON	
Municipio	COLOMBIA	
Coordenadas	**N**	**E**
	3,274040	-74,726950



Código	159	
Nombre	YEIMY ESPINOSA GARCIA	
Cedula	83.248.456	
Vereda	EL PLAYON	
Municipio	COLOMBIA	
Coordenadas	**N**	**E**
	3,278370	-74,718290



Código	211	
Nombre	ALVARO CUBILLOS CARVAJAL	
Cedula	12.198.981	
Vereda	EL CAGUAN	
Municipio	GARZON	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,124820	-75,643210



Código	213	
Nombre	SANDRA PATRICIA MEDINA CUELLAR	
Cedula	55.158.392	
Vereda	EL CAGUAN	
Municipio	GARZON	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,126270	-75,639260



Código	220	
Nombre	MARIA OFELIA POVEDA VALENCIA	
Cedula	55.055.617	
Vereda	EL MIRADOR	
Municipio	GARZON	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,087100	-75,625730



Código	221	
Nombre	OLMEDO RODRIGUEZ URAZAN	
Cedula	1.077.846.590	
Vereda	EL MIRADOR	
Municipio	GARZON	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,085400	-75,632220



Código	222	
Nombre	DAVID ANGARITA REYES	
Cedula	7.694.093	
Vereda	EL PROGRESO	
Municipio	GARZON	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,114180	-75,609070



Código	223	
Nombre	EDINSON SIERRA BARRERA	
Cedula	1.077.851.568	
Vereda	EL PROGRESO	
Municipio	GARZON	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,115222	-75,612665



Código	226	
Nombre	MARCO FIDEL RUIZ RUIZ	
Cedula	5.991.903	
Vereda	EL PROGRESO	
Municipio	GARZON	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,116980	-75,612060



Código	263	
Nombre	ORLANDO TOLEDO BARREIRO	
Cedula	12.192.209	
Vereda	LA CABAÑA	
Municipio	GARZON	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,176150	-75,589467



Código	290	
Nombre	JESUS ANTONIO VARGAS VELASCO	
Cedula	12.200.724	
Vereda	EL PROGRESO	
Municipio	GARZON	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,110300	-75,606550



Código	316	
Nombre	YINETH TRUJILLO SERRATO	
Cedula	1.077.843.869	
Vereda	MAJO	
Municipio	GARZON	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,245060	-75,616260



Código	317	
Nombre	JAIVER ANDRES CELIS VELA	
Cedula	12.201.165	
Vereda	MOCOA	
Municipio	GARZON	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,115970	-75,639390



Código	318	
Nombre	URIEL AVILES VASQUEZ	
Cedula	12.198.412	
Vereda	PANORAMA	
Municipio	GARZON	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,090550	-75,620990



Código	325	
Nombre	CARLOS AUGUSTO RIVERA TORRES	
Cedula	7.716.652	
Vereda	PUERTO EL OASIS	
Municipio	GARZON	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,202730	-75,537200



Código	326	
Nombre	DORIS AMPARO PERAFAN MUÑOZ	
Cedula	34.340.280	
Vereda	PUERTO EL OASIS	
Municipio	GARZON	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,203760	-75,534710



Código	327	
Nombre	ELIZABETH MENESES BARACALDO	
Cedula	40.082.368	
Vereda	PUERTO EL OASIS	
Municipio	GARZON	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,202210	-75,540820



Código	329	
Nombre	MAGDA NORFALLY SUAREZ SUAREZ	
Cedula	52.371.296	
Vereda	PUERTO EL OASIS	
Municipio	GARZON	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,201500	-75,534440



Código	330	
Nombre	MARIA VICTORIA TORRES PANTOJA	
Cedula	1.081.515.357	
Vereda	PUERTO EL OASIS	
Municipio	GARZON	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,199790	-75,530130



Código	332	
Nombre	MAYERLY GUZMAN ORDOÑEZ	
Cedula	1.077.853.717	
Vereda	PUERTO EL OASIS	
Municipio	GARZON	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,200840	-75,534620



Código	333	
Nombre	RUBIE EDID BEDOYA PIEDRAHITA	
Cedula	1.133.989.038	
Vereda	PUERTO EL OASIS	
Municipio	GARZON	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,200120	-75,530170



Código	334	
Nombre	TITO LOPEZ MURCIA	
Cedula	4.907.597	
Vereda	PUERTO EL OASIS	
Municipio	GARZON	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,200440	-75,540210

MUNICIPIO DE GUADALUPE



Código	358	
Nombre	GUILLERMO LEON SAMBONI IMBACHI	
Cedula	12.228.568	
Vereda	BARQUETAS	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,959100	-75,726010



Código	359	
Nombre	ISABEL SALAZAR NUÑEZ	
Cedula	26.509.832	
Vereda	BARQUETAS	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,956888	-75,722967



Código	361	
Nombre	JOSE MAURICIO PROAÑOS GASPAR	
Cedula	1.007.394.724	
Vereda	BARQUETAS	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,962370	-75,725763



Código	362	
Nombre	JOSE OSVAR LOAIZA	
Cedula	12.278.503	
Vereda	BARQUETAS	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,960050	-75,725489

MUNICIPIO DE GUADALUPE



Código	365	
Nombre	ARLEY POPAYAN CARLOSAMA	
Cedula	1.081.699.351	
Vereda	BELLAVISTA	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,973597	-75,695961



Código	366	
Nombre	CESAR ARTUNDUAGA GOMEZ	
Cedula	1.115.790.982	
Vereda	BELLAVISTA	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,971224	-75,690951



Código	367	
Nombre	CLARIBETH ROMERO DIAZ	
Cedula	1.117.553.197	
Vereda	BELLAVISTA	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,974696	-75,691300



Código	369	
Nombre	GERMAN CASTRO VARGAS	
Cedula	83.057.956	
Vereda	BELLAVISTA	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,982800	-75,688991

MUNICIPIO DE GUADALUPE



Código	372	
Nombre	SAUL CASTRO CUELLAR	
Cedula	4.912.157	
Vereda	SINAI	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,992633	-75,686556



Código	373	
Nombre	YINA MARCELA ORTIZ OLAYA	
Cedula	1.108.834.694	
Vereda	BELLAVISTA	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,984037	-75,686023



Código	375	
Nombre	DEICY GOMEZ BUENO	
Cedula	1.082.129.662	
Vereda	BETANIA	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,933215	-75,683370



Código	376	
Nombre	EDINSON JAMIR MOLANO QUESADA	
Cedula	83.058.600	
Vereda	BETANIA	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,931861	-75,671784



Código	377	
Nombre	GLORIA ELENA PINEDA GONZALEZ	
Cedula	55.118.071	
Vereda	BETANIA	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,930879	-75,677691



Código	380	
Nombre	MARIA CRISTINA GARZON STERLING	
Cedula	55.117.645	
Vereda	BETANIA	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,933470	-75,682771



Código	381	
Nombre	MILLER ORLANDO HOYOS	
Cedula	76.326.298	
Vereda	BETANIA	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,933719	-75,683034



Código	382	
Nombre	NANCY GOMEZ BUENO	
Cedula	1.082.131.163	
Vereda	BETANIA	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,931567	-75,672089

MUNICIPIO DE GUADALUPE



Código	383	
Nombre	PEDRO ALFONSO SUAREZ BARRAGAN	
Cedula	83.055.277	
Vereda	BETANIA	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,936478	-75,689687



Código	384	
Nombre	ADRIANA ORDOÑEZ MENDOZA	
Cedula	55.118.239	
Vereda	BUENOS AIRES	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,947823	-75,741052



Código	385	
Nombre	ALFONSO MARIA LEAL LEAL	
Cedula	83.055.783	
Vereda	BUENOS AIRES	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,952770	-75,738671



Código	386	
Nombre	BEATRIZ RAMOS LOSADA	
Cedula	1.082.124.668	
Vereda	BUENOS AIRES	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,957156	-75,737107

MUNICIPIO DE GUADALUPE



Código	387	
Nombre	CARLOS JAVIER ESCOBAR MUNAR	
Cedula	83.058.512	
Vereda	LA PLANTA	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,950179	-75,734870



Código	388	
Nombre	LEONEL TOTENA REYES	
Cedula	83.055.457	
Vereda	BUENOS AIRES	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,944366	-75,732794



Código	389	
Nombre	MARIA EMMA PARRA VASQUEZ	
Cedula	26.508.384	
Vereda	BUENOS AIRES	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,958659	-75,742237



Código	397	
Nombre	EMILCE BERDUGO RENGIFO	
Cedula	26.554.237	
Vereda	COROZAL	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,991419	-75,704127

MUNICIPIO DE GUADALUPE



Código	399	
Nombre	JOSE FABIAN OLAYA ORDOÑEZ	
Cedula	1.082.126.340	
Vereda	COROZAL	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,002512	-75,717679



Código	400	
Nombre	MARIA EUGENIA GONZALEZ BERDUGO	
Cedula	1.083.871.371	
Vereda	COROZAL	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,989401	-75,706031



Código	402	
Nombre	SEBASTIAN LOSADA OBREGON	
Cedula	83.058.187	
Vereda	COROZAL	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,001855	-75,717417



Código	406	
Nombre	JOSEFINA GARCIA	
Cedula	26.509.854	
Vereda	EL CARMEN	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,981922	-75,711167



Código	407	
Nombre	RAUL ASTUDILLO RAMON	
Cedula	4.906.102	
Vereda	LAS BRISAS	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,974320	-75,711140



Código	421	
Nombre	LUZ ANGELA RAMON CHAUX	
Cedula	1.079.172.541	
Vereda	EL PARAISO	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,932804	-75,702682



Código	422	
Nombre	RICARDO ARTURO PERALTA CESPEDES	
Cedula	83.058.390	
Vereda	EL PARAISO	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,931820	-75,701512



Código	423	
Nombre	ARLEY FABIAN GUZMAN SANCHEZ	
Cedula	1.007.394.686	
Vereda	LA RIVERA	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,981256	-75,662239



Código	425	
Nombre	MARIA ISABEL MOSQUERA CORRALES	
Cedula	28.919.716	
Vereda	EL RECREO	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,980838	-75,679732



Código	427	
Nombre	YONIDIER PARRA DAGUA	
Cedula	14.281.845	
Vereda	EL RECREO	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,980809	-75,679966



Código	428	
Nombre	ANA DAISI RAMIREZ MORENO	
Cedula	26.846.101	
Vereda	FILO DE SALAZAR	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,944760	-75,669630



Código	429	
Nombre	ARCEL ALVAREZ CUELLAR	
Cedula	14.259.114	
Vereda	FILO DE SALAZAR	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,942620	-75,687610



Código	430	
Nombre	DIEGO FERNANDO CONTRERAS MANCIPE	
Cedula	1.082.128.223	
Vereda	FILO DE SALAZAR	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,944122	-75,678622



Código	432	
Nombre	LUZ MIRYAN ORDOÑEZ DE TRUJILLO	
Cedula	26.509.036	
Vereda	LA DANTA	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,948750	-75,701981



Código	433	
Nombre	MAYERLY MARTINEZ BELTRAN	
Cedula	1.082.130.574	
Vereda	FILO DE SALAZAR	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,943834	-75,666707



Código	437	
Nombre	GEIDY ORTIZ RODRIGUEZ	
Cedula	1.082.130.773	
Vereda	LA BERNARDA	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,969747	-75,701468



Código	438	
Nombre	GONZALO ARTUNDUAGA HUELGOS	
Cedula	83.058.478	
Vereda	LA BERNARDA	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,964930	-75,694662



Código	439	
Nombre	GONZALO ARTUNDUAGA OVIEDO	
Cedula	2.280.421	
Vereda	LA BERNARDA	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,964839	-75,700040



Código	440	
Nombre	IRSO DELGADO DIAZ	
Cedula	1.115.947.737	
Vereda	LA BERNARDA	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,971910	-75,699320



Código	441	
Nombre	JAIME CHILITO GARCIA	
Cedula	83.055.977	
Vereda	LA BERNARDA	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,967155	-75,701685

MUNICIPIO DE GUADALUPE



Código	442	
Nombre	LUIS ANTONIO CHILITO GARCIA	
Cedula	83.055.162	
Vereda	LA BERNARDA	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,969978	-75,702567



Código	443	
Nombre	MARCEDONIO TIMOTE FLOREZ	
Cedula	1.082.126.986	
Vereda	LA BERNARDA	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,970170	-75,699689



Código	445	
Nombre	SALVADOR RAMIREZ VEGA	
Cedula	12.238.509	
Vereda	LA BERNARDA	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,957078	-75,695839



Código	446	
Nombre	JAVIER MOLANO CORDOBA	
Cedula	4.696.048	
Vereda	LA CABAÑA	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,915970	-75,711141



Código	448	
Nombre	COSTANZA IMBARBUEN ORTIZ	
Cedula	40.079.480	
Vereda	LA DANTA	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,948721	-75,711132



Código	449	
Nombre	JHON JAIRO TRIVIÑO BERMUDEZ	
Cedula	83.058.642	
Vereda	LA DANTA	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,948992	-75,695740



Código	451	
Nombre	OMAR ARBEY MENDOZA	
Cedula	1.082.125.594	
Vereda	LA DANTA	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,951035	-75,697208



Código	452	
Nombre	OSCAR JULIAN RAMOS ROA	
Cedula	1.007.566.774	
Vereda	LA DANTA	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,945138	-75,714476



Código	455	
Nombre	ENADYS DEL CARMEN SILVA MEZA	
Cedula	34.947.773	
Vereda	LA PLANTA	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,953501	-75,736251



Código	456	
Nombre	HECTOR FABIO MUÑOZ AVILA	
Cedula	96.356.245	
Vereda	LA PLANTA	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,963420	-75,731620



Código	458	
Nombre	LUIS ANDRES GONZALES VARGAS	
Cedula	83.041.301	
Vereda	LA PLANTA	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,963017	-75,725670



Código	459	
Nombre	LUZ MYRIAN RODRIGUEZ NOVOA	
Cedula	40.769.995	
Vereda	LA RIVERA	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,976949	-75,664019

MUNICIPIO DE GUADALUPE



Código	460	
Nombre	JAMES MACIAS IMBACHI	
Cedula	83.160.514	
Vereda	LAS BRISAS	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,958548	-75,715475



Código	461	
Nombre	JORGE GUILIO ORTIZ CHILITO	
Cedula	83.057.186	
Vereda	LAS BRISAS	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,966732	-75,712205



Código	462	
Nombre	ROGELIO HERNANDEZ	
Cedula	83.116.810	
Vereda	LAS BRISAS	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,967216	-75,711962



Código	463	
Nombre	SEBASTIAN ANDRES RIVERA GUERRA	
Cedula	1.082.130.610	
Vereda	LAS BRISAS	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,970826	-75,710905



Código	464	
Nombre	YEISENIA SANCHEZ BUSTAMANTE	
Cedula	1.033.805.680	
Vereda	LAS BRISAS	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,958019	-75,716501



Código	465	
Nombre	ELBER SIERRA PADILLA	
Cedula	83.055.781	
Vereda	LAS MERCEDES	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,939820	-75,713392



Código	466	
Nombre	LUZ YANEDT MENDEZ CLAROS	
Cedula	55.117.629	
Vereda	LAS MERCEDES	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,933583	-75,712374



Código	477	
Nombre	ALBEIRO RAMIREZ MURCIA	
Cedula	79.630.369	
Vereda	PABLICO	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,957265	-75,742620

MUNICIPIO DE GUADALUPE



Código	479	
Nombre	FLOR MIREYA GUATAVITA PARRA	
Cedula	55.117.564	
Vereda	PABLICO	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,958260	-75,742520



Código	483	
Nombre	LUZ MIRYAM OSORIO LOPEZ	
Cedula	26.509.434	
Vereda	PABLICO	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,971646	-75,741615



Código	484	
Nombre	ROINSON RODRIGUEZ GUATAVITA	
Cedula	83.058.093	
Vereda	PABLICO	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,964824	-75,743712



Código	499	
Nombre	DEYANIRA AGREDO CERON	
Cedula	55.182.010	
Vereda	SINAI	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,985659	-75,699179

MUNICIPIO DE GUADALUPE



Código	500	
Nombre	LUCELIDA OROZCO PERDOMO	
Cedula	40.626.829	
Vereda	SINAI	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,980533	-75,699007



Código	501	
Nombre	LUIS EDUARDO STERLING GONZALEZ	
Cedula	83.057.194	
Vereda	SINAI	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,986070	-75,691322



Código	504	
Nombre	NICANOR GARCIA MORENO	
Cedula	1.006.504.294	
Vereda	SINAI	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,984961	-75,700234



Código	505	
Nombre	BOLIVAR GUATAVITA CARDENAS	
Cedula	83.055.931	
Vereda	VILLAVICIOSA	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,967710	-75,684291



Código	506	
Nombre	CARLOS ANDRES CASTILLA CAPIZ	
Cedula	1.082.128.307	
Vereda	LA DANTA	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,951021	-75,697620



Código	507	
Nombre	RUBIELA ROJAS LOZADA	
Cedula	36.114.864	
Vereda	VILLAVICIOSA	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,973950	-75,676389



Código	1035	
Nombre	ANI YOHANNA CUAJI RAMOS	
Cedula	1.004.302.551	
Vereda	ALTO LIBANO	
Municipio	PITAL	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,224600	-75,902550



Código	1037	
Nombre	DAGOBERTO RAMOS CUAJI	
Cedula	83.226.546	
Vereda	ALTO LIBANO	
Municipio	PITAL	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,222190	-75,899890



Código	1039	
Nombre	EDUAR ADOLFO YACUMAL BONILLA	
Cedula	1.082.159.879	
Vereda	ALTO LIBANO	
Municipio	PITAL	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,218882	-75,901924



Código	1042	
Nombre	GILDER PALENCIA MONTEALEGRE	
Cedula	1.611.007	
Vereda	ALTO LIBANO	
Municipio	PITAL	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,223598	-75,902540

MUNICIPIO DE PITAL



Código	1043	
Nombre	HERNANDO CAMPOS ROJAS	
Cedula	4.925.678	
Vereda	ALTO LIBANO	
Municipio	PITAL	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,221278	-75,904835



Código	1044	
Nombre	JOSE ELIECER ROJAS YACUMAL	
Cedula	83.226.558	
Vereda	ALTO LIBANO	
Municipio	PITAL	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,219728	-75,903204



Código	1045	
Nombre	LILIANA CONSUELO ROJAS YACUMAL	
Cedula	1.082.214.228	
Vereda	ALTO LIBANO	
Municipio	PITAL	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,224643	-75,899470



Código	1047	
Nombre	MARINA YACUMAL DELGADO	
Cedula	55.159.792	
Vereda	ALTO LIBANO	
Municipio	PITAL	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,222550	-75,899786



Código	1049	
Nombre	ROSA ELENA YACUMAL DELGADO	
Cedula	26.542.641	
Vereda	ALTO LIBANO	
Municipio	PITAL	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,224910	-75,896991



Código	1051	
Nombre	LUZ CLAIRA PAJOY MUÑOZ	
Cedula	1.082.154.740	
Vereda	CAMPOALEGRE	
Municipio	PITAL	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,244620	-75,880930



Código	1054	
Nombre	GERARDINA RIVERA DE ROJAS	
Cedula	26.541.058	
Vereda	EL CARMELO	
Municipio	PITAL	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,249052	-75,869910



Código	1055	
Nombre	LUIS CARLOS AVENDAÑO VILLAQUIRA	
Cedula	4.925.726	
Vereda	EL CARMELO	
Municipio	PITAL	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,262027	-75,880402



Código	1056	
Nombre	LUZ MARY PIZO VILLAQUIRA	
Cedula	40.771.434	
Vereda	EL CARMELO	
Municipio	PITAL	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,247680	-75,855300



Código	1057	
Nombre	YANETH SUAREZ VELASCO	
Cedula	26.542.752	
Vereda	EL CARMELO	
Municipio	PITAL	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,253682	-75,871922



Código	1058	
Nombre	PETRONILA PIZO VALENCIA	
Cedula	34.552.821	
Vereda	EL CAUCHAL	
Municipio	PITAL	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,304584	-75,852857



Código	1060	
Nombre	ARMANDO DELGADO QUINTERO	
Cedula	83.226.788	
Vereda	EL MIRADOR	
Municipio	PITAL	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,282300	-75,807080



Código	1061	
Nombre	CAMILO LEONARDO CUELLAR GUTIERREZ	
Cedula	1.082.159.039	
Vereda	CHORILLOS	
Municipio	PITAL	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,274850	-75,812870



Código	1062	
Nombre	CESAR AUGUSTO CUELLAR GUTIERREZ	
Cedula	1.082.156.818	
Vereda	CHORILLOS	
Municipio	PITAL	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,273544	-75,811698



Código	1063	
Nombre	GLADYS SANCHEZ BERMEO	
Cedula	55.060.814	
Vereda	EL MIRADOR	
Municipio	PITAL	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,277916	-75,809044



Código	1064	
Nombre	LUZ ADRIANA ACHIPIZ GARCIA	
Cedula	1.082.155.240	
Vereda	EL MIRADOR	
Municipio	PITAL	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,288870	-75,811260



Código	1065	
Nombre	ELDY YOHANA CAPIZ CUAJI	
Cedula	26.543.226	
Vereda	EL RECREO	
Municipio	PITAL	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,273920	-75,869250



Código	1066	
Nombre	JAIME AYALA MOMPOTES	
Cedula	83.252.333	
Vereda	EL RECREO	
Municipio	PITAL	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,276170	-75,870880



Código	1069	
Nombre	MILLER CASTRO DURAN	
Cedula	12.275.050	
Vereda	EL UVITAL	
Municipio	PITAL	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,307695	-75,850131



Código	1075	
Nombre	CARLOS HUMBERTO IYUTAN LIZCANO	
Cedula	83.227.327	
Vereda	LA FLORIDA	
Municipio	PITAL	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,304548	-75,878846



Código	1078	
Nombre	EMILIO GONZALEZ MARIN	
Cedula	80.409.469	
Vereda	LOS OLIVOS	
Municipio	PITAL	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,297188	-75,859689



Código	1079	
Nombre	HERNAN ROJAS TOVAR	
Cedula	83.225.910	
Vereda	LA FLORIDA	
Municipio	PITAL	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,297280	-75,872479



Código	1083	
Nombre	OSCAR GOMEZ SUAREZ	
Cedula	83.227.004	
Vereda	LA FLORIDA	
Municipio	PITAL	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,292328	-75,874660



Código	1084	
Nombre	PAOLA ANDREA NÚÑEZ SUAREZ	
Cedula	1.004.302.045	
Vereda	LA FLORIDA	
Municipio	PITAL	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,297988	-75,871737



Código	1085	
Nombre	SAUL SALAZAR ARIAS	
Cedula	12.271.231	
Vereda	LA FLORIDA	
Municipio	PITAL	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,296513	-75,870007



Código	1086	
Nombre	SINDY MARCELA CAVIEDES JAVELA	
Cedula	1.077.850.780	
Vereda	EL CAUCHAL	
Municipio	PITAL	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,305699	-75,879861



Código	1087	
Nombre	JORGE TRUJILLO	
Cedula	12.118.639	
Vereda	LA INDEPENDENCIA	
Municipio	PITAL	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,298002	-75,825260



Código	1093	
Nombre	MIREYA RAMIREZ GONZALEZ	
Cedula	26.451.111	
Vereda	LOS ALPES	
Municipio	PITAL	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,309414	-75,817966



Código	1094	
Nombre	LAURA XIMENA ROJAS VILLAMIL	
Cedula	1.082.154.002	
Vereda	LOS OLIVOS	
Municipio	PITAL	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,290650	-75,865760



Código	1095	
Nombre	ALBERTO GOMEZ TRUJILLO	
Cedula	4.925.320	
Vereda	SAN JOAQUIN	
Municipio	PITAL	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,223130	-75,826940



Código	1096	
Nombre	BEATRIZ JOVEN DE GOMEZ	
Cedula	26.540.834	
Vereda	SAN JOAQUIN	
Municipio	PITAL	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,231561	-75,817778



Código	1097	
Nombre	BERTULFO CASTAÑO TRUJILLO	
Cedula	83.227.299	
Vereda	SAN JOAQUIN	
Municipio	PITAL	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,223860	-75,824364



Código	1099	
Nombre	GRICELDA TRUJILLO DE CASTAÑO	
Cedula	26.541.603	
Vereda	SAN JOAQUIN	
Municipio	PITAL	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,223691	-75,824776



Código	1100	
Nombre	JESUS ANTONIO CASTAÑO	
Cedula	83.225.756	
Vereda	SAN JOAQUIN	
Municipio	PITAL	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,221943	-75,804919



Código	1102	
Nombre	JOSE ARISMENDI PASCUAS TOVAR	
Cedula	83.226.830	
Vereda	SAN JOAQUIN	
Municipio	PITAL	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,223899	-75,826994



Código	1103	
Nombre	JOSE MILLER TRUJILLO PEÑA	
Cedula	83.225.504	
Vereda	SAN JOAQUIN	
Municipio	PITAL	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,223681	-75,831683



Código	1104	
Nombre	JUAN CARLOS BERMUDEZ TRUJILLO	
Cedula	1.077.852.845	
Vereda	SAN JOAQUIN	
Municipio	PITAL	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,231257	-75,815530



Código	1105	
Nombre	MARIA FELISA ROJAS JOVEN	
Cedula	1.082.155.330	
Vereda	SAN JOAQUIN	
Municipio	PITAL	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,224969	-75,837725



Código	1106	
Nombre	MARLY EDELMIRA JOVEN CHAUX	
Cedula	1.082.159.679	
Vereda	SAN JOAQUIN	
Municipio	PITAL	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,231715	-75,819302



Código	1107	
Nombre	MAURICIO PASCUAS SUAREZ	
Cedula	1.082.160.391	
Vereda	TINCO	
Municipio	PITAL	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,216429	-75,839388

MUNICIPIO DE PITAL



Código	1109	
Nombre	RICAURTE CLAROS TRUJILLO	
Cedula	4.924.729	
Vereda	SAN JOAQUIN	
Municipio	PITAL	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,223250	-75,831950



Código	1110	
Nombre	TRINIDAD BERMEO DE JOVEN	
Cedula	26.541.494	
Vereda	SAN JOAQUIN	
Municipio	PITAL	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,228493	-75,807494



Código	1111	
Nombre	VELLANIRE JOVEL GOMEZ	
Cedula	52.455.193	
Vereda	SAN JOAQUIN	
Municipio	PITAL	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,223632	-75,828140



Código	1112	
Nombre	EDUARDO CAMERO SILVA	
Cedula	4.925.806	
Vereda	LAS MINAS	
Municipio	PITAL	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,226271	-75,874337

MUNICIPIO DE PITAL



Código	1113	
Nombre	EDWUIN DAVID PEÑA GONZALEZ	
Cedula	1.007.568.806	
Vereda	SAN JOSE	
Municipio	PITAL	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,223119	-75,862724



Código	1114	
Nombre	FABIO CAMERO TRIANA	
Cedula	1.082.157.216	
Vereda	LAS MINAS BAJO	
Municipio	PITAL	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,226501	-75,870321



Código	1115	
Nombre	HEINER CAMERO TRIANA	
Cedula	1.082.157.922	
Vereda	LAS MINAS	
Municipio	PITAL	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,227056	-75,873774



Código	1116	
Nombre	HUMBERTO SUAREZ PIPI	
Cedula	17.610.423	
Vereda	LAS MINAS BAJO	
Municipio	PITAL	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,228973	-75,871743



Código	1117	
Nombre	JAIRO CAMERO SILVA	
Cedula	4.925.763	
Vereda	LAS MINAS	
Municipio	PITAL	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,226481	-75,875841



Código	1119	
Nombre	YIMI ATOY PRIETO	
Cedula	1.082.155.438	
Vereda	LAS MINAS	
Municipio	PITAL	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,223006	-75,873025



Código	1122	
Nombre	EMMA ROA MONTES	
Cedula	55.060.614	
Vereda	SANTA ROSA	
Municipio	PITAL	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,263551	-75,847000



Código	1125	
Nombre	ABELARDO SUAREZ	
Cedula	4.924.683	
Vereda	TINCO	
Municipio	PITAL	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,213223	-75,827053

MUNICIPIO DE PITAL



Código	1126	
Nombre	BENJAMIN SUAREZ MORALES	
Cedula	83.227.303	
Vereda	TINCO	
Municipio	PITAL	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,214077	-75,828448



Código	1127	
Nombre	CARLOS AUGUSTO SUARES OCAMPO	
Cedula	83.226.440	
Vereda	TINCO	
Municipio	PITAL	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,206446	-75,824189



Código	1129	
Nombre	MARIA LUCILA GOMEZ TRUJILLO	
Cedula	36.273.829	
Vereda	TINCO	
Municipio	PITAL	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,213653	-75,828117



Código	1133	
Nombre	WILSON URIEL SUAREZ MORALES	
Cedula	1.004.303.019	
Vereda	TINCO	
Municipio	PITAL	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,214733	-75,828697



Código	1134	
Nombre	ZOILO PASCUAS CUELLAR	
Cedula	83.225.597	
Vereda	TINCO	
Municipio	PITAL	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,216505	-75,840114



Código	513	
Nombre	NOHORA IQUINAS GUAUÑA	
Cedula	26.515.353	
Vereda	EL CEDRO	
Municipio	IQUIRA	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,654080	-75,717640



Código	531	
Nombre	MARLY YICELA CERQUERA HERRERA	
Cedula	26.593.329	
Vereda	GARVANZAL	
Municipio	IQUIRA	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,645890	-75,689080



Código	547	
Nombre	EDINSON VALDERRAMA LOSADA	
Cedula	7.723.836	
Vereda	LOS ALPES	
Municipio	IQUIRA	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,744993	-75,748942



Código	584	
Nombre	BLANCA NUBIA LOAIZA CORREA	
Cedula	26.386.199	
Vereda	SANTA ROSA	
Municipio	IQUIRA	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,733430	-75,738400

MUNICIPIO DE IQUIRA



Código	586	
Nombre	ESMERALDA OLIVEROS TOVAR	
Cedula	55.169.480	
Vereda	SANTA ROSA	
Municipio	IQUIRA	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,735174	-75,749029



Código	589	
Nombre	YESSIKA FERNANDA QUILES TABORDA	
Cedula	1.084.866.467	
Vereda	SANTA ROSA	
Municipio	IQUIRA	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,734536	-75,733792



Código	602	
Nombre	MANUEL ANTONIO ULCHUR CHIRIMUSCAY	
Cedula	83.245.600	
Vereda	ZARAGOZA	
Municipio	IQUIRA	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,737325	-75,725197



Código	700	
Nombre	LINA MARID GONZALEZ GONZALEZ	
Cedula	26.424.333	
Vereda	AIPECITO	
Municipio	NEIVA	
Coordenadas	**N**	**E**
	3,139699	-75,561076



Código	759	
Nombre	ANCIZAR REINA OVIEDO	
Cedula	12.129.362	
Vereda	EL CENTRO	
Municipio	NEIVA	
Coordenadas	**N**	**E**
	3,083357	-75,491626



Código	760	
Nombre	JOSE FENDEL DIAZ CHARRY	
Cedula	12.120.146	
Vereda	SAN MIGUEL	
Municipio	NEIVA	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,866920	-75,086850



Código	767	
Nombre	LILIANA MARCELA ROJAS SUAREZ	
Cedula	1.003.893.331	
Vereda	SAN MIGUEL	
Municipio	NEIVA	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,869110	-75,087330



Código	774	
Nombre	MARIA ELDA IPUZ GONZALEZ	
Cedula	38.202.971	
Vereda	EL TRIUNFO OCCIDENTE	
Municipio	NEIVA	
Coordenadas	**N**	**E**
	3,112998	-75,583638



Código	781	
Nombre	YASMIN GARCIA GONZALEZ	
Cedula	1.075.598.948	
Vereda	LA MOJARRA	
Municipio	NEIVA	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,992170	-75,174390



Código	785	
Nombre	EDINSON LOSADA SANDOVAL	
Cedula	1.075.257.768	
Vereda	LA MATA	
Municipio	NEIVA	
Coordenadas	**N**	**E**
	3,022990	-75,249680



Código	787	
Nombre	EDUARDO CAMACHO YATE	
Cedula	1.611.643	
Vereda	ISLA LA GAITANA	
Municipio	NEIVA	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,911440	-75,295280



Código	791	
Nombre	EDIER HERNNADEZ BAICUE	
Cedula	7.705.827	
Vereda	LA CRISTALINA	
Municipio	NEIVA	
Coordenadas	**N**	**E**
	3,122605	-75,534734



Código	802	
Nombre	LUZ MARY TOLEDO CUELLAR	
Cedula	40.767.501	
Vereda	LA MOJARRA	
Municipio	NEIVA	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,984940	-75,196310



Código	808	
Nombre	JOHANNA MARIA LOSADA SANDOVAL	
Cedula	1.075.242.924	
Vereda	LA MATA	
Municipio	NEIVA	
Coordenadas	**N**	**E**
	3,022900	-75,249800



Código	849	
Nombre	GUILLERMO HORTA VILLAREAL	
Cedula	7.726.435	
Vereda	PEÑAS BLANCAS	
Municipio	NEIVA	
Coordenadas	**N**	**E**
	3,074120	-75,348330



Código	850	
Nombre	MARIA JOHANNA PEREZ GARCIA	
Cedula	1.075.234.113	
Vereda	PEÑAS BLANCAS	
Municipio	NEIVA	
Coordenadas	**N**	**E**
	3,072680	-75,348980



Código	851	
Nombre	NOHORA CHARRY QUIROGA	
Cedula	26.421.179	
Vereda	PEÑAS BLANCAS	
Municipio	NEIVA	
Coordenadas	**N**	**E**
	3,068170	-75,355680



Código	897	
Nombre	EDILMA NARVAEZ MARIN	
Cedula	51.994.657	
Vereda	SAN MIGUEL	
Municipio	NEIVA	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,867830	-75,076680



Código	900	
Nombre	MARTHA CECILIA VARGAS MURCIA	
Cedula	36.179.529	
Vereda	SAN MIGUEL	
Municipio	NEIVA	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,861560	-75,083870

MUNICIPIO DE NEIVA



Código	901	
Nombre	WILLIAMS ANDRES BURITICA QUIMBAYA	
Cedula	1.193.126.144	
Vereda	SAN MIGUEL	
Municipio	NEIVA	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,862330	-75,084820



Código	905	
Nombre	HERNAN ROJAS GASPAR	
Cedula	7.699.259	
Vereda	SANTA LIBRADA	
Municipio	NEIVA	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,894530	-75,072360



Código	921	
Nombre	JAMIR ANTONIO DIAZ VALDERRAMA	
Cedula	1.193.081.972	
Vereda	TAMARINDO	
Municipio	NEIVA	
Coordenadas	**N**	**E**
	3,059570	-75,366780



Código	922	
Nombre	CAROLINA VALDERRAMA MARTINEZ	
Cedula	36.302.387	
Vereda	TAMARINDO	
Municipio	NEIVA	
Coordenadas	**N**	**E**
	3,059820	-75,367110



Código	925	
Nombre	MARIA CARMENZA CABRERA DUSSAN	
Cedula	1.075.539.062	
Vereda	TAMARINDO	
Municipio	NEIVA	
Coordenadas	**N**	**E**
	3,063260	-75,363620



Código	935	
Nombre	ADELI RODRÍGUEZ MADRIGAL	
Cedula	36.089.546	
Vereda	SAN MIGUEL	
Municipio	NEIVA	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,865050	-75,085540



Código	1504	
Nombre	ANDRES RODRIGO LEON PASCUAS	
Cedula	1.082.803.078	
Vereda	BAJO ORIENTE	
Municipio	TELLO	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,986294	-75,042964



Código	1507	
Nombre	FELIX MARIA LEON QUINTANA	
Cedula	4.943.608	
Vereda	BAJO ORIENTE	
Municipio	TELLO	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,986540	-75,040047



Código	1511	
Nombre	LUIS EDUARDO CORTES VILLEGAS	
Cedula	12.120.566	
Vereda	LA REFORMA	
Municipio	TELLO	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,990490	-75,039730



Código	1535	
Nombre	ANA SILVIA GOMEZ DE CELIS	
Cedula	36.365.010	
Vereda	LA REFORMA	
Municipio	TELLO	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,989530	-75,032590



Código	1561	
Nombre	JIMENO RINCON GARCIA	
Cedula	7.691.905	
Vereda	POTRERILLOS	
Municipio	TELLO	
Coordenadas	**N**	**E**
	3,063074	-75,125580



Código	1591	
Nombre	JOAQUIN ANGARITA FIERRO	
Cedula	12.160.172	
Vereda	SIERRA DEL GRAMAL	
Municipio	TELLO	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,987530	-75,065170