| INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES |
|---|
| CONVENIO No. 2351-2025, MUNICIPIO DE ALBAN - CUNDINAMARCA |
| INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE FEBRERO DE 2026 |

## 1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MODERNIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION – CCTV, ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES - EN EL MUNICIPIO DE ALBÁN, CUNDINAMARCA. | | |
| **UBICACIÓN DEL PROYECTO:**<br>(**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio<br>**Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar) | MUNICIPIO DE ALBÁN - CUNDINAMARCA | | |
| **BENEFICIARIO:** | MUNICIPIO DE ALBÁN - CUNDINAMARCA | | |
| **VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO** | **APORTES MIN – FONSECON** | | $ 1.373.124.085 |
| | **APORTES ENTIDADES PÚBLICAS** | | $ 152.569.343 |
| | **TOTAL APORTES DEL CONVENIO** | | $ 1.525.693.428 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 07/11/2025 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO** | 31/07/2026 | | |
| **SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO** | MARLENY RIVERA GALEANO | | |
| **SUPERVISORES ANTERIORES** (adjuntar casillas si es necesario) | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | TITO LORENZO LOVO CARRTERO | 06/11/2025 | 12/11/2025 |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | SERGIO OSWALDO BERNAL JIMENEZ | 05/02/2026 | La fecha |
| | PEDRO ELÍAS BALLESTEROS | 14/11/2025 | 31/12/2025 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR** | No. 59125 | 7/11/2025 | 31/12/2025 |
| **COMPROMISO VIGENCIA FUTURA** (si aplica) | No. 2-2025-009332 | 14/02/2025 | 31/12/2025 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE TERRITORIAL** | | | |
| **FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL** | No. 360-47-994000054218 | 12/11/2025 | |
| **FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO** | 12/11/2025 | | |
| **FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO** (adjuntar casillas si es necesario) | PRIMERA PRÓRROGA | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | SEGUNDA PRÓRROGA | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | TERCERA PRÓRROGA | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| **FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO** (adjuntar casillas si es necesario) | SUSPENSIÓN 01 | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | REINICIO | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| **PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN**<br>(Vigencia nueva del amparo) | FECHA: DD/MM/AAAA | | |
| | FECHA: DD/MM/AAAA | | |
| | FECHA: DD/MM/AAAA | | |
| **VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS** | $ 90.172.223 | | |
| **VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS** | $ 77.243.232 | | |
| **CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)** | N/A | | |
| **VALOR DE IMPLEMENTACIÓN** | $1.024.507.269 | | |
| **VALOR INTERVENTORÍA** | $ 333.770.704 | | |
| **VALOR ADICIONAL DE IMPLEMENTACIÓN** | N/A | | |

## 2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

| CONCEPTO | REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO | PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| **PRIMER DESEMBOLSO** | **A**. Suscripción del acta de inicio. **B.** Aprobación de Póliza de Garantía. **C**. Designación de la supervisión del convenio por parte del ente territorial. **D**. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO. | NO APLICA | 26/12/2026 | $ 686.562.043 |
| **SEGUNDO DESEMBOLSO** | A. Certificación suscrita por el Ordenador del Gasto y el responsable de la contratación del Ente Territorial, en la que se acredite que los procesos de selección correspondientes a los contratos de Estudios, Diseños e Implementación y de Interventoría se encuentran debidamente estructurados y listos para su publicación o suscripción, según corresponda. B. Cronogramas de los procesos de selección de los contratistas derivados de los contratos de Estudios, Diseños e Implementación y de Interventoría, los cuales deberán anexarse como soporte de la certificación señalada en el numeral A, sirviendo como evidencia de la programación y planeación de los citados procesos. C. Certificación de compromiso institucional, suscrito por el Ordendor del Gasto del Ente Territorial, mediante la cual se garantice que la entidad mantendrá la disponibilidad presupuestal, administrativo y técnica necesaria para adelantar los procesos de selección de los contratos de Estudios, Diseños e Implementación y de Interventoría, conforme con los cronogramas y la planeación presentada. | NO APLICA | 26/12/2026 | $411.937.225 |
| **TERCER DESEMBOLSO** | La certificación del supervisor del convenio designado por el ente territorial que acredite el cumplimiento del 70% de la ejecución de la implementación del proyecto el cual debe incluir: **1)** El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; **2)** La respectiva acta parcial de avance de la ejecución de la implementación del proyecto avalada por la interventoría. | 70% | DD/MM/AAAA | $137.312.409 |
| **CUARTO Y ULTIMO DESEMBOLSO** | La certificación del supervisor del convenio designado por el ente territorial que acredite el cumplimiento del 100% del proyecto el cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico; 2) La respectiva acta final de la ejecución del proyecto avalada por la interventoría. 3. Certificación de cumplimiento de lista de entregables del Anexo 24e.Entrega al Ministerio del Interior de “Acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON” debidamente diligenciado. | 100% | DD/MM/AAAA | $137.312.408 |
| **TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME** | | | | $1.098.499.268 |
| **TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME** (según información de contratación derivada) | | | | $ 0,00 |

## 3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

**Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**

| PÓLIZA No. | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | *FECHA INICIO* | *FECHA FINAL* |
| 360-47-994000054218 | Cumplimiento | $305.138.686 | 07/11/2025 | 01/02/2027 |

## 4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños e Implementación***

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | | VALOR |
|---|---|---|---|
| **No. del contrato** | Descripción del objeto | | $ 0,00 |
| **Adicional en valor**(adjuntar celdas si es necesario) | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| **Nombre contratista** | NOMBRE | | |
| **Fecha de Acta de iniciodel contrato** | DD/MM/AAAA | | |
| **Prórrogas, Suspensiones y Reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | PRÓRROGA | DD/MM/AAAA | |
| | SUSPENSIÓN | DD/MM/AAAA | |
| | REINICIO | DD/MM/AAAA | |
| **Fecha de terminación del contrato** | DD/MM/AAAA | | |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | $ 0,00 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | | | |
| **PÓLIZA No.** | | | |
| **FECHA DE LA PÓLIZA** | | | |

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría de Estudios, Diseños e Implementación***

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | | VALOR |
|---|---|---|---|
| **No. del contrato** | Descripción del objeto | | $ 0,00 |
| **Adicional en valor** (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio) | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| **Nombre contratista** | NOMBRE | | |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | DD/MM/AAAA | | |
| **Prorrogas, Suspensiones y Reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | PRÓRROGA | DD/MM/AAAA | |
| | SUSPENSIÓN | DD/MM/AAAA | |
| | REINICIO | DD/MM/AAAA | |
| **Fecha de terminación del contrato** | DD/MM/AAAA | | |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | $ 0,00 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | | | |
| **PÓLIZA No.** | | | |
| **FECHA DE LA PÓLIZA** | | | |

## 5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL DEPARTAMENTO


| FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: 5 de marzo de 2026 | **SI** | **NO** |
|---|---|---|
| INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | | X |

| | | |
|---|---|---|
| INFORME FINANCIERO | X | |
| SALDO DE LA CUENTA BANCARIA | X | |
| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | X | |
| OTROS | | X |

## 6. INFORMEDEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

| **DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:** | |
|---|---|
| *La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:* | **PORCENTAJE (%)** |
| **% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA** | **0%** |
| **% EJECUTADO DE OBRA** | **0%** |

A continuación, se detallan las actividades realizadas durante el mes de febrero de 2026:




Los pliegos definitivos fueron publicados por el municipio

El 11 de febrero de 2026, mediante correo electrónico se le envió al municipio los documentos mínimos que deben ser anexos en el proceso, tales como especificaciones, entregables mínimos para los estudios y diseños, entregables mínimos para el recibo a satisfacción y perfiles mínimos de los profesionales.

El 11 de febrero de 2026, mediante correo electrónico se le realizaron las siguientes observaciones teniendo en cuenta las obligaciones del convenio así:

> *CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES CONTRACTUALES: I. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ENTE TERRITORIAL:*
>
> *3. El ENTE TERRITORIAL deberá elaborar los pliegos de condiciones y los demás documentos que se requieran, teniendo en cuenta lo establecido en la ficha de viabilidad del proyecto, aprobada por EL MINISTERIO para adelantar los respectivos procesos de selección de*

*contratistas, así como para la celebración de los contratos derivados para la ejecución del presente Convenio.*

*10. Revisar la documentación técnica, antes de iniciar los trámites precontractuales; en el caso de presentar inconsistencias en la documentación, deberá realizar los ajustes necesarios a las fichas técnicas, para iniciar los respectivos procesos contractuales.*

*27. Exigir al contratista derivado de la implementación del proyecto, realizar las capacitaciones presenciales a dos (2) profesionales del Grupo SIES de supervisión y/o apoyo a la supervisión, y a un (1) profesional designado por el ENTE TERRITORIAL. La capacitación deberá tener una intensidad horaria mínima de cuarenta (40) horas, con enfoque teórico–práctico, y se realizará directamente en la casa matriz del fabricante del sistema de videovigilancia CCTV. Dicha formación deberá ser certificada por el fabricante. Las fechas y horarios de la capacitación serán definidos de manera concertada entre las partes. Los costos asociados al desarrollo de la capacitación, incluyendo transporte aéreo y/o terrestre, alojamiento, alimentación, logística, medios y locaciones, estarán a cargo del contratista derivado encargado de la fase de implementación del sistema. Esta actividad se enmarca en el compromiso de garantizar una entrega real, efectiva y técnica del sistema al ENTE TERRITORIAL.*

*37. EL ENTE TERRITORIAL deberá garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo, mínimo de dos (2) años para todos los bienes y componentes de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto.*

*Amablemente solicito atender los siguientes puntos, teniendo en cuenta que en la documentacion que se encuentra en el proceso, no se pudo evidenciar y se evidencia un posible incumplimiento a las obligaciones contractuales:*

1) *Indicar en que parte se encuentran las especificaciones técnicas en las cuales habla del servicio post venta, los perfiles minimos para el equipo de trabajo tanto del proceso de contratacion para Los estudios, diseños, implementacion y mantenimiento así como para la interventoría, teniendo en cuenta que esto hace parte del proyecto que presentaron ante el Ministerio del Interior. (obligacion 3)*
2) *Indicar como se hará exigible al contratista el mantenimiento preventivo y correctivo por 2 años, teniendo en cuenta el capitulo deservicio post venta, descrito en las especificaciones técnicas de Policia Nacional, con las cuales fue presentado el proyecto ante el Ministerio del Interior. (obligacion 37)*
3) *Indicar como se hará exigible la obigación 27, correspondiente a la capacitación presencial en casa matriz.*

El 19 de febrero de 2026, mediante oficio con radicado *2026-2-003122-004256,* el ministerio del interior notificó del posible incumlimiento en las obligaciones contractuales al municipio así:

*REQUERIMIENTO FORMAL POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL, ante las situaciones graves y verificadas que comprometen la ejecución del proyecto y la adecuada destinación de los recursos públicos.*

*1. INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA CONTRACTUAL*
*El convenio inició el 12 de noviembre de 2025 y tiene como fecha de finalización el 31 de julio de 2026. No obstante, a la fecha no se evidencia el inicio de la etapa de estudios y diseños, prevista para la primera semana de enero de 2026. Este retraso constituye un incumplimiento directo de la Cláusula Segunda – Obligaciones Específicas del Ente Territorial, numeral 1, que obliga al estricto cumplimiento del cronograma aprobado por el Ministerio – FONSECON. El desfase actual pone en riesgo real la ejecución integral del objeto contractual y afecta la finalidad pública del proyecto.*

*2. INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE INFORMES OBLIGATORIOS*
*El Municipio de Albán - Cundinamarca no ha presentado los informes financieros correspondientes a los meses de diciembre de 2025, enero de 2026 y febrero 2026, incumpliendo la obligación establecida en la Cláusula Segunda, numeral 17. Esta omisión*

*obstaculiza el ejercicio de la supervisión, afecta el control sobre los recursos públicos y constituye incumplimiento contractual verificable.*

*3. INCUMPLIMIENTO EN LA ACREDITACIÓN DEL APORTE DE COFINANCIACIÓN*
*El Municipio de Albán - Cundinamarca se obligó a aportar la suma de CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONESQUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MCTE ($152.569.343), debiendo depositar la totalidad de dichos recursos en cuenta exclusiva dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al acta de inicio. A la fecha no se ha remitido certificación bancaria ni soporte alguno que demuestre el cumplimiento de esta obligación esencial. La ausencia de acreditación del aporte compromete la ejecución financiera del convenio y reviste especial gravedad.*

El 23 de febrero de 2026, mediante correo electrónico fue reenviado el oficio del posible incumplimiento.

El 23 de febrero de 2026, se realizó reunión virtual con los representantes del municipio de la que se resalta lo siguiente:

El ingeniero Sergio Oswaldo Bernal manifestó la preocupación del Ministerio del Interior frente al incumplimiento de las fechas establecidas en el cronograma del convenio, especialmente respecto al inicio de los procesos contractuales relacionados con la interventoría, consultoría y ejecución de obra.
Asimismo, indicó que el día 11 de febrero de 2026 se remitieron observaciones a los borradores de pliegos, solicitando confirmar si dichas observaciones fueron incorporadas.
Por parte del municipio de Albán, el área jurídica informó que:

- Que ya fueron publicados los pliegos definitivos de la consultoría y del contrato de obra.
- Las observaciones remitidas por el Ministerio fueron incorporadas, incluyendo temas relacionados con capacitación técnica y obligaciones del contratista.

Igualmente, se indicó que:

- La adjudicación de la interventoría se proyecta para la primera semana de marzo de 2026.
- La adjudicación de la obra se estima para la segunda semana de marzo de 2026.

Durante la reunión se revisó el plazo contractual del convenio, el cual finaliza el 31 de julio de 2026. El Ministerio manifestó preocupación debido a que el cronograma inicialmente contemplaba un (1) mes para estudios y diseños y cinco (5) meses para implementación, lo que podría generar afectaciones en el cumplimiento de los tiempos, considerando las fechas proyectadas de adjudicación y los tiempos de importación de equipos.
El municipio manifestó la posibilidad de ajustar los tiempos de ejecución en los pliegos definitivos para garantizar el cumplimiento antes del 31 de julio de 2026.
Posteriormente, el Ministerio informó sobre el oficio de posible incumplimiento remitido el 19 de febrero de 2026, señalando la necesidad de:

- Presentar respuesta formal sobre el retraso del cronograma.
- Remitir cronograma ajustado.
- Explicar las causas de la demora en la publicación de los procesos.
- Presentar informes financieros mensuales con soportes bancarios.

Frente a los aportes financieros del municipio, la Alcaldía informó que el traslado de recursos ya había sido realizado desde diciembre de 2025 y que dicha información fue remitida oportunamente mediante oficio SPOSP 618 de 2025.
El Ministerio solicitó que, en adelante, los informes financieros incluyan:

- Certificados bancarios mensuales.
- Saldos de las cuentas del convenio.
- Información de rendimientos financieros de los recursos girados por el Ministerio.

Adicionalmente, el municipio explicó que parte de la demora en la publicación de los pliegos obedeció a que previamente habían remitido documentos al anterior supervisor del convenio y no recibieron retroalimentación o aprobación oportuna, situación que generó retrasos aproximados de ocho (8) días en el proceso.

Finalmente, las partes manifestaron disposición para continuar trabajando articuladamente en el cumplimiento del convenio y acordaron mantener reuniones periódicas de seguimiento.

De la reunión se pactaron los siguientes compromisos:

| No. | Compromiso | Responsable | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1 | Remitir respuesta formal al oficio de posible incumplimiento, atendiendo punto por punto las observaciones realizadas. | Municipio de Albán | Inmediato |
| 2 | Remitir soportes relacionados con apertura de cuentas y traslado de recursos del municipio. | Municipio de Albán | Inmediato |
| 3 | Ajustar y remitir cronograma actualizado del proyecto sin exceder el plazo del 31 de julio de 2026. | Municipio de Albán | Pendiente |
| 4 | Remitir informes financieros mensuales con certificados bancarios y saldos de cuentas. | Municipio de Albán | Mensual |
| 5 | Revisar pliegos definitivos y brindar acompañamiento técnico y financiero al municipio. | Ministerio del Interior | Permanente |
| 6 | Realizar reuniones periódicas de seguimiento al convenio. | Todas las partes | Semanal |

El 5 de marzo de 2026, la supervisión del Municipio remitió mediante correo electrónico el informe correspondiente al mes de febrero de 2026

**JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:**

**7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO** (orden cronológico)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |

**8. SUPERVISOR**

| | |
|---|---|
| **MARLENY RIVERA GALEANO**<br>Supervisora Convenio No. 2351 de 2025<br>Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana- FONSECON | **SERGIO OSWALDO BERNAL JIMÉNEZ**<br>Apoyo a la supervisión SIES<br>Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana - FONSECON |

Outlook

## Documentos a tener en cuenta en los procesos de contratación, Convenio 2351 de 2025

**Desde** Sergio Oswaldo Bernal Jiménez <sergio.bernal@mininterior.gov.co>
**Fecha** Mié 11/02/2026 10:55
**Para** ID15368 <planeacion@alban-cundinamarca.gov.co>

6 archivos adjuntos (3 MB)

ANEXO TECNICO INTERVENTORIA VF.pdf; ANEXO 1 DOCUMENTO TECNICO VF SIES 2025 VF.pdf; anexo_24_d._entregables_minimos_estudios_y_disenos_-_circuito_cerrado_de_television_cctv.doc; anexo_13._informacion-los-informes-presentados-por-los-entes-territoriales-o-gubernamentales-desarrollo-convenios.docx; anexo_24_e._entregables_minimos_implementacion_-_circuito_cerrado_de_television_cctv.docx; 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS PROYECTOS CCTV Y 123- 2023.pdf;

Por solicitud de la Supervisora, a continuación adjunto los documentos a tener en cuenta en el proceso de contratación para los estudios, diseños, implementacion y mantenimiento por 2 años, así como para la interventoría para los estudios, diseños e implementación.

Cordialmente,

Interior

**Subdirección de Proyectos SCC**
**Sergio Oswaldo Bernal Jiménez**
sergio.bernal@mininterior.gov.co
Celular: 3183516693
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá,
Colombia
www.mininterior.gov.co

Outlook

**Observaciones a los procesos de contratación para el CCTV de Albán (Convenio 2351 de 2025)**

**Desde** Sergio Oswaldo Bernal Jiménez <sergio.bernal@mininterior.gov.co>
**Fecha** Mié 11/02/2026 10:16
**Para** ID15368 <planeacion@alban-cundinamarca.gov.co>
**CC** Marleny Rivera Galeano <marleny.rivera@mininterior.gov.co>

Cordial saludo,

De acuerdo al convenio 2351 de 2025, cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MODERNIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION – CCTV, ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES - EN EL MUNICIPIO DE ALBÁN, CUNDINAMARCA. en atención a la

**CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES CONTRACTUALES: I. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ENTE TERRITORIAL:**

***3.*** *El ENTE TERRITORIAL deberá elaborar los pliegos de condiciones y los demás documentos que se requieran, teniendo en cuenta lo establecido en la ficha de viabilidad del proyecto, aprobada por EL MINISTERIO para adelantar los respectivos procesos de selección de contratistas, así como para la celebración de los contratos derivados para la ejecución del presente Convenio.*

***10.*** *Revisar la documentación técnica, antes de iniciar los trámites precontractuales; en el caso de presentar inconsistencias en la documentación, deberá realizar los ajustes necesarios a las fichas técnicas, para iniciar los respectivos procesos contractuales.*

***27****. Exigir al contratista derivado de la implementación del proyecto, realizar las capacitaciones presenciales a dos (2) profesionales del Grupo SIES de supervisión y/o apoyo a la supervisión, y a un (1) profesional designado por el ENTE TERRITORIAL. La capacitación deberá tener una intensidad horaria mínima de cuarenta (40) horas, con enfoque teórico–práctico, y se realizará directamente en la casa matriz del fabricante del sistema de videovigilancia CCTV. Dicha formación deberá ser certificada por el fabricante. Las fechas y horarios de la capacitación serán definidos de manera concertada entre las partes. Los costos asociados al desarrollo de la capacitación, incluyendo transporte aéreo y/o terrestre, alojamiento, alimentación, logística, medios y locaciones, estarán a cargo del*

*contratista derivado encargado de la fase de implementación del sistema. Esta actividad se enmarca en el compromiso de garantizar una entrega real, efectiva y técnica del sistema al ENTE TERRITORIAL.*

***37.** EL ENTE TERRITORIAL deberá garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo, mínimo de dos (2) años para todos los bienes y componentes de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto.*

Amablemente solicito atender los siguientes puntos, teniendo en cuenta que en la documentacion que se encuentra en el proceso, no se pudo evidenciar y se evidencia un posible incumplimiento a las obligaciones contractuales:

1) Indicar en que parte se encuentran las especificaciones técnicas en las cuales habla del servicio post venta, los perfiles minimos para el equipo de trabajo tanto del proceso de contratacion para Los estudios, diseños, implementacion y mantenimiento así como para la interventoría, teniendo en cuenta que esto hace parte del proyecto que presentaron ante el Ministerio del Interior. (obligacion 3)
2) Indicar como se hará exigible al contratista el mantenimiento preventivo y correctivo por 2 años, teniendo en cuenta el capitulo deservicio post venta, descrito en las especificaciones técnicas de Policia Nacional, con las cuales fue presentado el proyecto ante el Ministerio del Interior. (obligacion 37)
3) Indicar como se hará exigible la obigación 27, correspondiente a la capacitación presencial en casa matriz.

Cordialmente,

Interior

**Subdirección de Proyectos SCC**
**Sergio Oswaldo Bernal Jiménez**
sergio.bernal@mininterior.gov.co
Celular: 3183516693
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá,
Colombia
www.mininterior.gov.co

Interior

Al contestar cite Radicado 2026-2-003122-004256 Id: 708931
Remitente: GRUPO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD- SIES
Destinatario: LILIANA BERNAL CONTRERAS
Fecha: 19-02-2026 08:40:05
Folios: 2
Anexos: 0

**Bogotá D.C.**

Señor
**German Enrique Espitia Cruz**
Alcalde
Albán - Cundinamarca
alcaldia@alban-cundinamarca.gov.co
Cl. 3 #1-38
Tel. (601)8469160

**ASUNTO: REQUERIMIENTO FORMAL Y ADVERTENCIA DE INICIO DE ACTUACIONES POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO – CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2351 DE 2025.**

**REFERENCIA: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 2351 DE 2025 – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE ALBÁN - CUNDINAMARCA.**

Cordial saludo,

En mi calidad de Supervisora designada por el Ministerio del Interior para el seguimiento técnico, administrativo y financiero del Convenio Interadministrativo No. 2351 de 2025, me permito formular REQUERIMIENTO FORMAL POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL, ante las situaciones graves y verificadas que comprometen la ejecución del proyecto y la adecuada destinación de los recursos públicos.

**1. INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA CONTRACTUAL**

El convenio inició el 12 de noviembre de 2025 y tiene como fecha de finalización el 31 de julio de 2026. No obstante, a la fecha no se evidencia el inicio de la etapa de estudios y diseños, prevista para la primera semana de enero de 2026. Este retraso constituye un incumplimiento directo de la Cláusula Segunda – Obligaciones Específicas del Ente Territorial, numeral 1, que obliga al estricto cumplimiento del cronograma aprobado por el Ministerio – FONSECON.
El desfase actual pone en riesgo real la ejecución integral del objeto contractual y afecta la finalidad pública del proyecto.

**2. INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE INFORMES OBLIGATORIOS**

El Municipio de Albán - Cundinamarca no ha presentado los informes financieros correspondientes a los meses de diciembre de 2025, enero de 2026 y febrero 2026, incumpliendo la obligación establecida en la Cláusula Segunda, numeral 17.

Esta omisión obstaculiza el ejercicio de la supervisión, afecta el control sobre los recursos públicos y constituye incumplimiento contractual verificable.

**3. INCUMPLIMIENTO EN LA ACREDITACIÓN DEL APORTE DE COFINANCIACIÓN**

El Municipio de Albán - Cundinamarca se obligó a aportar la suma de CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONESQUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MCTE ($152.569.343), debiendo depositar la totalidad de dichos recursos en cuenta exclusiva dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al acta de inicio.
A la fecha no se ha remitido certificación bancaria ni soporte alguno que demuestre el cumplimiento de esta obligación esencial.
La ausencia de acreditación del aporte compromete la ejecución financiera del convenio y reviste especial gravedad.

**REQUERIMIENTO PERENTORIO**

En consecuencia, se REQUIERE de manera PERENTORIA al El Municipio de Albán - Cundinamarca para que, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la presente comunicación, remita:

1. Plan de acción inmediato, verificable y con responsables definidos.
2. Cronograma ajustado técnica y financieramente viable.
3. Informes financieros pendientes.
4. Certificación bancaria y extractos que acrediten el depósito total del aporte de cofinanciación.
5. Informe formal detallado que explique las causas del incumplimiento y las medidas correctivas adoptadas.

Se advierte que, de no recibirse la información solicitada en el término indicado o de persistir el incumplimiento, esta Supervisión procederá a solicitar el inicio del procedimiento de declaratoria de incumplimiento, conforme a la Cláusula Décima Tercera del Convenio y al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, con la consecuente imposición de multas, efectividad de la cláusula penal pecuniaria y demás acciones contractuales y legales a que haya lugar.

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias, fiscales o administrativas que puedan derivarse.

**MARLENY RIVERA GALEANO**

Supervisor del convenio 2351 de 2025
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana

Elaboró: Sergio Bernal– Profesional Apoyo Supervisión SPSCC
Revisó: Paola Vera – Apoyo Jurídico SPSCC

Outlook

# REQUERIMIENTO FORMAL Y ADVERTENCIA DE INICIO DE ACTUACIONES POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO – CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2351 DE 2025

**Desde** Sergio Oswaldo Bernal Jiménez <sergio.bernal@mininterior.gov.co>
**Fecha** Lun 23/02/2026 11:37
**Para** ID15368 <planeacion@alban-cundinamarca.gov.co>

1 archivo adjunto (180 KB)
2026-2-003122-004256.pdf;

Cordial saludo,

A continuacion adjunto el requerimiento formal radicado mediante correo electronico "alcaldia@alban-cundinamarca.gov.co," en el cual dice lo siguiente:

REQUERIMIENTO FORMAL POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL, ante las
situaciones graves y verificadas que comprometen la ejecución del proyecto y la adecuada destinación de los recursos públicos.

**1. INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA CONTRACTUAL**
El convenio inició el 12 de noviembre de 2025 y tiene como fecha de finalización el 31 de julio de
2026. No obstante, a la fecha no se evidencia el inicio de la etapa de estudios y diseños, prevista
para la primera semana de enero de 2026. Este retraso constituye un incumplimiento directo de la
Cláusula Segunda – Obligaciones Específicas del Ente Territorial, numeral 1, que obliga al estricto
cumplimiento del cronograma aprobado por el Ministerio – FONSECON.
El desfase actual pone en riesgo real la ejecución integral del objeto contractual y afecta la finalidad
pública del proyecto.

**2. INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE INFORMES OBLIGATORIOS**
El Municipio de Albán - Cundinamarca no ha presentado los informes financieros correspondientes
a los meses de diciembre de 2025, enero de 2026 y febrero 2026, incumpliendo la obligación

establecida en la Cláusula Segunda, numeral 17.
Esta omisión obstaculiza el ejercicio de la supervisión, afecta el control sobre los recursos públicos
y constituye incumplimiento contractual verificable.

**3. INCUMPLIMIENTO EN LA ACREDITACIÓN DEL APORTE DE COFINANCIACIÓN**
El Municipio de Albán - Cundinamarca se obligó a aportar la suma de CIENTO CINCUENTA Y DOS
MILLONESQUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
MCTE ($152.569.343), debiendo depositar la totalidad de dichos recursos en cuenta exclusiva dentro
de los quince (15) días hábiles siguientes al acta de inicio.
A la fecha no se ha remitido certificación bancaria ni soporte alguno que demuestre el cumplimiento
de esta obligación esencial.
La ausencia de acreditación del aporte compromete la ejecución financiera del convenio y reviste
especial gravedad.

**REQUERIMIENTO PERENTORIO**
En consecuencia, se REQUIERE de manera PERENTORIA al El Municipio de Albán - Cundinamarca
para que, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la presente comunicación, remita:
1. Plan de acción inmediato, verificable y con responsables definidos.
2. Cronograma ajustado técnica y financieramente viable.
3. Informes financieros pendientes.
4. Certificación bancaria y extractos que acrediten el depósito total del aporte de cofinanciación.
5. Informe formal detallado que explique las causas del incumplimiento y las medidas correctivas
Adoptadas.

Se advierte que, de no recibirse la información solicitada en el término indicado o de persistir el
incumplimiento, esta Supervisión procederá a solicitar el inicio del procedimiento de declaratoria de
incumplimiento, conforme a la Cláusula Décima Tercera del Convenio y al artículo 86 de la Ley 1474
de 2011, con la consecuente imposición de multas, efectividad de la cláusula penal pecuniaria y
demás acciones contractuales y legales a que haya lugar.
Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias, fiscales o administrativas que
puedan derivarse.

Cordialmente,

**Subdirección de Proyectos SCC**
**Sergio Oswaldo Bernal Jiménez**
sergio.bernal@mininterior.gov.co
Celular: 3183516693
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá,
Colombia
www.mininterior.gov.co

Outlook

## REMISION DE INFORME N4 MUNICIPIO DE ALBAN CUNDINAMARCA

**Desde** planeacion @alban-cundinamarca.gov.co <planeacion@alban-cundinamarca.gov.co>
**Fecha** Jue 05/03/2026 10:39
**Para** Sergio Oswaldo Bernal Jiménez <sergio.bernal@mininterior.gov.co>

2 archivos adjuntos (853 KB)

1. INFORME NUMERO 4 MES DE FEBRERO DE 2026.pdf; INFORME FINANCIERO A CORTE DEL 28 DE FEBRERO DE 2026.pdf;

Reciba un cordial saludo de parte de la oficina de planeacion obras y servicios públicos.

A continuación se adjunta informe No. 04 correspondiente al mes de febrero de 2026, se anexa informe financiero a corte del 28 de febrero de 2026

Cordialmente

**ANDRÉS JULIÁN MARÍN ZAMORA**

Secretario de Planeación Obras y Servicios Públicos

ALCALDÍA MUNICIPAL ALBÁN CUNDINAMARCA

TEL: 3177442038

Palacio Municipal, Cra 3 Nº 1-30
Albán, Cundinamarca
www.alban-cundinamarca.gov.co
alcaldiaalban

**INFORME DE EJECUCION DEL CONVENIO 2351 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON Y EL MUNICIPIO DE ALBAN – CUNDINAMARCA.**

**INFORME N°4**

**PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE 05/02/2026 AL 05/03/2026**

## 1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

| | | |
|---|---|---|
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MODERNIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION – CCTV, ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES - EN EL MUNICIPIO DE ALBÁN, CUNDINAMARCA | |
| **UBICACIÓN DEL PROYECTO:**<br>(**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio<br>**Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar) | Ubicación del proyecto en el municipio de Albán, Cundinamarca en el casco urbano, calle 2 No. 3-63 estación de policía, y en los siguientes puntos: PUNTO 1 Dirección: Cll 1 # 2-88 Coordenada geográfica: 4,875959N / -74,438376E; PUNTO 2 Dirección: Cll 1 # 2-88 Coordenada geográfica: 4,875942N / -74,439341E; PUNTO 3 Dirección: Cll 3 # Cra 2 Coordenada geográfica: 4,877306N / -74,437572E; PUNTO 4 Dirección: Cll 4 # Cra 1 Coordenada geográfica: 4,877822N / -74,437103E; PUNTO 5 Dirección: Cra 3 # Cll 5 – 2 Coordenada geográfica: 4,879037N / -74,438218E; PUNTO 6 Dirección: Cra3 # Cll 4 Coordenada geográfica: 4,878015N / -74,43828E; PUNTO 7 Dirección: Cll 4 # 4-80 Coordenada geográfica: 4,879407N / -74,439703E; PUNTO 8 Dirección: Cll 2 # 4-03 Coordenada geográfica: 4,878376N / -74,439655; PUNTO 9 Dirección: Cll 2 # 4-195 Coordenada geográfica: 4,879707N / -74,440934E; | |
| **BENEFICIARIO:** | MUNICIPIO DE ALBÁN– DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | |
| **VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO** | **APORTES MIN – FONSECON** | MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE ($1.373.124.085 |
| | **APORTES ENTIDADES PÚBLICAS** | CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MCTE ($152.569.343 |
| | **TOTAL, APORTES DEL CONVENIO** | MIL QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS $ 1,525,693,428.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 07/11/2025 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO** | 31/07/2026 | | |
| **SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO** | MARLENY RIVERA | | |
| **SUPERVISORES ANTERIORES** | TITO LORENZO LOV CARRELTERO | 07/11/2025 | 13/11/2025 |
| | MARLENY RIVERA | 14/11/2025 | ACTUALMENTE |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | NOMBRE | DESDE | HASTA |
| | NOMBRE | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR** | No. 59125 | 07/11/2025 | CON BASE EN CDP No39725 del 07/11/2025 **VALOR:** $1.098.499.268,00 |
| **COMPROMISO VIGENCIA FUTURA** (si aplica) | No. 9525 | 07/11/2025 | **VALOR:** $274.624.817,00 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL- MUNICIPIO DE ALBÁN CUNDINAMARCA** | No. | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |
| **FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL** | No. 360-47-994000054218 ANEXO 1 | 12/11/2025 | |
| **FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO** | 12 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | |
| **FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO** (adjuntar casillas si es necesario) | PRIMERA PRÓRROGA | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | SEGUNDA PRÓRROGA | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | TERCERA PRÓRROGA | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| **FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO** (adjuntar casillas si es necesario) | SUSPENSIÓN 01 | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | REINICIO | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| **PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN** (Vigencia nueva del amparo) | FECHA: DD/MM/AAAA | | |
| | FECHA: DD/MM/AAAA | | |
| | FECHA: DD/MM/AAAA | | |
| **VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS** | $90.172.223,00 | | |
| **VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS** | $77.243.232 | | |
| **CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)** | | | |
| **VALOR DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA** | $ 1.024.507.269 | | |
| **VALOR INTERVENTORÍA DE IMPLEMENTACION** | $333.770.704 | | |
| **VALOR ADICIONAL DE OBRA** | $ 00,00 | | |
| **VALOR TOTAL** | $1.525.693.428,00 | | |

## 2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

| CONCEPTO | REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO | PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| **PRIMER DESEMBOLSO** | A. Suscripción del acta de inicio.<br>B. Aprobación de Póliza de Garantía.<br>C. Designación de la supervisión del convenio por parte del ente territorial. | NO APLICA | 26/12/2025 | $ SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUARENTA Y |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO. | | | TRES PESOS ($686.562.043) MC/TE, |
| **SEGUNDO DESEMBOLSO** | A. Certificación suscrita por el Ordenador del Gasto y el responsable de la contratación del Ente Territorial, en la que se acredite que los procesos de selección correspondientes a los contratos de Estudios, Diseños e Implementación y de Interventoría se encuentran debidamente estructurados y listos para su publicación o suscripción, según corresponda.<br>B. Cronogramas de los procesos de selección de los contratistas derivados de los contratos de Estudios, Diseños e Implementación y de Interventoría, los cuales deberán anexarse como soporte de la certificación señalada en el numeral A, sirviendo como evidencia de la programación y planeación de los citados procesos.<br>C. Certificación de compromiso institucional, suscrito por el Ordenador del Gasto del Ente Territorial, mediante la cual se garantice que la entidad mantendrá la disponibilidad presupuestal, administrativo y técnica necesaria para adelantar los procesos de selección de los contratos de Estudios, Diseños e Implementación y de Interventoría, conforme con los cronogramas y la planeación presentada. | 0% | 2612/2025 | CUATROCIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($411.937.225) M/CTE |
| **TERCER DESEMBOLSO** | La certificación del supervisor del convenio designado por el ente territorial que acredite el cumplimiento del 70% de la ejecución de la implementación del proyecto el cual debe incluir:<br>1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance;<br><br>2) La respectiva acta parcial de avance de la ejecución de la implementación del proyecto avalada por la interventoría | 70% | DD/MM/AAAA | CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS ($137.312.409) M/CTE |
| **ÚLTIMO DESEMBOLSO** | a) La certificación del supervisor del convenio designado por el ente territorial que acredite el cumplimiento del 100% del proyecto el cual debe incluir:<br>1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico<br>2) La respectiva acta final de la ejecución del proyecto avalada por la interventoría.<br>3. Certificación de cumplimiento de lista de entregables del Anexo 24 e. Entrega al Ministerio del Interior de "Acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" debidamente diligenciado. | 0% | DD/MM/AAAA | CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS ($137.312.408) M/CTE |
| **TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME** | | | | $ 0,00 |
| **TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME** (según información de contratación derivada) | | | | $ 0,00 |

**3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO**

**Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**

| PÓLIZA No. | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | *FECHA INICIO* | *FECHA FINAL* |
| 360-74-994000054218 | Cumplimiento | $ 305.138.686,00 | 07/11/2025 | 01/02/2027 |
| | Calidad de servicio | $ 0,00 | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |

**4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA**

El proceso de contratación derivada del convenio se está desarrollando los documentos de estudios previos para realizar el proceso de contratación mediante la plataforma Secop II

Se realizo el primer radicado mediante correo electrónico el día 13 de noviembre de 2025 a los correos marleny.rivera@mininterior.gov.co,; pedro.ballesteros@mininterior.gov.co, nos permitimos remitir la documentación correspondiente al "PROYECTO SIES SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE ALBÁN, CUNDINAMARCA"

Adjuntamos la siguiente información contractual y de inicio:

1. Suscripción del acta de inicio.
2. Aprobación de Póliza de Garantía.
3. Designación de la supervisión del convenio por parte del ente territorial.
4. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO.

Se realizo una segunda radicación donde se adjuntan los siguientes documentos el día 13 de noviembre de 2025 que tiene como asunto la documentación para el primer desembolso

Adjuntamos la siguiente información contractual y de inicio:

1. Suscripción del acta de inicio.
2. Aprobación de Póliza de Garantía.
3. Designación de la supervisión del convenio por parte del ente territorial.
4. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO.
5. Certificación parafiscales documentos de contadora

Se realizo reunión de seguimiento del convenio el día 01 de diciembre de 2025 con el ingeniero Pedro Ballesteros donde se realizó la indicación de los procesos que se deben realizar para la entrega de informes mensuales, documentos requeridos para el segundo desembolso y pautas técnicas para la contratación.

El día 03 de diciembre de 2025 se remite oficio SPOSP 618-2025 realizando la entrega de la apertura de cuenta y el traslado de recursos que aporta el municipio de Albán, Cundinamarca a la cuenta destinada para el convenio interadministrativo 2351 de 2025, cumpliendo con las obligaciones específicas del ente territorial numeral 6. Para los aportes del ENTE TERRITORIAL u otra ENTIDAD, destinados a la ejecución del proyecto, se deberá abrir una cuenta bancaria destinada específicamente para el manejo de recursos de cada aportante del convenio, que genere rendimientos financieros a favor del aportante. La TOTALIDAD de los recursos aportados por parte del ENTE

TERRITORIAL u otra ENTIDAD deberán ser depositados en la(s) cuenta(s) correspondientes dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del convenio.

En fecha 28 de enero de 2026, se procedió a la remisión de los estudios previos y del análisis del sector, correspondientes tanto al proceso de obra como al de interventoría, los cuales tienen como finalidad adelantar la contratación del alcance derivado del convenio objeto del presente asunto.
Para tal efecto, se anexan los borradores de los documentos precontractuales, así como los estudios previos y el análisis del sector de los dos (2) procesos de contratación mencionados, elaborados conforme a la normatividad vigente y a los lineamientos establecidos para la contratación pública. Dichos documentos permiten sustentar técnica, jurídica y financieramente la viabilidad de los procesos, garantizando la adecuada planeación y transparencia en la ejecución del convenio.

En este sentido, se adjunta la documentación correspondiente a cada proceso, la cual comprende, entre otros, los siguientes soportes:

1. **Análisis económico del sector**, en el cual se evalúan las condiciones del mercado, costos de referencia y variables económicas relevantes.
2. **Proceso de contratación**, donde se describe la modalidad, etapas y requisitos generales para la selección del contratista.
3. **Matriz de análisis financiero**, que permite verificar la razonabilidad y sostenibilidad económica de la contratación.
4. **Análisis económico del sector** (documento detallado), que complementa la información financiera y de mercado.
5. **Estudios previos**, en los que se define el objeto a contratar, alcance, justificación, presupuesto estimado, plazo y demás aspectos técnicos y administrativos necesarios para dar inicio al proceso contractual.

El dia 03 de marzo de 2026 se dio respuesta a requerimiento formal y advertencia de inicio de actuaciones por presunto incumplimiento – Convenio Interadministrativo No. 2351 de 2025

- Numeral 1: "(…) INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA CONTRACTUAL – El convenio inició el 12 de noviembre de 2025 y tiene como fecha de finalización el 31 de julio de 2026. No obstante, a la fecha no se evidencia el inicio de la etapa de estudios y diseños, prevista para la primera semana de enero de 2026. Este retraso constituye un incumplimiento directo de la Cláusula Segunda – Obligaciones Específicas del Ente Territorial, numeral 1, que obliga al estricto cumplimiento del cronograma aprobado por el Ministerio – FONSECON. El desfase actual pone en riesgo real la ejecución integral del objeto contractual y afecta la finalidad pública del proyecto (…)"; se indica que los documentos previos y pliegos de condiciones del proceso LP-001- 2026, mediante el cual se inició el proceso de contratación que tiene por objeto: "ESTUDIOS, DISEÑOS, MODERNIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTODELCIRCUITOCERRADODETELEVISION-CCTV,ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES - EN EL MUNICIPIO DE ALBÁN, CUNDINAMARCA.", se estableció como plazo de ejecución: UN (01) MES PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CINCO (05) MESES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo perfeccionamiento del contrato y cumplimiento de los requisitos establecidos para su ejecución, sin exceder

el 31 de julio de 2026; cumpliendo de esta manera el plazo establecido en el Convenio 2351 de 2025, de igual manera y en harás de dar cumplimiento a los términos y alcance del proyecto la administración municipal, en conjunto con el contratista e interventoría adoptarán medidas inmediatas orientadas a optimizar la ejecución del proyecto. En tal sentido, se fortalecerá la articulación técnica y operativa entre las partes, con el propósito de reorganizar la programación de actividades, ajustar la secuencia constructiva cuando sea necesario y optimizar la asignación de recursos humanos y logísticos disponibles. Así como también, se implementará un esquema de seguimiento más riguroso mediante comités periódicos de avance, control de hitos críticos y verificación de rendimientos, a fin de garantizar el cumplimiento del plazo contractual establecido y evitar la materialización de riesgos asociados a posibles incumplimientos.

- Numeral 2: "(…) INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE INFORMES OBLIGATORIOS - El Municipio de Albán - Cundinamarca no ha presentado los informes financieros correspondientes a los meses de diciembre de 2025, enero de 2026 y febrero 2026, incumpliendo la obligación establecida en la Cláusula Segunda, numeral 17. Esta omisión obstaculiza el ejercicio de la supervisión, afecta el control sobre los recursos públicos y constituye incumplimiento contractual verificable. (…)", la administración municipal reconoce que la información no fue remitida dentro de los términos inicialmente establecidos, situación que obedeció a ajustes internos en los procesos de consolidación y validación contable, lo cual generó una demora en la estructuración final de los reportes. No obstante, dicha situación no implicó afectación en la destinación ni en la ejecución de los recursos públicos comprometidos. En consecuencia, y con el fin de garantizar la transparencia, la trazabilidad financiera y el adecuado ejercicio de la supervisión por parte del ministerio, se adjuntan a la presente comunicación los informes financieros suscritos por la tesorera municipal, correspondientes a los períodos señalados, debidamente consolidados y soportados. (Anexo 1 – 3 Folios).

- Numeral 3: "(…) INCUMPLIMIENTO EN LA ACREDITACIÓN DEL APORTE DE COFINANCIACIÓN - El Municipio de Albán - Cundinamarca se obligó a aportar la suma de CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONESQUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MCTE ($152.569.343), debiendo depositar la totalidad de dichos recursos en cuenta exclusiva dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al acta de inicio. A la fecha no se ha remitido certificación bancaria ni soporte alguno que demuestre el cumplimiento de esta obligación esencial. La ausencia de acreditación del aporte compromete la ejecución financiera del convenio y reviste especial gravedad (…)", se informa que el municipio de Albán – Cundinamarca en cumplimiento de las obligaciones especificas adquiridas en el Convenio 2351 de 2025 y en especial en el numeral 6, el pasado 03 de diciembre de 2025 a través de correo electrónico identificado con el consecutivo SPOSP 618-2025 y cuyos destinatarios fueron: marleny.rivera@mininterior.gov.co, pedro.ballesteros@mininterior.gov.co, pedro.ballesteros@mininterior.gov.co, a los cuales se realizó envió de la información correspondiente a: Certificado de cuenta bancaria No. 478200097747, expedido por Davivienda, aperturada por el Municipio de Alban, identificado con NIT 899994500, destinada a la ejecución del proyecto derivado del citado convenio y la cual también incorpora el saldo de los recursos aportados por el Municipio, los cuales ascienden a la suma de $152.571.011,09. Sin embargo, en esta oportunidad nuevamente se realiza envió de la certificación bancaria (Anexo 2 – 3 Folios).

- "(…) REQUERIMIENTO PERENTORIO En consecuencia, se REQUIERE de manera PERENTORIA al El Municipio de Albán - Cundinamarca para que, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la presente comunicación, remita: 1. Plan de acción inmediato, verificable y con responsables definidos. 2. Cronograma ajustado técnica y financieramente viable. 3. Informes financieros pendientes. 4. Certificación bancaria y extractos que acrediten el depósito total del aporte de cofinanciación. 5. Informe formal detallado que explique las causas del incumplimiento y las medidas correctivas adoptadas. (…)" En cuanto al numeral 1. La administración municipal informa que el plan de acción se adelantara en función del cronograma aplicado a los procesos de contratación derivados del Convenio 2351 de 2025, los cuales ya se publicaron y cargaron en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II), teniendo como involucrados al área jurídica, de contratación y planeación, y que se discriminaron así:

| ITEM | DESCRIPCION | VALOR | No. PROCESO SECOP II | LINK SECOP II |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTUDIOS, DISEÑOS, MODERNIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION – CCTV, ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES - EN EL MUNICIPIO DE ALBÁN, CUNDINAMARCA. | MIL CIENTO CATORCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($1.114.679.492 COP) | LP-001-2026 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.10004396 |
| 2 | CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y | CUATROCIENTOS ONCE MILLONES TRECE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS | CM-001-2026 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCt |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | AMBIENTAL DEL PROCESO CONTRACTUAL QUE TIENE POR OBJETO: "ESTUDIOS, DISEÑOS, MODERNIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION – CCTV, ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES - EN EL MUNICIPIO DE ALBÁN, CUNDINAMARCA | PESOS ($411.013.936,00 COP) | | xUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.10059939 |

- En cuanto al numeral 2. El cronograma publicado por el municipio de Albán Cundinamarca, para los procesos anteriormente descritos, se encuentra ajustado técnica y financieramente a las condiciones particulares del proyecto y al cumplimiento de las condiciones pactadas en el Convenio 2351 de 2025.
- En cuanto al numeral 3. Se da alcance con el anexo 1, mencionado la respuesta al Numeral 2: "(…) INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE INFORMES OBLIGATORIOS (…)"
- En cuanto al numeral 4. Se da alcance con el anexo 2, mencionado en la respuesta al numeral 3 "(…) INCUMPLIMIENTO EN LA ACREDITACIÓN DEL APORTE DE COFINANCIACIÓN (…)" y que a su vez se complementa con los extractos bancarios de la cuenta bancaria No. 478200097747, correspondientes a los meses de Noviembre 2025, Diciembre 2025 y Enero de 2026. (Anexo 3 – 4 Folios).
- En cuanto al numeral 5. Se indica que el Municipio de Albán – Cundinamarca no está incurriendo en incumplimiento del citado convenio, en la medida en que la obligación de reporte ha sido efectivamente atendida y la información fue debidamente consolidada y puesta a disposición de la entidad supervisora, garantizando la transparencia, trazabilidad y control de los recursos públicos, así como también las medidas correctivas mencionadas en los numerales anteriores, los cuales pretenden dar cabal cumplimiento a las condiciones pactadas en el Convenio 2351 de 2025.

Finalmente mencionar que el Municipio de Albán – Cundinamarca. manifiesta su plena disposición y compromiso para atender de manera oportuna cualquier solicitud, requerimiento o aclaración adicional que sea formulada, así como para articular de manera permanente con el Ministerio del Interior todas las acciones técnicas, administrativas y financieras que resulten necesarias, con el propósito de garantizar el cumplimiento integral del alcance del proyecto, el logro de sus objetivos y la adecuada ejecución de los recursos asignados, en el marco de los principios de coordinación, transparencia y responsabilidad en la gestión pública.

La presente remisión se realiza con el fin de que la documentación sea revisada, validada y continúe con el trámite correspondiente dentro del proceso de contratación.

Se anexa informe financiero a corte 28 de febrero de 2026.

Se remite el presente informe N°4 el día 05 de marzo de 2026.

**SUPERVISOR DEL CONVENIO DEL MUNICIPIO**

**Ing. ANDRES JULIAN MARIN ZAMORA**
**Secretario Planeación, Obras y Servicios Públicos.**
**Alcaldía Municipal de Albán**

| **PROYECTÓ:** | **REVISÓ:** | **APROBÓ:** |
|---|---|---|
| Nombre: Carolina Triana | Nombre: Andrés Julián Marín Zamora | Nombre: Andrés Julián Marín Zamora |
| Cargo: Contratista de la secretaría de Planeación, Obras y Servicios públicos. | Cargo: Secretario de Planeación, Obras y Servicios públicos. | Cargo: Secretario de Planeación, Obras y Servicios públicos. |
| Firma: | Firma: | Firma: |

Tesoreria Municipal

**INFORME CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 2351 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON Y EL MUNICIPIO DE ALBAN – CUNDINAMARCA**

| | |
|---|---|
| **VALOR CONVENIO** | **1.525.693.428.00** |
| **VALOR APORTE MINISTERIO** | **1.373.124.085.00** |
| **VALOR APORTE MUNICIPIO** | **152.569.343.00** |

| FECHA DEL GIRO | CUENTA CONTABLE | CUENTA BANCARIA | VALOR GIRO | ENTIDAD QUE REALIZA EL GIRO |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | 11100612732 | Cta 478200097325 Proyecto Sies Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad del Municipio de Albán, Cundinamarca MINISTERIO DAVIVIENDA | 411.937.225.00 | MINISTERIO |
| 26/12/2025 | 11100612732 | Cta 478200097325 Proyecto Sies Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad del Municipio de Albán, Cundinamarca MINISTERIO DAVIVIENDA | 686.562.043.00 | MINISTERIO |
| 27/11/2026 | 11100612747 | Cta 478200097747 Proyecto Sies Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad del Municipio de Albán, Cundinamarca ADMINISTRACION MUNICIPAL DAVIVIENDA | 152.569.343.00 | ADMINISTRACIÓN |

| | |
|---|---|
| **TOTAL DE GIROS A LA FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 MUNIICPIO** | 152.569.343.00 |
| **TOTAL DE GIROS A LA FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 MINISTERIO** | 1.098.499.268.00 |
| **TOTAL DE GIROS A LA FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 MINISTERIO Y MUNICIPIO** | 1.251.068.611.00 |
| **SALDO PENDIENTE DE GIRO MINISTERIO DEL INTERIOR** | **274.624.817.00** |

| CONTRATOS DERIVADOS DEL CONVENIO | NIT | CONTRATISTA | VALOR |
|---|---|---|---|
| NO APLICA | 0 | NO APLICA | $ - |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO** | | | **$ -** |

**PAGOS CONTRATOS SEGÚN CONVENIO**

| OBJETO DEL CONTRATO | NUMERO DEL CONTRATO | No. DE ORDEN DE PAGO | No. DE COMPROBANTE DE EGRESO | FECHA DE PAGO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **VALOR TOTAL PAGADO** | | | | | **$ -** |

| | |
|---|---|
| **VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO** | **1.098.499.268.00** |
| **VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO** | **152.569.343.00** |
| **VALOR TOTAL GIRADO AL CONVENIO** | **1.251.068.611.00** |
| **VALOR EJECUTADO POR EL MUNICIPIO** | **-** |

Tesoreria Municipal

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 2351 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON Y EL MUNICIPIO DE ALBAN – CUNDINAMARCA**

Cta 478200097747 Proyecto Sies Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad del Municipio de Albán, Cundinamarca **ADMINISTRACION MUNICIPAL**

| FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS | VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS |
|---|---|
| NOVIEMBRE DE 2025 | $ 1.668.09 |
| DICIEMBRE DE 2025 | $ 12.968.53 |
| ENERO DE 2026 | $ 12.969.63 |
| FEBRERO DE 2026 | $ 11.749.96 |
| **TOTAL** | **$ 39.356.21** |

Tesoreria Municipal

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 2351 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON Y EL MUNICIPIO DE ALBAN – CUNDINAMARCA**

Cta 478200097325 Proyecto Sies Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad del Municipio de Albán, Cundinamarca **MINISTERIO**

| FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS | VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS |
|---|---|
| DICIEMBRE DE 2025 | $ 18.072.08 |
| ENERO DE 2026 | $ 93.373.97 |
| FEBRERO DE 2026 | $ 84.592.52 |
| **TOTAL** | **$ 196.038.57** |

Cordialmente,

**GERALDINE GUERRERO RAMIREZ**
TESORERA GENERAL