Bogotá D.C. marzo 13, 2026
CU-CSJ-056-2026

Señores
CONSORCIO TAU
Ingeniera DIANA MALAGON
Directora de Interventoría
Lerida, Tolima

Referencia: Contrato 087/2025 – **Objeto:** Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima.

Asunto: remisión **INVENTARIO TEJAS DE ASBESTO**

Cordial saludo,

Por medio del presente se remite el inventario de las tejas de asbesto identificadas en la obra, en el cual se relaciona su cantidad y ubicación, con el fin de evidenciar el control y seguimiento realizado sobre este material.

De igual manera, se informa que el trámite correspondiente se encuentra actualmente en proceso y nos encontramos a la espera de la respuesta. Una vez se reciba el pronunciamiento oficial, será comunicado oportunamente a la interventoría.

Atentamente,



Ricardo A Herrera M
Ingeniero Civil - Esp Gerencia de proyectos
MP 25202- 78995 CND
Director de obra
CONSORCIO UNIDOS
Proyecto Lérida

Lerida -Tolima, 16 de Marzo de 2026 **CONSORCIO-TAU-FASE2-0054**

Señores
CONSORCIO UNIDOS
Atn. DUVER OSSO PERDOMO - Representante Legal
Calle 128 B # 59 B - 10
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 096 DE 2025, CUYO OBJETO ES: *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. "LOTE (2)"*

ASUNTO: APROBACION INFORME SEMANAL No 7 CONSORCIO UNIDOS – FASE 2

Cordial Saludo,

Por medio de la presente se realiza aprobación del Informe Semanal No 7 comprendido del 23 Febrero 2026 al 01 de Marzo 2026, para realizar el cargue respectivo al SECOP II.

Cordialmente,

ING. DIANA MALAGÓN
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO TAU

	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró	Ing. Ingrid Barbosa Residente de Interventoría		16.03.2026
Revisó	Ing. Ingrid Barbosa Residente de Interventoría		16.03.2026
Aprobó	Ing. Diana Malagón Directora de proyectos		16.03.2026

Lerida -Tolima, 16 de marzo de 2026 **CONSORCIO-TAU-FASE2-0055**

Señores
CONSORCIO UNIDOS
Atn. DUVER OSSO PERDOMO - Representante Legal
Calle 128 B # 59 B - 10
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 096 DE 2025, CUYO OBJETO ES: *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. "LOTE (2)"*

ASUNTO: PGAS V4 -CONTRATISTA DE OBRA.

Cordial saludo,

Mediante la presente el CONSORCIO TAU, se permite comunicar a CONSORCIO UNIDOS, que una ves revisada la informacion presentada se verifica que el documento denominado PGAS V4 el cual cuenta con 145 folios y 07 anexos cumple con los lineamientos ambientales establecidos en el documento Guia de la Rama Judicial y normatividad ambiental vigente.

Cordialmente,

ING. DIANA MALAGÓN
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO TAU

	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró	Monica Solano Salgar Ing. Ambiental		16.03.2026
Revisó	Ing. Ingrid Barbosa Residente de Interventoría		16.03.2026
Aprobó	Ing. Diana Malagón Directora de proyectos		16.03.2026

Lerida -Tolima, 17 de Marzo de 2026 **CONSORCIO-TAU-FASE2-0056**

Señores
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Atn. JENNY MILENA PÉREZ MECÓN - Supervisora
Carrera 7 No. 27 - 18, Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 096 DE 2025, CUYO OBJETO ES: *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. "LOTE (2) LÉRIDA – TOLIMA"*

ASUNTO: INFORME SEMANAL No. 9 DE INTERVENTORIA FASE II

En atención al requerimiento relacionado con la presentación del Informe Semanal No. 9 de la Fase II – Construcción, Dotación y Puesta en Funcionamiento, correspondiente al período comprendido entre el 09 de Marzo de 2026 y el 15 de Marzo de 2026, y en el marco del Contrato de Interventoría No. 096 de 2025, de manera atenta nos permitimos informar que se adjunta al presente oficio el Informe Semanal No. 9, el cual da cuenta de las actividades desarrolladas durante la Novena semana de ejecución del contrato.

Cabe precisar que, durante el periodo evaluado, las actividades ejecutadas correspondieron a las actividades preliminares, Movimiento de Tierras, Cimentación y Acero de estructura.

Así mismo, esta Interventoría reitera su compromiso con el cumplimiento oportuno y estricto de las obligaciones contractuales, garantizando la entrega puntual de los informes semanales conforme a la periodicidad establecida, con el fin de asegurar el adecuado seguimiento, control y verificación de la ejecución del contrato.

Cordialmente,

ING. DIANA MALAGÓN
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO TAU

	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró	Ing. Ingrid Barbosa Residente de Interventoría		17.03.2026
Revisó	Ing. Ingrid Barbosa Residente de Interventoría		17.03.2026
Aprobó	Ing. Diana Malagón Directora de proyectos		17.03.2026

Bogotá D.C. marzo 17 2026
CU-CSJ-058-2026

Señores
CONSORCIO TAU
Ingeniera DIANA MALAGON
Directora de Interventoría
Lerida, Tolima

Referencia: Contrato 087/2025 – **Objeto:** Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima.

Asunto: Contestación al oficio por PRESUNTO INCUMPLIMIENTO — CONTRATO NO. 087-2025

Cordial saludo,

Por medio del presente, me permito presentar la contestación y defensa frente al apremio notificado por la Interventoría, con fundamento en los hechos y argumentos legales que a continuación se exponen, y con el fin de solicitar la revocatoria del procedimiento sancionatorio por infundado.

I. Hechos relevantes (cronología)

1. El 06 de marzo de 2026 el CONSORCUIO UNIDOS remitió a la Interventoría el oficio CU-CSJ-043-2026 con asunto "remisión de AUTORIZACIÓN PARA DEPÓSITO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN" solicitando autorización para el acopio temporal del material proveniente de excavaciones, conforme al procedimiento contractual y ambiental aplicable. (Anexo oficio).
2. Ese mismo día, durante el comité de obra correspondiente, se informó expresamente a la Interventoría que la Alcaldía Municipal de Lérida no contaba con la disposición ni la documentación exigida para actuar como receptor del material, lo que imposibilitaba su entrega a dicha entidad.
3. Ante la imposibilidad producida por un tercero (la Alcaldía), y buscando dar cumplimiento a las obligaciones ambientales y contractuales, el CONSORCIO UNIDOS decidió y ordenó el traslado inmediato del material hacia un gestor autorizado de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), específicamente a LA PONDEROSA.
4. El 13 de marzo de 2026, en el Comité de Obra N°8, el Contratista reiteró ante la Interventoría que el material estaba siendo trasladado efectivamente al gestor autorizado mencionado.
5. La Interventoría, sin embargo, emitió el oficio CONSORCIO-TAU-FASE2-0053 con asunto "PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRATO No 087-2025" con fecha 12 de marzo de 2026 y apremia al Contratista a atender requerimiento en 2 días hábiles, advirtiendo inicio de procedimiento sancionatorio.

II. Fundamentos jurídicos y de hecho que desvirtúan el presunto incumplimiento

1. **Cumplimiento por imposibilidad atribuible a tercero:** la obligación contractual y ambiental de disponer el material de excavación se ha cumplido en la medida de lo posible y con la diligencia debida. La imposibilidad temporal de entregar el material a la Alcaldía, debida a la falta de la documentación que ésta debía aportar, es un hecho externo al Contratista que justificó la adopción de medidas alternativas para garantizar la correcta disposición. La conducta adoptada (traslado a gestor autorizado) fue proporcionada, razonable y dirigida a evitar impactos ambientales y riesgos contractuales.

2. **Diligencia y buena fe contractual:** el Contratista actuó con diligencia, informó oportunamente a la Interventoría (oficio 06-mar-2026 y comunicaciones en comités) y adoptó la solución técnica y administrativa más adecuada: disponer el material a un gestor autorizado, cumpliendo así lo exigido por la cláusula 7 (obligaciones ambientales).

3. **Cumplimiento material de la obligación de disposición:** conforme al numeral 12 de la cláusula 7, el contratista debe "Hacer la recolección, transporte y disposición final de los residuos generados durante la prestación del servicio, bajo sus propios costos y logística requerida.". En el caso concreto, esa obligación fue efectivamente cumplida mediante el traslado a gestor autorizado, por lo que no existe omisión material.

4. **Responsabilidad por actuación de la Administración local:** si la Alcaldía no reunió la documentación necesaria para actuar como receptor, la consecuencia no puede convertirse automáticamente en culpa imputable al Contratista, cuando este informó y tomó medidas alternativas razonables. Procede evaluar la existencia de una causa externa o de fuerza mayor relativa que impidió la entrega al receptor inicialmente previsto.

5. **Carácter preventivo y proporción de las sanciones:** la cláusula 16 sobre multas debe interpretarse en concordancia con el principio de proporcionalidad y la exigencia de acreditación de la culpa o dolo. Aquí faltan elementos que demuestren que la demora (>20 días, según la Interventoría) fue imputable exclusivamente al Contratista y que no existió diligencia ni alternativa razonable; al contrario, hay evidencia de notificación y de actuaciones encaminadas a la correcta disposición.

III. Pruebas que se acompañan

Para acreditar lo anterior, solicitamos en primer término la incorporación y valoración de las siguientes pruebas, que se adjuntan a la presente o se ponen a disposición para su verificación:

- Oficio CU-CSJ-043-2026 del CONSORCIO UNIDOS de fecha **06 de marzo de 2026** dirigido a la Interventoría.
- Actas de Comité de Obra N°7 donde consta la remisión de la comunicación a la Interventoría sobre la autorización temporal por parte de la Alcaldía

- Certificado de LA PONDEROSA que la entidad está autorizada para recibir y gestionar RCD

IV. Petición concreta

1. Que se declare sin lugar el apremio y se archive la notificación de presunto incumplimiento, por encontrarse debidamente acreditada la actuación diligente del Contratista y por tratarse de una situación causada en parte por la falta de disposición documental de un tercero, que en este caso es la Alcaldía municipal de Lerida.
2. Subsidiariamente, que se suspenda cualquier procedimiento sancionatorio hasta tanto no se valoren en conjunto las pruebas que el Contratista hoy presenta o que la Interventoría solicite.
3. Que se tengan por anexados los documentos de soporte que se acompañan y se permita la práctica de las pruebas ofrecidas.

El Consorcio unidos reitera su compromiso con el cumplimiento de las obligaciones contractuales y ambientales, el respeto por las normas aplicables y la disposición de colaborar con la Interventoría y la Entidad para aclarar cualquier duda. No obstante, las medidas sancionatorias requieren la prueba indubitada de la culpa imputable al Contratista, prueba que en este caso resulta insuficiente dado el conjunto probatorio que hoy se aporta y la existencia de un factor externo que impidió la entrega al receptor inicialmente previsto.

Sin otro particular, quedaos atentos a cualquier observación.

Atentamente,



Ricardo A Herrera M
Ingeniero Civil - Esp Gerencia de proyectos
MP 25202- 78995 CND
Director de obra
CONSORCIO UNIDOS
Proyecto Lérida

Bogotá D.C. marzo 19 2026
CU-CSJ-059-2026

Señores
CONSORCIO TAU
Ingeniera DIANA MALAGON
Directora de Interventoría
Lerida, Tolima

Referencia: Contrato 087/2025 – **Objeto:** Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima.


Asunto: Remisión **DISEÑOS DE MEZCLA**

Cordial saludo,

Por medio del presente, me permito presentar los diseños de mezcla para concreto preparado en obra de 21 MPa y 28 MPa impermeabilizado, remitidos por Concrelab Laboratorios.

Sin otro particular, quedaos atentos a cualquier observación.

Atentamente,



Ricardo A Herrera M
Ingeniero Civil - Esp Gerencia de proyectos
MP 25202- 78995 CND
Director de obra
CONSORCIO UNIDOS
Proyecto Lérida

Bogotá D.C. marzo 19, 2026
CU-CSJ-060-2026

Señores
CONSORCIO TAU
Ingeniera DIANA MALAGON
Directora de Interventoría
Lerida, Tolima

Referencia: Contrato 087/2025 – **Objeto:** Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima.

Asunto: respuesta **SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL PRORROGA LADRILLERA SANTA FE SAS.**

Cordial saludo,
En atención a la solicitud relacionada con la renovación y/o prórroga de la documentación ambiental de la sociedad ***Ladrillera Santa Fe S.A.S.,*** se remite adjunto el certificado del estado de tramite expedido por la autoridad ambiental competente (**CAR**).

En dicho documento se indica que, conforme a lo establecido en el artículo 70 del decreto 019 *del* 2012, las solicitudes de renovación y/o prórroga presentada dentro de los plazos establecidos y con el cumplimiento de los requisitos exigidos se entenderán prorrogadas automáticamente, hasta que la autoridad ambiental competente emita una decisión de fondo.

Por lo tanto, el permiso que reposa en el expediente 52713 correspondiente a la Resolución No. 0309 del 13 de febrero de 2020, se encuentra vigente y en etapa de seguimiento y control por parte de la autoridad ambiental.

Quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional por parte de la interventoría.

Atentamente,



Ricardo A Herrera M
Ingeniero Civil - Esp Gerencia de proyectos
MP 25202- 78995 CND
Director de obra
CONSORCIO UNIDOS
Proyecto Lérida

Bogotá D.C. marzo 19 de 2026
CU-CSJ-063-2026

Señores
CONSORCIO TAU
Ingeniera DIANA MALAGON
Directora de Interventoría
Ciudad

Referencia: Contrato 087/2025 – **Objeto:** Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima.

Asunto: Remisión **PROGRAMACION ACTUALIZADA**

Deseándoles éxitos en sus labores diarias, por medio del presente y con el objetivo de garantizar el adecuado desarrollo de las actividades del Contrato de Obra, nos dirigimos respetuosamente a ustedes con el fin de dar alcance al oficio CU-CSJ-055-2026, y remitir la programación de Obra ajustada al procedimiento constructivo actual; dicha programación se socializó en mesa de trabajó que contó con la presencia de los residentes de obra e interventoría, para su revisión y aprobación.

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente,



Ricardo A Herrera M
Ingeniero Civil - Esp Gerencia de proyectos
MP 25202- 78995 CND
Director de obra
CONSORCIO UNIDOS
Proyecto Lérida

Bogotá D.C. marzo 19 de 2026
CU-CSJ-064-2026

Señores
CONSORCIO TAU
Ingeniera DIANA MALAGON
Directora de Interventoría
Ciudad

Referencia: Contrato 087/2025 – **Objeto:** Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima.

Asunto: Remisión **PLAN DE CALIDAD**

Deseándoles éxitos en sus labores diarias, por medio del presente y con el objetivo de garantizar el adecuado desarrollo de las actividades del Contrato de Obra, nos dirigimos respetuosamente a ustedes con el fin de remitir el plan de calidad de obra, para su revisión y aprobación.

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente,



Ricardo A Herrera M
Ingeniero Civil - Esp Gerencia de proyectos
MP 25202- 78995 CND
Director de obra
CONSORCIO UNIDOS
Proyecto Lérida

Bogotá D.C. marzo 19 de 2026
CU-CSJ-065-2026


Señores
CONSORCIO TAU
Ingeniera DIANA MALAGON
Directora de Interventoría
Ciudad

Referencia: Contrato 087/2025 – **Objeto:** Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima.

Asunto: Remisión **INFORME TOPOGRÁFICO**

Deseándoles éxitos en sus labores diarias, por medio del presente y con el objetivo de garantizar el adecuado desarrollo de las actividades del Contrato de Obra, nos dirigimos respetuosamente a la interventoría, dando alcance al oficio CU-CSJ-053-2026, para remitir el informe del levantamiento Topográfico del profesional Didier Echeverry.

Cordialmente,



Ricardo A Herrera M
Ingeniero Civil - Esp Gerencia de proyectos
MP 25202- 78995 CND
Director de obra
CONSORCIO UNIDOS
Proyecto Lérida

Bogotá D.C. marzo 19 2026
CU-CSJ-067-2026

Señores
CONSORCIO TAU
Ingeniera DIANA MALAGON
Directora de Interventoría
Ciudad

Referencia: Contrato 087/2025 – **Objeto:** Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima.

Asunto: remisión **INFORME MENSUAL 2**

Atento saludo,

Por medio del presente nos permitimos remitir el informe mensual de obra N°2, correspondiente al periodo del 13 de febrero al 12 de marzo de 2026.

Se anexa el documento completo, junto con los informes de SST y Ambiental, con sus respectivos anexos, para su revisión y aprobación.

Cordialmente,



Ricardo A Herrera M
Ingeniero Civil - Esp Gerencia de proyectos
MP 25202- 78995 CND
Director de obra
CONSORCIO UNIDOS

Bogotá D.C. marzo 20, 2026
CU-CSJ-069-2026

Señores
CONSORCIO TAU
Ingeniera DIANA MALAGON
Directora de Interventoría
Lerida, Tolima

Referencia: Contrato 087/2025 – **Objeto:** Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima.

Asunto: respuesta **CERRAMIENTOS DE INDIVIDUOS ARBORES.**

Cordial saludo,

En cumplimiento de las actividades semanales pendientes, se presenta evidencia fotográfica del cerramiento realizado a los individuos arbóreos que se encontraban faltantes.

Las imágenes correspondientes se adjuntan para su verificación.









Quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional por parte de la interventoría.

Atentamente,

Ricardo A Herrera M
Ingeniero Civil - Esp Gerencia de proyectos
MP 25202- 78995 CND
Director de obra
CONSORCIO UNIDOS
Proyecto Lérida

Lerida -Tolima, 24 de Marzo de 2026 **CONSORCIO-TAU-FASE2-0064**

Señores
CONSORCIO UNIDOS
Atn. DUVER OSSO PERDOMO - Representante Legal
Calle 128 B # 59 B - 10
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 096 DE 2025, CUYO OBJETO ES: *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. "LOTE (2)"*

ASUNTO: APROBACION INFORMES SEMANALES No 8 Y 9 CONSORCIO UNIDOS – FASE 2

Cordial Saludo,

Por medio de la presente se realiza aprobación de los Informes Semanales No 8 y 9 comprendidos del 02 Marzo 2026 al 08 de Marzo 2026 y del 09 Marzo 2026 al 15 de Marzo 2026, para realizar el cargue respectivo al SECOP II.

Cordialmente,

ING. DIANA MALAGÓN
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO TAU

	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró	Ing. Ingrid Barbosa Residente de Interventoría		24.03.2026
Revisó	Ing. Ingrid Barbosa Residente de Interventoría		24.03.2026
Aprobó	Ing. Diana Malagón Directora de proyectos		24.03.2026

Bogotá D.C. marzo 24, 2026
CU-CSJ-071-2026

Señores
CONSORCIO TAU
Ingeniera DIANA MALAGON
Directora Interventoría
Lérida, Tolima

Referencia: Contrato 087/2025 – **Objeto:** Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima.

Asunto: REMISION PRESENTACION DEL PROYECTO PARA SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD (AID) Y DISEÑO DE VOLANTES PARA LA CONVOCATORIA

Por medio de la presente nos permitimos remitir la presentación correspondiente a la socialización del proyecto dirigida a la comunidad, así como el diseño de volantes informativos para la convocatoria.

Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento a las actividades establecidas dentro del componente de gestión social del proyecto.

Quedamos atentos a sus observaciones y/o requerimientos adicionales por parte de la interventoría.

Atentamente,



Ricardo A Herrera M
Ingeniero Civil - Esp Gerencia de proyectos
MP 25202- 78995 CND
Director de obra
CONSORCIO UNIDOS
Proyecto Lérida

Lerida -Tolima, 25 de Marzo de 2026 **CONSORCIO-TAU-FASE2-0065**

Señores
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Atn. JENNY MILENA PÉREZ MECÓN - Supervisora
Carrera 7 No. 27 - 18, Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 096 DE 2025, CUYO OBJETO ES: *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. "LOTE (2) LÉRIDA – TOLIMA"*

ASUNTO: INFORME SEMANAL No. 10 DE INTERVENTORIA FASE II

En atención al requerimiento relacionado con la presentación del Informe Semanal No. 10 de la Fase II – Construcción, Dotación y Puesta en Funcionamiento, correspondiente al período comprendido entre el 16 de Marzo de 2026 y el 22 de Marzo de 2026, y en el marco del Contrato de Interventoría No. 096 de 2025, de manera atenta nos permitimos informar que se adjunta al presente oficio el Informe Semanal No. 10, el cual da cuenta de las actividades desarrolladas durante la Décima semana de ejecución del contrato.

Cabe precisar que, durante el periodo evaluado, las actividades ejecutadas correspondieron a las actividades preliminares, Movimiento de Tierras, Cimentación y Acero de estructura.

Así mismo, esta Interventoría reitera su compromiso con el cumplimiento oportuno y estricto de las obligaciones contractuales, garantizando la entrega puntual de los informes semanales conforme a la periodicidad establecida, con el fin de asegurar el adecuado seguimiento, control y verificación de la ejecución del contrato.

Cordialmente,

ING. DIANA MALAGÓN
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO TAU

	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró	Ing. Ingrid Barbosa Residente de Interventoría		25.03.2026
Revisó	Ing. Ingrid Barbosa Residente de Interventoría		25.03.2026
Aprobó	Ing. Diana Malagón Directora de proyectos		25.03.2026

Lerida -Tolima, 25 de marzo de 2026 **CONSORCIO-TAU-FASE2-0066**

Señores
CONSORCIO UNIDOS
Atn. DUVER OSSO PERDOMO - Representante Legal
Calle 128 B # 59 B - 10
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 096 DE 2025, CUYO OBJETO ES: *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. "LOTE (2)"*

ASUNTO: Observaciones Plan de Calidad

Cordial saludo,

Mediante la presente, el **CONSORCIO TAU** se permite comunicar al **CONSORCIO UNIDOS**, en relación con el oficio **CU-CSJ-064-2026**, correspondiente a la remisión del Plan de Calidad, lo siguiente:

Con base en la revisión del Plan de Calidad, la interventoría solicita al contratista realizar las siguientes subsanaciones y ajustes:

- Ajustar valor de contrato, numero de dias del contrato,
- Ítem 6. Organización para la calidad del proyecto, Ajustar la estructura organizacional del equipo de calidad conforme al personal aprobado y requerido contractualmente, Así mismo actualizar los cargos, funciones y responsabilidades.

  En cuanto al Profesional SST, se debe precisar que sus funciones no corresponden al rol HSE, y deberán ajustarse en articulación con el componente ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.

- Item 7.4 Aterrizar al proyecto lo que aplica
- Item 7.5 Ajustar al tiempo del proyecto y su procedimiento.
- Ítem 7.7. Se debe corregir la denominación de Coordinador HSEQ, teniendo en cuenta que el proyecto no cuenta con este cargo dentro de su estructura organizacional.

- Ítem 8.1 Almacenamiento temporal, Retirar del documento la mención de la estructura hidráulica retenedora de sólidos, considerando que no aplica dentro del alcance actual del proyecto.
- Ítem 8.2 Se debe aclarar y especificar cuáles son los equipos especiales contemplados dentro del proyecto, indicando sus características, uso, controles aplicables y responsables de operación, con el fin de garantizar su adecuada gestión dentro del Plan de Calidad.
- Ítem 8.3 Corregir la ubicación del proyecto, reemplazando la referencia a Valledupar por Lérida, con el fin de garantizar la coherencia y veracidad de la información consignada en el documento.
- Dentro de los anexos (anexo 2) ajustar contenido al poryecto.

En virtud de lo anterior, se solicita la **subsanación de las observaciones anteriormente descritas** a la mayor brevedad posible.

Cordialmente,

ING. DIANA MALAGÓN
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO TAU

	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró	Ing. Ingrid Barbosa Residente de Interventoría		25.03.2026
Revisó	Ing. Ingrid Barbosa Residente de Interventoría		25.03.2026
Aprobó	Ing. Diana Malagón Directora de proyectos		25.03.2026

Bogotá D.C. marzo 25 2026
CU-CSJ-073-2026

Señores
CONSORCIO TAU
Ingeniera DIANA MALAGON
Directora de Interventoría
Ciudad

Referencia: Contrato 087/2025 – **Objeto:** Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima.

Asunto: remisión **INFORME SEMANAL 10**

Atento saludo,

Deseándoles éxitos en sus labores diarias, por medio del presente y con el objetivo de garantizar el adecuado desarrollo de las actividades del Contrato de Obra, nos dirigimos respetuosamente a ustedes con el fin de radicar el informe semanal de obra N°10, para su revisión y aprobación.

Cordialmente,



Ricardo A Herrera M
Ingeniero Civil - Esp Gerencia de proyectos
MP 25202- 78995 CND
Director de obra
CONSORCIO UNIDOS
Proyecto Lérida

Lerida -Tolima, 26 de marzo de 2026 **CONSORCIO-TAU-FASE2-0067**

Señores
CONSORCIO UNIDOS
Atn. DUVER OSSO PERDOMO - Representante Legal
Calle 128 B # 59 B - 10
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 096 DE 2025, CUYO OBJETO ES: *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. "LOTE (2)"*

ASUNTO: Observaciones Socialización Comunidad

Cordial saludo,

Mediante la presente, el **CONSORCIO TAU** se permite comunicar al **CONSORCIO UNIDOS**, en relación con el oficio **CU-CSJ-071-2026**, correspondiente a la remisión de presentacion y diseño de bolantes para socializacion comunidad, lo siguiente:

Con base en la revisión de la socializacion, la interventoría solicita al contratista realizar las siguientes subsanaciones y ajustes:

- Ajustar organigrama organización del personal de Interventoria
- Suspender la diapositiva 7 donde dice lso valores del proyecto
- En procedimiento de contratacion aclarar a que se refiere si a mano de obra no calificada o contratacion en general

En virtud de lo anterior, se solicita la **subsanación de las observaciones anteriormente descritas** a la mayor brevedad posible.

Cordialmente,

ING. DIANA MALAGÓN
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO TAU

	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró	Ing. Ingrid Barbosa Residente de Interventoría		26.03.2026
Revisó	Ing. Ingrid Barbosa Residente de Interventoría		26.03.2026
Aprobó	Ing. Diana Malagón Directora de proyectos		26.03.2026

Lerida -Tolima, 26 de Marzo de 2026 **CONSORCIO-TAU-FASE2-0068**

Señores
CONSORCIO UNIDOS
Atn. DUVER OSSO PERDOMO - Representante Legal
Calle 128 B # 59 B - 10
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 096 DE 2025, CUYO OBJETO ES: *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. "LOTE (2)"*

ASUNTO: OBSERVACIONES INFORME MENSUAL No 2 CONSORCIO UNIDOS – FASE 2

Cordial Saludo,

Por medio de la presente se remiten las observaciones correspondientes al **Informe Mensual No. 2**, comprendido del 13 de febrero de 2026 al 12 de marzo de 2026, con el fin de que se realicen las subsanaciones y ajustes respectivos a la mayor brevedad posible.

A continuación, se detallan las observaciones identificadas:

1. Se reitera nuevamente que debe presentarse un solo archivo con los anexos incluidos no por separado
2. En la descripción de actividades del mes falta agregar la semana 9.
3. La misma información de descripción de actividades ejecutadas en el mes está en actividades de campo
4. En el numeral 4 ajustar información al informe actual
5. En el numeral 8 se debe adjuntar % preliminar de 59%, movimiento de tierras 48% mostrar el % programado y justificar el retraso representado por el 3%, explicar lo que se esta trabajando con la programación de obra actualizada.
6. En el numeral 9 actualización de documentos en este periodo
7. En el numeral 11 ajustar redacción
8. En el numeral 12 actualizar cargues al secop en las fechas acorde al informe
9. En el numeral 14 se debe actualizar certificado de vinculación de trabajadores con discapacidad y adjuntar soportes de pago de vinculación cumpliendo contrato adjunto
10. En el numeral 15 adjuntar soportes de pago de vinculación de la profesional dando cumplimiento al contrato adjunto
11. Anexo 3 se reitera nuevamente que deben adjuntar soportes de la relación presentada
12. Anexo 5 Se deben adjuntar todos los comités dentro del rango del informe.
13. Anexo 6 Se deben adjuntar todos los informes semanales que correspondan a este informe.
14. Anexo 9 Se debe adjuntar dentro del informe no fotos separadas.

Lerida -Tolima, 26 de Marzo de 2026 **CONSORCIO-TAU-FASE2-0068**

15. Anexo 11 Adjuntar documentos de calidad de calibración de equipos de topografía, adjuntar diseño de mezclas, soportes de calidad de los agregados y de disposición de RCD.

Quedamos atentos a la entrega de los ajustes correspondientes a la mayor brevedad posible.

Cordialmente,

ING. DIANA MALAGÓN
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO TAU

	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró	Ing. Ingrid Barbosa Residente de Interventoría		26.03.2026
Revisó	Ing. Ingrid Barbosa Residente de Interventoría		26.03.2026
Aprobó	Ing. Diana Malagón Directora de proyectos		26.03.2026

Bogotá D.C. marzo 26, 2026
CU-CSJ-074-2026

Señores
CONSORCIO TAU
Ingeniera DIANA MALAGON
Lérida, Tolima

Referencia: Contrato 087/2025 – **Objeto:** Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima.

Asunto: **REMISION OFICIOS A ENTIDADES MUNICIPALES.**

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito remitir los oficios enviados a diferentes dependencias y entidades municipales, con el fin de dar cumplimiento a los procesos establecidos en el marco del proyecto.

Se adjuntan los oficios dirigidos a la Alcaldía Municipal, la Universidad Uniminuto y Empolerida ESP S.A.S.

Quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional por parte de la interventoría.

Atentamente,



Ricardo A Herrera M
Ingeniero Civil - Esp Gerencia de proyectos
MP 25202- 78995 CND
Director de obra
CONSORCIO UNIDOS
Proyecto Lérida

Lerida -Tolima, 27 de Marzo de 2026 **CONSORCIO-TAU-FASE2-0069**

Señores
CONSORCIO UNIDOS
Atn. DUVER OSSO PERDOMO - Representante Legal
Calle 128 B # 59 B - 10
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 096 DE 2025, CUYO OBJETO ES: *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. "LOTE (2)"*

ASUNTO: APROBACION INFORME SEMANAL No 10 CONSORCIO UNIDOS – FASE 2

Cordial Saludo,

Por medio de la presente se realiza aprobación del Informe Semanal No 10 comprendido del 16 Marzo 2026 al 22 de Marzo 2026, para realizar el cargue respectivo al SECOP II.

Cordialmente,

ING. DIANA MALAGÓN
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO TAU

	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró	Ing. Ingrid Barbosa Residente de Interventoría		27.03.2026
Revisó	Ing. Ingrid Barbosa Residente de Interventoría		27.03.2026
Aprobó	Ing. Diana Malagón Directora de proyectos		27.03.2026

Bogotá D.C. marzo 28 2026
CU-CSJ-075-2026

Señores
CONSORCIO TAU
Ingeniera DIANA MALAGON
Directora de Interventoría
Ciudad

Referencia: Contrato 087/2025 – **Objeto:** Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima.

Asunto: remisión **AJUSTES DE RECOMENDACIONES DEL PLAN DE EMERGENCIA**

Atento saludo,

Por medio del presente y con el fin de garantizar el adecuado desarrollo de las actividades del Contrato de Obra, nos permitimos remitir el ajuste de recomendaciones del Plan de Emergencia.

AJUSTE TÉCNICO AL PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

4. **INFORMACIÓN GENERAL**

El presente Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias aplica a **la totalidad del personal vinculado al proyecto**, incluyendo trabajadores directos del consorcio, personal administrativo, operativos, contratistas, proveedores y visitantes.
El listado del personal se mantiene actualizado permanentemente, conforme al ingreso o retiro de trabajadores durante la ejecución del proyecto.

Horarios de trabajo

Se establecen los siguientes horarios:

- Lunes a viernes**: 7:00 am a 12:00 m y 1:30 pm a 4:30 pm**
- Sábados: **7:00 am a 11:00 am**

Se contempla la ejecución de actividades en **domingos y días festivos**, garantizando la cobertura del Plan de Emergencias mediante la disponibilidad de brigadistas y responsables SST.

Punto de encuentro

Se priorizará la implementación de un **punto de encuentro interno en la obra**, debidamente señalizado, seguro y libre de riesgos, junto con la adecuada demarcación de rutas de evacuación que permitan una llegada clara y oportuna a este.

6. RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Se incluye dentro del plan **el inventario general de equipos, maquinaria, herramientas y vehículos** presentes en la obra, con el fin de identificar riesgos asociados a su operación.

Igualmente, se relacionan los **productos químicos utilizados**, tales como:

- Combustibles
- Lubricantes
- Grasas
- Productos de aseo

Los cuales cuentan con sus respectivas Hojas de Seguridad (MSDS) disponibles en obra cuando se estén usando.

6.1 EQUIPOS Y DOTACIÓN PARA EMERGENCIAS

Se establece la instalación del **plano de evacuación y megáfono** dentro de las instalaciones de la obra.
Adicionalmente, considerando el **nivel de riesgo V del proyecto**, se proyecta la adquisición de una **camilla adicional**, con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias médicas.

7. SEÑALIZACIÓN

Se realizó el refuerzo y la actualización de la señalización preventiva, informativa y de emergencia en los siguientes puntos de la obra:

- Frentes de excavación
- Zonas de almacenamiento
- Áreas de tránsito de maquinaria
- Puntos de encuentro
- Rutas de evacuación

Así mismo, se actualizó la señalización relacionada con la **prohibición del consumo de tabaco**, conforme a la normatividad vigente.

8. RECURSOS HUMANOS – BRIGADA DE EMERGENCIAS

Debido al **nivel de riesgo V**, el proyecto contará con una **Brigada Integral de Emergencias tipo polivalente**, la cual tendrá capacidad de respuesta en:

- Primeros auxilios
- Control de incendios
- Evacuación y rescate
- Manejo de derrames

Proceso de conformación

- Convocatoria al personal. (Documento adjunto).
- Selección de brigadistas
- Capacitación certificada
- Asignación de funciones
- Programación de simulacros

Se establecerá un **cronograma anual de simulacros**, mínimo **dos (2) por año**. Documento adjunto.

9. ANÁLISIS DE AMENAZAS

Se realizó la actualización de la clasificación de las amenazas conforme a las condiciones reales de la obra, teniendo en cuenta los riesgos propios de la actividad de construcción, tales como derrumbes, caídas de altura, atrapamientos, incendios, explosión por combustibles, accidentes de tránsito, fenómenos naturales e incendios forestales.

En este sentido, las amenazas fueron valoradas de manera acorde al **nivel de riesgo V del proyecto**, evitando su clasificación como baja y ajustándolas a la realidad operativa de la obra.

10. PLAN DE EVACUACIÓN

Rutas de evacuación

Se realizará análisis para definir **rutas alternas de evacuación**, garantizando salida segura del personal en caso de bloqueo de la ruta principal.

Sistema de alarma

Se socializará con todo el personal:

- Tipo de señal sonora (Megáfono)
- Significado
- Procedimiento de actuación

Plano de evacuación

Se instalará en sitio visible indicando:

- Rutas
- Equipos de emergencia (Camilla, botiquín, extintores)
- Punto de encuentro
- Zonas de riesgo

Anexos adjuntos.

- Formato de Informe de Simulacro.
- Formato MEDEVAD
- Formato Reporte Evaluación Emergencia
- Formulario de Control de Extintores y Botiquines
- Manual Básico de primeros auxilios

Cordialmente,



ANDREA PAOLA GONZALEZ CARVAJAL
Profesional en Salud Ocupacional - Esp Gerencia en Riesgos Laborales SST.
RESOLUCIÓN No. 864 de 30/01/2023
Profesional SST
CONSORCIO UNIDOS
Proyecto Lérida

Bogotá D.C. marzo 30, 2026
CU-CSJ-077-2026

Señores
CONSORCIO TAU
Ingeniera DIANA MALAGON
Lérida, Tolima

Referencia: Contrato 087/2025 – **Objeto:** Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima.

Asunto: **REMISION CORRECION DE PRESENTACION Y VOLANTES PARA LA SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD**

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito remitir la corrección de la presentación y los volantes para la socialización del proyecto con la comunidad.

Se adjuntan las invitaciones dirigidas al secretario de gobierno y secretario de planeación de la Alcaldía Municipal.

Quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional por parte de la interventoría.

Atentamente,



Ricardo A Herrera M
Ingeniero Civil - Esp Gerencia de proyectos
MP 25202- 78995 CND
Director de obra
CONSORCIO UNIDOS
Proyecto Lérida

Lerida -Tolima, 31 de Marzo de 2026 **CONSORCIO-TAU-FASE2-0075**

Señores
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Atn. JENNY MILENA PÉREZ MECÓN - Supervisora
Carrera 7 No. 27 - 18, Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 096 DE 2025, CUYO OBJETO ES: *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. "LOTE (2) LÉRIDA – TOLIMA"*

ASUNTO: INFORME SEMANAL No. 11 DE INTERVENTORIA FASE II

En atención al requerimiento relacionado con la presentación del Informe Semanal No. 11 de la Fase II – Construcción, Dotación y Puesta en Funcionamiento, correspondiente al período comprendido entre el 23 de Marzo de 2026 y el 29 de Marzo de 2026, y en el marco del Contrato de Interventoría No. 096 de 2025, de manera atenta nos permitimos informar que se adjunta al presente oficio el Informe Semanal No. 11, el cual da cuenta de las actividades desarrolladas durante la Onceaba semana de ejecución del contrato.

Cabe precisar que, durante el periodo evaluado, las actividades ejecutadas correspondieron a las actividades preliminares, Movimiento de Tierras, Cimentación y Acero de estructura.

Así mismo, esta Interventoría reitera su compromiso con el cumplimiento oportuno y estricto de las obligaciones contractuales, garantizando la entrega puntual de los informes semanales conforme a la periodicidad establecida, con el fin de asegurar el adecuado seguimiento, control y verificación de la ejecución del contrato.

Cordialmente,

ING. DIANA MALAGÓN
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO TAU

	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró	Ing. Ingrid Barbosa Residente de Interventoría		31.03.2026
Revisó	Ing. Ingrid Barbosa Residente de Interventoría		31.03.2026
Aprobó	Ing. Diana Malagón Directora de proyectos		31.03.2026

Bogotá D.C. marzo 31 2026
CU-CSJ-082-2026

Señores
CONSORCIO TAU
Ingeniera DIANA MALAGON
Directora de Interventoría
Ciudad

Referencia: Contrato 087/2025 – **Objeto:** Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima.

Asunto: remisión **INFORME SEMANAL 11**

Atento saludo,

Deseándoles éxitos en sus labores diarias, por medio del presente y con el objetivo de garantizar el adecuado desarrollo de las actividades del Contrato de Obra, nos dirigimos respetuosamente a ustedes con el fin de radicar el informe semanal de obra N°11, para su revisión y aprobación.

Cordialmente,



Ricardo A Herrera M
Ingeniero Civil - Esp Gerencia de proyectos
MP 25202- 78995 CND
Director de obra
CONSORCIO UNIDOS
Proyecto Lérida

Lerida -Tolima, 07 de Abril de 2026 **CONSORCIO-TAU-FASE2-0076**

Señores
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Atn. JENNY MILENA PÉREZ MECÓN - Supervisora
Carrera 7 No. 27 - 18, Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 096 DE 2025, CUYO OBJETO ES: *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. "LOTE (2) LÉRIDA – TOLIMA"*

ASUNTO: INFORME SEMANAL No. 12 DE INTERVENTORIA FASE II

En atención al requerimiento relacionado con la presentación del Informe Semanal No. 12 de la Fase II – Construcción, Dotación y Puesta en Funcionamiento, correspondiente al período comprendido entre el 30 de Marzo de 2026 y el 05 de Abril de 2026, y en el marco del Contrato de Interventoría No. 096 de 2025, de manera atenta nos permitimos informar que se adjunta al presente oficio el Informe Semanal No. 12, el cual da cuenta de las actividades desarrolladas durante la Doceava semana de ejecución del contrato.

Cabe precisar que, durante el periodo evaluado, las actividades ejecutadas correspondieron a las actividades Acero de estructura.

Así mismo, esta Interventoría reitera su compromiso con el cumplimiento oportuno y estricto de las obligaciones contractuales, garantizando la entrega puntual de los informes semanales conforme a la periodicidad establecida, con el fin de asegurar el adecuado seguimiento, control y verificación de la ejecución del contrato.

Cordialmente,

ING. DIANA MALAGÓN
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO TAU

	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró	Ing. Ingrid Barbosa Residente de Interventoría		07.04.2026
Revisó	Ing. Ingrid Barbosa Residente de Interventoría		07.04.2026
Aprobó	Ing. Diana Malagón Directora de proyectos		07.04.2026

Bogotá D.C. abril 07, 2026
CU-CSJ-089-2026

Señores
Corporación Autónoma Regional Del Tolima- CORTOLIMA
Regional Lérida
Regional.lerida@cortolima.gov.co

Referencia: Contrato 087/2025 – **Objeto:** Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima.

Asunto: **SOLICITUD RESPUESTA A OFICIO CU-CSJ-051-2026.**

Cordial saludo,

Por medio del presente, me permito solicitar de manera respetuosa información sobre el estado de respuesta al oficio enviado el día 10/03/2026, bajo el numero **CU-CSJ-051-2026**, mediante el cual se solicitó la emisión del concepto o certificación formal de la compensación ambiental por la tala de árboles ornamentales, ubicados en el predio donde se adelanta la construcción de la nueva sede judicial del municipio de Lérida.

Teniendo en cuenta que han transcurrido más de quince (15) días hábiles desde la solicitud y conforme a los tiempos establecidos para la atención de peticiones, agradezco se brinde pronta respuesta o se informe el estado actual del trámite.

Agradecemos de antemano su atención.

Atentamente,



Ricardo A Herrera M
Ingeniero Civil - Esp Gerencia de proyectos
MP 25202- 78995 CND
Director de obra
CONSORCIO UNIDOS
Proyecto Lérida

Bogotá D.C. abril 08 2026
CU-CSJ-090-2026

Señores
CONSORCIO TAU
Ingeniera DIANA MALAGON
Directora de Interventoría
Ciudad

Referencia: Contrato 087/2025 – **Objeto:** Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima.

Asunto: remisión **INFORME SEMANAL 12**

Atento saludo,

Deseándoles éxitos en sus labores diarias, por medio del presente y con el objetivo de garantizar el adecuado desarrollo de las actividades del Contrato de Obra, nos dirigimos respetuosamente a ustedes con el fin de radicar el informe semanal de obra N°12, para su revisión y aprobación.

Cordialmente,



Ricardo A Herrera M
Ingeniero Civil - Esp Gerencia de proyectos
MP 25202- 78995 CND
Director de obra
CONSORCIO UNIDOS
Proyecto Lérida

Bogotá D.C. abril 9 2026
CU-CSJ-091-2026

Señores
CONSORCIO TAU
Ingeniera DIANA MALAGON
Directora de Interventoría
Lerida, Tolima

Asunto: **Notificación sobre solicitud de información de red de gas**

Cordial saludo,

Por medio del presente, nos permitimos informar a la interventoría sobre las gestiones adelantadas ante la empresa **Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.**, relacionadas con la solicitud de información de la red de gas natural existente en el predio del proyecto ubicado en el municipio de Lérida, Tolima.

El día 05 de marzo de 2026, mediante oficio CU-CSJ-039-2026, el cual se adjunta a la presente comunicación, se realizó la solicitud formal de información sobre la localización, características y condiciones de la red de gas natural. Posteriormente, el día 06 de marzo de 2026, se recibió respuesta por parte de la empresa, en la cual informan que la solicitud fue debidamente recibida y registrada bajo el radicado **No. 11526333**, quedando en proceso de gestión interna.

En virtud de lo anterior, nos encontramos a la espera de la información técnica solicitada, además, cualquier novedad o respuesta adicional que sea emitida por la entidad será informada oportunamente a la interventoría.

Cordialmente,



Ricardo A Herrera M
Ingeniero Civil - Esp Gerencia de proyectos
MP 25202- 78995 CND
Director de obra
CONSORCIO UNIDOS
Proyecto Lérida

Bogotá D.C. abril 09 2026
CU-CSJ-092-2026

Señores
CONSORCIO TAU
Ingeniera DIANA MALAGON
Directora de Interventoría
Ciudad

Referencia: Contrato 087/2025 – **Objeto:** Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima.

Asunto: remisión **PLAN DE CALIDAD SUBSANADO**
Atento saludo,

Deseándoles éxitos en sus labores diarias, por medio del presente y con el objetivo de garantizar el adecuado desarrollo de las actividades del Contrato de Obra, nos dirigimos respetuosamente a ustedes con el fin de radicar las subsanaciones solicitadas en el plan de Calidad, para su revisión y aprobación.

Cordialmente,

Ricardo A Herrera M
Ingeniero Civil - Esp Gerencia de proyectos
MP 25202- 78995 CND
Director de obra
CONSORCIO UNIDOS
Proyecto Lérida

Bogotá D.C. abril 9 2026
CU-CSJ-093-2026

Señores
CONSORCIO TAU
Ingeniera DIANA MALAGON
Directora de Interventoría
Lerida, Tolima

Asunto: **Notificación sobre gestiones con Celsia**

Cordial saludo,

Por medio del presente, nos permitimos informar a la interventoría sobre las gestiones adelantadas ante el operador de red **Celsia**, relacionadas con la solicitud de traslado de poste de energía en el área del proyecto ubicado entre la calle 8 con carrera 11b.

El día **02 de marzo de 2026**, se realizó la solicitud de traslado de poste de energía a través de los canales oficiales de Celsia, con el fin de gestionar la reubicación de la infraestructura existente que interfiere con el desarrollo de las actividades constructivas del proyecto.

Posteriormente, el día **20 de marzo de 2026**, se llevó a cabo visita técnica por parte de Celsia, en la cual se indicó que, debido a que el poste se encuentra ubicado en propiedad privada, dicha entidad no se hace responsable de su traslado. En ese sentido, esta actividad actualmente se encuentra en gestión con una empresa privada especializada, la cual será la encargada de ejecutar el traslado correspondiente.

A la fecha, se encuentra pendiente que Celsia cargue en la plataforma el concepto técnico derivado de la visita realizada.

Finalmente, el día **06 de abril de 2026**, se recibió por parte de Celsia la **aprobación de la factibilidad de conexión del servicio de energía eléctrica**, correspondiente al caso No. **202603141**, en la cual se establecen las condiciones técnicas para la conexión del proyecto y la ejecución de las obras requeridas.

Los soportes correspondientes a la solicitud inicial y a la respuesta emitida por el operador de red se adjuntan a la presente comunicación.

En virtud de lo anterior, se continuará con las gestiones y desarrollos técnicos requeridos para dar cumplimiento a las condiciones establecidas por el operador de red.

Cualquier novedad o avance adicional será informado oportunamente a la interventoría.

Cordialmente,



Ricardo A Herrera M
Ingeniero Civil - Esp Gerencia de proyectos
MP 25202- 78995 CND
Director de obra
CONSORCIO UNIDOS
Proyecto Lérida

Bogotá D.C. abril 09 de 2026
CU-CSJ-094-2026

Señores
CONSORCIO TAU
Ingeniera DIANA MALAGON
Directora de Interventoría
Ciudad

Referencia: Contrato 087/2025 – **Objeto:** Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima.

Asunto: Remisión **INFORME TOPOGRÁFICO SUBSANADO**

Deseándoles éxitos en sus labores diarias, por medio del presente y con el objetivo de garantizar el adecuado desarrollo de las actividades del Contrato de Obra, nos dirigimos respetuosamente a la interventoría, para remitir el informe del levantamiento Topográfico del profesional WILLIAM FERNANDO OLAYA MACIAS, con el fin de subsanar las observaciones realizadas a través del oficio CONSORCIO-TAU-FASE2-0063, para su revisión y aprobación.

Cordialmente,



Ricardo A Herrera M
Ingeniero Civil - Esp Gerencia de proyectos
MP 25202- 78995 CND
Director de obra
CONSORCIO UNIDOS
Proyecto Lérida

Bogotá D.C. abril 09 de 2026
CU-CSJ-095-2026

Señores
CONSORCIO TAU
Ingeniera DIANA MALAGON
Directora de Interventoría
Ciudad

Referencia: Contrato 087/2025 – **Objeto:** Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima.

Asunto: Remisión **FICHA TÉCNICA Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN – SIKADUR®-32 PRIMER**

Deseándoles éxitos en sus labores diarias, por medio del presente y con el objetivo de garantizar el adecuado desarrollo de las actividades del Contrato de Obra, nos dirigimos respetuosamente a la interventoría, para remitir la ficha técnica del producto Sikadur®-32 Primer, con el fin de que sea revisada y validada por la Interventoría, en el marco de las actividades constructivas del proyecto.

El producto en mención corresponde a un adhesivo epóxico de dos componentes, empleado como puente de adherencia entre concreto fresco y concreto endurecido, así como para la adherencia de morteros o concretos de reparación sobre sustratos existentes.

En concordancia con lo anterior, el procedimiento constructivo previsto para su aplicación contempla de manera general las siguientes etapas:

- Verificación y preparación del sustrato, garantizando superficies limpias, sanas y libres de contaminantes.
- Mezclado de los componentes en proporción 2:1 hasta obtener una mezcla homogénea.
- Aplicación mediante brocha o rodillo, asegurando una adecuada impregnación de la superficie.
- Colocación del concreto o mortero nuevo mientras el producto se encuentre en estado pegajoso.
- Limpieza de herramientas y cumplimiento de las recomendaciones de seguridad industrial.

No obstante, es importante precisar que las condiciones específicas de aplicación, tiempos de trabajabilidad, consumos y demás parámetros técnicos deberán verificarse directamente en la ficha técnica del fabricante, la cual se adjunta al presente documento para su respectiva revisión.

Cordialmente,



Ricardo A Herrera M
Ingeniero Civil - Esp Gerencia de proyectos
MP 25202- 78995 CND
Director de obra
CONSORCIO UNIDOS
Proyecto Lérida

Bogotá D.C. abril 09, 2026
CU-CSJ-096-2026

Señores
CONSORCIO TAU
Ingeniera DIANA MALAGON
Directora Interventoría
Lérida, Tolima

Referencia: Contrato 087/2025 – **Objeto:** Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima.

Asunto: REMISION PRESENTACION DEL PROYECTO PARA SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD (AID) Y DISEÑO DE VOLANTES PARA LA CONVOCATORIA

Por medio de la presente nos permitimos remitir la presentación correspondiente a la socialización del proyecto dirigida a la comunidad, así como el diseño de volantes informativos para la convocatoria de la nueva fecha.

Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento a las actividades establecidas dentro del componente de gestión social del proyecto.

Quedamos atentos a sus observaciones y/o requerimientos adicionales por parte de la interventoría.

Atentamente,



Ricardo A Herrera M
Ingeniero Civil - Esp Gerencia de proyectos
MP 25202- 78995 CND
Director de obra
CONSORCIO UNIDOS
Proyecto Lérida

Bogotá D.C. abril 09 de 2026
CU-CSJ-097-2026

Señores
CONSORCIO TAU
Ingeniera DIANA MALAGON
Directora de Interventoría
Lerida, Tolima

Referencia: Contrato 087/2025 – **Objeto:** Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima.

Asunto: remisión **INFORME MENSUAL 1 CORREGIDO**

Por medio de la presente, el Consorcio Unidos se permite remitir el Informe Mensual No. 1 con las correcciones y ajustes realizados, en atención a las observaciones efectuadas.

En relación con la observación correspondiente al Anexo 3, en la cual se solicita agregar el documento del 7 de enero, se precisa que dicho documento no fue incorporado, debido a que la fecha mencionada no se encuentra dentro del periodo correspondiente al informe presentado.

Respecto a los anexos administrativos y técnicos, se informa que las actas de vecindad, actas de comité de obra, control de personas, informes semanales y demás soportes requeridos, los cuales se mencionan dentro del contenido del informe, se encuentran debidamente organizados y remitidos en los anexos correspondientes. De igual manera, se procedió a incorporar las actas de aprobación de personal y a incluir el cuadro resumen que relaciona los documentos ejecutados durante el periodo, conforme a lo solicitado por la interventoría.

En relación con el Control de Calidad, se informa que el Plan de Calidad del proyecto se encuentra actualmente en proceso de elaboración. Así mismo, en el apartado de Inspecciones y Ensayos se deja constancia de que durante el periodo reportado no se realizaron inspecciones ni ensayos, considerando que el proyecto se encuentra actualmente en fase de demoliciones.

Adicionalmente, se adjuntó el soporte correspondiente al Control de Seguridad Industrial, conforme al formato diligenciado, y se amplió el registro fotográfico del avance de obra, incorporando un mayor número de evidencias de las actividades desarrolladas durante el periodo reportado.
Finalmente, en cuanto al área ambiental, se informa que los soportes de cumplimiento de la normativa ambiental y el seguimiento a los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) se encuentran consolidados dentro del Informe Ambiental adjunto.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier observación adicional que consideren pertinente.

Atentamente,



Ricardo A Herrera M
Ingeniero Civil - Esp Gerencia de proyectos
MP 25202- 78995 CND
Director de obra
CONSORCIO UNIDOS
Proyecto Lérida

Lerida -Tolima, 10 de Abril de 2026 **CONSORCIO-TAU-FASE2-0080**

Señores
CONSORCIO UNIDOS
Atn. DUVER OSSO PERDOMO - Representante Legal
Calle 128 B # 59 B - 10
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 096 DE 2025, CUYO OBJETO ES: *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. "LOTE (2)"*

ASUNTO: APROBACION INFORMES SEMANALES No 11 Y 12 CONSORCIO UNIDOS – FASE 2

Cordial Saludo,

Por medio de la presente se realiza aprobación de los Informes Semanales No 11 y 12 comprendidos del 23 Marzo 2026 al 29 de Marzo 2026 y del 30 Marzo 2026 al 5 de Abril 2026, para realizar el cargue respectivo al SECOP II.

Cordialmente,

ING. DIANA MALAGÓN
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO TAU

	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró	Ing. Ingrid Barbosa Residente de Interventoría		10.04.2026
Revisó	Ing. Ingrid Barbosa Residente de Interventoría		10.04.2026
Aprobó	Ing. Diana Malagón Directora de proyectos		10.04.2026

Bogotá D.C. abril 12 2026
CU-CSJ-099-2026

Señores
CONSORCIO TAU
Ingeniera DIANA MALAGON
Directora de Interventoría
Lerida, Tolima

Asunto: **REMISIÓN INFORME MENSUAL 2 CORREGIDO**

Cordial saludo,

Por medio de la presente, el Consorcio Unidos se permite remitir el Informe Mensual No. 2 con las correcciones y ajustes realizados, en atención a las observaciones efectuadas.

En ese sentido, se incluyó dentro de la descripción de actividades ejecutadas y en el apartado de actividades de campo la información correspondiente al informe semanal No. 9, con el fin de completar el registro del periodo reportado. Así mismo, se ajustó la información contenida sobre el estado financiero y presupuestal del contrato y de licencias y permisos, actualizándolos conforme al periodo objeto del informe mensual.

De igual manera, se adjuntó la programación de obra actualizada correspondiente al periodo reportado, incorporando los ajustes pertinentes frente al avance de ejecución. Igualmente, se actualizaron los cargues efectuados en SECOP, de acuerdo con las fechas reales que corresponden al periodo del informe mensual.

En relación con el cumplimiento de obligaciones contractuales de vinculación, se incluyeron los soportes de pago correspondientes al personal con discapacidad y al personal joven vinculado al proyecto, así como el certificado actualizado de vinculación de trabajadores con discapacidad.

Finalmente, respecto a los anexos requeridos, se adjuntaron los soportes de control de correspondencia, actas y registros de comités de obra, informes semanales del 6 al 9, registro fotográfico integrado al informe, informe topográfico, diseños de mezcla, certificados de calidad de agregados y soportes de disposición final de RCD, dando cumplimiento a lo solicitado por la interventoría.

Cordialmente,



Ricardo A Herrera M
Ingeniero Civil - Esp Gerencia de proyectos
MP 25202- 78995 CND
Director de obra
CONSORCIO UNIDOS
Proyecto Lérida

6.13 **INFORMES SEMANALES**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA
FASE II - CONSTRUCCION, DOTACION DE MOBILIARIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

FECHA	25/03/2026	PERIODO No.	10	DEL	16/03/2026	AL	22/03/2026

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y contable al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de "Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Lerida - Tolima

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	096 de 2025		CONTRATO No.:	087 de 2025		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2025		PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2025		
FECHA DE INICIO FASE II:	13 de enero de 2026		FECHA DE INICIO FASE II:	13 de enero de 2026		
PRORROGA 1 - FASE II:	8 meses y 21 dias		PRORROGA 1 - FASE II:	8 meses y 21 dias		
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A		*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A		
*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A		*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN FASE II:	30/10/2026		FECHA DE TERMINACIÓN FASE II:	30/10/2026		
PLAZO ACTUALIZADO:	291		PLAZO ACTUALIZADO:	291		
PLAZO TRANSCURRIDO:	69	EQUIVALE AL 23,71%	PLAZO TRANSCURRIDO:	69	EQUIVALE AL	23,71%
VALOR INICIAL TOTAL:	$ 695.439.660,00		VALOR INICIAL TOTAL:	$ 9.219.977.851,00		
VALOR FASE II:	$ 548.691.855,00		VALOR FASE II:	$ 8.856.622.686,00		
VALOR FASE I:	$ 146.747.805,00		VALOR FASE I:	$ 305.830.000,00		
VALOR PROVISIÓN:	$ 0,00		VALOR PROVISIÓN:	$ 57.525.165,00		
VALOR ADICION No. 1 FASE II:	$ 409.354.755,00		VALOR ADICION No. 1 FASE II:	$ 1.358.067.479,00		
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	$ 1.104.794.415,00		VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	$ 10.578.045.330,00		
VALOR ACTUALIZADO FASE II:	$ 958.046.610,00		VALOR ACTUALIZADO FASE II:	$ 10.214.690.165,00		
VALOR PAGADO:	$ 0,00		VALOR PAGADO:	$ 0,00		
VALOR POR PAGAR:	$ 958.046.610,00		VALOR POR PAGAR:	$ 10.214.690.165,00		
VALOR PAGADO PROVISION:	N/A		VALOR PAGADO PROVISION:	$ 0,00		
VALOR POR PAGAR PROVISION:	N/A		VALOR POR PAGAR PROVISION:	$ 57.525.165,00		
SUPERVISOR:	JENNY MILENA PEREZ MECON		INTERVENTOR:	CONSORCIO TAU		

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.


2. CONTROL A LA RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
0	Firma Acta de Inicio	13/01/2026	13/01/2026	1	13/01/2026	13/01/2026	1	0	0
1,01	Localización y trazado	13/01/2026	19/02/2026	38	13/01/2026		ejecución	0	ejecución
1,02	Replanteo	9/02/2026	22/05/2026	103	9/02/2026		ejecución	0	ejecución
1.03	Acometida Provisional de Electricidad hasta una distancia maxima de 50 m	13/02/2026	17/02/2026	5	26/01/2026	17/02/2026	23	18	0
1.04	Red provisional de suministro de agua potable	17/02/2026	19/02/2026	3	17/02/2026	19/02/2026	3	0	0
1,05	Desmonte de reja metalica existente	19/02/2026	23/02/2026	5	23/02/2026	1/03/2026	7	-4	-6
1,06	Desmonte Malla eslabonada	19/02/2026	23/02/2026	5	23/02/2026		ejecución	-4	ejecución
1,07	Demolicion perimetral de cerramiento en ladrillo	19/02/2026	25/02/2026	7	5/03/2026		ejecución	-14	ejecución
1,08	Demolicion de columna de cerramiento existente	25/02/2026	27/02/2026	3	5/03/2026		ejecución	-8	ejecución
1,09	Demolicion de viga de cimentacion de cerramiento existente	25/02/2026	2/03/2026	6			no iniciado	no iniciado	no iniciado
1,10	Tala de arboles	19/02/2026	10/03/2026	20	20/02/2026	10/03/2026	19	-1	0
1,17	Demolicion de edificacion existente	19/01/2026	20/02/2026	33	19/01/2026	20/02/2026	33	0	0
2,01	Excavacion Manual	13/03/2026	8/04/2026	27	4/03/2026		ejecución	9	ejecución
2,02	Excavación mecánica de material rocoso, bajo cualquier grado de humedad, incluye: roca descompuesta, bolas de roca, material suelto, recebo compactado, tierra negra, etc., cargue	20/02/2026	26/03/2026	35	18/02/2026		ejecución	2	ejecución
2,03	Descapote de zonas exteriores del edificio para renovación de vías, andenes y parqueaderos. Incluye Cargue	20/02/2026	5/03/2026	14	18/02/2026		ejecución	2	ejecución
3,01	Colocacion de Concreto 14MP para solado	13/03/2026	25/05/2026	74	4/03/2026		ejecución	9	ejecución
3.01	Zapatas de concreto de 3000 psi	25/03/2026	24/04/2026	31	19/03/2026		ejecución	6	ejecución
5,01	Acero de Refuerzo Fy= 60000 psi, suminsitro e instalacion	25/03/2026	2/07/2026	100	9/03/2026		ejecución	16	ejecución
Plazo del proyecto en días				222					

** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO	DIAS DE (+) ADELANTO (-) ATRASO EN LA RUTA CRÍTICA A LA FECHA DE CORTE		% sobre el plazo total
1	Valor acumulado de las actividades conforme a la programación vigente.	$ 715.028.311,55	7,0%	2,0%	Al inicio de la actividad	14,00	4,81%
2	Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.	$ 919.322.114,85	9,0%		Al final de la actividad	0,00	0,00%

CURVA "S"



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA
FASE II - CONSTRUCCION, DOTACION DE MOBILIARIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

FECHA	25/03/2026	PERIODO No.	10	DEL	16/03/2026	AL	22/03/2026

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

3.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Para esta semana se evidencia un avance ejecutado del 9% frente al 7% programado, correspondiente al capítulo de movimiento de tierras en las actividades de excavación manual y excavación mecánica, así como al capítulo de cimentación con la actividad de concreto de solado, zapatas y vigas de cimentacion, y al capítulo de acero estructural con el inicio de la colocación de acero de refuerzo.

Asimismo, ya no se presenta atraso en la obra, sino un adelanto del 2%, evidenciado principalmente en las actividades de excavación mecánica, excavación manual, solados, zapatas y vigasd e cimentacion.

3.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

En esta fase temprana del contrato, la disponibilidad de recursos económicos es adecuada y se encuentra acorde con el cronograma de ejecución previsto. La aplicación de los recursos se ha concentrado en actividades iniciales, situación que resulta consistente con el tiempo de ejecución transcurrido.
Se continuará realizando seguimiento detallado al avance físico y financiero del contrato, con el propósito de garantizar la correcta ejecución del objeto contractual y el uso eficiente y oportuno de los recursos asignados

3.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Durante la presente semana de ejecución contractual, la ejecución financiera del contrato se encuentra en una etapa inicial, registrando un avance del 9% respecto del valor total del proyecto, equivalente a $919.322.114,85, cifra que resulta consistente con el avance físico reportado.

A la fecha, se informa al contratista adelanto del 2% frente a la programación financiera establecida, evidenciado en el manejo presupuestal del contrato.

3.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

A la fecha, el contrato ha completado la Decima semana de ejecución, durante la cual se han desarrollado principalmente actividades correspondientes a la Fase II – Preliminares, Movimiento de Tierras, Cimentacion y Aceros. Sobre estas, se informa lo siguiente:

• Actividades ejecutadas
Durante la presente Decima semana se continuo con la actividad de excavación mecánica EJE 6 , a su vez se conitnuo con excavacion manual, VC01 EJE A´(5- 7)VC06 EJE A(5- 6); zapatas 1 UND Z3, se fundio solados eje 4 Y 5 , se fundio zapatas z1 2und, z2 1 und, z3 2 und, z4 1 und y z5 1 und; fundida vidas de cimendacion ejes 1-2 y 3 entre(A y B) y amarre de acero eje 4 y se inicia eje 5.

3.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

1, Durante la semana ejecutada se realizó seguimiento respecto :

* Oficio 060 observaciones informe ambiental V2.
* Informe mensual 01.
* Oficio 059 registro de hojas de vida en obra – oficio cu-csj - 051-2026.
* Oficio 058 respuesta gestor de residuos peligrosos.
* Oficio 057 solicitud documentación ambiental.
* Oficio 055 PGAS V4 –contratista de obra .

3.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

Durante el período evaluado, la interventoría realizó seguimiento continuo a las condiciones de seguridad industrial en obra, mediante la ejecución de inspecciones periódicas en los diferentes frentes de trabajo, con el fin de verificar el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos.
Dentro de las actividades desarrolladas, se incluyó la verificación del uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP), el estado de orden y aseo, las condiciones locativas, la correcta señalización de las áreas de riesgo, así como la identificación de actos y condiciones inseguras.

3.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

Durante el período evaluado, la interventoría llevó a cabo seguimiento al componente de seguridad ocupacional, mediante la verificación del cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
Entre algunas realizadas están:
•Verificación documental del personal
•Identificación de actos y condiciones inseguras, con la respectiva emisión de observaciones.
•Verificación de la ejecución de actividades preventivas, tales como charlas diarias de seguridad, entrega de EPP y señalización de áreas de riesgo.
•Uso correcto de los epp.
Estas actividades se desarrollaron con el propósito de fortalecer la gestión del riesgo, promover condiciones de trabajo seguras y asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo.

3.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

En el área social, la ubicación del predio cuenta con espacios libres naturales colindantes con los predios vecinos, hasta la fecha no se ha presentado ninguna afectación ni impacto sobre dichos predios. Se continua con recibo de hojas de vida de personal de la zona.

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

En este campo, se deben informar los siguientes aspectos:
a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoría: N/A
b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte de la interventoría y del contratista: N/A
c. Avance de la revisión y aprobación de actividades no previstas por parte de DEAJ: N/A
Nota: En caso de no haber identificado ninguna de las actividades anteriormente relacionadas, por favor registrar N.A (No aplica).

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA
FASE II - CONSTRUCCION, DOTACION DE MOBILIARIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

FECHA	25/03/2026	PERIODO No.	10	DEL	16/03/2026	AL	22/03/2026

6. ***COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Con base en el seguimiento realizado durante el período evaluado, se concluye que el contratista ha venido implementando acciones orientadas al cumplimiento de los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), evidenciándose la ejecución de actividades de control, inspección y prevención en los diferentes frentes de trabajo.

*** Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA







SE CONTINUA CON EXCAVACION MECANICA Y MANUAL DEL EJE 6 y 7







SE CONTINUA CON FUNDIDA DE SOLADOS DEL EJE 5













SE CONTINUA CON ARMADO DE ACERO, VERIFICACION POR INTERVENTORIA Y FORMALETIADA EJE 1 AL 3

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA
FASE II - CONSTRUCCION, DOTACION DE MOBILIARIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

FECHA	25/03/2026	PERIODO No.	10	DEL	16/03/2026	AL	22/03/2026







FUNDIDA CONCRETO ZAPTAS Y VIGAS DE CIMENTACION EJE 1 AL 3








INSPECCION ENTREGA DOTACION - PAUSAS ACTIVAS - SEÑALIZACION - DEMARCACION

FIRMA INTERVENTOR - DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

NOMBRE: **DIANA ALEJANDRA MALAGON BOHADA**

VoBo SUPERVISOR (FIRMA)

NOMBRE SUPERVISOR: JENNY MILENA PÉREZ MECÓN

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA
FASE II - CONSTRUCCION, DOTACION DE MOBILIARIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

FECHA	31/03/2026	PERIODO No.	11	DEL	23/03/2026	AL	29/03/2026

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y contable al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de "Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Lerida - Tolima

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	096 de 2025			CONTRATO No.:	087 de 2025		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2025			PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2025		
FECHA DE INICIO FASE II:	13 de enero de 2026			FECHA DE INICIO FASE II:	13 de enero de 2026		
PRORROGA 1 - FASE II:	8 meses y 21 dias			PRORROGA 1 - FASE II:	8 meses y 21 dias		
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A			*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A		
*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A			*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN FASE II:	30/10/2026			FECHA DE TERMINACIÓN FASE II:	30/10/2026		
PLAZO ACTUALIZADO:	291			PLAZO ACTUALIZADO:	291		
PLAZO TRANSCURRIDO:	76	EQUIVALE AL	26,12%	PLAZO TRANSCURRIDO:	76	EQUIVALE AL	26,12%
VALOR INICIAL TOTAL:	$ 695.439.660,00			VALOR INICIAL TOTAL:	$ 9.219.977.851,00		
VALOR FASE II:	$ 548.691.855,00			VALOR FASE II:	$ 8.856.622.686,00		
VALOR FASE I:	$ 146.747.805,00			VALOR FASE I:	$ 305.830.000,00		
VALOR PROVISIÓN:	$ 0,00			VALOR PROVISIÓN:	$ 57.525.165,00		
VALOR ADICION No. 1 FASE II:	$ 409.354.755,00			VALOR ADICION No. 1 FASE II:	$ 1.358.067.479,00		
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	$ 1.104.794.415,00			VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	$ 10.578.045.330,00		
VALOR ACTUALIZADO FASE II:	$ 958.046.610,00			VALOR ACTUALIZADO FASE II:	$ 10.214.690.165,00		
VALOR PAGADO:	$ 0,00			VALOR PAGADO:	$ 0,00		
VALOR POR PAGAR:	$ 958.046.610,00			VALOR POR PAGAR:	$ 10.214.690.165,00		
VALOR PAGADO PROVISION:	N/A			VALOR PAGADO PROVISION:	$ 0,00		
VALOR POR PAGAR PROVISION:	N/A			VALOR POR PAGAR PROVISION:	$ 57.525.165,00		
SUPERVISOR:	JENNY MILENA PEREZ MECON			INTERVENTOR:	CONSORCIO TAU		

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.


2. CONTROL A LA RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
0	Firma Acta de Inicio	13/01/2026	13/01/2026	1	13/01/2026	13/01/2026	1	0	0
1,01	Localización y trazado	13/01/2026	19/02/2026	38	13/01/2026		ejecución	0	ejecución
1,02	Replanteo	9/02/2026	22/05/2026	103	9/02/2026		ejecución	0	ejecución
1.03	Acometida Provisional de Electricidad hasta una distancia maxima de 50 m	13/02/2026	17/02/2026	5	26/01/2026	17/02/2026	23	18	0
1.04	Red provisional de suministro de agua potable	17/02/2026	19/02/2026	3	17/02/2026	19/02/2026	3	0	0
1,05	Desmonte de reja metalica existente	19/02/2026	23/02/2026	5	23/02/2026	1/03/2026	7	-4	-6
1,06	Desmonte Malla eslabonada	19/02/2026	23/02/2026	5	23/02/2026		ejecución	-4	ejecución
1,07	Demolicion perimetral de cerramiento en ladrillo	19/02/2026	25/02/2026	7	5/03/2026		ejecución	-14	ejecución
1,08	Demolicion de columna de cerramiento existente	25/02/2026	27/02/2026	3	5/03/2026		ejecución	-8	ejecución
1,09	Demolicion de viga de cimentacion de cerramiento existente	25/02/2026	2/03/2026	6			no iniciado	no iniciado	no iniciado
1,10	Tala de arboles	19/02/2026	10/03/2026	20	20/02/2026	10/03/2026	19	-1	0
1,17	Demolicion de edificacion existente	19/01/2026	20/02/2026	33	19/01/2026	20/02/2026	33	0	0
2,01	Excavacion Manual	13/03/2026	8/04/2026	27	4/03/2026		ejecución	9	ejecución
2,02	Excavación mecánica de material rocoso, bajo cualquier grado de humedad, incluye: roca descompuesta, bolas de roca, material suelto, recebo compactado, tierra negra, etc., cargue	20/02/2026	26/03/2026	35	18/02/2026		ejecución	2	ejecución
2,03	Descapote de zonas exteriores del edificio para renovación de vías, andenes y parqueaderos. Incluye Cargue	20/02/2026	5/03/2026	14	18/02/2026		ejecución	2	ejecución
3,01	Colocacion de Concreto 14MP para solado	13/03/2026	25/05/2026	74	4/03/2026		ejecución	9	ejecución
3,02	Zapatas de concreto de 3000 psi	25/03/2026	24/04/2026	31	19/03/2026		ejecución	6	ejecución
3,03	Zarpa de concreto de 3000 psi	25/03/2026	23/04/2026	30			no iniciado	no iniciado	no iniciado
3,04	Tanque en cocnreto de 4000 psi	25/03/2026	20/04/2026	27			no iniciado	no iniciado	no iniciado
3,05	Vigas de cimentacion en concreto 3000 psi	25/03/2026	22/04/2026	29	19/03/2026		ejecución	6	ejecución
5,01	Acero de Refuerzo Fy= 60000 psi, suminsitro e instalacion	25/03/2026	2/07/2026	100	9/03/2026		ejecución	16	ejecución
Plazo del proyecto en días				215					

** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO	DIAS DE (+) ADELANTO (-) ATRASO EN LA RUTA CRÍTICA A LA FECHA DE CORTE		% sobre el plazo total
1	Valor acumulado de las actividades conforme a la programación vigente.	$ 817.175.213,20	8,0%	2,0%	Al inicio de la actividad	-4,00	-1,37%
2	Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.	$ 1.021.469.016,50	10,0%		Al final de la actividad	0,00	0,00%

CURVA "S"



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA
FASE II - CONSTRUCCION, DOTACION DE MOBILIARIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

FECHA	31/03/2026	PERIODO No.	11	DEL	23/03/2026	AL	29/03/2026

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

3.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Para esta semana se evidencia un avance ejecutado del 10% frente al 8% programado, correspondiente al capítulo de movimiento de tierras en las actividades de excavación manual y excavación mecánica, así como al capítulo de cimentación con la actividad de concreto de solado, zapatas y vigas de cimentacion, y al capítulo de acero estructural con el inicio de la colocación de acero de refuerzo. Si bien esta en lo programado el inicio de actividades de zarpa y de tanque en concreto que aun no se ha iniciado, no es representativo ante el porcentaje de avance.

Asimismo, ya no se presenta atraso en la obra, sino un adelanto del 2%, evidenciado principalmente en las actividades de excavación mecánica, excavación manual, zapatas y vigas de cimentacion.

3.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Se realizó el desembolso del anticipo el día 27 de marzo, conforme a la orden de pago Presupuestal de gastos No. 85356226, por un valor de CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SESENTA Y SEIS PESOS MCTE ($4.085.876.066,00), dichos recursos fueron girados a Fiduciaria Alianza

3.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

En atención a que la consignación correspondiente al anticipo que fue efectuada el día 27 de marzo, el contratista dio inicio a la gestión y radicación de los trámites pertinentes ante la Fiducia Alianza, conforme a los procedimientos establecidos.

3.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

A la fecha, el contrato ha completado la Onceava semana de ejecución, durante la cual se han desarrollado principalmente actividades correspondientes a la Fase II – Preliminares, Movimiento de Tierras, Cimentacion y Aceros. Sobre estas, se informa lo siguiente:

• Actividades ejecutadas
Durante la presente semana se inicio con la actividad de excavación mecánica entre el EJE A (6-7); Eje 6(A-B) , a su vez se conitnuo con excavacion manual, VC03,VC005,VC07 EJE A(6- 7); zapatas 1 UND Z3, Z6 1 UND , se fundio solados eje 6 , se fundio zapatas z3 1 und y z4 1 und ; fundida vigas de cimendacion eje A Y B entre eje (3-4), ejes 4 entre(A y B) y amarre de acero se termina eje 5, se realiza ejes VC 01A´(5-7); VC16 EJE 5(A-B); VC06 ENTRE 5-6); VC10 EJE B ENTRE (5-6); VC17 EJE 6 ENTRE (A-B);ZAPATAS EJE A5 Z3; EJE B5 Z3; EJE A6 Z3 Y EJE B6 Z6

3.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

Durante el periodo evaluado, el contratista de obra adelantó las gestiones necesarias para convocar a la comunidad a la jornada de socialización del proyecto, programada para el 30 de marzo de 2026. En este marco, se diseñaron y distribuyeron folletos informativos, previamente revisados y aprobados por la interventoría, así como una presentación digital, un video ilustrativo y otras herramientas visuales de apoyo para fortalecer la divulgación del proyecto.

3.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

Durante el período evaluado, la interventoría realizó seguimiento permanente a las condiciones de Seguridad Industrial en los diferentes frentes de obra, mediante la ejecución de inspecciones en campo orientadas a verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos para cada actividad.
En desarrollo de estas actividades, se verificó el uso de los Elementos de Protección Personal (EPP), evidenciándose cumplimiento general; no obstante, se identificaron desviaciones puntuales relacionadas con el uso inadecuado o no permanente, lo cual constituye una condición insegura a la cual se realiza intervención inmediata.
En cuanto a la señalización de seguridad, se evidencian avances en su implementación; que corresponde a los riesgos presentes en los frentes de obra, limitando su área como medida de control.
Respecto a las condiciones locativas, orden y aseo, se observaron oportunidades de mejora en algunos frentes de trabajo, lo cual puede incidir en la generación de riesgos operativos.
En consecuencia, se concluye que el contratista presenta un cumplimiento parcial en materia de Seguridad Industrial, requiriendo fortalecer los controles operativos en campo para garantizar condiciones seguras de trabajo.

3.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

Durante la semana evaluada, la interventoría efectuó seguimiento al componente de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante la verificación del cumplimiento de los lineamientos establecidos.
Como resultado de las actividades desarrolladas, se realizó la verificación del ingreso de personal, constatando en términos generales el cumplimiento en afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral; sin embargo, se reitera la necesidad de mantener control permanente sobre la vigencia de dichas afiliaciones. En cuanto a las actividades preventivas, se verificó la ejecución de charlas diarias de seguridad, así mismo, se evidenció la entrega de Elementos de Protección Personal (EPP);
Finalmente, la interventoría efectuó seguimiento a las acciones correctivas derivadas de hallazgos previos, identificando su cierre oportuno y efectivo, garantizando un entorno seguro.

3.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

En el área social, la ubicación del predio cuenta con espacios libres naturales colindantes con los predios vecinos, hasta la fecha no se ha presentado ninguna afectación ni impacto sobre dichos predios. Se continua con recibo de hojas de vida de personal de la zona y se realizo convocatoria y primera socializacion con la comunidad.

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

En este campo, se deben informar los siguientes aspectos:
a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoría: N/A
b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte de la interventoría y del contratista: N/A
c. Avance de la revisión y aprobación de actividades no previstas por parte de DEAJ: N/A
Nota: En caso de no haber identificado ninguna de las actividades anteriormente relacionadas, por favor registrar N.A (No aplica).

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA
FASE II - CONSTRUCCION, DOTACION DE MOBILIARIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

FECHA	31/03/2026	PERIODO No.	11	DEL	23/03/2026	AL	29/03/2026

6. ***COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Con base en el seguimiento, control y verificación realizados durante el período evaluado, la interventoría recomienda al contratista:
•Garantizar la participación del 100% del personal en las charlas diarias de seguridad, asegurando la pertinencia de los temas tratados, su relación con los riesgos reales en los frentes de obra y el adecuado diligenciamiento de los registros de asistencia.
•Fortalecer los mecanismos de control para el uso obligatorio, permanente y adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP), incluyendo supervisión en campo, reposición oportuna y aplicación de correctivos frente a incumplimientos.
•Implementar, ajustar y mantener la señalización en todos los frentes de obra, garantizando su coherencia con los peligros identificados, adecuada ubicación, visibilidad y estado de conservación.
•Optimizar las condiciones de orden y aseo en las áreas de trabajo, estableciendo rutinas permanentes que permitan prevenir actos y condiciones inseguras.
•Mantener control permanente sobre la afiliación y vigencia del personal al Sistema de Seguridad Social Integral, evitando inconsistencias que puedan generar incumplimientos normativos.

*** Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA





SE CONTINUA CON EXCAVACION MECANICA ENTRE EL EJE A(6-7) Y EJE 6(A-B)





EXCAVACION MANUAL VIGAS DE CIMENTACION VC03,VC005,VC07 EJE A(6- 7) Y ZAPATAS 1 UND Z3, Z6 1 UND





VACIADO DE CONCRETO DE LIMPIEZA (SOLADO) SE TERMINO EL EJE 6 Y SE FUNDIO ZAPATAS Z3 1 und y Z4 1 und





VACIADO DE CONCRETO SE FUNDIO SOLADOS EJE 6 , SE FUNDIO ZAPATAS Z-3 1 UND Y Z-4 1 UND , FUNDIDA DE VIGAS DE CIMENTACION EJE A Y B ENTRE EJE (3-4) , EJES 4 ENTRE (A-B)

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA
FASE II - CONSTRUCCION, DOTACION DE MOBILIARIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

FECHA	31/03/2026	PERIODO No.	11	DEL	23/03/2026	AL	29/03/2026







AMARRE DE ACERO DE REFUERZO









INSPECCION ENTREGA DOTACION - PAUSAS ACTIVAS - SEÑALIZACION - DEMARCACION

FIRMA INTERVENTOR - DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: **DIANA ALEJANDRA MALAGON BOHADA**

VoBo SUPERVISOR (FIRMA)
NOMBRE SUPERVISOR: JENNY MILENA PÉREZ MECÓN

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA
FASE II - CONSTRUCCION, DOTACION DE MOBILIARIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

FECHA	7/04/2026	PERIODO No.	12	DEL	30/03/2026	AL	5/04/2026

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y contable al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de "Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima.				
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Lerida - Tolima				
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA			**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	096 de 2025		CONTRATO No.:	087 de 2025	
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2025		PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2025	
FECHA DE INICIO FASE II:	13 de enero de 2026		FECHA DE INICIO FASE II:	13 de enero de 2026	
PRORROGA 1 - FASE II:	8 meses y 21 dias		PRORROGA 1 - FASE II:	8 meses y 21 dias	
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A		*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	
*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A		*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN FASE II:	30/10/2026		FECHA DE TERMINACIÓN FASE II:	30/10/2026	
PLAZO ACTUALIZADO:	291		PLAZO ACTUALIZADO:	291	
PLAZO TRANSCURRIDO:	83 EQUIVALE AL 28,52%		PLAZO TRANSCURRIDO:	83 EQUIVALE AL 28,52%	
VALOR INICIAL TOTAL:	$ 695.439.660,00		VALOR INICIAL TOTAL:	$ 9.219.977.851,00	
VALOR FASE II:	$ 548.691.855,00		VALOR FASE II:	$ 8.856.622.686,00	
VALOR FASE I:	$ 146.747.805,00		VALOR FASE I:	$ 305.830.000,00	
VALOR PROVISIÓN:	$ 0,00		VALOR PROVISIÓN:	$ 57.525.165,00	
VALOR ADICION No. 1 FASE II:	$ 409.354.755,00		VALOR ADICION No. 1 FASE II:	$ 1.358.067.479,00	
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	$ 1.104.794.415,00		VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	$ 10.578.045.330,00	
VALOR ACTUALIZADO FASE II:	$ 958.046.610,00		VALOR ACTUALIZADO FASE II:	$ 10.214.690.165,00	
VALOR PAGADO:	$ 0,00		VALOR PAGADO:	$ 0,00	
VALOR POR PAGAR:	$ 958.046.610,00		VALOR POR PAGAR:	$ 10.214.690.165,00	
VALOR PAGADO PROVISION:	N/A		VALOR PAGADO PROVISION:	$ 0,00	
VALOR POR PAGAR PROVISION:	N/A		VALOR POR PAGAR PROVISION:	$ 57.525.165,00	
SUPERVISOR:	JENNY MILENA PEREZ MECON		INTERVENTOR:	CONSORCIO TAU	

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.


2. CONTROL A LA RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
0	Firma Acta de Inicio	13/01/2026	13/01/2026	1	13/01/2026	13/01/2026	1	0	0
1,01	Localización y trazado	13/01/2026	19/02/2026	38	13/01/2026		ejecución	0	ejecución
1,02	Replanteo	9/02/2026	22/05/2026	103	9/02/2026		ejecución	0	ejecución
1.03	Acometida Provisional de Electricidad hasta una distancia maxima de 50 m	13/02/2026	17/02/2026	5	26/01/2026	17/02/2026	23	18	0
1.04	Red provisional de suministro de agua potable	17/02/2026	19/02/2026	3	17/02/2026	19/02/2026	3	0	0
1,05	Desmonte de reja metalica existente	19/02/2026	23/02/2026	5	23/02/2026	1/03/2026	7	-4	-6
1,06	Desmonte Malla eslabonada	19/02/2026	23/02/2026	5	23/02/2026		ejecución	-4	ejecución
1,07	Demolicion perimetral de cerramiento en ladrillo	19/02/2026	25/02/2026	7	5/03/2026		ejecución	-14	ejecución
1,08	Demolicion de columna de cerramiento existente	25/02/2026	27/02/2026	3	5/03/2026		ejecución	-8	ejecución
1,09	Demolicion de viga de cimentacion de cerramiento existente	25/02/2026	2/03/2026	6			no iniciado	no iniciado	no iniciado
1,10	Tala de arboles	19/02/2026	10/03/2026	20	20/02/2026	10/03/2026	19	-1	0
1,17	Demolicion de edificacion existente	19/01/2026	20/02/2026	33	19/01/2026	20/02/2026	33	0	0
2,01	Excavacion Manual	13/03/2026	8/04/2026	27	4/03/2026		ejecución	9	ejecución
2,02	Excavación mecánica de material rocoso, bajo cualquier grado de humedad, incluye: roca descompuesta, bolas de roca, material suelto, recebo compactado, tierra negra, etc., cargue	20/02/2026	26/03/2026	35	18/02/2026		ejecución	2	ejecución
2,03	Descapote de zonas exteriores del edificio para renovación de vías, andenes y parqueaderos. Incluye Cargue	20/02/2026	5/03/2026	14	18/02/2026		ejecución	2	ejecución
3,01	Colocacion de Concreto 14MP para solado	13/03/2026	25/05/2026	74	4/03/2026		ejecución	9	ejecución
3,02	Zapatas de concreto de 3000 psi	25/03/2026	24/04/2026	31	19/03/2026		ejecución	6	ejecución
3,03	Zarpa de concreto de 3000 psi	25/03/2026	23/04/2026	30			no iniciado	no iniciado	no iniciado
3,04	Tanque en cocnreto de 4000 psi	25/03/2026	20/04/2026	27			no iniciado	no iniciado	no iniciado
3,05	Vigas de cimentacion en concreto 3000 psi	25/03/2026	22/04/2026	29	19/03/2026		ejecución	6	ejecución
5,01	Acero de Refuerzo Fy= 60000 psi, suminsitro e instalacion	25/03/2026	2/07/2026	100	9/03/2026		ejecución	16	ejecución
Plazo del proyecto en días				**208**					

** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO	DIAS DE (+) ADELANTO (-) ATRASO EN LA RUTA CRÍTICA A LA FECHA DE CORTE		% sobre el plazo total
1	Valor acumulado de las actividades conforme a la programación vigente.	$ 1.021.469.016,50	10,0%	0,0%	Al inicio de la actividad	-11,00	-3,78%
2	Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.	$ 1.021.469.016,50	10,0%		Al final de la actividad	0,00	0,00%

CURVA "S"



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA
FASE II - CONSTRUCCION, DOTACION DE MOBILIARIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

FECHA	7/04/2026	PERIODO No.	12	DEL	30/03/2026	AL	5/04/2026

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

3.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Para esta semana se evidencia un avance ejecutado del 10% frente al 10% programado, correspondiente al capítulo de Acero Estructural. Si bien esta en lo programado la ejecucion de actividades de zarpa y de tanque en concreto que aun no se ha iniciado, se reduce el porcentaje que se tenia a favor nivelando % programado con lo ejecutado

Asimismo, ya no se presenta adelanto en la obra, la cual ha pesar que esta dando el mismo porcentaje programado frente a lo ejecutado la interventoria empieza a generar alerta al contratista para evitar futuros retrasos ya que de acuerdo a lo programado ya se debia iniciar actividades como zarpa en concreto y tanque en concreto.

3.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Ya que a la fecha se cuenta con el pago del anticipo realizado el día 27 de marzo, conforme a la orden de pago Presupuestal de gastos No. 85356226, por un valor de CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SESENTA Y SEIS PESOS MCTE ($4.085.876.066,00), dichos recursos fueron girados a Fiduciaria Alianza, pero a la fecha el contratista no ha podido hacer uso del mismo ya que no ha sido buena la comunidacion ni respuesta por parte de la fiducia.

Se continuará realizando seguimiento detallado al avance fisico y financiero del contrato, con el propósito de garantizar la correcta ejecución del objeto contractual y el uso eficiente y oportuno de los recursos asignados

3.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

En atención a que la consignación correspondiente al anticipo que fue efectuada el día 27 de marzo, el contratista dio inicio a la gestión y radicación de los trámites pertinentes ante la Fiducia Alianza, conforme a los procedimientos establecidos, dejando claro que a la fecha no ha podido hacer uso del recurso ya que no ha tenido respuesta por parte de la fiduca Alianza.

3.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

A la fecha, el contrato ha completado la Doceava semana de ejecución, durante la cual se han desarrollado principalmente actividades correspondientes a la Fase II – Aceros. Sobre estas, se informa lo siguiente:

• Actividades ejecutadas
Durante la presente semana se continuo con la actividad de amarre de acero Viga de cimentacion VC17 Eje 6 entre (A-B), Zapatas 2 UND Z3 y 1 UND Z6 ubicadas en el eje 6.

3.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

Durante el período evaluado, se evidenció la ejecución de la actividad de socialización del proyecto el día lunes 30 de marzo 2026 dirigida a la comunidad del área de influencia, con el propósito de informar sobre el alcance de las obras, las actividades a desarrollar, los posibles impactos y las medidas de manejo implementadas.

La interventoría realizó seguimiento a la jornada, verificando la participación de la comunidad, la claridad de la información suministrada y la adecuada atención de inquietudes por parte del contratista. Asimismo, se constató la generación de espacios de diálogo orientados a fortalecer la comunicación y la articulación entre el proyecto y la comunidad. Asi mismo cabe aclarar que no se cumplio con la minima asistencia de participacion por parte de la comunidad para eleccion de veeduria, por lo tanto se reprograma dicha socializacion para el proximo 10 de Abril 2026 con presencia de representantes de juntas de accion comunal.

Estas actividad contribuyen al manejo adecuado del entorno ambiental y social del proyecto, promoviendo la transparencia, la participación comunitaria durante la ejecución de las obras.

3.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

Durante el periodo evaluado, la interventoría garantizó un seguimiento riguroso a la seguridad industrial mediante inspecciones periódicas en todos los frentes de obra. Estas acciones permitieron verificar el cumplimiento de la normativa vigente y los procedimientos operativos.
La gestión se centró en cinco ejes principales:
• Protección: Uso adecuado de Elementos de Protección Personal (EPP).
• Entorno: Mantenimiento del orden, aseo y condiciones locativas.
• Prevención: Señalización de áreas de riesgo.
• Control: Identificación proactiva de actos y condiciones inseguras.

3.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

Durante el período evaluado, la interventoría ejerció el control y seguimiento al componente de seguridad ocupacional, verificando el cumplimiento estricto de los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
La gestión se centró en los siguientes frentes:
• Control de Ingreso y Seguridad Social: Validación rigurosa de las afiliaciones al sistema de seguridad social y del cumplimiento de los requisitos de ley para la entrada de personal a la obra.
• Supervisión de Condiciones Locativas: Ejecución de inspecciones sistemáticas en campo para constatar los estándares de orden, aseo y habitabilidad en los frentes de trabajo.
• Validación de Actividades Preventivas: Verificación de la trazabilidad y ejecución de charlas de seguridad, suministro oportuno de Elementos de Protección Personal (EPP) y suficiencia de la señalización en áreas de riesgo.
• Acompañamiento y verificación de identificación de Riesgos Críticos: Registro de actos y condiciones inseguras, mediante la emisión de observaciones técnicas orientadas a la mitigación inmediata de peligros.
• Validación Documental: Revisión de los soportes, registros y evidencias que sustentan la ejecución del programa de SST por parte del contratista.
• Control de Acciones Correctivas: Seguimiento al cierre efectivo de los hallazgos mediante la acciones correctivas y preventivas, garantizando la mejora continua del proyecto.

3.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

En el área social, la ubicación del predio cuenta con espacios libres naturales colindantes con los predios vecinos, hasta la fecha no se ha presentado ninguna afectación ni impacto sobre dichos predios. Se continua con recibo de hojas de vida de personal de la zona y se realizo convocatoria y primera socializacion con la comunidad.

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

En este campo, se deben informar los siguientes aspectos:
a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoría: N/A
b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte de la interventoría y del contratista: N/A
c. Avance de la revisión y aprobación de actividades no previstas por parte de DEAJ: N/A
Nota: En caso de no haber identificado ninguna de las actividades anteriormente relacionadas, por favor registrar N.A (No aplica).

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA
FASE II - CONSTRUCCION, DOTACION DE MOBILIARIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

FECHA	7/04/2026	PERIODO No.	12	DEL	30/03/2026	AL	5/04/2026

6. ***COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Esta interventoria muestra al contratista la presocupacion frente al avance de obra ya que si bien se bajo rendimiento por semana santa no puede verse afectado en el porcentaje de avance de ejecucion, por lo tanto se crea la alerta frente las proximas semanas de no bajar el porcentaje ejecutado frente a lo programado y recuperar de nuevo el avance que se venia teniendo en las semanas anteriores

Con base en el seguimiento, control y verificación realizados durante el período evaluado, la interventoría recomienda al contratista:
•Garantizar la participación del 100% del personal en las charlas diarias de seguridad, asegurando la pertinencia de los temas tratados, su relación con los riesgos reales en los frentes de obra y el adecuado diligenciamiento de los registros de asistencia.
•Fortalecer los mecanismos de control para el uso obligatorio, permanente y adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP), incluyendo supervisión en campo, reposición oportuna y aplicación de correctivos frente a incumplimientos.
•Implementar, ajustar y mantener la señalización en todos los frentes de obra, garantizando su coherencia con los peligros identificados, adecuada ubicación, visibilidad y estado de conservación.
•Optimizar las condiciones de orden y aseo en las áreas de trabajo, estableciendo rutinas permanentes que permitan prevenir actos y condiciones inseguras.
•Mantener control permanente sobre la afiliación y vigencia del personal al Sistema de Seguridad Social Integral, evitando inconsistencias que puedan generar incumplimientos normativos.

Con base en el seguimiento realizado al componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), la interventoría recomienda al contratista:
• Garantizar la participación activa de todo el personal en las charlas diarias de seguridad, dejando los respectivos registros.
• Mantener la entrega oportuna, reposición y control del uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP).
• Mantener la señalización en obra, asegurando la identificación clara de áreas de riesgo y rutas de evacuación.
• Optimizar el orden y aseo en los frentes de trabajo, con el fin de prevenir incidentes y accidentes laborales.
• Consolidar y actualizar de manera permanente los soportes documentales y registros de las actividades de SST.

*** Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA





AMARRE ACERO DE REFUERZO VIGA DE CIMENTACION , ZAPATAS (Z-3) DOS UNIDADES Y ZAPATA (Z-6)







SOCIALIZACION DEL PROYECTO A LA COMUNIDAD







INSPECCION ENTREGA DOTACION - INSPECCION ALMACEN - INSPECCION DE EQUIPOS

FIRMA INTERVENTOR - DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: **DIANA ALEJANDRA MALAGON BOHADA**

VoBo SUPERVISOR (FIRMA)
NOMBRE SUPERVISOR: JENNY MILENA PÉREZ MECÓN

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA
FASE II - CONSTRUCCION, DOTACION DE MOBILIARIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

FECHA	14/04/2026	PERIODO No.	13	DEL	6/04/2026	AL	12/04/2026

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y contable al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de "Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Lerida - Tolima

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	096 de 2025	CONTRATO No.:	087 de 2025
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2025	PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2025
FECHA DE INICIO FASE II:	13 de enero de 2026	FECHA DE INICIO FASE II:	13 de enero de 2026
PRORROGA 1 - FASE II:	8 meses y 21 dias	PRORROGA 1 - FASE II:	8 meses y 21 dias
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A	*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FASE II:	30/10/2026	FECHA DE TERMINACIÓN FASE II:	30/10/2026
PLAZO ACTUALIZADO:	291	PLAZO ACTUALIZADO:	291
PLAZO TRANSCURRIDO:	90 EQUIVALE AL 30,93%	PLAZO TRANSCURRIDO:	90 EQUIVALE AL 30,93%
VALOR INICIAL TOTAL:	$ 695.439.660,00	VALOR INICIAL TOTAL:	$ 9.219.977.851,00
VALOR FASE II:	$ 548.691.855,00	VALOR FASE II:	$ 8.856.622.686,00
VALOR FASE I:	$ 146.747.805,00	VALOR FASE I:	$ 305.830.000,00
VALOR PROVISIÓN:	$ 0,00	VALOR PROVISIÓN:	$ 57.525.165,00
VALOR ADICION No. 1 FASE II:	$ 409.354.755,00	VALOR ADICION No. 1 FASE II:	$ 1.358.067.479,00
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	$ 1.104.794.415,00	VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	$ 10.578.045.330,00
VALOR ACTUALIZADO FASE II:	$ 958.046.610,00	VALOR ACTUALIZADO FASE II:	$ 10.214.690.165,00
VALOR PAGADO:	$ 0,00	VALOR PAGADO:	$ 0,00
VALOR POR PAGAR:	$ 958.046.610,00	VALOR POR PAGAR:	$ 10.214.690.165,00
VALOR PAGADO PROVISION:	N/A	VALOR PAGADO PROVISION:	$ 0,00
VALOR POR PAGAR PROVISION:	N/A	VALOR POR PAGAR PROVISION:	$ 57.525.165,00
SUPERVISOR:	JENNY MILENA PEREZ MECON	INTERVENTOR:	CONSORCIO TAU

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.


2. CONTROL A LA RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
0	Firma Acta de Inicio	13/01/2026	13/01/2026	1	13/01/2026	13/01/2026	1	0	0
1,01	Localización y trazado	13/01/2026	19/02/2026	38	13/01/2026		ejecución	0	ejecución
1,02	Replanteo	9/02/2026	22/05/2026	103	9/02/2026		ejecución	0	ejecución
1.03	Acometida Provisional de Electricidad hasta una distancia maxima de 50 m	13/02/2026	17/02/2026	5	26/01/2026	17/02/2026	23	18	0
1.04	Red provisional de suministro de agua potable	17/02/2026	19/02/2026	3	17/02/2026	19/02/2026	3	0	0
1,05	Desmonte de reja metalica existente	19/02/2026	23/02/2026	5	23/02/2026	1/03/2026	7	-4	-6
1,06	Desmonte Malla eslabonada	19/02/2026	23/02/2026	5	23/02/2026		ejecución	-4	ejecución
1,07	Demolicion perimetral de cerramiento en ladrillo	19/02/2026	25/02/2026	7	5/03/2026		ejecución	-14	ejecución
1,08	Demolicion de columna de cerramiento existente	25/02/2026	27/02/2026	3	5/03/2026		ejecución	-8	ejecución
1,09	Demolicion de viga de cimentacion de cerramiento existente	25/02/2026	2/03/2026	6			no iniciado	no iniciado	no iniciado
1,10	Tala de arboles	19/02/2026	10/03/2026	20	20/02/2026	10/03/2026	19	-1	0
1,17	Demolicion de edificacion existente	19/01/2026	20/02/2026	33	19/01/2026	20/02/2026	33	0	0
2,01	Excavacion Manual	13/03/2026	8/04/2026	27	4/03/2026		ejecución	9	ejecución
2,02	Excavación mecánica de material rocoso, bajo cualquier grado de humedad, incluye: roca descompuesta, bolas de roca, material suelto, recebo compactado, tierra negra, etc., cargue	20/02/2026	26/03/2026	35	18/02/2026		ejecución	2	ejecución
2,03	Descapote de zonas exteriores del edificio para renovación de vías, andenes y parqueaderos. Incluye Cargue	20/02/2026	5/03/2026	14	18/02/2026		ejecución	2	ejecución
3,01	Colocacion de Concreto 14MP para solado	13/03/2026	25/05/2026	74	4/03/2026		ejecución	9	ejecución
3,02	Zapatas de concreto de 3000 psi	25/03/2026	24/04/2026	31	19/03/2026		ejecución	6	ejecución
3,03	Zarpa de concreto de 3000 psi	25/03/2026	23/04/2026	30			no iniciado	no iniciado	no iniciado
3,04	Tanque en cocnreto de 4000 psi	25/03/2026	20/04/2026	27			no iniciado	no iniciado	no iniciado
3,05	Vigas de cimentacion en concreto 3000 psi	25/03/2026	22/04/2026	29	19/03/2026		ejecución	6	ejecución
5,01	Acero de Refuerzo Fy= 60000 psi, suminsitro e instalacion	25/03/2026	2/07/2026	100	9/03/2026		ejecución	16	ejecución
Plazo del proyecto en días				201					

** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO	DIAS DE (+) ADELANTO (-) ATRASO EN LA RUTA CRÍTICA A LA FECHA DE CORTE		% sobre el plazo total
1	Valor acumulado de las actividades conforme a la programación vigente.	$ 1.225.762.819,80	12,0%	-1,0%	Al inicio de la actividad	19,00	6,53%
2	Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.	$ 1.123.615.918,15	11,0%		Al final de la actividad	0,00	0,00%

CURVA "S"



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA
FASE II - CONSTRUCCION, DOTACION DE MOBILIARIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

FECHA	14/04/2026	PERIODO No.	13	DEL	6/04/2026	AL	12/04/2026

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

3.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Para esta semana se evidencia un avance ejecutado del 11% frente al 12% programado, correspondiente al capítulo de Excavacion Manual, Concreto Solado, Acero Estructural, Zapatas, Zarpa y Viga de cimentacion. Si bien esta en lo programado la ejecucion de tanque en concreto y Demolicion de muro en concreto que aun no se ha iniciado se refleja la diferencia del -1% de retraso en ejecucion.
A pesar que es un retraso minimo a la fecha, se notifica al contratista de nivelar dichos avance de obra para que no siga aumentado el retraso sino que se nivele el avance obra con lo programado.

3.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Ya que a la fecha se cuenta con el pago del anticipo realizado el día 27 de marzo, conforme a la orden de pago Presupuestal de gastos No. 85356226, por un valor de CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SESENTA Y SEIS PESOS MCTE ($4.085.876.066,00), dichos recursos fueron girados a Fiduciaria Alianza, pero a la fecha el contratista aun no ha podido hacer uso del mismo por manejo interno de la fiducia.

Se continuará realizando seguimiento detallado al avance físico y financiero del contrato, con el propósito de garantizar la correcta ejecución del objeto contractual y el uso eficiente y oportuno de los recursos asignados

3.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

En atención a que la consignación correspondiente al anticipo que fue efectuada el día 27 de marzo, el contratista dio inicio a la gestión y radicación de los trámites pertinentes ante la Fiducia Alianza, conforme a los procedimientos establecidos, dejando claro que a la fecha aun no ha podido hacer uso del recurso por procesos internos por parte de la fiduca Alianza.

3.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

A la fecha, el contrato ha completado la Trece ava semana de ejecución, durante la cual se han desarrollado principalmente actividades correspondientes a la Fase II – Excavacion Manual, Concreto Solado, Acero Estructural, Zapatas, Zarpa y Viga de cimentacion. Sobre estas, se informa lo siguiente:

• Actividades ejecutadas
Durante la presente semana se realizo la actividad de excavacion manual de vigas de cimentacion , vc-20 eje A entre ejes 7-10 , vc-21 eje B entre ejes 7-10 , vc-22 eje 8 AB , vc-23 eje 9 AB , vc - 24 eje 10 AB ,
las zapatas Z-7 2 unidades . Z-2 1 unidad , Z-3 1 unidad , Z-1 2 unidades.

excvacion mecanica , del eje B entre ejes 6 -7

concreto solado de limpieza en el A entre ejes 8-10 , para los elementos vc 20 eje A entre 8-10 , Z-7 en el eje A8, Z-2 en el eje A9, Z-1 A10

amarre acero de refuerzo , para la viga de cimentacion vc-01 entre ejes 6-7 , vc -19 eje 7 entre AB , vc 03 eje A entre 6-7 , vc 18 entre ejes 6-7 , vc 05 entre ejes 6-7 , vc 07 entre ejes 6-7

Concreto Zapatas, Zarpa y Vigas de cimentacion Eje A entre (5 y 6)

3.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

Durante el período evaluado, se evidenció la ejecución de la actividad de segunda socialización del proyecto el día viernes 10 de Abril 2026 dirigida a la comunidad del área de influencia, con el propósito de informar sobre el alcance de las obras, las actividades a desarrollar, los posibles impactos y las medidas de manejo implementadas.

La interventoría realizó seguimiento a la jornada, verificando la participación de la comunidad, la claridad de la información suministrada y la adecuada atención de inquietudes por parte del contratista. Asimismo, se constató la generación de espacios de diálogo orientados a fortalecer la comunicación y la articulación entre el proyecto y la comunidad. cumpliendo esta vez con la presencia minima esperada de la comunidad y quedando elegia la veedurida conformada por 5 personas, soporta con el acta de creacion de veeduria.

Estas actividad contribuyen al manejo adecuado del entorno ambiental y social del proyecto, promoviendo la transparencia, la participación comunitaria durante la ejecución de las obras.

3.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

Durante el periodo evaluado, se ejerció verificación e inspecciones técnicas en los diversos frentes de obra. Estas acciones garantizaron la trazabilidad en el cumplimiento del SG-SST y los estándares operativos del proyecto.
La gestión se articuló bajo cinco pilares estratégicos:
•Protección Integral: Supervisión de la dotación y uso técnico de los Elementos de Protección Personal (EPP).
•Gestión del Entorno: Verificación continua de los estándares de orden, aseo y condiciones locativas.
•Prevención y Señalización: demarcación de áreas críticas y visibilidad de riesgos.
•Control Operativo: Identificación proactiva y reporte de actos y condiciones inseguras para la mitigación inmediata de incidentes.

3.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

La Interventoría realizó el seguimiento técnico y administrativo al componente de seguridad ocupacional, validando la implementación efectiva del SG-SST y el cumplimiento de los lineamientos legales por parte del contratista.
El control se concentró en las siguientes líneas de acción:
•Aseguramiento y Control de Ingreso: Validación de la vigencia en las afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, ARL, AFP) y verificación de los requisitos legales previo al acceso de personal a obra.
•Inspección de Estándares Locativos: Verificación de las condiciones de seguridad en campo para garantizar ambientes de trabajo seguros y organizados.
•Gestión de la Prevención: Verificación de la ejecución del plan de capacitaciones, incluyendo charlas preoperacionales y el despliegue técnico de señalización de seguridad.
•Riesgos Críticos: Registro de hallazgos técnicos mediante la emisión de reportes de actos y condiciones subestándares, orientados a la eliminación o sustitución de peligros.
•Cierre de Hallazgos y Mejora Continua: Supervisión al cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas derivadas de las inspecciones, garantizando la eficacia en el tratamiento de no conformidades.

3.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

En el área social, la ubicación del predio cuenta con espacios libres naturales colindantes con los predios vecinos, hasta la fecha no se ha presentado ninguna afectación ni impacto sobre dichos predios. Se continua con recibo de hojas de vida de personal de la zona y se realizo convocatoria y segunda socializacion con la comunidad, cumpliendo con la participacion minimo y eleccion de la veedura, dejando constancia del actad e creacion de veeduria de la comunidad.

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

En este campo, se deben informar los siguientes aspectos:
a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoría: N/A
b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte de la interventoría y del contratista: N/A
c. Avance de la revisión y aprobación de actividades no previstas por parte de DEAJ: N/A
Nota: En caso de no haber identificado ninguna de las actividades anteriormente relacionadas, por favor registrar N.A (No aplica).

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA
FASE II - CONSTRUCCION, DOTACION DE MOBILIARIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

FECHA	14/04/2026	PERIODO No.	13	DEL	6/04/2026	AL	12/04/2026

6. ***COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Esta interventoria comunica ante al contratista la preocupacion frente al avance de obra ya que si bien se bajo rendimiento por semana santa no puede verse afectado en el porcentaje de avance de ejecucion, por lo tanto se crea la alerta frente al porcentaje ejecutado 11% y 12% programado con una retraso del -1%, por lo tanto se debe recuperar de nuevo el avance que se venia teniendo en las semanas anteriores.

Tras el análisis del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), la Interventoría solicita al contratista a adoptar las siguientes medidas para fortalecer el desarrollo del proyecto:
1.Fomento de la Cultura Preventiva: Fortalecer la asistencia y el compromiso del personal en las charlas diarias de seguridad, asegurando la debida formalización del registro de capacitación.
2.Suministro de EPP: Optimizar las inspecciones de uso correcto de los elementos de protección personal.
3.Seguridad Vial y Demarcación: Reforzar la señalización preventiva e informativa, priorizando la delimitación de senderos peatonales y rutas de evacuación.
4.Sostenibilidad del Orden y Aseo: Implementar jornadas permanentes de limpieza en frentes de trabajo para minimizar la probabilidad de accidentes por factores locativos.

*** Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA







Excvacion Mecanica y Manual , del eje B entre ejes 6 -7







concreto solado de limpieza en el A entre ejes 8-10 , para los elementos vc 20 eje A entre 8-10 , Z-7 en el eje A8, Z-2 en el eje A9, Z-1 A10







amarre acero de refuerzo , para la viga de cimentacion vc-01 entre ejes 6-7 , vc -19 eje 7 entre AB , vc 03 eje A entre 6-7 , vc 18 entre ejes 6-7 , vc 05 entre ejes 6-7 , vc 07, vc-01 entre ejes 6-7 , vc -19 eje 7 entre AB , vc 03 eje A entre 6-7 , vc 18 entre ejes 6-7 , vc 05 entre ejes 6-7 , vc 07 entre ejes 6-7






Fundida de cimentacion zarpas, zapatas y vigas de cimentacion eje a etre eje 5 y 6, toma de muestras de concreto

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA
FASE II - CONSTRUCCION, DOTACION DE MOBILIARIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

FECHA	14/04/2026	**PERIODO No.**	13	DEL	**6/04/2026**	AL	**12/04/2026**







inspeccion de condiciones inseguras en campo , revision de kit anti derrames , revision de equipos , señalizacion area de excavaciones con riesgo de caida







Segunda convocatoria Socializacion del proyecto a la comunidad y creacion de veeduria comunitaria

FIRMA INTERVENTOR - DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

NOMBRE: **DIANA ALEJANDRA MALAGON BOHADA**

VoBo SUPERVISOR (FIRMA)

NOMBRE SUPERVISOR: JENNY MILENA PÉREZ MECÓN

INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA
EN LA FASE II – CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

INFORME PARCIAL __X_____ FINAL _____

PERIODO DE 16 de marzo de 2026 A 22 de marzo de 2026

CONTRATO No.	: 087 DE 2025 DEL 21 DE MAYO DE 2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN	: INVITACION PUBLICA
PROCESO DE CONTRATACIÓN No:	: LICITACIÓN PUBLICA No.01 DE 2025
OBJETO	: REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. LOTE 2: LÉRIDA - TOLIMA.
LOCALIZACIÓN	: LÉRIDA - TOLIMA
VALOR	: DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS ($10.578.045.330,00), INCLUIDO AIU
PLAZO	: HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2026
FECHA DE INICIO	: 13 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	: 30 DE OCTUBRE DE 2026
CONTRATISTA	: CONSORCIO UNIDOS - CONFORMADO POR O R INGENIERÍA S.A.S., con NIT. 830.060.337-4, 35%, VERTICAL INFRAESTRUCTURAS SAS, con NIT. 901.656.915-8, 15%, CONSTRUCTORA ZURIA SAS, con NIT. 900.626.021-7, 40% y CARLOS ALFONSO MORENO MUÑOZ, Cédula de Ciudadanía No. 7.310.251, 10%.
CONSULTOR INTERVENTORÍA	: CONSORCIO TAU - CONFORMADO POR 50% VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S. - BIC, con NIT. 900.416.314-9, 50% CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S - BIC, con NIT. 860.451.253-1

1. SEGUIMIENTO A ACTUACIONES CONTRACTUALES Y GARANTÍAS

1.1. ACTUACIONES CONTRACTUALES

Ninguna.

1.1. GARANTÍAS

Las garantías se encuentran vigentes y operan sobre la ejecución del mismo. A continuación, se relacionan los amparos, vigencias y los montos:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO		
No. Póliza	**VIGENTE (Fechas)**	**VALOR**
CBC -100066974		
Cumplimiento del contrato	**Desde: 01/07/2025 – Hasta: 30/04/2027**	**$ 3.173.413.599,00**
Buen Manejo del Anticipo	**Desde: 01/07/2025 – Hasta: 30/04/2027**	**$ 4.085.876.066,00**
Prestaciones Sociales	**Desde: 01/07/2025 – Hasta: 30/10/2029**	**$ 1.057.804.533,00**
Calidad del Servicio	**Desde: 10/12/2025 – Hasta: 10/12/2030**	**$ 91.749.000,00**
Calidad de los elementos	**Desde: 30/10/2026 – Hasta: 30/10/2027**	**$ 1.057.804.533,00**
Estabilidad de la Obra	**Desde: 30/10/2026 – Hasta: 30/10/2031**	**$ 3.064.407.049,50**

2. SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FÍSICA, FORMATO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

2.1. AVANCE FÍSICO EN EL PERIODO

Durante el periodo evaluado, el proyecto presenta un avance físico del 9%, frente a un avance proyectado de un 7%, lo que refleja un valor ganado del 2%.

A continuación, se muestran la programación de obra y la curva S:




Imagen 1. Programación de obra




Imagen 2. Programación de obra

CÓDIGO	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
F-MIF-20	LÍDER DE PROCESO	CENDOJ- SIGCMA	COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN	**FECHA**	**FECHA**	**FECHA**
00	18/05/2020	22/07/2021	29/07/2021

MES	SEMANA	INICIO	FIN	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIF
MAR	SEMANA 10	16-mar	22-mar	7.00%	9.00%	2.00%




Gráfico 1. Curva S

2.2. AVANCE FINANCIERO EN EL PERIODO

No se tiene avance Financiero

2.3. INVERSION ANTICIPO

A la fecha no se tiene anticipo

2.4. EXCEDENTES O RENDIMIENTOS FINANCIEROS

A la fecha no se tiene anticipo

3. ACCIDENTES LABORALES Y NUMERO DE RECLAMACIONES LABORALES O DE PAGOS

A la fecha no se tiene accidentes laborales.

4. ACTIVIDADES DESARROLLADA EN EL PERIODO POR SEMANA

4.1. SEMANA # 10

Durante la semana 10 de ejecución del proyecto, se dio continuidad a las actividades de obra enfocadas principalmente en excavaciones, armado de acero, encofrado y fundida de elementos de cimentación.

Se avanzó en la excavación de vigas de cimentación en el eje 5, así como en la excavación de la zarpa del tanque entre los ejes 5 y 6 y de la viga de cimentación VC-16. De igual forma, se continuó con la excavación de la zarpa del MC1, actividad que presentó un avance lento debido a la dureza del terreno. Paralelamente, se desarrollaron labores de verificación de traslapes, distancias y recubrimientos en vigas de cimentación y zapatas, junto con el encofrado de estos elementos. También se avanzó en el armado de acero de la viga de cimentación VC-15 en el eje 4 y en labores de solado en el eje 5.

En cuanto a las actividades de concreto, se dio inicio a la fundida de vigas de cimentación y zapatas, incluyendo los elementos VC-12, VC-08, VC-13, VC-09, VC-01, VC-10 y VC-14, así como las zapatas Z1, Z2, Z3, Z4 y Z5 en sus respectivos ejes. Previo a la fundida, se verificó el asentamiento del concreto mediante ensayo de slump, garantizando un valor de 6 pulgadas conforme a lo especificado en el diseño de mezcla. Adicionalmente, se realizó la toma de muestras de cilindros para su posterior envío a laboratorio. Durante la semana se presentaron lluvias fuertes y moderadas que ocasionaron suspensiones temporales de algunas actividades.

En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se realizaron inducciones y evaluaciones iniciales al personal de nuevo ingreso, así como charlas diarias y preoperacionales dirigidas a todos los colaboradores. Se llevó a cabo el diligenciamiento de Análisis de Trabajo Seguro (ATS) antes del inicio de las actividades y se efectuaron inspecciones en campo para verificar el cumplimiento de condiciones seguras de trabajo. Asimismo, se realizaron visitas de inspección de equipos en obra, garantizando su adecuado estado y funcionamiento.



Fotografía 1. Excavación mecánica



Fotografía 2. Armado de acero



Fotografía 3. Encofrado de vigas y zapatas



Fotografía 4. Fundida de concreto



Fotografía 5. Ensayo de slump



Fotografía 6. Charlas de Seguridad y Salud en el Trabajo



Fotografía 7. Entrega de EPP



Fotografía 8. Cerramiento de últimos árboles

5. RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR EL CONTRATO Y EL PROYECTO

A la fecha, no se ha efectuado el desembolso del anticipo, situación que puede afectar el normal desarrollo de las actividades del proyecto. Este asunto fue abordado en el comité de obra virtual realizado el 20 de marzo, donde se dejó constancia de que dicha obligación contractual aún no ha sido cumplida por parte de la entidad.

6. COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL

Se llevó a cabo el cerramiento de los individuos arbóreos restantes, como medida de protección y manejo ambiental en el área de intervención. Asimismo, se gestionó la prórroga del certificado de emisiones atmosféricas emitido por la CAR a favor de Ladrillera Santa Fe, garantizando el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

Igualmente, se realizó la solicitud de un auditorio en la sede Lérida de UNIMINUTO, con el propósito de socializar el proyecto, en cumplimiento de las actividades contempladas en el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS).

7. ACCIONES DE MEJORA, PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS RELACIONADAS CON LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

Ninguna.

8. OBSERVACIONES

Ninguna.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los veinticinco (25) días, del mes de marzo de 2026.

Entrega:

Ing. RICARDO HERRERA
Director de Obra
CONSORCIO UNIDOS
Contratista

Aprueba:

Ing. DIANA MALAGON
Directora de Interventoría
CONSORCIO TAU
Interventor

INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA
EN LA FASE II – CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

INFORME PARCIAL __X____ FINAL _____

PERIODO DE 23 marzo de 2026 A 29 de marzo de 2026

CONTRATO No.	: 087 DE 2025 DEL 21 DE MAYO DE 2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN	: INVITACION PUBLICA
PROCESO DE CONTRATACIÓN No:	: LICITACIÓN PUBLICA No.01 DE 2025
OBJETO	: REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. LOTE 2: LÉRIDA - TOLIMA.
LOCALIZACIÓN	: LÉRIDA - TOLIMA
VALOR	: DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS ($10.578.045.330,00), INCLUIDO AIU
PLAZO	: HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2026
FECHA DE INICIO	: 13 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	: 30 DE OCTUBRE DE 2026
CONTRATISTA	: CONSORCIO UNIDOS - CONFORMADO POR O R INGENIERÍA S.A.S., con NIT. 830.060.337-4, 35%, VERTICAL INFRAESTRUCTURAS SAS, con NIT. 901.656.915-8, 15%, CONSTRUCTORA ZURIA SAS, con NIT. 900.626.021-7, 40% y CARLOS ALFONSO MORENO MUÑOZ, Cédula de Ciudadanía No. 7.310.251, 10%.
CONSULTOR INTERVENTORÍA	: CONSORCIO TAU - CONFORMADO POR 50% VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S. - BIC, con NIT. 900.416.314-9, 50% CIVING INGENIEROS

CONTRATISTAS S.A.S - BIC, con NIT. 860.451.253-1

1. SEGUIMIENTO A ACTUACIONES CONTRACTUALES Y GARANTÍAS

1.1. ACTUACIONES CONTRACTUALES

Ninguna.

1.1. GARANTÍAS

Las garantías se encuentran vigentes y operan sobre la ejecución del mismo. A continuación, se relacionan los amparos, vigencias y los montos:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO		
No. Póliza	**VIGENTE (Fechas)**	**VALOR**
CBC -100066974		
Cumplimiento del contrato	**Desde: 01/07/2025 – Hasta: 30/04/2027**	**$ 3.173.413.599,00**
Buen Manejo del Anticipo	**Desde: 01/07/2025 – Hasta: 30/04/2027**	**$ 4.085.876.066,00**
Prestaciones Sociales	**Desde: 01/07/2025 – Hasta: 30/10/2029**	**$ 1.057.804.533,00**
Calidad del Servicio	**Desde: 10/12/2025 – Hasta: 10/12/2030**	**$ 91.749.000,00**
Calidad de los elementos	**Desde: 30/10/2026 – Hasta: 30/10/2027**	**$ 1.057.804.533,00**
Estabilidad de la Obra	**Desde: 30/10/2026 – Hasta: 30/10/2031**	**$ 3.064.407.049,50**

2. SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FÍSICA, FORMATO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

2.1. AVANCE FÍSICO EN EL PERIODO

Durante el periodo evaluado, el proyecto presenta un avance físico del 10%, frente a un avance proyectado de un 8%, lo que refleja un avance superior en 2%.

A continuación, se muestran la programación de obra y la curva S:




Imagen 1. Programación de obra

MES	SEMANA	INICIO	FIN	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIF
MAR	SEMANA 11	23-mar	29-mar	8.00%	10.00%	2.00%




Gráfico 1. Curva s

2.2. AVANCE FINANCIERO EN EL PERIODO

No se tiene avance Financiero

2.3. INVERSIÓN ANTICIPO

Se realizó el desembolso del anticipo el día 27 de marzo, conforme a la orden de pago Presupuestal de gastos No. 85356226, por un valor de CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SESENTA Y SEIS PESOS MCTE ($4.085.876.066,00), dichos recursos fueron girados a Fiduciaria Alianza; Este anticipo nos permite iniciar trámites correspondientes con la fiducia para realizar la inversión del anticipo proyectada.

2.4. EXCEDENTES O RENDIMIENTOS FINANCIEROS

A la fecha no se tiene reporte de rendimientos financieros por parte de la fiducia.

3. ACCIDENTES LABORALES Y NUMERO DE RECLAMACIONES LABORALES O DE PAGOS

A la fecha no se tiene accidentes laborales.

4. ACTIVIDADES DESARROLLADA EN EL PERIODO POR SEMANA

4.1. SEMANA # 11

Durante la semana #11, se dio continuidad a las actividades de obra enfocadas en la ejecución de cimentaciones, incluyendo excavaciones, armado de acero, encofrado y fundida de elementos estructurales.

Se inició con la actividad de excavación mecánica entre el EJE A (6-7); Eje 6(A-B) , a su vez se conitnuo con excavacion manual, VC03,VC005,VC07 EJE A(6- 7); zapatas 1 UND Z3, Z6 1 UND , se fundio solados eje 6 , se fundio zapatas z3 1 und y z4 1 und ; fundida vigas de cimendacion eje A Y B entre eje (3-4), ejes 4 entre(A y B) y amarre de acero se termina eje 5, se realiza ejes VC 01A´(5-7); VC16 EJE 5(A-B); VC06 ENTRE 5-6); VC10 EJE B ENTRE (5-6); VC17 EJE 6 ENTRE (A-B);ZAPATAS EJE A5 Z3; EJE B5 Z3; EJE A6 Z3 Y EJE B6 Z6. Adicionalmente, se realizó la toma de muestras de cilindros correspondientes al concreto de los elementos de cimentación del eje 4, entre ejes A y B, para su posterior remisión al laboratorio de Concrelab en la ciudad de Ibagué. Además, se realizaron labores de hidratación de los elementos fundidos, con el fin de asegurar el correcto curado del concreto.

Se ejecutaron también actividades de control técnico, incluyendo la verificación de recubrimientos en elementos encofrados y la revisión del acero armado en vigas de cimentación como la VC-15 y en zapatas Z4 ubicadas en los ejes B3 y B5.

Por otro lado, en cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), y con el propósito de promover condiciones laborales seguras y saludables para todo el personal del proyecto, durante el periodo reportado se desarrollaron diversas actividades orientadas a la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como al fortalecimiento de la cultura de seguridad en la obra.

Las actividades ejecutadas incluyeron el diligenciamiento de Análisis de Trabajo Seguro (ATS) con los colaboradores, la inspección de equipos y herramientas, la señalización y demarcación de áreas de trabajo, la entrega y reposición de elementos de protección

personal (EPP), el mantenimiento del orden y aseo en las áreas intervenidas, la realización de pausas activas, inspecciones de seguridad en campo y charlas diarias de SST, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales y organizacionales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.



Fotografía 1. Fundida de solado



Fotografía 2. Excavación de zarpa



Fotografía 3. Verificación de recubrimientos de acero



Fotografía 3. Verificación de armado de acero de refuerzo



Fotografía 5. Ensayo de slump



Fotografía 6. Encofrado de vigas de cimentación



Fotografía 7. Remisión de cilindros de concreto



Fotografía 6. Señalización en campo



Fotografía 7. Mantenimiento de orden y aseo



Fotografía 8. Entrega de volantes de socialización del proyecto

5. RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR EL CONTRATO Y EL PROYECTO

A la fecha no existen riesgos, ya que el anticipo fue desembolsado.

6. COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL

Se gestionaron oficios ante la alcaldía y autoridades ambientales como CORTOLIMA, relacionados con el uso del suelo y permiso para aprovechamiento forestal.

En el componente social, se desarrollaron actividades orientadas a la socialización del proyecto, incluyendo la elaboración, presentación y envío a interventoría del diseño de volantes informativos. De igual forma, se realizó la impresión y distribución de volantes a la comunidad aledaña, así como la invitación formal a la Alcaldía de Lérida, junto con un representante local de la rama judicial, para participar en la jornada de socialización del proyecto. También se adelantaron gestiones para el préstamo de espacios comunitarios y la radicación de oficios físicos ante la interventoría.

7. ACCIONES DE MEJORA, PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS RELACIONADAS CON LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

Ninguna.

8. OBSERVACIONES

Ninguna.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe al treintaiuno (31) días, del mes de marzo de 2026.

Entrega:

Ing. RICARDO HERRERA
Director de Obra
CONSORCIO UNIDOS
Contratista

Aprueba:

Ing. DIANA MALAGON
Directora de Interventoría
CONSORCIO TAU
Interventor

INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA
EN LA FASE II – CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

INFORME PARCIAL __X____ FINAL _____

PERIODO DE 30 de marzo de 2026 A 05 de abril de 2026

CONTRATO No.	: 087 DE 2025 DEL 21 DE MAYO DE 2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN	: INVITACION PUBLICA
PROCESO DE CONTRATACIÓN No:	: LICITACIÓN PUBLICA No.01 DE 2025
OBJETO	: REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. LOTE 2: LÉRIDA - TOLIMA.
LOCALIZACIÓN	: LÉRIDA - TOLIMA
VALOR	: DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS ($10.578.045.330,00), INCLUIDO AIU
PLAZO	: HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2026
FECHA DE INICIO	: 13 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	: 30 DE OCTUBRE DE 2026
CONTRATISTA	: CONSORCIO UNIDOS - CONFORMADO POR O R INGENIERÍA S.A.S., con NIT. 830.060.337-4, 35%, VERTICAL INFRAESTRUCTURAS SAS, con NIT. 901.656.915-8, 15%, CONSTRUCTORA ZURIA SAS, con NIT. 900.626.021-7, 40% y CARLOS ALFONSO MORENO MUÑOZ, Cédula de Ciudadanía No. 7.310.251, 10%.
CONSULTOR INTERVENTORÍA	: CONSORCIO TAU - CONFORMADO POR 50% VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S. - BIC, con NIT. 900.416.314-9, 50% CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S - BIC, con NIT. 860.451.253-1

1. SEGUIMIENTO A ACTUACIONES CONTRACTUALES Y GARANTÍAS

1.1. ACTUACIONES CONTRACTUALES

Ninguna.

1.1. GARANTÍAS

Las garantías se encuentran vigentes y operan sobre la ejecución del mismo. A continuación, se relacionan los amparos, vigencias y los montos:


POLIZA DE CUMPLIMIENTO		
No. Póliza	**VIGENTE (Fechas)**	**VALOR**
CBC -100066974		
Cumplimiento del contrato	**Desde: 01/07/2025 – Hasta: 30/04/2027**	**$ 3.173.413.599,00**
Buen Manejo del Anticipo	**Desde: 01/07/2025 – Hasta: 30/04/2027**	**$ 4.085.876.066,00**
Prestaciones Sociales	**Desde: 01/07/2025 – Hasta: 30/10/2029**	**$ 1.057.804.533,00**
Calidad del Servicio	**Desde: 10/12/2025 – Hasta: 10/12/2030**	**$ 91.749.000,00**
Calidad de los elementos	**Desde: 30/10/2026 – Hasta: 30/10/2027**	**$ 1.057.804.533,00**
Estabilidad de la Obra	**Desde: 30/10/2026 – Hasta: 30/10/2031**	**$ 3.064.407.049,50**

2. SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FÍSICA, FORMATO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

2.1. AVANCE FÍSICO EN EL PERIODO

Durante el periodo evaluado, el proyecto presenta un avance físico mínimo del 10.5%, frente a un avance proyectado de un 10%; esto se debe a factores como lluvias que se presentaron en la zona y por los días no laborables de la semana santa; este avance mínimo se había advertido en el comité del 27 de marzo.

A continuación, se muestran la programación de obra y la curva S:






Imagen 1. Programación de obra

MES	SEMANA	INICIO	FIN	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIF
MAR	SEMANA 12	30-mar	05-abr	10.00%	10.00%	0.00%




Gráfico 1. Curva s

2.2. AVANCE FINANCIERO EN EL PERIODO

No se tiene avance Financiero

2.3. INVERSIÓN ANTICIPO

Se han realizado trámites con ALIANZA FIDUCIARIA con el fin de allegar la respectiva documentación, y de esta forma iniciar la inversión del anticipo.

2.4. EXCEDENTES O RENDIMIENTOS FINANCIEROS

A la fecha no se tiene reporte de rendimientos financieros por parte de ALIANZA FIDUCIARIA.

3. ACCIDENTES LABORALES Y NUMERO DE RECLAMACIONES LABORALES O DE PAGOS

A la fecha no se tiene accidentes o reclamaciones laborales o de pagos.

4. ACTIVIDADES DESARROLLADA EN EL PERIODO POR SEMANA

4.1. SEMANA # 12

Durante la semana #12, se dio continuidad a las actividades de obra en diferentes frentes de trabajo.

En cuanto a excavaciones, se avanzó en la excavación de la viga de cimentación VC-10 entre los ejes 6 y 7, así como en la excavación de la zarpa del MC-1 en el eje B, actividad que presentó interrupciones por falla mecánica menor de la retroexcavadora, la cual fue posteriormente reparada para dar continuidad a los trabajos. Adicionalmente, se realizaron labores de perfilado en la excavación de la VC-10.

Durante la presente semana se continuo con la actividad de amarre de acero Viga de cimentación VC17 Eje 6 entre (A-B), Zapatas 2 UND Z3 y 1 UND Z6 ubicadas en el eje 6.

Por otra parte, se ejecutó la fundida de solados en los elementos Z6, VC-05 y VC-07, así como en el eje 7 y en el eje B entre los ejes 6 y 7. Es de precisar que durante los días jueves y viernes no se ejecutaron actividades en obra debido a ser días festivos.

En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se realizaron inspecciones de seguridad en las diferentes áreas de la obra, con el objetivo de identificar condiciones y actos inseguros que pudieran generar riesgos para los trabajadores. Durante estas actividades se verificó el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP), el estado de equipos y herramientas, las condiciones locativas y el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Las observaciones identificadas fueron socializadas de manera inmediata con el personal correspondiente, definiendo las acciones correctivas necesarias para fortalecer las condiciones de seguridad. De igual manera, se efectuó la reposición de EPP a los colaboradores que lo requerían, de acuerdo con el estado de los elementos y las condiciones propias de las labores ejecutadas.

Adicionalmente, se realizaron inspecciones mensuales a los equipos y elementos de atención de emergencias, tales como botiquines de primeros auxilios, extintores y camillas, con el fin de verificar su estado, disponibilidad y correcto funcionamiento, garantizando así su adecuada operatividad en caso de presentarse una eventualidad.



Fotografía 1. Lluvias en la zona



Fotografía 2. Evacuación de aguas de escorrentías en cimentación de semisótano



Fotografía 3. Fundida de solado



Fotografía 4. Excavación de zarpa



Fotografía 5. Armado de acero



Fotografía 6. Inspección de equipos



Fotografía 7. Inspección de equipos



Fotografía 8. Socialización de proyecto a comunidad

5. RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR EL CONTRATO Y EL PROYECTO

Las lluvias recurrentes en la zona representaron un riesgo para el desarrollo del proyecto, ya que ocasionaron suspensiones temporales de las actividades, afectación en los frentes de trabajo y retrasos en el cronograma establecido.

se han evidenciado demoras administrativas por parte de la fiduciaria.

6. COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL

Se realizó la socialización del proyecto con la comunidad, en cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS). No obstante, debido a la baja participación de la comunidad en la reunión de la socialización del proyecto, se programó una nueva convocatoria para el día 10 de abril a las 3pm.

7. ACCIONES DE MEJORA, PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS RELACIONADAS CON LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

Ninguna.

8. OBSERVACIONES

Ninguna.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los ocho (08) días, del mes de abril de 2026.

Entrega:

Ing. RICARDO HERRERA
Director de Obra
CONSORCIO UNIDOS
Contratista

Aprueba:

Ing. DIANA MALAGON
Directora de Interventoría
CONSORCIO TAU
Interventor

INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA
EN LA FASE II – CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

INFORME PARCIAL __X____ FINAL _____

PERIODO DE 6 abril de 2026 al 12 de abril de 2026

CONTRATO No. : 087 DE 2025 DEL 21 DE MAYO DE 2025

MODALIDAD DE SELECCIÓN : INVITACION PUBLICA

PROCESO DE CONTRATACIÓN No: : LICITACIÓN PUBLICA No.01 DE 2025
OBJETO : REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. LOTE 2: LÉRIDA - TOLIMA.

LOCALIZACIÓN : LÉRIDA - TOLIMA

VALOR : DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS ($10.578.045.330,00), INCLUIDO AIU

PLAZO : HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2026

FECHA DE INICIO : 13 DE ENERO DE 2026

FECHA DE TERMINACIÓN : 30 DE OCTUBRE DE 2026

CONTRATISTA : CONSORCIO UNIDOS - CONFORMADO POR O R INGENIERÍA S.A.S., con NIT. 830.060.337-4, 35%, VERTICAL INFRAESTRUCTURAS SAS, con NIT. 901.656.915-8, 15%, CONSTRUCTORA ZURIA SAS, con NIT. 900.626.021-7, 40% y CARLOS ALFONSO MORENO MUÑOZ, Cédula de Ciudadanía No. 7.310.251, 10%.

CONSULTOR INTERVENTORÍA : CONSORCIO TAU - CONFORMADO POR 50% VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S. - BIC, con NIT. 900.416.314-9, 50% CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S - BIC, con NIT. 860.451.253-1

1. SEGUIMIENTO A ACTUACIONES CONTRACTUALES Y GARANTÍAS

1.1. ACTUACIONES CONTRACTUALES

Ninguna.

1.1. GARANTÍAS

Las garantías se encuentran vigentes y operan sobre la ejecución del mismo. A continuación, se relacionan los amparos, vigencias y los montos:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO		
No. Póliza	**VIGENTE (Fechas)**	**VALOR**
CBC -100066974		
Cumplimiento del contrato	**Desde: 01/07/2025 – Hasta: 30/04/2027**	**$ 3.173.413.599,00**
Buen Manejo del Anticipo	**Desde: 01/07/2025 – Hasta: 30/04/2027**	**$ 4.085.876.066,00**
Prestaciones Sociales	**Desde: 01/07/2025 – Hasta: 30/10/2029**	**$ 1.057.804.533,00**
Calidad del Servicio	**Desde: 10/12/2025 – Hasta: 10/12/2030**	**$ 91.749.000,00**
Calidad de los elementos	**Desde: 30/10/2026 – Hasta: 30/10/2027**	**$ 1.057.804.533,00**
Estabilidad de la Obra	**Desde: 30/10/2026 – Hasta: 30/10/2031**	**$ 3.064.407.049,50**

2. SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FÍSICA, FORMATO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

2.1. AVANCE FÍSICO EN EL PERIODO

Durante el periodo evaluado, el proyecto alcanza un avance físico del 11%, frente a un 12% programado. La diferencia se atribuye a que no fue posible iniciar oportunamente las actividades correspondientes al tanque.

A continuación, se muestran la programación de obra y la curva S:




Imagen 1. Programación de obra




Imagen 2. Programación de obra

CÓDIGO F-MIF-20	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDOJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 18/05/2020	FECHA 22/07/2021	FECHA 29/07/2021

MES	SEMANA	INICIO	FIN	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIF
MAR	SEMANA 13	6-abr	12- abr	12.00%	11.00%	-1.00%




Gráfico 1. Curva S

2.2. AVANCE FINANCIERO EN EL PERIODO

No se tiene avance Financiero

2.3. INVERSIÓN ANTICIPO

Se han realizado trámites con ALIANZA FIDUCIARIA con el fin de allegar la respectiva documentación, y de esta forma iniciar la inversión del anticipo.

2.4. EXCEDENTES O RENDIMIENTOS FINANCIEROS

A la fecha no se tiene reporte de rendimientos financieros por parte de ALIANZA FIDUCIARIA.

3. ACCIDENTES LABORALES Y NUMERO DE RECLAMACIONES LABORALES O DE PAGOS

A la fecha no se tiene accidentes laborales.

4. ACTIVIDADES DESARROLLADA EN EL PERIODO POR SEMANA

4.1. SEMANA # 13

Durante la semana 13 de ejecución del proyecto, se dio continuidad a las actividades de obra en diferentes frentes de trabajo, incluyendo excavaciones, armado de acero, encofrado y fundida de elementos de cimentación.

En cuanto a excavaciones, se realizaron actividades de excavación manual de vigas de cimentación VC-20 en el eje A entre los ejes 7 y 10, VC-21 en el eje B entre los ejes 7 y 10, VC-22 en el eje 8 entre A y B, VC-23 en el eje 9 entre A y B y VC-24 en el eje 10 entre A y B. De igual forma, se ejecutó la excavación de zapatas, correspondientes a Z7 (dos unidades), Z2 (una unidad), Z3 (una unidad) y Z1 (dos unidades). Adicionalmente, se realizó excavación mecánica en el eje B entre los ejes 6 y 7, así como la excavación de la zarpa correspondiente al MC-1 en este mismo sector. Se adelantaron también labores de perfilado en excavaciones ubicadas en el eje A entre los ejes 8 y 10.

Respecto al armado de acero, se ejecutó el amarre de acero del foso de ascensor y de la zapata Z3 en el eje B6, así como el armado de acero de la zapata Z3 en el eje B7 y de la zapata Z6. Se realizó el armado de acero de vigas de cimentación VC-01 entre los ejes 6 y 7, VC-19 en el eje 7 entre A y B, VC-03 en el eje A entre los ejes 6 y 7, VC-18, VC-05 y VC-07 entre los ejes 6 y 7. Asimismo, se adelantó el armado de acero de columnas en los ejes B6 y B7, el amarre de acero en la zarpa del tanque de almacenamiento y el inicio del amarre de acero de la zarpa del muro de contención MC-01, junto con el armado del acero vertical del vástago de este elemento. Se continuó con el armado de acero de la zarpa del tanque entre los ejes 5 y 6, así como el amarre de acero de la viga VC-17 asociada a la zapata Z3 en los ejes 7A y 7B y el armado de acero de la zapata Z7 en el eje A7.

En relación con las actividades de concreto, se ejecutó la fundida de concreto de limpieza (solado) en el eje A entre los ejes 8 y 10, correspondiente a los elementos VC-20, Z7 en el eje A8, Z2 en el eje A9 y Z1 en el eje A10. Igualmente, se realizó la fundida de zapatas, zarpas y vigas de cimentación en el eje A entre los ejes 5 y 6. Durante estas actividades, se efectuó el control de calidad del concreto mediante la prueba de asentamiento (slump), garantizando un valor de 6 pulgadas conforme al diseño de mezcla, y se realizó la toma de probetas para su envío a laboratorio. Adicionalmente, se llevaron a cabo actividades de encofrado en la zarpa del tanque.

En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se realizaron charlas de SST enfocadas en la importancia de reportar incidentes y accidentes de trabajo, así como charlas preoperacionales dirigidas al personal. Se llevó a cabo el diligenciamiento de Análisis de Trabajo Seguro (ATS) con el personal de retroexcavadora y civiles, además de inducciones y evaluaciones de ingreso para nuevo personal.

Adicionalmente, se efectuó la supervisión de actividades en campo, verificando el cumplimiento de los lineamientos de seguridad, así como el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). Se realizó la reposición de EPP al personal que lo requería y se actualizó el inventario de dotaciones.

De igual forma, se gestionó y envió la documentación correspondiente del vehículo y del personal para el descargue de acero, garantizando el cumplimiento de los requisitos establecidos.

En cuanto a medidas de control, se implementó señalización de senderos y cerramientos en las áreas de trabajo. Finalmente, se realizaron actividades administrativas propias del componente SST, incluyendo la elaboración de informes mensuales.



Fotografía 1. Excavación en ejes 8, 9 y 10



Fotografía 2. Excavación de zapatas



Fotografía 3. Armado de acero de vigas de cimentación



Fotografía 4. Armado de acero del MC-01



Fotografía 5. Armado de columnas



Fotografía 6. Armado de zapatas de cimentación

CÓDIGO	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
F-MIF-20	LÍDER DE PROCESO	CENDOJ- SIGCMA	COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN	**FECHA**	**FECHA**	**FECHA**
00	18/05/2020	22/07/2021	29/07/2021



Fotografía 7. Ensayo de slump



Fotografía 8. Charla de SST



Fotografía 9. Entrega de EPP



Fotografía 10. Socialización del proyecto

5. RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR EL CONTRATO Y EL PROYECTO

Durante el periodo evaluado, no se identificaron riesgos relevantes que puedan afectar el cumplimiento del contrato ni el desarrollo del proyecto, manteniéndose las condiciones de ejecución dentro de los parámetros previstos.

6. COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL

Por parte del componente ambiental, se desarrollaron actividades de control de emisiones atmosféricas asociadas al transporte de material en volquetas, así como la gestión de solicitudes relacionadas con procesos de compensación ambiental. Adicionalmente, se adelantaron actividades de soporte documental, incluyendo la elaboración y ajuste de informes y presentaciones.

En el componente social, se llevaron a cabo actividades orientadas a la socialización del proyecto, incluyendo la elaboración y distribución de volantes, la corrección de material de presentación y la gestión de invitaciones a diferentes actores institucionales y comunitarios, tales como Juntas de Acción Comunal, Policía Nacional, parroquia y entidades locales. Como resultado, se realizó la socialización del proyecto con la comunidad, contando con la participación aproximada de 20 personas y la conformación de una veeduría ciudadana integrada por 5 miembros, en cumplimiento de los lineamientos del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS).

7. ACCIONES DE MEJORA, PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS RELACIONADAS CON LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

Ninguna.

8. OBSERVACIONES

Ninguna.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los diecisiete (17) días, del mes de abril de 2026.

Entrega:

Ing. RICARDO HERRERA
Director de Obra
CONSORCIO UNIDOS
Contratista

Aprueba:

Ing. DIANA MALAGON
Directora de Interventoría
CONSORCIO TAU
Interventor

6.14 **CONTROL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTROL DE EQUIPOS

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL **13 DE MARZO** **Y EL** **12 DE ABRIL**

CONTRATISTA: CONSIRCIO UNIDOS **CONTRATO No.** 087 de 2025

INTERVENTOR: CONSORCIO TAU **CONTRATO No.** 096 del 2025

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
RETROESCABADORA	SI	SI		X	AVENIDA 8 CALLE 11B	REMOCION DE RECEBO Y EXCAVACION	SE REALIZA DIARIAMENTE INPECCION PREOPERACIONAL CON SU RESPECTIVO FORMATO, LOS DIAS QUE OPERÒ
VOLQUETA FSA432	SI	SI		X	AVENIDA 8 CALLE 11B	CARGUE DE RESIDUOS DE EXCAVACION PARA LLEVARLOS AL LUGAR DE DISPOCISIÓN FINAL	SE REALIZA INPECCION PREOPERACIONAL DIAS LABORADOS, CON SU RESPECTIVO FORMATO.
VOLQUETA JVJ537	SI	SI		X	AVENIDA 8 CALLE 11B	CARGUE DE RESIDUOS DE EXCAVACION PARA LLEVARLOS AL LUGAR DE DISPOCISIÓN FINAL	SE REALIZA INPECCION PREOPERACIONAL DIAS LABORADOS, CON SU RESPECTIVO FORMATO.
MEZCLADORA DE CONCRETO	SI	SI		X	AVENIDA 8 CALLE 11B	MEZCLA DE CONCRETO	INSPECCION PREOPERACIONAL ANTES DE SU USO, EN ESTADO OPERATIVO. SUICHE DE ENCENDIDO Y APAGADO DIRECTO.
TALADRO PERFORADOR	SI	SI		X	AVENIDA 8 CALLE 11B	USO EN MADERA, PAREDES	INSPECCION PREOPERACIONAL ANTES DE SU USO, EN ESTADO OPERATIVO
MARTILLO DEMOLEDOR 50J INGCO	SI	SI		X	AVENIDA 8 CALLE 11B	DEMOLER, ROMPER Y REMOVER MATERIAL DURO DE APERTURAS DE ZANJAS.	INSPECCION PREOPERACIONAL ANTES DE SU USO, EN ESTADO OPERATIVO
MARTILLO DEMOLEDOR D259804 DEWALT	SI	SI		X	AVENIDA 8 CALLE 11B	DEMOLER, ROMPER Y REMOVER MATERIAL DURO DE APERTURAS DE ZANJAS.	INSPECCION PREOPERACIONAL ANTES DE SU USO, EN ESTADO OPERATIVO
PLANTA ELECTRICA **ECOHORSE**	SI	NO		X	AVENIDA 8 CALLE 11B	MEZCLA DE CONCRETO	NO SE LE HA DADO USO HASTA EL MOMENTO
PLANTA DE CONCRETO E 501 R	SI	SI		X	AVENIDA 8 CALLE 11B	MEZCLADORA DE CONCRETO	INSPECCION PREOPERACIONAL ANTES DE SU USO, EN ESTADO OPERATIVO
SIERRA CIRCULAR DE MANO PARA MADERA	SI	SI		X	AVENIDA 8 CALLE 11B	CORTE DE MADERA	INSPECCION PREOPERACIONAL ANTES DE SU USO, EN ESTADO OPERATIVO
PULIDORA ANGULAR ESMERIL	SI	NO		X	AVENIDA 8 CALLE 11B	CORTE DE METAL Y MDERA	INSPECCION PREOPERACIONAL ANTES DE SU USO, EN ESTADO OPERATIVO. NO SE USO ESTE MES

Firma:
Nombre: RICARDO HERRERA
DIRECTOR DE OBRA

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO UNIDOS PROYECTO LERIDA - TOLIMA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TGRABAJO	Código: SST-F-69
	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS	Versión: 01
		Fecha: 06-02-2026

NOMBRE DEL EQUIPO:	**MARTILLO DEMOLEDOR 50J INGCO 1700W PDB17008**
	
ID EQUIPO:	PDB17018
TIPO DE EQUIPO:	ROMPEDOR DE DEMOLICIÓN 14KGS
MARCA:	INGCO
MODELO:	50J INGCO
NUMERO DE SERIE:	NO REGISTRA
COMBUSTIBLE / ENERGÍA:	ENERGIA 1700W
CAPACIDAD / POTENCIA:	POTENCIA: 1700 W PESO: 16 Kg
FECHA DE ADQUISICIÓN:	NO REGISTRA
PROVEEDOR:	NO REGISTRA
UBICACIÓN / PROYECTO:	LERIDA TOLIMA
RESPONSABLE:	JOSE FERNEY OSPINA
ESTADO (OPERATIVO / MANTENIMIENTO / FUERA DE SERVICIO):	OPERATIVO
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA FORMATO:	ANDREA PAOLA GONZALEZ CARVAJAL CC. 1109382808 PROFESIONAL SST

MANTENIMIENTOS

FECHA	TIPO DE MANTENIMIENTO		DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	RESPONSABLE	COSTO	OBSERVACIONES
	PREVENTIVO	CORRECTIVO				

CONSORCIO UNIDOS PROYECTO LERIDA - TOLIMA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TGRABAJO	Código: SST-F-69
	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS	Versión: 01
		Fecha: 06-02-2026

NOMBRE DEL EQUIPO:	**MARTILLO DEMOLEDOR DEWALT**
	
ID EQUIPO:	D259804
TIPO DE EQUIPO:	MARTILLO DEMOLEDOR
MARCA:	DEWALT
MODELO:	CS1425
NUMERO DE SERIE:	9945
COMBUSTIBLE / ENERGÍA:	ENERGIA
CAPACIDAD / POTENCIA:	110LBS (50KG)
ARRANQUE:	INTERRUPTOR
FUENTE DE ALIMENTACION:	VOLTAJE 110V-60Hz
UBICACIÓN / PROYECTO:	LERIDA TOLIMA
RESPONSABLE:	LUIS CARLOS MORA
ESTADO (OPERATIVO / MANTENIMIENTO / FUERA DE SERVICIO):	OPERATIVO
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA FORMATO:	ANDREA PAOLA GONZALEZ CARVAJAL CC. 1109382808 PROFESIONAL SST

MANTENIMIENTOS

FECHA	TIPO DE MANTENIMIENTO		DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	RESPONSABLE	COSTO	OBSERVACIONES
	PREVENTIVO	CORRECTIVO				

CONSORCIO UNIDOS PROYECTO LERIDA - TOLIMA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TGRABAJO	Código: SST-F-69
	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS	Versión: 01
		Fecha: 06-02-2026

NOMBRE DEL EQUIPO:	**PLANTA ELECTRICA ECOHORSE 5,5KW - 5KW**
	
ID EQUIPO:	KDE6700XE
TIPO DE EQUIPO:	PLANTA ELECTRICA
MARCA:	ECOHORSE
MODELO:	5,5KW - 5KW
NUMERO DE SERIE:	NO REGISTRA
COMBUSTIBLE / ENERGÍA:	DIESEL
CAPACIDAD / POTENCIA:	TANQUE 12.5 L APROXIMADAMENTE. 5.7 HORAS
ARRANQUE:	MANUAL Y ELECTRICO
PROVEEDOR:	NO REGISTRA
UBICACIÓN / PROYECTO:	LERIDA TOLIMA
RESPONSABLE:	JOSE FERNEY OSPINA
ESTADO (OPERATIVO / MANTENIMIENTO / FUERA DE SERVICIO):	OPERATIVO
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA FORMATO:	ANDREA PAOLA GONZALEZ CARVAJAL CC. 1109382808 PROFESIONAL SST

MANTENIMIENTOS

FECHA	TIPO DE MANTENIMIENTO		DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	RESPONSABLE	COSTO	OBSERVACIONES
	PREVENTIVO	CORRECTIVO				

CONSORCIO UNIDOS PROYECTO LERIDA - TOLIMA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TGRABAJO	Código: SST-F-69
	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS	Versión: 01
		Fecha: 06-02-2026

NOMBRE DEL EQUIPO:	**PLANTA DE CONCRETO E 501 R**
	
ID EQUIPO:	
TIPO DE EQUIPO:	MEZCLADORA DE CONCRETO
MARCA:	EQUIMACO
MODELO:	JZR350A/H
NUMERO DE SERIE:	RBX 1 2519920
COMBUSTIBLE / ENERGÍA:	DIESEL
CAPACIDAD / POTENCIA:	CARGA: 560 LITROS - DESCARGA: 350 LITROS
AÑO DE EDICION:	2011
SISTEMA DE TOLVA:	HIDRAULICO
UBICACIÓN / PROYECTO:	LERIDA TOLIMA
RESPONSABLE:	FERNEY OSPINA
ESTADO (OPERATIVO / MANTENIMIENTO / FUERA DE SERVICIO):	OPERATIVO
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA FORMATO:	ANDREA PAOLA GONZALEZ CARVAJAL CC. 1109382808 PROFESIONAL SST

MANTENIMIENTOS

FECHA	TIPO DE MANTENIMIENTO		DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	RESPONSABLE	COSTO	OBSERVACIONES
	PREVENTIVO	CORRECTIVO				

CONSORCIO UNIDOS PROYECTO LERIDA - TOLIMA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TGRABAJO	Código: SST-F-69
	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS	Versión: 01
		Fecha: 06-02-2026

NOMBRE DEL EQUIPO:	**MEZCLADORA DE CONCRETO**
	
TIPO DE VOLTEO:	LATERAL POR TIMON DE MANO
TIPO DE EQUIPO:	TROMPO
MARCA:	BAUKER
MODELO:	XH-PCM130
NUMERO DE SERIE:	07032026-LT
COMBUSTIBLE / ENERGÍA:	ENERGIA
CAPACIDAD / POTENCIA:	600 W (0,8 HP)
AÑO DE EDICION:	1 O 1.5 BULTOS
VOLUMEN DEL TAMBOR:	130 L (4.6FT3)
UBICACIÓN / PROYECTO:	CONSORCIO UNIDOS - LERIDA TOLIMA
RESPONSABLE:	FERNEY OSPINA
ESTADO (OPERATIVO / MANTENIMIENTO / FUERA DE SERVICIO):	OPERATIVO
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA FORMATO:	ANDREA PAOLA GONZALEZ CARVAJAL CC. 1109382808 PROFESIONAL SST

MANTENIMIENTOS

FECHA	TIPO DE MANTENIMIENTO		DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	RESPONSABLE	COSTO	OBSERVACIONES
	PREVENTIVO	CORRECTIVO				

CONSORCIO UNIDOS PROYECTO LERIDA - TOLIMA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TGRABAJO	Código: SST-F-69
	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS	Versión: 01
		Fecha: 06-02-2026

NOMBRE DEL EQUIPO:	**MAKITA MT M5802B**
	
ID EQUIPO:	2024.5
TIPO DE EQUIPO:	SIERRA CIRCULAR DE MANO PARA MADERA
MARCA:	MAKITA MT
MODELO:	M5802
NUMERO DE SERIE:	00164503 K
COMBUSTIBLE / ENERGÍA:	ENERGIA
CAPACIDAD / POTENCIA:	MOTOR DE 1.050 W. CORTE: 68/66 mm (2-11 / 16 / 2-5 / 8 ") 45 °: 46/44 mm (1-13 / 16 / 1-3 / 4 ")
VELOCIDAD SIN CARGA:	4.900 RPM
ACCESORIOS:	LLAVE EXAGONAL, DISCO DE CORTE MADERA.
UBICACIÓN / PROYECTO:	LERIDA TOLIMA
RESPONSABLE:	FERNEY OSPINA
ESTADO (OPERATIVO / MANTENIMIENTO / FUERA DE SERVICIO):	OPERATIVO
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA FORMATO:	ANDREA PAOLA GONZALEZ CARVAJAL CC. 1109382808 PROFESIONAL SST

MANTENIMIENTOS

FECHA	TIPO DE MANTENIMIENTO		DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	RESPONSABLE	COSTO	OBSERVACIONES
	PREVENTIVO	CORRECTIVO				

CONSORCIO UNIDOS PROYECTO LERIDA - TOLIMA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TGRABAJO	Código: SST-F-69
	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS	Versión: 01
		Fecha: 06-02-2026

NOMBRE DEL EQUIPO:	**PULIDORA ANGULAR ESMERIL**
	
VELOCIDAD SIN CARGA:	12,000 RPM
TIPO DE EQUIPO:	ESMERILADORA ANGULAR (PULIDORA) ELECTRICA
MARCA:	TOTAL TOOLS
MODELO:	UTG1071556
NUMERO DE SERIE:	2400W
COMBUSTIBLE / ENERGÍA:	ENERGIA
CAPACIDAD / POTENCIA:	750W o 710W
ARRANQUE:	INTERRUPTOR DESLIZAMIENTO LATERAL
VOLTAJE:	110V-120V
UBICACIÓN / PROYECTO:	LERIDA TOLIMA
RESPONSABLE:	FERNEY OSPINA
ESTADO (OPERATIVO / MANTENIMIENTO / FUERA DE SERVICIO):	OPERATIVO
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA FORMATO:	ANDREA PAOLA GONZALEZ CARVAJAL CC. 1109382808 PROFESIONAL SST

MANTENIMIENTOS

FECHA	TIPO DE MANTENIMIENTO		DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	RESPONSABLE	COSTO	OBSERVACIONES
	PREVENTIVO	CORRECTIVO				

CONSORCIO UNIDOS PROYECTO LERIDA - TOLIMA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TGRABAJO	Código: SST-F-69
	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS	Versión: 01
		Fecha: 06-02-2026

NOMBRE DEL EQUIPO:	**TALADRO**
	
ID EQUIPO:	0.611.272.100
TIPO DE EQUIPO:	MARTILLO PERFORADOR SDS PLUS
MARCA:	BOSCH
MODELO:	GBH 2-240 D PROFESSIONAL
NUMERO DE SERIE:	3611 BADOG1
COMBUSTIBLE / ENERGÍA:	ENERGIA
CAPACIDAD / POTENCIA:	790W 950 RPM
ARRANQUE:	INTERRUPTOR DESLIZAMIENTO LATERAL
FUENTE DE ALIMENTACION:	110V/AC
UBICACIÓN / PROYECTO:	LERIDA TOLIMA
RESPONSABLE:	FERNEY OSPINA
ESTADO (OPERATIVO / MANTENIMIENTO / FUERA DE SERVICIO):	OPERATIVO
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA FORMATO:	ANDREA PAOLA GONZALEZ CARVAJAL CC. 1109382808 PROFESIONAL SST

MANTENIMIENTOS

FECHA	TIPO DE MANTENIMIENTO		DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	RESPONSABLE	COSTO	OBSERVACIONES
	PREVENTIVO	CORRECTIVO				

CONSORCIO UNIDOS PROYECTO LERIDA - TOLIMA	**SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TGRABAJO**	**Código:** SST-F-69
	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS	**Versión:** 01
		Fecha: 06-02-2026

NOMBRE DEL EQUIPO:	**TRONZADORA PARA METAL**
	
ID EQUIPO:	KEEP WORKING
TIPO DE EQUIPO:	TRONZADORA O SIERRA INGLETADORA PARA METAL ELITE DE 14 PULGADAS
MARCA:	ELITE
MODELO:	CS1425
NUMERO DE SERIE:	0782004000
COMBUSTIBLE / ENERGÍA:	ENERGIA
CAPACIDAD / POTENCIA:	2.400W A 2.500W
ARRANQUE:	INTERRUPTOR
FUENTE DE ALIMENTACION:	VOLTAJE 110V-60Hz
UBICACIÓN / PROYECTO:	LERIDA TOLIMA
RESPONSABLE:	LUIS CARLOS MORA
ESTADO (OPERATIVO / MANTENIMIENTO / FUERA DE SERVICIO):	OPERATIVO
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA FORMATO:	ANDREA PAOLA GONZALEZ CARVAJAL CC. 1109382808 PROFESIONAL SST

MANTENIMIENTOS

FECHA	TIPO DE MANTENIMIENTO		DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	RESPONSABLE	COSTO	OBSERVACIONES
	PREVENTIVO	CORRECTIVO				

CONSORCIO UNIDOS	CONSORCIO UNIDOS
	HOJA DE VIDA VEHÍCULO

REGISTRO FOTOGRAFICO





1. INFORMACION DEL VEHICULO

No. Serie:		SLP214TCYE0489170	
Marca:	JCB	**Año de fabricación:**	2000
Fecha de Levante:	19/04/2006	**Fecha de Registro:**	30/08/2016
Modelo:	2000	**Color:**	Amarillo
No motor:	JCB1000	**Combustible:**	Diesel
Línea:	214E	**Serie**	SLP214TCYE0489170
Clase de vehículo:	Retroexcavadora	**Tipo de maquinaria:**	Construcción
Tarjeta de registro:	75240	**Rodaje:**	Neumáticos

2. INFORMACION PROPIETARIO

Nombre: Zully Paola Román Capera	**Cedula:** 1.109.383.853
Dirección: CRA 4 #7-11	**Barrio:** La Sierra
Celular: 3112567139	**Municipio:** Lerida

DATOS DE ACTUALIZACION

Nombre de quien diligencia formato:		Andrea González	
Firma:		**Cargo:** Profesional SST	

INFORMACION MANTENIMIENTO

Fecha:	Tipo:	Descripción/ actividad:	Lugar:
18 marzo 2026	Correctivo	Cambio de mangueras hidráulicas	Centro de trabajo. consorcio unidos
24 marzo 2026	Correctivo	Cambio de guaya de	Centro de trabajo
		acelerador	consorcio unidos
01 abril 2026	Correctivo	Cambio de casqueteria de bielas del motor	Centro de trabajo consorcio unidos

CONSORCIO UNIDOS	CONSORCIO UNIDOS	
	HOJA DE VIDA VEHÍCULO	

REGISTRO FOTOGRAFICO





1. INFORMACION DEL VEHICULO

Placa:		JVJ537	
Marca:	MERCURY	**Año de fabricación:**	1954
Fecha de Matricula:		**Fecha de Expedición:**	17/06/2025
Modelo:	1954	**Color:**	Azul
No motor:	32Y88150	**Combustible:**	Diesel
Línea:	CAPRI	**Serie**	M60V4E32334
Clase de vehículo:	Camión	**Tipo de carrocería:**	Volco
Licencia de Transito:	10022700227	**Capacidad:**	7000 Kg

2. INFORMACION PROPIETARIO

Nombre: Efrain Eduardo Moreno Laverde	**Cedula:** 75.089.000
Dirección:	**Barrio:**
Celular:	**Municipio:** Lerida

DATOS DE ACTUALIZACION

Nombre de quien diligencia formato:		Andrea González
Firma:		**Cargo:** Profesional SST

INFORMACION MANTENIMIENTO

Fecha:	Tipo:	Descripción/ actividad:	Lugar:

CONSORCIO UNIDOS	CONSORCIO UNIDOS
	HOJA DE VIDA VEHÍCULO

REGISTRO FOTOGRAFICO





1. INFORMACION DEL VEHICULO

Placa:		OLJ550	
Marca:	DODGE	**Año de fabricación:**	1979
Fecha de Matricula:		**Fecha de Expedición:**	
Modelo:	1979	**Color:**	Rojo
No motor:	470HM2U1237838	**Combustible:**	Diesel
Línea:	D600157	**Serie**	DT977411
Clase de vehículo:	Volqueta	**Tipo de carrocería:**	Volco
Licencia de Transito:		**Capacidad:**	7000 Kg

2. INFORMACION PROPIETARIO

Nombre: Efrain Eduardo Moreno Laverde	**Cedula:** 75.089.000
Dirección:	**Barrio:**
Celular:	**Municipio:** Lerida

DATOS DE ACTUALIZACION

Nombre de quien diligencia formato:		Andrea González
Firma:		**Cargo:** Profesional SST

INFORMACION MANTENIMIENTO

Fecha:	Tipo:	Descripción/ actividad:	Lugar:

CONSORCIO UNIDOS PROYECTO LERIDA - TOLIMA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: SST-F- 33
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA	FECHA: 2026/02/02
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 09 al 15 Mes Marzo 2026	ÁREA:	Semi sotano.
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	Andrea Gonzalez.	GRUPO DE TRABAJO:	obra civil.

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE TALADRO ☐ O PULIDORA DE MANO ☒

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	B		B		B		B		B		B			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	B		B		B		B		B		B			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	B		B		B		B		B		B			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	B		B		B		B		B		B			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	B		B		B		B		B		B			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	B		B		B		B		B		B			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM	B		B		B		B		B		B			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	B		B		B		B		B		B			
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	B		B		B		B		B		B			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA	B		B		B		B		B		B			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	B		B		B		B		B		B			
ESTADO DEL DISCO	B		B		B		B		B		B			
DESCRIPCIÓN DE TALADRO	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	B	B	B		B		B		B		B			
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACIÓN)	B	B	B		B		B		B		B			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	B	B	B		B		B		B		B			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	B	B	B		B		B		B		B			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	B	B	B		B		B		B		B			
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	B	B	B		B		B		B		B			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	B	B	B		B		B		B		B			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	B	B	B		B		B		B		B			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	B	B	B		B		B		B		B			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	B	B	B		B		B		B		B			
ESTADO DE LAS BROCAS	B		B		B		B		B		B			

OBSERVACIONES

Andrea Gonzalez.	Sebastian Romero.	
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR	FIRMA O NOMBRE DE QUIEN REVISO

Powered by CamScanner

CONSORCIO UNIDOS	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SST-F-68
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MARTILLO NEUMATICO O ELÉCTRICO DEMOLEDOR	Fecha: 2026/02/02 Versión: 01

CONTRATO: 087-2025 CAMPO: Centro trabajo · LUGAR DE INSPECCIÓN: Campo, Semisotano

OPERADOR: Rogelio Pardo. Marca: INECO S/N = 2424776E0035 SEMANA 09 03 26 AL 15 03 26

ESTADO MECANICO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Mangueras sin abolladuras ni ruptura	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Mangueras con guaya anti látigo y pines de seguridad, conexión del martillo al compresor	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Conexión de la manguera a la válvula de aire	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Control de fugas	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Palanca de aceleración	B		B		B		B		B		B			
Puntas en buen estado	B		B		B		B		B		B			
Manijas de agarre	B		B		B		B		B		B			
Manijas bien sujetas al equipo	B		B		B		B		B		B			
Salida de gases sin obstrucción	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Protección auditiva del operador (copa e inserción)	B		B		B		B		B		B			
Enchufe eléctrico en buen estado.	B		B		B		B		B		B			
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, toma)	B		B		B		B		B		B			
Guarda en buen estado	B		B		B		B		B		B			
Interruptor de encendido y apagado en buen estado	B		B		B		B		B		B			
Empuñaduras sin fisuras y limpias	B		B		B		B		B		B			
Equipo sin daño estructural	B		B		B		B		B		B			
Buenas condiciones de limpieza	B		B		B		B		B		B			
Firma Operador	Rogelio		Rogelio		Rogelio		Sebastian		Rogelio		Rogelio			
VoBo. Supervisor / HSE	Andrea		Andrea		Andrea									

OBSERVACIONES:

NOTA: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.

Powered by CamScanner

CONSORCIO UNIDOS	PREOPERACIONAL DE MEZCLADORA DE CONCRETO			
	Versión 01	SST-F: 61	Fecha: 02/02/2026	Página 1 de 1



PREOPERACIONAL DE MEZCLADORA DE CONCRETO

FECHA DESDE: 09/03/2026 FECHA HASTA: DD MM AA 15/03/2026

INSPECCION REALIZADA POR: Andrea Gonzalez - Sebastian Romero.

09/03/26 10/03/26 11/03/26

	DESCRIPCION	LUNES SI	LUNES NO	MARTES SI	MARTES NO	MIERCOLES SI	MIERCOLES NO	JUEVES SI	JUEVES NO	VIERNES SI	VIERNES NO	Sebastian SI	Sebastian NO
TROMPO	Olla mezcladora y Aspas de metal	B		B		B		B		B		B	
	Seguro de volteo	B		B		B		B		B		B	
	Protector del engrane de volteo	N/T		N/T		N/A		N/A		N/A		N/A	
	Volante	B		B		B		B		B		B	
	Cadena de seguridad	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
	Llantas	B		B		B		B		B		B	
	Suspensión del muelle	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
	Bloques de seguridad	B		B		B		B		B		B	
	Barra para remolcar	B		B		B		B		B		B	
	Carcaza	B		B		B		B		B		B	
MOTOR	Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO ON/OFF		M		M		M	M			M		M
	Tapón del llenado de combustible	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
	Palanca del acelerador	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
	Arranque retráctil (jalar la cuerda)	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
	Palanca de la válvula de combustible	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
	Palanca del ahogador	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
	Filtro de aire	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
	Balineras y bujes de rotación	B		B		B		B		B		B	
	Bujía	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
	Filtro de aire	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
	Tubo de escape	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
	Silenciador	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
	Tanque de combustible	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
OTROS	Extintor de 10 libras	B		B		B		B		B		B	
	ATS	B		B		B		B		B		B	
	OPERADOR	Sebastian		Sebasti.		Sebastian		Yon Fredy		Jhon Fredy		Alex S.	
	JEFE DE AREA	Luis Mora		Luis M.		Luis Mora		Luis Mora		Luis M		Luis M	
	HSE	Andrea G.		Andrea P.		Andrea P.		Andrea P.		Andrea P		Andrea P	

NOTA.
El interruptor de encendido y Apagado. No Funciona. "Esta directa!"

OBSERVACION:

CIERRE DE HALLAZGOS

Control: Según la observación del hallazgo se terminó las actividades con este equipo provisional sin presentarse alguna novedad desfavorable en su tiempo

Fecha de cierre: Se le da cierre el mismo día.

CONSORCIO UNIDOS	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SST-F-68
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MARTILLO NEUMATICO O ELÉCTRICO DEMOLEDOR	Fecha: 2026/02/02 Versión: 01

CONTRATO: 087/2025 CAMPO: Centro trabajo · LUGAR DE INSPECCIÓN: Lérida – Tolima.

OPERADOR: Rogelio Pardo SEMANA 16/03/26 AL 21/03/26

ESTADO MECANICO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Mangueras sin abolladuras ni ruptura	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Mangueras con guaya anti látigo y pines de seguridad, conexión del martillo al compresor	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Conexión de la manguera a la válvula de aire	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Control de fugas	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A.			
Palanca de aceleración	B		B		B		B		B		B			
Puntas en buen estado	B		B		B		B		B		B			
Manijas de agarre	B		B		B		B		B		B			
Manijas bien sujetas al equipo	B		B		B		B		B		B.			
Salida de gases sin obstrucción	N/A		N/A		NA		NA		NA		NA			
Protección auditiva del operador (copa e inserción)	B		B		B		B		B		B			
Enchufe eléctrico en buen estado.	B		B		B		B		B		B			
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, toma)	B		B		B		B		B		B			
Guarda en buen estado	B		B		B		B		B		B			
Interruptor de encendido y apagado en buen estado	B		B		B		B		B		B			
Empuñaduras sin fisuras y limpias	B		B		B		B		B		B			
Equipo sin daño estructural	B		B		B		B		B		B			
Buenas condiciones de limpieza	B		B.		B		B		B		B			
Firma Operador	Rogelio		Rogelio		Rogelio		Rogelio		Rogelio		Rogelio			
VoBo. Supervisor / HSE	Andrea		Andrea				Andrea		Andrea		Andrea.			

OBSERVACIONES:

NOTA: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.

Powered by CamScanner

CONSORCIO UNIDOS	PREOPERACIONAL DE MEZCLADORA DE CONCRETO			
	Versión 01	SST-F: 61	Fecha: 02/02/2026	Página 1 de 1

PREOPERACIONAL DE MEZCLADORA DE CONCRETO

FECHA DESDE: 16/03/26 FECHA HASTA: 21/03/26

INSPECCION REALIZADA POR: Donaldo Perez.

	DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		Sabado	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
TROMPO	Olla mezcladora y Aspas de metal	B		B		B		B		B		B	
	Seguro de volteo	B		B		B		B		B		B	
	Protector del engrane de volteo	B		B		B		B		B		B	
	Volante	B		B		B		B		B		B	
	Cadena de seguridad	B		B		B		B		B		B	
	Llantas	B		B		B		B		B		B	
	Suspensión del muelle	B		B		B		B		B		B	
	Bloques de seguridad	B		B		B		B		B		B	
	Barra para remolcar	B		B		B		B		B		B	
	Carcaza	NT		NT		NT		NT		NT		NT	
MOTOR	Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO ON/OFF		NO		NO		NO		NO		NO		NO
	Tapón del llenado de combustible	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
	Palanca del acelerador	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
	Arranque retráctil (jalar la cuerda)	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
	Palanca de la válvula de combustible	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
	Palanca del ahogador	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
	Filtro de aire	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
	Balineras y bujes de rotación	B		B		B		B		B		B	
	Bujía	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
	Filtro de aire	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
	Tubo de escape	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
	Silenciador	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
	Tanque de combustible	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
OTROS	Extintor de 10 libras	B		B		B		B		B		B	
	ATS	B		B		B		B		B		B	
	OPERADOR	Sebastian		Sebast.		Sebastia		Sebastian		Sebastian		Sebast.	
	JEFE DE AREA	Luis M.		Luis M		Luis M		Luis M		Luis M		Luis M.	
	HSE	Andrea.		Andrea		Andrea.		Andrea		Andrea		Andrea.	

OBSERVACION:

Powered by CamScanner

CONSORCIO UNIDOS PROYECTO LERIDA - TOLIMA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: SST-F- 33
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA	FECHA: 2026/02/02
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 16 al 21 Mes Marzo	ÁREA:	Centro trabajo.
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	Andrea G. 2026.	GRUPO DE TRABAJO:	Lerida - obra CIVIL

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE TALADRO ☒ O PULIDORA DE MANO ☒

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	B		B		B		B		B		B			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	B		B		B		B		B		B			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	B		B		B		B		B		B			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	B		B		B		B		B		B			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	B		B		B		B		B		B			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	B		B		B		B		B		B			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM	B		B		B		B		B		B			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	B		B		B		B		B		B			
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	B		B		B		B		B		B			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA	B		B		B		B		B		B			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	B		B		B		B		B		B			
ESTADO DEL DISCO	B		B		B		B		B		B			
DESCRIPCIÓN DE TALADRO	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	B		B		B		B		B		B			
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACIÓN)	B		B		B		B		B		B			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	B		B		B		B		B		B			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	B		B		B		B		B		B			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	B		B		B		B		B		B			
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	B		B		B		B		B		B			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	B		B		B		B		B		B			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	B		B		B		B		B		B			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	B		B		B		B		B		B			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	B		B		B		B		B		B			
ESTADO DE LAS BROCAS	B		B		B		B		B		B			

OBSERVACIONES

Luis Mora	Sebastian Romero.	
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR	FIRMA O NOMBRE DE QUIEN REVISO

Powered by CamScanner

CONSORCIO UNIDOS	PREOPERACIONAL DE MEZCLADORA DE CONCRETO	
	Versión 01 | SST-F: 61 | Fecha: 02/02/2026 | Página 1 de 1	

PREOPERACIONAL DE MEZCLADORA DE CONCRETO

FECHA DESDE: 24/03/26. FECHA HASTA: 29/03/26.

INSPECCION REALIZADA POR: Sebastian Romero.

	DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		VIERNES	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
TROMPO	Olla mezcladora y Aspas de metal			B		B				B			
	Seguro de volteo			N/A		N/A				N/A			
	Protector del engrane de volteo			N/A		N/A				N/A			
	Volante			N/A		N/A				N/A			
	Cadena de seguridad			N/A		N/A				N/A			
	Llantas			B		B				B			
	Suspensión del muelle			B		B				B			
	Bloques de seguridad			B		B				B			
	Barra para remolcar			N/A		N/A				N/A			
	Carcaza			N/A		N/A				N/A			
MOTOR	Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO ON/OFF	FESTIVO		B		N/A		NO USO		N/A		NO SE USO.	
	Tapón del llenado de combustible			N/A		N/A				N/A			
	Palanca del acelerador			B		B				B			
	Arranque retráctil (jalar la cuerda)			N/A		N/A				N/A			
	Palanca de la válvula de combustible			N/A		N/A				N/A			
	Palanca del ahogador			N/A		N/A				N/A			
	Filtro de aire			N/A		N/A				N/A		NO SE	
	Balineras y bujes de rotación			B		B				B			
	Bujía			N/A		N/A				N/A			
	Filtro de aire			N/A		N/A				N/A			
	Tubo de escape			N/A		N/A				N/A			
	Silenciador			N/A		N/A				N/A			
	Tanque de combustible			N/A		N/A				N/A			
OTROS	Extintor de 10 libras			B.		B				B			
	ATS			B.		B.				B			
	OPERADOR			Sebast		Sebastian				Sebastian.			
	JEFE DE AREA			Luis M.		Luis M.				Luis M.			
	HSE			Andrea.									

OBSERVACION:

Powered by CamScanner

CONSORCIO UNIDOS	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SST-F-68
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MARTILLO NEUMATICO O ELÉCTRICO DEMOLEDOR	Fecha: 2026/02/02 Versión: 01

CONTRATO: 087 - 2025 CAMPO: Centro trabajo LUGAR DE INSPECCIÓN: Lerida - Tolima

OPERADOR: Rogelio. Pardo. SEMANA 24 03 26 AL 29 03 26

ESTADO MECANICO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Mangueras sin abolladuras ni ruptura			B		B		B		B		B			
Mangueras con guaya anti látigo y pines de seguridad, conexión del martillo al compresor			N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Conexión de la manguera a la válvula de aire			N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Control de fugas			N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Palanca de aceleración			B		B		B		B		B			
Puntas en buen estado			B		B		B		B		B			
Manijas de agarre			B		B		B		B		B			
Manijas bien sujetas al equipo			B		B		B		B		B			
Salida de gases sin obstrucción			N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Protección auditiva del operador (copa e inserción)			B		B		B		B		B			
Enchufe eléctrico en buen estado.			B		B		B		B		B			
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, toma)			B		B		B		B		B			
Guarda en buen estado			B		B		B		B		B			
Interruptor de encendido y apagado en buen estado			B		B		B		B		B			
Empuñaduras sin fisuras y limpias			B		B		B		B		B			
Equipo sin daño estructural			B		B		B		B		B			
Buenas condiciones de limpieza			B		B		B		B		B			
Firma Operador			Rogelio.		Sebastian R.		Pedro.		Sebastian		Sebast.			
VoBo. Supervisor / HSE														

OBSERVACIONES:

NOTA: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.


Powered by CamScanner

CONSORCIO UNIDOS
PROYECTO LERIDA - TOLIMA

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE INSPECCIÓN DE TRONZADORA

CÓDIGO:	SG-SST-F 051
VERSIÓN:	01
FECHA:	2026-02-02



MES: Marzo 2026.

SEMANA: DEL 24 AL 29.

Marque con una "X" en la columna de ESTADO la condición encontrada para cada uno de los aspectos evaluados.
C=CUMPLE NC= NO CUMPLE

NO.	ASPECTO A VERIFICAR	Lunes ESTADO C	Lunes ESTADO NC	Martes ESTADO C	Martes ESTADO NC	Miércoles ESTADO C	Miércoles ESTADO NC	Jueves ESTADO C	Jueves ESTADO NC	Viernes ESTADO C	Viernes ESTADO NC	Sábado ESTADO C	Sábado ESTADO NC	Domingo ESTADO C	Domingo ESTADO NC	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1	El botón de encendido funciona correctamente.			C		C		C		C		C				Martes. Deiner.	
2	El disco de corte está limpio y en buen estado.			C		C		C		C		C				Sebastian.	
3	La tuerca de ajuste del disco se encuentra en buenas condiciones.			C		C		C		C		C				Luis M.	
4	El cableado de conexión no presenta enmendaduras.			C		C		C		C		C				Jhon Fredy	
5	La cuña está ubicada correctamente.			C		C		C		C		C				Sebastian	
6	La placa base no presenta averías o torceduras.			C		C		C		C		C					
7	La carcasa de seguridad se encuentra en buen estado.			C		C		C		C		C					
8	Para operar la herramienta, cuenta con los EPP requeridos.			C		C		C		C		C					

	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	JUSTIFICACION
HERRAMIENTA APTA PARA EL USO			Si		Si		X		X		X				
NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA:			Deiner		Sebasti		Luis M.		Jhon		Seb.				
FIRMA															

A continuación, relacione observaciones adicionales sobre el estado de la máquina / equipo / herramienta, si evidencia condiciones o aspectos por mejorar:

Powered by CamScanner

CONSORCIO UNIDOS	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SST-F-68
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MARTILLO NEUMATICO O ELÉCTRICO DEMOLEDOR	Fecha: 2026/02/02 Versión: 01

CONTRATO: 087-2025 CAMPO: Centro trabajo LUGAR DE INSPECCIÓN: Lerida- Consorcio unidos.

OPERADOR: Sebastian Romero ID: D259804 SEMANA 30 03 26 AL 01 04 26

MARCA = DEWALT

ESTADO MECANICO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Mangueras sin abolladuras ni ruptura	N/A		N/A		N/A.									
Mangueras con guaya anti látigo y pines de seguridad, conexión del martillo al compresor	N/A		N/A		N/A									
Conexión de la manguera a la válvula de aire	N/A		N/A		N/A									
Control de fugas	N/A		N/A		N/A									
Palanca de aceleración	B		B		B									
Puntas en buen estado	B		B		B									
Manijas de agarre	B		B		B		Semana							
Manijas bien sujetas al equipo	B		B		B									
Salida de gases sin obstrucción	N/A		N/A		N/A		Santa.							
Protección auditiva del operador (copa e inserción)	B		B		B									
Enchufe eléctrico en buen estado.	B		B		B									
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, toma)	B		B		B									
Guarda en buen estado	B		B		B									
Interruptor de encendido y apagado en buen estado	B		B		B									
Empuñaduras sin fisuras y limpias	B		B		B									
Equipo sin daño estructural	B		B		B									
Buenas condiciones de limpieza	B		B		B									
Firma Operador	Sebastian		Sebastia		Sebastian									
VoBo. Supervisor / HSE														

OBSERVACIONES:

NOTA: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.

Powered by CamScanner

CONSORCIO UNIDOS	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SST-F-68
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MARTILLO NEUMATICO O ELÉCTRICO DEMOLEDOR	Fecha: 2026/02/02 Versión: 01

CONTRATO: 087-2025. CAMPO: Centro trabajo LUGAR DE INSPECCIÓN: Lerida - Tolima

OPERADOR: Rogelio. Pardo ID EQUIPO = DPB17018. MARCA = INGCO. SEMANA 30 03 26 AL 01 04 26

ESTADO MECANICO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Mangueras sin abolladuras ni ruptura	NA		NA		NA									
Mangueras con guaya anti látigo y pines de seguridad, conexión del martillo al compresor	NA		NA		NA									
Conexión de la manguera a la válvula de aire	NA		NA		NA									
Control de fugas	NA		NA		NA									
Palanca de aceleración	B		B		B									
Puntas en buen estado	B		B		B									
Manijas de agarre	B		B		B									
Manijas bien sujetas al equipo	B		B		B									
Salida de gases sin obstrucción	NA		NA		NA									
Protección auditiva del operador (copa e inserción)	B		B		B									
Enchufe eléctrico en buen estado.	B		B		B									
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, toma)	B		B		B									
Guarda en buen estado	B		B		B									
Interruptor de encendido y apagado en buen estado	B		B		B									
Empuñaduras sin fisuras y limpias	B		B		B									
Equipo sin daño estructural	B		B		B									
Buenas condiciones de limpieza	B		B		B									
Firma Operador	Rogelio		Rogelio		Rogelio									
VoBo. Supervisor / HSE														

OBSERVACIONES:

NOTA: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.

Powered by CamScanner

CONSORCIO UNIDOS	PREOPERACIONAL DE MEZCLADORA DE CONCRETO			
	Versión 01	SST-F: 61	Fecha: 02/02/2026	Página 1 de 1

PREOPERACIONAL DE MEZCLADORA DE CONCRETO

FECHA DESDE: 30/03/2026 FECHA HASTA: 01/04/26

Marca= EQUIMAC — MODELO= JZ R350A/H.
INSPECCION REALIZADA POR: Andrea Gonzalez - Sebastian Romero.
PLANTA DE CONCRETO E501R.

	DESCRIPCION	LUNES SI	LUNES NO	MARTES SI	MARTES NO	MIERCOLES SI	MIERCOLES NO	JUEVES SI	JUEVES NO	VIERNES SI	VIERNES NO	VIERNES SI	VIERNES NO
TROMPO	Olla mezcladora y Aspas de metal					B							
	Seguro de volteo					B							
	Protector del engrane de volteo					B							
	Volante					NA							
	Cadena de seguridad					NA							
	Llantas					B							
	Suspensión del muelle					B							
	Bloques de seguridad					B							
	Barra para remolcar					NA							
	Carcaza					B		Semana					
MOTOR	Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO ON/OFF					B		-					
	Tapón del llenado de combustible					B		Santa					
	Palanca del acelerador					B							
	Arranque retráctil (jalar la cuerda)					NA							
	Palanca de la válvula de combustible					BNA							
	Palanca del ahogador					NA							
	Filtro de aire					NA							
	Balineras y bujes de rotación					B							
	Bujía					NA							
	Filtro de aire					NA							
	Tubo de escape					NA							
	Silenciador					NA							
	Tanque de combustible					NA							
OTROS	Extintor de 10 libras					B							
	ATS					B							
	OPERADOR					Sebastian.							
	JEFE DE AREA					Luis M.							
	HSE					Andrea.							

Nota: Solo se uso una vez a la Semana.

OBSERVACION:


Powered by CamScanner

CONSORCIO UNIDOS
PROYECTO LERIDA - TOLIMA

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE INSPECCIÓN DE TRONZADORA

CÓDIGO:	SG-SST-F 051
VERSIÓN:	01
FECHA:	2026-02-02



MES	Marzo – Abril.
SEMANA	DEL 30/03 AL 01/04.2026

Marque con una "X" en la columna de ESTADO la condición encontrada para cada uno de los aspectos evaluados.
C=CUMPLE NC= NO CUMPLE

NO.	ASPECTO A VERIFICAR	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO			
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC		
1	El botón de encendido funciona correctamente.	C		C		C											
2	El disco de corte está limpio y en buen estado.	C		C		C											
3	La tuerca de ajuste del disco se encuentra en buenas condiciones.	C		C		C											
4	El cableado de conexión no presenta enmendaduras.	C		C		C		Semana									
5	La cuña está ubicada correctamente.	C		C		C		Santa.									
6	La placa base no presenta averías o torceduras.	C		C		C											
7	La carcasa de seguridad se encuentra en buen estado.	C		C		C											
8	Para operar la herramienta, cuenta con los EPP requeridos.	C		C		C											

	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	JUSTIFICACION
HERRAMIENTA APTA PARA EL USO	X		X		X										
NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA:	Andrea		Andrea		Andrea										
FIRMA															

A continuación, relacione observaciones adicionales sobre el estado de la máquina / equipo / herramienta, si evidencia condiciones o aspectos por mejorar:

Powered by CamScanner

CONSORCIO UNIDOS	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SST-F-68
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MARTILLO NEUMATICO O ELÉCTRICO DEMOLEDOR	Fecha: 2026/02/02 Versión: 01

CONTRATO: 087 - 2025 CAMPO: Centro traba LUGAR DE INSPECCIÓN: Consorcio unidos.

OPERADOR: Rogelio - Pardo. SEMANA 06 04 26 AL 12 04 26

ESTADO MECANICO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Mangueras sin abolladuras ni ruptura	NA		NA		NA				NA		NA			
Mangueras con guaya anti látigo y pines de seguridad, conexión del martillo al compresor	NA		NA		NA				NA		NA			
Conexión de la manguera a la válvula de aire	NA		NA		NA				NA		NA			
Control de fugas	NA		NA		NA				NA		NA			
Palanca de aceleración	NA		NA		NA				NA		NA			
Puntas en buen estado	B		B		B				B		B			
Manijas de agarre	B		B		B				B		B			
Manijas bien sujetas al equipo	B		B		B				B		B			
Salida de gases sin obstrucción	NA		NA		NA				NA		NA			
Protección auditiva del operador (copa e inserción)	B		B		B				B		B			
Enchufe eléctrico en buen estado.	B		B		B				B		B			
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, toma)	B		B		B				B		B			
Guarda en buen estado	B		B		B				B		B			
Interruptor de encendido y apagado en buen estado	B		B		B				B		B			
Empuñaduras sin fisuras y limpias	B		B		B				B		B			
Equipo sin daño estructural	B		B		B				B		B			
Buenas condiciones de limpieza	B		B		B				B		B			
Firma Operador	Rogelio		Rogelio		Rogelio				Rogelio		Roge			
VoBo. Supervisor / HSE														

OBSERVACIONES:

NOTA: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.

Powered by CamScanner

CONSORCIO UNIDOS	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SST-F-68
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MARTILLO NEUMATICO O ELÉCTRICO DEMOLEDOR	Fecha: 2026/02/02 Versión: 01

CONTRATO: 087 /2025 CAMPO: Lerida Tolima LUGAR DE INSPECCIÓN: Centro trabajo

OPERADOR: Deiner Sanchez. SEMANA 06/04/26 AL 12/04/26

ESTADO MECANICO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Mangueras sin abolladuras ni ruptura	NA		NA		NA		NA							
Mangueras con guaya anti látigo y pines de seguridad, conexión del martillo al compresor	NA		NA		NA		NA							
Conexión de la manguera a la válvula de aire	NA		NA		NA		NA							
Control de fugas	NA		NA		NA		NA							
Palanca de aceleración	NA		NA		NA		NA							
Puntas en buen estado	B		B		B		B							
Manijas de agarre	B		B		B		B							
Manijas bien sujetas al equipo	B		B		B		B							
Salida de gases sin obstrucción	NA		NA		NA		NA							
Protección auditiva del operador (copa e inserción)	B		B		B		B							
Enchufe eléctrico en buen estado.	B		B		B		B							
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, toma)	B		B		B		B							
Guarda en buen estado	B		B		B		B							
Interruptor de encendido y apagado en buen estado	B		B		B		B							
Empuñaduras sin fisuras y limpias	B		B		B		B							
Equipo sin daño estructural	B		B		B		B							
Buenas condiciones de limpieza	B		B		B		B							
Firma Operador	Deiner		Deiner		Deiner		Deiner							
VoBo. Supervisor / HSE														

OBSERVACIONES:

NOTA: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.

Powered by CamScanner

CONSORCIO UNIDOS	PREOPERACIONAL DE MEZCLADORA DE CONCRETO			
	Versión 01	SST-F: 61	Fecha: 02/02/2026	Página 1 de 1

PREOPERACIONAL DE MEZCLADORA DE CONCRETO

FECHA DESDE: 06/04/26 FECHA HASTA: 12/04/26

ID DEL EQUIPO: PLANTA CONCRETO E501R. LUGAR: Centro trabajo-Lerida-T

MARCA: EQUIMACO

INSPECCION REALIZADA POR: Luis carlos Mora

	DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		VIERNES	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
TROMPO	Olla mezcladora y Aspas de metal	✓		✓						✓		✓	
	Seguro de volteo	✓		✓						✓		✓	
	Protector del engrane de volteo	✓		✓						✓		✓	
	Volante	NA		NA						NA		NA	
	Cadena de seguridad	NA		NA						NA		NA	
	Llantas	✓		✓						✓		✓	
	Suspensión del muelle	✓		✓						✓		✓	
	Bloques de seguridad	✓		✓						✓		✓	
	Barra para remolcar	NA		NA						NA		NA	
	Carcaza	✓		✓						✓		✓	
MOTOR	Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO ON/OFF	✓		✓						✓		✓	
	Tapón del llenado de combustible	NA		NA						NA		NA	
	Palanca del acelerador	✓		✓						✓		✓	
	Arranque retráctil (jalar la cuerda)	NA		NA						NA		NA	
	Palanca de la válvula de combustible	NA		NA						NA		NA	
	Palanca del ahogador	NA		NA						NA		NA	
	Filtro de aire	NA		NA						NA		NA	
	Balineras y bujes de rotación	✓		✓						✓		✓	
	Bujía	NA		NA						NA		NA	
	Filtro de aire	NA		NA						NA		NA	
	Tubo de escape	NA		NA						NA		NA	
	Silenciador	NA		NA						NA		NA	
	Tanque de combustible	NA		NA						NA		NA	
OTROS	Extintor de 10 libras	✓		✓						✓		✓	
	ATS	✓		✓						✓		✓	
	OPERADOR	Luis M.		Luis M.						Luis M		Luis M	
	JEFE DE AREA	Luis M		Luis M						Jhon		Jhon	
	HSE									Andrea		Andrea	

OBSERVACION:


Powered by CamScanner

CONSORCIO UNIDOS
PROYECTO LERIDA - TOLIMA

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE INSPECCIÓN DE TRONZADORA

CÓDIGO:	SG-SST-F 051
VERSIÓN:	01
FECHA:	2026-02-02



MES	Abril.
SEMANA	06 DEL 12 Abril 2026.

Marque con una "X" en la columna de ESTADO la condición encontrada pare cada uno de los aspectos evaluados.
C=CUMPLE NC=NO CUMPLE

NO.	ASPECTO A VERIFICAR	Lunes ESTADO C	Lunes ESTADO NC	Martes ESTADO C	Martes ESTADO NC	Miércoles ESTADO C	Miércoles ESTADO NC	Jueves ESTADO C	Jueves ESTADO NC	Viernes ESTADO C	Viernes ESTADO NC	Sábado ESTADO C	Sábado ESTADO NC	Domingo ESTADO C	Domingo ESTADO NC	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1	El botón de encendido funciona correctamente.	B		B		B		B		B		B					
2	El disco de corte está limpio y en buen estado.	B		B		B		B		B		B					
3	La tuerca de ajuste del disco se encuentra en buenas condiciones.	B		B		B		B		B		B					
4	El cableado de conexión no presenta enmendaduras.	B		B		B		B		B		B					
5	La cuña está ubicada correctamente.	B		B		B		B		B		B					
6	La placa base no presenta averías o torceduras.	B		B		B		B		B		B					
7	La carcasa de seguridad se encuentra en buen estado.	B		B		B		B		B		B					
8	Para operar la herramienta, cuenta con los EPP requeridos.	B		B		B		B		B		B					

	Lunes SI	Lunes NO	Martes SI	Martes NO	Miércoles SI	Miércoles NO	Jueves SI	Jueves NO	Viernes SI	Viernes NO	Sábado SI	Sábado NO	Domingo SI	Domingo NO	JUSTIFICACION
HERRAMIENTA APTA PARA EL USO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA:	Luis C.		Luis C		Luis C		Luis C		Luis C		Luis C				
FIRMA															

A continuación, relacione observaciones adicionales sobre el estado de la máquina / equipo / herramienta, si evidencia condiciones o aspectos por mejorar:

Powered by CamScanner

CONSORCIO UNIDOS PROYECTO LERIDA - TOLIMA	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: SST-F-32
	FORMATO INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA DE ORUGA	VERSION: 01
		FECHA: 2026-02-02

EMPRESA: Consorcio unidos. MARCA: JCB. MODELO: 2000
EQUIPO: RETROEXCAVADORA. MC045346.
UBICACIÓN Centro trabajo SEMANA DEL 16 Marzo AL 22 Marzo 2026
NOMBRE DEL OPERADOR: Manuel Acosta CEDULA: 1006025751.

B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA

ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
LUCES	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
1 DE TRABAJO DELANTERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2 DE TRABAJO TRACERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA																					
3 ESPEJOS LATERALES Y RETROVISORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4 CINTURÓN DE SEGURIDAD 3P	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5 EXTINTOR DE INCENDIO ABC 10LBS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6 ESTADO DEL ASIENTO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
7 ESTADO VIDRIO PANORÁMICO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
8 INDICADOR DE REFRIGERANTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9 INDICADOR HIDRÁULICO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
10 HORÓMETRO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
11 INDICADOR CORRIENTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
12 INDICADOR ACEITE DE MOTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
13 ESTADO DEL EXOSTO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
14 ALARMA DE RETROCESO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
15 ESCALERAS DE APOYO DE ACCESO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
16 BATERÍAS Y CABLES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECÁNICO																					
17 FUGAS HIDRÁULICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
18 ESTADO DE PASADORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
19 ESTADO DE LAS ORUGAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
20 MECANISMO DE GIRO (TORNAMESA)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
21 CORONA DE TORNAMESA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
22 MANDOS DE AVANCE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
23 FRENO DE ESTACIONAMIENTO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
24 ESTADO GENERAL DEL BALDE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
25 MANDOS DE LEVANTE DEL BRAZO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
26 MANDO DE GIRO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
27 ESTADO DE LOS GATOS HIDRÁULICOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
28 ESTADO DE ASEO GENERAL	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
29 ESTADO DE LA MANGUERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
30 ESTADO DE LAS ZAPATAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
31 ESTADO DEL SPROKER Y RUEDA LOCA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
32 RODILLOS INFERIORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
33 RODILLOS SUPERIORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

NOMBRES	FIRMAS
OPERADOR	Manuel A.
COORDINADOR/SUPERVISOR SMS/HSE	

OBSERVACIONES FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒

Powered by CamScanner

CONSORCIO UNIDOS PROYECTO LERIDA - TOLIMA	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: SST-F-32
	FORMATO INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA DE ORUGA	VERSION: 01
		FECHA: 2026-02-02

EMPRESA: Consorcio unidos. MARCA: JCB MODELO: 2000
EQUIPO: RETROEXCAVADORA. MC045346
UBICACIÓN Centro trabajo. SEMANA DEL 24 - marzo AL 29 Marzo - 2026.
NOMBRE DEL OPERADOR: MANUEL ACOSTA. CEDULA: 1006025751.


B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA

ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
LUCES	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
1 DE TRABAJO DELANTERAS				✓			✓			✓			✓			—					
2 DE TRABAJO TRACERAS				✓			✓			—			—			—					
CABINA																					
3 ESPEJOS LATERALES Y RETROVISORES				✓			✓			✓			✓			✓					
4 CINTURÓN DE SEGURIDAD 3P				✓			✓			✓			✓			✓					
5 EXTINTOR DE INCENDIO ABC 10LBS				✓			✓			✓			✓			✓					
6 ESTADO DEL ASIENTO				✓			✓			✓			✓			✓					
7 ESTADO VIDRIO PANORÁMICO				✓			✓			✓			✓			✓					
8 INDICADOR DE REFRIGERANTE				✓			✓			✓			✓			✓					
9 INDICADOR HIDRÁULICO				✓			✓			✓			✓			✓					
10 HORÓMETRO				✓			✓			✓			✓			✓					
11 INDICADOR CORRIENTE				✓			✓			✓			✓			✓					
12 INDICADOR ACEITE DE MOTOR				✓			✓			✓			✓			✓					
13 ESTADO DEL EXOSTO				✓			✓			✓			✓			✓					
14 ALARMA DE RETROCESO				✓			✓			✓			✓			✓					
15 ESCALERAS DE APOYO DE ACCESO				✓			✓			✓			✓			✓					
16 BATERÍAS Y CABLES				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECÁNICO																					
17 FUGAS HIDRÁULICAS				✓			✓			✓			✓			✓					
18 ESTADO DE PASADORES				✓			✓			✓			✓			✓					
19 ESTADO DE LAS ORUGAS				✓			✓			✓			✓			✓					
20 MECANISMO DE GIRO (TORNAMESA)				✓			✓			✓			✓			✓					
21 CORONA DE TORNAMESA				✓			✓			✓			✓			✓					
22 MANDOS DE AVANCE				✓			✓			✓			✓			✓					
23 FRENO DE ESTACIONAMIENTO				✓			✓			✓			✓			✓					
24 ESTADO GENERAL DEL BALDE				✓			✓			✓			✓			✓					
25 MANDOS DE LEVANTE DEL BRAZO				✓			✓			✓			✓			✓					
26 MANDO DE GIRO				✓			✓			✓			✓			✓					
27 ESTADO DE LOS GATOS HIDRÁULICOS				✓			✓			✓			✓			✓					
28 ESTADO DE ASEO GENERAL				✓			✓			✓			✓			✓					
29 ESTADO DE LA MANGUERAS				✓			✓			✓			✓			✓					
30 ESTADO DE LAS ZAPATAS				✓			✓			✓			✓			✓					
31 ESTADO DEL SPROKER Y RUEDA LOCA				✓			✓			✓			✓			✓					
32 RODILLOS INFERIORES				✓			✓			✓			✓			✓					
33 RODILLOS SUPERIORES				✓			✓			✓			✓			✓					

NOMBRES	FIRMAS
OPERADOR	Manuel A.
COORDINADOR/SUPERVISOR SMS/HSE	

OBSERVACIONES FUERA DE SERVICIO SI [✓] NO [X]

Powered by CamScanner



CONSORCIO UNIDOS PROYECTO LERIDA - TOLIMA	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: SST-F-32
	FORMATO INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA DE ORUGA	VERSION: 01
		FECHA: 2026-02-02

EMPRESA: Consorcio unidos. MARCA: JCB MODELO: 2000.
EQUIPO: Retroexcavadora MC045346.
UBICACIÓN Centro trabajo SEMANA DEL 30 Mar 20-26 AL 01- Abril- 2026.
NOMBRE DEL OPERADOR: Manuel Acosta CEDULA: 1006025751.

B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA

ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
LUCES	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
1 DE TRABAJO DELANTERAS	✓						✓														
2 DE TRABAJO TRACERAS	✓						✓														
CABINA																					
3 ESPEJOS LATERALES Y RETROVISORES	✓						✓														
4 CINTURÓN DE SEGURIDAD 3P	✓						✓														
5 EXTINTOR DE INCENDIO ABC 10LBS	✓						✓														
6 ESTADO DEL ASIENTO	✓						✓														
7 ESTADO VIDRIO PANORÁMICO	✓						✓														
8 INDICADOR DE REFRIGERANTE	✓						✓														
9 INDICADOR HIDRÁULICO	✓						✓														
10 HORÓMETRO	✓						✓														
11 INDICADOR CORRIENTE	✓						✓														
12 INDICADOR ACEITE DE MOTOR	✓						✓														
13 ESTADO DEL EXOSTO	✓						✓														
14 ALARMA DE RETROCESO	✓						✓														
15 ESCALERAS DE APOYO DE ACCESO	✓						✓														
16 BATERÍAS Y CABLES	✓						✓														
ESTADO MECÁNICO																					
17 FUGAS HIDRÁULICAS	✓						✓														
18 ESTADO DE PASADORES	✓						✓														
19 ESTADO DE LAS ORUGAS	✓						✓														
20 MECANISMO DE GIRO (TORNAMESA)	✓						✓														
21 CORONA DE TORNAMESA	✓						✓														
22 MANDOS DE AVANCE	✓						✓														
23 FRENO DE ESTACIONAMIENTO	✓						✓														
24 ESTADO GENERAL DEL BALDE	✓						✓														
25 MANDOS DE LEVANTE DEL BRAZO	✓						✓														
26 MANDO DE GIRO	✓						✓														
27 ESTADO DE LOS GATOS HIDRÁULICOS	✓						✓														
28 ESTADO DE ASEO GENERAL	✓						✓														
29 ESTADO DE LA MANGUERAS	✓						✓														
30 ESTADO DE LAS ZAPATAS	✓						✓														
31 ESTADO DEL SPROKER Y RUEDA LOCA	✓						✓														
32 RODILLOS INFERIORES	✓						✓														
33 RODILLOS SUPERIORES	✓						✓														

Semana Santa

Semana Santa

NOMBRES	FIRMAS
OPERADOR	Manuel A.
COORDINADOR/SUPERVISOR SMS/HSE	Manuel A.

OBSERVACIONES FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒.

Powered by CamScanner

CONSORCIO UNIDOS PROYECTO LERIDA - TOLIMA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: SST-F-29
	INSPECCION PRE-OPERACIONAL DE VEHICULOS	VERSION: 01
		FECHA: 2026-02-10

PLACA DEL VEHICULO	JVI 537	MARCA	MERCURY	LINEA	CAPRI
NUMERO CHASIS	M60VAE32 334	TIPO	CAMION	CILINDRAJE	5.200
NUMERO MOTOR	32YBB150	C.C	MODELO 1954	COLOR	AZUL
FECHA INICIAL	24-Mar 20	FECHA FINAL	29 - Marzo - 2026		
CONDUCTOR ASIGNADO	JAIRO PARDO		CEDULA	93285326.	
LICENCIA DE CONDUCCION	CATEGORIA C2				
	VENCIMIENTO	20/12/2027.			

I. VERIFICACIÓN DE VENCIMIENTOS DE DOCUMENTOS Y ELEMENTOS

Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO
Seguro Obligatorio (soat)	30	01	2027
Revisión Tecnomecánica y Certificación de Gases	17	06	2026

Elementos	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO
Extintor	19	02	26

II. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

	Estado de Presentación	L	M	M	J	V	S/D
1.1	Aseo Interno		✓				
1.2	Aseo Externo		✓				
1.3	Latas		✓				
1.4	Pintura		✓				
2	**Estado de Comodidad**						
2.2	Silleteria (Anclaje, estado)		✓				
2.4	Luz Interior o de techo		N/A				
3	**Niveles y perdidas de liquidos**						
3.1	Nivel de Aceite de motor		N/A				
3.2	Nivel de liquido de frenos		N/A				
3.3	Nivel de agua del radiador		N/A				
3.4	Nivel de aceite hidráulico		N/A				
3.5	Fugas de A.C.P.M		✓				
3.6	Fugas de Agua		✓				
3.7	Fugas de Aceite Motor		✓				
3.8	Fugas de Aceite de transmisión		✓				
3.9	Fuga aceite de Diferencial		✓				
3.10	Fugas de liquidos de frenos		✓				
4	**Tablero de Control**						
4.1	Instrumentos		N/A				
4.2	Luces de Tablero		✓				
4.3	Nivel de Combustible		✓				
4.4	Odómetro		N/A				
4.5	Pito		✓				
4.6	Tacómetro		✓				
4.7	Velocímetro		✓				
4.8	Indicador de Aceite		✓				
4.9	Indicador de Temperatura		✓				
5	**Seguridad Pasiva**						
5.1	Cinturones de Seguridad		✓				
5.3	Espejo Retrovisor		✓				
5.4	Cristales (Vidrios)		✓				
5.5	Apoyacabezas		✓				
5.6	Estado Espejos		✓				
5.7	Espejo Lateral Derecho		✓				
5.8	Espejo Lateral Izquierdo		✓				
5.9			✓				
6	**Seguridad Activa**						
6.1	Estado de la Dirección		✓				

	Seguridad Activa	L	M	M	J	V	S/D
6.2	Estado Suspensión Delantera		N/A				
	Amortiguadores		N/A				
6.3	Estado suspensión Trasera		N/A				
	Amortiguadores		N/A				
6.4	Estado Parabrisas		✓				
	Vidrio Frontal		✓				
	Limpiabrisas Derecho		✓				
	Limpiabrisas Izquierdo		✓				
	Lavaparabrisas		X				
6.5	**Estado de Luces**						
	Luces Medias		✓				
	Luces Altas		✓				
	Luces Bajas		✓				
	Direccional Izquie. Delant.		✓				
	Direccional Derec. Delant.		✓				
	Direccional Izquie. Trasera		✓				
	Direccional Derec. Trasera		✓				
	Luces de Parqueo		✓				
	Luz Freno		✓				
	Luz Reverso		✓				
6.6	**Estado de Llantas**						
	Delantera Derecha		✓				
	Delantera Izquierda		✓				
	Repuesto		✓				
	Presion aire llanta		✓				
	Rines		✓				
			✓				
6.7	**Frenos**						
	Estado de los Frenos		✓				
6.7	Freno de Mano		✓				
	Pastillas		✓				
7	**Otros**						
7.1	Instalaciones eléctricas		✓				
7.2	Exosto		✓				
7.3	Alarma Sonora de Reversa		✓				
7.4	Equipo de Carretera		✓				
7.5	Botiquin		✓				
7.6	Kit antiderrame		✓				

CONTROL

Kilometraje Inicial		Kilometraje Final	
Horas Equipo Inicial		Horas Equipo Final	

Observaciones: ASIGNACION VEHICULO A OTRO CONDUCTOR

Nombre Del Conductor Asignado	Fecha	Firma	Observaciones

Observaciones:
Cambio Aceite. = 03/11/25.
Proximo cambio Aceite = 3/11/26.
El Lavaparibrisas no funciona.

FIRMA DE CONDUCTOR

TECNICO OPERATIVO

CIERRE DE HALLAZGOS

Control: Según la observación del hallazgo el conductor dueño del vehículo se compromete a hacer mantenimiento preventivo, las cuales se terminaron actividades con este vehículo provisional sin presentarse alguna novedad desfavorable en su tiempo

Fecha de cierre: Se compromete para el mes siguiente.

CONSORCIO UNIDOS – PROYECTO LERIDA - TOLIMA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: SST-F-29
	INSPECCION PRE-OPERACIONAL DE VEHICULOS	VERSION: 01
		FECHA: 2026-02-10

PLACA DEL VEHICULO	JVJ 537	MARCA	Mercury	LINEA	capri
NUMERO CHASIS	M60VAE32334.	TIPO		CILINDRAJE	
NUMERO MOTOR	324BB150.	C.C	MODELO	COLOR	Azul.
FECHA INICIAL	06-04-2026	FECHA FINAL	12-Abril-2026.		
CONDUCTOR ASIGNADO	JAIRO PARDO	CEDULA	93285326.		
LICENCIA DE CONDUCCION	CATEGORIA C2				
	VENCIMIENTO 20/12/27.				

I. VERIFICACIÓN DE VENCIMIENTOS DE DOCUMENTOS Y ELEMENTOS

Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO
Seguro Obligatorio (soat)	30	01	27
Revisión Tecnomecánica y Certificación de Gases	17	06	26

Elementos	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO
Extintor	19	07	26

II. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

		L	M	M	J	V	S/D
1	**Estado de Presentación**						
1.1	Aseo Interno		✓	✓			
1.2	Aseo Externo		✓	✓			
1.3	Latas		✓	✓			
1.4	Pintura		✓	✓			
2	**Estado de Comodidad**						
2.2	Silleteria (Anclaje, estado)		✓	✓			
2.4	Luz Interior o de techo		N/A				
3	**Niveles y perdidas de liquidos**						
3.1	Nivel de Aceite de motor		N/A				
3.2	Nivel de liquido de frenos		N/A				
3.3	Nivel de agua del radiador		N/A				
3.4	Nivel de aceite hidráulico		N/A				
3.5	Fugas de A.C.P.M		✓	✓			
3.6	Fugas de Agua		✓	✓			
3.7	Fugas de Aceite Motor		✓	✓			
3.8	Fugas de Aceite de transmisión		✓	✓			
3.9	Fuga aceite de Diferencial		✓	✓			
3.10	Fugas de liquidos de frenos		✓	✓			
4	**Tablero de Control**						
4.1	Instrumentos	N/A					
4.2	Luces de Tablero		N/A				
4.3	Nivel de Combustible		✓	✓			
4.4	Odómetro		N/A				
4.5	Pito		✓	✓			
4.6	Tacómetro		✓	✓			
4.7	Velocímetro		✓	✓			
4.8	Indicador de Aceite		✓	✓			
4.9	Indicador de Temperatura		✓	✓			
5	**Seguridad Pasiva**						
5.1	Cinturones de Seguridad		✓	✓			
5.3	Espejo Retrovisor		✓	✓			
5.4	Cristales (Vidrios)		✓	✓			
5.5	Apoyacabezas		✓	✓			
5.6	Estado Espejos		✓	✓			
5.7	Espejo Lateral Derecho		✓	✓			
5.8	Espejo Lateral Izquierdo		✓	✓			
5.9			✓	✓			
6	**Seguridad Activa**						
6.1	Estado de la Dirección						

		L	M	M	J	V	S/D
6	**Seguridad Activa**						
6.2	Estado Suspensión Delantera		N/A				
	Amortiguadores		N/A				
6.3	Estado suspensión Trasera		N/A				
	Amortiguadores		N/A				
6.4	Estado Parabrisas		✓	✓			
	Vidrio Frontal		✓	✓			
	Limpiabrisas Derecho		✓	✓			
	Limpiabrisas Izquierdo		✓	✓			
	Lavaparabrisas		X	X			
6.5	**Estado de Luces**						
	Luces Medias		✓	✓			
	Luces Altas		✓	✓			
	Luces Bajas		✓	✓			
	Direccional Izquie. Delant.		✓	✓			
	Direccional Derec. Delant.		✓	✓			
	Direccional Izquie. Trasera		✓	✓			
	Direccional Derec. Trasera		✓	✓			
	Luces de Parqueo		✓	✓			
	Luz Freno		✓	✓			
	Luz Reverso		✓	✓			
6.6	**Estado de Llantas**						
	Delantera Derecha		✓	✓			
	Delantera Izquierda		✓	✓			
	Repuesto		✓	✓			
	Presion aire llanta		✓	✓			
	Rines		✓	✓			
6,7	**Frenos**						
6.7	Estado de los Frenos		✓	✓			
	Freno de Mano		✓	✓			
	Pastillas		✓	✓			
7	**Otros**						
7.1	Instalaciones eléctricas		✓	✓			
7.2	Exosto		✓	✓			
7.3	Alarma Sonora de Reversa		✓	✓			
7.4	Equipo de Carretera		✓	-			
7.5	Botiquin		✓	-			
7.6	Kit antiderrame		✓	✓			

CONTROL

Kilometraje Inicial		Kilometraje Final	
Horas Equipo Inicial		Horas Equipo Final	

Observaciones: ASIGNACION VEHICULO A OTRO CONDUCTOR

Nombre Del Conductor Asignado	Fecha	Firma	Observaciones

Observaciones:

No cuenta con vidrio lateral derecho de la puerta.
lava parabrisas malo.

FIRMA DE CONDUCTOR

TECNICO OPERATIVO

CIERRE DE HALLAZGOS

Control: Según la observación del hallazgo el conductor dueño del vehículo se compromete a hacer mantenimiento preventivo, las cuales se terminaron actividades con este vehículo provisional sin presentarse alguna novedad desfavorable en su tiempo

Fecha de cierre: Se compromete para el mes siguiente.

CONSORCIO UNIDOS PROYECTO LERIDA - TOLIMA	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: SST-F-32
	FORMATO INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA DE ORUGA	VERSION: 01
		FECHA: 2026-02-02

EMPRESA: Consorcio Unidos. MARCA: JCB MODELO: 2000
EQUIPO: RETROEXCAVADORA MC045346.
UBICACIÓN Centro trabajo. SEMANA DEL 06-Abril. AL 12 Abril-2026.
NOMBRE DEL OPERADOR: Manuel Acosta CEDULA: 1006025.751

B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA


ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
LUCES	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
1 DE TRABAJO DELANTERAS	✓			✓			✓			✓			—			—					
2 DE TRABAJO TRACERAS	✓			✓			✓			✓			—			—					
CABINA																					
3 ESPEJOS LATERALES Y RETROVISORES	✓			✓			✓			✓			—			—					
4 CINTURÓN DE SEGURIDAD 3P	✓			✓			✓			✓			—			—					
5 EXTINTOR DE INCENDIO ABC 10LBS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6 ESTADO DEL ASIENTO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
7 ESTADO VIDRIO PANORÁMICO	✓			✓			✓			✓			—			✓					
8 INDICADOR DE REFRIGERANTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9 INDICADOR HIDRÁULICO	✓			—			✓			✓			—			✓					
10 HORÓMETRO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
11 INDICADOR CORRIENTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
12 INDICADOR ACEITE DE MOTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
13 ESTADO DEL EXOSTO	✓			✓			—			✓			✓			✓					
14 ALARMA DE RETROCESO	✓			✓			✓			✓			✓			—					
15 ESCALERAS DE APOYO DE ACCESO	✓			✓			✓			✓			✓			—					
16 BATERÍAS Y CABLES	✓			✓			✓			✓			✓			—					
ESTADO MECÁNICO																					
17 FUGAS HIDRÁULICAS	✓			✓			✓			✓			✓			—					
18 ESTADO DE PASADORES	✓			✓			✓			✓			✓			—					
19 ESTADO DE LAS ORUGAS	✓			✓			✓			✓			✓			—					
20 MECANISMO DE GIRO (TORNAMESA)	✓			✓			✓			✓			✓			—					
21 CORONA DE TORNAMESA	✓			✓			✓			✓			—			—					
22 MANDOS DE AVANCE	✓			✓			✓			✓			✓			—					
23 FRENO DE ESTACIONAMIENTO	✓			✓			✓			✓			✓			—					
24 ESTADO GENERAL DEL BALDE	✓			✓			✓			✓			✓			—					
25 MANDOS DE LEVANTE DEL BRAZO	✓			✓			✓			✓			✓			—					
26 MANDO DE GIRO	✓			✓			✓			✓			✓			—					
27 ESTADO DE LOS GATOS HIDRÁULICOS	✓			✓			✓			—			✓			—					
28 ESTADO DE ASEO GENERAL	✓			✓			✓			✓			✓			—					
29 ESTADO DE LA MANGUERAS	✓			✓			✓			—			✓			—					
30 ESTADO DE LAS ZAPATAS	✓			✓			✓			—			✓			—					
31 ESTADO DEL SPROKER Y RUEDA LOCA	✓			✓			✓			—			✓			✓					
32 RODILLOS INFERIORES	✓			✓			✓			—			✓			✓					
33 RODILLOS SUPERIORES	✓			✓			✓			—			✓			✓					

NOMBRES	FIRMAS						
OPERADOR	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	
COORDINADOR/SUPERVISOR SMS/HSE							

OBSERVACIONES FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒

Powered by CamScanner

Inspección equipos, maquinaria y vehículos



6.15 CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

TIPO DE CONTRATO:	<Suministro, compra venta, prestación de servicios, obra, interventoría, consultoría, estudios, diseño y otra, cual>				
NÚMERO DE CONTRATO:	0210 E 2025	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	13 DE MARZO	Y EL	12 DE ABRIL
CONTRATISTA:	CONSORCIO UNIDOS				
INTERVENTOR:	CONSORCIO TRD				


DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	Bueno	Deficiente	
MAQUINARIA - EQUIPO			
- Estado del equipo	X		Hasta el momento los equipos se encuentran en estado operativo. Se les realiza inspeccion preoperacional diaria.
- Regularidad del mantenimiento	X		Se le realiza mantenimiento correctivo y/o preventivo a los equipos y maquinarias cuando lo requieran en su momento (mantenimiento correctivo a maquinaria Retroexcavadora).
- Vibraciones /Ruidos	X		Se adopta como medida de prevencion el uso correcto de EPP según la actividad (tapa oidos de insercion y de copas) y rotacion de personal.
- Protecciones / Guardas / Frenos	X		Los equipos cuentan con su respectiva guarda de seguridad. En las evidencias fotograficas del informe se observe.
- Idoneidad operarios	X		Los colaboradores cuentan con los conocimientos básicos para el uso adecuado y la correcta operación de estos equipos.
DOTACIÓN CAMPAMENTO			
- Dotación completa	X		Cuentan con un espacio adecuado para el almacenamiento de materiales y herramientas, en óptimas condiciones, dotado con estanterías para la organización de equipos. Asimismo, disponen de bancas de madera para el descanso del personal y un punto de hidratación debidamente establecido.
- Buen estado	X		Instalaciones en buen estado y cuenta con los servicios basicos (agua, energia, baños)
- Fácil acceso y operación	X		Las instalaciones cuentan con acceso e ingreso adecuados al campamento y almacén, facilitando la movilidad y el desarrollo de las actividades.
DOTACIÓN DEL PERSONAL			
- Dotación completa	X		Durante el periodo se realizó la entrega de dotación y (EPP) al personal de nuevo ingreso a la obra. Correspondiente a: botas de seguridad, botas de caucho con punta de seguridad, jeans, buzos, capuchon, casco con barbuquejo, gafales claras-oscuras, tapa bocas, tapa oidos de insercion,guantes de vaqueta, nitrilo antifluidos y nitrilo de precision.
- Buen estado	X		De igual manera, se efectuó la reposición de EPP a los colaboradores que lo requerian.
- Uso según zona de trabajo	X		Se realizó la entrega EPP al personal que requiera de un elemento especial, como fueron: tapa oidos de copa, delantal o peto antifluidos, botas de caucho larga con punta de seguridad. Según zona de trabajo y condiciones.
SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN			
- Uso permanente	X		Se dispone de señalización informativa, preventiva y obligatoria visible de forma permanente, que incluye: botiquín, extintores, camillas, ambientes libres de humo, uso obligatorio de EPP, rutas de evacuación, políticas del SG-SST, centros de atención cercanos y números de emergencia.
- Uso según zona de trabajo	X		Se refuerza de manera constante la delimitación de senderos peatonales y la señalización de zonas de trabajo, con el fin de identificar riesgos y peligros en las diferentes áreas.
VIGILANCIA			
- Personal suficiente			
- Diurna			
- Nocturna	X		
EMERGENCIAS			
- Convenio centro de asistencia		x	Se cuenta en el municipio con el centro de atencion mas cercano. Hospital REINA SOFIA DE ESPAÑA ubicado en Leride Tolima, con atencion de 2do nivel de complejidad. A dos minutos y 700 metros de distancia.
- Afiliación del Personal al Sistema de seguridad social y ARP	X		Durante el periodo se verifico la afiliacion de seguridad social del personal que se encuentra activo y de nuevo ingreso

Firma:
Nombre: RICARDO HERRERA
DIRECTOR DE OBRA

Firma:
Nombre: DIANA MALAGON
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Dirección física: Calle 128 B # 59B 10
dirección de correo: gerencia@oringenieria.com.co administracion@verticalinfraestructuras.com
gerencia@constructorazuria.com
celulares: 3222172020 – 3228591627 – 3226846137
Bogotá D.C.

Entrega de Dotación y Elementos de Protección Personal (EPP)





CONSORCIO UNIDOS
07:14
CONSORCIO UNIDOS
07:17
CONSORCIO UNIDOS
07:01
CONSORCIO UNIDOS
07:04
CONSORCIO UNIDOS
09:00
CONSORCIO UNIDOS
CONSORCIO UNIDOS
08:59
CONSORCIO UNIDOS
07:19

Señalización y Demarcación



Orden, Aseo


CONSORCIO UNIDOS
02:20
CONSORCIO UNIDOS
02:20
CONSORCIO UNIDOS
04:23
CONSORCIO UNIDOS
09:59
CONSORCIO UNIDOS
07:51
CONSORCIO UNIDOS
11:35
CONSORCIO UNIDOS
07:50
CONSORCIO UNIDOS
11:35
CONSORCIO UNIDOS
CONSORCIO UNIDOS
CONSORCIO UNIDOS

6.16 FORMATO INFORME MENSUAL INTERVENTORIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA
FASE II - CONSTRUCCION, DOTACION DE MOBILIARIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME No.	3	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	13 de marzo de 2026	Y EL	12 de abril de 2026
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL "LOTE (2) LÉRIDA – TOLIMA				
LOCALIZACIÓN	LÉRIDA - TOLIMA				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	096 de 2025	CONTRATO No.:	087 DE 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO TAU	CONTRATISTA:	CONSORCIO UNIDOS
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2025	PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2025
FECHA DE INICIO FASE II:	13 de enero de 2026	FECHA DE INICIO FASE II:	13 de enero de 2026
PRORROGA 1- FASE II:	8 Meses y 21 Dias	PRORROGA 1- FASE II:	8 Meses y 21 Dias
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A	*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FASE II:	30 de octubre de 2026	FECHA DE TERMINACIÓN FASE I:	30 de octubre de 2026
PLAZO ACTUALIZADO:	291	PLAZO ACTUALIZADO:	291
VALOR INICIAL TOTAL :	695.439.660,00	VALOR INICIAL TOTAL :	9.219.977.851,00
VALOR FASE II :	548.691.855,00	VALOR FASE II :	8.856.622.686,00
VALOR FASE I :	146.747.805,00	VALOR FASE I :	305.830.000,00
VALOR PROVISION:	-	VALOR PROVISION:	57.525.165,00
VALOR ADICION No 1 FASE II:	409.354.755,00	VALOR ADICION No 1 FASE II:	1.358.067.479,00
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	1.104.794.415,00	VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRAT	10.578.045.330,00
VALOR ACTUALIZADO FASE II:	958.046.610,00	VALOR ACTUALIZADO FASE II:	10.214.690.165,00
VALOR PAGADO:		VALOR PAGADO:	-
VALOR POR PAGAR:	958.046.610,00	VALOR POR PAGAR:	10.214.690.165,00
VALOR PAGADO PROVISION:	N/A	VALOR PAGADO PROVISION:	-
VALOR POR PAGAR PROVISION:	N/A	VALOR POR PAGAR PROVISION:	57.525.165,00

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	31/12/2025	30/04/2027	$ 220.958.883,00
Prestaciones Sociales	31/12/2025	30/10/2029	$ 110.479.441,50
Calidad del Servicio	30/10/2026	30/10/2031	$ 220.958.883,00

CONTRATO DE OBRA

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	1/07/2025	30/04/2027	$ 3.173.413.599,00
Buen Manejo del Anticipo	1/07/2025	30/04/2027	$ 4.085.876.866,00
Prestaciones Sociales	1/07/2025	30/10/2029	$ 1.057.804.533,00
Calidad del Servicio	13/09/2025	13/08/2030	$ 91.749.000,00
Calidad de los elementos	30/10/2026	30/10/2027	$ 1.057.804.533,00
Estabilidad de la Obra	30/10/2026	30/10/2031	$ 3.064.407.049,00

3. RESUMEN DE PAGOS


CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
N/A		

CONTRATO DE OBRA

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
N/A		

4. BARRAS DE GANT



5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

En este campo, se deben informar los siguientes aspectos:
a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoría: N/A
b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte de la interventoría y del contratista: N/A
c. Avance de la revisión y aprobación de actividades no previstas por parte de DEAJ: N/A
Nota: En caso de no haber identificado ninguna de las actividades anteriormente relacionadas, por favor registrar N.A (No aplica).

6. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Durante el Mes comprendido del 13 de Marzo 2026 al 12 Abril de 2026, correspondiente al Tercer mes de ejecución contractual, la interventoría realizó el seguimiento continuo al avance del Contrato de Obra No. 087 de 2025, ejecutado por el Consorcio Unidos, verificando el cumplimiento de la Fase II– Construcción, Dotación de Mobiliario y Puesta en Funcionamiento.

Durante la primera semana del mes (informe N.º 10)Para esta semana se evidencia un avance ejecutado del 9% frente al 7% programado, correspondiente al capítulo de movimiento de tierras en las actividades de excavación manual y excavación mecánica, así como al capítulo de cimentación con la actividad de concreto de solado, zapatas y vigas de cimentacion, y al capítulo de acero estructural con el inicio de la colocación de acero de refuerzo.Asimismo, ya no se presenta atraso en la obra, sino un adelanto del 2%, evidenciado principalmente en las actividades de excavación mecánica, excavación manual, solados, zapatas y vigasd e cimentacion.A la fecha, el contrato ha completado la Decima semana de ejecución, durante la cual se han desarrollado principalmente actividades correspondientes a la Fase II – Preliminares, Movimiento de Tierras, Cimentacion y Aceros. Sobre estas, se informa lo siguiente:• Actividades ejecutadas:Durante la presente Decima semana se continuo con la actividad de excavación mecánica EJE 6 , a su vez se conitnuo con excavacion manual, VC01 EJE A´(5- 7)VC06 EJE A(5- 6); zapatas 1 UND Z3, se fundio solados eje 4 Y 5 , se fundio zapatas z1 2und, z2 1 und, z3 2 und, z4 1 und y z5 1 und; fundida vidas de cimendacion ejes 1-2 y 3 entre(A y B) y amarre de acero eje 4 y se inicia eje 5.

En la segunda semana (Informe N.º 11), Para esta semana se evidencia un avance ejecutado del 10% frente al 8% programado, correspondiente al capítulo de movimiento de tierras en las actividades de excavación manual y excavación mecánica, así como al capítulo de cimentación con la actividad de concreto de solado, zapatas y vigas de cimentacion, y al capítulo de acero estructural con el inicio de la colocación de acero de refuerzo. Si bien esta en lo programado el inicio de actividades de zarpa y de tanque en concreto que aun no se ha iniciado, no es representativo ante el porcentaje de avance.Asimismo, ya no se presenta atraso en la obra, sino un adelanto del 2%, evidenciado principalmente en las actividades de excavación mecánica, excavación manual, zapatas y vigas de cimentacion. Actividades ejecutadas, Durante la presente semana se inicio con la actividad de excavación mecánica entre el EJE A (6-7); Eje 6(A-B) , a su vez se conitnuo con excavacion manual, VC03,VC005,VC07 EJE A(6- 7); zapatas 1 UND Z3, Z6 1 UND , se fundio solados eje 6 , se fundio zapatas z3 1 und y z4 1 und ; fundida vigas de cimendacion eje A Y B entre eje (3-4), ejes 4 entre(A y B) y amarre de acero se termina eje 5, se realiza ejes VC 01A´(5-7); VC16 EJE 5(A-B); VC06 ENTRE 5-6); VC10 EJE B ENTRE (5-6); VC17 EJE 6 ENTRE (A-B);ZAPATAS EJE A5 Z3; EJE B5 Z3; EJE A6 Z3 Y EJE B6 Z6.

En la Tercera semana (Informe N.º 12), Para esta semana se evidencia un avance ejecutado del 10% frente al 10% programado, correspondiente al capítulo de Acero Estructural. Si bien esta en lo programado la ejecucion de actividades de zarpa y de tanque en concreto que aun no se ha iniciado, se reduce el porcentaje que se tenia a favor nivelando % programado con lo ejecutadoAsimismo, ya no se presenta adelanto en la obra, la cual ha pesar que esta dando el mismo porcentaje programado frente a lo ejecutado la interventoria empieza a generar alerta al contratista para evitar futuros retrasos ya que de acuerdo a lo programado ya se debia iniciar actividades como zarpa en concreto y tanque en concreto. Esta semana se cuenta con el pago del anticipo realizado el día 27 de marzo, conforme a la orden de pago Presupuestal de gastos No. 85356226, por un valor de CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SESENTA Y SEIS PESOS MCTE ($4.085.876.066,00), dichos recursos fueron girados a Fiduciaria Alianza, pero a la fecha el contratista no ha podido hacer uso del mismo ya que no ha sido buena la comunidacion ni respuesta por parte de la fiduciа. • Actividades ejecutadas: Durante la presente semana se continuo con la actividad de amarre de acero Viga de cimentacion VC17 Eje 6 entre (A-B), Zapatas 2 UND Z3 y 1 UND Z6 ubicadas en el eje 6.Esta interventoria muestra al contratista la presocupacion frente al avance de obra ya que si bien se bajo rendimiento por semana santa no puede verse afectado en el porcentaje de avance de ejecucion, por lo tanto se crea la alerta frente las proximas semanas de no bajar el porcentaje ejecutado frente a lo programado y recuperar de nuevo el avance que se venia teniendo en las semanas anteriores.

Durante la ultima semana (Informe No 13), Para esta semana se evidencia un avance ejecutado del 11% frente al 12% programado, correspondiente al capítulo de Excavacion Manual, Concreto Solado, Acero Estructural, Zapatas, Zarpa y Viga de cimentacion. Si bien esta en lo programado la ejecucion de tanque en concreto y Demolicion de muro en concreto que aun no se ha iniciado se refleja la diferencia del -1% de retraso en ejecucion. A pesar que es un retraso minimo a la fecha, se notifica al contratista de nivelar dichos avance de obra para que no siga aumentado el retraso sino que se nivele el avance obra con lo programado. En atención a que la consignación correspondiente al anticipo que fue efectuada el día 27 de marzo, el contratista dio inicio a la gestión y radicación de los trámites pertinentes ante la Fiducia Alianza, conforme a los procedimientos establecidos, dejando claro que a la fecha aun no ha podido hacer uso del recurso por procesos internos por parte de la fiduca Alianza. se han desarrollado principalmente actividades correspondientes a la Fase II – Excavacion Manual, Concreto Solado, Acero Estructural, Zapatas, Zarpa y Viga de cimentacion. Sobre estas, se informa lo siguiente: Durante la presente semana se realizo la actividad de excavacion manual de vigas de cimentacion , vc-20 eje A entre ejes 7-10 , vc-21 eje B entre ejes 7-10 , vc-22 eje 8 AB , vc-23 eje 9 AB , vc - 24 eje 10 AB, las zapatas Z-7 2 unidades . Z-2 1 unidad , Z-3 1 unidad , Z-1 2 unidades. excvacion mecanica , del eje B entre ejes 6 -7 concreto solado de limpieza en el A entre ejes 8-10 , para los elementos vc 20 eje A entre 8-10 , Z-7 en el eje A8, Z-2 en el eje A9, Z-1 A10, amarre acero de refuerzo , para la viga de cimentacion vc-01 entre ejes 6-7 , vc -19 eje 7 entre AB , vc 03 eje A entre 6-7 , vc 18 entre ejes 6-7 , vc 05 entre ejes 6-7 , vc 07 entre ejes 6-7, Concreto Zapatas, Zarpa y Vigas de cimentacion Eje A entre (5 y 6). Esta interventoria comunica ante al contratista la preocupacion frente al avance de obra ya que si bien se bajo rendimiento por semana santa no puede verse afectado en el porcentaje de avance de ejecucion, por lo tanto se crea la alerta frente al porcentaje ejecutado 11% y 12% programado con una retraso del -1%, por lo tanto se debe recuperar de nuevo el avance que se venia teniendo en las semanas anteriores.



DIRECTOR INTERVENTORÍA

6.17 RESULTADOS DE LABORATORIO DE CONCRETO CONCRELAB Y FORMATO CONTRO INSPECCION ENSAYOS

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-8926126-IBG_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO UNIDOS
***OBRA:** OBRA LÉRIDA TOLIMA
***DIRIGIDO A:** PABLO ORTIZ
***DIRECCIÓN:** LÉRIDA

FECHA DE EMISIÓN: 2026-03-31
REFERENCIA: 02 - 27905
DIGITÓ: YENY PAOLA VARGAS TORRES
LABORATORISTA: RUBIO ANDRES

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm^2 a lbf/in^2, multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm^2, multiplique por: 10,1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Área (mm²)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm²)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
RT-1529	4	No Especificado	Concreto	EJE 2, ENTRE A Y B, Z3 EJE B2, Z2 EJE A2	2026-03-20	2026-03-26	2026-03-27	7	102	8.171	21,0	112,7	140,7	13,8	65,7	2-Cónica y dividida	
RT-1529	5	No Especificado	Concreto	EJE 2, ENTRE A Y B, Z3 EJE B2, Z2 EJE A2	2026-03-20	2026-03-26	2026-03-27	7	102	8.171	21,0	76,4	94,8	9,3	44,3	2-Cónica y dividida	Bajo a los 7 días

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.
El método de ensayo NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6. no se encuentra incluido en el alcance acreditado por ONAC (09-LAB-001).

Autorizado por:

John Fernando Naranjo Forero
Jefe de Sucursal Ibagué

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-9033626-IBG_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO UNIDOS
***OBRA:** OBRA LÉRIDA TOLIMA
***DIRIGIDO A:** PABLO ORTIZ
***DIRECCIÓN:** LÉRIDA

FECHA DE EMISIÓN: 2026-04-06
REFERENCIA: 04 - 27905
DIGITÓ: YENY PAOLA VARGAS TORRES
LABORATORISTA: RUBIO ANDRES

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm^2 a lbf/in^2, multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm^2, multiplique por: 10,1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Área (mm^2)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm^2)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
RT-1529	7	No Especificado	Concreto	EJE 3, ENTRE A Y B, Z3 EJE A3, Z4 EJE B3	2026-03-21	2026-03-26	2026-03-28	7	102	8.171	21,0	86,7	108,1	10,6	50,5	2-Cónica y dividida	Bajo a los 7 días

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A. 6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.
El método de ensayo NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6. no se encuentra incluido en el alcance acreditado por ONAC (09-LAB-001).

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Autorizado por:

John Fernando Naranjo Forero
Jefe de Sucursal Ibagué

Concretos y Prefabricados

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTROL DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS

CONTRATO No. :	087 DE 2025		
OBJETO:	Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO UNIDOS		
INTERVENTOR:	CONSORCIO TAU		
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL :	13 DE MARZO DE 2026	**Y EL**	12 DE ABRIL DE 2026

Fecha	Material	Cantidad para prueba	Nombre Prueba / Ensayo	Localización	Laboratorio	Norma / Especificación	Ensayo realizado por	Resultados	Análisis de Resultados	
									Cumple	Observaciones / Decisiones tomadas cuando no cumple norma o especificación
							C/I*		S/N	
19/03/2026	CONCRETO 3000 PSI	3	ENSAYO DE COMPRESION	EJE 1, ENTRE A Y B	CONCRELAB	NTC 673	C	>90 % despues de 21 días	S	
20/03/2026	CONCRETO 3000 PSI	3	ENSAYO DE COMPRESION	EJE 2, ENTRE A Y B, Z3 EJE B2, Z2 EJE A2	CONCRELAB	NTC 674	C	>90 % despues de 21 días	S	
21/03/2026	CONCRETO 3000 PSI	3	ENSAYO DE COMPRESION	EJE 3, ENTRE A Y B, Z3 EJE A3, Z4 EJE B3	CONCRELAB	NTC 675	C	>90 % despues de 21 días	S	
27/03/2026	CONCRETO 3000 PSI	3	ENSAYO DE COMPRESION	EJE 4, ENTRE A Y B	CONCRELAB	NTC 676	C	>90 % despues de 21 días	S	
11/04/2026	CONCRETO 3000 PSI	3	ENSAYO DE COMPRESION	ZARPA TANQUE, ENTRE EJE 4 Y 5	CONCRELAB	NTC 677	C	>90 % despues de 21 días	S	

* Contratista / Interventor

Nota: Se debe anexar el certificado de calibración de los equipos utilizados en el ensayo, así como copia de los resultados de ensayos de laboratorio.

Firma:
Nombre: RICARDO A. HERRERA M
****DIRECTOR DE OBRA**

Firma:
Nombre: DIANA A. MALAGON
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

** Nota: En caso de Obra: Director de Obra. En caso de Consultoría: Director de Consultoría. En Otros : Representante Legal o Apoderado