CDJ.CE-09062026-36

Señores
SECRETARÍA DE VIVIENDA
ALCALDÍA DE JAMUNDÍ
E. S. D.

Asunto: Solicitud de prórroga de plazo contractual para el Contrato 34-14-14-0922 de 2025

Por medio de la presente, solicitamos respetuosamente la prórroga del plazo de ejecución del Contrato No. **34-14-14-0922 de 2025**, por un término de un (1) mes, contados a partir de la fecha de finalización actualmente establecida.

La presente solicitud se fundamenta en que, durante el desarrollo de las actividades asociadas al diseño eléctrico del proyecto, se consolidaron las cargas requeridas para su dimensionamiento, incluyendo principalmente los sistemas de bombeo, iluminación y demás equipos contemplados dentro del alcance.

No obstante, para culminar adecuadamente el diseño eléctrico y determinar con precisión el presupuesto correspondiente a este componente, es indispensable obtener información técnica y de disponibilidad del servicio por parte de la empresa prestadora de energía eléctrica. Para ello, se deben adelantar trámites y solicitudes cuya respuesta depende de tiempos externos al contratista.

En consecuencia, y con el fin de garantizar la correcta definición técnica del diseño, así como la elaboración integral y precisa del presupuesto asociado, solicitamos se conceda una prórroga de plazo de ejecución por el término de un (1) mes, tiempo estimado para la obtención de la información requerida y la finalización de los productos pendientes.

Agradecemos la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a cualquier información adicional que se requiera.

Cordialmente,

MYRIAM ROMERO PULECIO
CC No. 31.289.578
Rep. Legal CONSORCIO DISEÑOS JAMUNDÍ 2025
NIT No. 901.994.147-7