Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
0		**CONSTRUCCIÓN DEL EQUIPAMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y PÚBLICOS, "EDIFICIO PARQUE DE LAS CLAVELLINAS" SECTOR LA BARRANCA, MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, ANTIOQUIA.**	**173 días**	**mié 12/11/25**	**vie 31/07/26**
1		**1 PRELIMINARES+BB:CB9**	**22 días**	**mié 12/11/25**	**jue 11/12/25**
2		1.1 Localización y replanteo. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura o cal, línea de trasado, corte de pico, libretas y planos.	5 días	vie 28/11/25	jue 4/12/25
3		1.2 CERRAMIENTO EN LONA VERDE. H=2.5m. Incluye listones o postes de madera, grapas y demás elementos necesarios para su correcta instalación y	7 días	mié 12/11/25	jue 20/11/25
4		1.3 Proceso de descapote de terreno, retirando materia vegetal superficial, incluye el retiro de arbustos, arboles pequeños y todos los elementos que interfieran en el proceso de excavación. Es necesario presentar estos procesos en el informe de manejo ambien	3 días	vie 5/12/25	mar 9/12/25
5		1.4 Retiro de raices de arboles. Incluye excavación, carga manual a camión y transporte de los residuos vegetales a vertedero especifico.	2 días	mié 10/12/25	jue 11/12/25
6		**2 DEMOLICIÓN - EXCAVACIÓN**	**78 días**	**vie 21/11/25**	**mar 10/03/26**
7		2.1 Desmonte y/o Demolición de muros de inmueble existente. Demolición de material existente, requerido por interventoria. Incluye cargue y descargue para botada de escombros y disposición final de material.	5 días	vie 21/11/25	jue 27/11/25
8		2.2 Demolición de piso de concreto, requerido por interventoria. Incluye cargue y descargue para botada de escombros y disposición final de material.	5 días	vie 28/11/25	jue 4/12/25
9		2.3 Desmonte de Red Eléctrica - Retiro de salidas eléctricas existentes, Comisión de personal electrico capacitado para dichos trabajos. Incluye protección y aislamiento preventivo acorde a su finalizacion.	7 días	vie 28/11/25	lun 8/12/25
10		2.4 Desmonte y conexión Punto Hidraulico Suministro e instalación de llaves de paso provisionales, para control durante la obra. Desmonte de aparatos de sistema de piscina actual. Icluye soldadura, accesorio de fijación y control de paso.	5 días	vie 28/11/25	jue 4/12/25
11		2.5 EXCAVACIÓN PARA PILAS DE Ø1.0 a 2.0 m de profundidad con DIÁMETRO EXTERIOR DE 1,00 m, en material heterogéneo, con piedras de hasta 0.08 m³. Incluye anillos de revestimiento en concreto de 17.5 Mpa. con espesor de 10cm, pozo piloto de bombeo, formaleta en	13 días	vie 9/01/26	mar 27/01/26
12		2.6 EXCAVACIÓN PARA PILAS DE 2,0 a 4,0 m de profundidad con DIÁMETRO EXTERIOR DE 1,00 m, en material heterogéneo, con piedras de hasta 0.08 m³. Incluye anillos de revestimiento en concreto de 17.5 Mpa. con espesor de 10cm, pozo piloto de bombeo, formaleta en	13 días	mar 27/01/26	jue 12/02/26
13		2.7 EXCAVACIÓN PARA PILAS DE 4,0 a 6,0 m de profundidad con DIÁMETRO EXTERIOR DE 1,00 m, en material heterogéneo, con piedras de hasta 0.08 m³. Incluye anillos de revestimiento en concreto de 17.5 Mpa. con espesor de 10cm, pozo piloto de bombeo, formaleta en	14 días	mar 10/02/26	vie 27/02/26
14		2.8 EXCAVACIÓN PARA PILAS DE 6,0 a 8,0 m de profundidad con DIÁMETRO EXTERIOR DE 1,00 m, en material heterogéneo, con piedras de hasta 0.08 m³. Incluye anillos de revestimiento en concreto de 17.5 Mpa. con espesor de 10cm, pozo piloto de bombeo, formaleta en	1 día	mié 25/02/26	mié 25/02/26
15		2.9 Demolición de material rocozo, con explosivos y compresor con martillo neumático. Incluye extracción del material de la pila, acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o don	8 días	vie 13/02/26	mar 24/02/26
16		2.10 Excavación manual de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en	4 días	lun 2/03/26	jue 5/03/26
17		2.11 Excavación mecanica, nivelación y conformación del terreno, bajo cualquier grado de humedad, incluye corte de taludes y terraceos requeridos según planos y/o definidos por la interventoria. Medido in situ.	6 días	vie 5/12/25	vie 12/12/25
18		2.12 LLENOS, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL CON MATERIAL DE PRESTAMO (LIMO O SIMILAR). Compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del proctor modificado para conformación de terreno, incluye transporte i	5 días	mié 4/03/26	mar 10/03/26
19		**3 RETIROS - DESMONTES**	**4 días**	**vie 5/12/25**	**mié 10/12/25**
20		3.1 Desmonte y retiro de cerramiento existente. Retiro de cerramiento con las indicaciones de interventoria, incluye puerta reja, estacones, tubo metalico, alambre, malla, corcentina. incluye transporte y disposición final definido por la interventoria.	4 días	vie 5/12/25	mié 10/12/25
21		3.2 Desmonte y retiro de elementos no estructurales. Ventanas, puertas, aparatos sanitarios, equipos especiales (RCI, AA, Bombas, Tanques, hidrojet, entre otros avalados por la interventoría), incluye transporte y disposición final definido por la interventor	2 días	vie 5/12/25	lun 8/12/25
22		3.3 Desmonte y retiro de elementos no estructurales. Cubierta (Teja barro, Acrilica, Vidrio, entre otros avalados por la interventoría), entablillado, enchape recuperable, incluye transporte y disposición final definido por la interventoría.	3 días	vie 5/12/25	mar 9/12/25
23		**4 ACERO DE REFUERZO**	**74 días**	**vie 23/01/26**	**mié 6/05/26**
24		4.1 Suministro, transporte e instalación de acero de refuerzo figurado Fy=420 MPa-60000 PSI. PARA PILAS Incluye transportes, almacenamiento, corte, doblamiento y colocación de acero de refuerzo dentro de las diferentes estructuras permanentes de concreto, de	26 días	vie 23/01/26	vie 27/02/26
25		4.2 Suministro, transporte e instalación de acero de refuerzo figurado Fy=420 MPa-60000 PSI. PARA VIGAS. Incluye transportes, almacenamiento, corte, doblamiento y colocación de acero de refuerzo dentro de las diferentes estructuras permanentes de concreto, de	26 días	mié 28/01/26	mié 4/03/26
26		4.3 Suministro, transporte e instalación de acero de refuerzo figurado Fy=420 MPa-60000 PSI. PARA COLUMNAS Incluye transportes, almacenamiento, corte, doblamiento y colocación de acero de refuerzo dentro de las diferentes estructuras permanentes de concreto,	8 días	jue 5/03/26	lun 16/03/26
27		4.4 Suministro, transporte, corte, figuración colocación y amarre de malla electrosoldada XX-106 Fy 485MPa. Para losas. Incluye alambre recocido y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	8 días	mar 17/03/26	jue 26/03/26
28		4.5 Suministro, transporte e instalación de acero de refuerzo figurado y amarre de grafiles de refuerzo para mamposteria Fy=420. Incluye alambre recocido, anclaje con aditivo epoxico y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	8 días	lun 27/04/26	mié 6/05/26
29		4.6 Suministro, transporte, corte, figuración colocación y amarre de malla electrosoldada D-84 Fy 485MPa. Para plataforma longitudinal. Incluye alambre recocido y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	8 días	mar 17/03/26	jue 26/03/26
30		4.7 Suministro, transporte e instalación de acero de refuerzo figurado Fy=420 MPa-60000 PSI. PARA ESCALERAS Incluye transportes, almacenamiento, corte, doblamiento y colocación de acero de refuerzo dentro de las diferentes estructuras permanentes de concreto,	8 días	lun 27/04/26	mié 6/05/26
31		4.8 Suministro, transporte e instalación de acero de refuerzo figurado Fy=420 MPa-60000 PSI. VIGA CABEZAL Incluye transportes, almacenamiento, corte, doblamiento y colocación de acero de refuerzo dentro de las diferentes estructuras permanentes de concreto, d	8 días	mar 17/03/26	jue 26/03/26
32		**5 CONCRETOS**	**84 días**	**mié 28/01/26**	**lun 25/05/26**
33		5.1 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 12 MPA para solado (Sin refuerzo). Incluye limpieza de superficie y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	5 días	vie 6/03/26	jue 12/03/26
34		5.2 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 18 MPA para grouting de dovelas (Sin refuerzo). Incluye limpieza de superficie y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	21 días	lun 27/04/26	lun 25/05/26
35		5.3 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 21 MPA PILAS (Sin refuerzo). Incluye limpieza de superficie y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	23 días	mié 28/01/26	vie 27/02/26
36		5.4 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 28 MPA VIGAS DE FUNDACION (Sin refuerzo). Incluye limpieza de superficie y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	20 días	mié 4/02/26	mar 3/03/26
37		5.5 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 28 MPA VIGAS AÉREAS 0.15 - 0.20 x 0.45 m (Sin refuerzo). Incluye limpieza de superficie y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	12 días	mié 1/04/26	jue 16/04/26
38		5.6 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 28 MPA VIGAS AÉREAS 0.40 x 0.50 m (Sin refuerzo). Incluye limpieza de superficie y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	12 días	mié 1/04/26	jue 16/04/26
39		5.7 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 28 MPA COLUMNA de 0.45 x 0.45m (Sin refuerzo). Incluye limpieza de superficie y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	20 días	mié 4/03/26	mar 31/03/26
40		5.8 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 28 MPA COLUMNA de 0.25 x 0.80m (Sin refuerzo). Incluye limpieza de superficie y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	25 días	mié 4/03/26	mar 7/04/26
41		5.9 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 28 MPA COLUMNA de 0.40 x 0.60m (Sin refuerzo). Incluye limpieza de superficie y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	30 días	mié 4/03/26	mar 14/04/26
42		5.10 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CONSTRUCCIÓN de LOSA CONTRA PISO en concreto de 28 Mpa. espesor de 0.10m. Incluye suministro y transporte de los materiales, acabado flaneado, curado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Segun diseño	11 días	mié 4/03/26	mié 18/03/26
43		5.11 Construcción de LOSA ENTRE PISO ALIGERADA en concreto de 28 Mpa. con un ESPESOR DE 0.45m, a la vista con casetón RECUPERABLE. Incluye suministro, transporte, bombeo con Auto bomba y colocación del concreto, nervios 0.10 x 0.40 m ubicados cada 1 m entre ej	12 días	mié 1/04/26	jue 16/04/26
44		**6 ESTRUCTURA - METÁLICAS**	**18 días**	**vie 15/05/26**	**mar 9/06/26**
45		6.1 Suministro, transporte y construcción de estructura metalica para GRADERIAS DE AUDITORIO en ACERO ESTRUCTUAL, en PERFILERIA TIPO IPE, HEA, PHR-C, PTE, según diseño. Incluye: suministro y transporte de láminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado o pr	12 días	vie 22/05/26	lun 8/06/26
46		6.2 Suministro, transporte e instalación de ANCLAJE PARA ESTRUCTURA METALICA DE COLUMNAS con Protección Acrilica color a definir. Incluye soldadura, angulos, montaje, cortes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	5 días	vie 15/05/26	jue 21/05/26
47		6.3 Suministro, transporte y construcción de TUBERÍA metalica para CERRAMIENTO con Protección Acrilica color a definir. Incluye soldadura, montaje, cortes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	8 días	mié 27/05/26	vie 5/06/26
48		6.4 Suministro, transporte y construcción de estructura metalica para CUBIERTA en ACERO ESTRUCTUAL, en PERFILERIA TIPO IPE, HEA, PHR-C, PTE, según diseño. Incluye: suministro y transporte de láminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado o presentación, an	1 día	mar 9/06/26	mar 9/06/26
49		**7 MAMPOSTERIA - MUROS LIVIANOS**	**61 días**	**mié 1/04/26**	**mié 24/06/26**
50		7.1 CONSTRUCCIÓN DE MURO CORTINA EN LADRILLO Bloque de concreto 20x20x40cm, (adobe de primera calidad) Incluye el suministro y transporte del ladrillo, el mortero de pega 1:3 espesor mim=0.01 m. Incluye el Vaciado de columneta de 10x20, acero según diseño est	18 días	mié 1/04/26	vie 24/04/26
51		7.2 CONSTRUCCIÓN DE MAMPOSTERIA EN LADRILLO NS de arcilla rayado 12x10x40cm, (adobe de primera calidad) Incluye el suministro y transporte del ladrillo, el mortero de pega 1:3 espesor mim=0.01 m y todos los demás elementos necesarios para su correcta construc	32 días	lun 27/04/26	mar 9/06/26
52		7.3 CONSTRUCCIÓN DE MAMPOSTERIA EN LADRILLO ARQUITECTONICO NAPOLITANO 15x7x40cm - 12x7x40cm, Color Blanco (adobe de primera calidad) Incluye el suministro y transporte del ladrillo, el mortero de pega 1:3 espesor mim=0.01 m y todos los demás elementos necesar	32 días	lun 27/04/26	mar 9/06/26
53		7.4 Suministro, transporte e instalación de REVESTIMIENTO ACUSTICO EN SISTEMA LIVIANO compuestos principalmente de una placa de yeso tipo exsound 12.5mm en la parte superior y placa de yeso tipo standard 12.5mm en la parte inferior e placa de fibrocemento de 6	15 días	jue 4/06/26	mié 24/06/26
54		7.5 Suministro, transporte e instalación de REVESTIMIENTO PARA FACHADA EN Panel EPS material compuesto por una lámina de EPS, aplicacion de mortero soportado por malla en fibra de vidrio, acabado final acrilico de alta resistencia. Soportado con estructura en	15 días	lun 4/05/26	vie 22/05/26
55		7.6 Suministro, transporte e instalación de CORTASOL QUADROBRISE XL y XL5 de tipo lineal, de formato orogonal HUNTER DOUGLAS o similar, material Aluzinc 0.6 mm. color a definir aprobado por interventoría. Incluye tuberia de anclaje 3x1/2, tornilleria de ancl	1 día	mié 10/06/26	mié 10/06/26
56		7.7 Construcción de JUNTA DE DILATACIÓN ENTRE MAMPOSTERÍA Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES (una sola cara), ancho de 2 cm , instalación de varilla de espuma de polietileno tipo sellador, sikarod o equivalente de Ø= 1", aplicación de masilla elástica sellante y adhes	4 días	mié 10/06/26	lun 15/06/26
57		7.8 INSTALACION DE CORTAGOTERAS LAGRIMAL prefabricado 50X22X4,5cm, Color Blanco de primera calidad. Incluye el suministro y transporte del lagrimal, el mortero de pega 1:3 y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento.	1 día	mié 10/06/26	mié 10/06/26
58		7.9 Construcción de ANCLAJE EPÓXICO sobre estructura de concreto existente para varillas de acero de diámetro hasta 1/2", incluye el suministro, transporte e instalación del epóxico, perforación mecánica del concreto con broca de diámetro 5/8" mas del diámetr	21 días	lun 27/04/26	lun 25/05/26
59		7.10 Hidrofugada de Muros en ladrillo arquitectonico con la aplicación de dos manos continuas de hidrófugo impermeabilizante a base de siliconas del tipo silicomite (Sika transparente-10 o equivalente), en los sitios indicados en los planos o por la intervento	5 días	mié 10/06/26	mar 16/06/26
60		**8 ENLUCIDOS - PAÑETE - IMPERMEABILIZACIÓN**	**76 días**	**mié 4/03/26**	**mié 17/06/26**
61		8.1 Suministro, transporte e instalación de Impermeabilización de superficies en contacto con el terreno, por su cara exterior, con aditivo tipo igol denso o similar, se debe imprimar previamente la superficie con igol imprimante o equivalente, aplicada en do	4 días	mié 4/03/26	lun 9/03/26
62		8.2 Suministro e instalación de revoque con mortero 1:4 sobre muros de hasta 1.5cm. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	10 días	mié 27/05/26	mar 9/06/26
63		8.3 Suministro e instalación de mortero de nivelación de entre 3cm y 5cm. Aplicada manualmente, para la regularización y nivelación de la superficie. Preparada para recibir piso cerámico, de corcho, de madera, laminado, flexible o textil. Incluye suministro y	5 días	mié 10/06/26	mar 16/06/26
64		8.4 SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION de sika flex o similar para juntas entre mamposteria y concreto dos caras. Incluye sellalon en dilatación, ranuras y/o filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	5 días	mié 10/06/26	mar 16/06/26
65		8.5 Suministro, transporte e instalación de IMPERMEABILIZANTE PVC e= 1.2mm o similar Aditivo Impermeabilizante, en conas exteriores, se instalara verticalmente a una altura de 60cm o lo que indique la interventoría, incluye limpieza de superficie y aplicacion	5 días	jue 11/06/26	mié 17/06/26
66		**9 PISOS - ENCHAPE**	**44 días**	**lun 27/04/26**	**jue 25/06/26**
67		9.1 Suministro, transporte e instalación de piso en BALDOSA EN GRANITO PULIDO tipo ROCA color a definir. Tableta de 30x30. Esta actividad incluye además, las juntas de dilatación perimetrales a muros con porón de espesor de 1 cm, dilataciones internas cada 3	40 días	lun 27/04/26	vie 19/06/26
68		9.2 Suministro, transporte e instalación de piso en BALDOSA TIPO GRES color a definir. Tableta de 30x30. Incluye el mortero de pega y nivelación con espesor máximo de 8 cm. Esta actividad incluye además, las juntas de dilatación perimetrales a muros con porón	1 día	mié 10/06/26	mié 10/06/26
69		9.3 Suministro, transporte e instalación de enchape ceramico PARED TIPO BRICK o similar, color a definir por interventoría, recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores. Incluye replanteo, cortes, cantoneras de aluminio tipo	16 días	mié 3/06/26	mié 24/06/26
70		9.4 Suministro, transporte e instalación de ZOCALO rectos prefabricados tipo ROCA o similar, recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Incluye replanteo, cortes, chaflán en estuco o similar, junta mínima (entre 1,5 y 2 mm), coloreada c	30 días	vie 15/05/26	jue 25/06/26
71		9.5 Suministro, transporte e instalación de ZOCALO Tipo GRES o similar, recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Incluye replanteo, cortes, chaflán en estuco o similar, junta mínima (entre 1,5 y 2 mm), coloreada con la misma tonalidad	1 día	mié 10/06/26	mié 10/06/26
72		9.6 Suministro, transporte e instalación de PISO EN PLACA DE FIBROCEMENTO PARA GRADERIA DE AUDITORIO, Placa de fibrocemento de 20mm. Incluye Tex joint juntas, cinta malla, replanteo, escalones y cortes definidos por interventoria; acabado y limpieza final. Y	4 días	mar 9/06/26	vie 12/06/26
73		9.7 Suministro, transporte e instalación de PISO EN ALFOMBRA MÓDULAR O SIMILAR PARA GRADERÍA DE AUDITORIO, en Nylon 100% poliamida de alta durabilidad tráfico alto. Incluye adhesivo de contacto a base de resina acrílica en dispersión acuosa, para piso de goma	1 día	lun 15/06/26	lun 15/06/26
74		9.8 Suministro, transporte e instalación de antideslizantes fotoluminiscentes resistentes a altos tráficos, fundidos en sitio con LIQUID METAL o RESINA EPOXICA INDUSTRIAL en presentación de bandas. Incluye adhesivo de contacto, replanteo definidos por interve	1 día	mar 16/06/26	mar 16/06/26
75		**10 ESTUCO - PINTURA - CIELO RASO**	**26 días**	**jue 4/06/26**	**jue 9/07/26**
76		10.1 Suministro, transporte e instalación de ESTUCO en muros mediante aplicación manual sobre un paramento vertical interior. Acabado superficial: liso lavado. Incluye, formación de juntas, rincones, aristas, mochetas y dinteles y remates en los encuentros con	15 días	mié 10/06/26	mar 30/06/26
77		10.2 Suministro, transporte e instalación de PINTURA TIPO I de primera calidad sobre muros revocados y/o enlucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa po	15 días	vie 19/06/26	jue 9/07/26
78		10.3 Suministro, transporte e instalación de PINTURA KORAZA de primera calidad sobre muros revocados y/o enlucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa po	1 día	mié 1/07/26	mié 1/07/26
79		10.4 Suministro, transporte e instalación de CIELO RASO EN PLACA EXSOUND gyplac 1.20x2.40 en áreas de auditorio, zona de conciliación, salas de juntas y las definidas por interventoría. Con estructura en acero galvanizada, (perfilería omegas, viguetas y angulo	14 días	vie 12/06/26	mié 1/07/26
80		10.5 Aplicación de Pintura sobre cielo raso de yeso, de primera calidad, dos manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, adecuación de la superficie a intervenir hasta obte	5 días	jue 2/07/26	mié 8/07/26
81		10.6 Aplicación de Pintura sobre cielo raso de losa, de primera calidad, dos manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye pintura de tubería sanitaria y las demarcadas por la interventoría, resanes, adecuación de la superfici	5 días	jue 4/06/26	mié 10/06/26
82		10.7 Suministro, transporte e instalación de VIDRIO TEMPLADO 10mm. Incluye Enlucido y tornilleria de fijación, accesorios de protección, sello en silicona o similar, tornilleria de anclaje y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	3 días	mar 16/06/26	jue 18/06/26
83		**11 REDES ELÉCTRICAS**	**64 días**	**vie 6/03/26**	**mié 3/06/26**
84		**12 REDES HIDROSANITARIAS**	**64 días**	**vie 6/03/26**	**mié 3/06/26**
85		**13 RED CONTRA INCENDIO Y EQUIPOS ESPECIALES HIDRÁULICOS**	**20 días**	**jue 7/05/26**	**mié 3/06/26**
86		**14 RED DE AIRE ACONDICIONADO**	**20 días**	**jue 4/06/26**	**mié 1/07/26**
87		**15 CUBIERTA**	**4 días**	**lun 15/06/26**	**jue 18/06/26**
88		15.1 Suministro transporte e instalacion vidrio templado de control solar, mayor a 10 mm de espesor, fijada sobre estructura metalica, con aculado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona sintética incolora (no acrilica).	1 día	mar 16/06/26	mar 16/06/26
89		15.2 Suministro, transporte e instalación de cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 10%, con paneles sándwich aislantes de acero, de 30 mm de espesor y 1150 mm de ancho, formados por doble cara metálica de lámina estándar de acero, acabado prelacado,	1 día	lun 15/06/26	lun 15/06/26
90		15.3 Suministro, transporte e instalación de CANOA en lamina galvanizada Cal .24 a(0.80 m a 1.20m. Incluye 2 manos de anticorrosivo WASH PRIMER + esmalte + anclaje a muro +tapas laterales + sikaflex 1A) Color por definir por interventoria.	1 día	mar 16/06/26	mar 16/06/26
91		15.4 Suministro, transporte e instalación de remate lateral para cubierta tipo sándwich, de acero, 0,8 mm de espesor, 40cm -80cm de desarrollo a 3 pliegues, acabado prelacado, accesorios fijados mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida	1 día	mar 16/06/26	mar 16/06/26
92		15.5 Suministro, transporte e instalación de remate Frontal y/o Caballete para cubierta tipo sándwich, de acero, 0,8 mm de espesor, 18cm -30cm de reamate, acabado prelacado, accesorios fijados mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida e	1 día	mié 17/06/26	mié 17/06/26
93		15.6 Suministro, transporte e instalación de Rejilla de 4" aluminio tipo cúpula	1 día	jue 18/06/26	jue 18/06/26
94		**16 CARPINTERIA**	**10 días**	**jue 18/06/26**	**mié 1/07/26**
95		**17 APARATOS SANITARIOS**	**10 días**	**vie 19/06/26**	**jue 2/07/26**
96		**18 URBANISMO - CERRAMIENTO**	**10 días**	**mié 10/06/26**	**mar 23/06/26**
97		**19 MOBILIARIO**	**17 días**	**mié 17/06/26**	**jue 9/07/26**
98		19.1 Suministro, transporte e instalación Secador de Manos automatico, Rango de sensor de 5 a 15 cm, Temperatura de aire 45 grados centigrados. Temporizador de apagado automatico de tres segundos despues de retirar las manos del sensor.	1 día	jue 9/07/26	jue 9/07/26
99		19.2 Suministro de Basurero Rectangular para baños	1 día	jue 9/07/26	jue 9/07/26
100		19.3 Suministro e instalación de dispensador de Papel en zona de sanitarios. Se instalaran en zona cercana al sanitario y/o donde lo indique la interventoria.	2 días	mié 8/07/26	jue 9/07/26
101		19.4 Suministro e instalación de dispensador de Toalla en zona de Baños. Se instalaran en zona cercana al lavamanos y/o donde lo indique la interventoria.	2 días	mié 8/07/26	jue 9/07/26
102		19.5 Suministro e instalación de dispensador de Jabon en zona de Lavamanos. Se instalaran en zona cercana al lavamanos y/o donde lo indique la interventoria.	2 días	mié 8/07/26	jue 9/07/26
103		19.6 Suministro e instalación de Repisa en Acero Inoxidable de 40x20cm. Se instalaran en zona de duchas, Sanitarios PMR, Sanitario de adultos y/o donde lo indique la interventoria.	2 días	mié 8/07/26	jue 9/07/26
104		19.7 Suministro transporte e instalación de Barras de Seguridad para Baño de discapacitados. Incluye barra Abatible de 800mm y Barra recta de 60cm en Acero inoxidable. Se instalaran en zona de Sanitarios PMR y/o donde lo indique la interventoria.	2 días	mié 8/07/26	jue 9/07/26
105		19.8 Suministro transporte e instalación de Locker 4 Puestos 180x63x30cm. Se instalaran en zona de Vestier y baños de puesto de control y/o donde lo indique la	2 días	mié 8/07/26	jue 9/07/26
106		19.9 Suministro transporte e instalación de espejo 4mm flotado, incluye instalacion y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación. Se instalara sobre lavamanos o donde lo indique la interventoria.	2 días	mié 8/07/26	jue 9/07/26
107		19.10 Suministro transporte e instalación de ASCENSOR con puertas automáticas, atiende cuatro pisos, cuatro paradas, una sola entrada en cabina, con capacidad de 400kg, acabados de paneles de cabina laterales, techo, puertas y botoneras en acero inoxidable, pan	1 día	mié 17/06/26	mié 17/06/26
108		**20 LAVADO - ASEO**	**9 días**	**mar 30/06/26**	**vie 10/07/26**
109		20.1 Limpieza por m² de superficie construida de obra de las horas de personal ordinario dedicadas a la limpieza periódica de la obra, tras la terminación de los diferentes oficios que intervienen durante la ejecución de la obra. Incluye parte	5 días	lun 6/07/26	vie 10/07/26
110		20.2 Limpieza final de obra, incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo acumulado en paramentos y carpinterías, limpieza y desinfección de baños y aseos, limpieza de cristales y carpinterías exteriores, eliminación de	5 días	mar 30/06/26	lun 6/07/26