Culturas	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA**	**Código:** F-GIN-098 **Versión:** 4 **Fecha:** 24/Abr/2019


☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

FECHA:	Semana: 4	1/07/2024	7/07/2024
OBJETO:	REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ DEPARTAMENTO DE NARIÑO		
CONTRATO DE OBRA No.:	No. 4537 de 2023.	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	No 4589-2023 GRUPO 1.
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS CONSACA	INTEVENTOR	CONSORCIO ALIANZA CULTURAL
VALOR CONTRATO DE OBRA:	$2.094.536.828,00),	VALOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	$237.994.229,00),
FECHA DE INICIO OBRA:	11 de Junio de 2024	FECHA DE INICIO INTERVENTORÍA:	11 de Junio de 2024
FECHA DE SUSPENSION DE OBRA:		FECHA DE SUSPENSION DE INTERVENTORIA:	
FECHA DE REINICIO DE OBRA:		FECHA DE REINICIO DE INTERVENTORIA:	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DE OBRA:	10 de Octubre de 2024	FECHA DE TERICIÓN INICIAL DE INTORIA:	10 de Noviembre de 2024
NUEVE FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA:		NUEVE FECHA DE TERICIÓN DE INTORIA:	
PLAZO DE DURACIÓN OBRA:	4 meses	PLAZO DE DURACIÓN INTERVENTORÍA:	5 meses

3. Descripción Obras ejecutadas

1. Ítem 1.1 Descapote a máquina y/o profundidad 0.30 m, incluye selección de cespedones con almacenamiento y retiro de material
2. Ítem 1.6. Demolición manual de placa de contrapiso, andenes pasos de escaleras, h.<=20 cm (indiferente de la resistencia), En gradas existentes
3. Ítem 2.1 Corte y/o Excavación manual y/o Mecánica de terreno, para conformación de gradas en el área adyacente a los quioscos
4. Ítem 2.3 Relleno con material seleccionado producto de la excavación, compactado al 95% PM,
5. Ítem 2.5 Relleno con material seleccionado granular tipo B-200 compactado al 95% según estudio de suelos, en acceso a centro cívico.
6. Ítem 22.2 .Bordillo en Concreto (dimensiones: base 20 cm alto 35 cm),Concreto 2500 psi en tramos en tramo final sendero adyacente al monumento piedra de Bolívar
7. Ítem 22.11 Escaleras en Concreto f´c=21 Mpa) para senderos, altura de la contrahuella máx.. 18 cm),Concreto 3000 psi en tramo inicial en sendero y plazoleta. (Tres escaleras en el sendero)
8. NP01 Vigas de confinamiento interno de adoquín en concreto 3000PSI (dimensiones base =10cm altura=15cm, Incluye concreto, refuerzo,, en el tramo inicial del sendero y plazoleta

1. Avance del proyecto: Se muestra el estado del proyecto y los ángulos de visuales escogidos para reportar el registro fotográfico semana a semana.



4. Curva "S"




Gráfico porcentaje ejecutadas vs programadas | Gráfico cantidad ejecutadas vs programadas

2. Registro Fotográfico



PANORAMICA ACCESO A OBRA



PANORAMICA VIA ADYACENTE A LA OBRA



PANORAMICA MONUMENTO PIEDRA DE BOLIVAR



PANORAMICA SENDERO

5. Control Avance de Obra

ESTADO DEL PLAZO	DIAS TRANSCURRIDOS	PORCENTAJE DEL PLAZO (%)
	VALOR ($)	PORCENTAJE (%)
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA (1)	**$ 109.233.002,38**	**2,61%**
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA (2)	**$ 117.690.090,09**	**5,72%**
EVALUACIÓN DEL AVANCE (2) - (1)		**3,11%**
Se presenta un atraso en la Obra		
ESTADO DE AVANCE EN DIAS (Retraso)		

6. Personal de obra e interventoría

	CARGO	CANT
INTERVENTORÍA	INGENIERA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1
	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1
	PROFESIONAL SISOMA DE INTERVENTORÍA	1
	CARGO	**CANT**
CONTRATISTA	INGENIERO DIRECTOR DE OBRA	1
	INGENIERO RESIDENTE	1
	ESPECIALISTA SST Y GESTION AMBIENTAL	1
	ALMACENISTA	1
	MAESTRO DE OBRA	1
	AYUDANTES	10
	OFICIALES	2
	HERREROS	1
	OPERARIO DE RETROCARGADOR	1
TOTAL PERSONAL VINCULADO EN OBRA		**22**

ING. LYDA R. LEDEZMA B.
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALIANZA CULTURAL
INTERVENTOR