DATOS GENERALES				
FECHA	DD: 05	MM: 05	AA: 2026	**LUGAR:** Virtual
HORA DE INICIO: 2:23 pm				**HORA DE FINALIZACIÓN:** 2:50 pm

OBJETIVO: Mesa Técnica No. 04 del proyecto cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR OBRAS DE MITIGACIÓN PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL SECTOR LA CANCHA DE FUTBOL, BARRIO LA CANCHA, DEL MUNICIPIO DE ONZAGA - SANTANDER, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES REVESTIDOS EN CONCRETO.".

Contrato de convenio interadministrativo No. 01310-2025

Contratista: MUNICIPIO DE ONZAGA, NIT 890.208.148-5

Contratante: Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, NIT 804.000.292-0

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER

ORDEN DE LA REUNIÓN

1. Inicio del comité técnico
2. Estado actual del convenio.
3. Revisión del cronograma.
4. Revisión del estado de los contratos derivados.
5. Compromisos.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En cumplimiento del seguimiento técnico al proyecto, se realiza Mesa Técnica con participación de la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS y del Municipio de Onzaga. Durante la sesión se trataron los siguientes puntos:

Estado actual del convenio

Se revisó el estado del convenio, evidenciándose que, a pesar de contar con una prórroga, no se ha dado inicio a la ejecución de los contratos derivados, lo cual afecta el desarrollo normal del proyecto.

Revisión del estado de los contratos derivados

Durante la mesa técnica se realizó la revisión del estado de los contratos derivados del convenio. El municipio informó que uno de los procesos contractuales correspondientes al proyecto ya se encuentra adjudicado; sin embargo, el proceso correspondiente a la interventoría presenta retrasos, dado que la propuesta recibida presenta observaciones y actualmente se encuentra en etapa de subsanación.

Así mismo, se indicó que, de acuerdo con el cronograma, los contratos derivados debían haber iniciado desde el **6 de abril de 2026**; no obstante, a la fecha no se ha dado inicio a la ejecución correspondiente, evidenciándose un desfase frente a la programación prevista.

El municipio manifestó que la demora se ha presentado en el proceso de contratación de la interventoría, lo cual ha impactado el inicio de la ejecución del proyecto.

Seguimiento al cronograma del proyecto
Durante la reunión se analizó el estado del cronograma del proyecto, evidenciándose la necesidad de revisar la viabilidad de los tiempos establecidos, teniendo en cuenta las condiciones actuales del mismo.
Así mismo, se indicó que el municipio deberá evaluar si el tiempo restante del convenio resulta suficiente para la ejecución de las actividades pendientes y, en caso contrario, considerar la solicitud de una nueva prórroga debidamente justificada.

Compromisos
El municipio se comprometió a remitir un informe en el que se exponga la situación actual del proceso, incluyendo la justificación de los retrasos presentados, así como la proyección para el inicio de la ejecución del proyecto.

Así mismo, se dejó constancia de que, en la mesa técnica anterior, el municipio se había comprometido a remitir el cronograma actualizado del proyecto; sin embargo, a la fecha dicho compromiso no ha sido cumplido.

En este sentido, se indicó que el municipio deberá evaluar si el tiempo restante del convenio resulta suficiente para la ejecución de las actividades pendientes y, en caso contrario, considerar la solicitud de una nueva prórroga debidamente justificada.

COMPROMISOS		
COMPROMISO	**RESPONSABLE**	**FECHA LIMITE**
Remitir informe justificando el estado actual del proceso y los retrasos presentados.	Municipio de Onzaga	08 de mayo de 2026
Remitir cronograma actualizado con fechas ajustadas para la ejecución del proyecto.	Municipio de Onzaga	08 de mayo de 202
Realizar seguimiento al avance del proceso de contratación derivado y a la ejecución del convenio.	Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS	Permanente

REGISTRO DE ASISTENCIA		
NOMBRE DEL ASISTENTE	**CARGO**	**FIRMA**
Edna Rocio Castellanos Martínez	Subdirectora SPL - CAS	
Saul Antonio Cortés Duran	Apoyo a la supervisión – cas	
Angie Michelle Rojas León	Apoyo a la supervisión – cas	
Yessica Gómez López	Secretaria de planeación e infraestructura	

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

