ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HÁBITAT	**INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA** **SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT** **SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA**	**FECHA** **19/06/2024** **CÓDIGO** **PS07-FO524** **VERSIÓN 3**

Bogota, de mayo 5 de 2026

N° 3

Señor:
CAMILO ANDRES OROZCO PATERNINA
DIRECTOR DE CONTRATACIÓN
Bogota DC

Asunto: Informe de Supervisión 03, al contrato de interventoría N° 1334 de 2025 (Sobre Contrato de obra 1267-2025)

Periodo del Informe 01/04/2026 al 30/04/2026
Periodicidad de Presentación: Mensual

Contratista: CONSORCIO INTERVENTORIES BYC
Objeto: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT. GRUPO 2
Fecha de Inicio: 4 de febrero de 2026
Fecha de terminación: 3 de septiembre de 2027
Plazo de Ejecución: 19 meses
Nombre de Supervisor(a) o Interventor(a): CAMILO EDUARDO TORRES MUÑOZ
Cargo Supervisor(a) o DIRECTOR DE OPERACIONES
Dependencia: INTERVENCIONES INTEGRALES
Dependencia: DIRECCIÓN DE OPERACIONES

Valor inicial del contrato	$ 1.524.725.316,00
Adición 1	
Adición 2	
Adición 3	
Reducción	
Valor total del contrato	$ 1.524.725.316,00

Prórrogas	**Días**
Prórroga 1	N/A
Prórroga 2	N/A
Prórroga 3	N/A
Prórroga 4	N/A
Prórroga 5	N/A

Suspensiones	**Días**
Suspensión 1	N/A
Suspensión 2	N/A
Suspensión 3	N/A
Suspensión 4	N/A
Suspensión 5	N/A

1. Bienes y/o Servicios Contratados			**Recibido**		**Pendientes por Recepción**		**Observaciones**
Descripción	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	
Valor del contrato	1	$ 1.524.725.316,00	1	$ 11.583.505,00	18	$ 1.513.141.811,00	N/A
ETAPA 1	8	$ 734.820.781,00					
ETAPA 2	11	$ 789.904.535,00					

2. ¿El contratista (o las partes intervinientes) cumplió (cumplieron) con lo establecido en las cláusulas contractuales?

SI._____X_____

NO._____

Certifico mediante la firma del presente informe, que el contratista (partes intervinientes) cumplió (cumplieron) con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato (convenio), en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 13 del presente formato.

En caso de incumplimiento parcial o total del contrato (convenio), diligenciar el numeral 7 del presente formato, para lo cual anexo memorando con radicado N° _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato (convenio).

3. Avance en la Ejecución del Contrato (Convenio)

Durante el es mes de abril de 2026 para el contrato de obra 1267-2025 la interventoria reporta las siguientes actividades:

Componente Ambiental:
La interventoría realizó la revisión de los productos ambientales correspondientes a la fase de factibilidad, incluyendo la matriz de aspectos e impactos ambientales, el inventario forestal, los documentos asociados a fauna y rescate, así como la programación de actividades ambientales. Durante el periodo se remitieron observaciones técnicas y se efectuó un Apremio No. 1 por incumplimiento en la entrega de productos ambientales, realizando seguimiento a las subsanaciones presentadas por el contratista y al cumplimiento del cronograma ambiental de la Etapa 1.

Componente Social:
Durante este periodo, la interventoría efectuó el seguimiento al Plan de Gestión Social y al Informe de Gestión Social No. 1, revisando los ajustes presentados por el contratista y verificando la atención de las observaciones emitidas por la supervisión. Como resultado del proceso de revisión, se emitió concepto favorable y aprobación del Informe Mensual No. 2 del componente social, garantizando el avance de las actividades de gestión y relacionamiento comunitario previstas para la fase de factibilidad.

Componente SST:
La interventoría realizó el seguimiento permanente a los avances de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), verificando la actualización de las políticas del SG-SST, la atención de observaciones formuladas a los informes mensuales y el cumplimiento de los entregables programados para el mes de abril. Asimismo, se revisaron y evaluaron los documentos remitidos por el contratista, efectuando observaciones y requerimientos para asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la normativa vigente y en los documentos contractuales.

Componente Técnico:
Las actividades técnicas se concentraron en la revisión, seguimiento y aprobación de productos de la fase de factibilidad correspondientes a los componentes arquitectónico y urbano, estructural, geotecnia, tránsito, topografía SIG, hidráulico, eléctrico, pavimentos, arqueología y gestión predial. Adicionalmente, la interventoría realizó seguimiento al cumplimiento del cronograma contractual, requirió la atención de observaciones pendientes mediante apremios y solicitudes formales, y adelantó acciones asociadas al procedimiento por presunto incumplimiento del contrato de obra debido a retrasos en la entrega y subsanación de productos. En los comités de seguimiento realizados durante el periodo se manifestó la preocupación por los incumplimientos y retrasos acumulados en la Fase 1 – Factibilidad, requiriendo al contratista la implementación de medidas correctivas para recuperar la programación establecida.

4. Controles Ejercidos Durante la Ejecución del Contrato

Se realizaron actividades de seguimiento, control y verificación al contrato de interventoría No. 1334 de 2025, en relación con el contrato de obra 1267 de 2025 en sus componentes técnico, social, ambiental, administrativo y contractual:

Apoyo a la supervisión:

Componente social:

06-04-2026 Revisión y remisión de cronograma del contratista
06-04-2026 Mesa de trabajo social
08-04-2026 Asistencia reunión comité mi hábitat Santa Sofia
13-04-2026 Asistencia reunión comité mi hábitat San Felipe
22-04-2026 Revisión de caracterización social / reunión con contratista
27-04-2026 Reunión Mesa de trabajo social
28-04-2026 Reunión con el equipo de la estrategia el barrio que queremos
29-04-2026 Revisión metodología taller co creación Sn Felipe / Reunión supervisión – contratista
31-04-2026 Revisión presentación / reunión equipo revitalización

Asistencia a los comités de seguimiento:
07-04-2026 Comité integral
14-04-2026 Comité integral
21-04-2026 Comité integral
29-04-2026 Comité integral

Revisión informes semanales:
06-30 marzo al 05 abril 2026
07-06 al 12 abril 2026
08-13 al 19 abril 2026
09 -20 al 26 abril 2026

Componente ambiental y SST:

En el marco del apoyo a la supervisión de los componentes Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo, del Contrato de la Interventoría (CIN 1334 de 2025) del contrato de Consultoría y Obra No. 1267 de 2025, a continuación, se relacionan las acciones adelantadas durante el mes de abril de 2026:

• El 07 de abril de 2026 se hizo remisión oficial de la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales (PG03-FO796, V5) al CONSORCIO INTERVENTORES BYC, impartiendo las directrices necesarias para su correcto iligenciamiento y asegurando que se identifiquen adecuadamente los impactos según las condiciones específicas del proyecto.
• El 07 de abril de 2026 se participó en el comité semanal No. 9, en el marco del cual se informó que los productos de la etapa de factibilidad fueron aprobados por la interventoría; asimismo, se coordinó la programación de una mesa de trabajo conjunta para resolver inquietudes técnicas sobre el diligenciamiento de la matriz de impactos ambientales entregada por la entidad.
• El 15 de abril de 2026 se acompañó el comité técnico número 10, en el cual se reportó que, desde los componentes ambiental y SST, no se presentan observaciones debido a que las entregas de productos y soportes se encuentran al día y en cumplimiento estricto con lo establecido en el anexo contractual.
• El 20 de abril de 2026 Se realizó seguimiento al contrato mediante la revisión inicial del informe SST-Ambiental No. 2 (marzo 2026), emitiendo las observaciones y/sugerencias de ajuste pertinentes, las cuales fueron enviadas por correo electrónico para su subsanación por parte de la interventoría.
• El 21 de abril de 2026 se acompañó mesa de trabajo orientada a la socialización de lecciones aprendidas en la estrategia de Ecobarrios, donde se analizaron proyectos de referencia ejecutados por la Secretaría con el fin de establecer los lineamientos técnicos que servirán de base para la fase de estudios y diseños del contrato 1267 de 2025.
• El 27 de abril de 2026 tras la verificación de la subsanación de observaciones enviadas a la interventoría, se adelantó la segunda revisión al informe mensual No. 2 ambientalSST, verificando el cumplimiento de lo solicitado, procediendo a otorgar su aprobación formal mediante comunicación electrónica.
• El 28 de abril de 2026 se participó en el comité No. 12, en el cual se brindaron lineamientos ante la dificultad de calcular impactos definitivos sin contar con los diseños finales, recomendando avanzar con aquellos entregables que no dependen de la planimetría final; de igual forma se informó la aprobación del informe mensual de interventoría No. 2.

Componente técnico:

Desde el apoyo a la supervisión se ejerció seguimiento permanente al Contrato de Interventoría No. 1334 de 2025 mediante la asistencia y participación en comités técnicos, mesas de seguimiento y espacios de coordinación entre la Secretaría Distrital de Hábitat, la interventoría y el contratista de obra, en los cuales se revisó el estado general del contrato, cumplimiento del cronograma y acciones requeridas para el desarrollo de la Etapa 1 – Fase 1 de factibilidad. Asimismo, se realizó control a la oportunidad y calidad de la información reportada por la interventoría, revisando el Informe Mensual No. 3, las actas de comité, matrices de seguimiento ANS, control de correspondencia enviada y recibida, programación contractual y reportes semanales presentados durante el periodo.

De manera específica, se efectuó seguimiento a los avances reportados en productos asociados a recopilación de información base:
- Documentos Ambientales de la Fase de Factibilidad.
- Componente Arquitectónico y Urbano – Fase de Factibilidad.
- Componente Estructural – Fase de Factibilidad.
- Componente de Geotecnia – Fase de Factibilidad.
- Metodología del Componente de Tránsito – Fase de Factibilidad.
- Informe Diagnóstico Hidráulico de los Sistemas de Acueducto y Alcantarillado – Apéndice 6.
- Productos asociados al componente de Pavimentos – Apéndice 13.
- Diagnóstico Arqueológico correspondiente al Grupo 2.
- Documentos relacionados con Topografia SIG – Apéndice 3.
- Estudio de Títulos y Gestión Predial.

Ante el reporte de un atraso del 6,06% detectado por la interventoría al cierre de la semana 12, la supervisión exigencia de un Plan de Contingencia inmediato. Se realizaron mesas de trabajo para evaluar la ruta crítica del proyecto, priorizando la entrega de productos de diagnóstico y determinantes técnicas. Asimismo, se validó la aplicación de los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) por parte de la interventoría frente al incumplimiento de términos de

5. Novedades presentadas Durante la Ejecución del Contrato

Durante el periodo del presente informe no se realizaron modificaciones contractuales

6. Recomendaciones y/o Observaciones

Se identificó como principal novedad un atraso acumulado del 6,06 % en la Etapa 1 – Fase de Factibilidad, correspondiente a un avance ejecutado del 23,74 % frente al 29,80 % programado. Ante esta situación, la interventoría realizó seguimiento a la formulación y ajuste del Plan de Contingencia, emitió apremios por incumplimiento en la atención de observaciones y en la entrega de productos, y procedió con la aplicación de Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS), debido a la persistencia de retrasos en la subsanación de observaciones y en la entrega oportuna de los entregables de factibilidad. Adicionalmente, se solicitó el inicio del procedimiento por presunto incumplimiento contractual, considerando que el atraso identificado afecta la ruta crítica del proyecto y el cumplimiento de los hitos establecidos para el cierre de la Fase 1 – Factibilidad. Segun en plan de contigencia se espera que los productos se entreguen en su totalidad al 20 de mayo

7. Relación de las Obligaciones Incumplidas (Cuando aplique)

Ítem y/o Numeral	Descripción de la Especificación Técnica	Observación y Soportes que Evidencian el Incumplimiento
N/A	N/A	N/A

8. Certificación cumplimiento con el Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales

A continuación se enuncian los soportes correspondientes al cumplimiento con el Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales del contratista de interventoría CONSORCIO INTERVENTORORES B&C, para el mes de abril 2026:

1. JOHN JAIRO SORIANO – DIRECTOR INTERVENTORÍA / ESPECIALISTA PAISAJISMO - 6012784767
2. NANCY CRISTINA VARGAS – ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS SUDS Y SANEAMIENTO - 72762251
3. CLAUDIA ALICIA ALFARO DE LOS RIOS – ESPECIALISTA AMBIENTAL - 6017209310
4. JOHAN SEBASTIAN TELLEZ – PROFESIONAL EN PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES, CANTIDADES Y PROGRAMACIÓN - 6014562400
5. FRANCY PATRICIA PEÑUELA – PROFESIONAL SST - 77848457

NOTA: EL reporte del personal de interventoria responde a la dedicacion de meses que se estructuro en el apendice del personal.

9. Requerimientos (cuando aplique)

Durante el periodo se realizó seguimiento a la correspondencia emitida y recibida en el marco del contrato, asociada a los componentes técnico, social, ambiental y administrativo, así:

ACTAS DE COMITÉ:
1.C_07_04_26_Comite_de_Seguimiento_No.9
2.C_15_04_26_Comite_de_Seguimiento_No.10
3.C_21_04_26_4.3_Comite_de_Seguimiento_No.11
4.C_21_04_26_Comite_de_Seguimiento_No.11
5C_28-04-26_comite_de_seguimiento_No.12

CORREOS:
1.E_01-04-2026_CUENTA DE COBRO 01 INTERVENTORIA
2.E_13-04-2026_INFORMACION DE PERSONAL
3.E_27-04-2026_LINK DE ACCESO

1.S_13-04-2026_INFORMACION DE PERSONAL
2.S_14-04-2026_INFORME 02 DE INTERVENTORIA
3.S_14-04-2026_SOLICITUD DE AVANCES DIARIOS PLAN DE CONTINGENCIA Y CUMPLIMIENTO DE HITOS
4.S_17-04-2026_PREFACTURA CUENTA 02 CTO 1334-2025
5.S_17-04-2026_REMISION INFORME MENSUAL 02 INTERVENTORIA CTO 1334-2025
6.S_23-04-2026_LINK DE ACCESO PARA CARGUE DE EVIDENCIAS CTO 1334-2025
7.S_30-04-2026_CAMBIO DE PROFESIONAL FORESTAL

COMUNICACIONES:

1.E_01-04-2026_REMISION INFORME MENSUAL No. 1 INTERVENTORIA Y CONTRATISTA
2.E_08-04-2026_REMISION DOCUMENTOS AMBIENTALES FASE FACTIBILIDAD CONTRATO 1267-2025 E INTERVENTORIA 1334-2025
3.E_08-04-2026_REMISION DOCUMENTOS COMPONENTE ARQUITECTONICO Y URBANO FASE FACTIBILIDAD CONTRATO 1267-2025 E INTERVENTORIA 1334-2025
4.E_08-04-2026_REMISION DOCUMENTO COMPONENTE ESTRUCTURAL FASE FACTIBILIDAD CONTRATO 1267-2025 E INTERVENTORIA 1334-2025
5.E_09-04-2026_REMISION DOCUMENTOS COMPONENTE GEOMETRIA VIAL FASE FACTIBILIDAD CONTRATO 1267-2025 E INTERVENTORIA 1334-2025
6.E_10-04-2026_REMISION RECOPILACION Y ANALISIS DE LA INFORMACION RAI COMPONENTE DE TRANSITO CONTRATO 1267-2025
7.E_10-04-2026_REMISION DOCUMENTOS SOCIALES CONTRATO 1267-2025
8.E_14-04-2026_REMISION COMPONENTE GEOTECNIA FASE FACTIBILIDAD CONTRATO 1267-2025
9.E_14-04-2026_REMISION CAMBIO DE PERSONAL CONTRATO DE OBRA 1267-2025
10.E_17-04-2026_SOLICITUD INICIO PROCEDIMIENTO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA 1267-2025 E INTERVENTORIA 1334-2025
11.E_17-04-2026_REMISION METODOLOGIA COMPONENTE DE TRANSITO CONTRATO 1267-2025
12.E_30-04-2026_REMISION INFORME MENSUAL No. 2 INTERVENTORIA CONTRATO 1334-2025

1 S_(20.04.2026) 2-2026-24227_1 - RESPUESTA AL RADICADO NO. 1-2026-10704

INFORMES SEMANALES
1.IS_04-04-2026_INFORME SEMANAL No. 7_PERÍODO DEL 04 AL 10 DE ABRIL
2.IS_11-04-2026_INFORME SEMANAL No. 8_PERÍODO DEL 11 AL 17 DE ABRIL
3.IS_18-04-2026_INFORME SEMANAL No. 9_PERÍODO DEL 18 AL 24 DE ABRIL
4.IS_25-04-2026_INFORME SEMANAL No. 10_PERÍODO DEL 25 DE ABRIL AL 01 DE MAYO

10. Garantías

CONTRATO DE OBRA 1267 DE2025	
Número de Póliza	22304467
Entidad emisora	Seguros mundiales
Vigencia	desde 4/02/2026 al 07/03/2028
Fecha de aprobación	16/03/2026
AMPAROS	
Cumplimiento del contrato	Desde 04/02/2026 hasta 4/03/2028
Pago de salarios	desde 04/2026 hasta 06/09/2030
Estabilidad de Obra	desde 6/09/2027 hasta 6/09/2032

CONTRATO DE INTERVENTORIA 1334 DE 2025	
Número de Póliza	2144101-488423
Entidad emisora	Seguros del estado
Vigencia	desde 4/02/2026 al 07/03/2028
Fecha de aprobación	16/03/2026
AMPAROS	
Cumplimiento del contrato	Desde 04/02/2026 hasta 4/03/2028
Pago de salarios	desde 04/2026 hasta 06/09/2030
Calidad del servicio	desde 6/09/2027 hasta 6/09/2032

11. Aspectos Financieros

11.1 Ejecución de Recursos

NOMBRE DEL CONTRATISTA	CORTE	FECHA	VALOR	COMPROBANTE DE EGRESO
HABITAT URBANO 1267 - 2025	CORTE - ANTICIPO	N/A	N/A	N/A
	FASE I - ETAPA I	0	0	0
	CORTE LIQUIDACIÓN	N/A	N/A	N/A

NOMBRE DEL CONTRATISTA	CORTE	FECHA	VALOR	COMPROBANTE DE EGRESO
CONSORCIO INTERVENTORES B&C 1334 - 2025	CORTE - ANTICIPO	N/A	N/A	N/A
	CARGO FIJO 1	24/04/2026	$ 11.583.505,00	3000383231
	CORTE LIQUIDACIÓN	N/A	N/A	N/A

11.2 Pagos Realizados

Durante el período objeto del presente informe se realizó el primer pago a la interventoría, correspondiente al cargo fijo mensual del mes de febrero de 2026, teniendo en cuenta que el contrato inició su ejecución el 4 de febrero de 2026. Dicho pago corresponde al 30 % del valor de la Etapa 1, distribuido en los primeros ocho (8) meses de ejecución contractual.

A la fecha de corte del presente informe, se encuentra pendiente la radicación de la cuenta de cobro correspondiente al segundo cargo fijo mensual, correspondiente al mes de marzo de 2026.

11.3 Anticipo (cuando aplique)

N/A

11.4 Consignaciones (Cuando aplique)

N/A

12. Aspectos Técnicos (Cuando aplique)

12.1 Avance Técnico

Al cierre de abril de 2026, el contrato presenta un avance de:
programado del 29,80 % frente a un avance ejecutado del 23,74 %, lo que representa un atraso acumulado del 6,06 %
Esta desviación evidencia un rezago significativo en el desarrollo de la Etapa 1 – Fase de Factibilidad, generando afectaciones sobre la ruta crítica del proyecto y riesgos para el cumplimiento oportuno de los hitos contractuales establecidos.

Lo anterior corresponde al desarrollo de las actividades asociadas a la fase de factibilidad, durante la cual se adelantó la revisión y radicación de productos de los componentes arquitectónico y urbano, estructural, geotecnia, tránsito, geometría vial y demás especialidades técnicas. Sin embargo, debido a retrasos en la entrega de algunos productos, la atención de observaciones y la subsanación de requerimientos formulados por la interventoría, fue necesario mantener el seguimiento al Plan de Contingencia, aplicar Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) e iniciar actuaciones asociadas al presunto incumplimiento radicado por la interventoria el 17 de abril de 2026, con el fin de implementar medidas que permitan recuperar el cronograma y garantizar el cierre de la Fase 1 – Factibilidad. Se esta a la espera de la respuesta a las actuaciones asociadas al presunto incumplimiento, y evaluar si es necesario seguir adelante con la actuacion o no.

12.2 Novedades de Carácter Técnico

Contrato de Interventoría No. 1334 de 2025

Durante el período reportado, como apoyo a la supervisión, se realizó seguimiento a la revisión técnica de los productos de la Fase 1 – Factibilidad presentados por el contratista de consultoría. En particular, se verificó la gestión adelantada por la interventoría respecto de los componentes Arquitectónico y Urbano, Estructural, Geotecnia, Geometría Vial y Tránsito, cuyos productos fueron remitidos a la SDHT para su revisión.

Asimismo, se efectuó seguimiento a las observaciones formuladas por la interventoría a los componentes de Topografía, Redes Hidrosanitarias, Arqueología y Verificación Normativa, identificados como actividades críticas para el cierre de la etapa de factibilidad. De igual manera, se continuó con el seguimiento al informe de presunto incumplimiento presentado por la interventoría el 17 de abril de 2026, derivado de la no entrega oportuna de productos por parte del contratista de consultoría, realizando la revisión y consolidación de los soportes técnicos correspondientes para su trámite por parte de la Entidad.

Contrato de Consultoría No. 1267 de 2025

Durante el mes de abril de 2026 se continuó con el desarrollo de los estudios técnicos correspondientes a la Fase 1 – Factibilidad y con la atención de las observaciones emitidas por la interventoría. Como principal novedad técnica, se evidenció que algunos productos requerían ajustes y complementaciones para cumplir con los alcances definidos en los apéndices técnicos, especialmente en los componentes de Redes Hidrosanitarias, Topografía, Arqueología y Verificación Normativa.

Adicionalmente, se adelantó la radicación de productos correspondientes a los componentes Arquitectónico y Urbano, Estructural, Geotecnia, Geometría Vial y Tránsito, los cuales se encuentran en proceso de revisión y validación técnica por parte de la interventoría y la Entidad. Estas situaciones incidieron en el avance general de la etapa de factibilidad y en la consolidación de los insumos requeridos para la siguiente fase de estudios y diseños definitivos.

Durante abril de 2026 se realizó seguimiento a nueve (9) apéndices técnicos de la Fase 1 – Factibilidad, de los cuales cinco (5) fueron radicados ante la SDHT por la interventoría y cuatro (4) permanecieron pendientes de ajuste o entrega, afectando el avance programado de la etapa.

Como resultado de las actividades pendientes, los ajustes requeridos a los productos técnicos, los retrasos en su entrega y los tiempos asociados a su revisión y validación, al cierre del período se registra un atraso acumulado del 6,06 % frente a la programación aprobada. En consecuencia, la fecha inicialmente prevista para el cierre de la Etapa 1 – Fase 1 (Factibilidad), correspondiente al 4 de abril de 2026, no fue alcanzada.

Frente a esta situación, el contratista presentó un Plan de Contingencia orientado a la recuperación del cronograma y al cumplimiento de las actividades pendientes. Conforme a la programación actualizada, se proyecta el cierre de la Etapa 1 – Fase 1 para el 23 de mayo de 2026, una vez se complete la entrega, ajuste, revisión y validación de la totalidad de los productos técnicos requeridos.

Asimismo, como consecuencia de la no entrega oportuna de los productos establecidos contractualmente, la interventoría remitió el 17 de abril de 2026 el correspondiente informe de presunto incumplimiento contractual, sobre el cual se continuó realizando seguimiento durante el período reportado, en el marco de las actuaciones contractuales adelantadas por la Entidad.

13. Anexos

1334
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8677896&AwardContractDetailId=6716296&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation

1267
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8540359&AwardContractDetailId=6630389&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation

SHARE POINT
https://sdht-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/camilo_torres_habitatbogota_gov_co/Documents/Informes%20de%20supervision%20Interventorias/CTO%201334-2025/03.%20ABRIL/ANEXOS?csf=1&web=1&e=oSIaV8

14. Firma

Firma	
Nombre	CAMILO EDUARDO TORRES MUÑOZ
Cargo	DIRECTOR DE OPERACIÓNES
Dependencia	DIRECCIÓN DE OPERACIONES

ELABORO	APOYO TÉCNICO: LAURA CAMILA ORDUÑA MONCADA
ELABORO	APOYO SOCIAL: DIANA CAROLINA GONZALEZ CANCELADO
ELABORO	APOYO AMBIENTAL Y SST: ALFONSO MORENO BUITRAGO
REVISO	JESSICA VALENCIA GUERRERO
REVISO	LAURA MANTILLA VILLA