ACTA N° ___5_____ DE TERMINACIÓN									
CONTRATO	DE OBRA	No.	437	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
							04	06	2026
OBJETO:	CONSTRUCCION DE LA RED DE MEDIA, BAJA TENSION Y ALUMBRADO PÚBLICO PARA 45 VIVIENDAS EN LA ZONA DE EXPANSION DEL NUEVO DESARROLLO EN EL MUNICIPIO DE RECETOR								
DERIVADO DEL OCAD	00AD-2102-1900 2025-00585-0029								
CONTRATISTA:	CONSORCIO ELECTRIFICACION A&M								
NIT:	902019887-1								
REPRESENTANTE LEGAL:	YADID ANDREA MORALES MARIÑO								
C.C.:	1.115.857.252 de Paipa								
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	29 de diciembre de 2025								
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	27 de enero de 2026								
VALOR INICIAL:	$ 437.853.561								
VALOR ANTICIPO:	$ 175.141.424								
VALOR ADICIONADO:	N/A								
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	Dos (2) meses y quince (15) días								
FECHA ACTA INICIACIÓN:	19 de febrero de 2026								
PLAZO ADICIONADO:	Un (1) mes								
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A								
PLAZO DE SUSPENSIÓN:	N/A								
FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A								
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:	3 de mayo de 2026								
FECHA REAL DE TERMINACION:	3 de junio de 2026								
FECHA PRESENTE ACTA:	4 de junio de 2026								
INTERVENTOR:	CONTRERAS CORTES SERVICIOS DE INGENIERIA SAS-COCOSERING S.A.S RL JOSE JOAQUIN CONTRERAS CORTES								
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA:	LUIS RENE GRANADOS VARGAS								

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los cuatro(04) días de mes de junio de dos mi veintiseis (2026), se reunieron: YADID ANDREA MORALES MARIÑO identificada con cédula de ciudadanía N° 1.115.857.252 de Paipa (Boyacá) en calidad de contratista y R/L de la empresa"CONSORCIO ELECTRIFICACION A&M" con NIT 902019887-1, el Ing(a) JOSE JOAQUIN CONTRERAS CORTES en su calidad de Interventor designado por parte de La Empresa, con el fin de suscribir la presente Acta No.5 de Terminación por plazo, una vez se verifique cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados se suscribira el acta de Recibo Final.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unid	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	RED DE MEDIA TENSION								
1.01	Replanteo en media tension	km	1,079	$ 641.681,3433	$ 692.374,17	0	$ 0,00	1,076	$ 690.449,13
1.02	Apertura de hueco para poste o templete en M.T.	und	6	$ 111.088,0597	$ 666.528,36	0	$ 0,00	4	$ 444.352,24
1.03	Poste de Concreto 12 m x 510 kgf, suministro, transporte, arrimada, hincada y plomada	und	2	$ 1.581.838,0597	$ 3.163.676,12	0	$ 0,00	2	$ 3.163.676,12
1.04	Poste de Concreto 12 m x 1050 kgf, suministro, transporte, arrimada, hincada y plomada	und	4	$ 2.211.786,5672	$ 8.847.146,27	0	$ 0,00	2	$ 4.423.573,13
1.05	Cimentacion para poste de 10/12 m.	und	4	$ 195.760,4478	$ 783.041,79	0	$ 0,00	2	$ 391.520,90
1.06	Estructura R-550, con aislador suspension sintetico-polimerico para 15 KV, suministro, transporte y montaje	und	2	$ 802.230,5970	$ 1.604.461,19	0	$ 0,00	1	$ 802.230,60
1.07	Estructura P-103 para 13.2 KV, suministro, transporte y montaje	und	2	$ 382.111,9403	$ 764.223,88	0	$ 0,00	2	$ 764.223,88
1.08	Estructura P-110 para 13.2 KV, suministro, transporte y montaje	und	1	$ 690.982,0896	$ 690.982,09	0	$ 0,00	1	$ 690.982,09
1.09	Estructura R-130 para 13.2 kV, con aislador suspension sintetico-polimerico para 15 kV. Suministro, transporte y montaje	und	0	$ 998.814,9254	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00

ENERCA S.A. E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN

OK JIA

ACTA N° 5 DE TERMINACIÓN

CONTRATO DE OBRA No. 437 DE 2025 Fecha DD 04 MM 06 AAAA 2026

1.10	Cadena de aisladores completa. Suministro einstalación	und	5	$ 210.870,8955	$ 1.054.354,48	0	$ 0,00	5	$ 1.054.354,48
1.11	Pin de cruceta completo. Suministro e instalación	und	2	$ 76.491,7910	$ 152.983,58	0	$ 0,00	2	$ 152.983,58
1.12	Espigo extremo poste completo. Suministro einstalación	und	4	$ 88.773,1343	$ 355.092,54	0	$ 0,00	4	$ 355.092,54
1.13	Seccionamiento monopolar con cortacircuito tipo cañuela. Suministro e instalación	und	1	$ 231.997,0149	$ 231.997,01	0	$ 0,00	0	$ 0,00
1.14	Templete en M.T. Suministro e instalacion	und	0	$ 268.714,1791	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00
1.15	Red primaria tres hilos 3 Nº 2 ACSR, suministro, tendido y tensionado	m	478,91	$ 15.320,8955	$ 7.337.330,06	0	$ 0,00	400	$ 6.128.358,20
1.16	Red primaria un hilo 1 Nº 2 ACSR, suministro, tendido y tensionado	m	600	$ 5.854,4776	$ 3.512.686,56	0	$ 0,00	600	$ 3.512.686,56
	ITEMS NUEVOS MEDIA TENSIÓN								
NP.1 (1.17)	Estructura R-553, con aislador suspension sintetico-polimerico para 15 KV, suministro, transporte y montaje	und	1	$ 763.491,0000	$ 763.491,00	0	$ 0,00		$ 0,00
NP.2 (1.18)	Estructura R-562, con aislador suspension sintetico-polimerico para 15 KV,	und	2	$ 1.166.087,0000	$ 2.332.174,00	0	$ 0,00		$ 0,00
2	**RED DE BAJA TENSIÓN**								
2.01	Replanteo en baja tension	km	1,25	$ 641.681,3433	$ 802.101,68	0	$ 0,00	1,25	$ 802.101,68
2.02	Apertura de hueco para poste o templete en B.T.	und	41	$ 94.770,1493	$ 3.885.576,12	0	$ 0,00	41	$ 3.885.576,12
2.03	Poste de Concreto 8 m x 510 kgf, suministro, transporte, arrimada, hincada y	und	2	$ 1.037.717,9104	$ 2.075.435,82	0	$ 0,00	2	$ 2.075.435,82
2.04	Poste de Concreto 10 m x 510 kgf, suministro, transporte, arrimada, hincada y	und	12	$ 1.403.762,6866	$ 16.845.152,24	0	$ 0,00	12	$ 16.845.152,24
2.05	Poste de Concreto 10 m x 1050 kgf, suministro, transporte, arrimada, hincada y	und	26	$ 1.511.440,2985	$ 39.297.447,76	0	$ 0,00	22	$ 33.251.686,57
2.06	Cimentacion para poste de 10/12 m.	und	26	$ 195.760,4478	$ 5.089.771,64	0	$ 0,00	22	$ 4.306.729,85
2.07	Templete en B.T. Suministro e instalacion	und	0	$ 236.631,3433	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00
2.08	Percha galvanizada de tres (3) puestos, suministro, transporte y vestida	und	2	$ 100.263,4328	$ 200.526,87	0	$ 0,00	0	$ 0,00
2.09	Estructura de suspension LA-320, sin caja de distribucion de acometidas, suministro y vestida	und	14	$ 112.943,2836	$ 1.581.205,97	0	$ 0,00	14	$ 1.581.205,97
2.10	Estructura de retencion sencilla LA-321, sin caja de distribucion de acometidas, suministro y vestida	und	16	$ 132.326,8657	$ 2.117.229,85	0	$ 0,00	14	$ 1.852.576,12
2.11	Estructura de paso con derivacion LA-322, sin caja de distribucion de acometidas, suministro y vestida	und	2	$ 248.068,6567	$ 496.137,31	0	$ 0,00	2	$ 496.137,31
2.12	Estructura de paso con derivacion LA-324, sin caja de distribucion de acometidas, suministro y vestida	und	0	$ 164.461,9403	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00
2.13	Estructura de retencion doble LA-327, sin caja de distribucion de acometidas, suministro y vestida	und	15	$ 314.730,5970	$ 4.720.958,96	0	$ 0,00	3	$ 944.191,79
2.14	Cruce aereo red trenzada baja tensión. Suministro e instalación	und	2	$ 256.665,6716	$ 513.331,34	0	$ 0,00	2	$ 513.331,34
2.15	Caja tipo intemperie para acometidas (caja de distribucion de acometidas). Suministro e instalacion	und	17	$ 545.893,2836	$ 9.280.185,82	0	$ 0,00	17	$ 9.280.185,82
2.16	Red trenzada aluminio XLPE 3 x 2/0 + 1 x 1/0 (3x70 mm² + 1x50 mm²), suministro, tendida y tensionada	m	176,05	$ 48.705,9701	$ 8.574.686,04	0	$ 0,00	176,05	$ 8.574.686,04
2.17	Red trenzada aluminio XLPE 3 x 2 + 1 x 1/0 (3x35 mm² + 1x50 mm²), suministro, tendida y tensionada	m	335,91	$ 30.982,8358	$ 10.407.444,37	0	$ 0,00	262	$ 8.117.502,98
2.18	Red trenzada aluminio XLPE 2 x 2 + 1 x 2 (2x35 mm² + 1x35 mm²), suministro, tendida y tensionada	m	587,15	$ 23.881,3433	$ 14.021.930,72	0	$ 0,00	421	$ 10.054.045,53
2.19	Red secundaria tres hilos ACSR (3 Nº 2), suministro, tendido y tensionado	m	150,89	$ 14.214,9254	$ 2.144.890,09	0	$ 0,00	0	$ 0,00
2.20	Medidor y acometida usuario, suministro, transporte e instalacion	und	0	$ 1.231.014,9254	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00
2.21	Suministro e instalacion Tablero de protección de baja tensión para montaje en poste. Incluye Interruptores termomagenticos de 125 A	und	1	$ 1.231.014,9254	$ 1.231.014,93	0	$ 0,00	0	$ 0,00
	ITEMS NUEVOS BAJA TENSIÓN								
NP.3 (2.22)	Poste de Concreto 8m x 1050 kgf, suministro, transporte, arrimada, hincada y plomada	und	1	$ 1.714.821,0000	$ 1.714.821,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00
NP.4 (2.23)	Cimentacion para poste de 8 m.	und	1	$ 145.878,0000	$ 145.878,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00
NP.5 (2.24)	Medidor y acometida a usuario, suministro, transporte e instalacion (sin caja medidor)	und	45	$ 1.258.094,0000	$ 56.614.230,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00
3	**TRANSFORMADORES**								
3.01	Estructura 711 Transformador trifasico 75 KVA 13.2 KV/208-120V, suministro, transporte y montaje	und	1	$ 12.667.855,2239	$ 12.667.855,22	0	$ 0,00	1	$ 12.667.855,22

ENERCA S.A.E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN

ACTA N° ___5_____ DE TERMINACIÓN

CONTRATO DE OBRA				No. 437 DE 2025				Fecha DD 04 MM 06 AAAA 2026	
4	PUESTA A TIERRA								
4.01	Puesta a tierra para descargadores de sobretensión, con cuatro varillas de cobre de 5/8" x 2.4 m. Incluye: cable de cobre desnudo AWG N° 2, tubo metálico	und	1	$ 2.556.763,4328	$ 2.556.763,43	0	$ 0,00	0	$ 0,00
4.02	Varilla de puesta a tierra Copperweld 5/8"x2.4 m para sistema de puesta a tierra. Incluye: suelo artificial, soldadura exotérmica, (5) m de cable de cobre desnudo AWG N° 2. Suministro e instalacion	und	3	$ 1.059.270,1493	$ 3.177.810,45	0	$ 0,00	0	$ 0,00
4,03	Suministro e instalacion de puesta a tierra final de circuito	und	7	$ 486.690,2985	$ 3.406.832,09	0	$ 0,00	0	$ 0,00
5	ALUMBRADO PUBLICO								
5.01	Suministro e instalacion de luminaria 16 leds 300-1000MA NW, Potencia 30W, flujo luminoso 4304 LM, 4000K, IP66, Tensión nominal 120-277V, 50-60Hz, vida util 100.000 horas, incluye fusibles, dps y base para fotoceldas 7 pines	und	39	$ 889.635,0746	$ 34.695.767,91	0	$ 0,00	0	$ 0,00
5.02	Brazo galvanizado en caliente de 1 1/2" x 1,00m, espesor 3mm, para luminaria horizontal en poste de concreto, incluye cable encauchetado 3 x 14 AWG, suministro e instalación	und	39	$ 407.603,7313	$ 15.896.545,52	0	$ 0,00	0	$ 0,00
			Costos directos		287.114.074,25				137.822.883,84
			Administración (27%)		77.520.800,05				37.212.178,64
			Imprevistos (2%)		5.742.281,49				2.756.457,68
			Utilidad (5%)		14.355.703,71				6.891.144,19
			CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE		8.330.000,00				
			CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETILAP		9.520.000,00				
			PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)		10.812.247,00				
			PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA (PGIO)		23.754.262,00				
			AJUSTE AL PESO		-0,50				-0,35
			VALOR TOTAL		437.149.368,00			0	184.682.684,00

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
00AD- 2102-1900 2025-00585-0029	CONSTRUCCION DE LA RED DE MEDIA, BAJA TENSION Y ALUMBRADO PÚBLICO PARA 45 VIVIENDAS EN LA ZONA DE EXPANSION DEL NUEVO DESARROLLO EN EL MUNICIPIO DE RECETOR	8025	5/12/2025	$ 437.853.561,00	726	4/02/2026	$ 437.853.561,00

B.2. VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

VALOR PARA PAGO	$ 0
MENOS AMORTIZACIÓN	$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 0

SON:

B3. ORDENES DE PAGO

Los valores ya ejecutados y sus respectivos pagos, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo (cuando haya lugar).

ACTA No.	COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR EJECUTADO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO SALDO
TOTALES			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

N/A = no aplica

ENERCA S.A. E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN

ENERCA S.A. E.S.P.

ACTA N° 5 DE TERMINACIÓN

CONTRATO DE OBRA	No. 437	DE 2025	Fecha	DD 04	MM 06	AAAA 2026

B.4. BALANCE ECONÓMICO

RECURSOS: 00AD-2102-1900 2025-00585-0029

CONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	$ 437.853.561	———		———
Valor adicionado	N/A	———		———
Valor Anticipo	———	———		$ 175.141.424,00
Valor Acta N° 2 Pago parcial 1		$ 184.682.664,00	$ 73.873.066,00	$ 110.809.598,00
Valor presente Acta				
Valor modificado según acta de modificación No1	-$ 704.193,00			
Valor pendiente de recibo		$ 252.466.704,00		$ 151.198.346,00
Total amortizado			$ (73.873.066)	
TOTALES	**$ 437.149.368**	**$ 437.149.368**	**$ -**	**$ 437.149.368**

La terminación se realiza en plazo para la ejecución del objeto contratado, lo cual no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firman la presenta Acta los que en ella intervinieron, el día 4 de junio de 2026

CONSORCIO ELECTRIFICACIÓN A&M
RL YADID ANDREA MORALES MARIÑO
CONTRATISTA

LUIS RENE GRANADOS VARGAS
SUPERVISOR INTERVENTORIA

CONTRERAS CORTES SERVICIOS DE INGENIERIA SAS-COCOSERING S.A.S
RL JOSE JOAQUIN CONTRERAS CORTES
INTERVENTOR

VICTOR MANUEL BERNAL LOPEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Elaboró: *COCOSERING S.A.S* INTERVENTOR

Revisó: *Jhosman Enrique Carvajal Guarin* *Oficina Juridica*

Enterado: *Nombre* *Cargo*

Original: oficina Contratación | 1ra copia: Interventor | 2da copia: Contratista

ENERCA S.A.E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN

Contratista:	CONSORCIO ELECTRIFICACION A&M	**Fecha de Evaluación**	**4/06/2026**
N° de Contrato:	437 DE 2025		
Objeto:	CONSTRUCCION DE LA RED DE MEDIA, BAJA TENSION Y ALUMBRADO PÚBLICO PARA 45 VIVIENDAS EN LA ZONA DE EXPANSION DEL NUEVO DESARROLLO EN EL MUNICIPIO DE RECETOR		

		Calif.
1	¿Tiene precios competitivos para su servicio?	4
2	¿Sus tiempos de respuesta ante requerimientos particulares se adecuan a nuestras necesidades?	5
3	¿Suministra Información Técnica Apropiada?	5
4	¿Brinda todo el asesoramiento requerido?	4
5	¿Conoce bien su servicio?	4
6	¿Tiene certificación de Calidad?	NA
7	¿Asiste a reuniones solicitadas específicamente?	5
8	¿Rinde informes periódicos y específicos?	5
9	¿Cumple con la frecuencia establecida en el servicio?	4
10	¿Plantea innovaciones y mejoras en su servicio, periódicamente?	4
11	¿La calidad del servicio cumple con lo requerido?	4
12	¿Cuenta con Equipos y/o elementos de protección personal?	5
13	¿Cuenta con Maquinaria, equipos y herramientas?	5
14	¿Cumple con la entrega de informe de SST?	4
15	¿Cumple con Higiene, orden y limpieza del sitio de trabajo?	4
16	¿Cumple con Señalización de áreas de trabajo?	4
17	¿Cumple con los requisitos legales en SG-SST?	4
18	¿Cumple con Planilla unificada de pagos a la seguridad social VIGENTE?	5
19	¿Cuenta con Permisos de seguridad (tareas especiales)?	NA

SISTEMA DE PUNTUACIÓN

NA	**No aplicable**	**3**	**Aceptable**
1	**Pésimo**	**4**	**Bueno**
2	**Malo**	**5**	**Excelente**

SISTEMA DE CALIDAD DEL PROVEEDOR = $\frac{\text{TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS}\ (75)}{\text{TOTAL DE PUNTOS POSIBLES}\ (85)} \times 100 =$

EXCELENTE	**90**	**100**
BUENO	**70**	**89,9**
ACEPTABLE	**50**	**69,9**
DEFICIENTE	**0**	**49,9**

CANTIDAD DE PREGUNTAS APLICABLES

CALIFICACION	**BUENO**

Responsables por la evaluación : SUPERVISIÓN

COMENTARIOS

Nota:
1.El proveedor se considera evaluado y aprobado, si totaliza un mínimo de 70 puntos.
2. La re-evaluación de proveedores debe hacerse anualmente.
3. En caso de que algún criterio no aplique diligenciar en la casilla N/A

CONSORCIO ELECTRIFICACIÓN A&M
R/L YADID ANDREA MORALES MARIÑO
CONTRATISTA

LUIS RENE GRANADOS VARGAS
SUPERVISOR

CONTRERAS CORTES SERVICIOS DE INGENIERIA SAS-COCOSERING S.A.S
R/L JOSE JOAQUIN CONTRERAS CORTES
INTERVENTOR

"Para ENERCA S.A. E.S.P., es importante conocer su opinión, con el fin de mejorar nuestro servicio y atención a usted como proveedor, por lo tanto, amablemente solicitamos el diligenciamiento de la presente encuesta"

Fecha: 04-06-2026

Nombre del Proveedor:	CONSORCIO ELECTRIFICACION A&M
No de Contrato	437 DE 2025
Teléfono:	3114874303
Oficina:	Carrera 14 No. 26 – 24, Edificio de Passos – oficina 502 Yopal – Casanare

Clasifique su nivel de satisfacción de acuerdo con la siguiente escala, asignando el número según su criterio de evaluación.

1. Excelente **2. Bueno** **3. Regular** **4. Malo**

	E/1	B/2	R/3	M/4
1. Cómo fue el grado de satisfacción respecto a los pagos realizados?	X			
2. De su calificación a la atención suministrada durante el proceso de contratación.	X			
3. Dé su calificación a la información suministrada durante el proceso de ejecución y supervisión del contrato	X			

Desea realizar algún comentario adicional:

_____

_____

_____

Contratista:	CONSORCIO ELECTRIFICACION A&M	**Fecha de Evaluación**	**4/06/2026**
N° de Contrato:	437 DE 2025		
Objeto:	CONSTRUCCION DE LA RED DE MEDIA, BAJA TENSION Y ALUMBRADO PÚBLICO PARA 45 VIVIENDAS EN LA ZONA DE EXPANSION DEL NUEVO DESARROLLO EN EL MUNICIPIO DE RECETOR		

		Calif.
1	¿Tiene precios competitivos para su servicio?	4
2	¿Sus tiempos de respuesta ante requerimientos particulares se adecuan a nuestras necesidades?	5
3	¿Suministra Información Técnica Apropiada?	5
4	¿Brinda todo el asesoramiento requerido?	4
5	¿Conoce bien su servicio?	4
6	¿Tiene certificación de Calidad?	NA
7	¿Asiste a reuniones solicitadas específicamente?	5
8	¿Rinde informes periódicos y específicos?	5
9	¿Cumple con la frecuencia establecida en el servicio?	4
10	¿Plantea innovaciones y mejoras en su servicio, periódicamente?	4
11	¿La calidad del servicio cumple con lo requerido?	4
12	¿Cuenta con Equipos y/o elementos de protección personal?	5
13	¿Cuenta con Maquinaria, equipos y herramientas?	5
14	¿Cumple con la entrega de informe de SST?	4
15	¿Cumple con Higiene, orden y limpieza del sitio de trabajo?	4
16	¿Cumple con Señalización de áreas de trabajo?	4
17	¿Cumple con los requisitos legales en SG-SST?	4
18	¿Cumple con Planilla unificada de pagos a la seguridad social VIGENTE?	5
19	¿Cuenta con Permisos de seguridad (tareas especiales)?	NA

SISTEMA DE PUNTUACIÓN

NA	**No aplicable**	**3**	**Aceptable**
1	**Pésimo**	**4**	**Bueno**
2	**Malo**	**5**	**Excelente**

SISTEMA DE CALIDAD DEL PROVEEDOR = **TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS (75) / TOTAL DE PUNTOS POSIBLES (85)** **X 100 =** **88**

EXCELENTE	**90**	**-**	**100**
BUENO	**70**	**-**	**89,9**
ACEPTABLE	**50**	**-**	**69,9**
DEFICIENTE	**0**	**-**	**49,9**

CANTIDAD DE PREGUNTAS APLICABLES (17)

CALIFICACION **BUENO**

Responsables por la evaluación : SUPERVISION

COMENTARIOS

Nota:
1.El proveedor se considera evaluado y aprobado, si totaliza un mínimo de 70 puntos.
2. La re-evaluación de proveedores debe hacerse anualmente.
3. En caso de que algún criterio no aplique diligenciar en la casilla N/A

CONSORCIO ELECTRIFICACIÓN A&M
RL YADID ANDREA MORALES
CONTRATISTA

LUIS RENE GRANADOS VARGAS
SUPERVISOR

CONTRERAS CORTES SERVICIOS DE INGENIERIA SAS-COCOSERING S.A.S
R/L JOSE JOAQUIN CONTRERAS CORTES
INTERVENTOR