conalcreto SAS
Nit 900060880-6


INFORME QUINCENAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME No.	7	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	01 de mayo de 2026	Y EL	15 de mayo de 2026

LOCALIZACIÓN	Municipio de Pasto (N)
No. CONTRATO	20254639 de 2025
CONTRATISTA:	CONALCRETO S.A.S
OBJETO:	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICPIO DE PASTO – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION, A REALIZAR LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO CULTURAL UBICADO EN LA VEREDA LA LAGUNA CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE LA LAGUNA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS (SUC0031-078)"
PLAZO INICIAL:	Hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de diciembre de 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1:	30 de diciembre de 2025
FECHA DE PRORROGA A LA SUSPENSION No.1:	16 de enero de 2026
FECHA DE REINICIACIÓN:	16 de febrero de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de mayo de 2026
FECHA DE OTRO SI No.1	04 de mayo de 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de junio de 2026
PLAZO ACTUALIZADO:	(30) treinta dias Hasta el dieciocho de junio de 2026
VALOR INICIAL :	$ 226.265.555
VALOR ADICION(ES):	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 226.265.555

2. ESTADO DE LA OBRA



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Series1	0,30%	0,60%	1,09%	1,58%	2,07%	2,56%	6,58%	8,86%	13,40%	20,61%	27,78%	36,39%	42,51%	46,87%					
Series2	0,30%	0,60%	1,09%	1,58%	2,07%	2,56%	6,58%	10,26%	15,08%	23,08%	30,92%	40,27%	46,47%	51,10%					

2.1 AVANCE DE OBRA

Avance Programado	46,87%	Avance Ejecutado	51,10%	Adelanto(+)/Atraso(-)	(+)4,23%

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO ANTERIOR	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO
Periodo: 16 de abril - 30 de abril de 2026 Actividades: - Entrega de elementos EPP - Retiro y disposicion de material proveniente de demolicion - Repello / Nivelación de Pisos - Repello impermeabilizado de Paredes - Curado de superficies repelladas - Estuco en paredes repelladas - Lijado/alisado de Paredes - Pintura vinilo tipo 1, a tres manos en interiores - Enchape Cerámico de pisos en interiores con ceramica nacional trafico 4 50x50cm - Aseo general de la obra	**Periodo: 01 de mayo- 15 de mayo de 2026** Actividades: - Entrega de elementos EPP - Repello / Nivelación de Pisos (escaleras) - Curado de superficies repelladas (escaleras) - Enchape Cerámico de pisos en interiores con ceramica nacional trafico 4 50x50cm - instalacion de Guardaescobas - Aplicacion de Boquilla en juntas perimetrales - Estuco y lijado en paredes repelladas - Acopio de Elementos de madera - Aseo general de la obra

3. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

ACTIVIDAD	JUSTIFICACION	APROBADO		REGISTRO FOTOGRAFICO
		SI	NO	
Sin reportes para este ítem en el presente periodo				
Sin reportes para este ítem en el presente periodo				

6. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

1. **Cronograma**: De la gráfica anterior se observa que el porcentaje de obra ejecutado acumulado en la presente quincena es del 51,10%

2. **Disponibilidad de recursos**: El contratista hasta la fecha ha contado con los recursos necesarios para la compra y disposición de los materiales que se están utilizando en la obra, igualmente posee herramienta menor en los frentes de trabajo.

3. **Desembolso del anticipo:** En gestión.

4. **Calidad de los trabajos:** La Supervision realiza una evaluación de las acciones ejecutadas por el contratista para asegurar el cumplimiento de los términos y condiciones establecidos en el contrato.

5. **Manejo ambiental:** Durante el periodo reportado, se identifican aspectos e impactos ambientales tales como Manejo de residuos solidos, Manejo de maquinaria, vehiculos y equipos en obra, Uso y almacenamiento adecuado de materiales de construccion, programa de señalización.

6. **Seguridad Industrial:** Durante este periodo, se continua suministrando el equipo de protección personal (EPP) necesario, como guantes y gafas, para el desarrollo de las actividades.



Repello/Nivelacion de Pisos (Escaleras)



Enchape ceramico e instalacion piragua (Escaleras)



Enchape Cerámico de pisos



Enchape Cerámico de pisos



Instalacion de Guardaescobas



Estuco, lijado de Paredes Exteriores



Estuco, lijado de Paredes Exteriores



Acopio de Elementos de madera

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
OMAIRA CORDOBA MARTINEZ	LUIS ALEJANDRO MUÑOZ ZAMBRANO	JESIKA JERALDIN CEBALLOS PANTOJA
CEDULA. 1,084,226,866	CEDULA. 75,073,940	CEDULA. 1,085,317,099
ARQ. RESIDENTE DE OBRA	R. L. CONALCRETO S.A.S	SUPERVISOR ALCALDIA DE PASTO